Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

**Акт государственной приемочной комиссии о приемке капитального ремонта здания КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница»**

От " 01 "октября 2013 г.

КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница» управление здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом № 274/1 от " 30" сентября 2013 г.

КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница» управление здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя - представителя Кабулов Каирлы Сартаевич - главный врач
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей: заказчика
Еременко Р.В. – главный бухгалтер ЦРБ
Байкуатов Б.А. зам.главного врача по АХЧ
Мукашев М.Т. представитель партии «Нур Отан»
Нуртазин Ж.А.- представитель технадзора ТОО «АТЛАНТИС-ПВ»
Попова И.А. авторский надзор
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:
Киев М.М. - директор ТОО «Павлодар Рем Комплекс»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика:
Попова И.А - директор ИП «Попова И.А»

Руководитель отдела строительства акимата города Аксу – Муздыбаев Т.У..
( фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

## УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)
КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница»Управления Здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области и ТОО «Павлодар Рем Комплекс».
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница».
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: ул.Камзина 53 г.Аксу Павлодарская область
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Капитальный ремонт осуществлялся на основании договора № 103 от 04 апреля 2013года.

3. Работы произведены генеральным подрядчиком ТОО «Павлодар Рем Комплекс».

(наименование организации)
выполнившим капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница».

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ИП «Попова И.А» авторский надзор ГСЛ-№000995 от 28 декабря 2009года

5. Исходные данные для проектирования выданы дефектный акт выданы КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница».

6. Ремонт осуществлялось по проекту индивидуальный

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена главным врачом КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница»

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 15 апреля 2013 год ;
окончание работ 20 сентября 2013 год;

при продолжительности строительства, мес.6 (шесть) :

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектно – сметная документация, акт рабочей комиссии, акты на скрытые работы

10. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 149 821,941 тыс. тенге.

11. Решение Государственной приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница».

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Председатель государственной приемочной комиссии

**Председатель государственной приемочной комиссии:** _____Кабулов К.С.

**Заместитель председателя приемочной комиссии** _____Еременко Р.В.
**Члены государственной приемочной комиссии:** _____Байкуатов Б.А.
_____Мукашев М.Т
_____Нуртазин Ж.А
_____Попова И.А.
_____Киев М.М.
_____Муздыбаев Т.У.

**Представитель подрядчика:** _____Киев М.М.

**Акт**
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту здания КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница»**

г.Аксу «01» октября 2013г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Представители Заказчика:

**Председатель рабочей комиссии:**

Главный врач КГП на ПХВ «АЦБ» _____ Кабулов К.С.

**Члены рабочей комиссии:**

Зам.гл. врач по административно-хозяйственной части _____ Байкуатов Б.А.

Авторский надзор- _____ ИП Попова И.А.

Представитель технадзора ТОО «Атлантис-ПВ» - _____ Нуртазин Ж.А.

Представитель партии «Нур Отан» _____ Мукашев М.Т.

Главный бухгалтер КГП на ПХВ «АЦБ» - _____ Ерёменко Р.В

Главная медсестра – _____ Орешкина С.М

Завхоз КГП на ПХВ «АЦБ» - _____ Якубов В.В.

Юрисконсульт – _____ Абдрахманова А.Е

Врач эпидемиолог- _____ Утегенова Б.Т.

Главный специалист отдела строительства г.Аксу – _____ Гайдаренко А.С

И представители подрядчика _____

Составили настоящий акт приемки работ по капитальному ремонту здания КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница».

1. По общестроительным работам 1-2 этаж родильного дома
2. По системе отопления
3. По водопроводу и канализации
4. По травматологическому отделению и операционному блоку
5. По наружным работам и окнам
6. По отделению приемного покоя, отделению реанимации и отделение ЦСЛ
7. По мягкой кровле

Замечания согласно приложения №1 к акту приемки выполненных работ от 20 сентября 2013года устранены.

Работы по капитальному ремонту здания КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница» г.Аксу ул. Камзина 53, считать принятыми в эксплуатацию.

Представители Заказчика:

**Председатель рабочей комиссии:**

Главный врач КГП на ПХВ «АЦБ» _____ Кабулов К.С.

**Члены рабочей комиссии:**

Зам.гл. врач по административно-хозяйственной части _____ Байкуатов Б.А.

Авторский надзор- _____ ИП Попова И.А.

Представитель технадзора ТОО «Атлантис-ПВ» - _____ Нуртазин Ж.А.

Представитель партии «Нур Отан» _____ Мукашев М.Т.

Главный бухгалтер КГП на ПХВ «АЦБ» - _____ Ерёменко Р.В.
Главная медсестра – _____ Орешкина С.М.
Завхоз КГП на ПХВ «АЦБ» - _____ Якубов В.В.
Юрисконсульт – _____ Абдрахманова А.Е.
Врач эпидемиолог- _____ Утегенова Б.Т.
Главный специалист отдела строительства г.Аксу – _____ Гайдаренко А.С.

Представители подрядчика:
_____
_____
_____

685704р. 00.

# Счет-фактура № 00000000002 от 20.05.2013 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодар Рем Комплекс"** (2)

РНН и его адрес: РНН:451500249692 , Адрес: РК г.Павлодар,ул.дерибаса 19/1 офис 205 свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0002180 от 03.03.2010г. (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ758560000000427480 АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №103 от 04 апреля 2013 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту):безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Аксу, ул. Камзина 53

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)

Грузоотправитель: РНН 451400004531 КГП на ПХВ "Аксуская центральная больница" управление здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области (8)

*(РНН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: РНН 451500249692 Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодар Рем Комплекс" (9)

*(РНН, наименование и адрес)*

**Покупатель: КГП на ПХВ "Аксуская центральная больница" управление здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области** (10)

РНН и адрес покупателя: РНН:451400004531 г. Аксу, ул. Камзина, 53 (10а)

Расчетный счет покупателя:ИИК KZ626010241000011968 в АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт здания здравоохранения КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница» | шт | 1 | 6444587,50 | 6444587,50 | 12% | 773350,50 | 7217938,00 | | |
| Всего по счету: | | | | | 6444587,50 | | 773350,50 | 7217938,00 | | |

Руководитель организации Киев М.М. ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

*(Ф.И.О., подпись)* *(должность)*

Главный бухгалтер организации Колосова А.К. Колосова А.К.

*(Ф.И.О., подпись)* *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

| Предприятие, организация | Подразделение |
|---|---|
| ТОО "Павлодар Рем Комплекс" | Основное подразделение |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000002 | 20.05.2013 |

# Акт выполненных работ 00000000002 20.05.2013

**Заказчик: КГП на ПХВ "Аксуская центральная больница" управление здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**
**Основание:** договор № 103 от 04.04.2013 года

*цена: НДС (12%) в сумме*

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт здания здравоохранения КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница» | шт | 1 | 7 217 938,00 | 7 217 938,00 |

**Всего работ на сумму:** 7 217 938,00
**в т.ч НДС** 773 350,50

**Итого сумма: Семь миллионов двести семнадцать тысяч девятьсот тридцать восемь тенге**

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**Исполнитель: ТОО "Павлодар Рем Комплекс"**

РНН: 451500249692,
Адрес: РК г. Павлодар, ул.Суворова 8-196
Расчетный счет: KZ758560000000427480
АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

МП

директор
(должность)
Нуров М.М.
(Ф.И.О., подпись)

**Заказчик: КГП на ПХВ "Аксуская центральная больница" управление здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

РНН:451400004531
Адрес: РК, Павлодарская область,
г. Аксу, ул. Камзина, 53
Расчетный счет: KZ626010241000011968
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

МП

врач КГП на ПХВ „АЦБ"
(должность)
Сабдулов К.Е
(Ф.И.О., подпись)

Форма – 3КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20 мая 2013 года

Заказчик: КГП на ПХВ "Аксуская центральная больница" управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО «Павлодар Рем Комплекс»
Договор № 103 от 04 апреля 2013 года
Программа 253 033 015 423
Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт здания здравоохранения
КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница»

| Наименование пусковых объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | | из графы стоимость прочих затрат, не входящих в СМР |
|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный период | в т.ч. СМР | из них экономия совершенствования проектных решений и др. мероприятий | из графы 2 работы по монтажу оборудования | |
| Капитальный ремонт здания здравоохранения КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница» | | | | | |
| Всего выполнено | 13 169 892 | | | | |
| в том числе за май | 7 217 938 | | | | |
| в том числе НДС 12% | 773 351 | | | | |
| К удержанию 5% | 360 896,90 | | | | |
| Итого оплате | 6 857 041,10 | | | | |

**Заказчик:**
Главный врач КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница» управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области Кабулов К.С.

**Подрядчик:**
ТОО «Павлодар Рем Комплекс» Киев М.М.

**Заказчик:** КГП на ПХВ "Аксуская центральная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

**Подрядчик:** ТОО "Павлодар Рем Комплекс"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт зания здравоохранения КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница»

Договор № 103 от 04 апреля 2013 года

**Акт №2**
**приема-сдачи выполненных работ от 20 мая 2013 год**
**(локальная смета 2-1-1)**
**2 этаж (РОДДОМ)**

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 1этаж** | | | | | | | | |
| | | **1.1 демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 4 | E57-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 178,5 | 17,38 | 0,93 | 3102 | 166 | 3287 | 0,1139 | 20 |
| | | *м2* | | 16,45 | 0,14 | 2936 | 25 | 111 | 0,0013 | 0 |
| 5 | E53-2-1 | Разборка кладки стен простых из кирпича | 3,86 | 4899,15 | 1881 | 18911 | 7261 | 14551 | 21,241 | 82 |
| | | *м3 кладки* | | 3018,15 | 538,09 | 11650 | 2077 | 106 | 2,91 | 11 |
| | | **Раздел 2 2 этаж** | | | | | | | | |
| | | **2.1 демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 82 | E62-36-4 | Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов | 382,5 | 37,04 | 0 | 14168 | 0 | 13460 | 0,257 | 98 |
| | | *м2* | | 37,04 | 0 | 14168 | 0 | 95 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Е63-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 216,58 | 133,16 | 23,58 | 28840 | 5107 | 23402 | 0,743 | 161 |
| | | *м2* | | 109,58 | 4,16 | 23733 | 901 | 95 | 0,0234 | 5 |
| 84 | Е62-36-1 | Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов | 377,33 | 25,7 | 0 | 9697 | 0 | 9212 | 0,178 | 67 |
| | | *м2* | | 25,7 | 0 | 9697 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 86 | Е57-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 195,43 | 17,38 | 0,93 | 3397 | 182 | 3599 | 0,1139 | 22 |
| | | *м2* | | 16,45 | 0,14 | 3215 | 27 | 111 | 0,0013 | 0 |
| 87 | Е53-2-1 | Разборка кладки стен простых из кирпича | 5,31 | 4899,15 | 1881 | 26014 | 9988 | 20016 | 21,241 | 113 |
| | | *м3 кладки* | | 3018,15 | 538,09 | 16026 | 2857 | 106 | 2,91 | 15 |
| 88 | Е55-8-5 (ДМ) | демонтаж перегородок из блоков стеклянных кмат1=0; | 9,3 | 363,79 | 35,22 | 3383 | 328 | 3293 | 2,1179 | 20 |
| | | *м2* | | 328,57 | 5,51 | 3056 | 51 | 106 | 0,0523 | 0 |
| 89 | Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | 28,56 | 270,9 | 23,78 | 7737 | 679 | 6583 | 1,6539 | 47 |
| | | *м2* | | 247,12 | 8,98 | 7058 | 256 | 90 | 0,0439 | 1 |
| 90 | Е46-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных проемов | 68,73 | 158,38 | 23,78 | 10885 | 1634 | 8881 | 0,9115 | 63 |
| | | *м2* | | 134,6 | 8,98 | 9251 | 617 | 90 | 0,0439 | 3 |
| **2.2 стены** | | | | | | | | | | |
| 92 | Е53-21-1 | Кладка из кирпичасиликатного М-75 на растворе М-50 отдельных участков наружных стен простых | 7,88 | 1435,01 | 300,96 | 11308 | 2372 | 8142 | 5,63 | 44 |
| | | *м3 кладки* | | 873 | 101,79 | 6879 | 802 | 106 | 0,39 | 3 |
| 93 | 30-2-12 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 | 1,8912 | 7820 | | 14789 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 30-7-1 | Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-75 | 3,089 | 8210 | | 25361 | | | | |
| | *1000шт* | | | | | | | | |
| 95 Е15-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 2278,49 | 137,42 | 3,43 | 313110 | 7815 | 162429 | 0,4552 | 1037 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 73,73 | 1,31 | 167993 | 2985 | 95 | 0,0063 | 14 |
| 98 Е15-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 280 | 1863,3 | 4,62 | 521724 | 1294 | 68657 | 1,52 | 426 |
| | *м2 облицовки* | | | | | | | | |
| | | | 254,97 | 3,14 | 71392 | 879 | 95 | 0,0162 | 5 |
| 99 Е15-36-1 | устройство коробов из гипсокартона с креплением на пристенный металлический каркас | 21,9 | 883,04 | 4,85 | 19339 | 106 | 4666 | 1,288 | 28 |
| | *м2* | | | | | | | | |
| | | | 222,86 | 1,41 | 4881 | 31 | 95 | 0,0062 | 0 |
| **2.3 потолок** | | | | | | | | | |
| 103 Е15-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм | 524,58 | 180,6 | 3,94 | 94739 | 2067 | 51630 | 0,5535 | 290 |
| | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | 102,11 | 1,49 | 53565 | 782 | 95 | 0,00729 | 4 |
| **2.4 полы** | | | | | | | | | |
| 106 Е11-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 100 | 249,47 | 9,95 | 24947 | 995 | 6209 | 0,356 | 36 |
| | *м2 стяжки* | | | | | | | | |
| | | | 52,2 | 3,74 | 5220 | 374 | 111 | 0,0182 | 2 |
| 107 Е11-27-3 | Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе | 100 | 1446,73 | 11,72 | 144673 | 1172 | 19544 | 1,06 | 106 |
| | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | 171,68 | 4,39 | 17168 | 439 | 111 | 0,0214 | 2 |
| **2.5 проемы** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Е10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 | 12,96 | 427,5 | 19,32 | 5540 | 250 | 2690 | 1,1121 | 14 |
| | | *м2 проемов* | | 185,83 | 6,39 | 2408 | 83 | 108 | 0,0312 | 0 |
| 119 | Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 | 14,16 | 348,94 | 18,88 | 4941 | 267 | 2716 | 1,0234 | 14 |
| | | *м2 проемов* | | 171,01 | 6,57 | 2422 | 93 | 108 | 0,0321 | 0 |
| 120 | 6-1-184 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка к=1,36 | 12,96 | 10948 | | 141886 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 121 | 6-1-189 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой к=1,36 | 14,16 | 9411,2 | | 133263 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 122 | Е10-22-2 | Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м | 27,12 | 241,05 | 5,58 | 6537 | 151 | 2817 | 0,586 | 16 |
| | | *м2 проемов* | | 94,05 | 2,12 | 2551 | 57 | 108 | 0,0103 | 0 |
| 123 | 6-1-197 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм | 15,2 | 4100 | | 62320 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 1234 | Е58-25-1 | Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали | 99,2 | 249,7 | 0,77 | 24770 | 76 | 6381 | 0,4141 | 41 |
| | | *м* | | 60,01 | 0,11 | 5953 | 11 | 107 | 0,0012 | 0 |
| 125 | Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 141,62 | 1124,33 | 67,78 | 159228 | 9599 | 88207 | 3,852 | 546 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 644,33 | 11,29 | 91250 | 1599 | 95 | 0,0624 | 9 |
| 126 | Е15-64-5 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | 141,62 | 254,24 | 6,12 | 36005 | 867 | 19335 | 0,8056 | 114 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 141,39 | 2,32 | 20024 | 329 | 95 | 0,01132 | 2 |
| 128 | Е61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором | 36,96 | 1016,61 | 31,4 | 37574 | 1161 | 20290 | 3,234 | 120 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 572,99 | 4,86 | 21178 | 180 | 95 | 0,0264 | 1 |
| | **2.6 лестница-2шт** | | | | | | | | | |
| | **2.7 сантехнические работы** | | | | | | | | | |
| | **Раздел 3 разные работы** | | | | | | | | | |
| | **3.0 Подраздел без наименования** | | | | | | | | | |
| 163 | П9-29-1 | Мусор строительный - погрузка | 48 | 27,1 | 27,1 | 1301 | 1301 | 820 | 0 | 0 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 18,97 | 0 | 911 | 90 | 0,03984 | 2 |
| 164 | П8-15-1 | вывоз мусора автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза | 48 | 119,02 | 119,02 | 5713 | 5713 | 1028 | 0 | 0 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 23,8 | 0 | 1142 | 90 | 0,04998 | 2 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | | **1915202** | **60551** | | | **3525** |
| | | | | | | **573674** | **17508** | | | **81** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | | 1280981 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 571845 | | | | |
| | Стоимость демонтируемых материалов | | | | | 21205 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | | 150495 | | | | |
| | **Всего** | | | | | **2637542** | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | | 26375 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | | 10550 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | | **2674467** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге** | | | | | **5974759** | | | | |

| | |
|---|---|
| Налог (2 %) | 119495 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **6094254** |
| **Скидка** | **-268 063** |
| **Итого в текущих ценах с учетом скидки** | **5 826 191** |
| **НДС (12 %)** | **699 143** |
| **Всего по акту** | **6 525 334** |

**Заказчик:**

Главный врач КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница» Кабулов К.С.

**Технологическое сопровождение:**

ТОО "Атлантис ПВ" Шайкенов К.Р.

Эксперт технического надзора Нуртазин Ж.А.

**Подрядчик:**

ТОО "Павлодар Рем Комплекс" Киев М.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
ПРОВЕРЕНО

**Заказчик:** КГП на ПХВ "Аксуская центральная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

**Подрядчик:** ТОО "Павлодар Рем Комплекс"

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт зания здравоохранения КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница»

Договор № 103 от 04 апреля 2013 года

**Акт №3**
**приема-сдачи выполненных работ от 20 мая 2013 год**
**(локальная смета 2-2-6)**
**Отопление**

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е65-1-1 | Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром до 25 мм | 320 | 51,07 | 0,69 | 16342 | 221 | 18581 | 0,332 | 106 |
| | | *м* | | 50,38 | 0,11 | 16122 | 35 | 115 | 0,001 | 0 |
| 2 | Е65-18-1 | Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на резьбе | 6 | 67,96 | 0,5 | 408 | 3 | 467 | 0,4357 | 3 |
| | | *м* | | 67,46 | 0,09 | 405 | 1 | 115 | 0,0007 | 0 |
| 3 | Е65-18-2 | Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром до 50 мм на резьбе | 50 | 100,07 | 1 | 5004 | 50 | 5706 | 0,6404 | 32 |
| | | *м* | | 99,07 | 0,16 | 4954 | 8 | 115 | 0,0014 | 0 |
| 5 | Е65-3-3 | Демонтаж крана | 80 | 11,72 | 0,09 | 938 | 7 | 1072 | 0,066 | 5 |
| | | *шт* | | 11,63 | 0,02 | 930 | 2 | 115 | 0,0001 | 0 |

**Раздел 2 Монтажные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е65-24-2 | Прочистка радиаторов массой до 160 кг | 237 | 422,33 | 0 | 100092 | 0 | 115106 | 2,6251 | 622 |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | | | 422,33 | 0 | 100092 | 0 | 115 | 0 | 0 |
| 20 | П9-29-1 | Мусор строительный - погрузка | 2,1 | 27,1 | 27,1 | 57 | 57 | 36 | 0 | 0 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 18,97 | 0 | 40 | 90 | 0,03984 | 0 |
| 21 | П8-15-1 | вывоз мусора автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза | 2,1 | 119,02 | 119,02 | 250 | 250 | 45 | 0 | 0 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 23,8 | 0 | 50 | 90 | 0,04998 | 0 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **123091** | **588** | | | **768** |
| | | | | | | **122503** | **136** | | | **0** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 0 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 141013 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 15846 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **279950** | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 2800 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 1120 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **283870** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге** | | | | **634166** | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 12683 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **646849** | | | | |
| | | **Скидка** | | | | **-28 452** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом скидки** | | | | **618 397** | | | | |
| | | **НДС (12 %)** | | | | **74 208** | | | | |
| | | **Всего по акту** | | | | **692 604** | | | | |

**Заказчик:**

Главный врач КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница» Кабулов К.С.

**Технологическое сопровождение:**

ТОО "Атлантис ПВ"

Эксперт технического надзора

ТОО "Павлодар Рем Комплекс"

**Подрядчик**

Шайкенов К.Р.

Нуртазин Ж.А.

Киев М.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
ПРОВЕРЕНО