Счет-фактура № 00000000087 от 28.11.14 (1)

Поставщик: ТОО" Достыктранссервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960940000536, г. Талдыкорган ул Жансугурова 149, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009990 от 25.04.13 **(2)**

ИИК поставщика: KZ058560000000168877 в АО БанкЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): **по договору №124 от 27.11.2014 год** (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Талдыкорган ул Гаухар ана 99А (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: (5)

Грузоотправитель: (6)

Грузополучатель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Получатель: ГГКП на ПХВ "Жетысу-Водоканал" (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070840006614, г. Талдыкорган ул Гаухар ана 99А **(10)**

ИИК получателя: KZ808560000000504020 в АО БанкЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт водовода с заменой участка трубопровода за ноябрь 2014 год	тенге	1	17 857 143,00	17 857 143,00	12%	2 142 857,00	20 000 000,00		
Всего по счету:					17 857 143,00		2 142 857,00	**20 000 000,00**		

Генеральный директор: Дауылбаев А. Н.

(Ф.И.О., подпись)

гл. бухгалтер: Шамчиева Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Достыктранссервис"	строительная бригада

Акт выполненных работ

Номер документа	Дата составления
00000000050	**28.11.2014**

Заказчик: **ГГКП на ПХВ "Жетысу-Водоканал"**
Основание: **договор №124 от 27.11.2014 год**

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Ремонт водовода с заменой участка трубопровода За ноябрь 2014 год	тенге	1	20 000 000,00	20 000 000,00

Всего работ на сумму: **20 000 000,00**
в т.ч НДС **2 142 857,00**

Итого сумма: Двадцать миллионов тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
ТОО" Достыктранссервис"

БИН: 960940000536,
Адрес: г. Талдыкорган ул Жансугурова 149
Расчетный счет: KZ058560000000168877 в АО
БанкЦентрКредит, г. Талдыкорган,
БИК KCJBKZKX

МП

Генеральный директор
(должность)
Дауылбаев А.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик:
ГГКП на ПХВ "Жетысу-Водоканал"

БИН: 070840006614,
Адрес: г. Талдыкорган ул Гаухар ана 99А
Расчетный счет: KZ808560000000504020 в АО
БанкЦентрКредит,
г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)
Ким В.Ф.
(Ф.И.О., подпись)

Объект: Ремонт водовода с заменой участка трубопровода
Заказчик: ГГКП на ПХВ «Жетысу Водоканал»
Адрес: г.Талдыкорган, ул.Гаухар Ана 99А, т. 8(7282) 27-33-49
БИН 070840006614
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ808560000000504020

Полная сметная стоимость: 20 000 000 тенге

Исполнитель:ТОО «Достыктранссервис» тел. 8(7282) 27-00-47
Адрес: г. Талдыкорган ул. Жансугурова,149
БИН 960940000536
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ058560000000168877
АО «Банк Центр Кредит» КБЕ-17

Стоимость выполненных работ
а) с начала года – 20 000 000 тенге
б) отчетный месяц – 20 000 000 тенге

Акт Ф-3
Выполнение работ за ноябрь месяц по договору № 124 от 27.11.14г.

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц 2014 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Ремонт водовода с заменой участка трубопровода За ноябрь 2014 год	тенге	20 000 000	0	0	0	0	17 857 143		20 000 000	20 000 000
				20 000 000	0	0	0	0	17 857 143		20 000 000	20 000 000

Заказчик: Директор ГГКП на ПХВ «Жетысу Водоканал»

_____ В.Ф.Ким

Подрядчик: ТОО «Достыктранссервис»

_____ А.Н. Дауылбаев

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г.

Заказчик: ГГКП на ПХВ "Жетысу Водоканал"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Достыктранссервис"

Наименование объекта: Ремонт водовода с заменой участка трубопровода

Договор № 124 от 27.11.14г.

Акт №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 г.

Ремонт водовода с заменой участка трубопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Водоснабжение										
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	577.26	35,29 2.1	33.19 9.13	20372 1212	19159 5270	6288 97	0.0146 0.0317	8 18
2	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	1305	44,07 2.61	41.46 11.4	57511 3406	54105 14877	17735 97	0.0182 0.0396	24 52
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы								
		м3 грунта	289.14	389,25 389.25	– –	112548 112548	– –	127179 113	2.48 –	717 –

4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	50	134,1	–	6705	–	7577	0.972	49
				134.1	–	6705	–	113	–	–
5	Е1-12-14	Засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1,45;								
		м3 грунта	435	40,36	37.95	17557	16508	5421	0.01668	7
				2.41	10.44	1048	4541	97	0.03625	16
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	435	21,55	4.52	9374	1966	7186	0.108	47
				17.03	–	7408	–	97	–	–
7	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	1740	7,57	7.57	13172	13172	4152	–	–
				–	2.46	–	4280	97	0.00942	16
8	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т								
		м3 уплотненного грунта	1740	12,51	12.51	21767	21767	7224	–	–
				–	4.28	–	7447	97	0.01399	24
9	Е22-8-12 (ДМ	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 500 мм с гидравлическим испытанием ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;								
		км трубопровода	0.3625	222932,55	109127.55	80813	39559	73057	598.2	217
				113805	41223.6	41254	14944	130	201.336	73
10	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка								
		т	44.95	234,3	234.3	10532	10532	7372	–	–
				–	164.01	–	7372	100	0.34442	15
11	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка								
			44.95	232,8	232.8	10464	10464	7325	–	–

		т								
12	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза	44.95	81,5	162.96 81.5	3663	7325 3663	100 733	0.34222	15
		т			16.3		733	100	0.03423	2
13	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0.3875	272629,88	172616.15	105644	66889	68948	575	223
		км трубопровода		98037.5	38831.51	37990	15047	130	163.82	63
14	8-4-201	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 452,3 мм	391.375	14699,62		5753064				
		м								
15	Е22-38-10	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 600 мм	1	12390,88	2335.25	12391	2335	3598	9.38	9
		врезка		1885.5	882	1886	882	130	4.31	4
16	Е22-31-13	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 600 мм	0.3875	26892,63	–	10421	–	8897	113.3	44
		км трубопровода		17662.5	–	6844	–	130	–	–
		Всего прямые затраты				**6245998**	**260119**			**1345**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**220301**	**82718**			**298**
		Накладные расходы, тенге				5765577				
		- заработная плата, тенге				352692				
		- трудоемкость, чел-ч				52904				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14850				
		Всего				396812				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				**6995502**				
						83946				

- сметная заработная плата, тенге	11836
- нормативная трудоемкость, чел-ч	67
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	146545
- сметная заработная плата, тенге	67411
- нормативная трудоемкость, чел-ч	410
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	70794
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28318
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7325105**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**17507001**
- материалы, тенге	13779729
- сметная заработная плата, тенге	1276934
Налог (2 %)	350140
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17857141**
НДС (12 %)	2142859
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20000000**

Заказчик _____ В. Ким

Подрядчик _____ А. Дауылбаев