Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «15» октября 2001 года № 1328

УТВЕРЖДЕН

Решением акима района п. Жангала
№ 59 от 30 сентября 2009 г.

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.)
(фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего
решение (приказ, постановление и др.)

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «30» сентябрь 2009 г. *ЗКО, Жангалинский район, п. Жангала*
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «» 2009 г. № 57

Жангалинский районный акимат ЗКО

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе: *Карагойшин Н.К.* *Заместитель Акима Жангалинского района*
председателя
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя *Гл.спец.отдела контроля за качеством строительства УГАСК ЗКО*
Айбергенов К.И
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии – представителей:
заказчика *Полубояров В.Б* *И.о начальника Управления строительства ЗКО*
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Храмов А.А *Зам. ген. директора ТОО «Альтаир» по производству*
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации
Имангалиев Ж.Г *И.о. начальника Управления Здравоохранения ЗКО*
(фамилия,имя,отчество) (должность)

местных органов (служб) архитектуры и градостроительства
Бақтыгул З.С *Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Жангалинского района*
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика

Чекалин В. Г. — *Директор ТОО «Гипрогаз»*

(фамилия, имя, отчество) — (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Ибрагимов Р. С. — *начальник Жангалинского районного управления СЭН*

(фамилия, имя, отчество) — (должность)

органов государственного пожарного надзора

Мергалиев Б. Т. — *Ст. лейтенант районного отдела НТО ДЧС*

(фамилия, имя, отчество) — (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Бадашев М. А. – технический надзор ТОО «Сана-Маркет»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Абугали Ш. И. – начальник РЭС Жангалинского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Темиргалиев Ж. С. – гос. экологический инспектор Жангалинского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Еслямгалиев Е. К. – начальник Жангалинского районного газового участка ЗКФ АО «КазТрансГаз Аймак»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Габдуллин С. С. – директор Жангалинского районного управления по телекоммуникациям

(фамилия, имя, отчество, должность)

Закарин Д. А. – директор ЖКХ «Коммунал»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
   Управлением Строительства ЗКО

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию Строительство межрайонной больницы восстановительного лечения на 100 коек в п.Жангала Жангалинского района ЗКО

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техн.перевооружение)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

от "22" октября 2008 г. № 620

Разрешение У ГАСК ЗКО

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Альтаир»

(наименование организации)

выполнившим строительно – монтажные

(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ТОО «Гипрогаз»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим *ПСД*

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями ТОО «Эврика», ИП «Сабанов», ТОО «Газкотломонтаж», ТОО «Уральсклифт», ТОО «Газмонтажавтоматика», ТОО «Элит – Строй»

(наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы коммунальными службами ЗКО

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно-применяемому)

7.Проектно-сметная документация утверждена

Комитетом по делам строительства МИТ РК № 189-ПИР от 10.04.09 г.

(наименование органа, утвердившего документацию на объект)

8. Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Сентябрь 2008 г. окончание работ Июль 2009 г.

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:

по договору 15,5 мес. фактически 9 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочие чертежи, сметы, акты скрытых работ, сертификаты на материалы, исполнительные чертежи сетей. Указаны в приложении № 1

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	этаж	Гл.корпус-3; кухня-прачечная-1 эт.	–	Гл.корпус-3; кухня-прачечная-1 эт.	–
Площадь застройки	$м^2$	3578,60	–	3578,60	–
Площадь здания	$м^2$	Гл. корус-5023,7; кухня-прачечная-796,43	–	Гл. корус-5023,7; кухня-прачечная-796,43	–
Строительный объем	$м^3$	Гл.корпус-20343,8; кухня-прачечная-3801,3	–	Гл.корпус-20343,8; кухня-прачечная-3801,3	–

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Главный корпус – 3-х этажное здание с подвалом: вместимость – 100 коек, площадь застройки – 1710,1$м^2$, общая площадь – 5023,7$м^2$, полезная площадь – 4781$м^2$, расчетная площадь – 3548$м^2$, строительный объем – 20343,8$м^3$; Кухня-прачечная (кухня 1 этажная с подвалом; прачечная 1 этажная): площадь застройки – 681,46$м^2$, общая площадь – 796,43$м^2$, полезная площадь – 484,71$м^2$, расчетная площадь – 608,29$м^2$, строительный объем– 3801,3$м^3$; Котельная на три котла; Гараж на две автомашины; Овощехранилище емкостью 5 т. Стены – силикатный и керамический кирпич, перекрытия и покрытия – сборные ж/б панели, перегородки – кирпичные, крыша металлочерепица, утеплитель – пенополистирол. *Площадь участка – 40000$м^2$, площадь застройки – 3578,60$м^2$, площадь озеленения – 28276,40$м^2$, площадь занимаемая крыльцами, отмосткой, бордюрами – 509$м^2$, площадь покрытия – 7326 $м^2$*

(краткие технические характеристики по материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Выполнены согласно проекта

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных , игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены: _____
Выполнены согласно проекта

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего **788034,28 тыс.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **519502,46 тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **107657,08 тыс. тенге**, прочие затраты **160874,74 тыс. тенге**.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических _____ хорошее _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций _____ хорошее _____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленная к приемке *Межрайонная больница восстановительного лечения на 100 коек в п. Жангала Жангалинского района ЗКО*

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ *Карагойшин Н. К.*
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ *Айбергенов К. И.*
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ *Полубояров В. Б.*
(подпись)

_____ *Имангалиев Ж. Г.*
(подпись)

_____ *Чекалин В. Г.*
(подпись)

_____ *Мурагимов Р. С.*
(подпись)

_____ *Таскалиев Ж. С.*
(подпись)

_____ *Батыгалиев Е. К.*
(подпись)

_____ *Полубояров С. С.*
(подпись)

_____ *Кочкин Г. А.*
(подпись)

Заказчик: ТОО "АЛЬТАИР"
Подрядчик: ТОО "ЭВРИКА"

Объект:Выполнение работ по отплению,водопроводу, канализации главного корпуса, кухни,прачечной Межрайонной больницы востановительного лечения на 100 коек в п.Жангала Жангалинского района ЗКО "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Май 2009** года.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор № 18 ноября 2008	Источник финансирования: Наименов	Код	Организ.-прав. форма: №		Дата

№ п/п	Наименование центра затрат	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: С начала работ по договору по отчетный период включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах	из графы 3: из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в СМР в базисных ценах	доп. затраты: приобрет. материалов	доп. доп. затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Всего по объекту	12492 453								1499 094	13991 547
		в том числе за Май		6238 038							748 565	6986 603
		Главный корпус Водопровод, канализация, отопление	8592 827	5528 885							1031 139	9623 966
		Главный корпус 2-2-1	1856 681	154,271							222 802	2079 483
		Кухня	1054 302	311 294							126 516	1180 818
		Прачечная	741 057	243 808							88 928	829 985
		Гараж	71 684								8 616	80 420
		Котельная	175 112								21 093	196 205
		Итого	12492 453	6238 038							1499 094	13991 547

Всего выполнено за Май 6 986 603 (Шесть миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот три) тенге

Заказчик: Подрядчик:

Форма N 2в

Заказчик ТОО "АЛЬТАИР"

Подрядчик ТОО "ЭВРИК"
Субподрядчик
Договор от 18 ноября 2008г.

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: ПРАЧЕЧНАЯ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
1.	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3,00	5930,28	21,53	17791	65	1,95	6
					346,50	9,00	1040	27	0,04	0
2.	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	9126,62	39,24	9127	39	2,22	2
					387,00	15,75	387	16	0,07	0
3.	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	шт	3,00	1750,00	--	5250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	11-1-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	компл	3,00	1630,00	--	4890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	4,00	12095,38	47,75	48382	191	1,55	6
					258,75	18,00	1035	72	0,09	0
6.	17-2-3	Установка смесителей	шт	4,00	143,32	1,57	573	6	0,70	3
					126,00	--	504	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	11-1-91	Смесители для поддона	компл	4,00	1650,00	--	6600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	шт	8,00	2330,00	--	18640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	17-1-8	Установка биде	комплек	1,00	7386,61	28,48	7387	28	2,75	1
					483,75	11,25	484	11	0,05	0
		Итого по разделу: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								118639

ИТОГО: 118640 329 20

3450 126 1

Накладные расходы :

На сантехнические работы 4576

Всего накладных расходов: 4576

Итого с накладными 123215

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 7393

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 130608

Временные здания и сооружения 2,295%	Тенге	2997
Итого	Тенге	133605
Затраты на транспортировку материалов 1,61%	Тенге	2151
Затраты на зимнее удорожание 1,98%	Тенге	2645
Затраты на командировочные расходы	Тенге	7972
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1336
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	534
Итого	Тенге	148245
Перевод в цены текущего года [illegible] 612	Тенге	239028
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	4781
Итого	Тенге	243808
НДС 12%	Тенге	29257
Всего	Тенге	273065

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Заказчик ТОО "АЛЬТАИР"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЭВРИКА"
Субподрядчик
Договор от 18 ноября 2008г.

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: ГЛАВНЫЙ КОРПУС

А К Т N2-2-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОПРОВОД								
1.	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	6,00	336,95	7,90	2022	47	1,29	8
					231,75	2,95	1390	18	0,01	0
2.	16-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	м	5,50	448,26	16,10	2465	89	1,40	8
					247,50	6,03	1361	33	0,03	0
3.	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	5,58	149,00	--	831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	8-4-74	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-75x12,5 мм	м	5,36	1950,00	--	10452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД								15771
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
5.	16-14-1	Прокладка трубопроводов	м	11,00	439,78	12,19	4838	134	1,64	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм			292,50	4,57	3218	50	0,02	0
6.	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	63,00	336,95 231,75	7,90 2,95	21228 14600	498 186	1,29 0,01	81 1
7.	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	9,89	93,00 --	-- --	920 --	-- --	-- --	-- --
8.	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	58,53	149,00 --	-- --	8721 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								35706

ИТОГО:

	51477	768	115
	20569	287	1

Накладные расходы :

На сантехнические работы	26696
Всего накладных расходов:	26696
Итого с накладными	78173

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	4690
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	82863

Временные здания и сооружения 2,295%	Тенге	1902
Итого	Тенге	84765
Затраты на транспортировку материалов 1,61%	Тенге	1365
Затраты на зимнее удорожание 1,98%	Тенге	1678
Затраты на командировочные расходы	Тенге	4808
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	848
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	339
Итого	Тенге	93803
Перевод в цены текущего года К=1,612	Тенге	151246
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	3025

Итого	Тенге	154271
НДС 12%	Тенге	18513
Всего	Тенге	172784

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик ТОО "АЛЬТАИР"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЭВРИКА"
Субподрядчик
Договор от18 ноября 2008г.

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: КУХНЯ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
1.	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды т	комплек т	3,00	5930,28	21,53	17791	65	1,95	6
					346,50	9,00	1040	27	0,04	0
2.	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	шт	3,00	1750,00	--	5250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	17-2-3	Установка смесителя душевого	шт	1,00	2183,32	1,57	2183	2	0,70	1
					126,00	--	126	--	--	--
4.	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплек т	1,00	9126,62	39,24	9127	39	2,22	2
					387,00	15,75	387	16	0,07	0
5.	17-5-1	Установка моек на одно отделение	комплек т	15,00	3977,40	13,90	59661	208	1,56	23
					279,00	4,50	4185	67	0,03	0
6.	17-2-3	Установка смесителей	шт	3,00	1793,32	1,57	5380	5	0,70	2
					126,00	--	378	--	--	--
7.	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с	шт	18,00	2330,00	--	41940	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выпуском и переливом для ванн								
8.	17-1-8	Установка биде	комплек т	1,00	7386,61	28,48	7387	28	2,75	3
					483,75	11,25	484	11	0,05	0
		Итого по разделу: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								148718

ИТОГО: 148719 347 37

6600 121 1

Накладные расходы :

На сантехнические работы 8603

Всего накладных расходов: 8603
Итого с накладными 157322

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 9439

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 166760

Временные здания и сооружения 2,295%	Тенге	3827
Итого	Тенге	170587
Затраты на транспортировку материалов 1,61%	Тенге	2746
Затраты на зимнее удорожание 1,98%	Тенге	3378
Затраты на командировочные расходы	Тенге	10179
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1706
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	682
Итого	Тенге	189278
Перевод в цены текущего года К=1,612	Тенге	305190
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	6104
Итого	Тенге	311294
НДС 12%	Тенге	37355
Всего	Тенге	348649

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик ТОО "АЛЬТАИР"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЭВРИКА"
Субподрядчик
Договор от 18 ноября 2008г.

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: ГЛАВНЫЙ КОРПУС

А К Т N2-2-1
ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
1.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	280,00	439,78	12,19	123138	3413	1,64	459
					292,50	4,57	81900	1280	0,02	6
2.	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	251,72	93,00	--	23410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 20мм	1кран	11,00	7932,57	1,57	87258	17	0,30	3
					54,00	--	594	--	--	--
		Итого по разделу: ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								233806
		Раздел: ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ								
4.	16-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	12,00	15493,47	23,09	185922	277	0,90	11
					157,50	9,00	1890	108	0,04	0
5.	10-901-5	Установка пожарного шкафа	шт	12,00	554,90	13,90	6659	167	2,00	24
					380,00	4,50	4560	54	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. С	Шкаф пожарный	шт	12,00	14395,21	--	172743	--	--	--
	Итого по разделу: ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ								365323
	Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
7. 16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	372,00	439,78	12,19	163597	4535	1,64	610
				292,50	4,57	108810	1700	0,02	8
8. 8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	334,43	93,00	--	31102	--	--	--
	Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								194699
	Раздел: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
9. 16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	150,00	620,54	0,64	93081	96	0,58	88
				106,20	0,25	15930	38	0,00	0
10. 16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	210,00	748,88	1,43	157265	300	0,56	118
				102,38	0,54	21500	113	0,00	1
11. 17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплек т	86,00	5930,28	21,53	510004	1852	1,95	168
				346,50	9,00	29799	774	0,04	3
12. 11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	шт	86,00	1750,00	--	150500	--	--	--
13. 11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	86,00	1750,00	--	150500	--	--	--
14. 17-2-3	Установка смесителей	шт	6,00	2183,32	1,57	13100	9	0,70	4
				126,00	--	756	--	--	--
15. 17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплек т	34,00	9126,62	39,24	310305	1334	2,22	75
				387,00	15,75	13158	535	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	17-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	16,00	9759,07	93,94	156145	1503	1,95	31
					330,75	36,00	5292	576	0,17	3
17.	17-2-3	Установка смесителей	шт	16,00	1793,32	1,57	28693	25	0,70	11
					126,00	--	2016	--	--	--
18.	17-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	6,00	387,40	13,90	2324	83	1,56	9
					279,00	4,50	1674	27	0,03	0
19.	11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	шт	6,00	3850,00	--	23100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	17-3-6	Установка сливов(видуаров) больничных	комплект	1,00	16376,61	73,98	16377	74	4,23	4
					742,50	27,00	742	27	0,14	0
		Итого по разделу: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								1611394
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
21.	18-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	2,22	234,78	19,17	521	43	0,61	1
					100,35	7,19	223	16	0,04	0
22.	С	Алюминивые радиаторы ROKA CONDAL	секция	12,00	1059,10	--	12709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								13230
ИТОГО:							2418453	13729		1617
							288844	5248		25

Накладные расходы :

На монтажные работы	5075
На сантехнические работы	370532
Всего накладных расходов:	375607
Итого с накладными	2794060

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

от сметной себестоимости - 6 %			167644
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			2961704
Временные здания и сооружения 2,295%	Тенге	67971	
Итого	Тенге	3029675	
Затраты на транспортировку материалов 1,61%	Тенге	48778	
Затраты на зимнее удорожание 1,98%	Тенге	59988	
Затраты на командировочные расходы	Тенге	180781	
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	30297	
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	12119	
Итого	Тенге	3361637	
Перевод в цены текущего года К=1,612	Тенге	5420260	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	108405	
Итого	Тенге	5528665	
НДС 12%	Тенге	663440	
Всего	**Тенге**	**6192105**	

Заказчик: ТОО "АЛЬТАИР"
Подрядчик: ТОО "ЭВРИКА"

Объект:Выполнение работ по отплению,водопроводу, канализации главного корпуса, кухни,прачечной Межрайонной больницы востановительного лечения на 100 коек в п.Жангала Жангалинского района ЗКО "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Июнь 2009** года.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор № 18 ноября 2008	Источник финансирования: Наименов	Код	Организ прав форма: №		Дата

№ п/п	Наименование центра затрат	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс тенге: С начала работ по договору по отчетный период период включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах	из графы 3: из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не вход в СМР в базисных ценах	доп затраты: приобрет матер лов	доп доп затраты	Налоги на добавленную стоимость	Всего с НДС
		а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Всего по объекту	14974 432								1796 932	16771 364
		в том числе за Июнь		2481,979							297,837	2779,816
		Главный корпус,кухня прачечная,котельна гараж	11074 806	2481,979							1328 977	12403 783
		Главный корпус 2-2-1	1856 681								222,802	2079,483
		Кухня	1054 302								126,516	1180 818
		Прачечная	741 067								88 928	829 995
		Гараж	71 804								8,616	80 420
		Котельная	175,772								21,093	196 865
		Итого	14974 432	2481,979							1796 932	16771 364

Всего выполнено за Июнь 2 779 816 (Два миллиона семьсот семьдесят девять тысяч восемьсот шестнадцать) тенге

Заказчик _____ **Подрядчик** _____

Заказчик ТОО "АЛЬТАИР" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЭВРИКА"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: ГЛАВНЫЙ КОРПУС ,КУХНЯ, ПРАЧЕЧНАЯ,

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАВНЫЙ КОРПУС								
		Раздел: ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
1.	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	108,00	11,45	--	1237	--	0,05	6
					11,01	--	1189	--	--	--
		Итого по разделу: ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								1237
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
2.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	938,00	10,99	--	10309	--	0,05	47
					10,69	--	10027	--	--	--
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								10309
		КУХНЯ								
		Раздел: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
3.	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	39,00	11,45	--	447	--	0,05	2
					11,01	--	429	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД								
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
4.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	77,00	10,99	--	846	--	0,05	4
					10,69	--	823	--	--	--
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								846
		Раздел: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
5.	17-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	1793,32	1,57	1793	2	0,70	1
					126,00	--	126	--	--	--
6.	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	шт	1,00	2330,00	--	2330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								4123
		Раздел: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7.	65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	1,00	197,20	15,96	197	16	1,21	1
					181,24	2,52	181	3	0,02	0
8.	65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	4,00	88,41	1,24	354	5	0,57	2
					87,17	0,20	349	1	0,00	0
9.	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	0,74	177,15	34,73	131	26	0,68	1
					108,45	13,01	80	10	0,06	0
10.	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	5,60	365,48	3,96	2047	22	0,30	2
					52,20	1,49	292	8	0,01	0
		Итого по разделу: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								2729
		ПРАЧЕЧНАЯ								
		Раздел: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
11.	10-901-5	Шкаф настенный, размером до	шт	1,00	554,90	13,90	555	14	2,00	2

640x840 мм

				380,00	4,50	380	4	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	СПРАЙСЛИС	Шкаф пожарный	шт	1,00	14395,21	--	14395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	45,90	11,31	--	519	--	0,05	2
					11,01	--	505	--	--	--
14.	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	3,50	11,45	--	40	--	0,05	0
					11,01	--	39	--	--	--
		Итого по разделу: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								15509

ИТОГО:	35200	84
	14420	26

Накладные расходы :

На монтажные работы	423
На сантехнические работы	17932
Всего накладных расходов:	18355
Итого с накладными	53555

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	3213
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	56768

Временные здания и сооружения 2,295%	Тенге	1303
Итого	Тенге	58071
Затраты на транспортировку материалов 1,61%	Тенге	935
Затраты на зимнее удорожание 1,98%	Тенге	1150
Затраты на командировочные расходы	Тенге	3465
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	581
Затраты на дополнительные отпуска [illegible]	Тенге	232
Итого	Тенге	64431
Перевод в цены текущего [illegible]	Тенге	103925
Налоги, сборы, обязатель[illegible]	Тенге	[illegible]
Итого	Тенге	[illegible]
НДС 12%	Тенге	[illegible]
Всего	Тенге	[illegible]

ЭНРИКА

ПОДРЯД[illegible]

ЗАКАЗ[illegible]

Заказчик ТОО "АЛЬТАИР" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЭВРИКА"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: ~~ГЛАВНЫЙ КОРПУС , КУХНЯ , ПРАЧЕЧНАЯ,~~ КОТЕЛЬНАЯ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОТЕЛЬНАЯ								
		Раздел: ВОДОПРОВОД								
1.	10-901-5	Шкаф настенный, размером до 640x840 мм	шт	2,00	554,90	13,90	1110	28	2,00	4
					380,00	4,50	760	9	0,03	0
2.	СПРАЙС	Шкаф пожарный	шт	2,00	14395,21	--	28790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД								29900
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
3.	17-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	143,32	1,57	143	2	0,70	1
					126,00	--	126	--	--	--
4.	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	1,00	1750,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ								1893
		ИТОГО:					31793	30		5

1 :	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

886

Накладные расходы :

На монтажные работы	846
На сантехнические работы	161
Всего накладных расходов:	1007
Итого с накладными	32800

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	1969
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	34769

Временные здания и сооружения 2,295%	Тенге	798
Итого	Тенге	35567
Затраты на транспортировку материалов 1,61%	Тенге	573
Затраты на зимнее удорожание 1,98%	Тенге	704
Затраты на командировочные расходы	Тенге	2122
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	356
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	142
Итого	Тенге	39464
Перевод в цены текущего года К=1,612	Тенге	63652
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	1273
Итого	Тенге	64925
НДС 12%	Тенге	7791
Всего	Тенге	72716

Заказчик ТОО "АЛЬТАИР"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЭВРИКА"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: ГАРАЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	2,00	377,00	--	754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								754
		ИТОГО:					754	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	754

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	45
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	799

Временные здания и сооружения 2,295%	Тенге	18
Итого	Тенге	817
Затраты на транспортировку материалов 1,61%	Тенге	13
Затраты на зимнее удорожание 1,98%	Тенге	16
Затраты на командировочные расходы	Тенге	60

Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	8
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	3
Итого	Тенге	919
Перевод в цены текущего года К=1,612	Тенге	1481
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	30
Итого	Тенге	1511
НДС 12%	Тенге	181
Всего	Тенге	1692

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: КОТЕЛЬНАЯ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
1.	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	9126,62	39,24	9127	39	2,22	2
					387,00	15,75	387	16	0,07	0
2.	17-5-4	Установка раковин	комплект	1,00	2909,71	12,33	2910	12	0,81	1
					144,00	4,50	144	5	0,02	0
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ								12036
	ИТОГО:						12037	52		
							531	21		

Накладные расходы :

На сантехнические работы 706

Всего накладных расходов: 706
Итого с накладными 12743

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		13508
Временные здания и сооружения 2,295%	Тенге	310
Итого	Тенге	13816
Затраты на транспортировку материалов 1,61%	Тенге	222
Затраты на зимнее удорожание 1,98%	Тенге	274
Затраты на командировочные расходы	Тенге	536
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	138
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	55
Итого	Тенге	15041
Перевод в цены текущего года К=1,612	Тенге	24260
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	485
Итого	Тенге	24745
НДС 12%	Тенге	2969
Всего	Тенге	27714

Заказчик ТОО "АЛЬТАИР"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЭВРИКА"
Субподрядчик
Договор от 18 ноября 2008г.

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: КУХНЯ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
1.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	12,00	448,92	12,56	5387	151	1,69	20
					301,27	4,71	3615	56	0,02	0
2.	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	10,79	93,00	--	1003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	13,00	472,14	9,92	6138	129	1,26	16
					222,25	3,71	2889	48	0,02	0
4.	8-4-73	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63x10,5 мм	м	12,30	1210,00	--	14881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								27409
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	12,00	448,92	12,56	5387	151	1,69	20
					301,27	4,71	3615	56	0,02	0
6.	16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	6,00	419,78	6,85	2519	41	1,44	9
					259,56	2,58	1557	15	0,01	0
7.	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	10,79	93,00	--	1003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	8-4-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	м	5,62	387,00	--	2176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								11085
		Раздел: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
9.	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	1,70	141,50	0,64	241	1	0,58	1
					106,20	0,25	181	--	0,00	0
10.	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	0,69	2130,00	--	1470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								3710
	ИТОГО						42205	471		67
							11857	175		1

Накладные расходы :

На сантехнические работы 15405

Всего накладных расходов: 15405
Итого с накладными 57610

Ненормируемые и непредвиденные затраты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

от сметной себестоимости - 6 %			3457
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			61067
Временные здания и сооружения 2,295%	Тенге	1401	
Итого	Тенге	62466	
Затраты на транспортировку материалов 1,61%	Тенге	1006	
Затраты на зимнее удорожание 1,98%	Тенге	1237	
Затраты на командировочные расходы	Тенге	3727	
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	625	
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	250	
Итого	Тенге	69311	
Перевод в цены текущего года К=1,612	Тенге	111792	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	2236	
Итого	Тенге	114028	
НДС 12%	Тенге	13683	
Всего	Тенге	127711	

Заказчик ТОО "АЛЬТАИР"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЭВРИКА"
Субподрядчик
Договор 18 ноября 2008г

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование объекта: ГЛАВНЫЙ КОРПУС

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
1.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	12,00	439,78	12,19	5277	146	1,64	20
					292,50	4,57	3510	55	0,02	0
2.	16-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	м	1,00	448,67	14,49	449	14	1,25	1
					219,38	5,42	219	5	0,03	0
3.	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	10,79	93,00	--	1003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	8-4-101	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Дн 90 мм	10м	0,10	2330,00	--	227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 20 мм	1кран	2,00	7932,57	1,57	15865	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--

Итого по разделу: ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД 22821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
6.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	5,00	439,78	12,19	2199	61	1,64	8
					292,50	4,57	1462	23	0,02	0
7.	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	4,50	93,00	--	418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	18-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	15,00	62,13	--	932	--	0,12	2
					22,50	--	338	--	--	--
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								3549
		Раздел: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
9.	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	16,00	748,88	1,43	11982	23	0,56	9
					102,38	0,54	1638	9	0,00	0
10.	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5,00	5930,28	21,53	29651	108	1,95	10
					346,50	9,00	1732	45	0,04	0
11.	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	шт	5,00	1750,00	--	8750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	5,00	1750,00	--	8750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	6,00	12095,38	47,75	72572	286	1,55	9
					258,75	18,00	1552	108	0,09	1
14.	17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	9126,62	39,24	9127	39	2,22	2
					387,00	15,75	387	16	0,07	0
15.	17-1-3	Установка ванн ножных	комплект	4,00	2410,42	30,04	9642	120	2,78	11
					488,25	11,25	1953	45	0,06	0
16.	17-2-3	Установка смесителей	шт	4,00	143,32	1,57	573	6	0,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					126,00	--	504	--	--	--
17.	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	компл	4,00	1320,00	--	5280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	17-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	11,00	1412,70	6,95	15540	76	0,46	5
					81,00	2,25	891	25	0,01	0
19.	17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	2898,08	9,20	2898	9	0,79	1
					139,50	4,50	140	4	0,02	0
20.	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом	шт	113,00	2330,00	--	263290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								438055

ИТОГО:

	464425	893	82
	14434	335	2

Накладные расходы :

На сантехнические работы	18905
Всего накладных расходов:	18905
Итого с накладными	483330

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	29000
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	512330

Временные здания и сооружения 2,295%	Тенге	11758
Итого	Тенге	524088
Затраты на транспортировку материалов 1,61%	Тенге	8438
Затраты на зимнее удорожание 1,98%	Тенге	10377
Затраты на командировочные расходы	Тенге	31272

Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	5241
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	2096
Итого	Тенге	581512
Перевод в цены текущего года К=1,612	Тенге	937923
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	18758
Итого	Тенге	956681
НДС 12%	Тенге	114802
Всего	Тенге	1071483

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик ТОО "АЛЬТАИР"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЭВРИКА"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: ПРАЧЕЧНАЯ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
1.	16-15-2	Установка шаровых кранов диам. до 50 мм	1шт	2,00	796,27	40,42	1593	81	1,51	3
					261,88	16,22	524	32	0,07	0
2.	СПРАЙС	КРАНЫ ШАРОВЫЕ КШ,Ду 40 мм	шт	2,00	1059,10	--	2118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	16-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	1,00	15498,89	23,78	15499	24	0,93	1
					162,22	9,27	162	9	0,04	0
		Итого по разделу: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								19210

Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

4. 16-15-2	Установка шаровых кранов диам. до 50 мм	1шт	2,00	796,27	40,42	1593	81	1,51	3
				261,88	16,22	524	32	0,07	0
5. СПРАЙС	КРАНЫ ШАРОВЫЕ КШ,Ду 40 мм	шт	2,00	1059,10	--	2118	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.1) - 2 - 2730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 3711

Раздел: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

6. 16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	5,10	141,50	0,64	722	3	0,58	3
				106,20	0,25	542	1	0,00	0
7. 8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	0,48	2130,00	--	1028	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 1749

ИТОГО:	24671	187	10
	1752	74	--

Накладные расходы :

На сантехнические работы 2338

Всего накладных расходов: 2338
Итого с накладными 27009

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 1621

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 28630

Временные здания и сооружения 2,295%	Тенге	657
Итого	Тенге	29285
Затраты на транспортировку материалов 1,61%	Тенге	471
Затраты на зимнее удорожание 1,98%	Тенге	580
Затраты на командировочные расходы	Тенге	1747
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	293
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	117
Итого	Тенге	32494
Перевод в цены текущего года К=1,612	Тенге	52409
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	1048
Итого	Тенге	53458
НДС 12%	Тенге	6415
Всего	Тенге	59873

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик ТОО "АЛЬТАИР"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЭВРИКА"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: ГЛАВНЫЙ КОРПУС ,КУХНЯ, ПРАЧЕЧНАЯ,

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ГЛАВНЫЙ КОРПУС										
		Раздел: ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД										
1.	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	52,00	336,95	7,90	17521	411	1,29	67		
					231,75	2,95	12051	153	0,01	1		
2.	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	22,00	310,32	5,28	6827	116	1,05	23		
					188,55	1,98	4148	44	0,01	0		
3.	16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	13,00	412,02	6,65	5356	86	1,40	18		
					252,00	2,50	3276	33	0,01	0		
4.	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	8,00	402,02	9,63	3216	77	1,22	10		
					215,78	3,60	1726	29	0,02	0		
5.	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	48,31	149,00	--	7198	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
6.	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	20,64	247,00	--	5097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	8-4-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	м	12,18	387,00	--	4714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	м	7,57	613,00	--	4639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	718,64	10,99	--	7898	--	0,05	36
					10,69	--	7682	--	--	--
		Итого по разделу: ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								62467
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
10.	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	56,00	336,95	7,90	18869	442	1,29	72
					231,75	2,95	12978	165	0,01	1
11.	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	34,00	310,32	5,28	10551	180	1,05	36
					188,55	1,98	6411	67	0,01	0
12.	16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	46,00	412,02	6,65	18953	306	1,40	64
					252,00	2,50	11592	115	0,01	1
13.	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	16,00	402,02	9,63	6432	154	1,22	20
					215,78	3,60	3452	58	0,02	0
14.	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	52,02	149,00	--	7752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	8-4-70	Трубы для водоснабжения	м	31,89	247,00	--	7877	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм			--	--	--	--	--	--
16.	8-4-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	м	43,10	387,00	--	16680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	м	15,14	613,00	--	9278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								96393

КУХНЯ

Раздел: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

18.	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	41,00	416,32	8,14	17069	334	1,33	54
					238,70	3,04	9787	125	0,01	1
19.	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	38,09	149,00	--	5675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
21.	СПРАЙС	КРАНЫ ШАРОВЫЕ,Ду15	шт	4,00	244,41	--	978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	26,30	448,92	12,56	11807	330	1,69	44
					301,27	4,71	7924	124	0,02	1
23.	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	23,64	93,00	--	2199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	108,00	11,31	--	1222	--	0,05	6
					11,01	--	1189	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
25.	17-2-3	Установка смесителей	шт	15,00	143,32	1,57	2150	24	0,70	11
					126,00	--	1890	--	--	--
26.	17-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	2,00	1412,70	6,95	2825	14	0,46	1
					81,00	2,25	162	4	0,01	0
		Итого по разделу: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								4975
		ПРАЧЕЧНАЯ								
		Раздел: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
27.	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	4,90	408,79	9,92	2003	49	1,26	6
					222,25	3,71	1089	18	0,02	0
28.	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	м	4,64	613,00	--	2842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								4845
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
29.	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	6,00	408,79	9,92	2453	60	1,26	8
					222,25	3,71	1334	22	0,02	0
30.	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	м	5,68	613,00	--	3479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								5932

ИТОГО:								215454	2737		481
								87708	1020		5
Накладные расходы :											
На сантехнические работы									113571		
Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.1)										2760	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
Всего накладных расходов:									113571		
Итого с накладными									329025		
Ненормируемые и непредвиденные затраты :											
от сметной себестоимости - 6 %									19742		
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами									348767		

Временные здания и сооружения 2,295%	Тенге	8004
Итого	Тенге	356771
Затраты на транспортировку материалов 1,61%	Тенге	5744
Затраты на зимнее удорожание 1,98%	Тенге	7064
Затраты на командировочные расходы	Тенге	21289
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	3568
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	1427
Итого	Тенге	395863
Перевод в цены текущего года К=1,612	Тенге	638488
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	12770
Итого	Тенге	651258
НДС 12%	Тенге	[illegible]8151
Всего	Тенге	[illegible]

Заказчик ТОО"АЛЬТАИР"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЭВРИКА"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: ГЛАВНЫЙ КОРПУС,КУХНЯ ,ПРАЧЕЧНАЯ

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАВНЫЙ КОРПУС								
		Раздел: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1.	34-51-8	Устройство для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах	шт	11,00	5144,06	--	56585	--	28,00	308
					5085,00	--	55935	--	--	--
2.	17-2-3	Установка смесителей	шт	11,00	143,32	1,57	1577	17	0,70	8
					126,00	--	1386	--	--	--
3.	11-1-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	компл	11,00	5360,00	--	58960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	17-2-3	Установка смесителей	шт	6,00	143,32	1,57	860	9	0,70	4
					126,00	--	756	--	--	--
5.	11-1-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	компл	6,00	5360,00	--	32160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		КУХНЯ								
6.	28-923-1	Кипятильник	шт	1,00	1140,24	--	1140	--	8,00	8
					1127,25	--	1127	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	28-924-2	Котел пищеварочный электрический	шт	2,00	3421,10	29,62	6842	59	24,00	48
					3352,50	9,00	6705	18	0,05	0
8.	17-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	1,00	387,40	13,90	387	14	1,56	2
					279,00	4,50	279	4	0,03	0
9.	28-921-13	Машина картофелеочистительная	шт	1,00	1098,20	7,01	1098	7	8,00	8
					1068,75	2,25	1069	2	0,01	0
		Итого по разделу: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								159609

ПРАЧЕЧНАЯ

Раздел: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

10.	36-2-6	Машина стиральная автоматизированная, масса до 1 т	шт	2,00	5393,42	1064,03	10787	2128	24,00	48
					3825,00	258,75	7650	517	1,50	3
11.	36-1-2	Центрифуга автоматизированная, масса до 0,5 т	шт	2,00	4253,08	431,62	8506	863	21,00	42
					3352,50	103,50	6705	207	0,60	1
12.	17-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	1,00	666,57	93,94	667	94	2,90	3
					488,25	36,00	488	36	0,17	0
13.	17-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	143,32	1,57	143	2	0,70	1
					126,00	--	126	--	--	--
14.	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	компл	1,00	1750,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								21853

ИТОГО:	181462	3192	479
	82226	784	5

Накладные расходы :

На монтажные работы	71942
На сантехнические работы	3937

Всего накладных расходов: 75879
Итого с накладными 257341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 15440

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 272781

Временные здания и сооружения 2,295%	Тенге	6260
Итого	Тенге	279042
Затраты на транспортировку материалов 1,61%	Тенге	4493
Затраты на зимнее удорожание 1,98%	Тенге	5525
Затраты на командировочные расходы	Тенге	16650
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	2790
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	1116
Итого	Тенге	309617
Перевод в цены текущего года К=1,612	Тенге	499382
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	9988
Итого	Тенге	509370
НДС	Тенге	61124
Всего	Тенге	570494

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма №2

Заказчик: ТОО "АЛЬТАИР"
Подрядчик: ТОО "ЭВРИКА"

Объект: Выполнение работ по отплению,водопроводу, канализации главного корпуса, кухни,прачечной Межрайонной больницы восстановительного лечения на 100 коек в п.Жангала Жангалинского района ЗКО "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2009 года.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Источник финансирования: Наименов	Источник финансирования: Код	Организ.-прав форма: №	Организ.-прав форма:	Организ.-прав форма: Дата

№ п/п	Шифры смет	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах: С начала работ по договору по отчетный период включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах	из графы 3: в ценах: в текущих ценах	в ценах: по мультипликатору оборудования	Стоимость прочих затрат включ. в СМР в базисных ценах	доп. затраты: прочих материалов	доп. доп. затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
1		А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]		[illegible]	[illegible]								[illegible]	[illegible]
		[illegible]										
		Дополнительно		[illegible]							[illegible]	[illegible]
		Итого		[illegible]							[illegible]	[illegible]

Всего выполнено за октябрь [illegible] двадцать две тысячи четыреста восемьдесят четыре) тенге

Заказчик: [illegible]

Подрядчик: [illegible]

Заказчик ТОО «АЛЬТАИР» Форма N 2а

Подрядчик ТОО «ЗЕРИКА»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование объекта: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
1.	34-54-4	Кафедра водолечебная с душами	компл	1,00	6044,29	--	6044	--	34,20	34
					[illegible]	--	[illegible]	--	--	--
2.	34-1-1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3820,50		[illegible]		20,00	[illegible]
		[illegible]			[illegible]	--	[illegible]	--	--	--
3.	34-1-1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	11408	-	[illegible]	[illegible]
					[illegible],00	--	11205	--	--	--
4.	34-1-1	Установка моечного ап[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible],50	--	3830	-	20,00	20
					[illegible],00	--	3735	--	--	--
5.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диам. 20 мм	м	33,00	218,00	12,19	5408	207	1,64	[illegible]
					[illegible],50	[illegible],57	4972	78	0,02	0
6.	[illegible]-68	Трубы для водоснабжения полиэтиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	17,00	[illegible]	--	1581		[illegible]	[illegible]
					[illegible]	--	[illegible]		--	--
7.	16-15-1	Установка вентилей, задвижек,	[illegible]	[illegible]	[illegible]	39,2[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,47	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм			254,25	15,75	2797	173	0,07	1
8.	16-27-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	1врезка	1,00	1454,34 814,50	23,09 9,00	1454 814	23 9	4,46 0,04	4 0
9.	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	5,00	280,00 --	-- --	1400 --	-- --	-- --	-- --
10.	СТОРГОВАЯ	Адаптер разъемный	шт	4,00	385,00 --	-- --	1540 --	-- --	-- --	-- --
11.	СТОРГОВАЯ	Адаптер неразъемный	шт	17,00	120,00 --	-- --	2040 --	-- --	-- --	-- --
12.	СТОРГОВАЯ	Муфта диам.20	шт	3,00	25,00 --	-- --	75 --	-- --	-- --	-- --
13.	СТОРГОВАЯ	Тройник диам.20	шт	7,00	40,00 --	-- --	280 --	-- --	-- --	-- --
14.	СТОРГОВАЯ	Отвод диам.20	шт	22,00	30,00 --	-- --	660 --	-- --	-- --	-- --
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	Прокладка трубопроводов [illegible] труб [illegible] трубопроводов [illegible] мм	м	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]
[illegible]	СТОРГОВАЯ	[illegible] диам.50		[illegible]	[illegible] --	-- --	[illegible] --		-- --	-- --
[illegible]	СТОРГОВАЯ	Муфта диам.50	[illegible]	[illegible]	[illegible] --	-- --	770 --	[illegible] [illegible]	-- --	[illegible] [illegible]
[illegible]	СТОРГОВАЯ	Тройник диам.50	[illegible]	[illegible]	[illegible] --	-- --	600 --	--	-- --	[illegible] [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	СТОРГОВАЯ	Полуотвод диам.50	шт	4,00	110,00	--	440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СТОРГОВАЯ	Тройник 100х50	шт	1,00	110,00	--	110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СТОРГОВАЯ	Муфта диам.100	шт	1,00	300,00	--	300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ								5625

ИТОГО: 56252 667 187

34088 262 1

Накладные расходы :

На монтажные работы	22190
На сантехнические работы	12410
Всего накладных расходов:	34600
Итого с накладными	90852

Затраты на командировочные расходы	Тенге	17307
Затраты на дополнительные отпуска 0,4	Тенге	394
Итого	Тенге	1 0735
Переход в цены текущего года К=1,61	Тенге	194734
Налоги, сборы, обяз	Тенге	3895
		108629
		3935
		112464

Форма №3

Заказчик: ТОО "АЛЬТАИР"
Подрядчик: ТОО "ЭВРИКА"

Объект: Выполнение работ по отплению,водопроводу, канализации главного корпуса, кухни,прачечной Межрайонной больницы восстановительного лечения на 100 коек в п.Жангала Жангалинского района ЗКО "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2009 года.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор №	Источник финансирования		Отчетная форма		
Заказчика	Подрядчика		Наименование	Код	№		Дата

Наименование			Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге									
№ п/п	шифра затрат	Наименование работ	Стоимость работ по основному виду деятельности (отраслевому виду)	Из общей суммы	СМР в базисных ценах	в том числе		Стоимость прочих затрат на 1000 в тенге	дополнительные		Налоги на добавленную стоимость	Всего с НДС
						в стоимости материалов	на монтажные оборудования		приобретение материалов	до сдачи объекта		
1		А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]		[illegible]	[illegible]								[illegible]	[illegible]
		в том числе по смете										
		Для работы		[illegible]							[illegible]	[illegible]
		Итого		[illegible]							[illegible]	[illegible]

Всего выполнено за отчетный период [illegible] двести [illegible] восемнадцать тысяч [illegible] тенге

Заказчик: Подрядчик:

рамный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2) 3300

Заказчик ТОО «АЛЬТАИР» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ЭВРИКА»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование объекта: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	7-232-1	МОНТАЖ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "PEnTAX" САМ -100/100 1 ШТ ДЛЯ ДУША "ШАРКО"	компл	1,00	36113,00	5988,00	36113	5988	157,00	157
					29700,00	1279,99	29700	1280	7,42	7
2.	16-7-4	Прокладка трубопроводов водогазопроводных оцинкованных	м	[illegible]	[illegible]	4.1[illegible]	4135	[illegible]	[illegible]	2
					59,85	1,59	[illegible]	11	0,01	0
3.	[illegible]	[illegible]	м	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	74	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	37	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	Трубы для водоснабжения полипропиленовые N20, d-20x3,4 мм	м	6,00	43,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.	16-27-4	Врезка в действующие внутренние трубопроводы отопления и водоснабжения диам. 32 мм	[illegible]	1,0	1737,54	[illegible]	17[illegible]	[illegible]	[illegible]	4
					814,50	[illegible]	814	9	[illegible]	[illegible]
6.	16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	[illegible]	473,47	[illegible]	1420	118	[illegible]	4
					254,25	[illegible]	763	47	[illegible]	[illegible]
7.	16-15-1	Установка клапанов в обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	[illegible]	473,47	[illegible]	473	39	[illegible]	[illegible]
					254,25	[illegible]	254	16	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,00	200,00	--	600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	2,00	430,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	9-3-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	1,00	296,00	--	296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	12-7-1	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-25 мм	шт	1,00	4680,00	--	4680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СТОРГОВАЯ	Отвод диам.20	шт	6,00	30,00	--	180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СТОРГОВАЯ	Тройник диам.20	шт	1,00	40,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СТОРГОВАЯ	Адаптер разъемный	шт	4,00	385,00	--	1540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	[illegible]	[illegible] мм	[illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16.	[illegible]	[illegible] трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	0,22	82	--	0,00	[illegible]
17.	[illegible]3-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	[illegible]	5,00	[illegible]	0,64	3103	[illegible]	0,58	[illegible]
					[illegible]	0,25	531	[illegible]	0,00	[illegible]
18.	[illegible]-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. [illegible] мм	[illegible]	3,00	[illegible]	1,43	2247	[illegible]	0,56	[illegible]
					[illegible]	0,54	307	[illegible]	0,00	[illegible]
19.	СТОРГОВАЯ	Муфта диам.100	[illegible]	3,00	[illegible]	--	900	[illegible]	--	--
					[illegible]	--	--	[illegible]	--	--
20.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	[illegible]	--	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
21.	СТОРГОВАЯ	Тройник 100х50	шт	2,00	110,00	--	220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СТОРГОВАЯ	Переход 100х50	шт	1,00	200,00	--	200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СТОРГОВАЯ	Полуотвод диам.50	шт	4,00	110,00	--	440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							64780	6291		186
							34787	1397		8

Накладные расходы :

На монтажные работы	27882
На сантехнические работы	6663
Всего накладных расходов:	34545
Итого с накладными	99325

Ненормируемые и непредвиденные затраты

от сметной себестоимости - 6 %	5960
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	[illegible]

Возвратные суммы (транспортировка) 2,61%	Тенге	[illegible]
Итого	Тенге	[illegible]
Затраты на транспортировку материалов в 1,61%	Тенге	[illegible]
Затраты на [illegible] удорожание	Тенге	[illegible]
Затраты на непредвиденные расходы	Тенге	[illegible]
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1077
Затраты на дополнительные [illegible]	Тенге	431
Итого	Тенге	130180
Пересчет в цены текущего года К=1,6 2	Тенге	209968
Налоги, [illegible]	Тенге	4200
Всего	Тенге	[illegible]
НДС 12%	Тенге	25700
Всего	Тенге	[illegible]

Форма № 2

Заказчик: ТОО "АЛЬТАИР"
Подрядчик: ТОО "ЭВРИКА"

Объект: Выполнение работ по отплению,водопроводу, канализации главного корпуса, кухни,прачечной межрайонной больницы востановительного лечения на 100 коек в п.Жангала Жангалинского района ЗКО "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь **2009** года.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Номер		Дата	Источник финансирования		Сумма акта формы		
Заказчика	Подрядчика	Договора	Наименование	Код	№		Дата

Наименование			Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах									
№ п/п	шифры строек	наименование работ	Стоимость работ по договорам за отчетный период нарастающим итогом	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах	итого форма № 1						
						в том числе		Стоимость прочих затрат по смете с СМР в текущих ценах	доп. затраты		Материалы заказчика стоимость	Всего с НДС
						с начала года	с начала строительства		компенсация затрат	12 %		
		2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по смете	[illegible]								[illegible]	[illegible]
		в том числе по объектам										
		Основные работы		[illegible]							[illegible]	[illegible]
		Итого		[illegible]							[illegible]	[illegible]

Всего выполнено за октябрь [illegible] (один миллион шестьсот восемьдесят [illegible] тысяч восемьсот семьдесят [illegible]) тенге

Заказчик: _____ Подрядчик: _____

Заказчик ТОО "АШЫТАУ"

Форма К-2а

Подрядчик ТОО "ЭВРИКА"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование объекта: ГАЛЕРЕЯ, НАСОСНАЯ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ ГАЛЕРЕИ								
1.	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных [illegible] диам. [illegible] мм	м	9,00	295,16	4,08	2656	37	0,31	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	м	[illegible]	365,16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	Установ[illegible] на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	[illegible]	[illegible]	40,42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	9-[illegible]	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1[illegible] для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	280,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy [illegible]	шт	[illegible]	325,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.	18-6-3	Установка конвекторов	1кВт	[illegible]	2895,42	[illegible]	463	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					152,03	[illegible]	[illegible]	106	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	9-4-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	6,00	34,00	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,00	200,00	--	6000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	128,30	11,31	--	1451	--	0,05	7
					11,01	--	1413	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ ГАЛЕРЕИ								109703
		Раздел: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
10.	7-232-1	Насосные агрегаты с приводом от электродвигателя, масса от 2.79 до 5.02 т	компл	[illegible]	36113,00	5988,00	72226	11976	157,00	314
					29700,00	1279,99	59400	2560	7,42	15
11.	СПРАЙС	Насосная станция СВР-СР170	шт	2,00	276507,43	--	553015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	19-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью	10бак	1,00	2020,41	151,78	2020	152	11,00	11
		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13.	[illegible]	[illegible] бак	шт	1,00	[illegible],15		32679			
					--	--	--	--	--	--
14.	[illegible] 10-[illegible]	[illegible]ия для тр[illegible] /кр[illegible]ейны [illegible]муты/	кг	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								[illegible]
ИТОГО:							773442	[illegible]		406
							75595	148		18
		[illegible]адные расход[illegible]								
		На м[illegible]тажные работы						[illegible]		
		На [illegible]технические раб[illegible]						2149		
		Всего накладных расх[illegible]ов						7724		
		Итого [illegible]накладными						8506,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	51041
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	901729

Временные здания и сооружения 2,295%	Тенге	20695
Итого	Тенге	[illegible]
Затраты на транспортировку материалов 1,61%	Тенге	14851
Затраты на зимнее удорожание 1,98%	Тенге	18264
Затраты на командировочные расходы	Тенге	55041
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	9224
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	3690
Итого	Тенге	1023494
Перевод в цены текущего года К=1,612	Тенге	1650797
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	33016
Итого	Тенге	1683813
НДС 12%	Тенге	202058
Всего	Тенге	1885871

ЗАКАЗЧИК

Заказчик: ТОО "АЛЬТАИР"
Подрядчик: ТОО "ЭВРИКА"

Объект:Выполнение работ по гаражу, котельной. Межрайонной больницы востановительного лечения на 100 коек в п.Жангала Жангалинского района ЗКО "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Апрель **2009** года.
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор №	Источник финансирования: Наименов	Источник финансирования: Код	Организ прав форма: №		Организ прав форма: Дата

№ п/п	Наименование центра затрат	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: С начала работ по договору по отчетный период включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах	из графы 3: из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не вход в СМР в базисных ценах	доп затраты: приобрет мат лов	доп затраты: др доп затраты	Налоги на добавленную стоимость	Всего с НДС
		а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Всего по объекту:										
		в том числе за Апрель	247,576								29,709	277,285
		Гараж	71 804								8 616	80,42
		Котельная	175,772								21,093	196,865
		Итого	247,576								29,709	277,285

Всего выполнено за Апрель 277 285 (Двести семьдесят семь тысяч двести восемьдесят пять) тенге

Заказчик: **Подрядчик**

ЭВРИКА

Заказчик ТОО "АЛЬТАИР" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЭВРИКА"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: КОТЕЛЬНАЯ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,60	268,16	4,08	161	2	0,31	0
					53,77	1,53	32	1	0,01	0
2.	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	1,80	295,16	4,08	531	[illegible]	0,31	1
					53,77	1,53	97	3	0,01	0
3.	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	30,00	367,16	4,08	11015	122	0,31	9
					53,77	1,53	1613	46	0,01	0
4.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	32,40	11,31	--	366	--	0,05	2
					11,01	--	357	--	--	--
5.	16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	5,00	482,27	40,42	2411	202	1,51	8
					261,88	16,22	1309	81	0,07	0
6.	9-4-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В	шт	3,00	34,00	--	102	--	--	--
		латунные			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым	шт	2,00	331,00	--	662	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм			--	--	--	--	--	--
8.	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	8,19	1711,44	35,77	14017	293	0,70	6
					111,70	13,40	915	110	0,07	1
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								29266
		Раздел: ВОДОПРОВОД								
9.	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	2,50	331,59	4,32	829	11	0,35	1
					61,65	1,63	154	4	0,01	0
10.	16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76 мм	м	16,00	842,57	12,58	13481	201	0,57	9
					95,72	4,71	1531	75	0,02	0
11.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2,50	11,31	--	28	--	0,05	0
					11,01	--	28	--	--	--
12.	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	16,00	11,45	--	183	--	0,05	1
					11,01	--	176	--	--	--
13.	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	266,00	--	532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	16-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	2,00	10268,89	23,78	20538	48	0,93	2
					162,22	9,27	324	19	0,04	0
15.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД								37591
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
16.	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	14,00	150,08	1,43	2101	20	0,56	8
					102,38	0,54	1433	8	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	8-4-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	1,41	2900,00	--	4089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	8-10-183	Прочистки диаметр 100 мм	шт	1,00	523,00	--	523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	2,00	188,08	9,20	376	18	0,79	2
					139,50	4,50	279	9	0,02	0
20.	11-1-63	Трапы Т-100 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 260x140x110 мм	комплект	2,00	1300,00	--	2600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,00	200,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ								12689

ИТОГО: 79545 926 47

8248 356 2

Накладные расходы :

На сантехнические работы 11013

Всего накладных расходов: 11013
Итого с накладными 90558

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 5433

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 95993

Временные здания и сооружения 2,295%	Тенге	2203
Итого	Тенге	98196
Затраты на транспортировку материалов 1,61%	Тенге	1581
Затраты на зимнее удорожание 1,98%	Тенге	1944
Затраты на командировочные расходы	Тенге	3806
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	982
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	393
Итого	Тенге	106902
Перевод в цены текущего года К= ~~1,643~~ 1,612	Тенге	~~175595~~ 172326
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	~~3512~~ 3446
Итого	Тенге	~~179107~~ 175772

исправлено верно
исправ.
исправ.

КОС 12А
Волна

Тенев
Тенев

ПЛАТЕЖ 41093
ПОЛУЧЕНО 156865

Исправленная карта
исправ. карта

ЭВРИКА

ЭВРИКА

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма N 2в

Заказчик ТОО "АЛЬТАИР"

Подрядчик ТОО "ЭВРИКА"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: ГАРАЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	16-10-4	Установка регистров из стальных электросварных труб диам. 76х4,5мм	м	25,00	757,29	21,42	18932	536	0,75	19
					134,41	8,02	3360	201	0,04	1
2.	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45х3 мм	м	4,00	509,13	14,54	2037	58	0,57	2
					103,36	5,45	413	22	0,03	0
3.	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 32х3,2мм	м	12,00	357,13	14,54	4286	175	0,57	7
					103,36	5,45	1240	65	0,03	0
4.	9-1-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	745,00	--	1490	--	--	--
5.	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	430,00	--	860	--	--	--
6.	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления	м	41,00	11,45	--	469	--	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11,01	--	451	--	--	--
7.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00	--	400	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								28474

ИТОГО:	28474	768	30
	5464	288	1

Накладные расходы :

На сантехнические работы	7364
Всего накладных расходов:	7364
Итого с накладными	35838

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	2150
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	37988

Временные здания и сооружения 2,295%	Тенге	872
Итого	Тенге	38860
Затраты на транспортировку материалов 1,61%	Тенге	626
Затраты на зимнее удорожание 1,98%	Тенге	769
Затраты на командировочные расходы	Тенге	2871
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	389
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	155
Итого	Тенге	43670
Перевод в цены текущего года К=~~1,643~~	Тенге	~~71737~~ 70356
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	[illegible]
Итого	Тенге	~~73167~~ 71764
НДС 12%	Тенге	8616
Всего	Тенге	~~81947~~ [illegible]

Исправленному верить верить верить верить

ЭВРИКА

ЭВРИКА

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: ТОО "АЛЬТАИР"
Подрядчик: ТОО "ЭВРИКА"

Объект: Выполнение работ по отплению,водопроводу, канализации главного корпуса, кухни,прачечной Межрайонной больницы востановительного лечения на 100 коек в п.Жангала Жангалинского района ЗКО "

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Апрель 2009** года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор № 18 ноября 2008	Источник финансирования: Наименов	Код	Организ. прав форма: №		Дата

№ п/п	Наименование центра затрат	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: С начала работ по договору по отчетный период включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах	из графы 3: из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в СМР в базисных ценах	доп затраты: приобрет мат лов	др. доп затраты	Налоги на добавленную стоимость	Всего с НДС
		А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Всего по объекту										
		в том числе за Апрель	11672,192								1457,317	13129,509
		Главный корпус Водопровод канализация отопление	3064,162								367,699	3431,861
		Главный корпус 2 2-1	1702,410								204,289	1906,699
		Кухня	743,008								89,161	832,169
		Прачечная	497,259								59,671	556,93
		Итого	6006,838								720,821	6727,659

Всего выполнено за Апрель 6 727 659 (Шесть миллионов семьсот двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят девять) тенге

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик ТОО "АЛЬТАР" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЭВРИКА"
Субподрядчик
Договор от18 ноября 2008г.

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: ГЛАВНЫЙ КОРПУС

А К Т N
ВОДОПРОВОД ,КАНАЛИЗАЦИЯ ,ОТОПЛЕНИЕ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
1.	16-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. 80 мм	1шт	3,00	1645,93	90,13	4938	270	2,60	8
					447,75	33,75	1343	101	0,16	0
2.	9-2-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	3,00	7170,00	--	21510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,70	1,57	859	2	0,22	0
					40,50	--	40	--	--	--
4.	С	Краны шаровые КШМ,Ду 32мм	шт	1,00	575,81	--	576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	96,00	439,78	12,19	42219	1170	1,64	157
					292,50	4,57	28080	439	0,02	2
6.	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	86,30	93,00	--	8026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С	Краны шаровые КШМ,Ду 50мм	шт	2,00	1209,20	--	2418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С	Краны шаровые КШМ,Ду 15мм	шт	22,00	161,23	--	3547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С	Краны шаровые КШМ,Ду 20мм	шт	12,00	184,26	--	2211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С	Краны шаровые КШМ,Ду 25мм	шт	7,00	259,11	--	1814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								88118
		Раздел: ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ								
11.	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	40,00	505,70	14,12	20228	565	0,55	22
					100,35	5,29	4014	212	0,03	1
12.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,57	200,00	--	714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	40,00	10,99	--	440	--	0,05	2
					10,69	--	428	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ								21382
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
14.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	120,00	439,78	12,19	52773	1463	1,64	197
					292,50	4,57	35100	548	0,02	3
15.	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	20,00	336,95	7,90	6739	158	1,29	26
					231,75	2,95	4635	59	0,01	0
16.	8-4-68	Трубы для водоснабжения	м	107,88	93,00	--	10033	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм			--	--	--	--	--	--
17.	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	17,98	149,00	--	2679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С	Краны шаровые КШШ,Ду 15мм	шт	35,00	259,11	--	9069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С	Краны шаровые КШШ,Ду 20мм	шт	15,00	394,43	--	5916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С	Краны шаровые КШШ,Ду 25мм	шт	5,00	555,66	--	2778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С	Краны шаровые КШШ,Ду 32мм	шт	2,00	970,24	--	1940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С	Краны шаровые КШШ,Ду 40мм	шт	3,00	2072,91	--	6219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С	Краны шаровые КШШ,Ду 50мм	шт	2,00	2274,44	--	4549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,00	200,00	--	4000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	15,00	589,20	6,95	8838	104	0,61	9
					101,25	2,25	1519	34	0,01	0
26.	8-10-61	Переходы, d 32 мм	шт	15,00	55,00	--	825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								116359
		Раздел: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
27.	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	130,00	620,54	0,64	80670	83	0,58	76
					106,20	0,25	13806	32	0,00	0
28.	16-13-2	Прокладка трубопроводов	м	50,00	748,88	1,43	37444	72	0,56	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм			102,38	0,54	5119	27	0,00	0
29.	22-34-1	Установка прочистки и ревизии	шт	65,00	299,69	225,64	19480	14666	0,41	27
					69,53	58,98	4519	3834	0,23	15
30.	8-10-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	шт	33,00	227,00	--	7491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	32,00	523,00	--	16736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								161821
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
32.	18-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	155,58	234,78	19,17	36527	2982	0,61	95
					100,35	7,19	15613	1119	0,04	5
33.	С	Алюминивые радиаторы ROKA CONDAL	секция	810,00	1059,10	--	857871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	18-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	72,00	62,80	--	4522	--	0,12	9
					23,18	--	1669	--	--	--
35.	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	86,00	280,00	--	24080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	147,00	328,00	--	48216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	14,00	482,27	40,42	6752	566	1,51	21
					261,88	16,22	3666	227	0,07	1
38.	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	14,00	908,07	92,83	12713	1300	2,68	37
					461,18	34,76	6457	487	0,16	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								990681
ИТОГО:							1378360	23404		714
							126008	7119		31

Накладные расходы :

На общестроительные работы	10859
На сантехнические работы	159709
Всего накладных расходов:	170569
Итого с накладными	1548928

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	92936
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1641864

Временные здания и сооружения 2,295%	Тенге	37681
Итого	Тенге	1679545
Затраты на транспортировку материалов 1,61%	Тенге	27041
Затраты на зимнее удорожание 1,98%	Тенге	33255
Затраты на командировочные расходы	Тенге	100219
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	16795
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	6718
Итого	Тенге	[illegible]
Перевод в цены текущего года К=1,~~643~~612	Тенге	90490
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	66482
Итого	Тенге	2042[illegible]
НДС 12%	Тенге	367[illegible]
Всего	Тенге	2431861

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик ТОО "АЛЬТАИР"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЭВРИКА"
Субподрядчик
Договор от 18 ноября 2008г.

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: КУХНЯ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	35,00	482,27	40,42	16880	1415	1,51	53
					261,88	16,22	9166	568	0,07	3
2.	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	8,00	377,00	--	3016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	9-4-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	25,00	34,00	--	850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	9-4-57	Краны трехходовые регулируюшие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	328,00	--	656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	430,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	6,00	530,00	--	3180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	9-1-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	745,00	--	1490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	16-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	604,22	12,70	1208	25	1,63	3
					273,46	4,64	547	9	0,02	0
9.	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	859,96	1,62	860	2	0,23	0
					41,72	--	42	--	--	--
10.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,00	200,00	--	5000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	194,00	11,31	--	2194	--	0,05	10
					11,01	--	2136	--	--	--
12.	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	12,00	11,45	--	137	--	0,05	1
					11,01	--	132	--	--	--
13.	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,06	17355,76	2191,28	1041	131	73,60	4
					12555,00	101,25	753	6	0,49	0
14.	2-1-263	Опоры неподвижные	т	0,06	107900,00	--	6733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								44106
		Раздел: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
15.	16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	3410,25	142,02	3410	142	8,76	9
					1497,11	53,30	1497	53	0,26	0
16.	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	77,89	1,62	78	2	0,42	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					69,53	--	70	--	--	--
17.	11-2-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт	1,00	14400,00	--	14400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,97	331,59	4,32	322	4	0,35	0
					61,65	1,63	60	2	0,01	0
19.	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,10	492,59	4,32	49	--	0,35	0
					61,65	1,63	6	--	0,01	0
20.	16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	0,29	579,59	4,32	166	1	0,35	0
					61,65	1,63	18	--	0,01	0
21.	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	318,04	40,42	954	121	1,51	5
					261,88	16,22	786	49	0,07	0
22.	9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3,00	5210,00	--	15630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,00	285,00	--	1710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	25,00	448,92	12,56	11223	314	1,69	42
					301,27	4,71	7532	118	0,02	1
25.	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	5,00	416,32	8,14	2082	41	1,33	7
					238,70	3,04	1194	15	0,01	0
26.	16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	26,00	472,14	9,92	12276	258	1,26	33
					222,25	3,71	5779	96	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	25,00	93,00	--	2325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	5,00	149,00	--	745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	8-4-73	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63x10,5 мм	м	26,00	1210,00	--	31460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	16-15-1	Установка шаровых кранов диам. до 25 мм	1шт	7,00	482,27	40,42	3376	283	1,51	11
					261,88	16,22	1833	114	0,07	1
32.	С	КРАНЫ ШАРОВЫЕ КШ,Ду 15 мм	шт	6,00	244,41	--	1466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С	КРАНЫ ШАРОВЫЕ КШ,Ду 20 мм	шт	1,00	372,04	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1,30	11,31	--	15	--	0,05	0
					11,01	--	14	--	--	--
		Итого по разделу: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								104059
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
35.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	40,00	448,92	12,56	17957	502	1,69	68
					301,27	4,71	12051	188	0,02	1
36.	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	19,00	408,79	9,92	7767	188	1,26	24
					222,25	3,71	4223	70	0,02	0
37.	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	40,00	93,00	--	3720	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
38.	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	м	19,00	613,00	--	11647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	16-15-1	Установка шаровыфх кранов диа.15 мм	1шт	10,00	796,27	40,42	7963	404	1,51	15
					261,88	16,22	2619	162	0,07	1
40.	С	КРАНЫ ШАРОВЫЕ КШ,Ду 15 мм	шт	5,00	244,41	--	1222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С	КРАНЫ ШАРОВЫЕ КШ,Ду 20 мм	шт	1,00	372,04	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С	КРАНЫ ШАРОВЫЕ КШ,Ду 40 мм	шт	2,00	1955,26	--	3911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С	КРАНЫ ШАРОВЫЕ КШ,Ду 50 мм	шт	2,00	2145,36	--	4291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								58849
		Раздел: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
44.	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	4,00	141,50	0,64	566	3	0,58	2
					106,20	0,25	425	1	0,00	0
45.	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	34,00	150,08	1,43	5103	49	0,56	19
					102,38	0,54	3481	18	0,00	0
46.	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	0,40	2130,00	--	852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 100 мм	10м	3,40	6470,00	--	21998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	8-10-73	Прочистка и ревизия, d 100мм	шт	2,00	2140,00	--	4280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	8-10-71	Прочистка и ревизия, d 50 мм	шт	2,00	1010,00	--	2020	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								34819
		Раздел: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
50.	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	46,30	141,50	0,64	6551	30	0,58	27
					106,20	0,25	4917	12	0,00	0
51.	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	31,00	150,08	1,43	4652	44	0,56	17
					102,38	0,54	3174	17	0,00	0
52.	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	4,63	2130,00	--	9862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 100 мм	10м	3,10	6470,00	--	20057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	8-10-183	Прочистка и ревизия, диаметр 100 мм	шт	1,00	523,00	--	523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	8-10-182	Прочистка и ревизия, d 50 мм	шт	4,00	227,00	--	908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	17-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	7,00	1412,70	6,95	9889	49	0,46	3
					81,00	2,25	567	16	0,01	0
		Итого по разделу: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								52443
ИТОГО:							294275	4008		354
							63022	1514		7

Накладные расходы :

На металломонтажные работы	683
На сантехнические работы	81631
Всего накладных расходов:	82315
Итого с накладными	376589

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

от сметной себестоимости - 6 %			22595
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			399185
Временные здания и сооружения 2,295%	Тенге	9161	
Итого	Тенге	408346	
Затраты на транспортировку материалов 1,61%	Тенге	6574	
Затраты на зимнее удорожание 1,98%	Тенге	8085	
Затраты на командировочные расходы	Тенге	23163	
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	4083	
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	1633	
Итого	Тенге	451185	
Перевод в цены текущего года К=~~1,643~~ 1,602	Тенге	~~———~~ 728435	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	~~14845~~ 14519	
Итого	Тенге	~~757103~~ 741002	
НДС 12%	Тенге	~~———~~ 89161	
Всего	Тенге	~~847955~~ 830163	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма N 2в

Заказчик ТОО "АЛЬТАИР"

Подрядчик ТОО "ЭВРИКА"
Субподрядчик
Договор от 18 ноября 2008г.

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: ПРАЧЕЧНАЯ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2009 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	18,00	482,27 261,88	40,42 16,22	8681 4714	728 292	1,51 0,07	27 1
2.	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	3,00	377,00 --	-- --	1131 --	-- --	-- --	-- --
3.	9-4-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073Е латунные	шт	15,00	34,00 --	-- --	510 --	-- --	-- --	-- --
4.	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	6,00	325,00 --	-- --	1950 --	-- --	-- --	-- --
5.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,00	200,00 --	-- --	800 --	-- --	-- --	-- --
6.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	135,00	11,31 11,01	-- --	1527 1486	-- --	0,05 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	7,00	11,45	--	80	--	0,05	0
					11,01	--	77	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								14679
		Раздел: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
8.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	21,00	448,92	12,56	9427	264	1,69	35
					301,27	4,71	6327	99	0,02	0
9.	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	6,00	344,14	8,14	2065	49	1,33	8
					238,70	3,04	1432	18	0,01	0
10.	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	18,00	408,79	9,92	7358	179	1,26	23
					222,25	3,71	4001	67	0,02	0
11.	16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	3,50	472,14	9,92	1652	35	1,26	4
					222,25	3,71	778	13	0,02	0
12.	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	21,00	93,00	--	1953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	6,00	149,00	--	894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	м	18,00	613,00	--	11034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	8-4-73	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63x10,5 мм	м	3,50	1210,00	--	4235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	16-15-1	Установка шаровых кранов диам. до 25 мм	1шт	6,00	796,27	40,42	4778	243	1,51	9
					261,88	16,22	1571	97	0,07	0
18.	СПРАЙС	КРАНЫ ШАРОВЫЕ КШ,Ду 15 мм	шт	6,00	244,41	--	1466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								46863
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
19.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	44,00	494,59	12,56	21762	552	1,69	74
					301,27	4,71	13256	207	0,02	1
20.	16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	19,10	419,78	6,85	8018	131	1,44	28
					259,56	2,58	4958	49	0,01	0
21.	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	26,00	408,79	9,92	10628	258	1,26	33
					222,25	3,71	5779	96	0,02	0
22.	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	44,00	93,00	--	4092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	8-4-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	м	19,10	387,00	--	7392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	м	26,00	613,00	--	15938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	89,10	11,31	--	1008	--	0,05	5
					11,01	--	981	--	--	--
26.	16-15-1	Установка шаровых кранов диам. 15 мм	1шт	5,00	796,27	40,42	3981	202	1,51	8
					261,88	16,22	1309	81	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	СПРАЙС	КРАНЫ ШАРОВЫЕ КШ,Ду 15 мм	шт	5,00	244,41	--	1222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								76041
		Раздел: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
29.	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	30,00	141,50	0,64	4245	19	0,58	18
					106,20	0,25	3186	8	0,00	0
30.	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	22,90	150,08	1,43	3437	33	0,56	13
					102,38	0,54	2345	12	0,00	0
31.	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	3,00	2130,00	--	6390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	2,29	6470,00	--	14816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	8-10-73	Прочистка и ревизия, d 100 мм	шт	2,00	2140,00	--	4280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	8-10-71	Прочистка и ревизия, d 50 мм	шт	2,00	1010,00	--	2020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								35188
		Раздел: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
35.	17-1-11	Установка сгонов диам. 50 мм	комплект	6,00	1412,70	6,95	8476	42	0,46	3
					81,00	2,25	486	13	0,01	0
36.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								10476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:	183246	2732	294
	52686	1052	5

Накладные расходы :

На сантехнические работы	68785
Всего накладных расходов:	68785
Итого с накладными	252031

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	15122
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	267155

Временные здания и сооружения 2,295%	Тенге	6131
Итого	Тенге	273286
Затраты на транспортировку материалов ',61%	Тенге	4400
Затраты на зимнее удорожание 1,98%	Тенге	5411
Затраты на командировочные расходы	Тенге	15502
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	2733
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	1093
Итого	Тенге	302425
Перевод в цены текущего года К=1	Тенге	~~496757~~
Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге	[illegible]
Итого	Тенге	[illegible]
НДС 12%	Тенге	~~60803~~
Всего	Тенге	[illegible]

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик ТОО "АЛЬТАИР" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ЭВРИКА"
Субподрядчик
Договор от 18 ноября 2008г.

Наименование строительства и его адрес: МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОСТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА 100 КОЕК П. ЖАНГАЛА ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА

Наименование обьекта: ГЛАВНЫЙ КОРПУС

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, расценок и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	430,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	9-1-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	6,00	530,00	--	3180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	48,96	1,62	98	3	0,23	0
					41,72	--	83	--	--	--
4.	С	МАНОМЕТР МТП-100	шт	2,00	1439,52	--	2879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП 20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	328,00	--	656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	64,62	--	129	--	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					55,62	--	111	--	--	--
7.	12-5-4	Термометры прямые в оправе	шт	2,00	352,00	--	704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	-1,00	473,47	39,24	-473	-39	1,47	-1
					254,25	15,75	-254	-16	0,07	-0
9.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,00	200,00	--	5000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								13033
		Раздел: ВОДОПРОВОД								
10.	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,10	490,67	4,19	49	--	0,34	0
					59,85	1,58	6	--	0,01	0
11.	16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	0,29	577,67	4,19	165	1	0,34	0
					59,85	1,58	17	--	0,01	0
12.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	77,00	439,78	12,19	33863	939	1,64	126
					292,50	4,57	22522	352	0,02	2
13.	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	89,00	336,95	7,90	29988	703	1,29	115
					231,75	2,95	20626	263	0,01	1
14.	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	43,00	310,32	5,28	13344	227	1,05	45
					188,55	1,98	8108	85	0,01	0
15.	16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	12,00	412,02	6,65	4944	80	1,40	17
					252,00	2,50	3024	30	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	10,00	402,02	9,63	4020	96	1,22	12
					215,78	3,60	2158	36	0,02	0
17.	16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	40,00	465,38	9,63	18615	385	1,22	49
					215,78	3,60	8631	144	0,02	1
18.	16-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	м	36,50	448,26	16,10	16362	588	1,40	51
					247,50	6,03	9034	220	0,03	1
19.	16-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	м	14,00	448,67	14,49	6281	203	1,25	18
					219,38	5,42	3071	76	0,03	0
20.	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	69,22	93,00	--	6437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	82,67	149,00	--	12318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	40,33	247,00	--	9962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	8-4-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	м	11,24	387,00	--	4350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	м	9,46	613,00	--	5798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	8-4-73	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63x10,5 мм	м	37,84	1210,00	--	45786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	8-4-74	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-75x12,5 мм	м	35,55	1950,00	--	69322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	8-4-101	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Дн 90 мм	10м	1,36	2330,00	--	3169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	16-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	м	11,00	942,49	14,49	10367	159	1,25	14
					219,38	5,42	2413	60	0,03	0
29.	16-15-3	Установка задвижек	1шт	1,00	1645,93	90,13	1646	90	2,60	3
					447,75	33,75	448	34	0,16	0
30.	9-2-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1,00	7170,00	--	7170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100,00	200,00	--	20000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД								323958
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
32.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	38,00	439,78	12,19	16712	463	1,64	62
					292,50	4,57	11115	174	0,02	1
33.	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	26,00	336,95	7,90	8761	205	1,29	34
					231,75	2,95	6026	77	0,01	0
34.	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	68,00	310,32	5,28	21102	359	1,05	71
					188,55	1,98	12821	135	0,01	1
35.	16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	43,00	412,02	6,65	17717	286	1,40	60
					252,00	2,50	10836	108	0,01	1
36.	16-14-5	Прокладка трубопроводов	м	20,00	402,02	9,63	8040	193	1,22	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм			215,78	3,60	4316	72	0,02	0
37.	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	34,16	93,00	--	3177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	24,15	149,00	--	3598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	63,78	247,00	--	15754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	8-4-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	м	40,29	387,00	--	15592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	м	18,92	613,00	--	11598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80,00	200,00	--	16000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								138050
		Раздел: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
43.	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	80,00	620,54	0,64	49643	51	0,58	47
					106,20	0,25	8496	20	0,00	0
44.	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	173,00	748,88	1,43	129556	247	0,56	97
					102,38	0,54	17712	93	0,00	0
45.	8-4-56	Прочистка, d-50 мм	10шт	0,80	820,00	--	656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	8-4-60	Прочистка, d-110 мм	10шт	1,90	6190,00	--	11761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								191616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							666657	5243		844
							151320	1963		10

Накладные расходы :

На сантехнические работы	196200
Всего накладных расходов:	196200
Итого с накладными	862857

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	51771
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	914629

Временные здания и сооружения 2,295%	Тенге	20991
Итого	Тенге	935620
Затраты на транспортировку материалов 1,61%	Тенге	15063
Затраты на зимнее удорожание 1,98%	Тенге	18525
Затраты на командировочные расходы	Тенге	53071
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	9356
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	3742
Итого	Тенге	1035378
Перевод в цены текущего года К= 1,612	Тенге	~~1700692~~ 1668423
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	~~34014~~ 33368
Итого	Тенге	~~4706~~ 1701791
НДС 12%	Тенге	204215
Всего	Тенге	~~1862878~~ 1906006

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК