Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"

Договор № 23 от 09.07.2019 г.

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№ 23	09.07.19 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1				НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области	**95 383 514,41**	**17 732 006,53**					**2 127 840,78**	**19 859 847,31**
Итого к оплате за текущий месяц	**19 859 847,31 тенге**							

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Рахметов Т.Б.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 23 от 09.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода									
		Раздел 2. Поселковая водопроводная сеть									
103	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	19	81501		1548519		1548519	–	1672401
					–		–		–	123882	
105	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	2604,33	173,67	7813	521	1421	6042	14963
					1957	77,33	5871	232	–	1108	
111	2304-0502-0803	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4218		4218		4218	–	4555
					–		–		–	337	
113	1122-1001-0101	Вантузы одинарные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	10	55528,4	49,6	555284	496	538361	16482	617507
					1642,7	22,1	16427	221	–	45741	
114	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,2344	882743,17	451796,08	206915	105901	4409	124371	357789
					412137,37	123813,99	96605	29022	–	26503	
115	2302-0101-0752	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150мм х 150мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	5408		16224		16224	–	17522
					–		–		–	1298	
156	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	73	52089,94	8256,58	3802566	602730	2134401	1280480	5489689
					14595	3122,99	1065435	227978	–	406643	
172	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	91	6895		627445		627445	–	677641
					–		–		–	50196	
173	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	768	599		460032		460032	–	496835
					–		–		–	36803	
		Раздел 3. Подводки к границам потребителей									
177	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР =72%	м3 грунта	13249,7	192,55	192,55	2551197	2551197	–	420220	3209130
					–	44,05	–	583639	–	237713	
178	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	769,45	184,95	177,25	142306	136385	68	29124	185144
					7,61	44,96	5853	34597	–	13714	
179	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	1385,01	262		362873		–	–	391903

		Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
					–		–		–	29030	
180	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	374,41	1648,41	–	617183	–	–	444372	1146479
					1648,41	–	617183	–	–	84924	
184	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	396,83	2924,98	149,24	1160720	59223	758660	354575	1636519
					863,94	38,61	342837	15320	–	121224	
185	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,334586985	248094,07	64882,34	83009	21709	522,52012	65948,314	160874
					181650,04	17444,46	60778	5837	–	11916,558	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге	12 146 304
Накладные расходы	тенге	2 741 614
Сметная прибыль	тенге	1 191 033
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	тенге	16 078 951

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**16078951**
Временные здания и сооружения 2%	тенге	321579
Итого с временными	**тенге**	**16400530**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	487096
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге СМР с оборудованием	тенге	16887625
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.050 СМР	**тенге**	**17732006,53**
НДС(12%)	тенге	2127840,78
Всего **по акту с учетом НДС (12%)**	**тенге**	**19 859 847,31**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Рахметов Т.Б.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Projekt"

_____ **Кранина О.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ **Белеков Т.Ж.**