ФОРМА №3
от 16 мая 2011 года

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик : ПК " Агродор"

Договор : № 24 от 15.04.11г

АКТ № 1
выполненных работ за май 2011 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1.	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	168 822 478
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3.	Сумма аванса , перечисленная подрядчику	50 646 743,40
4.	Виды исполняемых работ- средний ремонт автодорог г. Караганды в 2011 году: Маршрут 33 (от ДСК до фирмы "Тулпар")	Средний ремонт а/д Маршрут 33
5.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику	0
6.	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0
7.	Сумма фактических расходов ,произведенных подрядчиком, для выполнения указанных видов работ	26 052 375,0
8.	Сумма выполненных работ за май 2011г	26 052 375,0
9.	Сумма удержания аванса за май 2011 г	7 815 712,5
10.	Сумма, требуемая к перечислениюподрядчику , для оплаты выполненных работ за май с учетом ранее оплаченных	18 236 662,5

ЗАКАЗЧИК: Начальник ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Адамбеков М.Е.

ПОДРЯДЧИК : Председатель ПК " Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Наименование стройки - Средний ремонт автодорог г. Караганды на 2011г

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды "

Подрядчик : ПК "Агродор"

Договор : № 24 от 15.04.11г

Форма 2

Акт выполненных работ

на средний ремонт автодороги Маршрут 33 (от ДСК до фирмы "Тулпар")

за май 2011года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2011 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0127-101-4**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см**	**600**	**93,24**	**90,79**	**55943**	**54476**	**6073**	**0,01**	**8**
		м2		**2,32**	**5,29**	**1392**	**3174**	**133**	**0,02**	**12**
2	**Е С01031-А26 -1**	**Погрузка фрезерованного материала при автомобильных перевозках для обратной засыпки**	**64,2**	**27,10**	**27,10**	**1740**	**1740**	**1218**	**--**	**--**
		т		**--**	**18,97**	**--**	**1218**	**100**	**0,11**	**7**
3	**Е010333-А1- 1**	**Перевозка фрезерованного материала для обратной засыпки на расстояние перевозки до 1 км**	**64,2**	**19,70**	**19,70**	**1265**	**1265**	**253**	**--**	**--**
		т		**--**	**3,94**	**--**	**253**	**100**	**0,08**	**5**
		УСТРАНЕНИЕ ПУЧИН , Н=0,8м								
4	**Е0101-17-8**	**Выемка непригодного материала с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**681**	**32,25**	**30,77**	**21959**	**20955**	**6450**	**0,01**	**7**
		м3		**1,42**	**8,34**	**967**	**5683**	**97**	**0,03**	**19**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010333-А10 -1	Перевозка непригодного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(на свалку)	1191,75	76,60	76,60	91288	91288	18258	--	--
		т		--	15,32	--	18258	100	0,32	383
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	681	3,78	3,24	2573	2209	1057	--	2
		м3		0,48	1,12	327	763	97	--	3
Обратная засыпка (щебень несортированный с добавлением фрезерованного материала)										
7	С140-12763	Щебень естественный с транспортом до 23 км	193	1258,50	--	242891	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С140-12762	Щебень фракционный для расклинцовки с транспортом до 23 км	187	1370,40	--	256265	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-145-5	Разравнивание и планировка площадей ручным способом	851	19,40	--	16509	--	16014	0,12	105
		м2		19,40	--	16509	--	97	--	--
10	Е0101-134-2	Уплотнение пневматическими трамбовками	681	25,65	5,38	17465	3661	13390	0,13	88
		м3		20,27	--	13804	--	97	--	--
11	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3(Н 18см)	851	1017,35	16,01	865768	13622	12020	0,04	32
		м2		6,48	4,14	5514	3523	133	0,01	12
Устройство дорожной насыпи ПК38+80-ПК40+30										
12	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	1600	12,61	12,61	20180	20180	6791	--	--
		м3		--	4,38	--	7001	97	0,01	23
13	С140-12763	Естественный щебень с транспортом до 23 км	1600	1258,50	--	2013600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0101-130-2	Уплотнение насыпи катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	1600	12,51	12,51	20012	20012	6644	--	--
		м3		--	4,28	--	6850	97	0,01	22
15	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (Добавить 5 проходов до 6)	1600	6,36	6,36	10168	10168	2968	--	--
		м3		--	1,91	--	3060	97	0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0168-3-6 К=1,2	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	1000	1232,33	51,90	1232329	51904	322057	1,46	1457
		м2		220,32	21,83	220320	21828	133	0,08	84
17	Е0127-72-1 т.ч. п-	Розлив вяжущих материалов	1,26	31118,92	407,51	39210	513	283	0,70	1
		т		--	169,13	--	213	133	0,70	1
18	Е0127-16-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (к/з а/б)	288	4197,59	201,51	1208907	58035	41378	0,23	66
		т		41,58	66,44	11975	19136	133	0,23	66
19	Е0127-72-1 т.ч. п-	Розлив вяжущих материалов	3	31118,92	407,51	93357	1223	675	0,70	2
		т		--	169,13	--	507	133	0,70	2
20	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	7250	399,03	15,35	2892978	111298	106068	0,03	244
		м2		5,94	5,06	43065	36685	133	0,02	128
21	Е0127-54-3 к=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-53-3(добавить 2 см до 6 см)	7250	187,73	--	1361013	--	386	--	3
		м2		0,04	--	290	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10465419	462548			2014
			Тенге			314164	128151			778
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10465419				
	Материалы -		Тенге			57262				
	Всего заработная плата -		Тенге				442315,00			
	Местные материалы -		Тенге			9631445				
		Накладные расходы -	Тенге			561982				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84297,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			661644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11689045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3073
		Сметная заработная плата -	Тенге				526612,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ в ценах 2001 года:		Тенге			11689045				
	ИТОГО в текущих ценах 2011 г, МРП =1512 тенге, К=1,951		Тенге			22 804 950				
	Налоги, сборы, обязательные платежи-2%		Тенге			456 099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	итого		Тенге			23 261 049				
	НДС-12%		Тенге			2 791 326				
	Стоимость строительства в текущих ценах		Тенге			26 052 375				

Сдал: Подрядчик ПК " Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю. (председатель)

_____Егоров В.Н. (гл. инженер)

Принял: Заказчик ГУ " Отдел ЖКХ, транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____Жакенов А.Г. (Зам.Начальника)

_____ Темиржанов К. М.(Заведующий сектором автодорог)

_____ Самекин Е.М.(Главный специалист сектора автодорог)

Инжиниринговые услуги:

Директор ИП " Мадияр"

_____Курмашев К.М.

Специалист технадзора

_____Ахметов М.А.