Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, БИН 050140000775

Подрядчик : ТОО "ДРСУ-8", Карасайский район г.Каскелен, ул. Бастау 98/4, БИН 041040004676

Справка стоимости выполненых работ за сентябрь м-ц 2019 года
по договору № 32 от 06 марта 2019 г., доп. соглашение № 1 от 17.05.2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. Объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "КВ-27 Каскелен-Известковый завод", км 0-18,1 Карасайского района Алматинской области, в том числе:	Тенге	718 463 289,60	523 470 804,12	0,00	473 470 804,12	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
1.1	по специфике 025-011-159	Тенге	399 146 000,00	307 126 116,35	0,00	257 126 116,35	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
1.2	по специфике 025-015-159	Тенге	319 317 289,60	216 344 687,77	0,00	216 344 687,77	0,00	0,00	0,00
2	**Всего по акту:**	**Тенге**	**718 463 289,60**	**523 470 804,12**	**0,00**	**473 470 804,12**	**50 000 000,00**	**0,00**	**50 000 000,00**

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя_____ **Г.Т. Дарибаев**
М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **И.В. Шафраненко**
М.П.

Подрядчик
Директор ТОО "ДРСУ-8"

_____ **А.Г. Угрюмов**
М.П.

Представитель Заказчика _____

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26,
Подрядчик : ТОО "ДРСУ-8", Карасайский район г. Каскелен, ул. Бастау 98/4, БИН 041040004676
Договор № 32 от 06 марта 2019 г., доп. соглашение № 1 от 17.05.2019 г.

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

на проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги "КВ-27 Каскелен-Известковый завод", км 0-18,1 Карасайского района Алматинской области

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ликвидация последствий оползневых сходов					
1	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5200		100073,62	152111,90
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		917,68	1394,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8079,30	12280,54
		Сметная стоимость:				109070,60	165787,31
2	Е11-270602-0310	Покрытия толщиной 4см (4+8=12см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	1900,0		1042,26	1980294,25
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		75,04	142576,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,38	169829,67
		Сметная стоимость:				1206,68	2292700,58
3	Е11-270602-0410	Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2	1900,0		1785,00	3391501,35
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,91	3619,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,95	271609,69
		Сметная стоимость:				1929,86	3666730,76
4	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5475		100073,62	54790,31
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		917,68	502,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8079,30	4423,42
		Сметная стоимость:				109070,60	59716,15
5	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4см (4+5=9см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	1825,0		1302,27	2376648,80
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		74,95	136783,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,18	201074,55
		Сметная стоимость:				1487,40	2714506,41
6	Е11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2	1825,0		1453,44	2652534,29
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1,19	2173,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,37	212376,58

		Сметная стоимость:			1571,00	2867083,90
7	Е11-270801-0111	Обочины присыпные. Устройство	м2	3565,60	166,94	595255,24
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	76,45	272597,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,47	69428,22
		Сметная стоимость:			262,87	937280,95
8	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1218,378	1401,00	1706948,04
		Итого прямые затраты по ликвидации последствий оползневых сходов	**Тенге**			**12910084,17**
		Накладные расходы -	Тенге			559647,25
		Накладные НУЧП -	Тенге			559647,25
		Сметная прибыль -	Тенге			1077578,51
		Итого по ликвидации последствий оползневых сходов	**Тенге**			**14547309,94**
		Ликвидация пучинистых участков				
9	Е11-010102-0208	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	3142,6500	146,65	460883,26
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	35,41	111273,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,56	45772,55
		Сметная стоимость:			196,63	617929,46
10	С341-020103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	5499,6375	369,00	2029366,24
11	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	1533,6132	16,56	25403,08
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	4,79	7342,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,71	2619,68
		Сметная стоимость:			23,06	35365,70
12	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1533,6132	1401,00	2148592,09
13	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1533,6132	61,58	94437,85
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	17,37	26640,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,32	9686,25
		Сметная стоимость:			85,27	130764,33
14	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1533,6132	24,18	37082,77
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	5,27	8088,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,36	3613,68
		Сметная стоимость:			31,81	48784,73
15	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	838,0400	1146,00	960393,00
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	379,33	317896,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	122,03	102263,16
		Сметная стоимость:			1647,36	1380552,60
16	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	715,6862	1401,00	1002676,31
17	С121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	158,3896	2557,00	405002,10
18	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	158,3896	2349,00	372057,08

19	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,1069	100073,62	310916,73
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	917,68	2851,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8079,30	25101,43
		Сметная стоимость:			109070,60	338869,26
20	E11-270602-0310	Покрытия толщиной 4см (4+8=12см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	3883,6000	1042,26	4047721,45
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	75,04	291426,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	89,38	347131,85
		Сметная стоимость:			1206,68	4686280,00
21	E11-270602-0410	Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310	м2	3883,6000	1785,00	6932228,76
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1,91	7398,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	142,95	555170,20
		Сметная стоимость:			1929,86	7494797,68
22	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1191	100073,62	111991,39
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	917,67	1026,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8079,31	9041,47
		Сметная стоимость:			109070,60	122059,82
23	E11-270602-0303	Покрытия толщиной 4см (4+5=9см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	3730,3000	1302,27	4857870,15
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	74,95	279584,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	110,18	410996,38
		Сметная стоимость:			1487,40	5548451,11
24	E11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2	3730,3000	1453,44	5421780,08
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	1,19	4441,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	116,37	434097,74
		Сметная стоимость:			1571,00	5860319,49
		Итого прямые затраты по ликвидации пучинистых участков	**Тенге**			**29218402,32**
		Накладные расходы -	Тенге			1057971,27
		Накладные НУЧП -	Тенге			1057971,27
		Сметная прибыль -	Тенге			2422109,89
		Итого по ликвидации пучинистых участков	**Тенге**			**32698483,48**
		Итого прямые затраты по акту	**Тенге**			**42128486,49**
		Накладные расходы -	Тенге			1617618,52
		Накладные НУЧП -	Тенге			1617618,52
		Сметная прибыль -	Тенге			3499688,40
		Итого по акту	**Тенге**			**47245793,41**
		непредвиденные работы и затраты 2 %	**Тенге**			**0,00**
		Итого по акту	**Тенге**			**47245793,41**

Итого по акту в ценах 2019 г., К=1,0498961	**Тенге**	**49603174,60**
коэффициент тендерной скидки		0,90000
Итого по акту с учетом тендерной скидки	**Тенге**	**44 642 857,14**
налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	5 357 142,86
Всего по акту:	**Тенге**	**50 000 000,00**
В том числе НДС 12%	Тенге	5 357 142,86

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Заместитель руководителя_____ **Г.Т. Дарибаев**

Представитель Заказчика : _____

Представитель тех.надзора ТОО "Сапаинжиниринг": _____ А. Бектимбеков

Подрядчик

ТОО "ДРСУ-8"

Директор_____ **А.Г. Угрюмов**