Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

«УТВЕРЖДАЮ»
Заказчик
ГУ «Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Уйгурского района»

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 29 » август 2017 г.

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района»**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании

Декларации о соответствии от 29 август 2017 года, ТОО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1», ГСЛ № 003171 от 16.02.2001, Алматинская область, Илийский район, Жетыгенский с.о., с.Жетыген, мкрн. Дорожник, 18а; ТОО «Курылысшы» ГСМ № 009297 от 12.07.2002года Алматинская область, Илийский р-н, с. Ащибулакский с.о.с. Мухамеджан Туймебаева, д 177;

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 29 август 2017 года, ТОО «УКС»

эксперт(ы) по техническому надзору

Кожмамбетов К.Б. №05235,05234,05233 от 06.05.2013г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 29.08.2017г. ТОО «Проектдорстрой», Нагызбеккызы Г., приказ № 10 от 17.08.2015 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Капитальный ремонт улицы К.Исламова в селе Шонжы Уйгурского района Алматинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Улица К. Исламова, село Шонжы, Уйгурский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____;
_____;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от
«__»_____20__года
_____
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области" от 11.09.2015г.**
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Проектдострой», ПД -01- 2015 – АД
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой **ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района, № 30 от 05.08.2015 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **25.09.2015 г;**
(месяц, год)
окончание работ **29.08.2017г;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **8** месяц;
фактически **23** месяц;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина трассы	км	4,9		4,9	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	58496	60412,5
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, площадь застройки	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	Площадь квартир, $м^2$		число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

характеризуются следующими данными: Согласно пояснительной записки автомобильная дорога улица К.Исламова села Шонжы уйгурского района Алматинской области отнесена к категории сельских улиц и дорог: Поселковая дорога с числом полос движения -2 и шириной проезжей части -7м.

Трасса автодороги «улица К.Исламова» проложена в основном по существующей дороге.

Земляное полотно дороги в основном построено в насыпи. Доведение земляного полотна до норм сводится к уширению земляного полотна. Земляные работы - верх насыпи рыхлится бульдозерами-рыхлителями, грунт разравнивается и уплотняется, толщина слоя не более 35 см с поливом водой. пучинистые места разрабатываются экскаватором емкость ковша 1 м3, привозится новый материал, разравнивается и уплотняется с поливом. Принят 1 тип дорожной одежды.

Конструкция дорожной одежды на основной дороге и на пересечениях и примыканиях представлена 4 слоями:

1. Горячий асфальтобетон мелкозернистый тип Б, марка I, толщиной 4см на жидком битуме марки БНД 60/90. СТ РК 1225-2003

2. Горячий асфальтобетон крупнозернистый, марка II, толщиной 6см на жидком битуме марки БНД 60/90 СТ РК 1225-2003

3. Основание из фрезерованного материала с добавлением ЩГС, толщиной 15см. СТ РК 1549-2006

Разборка существующей дорожной одежды производится методом фрезерования, разобранный материал складируется на площадке для складирования материалов, на площадке смешивается со щебнем фракции 20-40 мм и сгребается в кучи.

В рабочем проекте предусмотрена замена старых труб на новые железобетонные трубы отв 0,5м. Трубы предназначенные для пропуска воды идущих по существующим арыкам на пересечениях со съездами устраиваются из круглых железобетонных звеньев диаметром 0,5 м. с устройством решеток на расстоянии не более чем 3 метров.

Для информирования водителей об условиях движения и обеспечения безопасности движения на дороге предусмотрена установка дорожных знаков, сигнальных столбиков и устройство дорожной разметки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего _413 243 ,56_ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ__356 683,16__ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря __0__тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **__413, 24356___**млн тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ**___356,68316____** млн тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **____0____** млн тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт улицы К.Исламова в селе Шонжы Уйгурского района Алматинской области»**

наименование сбъекта

принять в эксплуатацию.

Заказчик
ГУ«Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорого Уйгурского района» **Исмаилов Р. М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор
ТОО «УКС» **Кожмамбетов К.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор
ТОО «Проектдорстрой» **Нагызбекызы Г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «РСУ-1» **Конурбаев Г.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Субподрядчик
ТОО «Құрылысшы» **Сраилов С.Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

___ бет
тігілді және нөмерленді
Бөлім басшысы

С.Дунгешов

БИК KKMFKZ2A
БИН 130 840 020 425
Подрядчик: ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»
Алматинская обл., Илийский район, с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 "А"
БИН 991 040 001 212
ИИК KZ84 8560 00000436 0474 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Справка № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. №2 к дог. №27	13.06.2016г 24.07.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области	246 034 000	37 849 578						4 055 312	37 849 578
Итого									**37 849 578**

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Конурбаев Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Подрядчик ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области

Договор Доп. соглашение №2 от 13.06.2016г. к договору № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2016 года

на 2-1-1 Земляные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	9427,8	1,41	1,41	13301	13301	2747	0	0
		м2		0	0,3	0	2832	97	0	9
9	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1885,5	18,22	18,22	34354	34354	11579	0	0
		м3		0	6,33	0	11937	97	0,02	39
10	E0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	1885,5	0,53	0,53	1004	1004	341	0	0
		м3		0	0,19	0	352	97	0	1
		ИТОГО:				48666	48658			0
						0	15121			49
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				14668				
		Всего накладных расходов:				14668				
		Итого с накладными				63334				
		- заработная плата				2200				
		- трудоемкость				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3800				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				67134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 0,466276 %				**67447**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**67717**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**68391**				
		ИТОГО:				**68391**				
		Сметная заработная плата				**17321**				
		Нормативная трудоемкость				**56**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**174904**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**3498**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**178402**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**21408**				
		Итого с НДС				**199810**				
		Всего:				**199810**				

(Сто девяносто девять тысяч восемьсот десять тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Конурбаев Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Подрядчик ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области

Договор Доп. соглашение №2 от 13.06.2016г. к договору № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2016 года

на 2-1-2 Дорожная одежда

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-гравийной смеси С6 с добавлением материала от разборки дорожной одежды 30 %	8421,6	38,43	33,28	323656	280285	184663	0,03	278
		м2		5	11,49	42108	96736	133	0,04	340
2	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	884,2	913,13		807390				
		м3								
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	6,266	39360,49	339,59	246633	2128	1175	0,58	4
		т		0	140,94	0	883	133	0,58	4
4	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	7832,4	388,02	15,35	3039144	120239	114588	0,03	263
		м2		5,94	5,06	46524	39632	133	0,02	138
5	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7832,4	182,21	0	1427140	0	417	0	3
		м2		0,04	0	313	0	133	0	0
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,566	39360,49	339,59	61639	532	294	0,58	1
		т		0	140,94	0	221	133	0,58	1

7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	7832,4	513,74	15,35	4023814	120239	114588	0,03	263
		м2		5,94	5,06	46524	39632	133	0,02	138
8	Е0127-14-2	Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси.	418,4	406,57	73,75	170109	30859	18391	0,14	60
		м3		21,38	11,67	8945	4882	133	0,04	17
9	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	3934,8	56,81	20,37	223553	80154	53308	0,03	125
		м2		4,79	5,4	18848	21233	133	0,02	80
10	Е0127-18-4	Разборка покрытий вокруг люков	1,104	408,11	169,61	451	187	356	1,55	2
		м3		238,5	4,07	263	4	133	0,01	0
11	Е0123-24-1	Демонтаж люков	13	146,8	21,25	1908	276	2259	1,31	17
		шт		125,55	8,1	1632	105	130	0,07	1
12	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного принавтомобильных перевозках	2,595	27,1	27,1	70	70	49	0	0
		т		0	18,97	0	49	100	0,4	1
13	Е010333-А20-1	Транспортировка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 20 км	2,595	125,82	125,82	327	327	65	0	0
		т		0	25,16	0	65	100	0,53	1
14	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	13	302,09	197,24	3927	2564	3137	0,65	8
		шт		104,85	67,51	1363	878	140	0,25	3
15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Подкладки под люки	0,2208	18200		4019				
		м3								
16	Е0123-24-1	Установка существующих люков	13	282,59	35,42	3674	460	3764	1,31	17
		шт		209,25	13,5	2720	176	130	0,07	1
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В15 W6 F300	2,208	8582,77	66,01	18951	146	512	1,35	3
		м3		195,75	24,93	432	55	105	0,12	0
18	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,251	161		362				
		м3								
19	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,251	321		723				
		м3								
20	Е0168-3-5	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 5м2	9,12	1549,65	43,25	14133	394	3447	1,85	17
		м2		297,56	18,19	2714	166	119,7	0,07	1
		ИТОГО:				10371623	638860			1061
		Накладные расходы :				172386	204717			727
		На общестроительные работы				501012				

		Всего накладных расходов:				501012				
		Итого с накладными				10872635				
		- заработная плата				75152				
		- трудоемкость				251				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				652358				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11524993				
		Итого с временными, 0,466276 %				11578731				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11625046				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11740833				
		ИТОГО:				11740833				
		Сметная заработная плата				452255				
		Нормативная трудоемкость				2039				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				30026234				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				600525				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				30626759				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3675211				
		Итого с НДС				34301970				
		Всего:				34301970				

(Тридцать четыре миллиона триста одна тысяча девятьсот семьдесят тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

_____ Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

_____ Конурбаев Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Подрядчик ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области

Договор Доп. соглашение №2 от 13.06.2016г. к договору № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2016 года

на 2-1-3 Искусственные сооружения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-162-2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	22,325	235,8	0	5264	0	5949	1,51	34
		м3		235,8	0	5264	0	113	0	0
2	Е0101-162-2#т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,233	353,7	0	790	0	892	2,27	5
		м3		353,7	0	790	0	113	0	0
3	Е0130-3-2	Устройство гравийно-песчаной подготовки	2,475	577,61	33,87	1430	84	744	1,94	5
		м3		263,25	12,47	652	31	109	0,06	0
4	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов бетоном В20	6,05	10103,52	532,08	61126	3219	3733	2,55	15
		м3	.	434,25	131,85	2627	798	109	0,43	3
5	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах: на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	3,895	6589,26	3701,25	25665	14416	12492	11,8	46
		м3		1980	962,33	7712	3748	109	3,29	13
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	6	592,92	6,63	3558	40	881	0,7	4
		м		108,68	1,76	652	11	133	0,01	0
9	Е0130-55-1	Монтаж смотровых блоков	2,128	7270,7	4443,75	15468	9454	7730	13	28
		м3		2178	1155,38	4634	2458	109	3,95	8

	Е0123-24-1	Устройство смотровых решеток	6	282,59	[illegible]42	1696	213	1737	1,31	8
		шт		209,25	[illegible]5	1256	81	130	0,07	0
13	Е0106-1-1	Монолитный бетон колодца под люк и решетку бетон В20	0,195	8817,37	66,01	1719	13	45	1,35	0
		м3		195,75	24,93	38	5	105	0,12	0
14	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	55,125	322,22	13,7	17762	755	6482	0,6	33
		м2		102,83	5,04	5669	278	109	0,02	1
15	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	12,35	1089,28	20,67	13453	255	2223	0,91	11
		м2		157,5	7,61	1945	94	109	0,31	4
16	Е0106-1-1	Омоноличивание оголовков бетоном В15	0,3	8582,77	66,01	2575	20	70	1,35	0
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	0
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,575	134,1	0	882	0	996	0,97	6
		м3		134,1	0	882	0	113	0	0
23	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6,912	23,36	22,08	161	153	46	0,01	0
		м3		1,28	5,56	9	38	97	0,02	0
24	Е0101-164-2#т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,69	262,72	0	181	0	205	1,85	1
		м3		262,72	0	181	0	113	0	0
25	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	17,808	0,2	0,2	4	4	1	0	0
		м2		0	0,07	0	1	97	0	0
26	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	5,4	1378,21	30,59	7442	165	991	1,22	7
		м2		181,13	8,11	978	44	97	0,04	0
27	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,0145	2081,68	322,52	30	5	21	9,57	0
		т		1514,25	122,92	22	2	89	0,6	0
28	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0145	65000		944				
		т								
29	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,06	2765,57	276,11	166	17	121	13,7	1
		м3		2155,5	105,23	129	6	89	0,51	0
30	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,141	5280		744				
		т								
31	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	3	1378,21	30,59	4135	92	551	1,22	4
		м2		181,13	8,11	543	24	97	0,04	0
32	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	1,05	3839,13	4,62	4031	5	407	2,63	3
		м		398,25	1,06	418	1	97	0	0
33	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,2174	321		70				

		м3								
34	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изме[illegible] марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,2174	805		175				
		м3								
35	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0078	8299,96	0	65	0	68	48,4	0
		т		8055	0	63	0	109	0	0
36	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0078	65000		507				
		т								
37	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,03	2765,57	276,11	83	8	60	13,7	0
		м3		2155,5	105,23	65	3	89	0,51	0
38	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,0705	5970		421				
		т								
39	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	2,1	1378,21	30,59	2894	64	385	1,22	3
		м2		181,13	8,11	380	17	97	0,04	0
40	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	0,6	3839,13	4,62	2303	3	232	2,63	2
		м		398,25	1,06	239	1	97	0	0
41	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,1242	321		40				
		м3								
42	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,1242	805		100				
		м3								
43	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0036	8299,96	0	30	0	31	48,4	0
		т		8055	0	29	0	109	0	0
44	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0036	65000		232				
		т								
45	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досокмассой до 0,1 т	0,03	2765,57	276,11	83	8	60	13,7	0
		м3		2155,5	105,23	65	3	89	0,51	0
46	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,0705	5970		421				
		т								
		ИТОГО:				176659	28988			217
						35301	7651			30
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				47154				
		Всего накладных расходов:				47154				
		Итого с накладными				223813				

		- заработная плата				7073				
		- трудоемкость				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				13428				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				237241				
		Итого с временными, 0,466276 %				238347				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				239300				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				241683				
		ИТОГО:				241683				
		Сметная заработная плата				50025				
		Нормативная трудоемкость				271				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				618085				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				12362				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				630447				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				75654				
		Итого с НДС				706101				
		Всего:				706101				

(Семьсот шесть тысяч сто одна тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Конурбаев Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского тра рта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Подрядчик ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области

Договор Доп. соглашение №2 от 13.06.2016г. к договору № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2016 года

на 2-1-4 Пересечения и примыкания

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,75	23,36	22,08	18	17	5	0,01	0
		м3		1,28	5,56	1	4	97	0,02	0
12	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных трубдиам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,006	309142,18	115368,43	1855	692	1697	857	5
		км		162000	55530	972	333	130	271,21	2
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,5	134,1	0	67	0	76	0,97	0
		м3		134,1	0	67	0	113	0	0
		ИТОГО:				1951	708			6
						1040	337			2
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1777				
		Всего накладных расходов:				1777				
		Итого с накладными				3728				
		- заработная плата				267				
		- трудоемкость				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				223				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3951				
		Итого с временными, 0,466276 %				3969				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3985				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4025				
		ИТОГО:				4025				
		Сметная заработная плата				1644				
		Нормативная трудоемкость				9				

		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				10294				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				206				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10500				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1260				
		Итого с НДС				11760				
		Всего:				11760				

(Одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Конурбаев Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского тра[illegible]рта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Подрядчик ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области

Договор Доп. соглашение №2 от 13.06.2016г. к договору № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2016 года

на 2-1-6 Обустройство автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	11,67	244	133	133	0,04	0
33	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 при других видах покрытий	570,417	592,92	6,63	338214	3782	83783	0,7	398
		м		108,68	1,76	61993	1002	133	0,01	3
34	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,8026	25300		20306				
		м3								
35	Е0127-14-2	Устройство основания из фрезерованного материала толщиной 10см	43,184	95,48	73,75	4123	3185	1898	0,14	6
		м3		21,38	11,67	923	504	133	0,04	2
36	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0091	596733,15	2029,45	5414	18	641	314	3
		км		53550	767,25	486	7	130	3,75	0
37	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,3л на 1м2	0,1295	40097,59	339,59	5194	44	24	0,58	0
		т		0	140,94	0	18	133	0,58	0
38	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см (3+2см) см	431,838	467,45	0	201864	0	14215	0,14	62
		м2		24,75	0	10688	0	133	0	0

39	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	431,838	295,67	0	127682	0	9144	0,09	40
				15,92	0	6875	0	133	0	0
		ИТОГО:				723403	7870			511
						81209	1664			6
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				110206				
		Всего накладных расходов:				110206				
		Итого с накладными				833609				
		- заработная плата				16531				
		- трудоемкость				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				50015				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				883624				
		Итого с временными, 0,466276 %				887744				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				891295				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				900172				
		ИТОГО:				900172				
		Сметная заработная плата				99404				
		Нормативная трудоемкость				572				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				2302116				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				46042				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2348158				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				281779				
		Итого с НДС				2629937				
		Всего:				2629937				

(Два миллиона шестьсот двадцать девять тысяч девятьсот тридцать семь тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Конурбаев Г.Н.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 326 от 21 сентября 2015г.

Поставщик ТОО "РСУ-1"
БИН и адрес местонахождения поставщика:БИН 991040001212,РК.Алмат.обл.,Илийский р-н, с.Жетыген,м-н Дорожник 18А
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 09001 №0008560 от 10.01.2013г.
ИИК поставщика: KZ 78914002203KZ000C8 ДБ АО"Сбербанк",г. Алматы ,БИК SABRKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров(работ,услуг) №27 от 24.07.2015г.
Условия оплаты труда по договору(контракту) Безналичный
Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг)
(государство,регион,область,город,район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товаро-транспортная накладная №
Грузоотправитель БИН 991040001212 ТОО"РСУ-1",с.Жетыген Илийского района
(Бин,наименование и адрес)

Грузополучатель БИН 130840020425 с.Чунджа, ул.К.Исламова 70
ИИК KZ61070103KSN0910000 Уйгурское Рай.управление Казначейства БИК KKMFKZ2A
(Бин,наименование и адрес)

Получатель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомоильных дорог Уйгурского района"
БИН и адрес местонахождения получателя: БИН БИН 130840020425 с.Чунджа, ул.К.Исламова 70
ИИК KZ61070103KSN0910000 Уйгурское Рай.управление Казначейства БИК KKMFKZ2A

РНН 091000212424

№ п\п	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм.	К-во (объе	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ,услуг)	НДС ставка	НДС сумма	Всего стоимость реализации	Акциз ставк	Акциз сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт улицы К.Исламова села	тенге	1	47321428,57	47321428,57	12	5678571,43	53000000,00		
	Шонжы Уйгурского района Алматинской области									
	Всего по счету				**47321428,57**		**5678571,43**	**53000000,00**		

Руководитель организации : Конурбаев Г.Н
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщик
(должность)

Главный бухгалтер организации : Трунова Е.Е
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

БИН 991040001212 РСУ-1

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

126

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
с.Чунджа, ул. Исламова, 70
ИИК KZ61 0701 03KS N091 0000 код 4851016 КБЕ 12 Уйгурское Рай.управление Казначейства
БИК KKMFKZ2A
БИН 130 840 020 425
Подрядчик: ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»
Алматинская обл., Илийский район, с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 "А"
БИН 991 040 001 212
ИИК KZ84 8560 00000436 0474 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	24.07.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области	53 000 000,00	53 000 000,00						5 678 571,43	53 000 000,00
Итого									**53 000 000,00**

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Конурбаев Г.Н.

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"**
Подрядчик **ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области**

Договор **№ 27 от 24 июля 2015 г.**

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

на 1-1-1 Подготовка территории строительства

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С Сборн РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности	1,25	7097	0	8871	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
2	С Сборн РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Закрепление трассы II категории сложности	1,25	4607	0	5759	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
3	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	13600	202,84	196,64	2758680	2674360	260286	0,03	475
		м2		6,04	8,35	82144	113560	133	0,03	457
4	Е0127-101-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	13600	53,5	51,86	727569	705238	68662	0,01	125
		м2		1,6	2,2	21760	29866	133	0,01	120
5	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км.(на площадку) класс груза 1	1020	45	45	45900	45900	9180	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	9	0	9180	100	0,19	193
6	Е0130-54-1	Демонтаж железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах: на автомобильных дорогах/ до 0: 0.9 м	2,8	4545	2961	12726	8291	7184	11,8	33
		м3		1584	769,86	4435	2156	109	3,29	9
7	Е0130-16-2	Разборка монолитного бетона трубы	7,2	11208,89	6945,14	80704	50005	53524	24,34	175
		м3		4263,75	2556,36	30699	18406	109	12,49	90
8	Е0122-8-8	Демонтаж металлических водопроводных труб диам. 300 мм	0,015	129099,83	60135,01	1936	902	1564	504	8
		км		57510	22716,23	863	341	130	158,5	2
9	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	25	152,8	152,8	3820	3820	2674	0	0
		т		0	106,96	0	2674	100	2,25	56
10	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, (на свалку) класс груза 1	25	139,8	139,8	3495	3495	699	0	0
		т		0	27,96	0	699	100	0,59	15
11	Е0101-12-2	Расчистка русел существующей арычной сети	150	21,3	20,46	3195	3069	1112	0,01	1
		м3		0,84	6,8	126	1020	97	0,03	4
12	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	352	79,88	0	28118	0	37397	0,56	199
		м		79,88	0	28118	0	133	0	0
13	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	75	408,11	169,61	30608	12721	24196	1,55	116
		м3		238,5	4,07	17888	305	133	0,01	1
14	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	150	66,75	51,25	10013	7688	5011	0,12	18
		м3		15,5	9,62	2325	1443	133	0,04	5
15	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	356	27,1	27,1	9648	9648	6753	0	0
		т		0	18,97	0	6753	100	0,4	142
16	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, (на свалку) класс груза 1	356	139,8	139,8	49769	49769	9954	0	0
		т		0	27,96	0	9954	100	0,59	209
17	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	244	79,88	0	19491	0	25923	0,56	138
		м		79,88	0	19491	0	133	0	0
18	Е0127-59-5	Демонтаж парапетных ограждений из стали, столбы металлические	244	1608,2	15,14	392401	3693	37390	1,13	276
		м		111,51	3,71	27208	905	133	0,02	5
19	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	32,95	234,3	0	7720	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
20	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, (на свалку) класс груза 1	32,95	139,8	139,8	4606	4606	921	0	0
		т		0	27,96	0	921	100	0,59	19
		ИТОГО:				4 205 029	3 583 206			1 563
						235 057	198 183			1 328
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				552 432				
		Всего накладных расходов:				552 432				
		Итого с накладными				4 757 461				
		- заработная плата				82 865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				276				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				285 448				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 042 909				
		Итого с временными, 3,68 %				5 228 488				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,03 %				5 334 626				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5 355 540				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5 407 825				
		ИТОГО:				5 407 825				
		Сметная заработная плата				516 105				
		Нормативная трудоемкость				3 167				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				13 830 076				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				276 602				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14 106 678				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 692 801				
		Итого с НДС				15 799 479				
		Всего:				15 799 479				

(Пятнадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч четыресто семьдесят девять тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Конурбаев Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Подрядчик ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области
Договор № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

на 2-1-2 Дорожная одежда

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-гравийной смеси С6 с добавлением материала от разборки дорожной одежды 30 %	13600	38,43	33,28	522670	452630	171041	0.03	449
		м2		5	11,49	68000	156219	43,75	0,04	549
2	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	910	913,13		830948				
		м3								
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,406	39360,49	339,59	94715	817	259	0,58	1
		т		0	140,94	0	339	43,75	0,58	1
4	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2951,389	24,52	15,35	72372	45308	24765	0,03	99
		м2		5,94	5,06	17531	14934	43,75	0,02	52
5	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	2951,389	182,21	0	537772	0	90	0	1
		м2		0.04	0	118	0	43,75	0	0
6	С143010-16 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003	600	3794,37		2276622				
		т								
7	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	400	5064,37		2025748				

		т								
		ИТОГО:				6 360 847	498 755			550
						85 649	171 492			603
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				196 155				
		Всего накладных расходов:				196 155				
		Итого с накладными				6 557 002				
		- заработная плата				29 423				
		- трудоемкость				98				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				393 420				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6 950 422				
		Итого с временными, 3,68 %				7 206 198				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,03 %				7 352 484				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7 381 309				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7 453 371				
		ИТОГО:				7 453 371				
		Сметная заработная плата				286 564				
		Нормативная трудоемкость				1 251				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				19 061 394				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				381 228				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19 442 622				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 333 115				
		Итого с НДС				21 775 737				
		Всего:				21 775 737				

(Двадцать один миллион семьсот семьдесят пять тысяч семьсот тридцать семь тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Конурбаев Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Подрядчик ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области

Договор № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2015 года

на 2-1-3 Искусственные сооружения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-162-2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	7,35	235,8	0	1733	0	1958	1,51	11
		м3		235,8	0	1733	0	113	0	0
2	Е0101-162-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,73	353,7	0	258	0	292	2,27	2
		м3		353,7	0	258	0	113	0	0
3	Е0130-55-1	Монтаж смотровых блоков	1,11	7270,7	4443,75	8070	4933	4033	13	14
		м3		2178	1155,38	2418	1282	109	3,95	4
4	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смотровой блок	8	12428,78		99430				
		шт								
5	Е0123-24-1	Устройство смотровых решеток	3	282,59	35,42	848	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,5	628	41	130	0,07	0
6	С131104-20 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дождеприемник малый, тип Д /А15/, ГОСТ 3634-99	3	12400		37200				
		комплект								
7	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	22	322,22	13,7	7089	301	2587	0,6	13
		м2		102,83	5,04	2262	111	109	0,02	1
8	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	27	11214,78		302799				
		шт								

	101-12-8	Расчистка русла в отвал экскаватора "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1.04	23.36	22,08	24	23	7	0,01	0
		м3		1,28	5.56	1	6	97	0.02	0
10	E0101-164-2	Расчистка тела трубы вручную	0.2	218.93	0	44	0	49	1.54	0
		м3		218.93	0	44	0	113	0	0
		ИТОГО:				457 495	5 364			45
						7 344	1 440			5
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				9 795				
		Всего накладных расходов:				9 795				
		Итого с накладными				467 290				
		- заработная плата				1 469				
		- трудоемкость				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				28 037				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				495 327				
		Итого с временными, 3,68 %				513 555				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,03 %				523 980				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				526 034				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				531 170				
		ИТОГО:				531 170				
		Сметная заработная плата				10 253				
		Нормативная трудоемкость				55				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1 358 424				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				27 168				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 385 592				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				166 271				
		Итого с НДС				1 551 863				
		Всего:				1 551 863				

(Один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят три тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор, ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

_____ Конурбаев Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Подрядчик ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области

Договор № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2015 года

на 2-1-4 Пересечения и примыкания

Составлен(а) в ценах 2001 г.

п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								рабочих, обслуживающих		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,5	23,36	22,08	35	33	10	0,01	0
		м3		1,28	5,56	2	8	97	0,02	0
2	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,013	309142,18	115368,43	4019	1500	3676	857	11
		км		162000	55530	2106	722	130	271,21	4
3	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	13	7392		96096				
		м								
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,5	134,1	0	67	0	76	0,97	0
		м3		134,1	0	67	0	113	0	0
5	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ марка БР 300.30.18	34,84	25300		881452				
		м3								
		ИТОГО:				**981 669**	**1 533**			**12**
						2 175	**730**			**4**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**3 762**				
		Всего накладных расходов:				**3 762**				
		Итого с накладными				**985 431**				
		- заработная плата				**564**				

		- трудоемкость				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				59 126				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 044 557				
		Итого с временными, 3,68 %				1 082 997				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,03 %				1 104 982				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 109 314				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 120 144				
		ИТОГО:				1 120 144				
		Сметная заработная плата				3 469				
		Нормативная трудоемкость				18				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				2 864 678				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				57 294				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 921 972				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				350 637				
		Итого с НДС				3 272 609				
		Всего:				3 272 609				

(Три миллиона двести семьдесят две тысячи шестьсот девять тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

_____ Исаев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

_____ Конурбаев Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Подрядчик ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области

Договор № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2015 года

на 2-1-5 Устройство парковочных площадок и автобусных карманов

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1200	1,41	1,41	1693	1693	350	0	0
		м2		0	0,3	0	360	97	0	1
2	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-гравийной смеси С6	1200	38,43	33,28	46118	39938	26313	0,03	40
		м2		5	11,49	6000	13784	133	0,04	48
3	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	101,184	913,13		92394				
		м3								
4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	447	592,92	6,63	265037	2964	65656	0,7	312
		м		108,68	1,76	48580	785	133	0,01	3
5	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ марка БР 300.30.18	23,244	25300		588073				
		м3								
		ИТОГО:				**993 315**	**44 595**			**352**
						54 580	**14 929**			**52**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**92 318**				

		Всего накладных расходов:				92 318				
		Итого с накладными				1 085 633				
		- заработная плата				13 848				
		- трудоемкость				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				65 138				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 150 771				
		Итого с временными, 3,68 %				1 193 119				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,03 %				1 217 339				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 222 111				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 234 042				
		ИТОГО:				1 234 042				
		Сметная заработная плата				83 357				
		Нормативная трудоемкость				450				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				3 155 963				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				63 119				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 219 082				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				386 290				
		Итого с НДС				3 605 372				
		Всего:				3 605 372				

(Три миллиона шестьсот пять тысяч тристо семьдесят две тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

_____ Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

_____ Конурбаев Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспо(автомобильных дорог Уйгурского района"

Подрядчик ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области

Договор № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за сентябрь 2015 года

на 2-1-6 Обустройство автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0127-14-2	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	34,44	1803,48	73,75	62112	2540	1514	0,14	5		
		м3		21,38	11,67	736	402	133	0,04	1		
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 при других видах покрытий	1600	592,92	6,63	948680	10609	235010	0,7	1117		
		м		108,68	1,76	173888	2811	133	0,01	10		
3	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	25,6	25300		647680						
		м3										
4	Е0127-14-2	Устройство основания из фрезерованного материала толщиной 10см	1400,4	95,48	73,75	133715	103285	61555	0,14	202		
		м3		21,38	11,67	29941	16341	133	0,04	57		
5	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,024	596733,15	2029,45	14322	49	1695	314	8		
		км		53550	767,25	1285	18	130	3,75	0		
		ИТОГО:				1 806 509	116 481			1 331		
						205 850	19 572			69		
		Накладные расходы :										

		На общестроительные работы				299 773				
		Всего накладных расходов:				299 773				
		Итого с накладными				2 106 282				
		- заработная плата				44 966				
		- трудоемкость				150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				126 377				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 232 659				
		Итого с временными, 3,68 %				2 314 821				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,03 %				2 361 812				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 371 071				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 394 219				
		ИТОГО:				2 394 219				
		Сметная заработная плата				270 388				
		Нормативная трудоемкость				1 550				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				6 123 022				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				122 460				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6 245 482				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				749 458				
		Итого с НДС				6 994 940				
		Всего:				6 994 940				

(Шесть миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот сорок тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

_____ Ваниев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

_____ Конурбаев Г.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
с.Чунджа, ул. Исламова, 70
ИИК KZ61 0701 03KS N091 0000 код 4851016 КБЕ 12 Уйгурское Рай.управление Казначейства
БИК KKMFKZ2A
БИН 130 840 020 425
Подрядчик: ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»
Алматинская обл., Илийский район, с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 "А"
БИН 991 040 001 212
ИИК KZ84 8560 00000436 0474 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. №2 к дог. №27	13.06.2016г 24.07.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области	208 184 422	59 735 422						6 400 224	59 735 422
Итого									**59 735 422**

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

_____ **Валиев З.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

_____ **Конурбаев Г.Н.**

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Подрядчик ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области

Договор Доп. соглашение №2 от 13.06.2016г. к договору № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2016 года

на 1-1-1 Подготовка территории строительства

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности	0,637	7097	0	4521	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
2	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Закрепление трассы II категории сложности	0,637	4607	0	2935	0	0	0	0
		км		0	0	0	0		0	0
6	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	6533,64	202,84	196,64	1325310	1284802	125045	0,03	228
		м2		6,04	8,35	39463	54556	133	0,03	220
7	Е0127-101-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	6522,84	53,5	51,86	348957	338247	32932	0,01	60
		м2		1,6	2,2	10437	14324	133	0,01	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км,(на площадку) класс груза 1	970,92	45	45	43691	43691	8738	0	0
		т		0	9	0	8738	100	0,19	184
9	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	0,9688	21,3	20,46	21	20	7	0,01	0
		м3		0,84	6,8	1	7	97	0,03	0
10	Е0101-162-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группывручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,1936	353,7	0	68	0	77	2.27	0
		м3		353,7	0	68	0	113	0	0
11	Е0130-54-1	Демонтаж железобетонных труб отверстием 0,5м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	0,612	4545	2961	2782	1812	1570	11,8	7
		м3		1584	769.86	969	471	109	3,29	2
12	Е0130-16-2	Разборка монолитного бетона трубы	0,4512	11208.89	6945,14	5057	3134	3354	24.34	11
		м3		4263,75	2556.36	1924	1153	109	12,49	6
13	Е0122-8-8	Демонтаж металлических водопроводных труб диам. 300мм	0,0304	129099,83	60135,01	3925	1828	3171	504	15
		км		57510	22716.23	1748	691	130	158,5	5
14	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2,812	152,8	152,8	430	430	301	0	0
		т		0	106,96	0	301	100	2,25	6
15	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, (на свалку) класс груза 1	2.812	139,8	139,8	393	393	79	0	0
		т		0	27,96	0	79	100	0.59	2
16	Е0101-12-2	Расчистка русел существующей арычной сети	140	21,3	20.46	2982	2864	1038	0,01	1
		м3		0,84	6,8	118	952	97	0.03	4
17	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	211,2	79,88	0	16871	0	22438	0,56	119
		м		79,88	0	16871	0	133	0	0
18	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	17,91	408,11	169.61	7309	3038	5778	1,55	28
		м3		238,5	4,07	4272	73	133	0.01	0
19	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	35,82	66,75	51,25	2391	1836	1197	0,12	4
		м3		15,5	9,62	555	345	133	0.04	1
20	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	120,59	27,1	27,1	3268	3268	2288	0	0
		т		0	18,97	0	2288	100	0,4	48
21	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, (на свалку) класс груза 1	120,59	139,8	139,8	16858	16858	3372	0	0
		т		0	27,96	0	3372	100	0.59	71
22	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	85,4	79,88	0	6822	0	9073	0,56	48
		м		79,88	0	6822	0	133	0	0
23	Е0127-59-5	Демонтаж парапетных ограждений из стали, столбы металлические	85,4	1608,2	15,14	137340	1293	13087	1.13	97
		м		111,51	3,71	9523	317	133	0,02	2
24	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	11,532	234,3	0	2702	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, (на свалку) класс груза 1	11,533	139.8	139,8	1612	1612	322	0	0
		т		0	27.96	0	322	100	0,59	7
		ИТОГО:				1936248	1705127			619
						92771	87989			614
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				233866				
		Всего накладных расходов:				233866				
		Итого с накладными				2170114				
		- заработная плата				35080				
		- трудоемкость				117				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				130207				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2300321				
		Итого с временными, 0,466276 %				2311047				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2320291				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2343401				
		ИТОГО:				2343401				
		Сметная заработная плата				215840				
		Нормативная трудоемкость				1350				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				5993059				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				119861				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6112920				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				733550				
		Итого с НДС				6846470				
		Всего:				6846470				

(Шесть миллионов восемьсот сорок шесть тысяч четыреста семьдесят тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

_____ Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

_____ Конурбаев Г.Н.

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Подрядчик ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Наименование строительства и его адрес: Каштальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области

Договор Доп. соглашение №2 от 13.06.2016г. к договору № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2016 года

на 2-1-1 Земляные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в НАСЫПЬ до 50(10+40) м								
		м3	57,9	6,01	6,01	348	348	117	0	0
				0	2,08	0	121	97	0,01	0
2	E0101-24-14 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	57,9	19,02	19,02	1101	1101	371	0	0
				0	6,6	0	382	97	0.02	1
3	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	54	32,26	30,77	1742	1662	511	0,01	1
				1,42	8,34	77	451	97	0,03	2
4	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
		т	86,4	19,7	19,7	1702	1702	340	0	0
				0	3,94	0	340	100	0,08	7
5	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см								
		м3	111,9	12,51	12,51	1400	1400	465	0	0
				0	4,28	0	479	97	0,01	2
6	E0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
		м3	111,9	6,36	6,36	711	711	208	0	0
				0	1,91	0	214	97	0.01	1
7	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	111,9	14,12	12	1580	1343	474	0,01	1
				1,62	2,75	181	307	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом								
		м2	9675,437	1,41	1,41	13650	13650	2819	0	0
				0	0,3	0	2906	97	0	10
9	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см								
		м3	1935,026	18,22	18,22	35256	35256	11883	0	0
				0	6,33	0	12251	97	0,02	40
10	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см								
		м3	1935,026	0,53	0,53	1031	1031	350	0	0
				0	0,19	0	361	97	0	1
		ИТОГО:				58521	58202			2
						258	17812			65
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				17539				
		Всего накладных расходов:				17539				
		Итого с накладными				76060				
		- заработная плата				2631				
		- трудоемкость				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4564				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				80624				
		Итого с временными, 0,466276 %				81000				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				81324				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				82134				
		ИТОГО:				82134				
		Сметная заработная плата				20701				
		Нормативная трудоемкость				76				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				210051				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4201				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				214252				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				25710				
		Итого с НДС				239962				
		Всего:				239962				

(Двести тридцать девять тысяч девятьсот шестьдесят две тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Конурбаев Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Подрядчик ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области

Договор Доп. соглашение №2 от 13.06.2016г. к договору № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2016 года

на 2-1-2 Дорожная одежда

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-гравийной смеси С6 с добавлением материала от разборки дорожной одежды 30 %	6316,2	38,43	33,28	242742	210213	138497	0,03	208
		м2		5	11,49	31581	72552	133	0,04	255
2	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	663,15	913,13		605542				
		м3								
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,7	39360,49	339,59	184975	1596	881	0,58	3
		т		0	140,94	0	662	133	0,58	3
4	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	5874,3	388,02	15,35	2279358	90179	85941	0,03	197
		м2		5,94	5,06	34893	29724	133	0,02	104
5	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5874,3	182,21	0	1070355	0	313	0	2
		м2		0,04	0	235	0	133	0	0
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,175	39360,49	339,59	46229	399	220	0,58	1
		т		0	140,94	0	166	133	0,58	1

7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5874,3	513,74	15,35	3017861	90179	85941	0,03	197
		м2		5,94	5,06	34893	29724	133	0,02	104
8	Е0127-14-2	Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси.	313,8	406,57	73,75	127582	23144	13793	0,14	45
		м3		21,38	11,67	6709	3662	133	0,04	13
9	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	2951,1	56,81	20,37	167665	60116	39981	0,03	94
		м2		4,79	5,4	14136	15925	133	0,02	60
10	Е0127-18-4	Разборка покрытий вокруг люков	1,2	408,11	169,61	490	204	387	1,55	2
		м3		238,5	4,07	286	5	133	0,01	0
11	Е0123-24-1	Демонтаж люков	15	146,8	21,25	2202	319	2606	1,31	20
		шт		125,55	8,1	1883	122	130	0,07	1
12	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках	2,82	27,1	27,1	76	76	53	0	0
		т		0	18,97	0	53	100	0,4	1
13	Е010333-А20-1	Транспортировка строительного мусора на свалку, расстояние перевозки 20 км	2,82	125,82	125,82	355	355	71	0	0
		т		0	25,16	0	71	100	0,53	1
14	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	15	302,09	197,24	4531	2959	3620	0,65	10
		шт		104,85	67,51	1573	1013	140	0,25	4
15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Подкладки под люки	0,24	18200		4368				
		м3								
16	Е0123-24-1	Установка существующих люков	15	282,59	35,42	4239	531	4344	1,31	20
		шт		209,25	13,5	3139	203	130	0,07	1
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В15 W6 F300	2,4	8582,77	66,01	20599	158	556	1,35	3
		м3		195,75	24,93	470	60	105	0,12	0
18	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,448	161		394				
		м3								
19	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,448	321		786				
		м3								
20	Е0168-3-5	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 5м2	12	1549,65	43,25	18596	519	4535	1,85	22
		м2		297,56	18,19	3571	218	119,7	0,07	1
		ИТОГО:				7798945	480949			824
		Накладные расходы :				133369	154160			548
		На общестроительные работы				381739				

		Всего накладных расходов:				381739				
		Итого с накладными				8180684				
		- заработная плата				57261				
		- трудоемкость				191				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				490841				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8671525				
		Итого с временными, 0,466276 %				8711958				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8746806				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8833926				
		ИТОГО:				8833926				
		Сметная заработная плата				344790				
		Нормативная трудоемкость				1563				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				22592054				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				451841				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				23043895				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2765267				
		Итого с НДС				25809162				
		Всего:				25809162				

(Двадцать пять миллионов восемьсот девять тысяч сто шестьдесят две тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

_____ Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

_____ Конурбаев Г.Н.

Подрядчик

Наименование строительства и его адрес:

Договор

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»
Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области
Доп. соглашение №2 от 13.06.2016г. к договору № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2016 года

на 2-1-3 Искусственные сооружения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-162-2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	22,325	235,8	0	5264	0	5949	1,51	34
		м3		235,8	0	5264	0	113	0	0
2	Е0101-162-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,233	353,7	0	790	0	892	2.27	5
		м3		353,7	0	790	0	113	0	0
3	Е0130-3-2	Устройство гравийно-песчаной подготовки	2,475	577,61	33,87	1430	84	744	1,94	5
		м3		263,25	12,47	652	31	109	0,06	0
4	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов бетоном В20	6,05	10103,52	532,08	61126	3219	3733	2,55	15
		м3		434,25	131,85	2627	798	109	0,43	3
5	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах: на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	3,895	6589,26	3701,25	25665	14416	12492	11,8	46
		м3		1980	962,33	7712	3748	109	3,29	13
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	6	592,92	6,63	3558	40	881	0,7	4
		м		108,68	1,76	652	11	133	0,01	0
9	Е0130-55-1	Монтаж смотровых блоков	2,128	7270,7	4443,75	15468	9454	7730	13	28
		м3		2178	1155,38	4634	2458	109	3,95	8

		Устройство смотровых решеток	6	282,59	42	1696	213	1737	1,31	8
		шт		209,25	,5	1256	81	130	0,07	0
	е0106-1-1	Монолитный бетон колодца под люк и решетку бетон В20	0,195	8817,37	66,01	1719	13	45	1,35	0
		м3		195,75	24,93	38	5	105	0,12	0
14	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	55,125	322,22	13,7	17762	755	6482	0,6	33
		м2		102,83	5,04	5669	278	109	0,02	1
15	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	12,35	1089,28	20,67	13453	255	2223	0,91	11
		м2		157,5	7,61	1945	94	109	0,31	4
16	Е0106-1-1	Омоноличивание оголовков бетоном В15	0,3	8582,77	66,01	2575	20	70	1,35	0
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	0
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,575	134,1	0	882	0	996	0,97	6
		м3		134,1	0	882	0	113	0	0
23	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6,912	23,36	22,08	161	153	46	0,01	0
		м3		1,28	5,56	9	38	97	0,02	0
24	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,69	262,72	0	181	0	205	1,85	1
		м3		262,72	0	181	0	113	0	0
25	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	17,808	0,2	0,2	4	4	1	0	0
		м2		0	0,07	0	1	97	0	0
26	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	5,4	1378,21	30,59	7442	165	991	1,22	7
		м2		181,13	8,11	978	44	97	0,04	0
27	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,0145	2081,68	322,52	30	5	21	9,57	0
		т		1514,25	122,92	22	2	89	0,6	0
28	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0145	65000		944				
		т								
29	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,06	2765,57	276,11	166	17	121	13,7	1
		м3		2155,5	105,23	129	6	89	0,51	0
30	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-1	0,141	5280		744				
		т								
31	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	3	1378,21	30,59	4135	92	551	1,22	4
		м2		181,13	8,11	543	24	97	0,04	0
32	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	1,05	3839,13	4,62	4031	5	407	2,63	3
		м		398,25	1,06	418	1	97	0	0
33	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,2174	321		70				

		м3									
	-60	Надбавка к сметной стоимости при изме[illegible] марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,2174	805		175					
		м3									
35	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0078	8299,96	0	65	0	68	48,4	0	
		т		8055	0	63	0	109	0	0	
36	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0078	65000		507					
		т									
37	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,03	2765,57	276,11	83	8	60	13,7	0	
		м3		2155,5	105,23	65	3	89	0,51	0	
38	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,0705	5970		421					
		т									
39	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	2,1	1378,21	30,59	2894	64	385	1,22	3	
		м2		181,13	8,11	380	17	97	0,04	0	
40	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	0,6	3839,13	4,62	2303	3	232	2,63	2	
		м		398,25	1,06	239	1	97	0	0	
41	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,1242	321		40					
		м3									
42	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,1242	805		100					
		м3									
43	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0036	8299,96	0	30	0	31	48,4	0	
		т		8055	0	29	0	109	0	0	
44	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0036	65000		232					
		т									
45	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досокмассой до 0,1 т	0,03	2765,57	276,11	83	8	60	13,7	0	
		м3		2155,5	105,23	65	3	89	0,51	0	
46	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,0705	5970		421					
		т									
		ИТОГО:				176659	28988			217	
						35301	7651			30	
		Накладные расходы :									
		На общестроительные работы				47154					
		Всего накладных расходов:				47154					
		Итого с накладными				223813					

		- заработная плата				7073				
		- трудоемкость				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				13428				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				237241				
		Итого с временными, 0,466276 %				238347				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				239300				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				241683				
		ИТОГО:				241683				
		Сметная заработная плата				50025				
		Нормативная трудоемкость				271				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				618085				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				12362				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				630447				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				75654				
		Итого с НДС				706101				
		Всего:				706101				

(Семьсот шесть тысяч сто одна тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

_____ Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

_____ Конурбаев Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Подрядчик ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области

Договор Доп. соглашение №2 от 13.06.2016г. к договору № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т

приемки выполненных работ

за июнь 2016 года

на 2-1-4 Пересечения и примыкания

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-гравийной смеси С6	3359,25	38,43	33,28	129101	111801	73659	0,03	111
		м2		5	11,49	16796	38587	133	0,04	136
2	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	503,887	913,13		460115				
		м3								
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,463	39360,49	339,59	96925	836	462	0,58	1
		т		0	140,94	0	347	133	0,58	1
4	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	3078,75	388,02	15,35	1194623	47263	45042	0,03	103
		м2		5,94	5,06	18288	15578	133	0,02	54
5	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3078,75	182,21	0	560978	0	164	0	1
		м2		0,04	0	123	0	133	0	0
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,615	39360,49	339,59	24207	209	115	0,58	0
		т		0	140,94	0	87	133	0,58	0
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3078,75	513,74	15,35	1581676	47263	45042	0,03	103
		м2		5,94	5,06	18288	15578	133	0,02	54
8	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийнойсмесью толщиной 10 см	597,75	56,81	20,37	33961	12177	8098	0,03	19
		м2		4,79	5,4	2863	3226	133	0,02	12

9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	101,25	592,92	6,63	60034	671	14872	0,7	71
		м		108,68	1,76	11004	178	133	0,01	1
11	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,75	23,36	22,08	18	17	5	0,01	0
		м3		1,28	5,56	1	4	97	0,02	0
12	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных трубдиам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,006	309142,18	115368,43	1855	692	1697	857	5
		км		162000	55530	972	333	130	271,21	2
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,5	134,1	0	67	0	76	0,97	0
		м3		134,1	0	67	0	113	0	0
		ИТОГО:				4143562	220929			416
						68402	73918			261
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				189231				
		Всего накладных расходов:				189231				
		Итого с накладными				4332793				
		- заработная плата				28385				
		- трудоемкость				95				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				259967				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4592760				
		Итого с временными, 0,466276 %				4614175				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4632632				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4678774				
		ИТОГО:				4678774				
		Сметная заработная плата				170705				
		Нормативная трудоемкость				772				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				11965587				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				239312				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12204899				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1464588				
		Итого с НДС				13669487				
		Всего:				13669487				

(Тринадцать миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят семь тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО«Ремонтно-строительное управление-1»

Конурбаев Г.Н.

Подрядчик

Наименование строительства и его адрес:

Договор

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»
Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области
Доп. соглашение №2 от 13.06.2016г. к договору № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2016 года

на 2-1-5 Устройство парковочных площадок и автобусных карманов

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2523,544	1,41	1.41	3560	3560	735	0	0
		м2		0	0.3	0	758	97	0	2
2	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-гравийной смеси С6	1304,466	38,43	33,28	50133	43415	28603	0,03	43
		м2		5	11,49	6522	14984	133	0,04	53
3	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	195,67	913,13		178672				
		м3								
4	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,7571	39360,49	339,59	29798	257	142	0,58	0
		т		0	140,94	0	107	133	0,58	0
5	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесейплотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2523,544	388,02	15,35	979191	38740	36919	0,03	85
		м2		5,94	5,06	14990	12769	133	0,02	45
6	E0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2523,544	182,21	0	459814	0	134	0	1
		м2		0,04	0	101	0	133	0	0
7	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,5047	39360,49	339,59	19866	171	95	0,58	0
		т		0	140,94	0	71	133	0,58	0
8	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2523,544	513,74	15,35	1296445	38740	36919	0,03	85
		м2		5,94	5,06	14990	12769	133	0,02	45

9	доп. .. РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	788,322	592,92	6,63	467415	5227	115789	0,7	550
		м		108,68	1,76	85675	1385	133	0,01	5
11	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	151,78	1,41	1,41	214	214	44	0	0
		м2		0	0,3	0	46	97	0	0
12	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-гравийной смеси С6	151,78	38,43	33,28	5833	5051	3328	0,03	5
		м2		5	11,49	759	1743	133	0,04	6
13	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	22,767	1239,66		28223				
		м3								
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0456	39360,49	339,59	1797	16	9	0,58	0
		т		0	140,94	0	6	133	0,58	0
15	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	152,019	388,02	15,35	58987	2334	2224	0,03	5
		м2		5,94	5,06	903	769	133	0,02	3
16	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	152,019	182,21	0	27699	0	8	0	0
		м2		0,04	0	6	0	133	0	0
17	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0304	39360,49	339,59	1198	10	6	0,58	0
		т		0	140,94	0	4	133	0,58	0
18	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	152,019	513,74	15,35	78098	2334	2224	0,03	5
		м2		5,94	5,06	903	769	133	0,02	3
19	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	49,53	592,92	6,63	29368	328	7275	0,7	35
		м		108,68	1,76	5383	87	133	0,01	0
		ИТОГО:				3716313	140395			814
						130232	46267			162
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				234456				
		Всего накладных расходов:				234456				
		Итого с накладными				3950769				
		- заработная плата				35168				
		- трудоемкость				117				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты								
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				237046				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4187815				
	Итого с временными, 0,466276 %				4207342				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4224171				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4266244				
	ИТОГО:				4266244				
	Сметная заработная плата				211667				
	Нормативная трудоемкость				1093				
	Итого в текущих ценах, к = 2,55742				10910574				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				218212				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11128786				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				1335454				
	Итого с НДС				12464240				
	Всего:				12464240				

(Двенадцать миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи двести сорок тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-I»

Конурбаев Г.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
с.Чунджа, ул. Исламова, 70
ИИК KZ61 0701 03KS N091 0000 код 4851016 КБЕ 12 Уйгурское Рай.управление Казначейства
БИК KKMFKZ2A
БИН 130 840 020 425
Подрядчик: ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»
Алматинская обл., Илийский район, с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 "А"
БИН 991 040 001 212
ИИК KZ84 8560 00000436 0474 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. №2 к дог. №27	13.06.2016г 24.07.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области	301 034 000	55 000 000						5 892 857	55 000 000
Итого									**55 000 000**

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Конурбаев Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Подрядчик ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Наименование строительства и его адрес: Канитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области

Договор Доп. соглашение №2 от 13.06.2016г. к договору № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2016 года

на 1-1-1 Подготовка территории строительства

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности км	0,343	7097 0	0 0	2434 0	0 0	0	0 0	0 0
2	С Сб.цен РДС РК 8.02-93-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Закрепление трассы II категории сложности км	0,343	4607 0	0 0	1580 0	0 0	0	0 0	0 0
6	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см м2	2177,88	202,84 6,04	196,64 8,35	441770 13154	428267 18185	41682 133	0,03 0,03	76 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-101-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	2174,28	53,5	51,86	116319	112749	10977	0,01	20
		м2		1,6	2,2	3479	4775	133	0,01	19
8	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км,(на площадку) класс груза 1	323,64	45	45	14564	14564	2913	0	0
		т		0	9	0	2913	100	0,19	61
16	Е0101-12-2	Расчистка русел существующей арычной сети	58	21,3	20,46	1235	1187	430	0,01	0
		м3		0,84	6,8	49	394	97	0,03	1
17	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	211,2	79,88	0	16871	0	22438	0,56	119
		м		79,88	0	16871	0	133	0	0
18	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	17,91	408,11	169,61	7309	3038	5778	1,55	28
		м3		238,5	4,07	4272	73	133	0,01	0
19	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	35,82	66,75	51,25	2391	1836	1197	0,12	4
		м3		15,5	9,62	555	345	133	0,04	1
20	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	120,59	27,1	27,1	3268	3268	2288	0	0
		т		0	18,97	0	2288	100	0,4	48
21	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, (на свалку) класс груза 1	120,59	139,8	139,8	16858	16858	3372	0	0
		т		0	27,96	0	3372	100	0,59	71
22	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	12,2	79,88	0	975	0	1296	0,56	7
		м		79,88	0	975	0	133	0	0
23	Е0127-59-5	Демонтаж парапетных ограждений из стали, столбы металлические	12,2	1608,2	15,14	19620	185	1870	1,13	14
		м		111,51	3,71	1360	45	133	0,02	0
24	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	1,648	234,3	0	386	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
25	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, (на свалку) класс груза 1	1,648	139,8	139,8	230	230	46	0	0
		т		0	27,96	0	46	100	0,59	1
		ИТОГО:				645820	582181			268
						40715	32436			277
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				94285				
		Всего накладных расходов:				94285				
		Итого с накладными				740105				
		- заработная плата				14143				
		- трудоемкость				47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				44406				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				784511				
		Итого с временными, 0,466276 %				788169				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				791322				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				799204				
		ИТОГО:				799204				
		Сметная заработная плата				87294				
		Нормативная трудоемкость				592				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				2043900				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				40878				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2084778				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				250173				
		Итого с НДС				2334951				
		Всего:				2334951				

(Два миллиона триста тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят одна тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

_____ Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

_____ Конурбаев Г.Н.

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"**

Подрядчик **ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области**

Договор **Доп. соглашение №2 от 13.06.2016г. к договору № 27 от 24 июля 2015 г.**

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2016 года

на 2-1-1 Земляные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в НАСЫПЬ до 50(10+40) м	96,5	6,01	6,01	580	580	195	0	0		
		м3		0	2.08	0	201	97	0,01	1		
2	Е0101-24-14 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	96,5	19,02	19,02	1835	1835	618	0	0		
		м3		0	6,6	0	637	97	0,02	2		
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	90	32,26	30,77	2904	2769	852	0,01	1		
		м3		1,42	8,34	128	751	97	0,03	3		
4	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	144	19,7	19,7	2837	2837	567	0	0		
		т		0	3,94	0	567	100	0,08	12		
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см	186,5	12,51	12,51	2333	2333	774	0	0		
		м3		0	4,28	0	798	97	0,01	3		
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	186,5	6,36	6,36	1185	1185	346	0	0		
		м3		0	1,91	0	357	97	0,01	1		
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	186,5	14,12	12	2633	2238	790	0,01	2		
		м3		1,62	2,75	302	512	97	0,01	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	9979,012	1,41	1,41	14079	14079	2908	0	0
		м2		0	0,3	0	2998	97	0	10
9	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т. на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1995,739	18,22	18,22	36362	36362	12256	0	0
		м3		0	6,33	0	12635	97	0,02	41
10	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	1995,739	0,53	0,53	1063	1063	361	0	0
		м3		0	0,19	0	373	97	0	1
		ИТОГО:				65811	65280			3
						430	19829			76
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				19668				
		Всего накладных расходов:				19668				
		Итого с накладными				85479				
		- заработная плата				2950				
		- трудоемкость				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5129				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				90608				
		Итого с временными, 0,466276 %				91030				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				91394				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				92304				
		ИТОГО:				92304				
		Сметная заработная плата				23209				
		Нормативная трудоемкость				89				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				236060				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4721				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				240781				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				28894				
		Итого с НДС				269675				
		Всего:				269675				

(Двести шестьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят пять тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Конурбаев Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
Подрядчик ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области
Договор Доп. соглашение №2 от 13.06.2016г. к договору № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-1-2 Дорожная олежда

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-гравийной смеси С6 с добавлением материала от разборки дорожной одежды 30 %	6316,2	38,43	33,28	242742	210213	138497	0,03	208
		м2		5	11,49	31581	72552	133	0,04	255
2	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	663,15	913,13		605542				
		м3								
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,7	39360,49	339,59	184975	1596	881	0,58	3
		т		0	140,94	0	662	133	0,58	3
4	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	5874,3	388,02	15,35	2279358	90179	85941	0,03	197
		м2		5,94	5,06	34893	29724	133	0,02	104
5	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0.5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5874,3	182,21	0	1070355	0	313	0	2
		м2		0,04	0	235	0	133	0	0
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,175	39360,49	339,59	46229	399	220	0,58	1
		т		0	140,94	0	166	133	0,58	1
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5874,3	513,74	15,35	3017861	90179	85941	0,03	197
		м2		5,94	5,06	34893	29724	133	0,02	104

8	Е0127-14-2	Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси.	313,8	406,57	73,75	127582	23144	13793	0,14	45
		м3		21,38	11,67	6709	3662	133	0,04	13
9	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	2951,1	56,81	20,37	167665	60116	39981	0,03	94
		м2		4,79	5,4	14136	15925	133	0,02	60
		ИТОГО:				7742320	475826			747
						122447	152415			539
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				365567				
		Всего накладных расходов:				365567				
		Итого с накладными				8107887				
		- заработная плата				54835				
		- трудоемкость				183				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				486473				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8594360				
		Итого с временными, 0,466276 %				8634433				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8668971				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8755315				
		ИТОГО:				8755315				
		Сметная заработная плата				329697				
		Нормативная трудоемкость				1469				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				22391012				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				447820				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				22838832				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2740660				
		Итого с НДС				25579492				
		Всего:				25579492				

(Двадцать пять миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста девяносто две тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Конурбаев Г.Н.

Заказчик — ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Подрядчик — ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Наименование строительства и его адрес: — Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области

Договор — Доп. соглашение №2 от 13.06.2016г. к договору № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2016 года

на 2-1-3 Искусственные сооружения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-162-2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	22,325	235,8	0	5264	0	5949	1,51	34
		м3		235,8	0	5264	0	113	0	0
2	Е0101-162-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,233	353,7	0	790	0	892	2,27	5
		м3		353,7	0	790	0	113	0	0
3	Е0130-3-2	Устройство гравийно-песчаной подготовки	2,475	577,61	33,87	1430	84	744	1,94	5
		м3		263,25	12,47	652	31	109	0,06	0
4	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов бетоном В20	6,05	10103,52	532,08	61126	3219	3733	2,55	15
		м3		434,25	131,85	2627	798	109	0,43	3
5	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах: на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	3,895	6589,26	3701,25	25665	14416	12492	11,8	46
		м3		1980	962,33	7712	3748	109	3,29	13
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0.5 м	6	592,92	6,63	3558	40	881	0,7	4
		м		108,68	1,76	652	11	133	0,01	0
9	Е0130-55-1	Монтаж смотровых блоков	2,128	7270,7	4443,75	15468	9454	7730	13	28
		м3		2178	1155,38	4634	2458	109	3,95	8

		Устройство смотровых решеток	6	282,59	[illegible]42	1696	213	1737	1,31	8
		шт		209,25	[illegible]5	1256	81	130	0,07	0
13	Е0106-1-1	Монолитный бетон колодца под люк и решетку бетон В20	0,195	8817,37	66,01	1719	13	45	1,35	0
		м3		195,75	24,93	38	5	105	0,12	0
14	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	55,125	322,22	13,7	17762	755	6482	0,6	33
		м2		102,83	5,04	5669	278	109	0,02	1
15	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	12,35	1089,28	20,67	13453	255	2223	0,91	11
		м2		157,5	7,61	1945	94	109	0,31	4
16	Е0106-1-1	Омоноличивание оголовков бетоном В15	0,3	8582,77	66,01	2575	20	70	1,35	0
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	0
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,575	134,1	0	882	0	996	0,97	6
		м3		134,1	0	882	0	113	0	0
23	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5,76	23,36	22,08	135	127	38	0,01	0
		м3		1,28	5,56	7	32	97	0,02	0
24	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,575	262,72	0	151	0	171	1,85	1
		м3		262,72	0	151	0	113	0	0
25	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	14,84	0,2	0,2	3	3	1	0	0
		м2		0	0,07	0	1	97	0	0
26	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	4,5	1378,21	30,59	6202	138	826	1,22	5
		м2		181,13	8,11	815	36	97	0,04	0
27	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,0121	2081,68	322,52	25	4	18	9,57	0
		т		1514,25	122,92	18	1	89	0,6	0
28	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0121	65000		787				
		т								
29	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,05	2765,57	276,11	138	14	101	13,7	1
		м3		2155,5	105,23	108	5	89	0,51	0
30	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,1175	5280		620				
		т								
31	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	2,5	1378,21	30,59	3446	76	459	1,22	3
		м2		181,13	8,11	453	20	97	0,04	0
32	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	0,875	3839,13	4,62	3359	4	339	2,63	2
		м		398,25	1,06	348	1	97	0	0
33	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,1811	321		58				

		м3								
	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,1811	805		146				
		м3								
35	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0065	8299,96	0	54	0	57	48,4	0
		т		8055	0	52	0	109	0	0
36	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0065	65000		423				
		т								
37	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,025	2765,57	276,11	69	7	50	13,7	0
		м3		2155,5	105,23	54	3	89	0,51	0
38	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,0588	5970		351				
		т								
39	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	1,75	1378,21	30,59	2412	54	321	1,22	2
		м2		181,13	8,11	317	14	97	0,04	0
40	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	0,5	3839,13	4,62	1920	2	194	2,63	1
		м		398,25	1,06	199	1	97	0	0
41	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,1035	321		33				
		м3								
42	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,1035	805		83				
		м3								
43	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,003	8299,96	0	25	0	26	48,4	0
		т		8055	0	24	0	109	0	0
44	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003	65000		193				
		т								
45	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досокмассой до 0,1 т	0,025	2765,57	276,11	69	7	50	13,7	0
		м3		2155,5	105,23	54	3	89	0,51	0
46	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	0,0588	5970		351				
		т								
		ИТОГО:				172449	28902			214
						34780	7628			30
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				46624				
		Всего накладных расходов:				46624				
		Итого с накладными				219073				

		- заработная плата				6994				
		- трудоемкость				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				13144				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				232217				
		Итого с временными, 0,466276 %				233300				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				234233				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				236566				
		ИТОГО:				236566				
		Сметная заработная плата				49402				
		Нормативная трудоемкость				267				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				604998				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				12100				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				617098				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				74052				
		Итого с НДС				691150				
		Всего:				691150				

(Шестьсот девяносто одна тысяча сто пятьдесят тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Конурбаев Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Подрядчик ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области

Договор Доп. соглашение №2 от 13.06.2016г. к договору № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2016 года

на 2-1-4 Пересечения и примыкания

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-гравийной смеси С6	2015,55	38,43	33,28	77461	67081	44196	0,03	67		
		м2		5	11,49	10078	23152	133	0,04	81		
2	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	302,332	913,13		276069						
		м3										
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,478	39360,49	339,59	58155	502	277	0,58	1		
		т		0	140,94	0	208	133	0,58	1		
4	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1847,25	388,02	15,35	716774	28358	27025	0,03	62		
		м2		5,94	5,06	10973	9347	133	0,02	33		
5	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0.5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1847,25	182,21	0	336587	0	98	0	1		
		м2		0,04	0	74	0	133	0	0		
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,369	39360,49	339,59	14524	125	69	0,58	0		
		т		0	140,94	0	52	133	0,58	0		
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1847,25	513,74	15,35	949005	28358	27025	0,03	62		
		м2		5,94	5,06	10973	9347	133	0,02	33		
8	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийнойсмесью толщиной 10 см	358,65	56,81	20,37	20376	7306	4859	0,03	11		
		м2		4,79	5,4	1718	1935	133	0,02	7		

	и доп. и РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002									
9		Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	60,75	592,92	6,63	36020	403	8923	0,7	42
		м		108,68	1,76	6602	107	133	0,01	0
		ИТОГО:				2484976	132133			246
						40418	44148			155
		Накладные расходы :								
		На общестронтельные работы				112472				
		Всего накладных расходов:				112472				
		Итого с накладными				2597448				
		- заработная плата				16871				
		- трудоемкость				56				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				155847				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2753295				
		Итого с временными, 0,466276 %				2766133				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2777198				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2804859				
		ИТОГО:				2804859				
		Сметная заработная плата				101437				
		Нормативная трудоемкость				457				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				7173201				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				143464				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7316665				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				878000				
		Итого с НДС				8194665				
		Всего:				8194665				

(Восемь миллионов сто девяносто четыре тысячи шестьсот шестьдесят пять тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Конурбаев Г.Н.

Заказчик — ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Подрядчик — ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Наименование строительства и его адрес: — Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области

Договор — Доп. соглашение №2 от 13.06.2016г. к договору № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2016 года

на 2-1-5 Устройство парковочных площадок и автобусных карманов

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	2250,8	1,41	1,41	3175	3175	656	0	0
				0	0,3	0	676	97	0	2
2	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-гравийной смеси С6 м2	1163,48	38,43	33,28	44714	38723	25512	0,03	38
				5	11,49	5817	13365	133	0,04	47
3	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6 м3	174,522	913,13		159361				
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,6752	39360,49	339,59	26578	229	127	0,58	0
				0	140,94	0	95	133	0,58	0
5	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесейплотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	2250,8	388,02	15,35	873360	34553	32929	0,03	76
				5,94	5,06	13370	11389	133	0,02	40
6	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2250,8	182,21	0	410118	0	120	0	1
				0,04	0	90	0	133	0	0
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,4502	39360,49	339,59	17719	153	84	0,58	0
				0	140,94	0	63	133	0,58	0
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	2250,8	513,74	15,35	1156325	34553	32929	0,03	76
				5,94	5,06	13370	11389	133	0,02	40

9	...2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	703,12	592,92	6,63	416897	4662	103275	0,7	491
				108,68	1,76	76415	1235	133	0,01	4
11	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	135,66	1,41	1,41	191	191	40	0	0
				0	0,3	0	41	97	0	0
12	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-гравийной смеси С6 м2	135,66	38,43	33,28	5214	4515	2975	0,03	4
				5	11,49	678	1558	133	0,04	5
13	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6 м3	20,349	1239,66		25226				
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,0408	39360,49	339,59	1606	14	8	0,58	0
				0	140,94	0	6	133	0,58	0
15	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	135,66	388,02	15,35	52639	2083	1985	0,03	5
				5,94	5,06	806	686	133	0,02	2
16	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	135,66	182,21	0	24719	0	7	0	0
				0,04	0	5	0	133	0	0
17	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,0272	39360,49	339,59	1071	9	5	0,58	0
				0	140,94	0	4	133	0,58	0
18	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	135,66	513,74	15,35	69694	2083	1985	0,03	5
				5,94	5,06	806	686	133	0,02	2
19	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	44,2	592,92	6,63	26207	293	6492	0,7	31
				108,68	1,76	4804	78	133	0,01	0
		ИТОГО:				3314816	125234			726
						116161	41271			144
		Накладные расходы :				209128				
		На общестроительные работы				209128				
		Всего накладных расходов:				3523944				
		Итого с накладными				31369				
		- заработная плата				105				
		- трудоемкость								

	Ненормируемые и непредвиденные затраты				211436				
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3735380				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3752797				
	Итого с временными, 0,466276 %				3767808				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3805336				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3805336				
	ИТОГО:				188801				
	Сметная заработная плата				975				
	Нормативная трудоемкость								
					9731840				
	Итого в текущих ценах, к = 2,55742				194637				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				9926477				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1191177				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				11117654				
	Итого с НДС								
					11117654				
	Всего:								

(Одиннадцать миллионов сто семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят четыре тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Конурбаев Г.Н.

...зчик ГУ "Отдел пассажирского тр... порта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Подрядчик ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы К.Исламова села Шонжы Уйгурского района Алматинской области

Договор Доп. соглашение №2 от 13.06.2016г. к договору № 27 от 24 июля 2015 г.

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2016 года

на 2-1-6 Обустройство автомобильной дороги

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0127-14-2	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	17,725	1803,48	73,75	31967	1307	779	0,14	3
		м3		21,38	11,67	379	207	133	0,04	1
33	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 при других видах покрытий	879,615	592,92	6,63	521545	5832	129199	0,7	614
		м		108,68	1,76	95597	1545	133	0,01	5
34	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	12,267	25300		310359				
		м3								
35	Е0127-14-2	Устройство основания из фрезерованного материала толщиной 10см	135,949	95,48	73,75	12981	10027	5976	0,14	20
		м3		21,38	11,67	2907	1586	133	0,04	6
36	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0286	596733,15	2029,45	17043	58	2017	314	9
		км		53550	767,25	1529	22	130	3,75	0
37	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,3л на 1м2	0,4078	40097,59	339,59	16353	138	76	0,58	0
		т		0	140,94	0	57	133	0,58	0
38	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см (3+2см) см	1359,49	467,45	0	635496	0	44751	0,14	196

		м2		24,75	0	33647	0	133	0	0
127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Устройство асфальтобетонных покрыт рожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см		1359,49	295,67	0	401963	0	28785	0,09	126
		м2		15,92	0	21643	0	133	0	0
	ИТОГО:					1947738	17361			967
						155702	3417			12
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы					211583				
	Всего накладных расходов:					211583				
	Итого с накладными					2159321				
	- заработная плата					31737				
	- трудоемкость					106				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					129557				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					2288878				
	Итого с временными, 0,466276 %					2299550				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					2308748				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					2331744				
	ИТОГО:					2331744				
	Сметная заработная плата					190856				
	Нормативная трудоемкость					1085				
	Итого в текущих ценах, к = 2,55742					5963247				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					119265				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					6082512				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					729901				
	Итого с НДС					6812413				
	Всего:					6812413				

(Шесть миллионов восемьсот двенадцать тысяч четыреста тринадцать тенге 00 тиын)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Валиев З.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»

Конурбаев Г.П.