Сауат жылы ... Сауат жылы ... Сауат жылы ...
ныс: капитальный ремонт
директор (газетный ...)
№ 909 21.09 2017
Бас маман:

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» июля 2017 г.

Заказчик: **КГУ «Управление строительства города Алматы», руководитель – Нурсагатов Нурбол Толегенович, 050001 город Алматы, пл. Республики, 4**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от: **«27» июля 2017 года ТОО «Кельма 05», директор Бекетов Мурат Бекетович, г.Алматы, ул.Айтеке би 187, ГСЛ№000122 от 12.08.2005г.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от: **«27» июля 2017г. ТОО «Архсервис-Саулет» директор – Киясов Болат Айдарханович, г.Алматы, ул. Джандарбекова, 218, тел: 394-83-66, Эксперт технического надзора – Шакиров Ерлик Ержанович, аттестат эксперта №KZ06VJE000477 от 27.05.2014 г., Киясов Болат Айдарханович №KZ92VJE000170068 от 29.12.2016г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от: **«27» июля 2017г. ТОО «Building Project Exclusive» технический директор - Толыбаев Т.Д.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи расположенного по адресу ул.Казыбек би, 115, Алмалинского района г.Алматы»,**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:

город Алматы, Алмалинский район, ул.Казыбек би 115.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю №0051358 от 16.01.2013 г. Управление земельных отношений г.Алматы

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы» Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, № KZ69REA00046187 от 02 февраля 2017г.**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «Сабаз Курылыс» 08-ГП, 08-АР, КЖ, АС, МГН, ВК, ОВ, ЭЛ, ПС, ГО, СС, ТН**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й); **приказом КГУ «Управление строительства города Алматы» №41/1-П от 31.12.2014 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно –

монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **февраль 2017 год**

месяц, год

окончание работ: **июль 2017 год**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7,5 месяцев**

фактически месяц: **6,5 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша/ По проекту		Нақты/ Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандағы ескере отырып) /общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі / в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандағы ескере отырып) /общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	$м^2$	5007,94	5007,94	5007,94	5007,94

Здание имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	5007,94	5007,94
Число этажей	этаж	4	4
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	19193,2	19193,2
В том числе подземной части	$м^3$	3838,6	3838,6

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Основным направлением разработки проекта является, сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи расположенного по адресу ул.Казыбек би, 115, Алмалинского района г.Алматы». Все строительные работы приняты в соответствии со СНиП РК 3.02-02-2001, 3.02-25-2004, 2.02-05-2002, 3.02-06-2002, 1.03-05-2001.

Краткие технические характеристики:

В состав ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи расположенного по адресу ул.Казыбек би, 115, Алмалинского района г.Алматы», входит четырехэтажное трех пролётное здание с подвалом и техническим этажом.

В составе проекта выполнены демонтажные работы: внутренние, наружные, кровельные, работы по инженерным сетям и оборудованию. Выполнены мероприятия по сейсмобезопасности и усилению несущих конструкций. Усиление колонн, ригелей, продольных и поперечных рам каркаса с помощью стальных бандажей. Конструкция кровли выполнена в соответствии с проектом – крыша чердачного типа с холодным чердаком. Проведена замена всех внутренних стен перегородок. Установлены металлопластиковые оконные блоки, внутренние деревянные и наружные металлические дверные блоки. Выполнена отделка внутренних помещений, утепление и отделка фасада декоративной штукатуркой. Проведена замена внутренних инженерных сетей – водопровода, канализации, отопления, вентиляции, пожарной сигнализации, охранной сигнализации, телефонизации,

компьютерных сетей, система телевизионного наблюдения, видеонаблюдения, силового электрооборудования и электроосвещения.

На крыльце главного входа, предусмотрен пандус для доступа МГН и здание оборудовано пассажирским лифтом для инвалидов, передвигающихся на креслах и колясках. На первом этаже предусмотрен санузел для инвалидов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно проекта после индивидуального испытания и комплексного опробования и в соответствии с действующими нормативами, а так же санитарными нормами;

6. Наружные и внутренние инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **529 296,94** тысяч тенге (с НДС), в том числе строительно-монтажные работ **479 273,76** тысяч тенге (без НДС), оборудования, мебель и инвентаря: **22 354,92** тысяч тенге (без НДС), прочие **27 668,27** тысяч тенге (без НДС).

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **507 362,93** тысяч тенге (с НДС), в том числе строительно-монтажные работ: **462 499,17** тысяч тенге (без НДС), оборудования, мебель и инвентаря: **21 572,50** тысяч тенге (без НДС), прочие **23 291,26** тысяч тенге (без НДС).

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи расположенного по адресу ул.Казыбек би, 115, Алмалинского района г.Алматы»** ***ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.***

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Нурсагатов Н.Т. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

М.П.

Технический надзор:

Кивсов Б.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

М.П.

Шакиров Е.Е. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

М.П.

Авторский надзор:

Тольбаев Т.Д. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Бекетов М.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«27» июля 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Кельма 05» (г.Алматы, ул.Айтке би 187), в лице Бекетова М.Б.**

по объекту **«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи расположенного по адресу ул.Казыбек би, 115, Алмалинского района г.Алматы»,**

Заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства города Алматы» в лице руководителя Нурсагатова Н.Т.**

удостоверяют, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

3. Проект (проектно-сметная документация) разработанный **ТОО «Сабаз Курылыс», и утвержден Приказом «КГУ Управление строительства города Алматы» №41/1-П от 31.12.2014 года**

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/Единица измерения	Жоба бойынша/ По проекту		Нақты/ Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) /общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі / в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) /общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м^2	5007,94	5007,94	5007,94	5007,94

Здание имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	5007,94	5007,94
Число этажей	этаж -	4	4
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	19193,2	19193,2
В том числе подземной части	$м^3$	3838,6	3838,6

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В состав ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи расположенного по адресу ул.Кызыбек би, 115, Алмалинского района г.Алматы», входит четырехтрехэтажное здание с подвалом и техническим этажом.

В составе проекта выполнены демонтажные работы: внутренние, наружные, кровельные, работы по инженерным сетям и оборудованию. Выполнены мероприятия по сейсмобезопасности и усилению несущих конструкций. Усиление колонн, ригелей, продольных и поперечных рам каркаса с помощью стальных бандажей. Конструкция кровли выполнена в соответствии с проектом – крыша чердачного типа с холодным чердаком. Произведена замена всех внутренних стен перегородок. Установлены металлопластиковые оконные блоки, внутренние деревянные и наружные металлические дверные блоки. Выполнена отделка внутренних помещений, утепление и отделка фасада декоративной штукатуркой. Проведена замена внутренних инженерных сетей – водопровода, канализации, отопления, вентиляции, пожарной сигнализации, охранной сигнализации, телефонизации, компьютерных сетей, система телевизионного наблюдения, видеонаблюдения, силового электрооборудования и электроосвещения.

На крыльце главного входа, предусмотрен пандус для доступа МГН и здание оборудовано пассажирским лифтом для инвалидов, передвигающихся на креслах и колясках. На первом этаже предусмотрен санузел для инвалидов.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - ***февраль 2017 года;***

окончание работ – ***июль 2017 года;***

при продолжительности строительства, месяц: **7,5** *месяцев*

по норме или по проекту организации строительства: **7,5** *месяцев*;

фактически: **6,5** *месяцев*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Водоснабжение, канализация

ТОО «Институт Алматы Су»

Заместитель генерального директора _____ **Жамбулов Б.Н.**

Электроснабжение

АО «АЭК»

Управляющий директор
по распределительным сетям г.Алматы _____ **Алмешов А.А.**

Тепловые сети

ТОО «Алматинские тепловые сети»
Руководителя _____ **Амангалиев Е.З.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи расположенного по адресу ул.Казыбек би, 115, Алмалинского района г.Алматы», готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Договором №60 о государственных закупках работ, от 17 января 2017 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Кельма 05»

Директор _____ **Бекетов М.Б.**

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
капитальный
ремонт
909 21.09 2017

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«27» июля 2017 г.

Технический надзор:

В лице: ТОО «Архсервис-Саулет» директор – Киясов Б.А. г.Алматы, ул. Джандарбекова, 218, тел: 394-83-66, Эксперт технического надзора – Шакиров Е.Е., аттестат эксперта №KZ06VJE000477 от 27.05.2014 г., Киясов Б.А. №KZ92VJE000170068 от 29.12.2016г. действующего на основании: Договора №15-ТН от 29.12.2016 года

По объекту **«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи расположенного по адресу ул.Казыбек би, 115, Алмалинского района г.Алматы»,**

Заказчиком которого является: **КГУ «Управление строительства города Алматы» Руководитель – Нурсагатов Н.Т.**

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

А) Подрядчиком (генеральным подрядчиком):) **ТОО «Кельма 05» ГСЛ№000122 от 12.08.2005г. в лице директор Бекетова М.Б.**

В) Субподрядными организациями:

_____

Наименование организации № лицензии и дата получения

В лице:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - ***февраль 2017 года;***

окончание работ – ***июль 2017 года;***

При продолжительности строительства: 7,5 месяцев;

По норме или по проекту организации строительства: 7,5 месяцев;

Фактически: 6,5 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): Всего: **529 296,94** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ: **479 273,76** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря: **22 354,92** тысяч тенге, прочие **27 668,27** тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **507 362,93** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ: **462 499,17**тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря: **21 572,50** тысяч тенге, прочие **23 291,26** тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно- сметной документацией): **ТОО «Сабаз Курылыс»**
Утвержденным(ой): **приказом КГУ «Управление строительства города Алматы» №41/1-П от 31.12.2014 года**

И требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация: **ТОО «Архсервис-Саулет»**

Директор _____ **Киясов Б.А.**

Эксперты технического надзора:

Аттестат эксперта №KZ06VUA00047 от 27.05.2014 г.

_____ **Шакиров Е.Е.**



Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту

«27» июля 2017г.

Авторский надзор:
ТОО «Building Project Exclusive»» г.Алматы, ул. Макатаева 196, тел/факс: 2484973, в лице: директора – Толыбаев Т.Д. действующего на основании Договора №39-АН от 01.02.2017 года

По объекту **«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи расположенного по адресу ул.Казыбек би, 115, Алмалинского района г.Алматы»**

Заказчиком, которого является: **КГУ «Управление строительства города Алматы» Руководитель – Нурсагатов Н.Т.**

удостоверяет, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) Подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Кельма 05» ГСЛ№000122 от 12.08.2005г. в лице директор Бекетова М.Б.**

б) субподрядными организациями:_____

В лице_____

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - ***февраль 2017 года;***
окончание работ – ***июль 2017 года;***

При продолжительности строительства: **7,5** месяцев;
По норме или по проекту организации строительства: **7,5** месяцев;
Фактически: **6,5** месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): **ТОО «Сабаз Курылыс»**

Утвержденным(ой): **приказом КГУ «Управление строительства города Алматы» №41/1-П от 31.12.2014 года**

Авторский надзор:

Организация: **«ТОО «Building Project Exclusive»**

Технический директор _____ **Толыбаев Т.Д.**

Building Project Exclusive
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

#ID2198263 №011240001633/160314/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ. №60 2017-01-17

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Кельма 05" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Қоқанов Қайрат Ғаділжанұлы, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2017-01-09 № 908258 Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 009-015-421 Алматы қаласы Алмалы ауданы Қазыбек Би көшесі 115 менжайында орналасқан шаруашылық жүргізу құқығындағы Жедел жәрдем беру қалалық ауруханасы МКМ ғимаратының күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2.2 Жұмыстар - Алматы қаласы Алмалы ауданы Қазыбек Би көшесі 115 менжайында орналасқан шаруашылық жүргізу құқығындағы Жедел жәрдем беру қалалық ауруханасы МКМ ғимаратының күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту Жобасы бойынша орындалады, онда ул. Казыбек Би 115 Алмалинского района города Алматы бар.
Бас жобалаушы - ТОО "Сабаз Құрылыс".

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 484 071 665.28 (төрт жүз сексен төрт миллион жетпіс бір мың алты жүз алпыс бес тенге жиырма сегіз тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 51 864 821.28 тенге (елу бір миллион сегіз жүз алпыс төрт мың сегіз жүз жиырма бір тенге жиырма сегіз тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
009 Алматы қаласында денсаулық сақтау объектілерін сейсмикалық күшейту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 0.01 (нөл тенге бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2016 жылы тіркеуге жатады
009 Алматы қаласында денсаулық сақтау объектілерін сейсмикалық күшейту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 484 071 665.27 (төрт жүз сексен төрт миллион жетпіс бір мың алты жүз алпыс бес тенге жиырма жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады
009 Алматы қаласында денсаулық сақтау объектілерін сейсмикалық күшейту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді.
Қалған соманы Тапсырыс беруші Мердігердің/Орындаушының ай сайын есепшотына ақшалай қаражатты аудару жолымен, бұдан бұрын төленген аванты11 тепе-тең ұстап қалумен Тараптар Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді. Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Орындаушы Заңның 26-бабына сәйкес Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен, аванстық және (немесе) соманы қамтамасыз еткеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді.
Қалған соманы Тапсырыс беруші Мердігердің/Орындаушының ай сайын есепшотына ақшалай қаражатты аудару жолымен, бұдан бұрын төленген аванстық11 тепе-тең ұстап қалумен Тараптар Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей төлейді.
. Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 0.00 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ700705023733701001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 0.00 (нөл тенге нөл тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қоскқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді;

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 15 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 30 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 30 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.8 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 011240001633
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: (727)271-66-23
Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

Мердігер:
"Кельма 05" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, АЙТЕКЕ БИ, 187
БСН/ЖСН 050540013781
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ288210339812199655
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: +7 727 3315162
Басшысы Қоқанов Қайрат Ғаділжанұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2017-01-17 09:42:59
Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы
"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

2017-01-17 12:02:58
Қоқанов Қайрат Ғаділжанұлы
"Кельма 05" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кельма 05"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1193085
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
009-015-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Алматы қаласы Алмалы ауданы Қазыбек Би көшесі 115 менжайында орналасқан шаруашылық жүргізу құқығындағы Жедел жәрдем беру қалалық ауруханасы МКМ ғимаратының күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2633627	"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по восстановлению здания учереждения здравохранения	Восстановление интерьера и экстерьера здания учреждения здравохранения	Алматы қаласы Алмалы ауданы Қазыбек Би көшесі 115 менжайында орналасқан шаруашылық жүргізу құқығындағы Жедел жәрдем беру қалалық ауруханасы МКМ ғимаратының күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту	Жұмыс	1	484 071 665.28	2017 жылдың шілде айы	2017 жылдың шілде айы	Алматы қ., Алмалы ауданы Алматы қаласы Алмалы ауданы Қазыбек Би көшесі 115 (1)	10	0.01

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2633627	"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по восстановлению здания учереждения здравохранения	Восстановление интерьера и экстерьера здания учреждения здравохранения	Алматы қаласы Алмалы ауданы Қазыбек Би көшесі 115 менжайында орналасқан шаруашылық жүргізу құқығындағы Жедел жәрдем беру қалалық ауруханасы МКМ ғимаратының күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту	Жұмыс	1	484 071 665.28	2017 жылдың шілде айы	2017 жылдың шілде айы	Алматы қ., Алмалы ауданы Алматы қаласы Алмалы ауданы Қазыбек Би көшесі 115 (1)	10	484 071 665.27

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2633627	"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по восстановлению здания учереждения здравохранения	Восстановление интерьера и экстерьера здания учреждения здравохранения	Алматы қаласы Алмалы ауданы Қазыбек Би көшесі 115 менжайында орналасқан шаруашылық жүргізу құқығындағы Жедел жәрдем беру қалалық ауруханасы МКМ ғимаратының күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту	Жұмыс	1	484 071 665.28	2017 жылдың шілде айы	2017 жылдың шілде айы	Алматы қ., Алмалы ауданы Алматы қаласы Алмалы ауданы Қазыбек Би көшесі 115 (1)	10	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID2198263 №011240001633/160314/00

Договор о государственных закупках работ

г.Алматы №60 2017-01-17

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Кельма 05", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Қоқанов Қайрат Ғаділжанұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2017-01-09 года № 908258, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 009-015-421 Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" расположенной по адресу ул. Казыбек Би 115 Алмалинского района города Алматы ;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Сейсмоусиление с восстановительными работами и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" расположенной по адресу ул. Казыбек Би 115 Алмалинского района города Алматы , который находится - ул. Казыбек Би 115 Алмалинского района города Алматы.
Генеральный проектировщик - ТОО "Сабаз Құрылыс".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 484 071 665.28 (четыреста восемьдесят четыре миллиона семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят пять тенге двадцать восемь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 51 864 821.28 тенге (пятьдесят один миллион восемьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать один тенге двадцать восемь тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 009 Сейсмоусиление объектов здравоохранения в городе Алматы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2016 год 0.01 (ноль тенге один тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 009 Сейсмоусиление объектов здравоохранения в городе Алматы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2017 год 484 071 665.27 (четыреста восемьдесят четыре миллиона семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят пять тенге двадцать семь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 009 Сейсмоусиление объектов здравоохранения в городе Алматы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2018 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1.
Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика ежемесячно не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.
Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика ежемесячно не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 0.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 0.00 (ноль тенге ноль тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ700705023733701001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 15 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 30 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Управление строительства города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 011240001633
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: (727)271-66-23
Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Кельма 05"
г.Алматы, АЙТЕКЕ БИ, 187
БИН/ИИН 050540013781
БИК KINCKZKA
ИИК KZ288210339812199655
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: +7 727 3315162
Директор Қоқанов Қайрат Ғаділжанұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2017-01-17 09:42:59
Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы
"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

2017-01-17 12:02:58
Қоқанов Қайрат Ғаділжанұлы
"Кельма 05" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кельма 05"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1193085
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
009-015-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" расположенной по адресу ул. Казыбек Би 115 Алмалинского района города Алматы						
2633627	Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"	Работы по восстановлению здания учереждения здравохранения	Восстановление интерьера и экстерьера здания учреждения здравохранения	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" расположенной по адресу ул. Казыбек Би 115 Алмалинского района города Алматы	Работа	1	484 071 665.28	июль 2017 года	июль 2017 года	г.Алматы, Алмалинский район ул. Казыбек Би 115 Алмалинского района города Алматы (1)	10	0.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2633627	Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"	Работы по восстановлению здания учереждения здравохранения	Восстановление интерьера и экстерьера здания учреждения здравохранения	Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" расположенной по адресу ул. Казыбек Би 115 Алмалинского района города Алматы	Работа	1	484 071 665.28	июль 2017 года	июль 2017 года	г.Алматы, Алмалинский район ул. Казыбек Би 115 Алмалинского района города Алматы (1)	10	484 071 665.27
2633627	Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"	Работы по восстановлению здания учереждения здравохранения	Восстановление интерьера и экстерьера здания учреждения здравохранения	Сейсмоуселение с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" расположенной по адресу ул. Казыбек Би 115 Алмалинского района города Алматы	Работа	1	484 071 665.28	июль 2017 года	июль 2017 года	г.Алматы, Алмалинский район ул. Казыбек Би 115 Алмалинского района города Алматы (1)	10	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID2198263 №011240001633/160314/00

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/2198263

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/2198263

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Больница неотложной помощи

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2017 года

ЛС 1-2_Демонтажные работы

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	561,00	32,87	--	18440	--	0,23	128
					32,87	--	18440	--	--	--
2.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума ирелина	1м2	74,30	17,38	0,93	1291	69	0,11	8
					16,45	0,14	1222	10	0,00	0
3.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	585,65	116,63	10,56	68304	6184	0,70	409
					106,07	1,67	62120	978	0,01	8
4.	Е0157-2-8	Разборка мозаичного покрытия полов	1м2	206,20	358,97	192,06	74020	39603	1,11	229
					166,91	72,15	34417	14877	0,40	83
5.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	866,15	358,97	192,06	310924	166355	1,11	963
					166,91	72,15	144569	62493	0,40	348
6.	Е0157-2-5	Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	1м2	866,15	17,38	0,93	15054	806	0,11	99
					16,45	0,14	14248	121	0,00	1
7.	Е0157-2-8	Демонтаж стяжек из легкого бетона	м2	866,15	358,97	192,06	310924	166355	1,11	963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					166,91	72,15	144569	62493	0,40	348
8.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	736,20	5,64	0,19	4152	140	0,04	28
					5,45	0,02	4012	15	0,00	0
9.	Е0156-11-1	Демонтаж металлических дверных коробок	м2	27,72	320,85	30,15	8894	836	1,96	54
					290,70	2,90	8058	80	0,19	5
10.	Е0159-5-1	Демонтаж металлических ограждений	м	11,20	74,17	4,98	831	56	0,47	5
					69,19	0,79	775	9	0,01	0
11.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	66,57	158,38	23,78	10543	1583	0,91	61
					134,60	8,98	8960	598	0,04	3
12.	Е0162-36-4	Очистка вручную от старой краски и набелов потолка	м2	739,50	37,04	--	27391	--	0,26	190
					37,04	--	27391	--	--	--
13.	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	м2	206,20	21,98	0,69	4532	142	0,15	30
					21,29	0,11	4390	23	0,00	0
14.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	101,30	2719,44	399,69	275479	40489	15,88	1609
					2319,75	63,00	234991	6382	0,54	55
15.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	93,80	270,90	23,78	25410	2231	1,65	155
					247,12	8,98	23180	842	0,04	4
16.	Е0163-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	м2	358,00	12,89	1,05	4615	376	0,07	26
					11,84	0,41	4239	147	0,00	1
17.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	759,60	32,87	--	24968	--	0,23	173
					32,87	--	24968	--	--	--
18.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	362,59	17,38	0,93	6302	337	0,11	41
					16,45	0,14	5965	51	0,00	0
19.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	300,90	116,63	10,56	35094	3178	0,70	210
					106,07	1,67	31916	503	0,01	4
20.	Е0157-2-4	Разборка покрытия полов из штучного паркета на мастике	1м2	169,70	73,19	3,80	12420	645	0,49	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					69,39	0,65	11775	110	0,01	1
21.	Е0157-2-8	Разборка мозаичного покрытия полов	1м2	248,80	358,97	192,06	89312	47785	1,11	277
					166,91	72,15	41527	17951	0,40	100
22.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	1081,99	358,97	192,06	388405	207810	1,11	1203
					166,91	72,15	180595	78066	0,40	435
23.	Е0157-2-5	Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	1м2	1081,99	17,38	0,93	18805	1006	0,11	123
					16,45	0,14	17799	151	0,00	1
24.	Е0157-2-8	Демонтаж стяжек из легкого бетона	м2	1081,99	358,97	192,06	388405	207810	1,11	1203
					166,91	72,15	180595	78066	0,40	435
25.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	1157,80	5,64	0,19	6530	220	0,04	44
					5,45	0,02	6310	23	0,00	0
26.	Е0156-11-1	Демонтаж металлических дверных коробок	м2	13,02	320,85	30,15	4177	393	1,96	26
					290,70	2,90	3785	38	0,19	2
27.	Е0159-5-1	Демонтаж металлических ограждений	м	11,20	74,17	4,98	831	56	0,47	5
					69,19	0,79	775	9	0,01	0
28.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	90,09	158,38	23,78	14268	2142	0,91	82
					134,60	8,98	12126	809	0,04	4
29.	Е0162-36-4	Очистка вручную от старой краски и набелов потолка	м2	870,79	37,04	--	32254	--	0,26	224
					37,04	--	32254	--	--	--
30.	Е0163-11-2прим	Разборка облицовки из плит Армстронг потолков	м2	248,80	16,57	1,05	4123	261	0,10	24
					15,52	0,41	3861	102	0,00	0
31.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	91,20	2719,44	399,69	248013	36452	15,88	1448
					2319,75	63,00	211561	5746	0,54	49
32.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	206,41	270,90	23,78	55916	4908	1,65	341
					247,12	8,98	51008	1854	0,04	9
33.	Е0163-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	м2	315,00	12,89	1,05	4060	331	0,07	23
					11,84	0,41	3730	129	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0109-44-4	Демонтаж витражей	м2	101,60	709,01	177,55	72036	18039	2,63	267
					527,85	44,80	53630	4552	0,15	15
35.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	315,00	32,87	--	10354	--	0,23	72
					32,87	--	10354	--	--	--
36.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	625,20	17,38	0,93	10866	581	0,11	71
					16,45	0,14	10285	88	0,00	1
37.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	271,10	116,63	10,56	31618	2863	0,70	189
					106,07	1,67	28756	453	0,01	4
38.	Е0157-2-4	Разборка покрытия полов из штучного паркета на мастике	1м2	74,40	73,19	3,80	5445	283	0,49	36
					69,39	0,65	5163	48	0,01	0
39.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	970,70	358,97	192,06	348455	186435	1,11	1079
					166,91	72,15	162020	70036	0,40	390
40.	Е0157-2-5	Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	1м2	970,70	17,38	0,93	16871	903	0,11	111
					16,45	0,14	15968	136	0,00	1
41.	Е0157-2-8	Демонтаж стяжек из легкого бетона	м2	970,70	358,97	192,06	348455	186435	1,11	1079
					166,91	72,15	162020	70036	0,40	390
42.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	1135,70	5,64	0,19	6405	216	0,04	43
					5,45	0,02	6190	23	0,00	0
43.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	73,29	158,38	23,78	11608	1743	0,91	67
					134,60	8,98	9865	658	0,04	3
44.	Е0162-36-4	Очистка вручную от старой краски и набелов потолка	м2	776,90	37,04	--	28776	--	0,26	200
					37,04	--	28776	--	--	--
45.	Е0163-11-2прим	Разборка облицовки из плит Армстронг потолков	м2	231,40	16,57	1,05	3834	243	0,10	22
					15,52	0,41	3591	95	0,00	0
46.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	87,40	2719,44	399,69	237679	34933	15,88	1388
					2319,75	63,00	202746	5506	0,54	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	168,00	270,90	23,78	45511	3995	1,65	278
					247,12	8,98	41516	1509	0,04	7
48.	Е0163-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	м2	360,00	12,89	1,05	4640	378	0,07	26
					11,84	0,41	4262	148	0,00	1
49.	Е0159-5-1	Демонтаж металлических ограждений	м	11,20	74,17	4,98	831	56	0,47	5
					69,19	0,79	775	9	0,01	0
50.	Е0109-44-4	Демонтаж витражей	м2	49,56	709,01	177,55	35139	8799	2,63	130
					527,85	44,80	26160	2220	0,15	7
51.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	315,00	32,87	--	10354	--	0,23	72
					32,87	--	10354	--	--	--
52.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	370,60	116,63	10,56	43223	3914	0,70	259
					106,07	1,67	39310	619	0,01	5
53.	Е0157-2-4	Разборка покрытия полов из штучного паркета на мастике	1м2	665,00	73,19	3,80	48671	2527	0,49	326
					69,39	0,65	46144	432	0,01	4
54.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	972,60	358,97	192,06	349137	186800	1,11	1082
					166,91	72,15	162337	70173	0,40	391
55.	Е0157-2-5	Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	1м2	972,60	17,38	0,93	16904	905	0,11	111
					16,45	0,14	15999	136	0,00	1
56.	Е0157-2-8	Демонтаж стяжек из легкого бетона	м2	972,60	358,97	192,06	349137	186800	1,11	1082
					166,91	72,15	162337	70173	0,40	391
57.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	947,50	5,64	0,19	5344	180	0,04	36
					5,45	0,02	5164	19	0,00	0
58.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	69,53	158,38	23,78	11012	1653	0,91	63
					134,60	8,98	9359	624	0,04	3
59.	Е0162-36-4	Очистка вручную от старой краски и набелов потолка	м2	742,30	37,04	--	27495	--	0,26	191
					37,04	--	27495	--	--	--
60.	Е0163-11-	Разборка облицовки из плит	м2	267,90	16,57	1,05	4439	281	0,10	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2прим	Армстронг потолков			15,52	0,41	4158	110	0,00	1
61.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	82,20	2719,44	399,69	223538	32855	15,88	1305
					2319,75	63,00	190683	5179	0,54	44
62.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	171,77	270,90	23,78	46532	4085	1,65	284
					247,12	8,98	42448	1542	0,04	8
63.	Е0163-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	м2	360,00	12,89	1,05	4640	378	0,07	26
					11,84	0,41	4262	148	0,00	1
64.	Е0159-5-1	Демонтаж металлических ограждений	м	11,20	74,17	4,98	831	56	0,47	5
					69,19	0,79	775	9	0,01	0
65.	Е0109-44-4	Демонтаж витражей	м2	39,90	709,01	177,55	28290	7084	2,63	105
					527,85	44,80	21061	1788	0,15	6
66.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	308,00	32,87	--	10124	--	0,23	70
					32,87	--	10124	--	--	--
67.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	304,70	116,63	10,56	35537	3218	0,70	213
					106,07	1,67	32320	509	0,01	4
68.	Е0157-2-4	Разборка покрытия полов из штучного паркета на мастике	1м2	294,00	73,19	3,80	21518	1117	0,49	144
					69,39	0,65	20401	191	0,01	2
69.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеумаи релина	1м2	335,80	17,38	0,93	5836	312	0,11	38
					16,45	0,14	5524	47	0,00	0
70.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	934,50	358,97	192,06	335460	179482	1,11	1039
					166,91	72,15	155977	67424	0,40	376
71.	Е0157-2-5	Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	1м2	934,50	17,38	0,93	16242	869	0,11	106
					16,45	0,14	15373	131	0,00	1
72.	Е0157-2-8	Демонтаж стяжек из легкого бетона	м2	934,50	358,97	192,06	335460	179482	1,11	1039
					166,91	72,15	155977	67424	0,40	376
73.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	936,80	5,64	0,19	5284	178	0,04	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5,45	0,02	5106	19	0,00	0
74.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	69,83	158,38	23,78	11060	1661	0,91	64
					134,60	8,98	9399	627	0,04	3
75.	Е0162-36-4	Очистка вручную от старой краски и набелов потолка	м2	450,00	37,04	--	16668	--	0,26	116
					37,04	--	16668	--	--	--
76.	Е0163-11-2прим	Разборка облицовки из плит Армстронг потолков	м2	522,20	16,57	1,05	8653	548	0,10	50
					15,52	0,41	8105	214	0,00	1
77.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	61,00	2719,44	399,69	165886	24381	15,88	969
					2319,75	63,00	141505	3843	0,54	33
78.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	175,05	270,90	23,78	47421	4163	1,65	290
					247,12	8,98	43258	1572	0,04	8
79.	Е0163-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	м2	185,60	12,89	1,05	2392	195	0,07	14
					11,84	0,41	2198	76	0,00	0
80.	Е0159-5-1	Демонтаж металлических ограждений	м	11,20	74,17	4,98	831	56	0,47	5
					69,19	0,79	775	9	0,01	0
81.	Е0109-44-4	Демонтаж витражей	м2	30,24	709,01	177,55	21441	5369	2,63	79
					527,85	44,80	15962	1355	0,15	5
82.	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	1678,00	11,24	1,59	18861	2668	0,07	113
					9,65	0,27	16193	453	0,00	5
83.	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев	м2	1678,00	43,95	2,35	73748	3943	0,27	454
					41,60	0,41	69805	688	0,00	7
84.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	1678,00	24,15	2,64	40524	4430	0,15	254
					21,51	0,45	36094	755	0,00	8
85.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из металлочерепицы	м2	1678,00	17,19	2,02	28845	3390	0,10	176
					15,17	0,16	25455	268	0,00	5
86.	Е0157-2-8	Разборка бетонной отмостки	1м2	171,90	358,97	192,06	61707	33016	1,11	191
					166,91	72,15	28692	12403	0,40	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Е0152-1-3	Разборка пандуса бетонного монолитного	м3	9,60	3714,23	2438,48	35657	23409	7,78	75
					1275,75	950,21	12247	9122	5,22	50
88.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	46,60	116,63	10,56	5435	492	0,70	33
					106,07	1,67	4943	78	0,01	1
89.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из металлошифера	м2	315,00	17,19	2,02	5415	636	0,10	33
					15,17	0,16	4779	50	0,00	1
90.	Е0158-2-2	Разборка покрытий приямков из профилированного настила	м2	124,40	17,19	2,02	2138	251	0,10	13
					15,17	0,16	1887	20	0,00	0
91.	Е0165-27-1	Разборка вентиляционных коробов	м2	998,10	146,03	14,16	145753	14133	0,88	873
					131,87	2,23	131619	2226	0,02	19
92.	Е0164-64-1	Разборка решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2	изделие	122,00	88,92	10,17	10848	1241	0,52	63
					78,75	2,25	9608	275	0,01	1
93.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром до 50 мм	м	1524,00	100,07	1,00	152507	1524	0,64	976
					99,07	0,16	150983	244	0,00	2
94.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	168,80	197,20	15,96	33287	2694	1,21	204
					181,24	2,52	30593	425	0,02	4
		Итого по разделу: Общестроительные работы								6537294
		Раздел: Система водоснабжения и канализации								
95.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50-76 мм	м	108,00	116,90	1,81	12625	195	0,75	81
					115,09	0,29	12430	31	0,00	0
96.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32-40 мм	м	174,00	88,41	1,24	15383	216	0,57	99
					87,17	0,20	15168	35	0,00	0
97.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15-25 мм	м	285,00	51,07	0,69	14555	197	0,33	95
					50,38	0,11	14358	31	0,00	0
98.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	95,00	145,63	3,27	13835	311	0,85	81
					142,36	0,52	13524	49	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	10,00	118,01	1,59	1180	16	0,69	7
					116,42	0,25	1164	3	0,00	0
100.	Е0118-13-1	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	834,76	46,42	835	46	4,62	5
					788,34	17,38	788	17	0,08	0
101.	Е0110-34-1	Демонтаж шкафа пожарного	шт	10,00	47,01	13,86	470	139	0,22	2
					33,15	5,23	331	52	0,03	0
102.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	29,00	101,59	3,33	2946	97	0,61	18
					98,26	0,54	2850	16	0,00	0
103.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	12,00	244,84	6,45	2938	77	1,43	17
					238,39	1,04	2861	12	0,01	0
104.	Е0165-4-4	Демонтаж ванн чугунных	компл	3,00	477,11	22,41	1431	67	2,61	8
					454,70	3,56	1364	11	0,03	0
105.	Е0117-1-1	Демонтаж трапов диам. 50 мм	комплект	2,00	40,73	3,48	81	7	0,21	0
					37,26	1,12	75	2	0,01	0
106.	Е0117-4-1	Демонтаж писсуаров настенных /одиночных/	комплект	10,00	81,47	6,95	815	70	0,43	4
					74,52	2,25	745	22	0,02	0

Итого по разделу: Система водоснабжения и канализации 67095

Раздел: Электромонтажные работы

107.	Е0167-17-6	Демонтаж шкафов, щитов распределительных	шт	8,00	260,02	1,27	2080	10	1,52	12
					258,75	0,20	2070	2	0,00	0
108.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	277,00	10,74	0,29	2975	80	0,07	20
					10,45	0,06	2896	17	0,00	0
109.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	270,00	34,03	3,50	9189	945	0,21	56
					30,53	0,56	8244	152	0,00	1
110.	Е0167-7-4	Демонтаж люстр	шт	25,00	17,21	0,24	430	6	0,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					16,97	0,02	424	1	0,00	0
111.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	180,00	9,68	--	1743	--	0,07	12
					9,68	--	1743	--	--	--
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								16417
		Раздел: Слаботочные системы								
112.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	4520,00	16,04	0,08	72487	339	0,11	501
					15,96	--	72148	--	0,00	1
113.	Е0167-17-1	Демонтаж прибора приемно-контрольного пожарного	шт	7,00	43,18	--	302	--	0,27	2
					43,18	--	302	--	--	--
114.	Е0167-17-1	Демонтаж извещателя пожарного	шт	329,00	43,18	--	14207	--	0,27	90
					43,18	--	14207	--	--	--
115.	Е0167-17-1	Демонтаж извещателя пожарного ручного	шт	15,00	43,18	--	648	--	0,27	4
					43,18	--	648	--	--	--
116.	Е0167-17-1	Демонтаж блока оповещения	шт	3,00	43,18	--	130	--	0,27	1
					43,18	--	130	--	--	--
117.	Е0167-17-1	Демонтаж громкоговорителей	шт	105,00	43,18	--	4534	--	0,27	29
					43,18	--	4534	--	--	--
118.	Ц0108-410-2	Демонтаж кабельных каналов	м	3400,00	9,50	0,56	32293	1912	0,06	188
					8,94	0,07	30381	255	0,00	1
119.	Е0167-5-9	Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 25 мм	м	120,00	31,46	0,61	3775	74	0,19	23
					30,84	0,09	3701	10	0,00	0
120.	Е0167-7-1	Демонтаж розеток телефонных, коробок распределительных	шт	313,00	9,68	--	3031	--	0,07	21
					9,68	--	3031	--	--	--
121.	Ц0108-410-2	Демонтаж кабельных каналов	м	700,00	9,50	0,56	6649	394	0,06	39
					8,94	0,07	6255	52	0,00	0
122.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	14000,00	16,04	0,08	224518	1050	0,11	1552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					15,96	--	223468	--	0,00	2
123.	Е0167-17-6	Демонтаж шкафов слаботочных устройств	шт	5,00	260,02	1,27	1300	6	1,52	8
					258,75	0,20	1294	1	0,00	0
		Итого по разделу: Слаботочные системы								363873
		Раздел: Разные работ ы								
124.	Ц0103-563-2	Демонтаж лифта	лифт	1,00	55947,75	20085,00	55948	20085	224,59	225
					35862,75	4616,34	35863	4616	26,77	27
125.	Е0151-6-1	Очистка чердака от мусора с погрузкой	м3	531,20	112,50	--	59760	--	0,83	441
					112,50	--	59760	--	--	--
126.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	2641,87	6,08	--	16063	--	0,05	122
					6,08	--	16063	--	--	--
127.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	792,80	27,10	--	21485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е010333-А15-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	1070,41	108,20	108,20	115819	115819	--	--
					--	21,64	--	23164	0,45	486
		Итого по разделу: Разные работ ы								269074
ИТОГО:							7253755	2446987		32020
							4784484	838144		5127

Накладные расходы :

На монтажные работы	360951
На общестроительные работы	5051008
На металломонтажные работы	102649
На сантехнические работы	439657
Всего накладных расходов:	5954266
Итого с накладными	13208020

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	792481
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14000501
Итого с временными, 1,44 %	14202108
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	14393836
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14450644
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14592665
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	37319563
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	746391
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	38065954
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4567914
Итого с НДС	42633868
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-1470868
Итого с НДС	41163000

Технический надзор:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
г.Алматы»

_____ Джанахметов Т.
(ознакомлен)

Директор:
ТОО «Архсервис Саулет»

_____ Киясов Б.А.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Эксперт технического надзора:
ТОО «Архсервис Саулет»

_____ Шакиров Е.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Директор:
ТОО «Кельма 05»

_____ Кошанов К.Г.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05»

_____ Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы
работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05»

_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление
актов выполненных работ)

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60-1 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Больница неотложной помощи

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 года

ЛС 2-1-6__Вентиляция

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Системы ВЕ1-ВЕ115								
35.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	137,75	1183,08 274,40	13,89 5,20	162965 37798	1913 716	1,70 0,03	235 4
36.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей пастой огнезащитной	м2	445,30	2277,01 134,03	123,98 46,44	1013951 59685	55206 20679	0,68 0,23	302 101
37.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов:подвески, тяги, хомуты, кронштейны	т	0,20	61500,00 --	-- --	12423 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	375,40	1183,08 274,40	13,89 5,20	444128 103011	5213 1951	1,70 0,03	639 10
40.	Е0113-29-	Окраска металлических	м2	412,90	2277,01	123,98	940176	51189	0,68	280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной			134,03	46,44	55342	19174	0,23	94
41.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов:подвески, тяги, хомуты, кронштейны	т	0,19	61500,00 --	-- --	11562 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	322,90	1183,08 274,40	13,89 5,20	382017 88605	4484 1678	1,70 0,03	550 8
44.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной	м2	355,20	2277,01 134,03	123,98 46,44	808793 47608	44036 16495	0,68 0,23	241 81
45.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов:подвески, тяги, хомуты, кронштейны	т	0,16	61500,00 --	-- --	9902 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	230,00	1183,08 274,40	13,89 5,20	272109 63113	3194 1195	1,70 0,03	392 6
48.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной	м2	253,00	2277,01 134,03	123,98 46,44	576083 33910	31366 11749	0,68 0,23	171 57
49.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов:подвески, тяги, хомуты, кронштейны	т	0,12	61500,00 --	-- --	7072 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,30	1183,08 274,40	13,89 5,20	2721 631	32 12	1,70 0,03	4 0
56.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов:подвески, тяги, хомуты, кронштейны	т	0,00	61500,00 --	-- --	62 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Системы ВЕ1-ВЕ115								4643964
		ИТОГО:					4643964 489703	196632 73649		2812 360

Накладные расходы :

На общестроительные работы	214359
На сантехнические работы	344116
Всего накладных расходов:	558475
Итого с накладными	5202439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	312146
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5514585
Итого с временными, 1,44 %	5593995
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5669514
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5691890
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5747830
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	14699615
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	293992
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14993607
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1799233
Итого с НДС	16792840,28
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-579336
Итого с НДС	16213504,28

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
г.Алматы»

Джанахметов Т.

(ознакомлен)

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

Киясов Е.А.

(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

Шакиров Е.

(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05"»

Бекетов М.Б.

(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05"»

Имашев Б.Б.

(ответственный за указанные объемы
работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

Кошанов М.К.

(ответственный за составление
актов выполненных работ)

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60-1 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Здание больницы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 года

ЛС 2-1-2_Общестроительные работы марки АР

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перегородки								
8.	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	м2	1745,62	2208,84	28,49	3855793	49728	3,14	5480
					525,26	10,77	916906	18809	0,05	92
		Итого по разделу: Перегородки								3855793
		Раздел: Полы								
36.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	31,60	224,46	14,01	7093	443	0,58	18
					85,79	2,21	2711	70	0,01	0
38.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.40мм/	м2	633,15	294,13	16,79	186226	10629	0,52	328
					76,59	6,30	48493	3989	0,03	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0111-11-6	Добавить на 20 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	633,15	175,77	3,35	111290	2121	0,02	13
					2,90	1,25	1835	791	0,01	4
40.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	633,15	341,15	23,02	215997	14578	0,48	303
					98,84	8,64	62582	5469	0,04	27
41.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	633,15	225,28	11,31	142635	7163	0,29	183
					58,48	4,25	37025	2691	0,02	13
42.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	633,15	224,46	14,01	142118	8870	0,58	369
					85,79	2,21	54318	1399	0,01	8
44.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.40мм/	м2	74,30	294,13	16,79	21854	1247	0,52	38
					76,59	6,30	5691	468	0,03	2
45.	Е0111-11-6	Добавить на 20 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	74,30	175,77	3,35	13060	249	0,02	2
					2,90	1,25	215	93	0,01	0
46.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	74,30	224,46	14,01	16677	1041	0,58	43
					85,79	2,21	6374	164	0,01	1
48.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.40мм/	м2	206,20	294,13	16,79	60649	3462	0,52	107
					76,59	6,30	15793	1299	0,03	6
49.	Е0111-11-6	Добавить на 20 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	206,20	175,77	3,35	36244	691	0,02	4
					2,90	1,25	598	258	0,01	1
50.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	206,20	224,46	14,01	46284	2889	0,58	120
					85,79	2,21	17690	456	0,01	3
53.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	37,60	224,46	14,01	8440	527	0,58	22
					85,79	2,21	3226	83	0,01	0
55.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.50мм/	м2	303,90	294,13	16,79	89385	5102	0,52	157
					76,59	6,30	23276	1915	0,03	9
56.	Е0111-11-6	Добавить на 30 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	303,90	263,66	5,02	80126	1527	0,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4,35	1,87	1321	570	0,01	3
57.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	303,90	341,15	23,02	103674	6997	0,48	145
					98,84	8,64	30038	2625	0,04	13
58.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	303,90	224,46	14,01	68214	4258	0,58	177
					85,79	2,21	26072	672	0,01	4
60.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.50мм/	м2	359,59	294,13	16,79	105765	6037	0,52	186
					76,59	6,30	27541	2265	0,03	11
61.	Е0111-11-6	Добавить на 30 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	359,59	263,66	5,02	94809	1807	0,03	11
					4,35	1,87	1563	674	0,01	3
62.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	359,59	224,46	14,01	80714	5038	0,58	210
					85,79	2,21	30849	795	0,01	4
64.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.50мм/	м2	169,70	294,13	16,79	49913	2849	0,52	88
					76,59	6,30	12997	1069	0,03	5
65.	Е0111-11-6	Добавить на 30 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	169,70	263,66	5,02	44743	853	0,03	5
					4,35	1,87	738	318	0,01	2
66.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	169,70	224,46	14,01	38091	2377	0,58	99
					85,79	2,21	14559	375	0,01	2
68.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.50мм/	м2	248,80	294,13	16,79	73178	4177	0,52	129
					76,59	6,30	19056	1567	0,03	8
69.	Е0111-11-6	Добавить на 30 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	248,80	263,66	5,02	65598	1250	0,03	8
					4,35	1,87	1082	466	0,01	2
70.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	248,80	224,46	14,01	55846	3486	0,58	145
					85,79	2,21	21345	550	0,01	3
73.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	37,60	224,46	14,01	8440	527	0,58	22
					85,79	2,21	3226	83	0,01	0
75.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.50мм/	м2	625,20	294,13	16,79	183887	10496	0,52	324
					76,59	6,30	47884	3939	0,03	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Е0111-11-6	Добавить на 30 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	625,20	263,66	5,02	164839	3142	0,03	19
					4,35	1,87	2718	1172	0,01	6
77.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	625,20	224,46	14,01	140333	8759	0,58	365
					85,79	2,21	53636	1382	0,01	8
79.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.50мм/	м2	231,40	294,13	16,79	68061	3885	0,52	120
					76,59	6,30	17723	1458	0,03	7
80.	Е0111-11-6	Добавить на 30 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	231,40	263,66	5,02	61010	1163	0,03	7
					4,35	1,87	1006	434	0,01	2
81.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	231,40	224,46	14,01	51940	3242	0,58	135
					85,79	2,21	19852	511	0,01	3
83.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.50мм/	м2	39,70	294,13	16,79	11677	666	0,52	21
					76,59	6,30	3041	250	0,03	1
84.	Е0111-11-6	Добавить на 30 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	39,70	263,66	5,02	10467	199	0,03	1
					4,35	1,87	173	74	0,01	0
85.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	39,70	341,15	23,02	13544	914	0,48	19
					98,84	8,64	3924	343	0,04	2
86.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	39,70	224,46	14,01	8911	556	0,58	23
					85,79	2,21	3406	88	0,01	0
88.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.50мм/	м2	74,40	294,13	16,79	21883	1249	0,52	39
					76,59	6,30	5698	469	0,03	2
89.	Е0111-11-6	Добавить на 30 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	74,40	263,66	5,02	19616	374	0,03	2
					4,35	1,87	323	139	0,01	1
90.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	74,40	224,46	14,01	16700	1042	0,58	43
					85,79	2,21	6383	164	0,01	1
93.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	37,60	224,46	14,01	8440	527	0,58	22
					85,79	2,21	3226	83	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.50мм/	м2	665,00	294,13	16,79	195593	11164	0,52	344
					76,59	6,30	50932	4189	0,03	20
96.	Е0111-11-6	Добавить на 30 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	665,00	263,66	5,02	175333	3342	0,03	20
					4,35	1,87	2891	1247	0,01	6
97.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	665,00	224,46	14,01	149267	9317	0,58	388
					85,79	2,21	57050	1470	0,01	8
99.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.50мм/	м2	267,90	294,13	16,79	78796	4497	0,52	139
					76,59	6,30	20518	1688	0,03	8
100.	Е0111-11-6	Добавить на 30 мм изменения толщины стяжки излегкого бетона	м2	267,90	263,66	5,02	70634	1346	0,03	8
					4,35	1,87	1165	502	0,01	2
101.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	267,90	224,46	14,01	60133	3753	0,58	156
					85,79	2,21	22983	592	0,01	3
103.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.50мм/	м2	39,70	294,13	16,79	11677	666	0,52	21
					76,59	6,30	3041	250	0,03	1
104.	Е0111-11-6	Добавить на 30 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	39,70	263,66	5,02	10467	199	0,03	1
					4,35	1,87	173	74	0,01	0
105.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	39,70	341,15	23,02	13544	914	0,48	19
					98,84	8,64	3924	343	0,04	2
106.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше. 20 м2	1м2	39,70	224,46	14,01	8911	556	0,58	23
					85,79	2,21	3406	88	0,01	0
109.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	37,60	224,46	14,01	8440	527	0,58	22
					85,79	2,21	3226	83	0,01	0
111.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.50мм/	м2	335,80	294,13	16,79	98767	5637	0,52	174
					76,59	6,30	25719	2116	0,03	10
112.	Е0111-11-6	Добавить на 30 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	335,80	263,66	5,02	88536	1687	0,03	10
					4,35	1,87	1460	630	0,01	3
113.	Е0157-12-	Укладка лаг по перекрытию из	1м2	335,80	382,50	1,86	128444	625	0,33	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		брусков площадью свыше 10 м2			50,56	0,29	16978	97	0,00	1
114.	Е0157-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28мм площадью свыше 10 м2	1м2	335,80	1553,44	4,07	521647	1367	0,69	231
					107,64	0,65	36146	218	0,01	3
116.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.50мм/	м2	265,00	280,78	13,43	74406	3559	0,45	119
					66,60	5,04	17649	1336	0,02	7
117.	Е0111-11-6	Добавить на 30 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	265,00	262,09	4,02	69453	1065	0,03	7
					3,78	1,50	1002	397	0,01	2
118.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	265,00	224,46	14,01	59482	3713	0,58	155
					85,79	2,21	22734	586	0,01	3
120.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.50мм/	м2	39,70	294,13	16,79	11677	666	0,52	21
					76,59	6,30	3041	250	0,03	1
121.	Е0111-11-6	Добавить на 30 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	39,70	263,66	5,02	10467	199	0,03	1
					4,35	1,87	173	74	0,01	0
122.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	39,70	341,15	23,02	13544	914	0,48	19
					98,84	8,64	3924	343	0,04	2
123.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	39,70	224,46	14,01	8911	556	0,58	23
					85,79	2,21	3406	88	0,01	0
125.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /толщ.50мм/ .	м2	294,00	294,13	16,79	86473	4936	0,52	152
					76,59	6,30	22517	1852	0,03	9
126.	Е0111-11-6	Добавить на 30 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	294,00	263,66	5,02	77515	1477	0,03	9
					4,35	1,87	1278	551	0,01	3
127.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	294,00	224,46	14,01	65992	4119	0,58	172
					85,79	2,21	25222	650	0,01	4
		Итого по разделу: Полы								4846479
		Раздел: Внутренняя отделка								
130.	Е0115-36-	Облицовка стен при отделке под	м2	3157,20	648,58	6,06	2047682	19121	1,48	4676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	окраску и оклейку обоями скреплением на пристенный металлический каркас			256,29	1,76	809156	5565	0,01	24
131.	Е0115-36-2	Облицовка стен листовыми материалами второй слой	м2	3157,20	158,57	6,21	500643	19621	0,82	2578
					131,31	1,88	414562	5939	0,01	32
132.	С11011-21 89	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	6429,78	184,00	--	1183080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С11011-21 92	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	200,34	250,00	--	50085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	1303,40	891,34	3,58	1161774	4660	1,87	2443
					324,35	1,17	422753	1531	0,01	7
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								4943263
		ИТОГО:					13645537	296334		21605
							3553142	93238		464

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3744941
Всего накладных расходов:	3744941
Итого с накладными	17390478

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1043429
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18433907
Итого с временными, 1,44 %	18699355
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	18951796
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19026593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19213587
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	49137212
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	982744
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	50119956
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6014395
Итого с НДС	56134351
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-1936601
Итого с НДС	54197750

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
г.Алматы»

_____ Джанахметов Т.
(ознакомлен)

ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Киясов Б.А.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Шакиров Е.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы
работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление
актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Больница неотложной помощи

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 года

ЛС 1-2_Демонтажные работы

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разные работы								
126.	E0109-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	2413,57	6,08 6,08	-- --	14675 14675	-- --	0,05 --	111 --
127.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	724,29	27,10 --	-- --	19628 --	-- --	-- --	-- --
128.	E010333-A 15-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	977,88	108,20 --	108,20 21,64	105806 --	105806 21161	-- 0,45	-- 444
		Итого по разделу: Разные работы								140109
		ИТОГО:					140109 14675	105806 21161		111 444
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						34368		
		Всего накладных расходов:						34368		
		Итого с накладными						174477		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10469
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	184946
Итого с временными, 1,44 %	187609
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	190142
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	190892
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	192768
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	492989
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9860
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	502849
Налог на добавленную стоимость, 12 %	60342
Итого с НДС	563191
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-19427
Итого с НДС	543764

Технический надзор:

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Джанахметов Т.
(ознакомлен)

Алматы қаласы «ҚҰҒЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

Киясов С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технадзора:
ТОО «Архсервис - Саулет»

Шакиров Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05"»

Қоқанов Қ.Ғ.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05"»

Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

Кошанов М.К.
(ответственный за составление актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Здание больницы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 года

ЛС 2-1-1_Общестроительные работы марки КЖ

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Усиление колонн								
		Узел А								
1.	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	т	10,80	10079,32	1365,59	108841	14746	42,84	463
					7328,25	515,25	79133	5564	5,42	59
2.	С11011-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	4,31	56226,00	--	242104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	2,53	60200,00	--	152438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-28	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,96	45800,00	--	181382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	464,33	20,99	0,03	9745	12	0,02	11
					4,78	--	2221	--	--	--
		Узел по типу А								
6.	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	т	1,92	10079,32	1365,59	19400	2628	42,84	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					7328,25	515,25	14105	992	5,42	10
7.	С11011-44 89	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,83	56226,00	--	46701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,36	60200,00	--	21455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,49	45800,00	--	22323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,25	48300,00	--	12089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115	м2	82,76	20,99	0,03	1737	2	0,02	2
					4,78	--	396	--	--	--
		Узел Б								
12.	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	т	4,59	10079,32	1365,59	46220	6262	42,84	196
					7328,25	515,25	33604	2363	5,42	25
13.	С11011-44 89	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	2,08	56226,00	--	116748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	1,29	60200,00	--	77700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,22	45800,00	--	55812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0113-26-6	Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	197,18	20,99	0,03	4138	5	0,02	5
					4,78	--	943	--	--	--
		Узел Д								
17.	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	т	1,29	10079,32	1365,59	12965	1757	42,84	55
					7328,25	515,25	9426	663	5,42	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С11011-44 89	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,61	56226,00 --	-- --	34568 --	-- --	-- --	-- --
19.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,40	60200,00 --	-- --	24110 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,27	45800,00 --	-- --	12412 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	55,31	20,99 4,78	0,03 --	1161 265	1 --	0,02 --	1 --
		Узел В								
22.	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	т	0,33	10079,32 7328,25	1365,59 515,25	3326 2418	451 170	42,84 5,42	14 2
23.	С11011-44 89	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06	56226,00 --	-- --	3458 --	-- --	-- --	-- --
24.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,16	60200,00 --	-- --	9644 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,11	45800,00 --	-- --	4960 --	-- --	-- --	-- --
		Узел Г								
26.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	14,19	20,99 4,78	0,03 --	298 68	-- --	0,02 --	0 --
27.	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	т	0,33	10079,32 7328,25	1365,59 515,25	3326 2418	451 170	42,84 5,42	14 2
28.	С11011-44 89	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06	56226,00 --	-- --	3458 --	-- --	-- --	-- --
29.	С11011-87	Прокат полосовой, толщина 10-75	т	0,10	60200,00	--	9644	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной			--	--	--	--	--	--
30.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,11	45800,00 --	-- --	4960 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	14,19	20,99 4,78	0,03 --	298 68	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Усиление колонн								1247421
		Раздел: Усилиние ригелей								
		Узел А								
32.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды//глубиной 220мм/	отверст.	1120,00	132,03 63,23	66,18 38,95	147871 70818	74121 43624	0,34 0,06	377 68
33.	Е0146-25-17	Добавляется на 20 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1120,00	3,22 1,44	1,52 0,90	3604 1613	1704 1006	0,01 0,00	9 2
34.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	2,67	59912,57 54596,25	670,08 253,12	160170 145958	1791 677	332,35 1,24	889 3
35.	Е0146-3-1	Усиление существующих железобетонных балок металлическими стяжками	т	6,11	85353,73 36758,25	10461,10 3654,00	521639 224648	63933 22331	222,26 19,52	1358 119
36.	С11011-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	1,39	56226,00 --	-- --	78267 --	-- --	-- --	-- --
37.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	3,16	60200,00 --	-- --	190473 --	-- --	-- --	-- --
38.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,84	48300,00 --	-- --	40355 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A-III, d 20-22 мм								
39.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,72	50900,00 --	-- --	36648 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	262,79	20,99 4,78	0,03 --	5515 1257	7 --	0,02 --	6 --
41.	Е0146-1-5	Усиление перекрытий сверху железобетоном	м3	7,80	11236,42 3676,50	2620,21 990,00	87644 28677	20438 7722	20,91 4,83	163 38
42.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,27	41200,00 --	-- --	10947 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0161-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов,колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону	м2	185,67	75,24 73,10	2,14 0,38	13970 13572	397 71	0,50 0,00	92 0
44.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм \толщ.60мм\	м2	185,67	548,52 212,96	165,44 63,09	101842 39539	30716 11713	1,18 0,35	220 65
45.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм до 40мм изменения толщины торкретирования	м2	185,67	592,95 112,79	144,51 62,30	110090 20942	26830 11567	0,66 0,29	122 54
46.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	11,14	5171,00 --	-- --	57605 --	-- --	-- --	-- --
		Узел по типу А								
47.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды//глубиной 220мм/	отверст.	336,00	132,03 63,23	66,18 38,95	44361 21245	22236 13087	0,34 0,06	113 20
48.	Е0146-25-17	Добавляется на 20 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	448,00	3,22 1,44	1,52 0,90	1442 645	681 402	0,01 0,00	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,80	59912,57	670,08	48050	537	332,35	267
					54596,25	253,12	43786	203	1,24	1
50.	Е0146-3-1	Усиление существующих железобетонных балок металлическими стяжками	т	2,06	85353,73	10461,10	175769	21543	222,26	458
					36758,25	3654,00	75696	7525	19,52	40
51.	С11011-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,42	56226,00	--	23480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	1,43	60200,00	--	85827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,22	50900,00	--	10994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	88,55	20,99	0,03	1858	2	0,02	2
					4,78	--	424	--	--	--
55.	Е0146-1-5	Усиление перекрытий сверху железобетоном	м3	2,33	11236,42	2620,21	26158	6100	20,91	49
					3676,50	990,00	8559	2305	4,83	11
56.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	41200,00	--	3284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0161-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону	м2	45,33	75,24	2,14	3411	97	0,50	22
					73,10	0,38	3314	17	0,00	0
58.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм \толщ.60мм\	м2	45,33	548,52	165,44	24866	7500	1,18	54
					212,96	63,09	9654	2860	0,35	16
59.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм до 40мм изменения толщины торкретирования	м2	45,33	592,95	144,51	26880	6551	0,66	30
					112,79	62,30	5113	2824	0,29	13
60.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	2,72	5171,00	--	14065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узел Б								
61.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды//глубиной 220мм/	отверст.	756,00	132,03 63,23	66,18 38,95	99813 47802	50031 29446	0,34 0,06	255 46
62.	Е0146-25-17	Добавляется на 20 мм изменения глубины сверления кольцевымиалмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	756,00	3,22 1,44	1,52 0,90	2433 1089	1150 679	0,01 0,00	6 1
63.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	1,80	59912,57 54596,25	670,08 253,12	108124 98530	1209 457	332,35 1,24	600 2
64.	Е0146-3-1	Усиление существующих железобетонных балок металлическими стяжками	т	4,12	85353,73 36758,25	10461,10 3654,00	352059 151617	43149 15072	222,26 19,52	917 81
65.	С11011-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535 -2005	т	0,94	56226,00 --	-- --	52830 --	-- --	-- --	-- --
66.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	2,14	60200,00 --	-- --	128569 --	-- --	-- --	-- --
67.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,56	48300,00 --	-- --	27212 --	-- --	-- --	-- --
68.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,49	50900,00 --	-- --	24737 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	177,36	20,99 4,78	0,03 --	3722 849	4 --	0,02 --	4 --
70.	Е0146-1-5	Усиление перекрытий сверху железобетоном	м3	5,63	11236,42 3676,50	2620,21 990,00	63306 20713	14762 5578	20,91 4,83	118 27
71.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,19	41200,00	--	7935	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
72.	Е0161-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону	м2	270,60	75,24 73,10	2,14 0,38	20360 19781	579 103	0,50 0,00	134 1
73.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм \толщ.60мм\	м2	270,60	548,52 212,96	165,44 63,09	148430 57626	44767 17071	1,18 0,35	320 95
74.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм до 40мм изменения толщины торкретирования	м2	270,60	592,95 112,79	144,51 62,30	160451 30522	39103 16858	0,66 0,29	178 78
75.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	16,24	5171,00 --	-- --	83956 --	-- --	-- --	-- --
		Узел Д								
76.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды//глубиной 220мм/	отверст	280,00	132,03 63,23	66,18 38,95	36968 17704	18530 10906	0,34 0,06	94 17
77.	Е0146-25-17	Добавляется на 20 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	280,00	3,22 1,44	1,52 0,90	901 403	426 251	0,01 0,00	2 0
78.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,67	59912,57 54596,25	670,08 253,12	40046 36492	448 169	332,35 1,24	222 1
79.	Е0146-3-1	Усиление существующих железобетонных балок металлическими стяжками	т	1,62	85353,73 36758,25	10461,10 3654,00	138358 59585	16957 5923	222,26 19,52	360 32
80.	С11011-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,31	56226,00 --	-- --	17543 --	-- --	-- --	-- --
81.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной	т	0,79	60200,00	--	47618	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длины, нормальной			--	--	--	--	--	--
82.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,21	48300,00 --	-- --	10075 --	-- --	-- --	-- --
83.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,31	45800,00 --	-- --	14171 --	-- --	-- --	-- --
84.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	69,70	20,99 4,78	0,03 --	1463 333	2 --	0,02 --	2 --
85.	Е0146-1-5	Усиление перекрытий сверху железобетоном	м3	3,48	11236,42 3676,50	2620,21 990,00	39103 12794	9118 3445	20,91 4,83	73 17
86.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	41200,00 --	-- --	2942 --	-- --	-- --	-- --
87.	Е0161-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов,колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону	м2	43,33	75,24 73,10	2,14 0,38	3260 3168	93 16	0,50 0,00	21 0
88.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм \толщ.60мм\	м2	43,33	548,52 212,96	165,44 63,09	23769 9228	7169 2734	1,18 0,35	51 15
89.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм до 40мм изменения толщины торкретирования	м2	43,33	592,95 112,79	144,51 62,30	25694 4888	6262 2700	0,66 0,29	28 13
90.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	2,68	5171,00 --	-- --	13858 --	-- --	-- --	-- --
		Узел Г								
91.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды//глубиной 220мм/	отверст	112,00	132,03 63,23	66,18 38,95	14787 7082	7412 4362	0,34 0,06	38 7
92.	Е0146-25-17	Добавляется на 20 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в	отверст	112,00	3,22 1,44	1,52 0,90	360 161	170 101	0,01 0,00	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
93.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,27	59912,57 54596,25	670,08 253,12	16021 14599	179 68	332,35 1,24	89 0
94.	Е0146-3-1	Усиление существующих железобетонных балок металлическими стяжками	т	0,65	85353,73 36758,25	10461,10 3654,00	55386 23852	6788 2371	222,26 19,52	144 13
95.	С11011-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19	56226,00 --	-- --	10526 --	-- --	-- --	-- --
96.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10- 75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,32	60200,00 --	-- --	19047 --	-- --	-- --	-- --
97.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,08	48300,00 --	-- --	4028 --	-- --	-- --	-- --
98.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,06	45800,00 --	-- --	2835 --	-- --	-- --	-- --
99.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	27,90	20,99 4,78	0,03 --	586 133	1 --	0,02 --	1 --
100.	Е0146-1-5	Усиление перекрытий сверху железобетоном	м3	0,78	11236,42 3676,50	2620,21 990,00	8719 2853	2033 768	20,91 4,83	16 4
101.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00 --	-- --	1096 --	-- --	-- --	-- --
102.	Е0161-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону	м2	16,93	75,24 73,10	2,14 0,38	1274 1238	36 6	0,50 0,00	8 0
103.	Е0106-36-	Торкретирование поверхности при	м2	16,93	548,52	165,44	9288	2801	1,18	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	толщине слоя до 20 мм \толщ.60мм\			212,96	63,09	3606	1068	0,35	6
104.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм до 40мм изменения толщины торкретирования	м2	16,93	592,95 112,79	144,51 62,30	10041 1910	2447 1055	0,66 0,29	11 5
105.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	1,02	5171,00 --	--	5254 --	--	--	--
		Узел Г								
106.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды//глубиной 220мм/	отверст.	56,00	132,03 63,23	66,18 38,95	7394 3541	3706 2181	0,34 0,06	19 3
107.	Е0146-25-17	Добавляется на 20 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	56,00	3,22 1,44	1,52 0,90	180 81	85 50	0,01 0,00	0 0
108.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,13	59912,57 54596,25	670,08 253,12	8010 7300	90 34	332,35 1,24	44 0
109.	Е0146-3-1	Усиление существующих железобетонных балок металлическими стяжками	т	0,37	85353,73 36758,25	10461,10 3654,00	31257 13461	3831 1338	222,26 19,52	81 7
110.	С11011-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10	56226,00 --	--	5870 --	--	--	--
111.	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,16	60200,00 --	--	9524 --	--	--	--
112.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	48300,00 --	--	2014 --	--	--	--
113.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,06	45800,00 --	--	2835 --	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
114.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	15,75	20,99	0,03	330	--	0,02	0
					4,78	--	75	--	--	--
115.	Е0146-1-5	Усиление перекрытий сверху железобетоном	м3	0,78	11236,42	2620,21	8719	2033	20,91	16
					3676,50	990,00	2853	768	4,83	4
116.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0161-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону	м2	16,93	75,24	2,14	1274	36	0,50	8
					73,10	0,38	1238	6	0,00	0
118.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм \толщ.60мм\	м2	16,93	548,52	165,44	9288	2801	1,18	20
					212,96	63,09	3606	1068	0,35	6
119.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм до 40мм изменения толщины торкретирования	м2	16,93	592,95	144,51	10041	2447	0,66	11
					112,79	62,30	1910	1055	0,29	5
120.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	1,02	5171,00	--	5254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Усилиние ригелей								4019129
		Раздел: Кровля /КЖ-18/								
121.	Е0110-14-1	Установка мауэрлата, прогонов, стропил, кобылки	м3	12,71	21898,02	417,85	278346	5311	25,41	323
					3907,13	157,50	49663	2002	0,78	10
122.	Е0110-14-1	Установка коньковых элементов	м3	0,40	21898,02	417,85	8803	168	25,41	10
					3907,13	157,50	1571	63	0,78	0
123.	Е0110-5-1	Установка стоек, подкосов	м3	11,75	23143,99	395,71	271965	4650	25,88	304
					4010,63	149,06	47129	1752	0,72	9
124.	Е0110-5-1	Установка накладок и подкладок	м3	1,13	23143,99	395,71	26106	446	25,88	29
					4010,63	149,06	4524	168	0,72	1
125.	Е0110-3-5	Устройство карнизов и лобовой доски	м2	119,90	801,94	9,43	96154	1130	1,64	197
					246,85	3,57	29597	429	0,02	2
		Итого по разделу: Кровля /КЖ-18/								681374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					5947920	613861		9857
							1655632	269977		1063

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1899371
Всего накладных расходов:	1899371
Итого с накладными	7847291

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	470838
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8318129
Итого с временными, 1,44 %	8437910
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8551822
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8585574
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8669953
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	22172706
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	443454
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22616160
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2713939
Итого с НДС	25330099
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-873863
Итого с НДС	24456236

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Джанахметов Т.
(ознакомлен)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

Киясов Б.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Архсервис-Саулет ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

Шакиров Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05»

Коканов К.Г.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Кельма 05» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05"»

Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

Кошанов М.К.
(ответственный за составление актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Здание больницы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 года

ЛС 2-1-1_Общестроительные работы марки КЖ

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Усиление колонн								
1.	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	т	2,70	10079,32	1365,59	27210	3687	42,84	116
					7328,25	515,25	19783	1391	5,42	15
2.	С11011-44 89	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	1,08	56226,00	--	60527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,63	60200,00	--	38107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-28	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,99	45800,00	--	45347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	116,08	20,99	0,03	2436	3	0,02	3
					4,78	--	555	--	--	--
6.	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	т	6,42	10079,32	1365,59	64707	8767	42,84	275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					7328,25	515,25	47046	3308	5,42	35
7.	С11011-44 89	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	2,91	56226,00	--	163449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	1,81	60200,00	--	108781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,71	45800,00	--	78135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	276,05	20,99	0,03	5794	7	0,02	7
					4,78	--	1321	--	--	--
11.	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	т	1,29	10079,32	1365,59	12965	1757	42,84	55
					7328,25	515,25	9426	663	5,42	7
12.	С11011-44 89	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,61	56226,00	--	34568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,40	60200,00	--	24110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,27	45800,00	--	12412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	55,31	20,99	0,03	1161	1	0,02	1
					4,78	--	265	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление колонн								679708
		Раздел: Усилиние ригелей								
16.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20	отверст	1120,00	132,03	66,18	147871	74121	0,34	377
					63,23	38,95	70818	43624	0,06	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм с применением охлаждающей жидкости /воды//глубиной 220мм/								
17.	Е0146-25-17	Добавляется на 20 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1120,00	3,22 1,44	1,52 0,90	3604 1613	1704 1006	0,01 0,00	9 2
18.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	2,67	59912,57 54596,25	670,08 253,12	160170 145958	1791 677	332,35 1,24	889 3
19.	Е0146-3-1	Усиление существующих железобетонных балок металлическими стяжками	т	6,11	85353,73 36758,25	10461,10 3654,00	521639 224648	63933 22331	222,26 19,52	1358 119
20.	С11011-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	1,39	56226,00 --	-- --	78267 --	-- --	-- --	-- --
21.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	3,16	60200,00 --	-- --	190473 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,84	48300,00 --	-- --	40355 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,72	50900,00 --	-- --	36648 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	262,79	20,99 4,78	0,03 --	5515 1257	7 --	0,02 --	6 --
25.	Е0146-1-5	Усиление перекрытий сверху железобетоном	м3	7,80	11236,42 3676,50	2620,21 990,00	87644 28677	20438 7722	20,91 4,83	163 38
26.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,27	41200,00 --	-- --	10947 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0161-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок,	м2	185,67	75,24	2,14	13970	397	0,50	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямоугольных столбов,колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону			73,10	0,38	13572	71	0,00	0
28.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм \толщ.60мм\	м2	185,67	548,52	165,44	101842	30716	1,18	220
					212,96	63,09	39539	11713	0,35	65
29.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм до 40мм изменения толщины торкретирования	м2	185,67	592,95	144,51	110090	26830	0,66	122
					112,79	62,30	20942	11567	0,29	54
30.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	11,14	5171,00	--	57605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды//глубиной 220мм/	отверст.	252,00	132,03	66,18	33271	16677	0,34	85
					63,23	38,95	15934	9815	0,06	15
32.	Е0146-25-17	Добавляется на 20 мм изменения глубины сверления кольцевымиалмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	252,00	3,22	1,52	811	383	0,01	2
					1,44	0,90	363	226	0,00	0
33.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,60	59912,57	670,08	36043	403	332,35	200
					54596,25	253,12	32845	152	1,24	1
34.	Е0146-3-1	Усиление существующих железобетонных балок металлическими стяжками	т	1,37	85353,73	10461,10	117353	14383	222,26	306
					36758,25	3654,00	50539	5024	19,52	27
35.	С11011-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535 -2005	т	0,31	56226,00	--	17610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,71	60200,00	--	42856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,19	48300,00	--	9071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 20-22 мм								
38.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,16	50900,00 --	-- --	8246 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	59,12	20,99 4,78	0,03 --	1241 283	1 --	0,02 --	1 --
40.	Е0146-1-5	Усиление перекрытий сверху железобетоном	м3	1,88	11236,42 3676,50	2620,21 990,00	21102 6904	4921 1859	20,91 4,83	39 9
41.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	41200,00 --	-- --	2645 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0161-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону	м2	90,20	75,24 73,10	2,14 0,38	6787 6594	193 34	0,50 0,00	45 0
43.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм \толщ.60мм\	м2	90,20	548,52 212,96	165,44 63,09	49477 19209	14922 5690	1,18 0,35	107 32
44.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм до 40мм изменения толщины торкретирования	м2	90,20	592,95 112,79	144,51 62,30	53484 10174	13034 5619	0,66 0,29	59 26
45.	С143001-10	Бетон тяжелый класса В25	м3	5,41	5171,00 --	-- --	27985 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Усилиние ригелей								1994622
		Раздел: Кровля /КЖ-18/								
46.	Е0110-3-5	Устройство карнизов и лобовой доски	м2	25,62	801,94 246,85	9,43 3,57	20545 6324	241 92	1,64 0,02	42 0
47.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки, карниза и лобовой доски	м2	1869,52	21,41 5,38	1,14 0,42	40029 10062	2127 795	0,03 0,00	62 4
48.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил,	м3	28,33	599,34	35,14	16980	996	0,90	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мауэрлатов			142,31	13,23	4032	375	0,07	2
49.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,39	177381,63	2282,62	69197	890	49,10	19
					9315,00	863,44	3634	337	4,21	2
50.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	17,55	42,93	0,05	754	1	0,05	1
					10,52	--	185	--	--	--
51.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,08	179612,58	670,08	14585	54	332,35	27
					54596,25	253,12	4433	21	1,24	0
52.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	506,00	23,18	0,29	11731	145	0,14	69
					22,90	0,11	11586	57	0,00	0
53.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,10	149300,00	--	14482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0108-6-9	Кладка кирпичных столбиков и простенков	м3	10,06	5985,16	370,75	60241	3732	6,84	69
					1053,11	137,81	10600	1387	0,68	7
55.	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	109,60	84,00	--	9206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,90	6647,47	119,96	5956	107	5,63	5
					887,51	45,31	795	41	0,22	0
57.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1724,00	985,90	10,25	1699683	17671	1,97	3390
					313,89	3,85	541151	6637	0,02	32
58.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4,00	3246,04	102,01	12984	408	6,99	28
					1107,45	39,37	4430	157	0,19	1
59.	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	2,86	3960,00	--	11326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	16,00	847,30	10,25	13557	164	1,70	27
					271,69	3,85	4347	62	0,02	0

Итого по разделу: Кровля /КЖ-18/ 2001256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прочие работы								
61.	Е0106-33-3	Устройство приямков	м3	1,39	9557,11	1658,79	13284	2306	14,36	20
					2458,13	570,30	3417	793	2,15	3
62.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	2,42	4206,40	276,75	10179	670	5,60	14
					934,09	105,47	2260	255	0,52	1
		Итого по разделу: Прочие работы								23464
		ИТОГО:					4699050	328594		8335
							1375521	143501		569

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1528847
На металломонтажные работы	11921
Всего накладных расходов:	1540768
Итого с накладными	6239818

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	374389
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6614207
Итого с временными, 1,44 %	6709452
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6800030
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6826868
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6893963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	17630754
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	352615
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17983369
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2158004
Итого с НДС	20141373
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-694394
Итого с НДС	19446979

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
г.Алматы»

_____ Джанахметов Т.
(ознакомлен)

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Киясов С.А.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Шакиров Е.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы
работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление
актов выполненных работ)

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Больница неотложной помощи

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 года

ЛС 2-1-6_Вентиляция

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Системы В1-В3								
16.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	75,10	1183,08 274,40	13,89 5,20	88849 20608	1043 390	1,70 0,03	128 2
17.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	27,40	1208,14 237,73	12,01 4,49	33103 6514	329 123	1,47 0,02	40 1
22.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: подвески, тяги, хомуты, кронштейны	т	0,05	61500,00 --	-- --	3014 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной	м2	102,40	2277,01 134,03	123,98 46,44	233166 13725	12695 4755	0,68 0,23	69 23
		Итого по разделу: Системы В1-В3								358132
		Раздел: Системы ВЕ1-ВЕ115								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	115,90	1183,08	13,89	137119	1609	1,70	197
					274,40	5,20	31803	602	0,03	3
52.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной	м2	127,50	2277,01	123,98	290318	15807	0,68	86
					134,03	46,44	17089	5921	0,23	29
53.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: подвески, тяги, хомуты, кронштейны	т	0,06	61500,00	--	3567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Системы ВЕ1-ВЕ115								431005
ИТОГО:							789136	31483		521
							89739	11791		58

Накладные расходы :

На общестроительные работы	33607
На сантехнические работы	69167
Всего накладных расходов:	102774
Итого с накладными	891910

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	53515
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	945425
Итого с временными, 1,44 %	959039
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	971986
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	975822
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	985412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2520112
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	50402
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2570514
Налог на добавленную стоимость, 12 %	308462
Итого с НДС	2878976
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-99256
Итого с НДС	2779720

Технический надзор:

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

_____ Джанахметов Т.
(ознакомлен)

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Киясов Б.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Шакиров К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Здание больницы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 года

ЛС 2-1-2_Общестроительные работы марки АР

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Утепление покрытий									
1.	E0112-17-1 Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1100,00	148,26	19,92	163087	21918	0,28	307
				39,85	7,45	43832	8195	0,04	40
2.	E0112-17-2 добавлять на 15 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	1100,00	59,82	2,63	65798	2888	0,02	17
				1,90	0,94	2087	1031	0,01	6
3.	E0112-13-3 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1100,00	201,26	5,90	221383	6490	0,46	510
				81,51	2,23	89663	2448	0,01	12
4.	C11031-155 Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50 /к/	м3	165,00	2380,00	--	392700	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: Утепление покрытий								842968
	ИТОГО:					842968	31295		834
						135582	11674		8R
	Накладные расходы :								
	На общестроительные работы						157712		
	Всего накладных расходов:						157712		
	Итого с накладными						1000680		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	60041
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1060721
Итого с временными, 1,44 %	1075995
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1090521
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1094825
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1105585
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2827444
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	56549
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2883993
Налог на добавленную стоимость, 12 %	346079
Итого с НДС	3230072
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-111360
Итого с НДС	3118712

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
г.Алматы»

Джанахметов Т.

(ознакомлен)

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

Шакимов Е.

(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Кельма 05»

Бекетов М.Б.

(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05»

Имашев Б.Б.

(ответственный за указанные объемы
работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05»

Кошанов М.К.

(ответственный за составление
актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60-1 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Здание больницы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

ЛС 2-1-2_Общестроительные работы марки АР

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
9.	Е0110-91-7	Установка оконных блоковиз ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	3,78	527,24	24,73	1993	93	1,68	6
					281,23	8,22	1063	31	0,04	0
10.	Е0110-91-8	Установка оконных блоковиз ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	753,20	379,30	23,60	285691	17772	1,18	886
					196,66	8,22	148125	6189	0,04	30
11.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	15,16	406,32	23,17	6160	351	1,07	16
					179,48	7,73	2721	117	0,04	1
12.	Е0110-91-	Установка оконных блоков из ПХВ	м2	56,88	371,23	23,59	21115	1342	0,94	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2			156,91	7,99	8925	454	0,04	2
13.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	15,16	4472,00 --	-- --	67796 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой:двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	22,82	5206,00 --	-- --	118801 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12061-18 5	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	93,14	6022,00 --	-- --	560910 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	776,00	5369,00 --	-- --	4166344 --	-- --	-- --	-- --
17.	С11011-93 6	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-646,64	2800,00 --	-- --	-1810580 --	-- --	-- --	-- --
18.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим	м2	646,64	4963,00 --	-- --	3209252 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0110-22- 2	Установка пластиковых подоконных досок	м2	829,02	246,15 108,16	6,97 2,65	204062 89665	5782 2197	0,67 0,01	559 11
20.	С12069-16	Доски подоконные, пластиковые, ширина 400 мм	м	498,10	1120,00	--	557872	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	477,20	201,91	0,56	96354	267	0,26	125
					40,86	0,09	19498	43	0,00	0
22.	Е0109-44-4	Монтаж облоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	214,80	985,59	202,91	211706	43586	3,81	818
					765,00	51,20	164322	10998	0,17	37
23.	С12061-190	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	214,80	10900,00	--	2341320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								10038796
		Раздел: Двери								
24.	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	351,12	319,42	1,70	112153	597	0,73	255
					114,66	0,27	40259	95	0,00	1
25.	Е0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних	полотно	192,00	243,23	15,06	46700	2892	1,20	231
					224,53	2,41	43110	463	0,03	6
26.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	10,92	3540,00	--	38657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	262,29	4010,00	--	1051783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	77,91	4250,00	--	331118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	54,18	379,71	40,10	20573	2173	1,71	93
					313,09	15,16	16963	822	0,07	4
30.	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	шт	21,00	37400,00	--	785400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	м	1102,30	29,50	--	32515	--	0,18	194
					29,50	--	32515	--	0,09	99
32.	С11011-11	Пена монтажная для герметизации	шт	220,46	530,00	--	116844	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	63	стыков, баллончик емкостью 750 мл								
33.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных дверей	комплект	12,00	1500,00	--	18000	--	--	--
34.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	201,00	1380,00	--	277380	--	--	--
35.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	213,00	583,00	--	124179	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								2955301
		Раздел: Полы								
37.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	31,60	1978,48	37,95	62520	1199	0,92	29
					152,78	9,32	4828	295	0,05	2
43.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	633,15	2111,01	19,00	1336583	12030	1,23	779
					199,29	9,21	126184	5833	0,05	29
47.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	74,30	779,78	6,13	57938	455	0,44	33
					67,28	2,31	4999	172	0,01	1
51.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	206,20	1978,48	37,95	407962	7825	0,92	190
					152,78	9,32	31503	1922	0,05	10
52.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	736,20	125,78	0,20	92598	147	0,10	76
					18,61	0,09	13698	64	0,00	0
54.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	37,60	1978,48	37,95	74391	1427	0,92	35
					152,78	9,32	5744	351	0,05	2
63.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	359,59	779,78	6,13	280401	2202	0,44	158
					67,28	2,31	24191	832	0,01	4
67.	Е0111-34-	Укладка ламинированного напольного	м2	169,70	1137,10	3,99	192966	677	0,61	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию			133,18	1,24	22601	210	0,01	1
78.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	625,20	779,78	6,13	487518	3829	0,44	275
					67,28	2,31	42060	1446	0,01	7
82.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	231,40	1978,48	37,95	457819	8781	0,92	213
					152,78	9,32	35353	2157	0,05	11
87.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	39,70	2111,01	19,00	83807	754	1,23	49
					199,29	9,21	7912	366	0,05	2
91.	Е0111-34-9	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	м2	74,40	1137,10	3,99	84600	297	0,61	45
					133,18	1,24	9909	92	0,01	0
92.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	1135,70	125,78	0,20	142846	227	0,10	117
					18,61	0,09	21132	99	0,00	0
94.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных у словиях из плит керамогранитных	м2	37,60	1978,48	37,95	74391	1427	0,92	35
					152,78	9,32	5744	351	0,05	2
98.	Е0111-34-9	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	м2	665,00	1137,10	3,99	756171	2652	0,61	405
					133,18	1,24	88566	823	0,01	4
102.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	267,90	1978,48	37,95	530034	10167	0,92	247
					152,78	9,32	40929	2497	0,05	13
107.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	39,70	2111,01	19,00	83807	754	1,23	49
					199,29	9,21	7912	366	0,05	2
108.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	947,50	125,78	0,20	119175	190	0,10	98
					18,61	0,09	17630	83	0,00	0
110.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением	м2	37,60	1978,48	37,95	74391	1427	0,92	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствора в построечных условиях из плит керамогранитных			152,78	9,32	5744	351	0,05	2
115.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	335,80	769,78	4,90	258492	1645	0,38	128
					58,50	1,85	19644	621	0,01	3
119.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	265,00	1978,48	37,95	524296	10057	0,92	244
					152,78	9,32	40486	2470	0,05	13
124.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	39,70	2111,01	19,00	83807	754	1,23	49
					199,29	9,21	7912	366	0,05	2
128.	Е0111-34-9	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	м2	294,00	1137,10	3,99	334307	1172	0,61	179
					133,18	1,24	39155	364	0,01	2
129.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	936,80	125,78	0,20	117829	187	0,10	97
					18,61	0,09	17431	82	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								6718648
		Раздел: Внутренняя отделка								
134.	Е0115-69-4	Затирка потолков	м2	3743,44	64,85	0,44	242771	1638	0,34	1283
					59,78	0,17	223772	655	0,00	3
136.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	м2	5046,84	192,10	4,92	969506	24856	0,64	3212
					117,43	1,86	592633	9400	0,01	46
138.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	621,20	194,30	2,50	120697	1556	0,65	404
					107,64	0,34	66866	210	0,05	33
139.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковымили цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2621,34	279,44	5,08	732517	13321	0,85	2231
					156,03	1,21	409013	3178	0,06	169
140.	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное колонн	м2	559,58	1469,10	7,31	822078	4092	3,43	1918
					683,10	2,76	382249	1546	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	м2	9658,42	193,60 84,79	4,29 1,64	1869841 818933	41410 15816	0,52 0,01	5056 76
147.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	445,20	628,50 359,66	7,91 2,99	279806 160122	3523 1330	2,06 0,01	916 7
148.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	445,20	274,86 162,60	7,65 2,90	122367 72389	3406 1291	0,93 0,01	412 6
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								5159582
		Раздел: Разные работы								
160.	Е0109-34-1	Монтаж каркасов вентшахт	т	2,14	19786,84 14438,25	2739,11 126,56	42294 30862	5855 271	84,64 0,61	181 1
161.	Е0109-62-8Изм.	Изготовление каркасов	т	2,14	30068,42 22770,00	5556,19 870,02	64271 48671	11876 1860	126,50 3,19	270 7
162.	С11011-89-8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	2,14	59500,00 --	-- --	127181 --	-- --	-- --	-- --
163.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	111,15	42,93 10,52	0,05 --	4772 1170	6 --	0,05 --	6 --
164.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,05	177381,63 9315,00	2282,62 863,44	8940 469	115 44	49,10 4,21	2 0
165.	Е0126-31-1	Теплоизоляция вентшахт изделиями из волокнистых материалов насухо	м3	3,06	2493,43 2080,35	413,07 154,69	7630 6366	1264 473	12,17 0,75	37 2
166.	С11031-17-0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	3,12	5450,00 --	-- --	17011 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167.	Е0112-10-1	Устройство обшивки вентшахт из листовой оцинкованной стали	м2	126,00	598,35	1,55	75392	195	1,12	141
					176,21	0,59	22203	74	0,00	0
168.	Е0120-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	шт	9,00	3266,50	39,43	29399	355	2,09	19
					342,33	14,77	3081	133	0,08	1
169.	Е0109-34-1	Монтаж каркасов вентшахт	т	3,33	19786,84	2739,11	65866	9118	84,64	282
					14438,25	126,56	48062	421	0,61	2
170.	Е0109-62-8Изм.	Изготовление каркасов	т	3,33	30068,42	5556,19	100092	18495	126,50	421
					22770,00	870,02	75797	2896	3,19	11
171.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	3,33	59500,00	--	198064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	173,10	42,93	0,05	7431	9	0,05	9
					10,52	--	1822	--	--	--
173.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,10	177381,63	2282,62	17880	230	49,10	5
					9315,00	863,44	939	87	4,21	0
174.	Е0126-31-1	Теплоизоляция вентшахт изделиями из волокнистых материалов насухо	м3	4,80	2493,43	413,07	11968	1983	12,17	58
					2080,35	154,69	9986	742	0,75	4
175.	С11031-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	4,90	5450,00	--	26683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0113-10-1	Устройство обшивки вентшахт из листовой оцинкованной стали	м2	218,40	598,35	1,55	130679	339	1,12	244
					176,21	0,59	38485	128	0,00	1
177.	Е0120-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	шт	12,00	3266,50	39,43	39198	473	2,09	25
					342,33	14,77	4108	177	0,08	1
178.	Е0109-34-1	Монтаж каркасов вентшахт	т	0,59	19786,84	2739,11	11635	1611	84,64	50
					14438,25	126,56	8490	74	0,61	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179.	Е0109-62-8Изм.	Изготовление каркасов	т	0,59	30068,42	5556,19	17680	3267	126,50	74
					22770,00	870,02	13389	512	3,19	2
180.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,59	59500,00	--	34986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	30,58	42,93	0,05	1313	2	0,05	2
					10,52	--	322	--	--	--
182.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	177381,63	2282,62	3973	51	49,10	1
					9315,00	863,44	209	19	4,21	0
183.	Е0126-31-1	Теплоизоляция вентшахт изделиями из волокнистых материалов насухо	м3	0,80	2493,43	413,07	1995	330	12,17	10
					2080,35	154,69	1664	124	0,75	1
184.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	0,82	5450,00	--	4447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	Е0112-10-1	Устройство обшивки вентшахт из листовой оцинкованной стали	м2	32,00	598,35	1,55	19147	50	1,12	36
					176,21	0,59	5639	19	0,00	0
186.	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовойоцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	4,00	1665,01	16,18	6660	65	0,93	4
					157,58	5,91	630	24	0,03	0
187.	Е0109-34-1	Монтаж каркасов вентшахт	т	1,18	19786,84	2739,11	23269	3221	84,64	100
					14438,25	126,56	16979	149	0,61	1
188.	Е0109-62-8Изм.	Изготовление каркасов	т	1,18	30068,42	5556,19	35360	6534	126,50	149
					22770,00	870,02	26778	1023	3,19	4
189.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	1,18	59500,00	--	69972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	61,15	42,93	0,05	2625	3	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза			10,52	--	644	--	--	--
191.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	177381,63 9315,00	2282,62 863,44	5960 313	77 29	49,10 4,21	2 0
192.	Е0126-31-1	Теплоизоляция вентшахт изделиями из волокнистых материалов насухо	м3	1,20	2493,43 2080,35	413,07 154,69	2992 2496	496 186	12,17 0,75	15 1
193.	С11031-17-0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,22	5450,00 --	-- --	6671 --	-- --	-- --	-- --
194.	Е0112-10-1	Устройство обшивки вентшахт из листовой оцинкованной стали	м2	54,00	598,35 176,21	1,55 0,59	32311 9516	84 32	1,12 0,00	60 0
195.	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	6,00	1665,01 157,58	16,18 5,91	9990 945	97 35	0,93 0,03	6 0
196.	Е0109-34-1	Монтаж каркасов вентшахт	т	0,96	19786,84 14438,25	2739,11 126,56	18906 13796	2617 121	84,64 0,61	81 1
197.	Е0109-62-8Изм.	Изготовление каркасов	т	0,96	30068,42 22770,00	5556,19 870,02	28730 21757	5309 831	126,50 3,19	121 3
198.	С11011-89-8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,96	59500,00 --	-- --	56852 --	-- --	-- --	-- --
199.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	49,69	42,93 10,52	0,05 --	2133 523	2 --	0,05 --	3 --
200.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,08	177381,63 9315,00	2282,62 863,44	14031 737	181 68	49,10 4,21	4 0
201.	Е0126-31-1	Теплоизоляция вентшахт изделиями из волокнистых материалов насухо	м3	4,20	2493,43 2080,35	413,07 154,69	10472 8737	1735 650	12,17 0,75	51 3
202.	С11031-17-0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	4,28	5450,00	--	23348	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
203.	Е0112-10-1	Устройство обшивки вентшахт из листовой оцинкованной стали	м2	180,60	598,35	1,55	108061	280	1,12	202
					176,21	0,59	31824	106	0,00	1
204.	Е0120-21-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм	шт	7,00	6410,80	80,92	44876	566	2,99	21
					491,75	29,53	3442	207	0,14	1
205.	Е0109-34-1	Монтаж каркасов вентшахт	т	0,49	19786,84	2739,11	9787	1355	84,64	42
					14438,25	126,56	7141	63	0,61	0
206.	Е0109-62-8Изм.	Изготовление каркасов	т	0,49	30068,42	5556,19	14872	2748	126,50	63
					22770,00	870,02	11262	430	3,19	2
207.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,49	59500,00	--	29429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	25,72	42,93	0,05	1104	1	0,05	1
					10,52	--	271	--	--	--
209.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	177381,63	2282,62	1330	17	49,10	0
					9315,00	863,44	70	6	4,21	0
210.	Е0126-31-1	Теплоизоляция вентшахт изделиями из волокнистых материалов насухо	м3	1,00	2493,43	413,07	2493	413	12,17	12
					2080,35	154,69	2080	155	0,75	1
211.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,02	5450,00	--	5559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Е0112-10-1	Устройство обшивки вентшахт из листовой оцинкованной стали	м2	42,40	598,35	1,55	25370	66	1,12	47
					176,21	0,59	7471	25	0,00	0
213.	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 5600 мм	шт	1,00	7455,06	73,85	7455	74	3,67	4
					608,58	26,58	609	27	0,13	0
214.	Е0109-34-1	Монтаж каркасов вентшахт	т	0,85	19786,84	2739,11	16886	2338	84,64	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					14438,25	126,56	12322	108	0,61	1
215.	Е0109-62-8Изм.	Изготовление каркасов	т	0,85	30068,42	5556,19	25660	4742	126,50	108
					22770,00	870,02	19432	742	3,19	3
216.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,85	59500,00	--	50777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	44,38	42,93	0,05	1905	2	0,05	2
					10,52	--	467	--	--	--
218.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	177381,63	2282,62	2661	34	49,10	1
					9315,00	863,44	140	13	4,21	0
219.	Е0126-31-1	Теплоизоляция вентшахт изделиями из волокнистых материалов насухо	м3	1,60	2493,43	413,07	3989	661	12,17	19
					2080,35	154,69	3329	247	0,75	1
220.	С11031-17 0	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	м3	1,63	5450,00	--	8894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	Е0112-10-1	Устройство обшивки вентшахт из листовой оцинкованной стали	м2	69,60	598,35	1,55	41645	108	1,12	78
					176,21	0,59	12265	41	0,00	0
222.	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4600 мм	шт	2,00	7455,06	73,85	14910	148	3,67	7
					608,58	26,58	1217	53	0,13	0
223.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	63,00	3808,94	7,36	239963	464	0,48	30
					82,55	2,79	5200	176	0,01	1
224.	С12021-0т .ч.табл.4 п.4.9прим	Доплата за хромирование в заводских условиях	т	1,19	30424,00	--	36180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								2114019
		ИТОГО:					26986345	329004		25519
							4478537	90649		707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	3981967
На металломонтажные работы	452820
На сантехнические работы	16921
Всего накладных расходов:	4451708
Итого с накладными	31438053
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1886283
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	33324336
Итого с временными, 1,44 %	33804206
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	34260563
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	34395780
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	34733822
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	88828949
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1776579
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	90605528
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10872663
Итого с НДС	101478191
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-3490850
Итого с НДС	97987341

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
г.Алматы»

_____ Усманов Е.
(ознакомлен)

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Шакиров Е.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Бекетов М.В.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы
работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление
актов выполненных работ)

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Кельма 05"

Субподрядчик

Договор № 60-1 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Здание больницы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

ЛС 2-1-4_Канализация

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация бытовая								
1.	Е0165-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	434,00	1437,20	4,60	623747	1996	1,73	751
					330,75	0,77	143546	334	0,01	3
2.	Е0165-9-1	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	115,00	949,43	2,25	109184	259	1,52	175
					292,50	0,38	33638	44	0,00	0
10.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм/выпуск/	м	16,00	732,58	13,22	11721	212	0,81	13
					137,14	4,95	2194	79	0,02	0
11.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	7,00	489,58	15,24	3427	107	1,89	13
					336,38	5,71	2355	40	0,03	0
12.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	16,00	82,97	21,06	1327	337	0,24	4
					44,38	5,41	710	87	0,03	1
13.	С11031-24 1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,	м	17,60	457,00	--	8043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/								
14.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	2,40	357,00 --	-- --	857 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация бытовая								758306
		Раздел: Дренажная канализация напорная								
21.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	20,00	642,28 115,40	17,65 6,61	12846 2308	353 132	0,64 0,03	13 1
22.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	20,00	12,59 12,29	-- --	252 246	-- --	0,06 --	1 --
23.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	20,00	82,97 44,38	21,06 5,41	1659 888	421 108	0,24 0,03	5 1
24.	С11031-210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	20,00	141,00 --	-- --	2820 --	-- --	-- --	-- --
25.	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX,Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	м	22,00	271,00 --	-- --	5962 --	-- --	-- --	-- --
26.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	3,00	357,00 --	-- --	1071 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Дренажная канализация напорная								24610
ИТОГО:							782916 185885	3684 824		974 6

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1613
На сантехнические работы 213022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	214635
Итого с накладными	997551
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	59853
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1057404
Итого с временными, 1,44 %	1072631
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1087112
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1091403
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1102129
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2818606
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	56372
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2874978
Налог на добавленную стоимость, 12 %	344997
Итого с НДС	3219975
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-110767
Итого с НДС	3109208

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

_____ Усманов Е.
(ознакомлен)

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Кинсонов Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Шакиров Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60-1 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Здание больницы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года

ЛС 2-1-2_Общестроительные работы марки АР

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренняя отделка								
1137.	Е0115-180 -10	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	5046,84	315,68 102,98	3,51 1,32	1593161 519736	17727 6687	0,58 0,01	2948 33
1144.	Е0115-180 -9	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	7502,72	297,40 85,91	2,63 0,99	2231309 644521	19695 7409	0,49 0,00	3641 37
1149.	Е0115-180 -9	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	445,20	297,40 85,91	2,63 0,99	132402 38245	1169 440	0,49 0,00	216 2
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								3956873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная отделка /АР13,АР14/								
150.	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	м2	178,80	669,61 470,93	3,43 0,90	119727 84201	613 161	2,30 0,04	411 7
151.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	м2	1869,50	1553,49 503,46	58,62 39,06	2904241 941216	109592 73018	2,89 0,18	5401 337
152.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	186,95	9950,00 --	-- --	1860152 --	-- --	-- --	-- --
153.	Е0115-39-7	Облицовка фасада сайдингом с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	315,00	1535,64 43,57	1,27 0,20	483726 13726	400 63	0,27 0,00	85 0
154.	С11011-48-6	Сайдинг	1000м2	0,361	048800,00 --	-- --	379980 --	-- --	-- --	-- --
155.	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	2048,30	306,44 18,11	2,54 0,96	627691 37100	5198 1971	0,10 0,00	212 10
156.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	2048,30	161,13 79,44	0,77 0,29	330053 162721	1587 589	0,50 0,00	1025 3
157.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	177,00	628,50 359,66	7,91 2,99	111244 63660	1401 529	2,06 0,01	364 3
158.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	177,00	274,86 162,60	7,65 2,90	48650 28780	1354 513	0,93 0,01	164 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	Е0115-158-2	Окраска откосов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	м2	177,00	306,44	2,54	54241	449	0,10	18
					18,11	0,96	3206	170	0,00	1
		Итого по разделу: Наружная отделка /АР13,АР14/								6919705
		Раздел: Разные работы								
225.	Е0109-43-1	Монтаж каркаса козырька	т	8,03	13343,72	5738,19	107143	46075	29,09	234
					5433,75	1050,14	43630	8432	3,76	30
226.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	8,03	154400,00	--	1239755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	297,09	20,99	0,03	6235	7	0,02	7
					4,78	--	1421	--	--	--
228.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	34,50	23143,99	395,71	798468	13652	25,88	893
					4010,63	149,06	138367	5143	0,72	25
229.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	34,50	1911,45	17,71	65945	611	2,16	75
					349,31	6,75	12051	233	0,03	1
230.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	1836,00	1506,38	10,38	2765711	19051	0,65	1196
					108,31	1,46	198852	2683	0,01	11
231.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2530,50	279,44	5,08	707132	12859	0,85	2153
					156,03	1,21	394829	3068	0,06	164
232.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,00	3997,84	82,51	7996	165	1,55	3
					225,11	31,16	450	62	0,15	0
233.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных ступеней и пандуса	м3	27,24	8675,48	450,60	236320	12274	10,34	282
					1656,00	170,21	45109	4637	0,83	23
234.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,22	41200,00	--	9204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	м2	72,80	198,78	12,44	14471	905	0,41	30
					60,03	4,67	4370	340	0,02	2
236.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	72,80	1978,48	37,95	144033	2763	0,92	67
					152,78	9,32	11122	679	0,05	3
237.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	72,00	3808,94	7,36	274244	530	0,48	34
					82,55	2,79	5943	201	0,01	1
238.	С12021-0т.ч.табл.4 п.4.9прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	т	0,92	30424,00	--	28042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,20	198,78	12,44	1431	90	0,41	3
					60,03	4,67	432	34	0,02	0
240.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	7,20	1978,48	37,95	14245	273	0,92	7
					152,78	9,32	1100	67	0,05	0
241.	Е0109-43-1	Монтаж каркаса козырька	т	0,47	13343,72	5738,19	6236	2681	29,09	14
					5433,75	1050,14	2539	491	3,76	2
242.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы здани й и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,47	154400,00	--	72151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	17,29	20,99	0,03	363	--	0,02	0
					4,78	--	83	--	--	--
244.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,07	23143,99	395,71	1504	26	25,88	2
					4010,63	149,06	261	10	0,72	0
245.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций -каркасов, обтакад	м3	0,07	1911,45	17,71	124	1	2,16	0
					349,31	6,75	23	--	0,03	0
246.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99034,93	380,30	2238	9	227,70	5
					38036,25	143,44	860	3	0,70	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	179612,58	670,08	539	2	332,35	1
					54596,25	253,12	164	1	1,24	0
248.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обреше тке с ее устройством	м2	9,00	985,90	10,25	8873	92	1,97	18
					313,89	3,85	2825	35	0,02	0
249.	Е0134-60-13	Обшивка козырька сайдингом	м2	5,04	167,56	1,50	845	8	0,97	5
					162,50	0,56	819	3	0,00	0
250.	С11011-486	Сайдинг	1000м2	0,011	48800,00	--	6083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	1,70	598,35	1,55	1017	3	1,12	2
					176,21	0,59	300	1	0,00	0
252.	Е0110-7-3	Обшивка декорпанелями	м2	6,00	148,61	5,40	892	32	0,87	5
					139,72	2,05	838	12	0,01	0
253.	С11011-463	Панели отделочные декоративные	м2	6,15	850,00	--	5228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	7,20	3808,94	7,36	27424	53	0,48	3
					82,55	2,79	594	20	0,01	0
255.	С12021-0т.ч.табл.4 п.4.9прим.	Доплата за хромирование в заводских условиях	т	0,07	30424,00	--	2139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	20,40	198,78	12,44	4055	254	0,41	8
					60,03	4,67	1225	95	0,02	0
257.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	20,40	1978,48	37,95	40361	774	0,92	19
					152,78	9,32	3117	190	0,05	1
258.	Е0109-43-1	Монтаж каркаса козырька	т	0,80	13343,74	5738,19	10654	4581	29,09	23
					5433,04	1050,14	4338	838	3,76	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,80	154400,00	--	123273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	29,54	20,99	0,03	620	1	0,02	1
					4,78	--	141	--	--	--
261.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,11	99034,93	380,30	10438	40	227,70	24
					38036,25	143,44	4009	15	0,70	0
262.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	11,88	985,90	10,25	11712	122	1,97	23
					313,89	3,85	3729	46	0,02	0
263.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	0,60	598,35	1,55	359	1	1,12	1
					176,21	0,59	106	--	0,00	0
264.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	2,20	488,68	1,52	1075	3	0,32	1
					50,72	0,56	112	1	0,00	0
265.	Е0115-172-4	Масляная окраска существующего ограждения, количество окрасок 2	м2	4,00	164,61	0,09	658	--	0,74	3
					124,20	0,02	497	--	0,00	0
266.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	17,40	374,77	2,76	6521	48	2,02	35
					367,43	1,04	6393	18	0,01	0
267.	С11011-443	Облицовка фасадная типа "LUXALON" с стандартными комплектующими, цвет белый матовый	м2	17,40	3490,00	--	60726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	100,20	3213,98	4,99	322040	500	3,10	311
					537,22	1,52	53830	153	0,01	1
269.	Е0108-3-2	Щебеночное основание толщ.12 см	м3	18,57	1723,06	126,11	31989	2341	0,98	18
					142,31	47,81	2642	888	0,23	4
270.	Е0127-55-1	Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см	м2	154,71	420,71	--	65088	--	0,17	26
					28,46	--	4403	--	--	--

Итого по разделу: Разные работы /245603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							18122177	280015		20017
							3488646	119949		706
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						3426913		
		На металломонтажные работы						48818		
		Всего накладных расходов:						3475731		
		Итого с накладными						21597908		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1295875		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						22893783		
		Итого с временными, 1,44 %						23223453		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						23536970		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						23629864		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						23862099		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	61025394
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1220508
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	62245902
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7469508
Итого с НДС	69715410
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-2398210
Итого с НДС	67317200

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
г.Алматы»

Усманов Е.
(ознакомлен)

ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

Имаев Р.А.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Казахстан Республикасы Алматы Қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Архсервис-Саулет ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

Шакиров Е.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05"»

Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Казахстан Республикасы Алматы Қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Кельма 05" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05"»

Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы
работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

Кошанов М.К.
(ответственный за составление
актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60-1 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Больница неотложной помощи

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года

ЛС 2-1-3__Водоснабжение

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Хоз.питьевой водопровод, противопожарный								
6.	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	981,63 514,91	112,66 42,19	982 515	113 42	2,99 0,20	3 0
7.	C130902-10	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, DN 65, ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	6880,00 --	-- --	6880 --	-- --	-- --	-- --
8.	C130809-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	268,00 --	-- --	1608 --	-- --	-- --	-- --
9.	E0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4426,01 1671,53	172,35 64,69	4426 1672	172 65	9,78 0,31	10 0
10.	C130902-10	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, DN 65, ГОСТ 5762-2002	шт.	3,00	6880,00 --	-- --	20640 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy15 мм	шт	1,00	1250,00 --	-- --	1250 --	-- --	-- --	-- --
12.	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт	1,00	14400,00 --	-- --	14400 --	-- --	-- --	-- --
13.	С131207-5	Фильтр, DN 65	шт.	1,00	7260,00 --	-- --	7260 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130806-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	м	8,20	112,00 --	-- --	918 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130809-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	268,00 --	-- --	1608 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Хоз.питьевой водопровод, противопожарный								59972
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой								
31.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	521,42 292,39	49,05 19,69	1564 877	147 59	1,69 0,09	5 0
32.	С130904-1167	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	1929,00 --	-- --	5787 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 25 мм	1шт	37,00	521,42 292,39	49,05 19,69	19292 10818	1815 728	1,69 0,09	63 3
34.	С130904-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М",Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	9,00	547,00 --	-- --	4923 --	-- --	-- --	-- --
35.	С130904-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Тдо +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	814,00 --	-- --	2442 --	-- --	-- --	-- --
36.	С130904-1167	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до +120°С, PN 40, DN 15,	шт.	25,00	362,00	--	9050	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа BugATTi ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	--
37.	С130901-1 52	Вентиль, угловой, PN 10, DN15	шт.	82,00	463,00	--	37966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс-ли ст	Шланг гибкий 1/2,1 0,4м	шт	82,00	181,04	--	14845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой								95870
		Раздел: Трубопровод горячей воды								
52.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	521,42	49,05	521	49	1,69	2
					292,39	19,69	292	20	0,09	0
53.	С130904-1 167	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	1929,00	--	1929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	36,00	521,42	49,05	18771	1766	1,69	61
					292,39	19,69	10526	709	0,09	3
55.	С130904-1 164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	547,00	--	2188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С130904-1 165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Тдо +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	814,00	--	814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С130904-1 163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	31,00	362,00	--	11222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С130901-1 52	Вентиль, угловой, PN 10, DN 15	шт.	54,00	463,00	--	25002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс-ли ст	Шланг гибкий 1/2,1 0,4м	шт	54,00	181,04	--	9776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0113-2-1	Установка водонагревателей проточных	прибор	1,00	1172,59	49,05	1173	49	4,74	5
					773,66	19,69	774	20	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	СПрайс-лист	Водонагреватель проточный Q 4л/мин, N	шт	1,00	3910,19	--	3910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопровод горячей воды								75306
		Раздел: Трубопровод циркуляционный								
72.	Е0116-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	11,00	32,28	--	355	--	0,14	2
					26,65	--	293	--	--	--
73.	С130904-56	Спускник воздуха, DN 15	шт.	11,00	34,00	--	374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	521,42	49,05	2086	196	1,69	7
					292,39	19,69	1170	79	0,09	0
75.	С130904-1167	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	1929,00	--	5787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16В1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт	1,00	743,00	--	743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	26,00	521,42	49,05	13557	1275	1,69	44
					292,39	19,69	7602	512	0,09	2
78.	С130904-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М",Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345 -2005	шт.	6,00	547,00	--	3282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	20,00	362,00	--	7240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	1,00	7362,17	8,69	7362	9	2,85	3
					476,10	2,81	476	3	0,01	0
		Итого по разделу: Трубопровод циркуляционный								49786
		Раздел: Водопровод противопожарный								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	11,00	15522,87	28,86	170752	317	1,03	11
					181,13	11,25	1992	124	0,05	1
85.	Е0110-34-1	Установка шкафа пожарного	шт	11,00	162,10	46,21	1783	508	0,72	8
					110,49	17,44	1215	192	0,09	1
86.	1301-188	Шкаф пожарный	шт.	11,00	5080,00	--	55880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	5101-256	Огнетушитель порошковый	шт.	11,00	2540,00	--	27940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	30,00	164,61	0,09	4938	3	0,74	22
					124,20	0,02	3726	1	0,00	0
89.	Ц0112-904-1	Арматура для воды и пара на условное давление 10 Мпа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм	шт	1,00	3963,00	673,00	3963	673	14,00	14
					2723,00	81,00	2723	81	0,47	0
90.	С130902-480	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа BElgICAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	244865,00	--	244865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	6,00	521,42	49,05	3129	294	1,69	10
					292,39	19,69	1754	118	0,09	1
92.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy50 мм	шт	6,00	3500,00	--	21000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С130905-2064	Вставка гибкая фланцевая, Т до +90°С, PN 16, DN 50, типа TIS	шт.	2,00	2918,00	--	5836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1насос	1,00	4636,87	284,61	4637	285	19,31	19
					3304,76	107,18	3305	107	0,53	1
95.	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3554,20	621,25	3554	621	14,98	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2613,95	137,50	2614	138	0,80	1
96.	Тпрайс-ли ст	Насосная повысительная станция ТВ2-МК40/R5, Q 9,36 м3/час, N	комп	1,00	367779,02	--	367779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод противопожарный								916056
ИТОГО:							1187989	8293		303
							52344	2998		14

Накладные расходы :

На монтажные работы	4876
На общестроительные работы	5042
На сантехнические работы	51438
Всего накладных расходов:	61356
Итого с накладными	1249345

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	47865
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1297210
Итого с временными, 1,44 %	1309387
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1320967
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1324398
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1332976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3408979
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	68180
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3477159
Налог на добавленную стоимость, 12 %	417259
Итого с НДС	3894418
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-133968
Итого с НДС	3760450

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
г.Алматы»

_____ Усманов Е.
(ознакомлен)

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛДІ

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Киясов Б.А.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Казакстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
Республика Казахстан город Алматы

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Шакиров Е.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Казакстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Кельма 05"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан город Алматы

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы
работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление
актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60-1 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Больница неотложной помощи

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года

ЛС 2-1-5_Отопление

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система отопления 1								
1.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	89,00	254,63	23,96	22662	2132	0,70	62
					115,41	8,99	10271	800	0,04	4
2.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	80,00	66,28	--	5302	--	0,14	11
					26,65	--	2132	--	--	--
3.	Е0118-15-1	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	160,00	521,42	49,05	83427	7848	1,69	270
					292,39	19,69	46782	3150	0,09	14
4.	Спрайс-лист	Клапан регулирующий RTD-N диам.20мм	шт	80,00	1365,50	--	109240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Спрайс-лист	Кран запорный RLV диам.20мм	шт	80,00	848,04	--	67843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Спрайс-лист	Термостатический элемент RTD 3640	шт	80,00	1681,98	--	134558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	14,00	521,42	49,05	7300	687	1,69	24
					292,39	19,69	4093	276	0,09	1
8.	С130903-283	Клапан балансировочный ручной USV-I свнутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	14,00	3827,00	--	53578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1068,00	22,68	0,06	24224	67	0,03	36
					6,68	0,03	7136	27	0,00	0
15.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской ВТ-177	м2	2136,00	20,12	0,03	42969	53	0,02	39
					3,60	--	7689	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления 1								551104
		Раздел: Система отопления 2								
21.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	119,00	254,63	23,96	30301	2851	0,70	83
					115,41	8,99	13733	1069	0,04	5
22.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	87,00	66,28	--	5766	--	0,14	12
					26,65	--	2319	--	--	--
23.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	174,00	521,42	49,05	90727	8535	1,69	294
					292,39	19,69	50875	3426	0,09	15
24.	Спрайс-лист	Клапан регулирующий RTD-N диам.20мм	шт	87,00	1365,50	--	118799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Спрайс-лист	Кран запорный RLV диам.20мм	шт	87,00	848,04	--	73780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Спрайс-лист	Термостатический элемент RTD 3640	шт	87,00	1681,98	--	146332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	12,00	521,42	49,05	6257	589	1,69	20
					292,39	19,69	3509	236	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С130903-283	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	12,00	3827,00	--	45924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	847,00	22,68	0,06	19211	53	0,03	29
					6,68	0,03	5659	21	0,00	0
35.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1694,00	20,12	0,03	34078	42	0,02	31
					3,60	--	6098	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления 2								571174
		Раздел: Система отопления подвала								
42.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	34,00	254,63	23,96	8657	815	0,70	24
					115,41	8,99	3924	306	0,04	1
43.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	34,00	66,28	--	2254	--	0,14	5
					26,65	--	906	--	--	--
44.	Е0118-9-6	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм	м	14,00	599,88	5,52	8398	77	0,18	2
					29,42	2,06	412	29	0,01	0
45.	Е0116-15-1	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	68,00	521,42	49,05	35456	3335	1,69	115
					292,39	19,69	19882	1339	0,09	6
46.	Спрайс-лист	Клапан регулирующий RTD-N диам.20мм	шт	34,00	1365,50	--	46427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Спрайс-лист	Кран запорный BIV диам.20мм	шт	34,00	848,04	--	28833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Спрайс-лист	Термостатический элемент RTD 3640	шт	34,00	1681,98	--	57187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	741,00	22,68	0,06	16807	46	0,03	25
					6,68	0,03	4954	19	0,00	0
53.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	1482,00	20,12	0,03	29813	37	0,02	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		серебристой краской БТ-177			3,60	--	5334	--	--	--
55.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	521,42 292,39	49,05 19,69	1043 585	98 39	1,69 0,09	3 0
56.	С130904-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М",Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	547,00 --	-- --	1094 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система отопления подвала								235970
		Раздел: Система отопления лестничных клеток								
57.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	11,00	254,63 115,41	23,96 8,99	2801 1269	264 99	0,70 0,04	8 0
58.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	4,00	66,28 26,65	-- --	265 107	-- --	0,14 --	1 --
59.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	8,00	521,42 292,39	49,05 19,69	4171 2339	392 157	1,69 0,09	14 1
60.	Спрайс-лист	Клапан регулирующий RTD-N диам.20мм	шт	4,00	1365,50 --	-- --	5462 --	-- --	-- --	-- --
61.	Спрайс-лист	Кран запорный RLV диам.20мм	шт	4,00	848,04 --	-- --	3392 --	-- --	-- --	-- --
62.	Спрайс-лист	Термостатический элемент RTD 3640	шт	4,00	1681,98 --	-- --	6728 --	-- --	-- --	-- --
65.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 За один раз	м2	122,00	22,68 6,68	0,06 0,03	2767 815	8 3	0,03 0,00	4 0
66.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	244,00	20,12 3,60	0,03 --	4908 878	6 --	0,02 --	4 --
		Итого по разделу: Система отопления лестничных клеток								30495
		Раздел: Система отопления столовой								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	8,00	254,63	23,96	2037	192	0,70	6
					115,41	8,99	923	72	0,04	0
72.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	9,00	66,28	--	597	--	0,14	1
					26,65	--	240	--	--	--
73.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	18,00	521,42	49,05	9386	883	1,69	30
					292,39	19,69	5263	354	0,09	2
74.	Спрайс-лист	Клапан регулирующий RTD-N диам.20мм	шт	9,00	1365,50	--	12290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Спрайс-лист	Кран запорный RLV диам.20мм	шт	9,00	848,04	--	7632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Спрайс-лист	Термостатический элемент RTD 3640	шт	9,00	1681,98	--	15138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	161,00	22,68	0,06	3652	10	0,03	5
					6,68	0,03	1076	4	0,00	0
80.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	322,00	20,12	0,03	6478	8	0,02	6
					3,60	--	1159	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления столовой								57208
	ИТОГО:						1445951	29030		1194
							210359	11426		52

Накладные расходы :

На общестроительные работы	33103
На сантехнические работы	208416
Всего накладных расходов:	241519
Итого с накладными	1687470

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	101248
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1788718
Итого с временными, 1,44 %	1814476
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1838971
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1846229
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1864374
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4767986
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	95360
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4863346
Налог на добавленную стоимость, 12 %	583602
Итого с НДС	5446948
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-187375
Итого с НДС	5259573

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
г.Алматы»

_____ Усманов Е.
(ознакомлен)

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Шакиров Е.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы
работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление
актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60-1 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Больница неотложной помощи

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года

ЛС 2-1-7__Электроосвещение и электросиловое оборудование

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электросиловое оборудование								
1.	Ц0108-572 -7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм	шт	1,00	3458,00 630,00	241,00 56,30	3458 630	241 56	4,00 0,33	4 0
2.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Главный распределительный щит ГРЩ-1	шт	1,00	3758322,67 --	-- --	3758323 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	14,00	1245,70 261,00	66,70 13,50	17440 3654	934 189	2,00 0,08	28 1
4.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Щит распределительный ЩС-1	шт	1,00	69063,76 --	-- --	69064 --	-- --	-- --	-- --
5.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Щит распределительный ЩС-2	шт	1,00	59386,04 --	-- --	59386 --	-- --	-- --	-- --
6.	ТПРАЙС-ЛИ	Щит распределительный ЩС-3	шт	1,00	73374,75	--	73375	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ				--	--	--	--	--	--
7.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Щит распределительный ЩС-4	шт	1,00	52259,71 --	-- --	52260 --	-- --	-- --	-- --
8.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Щит распределительный ЩС-5	шт	1,00	88243,25 --	-- --	88243 --	-- --	-- --	-- --
9.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Щит распределительный ЩС-6	шт	1,00	66336,40 --	-- --	66336 --	-- --	-- --	-- --
10.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Щит распределительный ЩС-7	шт	1,00	80413,09 --	-- --	80413 --	-- --	-- --	-- --
11.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Щит распределительный ЩС-8	шт	1,00	59298,06 --	-- --	59298 --	-- --	-- --	-- --
12.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Щит распределительный ЩС-9	шт	1,00	52259,71 --	-- --	52260 --	-- --	-- --	-- --
13.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Щит распределительный ЩЧП-1	шт	1,00	28593,28 --	-- --	28593 --	-- --	-- --	-- --
14.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Щит распределительный ЩЧП-2	шт	1,00	28593,28 --	-- --	28593 --	-- --	-- --	-- --
15.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Щит распределительный ЩЧП-3	шт	1,00	59298,06 --	-- --	59298 --	-- --	-- --	-- --
16.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Щит распределительный вентиляции ЩСВ-1	шт	1,00	67304,18 --	-- --	67304 --	-- --	-- --	-- --
17.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Щит управления насосами ЩУН-1	шт	1,00	22874,62 --	-- --	22875 --	-- --	-- --	-- --
18.	НО108-599 -2	Монтаж щитов освещения	шт	10,00	1135,10 556,00	42,10 4,50	19297 9452	716 77	3,00 0,03	51 0
19.	С151503-1 Зб=прим.	Щиток осветительный ЩА01,ЩА03,ЩА04,ЩО5	шт	6,00	7930,00	--	47580	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	С151803-1 58прим.	Щиток осветительный ЩАО2,ЩАО5,ЩО1,ЩО2,ЩО3,ЩО4,ЩО6,ЩО7, ЩО8,ЩО9,ЩО10	шт	11,00	18600,00	--	204600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-603 -1	Ящик управления	шт	5,00	228,80	13,20	1144	66	1,00	5
					205,00	2,30	1025	11	0,01	0
22.	75-6-16	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38 -0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	шт	4,00	38300,00	--	153200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	75-6-10	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5110-3174 УХЛ 4, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле 9,5-14,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 16А	шт	1,00	32900,00	--	32900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-532 -4	Пост управления	шт	13,00	467,40	9,40	6076	122	2,00	26
					263,00	--	3419	--	--	--
25.	ТПрайс-лист	Пост управления кнопочный XAL-J188	шт	10,00	540,38	--	5404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	ТПрайс-лист	Пост управления кнопочный XAL-B361	шт	3,00	3749,19	--	11248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-525 -1	Выключатель поворотный трехполюсный	шт	3,00	598,80	14,80	1796	44	2,00	6
					288,00	2,30	864	7	0,01	0
28.	ТПрайс-лист	Выключатель поворотный трехполюсный VBF-02GE	шт	3,00	4082,41	--	12247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	5,00	228,80	13,20	1144	66	1,00	5
					205,00	2,30	1025	11	0,01	0
30.	С151803-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	5,00	4790,00	--	23600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92	ЯТП-0,25			--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-531 -2	Пускатель ручной общего назначения, на ток до 25 А, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	3,00	558,80 290,00	14,80 2,30	1676 870	44 7	2,00 0,01	6 0
32.	ТПрайс-лист	Пускатель LC-SKGC400M7	шт	3,00	2052,22 --	-- --	6157 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	226,00	37,55 37,55	-- --	8486 8486	-- --	0,24 --	54 --
34.	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт	145,86	126,00 --	-- --	18378 --	-- --	-- --	-- --
35.	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	шт	84,66	226,00 --	-- --	19133 --	-- --	-- --	-- --
36.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,18	24200,00 --	-- --	4356 --	-- --	-- --	-- --
37.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	10,00	244,00 --	-- --	2440 --	-- --	-- --	-- --
38.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,23	16300,00 --	-- --	3668 --	-- --	-- --	-- --
63.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	80,00	88,90 27,90	3,10 0,30	8001 2511	279 27	0,18 0,00	14 0
64.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	55,00	107,30 32,40	3,50 0,40	5902 1787	192 22	0,18 0,00	10 0
65.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	14,00	330,10 116,00	24,10 2,50	4621 1624	337 35	0,70 0,01	10 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изол ированного провода сечением 25 мм2 открыто пс строительным основаниям	м	50,00	78,30 64,60	2,10 0,30	3915 3230	105 15	0,39 0,00	20 0
67.	С151607-1 21	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	25484,00 --	-- --	1300 --	-- --	-- --	-- --
93.	Е0167-17- 1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	280,00	37,55 37,55	-- --	10514 10514	-- --	0,24 --	67 --
94.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	65,00	156,00 --	-- --	10140 --	-- --	-- --	-- --
95.	С151801-1 4	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	100,00	182,00 --	-- --	18200 --	-- --	-- --	-- --
96.	С151801-1 1	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	50,00	134,00 --	-- --	6700 --	-- --	-- --	-- --
97.	С151801-1 3	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	10,00	182,00 --	-- --	1820 --	-- --	-- --	-- --
98.	С151801-9 2	Переключатели, количество пакетов 2	шт	55,00	703,00 --	-- --	38665 --	-- --	-- --	-- --
99.	С151803-5 1	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,28	24200,00 --	-- --	6776 --	-- --	-- --	-- --
100.	С151803-5 3	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, типУ994 У2	шт	100,00	244,00 --	-- --	24400 --	-- --	-- --	-- --
101.	С151801-1 32	Коробка полиэтиленовая для установкивыключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,25	16300,00 --	-- --	4075 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Электросиловое оборудование 5316078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:	5316078	3146		306
	49086	457		3

Накладные расходы :

На монтажные работы	47485
Всего накладных расходов:	47485
Итого с накладными	5363563

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34607
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5398170
Итого с временными, 1,44 %	5406974
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5415347
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5417828
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5424030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	13871519
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	277430
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14148949
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1697874
Итого с НДС	15846823
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-545130
Итого с НДС	15301693

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
г.Алматы»

«КУРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

_____ Усманов Е.
(ознакомлен)

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Архсервис-Саулет

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Шакиров Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Кельма 05"»

"Кельма 05"

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Больница неотложной помощи

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 года

ЛС 2-1-6__Вентиляция

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Приточная система П1								
7.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	35,90	1144,51	11,11	41088	399	1,48	53
					238,61	4,16	8566	149	0,02	1
8.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов	м2	97,00	258,11	92,82	25036	9004	0,59	57
					100,80	34,88	9778	3383	0,17	16
9.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	4,85	6240,00	--	30264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов:подвески, тяги, хомуты, кронштейны	т	0,02	61500,00	--	922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Приточная система П1								97311
		Раздел: Системы В1-В3								
18.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	18,00	947,31	16,18	17052	291	4,85	87
					809,63	5,91	14573	106	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Спрайс-лист	Клапан огнезадерживающий 150х100мм	шт	18,00	7209,42	--	129769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов	м2	19,00	296,43	116,02	5632	2204	0,68	13
					115,92	43,60	2202	828	0,21	4
21.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,95	6240,00	--	5928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	58,90	1183,08	13,89	69683	818	1,70	100
					274,40	5,20	16162	306	0,03	1
30.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов	м2	11,00	296,43	116,02	3261	1276	0,68	7
					115,92	43,60	1275	480	0,21	2
31.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,55	6240,00	--	3432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной	м2	55,20	2277,01	123,98	125691	6843	0,68	37
					134,03	46,44	7399	2563	0,23	13
33.	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов: подвески, тяги, хомуты, кронштейны	т	0,02	61500,00	--	1476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Системы В1-В3								361924
		Раздел: Системы ВЕ1-ВЕ115								
35.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	267,05	1183,08	13,89	315946	3708	1,70	455
					274,40	5,20	73281	1388	0,03	7
		Итого по разделу: Системы ВЕ1-ВЕ115								315946
	ИТОГО:						775180	24543		810
							133236	9203		45

Накладные расходы :

На общестроительные работы	25537
На сантехнические работы	133057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	158594
Итого с накладными	933774
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	56027
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	989801
Итого с временными, 1,44 %	1004054
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1017609
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1021625
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1031666
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2638403
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	52768
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2691171
Налог на добавленную стоимость, 12 %	322941
Итого с НДС	3014112
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-103984
Итого с НДС	2910128

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
г.Алматы»

_____ Джанахметов Т.
(ознакомлен)

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Ким Б.А.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Шакиров Е.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы
работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление
актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Больница неотложной помощи

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 года

ЛС 2-1-7__Электроосвещение и электросиловое оборудование

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электросиловое оборудование								
39.	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	3555,00	11,86	--	42162	--	0,07	262
					11,86	--	42162	--	--	--
40.	Ц0108-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	88,00	34,00	4,60	2992	405	0,16	14
					24,80	0,80	2182	70	0,00	0
41.	Е0167-14-3	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 16 мм2	м	1522,00	111,96	0,18	170403	274	0,64	977
					111,78	0,02	170129	30	0,00	0
42.	С151601-1 276Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	621362,00	--	12676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151601-1 275Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	389159,00	--	101220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С151601-1 274Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,39	228701,00	--	88645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С151601-1 246Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	186563,00	--	19981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С151601-1 273Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21	158694,00	--	33183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С151601-1 272Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17	102190,00	--	17199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С151601-1 271Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19	66166,00	--	12823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151601-1 207Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,21	62459,00	--	200400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151601-1 206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,27	39710,00	--	10634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151603-2 56	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг	км	0,24	115413,00	--	27664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151603-2 35	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг	км	0,24	67421,00	--	16316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	3555,00	32,10	0,26	114116	924	0,20	700
					31,84	0,07	113191	249	0,00	1
54.	С130804-2 9	Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр до 50 мм	1000м	3,59	86200,00	--	309501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0108-152 -4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	21,00	71,50	5,70	1502	120	0,24	5
					43,70	1,00	918	21	0,01	0
56.	С151803-8 5	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	1000шт	0,02	70800,00	--	1487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-152 -8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	шт	21,00	4,80	1,00	101	21	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3,40	0,50	71	10	0,00	0
58.	С151803-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	1000шт	0,02	43600,00	--	916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц0108-396-6	Короб на конструкциях, кронштейнах,по стенам и потолкам, длина 3 м	м	126,00	142,30	91,80	17930	11567	0,25	32
					43,90	26,10	5531	3289	0,15	19
60.	С151803-18	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой,	шт	42,00	3360,00	--	141120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	4,00	170,10	15,30	680	61	0,09	0
					15,80	3,20	63	13	0,02	0
62.	СПрайс-лист	Профиль монтажный К240у2	шт	2,00	406,57	--	813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые диаметром 25 мм	м	7900,00	32,10	0,26	253590	2054	0,20	1556
					31,84	0,07	251536	553	0,00	3
103.	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные	1000м	7,98	86200,00	--	687790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы,первый провод сечением 6 мм2	м	7900,00	11,86	--	93694	--	0,07	581
					11,86	--	93694	--	--	--
105.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	2100,00	104,75	0,06	219975	126	0,59	1250
					104,69	--	219849	--	0,00	0
106.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	10,28	52100,00	--	535536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электросиловое оборудование								3135047
ИТОГО:							3135049	15550		5376
							899326	4235		25

Накладные расходы :
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На монтажные работы	877996
Всего накладных расходов:	877996
Итого с накладными	4013045
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	240783
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4253828
Итого с временными, 1,44 %	4315083
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4373337
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4390597
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4433748
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	11338953
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	226779
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11565732
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1387888
Итого с НДС	12953620
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-445605
Итого с НДС	12508015

Технический надзор:

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
г.Алматы»

_____ Джанахметов Т.
(ознакомлен)

Директор:
ТОО «Архсервис – Саулет»

_____ Киясов Б.А.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис – Саулет»

_____ Шакиров Е.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы
работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление
актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Больница неотложной помощи

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 года

ЛС 2-1-3__Водоснабжение

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Хоз.питьевой водопровод, противопожарный								
1.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	12,00	1099,41 106,87	15,26 5,71	13193 1282	183 69	0,64 0,03	8 0
3.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	5,00	82,97 44,38	21,06 5,41	415 222	105 27	0,24 0,03	1 0
4.	С11031-213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	5,50	188,00 --	-- --	1034 --	-- --	-- --	-- --
5.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,75	357,00 --	-- --	268 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Хоз.питьевой водопровод, противопожарный								14910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой								
16.	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	м	23,00	557,88 284,63	20,13 7,54	12831 6546	463 173	1,61 0,04	37 1
17.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	55,00	541,02 248,15	12,04 4,50	29756 13648	662 248	1,40 0,02	77 1
18.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	75,00	461,96 248,15	12,04 4,50	34647 18611	903 338	1,40 0,02	105 2
19.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	70,00	348,36 216,83	6,60 2,48	24385 15178	462 173	1,21 0,01	85 1
20.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	35,00	378,61 266,51	9,88 3,69	13251 9328	346 129	1,48 0,02	52 1
21.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	275,00	489,58 336,38	15,24 5,71	134634 92503	4190 1571	1,89 0,03	519 8
22.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	м	528,00	82,97 44,38	21,06 5,41	43806 23432	11121 2858	0,24 0,03	128 17
23.	С11031-213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	25,30	188,00 --	-- --	4756 --	-- --	-- --	-- --
24.	С11031-210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности	м	60,50	141,00 --	-- --	8530 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,038 Вт/								
25.	С11031-208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	82,50	133,00 ---	-- --	10972 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	77,00	83,00 ---	-- --	6391 ---	-- --	-- --	-- --
27.	С11031-202	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	38,50	68,00 ---	-- --	2618 ---	-- --	-- --	-- --
28.	С11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	297,00	53,00 ---	-- --	15741 ---	-- --	-- --	-- --
29.	С11031-538	Самоклеящаясялента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	79,20	357,00 ---	-- --	28274 ---	-- --	-- --	-- --
30.	С130810-274	Хомутики для креплениятруб	100шт	3,24	1523,78 ---	-- --	4937 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой								375531
		Раздел: Трубопровод горячей воды								
39.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводовводоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	65,00	541,02 248,15	12,04 4,50	35166 16130	782 293	1,40 0,02	91 1
40.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	8,00	461,96 248,15	12,04 4,50	3696 1985	96 36	1,40 0,02	11 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	30,00	348,36	6,60	10451	198	1,21	36
					216,83	2,48	6505	74	0,01	0
42.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	35,00	378,61	9,88	13251	346	1,48	52
					266,51	3,69	9328	129	0,02	1
43.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	195,00	489,58	15,24	95468	2971	1,89	368
					336,38	5,71	65593	1114	0,03	5
44.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	333,00	82,97	21,06	27627	7014	0,24	81
					44,38	5,41	14778	1802	0,03	10
45.	С11031-210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	71,50	141,00	--	10082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С11031-208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	8,80	133,00	--	1170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	33,00	83,00	--	2739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	38,50	70,00	--	2695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	214,50	53,00	--	11368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм,длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	49,95	357,00 --	-- --	17832 --	-- --	-- --	-- --
51.	С130810-274	Хомутики для крепления труб	100шт	2,99	1523,78 --	-- --	4556 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубопровод горячей воды								236102
		Раздел: Трубопровод циркуляционный								
62.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	53,00	461,96 248,15	12,04 4,50	24484 13152	638 239	1,40 0,02	74 1
63.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	23,00	378,61 266,51	9,88 3,69	8708 6130	227 85	1,48 0,02	34 0
64.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	275,00	489,58 336,38	15,24 5,71	134634 92503	4190 1571	1,89 0,03	519 8
65.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	65,00	584,53 289,80	8,31 3,13	37995 18837	540 203	1,61 0,02	105 1
66.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	180,00	82,97 44,38	21,06 5,41	14934 7988	3791 974	0,24 0,03	44 6
67.	С11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	22,00	70,00 --	-- --	1540 --	-- --	-- --	-- --
68.	С11031-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности	м	104,50	53,00 --	-- --	5538 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,038 Вт/								
69.	С11031-207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	71,50	103,00 --	-- --	7364 --	-- --	-- --	-- --
70.	С11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	27,00	357,00 --	-- --	9639 --	-- --	-- --	-- --
71.	С130810-274	Хомутики для крепления труб	100шт	1,86	1523,78 --	-- --	2834 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трубопровод циркуляционный								247670
		Раздел: Водопровод противопожарный								
81.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50 мм	м	225,00	642,28 115,40	17,65 6,61	144514 25966	3971 1488	0,64 0,03	143 7
83.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м 2	45,00	164,61 124,20	0,09 0,02	7408 5589	4 1	0,74 0,00	33 0
		Итого по разделу: Водопровод противопожарный								151921
	ИТОГО:						1026132 465234	43205 13595		2603 71

Накладные расходы :

На общестроительные работы	52156
На сантехнические работы	485172
Всего накладных расходов:	537328
Итого с накладными	1563460

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	93808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1657268		
		Итого с временными, 1,44 %						1681133		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1703828		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %						1720639		
		Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %						1727364		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						4417594		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						88352		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4505946		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						540714		
		Итого с НДС						5046660		
		Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА						-173605		
		Итого с НДС						4873055		

Технический надзор:

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

_____ Джанахметов Т.
(ознакомлен)

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Кисов Б.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Шакиров Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Больница неотложной помощи

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 года

ЛС 2-1-5_Отопление

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система отопления 1								
9.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	742,00	374,69	5,24	278024	3886	0,39	288
					68,83	1,97	51070	1465	0,01	7
10.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	34,00	481,69	5,24	16378	178	0,39	13
					68,83	1,97	2340	67	0,01	0
11.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	52,00	606,70	5,24	31548	272	0,39	20
					68,83	1,97	3579	103	0,01	0
12.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	44,00	707,20	12,92	31117	569	0,50	22
					88,49	4,84	3894	213	0,02	1
16.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	130,00	82,97	21,06	10785	2738	0,24	32
					44,38	5,41	5769	704	0,03	4
17.	С11031-53	Самоклеящаяся уплотнительная лента	рулон	19,50	357,00	--	6962	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8		из вспененного каучука K-FlEX, тип ST,цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, дли на ленты 10 м			--	--	--	--	--	--
18.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	37,40	83,00 --	-- --	3104 --	-- --	-- --	-- --
19.	С11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	57,20	92,00 --	-- --	5262 --	-- --	-- --	-- --
20.	С11031-210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	48,40	141,00 --	-- --	6824 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система отопления 1								390004
		Раздел: Система отопления 2								
29.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	699,00	374,69 68,83	5,24 1,97	261912 48110	3661 1381	0,39 0,01	271 7
30.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	28,00	481,69 68,83	5,24 1,97	13487 1927	147 55	0,39 0,01	11 0
31.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	51,00	606,70 68,83	5,24 1,97	30941 3510	267 101	0,39 0,01	20 0
32.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	52,00	707,20 88,49	12,92 4,84	36774 4602	672 252	0,50 0,02	26 1
36.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	415,00	200,00 --	-- --	83000 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0126-35-	Изоляция трубчатая трубопроводов	м	131,00	82,97	21,06	10868	2759	0,24	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	изделиями из вспененного каучука K-FlEX			44,38	5,41	5814	709	0,03	4
38.	С11031-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	рулон	19,65	357,00 --	-- --	7015 --	-- --	-- --	-- --
39.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	30,80	83,00 --	-- --	2556 --	-- --	-- --	-- --
40.	С11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	56,10	92,00 --	-- --	5161 --	-- --	-- --	-- --
41.	С11031-210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	57,20	141,00 --	-- --	8065 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система отопления 2								459781
		Раздел: Система отопления подвала								
49.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	385,00	374,69 68,83	5,24 1,97	144258 26499	2016 760	0,39 0,01	149 4
50.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	85,00	372,69 68,83	5,24 1,97	31679 5850	445 168	0,39 0,01	33 1
54.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	157,00	200,00 --	-- --	31400 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система отопления подвала								207337
		Раздел: Система отопления лестничных клеток								
63.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м	139,00	374,69	5,24	52083	728	0,39	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм			68,83	1,97	9567	275	0,01	1
67.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	69,50	200,00 --	-- --	13900 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	139,00	82,97 44,38	21,06 5,41	11532 6169	2928 752	0,24 0,03	34 4
69.	С11031-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	рулон	20,85	357,00 --	-- --	7443 --	-- --	-- --	-- --
70.	С11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	152,90	70,00 --	-- --	10703 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система отопления лестничных клеток								95661
		Раздел: Система отопления столовой								
77.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	183,00	374,69 68,83	5,24 1,97	68569 12595	958 361	0,39 0,01	71 2
81.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	183,00	82,97 44,38	21,06 5,41	15183 8121	3854 990	0,24 0,03	44 6
82.	С11031-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	рулон	27,45	357,00 --	-- --	9800 --	-- --	-- --	-- --
83.	С11031-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	201,30	70,00 --	-- --	14091 --	-- --	-- --	-- --
84.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	91,50	200,00 --	-- --	18300 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по разделу: Система отопления столовой 125942

ИТОГО:	1278724	26078		1119
	199416	8356		43

Накладные расходы :

На общестроительные работы	26125
На сантехнические работы	205913
Всего накладных расходов:	232039
Итого с накладными	1510762

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	90646
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1601408
Итого с временными, 1,44 %	1624468
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1646398
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1652896
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1669141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4268693
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	85374
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4354067
Налог на добавленную стоимость, 12 %	522488
Итого с НДС	4876555
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-167753
Итого с НДС	4708802

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
г.Алматы»

_____ Джанахметов Т.
(ознакомлен)

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Киясов Б.А.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Шакиров Е.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы
работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление
актов выполненных работ)

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Кельма 05"

Субподрядчик

Договор № 60 от 17.01.2017г. доп согл.№ 1 от 10.02.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Здание больницы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 года

ЛС 2-1-2_Общестроительные работы марки АР

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перегородки								
5.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,77	177381,63	2282,62	136087	1751	49,10	38
					9315,00	863,44	7146	662	4,21	3
6.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	4,77	23143,99	395,71	110397	1888	25,88	123
					4010,63	149,06	19131	711	0,72	3
7.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	4,77	1911,45	17,71	9118	84	2,16	10
					349,31	6,75	1666	32	0,03	0
8.	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	м2	3726,78	2208,84	28,49	8231890	106167	3,14	11700
					525,26	10,77	1957540	40156	0,05	196
		Итого по разделу: Перегородки								8487491
		ИТОГО:					8487492	109890		11872
							1985483	41561		203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	2190615
Всего накладных расходов:	2190615
Итого с накладными	10678107
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	640686
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11318793
Итого с временными, 1,44 %	11481784
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11636788
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11682715
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11797533
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	30171247
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	603425
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30774672
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3692961
Итого с НДС	34467633
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-1180111
Итого с НДС	33287522

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
г.Алматы»

_____ Джанахметов Т.
(ознакомлен)

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис – Саулет»

_____ Киясов Б.А.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Архсервис-Саулет ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис – Саулет»

_____ Шакиров Е.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Кельма 05» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы
работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление
актов выполненных работ)

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Кельма 05"**
организация, адрес, телефон, факс

Договор:

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Здание больницы**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года
ЛС 2-1-8_ Пожарная сигнализация и речевое оповещение людей о пожаре

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл.: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл.: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Пожарная сигнализация								
1	1	Ц0110-667-2	**Приборы ИС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей**	2	7509,6	1,6	15 019	3	12879	38	76
				шт	7155	0	14 310	0	90	0	0
2	2	Прайс-лист "Системы безопасности"	**Прибор приемно-контрольный пожарный "Сигнал-20"**	2 шт	5935,11		11 870				
			Отпускная цена		5935		11 870				
			Сметная стоимость оборудования				*11 870*				
3	3	Ц0110-3-6прим	**Релейное исполнительное устройство**	4	25,9	0	104	0	93	0,15	1
				блок	25,7	0	103	0	90	0	0
4	4	Прайс-лист "Системы безопасности"	**Исполнительный релейный блок С2000-СП1**	4 шт	3114,19		12 457				
			Отпускная цена		3114		12 457				
			Сметная стоимость оборудования				*12 457*				
5	5	Ц0110-668-2	**Извещатели ИС автоматические: дымовой**	325	369,9	1,6	120 218	520	101498	2	650
				шт	347	0	112 775	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Прайс-лист "Системы безопасности"	Дымовой пожарный извещатель ИП 212-45	325 шт	335,16		108 927				
			Отпускная цена		335		108 927				
			Сметная стоимость оборудования				*108 927*				
7	7	С151802-23прим	Розетка посадочная	325 шт	179		58 175				
8	8	Ц0110-668-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: извещатель пожарный ручной	15	153,5	0	2 303	0	1944	1	15
				шт	144	0	2 160	0	90	0	0
9	9	Прайс-лист "Системы безопасности"	Ручной пожарный извещатель ИПР	15 шт	244,39		3 666				
			Отпускная цена		244		3 666				
			Сметная стоимость оборудования				*3 666*				
10	10	Ц0108-121-2	Резервный источник питания	2	380,3	0	761	0	633	2	4
				шт	333	0	666	0	95	0	0
11	11	Прайс-лист "Системы безопасности"	Резервный источник питания РИП-12/5а	2 шт	3808,95		7 618				
			Отпускная цена		3809		7 618				
			Сметная стоимость оборудования				*7 618*				
12	12	Ц0108-121-6	Аккумулятор	2	938	0	1 876	0	1501	5	10
				шт	790	0	1 580	0	95	0	0
13	13	Прайс-лист "Системы безопасности"	Батарея аккумуляторная 12в, 7А/ч	2 шт	617,95		1 236				
			Отпускная цена		618		1 236				
			Сметная стоимость оборудования				*1 236*				
14	14	Ц0110-3-6	Релейное исполнительное устройство	4	25,9	0	104	0	93	0,15	1
				блок	25,7	0	103	0	90	0	0
15	15	Прайс-лист "Системы безопасности"	Релейное исполнительное устройство УК-ВК	4 шт	457,35		1 829				
			Отпускная цена		457		1 829				
			Сметная стоимость оборудования				*1 829*				
16	16	Ц0110-682-1	Оповещатель световой и звуковой сигнализации	1	768	0	768	0	644	4	4
				шт	716	0	716	0	90	0	0
17	17	Прайс-лист "Системы безопасности"	Сирена со строб лампой	1	251,37		251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
			Отпускная цена		251		251				
			Сметная стоимость оборудования				*251*				
18	18	С151802-21	Коробка ответвительная, ограничительная	55 шт	59		3 245				
19	19	Е0167-12-11	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые диаметром 50 мм	120	42,05	0,4	5 046	48	4869	0,26	32
				м	41,65	0,09	4 998	11	97,2	0	0
20	20	С130804-12	Трубы из полиэтилена низкогодавления, Dn 63 мм	12,12 10м	2590		31 391				
21	21	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые диаметром 25 мм	1000	32,1	0,26	32 100	260	31017	0,2	197
				м	31,84	0,07	31 840	70	97,2	0	0
22	22	С130804-29	Трубы полиэтиленовыегофрированные	1,01 1000м	86200		87 062				
23	23	Е0167-12-9прим	Кабельный канал	2400	32,1	0,26	77 040	624	74440	0,2	473
				м	31,84	0,07	76 416	168	97,2	0	1
24	24	СПрайс-лист "Электрокомплект"	Кабельный канал 30х20	2424 м	42,24		102 400				
25	25	Е0167-13-1	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	3490	9,47	0	33 050	0	32125	0,06	206
				м	9,47	0	33 050	0	97,2	0	0
26	26	СПрайс-лист "Системы безопасности"	Кабель с медными жилами с ПХВ изоляцией КСПВ, число жил и сечений 4х0,5мм2	3502 м	7,33		25 675				
27	27	СПрайс-лист "Системы безопасности"	Кабель витая пара UTP, число жил и сечений 4х2х0,51мм2	72,1 м	21,65		1 561				
28	28	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0206 1000м	28900		595				
			Итого по разделу: Пожарная сигнализация				746 345				
			Раздел: Речевое оповещение людей о пожаре								
29	29	Ц0110-385-7	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, консоль микрофонная	1	1584,3	0	1 584	0	1545	9	9
				шт	1530	0	1 530	0	101	0	0
30	30	Прайс лист "CNP"	Микрофонная консоль МК-Ария	1 шт	77673,17		77 673				
			Отпускная цена		77673		77 673				
			Сметная стоимость оборудования				*77 673*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	Ц0110-385-9	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная, адресный блок оповещения	3	1462	0	4 386	0	3975	8	24
				шт	1312	0	3 936	0	101	0	0
32	32	Прайс лист "CNP"	Адресный блок оповещения АБ-Ария	3	59423,74		178 271				
				шт							
			Отпускная цена		59424		178 271				
			Сметная стоимость оборудования				*178 271*				
33	33	Ц0110-397-3	Электроакустические устройства, усилитель	3	4134	0	12 402	0	10772	21	63
				шт	3555	0	10 665	0	101	0	0
34	34	Прайс лист "CNP"	Усилитель мощности УМ-150	23	15987,1		367 703				
				шт							
			Отпускная цена		15987		367 703				
			Сметная стоимость оборудования				*367 703*				
35	35	Ц0108-121-2	Резервный источник питания	3	380,3	0	1 141	0	949	2	6
				шт	333	0	999	0	95	0	0
36	36	Прайс лист "CNP"	Блок резервного питания 24В, 5А	3	67648,41		202 945				
				шт							
			Отпускная цена		67648		202 945				
			Сметная стоимость оборудования				*202 945*				
37	37	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	105	332,4	0	34 902	0	33618	2	210
				шт	317	0	33 285	0	101	0	0
38	38	Прайс лист "CNP"	Настенный громкоговоритель АРТ-03U	105	1306,07		137 138				
				шт							
			Отпускная цена		1306		137 138				
			Сметная стоимость оборудования				*137 138*				
39	39	Ц0110-698-1	Прочее оборудование: коробка распаечная на стене	105	92,4	0	9 702	0	8505	0,5	53
				шт	90	0	9 450	0	90	0	0
40	40	С151802-21	Коробка универсальная УК-Н,распаячная	105	59		6 195				
				шт							
41	41	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 12 клемм	10	490	0	4 900	0	2687	1	10
				шт	266	0	2 660	0	101	0	0
42	42	С151803-46прим	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей на 12 пар расключений	10	3500		35 000				
				шт							
43	43	Ц0108-121-6	Аккумулятор	3	938	0	2 814	0	2252	5	15
				шт	790	0	2 370	0	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	44	Прайс-лист "системы безопасности"	Батарея аккумуляторная 24В, 12а/ч	3 шт	1351,11		4 053				
			Отпускная цена		1351		4 053				
			Сметная стоимость оборудования				*4 053*				
45	45	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые диаметром 25 мм	1000 м	32,1 31,84	0,26 0,07	32 100 31 840	260 70	31017 97,2	0,2 0	197 0
46	46	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные	1,01 1000м	86200		87 062				
47	47	Е0167-12-9	Устройство кабельных каналов	100 м	32,1 31,84	0,26 0,07	3 210 3 184	26 7	3102 97,2	0,2 0	20 0
48	48	СПрайс-лист "Электрокомплект"	Кабельный канал 30х20	101 м	42,24		4 267				
49	49	Е0167-13-1	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	1160 м	9,47 9,47	0 0	10 985 10 985	0 0	10678 97,2	0,06 0	69 0
50	50	СПрайс-лист "Системы безопасности"	Кабель гибкий с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией ШВВП 2х0,75мм2	1133 м	15,01		17 009				
51	51	СПрайс-лист "Системы безопасности"	Кабель с однопроволочными медными жилами,с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката КСВВ 2х0,4мм2	15,45 м	6,28		97				
52	52	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0154 1000м	28900		445				
53	53	СПрайс-лист "Системы безопасности"	Кабель информационный витая пара экранированный FTP, число жил и сечение 4х2х0,5 мм2	30,9 м	28,98		895				
			Итого по разделу: Речевое оповещение людей о пожаре				1 236 881				
			ИТОГО:				1 983 224 389 621	1741 326			2342 2
			- оборудования				1 115 637				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				370 831				
			Всего накладных расходов:				370 831				
			Итого с накладными				2 354 055				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				74 305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 428 360				
			Итого с временными, 1,44 %				2 447 263				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 465 240				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 470 566				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 483 882				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				6 352 330				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				127 047				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6 479 377				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				777 525				
			Итого с НДС				7 256 902				
			Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА				- 281 830				
			Итого с НДС				6 975 072				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
ГУ «Управление строительства
Алматы»

Усманов Е.

«КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

Директор
ТОО «Архсервис-Саулет»

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технадзора
ТОО «Архсервис-Саулет»

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Республика Алматы Казахстан

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Кельма 05»

Сейтов К.Б.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05»

Имашев Б.Б.

(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05»

Кошанов К.К.

(ответственный за составление актов выполненных работ)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Кельма 05
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Кельма 05"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **здание больницы**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года
ЛС 2-1-9_ Система телевизионного наблюдения

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	1	Ц0110-350-22	Камера видеонаблюдения	16	4209,8	27,8	67 357	445	62685		19	304
				шт	3870	9	61 920	144	101		0,05	1
2	2	Прайс-лист "CNP"	Камера цв. д \н, стан. исп 1/3 UNP-AN392D(DNR)	16	14336,44		229 383					
				шт								
			Отпускная цена		14336		229 383					
			Сметная стоимость оборудования				*229 383*					
3	3	Прайс-лист "CNP"	Термокожух для телекамер стю исполнения, нагреватель, вентилятор UGL816HB-24V	5	6748,57		33 743					
				шт								
			Отпускная цена		6749		33 743					
			Сметная стоимость оборудования				*33 743*					
4	4	Прайс-лист "CNP"	Объектив вар иофокальный,F 5-50MM, VIR50500D	16	6481,14		103 698					
				шт								
			Отпускная цена		6481		103 698					
			Сметная стоимость оборудования				*103 698*					
5	5	Ц0108-593-18 прим	Настенный кронштейн для камер	16	298,6	101	4 778	1616	2810		0,98	16
				шт	157	27,9	2 512	446	95		0,16	3
6	6	СПрайс-лист "CNP"	Кронштейн на стеный для видеокамер UGL816/UGL826, UGL610	16	1605,27		25 684					
				шт								
7	7	Ц0110-350-23	Аппаратура цветного телевидения. В идеоконтрольное устройство	32	438,9	9,2	14 045	294	13881		2	64
				шт	425	4,5	13 600	144	101		0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Прайс-лист "CNP"	Передатчик ви деосигнала по витой паре UXTP V-AT	16 шт	3297,48		52 760				
			Отпускная цена		3297		52 760				
			Сметная стоимость оборудования				*52 760*				
9	9	Прайс-лист "CNP"	Приемник виде осигнала по витой паре UXTP V-AR	16 шт	3297,48		52 760				
			Отпускная цена		3297		52 760				
			Сметная стоимость оборудования				*52 760*				
10	10	Ц0110-385-6	Оборудование Видеорегистратор: аппарату ра настольная, масса до 20 кг	1	1297,8	0	1 298	0	1259	7	7
				шт	1247	0	1 247	0	101	0	0
11	11	Прайс-лист "CNP"	Видеорегистр атор, 16кан. видео, 16кан UVR-V-1648	1 шт	97171,76		97 172				
			Отпускная цена		97172		97 172				
			Сметная стоимость оборудования				*97 172*				
12	12	Ц0110-309-2	Дополнительная установка деталей на пул ьтах и панелях	1	45	0	45	0	45	0	0
				шт	45	0	45	0	101	0	0
13	13	Прайс-лист "CNP"	Жесткий диск, 1000Гб, sATA, HDD1000GB, sATA	1 шт	6759,05		6 759				
			Отпускная цена		6759		6 759				
			Сметная стоимость оборудования				*6 759*				
14	14	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдель но устанавливаемый	1	1526,2	0	1 526	0	1296	9	9
				шт	1440	0	1 440	0	90	0	0
15	15	Прайс-лист "CNP"	Источник бесп еребойного питания, 3000ВА (2700Вт), SUA3000RMI2U	1 шт	199989,55		199 990				
			Отпускная цена		199990		199 990				
			Сметная стоимость оборудования				*199 990*				
16	16	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	1	247,2	8,59	247	9	215	1	1
				шт	236,25	2,25	236	2	90	0,01	0
17	17	Прайс-лист "CNP"	Монитор цвети ой ЖК 19" (48см) специализированный, 1280X1024, SM T-1922	1 шт	65850,42		65 850				
			Отпускная цена		65850		65 850				
			Сметная стоимость оборудования				*65 850*				
18	18	СПрайс-лист "CNP"	Держатель д ля 4-х мониторов крепления к стене, столу, потолку , LA-517-1	1 шт	51785,25		51 785				
19	19	Ц0111-107-1	Включение в аппаратуру штепсельных р азъемов, количество контактов в разъеме до 14/разъ емы	64 шт	33,75 33,75	0 0	2 160 2 160	0 0	1944 90	0,21 0	13 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	СПрайс-лист "CNP"	Соединительный коаксиальный провод дл. 4м, BNCM, UPC-4M в комплекте с коннекторами	32 шт	1668,12		53 380				
21	21	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	16 шт	1526,2 1440	0 0	24 419 23 040	0 0	20736 90	9 0	144 0
22	22	Прайс-лист "CNP"	Блок питания для камер, Uвых.24В АС, 50Гц, макс ток -5А SKAT-VN/24AC исп.5	16 шт	14543,82		232 701				
			Отпускная цена		14544		232 701				
			Сметная стоимость оборудования				*232 701*				
23	23	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	40 коробка	742 398	305 72	29 680 15 920	12200 2880	20680 110	2 0,42	80 17
24	24	С151802-13прим	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	40 шт	526		21 040				
25	25	СПрайс-лист "CNP"	Удлинитель с фильтром и предохранителем на 5 розеток	1 шт	4273,28		4 273				
26	26	Е0167-12-9прим	Кабельный канал	330 м	32,1 31,84	0,26 0,07	10 593 10 507	86 23	10235 97,2	0,2 0	65 0
27	27	СПрайс-лист "DAnA TEIECOM"	Кабельный канал 75х20	333,3 м	167,58		55 854				
28	28	Е0167-12-11	Трубы гофрированные диаметром до 50 мм	1 м	42,05 41,65	0,4 0,09	42 42	0 0	41 97,2	0,26 0	0 0
29	29	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные	0,101 1000м	86200		8 706				
30	30	Е0167-13-1	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	430 м	9,47 9,47	0 0	4 072 4 072	0 0	3958 97,2	0,06 0	25 0
31	31	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	2010 м	104,75 104,69	0,06 0	210 548 210 427	121 0	204535 97,2	0,59 0	1196 0
32	32	СПрайс-лист "ALMATY IT TEIECOM"	Кабель коаксиальный, RG-59	173,4 м	19,2		3 330				
33	33	СПрайс-лист "Системы безопасности"	Кабель витая пара, CAT UTP-4X2X0,5мм	1136,6 м	21,65		24 603				
34	34	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0714 1000м	28900		2 063				
35	35	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,122	54100		60 700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1000м							
			ИТОГО:				1 757 044	14770			1925
							347 168	3639			21
			- оборудования				1 074 816				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				344 321				
			Всего накладных расходов:				344 321				
			Итого с накладными				2 101 365				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				61 593				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 162 958				
			Итого с временными, 1,44 %				2 178 627				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 193 528				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 197 943				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 208 981				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				5 649 292				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				112 986				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5 762 278				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				691 473				
			Итого с НДС				6 453 751				
			Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА				- 322 010				
			Итого с НДС				6 131 741				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»
_____ Усманов Б.
(ознакомлен)

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

Директор
ТОО «Архсервис-Саулет»
_____ Ковалев В.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»
_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТЬЮ
Город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик:

Директор
ТОО «Кельма 05»
_____ Ковалев М.Б.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка
ТОО «Кельма 05»
_____ Ушалев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05»
_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление актов выполненных работ)

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Кельма 05"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Кельма 05"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **здание больницы**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года
ЛС 2-1-10_ Структурированная кабельная сеть

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл.	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл.	Накладные расходы	Затраты труда, чел -ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих на един.	рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640х840 мм	5	554,9	13,9	2 775	70	2115	2	10
				шт	380	4,5	1 900	22	110	0,03	0
2	2	Прайс-лист "НИД"	Шкаф слаботочных устройств 600х500х300	5	4493,23		22 466				
				шт							
			Отпускная цена		4493		22 466				
			Сметная стоимость оборудования				*22 466*				
3	3	Е0167-12-9прим	Кабельный канал	700	32,1	0,26	22 470	182	21712	0,2	138
				м	31,84	0,07	22 288	49	97,2	0	0
4	4	СПрайс-лист "НИД"	Кабельный канал 50х105, LEgrAnd 10429	707	853,96		603 748				
				м							
5	5	СПрайс-лист "НИД"	Перегородка раздалительная к кабельным каналам 50х105, LEgrAnd 10582	350	251,02		87 857				
				шт							
6	6	СПрайс-лист "НИД"	Скобы к кабельным каналам 50х105, LEgrAnd 10681	1400	101,6		142 233				
				шт							
7	7	СПрайс-лист "НИД"	Накладка настык профиля к кабельным каналам 50х105, LEgrAnd 10696	350	38,05		13 319				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
9	9	СПрайс-лист "НИД"	Заглушка торцевая к кабель-каналу 50х105, LEgrAnd 10700	100	123,24		12 324				
				шт							
10	10	СПрайс-лист "НИД"	Угол внутренний (от 80 до 100 градусов) к кабельным каналам 50х105, LEgrAnd 10605	70	622,14		43 550				
				шт							
11	11	СПрайс-лист "НИД"	Угол внешний(от 60 до 120 градусов) к кабельным каналам 50х105, LEgrAnd 10619	35	692,31		24 231				
				шт							
12	12	СПрайс-лист "НИД"	Угол плоскийк кабельным каналам 50х105, LEgrAnd 10786	30	938,8		28 164				
				шт							
13	13	СПрайс-лист "НИД"	Плоские отводы к кабельным каналам 50х105, LEgrAnd 10740	80	1752,6		140 208				
				шт							
14	14	Е0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	700	11,86	0	8 302	0	8070	0,07	52
				м	11,86	0	8 302	0	97,2	0	0
15	15	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциями лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	45	47,5	21	2 138	945	1120	0,12	5
				м	21,2	5	954	225	95	0,03	1
16	16	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	12980	104,75	0,06	1 359 655	779	1320828	0,59	7723
				м	104,69	0	1 358 876	0	97,2	0	1
17	17	СПрайс-лист "InTAnT"	Кабель витая пара, CAT UTP-4X2X0,5мм	14037,244	20,6		289 144				
				м							
18	18	Ц0108-591-8	Установка модуля RJ-45	312	64	1	19 968	312	17399	0,36	112
				шт	58,5	0,2	18 252	62	95	0	0
19	19	СПрайс-лист "НИД"	Модуль RJ-45, LEgrAnd 76551	312	420,35		131 148				
				шт							
20	20	СПрайс-лист "НИД"	Суппорт на 8 модулей, LEgrAnd 80253	80	246,48		19 719				
				шт							
21	21	СПрайс-лист "НИД"	Рамка на 8 модулей, LEgrAnd 78818	80	777,85		62 228				
				шт							
22	22	Ц0108-591-12	Установка миниколонн	24	103,7	0,4	2 489	10	2244	0,62	15
				шт	98,3	0,1	2 359	2	95	0	0
23	23	СПрайс-лист "НИД"	Миниколонны (Н 0,7м,алюмин.корпус, 4 секции), LEgrAnd 30742	24	6695,16		160 684				
				шт							
24	24	Ц0108-591-12	Установка розеточного блока	24	103,7	0,4	2 489	10	2244	0,62	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	98,3	0,1	2 359	2	95	0	0
25	25	СПрайс-лист "НИД"	Розеточный блок для миниколонн до 8 модулей, LEgrAnd 31066	24	2723,52		65 364				
				шт							
26	26	Ц0111-106-43	Установка суппорта на 8 модулей для миниколонн	24	156,15	0	3 748	0	2965	1	24
				шт	137,25	0	3 294	0	90	0	0
27	27	СПрайс-лист "НИД"	Суппорт на 8 модулей для миниколонн, LEgrAnd 10998	24	1173,06		28 153				
				шт							
28	28	Ц0108-395-1	Лоток по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,0482	18664	7302	900	352	530	57	3
				т	9720	1850,03	469	89	95	10,73	1
29	29	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	30	170,1	15,3	5 103	459	541	0,09	3
				м	15,8	3,2	474	96	95	0,02	1
30	30	СПрайс-лист "НИД"	Лоток проволочный, DKC FC5020	45	450,02		20 251				
				м							
31	31	СПрайс-лист "НИД"	Соединение стандартное, DKC FC34247	1	118		118				
				шт							
32	32	СПрайс-лист "НИД"	Профиль монтажный, DKC PSL	20	632,26		12 645				
				м							
			ИТОГО:				3 379 502	3116			8099
							1 419 527	547			4
			- оборудования				22 466				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1 379 765				
			Всего накладных расходов:				1 379 765				
			Итого с накладными				4 759 267				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				284 208				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5 043 475				
			Итого с временными, 1,44 %				5 115 778				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				5 184 538				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5 204 911				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5 255 844				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				13 441 401				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				268 828				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13 710 229				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 645 227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13 710 229				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 645 227				
			Итого с НДС				15 355 456				
			Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА				- 728 228				
			Итого с НДС				14 627 228				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»
Усманов Б.
(ознакомлен)

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»
_____ Б.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технадзора:
ТОО «Архсервис - Саулет»
_____ Сатиров Б.Б.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Казахстан Республикасы Алматы Қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05»
_____ Бекетов Н.Б.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05»
_____ Алмашев Б.Б.
(ответственный за сметные объемы работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05»
_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление актов выполненных работ)

Казахстан Республикасы Алматы Қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Кельма 05"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60-1 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

ЛС 7-1__Покрытие

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие Тип 1								
1.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более /толщ. 6см/	м2	493,00	390,00 6,83	19,19 6,33	192270 3368	9460 3118	0,04 0,02	19 11
2.	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 6 см к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	493,00	180,09 0,05	— —	88782 23	-- --	0,00 --	0 --
3.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б,М-2,	м2	493,00	508,65 6,83	19,19 6,33	250765 3368	9460 3118	0,04 0,02	19 11
4.	Е0127-34-5	Установка бортовых бетонных камней	м	90,00	453,60	6,29	40824	746	0,80	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					124,98	2,20	11248	198	0,01	1
5.	С143019-8 1	Камни бортовые БР 300.30.15	шт	30,00	3130,00	--	93900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие Тип 1								666541
		Раздел: Покрытие тип 2								
6.	Е0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-грав ийной смеси	м3	2,80	885,73	92,19	2480	258	0,17	0
					24,59	14,59	69	41	0,05	0
7.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плит ных тротуаров с заполнением швов песком	м2	28,00	719,08	52,60	20134	1473	0,44	12
					65,99	18,56	1848	520	0,09	3
		Итого по разделу: Покрытие тип 2								22614
	ИТОГО:				689155	21397				123
					19924	6995				25

Накладные расходы :

На общестроительные работы	32220
Всего накладных расходов:	32220
Итого с накладными	721375

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43283
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	764658
Итого с временными, 1,44 %	775669
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	786141
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	789244
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	797001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2038266
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40765
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2079031
Налог на добавленную стоимость, 12 %	249484
Итого с НДС	2328515
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-80331
Итого с НДС	2248184

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление стрительства
г.Алматы»

_____ Усманов Е.
(ознакомлен)

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Киясов Б.А.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Киясов Б.А.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Начальник участка
ТОО «Кельма 05"»

_____ Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы
работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление
актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60-1 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

ЛС 7-2__Ограждения

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение								
1.	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	5,25	1263,06	126,11	6631	662	0,98	5
					142,31	47,81	747	251	0,23	1
2.	E0106-1-20	Устройство бетонных ленточных фундаментов,бетон В12,5	м3	18,30	5902,51	389,15	108016	7121	3,24	59
					507,15	147,01	9281	2690	0,72	13
3.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	147,00	252,00	4,77	37044	702	0,24	36
					42,95	1,80	6314	265	0,01	1
4.	E0108-8-1	Кладка столбов из сплиттерного кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	м3	14,00	3695,59	459,31	51738	6430	8,58	120
					1469,70	171,56	20576	2402	0,84	12
5.	C143004-32прим	Блоки сплиттерные	м3	14,00	7773,00	--	108822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0106-19-2	Заполнение пустот блоков бетоном	м3	6,13	5889,72	354,05	36075	2169	4,77	29
					830,[illegible]	133,74	5087	629	0,65	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,93	49502,00	--	46086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0107-24-6	Установка металлических оград по металлическим столбам с цоколем высотой до 2 м	м	105,00	1034,57	565,51	108630	59378	2,60	273
					450,23	153,70	47274	16138	0,55	58
9.	С12021-243	Стоимость м/конструкций ограждения	т	2,74	153500,00	--	420605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785/наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/в 2 слоя	м2	79,46	103,86	0,23	8253	18	0,03	3
					6,69	0,13	532	10	0,00	0
11.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,11	99034,93	380,30	10607	41	227,70	24
					38036,25	143,44	4074	15	0,70	0
12.	Е0115-5-1 прим	Установка накрывочного камня	м2	42,00	1256,97	40,95	52793	1720	5,17	217
					983,25	15,48	41296	650	0,08	3
13.	СПрайс-ли ст	Накрывочный камень четырехскатный	шт	70,00	67,73	--	4741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0108-8-1	Кладка столбов из сплиттерного кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	м3	1,20	3695,59	459,31	4435	551	8,58	10
					1469,70	171,56	1764	206	0,84	1
15.	С143004-32прим	Блоки сплиттерные	м3	1,20	7773,00	--	9328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-19-2	Заполнение пустот блоков бетоном	м3	0,70	5889,72	354,05	4123	248	4,47	3
					830,59	133,74	581	94	0,65	0
17.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	т	0,03	55620,00	--	1924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0115-5-1 прим	Установка накрывочного камня	м2	2,40	1256,97	40,95	3017	98	5,17	12
					983,25	15,48	2360	37	0,08	0
19.	СПрайс-ли	Накрывочный камень четырехскатный	шт	4,00	67,73	--	271	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
20.	E0107-25-3	Устройство ворот распашных	шт	2,00	5315,26	3454,05	10631	6908	9,81	20
					1658,59	979,85	3317	1960	3,71	7
21.	C12021-87	Ворота распашные	т	0,33	180100,00	--	59181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	E0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов	шт	2,00	160,01	15,21	320	30	0,82	2
					129,38	5,74	259	11	0,03	0
23.	C12021-87	Калитка	т	0,06	180100,00	--	11202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	E0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785/наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/в 2 слоя	м2	11,33	103,86	0,23	1177	3	0,03	0
					6,69	0,13	76	1	0,00	0
		Итого по разделу: Ограждение								1105648
	ИТОГО:						1105650	86077		815
							143538	25549		102

Накладные расходы :

На общестроительные работы	185231
Всего накладных расходов:	185231
Итого с накладными	1290881

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	77453
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1368334
Итого с временными, 1,44 %	1388038
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1406777
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1412329
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1426209
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3647415
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	72948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3720363
Налог на добавленную стоимость, 12 %	446444
Итого с НДС	4166807
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-143751
Итого с НДС	4023056

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
г.Алматы»

_____ Усманов Е.
(ознакомлен)

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Киясов Б.А.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Шакиров Е.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Архсервис-Саулет
Товарищество с ограниченной ответ-стью
Республика Казахстан город Алматы

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05»

_____ Сакетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кельма 05"
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан город Алматы

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05»

_____ Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы
работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление
актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60-1 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Здание больницы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

ЛС 2-1-2_Общестроительные работы марки АР

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
59.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	303,90	2111,01	19,00	641534	5774	1,23	374
					199,29	9,21	60566	2800	0,05	14
71.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	248,80	1978,48	37,95	492245	9442	0,92	229
					152,78	9,32	38011	2319	0,05	12
72.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	1157,80	125,78	0,20	145626	232	0,10	120
					18,61	0,09	21543	101	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	37,60	1978,48	37,95	74391	1427	0,92	35
					152,78	9,32	5744	351	0,05	2
		Итого по разделу: Полы								1353796
		Раздел: Внутренняя отделка								
142.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	1003,20	1067,70	5,78	1071117	5793	1,75	1754
					293,22	3,93	294154	3938	0,02	20
143.	Е0115-167-8	Окраска стен колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску	м2	2155,70	175,56	2,63	378449	5659	0,61	1309
					109,19	0,99	235386	2129	0,00	11
145.	Е0115-80-2	Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	559,58	289,63	1,84	162072	1030	0,61	342
					116,55	0,45	65220	255	0,00	1
146.	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен плитами декоративными	м2	118,20	41,76	5,40	4935	638	0,21	25
					32,09	2,05	3792	242	0,01	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								1616574
		Раздел: Наружная отделка /АР13,АР14/								
		Раздел: Разные работы								
		Раздел: Лифты /КЖ-20/								
		ИТОГО:					2970369	29994		4187
							724416	12135		61
		Накладные расходы :								
		За общестроительные работы						715195		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	715195
Итого с накладными	3685564
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	221134
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3906698
Итого с временными, 1,44 %	3962954
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4016454
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4032306
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4071936
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	10413648
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	208273
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10621921
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1274631
Итого с НДС	11896552
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-376485
Итого с НДС	11520067

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
г.Алматы»

_____ Усманов Е.
(ознакомлен)

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Киясов Б.А.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Шакиров Е.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы
работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление
актов выполненных работ)

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Кельма 05"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **здание больницы**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года
ЛС 2-1-2_ Общестроительные работы марки АР

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел -ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Лифты /КЖ-20/								
1	271	Ц0103-563-1	**Лифт на 6 остановок, высота шахты 22,5м, грузоподъемность 500 кг**	1	185392	53962,5	185 392	53963	93189	645,15	645
				лифт	102729,5	12318,56	102 730	12319	72,9	71,45	71
2	272	Ц0103-563-6	**За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 500 кг**	1	9616,25	932,5	- 9 616	-933	-5576	41,4	-41
				остан.	6675,75	208,75	- 6 676	-209	72,9	1,21	-1
3	273	Ц0103-563-11	**За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 500; 1000 кг**	1	1781,75	0	- 1 782	0	-1430	11,5	-12
				м	1765,25	0	- 1 765	0	72,9	0	0
4	274	75-7-61	**Лифт больничный, типа ПБ-053М-01, грузоподъемность- 630 кг, скорость- 0,5 м/с, размер шахты:ширина- 1950, глубина- 2700, проем дверей- 1200, высота подъема кабины- 15, количество остановок- 6,кабина: ширина- 1405, глубина- 2200**	1	1747300		1 747 300				
				комплект							
			Отпускная цена		1747300		1 747 300				
			Сметная стоимость оборудования				*1 747 300*				
			Итого по разделу: Лифты /КЖ-20/				1 921 294				
			ИТОГО:				1 921 294	53030			592
							94 289	12110			70
			- оборудования				1 747 300				
			Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На монтажные работы				86 183				
			Всего накладных расходов:				86 183				
			Итого с накладными				2 007 477				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				15 611				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 023 088				
			Итого с временными, 1,44 %				2 027 059				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 030 836				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 031 955				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 034 753				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				5 203 718				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				104 074				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5 307 792				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				636 935				
			Итого с НДС				5 944 727,00				
			Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА				- 25 515,72				
			Итого с НДС				5 919 211,28				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»
Усманов Е.
(ознакомлен)

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис-Саулет»
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт-технадзор:
ТОО «Архсервис-Саулет»
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
Город Алматы Республика Казахстан

Директор:
ТОО «Кельма 05»
Бекеев М.В.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05»
Ульбаев В.В.
(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник ЦТО:
ТОО «Кельма 05»
Кошанов М.Е.
(ответственный за составление актов выполненных работ)

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Кельма 05"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60-1 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Больница неотложной помощи

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

ЛС 2-1-3__Водоснабжение

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Хоз.питьевой водопровод, противопожарный								
2.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	12,00	12,73 12,29	-- --	153 148	-- --	0,06 --	1 --
		Итого по разделу: Хоз.питьевой водопровод, противопожарный								153
		Раздел: Водопровод противопожарный								
87.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	225,00	12,59 12,29	-- --	2834 2766	-- --	0,06 --	13 --
		Итого по разделу: Водопровод противопожарный								2834
	ИТОГО:						2987 2914	-- --		14 --
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы					3356			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	3356
Итого с накладными	6343

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	381
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6724
Итого с временными, 1,44 %	6821
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6913
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6940
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7008
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	17922
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	358
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18280
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2194
Итого с НДС	20474
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-706
Итого с НДС	19768

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

_____ Усманов Е.
(ознакомлен)

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Киясов Б.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Шакиров Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Казахстан Республикасы Алматы Қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Архсервис-Саулет ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Казахстан Республикасы Алматы Қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Кельма 05 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Начальник участка
ТОО «Кельма 05"»

_____ Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60-1 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Больница неотложной помощи

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

ЛС 2-1-4__Канализация

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация бытовая								
3.	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных	компл	8,00	404,58	3,39	3237	27	2,15	17
					375,75	0,47	3006	4	0,00	0
4.	С131101-62	Трапы малые Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142 мм	комплект	8,00	2710,00	—	21680	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
5.	С130810-163	Ревизии-прочистки к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	63,00	523,00	—	32949	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
6.	С130810-162	Ревизии-прочистки к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	шт	38,00	227,00	—	8626	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
7.	Н0112-904-1	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условногопрохода 65 мм	шт	3,00	3963,00	643,00	11889	2019	14,00	42
					2723,00	81,00	8169	243	0,47	1
8.	С130903-480	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином с электроприводом AUMA BV-05-47, для	шт.	3,00	244865,00	—	734595	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002								
9.	Ц0112-698 -1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	3,00	436,80	18,80	1310	56	0,58	2
					133,00	--	399	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация бытовая								814286
		Раздел: Дренажная канализация напорная								
15.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3524,53	154,72	7049	309	15,40	31
					2627,81	57,94	5256	116	0,28	1
16.	С131001-70	Насос дренажный, модель TF 1000/S,Q 7,5 м3/ч, H 8,4 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	2,00	13009,00	--	26018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	521,42	49,05	2086	196	1,69	7
					292,39	19,69	1170	79	0,09	0
18.	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	4110,00	--	8220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	202,00	--	808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130904-1168	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	3062,00	--	6124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дренажная канализация напорная								50305
		Раздел: Сантехприборы								
27.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	28,00	732,80	6,67	20518	187	3,77	106
					657,00	1,13	18396	32	0,01	0
28.	С131101-149	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	компл.	28,00	4332,00	--	121324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника /	компл	52,00	524,90	3,81	27295	198	2,89	150
					488,25	0,59	25389	31	0,01	0
30.	С131101-71	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	комплект	52,00	5660,00	--	294320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0165-12-5	Установка кабин душевых	компл	2,00	605,39	2,03	1211	4	3,14	6
					544,50	0,45	1089	1	0,00	0
32.	С131101-54	Кабина душевая из полистирола с угловым входом, SBRV 80, в комплекте	шт	2,00	3630,00	--	7260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С131101-41	Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном	шт	2,00	12100,00	--	24200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0165-12-4	Установка ванн чугунных	компл	1,00	932,76	30,15	933	30	4,51	5
					843,75	4,50	844	5	0,04	0
35.	С131101-119	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм, с ручками ГОСТ 18297-96	шт	1,00	19958,00	--	19958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	3,00	162,61	1,96	488	6	0,81	2
					144,90	--	435	--	--	--
37.	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	компл	52,00	5840,00	--	303680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шлс душевой сеткой на гибком шланге	компл	2,00	1650,00	--	3300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С131101-88	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	компл	1,00	4420,00	--	4420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сантехприборы								828907
		ИТОГО:					1693498	3034		368
							64153	511		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	7930
На сантехнические работы	64339
Всего накладных расходов:	72269
Итого с накладными	1765767

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	105946
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1871713
Итого с временными, 1,44 %	1898666
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1924298
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1931893
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1950880
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4989220
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	99784
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5089004
Налог на добавленную стоимость, 12 %	610680
Итого с НДС	5699684
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-196633
Итого с НДС	5503051

Технический надзор:

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Усманов Е.
(ознакомлен)

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

Киясов Б.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

Шакиров Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Казақстан Республикасы Алматы Қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Архсервис-Саулет ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05»

Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Казақстан Республикасы Алматы Қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Кельма 05" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05"»

Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

Кошанов М.К.
(ответственный за составление актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60-1 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы .

Наименование обьекта: Больница неотложной помощи

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

ЛС 2-1-5__Отопление

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система отопления 1								
13.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	872,00	12,59 12,29	-- --	10982 10720	-- --	0,06 --	50 --
		Итого по разделу: Система отопления 1								10982
		Раздел: Система отопления 2								
33.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	830,00	12,59 12,29	-- --	10453 10204	-- --	0,06 --	48 --
		Итого по разделу: Система отопления 2								10453
		Раздел: Система отопления подвала								
51.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	470,00	12,59 12,29	-- --	5919 5776	-- --	0,06 --	27 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Система отопления подвала								5919
		Раздел: Система отопления лестничных клеток								
64.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	139,00	12,59 12,29	-- --	1750 1709	-- --	0,06 --	8 --
		Итого по разделу: Система отопления лестничных клеток								1750
		Раздел: Система отопления столовой								
78.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	183,00	12,59 12,29	-- --	2305 2250	-- --	0,06 --	11 --
		Итого по разделу: Система отопления столовой								2305
	ИТОГО:						31409 30661	-- --		144 --

Накладные расходы :

На сантехнические работы	35320
Всего накладных расходов:	35320
Итого с накладными	66729

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4004
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	70733
Итого с временными, 1,44 %	71752
Итого с зимними удорожаниями, 1,35	72721
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	73008
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	73726
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	188548
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3771
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	192319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 %	23078
Итого с НДС	215397
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-7431
Итого с НДС	207966

Технический надзор:

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
г.Алматы»

_____ Усманов Е.
(ознакомлен)

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Киясов Б.А.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

_____ Кирсанов
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответ-стью город Алматы Республика Казахстан

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Кельма 05 Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Начальник участка
ТОО «Кельма 05"»

_____ Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы
работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

_____ Кошанов М.К.
(ответственный за составление
актов выполненных работ)

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Кельма 05"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы**
наименование, адрес

Объект **Больница неотложной помощи**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

ЛС 2-1-6_ Вентиляция

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Приточная система П1								
1	1	E0120-42-1	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	1	10674,51	1322,38	10 675	1322	9961	48,42	48
				шт	8150,63	496,13	8 151	496	103,68	2,42	2
2	2	E0120-25-4	**Установка глушителей шума вентиляционных установок**	1	441,32	18,24	441	18	354	1,86	2
				шт	301,57	5,91	302	6	103,68	0,04	0
3	3	H0111-168-1	**Щиты, пульты, массой до 50 кг**	1	1215,25	95,42	1 215	95	700	5,25	5
				шт	758,36	18,9	758	19	90	0,11	0
4	4	H0111-233-1	**Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником**	8	24,81	0	198	0	154	0,12	1
				конец	21,36	0	171	0	90	0	0
5	5	Прайс-лист "VTS"	**Приточная установка VS100-P-A/S в комплекте с шумоглушителем, фильтром, щитом автоматики и т.д.**	1	651901,58		651 902				
				шт							
			Отпускная цена		651902		651 902				
			Сметная стоимость оборудования				*651 902*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм	2	1191,05	16,96	2 382	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
			Итого по разделу: Приточная система П1				666 813				
			Раздел: Системы В1-В3								
7	11	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	2	1429,66	48,55	2 859	97	2901	7,25	14
				шт	1241,61	17,72	2 483	35	103,68	0,09	0
8	12	Спрайс-лист "АВЗ"	Вентилятор канальный КТ 50-25/22-4Е	2	25367,37		50 735				
				шт							
9	13	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок	2	441,32	18,24	883	36	708	1,86	4
				шт	301,57	5,91	603	12	103,68	0,04	0
10	14	С131311-16	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-4, сечение обечайки 500х250 мм, масса наполнителя 3,53 кг	2	8710		17 420				
				шт							
11	15	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	20	726,08	21,2	14 522	424	5149	1,29	26
				шт	214,63	8,86	4 293	177	103,68	0,04	1
12	24	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1 430	49	1451	7,25	7
				шт	1241,61	17,72	1 242	18	103,68	0,09	0
13	25	Спрайс-лист "АВЗ"	Вентилятор канальный КТ 4-20/20-4D	1	22078,62		22 079				
				шт							
14	26	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок	1	441,32	18,24	441	18	354	1,86	2
				шт	301,57	5,91	302	6	103,68	0,04	0
15	27	С131311-15	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг	1	8220		8 220				
				шт							
16	28	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм	2	1223,28	21,2	2 447	42	515	1,29	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	214,63	8,86	429	18	103,68	0,04	0
			Итого по разделу: Системы В1-В3				121 034				
			Раздел: Системы ВЕ1-ВЕ115								
17	34	Е0120-12-3	**Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм**	22	327,28	21,2	7 200	466	5664	1,29	28
				шт	214,63	8,86	4 722	195	103,68	0,04	1
18	38	Е0120-12-3	**Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм**	24	327,28	21,2	7 855	509	6179	1,29	31
				шт	214,63	8,86	5 151	213	103,68	0,04	1
19	42	Е0120-12-3	**Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм**	26	327,28	21,2	8 509	551	6694	1,29	34
				шт	214,63	8,86	5 580	230	103,68	0,04	1
20	46	Е0120-12-3	**Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм**	25	327,28	21,2	8 182	530	6437	1,29	32
				шт	214,63	8,86	5 366	221	103,68	0,04	1
21	50	Е0120-12-3	**Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм**	18	327,28	21,2	5 891	382	4634	1,29	23
				шт	214,63	8,86	3 863	159	103,68	0,04	1
22	54	Е0120-12-3	**Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм**	2	327,28	21,2	655	42	515	1,29	3
				шт	214,63	8,86	429	18	103,68	0,04	0
			Итого по разделу: Системы ВЕ1-ВЕ115				38 292				
			Раздел: Теплоснабжение установки П-1								
23	57	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	14,3	374,7	5,24	5 358	75	1166	0,39	6
				м	68,83	1,97	984	28	103,68	0,01	0
24	58	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	14,3	12,59	0	180	0	203	0,06	1
				м	12,29	0	176	0	103,68	0	0
25	59	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	30	22,68	0,06	680	2	163	0,03	1
				м2	6,68	0,03	200	1	72,9	0	0
26	60	Е0113-26-21	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	59	20,12	0,03	1 187	1	172	0,02	1
				м2	3,6	0	212	0	72,9	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	61	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7,15 кг	200		1 430				
28	62	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	14 м	82,97 44,38	21,06 5,41	1 162 621	295 76	627 81	0,24 0,03	3 0
29	63	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	2,1 рулон	357		750				
30	64	С11031-203 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	15,4 м	70		1 078				
31	65	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9 1шт	521,42 292,39	49,05 19,69	4 693 2 631	441 177	3236 103,68	1,69 0,09	15 1
32	66	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	8 шт.	3716		29 728				
33	67	С130903-585 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 3/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	1 шт.	5637		5 637				
34	68	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1 1фильтр	225,73 154,58	65,52 23,17	226 155	66 23	205 103,68	0,89 0,12	1 0
35	69	С130905-1807 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 3/4, Тмакс 110°С,PN 25, DN 20, типа DAnfOss	1 шт.	2592		2 592				
36	70	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	66,28	0	133	0	61	0,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				комплект	26,65	0	53	0	103,68	0	0
37	71	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18	Воздухоудалитель автоматический типа H Erz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	2 шт.	496		992				
38	72	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
				1шт	292,39	19,69	292	20	103,68	0,09	0
39	73	С130903-283 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типаDAnfOss ГОСТ 5761-2005	1 шт.	3827		3 827				
40	74	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3524,53	154,72	3 525	155	3094	15,4	15
				1насос	2627,81	57,94	2 628	58	103,68	0,28	0
41	75	СПрайс-лист "Энко"	Насос циркуляционный STrATOs PICO 25/1-4	1 компл	13840,16		13 840				
			Итого по разделу: Теплоснабжение установки П-1				77 538				
			ИТОГО:				903 680	5700			311
							52 170	2220			10
			- оборудования				651 902				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				853				
			На общестроительные работы				962				
			На сантехнические работы				60 338				
			Всего накладных расходов:				62 153				
			Итого с накладными				965 833				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				18 836				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				984 669				
			Итого с временными, 1,44 %				989 461				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				994 018				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				995 368				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				998 744				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				2 554 208				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				51 084				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 605 292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				312 635				
			Итого с НДС				2 917 927				
			Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА				- 11 480				
			Итого с НДС				2 906 447				

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
г.Алматы»

(ознакомлен) Умаров Е.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

Хиясов Е.А.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Республика Казахстан г. Алматы Республикасы Алматы қаласы
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05»

(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05»

(ответственный за составление
актов выполненных работ)

Республика Казахстан г. Алматы Республикасы Алматы қаласы
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Кельма 05"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60-1 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Больница неотложной помощи

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

ЛС 2-1-7__Электроосвещение и электросиловое оборудование

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электросиловое оборудование								
68.	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	шт	526,00	354,14 346,50	7,64 1,19	186278 182259	4019 626	2,14 0,01	1126 6
69.	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	133,00	263,81 261,00	2,81 0,45	35087 34713	374 60	1,60 0,00	213 1
70.	Е0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	шт	113,00	216,58 214,97	1,61 0,25	24474 24292	182 28	1,25 0,00	141 0
71.	Е0167-15-1	Монтаж патрона подвесного	шт	6,00	51,77 51,75	0,02 --	311 310	-- --	0,33 --	2 --
72.	СПрайс-ли ст	Светильники тип ARS/P418	шт	460,00	2678,48 --	-- --	1232101 --	-- --	-- --	-- --
73.	СПрайс-ли ст	Светильники тип ARS/P418	шт	22,00	2054,29	--	45216	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
74.	СПрайс-ли ст	Светильники тип AOT.PRS418	шт	12,00	5766,49	--	69198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	СПрайс-ли ст	Светильники тип ALS/OPL418	шт	34,00	4545,60	--	154550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	СПрайс-ли ст	Светильники тип ArCTiC 236	шт	98,00	2850,60	--	279359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	СПрайс-ли ст	Светильники тип ArCTiC 218	шт	13,00	2045,87	--	26596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	СПрайс-ли ст	Светильники тип C360/102	шт	102,00	3224,16	--	328865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СПрайс-ли ст	Светильники тип NBT11 218	шт	11,00	6249,32	--	68743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	25,00	241,70	91,00	6042	2275	0,82	21
					131,00	25,70	3275	643	0,15	4
81.	СПрайс-ли ст	Светильники тип LUNA /EFS 70/	шт	25,00	1952,65	--	48816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Ц0108-596 -3	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт	шт	3,00	960,40	36,40	2881	109	3,00	9
					502,00	4,20	1506	13	0,02	0
83.	СПрайс-ли ст	Светильники тип UMA150	шт	3,00	9850,54	--	29552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	СПрайс-ли ст	Блок аварийного питания ESI	шт	60,00	5236,86	--	314212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	СПрайс-ли ст	Патрон пластмассовый	шт	6,00	20,90	--	125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	СПрайс-ли ст	Лампы люминесцентные TL-D36W	шт	200,00	52,58	--	10517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	СПрайс-ли ст	Лампы люминесцентные TL-D18W	шт	2200,00	65,96	--	145105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	СПрайс-ли ст	Лампы люминесцентные PL-S18W	шт	25,00	242,02	--	6050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	СПрайс-ли ст	Лампы люминесцентные PL-S32W	шт	110,00	295,65	--	32522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	СПрайс-ли ст	Лампы люминесцентные PL-EL16W	шт	30,00	605,62	--	18168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	СПрайс-ли ст	Лампы металлогалогенные MHN-PrO150W	шт	3,00	750,62	--	2252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ8799-75/, тип 2ОС-127	шт	2500,00	17,00	--	42500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электросиловое оборудование								3109520

ИТОГО:							3109520	6960		1511
							246355	1370		11

Накладные расходы :

На монтажные работы	240668
Всего накладных расходов:	240668
Итого с накладными	3350188

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	201011
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3551199
Итого с временными, 1,44 %	3602336
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3650966
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3665377
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3701400
Пересчет в текущих ценах, К-2,5574	9466034
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	189321
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9655355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 %	1158643
Итого с НДС	10813998
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-373072
Итого с НДС	10440926

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление стрсительства
г.Алматы»

Усманов Е.
(ознакомлен)

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

Киясов Б.А.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

Шакиров Е.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05»

Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Начальник участка
ТОО «Кельма 05»»

Имашев Б.Б.
(ответственный за указанные объемы
работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05»»

Кошанов М.К.
(ответственный за составление
актов выполненных работ)

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Субподрядчик
Договор № 60-1 от 17.01.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГКП на ПХВ "Городская больница неотложной помощи" расположенной по адресу ул.Казбек-би-115 Алмалинского района г.Алматы

Наименование обьекта: Подготовительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

ЛС 1-1 Демонтажные работы

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
	Наименование курантов, ценников и: NN позиций:			осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0168-1-1 Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 30 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	521,00	20,69	19,90	10777	10366	0,01	3
				0,79	3,42	412	1782	0,02	10
2.	E0127-20-1 Разборка бортовых камней на бетонном ос новании	м	90,00	122,85	--	11056	--	0,77	69
				122,85	--	11056	--	--	--
3.	E0107-24-11 Демонтаж оград металлических высотой до 1,7 м	м	105,00	382,54	210,21	40166	22072	0,98	103
				172,33	57,21	18094	6007	0,21	22
4.	C01031-A2 6-1 Погрузка мусора строительного при авт омобильных перевозках	т	288,63	27,10	--	7822	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5.	E010333-A 30-1 Вывоз мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние п еревозки 30 км, класс груза 1	т	288,63	220,50	220,50	63643	63643	--	--
				--	44,10	--	12729	0,93	267
	ИТОГО:					133464	96081		175
						29562	20518		299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	59154
Всего накладных расходов:	59154
Итого с накладными	192618
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11557
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	204175
Итого с временными, 1,44 %	207115
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	209911
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	210739
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	212810
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	544245
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10885
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	555130
Налог на добавленную стоимость, 12 %	66616
Итого с НДС	621746
Конкурсная скидка ПОДРЯДЧИКА	-15450
Итого с НДС	606296

Технический надзор:

ЗАКАЗЧИК:

Главный специалист
КГУ «Управление строительства
г.Алматы»

Усманов Е.
(ознакомлен)

Директор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

Киясов Б.А.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Эксперт технадзор:
ТОО «Архсервис - Саулет»

(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор:
ТОО «Кельма 05"»

Бекетов М.Б.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Начальник участка:
ТОО «Кельма 05"»

Имашев Б.В.
(ответственный за указанные объемы
работ)

Начальник ПТО:
ТОО «Кельма 05"»

Кошанов М.К.
(ответственный за составление
актов выполненных работ)