2011 жылға арналған «Жол картасы» аймақтық жобасы аясында Тарбағатай аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне қарасты Туғыл ауылдық округіндегі мәдениет үйін ағымдағы жөндеу жұмысын қабылдап алу

АКТІСІ

Тұғыл ауылдық округі **«01» қазан 2011 жыл**

Біздер төменде қол қойып акт жасаушылар: комиссия төрағасы: **А.Смаилов** – Тарбағатай ауданы әкімінің орынбасары, комиссия төрағасының орынбасары: **Қ.Бейілғожин** - Тарбағатай аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бастығы, комиссия мүшелері: **Ж.Түндікбаев -** Тарбағатай ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бастығы, **С.Сабырбаев** – Тарбағатай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы, **Б.Нұрғалиев** – Тарбағатай ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы, **Т.Закариянов** – Тұғыл ауылдық округінің әкімі, **М.Кулуштаев** – КМҚК «Ақсуат» мәдениет үйі директоры (келісім бойынша), **М.Рақымжанова** – Тарбағатай аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бас есепшісі, **Б.Құнафиянов** – жұмысты атқарушы мердігер, «Айзат Құрылыс» ЖШС-ң директоры (келісім бойынша), **Қ.Рақышев** – Тарбағатай ауданы электр желілері мекемесінің директоры (келісім бойынша), **К.Ғабдуллина** – «Нұр Отан» ХДП-сы Тарбағатай аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары (келісім бойынша), **Б.Қуанышбеков** – Тарбағатай аудандық мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы (келісім бойынша), **2011 жылға арналған «Жол картасы» аймақтық жобасы аясында Тарбағатай аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне қарасты Туғыл ауылдық округіндегі мәдениет үйін ағымдағы жөндеу жұмысын** қабылдап алуды жүргіздік.

1. Жұмысты атқарушы мердігер: **«АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС» ЖШС-і.**

2. 2011 жылға арналған «Жол картасы» аймақтық жобасы аясында Тарбағатай аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне қарасты Туғыл ауылдық округіндегі мәдениет үйін ағымдағы жөндеу жұмысының сметалық құны – 19 **000,0 мың теңге**.

3. Жұмыстың басталуы: **мамыр 2011 жыл, аяқталуы: қыркүйек 2011 жыл.**

4. Комиссия қарауына төмендегідей құжаттар ұсынылды:
1). Келісім-шарт №1, 03 наурыз 2011 жыл.
2). Сметалық құжаттама.
3). Атқарылған жұмыстардың актілері.

5. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 69 бабына сәйкес атқарылған жұмыстың кепілдемелік мерзімі - 2 жыл.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:

1. 2011 жылға арналған «Жол картасы» аймақтық жобасы аясында Тарбағатай аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне қарасты Туғыл ауылдық округіндегі мәдениет үйін ағымдағы жөндеу жұмысы **«қанағаттанарлық»** - деп бағалансын.

2. АКТ - 4 (төрт) данадан жасалып, төмендегі мекемелерге таратылсын:

1). Шығыс Қазақстан облысының энергетика жәнен коммуналдық шаруашылық басқармасы;

2). Тарбағатай аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі;

3). Тарбағатай ауданының қаржы бөлімі;

4). «АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС» ЖШС-і.

Комиссия төрағасы: А.Смаилов

Комиссия төрағасының орынбасары: Қ.Бейілғожин

Комиссия мүшелері: Ж.Түндікбаев

С.Сабырбаев

Б.Нұрғалиев

Т.Закариянов

М.Кулуштаев

М.Рақымжанова

Б.Құнафиянов

Қ.Рақышев

К.Ғабдуллина

Б.Қуанышбеков

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Тарбагатайского района"
Генподрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"
Наименование объекта: Текущий ремонт здания Дома культуры с. Тугул Тарбагатайского района, ВКО
Населенный пункт: с. Тугул
Договор: № 1от 03 марта 2011 г.

Акт №1
от 10.05.2011
выполненных работ за май

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отделочные работы.								
		1.1. Стены. Потолок								
1	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	690	60,17	–	41517	–	41517	0,378	261
		м2 вертикальной проекции		60,17	–	41517	–	100	–	–
2	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит типа ARMSTRONG ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	280	374,77	2,76	104936	773	108330	2,024	567
		м2		367,43	1,04	102880	291	105	0,00513	1
3	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	280	1070		299600				
		м2								

4	Е55-1-1	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке, оштукатуренных	24	190,73	28,53	4578	685	4805	1,1447	27
		м2		162,2	4,64	3893	111	120	0,0395	1
5	Е10-31-1	Устройство лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки	24	5192,27	58,52	124614	1404	25726	4,9	118
		м2 горизонтальной проекции		870,75	22,5	20898	540	120	0,11	3
6	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1236,39	29,56	–	36548	–	38375	0,2047	253
		м2		29,56	–	36548	–	105	–	–
7	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1036,39	370,5	4,29	383982	4446	94055	0,52348	543
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	87876	1700	105	0,00788	8
8	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	1969,141	29		57105				
		кг								
9	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (финишная отделка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	941,5	370,5	4,29	348826	4039	85443	0,52348	493
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	79830	1544	105	0,00788	7
10	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1129,8	37		41803				
		кг								
11	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	774,946	301,54	2,63	233677	2038	61653	0,4485	348

	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	57950	767	105	0,00488	4
12 Е62-2-2	Простая масляная окраска стен с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 % (подоконники, сцена в малом зале, стены в коридоре и в кабинетах)	60	64,65	0,07	3879	4	1901	0,186	11
	м2		30,15	0,02	1809	1	105	0,0001	–
13 Е62-36-8	Очистка вручную потолков от известковой окраски с лестниц	213	37,8	–	8051	–	8454	0,263	56
	м2		37,8	–	8051	–	105	–	–
14 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	213	161,3	3,94	34357	839	23169	0,5535	118
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	21749	317	105	0,00729	2
15 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (финишная отделка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	153	150,6	3,94	23042	603	16644	0,5535	85
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	15623	228	105	0,00729	1
16 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	153	307,69	2,33	47077	356	13191	0,49	75
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	12428	135	105	0,0043	1
17 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	53,6	202,82	6,12	10871	328	8088	0,8056	43
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	7579	124	105	0,01132	1
1.3. Сан узел.									
18 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	48,06	133,16	23,58	6400	1133	5739	0,743	36

	м2								
			109,58	4,16	5266	200	105	0,0234	1
19 Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	48,06	295,58	14,01	14206	673	5202	0,5834	28
	м2								
			85,79	2,21	4123	106	123	0,0122	1
20 Е57-20-2	Устройство покрытий стен из керамических плиток на растворе	48,06	1939,55	14,85	93215	714	14557	1,5362	74
	м2								
			243,95	2,32	11724	111	123	0,0237	1
21 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	26,7	116,63	10,56	3114	282	3539	0,6987	19
	м2								
			106,07	1,67	2832	45	123	0,0144	–
22 Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	26,7	295,58	14,01	7892	374	2891	0,5834	16
	м2								
			85,79	2,21	2291	59	123	0,0122	–
23 Е57-20-2	Устройство покрытий полов из керамических плиток на растворе	26,7	1633,55	14,85	43616	396	8087	1,5362	41
	м2								
			243,95	2,32	6513	62	123	0,0237	1

Раздел 2. Полы.

24 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	185,7	301,54	18,04	55996	3350	15263	0,4094	76
	м2 стяжки								
			60,03	6,79	11148	1261	123	0,02093	4
25 Е57-20-2	Устройство покрытий полов из керамических плиток на растворе	185,7	1603,85	14,85	297835	2758	56252	1,5362	285
	м2								
			243,95	2,32	45302	431	123	0,0237	4
26 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	227	304,29	2,1	69074	477	13187	0,336	76
	м2								
			46,44	0,79	10542	179	123	0,0086	2

27	Е57-12-2	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2	227	609,79	8,95	138422	2032	32430	0,7636	173
		м2		114,73	1,42	26044	322	123	0,0151	3
28	Е57-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	227	1553,45	4,07	352633	924	30236	0,6888	156
		м2		107,64	0,65	24434	148	123	0,0082	2
	Раздел 3. Перегородки.									
29	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	23	10771,43	154,03	247743	3543	54131	14,63	336
		м3		2295	58,5	52785	1346	100	0,28	6
30	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0102	65000		663				
		т								
31	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,042	60500		2541				
		т								

	Всего прямые затраты	**3137813**	**32171**	**4314**
		701635	**10028**	**54**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	2404005		
	Накладные расходы, тенге	772865		
	- заработная плата, тенге	115930		
	- трудоемкость, чел-ч	386		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	234641		
	Всего	**4145318**		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	41453		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16581		

Транспорт привозных материалов 34%	58988
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4262340**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**8315826**
- материалы, тенге	4690214
- сметная заработная плата, тенге	1727858
Налог (2 %)	166317
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8482143**
НДС (12 %)	1017857
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9500000**
Всего прописью	Девять миллион пятьсот тысяч тенге

Заказчик:

ГУ "Отдел культуры и развития языков
Тарбагатайского района"
с. Аксуат, ул. Абылайхана 16
РНН 510300000481
ИИК KZ83 0701 03KS N182 8000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Тарбагатайское районное управление
Казначейство Департамента
Казначейства по ВКО КК МФ РК»

Начальник отдела _____ К. Т. Бейлгожин

Подрядчик.

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район ВКО с.Акжар
ул.Жамбула 11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Кунафиянов Б.К.

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Тарбагатайского района", ВКО
Генподрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"
Наименование объекта: Текущий ремонт здания Дома культуры с. Тугул Тарбагатайского района, ВКО
Населенный пункт: с. Тугул
Договор: № 1от 03 марта 2011 г.

Акт №2
выполненных работ за июнь
от 17 июня 2011 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отделочные работы.								
		1.1. Стены. Потолок								
1	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	830	60,17	–	49941	–	49941	0,378	314
		м2 вертикальной проекции		60,17	–	49941	–	100	–	–
2	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита	200	90,96	4,72	18192	944	17293	0,403	81
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	14176	356	119	0,0086	2
3	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	10	5450		54500				
		м3								
4	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит типа ARMSTRONG ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	142	374,77	2,76	53217	392	54939	2,024	287

	м2								
			367,43	1,04	52175	148	105	0,00513	1
5 1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	142	1070		151940				
	м2								
6 Е15-64-3									
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	200	370,5	4,29	74100	858	18150	0,52348	105
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	16958	328	105	0,00788	2
7 30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	379,999	29		11020				
	кг								
8 Е15-64-3									
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (финишная отделка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	294,89	370,5	4,29	109257	1265	26762	0,52348	154
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	25004	484	105	0,00788	2
9 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	353,9	37		13094				
	кг								
10 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	237,144	301,54	2,63	71508	624	18867	0,4485	106
	м2 окрашиваемой поверхности								
			74,78	0,99	17734	235	105	0,00488	1
11 Е62-2-2	Простая масляная окраска стен с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 % (подоконники, сцена в малом зале, стены в коридоре и в кабинетах)	30	64,65	0,07	1940	2	951	0,186	6
	м2								
			30,15	0,02	905	1	105	0,0001	–
12 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (финишная отделка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	60	150,6	3,94	9036	236	6527	0,5535	33

	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	6127	89	105	0,00729	–
13 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	298	307,69	2,33	91692	694	25692	0,49	146
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	24207	262	105	0,0043	1
14 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	35,78	202,82	6,12	7257	219	5399	0,8056	29
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	5059	83	105	0,01132	–
1.4. Фасад здания.									
15 Е15-65-8	Насечка поверхности стен ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	777	67,28	–	52277	–	54891	0,4255	331
	м2 оштукатуриваемой поверхности		67,28	–	52277	–	105	–	–
16 Е62-36-7	Очистка вручную сложных фасадов от известковой окраски с земли и лесов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	777	34,78	–	27024	–	28375	0,2415	188
	м2		34,78	–	27024	–	105	–	–
17 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементным раствором ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	777	159,75	3,2	124126	2486	128284	0,851	661
	м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	121235	940	105	0,06463	50
18 Е6-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:1:6	9,13	5894,51	149,81	53817	1368	3908	2,4	22
	м3		351	56,59	3205	517	105	0,5864	5
19 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	777	89,2	4,29	69308	3333	70514	0,52348	407

	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	65882	1274	105	0,00788	6
20 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1476,3	31		45765				
	кг								
21 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (финишная отделка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	777	89,2	4,29	69308	3333	70514	0,52348	407
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	65882	1274	105	0,00788	6
22 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	932	37		34484				
	кг								
23 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	701,6	301,54	2,63	211560	1845	55819	0,4485	315
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	52466	695	105	0,00488	3
24 Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	777	60,17	–	46752	–	46752	0,378	294
	м2 вертикальной проекции		60,17	–	46752	–	100	–	–
Раздел 4. Бытовая канализация									
25 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	10	620,54	0,64	6205	6	1363	0,584	6
	м трубопровода		106,2	0,25	1062	3	128	0,0012	–
26 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	12	748,88	1,43	8987	17	1581	0,56	7
	м трубопровода		102,38	0,54	1229	6	128	0,0026	–
27 8-4-59	Тройник прямой, d=100 мм	0,3	3500		1050				
	10шт								
28 8-4-56	Тройник прямой, d=50 мм	0,2	820		164				

		10шт								
29	99-1-6	Переход 110х50	10	48		480				
		шт								
30	99-1-7	Колено диам. 50	10	28		280				
		шт								
31	8-10-198	Колено диам. 100	6	58		348				
		шт								
32	Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	2	5831,96	17,71	11664	35	698	1,49	3
		комплект								
				265,5	6,75	531	14	128	0,03	–
33	11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	2	1320		2640				
		комплект								
34	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	4	9126,62	39,24	36506	157	2062	2,22	9
		комплект								
				387	15,75	1548	63	128	0,07	–
Раздел 5. Освещение.										
35	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	12	324,79	14,01	3897	168	1337	0,68	8
		шт								
				115	2,21	1380	27	95	0,001	–
36	18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2)	12	90		1080				
		шт								
37	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	25	78,92	21,12	1973	528	1453	0,34	9
		шт								
				57,8	3,34	1445	84	95	–	–
38	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	25	68		1700				
		шт								
39	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	22	3130,7	29,7	68875	653	1048	0,29	6
		шт								

			45,5	4,64	1001	102	95	–	–
40 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	22	156		3432				
	шт								
41 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	5	513,37	15,2	2567	76	559	0,68	3
	шт								
			115	2,66	575	13	95	0,001	–
42 18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	5	215		1075				
	шт								
43 Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	50	928,91	3,98	46446	199	22825	3	150
	шт								
			479	1,51	23950	76	95	0,013	1
44 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	175	8,5	0,1	1488	18	1214	0,05	9
	м								
			7,3	–	1278	–	95	–	–
45 16-2-32	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,12	33400		4008				
	1000м								
46 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,055	52100		2866				
	1000м								
47 Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	1125	47,2	14,8	53100	16650	32705	0,16	180
	м								
			26,3	4,3	29588	4838	95	0,025	28
48 16-7-166	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,7	16600		11620				
	1000м								

49 16-7-174	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,425	24900		10583				
	1000м								

Раздел 6. Внутренние сети водопровода.

50 E16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из пластиковых труб диаметром 25 мм	50	751,52	6,29	37576	315	3983	0,337	17
	м трубопровода								
			59,85	2,37	2993	119	128	0,0076	–
51 E16-15-1	Установка вентилей, отвода, муфт, тройников и адаптеров диаметром до 25 мм	30	734,03	41,57	22021	1247	10403	1,47	44
	шт								
			254,25	16,63	7628	499	128	0,07	2
52 9-1-26	Вентили Dy 25 мм	2	471		942				
	шт								
53 8-4-36	Муфта, d=25 мм	0,4	122		49				
	10шт								
54 8-4-85	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d=25 мм	10	24		240				
	шт								
55 8-4-82	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d=25 мм	4	27		108				
	шт								
56 8-4-83	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: адаптор, d=25 мм	10	53		530				
	шт								

Всего прямые затраты	**1795615**	**37668**	**4337**
	721217	**12530**	**110**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1036735		

Накладные расходы, тенге	764809
- заработная плата, тенге	114721
- трудоемкость, чел-ч	382
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	153625

Всего	**2714049**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	27140
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10856
Транспорт привозных материалов 50%	86748
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2838793**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**5538463**
- материалы, тенге	2022670
- сметная заработная плата, тенге	1729491
Налог (2 %)	110769
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5649232**
НДС (12 %)	677908
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6327140**
Всего прописью	Шесть миллион тристо двадцать семь тысяч сто сорок тенге

Заказчик:

ГУ "Отдел культуры и развития языков
Тарбагатайского района"
с. Аксуат, ул. Абылайхана 16
РНН 510300000481
ИИК KZ83 0701 03KS N182 8000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Тарбагатайское районное управление
Казначейство Департамента
Казначейства по ВКО КК МФ РК»

Начальник отдела _____ К. Т. Бейлгожин

Подрядчик.

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район ВКО с.Акжар
ул.Жамбула 11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Кунафиянов Б.К.

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Тарбагатайского района", ВКО
Генподрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"
Наименование объекта: Текущий ремонт здания Дома культуры с. Тугул Тарбагатайского района, ВКО
Населенный пункт: с. Тугул
Договор: № 1от 03 марта 2011 г.

Акт №3
выполненных работ за июль
от 27 июля 2011 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в.т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отделочные работы.								
		1.1. Стены. Потолок								
1	E15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит типа ARMSTRONG ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	200	374,77	2,76	74954	552	77379	2,024	405
		м2		367,43	1,04	73486	208	105	0,00513	1
2	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	200	1070		214000				
		м2								
3	E15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным за 2 разаК=2,000;	48	170,71	1,88	8194	90	3983	0,467	22
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	3758	35	105	0,0035	–

4 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	300	301,54	2,63	90462	789	23868	0,4485	135
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	22434	297	105	0,00488	1
5 Е62-2-2	Простая масляная окраска стен с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски до 10 % (подоконники, сцена в малом зале, стены в коридоре и в кабинетах)	27,474	64,65	0,07	1776	2	870	0,186	5
	м2		30,15	0,02	828	1	105	0,0001	–
6 Е12-13-1	Обшивка потолков плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	37,4	232,49	4,93	8695	184	1384	0,186	7
	м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	1094	69	119	0,009	–

1.4. Фасад здания.

7 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	75,4	301,54	2,63	22736	198	5999	0,4485	34
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	5638	75	105	0,00488	–

Раздел 2. Полы.

8 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	227	170,71	1,88	38751	427	18834	0,467	106
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	17774	163	105	0,0035	1
9 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	540	123,31	0,16	66587	86	10793	0,0899	49
	м плинтусов		16,18	0,07	8737	38	123	0,0003	–
10 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	47,1	27,1	27,1	1276	1276	893	–	–
	т		–	18,97	–	893	100	0,03984	2
11 П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	47,1	38,6	38,6	1818	1818	1273	–	–
	т								

			–	27,02	–	1273	100	0,05674	3
12 Е15-163-3									
	Простая окраска лестничных ступеней, площадок и перил колером масляным разбеленным	56	87,36	1,22	4892	68	2117	0,218	12
	м2 окрашиваемой поверхности								
			35,55	0,45	1991	25	105	0,0022	–
Раздел 5. Освещение.									
13 Ц8-593-6	Люстры с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	58	328,79	14,01	19070	813	6679	0,75	44
	шт								
			119	2,21	6902	128	95	0,216	13
14 17-2-8	Люстры, с подвеской на крюк	6	8130		48780				
	шт								
15 17-2-56	Люстры, тип ЛСП16-2х40-001-У35-УХЛ4	52	3220		167440				
	шт								
Раздел 7. Благоустройство									
16 Е11-25-2									
	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	103	458,7	34,5	47246	3554	25784	1,18	122
	м2 покрытия								
			190,58	12,94	19630	1333	123	0,0549	6
17 1-2-117	Брусчатка	103	987		101661				
	м2								
18 Е27-59-1	Устройство бордюров	31,13	852,93	107,86	26552	3358	6972	0,856	27
	м								
			140,4	27,97	4371	871	133	0,1157	4
	Всего прямые затраты				**944890**	**13215**			**968**
					166643	**5409**			**31**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				765031				
	Накладные расходы, тенге				186828				
	- заработная плата, тенге				28024				
	- трудоемкость, чел-ч				93				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				67903				
	Всего				**1199618**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11996
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4798
Транспорт привозных материалов 16%	27759
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1244171**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**2427377**
- материалы, тенге	1492575
- сметная заработная плата, тенге	423113
Налог (2 %)	48548
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2475925**
Услуги инженера (заказчика технологического сопровождения)	81375
Проектно-изыскательные работы	275611
Итого по акту	**2832911**
НДС (12 %)	339949
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3172860**
Всего прописью	Три миллион сто семьдесят два тысяч восемьсот шестьдесят тенге

Заказчик:

ГУ "Отдел культуры и развития языков
Тарбагатайского района"
с. Аксуат, ул. Абылайхана 16
РНН 510300000481
ИИК KZ83 0701 03KS N182 8000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Тарбагатайское районное управление
Казначейство Департамента
Казначейства по ВКО КК МФ РК»

Начальник отдела _____ К. Т. Бейлгожин

Подрядчик.

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район ВКО с.Акжар
ул.Жамбула 11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Кунафиянов Б.К.

Договор о государственных закупках работ № 1
на текущий ремонт зданий дома культуры села Тугул

с.Аксуат **«03» марта 2011 г.**

Государственное учреждение «Отдел культуры и развития языков Тарбагатайского района», именуемое в дальнейшем **Заказчик,** в лице **начальника отдела Бейлгожина Куаныш Токеновича,** действующего **на** основании свидетельство о государственной регистраций № 3-1917–10 ГУ от 27.03.2009 года и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Айзат курылыс» именуемое **в** дальнейшем **Исполнитель,** в лице **Руководителя Кунафиянова Бакытжан Калымовича,** действующего на основании Устава и государственной регистраций №168-1917-10-ТОО от 16 января 2007 года на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов государственных закупок, проведенных способом из одного источника , заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Основные термины и понятия

В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

4) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан по текущему ремонту зданий дома культуры села Тугул Тарбагатайского района. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.

5) "Срок продолжительности СМР» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить СМР;

6) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

7) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

8) "Недостаток выполненных работ" – часть работ, выполненных работ с нарушением условий Договора

9) "Период устранения недостатков" - период устранения недостатков обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2.Предмет и цена договора

1. Организатор государственных закупок – ГУ «Отдел культуры и развития языков Тарбагатайского района» объявил государственные закупки **по текущему ремонту**

зданий дома культуры села Тугул Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **19 000 000 (Девятнадцать миллинонов) тенге** с НДС (далее - цена Договора).

2. Общая сумма договора составляет- **19 000 000 (Девятнадцать миллионов) тенге,в общую сумму включат в т.ч. НДС**

- услуги инженера (заказчика технологического сопровождения) – 91140

- проектно - изыскательные работы 308684

- Всего 399824 тенге

Сумма текущего ремонта составляет – 18 600 176 (Восемьнадцать миллионов шестьсот тысяча сто семьдесят шесть) тенге

с учетом всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и изменению в сторону увеличения не подлежит. Перечисление аванса в размере 30 % - **5 580 053** (пятьдесят миллионов пятьсот восемьдесят тысяч пятьдесят три) тенге производится после подписания договора сторонами, оплата оставшейся суммы за вычетом аванса в размере **13 020 123** (Тринадцать миллионов двадцать тысяч сто двадцать три) тенге будет производится по мере поступления средств на счет Заказчика после представления акта выполненных работ не позднее 25 числа подписанный исполнителем и заказчиком.

3. Работы выполняются в соответствии с указанной сметой

4.Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) предмет Договора;
3) задание на СМР;
4) смета на СМР;
5) график выполнения СМР.

3. Порядок расчета

1. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем работ, выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

2.Форма оплаты: перечисление средств на расчетный счет Подрядчика. Средства перечисляются по коду государственного учреждения 455 «Отдел культуры и развития языков Тарбагатайского района (города областного значения)», бюджетной программе 003 «Поддержка культурно досуговой работы» подпрограмме, специфике 149 «Прочие услуги и работы» по мере финансирования бюджетной программы.

2.1.Форма оплаты: перечисление средств на расчетный счет Подрядчика. Средства перечисляются по коду государственного учреждения 455 «Отдел культуры и развития языков Тарбагатайского района (города областного значения)», бюджетной программе 003 «Поддержка культурно досуговой работы» подпрограмме, специфике 149 «Прочие услуги и работы» по мере финансирования бюджетной программы.

3. Выплаты по договору осуществляются согласно актам выполненных работ подписанных Подрядчиком и Заказчиком по финансирования бюджетной программы. Срок платежей - в течение рабочих дней со дня предоставления акта выполненных работ.

4. Из суммы выполненных Подрядчиком работ Заказчик удерживает 10% 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) тенге стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику, после выполнения всех работ и представления документации, согласованной со всеми компетентными государственными

органами и положительным заключением государственной акта о сдачи- и приемки (далее- Окончательная оплата).

5.Передача оформленной в установленном порядке оговоренной настоящим договором, осуществляется сопроводительными документами исполнителя.

6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Недостатков работы.

4. Права и обязанности сторон

1.Подрядчик обязан:

1.1. Не допускать действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

1.2. В течение трех рабочих дней со дня заключения Договора- представить Заказчику на утверждение график выполнения работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству.

1.3. Получив уведомление о Недостатках в работы по строительству устранить Недостатки в течение периода времени, указанного Заказчиком.

2. Заказчик обязан:

2.1 Письменно уведомить Подрядчика о любых обнаруженных Недостатках работы по строительству с указанием срока исправления Недостатков.

5. Порядок внесения изменений в Договор и расторжения Договора

1.Внесение изменения в настоящий договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам.

2.Не допускается вносить в настоящий договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

3. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

5.Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает график выполнения работ;

6.Подрядчик приостанавливает работы сроком до 14 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

7. Подрядчик не устраняет Недостатки в работе по строительству, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

8. Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

9. Либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

10. Заказчик не выплачивает Подрядчику сумму, предъявленную к оплате согласно акту выполненных работ в течение 7 рабочих дней, следующих за датой подтверждения суммы;

11. Подрядчик пренебрегает действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами, государственными и межгосударственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства, строительными нормами и правилами, действующими на территории Республики Казахстан.

Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

7. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1)нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2)оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, и передать Заказчику разработанную документацию в установленном порядке.

8. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты приостановки Договора.

6. Ответственность сторон

1. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

2. Подрядчик несет ответственность за недостатки в работе строительства, обнаруженные в ходе строительства.

3.При обнаружении недостатков в работе строительство **Подрядчик** по требованию **Заказчика** обязан безвозмездно устранить их;

4. За нарушение сроков окончания работ, установленных пунктом 2 раздела 7 настоящего договора, **Подрядчик** за каждый день просрочки несет ответственность в виде неустойки, в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

5. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от принятых обязательств по настоящему Договору

6. После подписания заключительного акта государственной комиссии Подрядчик несет ответственность в течений **шести лет сверх базового периода**

гарантии и берет на себя обязательство по эксплуатации на все выполненные работы.

7. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае отсутствия согласованного решения споры и разногласия рассматриваются в судебном порядке

7. Срок действия договора и выполнения работ

1.Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

2. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 1 декабря 2011 года

3. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены обстоятельства, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

4. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

5.Гарантия на 2 года.

8. Заключительные положения

1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с, ним.

2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса и соответствии с законодательством Республики **Казахстан.**

3. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов проектирования, имеет силу только в письменном виде.

4. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям Казахстан.

5. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2011 г.

Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик

ГУ «Отдел культуры и развития языков Тарбагатайского района»
с. Аксуат, ул.Абылайхана 16
РНН 510300000481
ИИК KZ83 0701 03KS N182 8000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Тарбагатайское районное управление Казначейства Департамента Казначейства Казахстана
По ВКО КК МФ РК

Начальник отдела
МП _____
К.Т.Бейлгожин

Подрядчик

ТОО «Айзат Курылыс» адрес ВКО Тарбагатайский район с.Акжар ул. Жамбыла ,11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО«НародныйБанк»
Восточно Казахстанская область
г. Усть-Каменогорск ул. Казахстан, 64/1

Руководитель
МП _____
Б.К.Кунафиянов