2011 жылға арналған «Жол картасы» аймақтық жобасы аясында Құйған ауылдық округіне қарасты Жалаңаш ауылының су құбыры желілері мен сумен қамтамасыз ету жүйелерін ағымдағы жөндеу жұмысын қабылдап алу

АКТІСІ

Жалаңаш ауылы **«30» қыркүйек 2011 жыл**

Біздер төменде қол қойып акт жасаушылар: комиссия төрағасы: **С.Сабырбаев** – Тарбағатай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы, комиссия төрағасының орынбасары: **Б.Баженбаев** - Тарбағатай ауданының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы, комиссия мүшелері: **К.Ғабдуллина** – «Нұр Отан» ХДП-сы Тарбағатай аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары (келісім бойынша), **Ж.Түндікбаев** - Тарбағатай ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бастығы (келісім бойынша), **С.Оспанов** – Құйған ауылдық округінің әкімі (келісім бойынша), **Н.Ақылжанов** – Құйған, Ойшілік ауылдық округтері бойынша Тарбағатай аудандық мәслихатының депутаты (келісім бойынша), **Қ.Тұрсынбаев** – «Шығыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы» ММ, «Облүйкомшарқұрылыс» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорынының жоба менеджері, техникалық қадағалаушы (келісім бойынша), **Ә.Кәріғажин** – «Ақжар» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының директоры (келісім бойынша), **Б.Құнафиянов** – жұмысты атқарушы мердігер, «АЙЗАТ-Құрылыс» ЖШС-нің директоры (келісім бойынша), комиссия хатшысы: **Ә.Ануарбек** – Тарбағатай ауданының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы **2011 жылға арналған «Жол картасы» аймақтық жобасы аясында Құйған ауылдық округіне қарасты Жалаңаш ауылының су құбыры желілері мен сумен қамтамасыз ету жүйелерін ағымдағы жөндеу жұмысын** қабылдап алуды жүргізді.

1. Жұмысты атқарушы мердігер: **«АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС» ЖШС-і.**

2. 2011 жылға арналған «Жол картасы» аймақтық жобасы аясында Құйған ауылдық округіне қарасты Жалаңаш ауылының су құбыры желілері мен сумен қамтамасыз ету жүйелерін ағымдағы жөндеу жұмысының сметалық құны – **9 826,763 мың теңге**.

3. Жұмыстың басталуы: **мамыр 2011 жыл, аяқталуы: қыркүйек 2011 жыл.**

4. Комиссия қарауына төмендегідей құжаттар ұсынылды:
1). Келісім-шарт №21, 17 наурыз 2011 жыл.
2). Сметалық құжаттама.
3). Атқарылған жұмыстардың актілері.

5. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 69 бабына сәйкес атқарылған жұмыстың кепілдемелік мерзімі - 2 жыл.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:

1. 2011 жылға арналған «Жол картасы» аймақтық жобасы аясында Құйған ауылдық округіне қарасты Жалаңаш ауылының су құбыры желілері мен сумен

қамтамасыз ету жүйелерін ағымдағы жөндеу жұмысы **«қанағаттанарлық»** - деп бағалансын.

2. АКТ - 4 (төрт) данадан жасалып, төмендегі мекемелерге таратылсын:

1). Шығыс Қазақстан облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;

2). Тарбағатай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі;

3). Тарбағатай ауданының қаржы бөлімі;

4). «АЙЗАТ-ҚҰРЫЛЫС» ЖШС-і.

Комиссия төрағасы: С.Сабырбаев

Комиссия төрағасының орынбасары: Б.Баженбаев

Комиссия мүшелері: К.Ғабдуллина

Ж.Түндікбаев

С.Оспанов

Н.Ақылжанов

Қ.Тұрсынбаев

Ә.Кәріғажин

Б.Құнафиянов

Комиссия хатшысы: Ә.Ануарбек

форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района»

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт водопроводных сетей и систем водоснабжения в с. Жаланаш Куйганского сельского округа Тарбагатайского района, ВКО

Населенный пункт: с. Жаланаш

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц

от 30.05.2011 г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3	4
1	Акт № 1от 30.05.11.	1 828 571	1 828 571
	Всего:	1 828 571	1 828 571
2	Аванс 30% от общей суммы	-548 571	-548 571
	К оплате:	1 280 000	1 280 000

Заказчик: _____ Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тарбагатайского района"
Сабырбаев С. С.

Подрядчик _____ Директор ТОО "Айзат Курылыс"
Кунафиянов Б. К.

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района»

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт водопроводных сетей и систем водоснабжения в с. Жаланаш Куйганского сельского округа Тарбагатайского района ВКО

Населенный пункт: с. Жаланаш

Акт №1 от 30.05.2011г.
выполненных работ за май 2011г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы.								
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	3280,1	36,89	35,04	121003	114935	30448	0,01	42
		м3 грунта		1,85	8,82	6068	28930	87	0,03	100
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	182,04	537,17	–	97786	–	99742	3,42	623
		м3 грунта		537,17	–	97786	–	102	–	–
3	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	293,3	192,26	–	56390	–	57518	1,39	408
		м3 грунта								

			192,26	–	56390	–	102	–	–
Раздел 2. Водопроводные сети.									
4 Е22-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием ктрр1=0,6; ктрм1=0,8; кзпр1=0,6; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *км трубопровода*	0,6	44364,22	10674,97	26619	6405	26481	186,3	112
			33689,25	4032	20214	2419	117	19,69	12
5 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,32	70266,77	32119,14	22485	10278	17429	223,1	71
			38036,25	8516,81	12172	2725	117	32,975	11
6 8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм *10м*	32	6470		207040				
	Всего прямые затраты				**531323**	**131618**			**1256**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**192630** 207076	**34074**			**123**
	Накладные расходы, тенге				231618				
	- заработная плата, тенге				34743				
	- трудоемкость, чел-ч				116				
	Стоимость демонтируемых материалов				6392				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46160				
	Всего				**809101**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8091				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3236				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**820417**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**1600639**				
	- материалы, тенге				63224				
	- сметная заработная плата, тенге				657524				

Налог (2 %)	32013
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1632652**
НДС (12 %)	195919
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1828571**

Всего прописью Один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один тенге

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Тарбагатайского района» ВКО
с.Аксуат, ул.Абылайхана, 11
РНН 181 000 210 790
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Тарбагатайское районное управление
Казначейства Департамента Казначейства
по ВКО КК МФ РК»

Начальник _____ Сабырбаев С.С.

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район ВКО с.Акжар
ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Кунафиянов Б.К.

форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района»

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт водопроводных сетей и систем водоснабжения в с. Жаланаш Куйганского сельского округа Тарбагатайского района, ВКО

Населенный пункт: с. Жаланаш

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц

от 27.06.2011 г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3	4
1	Акт № 2 от 27.06.11.	3 542 857	1 714 286
	Всего:	3 542 857	1 714 286
2	Аванс 30% от общей суммы	-1 062 857	-514 286
	К оплате:	2 480 000	1 200 000

Заказчик: Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тарбагатайского района"
Сабырбаев С. С.

Подрядчик Директор ТОО "Айзат Курылыс"
Кунафиянов Б. К.

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона: Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района»

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт водопроводных сетей и систем водоснабжения в с. Жаланаш Куйганского сельского округа Тарбагатайского района, ВКО

Населенный пункт: с. Жаланаш

Акт №2 от 27.06.2011г.
выполненных работ за июнь 2011г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы.								
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	2000	36,89	35,04	73780	70080	18566	0,01	26
		м3 грунта		1,85	8,82	3700	17640	87	0,03	61
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2	5,92	537,17	–	3180	–	3244	3,42	20
		м3 грунта		537,17	–	3180	–	102	–	–
3	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2051	9,39	9,39	19259	19259	4586	–	–

	м3 грунта		–	2,57	–	5271	87	0,00839	17
4 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	192,72	30,03	6,72	5787	1295	3908	0,14835	29
	м3 уплотненного грунта		23,31	–	4492	–	87	–	–
Раздел 2. Водопроводные сети.									
5 Е22-8-3 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием ктрр1=0,6; ктрм1=0,8; кзпр1=0,6; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,6	44364,22	10674,97	26619	6405	26481	186,3	112
	км трубопровода		33689,25	4032	20214	2419	117	19,69	12
6 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,65	70266,77	32119,14	45673	20877	35404	223,1	145
	км трубопровода		38036,25	8516,81	24724	5536	117	32,975	21
7 8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	65	6470		420550				
	10м								
8 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	367,41	282,05	735	564	359	0,4761	1
	шт		79,96	73,74	160	147	117	0,2825	1
9 8-4-50	Переход, Dy 110x50 мм	0,15	1220		183				
	10шт								
10 8-4-46	Переход, Dy 50x32 мм	0,05	226		11				
	10шт								
11 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	450,65	22,14	901	44	644	1,61	3
	задвижка или клапан		266,51	8,44	533	17	117	0,0375	–
12 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	265,42	8,69	531	17	394	1,012	2
	задвижка или клапан		165,6	2,81	331	6	117	0,0125	–

13	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960				
		шт								
14	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		7000				
		шт								
15	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	4	492		1968				
		шт								
16	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	4	285		1140				
		шт								
17	Е34-108-4	Установка указателя на стене	2	123,31	–	247	–	215	0,7015	1
		шт		108,68	–	217	–	99	–	–
18	1-1-955	Таблички эмалированные для указательного знака ПГ	2	451		902				
		шт								
		Всего прямые затраты				**621426**	**118541**			**339**
						57551	**31036**			**112**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				445332				
		Накладные расходы, тенге				93801				
		- заработная плата, тенге				14070				
		- трудоемкость, чел-ч				47				
		Стоимость демонтируемых материалов				6392				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43297				
		Всего				**758524**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7585				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3034				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**769143**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1500601**
- материалы, тенге	868843
- сметная заработная плата, тенге	221001
Налог (2 %)	30012
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1530613**
НДС (12 %)	183673
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1714286**
Всего прописью	Один миллион семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят шесть тенге

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Тарбагатайского района» ВКО
с.Аксуат, ул.Абылайхана, 11
РНН 181 000 210 790
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Тарбагатайское районное управление
Казначейства Департамента Казначейства
по ВКО КК МФ РК»

Начальник _____ Сабырбаев С.С.

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район ВКО с.Акжар
ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Кунафиянов Б.К.

форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района»

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт водопроводных сетей и систем водоснабжения в с. Жаланаш Куйганского сельского округа Тарбагатайского района, ВКО

Населенный пункт: с. Жаланаш

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц

от 25.07.2011 г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3	4
1	Акт № 3 от 25.07.11.	6 448 586	2 905 729
	Всего:	6 448 586	2 905 729
2	Аванс 30% от общей суммы	-1 934 576	-871 719
	К оплате:	4 514 010	2 034 010

Заказчик: _____ Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тарбагатайского района"
Сабырбаев С. С.

Подрядчик _____ Директор ТОО "Айзат Курылыс"
Кунафиянов Б. К.

бар

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района»

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт водопроводных сетей и систем водоснабжения в с. Жаланаш Куйганского сельского округа Тарбагатайского района, ВКО

Населенный пункт: с. Жаланаш

Акт №3 от 25.07.2011г
выполненных работ за июль 2011г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы.								
1	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	331,24	192,26	–	63684	–	64958	1,39	461
		м3 грунта		192,26	–	63684	–	102	–	–
2	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2969	9,39	9,39	27879	27879	6638	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	7630	87	0,01	25
3	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	177,42	30,03	6,72	5328	1192	3598	0,15	26
		м3 уплотненного грунта		23,31	–	4136	–	87	–	–
4	Е1-25-3	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	20,02	15,39	15,39	308	308	73	–	–

	м3 грунта								
			–	4,21	–	84	87	0,01375	–
5 Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	180,18	12,17	12,17	2193	2193	522	–	–
	м3 грунта								
			–	3,33	–	600	87	0,01088	2
6 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	20,02	4,69	4,06	94	81	34	0,00382	–
	м3 грунта								
			0,55	1,41	11	28	87	0,00464	–
Раздел 2. Водопроводные сети.									
7 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,23	70266,77	32119,14	16161	7387	12527	223,1	51
	км трубопровода								
			38036,25	8516,81	8748	1959	117	32,975	8
8 8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	23	6470		148810				
	10м								
9 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	367,41	282,05	735	564	359	0,4761	1
	шт								
			79,96	73,74	160	147	117	0,2825	1
10 8-4-50	Переход, Dy 110x50 мм	0,15	1220		183				
	10шт								
11 8-4-46	Переход, Dy 50x32 мм	0,05	226		11				
	10шт								
12 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	450,65	22,14	901	44	644	1,61	3
	задвижка или клапан								
			266,51	8,44	533	17	117	0,0375	–
13 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	265,42	8,69	531	17	394	1,012	2
	задвижка или клапан								
			165,6	2,81	331	6	117	0,0125	–
14 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960				

		шт							
15	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		7000			
		шт							
16	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	4	492		1968			
		шт							
17	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	4	285		1140			
		шт							
18	Е34-108-4	Установка указателя на стене	2	123,31	–	247	–	215	0,7015	1
		шт							
				108,68	–	217	–	99	–	–
19	1-1-955	Таблички эмалированные для указательного знака ПГ	2	451		902			
		шт							
20	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,35	36017,42	2349,84	228711	14921	17266	10,189	65
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1650,83	673,04	10483	4274	117	2,57625	16
21	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	8060		32240			
		комплект							
22	2-1-223	Лестницы шахтные для негабаритных емкостей	0,078	173500		13533			
		т							
23	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	8,11	21,29	0,03	173	–	23	0,0184	–
		м2								
				3,6	–	29	–	81	–	–
24	Е8-6-9	Кладка гарловин из кирпича керамического	0,1714	9648,76	370,75	1654	64	217	6,8425	1
		м3 кладки								
				1053,11	137,81	181	24	106	0,675	–
25	Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	1	553,48	100,06	553	100	387	1,495	1
		врезка								
				292,39	39,38	292	39	117	0,1875	–
26	Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	3	10212,72	103,98	30638	312	4743	7,5555	23

	шт								
			1311,86	39,38	3936	118	117	0,1875	1
27 Е22-37-2	Установка вантузов двойных	3	23132,09	75,1	69396	225	1706	2,5415	8
	шт								
			457,99	28,13	1374	84	117	0,1375	–
28 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18128,32	46,24	18128	46	407	2,093	2
	шт								
			331,2	16,88	331	17	117	0,0875	–
29 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,2	3338,65	–	10684	–	2169	3,726	12
	м3 подстилающего слоя								
			610,65	–	1954	–	111	–	–
30 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	21,36	443,22	–	9467	–	730	0,1656	4
	м2 покрытия								
			28,46	–	608	–	120	–	–
31 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	42,72	69,8	–	2982	–	235	0,02668	1
	м2 покрытия								
			4,58	–	196	–	120	–	–
32 Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	1	5925	388	5925	388	3724	27	27
	шт								
			4568	29,3	4568	29	81	0,171	–
33 10-1-2	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-6,5-125, подача 6,5 м3/ч, напор 125 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	1	27200		27200				
	шт								
34 Е4-61-4	Откачка воды из скважины насосом и оборудованием ударно-канатного бурения	3	44853,2	35486,45	134560	106459	53719	48,3	145
	сутки								

			9366,75	9682,78	28100	29048	94	41,3875	124
	Раздел 3. Общестроительные ремонты								
	3.1. Земляные работы.								
35	Е1-12-9 Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	59,35	36,89	35,04	2189	2080	551	0,01288	1
	м3 грунта		1,85	8,82	110	523	87	0,03063	2
36	Е1-17-9 Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	11,75	52,57	50,33	618	591	161	0,01484	–
	м3 грунта		2,14	13,65	25	160	87	0,04666	1
37	Е1-164-3 Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	2,2	447,64	–	985	–	1005	2,852	6
	м3 грунта		447,64	–	985	–	102	–	–
38	П8-5-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	20,56	45	45	925	925	167	–	–
	т		–	9	–	185	90	0,0189	–
39	Е1-20-2 Работа на отвале грунтов 2-3 группы	11,75	4,69	4,06	55	48	20	0,00382	–
	м3 грунта		0,55	1,41	6	17	87	0,00464	–
40	Е1-166-3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	9,2	192,26	–	1769	–	1804	1,3915	13
	м3 грунта		192,26	–	1769	–	102	–	–
41	Е1-27-3 Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	52,3	9,47	9,47	495	495	140	–	–
	м3 грунта		–	3,07	–	161	87	0,01178	1
42	Е1-27-9 Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	104,6	4,1	4,1	429	429	121	–	–

	м3 грунта								
			–	1,33	–	139	87	0,0051	1
43 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	52,3	30,03	6,72	1571	351	1061	0,14835	8
	м3 уплотненного грунта								
			23,31	–	1219	–	87	–	–
3.2. Фундаменты.									
44 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,25	1741,35	121,34	2177	152	231	0,897	1
	м3 основания								
			129,38	45	162	56	106	0,225	–
45 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	16	433,58	215,87	6937	3454	3286	0,5474	9
	шт сборных конструкций								
			87,72	75,27	1404	1204	126	0,29638	5
46 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	618,04	304,22	4944	2434	2311	0,7682	6
	шт сборных конструкций								
			122,91	106,34	983	851	126	0,42188	3
47 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	14	938,15	486,35	13134	6809	6141	1,07755	15
	шт сборных конструкций								
			176,99	171,15	2478	2396	126	0,69275	10
48 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	4,152	12000		49824				
	м3								
49 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	5,153	11200		57714				
	м3								
	Всего прямые затраты				**1020645**	**179948**			**893**
					139013	**49796**			**200**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				701681				
	Накладные расходы, тенге				192287				
	- заработная плата, тенге				28843				
	- трудоемкость, чел-ч				96				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				72776				

Всего	**1285708**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12857
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5143
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1303708**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**2543530**
- материалы, тенге	1368980
- сметная заработная плата, тенге	459757
Налог (2 %)	50871
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2594401**
НДС (12 %)	311328
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2905729**
Всего прописью Два миллион девятьсот пять тысяч семьсот двадцать девять тенге	

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Тарбагатайского района» ВКО
с.Аксуат, ул.Абылайхана, 11
РНН 181 000 210 790
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Тарбагатайское районное управление
Казначейства Департамента Казначейства
по ВКО КК МФ РК»

Начальник _____ Сабырбаев С.С.

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район ВКО с.Акжар
ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор_____ Кунафиянов Б.К.

форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района»

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт водопроводных сетей и систем водоснабжения в с. Жаланаш Куйганского сельского округа Тарбагатайского района, ВКО

Населенный пункт: с. Жаланаш

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц

от 29.07.2011 г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3	4
1	Акт № 4 от 29.07.11.	8 401 444	1 952 858
	Всего:	8 401 444	1 952 858
2	Аванс 30% от общей суммы	-2 520 434	-585 857
	К оплате:	5 881 010	1 367 000

Заказчик: _____ Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тарбагатайского района"
Сабырбаев С. С.

Подрядчик _____ Директор ТОО "Айзат Курылыс"
Кунафиянов Б. К.

ТОО "Айзат-Курылыс"

Цены региона Восточно-Казахс... кая обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района»

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт водопроводных сетей и систем водоснабжения в с. Жаланаш Куйганского сельского округа Тарбагатайского района, ВКО

Населенный пункт: с. Жаланаш

Акт №4

от 29.07.2011г.

выполненных работ за июль

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Общестроительные ремонты								
		3.2. Фундаменты.								
1	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) / *м3*	2,449	11200		27429				
2	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных / *м3*	0,5	9632,63 / 507,15	389,15 / 147,01	4816 / 254	195 / 74	312 / 95	3,243 / 0,718	2 / –
3	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок / *т*	0,0819	5604,41 / 2173,5	409,16 / 154,69	459 / 178	34 / 13	181 / 95	13,34 / 0,75	1 / –
4	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм / *т*	0,0044	50600		223				
5	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм / *т*	0,0775	53000		4108				

6 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	7,85	292,72	5,24	2298	41	572	0,4393	3
	м2 поверхности		66,76	1,98	524	16	106	0,0095	–
7 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	54,8	252	4,78	13810	262	2600	0,2438	13
	м2 поверхности		42,95	1,8	2354	99	106	0,00875	–
8 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,03	10117,5	119,96	304	4	27	5,635	–
	м3		887,51	45,31	27	1	95	0,22138	–
3.3. Стены.									
9 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	20,17	9239,96	419,8	186370	8467	20572	5,221	105
	м3 кладки		804,71	157,5	16231	3177	106	0,7625	15
10 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	2	130,45	83,04	261	166	145	0,1702	–
	шт сборных конструкций		27,43	29,82	55	60	126	0,13138	–
11 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,248	25100		6225				
	м3								
12 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0033	74123,82	527,69	245	2	34	64,86	–
	т металлических изделий		9496,13	196,88	31	1	106	0,9625	–
13 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,041	74123,82	527,69	3039	22	421	64,86	3
	т металлических изделий		9496,13	196,88	389	8	106	0,9625	–
14 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,67	12056,07	395,01	20134	660	2732	9,4875	16
	м3		1573,2	149,24	2627	249	95	0,72875	1
15 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0411	50600		2080				
	т								
16 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00498	45300		226				
	т								

17	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,09946	50600		5033				
		т								
3.4. Покрытие.										
18	Е7-45-2	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	3	1412,88	482,43	4239	1447	2796	3,3465	10
		шт сборных конструкций		566,66	173	1700	519	126	0,76188	2
19	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	23,4	2800		65520				
		м2								
20	99-1-13	Надбавка на приведенную толщину	23,4	45		1053				
		м2								
21	30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	23,4	306		7160				
		м2								
22	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,12	13742,2	301,38	1649	36	181	9,269	1
		м3		1474,88	113,85	177	14	95	0,556	–
23	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00123	50600		62				
		т								
24	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01	52400		524				
		т								
3.5. Кровля.										
25	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	21,6	234,31	1,49	5061	32	731	0,17825	4
		м2 изолируемой поверхности		31,05	0,56	671	12	107	0,00275	–
26	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,864	8225,83	413,08	7107	357	1738	12,167	11
		м3 изоляции		2080,35	154,69	1797	134	90	0,75	1
27	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	21,8	220,58	19,93	4809	434	1103	0,27945	6
		м2 стяжки								

			39,85	7,45	869	162	107	0,03638	1
28	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,667	23143,99	395,71	15437	264	2996	25,875	17
		м3 древесины в конструкции								
				4010,63	149,06	2675	99	108	0,725	–
29	Е10-14-1	Установка стропил	0,587	21898,02	417,85	12854	245	2576	25,415	15
		м3 древесины в конструкции								
				3907,13	157,5	2293	92	108	0,775	–
30	Е10-3-5	Устройство карнизов	14	801,95	9,43	11227	132	3786	1,6445	23
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				246,85	3,58	3456	50	108	0,01738	–
31	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,254	599,34	35,14	752	44	211	0,897	1
		м3 древесины в конструкции								
				142,31	13,23	178	17	108	0,065	–
32	Е14-34-1	Покрытие пленкой кровель	30,24	75,18	0,09	2273	3	614	0,14145	4
		м2 покрытия								
				21,34	0,03	645	1	95	0,00013	–
33	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	30,24	1833,02	10,25	55431	310	10281	1,9665	59
		м2 кровли								
				313,89	3,85	9492	116	107	0,01875	1
3.6. Полы.										
34	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,2	9287,93	–	20433	–	1593	4,209	9
		м3 подстилающего слоя								
				652,05	–	1435	–	111	–	–
35	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	18,3	341,15	23,03	6243	421	2183	0,4784	9
		м2 изолируемой поверхности								
				98,84	8,64	1809	158	111	0,04213	1
36	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	18,3	43,99	0,84	805	15	21	0,00506	–
		м2 стяжки								
				0,72	0,31	13	6	111	0,0015	–
37	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	18,3	1500,7	14,65	27463	268	4121	1,219	22
		м2 покрытия								
				197,43	5,49	3613	100	111	0,02675	–

3.7. Проемы.

38	Е10-16-4	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2	3,15	883,97	82,29	2785	259	1130	1,84	6
		м2 проемов		302,74	29,29	954	92	108	0,12263	–
39	6-1-76	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 12-12В; ОР 12-13,5В; ОР 18-9Г для общественных зданий	3,15	5550		17483				
		м2								
40	Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	3,15	728,9	3,66	2296	12	220	0,4669	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		72,45	1,38	228	4	95	0,00675	–
41	1-1-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	1	763		763				
		комплект								
42	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1,568	3246,04	102,01	5090	160	1942	6,992	11
		слуховое окно		1107,45	39,38	1736	62	108	0,1875	–
43	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий	1,568	3960		6209				
		м2								
44	1-1-808	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	483		966				
		комплект								
45	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	3,15	365,39	103,92	1151	327	667	0,92115	3
		м2 проемов		159,65	36,46	503	115	108	0,14613	–
46	6-3-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	3,15	5380		16947				
		м2								
47	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980				
		комплект								

48	Е10-29-2	Конопатка паклей дверных коробок, устанавливаемых в проемы наружных каменных стен площадью более 3 м2	3,15	76,44	0,06	241	–	156	0,2898	1
		м2 проемов		45,8	0,03	144	–	108	0,00013	–
	3.8. Металлоконструкции.									
49	Е9-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов по металлическим опорам для тельферов на высоте до 25 м, балки 24М	5,54	897,82	657,18	4974	3641	2019	1,2075	7
		м рельса в одну нитку		201,83	248,03	1118	1374	81	0,975	5
50	2-1-148	Металлоконструкции монорельсов.	0,0583	111500		6500				
		т								
51	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,58	27,08	0,03	43	–	6	0,0245	–
		м2		4,78	–	8	–	81	–	–
52	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Переходной мостик №1	0,126	163751,42	6902,54	20633	870	881	41,285	5
		т конструкций		6986,25	1652,97	880	208	81	5,9125	1
53	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Переходной мостик №2	0,0998	163751,42	6902,54	16342	689	698	41,285	4
		т конструкций		6986,25	1652,97	697	165	81	5,9125	1
54	Е15-172-2	Двухслойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера	6,1	71,47	2,3	436	14	127	0,12765	1
		м2 окрашиваемой поверхности		21,22	0,88	129	5	95	0,00425	–
55	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Рамка РМ1, РМ2	0,01532	177381,63	2282,63	2717	35	197	49,105	1
		т стальных элементов		9315	863,44	143	13	126	4,2125	–
56	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,42	27,08	0,03	11	–	2	0,0245	–
		м2		4,78	–	2	–	81	–	–

3.9. Отделочные работы.

57	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	21	152,48	1,78	3202	37	1650	0,5175	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		82,03	0,68	1723	14	95	0,00325	–
58	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	21	19,54	0,15	410	3	316	0,1058	2
		м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	332	1	95	0,00025	–
59	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	57	152,85	4,23	8712	241	7334	0,7475	43
		м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,9	7669	51	95	0,06313	4
60	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	28	19,54	0,15	547	4	422	0,1058	3
		м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	442	2	95	0,00025	–
61	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	29	187,35	2,35	5433	68	2505	0,5382	16
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	2611	26	95	0,00438	–
	3.10. Разные работы.									
62	Е6-35-1	Устройство приямков.	0,91	17726,21	2164,62	16131	1970	5342	28,06	26
		м3		5436,34	742,33	4947	676	95	2,7695	3
63	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0212	178786,34	2427,46	3790	51	200	48,645	1
		т металлических изделий		8021,25	908,44	170	19	106	4,4375	–
64	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0014	99034,93	380,3	139	1	50	227,7	–
		т		38036,25	143,44	53	–	95	0,7	–
65	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,3	9287,93	–	2786	–	218	4,209	1
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	196	–	111	–	–
	Раздел 4. Технологическое оборудование									
66	Ц7-247-10	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка 1 ЭЦВ 8-25-100	1	36802	18320	36802	18320	12452	64	64
		шт		11300	4073	11300	4073	81	23,802	24
		Всего прямые затраты				**713681**	**40563**			**541**

	89478	**12078**	**60**
В том числе стоимость: материалов, тенге	583637		
Накладные расходы, тенге	101061		
- заработная плата, тенге	15159		
- трудоемкость, чел-ч	51		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	48885		
Всего	**863627**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8636		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3455		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**875718**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1709434**		
- материалы, тенге	1138676		
- сметная заработная плата, тенге	251301		
Налог (2 %)	34189		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1743623**		
НДС (12 %)	209235		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1952858**		

Всего прописью Один миллион девятьсот пятьдесят два тысяч восемьсот пятьдесят восемь тенге

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Тарбагатайского района» ВКО
с.Аксуат, ул.Абылайхана, 11
РНН 181 000 210 790
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Тарбагатайское районное управление
Казначейства Департамента Казначейства
по ВКО КК МФ РК»

Начальник _____ Сабырбаев С.С.

Подрядчик:
ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район ВКО с.Акжар
ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Кунафиянов Б.К.

форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района»

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт водопроводных сетей и систем водоснабжения в с. Жаланаш Куйганского сельского округа Тарбагатайского района, ВКО

Населенный пункт: с. Жаланаш

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц

от 23.08.2011 г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3	4
1	Акт № 5 от 23.08.11.	9 768 633	1 367 189
	Всего:	9 768 633	1 367 189
2	Аванс 30% от общей суммы	-2 930 590	-410 157
	К оплате:	6 838 043	957 032

Заказчик: _____ Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тарбагатайского района"
Сабырбаев С. С.

Подрядчик _____ Директор ТОО "Айзат Курылыс"
Кунафиянов Б. К.

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района» ВКО

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт водопроводных сетей и систем водоснабжения в с. Жаланаш Куйганского сельского округа Тарбагатайского района, ВКО

Населенный пункт: с. Жаланаш

Акт №5 от 23.08.2011г.

выполненных работ за август 2011г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Общестроительные ремонты								
		3.10. Разные работы.								
1	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,25	9287,93	–	20898	–	1628	4,21	9
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	1467	–	111	–	–
		Раздел 4. Технологическое оборудование								
2	10-1-6	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-25-100, подача 25 м3/ч, напор 100 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	1	37800		37800				
		шт								
3	Е9-34-1	Монтаж герметизированного оголовка	0,18	197186,84	2739,11	36085	501	2159	84,64	15
		т конструкций								

			14438,25	126,56	2642	23	81	0,61	–
4 Е16-15-3	Установка гибкой фланцевой вставки диаметром до 100 мм *шт*	3	1965,62	112,66	5897	338	1923	2,99	9
			514,91	42,19	1545	127	115	0,2	1
5 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т *насос*	1	3586,49	150,21	3586	150	2998	14,95	15
			2551,28	56,25	2551	56	115	0,28	–
6 10-4-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин *шт*	1	11700		11700				
7 Ц11-350-5	Монтаж обеззараживающей установки *шт*	1	1162,49	5,43	1162	5	776	6	6
			956,25	2,25	956	2	81	0,01	–
8 80-1-7	Установка ЛОНИ *шт*	1	45000		45000				
9 Е16-26-4	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм *счетчик (водомер)*	1	1773,55	85,75	1774	86	488	2,28	2
			393,3	30,94	393	31	115	0,16	–
10 11-2-4	Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные СТВГ-1-100 *шт*	1	16200		16200				
11 Е18-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм *фильтр*	1	10825,86	181,04	10826	181	450	1,87	2
			323,44	67,5	323	68	115	0,33	–
12 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	1	981,62	112,66	982	113	641	2,99	3
			514,91	42,19	515	42	115	0,2	–

13 9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм *шт*	1	403		403				
14 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	3	865,17	1,96	2596	6	161	0,25	1
			46,58	–	140	–	115	–	–
15 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	1	521,42	49,05	521	49	359	1,69	2
			292,39	19,69	292	20	115	0,09	–
16 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	3500		3500				
17 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	2	981,62	112,66	1963	225	1281	2,99	6
			514,91	42,19	1030	84	115	0,2	–
18 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм *шт*	2	6480		12960				
19 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	1	981,62	112,66	982	113	641	2,99	3
			514,91	42,19	515	42	115	0,2	–
20 9-3-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм *шт*	1	5430		5430				

21 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	359	1,69	2
	шт		292,39	19,69	292	20	115	0,09	–
22 9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	1	403		403				
	шт								
23 Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	1	22924,11	22,14	22924	22	376	1,86	2
	шт		313,09	8,44	313	8	117	0,04	–
24 Ц12-3-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 325 мм	3,16	7023	1262	22165	3983	14152	28	88
	т		5288	248	16689	783	81	1,45	5
25 8-6-287	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 325х9 мм	45	5360		241200				
	м								
26 Ц12-3-13	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 325 мм	0,7	7023	1262	4926	885	3145	28	20
	т		5288	248	3709	174	81	1,45	1
27 8-6-287	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 325х9 мм	10	5360		53600				
	м								
28 Е46-26-1	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	100	175,99	88,16	17599	8816	12338	0,45	45
	отверстие		85,05	52,04	8505	5204	90	0,08	8

29 Ц12-3-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 мм	0,52	22035	1585	11524	829	8502	114	60
	т		19800	270	10355	141	81	1,58	1
30 8-6-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 108х4 мм	51	734		37434				
	м								
31 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	0,2	642,28	17,65	128	4	28	0,64	–
	м трубопровода		115,4	6,61	23	1	115	0,03	–
32 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	10	1265,53	26	12655	260	1838	0,83	8
	м трубопровода		150,08	9,74	1501	97	115	0,05	–
33 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	10,2	12,73	–	130	–	144	0,06	1
	м трубопровода		12,29	–	125	–	115	–	–
34 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,04	269757,82	61737,19	12085	2766	5006	359,61	16
	т фасонных частей		72191,25	23321,25	3234	1045	117	113,9	5
35 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	8,08	200		1616				
	кг								
36 Е22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,05	241505,08	37921,73	10868	1706	2907	235,52	11
	км трубопровода		40882,5	14324,06	1840	645	117	69,96	3

37 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	5,02	112,47	0,09	565	–	331	0,42	2
	м2 окрашиваемой поверхности		69,35	0,03	348	–	95	0	–

Раздел 5. Электромонтажные работы.

38 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	395	1	2
	шт		227	2,3	454	5	86	0,01	–
39 80-1-8	Автомат АП560Б-3МТ на ток до 25А	2	2258		4516				
	шт								
40 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	535	1	3
	шт		205	2,3	615	7	86	0,01	–
41 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720		14160				
	шт								
42 Ц8-596-3	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой 500 Вт	1	960,4	36,4	960	36	435	3	3
	шт		502	4,2	502	4	86	0,03	–
43 17-3-21	Прожектор, тип Ж001-400-02-УХЛ1	1	13700		13700				
	шт								
44 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	12	313	131	3756	1572	1609	0,75	9
	шт		119	36,9	1428	443	86	0,22	3
45 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871		3484				
	шт								
46 17-1-22	Светильник подвесной, тип НСП11х200-434-У3	8	894		7152				
	шт								

47 17-6-21	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-200	8	58		464				
	шт								
48 17-6-15	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-100	4	39		156				
	шт								
49 Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	5	342,8	134	1714	670	842	0,99	5
	шт		158	37,8	790	189	86	0,22	1
50 17-2-11	Светильники, тип ЛСП18-2х36-001-УХЛ4	5	4770		23850				
	шт								
51 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	10	101		1010				
	шт								
52 17-6-72	Лампы прожекторные (ГОСТ 7874-76), тип ПЖ-220-600	1	704		704				
	шт								
53 99-1-28	Фонарь аккумуляторный АМФ-8М	1	1629		1629				
	шт								
54 Ц8-593-10	Светильник переносной для освещения рабочей зоны	3	133,2	4,1	400	12	296	0,71	2
	шт		114	0,7	342	2	86	0	–
55 17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	3	561		1683				
	шт								
56 17-6-8	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-60	3	24		72				
	шт								
57 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	47	0,2	94	–	78	0,29	1
	шт		45,5	0,1	91	–	86	–	–
58 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156		312				

	шт								
59 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	8	134,8	3,6	1078	29	793	0,68	5
	шт		115	0,2	920	2	86	0	–
60 18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	8	215		1720				
	шт								
61 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,7	0,2	63	–	50	0,34	–
	шт		57,8	0,1	58	–	86	–	–
62 18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУ3-01-10/220	1	195		195				
	шт								
63 18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0	24200		48				
	1000шт								
64 18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХД3	0	28100		84				
	1000шт								
65 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	120	175,2	75,7	21024	9084	9629	0,44	53
	м		72,7	20,6	8724	2472	86	0,12	14
66 Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	125,6	64,1	628	321	246	0,26	1
	м		41,4	15,8	207	79	86	0,09	–

67 8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 20х2,8 мм *м*	5	116	580		
68 16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 *1000м*	0,03	28900	867		
69 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	0,1	52100	4950		
	Всего прямые затраты			**783349**	**32877**	**412**
				73434	**11816**	**42**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			627523		
	оборудования, тенге			49516		
	Накладные расходы, тенге			77539		
	- заработная плата, тенге			11631		
	- трудоемкость, чел-ч			39		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			48682		
	Всего			**909570**		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			8601		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			3440		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**921611**		
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге			**1196769**		
	- материалы, тенге			1224297		
	- оборудование, тенге			96606		
	- сметная заработная плата, тенге			212507		
	Налог (2 %)			23935		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1220704**
НДС (12 %)	146485
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1367189**

Всего прописью Один миллион тристо шестьдесят семь тысяч сто восемьдесят девять тенге

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Тарбагатайского района» ВКО
с.Аксуат, ул.Абылайхана, 11
РНН 181 000 210 790
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Тарбагатайское районное управление
Казначейства Департамента Казначейства
по ВКО КК МФ РК»

Начальник _____ Сабырбаев С.С.

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район ВКО с.Акжар
ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор_____ Кунафиянов Б.К.

ДОГОВОР №21

17 марта 2011 года

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Тарбагатайского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сабырбаева Серика Советовича действующего на основании Положения №17710-1917–ММ от 24.01.2005 года, и с одной стороны ТОО «Айзат Курылыс» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Кунафиянов Бакытжан Калымовича, действующего на основании государственной лицензии юридического лица 08-ГСЛ №04-00473 от 11.04.2007 года в процессе государственных закупок с использованием конкурса, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение работ **по текущему ремонту водопроводных сетей и систем водоснабжения с.Жаланаш Куйганского сельского округа Тарбагатайского района ВКО.**

1.2. В своей деятельности «Заказчик» и «Исполнитель» руководствуется действующими отраслевыми нормативными документами СНиП, ГОСТ, ВСН, инструкциями законодательства РК, а также настоящими Договором.

Статья 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

«Заказчик» обязуется:

2.1. Довести «Исполнителю» задания по текущему ремонту автомобильных дорог местного значения и лимит финансирования.

2.2.Осуществлять ежемесячную работу по приемке выполненных работ совместно с представителем «Исполнителя», в соответствии с действующими нормативными документами.

2.3. «Исполнитель» обязуется:

2.3.1. Выполнять по указанию «Заказчика» работы по текущему ремонту автомобильных дорог местного значения в соответствии с объемом лимита финансирования. Устранять своевременно брак и дефекты, обеспечивать своевременный проезд.

2.3.2. Обеспечить выполнение требований по охране безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

2.3.3. Привлечь рабочих через территориальный отдел занятости в количестве **10 (десять) человек.**

Фонд заработной платы, с учетом уровня среднемесячной заработной платы на одного работника должен составлять не менее **40,0 тыс.тенге**.

2.3.4. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

2.3.5. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

2.3.6. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

2.3.7. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

2.3.8. В случае если подрядчик из другого региона он должен обеспечить открытие филиала в местном налоговом органе.

2.3.9. Подрядчик в течение срока 1 месяца представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по ремонту Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

2.3.10. Ежемесячно Заказчик оплачивает Генеральному подрядчику сумму, причитающуюся за выполнение фактического объема работ. В случае если Генеральный подрядчик срывает, утвержденный Заказчиком, месячный график производства работ, за исключением последнего месяца работы, согласно утвержденного графика производства работ, Заказчик выставляет Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,05% от стоимости невыполненных за месяц работ за каждый день просрочки, но не более 3% от соответствующей стоимости месячного объема работ, которые подлежат уплате Генеральным подрядчиком в бюджет в пятидневный срок после получения уведомления от Заказчика о начислении неустойки.

В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Генеральным подрядчиком о начислении неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке либо в соответствии с пунктом 162 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» утвержденной постановлением Правительства РК от 26.02.09 г. № 220 перечисляет в соответствующий бюджет.

2.3.11. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Заказчиком и Генеральным подрядчиком.

2.3.12. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

2.3.13. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

2.3.14. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

2.3.15. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

2.3.16. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям документации. Проверка качества используемых материалов производится при запросе заказчиком ГУ «Облжоллаборатория». Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить заверенные ГУ «Облжоллаборатория» документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию Объекта сроком на **2 года.**

2.3.17. Генеральный подрядчик обязан использовать материалы, включённые как составляющие при определении условной скидки по казахстанскому содержанию – дорожно-строительные материалы приобретённые у отечественных товаропроизводителей. При предоставлении Заказчику актов выполненных работ представлять отчет по казахстанскому содержанию с подтверждающими документами (договора купли-продажи, сертификатов соответствия и др.). В случае невыполнения данного обязательства Заказчик в праве применить штрафную санкцию в размере 10% от суммы необоснованного применения материалов не отечественного производителя, которая удерживается с последующего платежа за выполненные работы. Генеральный подрядчик обязан задействовать казахстанские кадры, которые были заявлены Генеральным подрядчиком для получения условной скидки по казахстанскому содержанию.

Статья 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

3.1.Стоимость работ, выполняемая «Исполнителем» по настоящему ДОГОВОРУ определяется лимитом финансирование всего 9768633 (Девять миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать три) тенге.

3.2. Договорная цена, предусмотренная договором, должна быть пересмотрена сторонами при следующих условиях:

3.2.1. При внесении по предложению «Заказчика» изменении в объемы работ.

3.3. Заказчик уплачивает аванс в май месяце в размере в 30% от суммы договора выделенная в 2011 году, что составляет 2930590 (Два миллиона девятьсот тридцать тысяч пятьсот девяносто) тенге. Погашение аванса производится долями пропорционально выполненным объемам работ, предъявляемых к оплате.

При осуществлении авансового платежа Генеральный подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, требуемых для выполнения работ по настоящему Договору, передислокацию оборудования и заработную плату, выплату аванса привлекаемым субподрядчикам для выполнения работ по Договору. При этом Генеральный подрядчик предоставляет на утверждение Заказчику график использования полученного аванса, который должен включать в себя затраты на материалы, передислокацию оборудования и заработную плату, выплату аванса привлекаемым субподрядчикам. Выполнение данного графика в части фактического наличия приобретенных материалов, мобилизации и затрат по заработной плате с подтверждающими платежными документами предоставляется по первому требованию Заказчика (при отказе потенциального поставщика от аванса, данный пункт исключается из договора). В случае использования аванса Генеральным подрядчиком по нецелевому назначению Заказчик производит вычет суммы авансовых платежей, направленных не по назначению, от суммы платежей за выполненные объёмы работ.

В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей после выполнения Генеральным подрядчиком 10 % объема работ от общей суммы Договора пропорционально объемам

ежемесячно выполненных работ до выполнения общего объема работ 80 % в соответствующем финансовом году. По соглашению сторон возможно изменение порядка удержания аванса.

Срок платежей ежемесячно до последнего календарного дня соответствующего месяца.

3.4. При изменении законодательных и нормативных актов в период производства работ, ухудшающих положении сторон по сравнению на период заключения договора.

3.5. Оплата работ производится исходя из фактически выполненных объемов работ по форме №2 в течений 10 банковских дней следующего за отчетным месяцам.

3.6. Уплата «Заказчиком» «Исполнителю» цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет «Исполнителя», указанный в настоящем договоре.

3.7. Затраты по оплате настоящего договора Заказчик производит по программе 458012 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения», по подпрограмме 000, по специфике 149 «Прочие услуги и работы» Структуры специфик экономической классификации расходов бюджета Республики Казахстан.

3.8. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

3.9. Заказчик удерживает 10 % от стоимости выполненных работ, который выплачивается Подрядчику после выполнения всех работ и предьявления документации, согласованной со всеми компетентными гоударственными органами и положительным заключением приемочной комиссии акта о сдачи-примки объекта.

3.10. На участие в конкурсе Подрячик должен иметь ЭЦП ключ организации для государственных закупок.

Статья 4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. «Заказчик» назначает своего представителя, который от его имени совместно с «Подрядчиком» ежемесячно осуществляет оценку и приемку выполненных работ.
«Заказчик» имеет право беспрепятственного доступа по всем видам работ, исполнительной документации и материалам первичного учета всего периода действия договора.

4.2. Приемка работ осуществляется путем освидетельствования в натуре фактически выполненных работ по состоянию на 20 и оформление документов на оплату до 30 (31) числа отчетного месяца.

Статья 5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение «Заказчиком» обязательств, при наличии средств:

5.1.1. За несвоевременное погашение затрат связанных с работой в пределах установленного лимита финансирования, он выплачивает «Исполнителю» пеню 0,1% от не перечисленной суммы за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение «Исполнителем» обязательств:

5.2.1. За невыполнение работ финансирования «Исполнителю» применяется пеня равная 0,1% от стоимости невыполненных работ.

Статья 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1.Настоящий договор заключен на 2011 год.
Начало работ: май месяц 2011 года
Конец работ: август месяц 2011 года

Статья 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительным, если они письменно подтверждаются сторонами по форме дополнений и изменений к настоящему договору.

7.2. Стороны могут расторгнут договор при не выполнении одной из них условии договора предупредив при этом сторону за месяц.

7.3.Объязательным условием заключения договора является наличие лицензии.

7.4. Указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Статья 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имею одинаковую силу, У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

8.2 Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в органах Казначейства, что является акцептом указании последних.

Срок действия договора «31» декабря 2011 год.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕС И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН

Заказчик

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района»,
с.Аксуат,ул. Абылайхана 11
РНН 181000210790
ИИК KZ83070103KSN1828000
в ГУ «Тарбагатайское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК»,
БИК KKMFKZ2A.

Начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района»,

_____ **Сабырбаев С.С.**

МП

Подрядчик

ТОО «Айзат Курылыс»,
ВКО Тарбагатайский район, сАкжар
ул.Жамбыла, №11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
АО Народный банк Казахстана
БИК HSBKKZKX
КБе 17

Директор
ТОО «Айзат Курылыс»

_____ **Кунафиянов Б.К.**

МП