ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел Отдел Внутренних Дел Тарбагатайского района ДВД ВКО МВД РК"

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт изолятора временного содержания в с. Акжар Тарбагатайского района, ВКО

Населенный пункт: с. Акжар

Договор: №20 от 13 июня 2011 г.

Акт №1
выполненных работ за июнь 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Водопроводные сети.								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	900	38,62	37,22	34758	33498	11061	0,00968	9
		м3 грунта		1,4	11,27	1260	10143	97	0,0421	38
2	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,3	51202,26	20326,01	15361	6098	14110	179	54
		км трубопровода		30825	5353,43	9248	1606	130	20,64	6
3	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	300	245,97	9,63	73791	2889	84242	1,22	366
		м трубопровода		215,78	3,6	64734	1080	128	0,0176	5

4 8-4-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	30	2590		77700				
	10м								
5 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	30	300,56	225,63	9017	6769	5012	0,414	12
	шт		69,53	58,98	2086	1769	130	0,226	7
6 8-4-47	Переход, Dy 63x50 мм	3	416		1248				
	10шт								
7 Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 65мм	2	405,4	16,15	811	32	610	1,36	3
	задвижка или клапан		227,25	6,75	455	14	130	0,03	–
8 9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 65 мм	2	5190		10380				
	шт								
9 Е1-104-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 1 группы	125	167,4	–	20925	–	23645	1,18	148
	м3 грунта		167,4	–	20925	–	113	–	–
10 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,2	27292,12	1879,87	87335	6016	8212	8,86	28
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	4594	1723	130	2,061	7
11 Е23-24-1	Установка люка	2	308,59	35,42	617	71	580	1,31	3
	шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
12 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
	комплект								
13 Е8-6-9	Кладка горловин колодцев из кирпича керамического	0,24	9437,25	296,6	2265	71	290	5,95	1
	м3 кладки		915,75	110,25	220	26	118	0,54	–
14 Е1-100-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	50	167,18	–	8359	–	9446	1,21	61
	м3 грунта								

			167,18	–	8359	–	113	–	–
15 Е1-23-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	896,8	7,51	7,51	6735	6735	1783	–	–
	м3 грунта								
			–	2,05	–	1838	97	0,00671	6
16 Е1-124-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	800	25,65	5,28	20520	4304	15730	0,129	103
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	16216	–	97	–	–
17 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	82	318,09	12,19	26083	1000	31181	1,64	134
	м трубопровода								
			292,5	4,57	23985	375	128	0,0223	2
18 8-4-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления. Dн 25 мм	8,2	664		5445				
	10м								
19 Е22-31-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	16	550,56	225,63	8809	3610	2673	0,414	7
	шт								
			69,53	58,98	1112	944	130	0,226	4
20 Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	20	440,21	332,43	8804	6649	1021	0,611	12
	шт								
			102,38	86,67	2048	1737	130	0,333	7
21 8-4-53	Тройник прямой, d=25 мм	2	178		356				
	10шт								
22 Е16-27-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1	1429,94	23,09	1430	23	1055	4,46	4
	врезка								
			814,5	9	815	9	128	0,04	–
23 Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1928	8,5	9

		узел							
				1453,6	51,75	1454	52	128	0,25	
24	11-2-1	Водомеры	1	5600		5600				
		шт								
	Раздел 2. Сантехнические работы.									
25	E51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	13,5	785,5	0,05	10602	1	11979	5,13	69
		м3 грунта								
				785,25	0,02	10601	--	113	0,0001	--
26	E23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	3,5	19700,43	1539,83	68782	5840	10255	9,999	55
		м3 конструкций колодцев								
				1615,98	576,23	5817	2074	130	2,814	10
27	E23-24-1	Установка люка	2	308,59	30,42	617	71	580	1,37	3
		шт								
				209,25	13,5	419	27	130	0,07	--
28	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								
29	E8-6-9									
		Кладка горловин колодцев из кирпича керамического	0,2	9648,45	296,8	1930	59	242	5,95	1
		м3 кладки								
				915,75	110,25	183	22	118	0,54	--
		Всего прямые затраты				**544674**	**83574**			**1062**
						174950	**23466**			**92**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				286152				
		Накладные расходы, тенге				239538				
		- заработная плата, тенге				35931				
		- трудоемкость, чел-ч				120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47053				
		Всего				**831265**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	14963
- сметная заработная плата, тенге	2110
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8462
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3385
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	858075
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	1636905
- материалы, тенге	558283
- сметная заработная плата, тенге	484441
Налог (2 %)	32737
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1669643
НДС (12 %)	200358
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1870000

Заказчик:

ГУ "Отдел Внутренних Дел
Тарбагатайского района ДВД ВКО МВД РК"
с. Аксуат, ул. Абылайхана 2
РНН 510300000932
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Тарбагатайское районное управление
Казначейство Департамента
Казначейства по ВКО КК МФ РК»

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район ВКО с.Аюкар
ул.Жамбула 11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Начальник отдела Сейлханов Сейлханов Е. А.

Директор Кожорманов Б.К.

Договор о государственных закупках работ № 20

с. Аксуат «13» июня 2011г.

Государственное учреждение «Отдел внутренних дел Тарбагатайского района», ДВД ВКО МВД РК , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице , действующего на основании Положения, свидетельство № 141-1917-10- ММ от 04.04.2009г Департамент Юстиции ВКО, одной стороны и ТОО «АЙЗАТ КҰРЫЛЫС», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Кунафиянова Бакытжана Калымовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее – Закон) и итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений посредством электронных закупок, прошедших «13» июня 2011 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. **Государственное учреждение «Отдел внутренних дел Тарбагатайского района», ДВД ВКО МВД РК** объявил государственные закупки работ по текущему ремонту здании ИВС согласно утвержденной смете и дефектному акту для Заказчика и принял ценовое предложение Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 1 870 000 тенге 00 тиын (Один миллион восемьсот семьдесят тысяча тенге 00 тиын), (далее - цена Договора), согласно программе 252 001– Исполнительный орган внутренних дел финансируемый из областного бюджета, – Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области, по подпрограмме 000, по 149 – специфике экономической классификации расходов «Прочие услуги и работы», в соответствии с требованиями Заказчика.

2. Работы выполняются по утвержденной сметной документации для **Государственное учреждение «Отдел внутренних дел Тарбагатайского района», ДВД ВКО МВД РК с Акжар улица Муратбаева 1**

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно составленная Подрядчиком и утвержденная Заказчиком сметная документация по проведению текущего ремонта Акжарского ИВС, нотариально засвидетельствоанная копия лицензии на выполенение работ.

4. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

5. Заключение договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан не допускается.

6. Договор составлен на русском языке.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

7. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.

Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

9. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов текущего ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

10. Подрядчик обязуется:

1) выполнить по заданию Заказчика определенную в п. 1 договора работу и сдать ее результат Заказчику в установленный срок, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить конкурсную цену работы).

2) осуществлять текущий ремонт и связанные с ним работы в соответствии с дефектной ведомостью, технической спецификацией, сметной документацией, определяющими объем и содержание работ, и другие предъявляемые к работам требования, сметой и ценовым предложением, определяющим цену работ, в соответствием с графиком производства физических объемов работ и планом финансирования объекта;

3) до начало производства работ установить ограждение строительной площадки;

4) обеспечить производство работ строительными материалами, включая детали и конструкции, а также оборудованием в соответствии со сметой. Подрядчик несет риск обнаружившейся невозможности

использования без ухудшения качества выполняемых работ, предоставленных подрядчиком материалов (деталей, конструкций) или оборудования;

5) выполнить работу с надлежащим качеством, в установленные сроки в соответствии с графиком производства физических объемов работ. Представить помесячный календарный график в трехдневный срок с момента вступления настоящего Договора в силу. Помесячный график производства физических объемов работ и выплаты выполненных объемов работ, совместно утверждается Заказчиком и Подрядчиком и является неотъемлемой частью настоящего договора;

6) подрядчик принимает на себя все обязанности по текущему ремонту и его обеспечению, включая работу с услугодателями, строительными лабораториями, организациями, осуществляющими авторский надзор, технологическое сопровождение, испытание и проверку и т.д. и должен сдать заказчику объект, готовый к эксплуатации, согласно условиям договора;

7) контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору;

8) несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников на основании договора с Подрядчиком;

9) если законодательными актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, Подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования;

10) устранять выявленные недостатки и дефекты, допущенные отступления от СНиП, ухудшающие качество работ за счет собственных средств Подрядчика;

11) подписывает акт освидетельствования скрытых работ Заказчиком и Инженером. Подписание актов освидетельствования скрытых работ или же промежуточных актов выполненных работ Инженером не освобождает Подрядчика от обязанности и (или) ответственности, оговоренных настоящим Договором;

11. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

12. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в объявлении заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

13. Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов (страхование поставки оборудования, страхования людей).

14. Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику для утверждения до Даты начала работ.

15. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

16. Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.

17. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

18. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под текущий ремонт Объекта.

19. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

20. Заказчик обязуется:

1) осуществить расчеты за выполненные работы с Подрядчиком по конкурсной цене за выполненные работы согласно настоящему договору, по акту приемки выполненных работ, с перечислением на расчетный счет Подрядчика в соответствии с планом финансирования по платежам;

21. Заказчик имеет право:

1) провести испытание, за счет Подрядчика, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию;

2) Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком за счет собственных средств. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии со сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки;

3) если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие со сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 5-ти дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего пятидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат

Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств;

4) при не выполнении своих обязательств Подрядчиком, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. В случаях расторжения настоящего Договора, Подрядчик извещается уведомлением, в котором должны быть указаны причины расторжения настоящего Договора, указывается объем аннулирования обязательств, а также дата вступления в силу расторжения настоящего Договора. Подрядчик в данном случае имеет право требовать оплату только за фактические выполненные объемы работ при получении уведомления о расторжении настоящего договора;

5) продлевать срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством;

6) если работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими работу, или с иными недостатками, которые делают ее непригодной, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика:

а) безвозмездного устранения недостатков работы в разумный срок;

б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

в) требовать условия согласно п.3 п.21 настоящего Договора

7) Подрядчик вправе вместо устранения недостатков работы, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданные ему результаты работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен;

8) если отступления в работе от условий договора или иные недостатки работы являются существенными и неустранимыми либо в установленный заказчиком срок обнаруженные недостатки не были устранены, заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения причиненных убытков;

9) вправе требовать внесения изменений в сметную документацию, не связанных с дополнительными расходами для подрядчика и (или) удлинением сроков выполнения работ;

10) инициировать вопрос о прекращении финансирования из республиканского бюджета капитального ремонта Объекта.

21. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

22. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. В случае возникновения разногласий, и невозможностью их урегулирования настоящим договором, споры разрешаются в судебном порядке, согласно действующему законодательству. Исковое заявление может быть подано по месту исполнения настоящего Договора.

23. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии со сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

24. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль над средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

25. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников.

26. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

27. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

28. Форма оплаты: перечисление.

29. Виды и сроки выплат: Оплата Заказчиком производится по факту выполнения работ и подписания актов выполненных работ в течение 10 календарных дней после предъявления счета – фактуры или согласно утвержденному графику платежей.

30. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура и акт выполненных работ.

31. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся к оплате суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

32. Заказчик не несет ответственности в случаях:

1) задержки финансирования со стороны уполномоченного органа по исполнению бюджета;

2) при проведении секвестра программ развития, финансируемых из республиканского бюджета, вышестоящими органами в течение финансового года.

33. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

Сумма компенсаций согласовывается с подрядчиком.

34. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен представить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик с момента подписания акта выполнения работ, если иной гарантийный срок не предусмотрен законодательными актами предоставляет гарантию Заказчику на выполненные работы сроком на 3 года. Наличие недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается соответствующим актом.

35. Если в период гарантии на выполненные работы обнаруживаются недостатки, возникшие по вине Подрядчика, не позволяющие продолжить эксплуатацию Объекта до устранения, гарантийный срок продолжается соответственно на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов, Подрядчик обязан направить своего представителя в установленном в письменном извещении срок для комиссионного обследования объекта и составления акта обследования.

36. В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов и устранения их Подрядчиком, гарантийный срок на этот элемент устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта. При возникновении данных обстоятельств Подрядчик обязан предоставить дополнительное обеспечение выполнение работ по ликвидации возможных дефектов на данном конструктивном элементе в виде банковской гарантии на 36 месяцев с возможностью ежегодной пролонгации в течение гарантийного периода в размере 3% от стоимости данного конструктивного элемента.

37. В случаях не исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств в сроки, установленные актом комиссионного обследования, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках договора удерживает обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии в доход бюджета. При не покрытий суммой банковской гарантии расходов Заказчика по определению нового подрядчика и устранению возникших дефектов, Заказчик в праве истребовать дополнительные издержки направленные на определение нового подрядчика и устранения дефектов с Подрядчиком в судебном порядке.

38. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Течение гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов или недоделок), за которые отвечает подрядчик.

39. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок при их обнаружении.

40. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

41. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы без каких либо причин сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 3 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

42. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику за фактически выполненные работы, за вычетом и издержек Заказчика на

выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

43. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

44. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

45. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

46. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

47. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

48. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

49. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатические осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

50. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

51. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

52. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

53. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

54. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

55. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек

подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

56. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

57. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

58. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

59. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

60. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.

61. Сдача результатов работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, - также представителями государственных органов. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Вопрос признания действительным одностороннего акта сдачи-приемки результатов работ рассматривается в судебном порядке.

62. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работы в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов работы для указанной в договоре цели и не могут быть устранены подрядчиком, заказчиком или третьим лицом.

63. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.

64. За исключением форс-мажорных условий, в случае если Подрядчик не завершает все работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам выставляет Подрядчику неустойку в размере 5% от общей суммы настоящего договора за каждый день просрочки, которые подлежат уплате в пятидневный срок после получения уведомления Подрядчиком о начислении неустойки гарантийного периода Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему договору.

65. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего договора.

66. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в течение 15 календарных дней с момента регистрации договора в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

67. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

68. В случае досрочного расторжения настоящего договора по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 10% от общей суммы договора.

69. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

70. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 31 декабря 2011 года.

71. Адреса и реквизиты Сторон:

ГУ Отдел внутренних дел
Тарбагатайского района
ДВД ВКО МВД РК
С.Аксуат ул Абылайхана 2
РНН 510300000932
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Тарбагатайское районное
Управление казначейства
ДК по ВКО КК МФ РК
Начальник ОВД _____ Сейлханов Е.А.

ТОО «Айзат Курылыс»
ВКО, Тарбагатайский район, с.Акжар
ул. Жамбыла ,11
БИН 070140010657
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО«НародныйБанк» Казахстана

Директор _____ Кунафиянов Б. К.

Дополнительное соглашение №1

К Договору о государственных закупках работ № 20 от 13.06.2011г

с. Аксуат

«23» июня 2011г.

Государственное учреждение «Отдел внутренних дел Тарбагатайского района», ДВД ВКО МВД РК , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице , действующего на основании Положения, свидетельство № 141-1917-10- ММ от 04.04.2009г Департамент Юстиции ВКО, одной стороны и ТОО «АЙЗАТ КҰРЫЛЫС», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Кунафиянова Бакытжана Калымовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее – Закон) и итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений посредством электронных закупок, прошедших «13» июня 2011 года заключили настоящее дрпрлнительное соглашение к Договор о государственных закупках № 20 и пришли к соглашению о нижеследующем:

Внести изменения в пункт:

1. Сумма договора изменяется в сторону увеличения, в связи с изменениями плана финансирования на сумму 130000,00 (Сто тридцать тысяча тенге 00 тиын) Общая сумма договора составляет 2000000,00 (Два миллионов тенге 00 тиын), Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке путем перечисления суммы договора на расчетный счет Поставщика на оснований счета фактуры или акта выполненных работ по програме 252 001– Исполнительный орган внутренних дел финансируемый из областного бюджета, – Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области, по подпрограмме 000, по 149 – специфике «Прочие услуги и работы» Структуры специфик экономической классификации расходов бюджета Республики Казахстан.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГУ Отдел внутренних дел
Тарбагатайского района
ДВД ВКО МВД РК
С.Аксуат ул Абылайхана 2
РНН 510300000932
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Тарбагатайское районное
Управление казначейства
ДК по ВКО КК МФ РК
Начальник ОВД Сейлханов Е.А.

ТОО «АЙЗАТ КҰРЫЛЫС»,
С.Акжар ул Жамбыла 11

РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО «Народный банк Казахстана»
Руководитель Кунафиянов Б.К.

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел Отдел Внутренних Дел Тарбагатайского района ДВД ВКО МВД РК"

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт изолятора временного содержания в с. Акжар Тарбагатайского района, ВКО

Населенный пункт: с. Акжар

Доп. соглашение: № от 2011 г.

Акт №1

выполненных работ за июнь 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е62-33-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	44,5	25,7	–	1144	–	1087	0,176	8
		м2		25,7	–	1144	–	95	–	–
2	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	44,5	89,2	4,29	3969	191	3654	0,52348	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	3773	73	95	0,00788	–
3	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	84,55	29		2452				
		кг								
4	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (финишная отделка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	44,5	89,2	4,29	3969	191	3654	0,52348	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			84,79	1,64	3773	73	95	0,00788	–
5 3Э-2-58	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе *кг*	53,4	37		1976				
6 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	44,5	162,31	2,63	7223	117	3209	0,4405	20
			74,78	0,99	3328	44	95	0,00488	–
7 Е62-36-3	Очистка вручную потолков от известковой окраски с лестниц *м2*	20,5	37,8	–	775	–	736	0,263	5
			37,8	–	775	–	95	–	–
8 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	20,5	177,61	4,93	3641	101	2323	0,63653	13
			117,43	1,86	2407	38	95	0,00911	–
9 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (финишная отделка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	20,5	166,91	4,93	3422	101	2323	0,63653	13
			117,43	1,86	2407	38	95	0,00911	–
10 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	20,6	181,22	2,91	3715	60	1841	0,5655	12
			93,41	1,1	1915	23	95	0,00538	–
	Всего прямые затраты				**32286**	**761**			**117**
					19522	**289**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				12002				
	Накладные расходы, тенге				18821				
	- заработная плата, тенге				2823				

- трудоемкость, чел-ч	9
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3066
Всего	**54173**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	975
- сметная заработная плата, тенге	137
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	551
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	221
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**55920**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, **МРПтек.=1512 тенге**	113795
- материалы, тенге	23416
- сметная заработная плата, тенге	45932
Налог (2 %)	2276
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**116071**
НДС (12 %)	13929
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	130000

Заказчик:

ГУ "Отдел Внутренних Дел
Тарбагатайского района ДВД ВКО МВД РК"
с. Аксуат, ул. Абылайхана 2
РНН [illegible]0000932
ИИК [illegible]KSN1801000
БИК [illegible]
ГУ «Тарбагатайское районное управление
Казначейство Департамента
Казначейства по ВКО КК МФ РК»

Сейлханов

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район ВКО с.Акжар
ул.Жамбула 11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Дополнительное соглашение №1

К Договору о государственных закупках работ № 20 от 13.06.2011г

с. Аксуат «22» августа 2011г.

Государственное учреждение «Отдел внутренних дел Тарбагатайского района», ДВД ВКО МВД РК , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице , действующего на основании Положения, свидетельство № 141-1917-10- ММ от 04.04.2009г Департамент Юстиции ВКО, одной стороны и ТОО «АЙЗАТ КҰРЫЛЫС», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Кунафиянова Бакытжана Калымовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее – Закон) и итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений посредством электронных закупок, прошедших «13» июня 2011 года заключили настоящее дрпрлшительное соглашение к Договор о государственных закупках № 20 и пришли к соглашению о нижеследующем:

Внести изменения в пункт:

1. Сумма договора изменяется в сторону увеличения, в связи с изменениями плана финансирования на сумму 2000000,00 (Два миллионов тенге 00 тиын) Общая сумма договора составляет 4000000,00 (Четыре миллионов тенге 00 тиын), Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке путем перечисления суммы договора на расчетный счет Поставщика на оснований счета фактуры или акта выполненных работ по програме 252 001– Исполнительный орган внутренних дел финансируемый из областного бюджета, – Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области, по подпрограмме 000, по 149 – специфике «Прочис услуги и работы» Структуры специфик экономической классификации расходов бюджета Республики Казахстан.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГУ Отдел внутренних дел
Тарбагатайского района
ДВД ВКО МВД РК
С.Аксуат ул Абылайхана 2
РНН 510300000932
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Тарбагатайское районное
Управление казначейства
ДКС ВКО КФ МФ РК
Начальник ОВД Сейлханов Е.Л.

ТОО «АЙЗАТ КҰРЫЛЫС»,
С.Акжар ул Жамбыла 11

РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО «Народный банк Казахстана»
Кунафиянов Б.К.

ШКО бойынша қазынашылық
департаментінің Тарбағатай аудандық
қазынашылық басқармасы

1 24 АВГ 2011 шт

Копы

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел Отдел Внутренних Дел Тарбагатайского района ДВД ВКО МВД РК"

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт изолятора временного содержания в с. Акжар Тарбагатайского района, ВКО

Населенный пункт: с. Акжар

Акт №1

выполненных работ за август 2011 года

Текущий ремонт здания ИВС

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Сантехнические работы.								
1	E22-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	14	954,04	666,83	13357	9336	7597	1,8887	26
		отверстие		287,21	255,45	4021	3576	100	1,4	20
2	E16-12-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	36	190,08	1,43	6843	51	4742	0,56	20
		м трубопровода		102,38	0,54	3686	19	128	0,0026	–
3	8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=100 мм	36	600		21600				
		м								
4	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	313		1252				
		шт								

5	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	*м трубопровода*	18	181,5	0,64	3267	12	2454	0,584	11
					106,2	0,25	1912	5	128	0,0012	–
6	8-1-98	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=50 мм	*м*	18	480		8640				
7	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	*шт*	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2
					69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
8	8-8-29	Муфты к канализационным трубам, d=100 мм	*шт*	6	232		1392				
9	Е17-3-5	Установка чаш (унитазов) напольных с краном смывным	*комплект*	4	25258,48	70,85	101034	283	2200	2,39	10
					402,75	27	1611	108	128	0,13	1
10	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	*комплект*	9	5930,28	21,53	53373	194	4096	1,95	18
					346,5	9	3119	81	128	0,04	–
11	Е17-2-3	Установка смесителей	*шт*	9	1793,32	1,57	16140	14	1452	0,7	6
					126	–	1134	–	128	–	–
12	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	*комплект*	9	1750		15750				
13	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	*комплект*	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
					1370,25	36	1370	36	128	0,18	–
14	99-1-14	Водонагреватель "Аристон-50"	*комплект*	1	13800		13800				

Раздел 2. Общестроительные работы.

15 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	0,45	10150,11	532,08	4568	239	277	2,55	1
	м3		434,25	131,85	195	59	109	0,434	–
16 Е8-7-5	**Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	25,8	1681,38	34,37	43380	887	6145	1,21	31
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	4876	332	118	0,0629	2
17 Е15-01-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементным раствором	25,8	166,57	2,56	4298	66	3702	0,74	19
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,66	0,97	3501	25	105	0,0517	1
18 Е8-48-7	Приготовление тяжелых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	0,48245	6145,58	218,88	2965	106	236	2,4	1
	м3		351	115,89	169	56	135	0,5864	–
19 Е15-01-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	25,8	132,38	3,43	3415	88	2033	0,4552	12
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	1902	34	105	0,0063	–
20 Е15-01-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (финишная отделка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	25,8	121,68	3,43	3139	88	2033	0,4552	12
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	1902	34	105	0,0063	–
21 Е15-130-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	25,8	322,88	2,1	8330	54	1783	0,39	10
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	1678	20	105	0,0039	–
22 Е55-8-5	Устройство перегородок из ПХВ	14,8	10357,29	35,22	153289	521	5835	2,1179	31
	м2		328,57	5,51	4863	82	118	0,0523	1
23 Е10-23-3	**Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2**	3,2	634,99	31,85	2032	102	780	1,15	4

	м2 проемов							
			190,8	12,04	611	39	120	0,0587	–
24 6-1-191	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3,2	13000		41600				
	м2								
25 Е11-27-3	Устройство покрытий стен из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	21,6	1778,02	11,72	38405	253	4678	1,06	23
	м2 покрытия		171,68	4,39	3708	95	123	0,0214	–
26 Е14-15-1	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 100х100 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана в зданиях с совмещенным покрытием	1,6	2498,03	38,72	39968	620	9671	3,68	59
	м2 внутренней поверхности шахт		555,75	16,49	8892	282	106	0,0708	1
27 Е15-104-8	Установка решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	4	63,45	1,57	254	6	255	0,4	2
	деталь		60,75	–	243	–	105	–	–
28 99-10-2	Решетка вентиляционная	4	165		660				
	шт								
29 Е35-374-1	Укладка вентиляционных поливинилхлоридных труб	16	49,76	0,03	796	–	543	0,0724	1
	м труб		35,78	–	572	–	95	–	–
30 8-1-15	Трубы среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 100 мм	1,6	6470		10352				
	10м								
31 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	500,56	225,63	3003	1354	1002	0,414	2
	шт		69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
32 Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	19	179,99	13,08	3420	249	3950	1,112	21
	м2		166,91	2,12	3171	40	123	0,402	8

33 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов *м2*	14	51,33	4,89	719	68	814	0,336	5
			46,44	0,83	650	12	123	0,0036	–
34 Е11-27-3	Устройство покрытий пола из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	28,06	1472,02	11,72	41305	329	6076	1,06	30
			171,63	4,39	4817	123	123	0,0214	1
35 Е56-12-1	Снятие дверных полотен *м2*	5,4	59,88	6,55	323	35	353	0,3628	2
			53,33	1,04	288	6	120	0,0089	–
36 Е56-14-2	Снятие дверных (оконных) приборов наладных *шт*	5	8,26	–	41	–	49	0,0573	–
			8,26	–	41	–	120	–	–
37 Е10-28-12	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью с одной стороны *м2 проемов*	5,4	1643,99	1,36	8878	7	716	0,732	4
			110,03	0,52	594	3	120	0,0025	–
38 Е56-27-1	Установка дверных навесов *прибор*	5	2037,9	–	10190	–	458	0,3903	2
			76,46	–	382	–	120	–	–
39 Е56-24-6	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных *полотно*	3	243,23	15,06	730	45	817	1,203	4
			224,53	2,41	674	7	120	0,0303	–
40 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	1,8	398,48	102,53	717	185	404	0,899	2
			151,65	35,67	273	64	120	0,1393	–
41 6-2-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П1 внутренние *м2*	1,8	5960		10728				
42 Е56-27-1	Установка дверных замков *прибор*	1	1358,9	–	1359	–	91	0,3903	–
			76,46	–	76	–	120	–	–
43 Е56-27-2	Установка дверных навесов *прибор*	1	1403,81	–	1404	–	28	0,1481	–

			23,33	–	23	–	120	–	–
44 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 900 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	3	422,62	200,07	1268	600	895	1,2759	4
	отверстие		222,55	75,58	668	227	100	0,3691	1
45 Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	3	1176,16	16,15	3528	48	708	1,07	3
	решетка		177,75	6,75	533	20	128	0,00	–
	Всего прямые затраты				704827	17291			386
					62989	6043			38
	В том числе стоимость: материалов, тенге				624543				
	Накладные расходы, тенге				79675				
	- заработная плата, тенге				11951				
	- трудоемкость, чел-ч				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47070				
	Всего				**831572**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				14968				
	- сметная заработная плата, тенге				2110				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8465				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3386				
	Транспорт привозных материалов				22580				
	Итого в базовых ценах 2001 года, **МРП=775 тенге**				880971				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, **МРПтек.=1512 тенге**				**1718518**				
	- материалы, тенге				1218483				
	- сметная заработная плата, тенге				185236				

Налог (2 %)	34375
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1752893
Проектно-изыскательные работы	32821
Итого по акту	1785714
НДС (12 %)	214286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2000000

Заказчик:

ГУ "Отдел Внутренних Дел
Тарбагатайского района ДВД ВКО МВД РК"
с. Аксуат, ул. Абылайхана 2
РНН 510300000932
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Тарбагатайское районное управление
Казначейство Департамента
Казначейства по ВКО КК МФ РК»

Сейлханов Е. А.

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
Тарбагатайский район ВКО с.Акжар
ул.Жамбула 11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор Кунафиянов Б.К.