"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",
БИН 050140000903, код12, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005",
БИН 050540005047, БИК SABRKZKA, ИИК KZ85914102203KZ00061, ДБ АО «Сбербанк»
Наименование объекта: Освещение внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Усть-Каменогорске в 2019 году
Договор подряда (контракт) № 125 от 01 августа 2019 года

Акт приемки выполненных работ № 2 от 26 сентября 2019 года

Освещение внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Усть-Каменогорске в 2019 году

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы для установки опор										
1	1	1147-0120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм НР = 88 %	дерево	100	1389,36	–	138936	–	–	122264	282096
						1389,36	–	138936	–	–	20896	
2	2	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	103	1010,19	820,26	104050	84487	–	40211	155801
						189,92	352,3	19562	36287	–	11541	
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22,71	164,58	76,98	3738	1748	–	2026	6225

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						87,59	36,33	1989	825	–	461	
			Итого по разделу 1					**444 122**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					160 487				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					86 235				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					37 112				
			Накладные расходы, тенге					164 501				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					32 898				
		Раздел 2 Электроосвещение										
4	4	1109-0701-0103	Опора осветительная. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	20,497	170986,02	39717,58	3504700	814091	109134	1975210	5918303
						125944	13716,56	2581474	281148	–	438393	
5	5	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	412	4094		1686728		1686728	–	1821666
						–		–		–	134938	
6	6	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	525,3	2732		1435120		1435120	–	1549929
						–		–		–	114810	
7	7	2301-0201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (примен)	м	206	691		142346		142346	–	153734
						–		–		–	11388	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм (пластина из листовой стали 40*300 S = 5мм) ГОСТ 14637-89	т	0,0824	247337 –		20381 –		20381 –	– 1630	22011
14	14	1109-0603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	20,497	123005,38 49808,3	54873,4 15032,03	2521241 1020921	1124740 308112	375580 –	917032 275062	3713335
15	15	1113-0301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз НР = 69 %	м2	412	231,41 35,43	2,6 0,42	95341 14597	1071 173	79673 –	10191 8443	113975
16	16	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 3 раза НР = 69 %	м2	1236	230,24 17,43	1,94 0,42	284577 21543	2398 519	260639 –	15223 23984	323784
17	17	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	215	9203,43 3612,96	3925,74 1456,58	1978737 776786	844034 313165	357916 –	784765 221080	2984582
18	18	2900-0000-0001 (пл)ТОО "Энергия Восток"	Светильник консольный MARK LED 60Вт	шт	34	34634 –		1177556 –		1177556 –	– 94204	1271760
			Итого по разделу 2 в том числе					**22 200 424**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 140 576				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 841 625				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					908 819				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 154 990				
			Накладные расходы, тенге					4 418 758				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					1 644 476				
			Раздел 3 Монтаж автомата трехполюсного									
19	19	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	23	4966,57	116,09	114231	2670	48863	45699	172724
						2726	33,61	62698	773	–	12794	
20	21	1308-0304-0402	Жилы кабелей или проводов сечением до 16 мм2. Разводка по устройствам и подключение НР = 72 %	жила	184	454,86	3,84	83695	707	6310	55252	150063
						416,73	0,33	76678	61	–	11116	
			Итого по разделу 3					**322 787**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					139 376				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 377				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					834				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					55 173				
			Накладные расходы, тенге					100 951				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					23 910				
			Раздел 4 Кабельно- проводниковая продукция									
21	22	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	6	36769,05	14673,4	220614	88040	7478	129574	378203

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
						20849,48	6145,03	125097	36870	–	28015		
22	24	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	775	641,83	10,33	497418	8006	60371	310973	873063	
						553,6	3,7	429040	2868	–	64671		
23	28	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	537,5	119,46	3,65	64210	1962	11831	36819	109111	
						93,8	1,34	50418	720	–	8082		
			Итого по разделу 4					**1 360 377**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					604 554					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					98 008					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40 458					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					79 680					
			Накладные расходы, тенге					477 366					
			Сметная прибыль (8 %), тенге					100 769					
			Раздел 5 Монтаж сборки уличного освещения										
24	30	1310-0408-0105	Шкаф включения питания. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	56590,6	8715,4	113181,2	17430,8	1638	60633	187720	
						47056	2643,4	94112	5286,8	–	13905		
			Итого по разделу 5					**187 720**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					94 112					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 431					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 287					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 638					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						20849,48	6145,03	125097	36870	–	28015	
22	24	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	775	641,83	10,33	497418	8006	60371	310973	873063
						553,6	3,7	429040	2868	–	64671	
23	28	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	537,5	119,46	3,65	64210	1962	11831	36819	109111
						93,8	1,34	50418	720	–	8082	
			Итого по разделу 4					**1 360 377**				
			в том числе					604 554				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					98 008				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					40 458				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					79 680				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					477 366				
			Накладные расходы, тенге					100 769				
			Сметная прибыль (8 %), тенге									
			Раздел 5 Монтаж сборки уличного освещения									
24	30	1310-0408-0105	Шкаф включения питания. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	56590,6	8715,4	113181,2	17430,8	1638	60633	187720
						47056	2643,4	94112	5286,8	–	13905	
			Итого по разделу 5					**187 720**				
			в том числе					94 112				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 431				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 287				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 638				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы, тенге					60 633				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					13 905				
			Итого по смете					**24 515 430**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 139 105				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 046 676				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					992 510				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 291 481				
			Накладные расходы, тенге					5 222 210				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					1 815 958				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**490 309**				
			Итого по сметному расчету:					**25 005 739**				
			- в текущих ценах с 01.01.19 г.					**20 304 660**				
			С учетом тендерной скидки				**K=0,812**	**2 436 559**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**22 741 219**				
			Всего по сметному расчету									

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Заместитель руководителя _____ **Жапбаров Н.Е.**

ТОО "ADN control"
Эксперт технического надзора
_____ **Жарбулов С.К.**

Подрядчик:

ТОО "Семстройэлектро-2005"

Директор _____ **Сиырбаев А.А.**