Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения жилого массива №1 в г. Алга Алгинского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2016 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	22	07.06.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения жилого массива №1 в г. Алга Алгинского района Актюбинской области	12 333 732	12 333 732	5 580 147	6 511 747	0	241 838	1 480 048	13 813 780
Итого за отч. м-п: июнь 2016г.	12 333 732	12 333 732	5 580 147	6 511 747	0	241 838	1 480 048	13 813 780

Заказчик: _____ Даулбаев Ж
Руководитель ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения жилого массива №1 в г. Алга Алгинского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На наружный газопровод жилого массива 3й этап										
Раздел 1. Внутриквартальный подземный газопровод низкого давления										
1	Е0101-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы в отвал с экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	921,4	33,67	32,1	31024	29577	12423	0,01	9
		м3		1,57	12,33	1447	11361	97	0,05	46
2	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	309,49	56,25	52	17409	16205	6983	0,03	9
		м3		3,89	19,37	1204	5995	97	0,08	25
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36,93	262,72	0	9702	0	10964	1,85	68
		м3		262,72	0	9702	0	113	0	0

4	С010333-А1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне краьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	1064,6456	24,6	0	26190	0	5238	0,1	106
		т		4,92	0	5238	0	100	0	0
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	309,49	3,76	3,24	1164	1003	480	0,003	1
		м3		0,48	1,12	149	347	97	0,003	1
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	0	6,48	6,48	0	0	0	0	0
		м3		0	2,1	0	0	97	0,01	0
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка трубопроводов песком	170	958,5	152,52	162945	25928	46593	1,02	173
		м3		153,68	57,15	26126	9716	130	0,28	48
10	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм (футляр)	0,012	139706,75	90794,12	1676	1090	1060	286	3
		км		48 375	19582,83	581	235	130	84,07	1
11	С130804-123-3	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	12,12	2899		35136				
		м								
12	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (футляр)	0,012	78 245	36133,62	939	434	803	247	3
		км		41 850.0	9612,9	502	115	130	37,3	0
13	С130804-123-0	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	12,12	1 468		17792				
		м								

14	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм (футляр)	0,024	70 811,26	30144,88	1699	723	1513	236	6
		км		40 500	8009,55	972	192	130	31,06	1
15	С130804-122-9	Труба полиэитленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ИСО 4437-2004	24,24	1 125		27270				
		м								
17	С130804-122-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	282,8	692		195698				
		м								
22	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,37	139 706,75	90794,12	51691	33594	32688	286	106
		км		48 375	19582,83	17899	7246	130	84,07	31
23	С130804-117-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 200х11,9 СТ РК ИСО 4437-2004	373,7	1561		583346				
		м								
24	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (футляр)	0,374	78 245	36133,62	29264	13514	25021	247	92
		км		41 850	9612,9	15652	3595	130	37,3	14
25	С130804-117-5	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004	435,815	993		432764				
		м								

26	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,4	58 881,69	25695,31	23553	10278	20742	194	78
		км		33 075	6813,45	13230	2725	130	26,38	11
27	С130804-117-2	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	972,63	474		461027				
		м								
28	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	0,2	58881,69	25695,31	11776	5139	10371	194	39
		км		33075	6813,45	6615	1363	130	26,38	5
29	С130804-117-1	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004	628,725	319		200563				
		м								
31	С130804-116-9	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17- 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	602,97	158		95269				
		м								
32	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
		шт		69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
33	С прайс лист Полимод п462	Соединение сталь - ПЭ 100 д 63/57	100	1466,56		146656				
		шт								
34	С130804-369-5	Отвод полиэитленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2082		2082				
		шт								

35	С130804-369-1	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100	514		51400				
		шт								
36	С130804-538-1	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2 521		2521				
		шт								
37	С130804-538-0	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2165		2165				
		шт								
38	С130804-537-6	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	807		2421				
		шт								
39	С130804-537-5	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	662		2648				
		шт								
40	С130804-537-4	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100	493		49300				
		шт								
41	С130804-538-4	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	8073		16146				
		шт								
42	С прайс лист Полимод п 53	Переход 280/200 SDR 11	1	12707,41		12707				
		шт								

43	С прайс лист Полимод п 317	Накладной уход 200х160	1	9 176,49		9176				
		шт								
44	С прайс лист Полимод п 307	Накладной уход 2225х110	3	11885,79		35657				
		шт								
45	С прайс лист Полимод п 306	Накладной уход 200х90	2	11 885,79		23772				
		шт								
46	С прайс лист Полимод п 305	Накладной уход 200х63	10	5996,15		59962				
		шт								
47	С прайс лист Полимод п 296	Накладной уход 160х90	2	13682,68		27365				
		шт								
48	С прайс лист Полимод п 295	Накладной уход 160х63	12	3750,91		45011				
		шт								
49	С прайс лист Полимод п 283	Накладной уход 110х63	51	2491,76		127080				
		шт								
50	С прайс лист Полимод п 279	Накладной уход 90х63	27	2218,7		59905				
		шт								

51	С130804-347-0	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3 683		3683				
		шт								
52	С130804-532-4	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2 790		2790				
		шт								
53	С130804-346-5	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	382		764				
		шт								
54	С130804-532-1	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1 506		3012				
		шт								
55	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
56	С прайс лист Полимод п 431	Кран шаровый полнопроходной д 90 мм ПЭ	4	33 458,57		133834				
		шт								
58	С прайс лист Полимод п 432	Кран шаровый пролнопроходной д 110 мм ПЭ	3	33531,9		100596				
		шт								
60	С прайс лист Полимод п 434	Кран шаровый полнопроходной д 160 мм ПЭ	3	167 139		501418				

		шт								
62	С прайс лист Полимод п 438	Кран шаровый полнопроходной д 200 мм ПЭ	1	238138,65		238139				
		шт								
Раздел 2. Внутриквартальный надземный газопровод низкого давления (Сталь)										
94	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	282,8	250		70700				
		м								
96	С прайс лист Акватория	Кран газовый д 50 мм КШ	100	2 470,11		247011				
		шт								
98	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Dy меньше или равно 10 Мпа 57х3,0 мм	100	181		18100				
		шт								
99	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 57х3 мм	100	227		22700				
		шт								
100	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	80	209,01	180,88	16721	14470	6422	0,2	16
		яма		28,13	54,63	2250	4370	97	0,21	17
101	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	22,4	8 351,87	95,97	187082	2150	19004	4,9	110
		м3		771,75	36,25	17287	812	105	0,18	4

102	Е0109-56-1	Монтаж опор из труб	1	23199,51	10777,33	23200	10777	7965	35,3	35
		т		6435	2415,02	6435	2415	90	7,99	8
103	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	280	250		70000				
		м								
104	С11011-4149	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,098	50241		4924				
		т								
Итого стоимость строительство						4748123	169755	214 078		874
						128470	51801			216
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						214078				
Заработная плата, тенге						32112				
трудоемкость, чел-ч						107				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						297732				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						5259933				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,5%						78899				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						11835				
Итого по главе 8						78899				
Итого по главам 1-8						5338832				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Затраты на производство строительно-монтажных										
работ в зимнее время (3,12%)						166572				
Затраты на выслугу лет 1%						53388				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						21355				
Итого по главе 9						241315				
Итого по главам 1-9						5580147				
Итого по сметному расчету:										

в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				5580147				
в текущих ценах 2015 года, К=2,557				14268435				
Договорная сумма скидка по тендру				12091894				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				241838				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				12333732				
НДС (12%)				1480048				
Стоимость строительства				13813780				

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Даулбаев Ж

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Инженер ТОО "ИнжГЕОПрекПлюс" Дубовенко Т.Г

Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения жилого массива №1 в г. Алга Алгинского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2016 года(дополнительно)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	22	07.06.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1				НДС	Всего гр. 2+гр. 7
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения жилого массива №1 в г. Алга Алгинского района Актюбинской области	3 202 151	3 202 151	1 448 748	1 690 616	0	62 787	384 258	3 586 409
Итого за отч. м-ц: июнь 2016г.	3 202 151	3 202 151	1 448 748	1 690 616	0	62 787	384 258	3 586 409

Заказчик: _____ Даулбаев Ж
Руководитель ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения жилого массива №1 в г. Алга Алгинского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №01/1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016 года.(дополнительно)

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч.,	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На наружный газопровод жилого массива 3й этап										
Раздел 1. Внутриквартальный подземный газопровод низкого давления										
1	Е0101-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы в отвал с экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	600	33,67	32,1	20202	19260	8090	0,01	6
		м3		1,57	12,33	942	7398	97	0,05	30
2	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	270	56,25	52	15188	14137	6092	0,03	8
		м3		3,89	19,37	1050	5230	97	0,08	22

3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	20	262,72	0	5254	0	5937	1,85	37
		м3		262,72	0	5254	0	113	0	0
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	270	3,76	3,24	1015	875	419	0,003	1
		м3		0,48	1,12	130	302	97	0,003	1
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	600	6,48	6,48	3888	3888	1222	0	0
		м3		0	2,1	0	1260	97	0,01	6
7	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	600	3,11	3,11	1866	1866	588	0	0
		м3		0	1,01	0	606	97	0,0035	2
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	600	21,55	4,52	12930	2712	9911	1,02	612
		м3		17,03	0	10218	0	97	0	0
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка трубопроводов песком	170	958,5	152,52	162945	25928	46593	1,02	173
		м3		153,68	57,15	26126	9716	130	0,28	48

10	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм (футляр)	0,012	139706,75	90794,12	1676	1090	1060	286	3
		км		48 375	19582,83	581	235	130	84,07	1
16	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,28	58 881,69	25695,31	16487	7195	14519	194	54
		км		33 075	6813,45	9261	1908	130	26,38	7
18	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. До 100 мм	304	244,98	0,28	74474	85	58110	0,84	255
		м		146,93	0,11	44667	33	130	0	0
19	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. До 150 мм	24	282,86	0,37	6789	9	4883	0,9	22
		м		156,38	0,14	3753	3	130	0	0
20	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диамю 250 мм	0,002	147 942,61	97234,98	296	194	186	296	1
		км		49 950	21436,6	100	43	130	0	0
21	С130804-118-0	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 280х16,6 СТ РК ИСО 4437-2004	2,02	3 047		6155				
		м								
24	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,05	78 245	36133,62	3912	1807	3345	247	12
		км		41 850	9612,9	2093	481	130	37,3	2

26	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,3	58 881,69	25695,31	17665	7709	15556	194	58
		км		33 075	6813,45	9923	2044	130	26,38	8
28	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	0,3	58881,69	25695,31	17665	7709	15556	194	58
		км		33075	6813,45	9923	2044	130	26,38	8
30	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,15	51202,26	20326,01	7680	3049	7055	179	27
		км		30825	5353,43	4624	803	130	20,64	3
32	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	100	300,57	225,64	30057	22564	16706	0,41	41
		шт		69,53	58,98	6953	5898	130	0,23	23
63	С прайс лист Полимод п 441	Ключ для шарового крана	9	5612,74		50515				
		шт								
64	С прайс лист Полимод п 269	Телескопический удлинитель 1,1х1,8	9	8845,47		79609				
		шт								
68	С прайс лист	Лента полиэитленовая Осторожно газ	3314	5,66		18757				
		м								
69	Е0125-58-1	Прокладка дренажного кабеля, вес 1 м кабеля до 1 кг	1500	105,28	63,95	157920	95925	72198	0,16	240
		м		24,08	16,03	36120	24045	120	0,06	90

70	E0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиогрфирования, избыточное давление среды до 10 Мпа /100 кгс/см2/ (597+622,5+963):11.0,06+(200+202+78).0,06	42	1 313,35	875,72	55161	36780	26989	0,96	40
		шт		204,75	330,75	8600	13892	120	2,12	89
71	E0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 150 мм методом радиогрфирования, избыточное давление среды до 10 Мпа /100 кгс/см2/ 431,5:11.0,06+14.0,06+	5	1 729,58	1132,2	8648	5661	4185	1,27	6
		шт		270	427,5	1350	2138	120	2,74	14
72	E0125-122-5	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 250 мм методом радиогрфирования, избыточное давление среды до 10 Мпа /100 кгс/см2/ 370:11.0,06+6.0,06+16	5	2 103,39	1358.64	10517	6793	5090	1,6	8
		шт		335,25	513	1676	2565	120	3,28	16
85	C130804-117-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 200x11,9 СТ РК ИСО 4437-2004 (аварийный запас)	1,2	1 561		1873				
		м								
86	C130804-117-5	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ИСО 4437-2004 (Аварийный запас)	1,3	993		1291				

		м								
87	С130804-117-2	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004 (Аварийный запас)	2,9	474		1375				
		м								
88	С130804-117-1	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004 (Аварийный запас)	1,9	319		606				
		м								
89	С130804-116-9	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 (Аварийный запас)	1,8	158		284				
		м								
Раздел 2. Внутриквартальный надземный газопровод низкого давления (Сталь)										
91	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм футляр	0,01	160 329,25	60626,12	1603	606	1371	442	4
		км		82 575	22902,75	826	229	130	111,85	1
92	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	80,8	950		76760				
		м								
95	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	15	473,47	39,24	7102	589	5184	1,47	22

		1шт		254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1
97	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,035	121 294,13	49389,75	4245	1729	3705	312,7	11
		т		62 775	18657	2197	653	130	91,12	3
100	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	20	209,01	180,88	4180	3618	1606	0,2	4
		яма		28,13	54,63	563	1093	97	0,21	4
101	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,6	8 351,87	95,97	46770	537	4751	4,9	27
		м3		771,75	36,25	4322	203	105	0,18	1
102	Е0109-56-1	Монтаж опор из труб	0,392	23199,51	10777,33	9094	4225	3122	35,3	14
		т		6435	2415,02	2523	947	90	7,99	3
106	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142- за один раз	20	28,74	0,02	575	0	105	0,03	1
		м2		5,81	0	116	0	90	0	0
107	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	20	42,36	0,09	847	2	50	0,01	0
		м2		2,75	0,05	55	1	90	0	0
108	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения	1	250		250				
		м								
Итого стоимость строительство						944127	276541	344 187	1	1747
						197756	84005			383
В т.ч. Оборудование						0				

Накладные расходы, тенге				344187				
Заработная плата, тенге				51628				
трудоемкость, чел-ч				172				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				77299				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге				1365613				
Глава 8 Временные здания и сооружения								
Временные здания и сооружения 1,5%				20484				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				3073				
Итого по главе 8				20484				
Итого по главам 1-8				1386097				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Затраты на производство строительно-монтажных								
работ в зимнее время (3,12%)				43246				
Затраты на выслугу лет 1%				13861				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				5544				
Итого по главе 9				62652				
Итого по главам 1-9				1448748				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				1448748				
в текущих ценах 2015 года, К=2,557				3704449				
Договорная сумма скидка по тендру				3139364				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				62787				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				3202151				
НДС (12%)				384258				
Стоимость строительства				3586409				

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Даулбаев Ж

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Инженер ТОО "ИнжГЕОПрекПлюс" Дубовенко Т.Г

Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения жилого массива №1 в г. Алга Алгинского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	22	07.06.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения жилого массива №1 в г. Алга Алгинского района Актюбинской области	21 808 807	6 272 924	2 810 876	3 339 050	0	122 998	752750.84	7025674.84
Итого за отч. м-ц: июль 2016г.	21 808 807	6 272 924	2 810 876	3 339 050	0	122 998	752750.84	7025674.84

Заказчик: _____ Даулбаев Ж
Руководитель ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения жилого массива №1 в г. Алга Алгинского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №02

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2016 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На наружный газопровод жилого массива 3й этап										
Раздел 1. Внутриквартальный подземный газопровод низкого давления										
1	Е0101-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы в отвал с экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	321,42	33,67	32,1	10822	10318	4334	0,01	3
		м3		1,57	12,33	505	3963	97	0,05	16
2	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	39,49	56,25	52	2221	2068	891	0,03	1
		м3		3,89	19,37	154	765	97	0,08	3

3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16,93	262,72	0	4448	0	5026	1,85	31
		м3		262,72	0	4448	0	113	0	0
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	39,49	3,76	3,24	148	128	61	0,003	0
		м3		0,48	1,12	19	44	97	0,003	0
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1316,67	6,48	6,48	8532	8532	2682	0	0
		м3		0	2,1	0	2765	97	0,01	13
7	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1316,67	3,11	3,11	4095	4095	1290	0	0
		м3		0	1,01	0	1330	97	0,0035	5
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1316,67	21,55	4,52	28374	5951	21750	1,02	1343
		м3		17,03	0	22423	0	97	0	0
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка трубопроводов песком	170	958,5	152,52	162945	25928	46593	1,02	173
		м3		153,68	57,15	26126	9716	130	0,28	48
26	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,26	58 881,69	25695,31	15309	6681	13482	194	50
		км		33 075	6813,45	8600	1771	130	26,38	7

28	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	0,1	58881,69	25695,31	5888	2570	5185	194	19
		км		33075	6813,45	3308	681	130	26,38	3
30	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,17	51202,26	20326,01	8704	3455	7995	179	30
		км		30825	5353,43	5240	910	130	20,64	4
32	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	307	300,57	225,64	92275	69271	51288	0,41	126
		шт		69,53	58,98	21346	18107	130	0,23	71
57	Е0116-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм	3	2 004,94	155,59	6015	467	4121	6,05	18
		1шт		1 014,75	58,5	3044	176	128	0,28	1
59	Е0116-15-6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм	1	2 466,8	234,95	2467	235	1794	7,76	8
		1шт		1 314	87,75	1314	88	128	0,43	0
61	Е0116-15-8	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм	1	4 032	422,15	4032	422	2 748	11,4	11
		1шт		1 989	157,5	1989	157	128	0,77	1
65	Е0124-114-2	Устройство контрольного пункта	100	1 243,55	167,92	124355	16792	57915	2,33	233
		шт		382,5	63	38250	6300	130	0,31	31

66	С131312-21	Ковер для КИП	100	824		82400				
		шт								
67	Е0114-34-1	Покрытие сигнальной лентой	662,8	25,77	0,07	17080	46	13054	0,12	80
		м2		18,56	0,02	12302	13	106	0	0
69	Е0125-58-1	Прокладка дренажного кабеля, вес 1 м кабеля до 1 кг	1496	105,28	63,95	157499	95669	72005	0,16	239
		м		24,08	16,03	36024	23981	120	0,06	90
73	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под ковер и засыпка песком	165	958,5	152,52	158153	25166	45223	1,02	168
		м3		153,68	57,15	25357	9430	130	0,28	46
74	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,375	6 134,77	66,01	2301	25	87	1,35	1
		м3		195,75	24,93	73	9	105	0,12	0
75	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,66	6 693,80	100,65	4418	66	128	0,97	1
		м3		146,25	38,03	97	25	105	0,19	0
76	Е0123-24-1	Установка люков	33	10 785,39	35,42	355918	1169	9556	1,31	43
		шт		209,25	13,5	6905	446	130	0,07	2
77	С12021-256	Закладные детали (ДИСК) и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,584831	154 700		90473				
		т								

78	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	33	1 412,58	290,34	46615	9581	25579	2,74	90
		шт		486	110,25	16038	3638	130	0,53	17
79	С131312-21	Ковер для КИП	33	824		27192				
		шт								
Восстановление асфальтобетонного покрытия										
80	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3,69	408	169,61	1506	626	1 190	1,55	6
		м3		239	4,07	880	15	133	0,01	0
81	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	7,38	67	51,25	493	378	247	0,12	1
		м3		16	9,62	114	71	133	0,04	0
82	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,15	742	68,13	4564	419	279	0,14	1
		м3		21	12,76	131	78	133	0,04	0
83	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	61,5	241	33,28	14837	2047	1 349	0,03	2
		м2		5	11,49	308	707	133	0,04	2
84	Е0168-3-5	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог, толщиной 70 мм, площадью ремонта до 5 м2	61,5	1 651	43,25	101508	2660	23 244	1,85	114
		м2		298	18,19	18300	1119	120	0,07	4

90	Е0124-104-5	Врезка муфтой со снижением давления газопроводов диаметром 250 мм	1	11 361,40	5406,77	11361	5407	8073	11,4	11
		врезка		3 105	3105	3105	3105	130	9,98	10
Раздел 2. Внутриквартальный надземный газопровод низкого давления (Сталь)										
91	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм футляр	0,07	160 329,25	60626,12	11223	4244	9598	442	31
		км		82 575	22902,75	5780	1603	130	111,85	8
93	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,28	121 367,16	49858,78	33983	13960	29215	336	94
		км		61 425	18834,75	17199	5274	130	91,99	26
95	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	85	473,47	39,24	40245	3335	29376	1,47	125
		1шт		254,25	15,75	21611	1339	128	0,07	6
97	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,035	121 294,13	49389,75	4245	1729	3705	312,7	11
		т		62 775	18657	2197	653	130	91,12	3
105	Е0106-11-7	Установка хомутов	0,012	33 697,62	304,24	404	4	418	198	2
		1т		33 075	114,75	397	1	105	0,56	0
106	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142- за один раз	70,2	28,74	0,02	2018	1	367	0,03	2
		м2		5,81	0	408	0	90	0	0

107	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	70,2	42,36	0,09	2974	6	177	0,01	1
		м2		2,75	0,05	193	4	90	0	0
109	Е0125-43-1	Продувка воздухом труопровода диам до 350мм	2,984	92 630	67711,68	276409	202052	73857		
		км		9 000	11625,86	26856	34692	120	43,5	130
10	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 200мм(футляр) (минус сумма за ошибки прошли месяц)	0,0012	139706.75	90794,12	1676	1090	1060	286	3
		км		48 375	19582,83	581	235	130	601,073	1
Итого стоимость строительство						1926774	524414	572 825	43,04	128
						330458	131975			
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						572825				
Заработная плата, тенге						85924				
трудоемкость, чел-ч						286				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						149976				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						2649575				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,5%						39744				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						5962				
Итого по главе 8						39744				
Итого по главам 1-8						2689319				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Затраты на производство строительно-монтажных										
работ в зимнее время (3,12%)						83907				
Затраты на выслугу лет 1%						26893				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						10757				
Итого по главе 9						121557				

Итого по главам 1-9				2810876				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				2810876				
в текущих ценах 2015 года, К=2,557				7187410				
Договорная сумма скидка по тендру				6149925				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				122998				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				6272924				
НДС (12%)				752750.84				
Стоимость строительства				7025674.84				

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Даулбаев Ж.М

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Инженер ТОО "ИнжГеоПроектПлюс" Дубовенко Т.Г.