МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

Акт
государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию.

2015 ж «8» мая № **«Строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе»**
(объектінің орналасқан жері) (местонахождение объекта)
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приёмочная комиссия, назначенная: распоряжением акима г. Актобе от 06.09.2012г., № 191р

В составе:
Төраға:
Председателя: **Заместителя Акима г. Актобе – Калдыгулов Ербол Калдыгулович**
Төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет құрылыс инспекциясының өкілі:
Заместителя председателя:
Руководитель ГУ « Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области» - Примбетова Б.А.

Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии - представителей:

Тапсырыс беруші:
Заказчика: **Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Актобе» - Алимбаев А.С.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Пайдаланушы ұйым:
Эксплуатационная организация: **Руководитель ГУ «Отдел образования города Актобе» - Уразбаева Л.А.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Бас жобалаушы:
Генерального проектировщика: **ТОО «АктобеСтройЭксперт» - Жанбаров Ж.К.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
Других заинтересованных служб, осуществляющие контрольно-надзорные функции
ТОО «Актюбинская компания ЭнергоСпецМонтаж» - Аймагамбетов К.Б.

Мемлекеттік санитарлық - эпидемиологиялық қызмет органдары:

Органов государственной санитарно- эпидемиологической службы:
Руководитель РГУ «Актюбинский городской департамент по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Актюбинской области Агентства РК по защите прав потребителей» - -Курманов Ж.Б.
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары:
Органов государственного пожарного надзора:
Руководитель ДЧС по Актюбинской области - Сыздыков Б.М.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей городской архитектуры:
И.О. Руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» - Данайбекова Р.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

бас мердігер
генерального подрядчика **ТОО «КварцСпец-Сервис» - Асан Н.Ж.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
Руководителя ГУ «Департамент экологии по Актюбинской области - Иманкулов Ж. И.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Руководителя ГУ «Отдел земельных отношении г. Актобе» - Жолдыбаев К.А.

НЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1 тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге/

_____
(ұйымның атауы)

_____ *мекен – жайы бойынша* _____

_____
/облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,үйдің /корпустың/ нөмірі/

_____
(объектінің атауы және құрылыстың түрі / жаңадан салу, кенейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру/)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Отдел строительства г. Актобе»**
(наименование организации, наименование объекта и вид строительства (новое расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

предъявлен к приёмке в эксплуатацию:

«Строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе»

по адресу: _____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. *Құрылыс* _____
/шешім шығарған органның атауы/

20 ж. «____» _____ № _____ шешімнің / бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және

_____

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 20__ ж. «_____» № _____ рұқсатына сәйкес салынған.

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от «____» _____ 20__ г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от май _ 2014 года
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Актюбинской обл.»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. *Құрылысты* _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер _____
(ұйымның атауы)

және _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ орындаған жұмыстың түрлері/

Жасалған

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «КварцСпец-Сервис» - Асан Н.Ж.**
(наименование организации)

Выполнившим **«Строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе»**
(виды работ)

и субподрядными организациями: _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

4 Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер _____

_____
/ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы/

және _____
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/

әзірлеген.

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
ТОО «АктобеСтройЭксперт» - Жанбауов Ж.К.
(наименование организации и её ведомственная подчинённость)

выполнившим **Разработку проекта**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

5 Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____
/ ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ /

Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчинённость, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении _____ к акту))

6 Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

_____

қолдануға руқсат берген органның атауы көрсетеледі)

жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Индивидуальному

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

Жобалау – смета құжаттамасын _____ бекіткен.

(объектіге (кезегі,іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекетуші (қайта бекетуші) органның атауы)

ПСД утверждена ГУ «Отдел строительства г. Актобе» № 03-8/150 от 1.07.13 (наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

7 *Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:*

Жұмыстың басталуы _____ *; жұмыстың аяқталуы* _____;

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____ *ай;*

іс жүзінде _____

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2014 года**; окончание работ **май 2015года**

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____ ; фактически _____

8 *Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:* _____

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект, гос .экспертиза по проекту, исполнительная документация

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9 *Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті / тұрғын үйлерді қоспағанда/ бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/.*

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг.):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица изм.	Жоба бойынша По проекту		Фактически Іс жүзінде	
		Жалпы /бұрын қабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы /бұрын қабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость детского сада	**мест**	**150**			
Общая площадь здания	**м2**	**2 552,2**			

Ағашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару / қызмет көрсету/ _____

/ колемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдың мынадай корсеткіштері бар.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукциис указанием объекта)

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Фактически Іс жүзінде
Жалпы алаңы / Общая площадь	м²		
Қабаттар саны / Число этажей	қабат этаж:		
Құрылыстың жалпы көлемі / Общий строительный объём	м²		
Оның ішінде жер асты бөлегі / В тои числе подземной части	м²		
Жансарлас салынған, жансарлас өжанаса салынған және жанаса салынған ұй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту		Фактически Іс жүзінде	
Барлық пәтер оның ішінде: бір болмелі Всего квартир, в том числе: однокомнатных.	Пәтер саны Число квартир	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²	Пәтер саны Число квартир жалпы	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²

		жалпы общая	түрғын жилая	общая		
Екі болмелі / 2-х комнатных						
Үш болмелі / 3-х комнатных						
Төрт болмелі / 4-х комнатных						
Тағы басқа / и более						

10 Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және технікалық жабдықтар бойынша қысқаша технікалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11 Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приёмке, после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к акту).

12 Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13 Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің _____ қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

14 Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

15 Қөгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объём работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16 Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

ВСЕГО **355 767,0 тыс.** тг., в том числе СМР **337 564,146 тыс.**тг., оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. теңге.

17 Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **355 767,0** тыс. теңге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.теңге.

18 Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен тынысу негізінде: технологиялық _____

(түрғын ұйлер толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдармен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда/ шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Қабылдауға ұсынылған:
Предъявленный к приемке
«Строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе»
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАСЫН:
Принять в эксплуатацию:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Председатель Государственной приёмочной комиссии _____ **Калдыгулов Е.К.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары:
Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии: _____ **Примбетов Б.А.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приёмочной комиссии _____ **Алимбаев А.С.**

_____ **Уразбаева Л.А.**

_____ **Жолдыбаев К.А.**

_____ **Данайбекова Р.**

_____ **Курманов Ж.Б.**

_____ **Иманкулов Ж.**

_____ **Сыздыков Б.М.**

_____ **Жанбауов Ж.К.**

_____ **Аймагамбетов К.Б.**

_____ **Асан Н.Ж.**

"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІ
МҰНАЙ-ГАЗ КЕШЕНІНДЕГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ, БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ
МЕМЛЕКЕТТІК ИНСПЕКЦИЯ КОМИТЕТІНІҢ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
КОНТРОЛЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

030012 Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр данғылы, 1
тел.: 8(7132) 55-76-78, факс: 8(7132) 55-76-79
e-mail:oos@list.ru

030012 г. Актобе, пр-т Санкибай батыра, 1
тел.: 8(7132) 55-76-78, факс: 8(7132) 55-76-79
e-mail:oos@list.ru

01-05-10/1826-3Т-А 140
08.05.2015

«Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі» ММ
басшысы
А.Әлімбаевқа

Сіздің 06.05.2015 жылғы №01-01 қб/374 хатыңызға

Ақтөбе облысы бойынша экология департаменті, Сіздің, «***Ақтөбе қаласы Заречный-4 ауылындағы 150 орынды балабақша құрылысы***», нысаны бойынша мемлекеттік қабылдау комиссиясына қатысу туралы хатыңызға төмендегіні мәлімдейді:

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 15.07.2011 ж. №461-IV өзгертулер мен толықтырулар (әрі қарай Заң) 78 бабының 9 тармағы 3 тармақшасына сәйкес, *тұрғын үй, азаматтық және коммуналдық мақсаттағы* нысандарды мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамына қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның өкілдері кірмейді.

Сонымен қатар, осы Заңның 78 бабы 7 тармағының 3 тармақшасы бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның өкілдері мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамына *өндірістік мақсаттағы* нысандарды пайдалануға қабылдау кезінде кіретіндігі анықталғандығын мәлімдейді.

Департамент басшысы **Ж.Иманқұлов**

Орынд.М.Сейтжапарова
Тел.55-75-97

000734

Счет-фактура № 60 от 28 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе	шт	1	28 024 208,93	28 024 208,93	12%	3 362 905,07	31 387 114,00	0	
Всего по счету:					**28 024 208,93**		**3 362 905,07**	**31 387 114,00**		

Руководитель: Асан Н.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
60	28.05.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе		шт	1	31 387 114,00	31 387 114,00	3 362 905,07	31 387 114,00
			Итого	1	x	31 387 114,00	3 362 905,07	31 387 114,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Счет-фактура № 64 от 29 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе	шт	1	7 142 917,86	7 142 917,86	12%	857 150,14	8 000 068,00	0	
Всего по счету:					**7 142 917,86**		**857 150,14**	**8 000 068,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Макашева Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г. от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
64	29.05.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе		шт	1	8 000 068,00	8 000 068,00	857 150,14	8 000 068,00
			Итого	1	x	8 000 068,00	857 150,14	8 000 068,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) директор / Асан Н.Ж / Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Счет-фактура № 90 от 25 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе	шт	1	24 279 041,07	24 279 041,07	12%	2 913 484,93	27 192 526,00	0	
Всего по счету:					**24 279 041,07**		**2 913 484,93**	**27 192 526,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г. от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
90	25.06.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе		шт	1	27 192 526,00	27 192 526,00	2 913 484,93	27 192 526,00
			Итого	1	x	27 192 526,00	2 913 484,93	27 192 526,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Асан Н.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Счет-фактура № 128 от 24 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе	шт	1	16 364 246,43	16 364 246,43	12%	1 963 709,57	18 327 956,00	0	
Всего по счету:					**16 364 246,43**		**1 963 709,57**	**18 327 956,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Макашева Ф.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г. от "_____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
128	24.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе		шт	1	18 327 956,00	18 327 956,00	1 963 709,57	18 327 956,00
			Итого	1	x	18 327 956,00	1 963 709,57	18 327 956,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Н.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Счет-фактура № 163 от 21 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПИР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе	шт	1	48 568 852,68	48 568 852,68	12%	5 828 262,32	54 397 115,00	0	
Всего по счету:					**48 568 852,68**		**5 828 262,32**	**54 397 115,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
163	21.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе		шт	1	54 397 115,00	54 397 115,00	5 828 262,32	54 397 115,00
			Итого	1	x	54 397 115,00	5 828 262,32	54 397 115,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Асан Н.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Счет-фактура № 201 от 24 сентября 2014 г.

Поставщик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312-Стрелковой дивизии, дом № 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №033/104 от 15.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, ТОО "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312-Стрелковой дивизии, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ «Отдел строительства г.Актобе»,г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ «Отдел строительства г.Актобе»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе,ул.Алтынсарина 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г.Актобе	Услуга	1	9 821 429,00	9 821 429,00	12%	1 178 571,00	11 000 000,00		
Всего по счету:					**9 821 429,00**		**1 178 571,00**	**11 000 000,00**		

Руководитель: Асан Н.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

бухгалтер: Карамергенова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ «Отдел строительства г.Актобе»,г.Актобе,ул.Алтынсарина 3, тел.: (7132) 22-17-55** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312-Стрелковой дивизии, дом № 7, тел.: +8 (7132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №033/104 ОТ 15.05.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
201	24.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4,г.Актобе		Услуга	1	11 000 000,00	11 000 000,00
			Итого	1	x	11 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Счет-фактура № 223 от 7 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе	шт	1	41 616 447,32	41 616 447,32	12%	4 993 973,68	46 610 421,00		
Всего по счету:					**41 616 447,32**		**4 993 973,68**	**46 610 421,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Умарова А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** — ИИН/БИН **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г. от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
223	07.10.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе		шт	1	46 610 421,00	46 610 421,00	4 993 973,68	46 610 421,00
			Итого	1	x	46 610 421,00	4 993 973,68	46 610 421,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Н. Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Счет-фактура № 265 от 25 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе	шт	1	1 857 142,86	1 857 142,86	12%	222 857,14	2 080 000,00	0	
Всего по счету:					**1 857 142,86**		**222 857,14**	**2 080 000,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бух галтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г., Дополнительное соглашение №1 от 18.11.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
265	25.11.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе		шт	1	2 080 000,00	2 080 000,00	222 857,14	2 080 000,00
			Итого	1	x	2 080 000,00	222 857,14	2 080 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Асан Н.М.

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Счет-фактура № 8 от 18 февраля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе	шт	1	11 090 225,89	11 090 225,89	12%	1 330 827,11	12 421 053,00		
Всего по счету:					**11 090 225,89**		**1 330 827,11**	**12 421 053,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Карамергенова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г.

Номер документа	Дата составления
8	16.02.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе			шт	1	12 421 053,00	12 421 053,00
				Итого	1	x	12 421 053,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Асан Н.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.02.2015

М.П.

Счет-фактура № 23 от 7 апреля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе	шт	1	28 145 302,68	28 145 302,68	12%	3 377 436,32	31 522 739,00		
Всего по счету:					**28 145 302,68**		**3 377 436,32**	**31 522 739,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Карамергенова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г.

Номер документа	Дата составления
23	07.04.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе			шт	1	31 522 739,00	31 522 739,00
				Итого	1	x	31 522 739,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Н.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.04.2015

М.П.

Счет-фактура № 38 от 27 апреля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе	шт	1	36 109 916,07	36 109 916,07	12%	4 333 189,93	40 443 106,00		
Всего по счету:					**36 109 916,07**		**4 333 189,93**	**40 443 106,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Карамергенова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**	**030140005782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г.	

Номер документа	Дата составления
38	**27.04.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе			шт	1	40 443 106,00	40 443 106,00
				Итого	1	x	40 443 106,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Н.Н.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2015

М.П.

Счет-фактура № 41 от 30 апреля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе	шт	1	48 376 828,64	48 376 828,64	12%	5 805 219,44	54 182 048,08		
Всего по счету:					**48 376 828,64**		**5 805 219,44**	**54 182 048,08**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Карамергенова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 03-3/104 от 15.05.2014г.

Номер документа	Дата составления
41	30.04.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство детского сада на 150 мест в п. Заречный-4, г. Актобе			шт	1	54 182 048,08	54 182 048,08
				Итого	1	x	54 182 048,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2015

М.П.

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г.Актобе

за май 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№03-3/104	15.05.2014г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
	из графы № 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**31 387 114**			**28 024 209**			**3 362 905**	**31 387 114**
За отчетный месяц		**31 387 114**		**28 024 209**			**3 362 905**	**31 387 114**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель ГУ _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

«Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

Адрес: п.Заречный-4, г.Актобе

Акт выполненных работ

по объекту: СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

за май 2014 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	 экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	 экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей машинистов на ед-цу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы								
	Е1-12-8	Срезка растительного грунта в отвал экскаватором	1296	23,36	22,08	30275	28616	8599	0,00888	12
		м3		1,28	5,56	1659	7206	97	0,0193	25
	Е1-24-6	Перемещение растительного грунта бульдозером в резерв	1296	6,01	6,01	7789	7789	2615		0
		м3		0	2,08	0	2696	97	0,01	1
	Е1-24-6	Перемещение растительного грунта бульдозером из резерва	1296	6,01	6,01	7789	7789	2615		0
		м3		0	2,08	0	2696	97	0,01	1
	Е1-145-2	Планировка площадей грунтов 2гр. мехспособом	6480	1,41	1,41	9137	9137	1886		
		м2			0,3	0	1944	97		
		Прямые затраты				**54990**		**15715**		
		Фундаменты								
	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные	83,436	17700		1476817				
		м3								
	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,3м3	71,572	10900		780135				
		м3								
	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5 до 0,3м3	9,178	9268		85062				
		м3								
	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более	210,759	10000		2107590				
		м3								

	Прямые затраты				**4449604**	**0**
	Перекрытия					
30-17-8	Многопустотные панели, плиты т.11 см 2610	*м2*	1800	2750	4950000	
30-17-8	Надбавка на каждый полный см толщ.на 1м2 площади К=11,00	*м2*	19800	45	891000	
	Прямые затраты				**5841000**	0
	Всего прямые затраты				**10 345 594**	**15 715**
	Накладные расходы				**15 715**	
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*			621 679	
	Итого				**10 982 987**	
	Временные здания и сооружения	*1,8%*			197 694	
	Итого с временными зданиями				**11 180 681**	
	Допзатраты при производстве работ зимнее время	*1,418%*			158 486	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*			111 807	
	На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*			44 723	
	Итого в базовых ценах 2001 года				**11 495 697**	
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года	*2,39*			**27 474 715**	
	Налоги	*2%*			549 494	
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога(2%)				**28 024 209**	
	НДС(12%)	*12%*			3 362 905	
	Всего по акту с учетом НДС (12%)				**31 387 114**	

Заказчик:

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

Тех.сопровождение: _____

Подрядчик:

Директор _____ Асан.Н.Ж.

Типовая № КС-3
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г.Актобе

за май 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№03-3/104	15.05.2014г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
	из графы № 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**39 387 182**			**35 167 127**			**4 220 055**	**39 387 182**
За отчетный месяц		**8 000 068**		**7 142 918**			**857 150**	**8 000 068**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ Асан Н.Ж.

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

Адрес: п.Заречный-4, г.Актобе

Акт выполненных работ

по объекту: СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

за май 2014 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге		Общая стоимость,тг		накладные расходы, тенге	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей	
				Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	%	машинистов на ед-цу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Балки и перемычки								
	30-15-64	Перемячки из тяжелого бетона *м3*	0,52	24000		12480				
		Прямые затраты				**12480**				
		Перекрытия								
	30-17-8	Многопустотные панели, плиты т.11 см 2610 *м2*	810	2750		2227500		0		
	30-17-8	Надбавка на каждый полный см толщ.на 1м2 площади К=11,00 *м2*	8910	45		400950		0		
		Прямые затраты				**2628450**		0		
		Всего прямые затраты				**2 640 930**		**0**		
		Накладные расходы				**0**				
		Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*			158 456				
		Итого				**2 799 386**				
		Временные здания и сооружения	*1,8%*			50 389				
		Итого с временными зданиями				**2 849 775**				
		Допзатраты при производстве работ зимнее время	*1,418%*			40 396				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*	28 498
На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*	11 399
Итого в базовых ценах 2001 года		**2 930 067**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года	*2,39*	**7 002 860**
Налоги	*2%*	140 057
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога(2%)		**7 142 918**
НДС(12%)	*12%*	857 150
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**8 000 068**

Заказчик:

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

Тех.сопровождение:

_____

Подрядчик:

Директор _____ **Асан.Н.Ж.**

Расчеты по смете прилагаются

Типовая № КС-3
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г.Актобе

за июнь 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№03-3/104	15.05.2014г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
	из графы № 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**66 580 008**			**59 446 468**			**7 133 540**	**66 580 008**
За отчетный месяц		**27 192 526**		**24 279 041**			**2 913 485**	**27 192 526**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель ГУ _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ Асан Н.Ж.

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

Адрес: п.Заречный-4, г.Актобе

Акт выполненных работ

по объекту: СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

за июнь 2014 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге: Всего	Стоимость ед.,тенге: экспл. машин	Общая стоимость,тг: Всего	Общая стоимость,тг: экспл. машин	накладные расходы, тенге	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей: машинистов	
				з/прабочих строителей	в т.ч.з/п	з/прабочих строителей	в т.ч.з/п	%	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство здания детского сада								
		Земляные работы								
Е1-12-8		Разработка в отвал грунта 2 гр. экскаватором	700,6	23,36	22,08	16366	15469	4648	0,00888	6
		м3		1,28	5,56	897	3895	97	0,0193	14
Е1-17-8		Разработка грунта 2 групп экскаваторами с погрузкой на автомобили	1800	32,23	30,77	58014	55386	17041	0,00984	0
		м3		1,42	8,34	2556	15012	97	0,02853	1
П8-1-1		Перевозка грузов автом.-самосвалами на км, 1кл.груза	2160	19,7	19,7	42552	42552	8510		
		т			3,94	0	8510	100	0,00827	18
Е1-20-2		Работа на отвале 2-3 гр	1800	3,76	3,24	6768	5832	2794	0,00332	0
		м3		0,48	1,12	864	2016	97	0,00371	1
Е1-164-2		Доработка грунта вручную	77,4	218,93		16945		19148	1,54	119
		м3		218,93		16945		113		0
Е1-27-2		Засыпка траншей бульдозерами грунтов 2гр.	778	6,48	6,48	5041	5041	1585	0	0
		м3			2,1	0	1634	97	0,00806	6
Е1-134-1		Уплотнение грунта 1,2 гр.пневматическими трамбовками	778	21,55	4,52	16766	3517	12852	0,108	2
		м3		17,03	0	13249	0	97	0	0
		Прямые затраты				**162453**		**66578**		
		Фундаменты								
Е1113-3		Устройство щебеночных покрытий с пропиткой	413,52	614,63	24,55	254162	10152	24938	0,263	109
		м2		39,83	9,2	16471	3804	123	0,0449	19
Е7-1-2		Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5т	39	408,67	272,99	15938	10647	12567	0,825	32
		шт		135,68	94,48	5292	3685	140	0,3633	14
Е7-1-3		Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5т	87	626,36	424,53	54493	36934	42791	1,21	105
		шт		201,83	149,49	17559	13006	140	0,6067	53
Е6-1-20		Монолитные заделки из бетона	1,3	8250,35	311,32	10725	405	763	2,82	4
		м3		441	117,61	573	153	105	0,5744	1

Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов		285	337,15	172,69	96088	49217	54460	0,476	136
	массой до 0,5 т	шт		76,28	60,21	21740	17160	140	0,2371	68
Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов		113	481,17	243,27	54372	27490	30368	0,668	75
	массой до 1 т	шт		106,88	85,08	12077	9614	140	0,3375	38
Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов		163	724,21	389,08	118046	63420	66365	0,937	153
	массой до 1,5 т	шт		153,9	136,92	25086	22318	140	0,5542	90
Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов		150	1053,11	598,4	157967	89760	86035	1,18	177
	массой более 1,5 т	шт		195,53	214,16	29330	32124	140	0,911	137
Е6-1-20	Монолитные заделки из бетона		7,18	8250,35	311,32	59238	2235	4211	2,82	20
		м3		441	117,61	3166	844	105	0,5744	4
Е8-12-1	Армирование ленточных фундаментов		0,21808	8679,65	422,15	1893	92	2165	56,4	12
		т		8257,5	157,5	1801	34	118	0,77	0
4-1-6	Арматурные заготовки,не собран.в каркасы		0,0124	45800		568				
	сталь гладкая кл.А-I, d 10 мм	т								
4-1-90	Каркасы и сетки плоские: сталь кл.В-I,ВР-I,d 5 мм		0,21808	41200		8985				
		т								
Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция фундаментов		165,42	696,16	11,21	115159	1854	6970	0,201	33
	и стен рулонными матер.	м2		31,5	4,21	5211	696	118	0,0205	3
Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция фундаментов		827,04	245,44	3,82	202989	3159	37857	0,212	175
	и стен битумом	м2		37,35	1,44	30890	1191	118	0,007	6
	Прямые затраты					**1150622**		**369490**		
	Стены и перегородки									
	Наружные стены т.600мм с утеплителем									
1-3-175	Плиты STYROFOAM из пенополистироля		84,2	26800		2256560				
		м3								
	Балки и перемычки									
30-15-64	Перемячки из тяжелого бетона		27,156	24000		651744				
		м3								
30-15-32	Ригели,прогоны и балки из тяжелого бетона		3,2	18600		59520				
		м3								
30-14-3	Опорные подушки из тяжелого бетона		0,48	17700		8496				
		м3								
Е9-62-3	Изготовление мет.перемычки		3,114	27935,09	9375,11	86990	29194	51813	91	283
		т		16380	2107,33	51007	6562	90	7,36	23
1-1-893	Прокат угловой равнополочной, шир.полки 110-250мм		3,21365	62300		200210				
		т								
Е9-62-3	Изготовление закладных деталей		0,033	27935,09	9375,11	922	309	549	91	3
		т		16380	2107,33	541	70	90	7,36	0
1-1-879	Прокат угловой равнополочной, шир.полки 40-70мм		0,03406	75900		2585				
		т								
	Прямые затраты					**3267027**		**52362**		
	Перекрытия									

Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10м2		20	1398,73	373,54	27975	7471	16823	2,66	53
		шт		465,75	135,07	9315	2701	140	0,6052	12
30-17-8	Многопустотные панели, плиты привед.т. 11см		110,4	2750		303600				
		м2								
30-17-8	Надбавка на каждый полный см толщины на 1м2 К=11,000		1214,4	45		54648				
		м2								
	Прямые затраты					**386223**		**16823**		
	Водопровод									
	Земляные работы									
Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 гр. экскаватором		426	23,36	22,08	9951	9406	2826	0,00888	4
		м3		1,28	5,56	545	2369	97	0,0193	8
Е1-164-2	Доработка грунта вручную		12,78	262,72		3358		3794	1,848	24
		м3		262,72		3358		113		0
Е1-27-2	Засыпка траншей бульдозерами грунтов 2гр.		427,2	6,48	6,48	2768	2768	870	0	0
		м3			2,1	0	897	97	0,00806	3
Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещ грунтов 2гр.		427,2	3,2	3,2	1367	1367	431	0	0
		м3			1,04	0	444	97	0,00398	2
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 гр.пневматическими трамбовками		427,2	21,55	4,52	9206	1931	7057	0,108	2
		м3		17,03	0	7275	0	97	0	0
	Трубопровод									
Е22-11-1	Укладка трубопроводов из п/э труб д.40мм		0,114	47611,09	17877,09	5428	2038	5098	173	2
		км		29700	4698,68	3386	536	130	18,1	0
8-4-882	Труба п/э SDR 21-40*2		115,14	59		6793				
		м								
Е22-11-1	Укладка трубопроводов из п/э труб д.50мм		0,005	47611,09	17877,09	238	89	224	173	2
		км		29700	4698,68	149	23	130	18,1	0
8-4-854	Труба п/э SDR 26-50*2		5,05	76		384				
		м								
Е22-11-2	Укладка трубопроводов из п/э труб д.65мм		0,023	51202,26	20326,01	1178	467	1082	179	2
		км		30825	5353,43	709	123	130	20,64	0
8-4-855	Труба п/э SDR 26-63*2,5		23,23	113		2625				
		м								
Е22-34-1	Установка п/э отводов д.40 мм		2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	2
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	0
99-18-5	Отвод п/э 40 мм		2	427		854				
		шт								
	Колодцы									
Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 гр. экскаватором		46,88	23,36	22,08	1095	1035	311	0,00888	0
		м3		1,28	5,56	60	261	97	0,0193	1
Е1-164-2	Доработка грунта вручную		1,41	262,72		370		419	1,848	3
		м3		262,72		370		113		0
Е1-27-2	Засыпка траншей бульдозерами грунтов 2гр.		35,04	6,48	6,48	227	227	71	0	0
		м3			2,1	0	74	97	0,00806	0
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 гр.пневматическими трамбовками		35,04	21,55	4,52	755	158	579	0,108	2

		м3		17,03	0	597	0	97	0	0
Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из ж/б		1,52	41506,4	2104,76	63090	3199	5900	13,9	2
		м3		2362,5	623,48	3591	948	130	2,475	0
99-22-46	Люк полимерный тип С		3	2924		8772				
		шт								
Е9-29-1	Монтаж лестний прямолинейный		0,072	13711,46	5475,86	987	394	427	28,9	2
		т		5040	1552,87	363	112	90	5,46	0
2-1-237	Стремянки		0,072	154400		11117				
		т								
Е34-27-2	Окраска в 2 слоя сталь.конструкций		0,072	6135,45	2270,95	442	164	233	14,61	2
		т		2333,25	866,25	168	62	101	4,23	0
	Запорная арматура									
Е16-15-2	Установка задвижек д.50 мм		2	1043,47	39,24	2087	78	691	1,47	2
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
9-2-51	Задвижки фланцевые д.50 мм		2	3500		7000				
		шт								
Е16-15-2	Установка вентилей д.40 мм		2	705,24	39,24	1410	78	691	1,47	2
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
9-1-28	Вентили муфтовые д.40 мм		2	864		1728				
		шт								
Е22-34-1	Установка втулок под фланец		5	300,56	225,63	1503	1128	835	0,414	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,226	0
99-22-47	Втулка под фланец д. 63 мм		1	306		306				
		шт								
99-22-48	Втулка под фланец д.50 мм		1	323		323				
		шт								
99-22-49	Втулка под фланец д.40 мм		3	309		927				
		шт								
Е22-33-5	Установка стальных фасонных частей д.100-250 мм		0,0055	121294,13	49389,75	667	272	582	312,7	2
		т		62775	18657	345	103	130	91,12	0
8-10-151	Тройники переходные 108*6-57*4 мм		1	979		979				
		шт								
8-10-135	Тройники переходные 57*4 мм		1	495		495				
		шт								
	Прямые затраты					**149031**		**32456**		
75-4-16	Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТПГ 250-10/0,4		1	1723100		1723100				
		шт								
75-3-6	Трансформаторы масляные ТМ, ТМГ 250/6-10У1		2	323400		646800				
		шт								
75-4-16	вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/1000		1	889910		889910				
		шт								
75-4-16	Счетчик электронный Альфа		1	63744		63744				
		шт								
	Прямые затраты					**3323554**				

Всего прямые затраты		**8438910**	**537709**
Накладные расходы		537709	
Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*	538 597	
Итого		**9 515 216**	
Временные здания и сооружения	*1,8%*	171 274	
Итого с временными зданиями		**9 686 489**	
Допзатраты при производстве работ зимнее время	*1,4175%*	137 306	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*	96 865	
На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*	38 746	
Итого в базовых ценах 2001 года		**9 959 406**	
Итого по акту в текущих ценах 2014 года	*2,39*	**23 802 981**	
Налоги	*2%*	476 060	
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога(2%)		**24 279 041**	
НДС(12%)	*12%*	2 913 485	
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**27 192 526**	

Заказчик:

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

Тех.сопровождение: _____

Подрядчик:

Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Расчет по смете прошу принять

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г.Актобе

за июль 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№03-3/104	15.05.2014г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**84 907 964**			**75 810 714**			**9 097 250**	**84 907 964**
За отчетный месяц		**18 327 956**		**16 364 246**			**1 963 710**	**18 327 956**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель ГУ _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецстрой"
Наименование объекта: Строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе
Адрес: п.Заречный-4

Акт выполненных работ

по объекту: Строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

за июль 2014 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматив	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей машинистов на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены и перегородки								
		Наружные стены т.600мм с утеплителем								
Е8-15-3		Кладка наружных стен т.510мм с облицовкой лицевым кирпичом	215	8921,89	282,71	1918206	60783	255730	5,53	1189
			м3	902,25	105,75	193984	22736	118	0,52	112
Е26-30-1		Теплоизоляция стен изделиями из волок.материалов	42	4173,97	378,22	175307	15885	155736	20,04	842
			м3	3566,25	141,75	149783	5954	100	0,69	29
Е8-12-1		Армирование кладки стен	0,773	72779,65	422,15	56259	326	7676	56,4	44
			т	8257,5	157,5	6383	122	118	0,77	1
		Наружные стены без утеплителя								
Е8-15-1		Кладка наружных стен т.380мм с облицовкой лицевым кирпичом	17	9282,77	305,8	157807	5199	23154	6,41	109
			м3	1039,5	114,75	17672	1951	118	0,56	10
Е8-15-1		Кладка наружных стен т.380мм с облицовкой лицевым кирпичом (тамбур,вход в подвал)	11	9282,77	305,8	102110	3364	14982	6,41	71
			м3	1039,5	114,75	11435	1262	118	0,56	6

	Балки и перемычки									
Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т		260	103,01	66,43	26783	17272	17363	0,148	38
		шт		23,85	23,85	6201	6201	140	0,1051	27
Е7-11-1	Укладка перемычек масса от 0,3 т до 0,7т		8	391,83	250,96	3135	2008	2452	0,813	7
		шт		130,73	88,22	1046	706	140	0,3715	3
Е7-32-4	Укладка балок		16	748,33	264,85	11973	4238	10195	2,09	33
		шт		378	77,13	6048	1234	140	0,3026	5
Е6-11-9	Установка мет.перемычки		1,5	3792,87	304,24	5689	456	5425	20	30
		т		3330	114,75	4995	172	105	0,56	1
Е6-11-7	Установка закладных детелей		0,016	33697,62	304,24	539	5	558	198	3
		т		33075	114,75	529	2	105	0,56	0
Е34-27-4	Окраска в 2слоя стальных конструкций		1,58	7729,82	2897,82	12213	4579	7030	20,66	33
		т		3300,75	1104,75	5215	1746	101	5,39	9
	Прямые затраты					**2470021**		**500301**		
	Перекрытия									
Е7-45-6	Установка панелей с опиранием до 10м2		84	1398,73	373,54	117493	31377	70656	2,66	223
		шт		465,75	135,07	39123	11346	140	0,6052	51
Е9-62-3	Изготовление анкеров		0,12	27935,09	9375,11	3352	1125	1997	91	11
		т		16380	2107,33	1966	253	90	7,36	1
4-1-6	Арматурные заготовки,не собран.в каркасы сталь гладкая кл.А-I, d 10 мм	т	0,2566	45800		11752				
	Прямые затраты					**132598**		**72653**		
	Благоустройство территории									
	Ограждение территории									
1-1-885	Прокат толстолистовой в листах,т.10 мм	т	0,19169	63800		12230				
4-1-24	Арматурные заготовки,не собран.в каркасы сталь период. кл.А-III, d 12 мм	т	0,7814	52400		40945				
Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ограждений		4,55328	27935,09	9375,11	127196	42688	75760	91	414
		т		16380	2107,33	74583	9595	90	7,36	34
2-1-41	Трубы квадратные профильные		4,69898	147100		691220				

		т								
Е13-44-9	Обеспыливание		591,042	59	47,75	34871	28222	15559	0,07	41
		м2		11,25	18	6649	10639	90	0,09	53
2-1-41	Трубы квадратные профильные 160*160*5 мм		0,22864	147100		33633				
		т								
Е9-62-7	Изготовление закладных деталей ЗД-1		0,02316	49326,74	16388,64	1142	380	677	161	4
		т		28980	3479,8	671	81	90	13,02	0
1-1-885	Прокат толстолистовой в листах,т.10 мм		0,02005	63800		1279				
		т								
4-1-25	Арматурные заготовки,не собран.в каркасы сталь период. кл.А-III, d 14 мм		0,0046	51000		235				
		т								
Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ворот		0,06822	27935,09	9375,11	1906	640	1135	91	6
		т		16380	2107,33	1117	144	90	7,36	1
2-1-41	Трубы квадратные стальные из гнутого профиля		0,0592	147100		8708				
		т								
1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах		0,01121	63800		715				
		т								
1-1-785	Скобяные изделия ворот		3	5200		15600				
		комп								
1-1-814	Запор для ворот		3	5500		16500				
		шт								
Е9-62-2	Изготовление стоек из квадратных труб		0,22992	8077,36	2622,65	1857	603	965	23,3	5
		т		4194	468,05	964	108	90	1,77	0
2-1-41	Трубы квадратные профильные 100*100*4 мм		0,23452	147100		34498				
		т								
Е9-62-7	Изготовление закладных деталей ЗД-1		0,02364	49326,74	16388,64	1166	387	691	161	4
		т		28980	3479,8	685	82	90	13,02	0
1-1-885	Прокат толстолистовой в листах,т.10 мм		0,02005	63800		1279				
		т								
4-1-23	Арматурные заготовки,не собран.в каркасы сталь период. кл.А-III, d 10 мм		0,00511	53000		271				
		т								
Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций калиток		0,14352	27935,09	9375,11	4009	1346	2388	91	13
		т		16380	2107,33	2351	302	90	7,36	1
2-1-41	Трубы квадратные стальные из гнутого профиля		0,11839	147100		17415				
		т								
1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах		0,00991	63800		632				
		т								
1-1-788	Скобяные изделия ворот		6	2980		17880				
		комп								

1-1-820	Запор для ворот	шт	6	3080		18480				
	Ограждение котельной									
Е9-62-7	Изготовление закладных деталей ЗД-1		0,01488	49326,74	16388,64	734	244	435	161	2
		т		28980	3479,8	431	52	90	13,02	0
1-1-885	Прокат толстолистовой в листах,т.10 мм	т	0,01124	63800		717				
4-1-24	Арматурные заготовки,не собран.в каркасы сталь период. кл.А-III, d 12 мм	т	0,0046	52400		241				
Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ограждений		0,34528	27935,09	9375,11	9645	3237	5745	91	31
		т		16380	2107,33	5656	728	90	7,36	3
2-1-41	Трубы квадратные профильные	т	0,35633	147100		52416				
Е9-62-2	Изготовление стоек из квадратных труб		0,07472	8077,36	2622,65	604	196	314	23,3	2
		т		4194	468,05	313	35	90	1,77	0
2-1-41	Трубы квадратные профильные 160*160*5 мм	т	0,07621	147100		11210				
Е9-62-7	Изготовление закладных деталей ЗД-1		0,00772	49326,74	16388,64	381	127	226	161	1
		т		28980	3479,8	224	27	90	13,02	0
1-1-885	Прокат толстолистовой в листах,т.10 мм	т	0,00668	63800		426				
4-1-25	Арматурные заготовки,не собран.в каркасы сталь период. кл.А-III, d 14 мм	т	0,00153	51000		78				
Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ворот		0,02274	27935,09	9375,11	635	213	378	91	2
		т		16380	2107,33	372	48	90	7,36	0
2-1-41	Трубы квадратные стальные из гнутого профиля	т	0,01973	147100		2902				
1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах	т	0,00374	63800		239				
1-1-785	Скобяные изделия ворот	комп	1	5200		5200				
1-1-814	Запор для ворот	шт	3	5500		16500				
	Ограждение КТПГ									
Е9-62-7	Изготовление закладных деталей ЗД-1		0,01736	49326,74	16388,64	856	285	507	161	3
		т		28980	3479,8	503	60	90	13,02	0

1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах		0,01311	63800		836				
		т								
4-1-24	Арматурные заготовки,не собран.в каркасы сталь период. кл.А-III, d 12 мм		0,00536	52400		281				
		т								
Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ограждений		0,3512	27935,09	9375,11	9811	3293	5843	91	32
		т		16380	2107,33	5753	740	90	7,36	3
2-1-41	Трубы квадратные профильные		0,36244	147100		53315				
		т								
2-1-41	Трубы квадратные профильные 100*100*4 мм		0,03909	147100		5750				
		т								
Е9-62-7	Изготовление закладных деталей ЗД-1		0,00394	49326,74	16388,64	194	65	115	161	1
		т		28980	3479,8	114	14	90	13,02	0
1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах		0,00335	63800		213				
		т								
4-1-23	Арматурные заготовки,не собран.в каркасы сталь период. кл.А-III, d 10 мм		0,00085	53000		45				
Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций калиток		0,02072	27935,09	9375,11	579	194	345	91	2
		т		16380	2107,33	339	44	90	7,36	0
2-1-41	Трубы квадратные стальные из гнутого профиля		0,01973	147100		2902				
		т								
1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах		0,00165	63800		105				
1-1-820	Скобяные изделия калиток		1	2980		2980				
		комп								
1-1-820	Запор для калиток		1	3080		3080				
		шт								
	Прямые затраты					**1266547**		**111082**		
	Полы									
	Тип 1									
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		852,2	61,9	2,62	52751	2233	12054	0,0681	58
		м2		10,51	0,99	8957	844	123	0,0048	4
Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя		68,176	7254,61		494590	0	47547	3,66	250
		м3		567		38656	0	123		0
Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечная гидроизоляция рулонными материалами		852,2	340,45	18,42	290131	15698	97336	0,416	355
		м2		85,95	6,91	73247	5889	123	0,0337	29
Е11-4-2	Устройство последующегоо слоя оклеечная гидроизоляция		852,2	232,19	9,05	197872	7712	56865	0,251	214

	рулонными материалами	м2		50,85	3,4	43334	2897	123	0,0165	14
Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек т.20мм		852,2	220	13,43	187484	11445	60471	0,366	312
		м2		52,65	5,04	44868	4295	123	0,0246	21
	Прямые затраты					**1222829**		**274274**		
	Всего прямые затраты					**5087433**		**962872**		
	Накладные расходы					962872				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*				363 018				
	Итого					**6 413 323**				
	Временные здания и сооружения	*1,8%*				115 440				
	Итого с временными зданиями					**6 528 763**				
	Допзатраты при производстве работ зимнее время	*1,4175%*				92 545				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*				65 288				
	На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*				26 115				
	Итого в базовых ценах 2001 года					**6 712 711**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года	*2,39*				**16 043 378**				
	Налоги	*2%*				320 868				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога(2%)					**16 364 246**				
	НДС(12%)	*12%*				1 963 710				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)					**18 327 956**				

Заказчик:

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

Тех.сопровождение: _____

Подрядчик:

Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Расчет в цене подтверждаем

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г.Актобе

за август 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№03-3/104	15.05.2014г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
	из графы № 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**139 305 079**			**124 379 567**			**14 925 512**	**139 305 079**
За отчетный месяц		**54 397 115**		**48 568 853**			**5 828 262**	**54 397 115**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель ГУ _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

Адрес: п.Заречный-4, г.Актобе

Акт выполненных работ

по объекту: СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

за август 2014 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматив	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей машинистов на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены и перегородки								
		Наружные стены т.600мм с утеплителем								
Е8-15-3		Кладка наружных стен т.510мм с облицовкой лицевым кирпичом	129	8921,89	282,71	1150924	36470	153438	5,53	713
			м3	902,25	105,75	116390	13642	118	0,52	67
Е26-30-1		Теплоизоляция стен изделиями из волок.материалов	25	4173,97	378,22	104349	9456	92700	20,04	501
			м3	3566,25	141,75	89156	3544	100	0,69	17
Е8-12-1		Армирование кладки стен	0,46	72779,65	422,15	33479	194	4568	56,4	26
			т	8257,5	157,5	3798	72	118	0,77	0
		Наружные стены без утеплителя								
Е8-15-1		Кладка наружных стен т.380мм с облицовкой лицевым кирпичом	10	9282,77	305,8	92828	3058	13620	6,41	64
			м3	1039,5	114,75	10395	1148	118	0,56	6
Е8-15-1		Кладка наружных стен т.380мм с облицовкой лицевым кирпичом (тамбур,вход в подвал)	7	9282,77	305,8	64979	2141	9534	6,41	45
			м3	1039,5	114,75	7277	803	118	0,56	4
		Внутренные стены								
Е8-6-7		Кладка внутренных стен из кирпича	108	8444,18	337,14	911971	36411	101506	4,38	473
			м3	670,5	126	72414	13608	118	0,62	67
Е8-12-1		Армирование кладки стен	0,39	72779,65	422,15	28384	165	3873	56,4	22
			т	8257,5	157,5	3220	61	118	0,77	0
		Перегородки								
Е8-7-3		Кладка арм.перегородок т.1/2 из кирпича	547	1245,8	34,73	681453	18997	153626	1,43	782
			м2	225	13,01	123075	7116	118	0,0635	35
		Прямые затраты				**3068367**		**532864**		
		Перекрытия								
Е7-45-6		Установка панелей перекрытий площадью до 10м2	50	1398,73	373,54	69937	18677	42057	2,66	133
			шт	465,75	135,07	23288	6754	140	0,6052	30

Е7-45-5	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2		12	859,03	200,77	10308	2409	6223	1,74	21
		шт		299,25	71,15	3591	854	140	0,3052	4
	Прямые затраты					**80245**		**48280**		
	Отделочные работы									
	Внутренние отделочные работы									
Е15-51-3	Улучшенная штукатурка стен и откосов раствором		2242	233,9	1,96	524404	4394	257421	0,611	1370
		м2		108,9	0,45	244154	1009	105	0,0262	59
	Прямые затраты					**524404**		**257421**		
	Электромонтажные работы (лок.см №2-1-2)									
	Электроосвещение									
18-1-132	Коробка п/э тип Л48		0,117	16300		1907				
		1000шт								
18-2-19	Коробка универсальная УК-Р		170	70		11900				
		шт								
Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сеч.10мм2		1635	26,92		44014		43704	0,152	249
		м		24,75		40466		108		
16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3*1,5 мм2		1,185	52100		61739				
		1000шт								
16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3*2,5 мм2		0,45	60500		27225				
		1000шт								
	Прямые затраты					**146785**		**43704**		
	Отопление и вентиляция (лок.см №2-1-3)									
Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стал.труб д.40 мм		40	472,48	3,96	18899	158	2749	0,297	12
		м		52,2	1,49	2088	60	128	0,0073	0
Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления из стал.труб д.50 мм		80	658,7	14,12	52696	1130	10818	0,553	44
		м		100,35	5,29	8028	423	128	0,0258	2
Е16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления из стал.труб д.65 мм		130	876,76	15,99	113979	2079	20316	0,655	85
		м		116,1	5,99	15093	779	128	0,0292	4
Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления из стал.труб д.80 мм		5	979,75	20,8	4899	104	885	0,725	4
		м		130,5	7,79	653	39	128	0,038	0
Е16-15-3	Установка вентилей д.65 мм		2	1575,93	90,13	3152	180	1233	2,6	5
		шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	0
9-1-75	Вентили проходные д.65 мм		2	5570		11140				
		шт								
Е16-15-3	Установка задвижек д.до 80 мм		2	1645,93	90,13	3292	180	1233	2,6	5
		шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	0
9-2-11	Задвижки фланцевые клиновые д.80 мм		2	10400		20800				
		шт								
	Прямые затраты					**228856**		**37233**		

	Водопровод и канализация (лок.см №2-1-4)									
	Водопровод В1 (хозпитьевой)									
Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных п/п д.32 мм		38	548,3	5,28	20835	201	9267	1,05	40
		м		188,55	1,98	7165	75	128	0,0097	0
Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных п/п д.40 мм		12	804,64	6,65	9656	80	3909	1,4	17
		м		252	2,5	3024	30	128	0,0122	0
Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных п/п д.50 мм		6	1011,92	9,63	6072	58	1685	1,22	7
		м		215,78	3,6	1295	22	128	0,0176	0
	Водопровод Т3, Т4									
Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных п/п д.32 мм		50	548,3	5,28	27415	264	12194	1,05	53
		м		188,55	1,98	9428	99	128	0,0097	0
Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных п/п д.40 мм		48	804,64	6,65	38623	319	15636	1,4	67
		м		252	2,5	12096	120	128	0,0122	1
Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных п/п д.50 мм		25	1011,92	9,63	25298	241	7020	1,22	31
		м		215,78	3,6	5395	90	128	0,0176	0
	Прямые затраты					**127898**		**49712**		
	Котельная (лок.см№4-2-1)									
	Фундаменты под котельную									
Е8-3-2	Устройство щебеночного основания		4,98	1495,27	100,89	7446	502	952	0,85	4
		м3		123,75	38,25	616	190	118	0,18	1
Е6-1-17	Устройство фундаментных плит ж/б		6,8	7795,87	367,51	53012	2499	3546	2,37	16
		м3		357,75	138,83	2433	944	105	0,678	5
4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь период.кл А-III,d 12 мм		0,1984	65900		13075				
		т								
	Прямые затраты					**73533**		**4498**		
	Котельная (лок.см №4-2-1)									
80-22-26	Водогрейная блочно-модульная котельная "Professional"		1	11464810		11464810				
		комп								
	Прямые затраты					**11464810**				
	Наружные сети (лок.см.№6-1-1)									
	Канализация									
	Земляные работы									
Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2гр. экскаватором		233,92	23,36	22,08	5464	5165	1552	0,00888	2
		м3		1,28	5,56	299	1301	97	0,0193	5
Е1-164-2	Доработка грунта вручную		7,02	262,72		1844		2084	1,848	13
		м3		262,72		1844		113		0
Е1-27-2	Засыпка траншей бульдозерами грунтов 2гр.		223,84	6,48	6,48	1450	1450	456	0	0
		м3			2,1	0	470	97	0,00806	2
Е1-27-8	Добавлять на каждые послед.5 м перемещения бульдозерами грунтов 2гр.		223,84	3,2	3,2	716	716	226	0	0
		м3			1,04	0	233	97	0,00398	1
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 гр.пневматическими трамбовками		223,84	21,55	4,52	4824	1012	3698	0,108	2
		м3		17,03	0	3812	0	97	0	0

Трубопровод									
Е22-11-3 Укладка трубопроводов из п/этиленовых труб д.100мм		0,015	58881,69	25695,31	883	385	778	194	3
	км		33075	6813,45	496	102	130	26,38	0
8-4-93 Трубы половинилхлоридные ,d 100*3,2 мм		15,15	791		11984				
	м								
Е22-11-5 Укладка трубопроводов из п/этиленовых труб д.150мм		0,157	78245	36133,62	12284	5673	10504	247	39
	км		41850	9612,9	6570	1509	130	37,3	6
8-4-91 Трубы половинилхлоридные ,d 150*2,2 мм		158,57	908		143982				
	м								
Прямые затраты					**183432**		**19297**		
Благоустройство территории (лок.см.№7-1-1)									
Ограждение территории									
Е51-4-2 Рытье ям глубиной 0,7м для стоек		102	821,25		83768	0	94657	5,82	594
	яма		821,25		83768	0	113		
Е16-9-3 Установка опор из сталь.труб д.80мм		158,1	979,75	20,8	154898	3288	27985	0,725	115
	м		130,5	7,79	20632	1232	128	0,038	6
Е6-1-20 Бетонирование стоек		10,2	7783,45	311,32	79391	3175	5983	2,82	29
	м3		441	117,61	4498	1200	105	0,5744	6
Е9-62-7 Изготовление закладных деталей ЗД-1		0,2536	49326,74	16388,64	12509	4156	7409	161	41
	т		28980	3479,8	7349	882	90	13,02	3
Е6-11-7 Установка закладных деталей		0,2536	33697,62	304,24	8546	77	8838	198	50
	т		33075	114,75	8388	29	105	0,56	0
Е7-24-11 Установка метал.оград		306,6	506,61	240,24	155327	73658	135266	1,42	435
	м		249,75	65,38	76573	20046	140	0,2351	72
Е13-44-9 Обеспыливание		328,758	59	47,75	19397	15698	8655	0,07	23
	м2		11,25	18	3699	5918	90	0,09	30
Е15-172- Двухслойная окраска ограждений белилами		919,8	148,39	0,07	136489	64	104325	0,646	594
	м2		108	0,02	99338	18	105	0,0001	0
Е51-4-2 Рытье ям глубиной 0,7м для стоек		6	821,25		4928	0	5568	5,82	35
	яма		821,25		4928	0	113		
Е9-62-2 Изготовление стоек из квад.труб		0,22416	8077,36	2622,65	1811	588	941	23,3	5
	т		4194	468,05	940	105	90	1,77	0
Е9-17-12 Монтаж стоек из квад.труб		0,22416	8108,11	5078,47	1818	1138	766	16,29	4
	т		2956,64	839,11	663	188	90	2,46	1
Е6-1-20 Бетонирование стоек		0,6	7783,45	311,32	4670	187	352	2,82	2
	м3		441	117,61	265	71	105	0,5744	0
Е6-11-7 Установка закладных деталей		0,02316	33697,62	304,24	780	7	807	198	5
	т		33075	114,75	766	3	105	0,56	0
Прямые затраты					**664331**		**401551**		
Всего прямые затраты					**16562661**		**1394558**		
Накладные расходы					1394558				

Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*	1 077 433
Итого		**19 034 652**
Временные здания и сооружения	*1,8%*	342 624
Итого с временными зданиями		**19 377 276**
Допзатраты при производстве работ зимнее время	*1,4175%*	274 673
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*	193 773
На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*	77 509
Итого в базовых ценах 2001 года		**19 923 231**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года	*2,39*	**47 616 522**
Налоги	*2%*	952 330
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога(2%)		**48 568 853**
НДС(12%)	*12%*	5 828 262
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**54 397 115**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

Технадзор

ТОО "Актюбинская Компания "ЭнергоСпецМонтаж"

_____ **Аймагамбетов К.Б.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Расчеты по смете проверены

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
Строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г.Актобе

за сентябрь 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
				Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
	из графы № 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**150 305 079**			**134 200 996**			**16 104 083**	**150 305 079**
За отчетный месяц		**11 000 000**		**9 821 429**			**1 178 571**	**11 000 000**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель ГУ _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецстрой"

Наименование объекта: Строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

Адрес: п.Заречный-4

Акт выполненных работ

по объекту: Строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

за сентябрь 2014 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге		Общая стоимость,тг		накладные расходы, тенге	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей	
				Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	%	машинистов на ед-цу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены и перегородки								
		Наружные стены т.600мм с утеплителем								
	Е8-15-3	Кладка наружных стен т.510мм с облицовкой лицевым кирпичом	85,42	8921,89	282,71	762108	24149	101602	5,53	472
		м3		902,25	105,75	77070	9033	118	0,52	44
	Е26-30-1	Теплоизоляция стен изделиями из волок.материалов	17,2	4173,97	378,22	71792	6505	63778	20,04	345
		м3		3566,25	141,75	61340	2438	100	0,69	12
	Е8-12-1	Армирование кладки стен	0,3129	72779,65	422,15	22773	132	3107	56,4	18
		т		8257,5	157,5	2584	49	118	0,77	0
		Наружные стены без утеплителя								
	Е8-15-1	Кладка наружных стен т.380мм с облицовкой лицевым кирпичом	8,76	9282,77	305,8	81317	2679	11931	6,41	56
		м3		1039,5	114,75	9106	1005	118	0,56	5
	Е8-15-1	Кладка наружных стен т.380мм с облицовкой лицевым кирпичом (тамбур,вход в подвал)	4,34	9282,77	305,8	40287	1327	5911	6,41	28
		м3		1039,5	114,75	4511	498	118	0,56	2
		Внутренные стены								
	Е8-6-7	Кладка внутренных стен из кирпича	108,9	8444,18	337,14	919571	36715	102352	4,38	477
		м3		670,5	126	73017	13721	118	0,62	68
	Е8-12-1	Армирование кладки стен	0,3984	72779,65	422,15	28995	168	3956	56,4	22
		т		8257,5	157,5	3290	63	118	0,77	0
		Перегородки								
	Е8-7-3	Кладка арм.перегородок т.1/2 из кирпича	546,2	1245,8	34,73	680456	18970	153401	1,43	781

		м2		225	13,01	122895	7106	118	0,0635	35
	Прямые затраты					**2607300**		**446038**		
	Балки и перемычки									
Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т		262	103,01	66,43	26989	17405	17496	0,148	39
		шт		23,85	23,85	6249	6249	140	0,1051	28
Е7-11-1	Укладка перемычек масса от 0,3 т до 0,7т		11	391,83	250,96	4310	2761	3372	0,813	9
		шт		130,73	88,22	1438	970	140	0,3715	4
Е7-32-4	Укладка балок		16	748,33	264,85	11973	4238	10195	2,09	33
		шт		378	77,13	6048	1234	140	0,3026	5
Е6-11-9	Установка мет.перемычки		1,614	3792,87	304,24	6122	491	5838	20	32
		т		3330	114,75	5375	185	105	0,56	1
Е6-11-7	Установка закладных детелей		0,017	33697,62	304,24	573	5	592	198	3
		т		33075	114,75	562	2	105	0,56	0
Е34-27-4	Окраска в 2слоя стальных конструкций		1,597	7729,82	2897,82	12345	4628	7106	20,66	33
		т		3300,75	1104,75	5271	1764	101	5,39	9
	Прямые затраты					**62311**		**44599**		
	Перекрытия									
Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10м2		146	1398,73	373,54	204215	54537	122808	2,66	388
		шт		465,75	135,07	68000	19720	140	0,6052	88
Е9-62-3	Изготовление анкеров		0,1286	27935,09	9375,11	3592	1206	2140	91	12
		т		16380	2107,33	2106	271	90	7,36	1
Е7-45-5	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2		12	859,03	200,77	10308	2409	6223	1,74	21
		шт		299,25	71,15	3591	854	140	0,3052	4
	Прямые затраты					**214523**		**129030**		
	МУ1 (2шт)									
Е6-22-9	Устройство монолитных участков		1,4	10028,5	269,2	14040	377	2108	8,21	11
		м3		1332	101,7	1865	142	105	0,4966	1
Е6-62-1	Установка арматуры в опалубку		0,1752	2043,86	192,86	358	34	319	11,58	2
		т		1683	52,2	295	9	105	0,2	0
4-1-54	Каркасы и сетки плоские:		0,00726	62000		450				
	сталь гладкая кл.А-I, d 8 мм	т								
4-1-71	Каркасы и сетки плоские:		0,0342	68200		2332				
	сталь период. кл.А-III, d 8 мм	т								

4-1-72	Каркасы и сетки плоские:		0,0588	67700		3981				
	сталь период. кл.А-III, d 10 мм	*т*								
4-1-73	Каркасы и сетки плоские:		0,03384	65900		2230				
	сталь период. кл.А-III, d 12 мм	*т*								
Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом		0,2	3440,12	245,72	688	49	113	2,71	1
		м3		382,5	92,25	77	18	119	0,45	0
	Прямые затраты					**24079**		**2540**		
	Отделочные работы									
	Внутренние отделочные работы									
Е15-51-3	Улучшенная штукатурка стен и откосов раствором		289,103	283,9	1,96	67629	567	33198	0,611	177
		м2		108,9	0,45	31487	130	105	0,0262	8
	Прямые затраты					**67629**		**33198**		
	Всего прямые затраты					**2975843**		**655406**		
	Накладные расходы					655406				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*				217 875				
	Итого					**3 849 123**				
	Временные здания и сооружения	*1,8%*				69 284				
	Итого с временными зданиями					**3 918 407**				
	Допзатраты при производстве работ зимнее время	*1,4175%*				55 543				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*				39 184				
	На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*				15 674				
	Итого в базовых ценах 2001 года					**4 028 808**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года	*2,39*				**9 628 852**				
	Налоги	*2%*				192 577				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога(2%)					**9 821 429**				
	НДС(12%)	*12%*				1 178 571				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)					**11 000 000**				

Заказчик:

Руководитель **Алимбаев А.С.**

Тех.сопровождение:

Подрядчик:

Директор **Асан Н.Ж.**

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г.Актобе

за октябрь 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№03-3/104	15.05.2014г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
	из графы № 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**196 915 200**			**175 817 143**			**21 098 057**	**196 915 200**
За отчетный месяц		**46 610 421**		**41 616 447**			**4 993 974**	**46 610 421**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель ГУ _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

Адрес: п.Заречный-4, г.Актобе

Акт выполненных работ

по объекту: СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

за октябрь 2014 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге: Всего з/прабочих строителей	Стоимость ед.,тенге: экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг: Всего з/прабочих строителей	Общая стоимость,тг: экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей: машинистов на ед-цу	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей: машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляция	943	207,96	1,19	196106	1122	30804	0,155	146
		м2		27	0,45	25461	424	119	0,0022	2
	Е12-13-1	Утепление покрытий из пенопласта	943	148,03	4,93	139592	4649	34899	0,186	175
		м2		29,25	1,85	27583	1745	119	0,009	8
	Е12-13-2	Добавлять на каждый последующий слой утепления	943	124,32	4,9	117234	4621	25563	0,133	125
		м2		20,93	1,85	19737	1745	119	0,009	8
	1-3-174	Плиты из экструдированного пенополистирола	56,58	29200		1652136				
		м3								
	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	235,75	3440,12	245,72	811008	57928	133188	2,71	639
		м3		382,5	92,25	90174	21748	119	0,45	106
	Е11-17-1	Устройство цементных стяжек т.15мм	943	145,23	15,94	136952	15031	45571	0,243	229
		м2		34,65	5,96	32675	5620	119	0,0291	27
	Е11-17-2	Добавлять на каждые 1мм изменения толщ. стяжек	14145	5,16	0,14	72988	1980	2693	0,0009	13
		м2		0,11	0,05	1556	707	119	0,0003	4
	Е10-14-1	Установка стропил, мауэрлатов	22,07	21304,82	334,28	470197	7378	93316	22,1	488
		м3		3397,5	126	74983	2781	120	0,62	14
	Е10-14-1	Устройство прокладной пароизоляция	1218,6	70,52	0,99	85936	1206	17358	0,0694	85
		м2		11,59	0,38	14124	463	119	0,0018	2
	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	1218,6	1268	8,2	1545185	9993	400280	1,71	2084
		м2		272,95	3,08	332617	3753	119	0,015	18
	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами по фермам	1218,6	131,98	0,55	160831	670	9768	0,0403	49
		м2		6,48	0,2	7897	244	120	0,001	1
	Е10-51-1	Огнезащита дерев.конструкций стропил, балок	22,07	573,75	28,11	12663	620	3558	0,78	17
		м3		123,75	10,58	2731	234	120	0,052	1
	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки	1218,6	20,49	0,91	24969	1109	7341	0,029	35
		м3		4,68	0,34	5703	414	120	0,00168	2

Е9-42-1	Обшивка карниза профлистом		123,2	112,46	34,25	13855	4220	6601	0,317	39
		м3		51,08	8,45	6293	1041	90	0,0302	4
1-1-435	Настил профилированный оцинкованный		135,52	896		121426				
		м3								
	Прямые затраты					**5561078**		**810941**		
	Слуховые окна									
Е10-15-1	Устройство слуховых окон		8	3081,19	81,61	24650	653	9547	6,08	49
		окно		963	31,5	7704	252	120	0,15	1
Е12-7-6	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей		12,4	1134,9	8,2	14073	102	3532	1,48	18
		м2		236,25	3,08	2930	38	119	0,015	0
Е20-11-2	Установка жалюзийных решеток		8	900,48	28,48	7204	228	2465	1,39	11
		решетка		229,5	11,25	1836	90	128	0,05	0
	Прямые затраты					**45926**		**15544**		
	Вентшахта									
Е8-7-3	Кладка арм.вентшахт т.1/2 из кирпича		133,6	1093,39	34,73	146077	4640	37522	1,43	191
		м2		225	13,01	30060	1738	118	0,0635	8
Е26-33-1	Теплоизоляция вентканалов плитами из пенопласта		3,6	11902,08	185,63	42847	668	12004	18,17	65
		м3		3264,75	69,75	11753	251	100	0,34	1
Е15-63-2	Улучшенная штукатурка вентканалов		76,2	195,68	4,45	14911	339	13111	0,888	68
		м2		162,9	0,97	12413	74	105	0,0637	5
Е7-53-9	Установка плит покрытия вентканалов		68	219,51	88,43	14927	6013	9233	0,389	26
		шт		65,93	31,06	4483	2112	140	0,1305	9
30-14-3	Плиты покрытия вентканалов		3,4	17700		60180				
		м3								
Е20-19-6	Установка зонтов над шахтами, пер.3200мм		5	4528,29	30,04	22641	150	1886	1,73	9
		зонт		283,5	11,25	1418	56	128	0,06	0
Е20-19-8	Установка зонтов над шахтами, пер.4000мм		6	7142,9	56,27	42857	338	4026	3,04	18
		зонт		504	20,25	3024	122	128	0,1	1
1-1-881	Прокат полосовой т.4-5 мм		0,1584	87100		13797				
		т								
	Прямые затраты					**358237**		**77783**		
	Проемы									
	Оконные									
Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей трехстворчатых ,более 2м2		87,906	348,94	18,88	30674	1660	18732	1,0234	90
		м2		171,01	6,57	15033	578	120	0,0321	3
Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей двухстворчатых, до 2 м2		36,292	427,5	19,32	15515	701	8371	1,1121	40
		м2		185,83	6,39	6744	232	120	0,0312	1
Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей двухстворчатых, более 2 м2		81,63	346,04	18,87	28247	1540	13991	0,8165	67
		м2		136,44	6,39	11138	522	120	0,0312	3
Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок		209	133,51	5,58	27904	1166	24119	0,586	122
		м2		94,05	2,12	19656	443	120	0,0103	2

6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей		119,8	3680		440864				
		м								
Е15-40-2	Установка наружных оконных отливов		119,8	435,9	2,02	52221	242	8126	0,3925	47
		м		64,13	0,47	7683	56	105	0,0013	0
Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей		6,912	472,81	19	3268	131	1857	1,303	9
	одностворчатых,до 2 м2	м2		217,73	6,18	1505	43	120	0,0302	0
	Прямые затраты					**598692**		**75197**		
	Двери									
Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков		20,31	330,85	32,08	6720	652	6931	1,49	30
		м2		272,25	12,13	5529	246	120	0,0592	1
2-2-1	Двери металлические		11	25100		276100				
		шт								
1-1-815	Замок врезной		11	844		9284				
		шт								
	Прямые затраты					**292104**		**6931**		
	Лестничная клетка									
Е9-24-1	Монтаж балки Б1		0,58056	13864,97	2622,65	8049	1523	5310	23,3	14
		т		9090	1071,86	5277	622	90	1,77	1
Е7-59-1	Устройство лестниц по основанию		52,8	203,59	12,56	10750	663	13657	1,08	57
		м		180	4,75	9504	251	140	0,0232	1
	Прямые затраты					**18799**		**18966**		
	Полы									
	Тип 2									
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		150,2	194,65	9,95	29236	1494	10335	0,356	53
		м2		52,2	3,74	7840	562	123	0,0182	3
Е11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляция		150,2	328,22	2,07	49299	311	47949	1,38	207
	п/этиленовой пленки	м2		258,75	0,79	38864	119	123	0,0038	1
99-11-1	Профильная теплоизол.плита		315	321		101115				
		шт								
99-11-2	Периметральная лента		2	153		306				
		бухта								
	Тип 3									
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		384,7	194,65	9,95	74882	3828	26470	0,356	137
		м2		52,2	3,74	20081	1439	123	0,0182	7
	Тип 4									
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		85,5	194,65	9,95	16643	851	5883	0,356	30
		м2		52,2	3,74	4463	320	123	0,0182	2
Е11-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщ. стяжек		171	29,66	0,67	5072	115	185	0,0044	1
		м2		0,63	0,25	108	43	123	0,0012	0
Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции		85,5	340,45	18,42	29108	1575	9766	0,416	36

	рулонными материалами	м2		85,95	6,91	7349	591	123	0,0337	3
Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции		85,5	232,19	9,05	19852	774	5705	0,251	21
	рулонными материалами	м2		50,85	3,4	4348	291	123	0,0165	1
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		85,5	194,65	9,95	16643	851	5883	0,356	30
		м2		52,2	3,74	4463	320	123	0,0182	2
Е11-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщ. стяжек		171	29,66	0,67	5072	115	185	0,0044	1
		м2		0,63	0,25	108	43	123	0,0012	0
	Тип 5									
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		71,5	194,65	9,95	13917	711	4920	0,356	25
		м2		52,2	3,74	3732	267	123	0,0182	1
Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции		71,5	340,45	18,42	24342	1317	8167	0,416	30
	рулонными материалами	м2		85,95	6,91	6145	494	123	0,0337	2
Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции		71,5	232,19	9,05	16602	647	4771	0,251	18
	рулонными материалами	м2		50,85	3,4	3636	243	123	0,0165	1
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		71,5	194,65	9,95	13917	711	4920	0,356	25
		м2		52,2	3,74	3732	267	123	0,0182	1
Е11-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщ. стяжек		214,5	29,66	0,67	6362	144	232	0,0044	1
		м2		0,63	0,25	135	54	123	0,0012	0
	Тип 6									
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		103,6	194,65	9,95	20166	1031	7128	0,356	37
		м2		52,2	3,74	5408	387	123	0,0182	2
Е11-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщ. стяжек		207,2	29,66	0,67	6146	139	224	0,0044	1
		м2		0,63	0,25	131	52	123	0,0012	0
Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции		103,6	340,45	18,42	35271	1908	11833	0,416	43
	рулонными материалами	м2		85,95	6,91	8904	716	123	0,0337	3
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		103,6	194,65	9,95	20166	1031	7128	0,356	37
		м2		52,2	3,74	5408	387	123	0,0182	2
Е11-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщ. стяжек		103,6	29,66	0,67	3073	69	112	0,0044	0
		м2		0,63	0,25	65	26	123	0,0012	0
	Тип 7									
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		40,4	194,65	9,95	7864	402	2780	0,356	14
		м2		52,2	3,74	2109	151	123	0,0182	1
Е11-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщ. стяжек		80,8	29,66	0,67	2397	54	87	0,0044	0
		м2		0,63	0,25	51	20	123	0,0012	0
Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции		40,4	340,45	18,42	13754	744	4614	0,416	17
	рулонными материалами	м2		85,95	6,91	3472	279	123	0,0337	1
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		40,4	194,65	9,95	7864	402	2780	0,356	14
		м2		52,2	3,74	2109	151	123	0,0182	1
Е11-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщ. стяжек		80,8	29,66	0,67	2397	54	87	0,0044	0
		м2		0,63	0,25	51	20	123	0,0012	0
	Тип 8									
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		363	194,65	9,95	70658	3612	24977	0,356	129
		м2		52,2	3,74	18949	1358	123	0,0182	7
	Тип 9									
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		74,1	194,65	9,95	14424	737	5099	0,356	26

		м2		52,2	3,74	3868	277	123	0,0182	1
Е11-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщ. стяжек		148,2	29,66	0,67	4396	99	160	0,0044	1
		м2		0,63	0,25	93	37	123	0,0012	0
Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции		74,1	340,45	18,42	25227	1365	8464	0,416	31
	рулонными материалами	м2		85,95	6,91	6369	512	123	0,0337	2
Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции		74,1	232,19	9,05	17205	671	4945	0,251	19
	рулонными материалами	м2		50,85	3,4	3768	252	123	0,0165	1
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		74,1	194,65	9,95	14424	737	5099	0,356	26
		м2		52,2	3,74	3868	277	123	0,0182	1
Е11-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщ. стяжек		148,2	29,66	0,67	4396	99	160	0,0044	1
		м2		0,63	0,25	93	37	123	0,0012	0
	Тип 10									
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		80	194,65	9,95	15572	796	5504	0,356	28
		м2		52,2	3,74	4176	299	123	0,0182	1
Е11-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщ. стяжек		480	29,66	0,67	14237	322	520	0,0044	2
		м2		0,63	0,25	302	120	123	0,0012	1
	Тип 11									
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		273	194,65	9,95	53139	2716	18784	0,356	97
		м2		52,2	3,74	14251	1021	123	0,0182	5
Е11-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщ. стяжек		2738	29,66	0,67	81209	1834	2964	0,0044	12
		м2		0,63	0,25	1725	685	123	0,0012	3
	Тип 12									
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		38,7	194,65	9,95	7533	385	2663	0,356	14
		м2		52,2	3,74	2020	145	123	0,0182	1
Е11-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщ. стяжек		387	29,66	0,67	11478	259	419	0,0044	2
		м2		0,63	0,25	244	97	123	0,0012	0
	Тип 13									
Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя		0,8	7254,61		5804	0	558	3,66	3
		м3		567		454	0	123		0
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		10	194,65	9,95	1947	100	688	0,356	4
		м2		52,2	3,74	522	37	123	0,0182	0
Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции		10	340,45	18,42	3405	184	1142	0,416	4
	рулонными материалами	м2		85,95	6,91	860	69	123	0,0337	0
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		10	194,65	9,95	1947	100	688	0,356	4
		м2		52,2	3,74	522	37	123	0,0182	0
	Прямые затраты					888463		254976		
	Электромонтажные работы (лок.см №2-1-2)									
	Электроосвещение (2 этаж)									
Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сеч.10мм2		1330	26,92		35804		35551	0,152	202
		м		24,75		32918		108		
16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3*1,5 мм2		0,93	52100		48453				
		1000шт								
16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3*2,5 мм2		0,4	60500		24200				

		1000шт								
	Прямые затраты					**108457**		**35551**		
	Отопление и вентиляция (лок.см №2-1-3)									
	1.1.Отопление									
Е16-6-1	Прокладка трубопров.отопления из стальных водогаз-х неоц-ых труб d-15мм	*м*	190	266,48 52,2	3,96 1,49	50631 9918	752 283	13057 128	0,297 0,0073	56 1
Е16-6-2	Прокладка трубопров.отопления из стальных водогаз-х неоц-ых труб d-20мм	*м*	20	264,48 52,2	3,96 1,49	5290 1044	79 30	1375 128	0,297 0,0073	6
Е16-6-3	Прокладка трубопров.отопления из стальных водогаз-х неоц-ых труб d-25мм	*м*	220	343,48 52,2	3,96 1,49	75566 11484	871 328	15119 128	0,297 0,0073	65 2
Е16-14-3	Прокладка трубопров.отопления из стальных водогаз-х неоц-ых труб d-32мм	*м*	100	422,48 52,2	3,96 1,49	42248 5220	396 149	6872 128	0,297 0,0073	30 1
Е16-15-1	Установка вентилей d-до 20мм	*шт*	4	521,24 254,25	39,24 15,75	2085 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6
9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,Ру 1,6 Мпа,Dy 20мм	*шт*	4	437		1748				
Е16-15-1	Установка вентилей d-25мм	*шт*	46	559,24 254,25	39,24 15,75	25725 11696	1805 725	15899 128	1,47 0,07	68 3
9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,Ру 1,6 Мпа,Dy 25мм	*шт*	46	502		23092				
Е16-15-2	Установка вентилей d-50мм	*шт*	2	917,24 254,25	39,24 15,75	1834 509	78 32	691 128	1,47 0,07	3
9-1-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,Ру 1,6 Мпа,Dy 50мм	*шт*	2	1120		2240				
Е16-15-2	Установка кранов шаровых d-32мм	*шт*	2	623,24 254,25	39,24 15,75	1246 509	78 32	692 128	1,47 0,07	3
9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 С,Р 4 Мпа,Dy 32мм	*шт*	2	3510		7020				
Е16-15-1	Установка кранов двойной регулировки d-15мм	*шт*	78	477,24 254,25	39,24 15,75	37225 19832	3061 1229	26958 128	1,47 0,07	115,5 5
9-4-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные,Dy 15мм	*шт*	48	343		16464				
Е18-22-5	Установка кранов воздушных	*компл*	38	62,13 22,5		2361 855		1094 128	0,12	5
Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	*кВт*	125	4327,14 108,45	34,73 13,01	540893 13556	4341 1626	19433 128	0,682 0,0635	85 8
	1.2. Теплые полы									
Е16-14-1	Прокладка трубопров-в водоснабжения из напорных полиэтилен-х труб низкого давления сред.типа наружным d-20мм	*м труб*	329,843	499,47 292,5	12,19 4,57	164747 96479	4021 1507	120523 123	1,64 0,0223	541 7
	Прямые затраты					**1000415**		**223096**		
	Водопровод и канализация									

	Водопровод В1(хозяйственно-питьевой)									
Е16-14-1	Прокл-ка трубопр-в.водоснаб-я из напорных полипропил		34	546,63	12,19	18585	414	12928	1,64	56
	труб наруж.d-20 мм	м труб		292,5	4,57	9945	155	128	0,0223	1
Е16-14-2	Прокл-ка трубопр-в.водоснаб-я из напорных полипропил		36	498,46	7,9	17945	284	10815	1,29	46
	труб наруж.d-25 мм	м труб		231,75	2,95	8343	106	128	0,0144	1
	Водопровод В1(противопожарный)									
Е16-7-6	Прокл-ка трубопр-в водоснаб-я из стальных водогаз-ных		78	693,07	10,34	54059	807	8069	0,433	34
	оцинк-х труб d-50 мм	м труб		76,95	3,87	6002	302	128	0,0189	1
Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей		0,005	121294,13	49389,75	606	247	529	312,7	2
	d-100-250 мм	т фас.ч		62775	18657	314	93	130	91,12	
8-10-136	Тройники(ГОСТ 17376-83)штамп.равнопрох-е из стали		2	548		1096				
	марки 20 на Ру <=16 Мпа,76х3,5 мм	шт								
8-10-77	Отводы крутоизог-е под углом 90г на Ру 10 МПа из		4	227		908				
	Dy 65,57-3мм	шт								
	Водопровод Т3, Т4									
Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных		78	546,63	12,19	42637	951	29659	1,64	128
	п/п д.20 мм	м		292,5	4,57	22815	356	128	0,0223	2
Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных		39	498,46	7,9	19440	308	11716	1,29	50
	п/п д.25 мм	м		231,75	2,95	9038	115	128	0,0144	1
Е16-15-2	Установка вентилей d-32мм		1	917,24	39,24	917	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
9-1-72	Вентили проходные муфтовые д.32мм		1	847		847				
		шт								
Е16-15-2	Установка вентилей d-40мм		1	917,24	39,24	917	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
9-1-73	Вентили проходные муфтовые д.40мм		1	1250		1250				
		шт								
	Прямые затраты					**159208**		**74408**		
	Канализация									
Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из п/э труб д.50 мм		25	620,54	0,64	15514	16	3406	0,584	15
	п/э труб д.50 мм	м		106,2	0,25	2655	6	128	0,0012	0
Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из п/э труб д.50 мм		255	748,88	1,43	190964	365	33593	0,56	143
	п/э труб д.100 мм	м		102,38	0,54	26107	138	128	0,0026	1
Е22-34-1	Установка п/э отводов, колен		90	300,56	225,63	27050	20307	15036	0,414	37
		шт		69,53	58,98	6258	5308	130	0,226	20
99-16-2	Отводы канализационный ПЭ д.110мм		32	119		3808				
		шт								
99-16-3	Отводы канализационный ПЭ д.50мм		58	29		1682				
		шт								
Е22-34-2	Установка п/э тройников		61	440,21	332,43	26853	20278	15008	0,611	37
		шт		102,38	86,87	6245	5299	130	0,333	20
99-16-4	Тройник канализационный ПЭ д.110/110мм		27	170		4590				
		шт								
99-16-5	Тройник канализационный ПЭ д.110/50мм		19	142		2698				

		шт								
99-16-6	Тройник канализационный ПЭ д.50/50мм		15	51		765				
		шт								
Е22-34-1	Установка п/э прочисток		19	300,56	225,63	5711	4287	3174	0,414	8
		шт		69,53	58,98	1321	1121	130	0,226	4
99-16-7	Прочистка канализационная ПЭ д.100мм		3	235		705				
		шт								
99-16-7	Ревизия канализационная ПЭ д.100мм		15	235		3525				
		шт								
	Прямые затраты					**283865**		**70217**		
	Подстанция КТПГ-2*250/10/0,4 кВ (лок.см№4-1-4)									
	Фундаменты									
Е8-3-2	Устройство щебеночного основания		8,85	1495,27	100,89	13233	893	1692	0,85	8
		м3		123,75	38,25	1095	339	118	0,18	2
Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов		2	481,17	243,27	962	487	537	0,668	1
	массой до 1 т	*шт*		106,88	85,08	214	170	140	0,3375	1
Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов		6	1053,11	598,4	6319	3590	3441	1,18	7
	массой более 1,5 т	*шт*		195,53	214,16	1173	1285	140	0,911	5
30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее		0,796	9268		7377				
	0,5 до 0,3м3	*м3*								
30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом		4,89	10000		48900				
	0,5 м3 и более	*м3*								
	Прямые затраты					**76791**		**5671**		
	Оборудование КТП									
Ц8-25-2	Подстанция комплектная до 10 кВ		1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37
		подстанция		6345	3623	6345	3623	95	21,172	21
Ц8-25-5	Монтаж вакуумного выключателя		1	107840	58900	107840	58900	49125	202	202
		ячейка		37130	14580	37130	14580	95	85,212	85
Ц8-600-2	Счетчик, трехфазный		1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	0
	Прямые затраты					**133151**		**58746**		
	Котельная (лок.см№4-2-1)									
	Котельная									
Ц28-845-5	Монтаж водогрейной блочно-модульной котельной		1	34340,35	9453,66	34340	9454	22265	147	147
		шт		22725	2013,75	22725	2014	90	11,7603	12
	Прямые затраты					**34340**		**22265**		
	Наружные сети (лок.см.№6-1-1)									
	Канализационные полимерные колодцы									
Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2гр. экскаватором		49,5	23,36	22,08	1156	1093	328	0,00888	0

		м3		1,28	5,56	63	275	97	0,0193	1
Е1-164-2	Доработка грунта вручную		1,49	262,72		391		442	1,848	3
		м3		262,72		391		113		0
Е1-27-2	Засыпка траншей бульдозерами грунтов 2гр.		43,22	6,48	6,48	280	280	88	0	0
		м3			2,1	0	91	97	0,00806	0
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 гр.пневматическими трамбовками		43,22	21,55	4,52	931	195	714	0,108	2
		м3		17,03	0	736	0	97	0	0
Е8-3-2	Устройство щебеночного основания		0,7	1495,27	100,89	1047	71	134	0,85	1
		м3		123,75	38,25	87	27	118	0,18	0
Е6-35-8	Устройство бетонной подготовки		0,7	9003,66	818,1	6303	573	615	3,43	2
		м3		555,75	281,32	389	197	105	1,0589	1
Е22-34-3	Установка полимер-композитных элементов колодца		53	594,94	450,71	31532	23888	17673	0,828	44
		шт		138,83	117,67	7358	6237	130	0,452	24
99-22-50	Конус переходник		6	1463		8778				
		шт								
99-22-51	Днище колодца		6	1463		8778				
		шт								
99-22-52	Кольцо		42	658		27636				
		шт								
Е23-24-1	Установка люка		6	285,39	35,42	1712	213	1737	1,31	8
		шт		209,25	13,5	1256	81	130	0,07	0
99-22-53	Люк полимерно-композитный		6	3473		20838				
		шт								
Е9-29-1	Монтаж лестниц		0,144	13711,46	5475,86	1974	789	854	28,9	4
		т		5040	1552,87	726	224	90	5,46	1
2-1-237	Стремянки		0,144	154400		22234				
		т								
Е34-27-2	Окраска в 2 слоя		0,144	6135,45	2270,95	884	327	465	14,61	2
		т		2333,25	866,25	336	125	101	4,23	1
	Прямые затраты					**134474**		**23052**		
	Жироуловитель									
Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2гр. экскаватором		22,5	28,89	27,85	650	627	207	0,00724	0
		м3		1,04	8,44	23	190	97	0,0315	1
Е1-164-2	Доработка грунта вручную		0,68	262,72		179		202	1,848	1
		м3		262,72		179		113		0
Е1-27-2	Засыпка траншей бульдозерами грунтов 2гр.		15,96	6,48	6,48	103	103	33	0	0
		м3			2,1	0	34	97	0,00806	0
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 гр.пневматическими трамбовками		15,96	21,55	4,52	344	72	264	0,108	2
		м3		17,03	0	272	0	97	0	0
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		6,25	61,9	2,62	387	16	88	0,0681	2
		м2		10,51	0,99	66	6	123	0,0048	0
Е22-41-2	Установка круглых колодцев		2,71	41506,4	2104,76	112482	5704	10520	13,9	38
		м3		2362,5	623,48	6402	1690	130	2,475	7

99-22-53	Люк полимерно-композитный		1	3473		3473				
		шт								
Е15-61-3	Улучшенная штукатурка стен и днища жироуловителя		16,96	300,48	4,07	5096	69	2433	0,74	13
		м2		135,68	0,97	2301	16	105	0,0517	1
Е6-36-4	Железнение поверхности		16,96	58,37	0,23	990	4	915	0,289	5
		м2		51,3	0,09	870	2	105	0,0004	0
Е6-1-20	Устройство бетонных заделок		0,65	7783,45	311,32	5059	202	381	2,82	2
		м3		441	117,61	287	76	105	0,5744	0
Е9-24-1	Монтаж швеллера- направляющих		0,0087	13864,97	4022,39	121	35	80	56,5	0
		т		9090	1071,86	79	9	90	3,81	0
1-1-909	Швеллеры №6,5		0,00898	75600		679				
		т								
Е10-7-1	Установка деревянных щитов		3,2	622,52	4,64	1992	15	230	0,363	1
		м2		58,05	1,76	186	6	120	0,0085	0
Е10-28-11	Обивка дерев.щитов сталью		3,2	1358,63	2,26	4348	7	707	1,22	4
		м2		183,38	0,86	587	3	120	0,0042	0
Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей д.50-100мм		0,0077	107786,81	398,18	830	3	69	42,1	0
		т		6750	150,75	52	1	130	0,74	0
8-10-180	Тройники чугунные д.100*100мм		1	399		399				
		шт								
Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей д.125-200мм		0,0136	95357,36	3488,98	1297	47	111	32,7	0
		т		4950	1318,5	67	18	130	6,44	0
8-10-181	Тройники чугунные д.150*150мм		1	619		619				
		шт								
8-8-19	Патрубки чугунные д.100*9мм		0,5	668		334				
		м								
8-8-20	Патрубки чугунные д.150*10мм		0,5	1020		510				
		м								
Е16-9-7	Прокладка футляров из стал.труб д.200мм		0,25	3228,72	45,33	807	11	98	1,66	0
		м		290,25	16,97	73	4	128	0,0829	0
Е16-9-8	Прокладка футляров из стал.труб д.250мм		0,25	4577,96	70,85	1144	18	121	1,98	0
		м		351	26,53	88	7	128	0,1296	0
Е16-14-9	Прокладка вентиляции из п/э труб д.110мм		0,9	903,94	14,83	814	13	232	1,11	1
		м		196,2	5,56	177	5	128	0,0271	0
Е9-29-1	Монтаж лестниц		0,024	13711,46	5475,86	329	131	142	28,9	1
		т		5040	1552,87	121	37	90	5,46	0
2-1-237	Стремянки		0,024	154400		3706				
		т								
Е34-27-2	Окраска в 2 слоя		0,024	6135,45	2270,95	147	55	78	14,61	0
		т		2333,25	866,25	56	21	101	4,23	0
	Прямые затраты					**146839**		**16911**		
	Колодец гашения									
Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2гр. экскаватором		12,5	28,89	27,85	361	348	115	0,00724	0

		м3		1,04	8,44	13	106	97	0,0315	0
Е1-164-2	Доработка грунта вручную		0,38	262,72		100		113	1,848	1
		м3		262,72		100		113		0
Е1-27-2	Засыпка траншей бульдозерами грунтов 2гр.		9,35	6,48	6,48	61	61	19	0	0
		м3			2,1	0	20	97	0,00806	0
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 гр.пневматическими трамбовками		9,35	21,55	4,52	201	42	154	0,108	2
		м3		17,03	0	159	0	97	0	0
Е22-41-2	Установка круглых колодцев		1,315	41506,4	2104,76	54581	2768	5105	13,9	18
		м3		2362,5	623,48	3107	820	130	2,475	3
11-4-8	Люк чугунный		1	8060		8060				
		шт								
Е9-62-7	Изготовление метал.гасителя		0,11624	49326,74	16388,64	5734	1905	3396	161	19
		т		28980	3479,8	3369	404	90	13,02	2
8-6-138	Трубы э/сварные 720*7 мм		0,8512	11300		9619				
		м								
1-1-887	Прокат тонколистовой т.3,9 мм		0,01822	59000		1075				
		т								
Е9-62-8	Изготовление стремянок		0,024	25987,18	4444,95	624	107	443	110	3
		т		19800	697,37	475	17	90	2,55	0
Е9-29-1	Монтаж лестниц		0,024	13711,46	5475,86	329	131	142	28,9	1
		т		5040	1552,87	121	37	90	5,46	0
2-1-237	Стремянки		0,024	154400		3706				
		т								
Е34-27-2	Окраска в 2 слоя		0,14024	6135,45	2270,95	860	318	453	14,61	2
		т		2333,25	866,25	327	121	101	4,23	1
Е6-1-20	Устройство разуклонки из бетона		0,32	7783,45	311,32	2491	100	188	2,82	1
		м3		441	117,61	141	38	105	0,5744	0
	Прямые затраты					**87801**		**10128**		
	Комплектная канализационная насосная станция									
Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 гр. экскаватором		36	23,36	22,08	841	795	239	0,00888	0
		м3		1,28	5,56	46	200	97	0,0193	1
Е1-164-2	Доработка грунта вручную		1,1	262,72		289		327	1,848	2
		м3		262,72		289		113		0
Е1-27-2	Засыпка траншей бульдозерами грунтов 2гр.		30,04	6,48	6,48	195	195	61	0	0
		м3			2,1	0	63	97	0,00806	0
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 гр.пневматическими трамбовками		30,04	21,55	4,52	647	136	496	0,108	2
		м3		17,03	0	512	0	97	0	0
80-22-25	Комплектная канализационная насосная станция		1	1596628		1596628				
		комп								
	Прямые затраты					**1598600**		**1123**		

Газопровод среднего давления

Подземный газопровод

Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 гр. экскаватором		24,96	23,36	22,08	583	551	166	0,00888	0
		м3		1,28	5,56	32	139	97	0,0193	0
Е1-164-2	Разработка грунта вручную		0,75	262,72		197		223	1,848	1
		м3		262,72		197		113		0
Е1-27-2	Засыпка траншей бульдозерами грунтов 2гр.		19,87	6,48	6,48	129	129	40	0	0
		м3			2,1	0	42	97	0,00806	0
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 гр.пневматическими трамбовками		19,87	21,55	4,52	428	90	328	0,108	2
		м3		17,03	0	338	0	97	0	0
Е23-1-1	Устройство песчаного основания		1,92	958,5	152,52	1840	293	526	1,02	2
		м3		153,68	57,15	295	110	130	0,279	1
Е22-11-2	Укладка трубопроводов из п/э труб д.65мм		0,024	51202,26	20326,01	1229	488	1129	179	4
		км		30825	5353,43	740	128	130	20,64	0
8-4-1224	Труба п/э 63*5,8мм		24,24	231		5599				
		м								
Е22-34-1	Установка п/э муфт		14	300,56	225,63	4208	3159	2339	0,414	6
		шт		69,53	58,98	973	826	130	0,226	3
99-18-9	Муфта с закладным нагревателем		7	482		3374				
		шт								
99-18-10	Муфта с закладным нагревателем		7	288		2016				
		шт								
Е22-34-2	Установка п/э тройников		1	440,21	332,43	440	332	246	0,611	1
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,333	0
99-18-11	Тройники п/э 63мм		1	1855		1855				
		шт								
Е22-34-1	Установка п/э отводов		2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	0
99-18-6	Отвод 90° п/э 63мм		2	1315		2630				
		шт								
Е22-34-3	Установка п/э седловых ответвлений		1	594,94	450,71	595	451	333	0,828	1
		шт		138,833	117,67	139	118	130	0,452	0
99-18-12	Седловое п/э 200/32мм		1	6413		6413				
		шт								
Е22-34-3	Установка ПЭ/Впсталь		1	594,94	450,71	595	451	333	0,828	1
		шт		138,833	117,67	139	118	130	0,452	0
99-18-9	Соединение ПЭ/Впсталь 63/57 мм		1	1280		1280				
		шт								
Е22-114-1	Устройство контрольной трубки		1	1223,67	290,34	1224	290	775	2,74	3
		шт		486	110,25	486	110	130	0,53	1
Е31-51-1	Устройство ковера		2	2272,63	17,73	4545	35	1475	3,75	8
		шт		634,5	6,75	1269	14	115	0,03	0
8-10-186	Ковер чугунный		0,0145	93100		1350				
		т								
Е16-15-3	Установка крана п/э д.63 мм		1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
		шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	0
99-18-13	Краны ПЭ проходные д.63 мм		1	22182		22182				

		шт								
99-18-14	Телескопический удлинитель 1,1м-2,0м		1	9106		9106				
		шт								
99-18-16	Ключ для шарового крана		1	4896		4896				
		шт								
Е22-8-5	Укладка стальных трубопроводов д.150мм		0,0008	115636,32	31953,19	93	26	82	360	0
		км		66375	12071,25	53	10	130	58,95	0
8-6-89	Труба э/сварные 159*4 мм		0,8	1060		848				
		м								
Е14-34-1	Устройство сигнальной ленты		4,8	34,38	0,07	165	0	95	0,123	1
		м2		18,56	0,02	89	0	106	0,0001	0
1-1-336	Лента сигнальная "Осторожно!Газ!"		4,8	198		950				
		м2								
Е21-15-1	Прокладка провода сеч.6 мм2		24	2,92		70		67	0,0147	0
		м		2,57		62		108		
16-7-101	Провода силовые АПВ сеч.4 мм2		0,024	6650		160				
		1000шт								
Е23-1-1	Присыпка газопровода песком		3,84	958,5	152,52	3681	586	1052	1,02	4
		м3		153,68	57,15	590	219	130	0,279	
	Прямые затраты					**84174**		**10159**		
	Наземный газопровод									
Е22-9-1	Укладка стальных трубопроводов д.50мм		0,004	121367,16	49858,78	485	199	417	1,02	0
		км		61425	18834,75	246	75	130	0,279	0
8-6-66	Труба э/сварные 57*3,5 мм		4,004	321		1285				
		м								
Е22-33-5	Установка стал.фасонных частей д.100-250 мм		0,001	121294,13	49389,75	121	49	106	312,7	0
		т		62775	18657	63	19	130	91,12	0
8-6-164	Отводы крутоизогнутые д.57*3 мм		2	227		454				
		шт								
Е22-9-1	Укладка стальных трубопроводов д.25мм		0,006	121367,16	49858,78	728	299	626	1,02	0
		км		61425	18834,75	369	113	130	0,279	0
8-6-164	Труба э/сварные 25*2,5м		6,006	100		601				
		м								
Е13-16-6	Огрунтовка мет.поверхностей		2,4	21,8	0,05	52	0	13	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	14	0	90	0,0001	0
Е13-26-6	Окраска мет.поверхностей		2,4	20,35	0,02	49	0	9	0,0213	0
		м2		4,16		10	0	90	0,0001	0
Е16-15-2	Установка крана д.50 мм		1	917,24	39,24	917	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
9-4-71	Краны шаровой стальной д.50 мм		1	4950		4950				
		шт								
	Прямые затраты					**9643**		**1516**		

	Проход через дорогу									
Е1-163-2	Разработка котлованов вручную грунта 2гр		33,75	353,25		11922		13472	2,33	79
		м3		353,25		11922		113		0
Е10-50-1	Устройства настила из досок		7,5	1383,56	35,45	10377	266	584	0,344	3
		м2		51,75	13,17	388	99	120	0,0617	0
Е1-27-2	Засыпка траншей бульдозерами грунтов 2гр.		33,75	6,48	6,48	219	219	69	0	0
		м3			2,1	0	71	97	0,00806	0
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 гр.пневматическими трамбовками		33,75	21,55	4,52	727	153	558	0,108	2
		м3		17,03	0	575	0	97	0	0
Е22-46-3	Продавливание грунта стал.трубами д.200мм		10	1067,63	576,04	10676	5760	9679	2,12	2
		м		382,5	362	3825	3620	130	1,168	0
Е22-11-6	Укладка трубопроводов из п/э труб д.200 мм		0,01	139706,75	90794,12	1397	908	883	286	3
		км		48375	19582,83	484	196	130	84,07	1
8-4-1177	Труба п/э 200*11,9 мм		10,1	1561		15766				
		м								
Е22-47-1	Протаскивание в футляр п/э труб д.63 мм		10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,844	8
		м		146,93	0,11	1469	1	130	0,0005	0
Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра		1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		фут		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
	Прямые затраты					**58153**		**28885**		
	Опознавательные знаки									
Е25-57-1	Установка опознавательного знака		2	423,45	1,57	847	3	594	1,68	3
		знак		247,5		495	0	120		0
Е8-3-2	Устройство щебеночного основания		0,1	1495,27	100,89	150	10	19	0,85	0
		м3		123,75	38,25	12	4	118	0,18	0
Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов		0,2	8178,74	98,32	1636	20	154	4,41	1
		м3		695,25	37,15	139	7	105	0,1814	0
8-6-66	Труба э/сварные 57*3,5м		4,2	321		1348				
		м								
1-1-886	Прокат тонколистовой т.3,9 мм		0,00809	54900		444				
		т								
	Прямые затраты					**4425**		**767**		
	Теплотрасса									
Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 гр. экскаватором		168,84	23,36	22,08	3944	3728	1120	0,00888	1
		м3		1,28	5,56	216	939	97	0,0193	3
Е1-164-2	Разработка грунта вручную		5,07	262,72		1332		1505	1,848	9
		м3		262,72		1332		113		0
Е1-27-2	Засыпка траншей бульдозерами грунтов 2гр.		120,5	6,48	6,48	781	781	245	0	0
		м3			2,1	0	253	97	0,00806	1
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 гр.пневматическими трамбовками		120,5	21,55	4,52	2597	545	1991	0,108	2
		м3		17,03	0	2052	0	97	0	0
Е23-1-1	Устройство песчаного основания		16,683	958,5	152,52	15991	2544	4572	1,02	17

		м3		153,68	57,15	2564	953	130	0,279	5
Е24-9-1	Безканальная прокладка стал.трубопроводов д.50мм		0,134	203320,4	71150,97	27245	9534	26027	726	97
		км		129375	20035,75	17336	2685	130	94,99	13
8-6-353	Труба стальные 57*3,0 мм		134	1660		222440				
		м								
Е24-9-3	Безканальная прокладка стал.трубопроводов д.80мм		0,134	217347,21	74691,71	29125	10009	27783	774	104
		км		139275	20213,5	18663	2709	130	95,85	13
8-6-357	Труба стальные 89*4,0 мм		134	2510		336340				
		м								
Е22-33-5	Установка стал.фасонных частей д.100-250 мм		0,102	121294,13	49389,75	12372	5038	10798	312,7	32
		т		62775	18657	6403	1903	130	91,12	9
8-6-382	Отводы крутоизогнутые д.57*3 мм		6	6340		38040				
		шт								
8-6-384	Отводы крутоизогнутые д.89*3 мм		6	7920		47520				
		шт								
99-22-42	Z-образный элемент		2	12649		25298				
		шт								
99-22-43	Z-образный элемент		2	16662		33324				
		шт								
99-22-44	Неподвижная опора Ст 57		4	33378		133512				
		шт								
99-22-45	Неподвижная опора Ст 89		4	43706		174824				
		шт								
Е24-101-1	Устройство цокольного ввода д.50мм		4	3209,64	891,86	12839	3567	9196	8,09	32
		ввод		1431	337,5	5724	1350	130	1,65	7
Е24-101-2	Устройство цокольного ввода д.80мм		4	3711,05	1125,25	14844	4501	10518	8,96	36
		ввод		1597,5	425,25	6390	1701	130	2,08	8
8-10-345	Манжета термоусадочная		8	804,22		6434				
		шт								
Ц20-22-5	Монтаж муфт		44	1689,73		74348	0	63645	8	352
		шт		1476		64944	0	98		
8-10-345	Муфта термоусадочная д.100мм		44	804,22		35386				
		шт								
1-3-84	Муфта компенсионная т.50мм		9	16100		144900				
		м3								
Е22-8-6	Укладка футляра из стал.трубами д.200мм		0,03	154891,68	66009,8	4647	1980	3710	376	2
		км		70200	24936,75	2106	748	130	121,79	0
8-6-101	Труба э/сварные из стали 219*6 мм		30,12	2250		67770				
		м								
Е22-8-7	Укладка футляра из стал.трубами д.250мм		0,03	174718,44	71861,81	5242	2156	4297	441	2
		км		83025	27146,25	2491	814	130	132,58	0
8-6-106	Труба э/сварные из стали 273*6 мм		30,12	2840		85541				
		м								
Е14-34-1	Устройство сигнальной ленты "Осторожно!"		26,8	34,38	0,07	921	2	528	0,123	3
		м2		18,56	0,02	497	1	106	0,0001	0

1-1-336	Лнта сигнальная		26,8	198		5306				
		м2								
Е23-1-1	Присыпка газопровода песком		31,65	958,5	152,52	30337	4827	8675	1,02	32
		м3		153,68	57,15	4864	1809	130	0,279	
	Прямые затраты					**1593198**		**174611**		
	Благоустройство территории (пок.см.№7-1-1)									
	Ограждение КТПГ									
Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7м для стоек		7	821,25		5749	0	6496	5,82	41
		яма		821,25		5749	0	113		
Е16-9-3	Установка опор из сталь.труб д.80мм		10,85	979,75	20,8	10630	226	1921	0,725	8
		м		130,5	7,79	1416	85	128	0,038	0
Е6-1-20	Бетонирование стоек		0,7	7783,45	311,32	5448	218	411	2,82	2
		м3		441	117,61	309	82	105	0,5744	0
Е6-11-7	Установка закладных деталей		0,01736	33697,62	304,24	585	5	605	198	3
		т		33075	114,75	574	2	105	0,56	0
Е7-24-11	Установка метал.оград		24,5	506,61	240,24	12412	5886	10809	1,42	35
		м		249,75	65,38	6119	1602	140	0,2351	6
Е13-44-9	Обеспыливание		73,5	59	47,75	4337	3510	1935	0,07	5
		м2		11,25	18	827	1323	90	0,09	7
Е15-172-4	Двухслойная окраска ограждений белилами		73,5	148,39	0,07	10907	5	8336	0,646	47
		м2		108	0,02	7938	1	105	0,0001	0
Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7м для стоек		2	821,25		1643	0	1856	5,82	12
		яма		821,25		1643	0	113		
Е9-62-2	Изготовление стоек из квад.труб		0,03832	8077,36	2622,65	310	100	161	23,3	1
		т		4194	468,05	161	18	90	1,77	0
Е9-17-12	Монтаж стоек из квад.труб		0,03832	8108,11	5078,47	311	195	131	16,29	1
		т		2956,64	839,11	113	32	90	2,46	0
Е6-1-20	Бетонирование стоек		0,15	7783,45	311,32	1168	47	88	2,82	0
		м3		441	117,61	66	18	105	0,5744	0
Е6-11-7	Установка закладных деталей		0,00394	33697,62	304,24	133	1	137	198	1
		т		33075	114,75	130	0	105	0,56	0
Е7-25-7	Установка калиток		1	3039,27	2052,22	3039	2052	2031	5,31	5
		шт		886,5	564,32	887	564	140	2,0569	2
Е15-172-4	Двухслойная окраска ограждений белилами		3,3	148,39	0,07	490	0	374	0,646	2
		м2		108	0,02	356	0	105	0,0001	0
	Прямые затраты					**57160**		**35291**		
	Всего прямые затраты					**13333991**		**2052736**		
	Накладные расходы					2052736				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	6%				923 204				
	Итого					**16 309 931**				

Временные здания и сооружения	*1,8%*	293 579
Итого с временными зданиями		**16 603 509**
Допзатраты при производстве работ зимнее время	*1,4175%*	235 355
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*	166 035
На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*	66 414
Итого в базовых ценах 2001 года		**17 071 313**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года	*2,39*	**40 800 438**
Налоги	*2%*	816 009
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога(2%)		**41 616 447**
НДС(12%)	*12%*	4 993 974
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**46 610 421**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

Технадзор

ТОО "Актюбинская Компания "ЭнергоСпецМонтаж"

_____ **Аймагамбетов К.Б.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Расценки по смете проверены

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г.Актобе

за ноябрь 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор №03-3/104 от 15.05.2014г. (Доп.соглашение №1 от 18.11.2014г.)		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
				Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**198 995 200**			**177 674 286**			**21 320 914**	**198 995 200**
За отчетный месяц		**2 080 000**		**1 857 143**			**222 857**	**2 080 000**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель ГУ _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

«Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

Адрес: п.Заречный-4, г.Актобе

Акт выполненных работ

по объекту: СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

за ноябрь 2014 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге		Общая стоимость,тг		накладные расходы,	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей	
				Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	тенге %	машинистов на ед-цу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(лок.см №2-1-1)								
		5.4.Кровля тамбуров								
	E11-17-1	Устройство цементных стяжек т.15мм	9,66	145,23	15,94	1403	154	467	0,243	2
		м2		34,65	5,96	335	58	119	0,0291	0
	E10-14-1	Установка стропил, маузрлатов	0,1644	21304,82	334,28	3501	55	695	22,1	4
		м3		3397,5	126	558	21	120	0,62	0
	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный	10,12	896		9068				
		м3								
		Прямые затраты				**13972**		**1162**		
		10.2.Крыльцо №1 с пандусом и козырьком								
	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	39,48	61,9	2,62	2444	103	558	0,0681	3
		м2		10,51	0,99	415	39	123	0,0048	0
	E11-2-3	Устройство песчано-гравийного заполнения	13,7	1239,88		16986	0	8000	3,1	42
		м3		474,75		6504	0	123		0
	E6-1-22	Устройство ж/б крылец	6,3	8517,97	353,46	53663	2227	4753	3,6	23
		м3		585	133,52	3686	841	105	0,6521	4
	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1156	41200		4763				
		т								
	E11-6-1	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной 30 мм на ГКЖ-10	34	604,52	118,3	20554	4022	7028	0,694	24
		м2	123,75	44,3	4208	1506	123	0,2164	7	
	E9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,37743	27935,09	9375,11	10544	3538	6279	91	34
		т		16380	2107,33	6182	795	90	7,36	3
	8-6-59	Трубы электросварные прямошовные , 32х3 мм	159,21696	149		23723				
		м								
	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00223	45800		102				
		т								
	E9-62-7	Изготовление закладных деталей	0,0472	49326,74	16388,64	2328	774	1379	161	8

		т		28980	3479,8	1368	164	90	13,02	1
1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм,	*т*	0,01666	63800		1063				
4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	*т*	0,03354	47400		1590				
Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,0472	33697,62	304,24	1591	14	1644	198	9
		т		33075	114,75	1561	5	105	0,56	–
Е9-62-7	Изготовление закладных деталей ЗД-1		0,06212	49326,74	16388,64	3064	1018	1814	161	10
		т		28980	3479,8	1800	216	90	13,02	1
1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм,	*т*	0,06014	63800		3837				
4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	*т*	0,00596	52400		312				
Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,06212	33697,62	304,24	2093	19	2165	198	12
		т		33075	114,75	2055	7	105	0,56	–
2-1-41	Конструкции из труб стальных квадратного профиля	*т*	1,15632	147100		170095				
Е9-24-1	Монтаж стоек, балок, прогонов		1,15632	13864,97	4022,39	16032	4651	10575	56,5	65
		т		9090	1071,86	10511	1239	90	3,81	4
Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия навеса из проф листа	*м2*	20	112,46	34,25	2249	685	1072	0,317	6
				51,08	8,45	1022	169	90	0,0302	1
1-1-435	Настил профилированный оцинкованный	*м3*	22	896		19712				
	Прямые затраты					**356745**		**45267**		
	10.3.Крыльцо №2 (2 шт)									
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		7,25	61,9	2,62	449	19	103	0,0681	0
		м2		10,51	0,99	76	7	123	0,0048	0
Е11-2-3	Устройство песчано-гравийного заполнения		7,6	1239,88		9423	0	4438	3,1	24
		м3		474,75		3608	0	123		0
Е6-1-22	Устройство ж/б крылец		4,3	8517,97	353,46	36627	1520	3245	3,6	15
		м3		585	133,52	2516	574	105	0,6521	3
4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	*т*	0,0569	41200		2344				
Е11-6-1	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной 30 мм на ГКЖ-10		16,8	604,52	118,3	10156	1987	3472	0,694	12
		м2		123,75	44,3	2079	744	123	0,2164	4
Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций		0,10666	27935,09	9375,11	2980	1000	1775	91	10
		т		16380	2107,33	1747	225	90	7,36	1
8-6-61	Трубы электросварные прямошовные , 40х3 мм	*м*	26,83200	196		5259				
8-6-165	Трубы электросварные прямошовные , 25*2,8 мм	*м*	9,49440	108		1025				
Е9-62-7	Изготовление закладных деталей		0,0077	49326,74	16388,64	380	126	225	161	1
		т		28980	3479,8	223	27	90	13,02	–
1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм,	*т*	0,00402	63800		256				

4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d=8 мм	м	0,00417	47400		198				
Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,0077	33697,62	304,24	259	2	269	198	2
		м		33075	114,75	255	1	105	0,56	–
	Прямые затраты					**69357**		**13527**		
	10.4.Крыльцо №3									
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		6,1	61,9	2,62	378	16	86	0,0681	0
		м2		10,51	0,99	64	6	123	0,0048	0
Е11-2-3	Устройство песчано-гравийного заполнения		2,4	1239,88		2976	0	1401	3,1	7
		м3		474,75		1139	0	123		0
Е6-1-22	Устройство ж/б крылец		1,5	8517,97	353,46	12777	530	1132	3,6	5
		м3		585	133,52	878	200	105	0,6521	1
4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	м	0,01828	41200		753				
Е11-6-1	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной 30 мм на ГЮЖ-10		6,5	604,52	118,3	3929	769	1343	0,694	5
		м2		123,75	44,3	804	288	123	0,2164	1
Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций		0,0791	27935,09	9375,11	2210	742	1317	91	7
		т		16380	2107,33	1296	167	90	7,36	1
8-6-61	Трубы электросварные прямошовные , 40х3 мм	м	18,57600	196		3641				
8-6-165	Трубы электросварные прямошовные , 25*2,8 мм	м	6,39840	108		691				
Е9-62-7	Изготовление закладных деталей		0,0055	49326,74	16388,64	271	90	160	161	1
		т		28980	3479,8	159	19	90	13,02	–
1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм,	т	0,00287	63800		183				
4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d=8 мм	т	0,00298	47400		141				
Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,0055	33697,62	304,24	185	2	192	198	1
		т		33075	114,75	182	1	105	0,56	–
	Прямые затраты					**28135**		**5632**		
	10.5.Крыльцо №4									
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		5,5	61,9	2,62	340	14	78	0,0681	0
		м2		10,51	0,99	58	5	123	0,0048	0
Е11-2-3	Устройство песчано-гравийного заполнения		1,8	1239,88		2232	0	1051	3,1	6
		м3		474,75		855	0	123		0
Е6-1-22	Устройство ж/б крылец		1,1	8517,97	353,46	9370	389	831	3,6	4
		м3		585	133,52	644	147	105	0,6521	1
4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,01863	41200		768				
Е11-6-1	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной 30 мм на ГЮЖ-10		5,5	604,52	118,3	3325	651	1138	0,694	4
		м2		123,75	44,3	681	244	123	0,2164	1

Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций		0,05537	27935,09	9375,11	1547	519	922	91	5
		т		16380	2107,33	907	117	90	7,36	–
8-6-61	Трубы электросварные прямошовные , 40х3 мм		13,0032	196		2549				
		м								
8-6-165	Трубы электросварные прямошовные , 25*2,8 мм		4,3344	108		468				
		м								
Е9-62-7	Изготовление закладных деталей		0,00385	49326,74	16388,64	190	63	113	161	1
		т		28980	3479,8	112	13	90	13,02	–
1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм,		0,00201	63800		128				
		т								
4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d=8 мм		0,00209	47400		99				
		т								
Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,00385	33697,62	304,24	130	1	133	198	1
		т		33075	114,75	127	–	105	0,56	–
	Прямые затраты					**21146**		**4266**		
	10.6.Крыльцо №5(2шт)									
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		24	61,9	2,62	1486	63	339	0,0681	2
		м2		10,51	0,99	252	24	123	0,0048	0
Е11-2-3	Устройство песчано-гравийного заполнения		9,6	1239,88		11903	0	5606	3,1	30
		м3		474,75		4558	0	123		0
Е6-1-22	Устройство ж/б крылец		5,6	8517,97	353,46	47701	1979	4225	3,6	20
		м3		585	133,52	3276	748	105	0,6521	4
4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм		0,07146	41200		2944				
		т								
Е11-6-1	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной 30 мм на ГКЖ-10		25,6	604,52	118,3	15476	3028	5291	0,694	18
		м2		123,75	44,3	3168	1134	123	0,2164	6
Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций		0,33246	27935,09	9375,11	9287	3117	5532	91	30
		т		16380	2107,33	5446	701	90	7,36	2
8-6-61	Трубы электросварные прямошовные , 40х3 мм		33,2304	196		6513				
		м								
8-6-165	Трубы электросварные прямошовные , 25*2,8 мм		13,416	108		1449				
		м								
8-6-56	Трубы электросварные прямошовные , 20*2 мм		124,8	63		7862				
		м								
Е9-62-7	Изготовление закладных деталей		0,0088	49326,74	16388,64	434	144	257	161	1
		т		28980	3479,8	255	31	90	13,02	–
1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм,		0,0046	63800		293				
		т								
4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d=8 мм		0,00477	47400		226				
		т								
Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,0088	33697,62	304,24	297	3	307	198	2
		т		33075	114,75	291	1	105	0,56	–

Прямые затраты		**105870**	**21557**
Всего прямые затраты		**595225**	**91411**
Накладные расходы		91411	
Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*	41 198	
Итого		**727 834**	
Временные здания и сооружения	*1,8%*	13 101	
Итого с временными зданиями		**740 935**	
Допзатраты при производстве работ зимнее время	*1,4175%*	10 503	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*	7 409	
На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*	2 964	
Итого в базовых ценах 2001 года		**761 811**	
Итого по акту в текущих ценах 2014 года	*2,39*	**1 820 728**	
Налоги	*2%*	36 415	
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога(2%)		**1 857 143**	
НДС(12%)	*12%*	222 857	
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**2 080 000**	

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

Технадзор

ТОО "Актюбинская Компания "ЭнергоСпецМонтаж"

_____ **Аймагамбетов К.Б.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Решение по смете прилагается

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г.Актобе

за февраль 2015 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№03-3/104	15.05.2014г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
	из графы № 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**211 416 253**			**188 764 512**			**22 651 741**	**211 416 253**
За отчетный месяц		**12 421 053**		**11 090 226**			**1 330 827**	**12 421 053**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель ГУ _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

Адрес: п.Заречный-4, г.Актобе

Акт выполненных работ

по объекту: СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

за февраль 2015г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-час рабочих-строителей машинистов	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
				з/п рабочих строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Раздел 6 Проемы								
		6.4 Дверные								
138	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П *м2*	19,11	4250		81218				
139	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние *м2*	3,36	4250		14280				
140	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние *м2*	139,86	4010		560839				
141	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние *м2*	29,4	4010		117894				
142	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	103	1380		142140				
143	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	103	844		86932				
146	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные *м2*	13,312	12700		169062				
147	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (с окном выдачи 0,6х0,6 м) *м2*	2,10	12700		26670				
148	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм для окна выдачиК=1,020; -0,6426 *м*	0,4056	4100		1663				
150	2-2-1	Двери металлические утепленные	11	25100		276100				

			шт				
151	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	11	844	9284		
			шт				
		Прямые затраты			**1486081**	0	
		Локальная смета № 2-1-6					
		Комплектация материально-технической базы					
		Раздел 2 Оборудование и мебель постирочной					
54	80-12-1(пл)	Лифт малый грузовой АТ -6.09-003-01 МНЛ, груз/под 100 кг	1	789600	789600		
			шт				
		Раздел 3 Оборудование и мебель медицинской комнаты					
64	74-2-8(об)	Шкаф канцелярский	1	52675	52675		
			шт				
		Раздел 4 Оборудование и мебель для для музыкального и гимнастического занятий					
72	74-2-18(об)	Шкаф для спортинвентаря	1	29670	29670		
			шт				
		Раздел 5 Оборудование и мебель групповой ячейки					
75	73-2-64(об)	Шкаф для одежды двухъярусный со скамьей ГН-1082 (904*350*1300)	48	19458	933984		
			шт				
76	74-2-108(об)	Шкаф для одежды односекционный ГН-1080 (312*350*1300)	6	15480	92880		
			шт				
78	74-1-9(об)	Шкаф для одежды воспитателя 03-101D (380*500*1750)	6	15480	92880		
			шт				
84	74-1-30(об)	Шкаф для методических пособий воспитателя (1500*380*1900)	6	8170	49020		
			секция				
85	74-1-27(об)	Шкаф для игрушек (1300*400*1300)	18	3870	69660		
			секция				
86	74-1-30(об)	Шкаф для индивидуальных комплектов одежды, на 9 ячеек (814*320*680)	18	8170	147060		
			секция				
88	74-1-29(об)	Шкаф для полотенец 2-х ярусный 3-х секционный (425*150*1100)	24	7525	180600		
			секция				
89	74-1-29(об)	Шкаф для полотенец двухярусный, односекционный (140*150*1100)	6	7525	45150		
			секция				
90	74-1-37(об)	Шкаф хозяйственный (общего назначения) (9880*580*1800)	6	15050	90300		
			шт				
		Раздел 6 Оборудование и мебель кабинетов					
101	61-1-29(об)	Шкаф для книг	9	15265	137385		
			шт				
102	74-1-28(об)	Шкаф для пособий	6	5805	34830		
			секция				
104	74-2-108(об)	Шкаф для одежды	10	15480	154800		
			шт				
		Прямые затраты (оборудование)			**2900494**	**0**	

Всего прямые затраты		**1486081**	**0**
Накладные расходы		0	
Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*	89 165	
Итого		**1 575 246**	
Временные здания и сооружения	*1,8%*	28 354	
Итого с временными зданиями		**1 603 601**	
Допзатраты при производстве работ зимнее время	*1,4175%*	22 731	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*	16 036	
На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*	6 414	
Итого в базовых ценах 2001 года		**1 648 782**	
Итого в базовых ценах с оборудованием		**4 549 276**	
Итого по акту в текущих ценах 2014 года	*2,39*	**10 872 770**	
Налоги	*2%*	217 455	
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога(2%)		**11 090 226**	
НДС(12%)	*12%*	1 330 827	
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**12 421 053**	

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

Технадзор

ТОО "Актюбинская Компания "ЭнергоСпецМонтаж"

_____ **Аймагамбетов К.Б.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Замечаний по смете проверен

Типовая № КС-3
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г.Актобе

за апрель 2015 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
				Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
	из графы № 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**242 938 992**			**216 909 815**			**26 029 177**	**242 938 992**
За отчетный месяц		**31 522 739**		**28 145 303**			**3 377 436**	**31 522 739**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель ГУ _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

Адрес: п.Заречный-4, г. Актобе

Акт выполненных работ

по объекту: СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

за апрель 2015г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		6.4 Дверные								
137	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	191,73	398,48	102,53	76401	19658	43098	0,899	172
		м2 проемов		151,65	35,67	29076	6839	120	0,1393	27
144	E10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	18,48	367,11	19,34	6784	357	3236	0,8342	15
		м2 проемов		139,39	6,57	2576	121	120	0,0321	1
145	E10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	16,462	328,76	20,41	5412	336	2594	0,7435	12
		м2 проемов		124,24	7,13	2045	117	120	0,0348	1
148	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм для окна выдачиК=1,020;	0,237	4100		972				
		м								
		Прямые затраты				**89569**		**48928**		

	Раздел 7 Полы								
	7.3 Тип 3								
165	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	384,7	266,09	2,58	102365	993	24842	0,322	124
		м2 пола		51,53	0,97	19824	373	123	0,0047	2
166	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	384,7	1536,74	8,54	591184	3285	42506	0,547	210
		м2 покрытия		86,63	3,2	33327	1231	123	0,0156	6
	7.4 Тип 4									
174	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	85,5	1550,81	15,2	132594	1300	19000	1,07	91
		м2 покрытия		173,3	7,37	14817	630	123	0,037	3
	7.5 Тип 5									
180	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	71,5	1550,81	15,2	110883	1087	15889	1,07	77
		м2 покрытия		173,3	7,37	12391	527	123	0,037	3
	7.6 Тип 6									
186	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	103,6	1550,81	15,2	160664	1575	23023	1,07	111
		м2 покрытия		173,3	7,37	17954	764	123	0,037	4
	7.7 Тип 7									
192	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	40,4	1550,81	15,2	62653	614	8978	1,07	43
		м2 покрытия		173,3	7,37	7001	298	123	0,037	1
	7.8 Тип 8									
194	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	363	266,09	2,58	96591	937	23440	0,322	117
		м2 пола		51,53	0,97	18705	352	123	0,0047	2
195	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	363	1536,74	8,54	557837	3100	40109	0,547	199
		м2 покрытия		86,63	3,2	31447	1162	123	0,0156	6
	7.9 Тип 9									

203	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	74,1	1550,81	15,2	114915	1126	16467	1,07	79
		м2 покрытия		173,3	7,37	12842	546	123	0,037	3
		7.12 Тип 12								
213	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	38,7	1550,81	15,2	60016	588	8600	1,07	41
		м2 покрытия		173,3	7,37	6707	285	123	0,037	1
		7.13 Тип13								
218	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	10	1550,81	15,2	15508	152	2223	1,07	11
		м2 покрытия		173,3	7,37	1733	74	123	0,037	–
		7.14 Плинтуса								
220	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	34,4	255,12	0,32	8776	11	1766	0,236	8
		м плинтусов		41,63	0,11	1432	4	123	0,0006	–
		Прямые затраты				**2013986**		**226843**		
		9.3 Экраны на отопительные приборы								
245	Е15-36-1	Облицовка отопительных приборов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	51,07	582,74	4,85	29761	248	12026	1,288	66
		м2		222,86	1,41	11381	72	105	0,0062	–
246	99-12-9(пл	Решетка радиаторная 0,6х0,9 м	9	571		5139				
		шт								
247	99-12-10(п	Решетка радиаторная 0,6х1,2 м	2	705		1410				
		шт								
248	99-12-10(п	Решетка радиаторная 0,6х1,5 м	8	841		6728				
		шт								
249	99-12-10(п	Решетка радиаторная 0,6х1,8 м	24	976		23424				
		шт								
		Прямые затраты				**66462**		**12026**		

Локальная смета № 2-1-2

Электромонтажные работы

Раздел 1 Силовое электрооборудование

	1.1 Вводно-распределительное устройство ВРУ-1				
2	99-21-131(Корпус ЩМП-16.8.4	шт	1	29516	29516
4	99-21-122(Автоматический выключатель 1ф 1А	шт	1	106	106
5	99-21-126(Автоматический выключатель 3ф 6А	шт	3	289	867
6	99-21-126(Автоматический выключатель 3ф 10А	шт	1	289	289
7	99-21-127(Автоматический выключатель 3ф 25А	шт	5	237	1185
9	99-21-132(Автоматический выключатель 3 фазный 160А	шт	1	5191	5191
10	99-21-141 Автоматический выключатель 3ф 40А	шт	3	2413	7239
12	99-21-133(Автоматический выключатель 3ф 320 А (вводной) с ручным приводом	шт	1	12868	12868
13	99-21-134(Шина медная 30х3 1000 мм (3 шт)	м	3	1142	3426
17	99-21-137(Вольтметр 380В 3ф	шт	1	439	439
18	99-21-137(Амперметр 380В 3ф	шт	1	429	429
22	99-21-138(Изолятор шинный	шт	6	57	342
	1.2 Шкаф распределительный ШР-1				
34	99-21-145(Корпус ЩРНМ-5 (1000х650х300)	шт	1	6800	6800
36	99-21-126(Автоматический выключатель 3ф 6А	шт	2	289	578
37	99-21-127(Автоматический выключатель 3ф 10А	шт	4	237	948
38	99-21-127(Автоматический выключатель 3ф 25А	шт	3	237	711
40	99-21-141(Автоматический выключатель 3ф 40А	шт	3	2413	7239

		шт				
41	99-21-142(Автоматический выключатель 3ф 63А		1	4368		4368
		шт				
43	99-21-132(Автоматический выключатель 3 фазный 100А		1	5191		5191
		шт				
44	99-21-134(Шина медная 30х3 1000 мм (3 шт)		1	1142		1142
		м				
47	99-21-138(Изолятор шинный		4	58		232
		шт				
	1.3 Шкаф распределительный ШР-2					
64	99-21-145(Корпус ЩРНМ-5 (1000х650х300)		1	6800		6800
		шт				
66	99-21-122(Автоматический выключатель 1ф 1А		1	106		106
		шт				
67	99-21-123(Автоматический выключатель 1ф 5А		1	99		99
		шт				
68	99-21-124(Автоматический выключатель 1ф 10А		3	73		219
		шт				
69	99-21-124(Автоматический выключатель 1ф 25А		3	73		219
		шт				
70	99-21-141(Автоматический выключатель 3ф 25А		1	2413		2413
		шт				
72	99-21-148(Пускатель ПМ-12 1ф 1А		1	1863		1863
		шт				
73	99-21-148(Пускатель ПМ-12 1ф 5А		1	1863		1863
		шт				
74	99-21-147(Пускатель ПМ-12 3ф 25А		1	2478		2478
		шт				
75	99-21-134(Шина медная 30х3 1000 мм (3 шт)		1	1142		1142
		м				
78	99-21-138(Изолятор шинный		4	58		232
		шт				
	Прямые затраты					**106540**

Локальная смета № 2-1-3

Раздел 1 Отопление

1.2 Теплые полы

41	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	210,157	499,47	12,19	104967	2562	79912	1,64	345

	м трубопровода								
			292,5	4,57	61471	960	128	0,0223	5
	Раздел 2 Вентиляция								
	2.1 В1								
50	E20-1-4 Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	4,71	1018,88	13,16	4799	62	1522	1,54	7
	м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	1166	23	128	0,0241	–
51	E20-1-1 Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	5,652	996,88	13,16	5634	74	1827	1,54	9
	м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	1399	28	128	0,0241	–
52	E20-3-9 Прокладка перехода 200х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,31	1198,62	10,58	372	3	91	1,41	–
	м2 поверхности воздуховодов		227,25	3,96	70	1	128	0,0194	–
	2.2 Вытяжка над плитой В2								
57	E20-1-5 Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	9,42	994,62	10,58	9369	100	2788	1,41	13
	м2 поверхности воздуховодов		227,25	3,96	2141	37	128	0,0194	–
58	E20-1-10 Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	8,4	1092,43	9,15	9176	77	2154	1,22	10
	м2 поверхности воздуховодов		196,88	3,42	1654	29	128	0,0167	–
	2.3 Вентиляция приточно-вытяжная (П1,В1) (П2,В2)								
65	E20-1-4 Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	21,98	1018,88	13,16	22395	289	7101	1,54	34
	м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	5440	108	128	0,0241	1
	Прямые затраты				**156712**		**95395**		
	Раздел 9 Отделочные работы								
	9.2 Внутренние отделочные работы								
234	E15-51-1 Улучшенная штукатурка по камню стен и откосов цементно-известковым раствором	1943,272	233,9	1,96	454581	3809	223122	0,611	2739

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	211622	874	105	0,0262	117
235 Е15-64-3	Шпаклевание стен выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	3453,94	377,98	3,43	1305520	11847	272143	0,4552	1572
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	254659	4525	105	0,0063	22
236 Е15-64-4	Шпаклевание потолков выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	1694,1	456,81	3,94	773882	6675	184284	0,5535	938
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	172985	2524	105	0,00729	12
237 Е15-64-5	Шпаклевание откосов выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	217,43	680,3	6,12	147918	1331	32808	0,8056	175
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			141,39	2,32	30742	504	105	0,01132	2
243 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	812,04	1863,3	4,62	1513074	3752	220075	1,52	1234
	м2 облицовки								
			254,97	3,14	207046	2550	105	0,0162	13
	Прямые затраты				**4194925**		**932432**		

Локальная смета № 2-1-6

Комплектация материально-технической базы

Раздел 1 Оборудование и мебель пищеблока

15	74-2-104(о Стол производственный с выдвижными ящиками, 1200х700х860 СТН-7-1	8	10320		82560
	шт				
20	74-2-109(о Шкаф для хлеба 820*560*1800 ШРХ-6-РН	1	28595		28595
	шт				
21	74-2-98(об Стеллаж производственный 1500х600х1850 мм СК15/6Н	5	10535		52675
	шт				
22	74-2-97(об Стеллаж производственный 1000х400х1850 мм СК10/4	2	10535		21070
	шт				
23	74-2-14(об Стеллаж для сушки тарелок 1200*300*1750 СКТ1/1200	1	6988		6988
	шт				
29	74-2-92(об Ларь для овощей ЛО 800 (800*600*800)	1	2840		2840
	шт				

30	74-2-94(об	Полка настенная ПН 0,3/1,2 (1200*300)	шт	1	2580	2580
		Раздел 2 Оборудование и мебель постирочной				
46	74-2-125(о	Шкаф подвесной (1200*250*1200)	шт	1	13330	13330
47	74-2-104(о	Стол производственный СРП-0-0,6/1,2 (1200х630х840)	шт	1	10320	10320
48	74-2-118(о	Ларь для грязного белья ЛБ (1000*500*800)	шт	1	13545	13545
49	74-2-123(о	Секция для белья СБ (600*450*1780)	секция	3	7310	21930
50	74-2-97(об	Стеллаж СК5-4 (1500х400х1740 мм)	шт	3	10535	31605
		Раздел 3 Оборудование и мебель медицинской комнаты				
57	74-2-5(об)	Стол письменный однотумбовый ОН-7-966/1 (1200*700*750)	шт	1	9675	9675
58	74-2-57(об	Стол инструментальный СИ (635*460*845)	шт	1	5590	5590
59	74-1-25(об	Стул детский ОН-1-549/20 (350*282*260)	шт	7	1398	9786
60	74-1-22(об	Стол детский двухместный ОН-2-334/9 (1100*450*480)	шт	2	3655	7310
61	74-1-5(об)	Стул воспитателя ОН-301/7 (400*540*870)	шт	3	2258	6774
62	74-2-63(об	Тумбочка прикроватная (420*410*580)	шт	1	6880	6880
63	74-2-64(об	Шкаф медицинский одностворчатый ШМ-1 (500*550*1820)	шт	1	4730	4730
		Раздел 5 Оборудование и мебель групповой ячейки				
77	74-1-24(об	Стул воспитателя	шт	6	2258	13548
79	74-1-21(об	Стол детский четырехместный на регулируемом каркасе (700*400*340/460/580)	шт	36	3763	135468
81	74-1-46(об	Стол детский двухместный	шт	6	3655	21930
80	74-1-47(об	Стул детский (350*282*280)	шт	150	1398	209700
82	74-2-5(об)	Стол письменный однотумбовый ОН-7-966/1 (1200*700*750)	шт	6	9675	58050

83	74-1-5(об)	Стул воспитателя ОН-301/7 (400*540*870)	шт	6	2258	13548
91	74-1-39(об	Раздаточный стол (1200*700*860)	шт	6	3548	21288
93	73-2-126(о	Стеллаж навесной для посуды	шт	7	33110	231770
		Раздел 6 Оборудование и мебель кабинетов				
94	74-2-15(об	Стол лисьменный 1200*700*750	шт	13	15050	195650
95	74-2-3(об)	Стол для посетителей	шт	1	4085	4085
97	74-1-21(об	Стол детский четырехместный на регулируемом каркасе (700*700*340/460/580)	шт	7	3763	26341
100	68-31-11(о	Тумба для телефона	шт	3	8385	25155
106	74-2-4(об)	Стол обеденный (1200*700*750)	шт	2	2580	5160
		Прямые затраты (оборудование)				1300476
		Раздел 3 Малые архитектурные формы				
		3.1 Теневой навес (6шт)				
117	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,064;	т	0,02005	63800	1279
118	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=1,064;	т	0,00511	52400	268
121	2-1-41	Трубы стальные из квадратного профиляК=1,032;	т	3,35544	147100	493585
124	2-1-41	Трубы стальные из квадратного профиляК=1,032;	т	1,1953	147100	175829
127	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,100;	м2	330	896	295680
133	2-1-41	Трубы стальные из квадратного профиляК=1,032;	т	0,14712	147100	21641
		3.2 МАФ				

139 Т1-43-2									
	Скамья прямолинейная, секция ПС-1 – монтаж металлоконструкций	12	3211,03	4,37	38532	52	5961	3,2	38
	скамья		550,06	1,87	6601	22	90	0,007	–
144 Т1-9-19	Лиана, тип I – монтаж металлоконструкций	3	14263,64	22,48	42791	67	6303	14	42
	лиана		2327,16	7,48	6981	22	90	0,028	–
149 Т1-9-45	Турник – монтаж металлоконструкций	8	8381,88	13,74	67055	110	9928	8	64
	турник		1375,14	3,74	11001	30	90	0,014	–
152 Т1-5-8	Брусья-лабиринт, тип III-В – монтаж металлоконструкций	4	27699,27	40,59	110797	162	9948	16	64
	брусья-лабиринт		2750,28	13,09	11001	52	90	0,048	–
154 Т1-6-2	Брусья параллельные – монтаж металлоконструкций	2	4829,33	–	9659	–	860	2,8	6
	брусья		478,13	–	956	–	90	–	–
	Прямые затраты				**1257116**		**33000**		
	Всего прямые затраты				**7885310**		**1348624**		
	Накладные расходы				1348624				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы			*6%*	554 036				
	Итого				**9 787 971**				
	Временные здания и сооружения			*1,8%*	176 183				
	Итого с временными зданиями				**9 964 154**				
	Допзатраты при производстве работ зимнее время			*1,4175%*	141 242				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет			*1%*	99 642				
	На оплату дополнительных отпусков			*0,40%*	39 857				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**10 244 894**				
	Итого в базовых ценах с оборудованием				**11 545 370**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года			*2,39*	**27 593 434**				
	Налоги			*2%*	551 869				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога(2%)				**28 145 303**				

НДС(12%)		*12%*	3 377 436
Всего по акту с учетом НДС (12%)			**31 522 739**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Технадзор

ТОО "Актюбинская Компания "ЭнергоСпецМонтаж"

_____ Аймагамбетов К.Б.

Подрядчик:

Директор

ТОО "КварцСпецсервис"

_____ Асан Н.Ж.

Расчеты по сметам проверены

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Типовая № КС-3
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г.Актобе

за апрель 2015 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
				Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**283 382 098**			**253 019 731**			**30 362 367**	**283 382 098**
За отчетный месяц		**40 443 106**		**36 109 916**			**4 333 190**	**40 443 106**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель ГУ _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ Асан Н.Ж.

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

Адрес: п.Заречный-4, г. Актобе

Акт выполненных работ

по объекту: СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

за апрель 2015г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Раздел 4 Перекрытия								
		4.3 Обрамление горловины люка (2 шт)								
67	Е9-61-14	Обрамление горловины люка ОГ1 *т конструкций*	0,16568	8338,58 6007,5	1607,7 369,68	1382 995	266 61	950 90	33,4 1,72	6 –
68	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40 *т*	0,16184	69700		11280				
69	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,00384	53000		204				
70	Е9-62-7	Изготовление крышки люка ЛК-1 *т конструкций*	0,05972	49326,74 28980	16388,64 3479,8	2946 1731	979 208	1745 90	161 13,02	10 1
71	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества К=1,064К=1,064; *т*	0,03537	59000		2087				
72	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,064; *т*	0,02817	59500		1676				

		т							
73	Е9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных	0,08686	28686,82	5605,29	2492	487	1769	120	10
		т конструкций								
				21600	1029,79	1876	89	90	4,42	–
74	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 63 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп. Ст3спК=1,060;	0,06118	59200		3622				
		т								
75	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 ммК=1,060;	0,02919	48300		1410				
		т								
76	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 4 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,060.	0,0017	63800		108				
		т								
77	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных	0,08686	13711,46	5475,86	1191	476	516	28,9	3
		т конструкций								
				5040	1552,87	438	135	90	5,46	–
78	Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,31226	6135,45	2270,95	1916	709	1009	14,61	5
		т металлоконструкций								
				2333,25	866,25	729	270	101	4,23	1
		Прямые затраты				**30314**		**5989**		

Раздел 5 Кровля

5.4 Кровля тамбуров

105	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	9,66	207,96	1,19	2009	11	315	0,155	1
		м2 изолируемой поверхности								
				27	0,45	261	4	119	0,0022	–
107	Е10-14-1	Установка стропил, мауэрлатов, стоек и т п	1,2456	21304,82	334,28	26537	416	5267	22,1	28
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	4232	157	120	0,62	1
108	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	25,86	103,08	0,99	2666	26	369	0,0694	2
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	300	10	119	0,0018	–
109	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	25,86	1268	8,2	32790	212	8494	1,71	44
		м2 кровли								
				272,95	3,08	7058	80	119	0,015	–
110	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	25,86	131,98	0,55	3413	14	208	0,0403	1
		м2 покрытий по фермам								
				6,48	0,2	168	5	120	0,001	–

111 E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,41	573,75	28,11	809	40	227	0,78	1
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	174	15	120	0,052	–
112 E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	25,86	20,49	0,91	530	24	156	0,029	1
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	121	9	120	0,00168	–
113 E9-42-1	Обшивка карниза профлистом	9,2	112,46	34,25	1035	315	493	0,317	3
	м2		51,08	8,45	470	78	90	0,0302	–
	Прямые затраты				69789		15529		
	5.5 Водосливная система								
115 E12-9-1	Устройство настенных желобов	84	1497,59	15,48	125798	1300	12344	0,75	63
	м желобов		117,68	5,81	9885	488	119	0,0283	2
116 E12-9-2	Устройство подвесных желобов	201	563,29	1,22	113221	245	10655	0,278	56
	м желобов		44,1	0,45	8864	90	119	0,0022	–
	Прямые затраты				239019		22999		
	Раздел 6 Проемы								
	6.2 Витражи ВН-1 (2шт)								
130 E10-91-4	Установка витражей из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	13,312	387,83	18,74	5163	249	2531	0,9112	12
	м2 проемов		152,26	6,18	2027	82	120	0,0302	–
131 6-1-181	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой, однозлементные глухие	13,312	5240		69755				
	м2								
132 E15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	2,6	435,9	2,02	1133	5	176	0,3925	1
	м		64,13	0,47	167	1	105	0,0013	–
	6.3 Витраж входной группы ВВ-1 (4шт)								
133 E10-91-2	Установка витражей из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	13,8	378,27	18,53	5220	256	2687	0,934	13
	м2 проемов		156,07	6,18	2154	85	120	0,0302	–

134	6-1-181	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой одноэлементные глухие	13,8	5240		72312				
		м2								
135	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	12,6	328,76	20,41	4142	257	1986	0,7435	9
		м2 проемов								
				124,24	7,13	1565	90	120	0,0348	–
136	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	12,6	12700		160020				
		м2								
		Прямые затраты				317745		7380		
		Раздел 7 Полы								
		7.2 Тип 2								
159	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из профильных теплоизоляционных плит	150,2	48,53	5,55	7289	834	8323	0,258	39
		м2 изолируемой поверхности								
				42,98	2,07	6456	311	123	0,0102	2
162	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	150,2	194,65	9,95	29236	1494	10334	0,356	53
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	7840	562	123	0,0182	3
163	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	150,2	925,06	4,9	138944	736	11150	0,382	57
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	8787	278	123	0,009	1
		7.3 Тип 3								
167	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	384,7	925,06	4,9	355871	1885	28557	0,382	147
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	22505	712	123	0,009	3
		7.8 Тип 8								
196	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	363	925,06	4,9	335797	1779	26947	0,382	139
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	21236	672	123	0,009	3
		7.10 Тип 10								
206	Е11-11-7	Устройство стяжек из ДСП в два слояК=2,000;	160	48,18	4,34	7709	694	2383	0,0729	12
		м2 стяжки								
				10,49	1,62	1678	259	123	0,0079	1
207	Е11-34-2	Устройство покрытий из паркета мозаичного	80	1732,29	4,84	138583	387	7220	0,409	33
		м2 покрытия								
				71,55	1,82	5724	146	123	0,0089	1
		7.11 Тип 11								
210	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	273	925,06	4,9	252541	1338	20265	0,382	104
		м2 покрытия								

				58,5	1,85	15971	505	123	0,009	2
	7.14 Плинтуса									
219	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	999,6	123,31	0,16	123261	160	19980	0,0899	90
		м плинтусов								
				16,18	0,07	16174	70	123	0,0003	–
		Прямые затраты				**1389231**		**135159**		
		Раздел 8 Лестничная клетка								
228	Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,58056	6135,45	2270,95	3562	1318	1877	14 61	8
		т металлоконструкций								
				2333,25	866,25	1355	503	101	4 23	2
231	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	14,8	4358,1	7,69	64500	114	5002	1.34	20
		м ограждений								
				238,5	2,9	3530	43	140	0,0142	–
232	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т п. белилами с добавлением колера	26,64	148,39	0,07	3953	2	3022	0,646	17
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	2877	1	105	0,0001	–
		Прямые затраты				**72015**		**9901**		
		Раздел 9 Отделочные работы								
		9.2 Внутренние отделочные работы								
238	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	3093,29	251,66	1,88	778457	5815	128781	0.231	715
		м2 окрашиваемой поверхности								
				38,93	0,72	120422	2227	105	0,0035	11
239	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	360,65	118,31	1,61	42669	581	19915	0.31	112
		м2 окрашиваемой поверхности								
				51,98	0,61	18747	220	105	0,003	1
240	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1694,1	257,14	2,33	435621	3947	79210	0 26	440
		м2 окрашиваемой поверхности								
				43,65	0,88	73947	1491	105	0.0043	7
241	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов подготовленных под окраску	203,2	257,14	2,33	52251	473	9501	0,26	53
		м2 окрашиваемой поверхности								
				43,65	0,88	8870	179	105	0,0043	1

242	E15-165-10	Улучшенная окраска откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	14,23	118,31	1,61	1684	23	786	0,31	4
		м2 окрашиваемой поверхности								
				51,98	0,61	740	9	105	0,003	–
244	E11-40-2	Устройство плинтусов потолочных (галтелей) на мастике КН-3	1309	123,03	0,16	161046	209	26165	0,0899	118
		м плинтусов								
				16,18	0,07	21180	92	123	0,0003	–
		Прямые затраты				1471728		264358		
		Раздел 10 Прочие работы								
		10.1 Отмостка								
250	E8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	20,7	1495,27	100,89	30952	2088	3958	0,85	18
		м3 основания								
				123,75	38,25	2562	792	118	0,18	4
251	E6-1-20	Устройство бетонных отмосток	16,5	7783,45	311,32	128427	5137	9679	2,82	47
		м3								
				441	117,61	7277	1941	105	0,5744	9
		Прямые затраты				159379		13637		
		10.7 Вход в подвал								
332	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,42	61,9	2,62	397	17	90	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	67	6	123	0,0048	–
333	E6-1-22	Устройство железобетонных крылец	1,7	8517,97	353,46	14481	601	1263	3,6	6
		м3								
				585	133,52	995	227	105	0,6521	1
334	4-1-90	Каркасы и сетки плоские, проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02285	41200		941				
		т								
		Прямые затраты				15819		1373		
		10.8 Наружная лестница №1								
335	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,11	61,9	2,62	193	8	44	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	33	3	123	0,0048	–
336	E11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,11	614,63	24,55	1911	76	188	0,263	1
		м2 покрытия								
				39,83	9,2	124	29	123	0,0449	–
337	E6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под лестницы	1,325	8178,74	98,32	10837	130	1019	4,41	6
		м3								

				695,25	37,15	921	49	105	0,1814	–
338	E9-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,64173	4658,59	2861,37	2990	1836	975	5,88	4
		т конструкций								
				1067,22	620,1	685	398	90	1,98	1
339	8-6-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп. 159х6 мм	28,35	1580		44793				
		м								
340	E8-4-7	Боксвая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	6,69	245,44	3,82	1642	26	307	0,212	1
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	250	10	118	0,007	–
341	E9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением	1,41835	28686,82	5605,29	40688	7950	28887	120	170
		т конструкций								
				21600	1029,79	30636	1461	90	4,42	6
342	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40К=1,060,	0,85826	69700		59821				
		т								
343	1-1-885	Просечно-вытяжной листК=1,060;	0,31918	63800		20364				
		т								
344	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,060;	0,08904	63800		5681				
		т								
345	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 45 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,060	0,23697	59500		14100				
		т								
346	2-1-41	Конструкции из труб стальных квадратного профиля	0,29863	147100		43928				
		т								
347	E9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,71698	13711,46	5475,86	23542	9402	10188	28,9	50
		т конструкций								
				5040	1552,87	8654	2666	90	5,46	9
348	E34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	1,71698	6135,45	2270,95	10534	3899	5548	14,61	25
		т металлоконструкций								
				2333,25	866,25	4006	1487	101	4,23	7
		Прямые затраты				**281024**		**47156**		
		10.9 Наружная лестница №2								
349	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,86	61,9	2,62	177	7	41	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								

			10,51	0,99	30	3	123	0,0048	–
350 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,86	614,63	24,55	1758	70	172	0,263	1
	м2 покрытия								
			39,83	9,2	114	26	123	0,0449	–
351 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под лестницы	1,2	8178,74	98,32	9814	118	923	4,41	5
	м3								
			695,25	37,15	834	45	105	0,1814	–
352 Е9-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,41092	4658,59	2861,37	1914	1176	625	5,88	2
	т конструкций								
			1067,22	620,1	439	255	90	1,98	1
353 8-6-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм	21,36	1580		33749				
	м								
354 Е6-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5,69	245,44	3,82	1397	22	261	0,212	1
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	213	8	118	0,007	–
355 Е9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением	1,17412	28686,82	5605,29	33682	6581	23913	120	141
	т конструкций								
			21600	1029,79	25361	1209	90	4,42	5
356 1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40К=1,060,	0,68918	69700		48036				
	т								
357 1-1-885	Просечно-вытяжной листК=1,060.	0,24443	63800		15595				
	т								
358 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,060,	0,07399	63800		4721				
	т								
359 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 45 мм немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,060,	0,23697	59500		14100				
	т								
360 2-1-41	Конструкции из труб стальных квадратного профиля	0,33346	147100		49052				
	т								
361 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,33748	13711,46	5475,86	18339	7324	7936	28,9	39
	т конструкций								
			5040	1552,87	6741	2077	90	5,46	7
362 Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	1,33748	6135,45	2270,95	8206	3037	4323	14,61	20
	т металлоконструкций								
			2333,25	866,25	3121	1159	101	4,23	6

	Прямые затраты				**240540**		**38194**			
	10.10 Наружная лестница №3									
363	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,36	61,9	2,62	84	4	18	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	14	1	123	0,0048	–
364	E11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,36	614,63	24,55	836	33	82	0,263	–
		м2 покрытия		39,83	9,2	54	13	123	0,0449	–
365	E6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под лестницы	0,45	8178,74	98,32	3680	44	347	4,41	2
		м3		695,25	37,15	313	17	105	0,1814	–
366	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	2,1	245,44	3,82	515	8	96	0,212	–
		м2 поверхности		37,35	1,44	78	3	118	0,007	–
367	E9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением	0,64079	28686,82	5605,29	18382	3592	13051	120	77
		т конструкций		21600	1029,79	13841	660	90	4,42	3
368	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40К=1,060,	0,27172	69700		18939				
		т								
369	1-1-885	Просечно-вытяжной листК=1,060:	0,13768	63800		8784				
		т								
370	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,060.	0,02904	63800		1853				
		т								
371	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=1,060:	0,00297	52400		156				
		т								
372	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d=25 ммК=1,060,	0,00085	45800		39				
		т								
373	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 45 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,060,	0,23697	59500		14100				
		т								
374	2-1-41	Трубы стальные из квадратного профиляК=1,060,	0,08673	147100		12758				
		т								
375	E9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,72261	13711,46	5475,86	9908	3957	4288	28,9	21

	т конструкций								
			5040	1552,87	3642	1122	90	5,46	4
376 Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	0,7261	6135,45	2270,95	4455	1649	2346	14,61	11
	т металлоконструкций								
			2333,25	866,25	1694	629	101	4,23	3
377 Е6-22-9	Устройство монолитных участков	0,11	10028,5	269,2	1103	30	166	8,21	1
	м3								
			1332	101,7	147	11	105	0,4966	–
378 4-1-24	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00974	52400		510				
	т								
379 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,54	194,65	9,95	689	35	244	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	185	13	123	0,0182	–
380 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000.	7,08	29,66	0,67	210	5	7	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0 63	0,25	4	2	123	0,0012	–
381 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	3,54	121,67	9,38	431	33	228	0,243	1
	м2 изолируемой поверхности								
			46,83	3,51	173	12	123	0,0172	–
382 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,54	194,65	9,95	689	35	244	0,356	1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	185	13	123	0,0182	–
383 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2 000:	7,08	29,66	0,67	210	5	7	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	4	2	123	0,0012	–
	Локальная смете №2-1-2				98331		21124		
	Раздел 1 Силовое электрооборудование								
	1.1 Вводно-распределительное устройство ВРУ-1								
1 Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	–	2070	–	1312	6,98	7
	шкаф								
			1215	–	1215	–	108	–	–
3 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
	шт								
			227	2,3	2270	23	95	0,013	–
8 Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7	32,7	1009	33	424	2	2
	шт								
			441	4 5	441	5	95	0,026	–

11 Ц8-526-4	Автомат одно- двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А	1	1350,1	38,1	1350	38	559	3	3
	шт		581	6,8	581	7	95	0,039	–
15 Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	2	97,7	1,6	195	3	162	1	2
	шт		85,5	–	171	–	95	–	–
16 99-21-136(п	Лампа сигнальная (красная, зеленая)	2	91		182				
	шт								
19 Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
	шт		347	4,5	1041	14	95	0,026	–
20 80-21-7(пл)	Трансформатор тока 380В 300/5А	3	773		2319				
	шт								
21 Ц8-52-1	Изолятор шинный	6	78,6	1,6	472	10	385	–	–
	шт		67,5	–	405	–	95	–	–
23 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	211	27,7	2,1	5845	443	4050	0,1	21
	м кабеля		19,7	0,5	4157	106	95	0,003	1
24 16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,2	159700		31940				
	1000м								
25 16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,011	593100		6524				
	1000м								
26 Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	11	45	6,7	495	74	353	0,19	2
	м кабеля		32,2	1,6	354	18	95	0,009	–
27 16-1-1	Кабель силовой ВВГ 5х35 мм	11	1462		16082				
	м								
28 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	163	108,6	48,9	17702	7971	8022	0,22	36
	м		39,6	12,2	6455	1989	95	0,071	12
29 99-21-130(п	Труба ПХВ диаметром 25 мм	163	25		4075				
	м								
30 99-21-140(п	Гофротруба диаметром 25 мм	36	16		576				
	м								

31 Ц8-521-2	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 400 А	1	467,6	18,6	468	19	251	1	1
	шт		259	4,5	259	5	95	0,026	–
32 99-21-59	Ящик ЯРП-100А с рубильником (IP54) "УЗОЛА"	1	4825		4825				
	шт								
	Прямые затраты				102622		18698		
	1.2 Шкаф распределительный ШР-1								
33 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
	шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
35 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
	шт		227	2,3	2043	21	95	0,013	–
39 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862	28	3448	112	1309	2	8
	шт		340	4,5	1360	18	95	0,026	–
42 Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7	32,7	1009	33	424	2	2
	шт		441	4,5	441	5	95	0,026	–
46 Ц8-52-1	Изолятор шинный	4	78,6	1,6	314	6	257	–	–
	шт		67,5	–	270	–	95	–	–
48 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	277	27,7	2,1	7673	582	5316	0,1	28
	м кабеля		19,7	0,5	5457	139	95	0,003	1
49 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2 5 мм2	0,067	60500		4054				
	1000м								
50 16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,099	159700		15810				
	1000м								
51 16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,077	248700		19150				
	1000м								

52 16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,034	360600		12260				
	1000м								
53 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	163	108,6	48,9	17702	7971	8022	0,22	36
	м		39,6	12,2	6455	1989	95	0,071	12
54 99-21-130(п	Труба ПХВ диаметром 25 мм	163	25		4075				
	м								
55 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	24	114,4	7,8	2746	187	1124	0,29	7
	м		48,8	0,5	1171	12	95	0,003	–
56 99-21-106(п	Металлорукав	24	134		3216				
	м								
57 Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	125,6	64,1	1256	641	543	0,26	3
	м		41,4	15,8	414	158	95	0,093	1
58 8-6-166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 25х3 мм	10	117		1170				
	м								
59 Е21-12-1	Прокладка кабельных каналов	20	72,88	2,03	1458	41	1396	0,397	8
	м короба		63,9	0,77	1278	15	108	0,2077	4
60 99-21-144(п	Кабельный канал 100х60 мм	20	228		4560				
	м								
61 Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	22	73,1	20,8	1608	458	581	0,14	3
	м кабеля		23,4	4,4	515	97	95	0,026	1
62 16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,022	593100		13048				
	1000м								
	Прямые затраты				120367		21247		
	1.3 Шкаф распределительный ШР-2								
63 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
	шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
65 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
	шт		227	2,3	2043	21	95	0,013	–

71 Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	3	892,9	17,9	2679	54	1130	2	6
	шт		394	2,3	1182	7	95	0,013	–
77 Ц8-52-1	Изолятор шинный	4	78,6	1,6	314	6	257	–	–
	шт		67,5	–	270	–	95	–	–
79 Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	4	97,7	1,6	391	6	325	1	4
	шт		85,5	–	342	–	95	–	–
80 99-21-136(п	Лампа сигнальная (красная, зеленая)	2	91		182				
	шт								
81 99-21-146(п	Кнопки "СТОП, ПУСК"	2	311		622				
	шт								
82 Ц8-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3	2	750,2	13,2	1500	26	522	2	4
	шт		272	2,3	544	5	95	0,013	–
83 99-21-149(п	Пост кнопочный ПКЕ-222-2 (наружной установки)	2	402		804				
	шт								
84 Ц8-317-4	Реле промежуточное	1	3104,1	34,1	3104	34	1612	10	10
	шт		1688	9	1688	9	95	0,053	–
85 99-21-151(п	Реле промежуточное РЭК-77/4 220В "ИЭК"	1	274		274				
	шт								
86 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	166	27,7	2,1	4598	349	3185	0,1	17
	м кабеля		19,7	0,5	3270	83	95	0,003	–
87 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,118	60500		7139				
	1000м								
88 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,048	52100		2501				
	1000м								
89 Ц8-409-1	Трубы виниластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	75	108,6	48,9	8145	3668	3691	0,22	17
	м		39,6	12,2	2970	915	95	0,071	5
90 99-21-130(п	Труба ПХВ диаметром 25 мм	75	25		1875				
	м								
91 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	18	114,4	7,8	2059	140	843	0,29	5
	м								

				48,8	0,5	878	9	95	0,003	–
92	99-21-106(п	Металлорукав	18	134		2412				
		м								
93	Е21-12-1	Прокладка кабельных каналов	20	72,88	2,03	1458	41	1396	0,397	8
		м короба								
				63,9	0,77	1278	15	108	0,2077	4
94	99-21-144(п	Кабельный канал 40х40 мм	20	70		1400				
		м								
		Прямые затраты				**47267**		**15236**		
		Раздел 2 Электроосвещение								
		2.1 Первый этаж								
101	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2	961,6	22,6	1923	45	788	2	4
		шт								
				412	2,3	824	5	95	0,013	–
102	99-21-121(п	Корпус щита ЩРВ-9	2	967		1934				
		шт								
103	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	2	1135,1	42,1	2270	84	1065	3	6
		шт								
				556	4,5	1112	9	95	0,026	–
104	99-21-121(п	Корпус щита ЩРВ-12	2	967		1934				
		шт								
105	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	36	501,2	13,2	18043	475	7842	1	36
		шт								
				227	2,3	8172	83	95	0,013	–
106	99-21-122(п	Автоматический выключатель 1ф 1А	2	106		212				
		шт								
107	99-21-123(п	Автоматический выключатель 1ф 6А	17	99		1683				
		шт								
108	99-21-124(п	Автоматический выключатель 1ф 10А	4	73		292				
		шт								
109	99-21-125(п	УЗО "ЭКФ" 2п 1ф, 16А	9	1011		9099				
		шт								
110	99-21-126(п	Автоматический выключатель 3ф 6А	1	289		289				
		шт								
111	99-21-127(п	Автоматический выключатель 3ф 10А	1	237		237				
		шт								
112	99-21-127(п	Автоматический выключатель 3ф 25А	2	237		474				
		шт								
114	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х36/П-01-УХЛ4	62	2480		153760				
		шт								

115	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	124	101		12524				
		шт								
116	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	124	17		2108				
		шт								
118	17-1-84	Светильники, тип НСО11-100-003-УХЛ4	36	523		18828				
		шт								
119	Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	41	314,3	120	12886	4920	6466	0,79	32
		шт		132	34	5412	1394	95	0,199	8
120	17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001-УХЛ4	41	209		8569				
		шт								
122	99-21-128(л	Светильник НББ 21-60 "Метеор" настенный (уличный)	17	632		10744				
		шт								
123	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-100	64	19		1216				
		шт								
124	17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-60	31	17		527				
		шт								
126	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	63	242		15246				
		шт								
127	18-1-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2Б-КЛ-0-6/220	22	264		5808				
		шт								
129	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	38	145		5510				
		шт								
135	Ц8-409-6	Гофротрубы, диаметр 20 мм	10	48,7	2,6	487	26	276	0,17	2
		м		28,8	0,2	288	2	95	0,001	–
136	99-21-87	Гофротруба диаметром 20 мм	10	9		90				
		м								
137	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт		205	2,3	205	2	95	0,013	–
138	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
139	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
		шт								
140	17-6-55	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-40	1	13		13				
		Прямые затраты				**292216**		**16634**		

2.2 Второй этаж

141	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	2	961,6	22,6	1923	45	788	2	4
					412	2,3	824	5	95	0,013	–
142	99-21-121(п	Корпус щита ЩРВ-9	шт	2	967		1934				
143	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	2	1135,1	42,1	2270	84	1065	3	6
					556	4,5	1112	9	95	0,026	–
144	99-21-121(п	Корпус щита ЩРВ-12	шт	2	967		1934				
145	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	31	501,2	13,2	15537	409	6753	1	31
					227	2,3	7037	71	95	0,013	–
146	99-21-123(п	Автоматический выключатель 1ф 6А	шт	14	99		1386				
147	99-21-124(п	Автоматический выключатель 1ф 10А	шт	4	73		292				
148	99-21-125(п	УЗО "ЭКФ" 2п, 1ф, 16А	шт	8	1011		8088				
149	99-21-129(п	УЗО ID 1ф, 25А	шт	1	825		825				
150	99-21-126(п	Автоматический выключатель 3ф 6А	шт	2	289		578				
151	99-21-127(п	Автоматический выключатель 3ф 32А	шт	2	237		474				
153	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х36/П-01-УХЛ4	шт	73	2480		181040				
154	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	146	101		14746				
155	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	шт	146	17		2482				
157	17-1-84	Светильники, тип НСО11-100-003-УХЛ4	шт	43	523		22489				
159	17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	27	209		5643				
161	99-21-128(п	Светильник НБО 21-60 "Метеор" настенный (уличный)	шт	4	632		2528				

162	17-6-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-100	63	19		1197				
		шт								
163	17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-60	11	17		187				
		шт								
165	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	45	242		10890				
		шт								
166	18-1-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	14	264		3696				
		шт								
168	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	35	145		5075				
		шт								
175	99-21-87	Гофротруба диаметром 20 мм	10	9		90				
		м								
		Прямые затраты				285304		8606		
		2.3 Подвал								
176	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961.6	22.6	962	23	393	2	2
		шт		412	2,3	412	2	95	0,013	–
177	99-21-121(п	Корпус щита ЩРВ-9	1	967		967				
		шт								
178	Ц8-526-1	Автомат одно- двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
		шт		227	2,3	1589	16	95	0,013	–
179	99-21-123(п	Автоматический выключатель 1ф 6А	3	99		297				
		шт								
180	99-21-125(п	УЗО "ЭКФ" 2п 1ф, 16А	3	1011		3033				
		шт								
181	99-21-127(п	Автоматический выключатель 3ф 25А	1	237		237				
		шт								
183	17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001-УХЛ4	36	209		7524				
		шт								
184	17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-60	36	17		612				
		шт								
186	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А тип 0-1-6/220	12	242		2904				
		шт								
188	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	10	145		1450				
		шт								

189	18-2-19	Коробка универсальная УК-Р-0,5-30	40	70		2800				
		шт								
190	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	375	14,6	0,2	5475	75	4240	0.07	26
		м		11,8	0,1	4425	38	95	–	–
191	Ц8-409-6	Трубы винипластовые, диаметр до 25 мм	375	48,7	2,6	18263	975	10331	0,17	64
		м		28,8	0,2	10800	75	95	0,001	–
192	99-21-130(п	Труба ПХВ диаметром 25 мм	375	25		9375				
		м								
193	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,265	52100		13807				
		1000м								
194	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,11	60500		6655				
		1000м								
196	99-21-87	Гофротруба диаметром 20 мм	10	9		90				
		м								
		Прямые затраты				77959		16489		

Локальная смете №2-1-3

Раздел 1 Отопление

1.1 Отопление

25	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0178	121294,13	49389,75	2159	879	1884	312,7	6
		т фасонных частей		62775	18657	1117	332	130	91,12	2
26	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5. Dy 50, 57х3 мм	6	227		1362				
		шт								
27	8-10-77	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5. Dy 65, 76х3,5 мм	12	277		3324				
		шт								
28	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5. Dy 80, 89х3,5 мм	2	321		642				
		шт								
29	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	22	148,39	0,07	3265	2	2495	0,646	14
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2376	–	105	0,0001	–
30	E26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	100	245,5	5,47	24550	547	4298	0,24	24

	м трубопровода								
			40,95	2,03	4095	203	100	0,01	1
31 Е26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	40	280,02	6,01	11201	240	1863	0,26	10
	м трубопровода								
			44,33	2,25	1773	90	100	0,011	–
32 Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	80	508,26	8,47	40661	678	4662	0,33	26
	м трубопровода								
			55,13	3,15	4410	252	100	0,015	1
33 Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	130	494,47	9,39	64281	1221	8190	0,35	46
	м трубопровода								
			59,4	3,6	7722	468	100	0,017	2
34 Е26-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	5	550,39	10,09	2752	50	367	0,41	2
	м трубопровода								
			69,53	3,83	348	19	100	0,018	–
35 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 32-40 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	140	114,31	6,39	16003	895	4537	0,192	27
	м трубопровода								
			29,93	2,48	4190	347	100	0,012	2
36 Е26-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 50 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	80	137,8	8,16	11024	653	3312	0,24	19
	м трубопровода								
			38,25	3,15	3060	252	100	0,015	1
37 Е26-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	130	137,8	8,16	17914	1061	5383	0,24	31
	м трубопровода								
			38,25	3,15	4973	410	100	0,015	2
38 Е26-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	5	153,84	10,09	769	50	175	0,198	1
	м трубопровода								
			31,28	3,83	156	19	100	0,018	–
39 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	650	10,99	–	7144	–	8695	0,0501	33
	м трубопровода								
			10,69	–	6949	–	128	–	–
40 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	135	11,13	–	1503	–	1847	0,0501	7
	м трубопровода								
			10,69	–	1443	–	128	–	–

	Прямые затраты				**208554**		**47908**			
	1.2 Теплые полы									
42	Ц8-67-7 Установка шкафа коллекторного	3	651,8	79,8	1955	239	1244	2	6
	шкаф		416	20,3	1248	61	95	0,118	–
43	99-12-11(пл Шкаф коллекторный ШН-3	3	6831		20493				
	шт								
44	Е18-13-1 Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3223,67	120,17	9671	361	8692	13	39
	насос		2218,5	45	6656	135	128	0,22	1
45	99-13-2 Насос циркуляционный UPS 25-60 B 180	3	19923		59769				
	шт								
46	99-12-13(пл Насосно-смесительный узел без насоса 180 мм	3	29401		88203				
	шт								
47	99-12-14(пл Коллекторная группа на 4 выхода со встроенными расходомерами	3	13288		39864				
	шт								
48	99-12-15(пл Фитинги для соединения труб к коллектору	3	179		537				
	шт								
49	99-12-16(пл Пара кронштейнов для коллектора	3	629		1887				
	пара								
	Прямые затраты				**222379**		**9936**		
	Раздел 2 Вентиляция								
	2.1 В1								
53	Е20-11-1 Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	6	789,15	16,15	4735	97	1416	1,07	6
	решетка		177,75	6,75	1067	41	128	0,03	–
54	Е20-19-5 Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 2600 мм	1	3108,29	30,04	3108	30	378	1,73	2
	зонт		283,5	11,25	284	11	128	0,06	–
55	Е20-32-1 Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	678,73	28,48	679	28	846	3,65	4
	вентилятор		650,25	11,25	650	11	128	0,05	–
56	99-20-4(пл) Вентилятор D WK 150 500м3/ч, 0,058 кВт	1	6909		6909				
	шт								
	Прямые затраты				**15431**		**2642**		
	2.2 Вытяжка над плитой В2								

59	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	6	789,15	16,15	4735	97	1418	1,07	6
		решетка		177,75	6,75	1067	41	128	0,03	–
60	E20-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	1726,32	91,69	1726	92	1778	8,26	8
		вентилятор		1354,5	33,75	1355	34	128	0 17	–
61	99-20-5(пл)	Вентилятор радиальный ВР 86-77-2.5*1*0.37/3000 пр	1	11332		11332				
		шт								
62	E20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	14	1092,43	9,15	15294	126	3589	1,22	17
		м2 поверхности воздуховодов		196,88	3,42	2756	48	128	0.0167	–
		Прямые затраты				33087		6785		
		2.3 Вентиляция приточно-вытяжная (П1,В1) (П2,В2)								
63	Ц35-6-10	Установка приточно-вытяжная тип "Климат"	2	9793,45	485,14	19587	970	16367	38	76
		комплект		9000	92,25	18000	185	90	0,539	1
64	80-13-25(пл	Приточно-вытяжная установка "Климат-Р750"	2	176620		353240				
		комплект								
66	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	21	789,15	16,15	16572	339	4960	1,07	22
		решетка		177,75	6,75	3733	142	128	0,03	1
		Прямые затраты				36159		21327		
		Прямые затраты (оборудование)				353240				
		2.4 ВЕ1-9								
67	E20-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1300 мм	9	1494,08	12,33	13447	111	1556	0,77	7
		зонт		130,5	4,5	1175	41	128	0,02	–
68	E15-37-9	Устройство коробов из гипсокартона на металлическом каркасе	17,4	670,87	2,86	11673	50	5169	1,63	28
		м2		282,04	0,94	4907	16	105	0,0046	–
69	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	14	789,15	16,15	11048	226	3308	1,07	15
		решетка		177,75	6,75	2489	95	128	0,03	–
		Прямые затраты				36168		10033		

2.5 Решетки к вентиляционным шахтам

70	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	75	789,15	16,15	59186	1211	17711	1,07	80
		решетка		177,75	6,75	13331	506	128	0,03	2

Прямые затраты 59186 17711

Локальная смете №2-1-4

Раздел 1 Водопровод

1.2 Водопровод В1 (противопожарный)

10	Е10-35-1	Установка пожарного шкафа	6	332,3	23,87	1994	143	787	0,677	4
		изделие		100,35	9,02	602	54	120	0,044	–
11	63-5-314(об	Щкаф пожарный	6	5080		30480				
		шт								
12	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	6	15493,47	23,09	92961	139	1279	0,9	5
		кран		157,5	9	945	54	128	0,04	–

1.3 Водопровод В1 (водомерный узел)

13	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	289	1,22	1
		счетчик (водомер)		211,5	13,5	212	14	128	0,07	–
14	11-2-18	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-20	1	5760		5760				
		шт								
15	Е16-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6905,1	70,85	6905	71	233	0,91	1
		фильтр		155,25	27	155	27	128	0,13	–
16	Е16-15-3	Установка клапанов обратных диаметром до 50 мм	1	917,24	39,24	917	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
17	9-3-31	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1240		1240				
		шт								
18	Е16-15-2	Установка вентилей диаметром до 50 мм	4	917,24	39,24	3669	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
19	9-1-42	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	4	1030		4120				
		шт								

20 9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	401		401				
	шт								
21 Е16-15-1	Установка вентилей диаметром 15 мм (дренаж)	1	477,24	39,24	477	39	346	1,47	1
	шт								
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
	Прямые затраты				**119396**		**4662**		
	Прямые затраты (оборудование)				**30480**				
	Раздел 2 Канализация								
	2.1 Канализация К1								
43 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	34	460,28	21,53	15650	732	15471	1,95	66
	комплект								
			346,5	9	11781	306	128	0,04	1
44 11-1-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х500х150 мм	14	5470		76580				
	комплект								
45 11-1-68	Умывальники керамические овальные детские	20	5220		104400				
	комплект								
46 Е17-2-3	Установка смесителей для умывальников	34	143,32	1,57	4873	53	5484	0,7	24
	шт								
			126	–	4284	–	128	–	–
47 11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные	14	1750		24500				
	комплект								
48 11-1-108	Термосмесители воды ТСВБ	20	6270		125400				
	шт								
49 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	30	4106,62	39,24	123199	1177	15466	2,22	67
	комплект								
			387	15,75	11610	473	128	0,07	2
50 11-1-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	20	2940		58800				
	шт								
51 11-1-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	10	5020		50200				
	шт								
52 Е17-5-2	Установка моек на два отделения	6	9183,78	61,65	55103	370	3145	2,26	14
	комплект								
			387	22,5	2322	135	128	0,11	1
53 Е17-2-3	Установка смесителей на мойку	18	1893,32	1,57	34080	28	2903	0,7	13
	шт								

				126	–	2268	–	128	–	–
54	E17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	2	12095,38	47,75	24191	96	709	1,55	3
		комплект								
				258,75	18	518	36	128	0,09	–
55	E17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	7	4260,08	54,7	29821	383	1674	0,99	7
		комплект								
				166,5	20,25	1166	142	128	0,1	1
56	E17-2-3	Установка смесителей для душевых поддонов	9	1793,32	1,57	16140	14	1452	0,7	6
		шт								
				126	–	1134	–	128	–	–
57	E17-1-8	Установка биде	1	7386,61	26,48	7387	28	634	2,75	3
		комплект								
				483,75	11,25	484	11	128	0,05	–
58	E17-3-6	Установка сливов больничных	1	16376,61	73,98	16377	74	986	4,23	4
		комплект								
				742,5	27	743	27	128	0,14	–
59	E17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	3	2898,08	9,2	8694	28	554	0,79	2
		комплект								
				139,5	4,5	419	14	128	0,02	–
60	E17-2-3	Установка смесителей для котломойки	1	1893,32	1,57	1893	2	161	0,7	1
		шт								
				126	–	126	–	128	–	–
61	E17-2-3	Установка смесителей для ванн	5	1793,32	1,57	8967	8	806	0,7	4
		шт								
				126	–	630	–	128	–	–
62	E16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	170	59,31	–	10083	–	12872	0,337	57
		м подводок								
				59,15	–	10056	–	128	–	–
63	E16-15-1	Установка кранов шаровых к гибкой подводке к водозаборной арматуре диаметром 15 мм	170	477,24	39,24	81131	6671	58753	1,47	250
		шт								
				254,25	15,75	43223	2678	128	0,07	12
64	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Naval. Тмакс=200 °С. Р 4 МПа, Dy 15 мм	170	2580		438600				
		шт								
		Прямые затраты				1316069		121070		

Локальная смете №2-1-6

Комплектация материально-технической базы

Раздел 1 Оборудование и мебель пищеблока

13	74-2-82(об)	Холодильник "Атлант" МХМ 2835-90	3	33907		101721				
		шт								
		Прямые затраты (оборудование)				101721				

Локальная смете №4-1-1

Раздел 1 Перенос ВЛ-0.4 кВ

1	Е33-103-1 (,	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4, кзкс1=0,4; кзпм1=0,4, кмат1=0;	3	553,79	351,29	1661	1054	949	1,224	4
		опора								
				202,5	98,57	608	296	105	0,412	1
2	Е33-109-6 (,	Снятие проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 ктрр1=0,4, ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4, кзпм1=0,4, кмат1=0;	0,52	16105,03	12442,03	8375	6470	3401	20,44	11
		км линии								
				3663	2565,83	1905	1334	105	9,088	5
3	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
		опора								
				506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
4	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,4	41504,56	31105,06	16602	12442	6540	51,1	20
		км линии								
				9157,5	6414,57	3663	2566	105	22,72	9
5	99-13-23	Кронштейн КМ6	4	430		1720				
		шт								
6	99-13-22	Кронштейн Р3	4	1072		4288				
		шт								
7	99-21-28	Хомут Х20, Х19	20	443		8860				
		шт								
8	Ц8-472-9	Проводник заземляющий ЗП-1 из круглой стали, диаметр 12 мм	4	93,5	3,1	374	12	124	0,18	1
		м								
				32,4	0,3	130	1	95	0,002	–
9	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00355	45300		161				
		т								
10	Ц8-144-5	Присоединение к зажимам	44	33	–	1452	–	1362	0,18	8
		шт								
				32,6	–	1434	–	95	–	–
11	99-13-35(пл	Зажим аппаратный А-2А	16	316		5056				
		шт								
12	99-13-10(пл	Зажим аппаратный П-1А	28	275		7700				
		шт								
13	Е33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	12	2476,72	1756,72	29721	21081	11632	3,76	45
		комплект								
				616,5	306,68	7398	3680	105	1,06	13
14	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)	12	599		7188				

			шт							
	Прямые затраты					90572		26379		
	Прямые затраты (оборудование)					7188				
	Раздел 2 КЛ-0,4 кВ									
15	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	28,8	218,93	–	6305	–	7125	1,54	44
		м3 грунта								
				218,93	–	6305	–	113	–	–
16	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	26,8	134,1	–	3594	–	4061	0,972	26
		м3 грунта								
				134,1	–	3594	–	113	–	–
17	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	26,8	21,55	4,52	578	121	442	0,108	3
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	456	–	97	–	–
18	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	80	36,7	27,8	2936	2224	1193	0,06	5
		м кабеля								
				8,8	6,9	704	552	95	0,04	3
19	30-8-92	Песок природный	2	593		1186				
		м3								
20	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	80	44	10,6	3520	848	2379	0,18	14
		м кабеля								
				29	2,3	2320	184	95	0,013	1
21	Ц8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	40	113,2	42,7	4528	1708	1892	0,25	10
		м кабеля								
				40,5	9,3	1620	372	95	0,054	2
22	16-1-550	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х150 мм2	0,12	1135400		136248				
		1000м								
23	Е14-34-1	Устройство сигнальной ленты "Осторожно! Кабель!"	16	72,38	0,07	1158	1	315	0,123	2
		м2 покрытия								
				18,56	0,02	297	–	106	0,0001	–
24	1-1-336	Лента сигнальная	16	198		3168				
		м2								
25	Ц8-163-3	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4	418,4	–	1674	–	1307	2	8
		шт								
				344	–	1376	–	95	–	–
26	16-10-59	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х150-240	4	5090		20360				

комплект

Прямые затраты 185255 18714

Локальная смете №4-1-2
ВЛ-10 кВ

Раздел 1 Анкерная опора А10-1 (2шт)

1.1 Железобетонные элементы

1	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38, 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
2	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	18500		74000				
		шт								
3	Е33-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
		шт		157,5	83,25	630	333	105	0,3	1
4	30-14-3	Плиты П-3и	0,176	17700		3115				
		м3								

1.2 Стальные конструкции

5	99-13-11(пл	Траверса ТМ6	2	3343		6686				
		шт								
6	99-13-12(пл	Накладка ОГ2	4	1078		4312				
		шт								
7	99-13-13(пл	Накладка ОГ5	2	790		1580				
		шт								
8	99-13-5(пл)	Хомут Х1	2	501		1002				
		шт								
9	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0012	149300		179				
		т								
10	99-13-14(пл	Кронштейн У1	2	2277		4554				
		шт								
11	99-13-15(пл	Стяжка Г1	4	1499		5996				
		шт								
12	Ц8-472-9	Проводник заземляющий ЗП-1 из круглой стали, диаметр 12 мм	4	93,5	3,1	374	12	124	0,18	1
		м		32,4	0,3	130	1	95	0,002	–
13	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00355	45300		161				
		т								

1.3 Изоляторы. Линейная арматура

14	99-13-6(пл)	Изолятор штыревой ШФ-10Г	шт	2	344		688				
15	99-13-7(пл)	Колпачок К6	шт	2	17		34				
16	99-13-8(пл)	Крепление провода (узел крепления)	шт	2	421		842				
17	Ц8-144-5	Присоединение к зажимам	шт	10	33	–	330	–	310	0,18	2
					32,6	–	326	–	95	–	–
18	99-13-9(пл)	Зажим ПС-2	шт	6	211		1266				
19	99-13-10(пл	Зажим ПА	шт	4	146		584				
		1.4 Подвеска натяжная изолирующая									
20	Ц8-347-1	Подвеска натяжная изолирующая	шт	6	2942	–	17652	–	2696	3	18
					473	–	2838	–	95	–	–
21	99-13-33(пл	Изолятор подвесной ПС -70Д	шт	12	877		10524				
22	99-13-32(пл	Ушко однолапчатое У1-7-15	шт	6	357		2142				
23	99-13-17(пл	Звено промежуточное	шт	6	198		1188				
24	99-13-16(пл	Зажим натяжной клиновой, болтовой НБ-2-6А	шт	6	807		4842				
		Прямые затраты					150200		7366		
		Раздел 2 Разъединитель КРМ-1 (2шт)									
		2.1 Стальные конструкции									
25	99-13-20(пл	Кронштейн РА1	шт	2	1512		3024				
26	99-13-21(пл	Кронштейн РА2	шт	2	559		1118				
27	99-13-22(пл	Кронштейн РА3 (вал привода)	шт	4	1147		4588				
28	99-13-23(пл	Кронштейн РА4	шт	4	460		1840				
29	99-13-24(пл	Кронштейн Р2	шт	6	452		2712				
30	99-13-21(пл	Кронштейн КМ1		2	559		1118				

			шт								
31	99-13-25(пл	Хомут Х7		10	477		4770				
			шт								
32	99-13-26(пл	Хомут Х8		8	483		3864				
			шт								
33	Ц8-472-9	Проводник заземляющий ЗП-1 из круглой стали, диаметр 12 мм		12	93,5	3,1	1122	37	373	0,18	2
			м								
					32,4	0,3	389	4	95	0,002	–
34	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I, d=12 мм		0,01066	45300		483				
			т								
	2.2 Изоляторы. Линейная арматура и электрооборудование										
35	99-13-6(пл)	Изолятор штыревой ШФ-20Г		4	340		1360				
			шт								
36	99-13-7(пл)	Колпачок К6		4	17		68				
			шт								
37	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами		0,00271	149300		405				
			т								
38	99-13-8(пл)	Крепление провода (узел крепления)		4	421		1684				
			шт								
39	Ц8-144-5	Присоединение к зажимам		24	33	–	792	–	743	0,18	4
			шт								
					32,6	–	782	–	95	–	–
40	99-13-10(пл	Зажим ПА		6	146		876				
			шт								
41	99-13-35(пл	Зажим аппаратный А-2А		12	316		3792				
			шт								
42	99-13-10(пл	Зажим аппаратный П-1А		6	275		1650				
			шт								
43	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов		2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
			комплект								
					1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
44	80-13-1(пл)	Разъединитель РЛНД1-10Б/400 У1 с приводом ПРНЗ-10У1		2	16633		33266				
			комплект								
45	Е33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов		6	2476,72	1756,72	14860	10540	5816	3,76	23
			комплект								
					616,5	306,66	3699	1840	105	1,06	6
46	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)		6	599		3594				
			шт								

Прямые затраты 54654 10339

Прямые затраты (оборудование) 36860

	Раздел 3 Установка ответвления УОП (1 шт)										
	3.1 Стальные конструкции										
47	99-13-27(пл	Траверса ТМ2		1	2138		2138				
			шт								
48	99-13-5(пл)	Хомут Х1		1	501		501				
			шт								
49	Ц8-472-9	Проводник заземляющий ЗП-1 из круглой стали, диаметр 12 мм		1,2	93,5	3,1	112	4	37	0,18	–
			м								
					32,4	0,3	39	–	95	0,002	–
50	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d=12 мм		0,00107	45300		48				
			т								
	3.2 Изоляторы. Линейная арматура										
51	99-13-6(пл)	Изолятор штыревой ШФ-10Г		3	344		1032				
			шт								
52	99-13-7(пл)	Колпачок К6		3	17		51				
			шт								
53	99-13-8(пл)	Крепление провода (узел крепления)		2	421		842				
			шт								
54	Ц8-144-5	Присоединение к зажимам		6	33	–	198	–	186	0,18	1
			шт								
					32,6	–	196	–	95	–	–
55	99-13-10(пл	Зажим ПА		6	146		876				
			шт								
		Прямые затраты					5798		223		
	Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция										
56	Е33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2		0,07	35517,87	25993,62	2486	1620	1038	48	3
			км линии								
					8550	5571,27	599	390	105	19,95	1
57	16-7-26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2		0,01365	315700		4309				
			т								
		Прямые затраты					6795		1038		
	Раздел 5 Заземление опор										
58	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры		4	1265	–	5060	–	2052	3	12
			шт								

				540	–	2160	–	95	–	–
59	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,036	45300		1631				
		т								
		Прямые затраты				6691		2052		
		Локальная смете №4-1-3								
		Кабельная линия								
		Раздел 1 КЛ-10 кВ								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	44,28	218,93	–	9694	–	10954	1,54	68
		м3 грунта								
				218,93	–	9694	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	34,44	134,1	–	4618	–	5218	0,972	33
		м3 грунта								
				134,1	–	4618	–	113	–	–
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	34,44	21,55	4,52	742	156	569	0,108	4
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	587	–	97	–	–
4	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	123	36,7	27,8	4514	3419	1834	0,06	7
		м кабеля								
				8,8	6,9	1082	849	95	0,04	5
5	30-8-92	Песок природный	3,06	593		1826				
		м3								
6	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	123	32,4	23,7	3985	2915	1695	0,06	7
		м кабеля								
				8,6	5,9	1058	726	95	0,034	4
7	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-100	1,025	8870		9092				
		1000шт								
8	Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	123	33,4	9,8	4108	1205	2326	0,11	14
		м кабеля								
				17,7	2,2	2177	271	95	0,013	2
9	Ц8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	37	113,2	42,7	4188	1580	1751	0,25	9
		м кабеля								
				40,5	9,3	1499	344	95	0,054	2
10	16-1-220	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3x35 мм2	0,16	718300		114928				
		1000м								
11	Е14-34-1	Устройство сигнальной ленты "Осторожно! Кабель!"	24,6	72,38	0,07	1781	2	484	0,123	3
		м2 покрытия								
				18,56	0,02	457	–	106	0,0001	–
12	1-1-336	Лента сигнальная	24,6	198		4871				

		м2							
13 Ц8-163-1	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	309,2	–	1237	–	897	1	4
	шт		236	–	944	–	95	–	–
14 16-10-61	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х35-50	4	4140		16560				
	комплект								
15 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм	0,014	303277,67	1984,82	4246	28	849	270	4
	км трубопровода		45900	749,25	643	10	130	3,66	–
	Прямые затраты				**186390**		**26577**		
	Раздел 2 КЛ-0,4 кВ								
16 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,6	218,93	–	1664	–	1880	1,54	12
	м3 грунта		218,93	–	1664	–	113	–	–
17 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,35	134,1	–	852	–	963	0,972	6
	м3 грунта		134,1	–	852	–	113	–	–
18 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6,35	21,55	4,52	137	29	105	0,108	1
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	108	–	97	–	–
19 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	50	36,7	27,8	1835	1390	746	0,06	3
	м кабеля		8,8	6,9	440	345	95	0,04	2
20 30-8-92	Песок природный	1,25	593		741				
	м3								
21 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	50	27,5	4	1375	200	950	0,12	6
	м кабеля		19,3	0,7	965	35	95	0,004	–
22 16-1-487	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,05	283300		14165				
	1000м								
23 Е14-34-1	Устройство сигнальной ленты "Осторожно! Кабель!"	10	72,38	0,07	724	1	197	0,123	1
	м2 покрытия		18,56	0,02	186	–	106	0,0001	–
24 1-1-336	Лента сигнальная	10	198		1980				

		м2								
25	Ц8-163-1	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	309,2	–	1237	–	897	1	4
		шт		236	–	944	–	95	–	–
26	16-10-57	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50	4	3570		14280				
		комплект								
		Прямые затраты				38990		5738		
		Раздел 3 КЛ-0,4 кВ								
27	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	61,2	218,93	–	13399	–	15141	1,54	94
		м3 грунта		218,93	–	13399	–	113	–	–
28	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	54,4	134,1	–	7295	–	8243	0,972	53
		м3 грунта		134,1	–	7295	–	113	–	–
29	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	54,4	21,55	4,52	1172	246	898	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	926	–	97	–	–
30	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	170	36,7	27,8	6239	4726	2536	0,06	10
		м кабеля		8,6	6,9	1496	1173	95	0,04	7
31	30-8-92	Песок природный	6,8	593		4032				
		м3								
32	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	170	44	10,6	7480	1802	5055	0,18	31
		м кабеля		29	2,3	4930	391	95	0,013	2
33	16-1-549	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2	0,17	940900		159953				
		1000м								
34	Е14-34-1	Устройство сигнальной ленты "Осторожно! Кабель!"	34	72,38	0,07	2461	2	670	0,123	4
		м2 покрытия		18,56	0,02	631	1	106	0,0001	–
35	1-1-336	Лента сигнальная	34	198		6732				
		м2								
36	Ц8-163-3	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4	418,4	–	1674	–	1307	2	8
		шт								

				344	–	1376	–	95	–	–
37	16-10-59	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х150-240	4	5090		20360				
		комплект								
		Прямые затраты				230797		33850		
		Локальная смета №4-1-4								
		Подстанция КТПГ-2х250/10/0,4 кВ								
		Раздел 4 Заземление								
13	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	37,8	218,93	–	8276	–	9352	1,54	58
		м3 грунта								
				218,93	–	8276	–	113	–	–
14	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	37,75	134,1	–	5062	–	5720	0,972	37
		м3 грунта								
				134,1	–	5062	–	113	–	–
15	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	37,75	21,55	4,52	814	171	624	0,108	4
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	643	–	97	–	–
16	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	135	19,53	3,19	2637	431	2291	0,096	13
		м заземления								
				15,17	0,99	2048	134	105	0,0049	1
17	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,1701	46400		7893				
		т								
18	Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	26	373,37	41,12	9708	1069	3133	0,67	17
		заземлитель								
				105,75	9	2750	234	105	0,04	1
19	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,24505	47200		11566				
		т								
		Прямые затраты				45956		21120		
		Раздел 5 Молниезащита								
20	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для молниезащиты	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора								
				506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
21	Е34-130-2	Устройство молниеотвода к опорам высотой более 8,5 м	1	239,52	–	240	–	178	1,03	1
		молниеотвод								
				162	–	162	–	110	–	–
22	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	9,52	218,93	–	2084	–	2355	1,54	15
		м3 грунта								
				218,93	–	2084	–	113	–	–

23	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	9,5	134,1 134,1	– –	1274 1274	– –	1440 113	0,972 –	9 –
24	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	9,5	21,55 17,03	4,52 –	205 162	43 –	157 97	0,108 –	1 –
25	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп *м заземления*	34	19,53 15,17	3,19 0,99	664 516	108 34	578 105	0,096 0,0049	3 –
26	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,04284	46400		1988				
27	Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м *заземлитель*	8	373,37 105,75	41,12 9	2987 846	329 72	964 105	0,67 0,04	5 –
28	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16 мм *т*	0,03792	44300		1680				
		Прямые затраты				12656		6462		
		Локальная смета №4-1-5								
		Раздел 1 Наружное освещение								
1	Е33-103-4	Установка одностоечных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ *опора*	10	1889,91 751,5	953,91 269,87	18899 7515	9539 2699	10725 105	4,55 1,14	46 11
2	30-19-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1 *шт*	10	11400		114000				
3	Ц8-358-2	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами люминесцентными *шт*	11	1563,29 362,78	979,88 204,88	17416 3991	10779 2254	5933 95	1,87 1,196	21 13
4	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1 *шт*	11	6550		72050				
5	17-5-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(10)-4 *шт*	11	794		8734				
6	Е9-62-3	Изготовление металлического кронштейна для светильников *т конструкций*	0,16242	27935,09 16380	9375,11 2107,33	4537 2660	1523 342	2702 90	91 7,36	15 1
7	8-6-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 46х3 ммК=1,032 *м*	8,96808	231		2072				

8	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качестваК=1,032. *т*	0,00358	59000		211				
9	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)К=1,032. *т*	0,02577	46400		1196				
10	1-4-81	Сталь полосовая 60х6 мм, марка 45 (ГОСТ 1050-88)К=1,032. *т*	0,07697	43300		3333				
11	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,0011	149300		164				
12	Ц8-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 *шт*	11	2143,44	1530,15	23578	16832	8500	2,73	30
				492,76	320,67	5420	3527	95	1,873	21
13	Ц8-352-4	Добавлять при встроенном в кронштейн ПРА *шт*	11	489,08	325,67	5380	3582	2263	0,82	9
				148,01	68,53	1628	754	95	0,4	4
14	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная *шт*	11	702,3	–	7725	–	7199	4	44
				648	–	7128	–	101	–	–
15	18-1-133	Коробка соединительная, габаритный размер 100х100 мм, КС-10 *шт*	11	1080		11880				
16	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг *м кабеля*	120	66,8	18,1	8016	2172	2747	0,12	14
				20,3	3,8	2436	456	95	0,022	3
17	16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,12	30200		3624				
18	Е16-6-3	Прокладка защиты кабеля из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	44	343,48	3,96	15113	174	3025	0,297	13
				52,2	1,49	2297	66	128	0,0073	–
		Прямые затраты				317928		43094		
		Раздел 2 КЛ-04 кВ								
19	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	118,8	218,93	–	26009	–	29890	1,54	183
				218,93	–	26009	–	113	–	–
20	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	105,6	134,1	–	14161	–	16002	0,972	103
				134,1	–	14161	–	113	–	–

21	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	105,6	21,55	4,52	2276	477	1744	0,108	11
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	1798	–	97	–	–
22	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	330	36,7	27,8	12111	9174	4922	0,06	20
		м кабеля								
				8,8	6,9	2904	2277	95	0,04	13
23	30-8-92	Песок природный	13,2	593		7828				
		м3								
24	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	330	26,4	3,1	8712	1023	6145	0,11	36
		м кабеля								
				19,1	0,5	6303	165	95	0,003	1
25	16-1-471	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,33	107800		35574				
		1000м								
26	Е14-34-1	Устройство сигнальной ленты "Осторожно! Кабель!"	66	72,38	0,07	4777	5	1300	0,123	8
		м2 покрытия								
				18,56	0,02	1225	1	106	0,0001	–
27	1-1-336	Лента сигнальная	66	198		13068				
		м2								
28	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм	0,066	303277,67	1984,82	1820	12	363	270	2
		км трубопровода								
				45900	749,25	275	4	130	3,66	–

Прямые затраты 126336 59866

Локальная смета №4-2-1
Котельная

Раздел 2 Фундаменты под дымовую трубу

4	Е1-164-2	Разработка вручную грунта 2 группы	6,25	218,93	–	1368	–	1546	1,54	10
		м3 грунта								
				218,93	–	1368	–	113	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,25	134,1	–	302	–	341	0,972	2
		м3 грунта								
				134,1	–	302	–	113	–	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2,25	21,55	4,52	48	10	37	0,108	–
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	38	–	97	–	–
7	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,8	1495,27	100,69	1196	81	153	0,85	1
		м3 основания								
				123,75	38,25	99	31	118	0,18	–
8	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	4	7564,06	196,62	30256	786	1455	1,79	7

		м3		272,25	74,27	1089	297	105	0,3628	1
9 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		0,024	53000		1272				
		т								
10 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм		0,0202	50900		1028				
		т								
	Прямые затраты					35470		3532		
	Локальная смета № 7-1-1									
	Благоустройство территории									
Раздел 1 Покрытия проездов, дорожек и площадок										
7 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300		22,95	25500		585225				
		м3								
1.2 Брусчатка										
11 1-2-117	Брусчатка		1907	776		1479832				
		м2								
13 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300		10,56	25500		269280				
		м3								
	Прямые затраты					2334337		0		
	Всего прямые затраты					11185923		1188133		
	Всего пр[illegible] затрат[illegible]дование)					529 483				
	Накладные расходы					1188133				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы			6%		742 443				
	Итого					13 645 988				
	Временные здания и сооружения			1,8%		245 628				
	Итого с временными зданиями					13 891 616				
	Допзатраты при производстве работ зимнее время			1,4175%		196 914				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет			1%		138 916				
	На оплату дополнительных отпусков			0,40%		55 566				
	Итого в базовых ценах 2001 года					14 283 012				
	Итого в базовых ценах с оборудованием					14 812 501				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года			2,39		35 401 878				
	Налоги			2%		708 038				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога(2%)					36 109 916				
	НДС(12%)			12%		4 333 190				
	Итого по акту с учетом НДС (12%)					40 443 106				

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____Алимбаев А.С.

Технадзор

ТОО "Актюбинская Компания "ЭнергоСпецМонтаж"

_____ Аймагамбетов К.Б.

Директор

ТОО "КварцСпецсервис"

_____Асан Н.Ж.

Расценки по смете прошерены

Типовая № КС-3
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г.Актобе

за апрель 2015 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
				Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**337 564 146,08**			**301 396 559,64**			**36 167 586,44**	**337 564 146,08**
За отчетный месяц		**54 182 048,08**		**48 376 828,64**			**5 805 219,44**	**54 182 048,08**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель ГУ _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

Адрес: п.Заречный-4, г. Актобе

Акт выполненных работ

по объекту: СМР на строительство детского сада на 150 мест в п.Заречный-4, г. Актобе

за апрель 2015г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Подготовительные работы								
		Раздел 2 Вертикальная планировка								
5	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	3297	30	30	98910	98910	69237	–	–
		т		–	21	–	69237	100	0,0441	145
6	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	3297	45	45	148365	148365	29673	–	–
		т		–	9	–	29673	100	0,0189	62
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1884	3,76	3,24	7084	6104	2924	0,00332	6
		м3 грунта		0,48	1,12	904	2110	97	0,00371	7
		Прямые затраты				**254359**		**101834**		
		Локальная смета № 2-1-1								
		3.6 Перегородки в санузлах								
48	Е8-35-8	Изготовление навесных панелей	31,3	465,78	54,81	14579	1716	8581	1,38	43
		м2 щитов		226,87	5,47	7101	171	118	0,019	1
49	2-3-35	Панели стеновые с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из полиуретана, толщина 50 мм	31,3	3250		101725				
		м2								
50	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей с пластиковым покрытием	31,3	965,99	28,84	30235	903	26400	4,98	156
		м2		927	10,15	29015	318	90	0,041	1
51	Е15-39-2	Устройство каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	31,3	846,72	5,26	26502	165	6633	1,2016	38
		м2								

			201,08	0,74	6294	23	105	0,0022	–
	Прямые затраты				**17.**		**41614**		
	Раздел 10 Прочие работы								
	10.2 Крыльцо №1 с пандусом и козырьком								
257	Е11-27-5 Устройство покрытий из керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	34	1785,41	15,2	60704	517	7556	1,07	36
	м2 покрытия		173,3	7,37	5892	251	123	0,037	1
265	Е15-172-4 Двухслойная окраска решеток белилами с добавлением колера	38,72	148,39	0,07	5746	3	4392	0,646	25
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	4182	1	105	0,0001	–
274	Е34-27-2 Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	1,21844	6135,45	2270,95	7476	2767	3937	14,61	18
	т металлоконструкций		2333,25	866,25	2843	1055	101	4,23	5
	10.3 Крыльцо №2 (2шт)								
280	Е11-27-5 Устройство покрытий из керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	16,8	1785,41	15,2	29995	255	3733	1,07	18
	м2 покрытия		173,3	7,37	2911	124	123	0,037	1
288	Е15-172-4 Двухслойная окраска решеток белилами с добавлением колера	7,2	148,39	0,07	1068	1	817	0,646	5
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	778	–	105	0,0001	–
	10.4 Крыльцо №3								
294	Е11-27-5 Устройство покрытий из керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	6,5	1785,41	15,2	11605	99	1444	1,07	7
	м2 покрытия		173,3	7,37	1126	48	123	0,037	–
302	Е15-172-4 Двухслойная окраска решеток белилами с добавлением колера	7,2	148,39	0,07	1068	1	817	0,646	5
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	778	–	105	0,0001	–
	10.5 Крыльцо №4								
308	Е11-27-5 Устройство покрытий из керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	5,5	1785,41	15,2	9820	84	1223	1,07	6
	м2 покрытия		173,3	7,37	953	41	123	0,037	–
316	Е15-172-4 Двухслойная окраска решеток белилами с добавлением колера	10,08	148,39	0,07	1496	1	1143	0,646	7
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1089	–	105	0,0001	–
	10.6 Крыльцо №5 (2 шт)								
322	Е11-27-5 Устройство покрытий из керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	25,6	1785,41	15,2	45706	389	5689	1,07	27
	м2 покрытия		173,3	7,37	4436	189	123	0,037	1
331	Е15-172-4 Двухслойная окраска решеток белилами с добавлением колера	26	148,39	0,07	3858	2	2949	0,646	17
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2808	1	105	0,0001	–

	Прямые затраты по крыльцам				**178542**		**33700**			
	10.10 Наружная лестница №3									
384	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных пл. с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	3,54	1550,81	15,2	5490	54	786	1,07	4
		м2 покрытия								
				173,3	7,37	613	26	123	0,037	–
		Локальная смете №2-1-2				**5490**		**786**		
		Раздел 1 Силовое электрооборудование								
		1.1 Вводно-распределительное устройство ВРУ-1								
14	99-21-135(п	Дин-рейка	3	117		351				
		м								
		Прямые затраты				**351**				
		1.2 Шкаф распределительный ШР-1								
45	99-21-135(п	Дин-рейка	3	117		351				
		м								
		Прямые затраты				**351**				
		1.3 Шкаф распределительный ШР-2								
76	99-21-135(п	Дин-рейка	3	117		351				
		м								
		Прямые затраты				**351**				
		1.4 Заземление								
95	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	8,4	218,93	–	1839	–	2078	1,54	13
		м3 грунта								
				218,93	–	1839	–	113	–	–
96	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8,4	134,1	–	1126	–	1272	0,972	8
		м3 грунта								
				134,1	–	1126	–	113	–	–
97	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп	30	19,53	3,19	586	96	509	0,096	3
		м заземления								
				15,17	0,99	455	30	105	0,0049	–
98	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0378	46400		1754				
		т								
99	Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	8	373,37	41,12	2987	329	964	0,67	5
		заземлитель								
				105,75	9	846	72	105	0,04	–
100	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0754	47200		3559				
		т								
		Прямые затраты				**11851**		**4823**		
		Раздел 2 Электроосвещение								
		2.1 Первый этаж								

113 Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	82	342,8	134	1254	8308	11533	0,99	61
	шт								
			158	37,8	9796	2344	95	0,221	14
117 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	36	313	131	11268	4716	5331	0,75	27
	шт								
			119	36,9	4284	1328	95	0,216	8
121 Ц8-358-1	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами накаливания	17	826,26	407,15	14046	6922	4245	0,92	16
	шт								
			178,48	84,37	3034	1434	95	0,493	8
125 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	85	134,8	3,6	11458	306	9302	0,68	58
	шт								
			115	0,2	9775	17	95	0,001	–
128 Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	38	133,4	3,6	5069	137	4162	0,68	26
	шт								
			115	0,3	4370	11	95	0,001	–
	Прямые затраты				**63095**		**34573**		
2.2 Второй этаж									
152 Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	73	342,8	134	25024	9782	13578	0,99	72
	шт								
			158	37,8	11534	2759	95	0,221	16
156 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	43	313	131	13459	5633	6369	0,75	32
	шт								
			119	36,9	5117	1587	95	0,216	9
158 Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	27	314,3	120	8486	3240	4258	0,79	21
	шт								
			132	34	3564	918	95	0,199	5
160 Ц8-358-1	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами накаливания	4	826,26	407,15	3305	1629	998	0,92	4
	шт								
			178,48	84,37	714	337	95	0,493	2
164 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	59	134,8	3,6	7953	212	6457	0,68	40
	шт								
			115	0,2	6785	12	95	0,001	–
167 Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	35	133,4	3,6	4669	126	3834	0,68	24
	шт								
			115	0,3	4025	11	95	0,001	–
174 Ц8-409-6	Гофротрубы, диаметр 20 мм	10	48,7	2,6	487	26	276	0,17	2
	м								
	Прямые затраты				**55430**		**35770**		

2.3 Подвал

178 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
	шт		227	2,3	1589	16	95	0,013	–
182 Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	36	314,3	120	11315	4320	5677	0,79	28
	шт		132	34	4752	1224	95	0,199	7
185 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	12	134,8	3,6	1618	43	1313	0,68	8
	шт		115	0,2	1380	2	95	0,001	–
187 Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	10	133,4	3,6	1334	36	1095	0,68	7
	шт		115	0,3	1150	3	95	0,001	–
190 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	375	14,6	0,2	5475	75	4240	0,07	26
	м		11,8	0,1	4425	38	95	–	–
195 Ц8-409-6	Гофротрубы, диаметр 20 мм	10	48,7	2,6	487	26	276	0,17	2
	м		28,8	0,2	288	2	95	0,001	–
	Прямые затраты				**23737**		**14126**		

Локальная смете №2-1-5

Пожарная сигнализация

1 Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 24 луча	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
	шт		7155	–	7155	–	90	–	–
2 80-10-77(пл	"Гранит-24"	1	7081		7081				
	шт								
3 Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: блок питания	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
	шт		936	–	936	–	90	–	–
4 80-10-83(пл	Блок питания РИП-12-1-7 Protection	1	1511		1511				
	шт								
5 Ц8-121-1	Аккумулятор	1	307,7	–	308	–	263	2	2
	шт		277	–	277	–	95	–	–
6 80-10-84(пл	Аккумулятор 12В, 4,5 А/ч	1	485		485				
	шт								
7 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой	72	369,9	1,6	26633	115	22486	2	144
	шт		347	–	24984	–	90	–	–

8	80-10-78(пл	Пожарный извещатель дымовой ИП 212-45	шт	72	310		22320				
9	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой	шт	110	457,5	1,6	80325	176	43263	2	220
					437	–	48070	–	90	–	–
10	80-10-79(пл	Извещатель тепловой максимальный ИП103-5/1-А3	шт	110	62		6820				
11	Ц10-668-4	Извещатели автоматические: ручной	шт	8	195,7	–	1566	–	1282	1	8
					178	–	1424	–	90	–	–
12	80-10-80(пл	Извещатель пожарный ручной ИПР3СУ	шт	8	526		4208				
13	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: звуковой	шт	4	457,5	1,6	1830	6	1573	2	8
					437	–	1748	–	90	–	–
14	80-10-81(пл	Оповещатель звуковой "Сирена-Свирель-2"	шт	4	1248		4992				
15	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	шт	30	135,55	–	4067	–	4024	0,778	23
					124,2	–	3726	–	108	–	–
16	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	30	462		13860				
17	Ц10-671-2	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	м	4664	61,1	0,8	284970	3731	205262	0,28	1306
					48,8	0,1	227603	466	90	0,001	5
18	99-10-15(пл	Провод ШВВП 2*0,75	м	524	25		13100				
19	99-10-58(пл	Кабель КСПВГ 2*0,5 мм	м	4140	3		12420				
20	Е21-12-1	Прокладка кабельных каналов	м короба	410	72,88	2,03	29881	832	28636	0,397	163
					63,9	0,77	26199	316	108	0,2077	85
21	99-10-4пра	Кабельный канал 12х10 мм	м	410	11		4510				
22	Ц10-698-1	Коробка ответвительная на стене	шт	37	92,4	–	3419	–	2997	0,5	19
					90	–	3330	–	90	–	–
23	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	шт	37	59		2183				
24	Ц8-409-4	Трубы винипластовые	м	25	91,9	38,3	2298	958	1119	0,23	6
					37,8	9,3	945	233	95	0,054	1
25	99-16-10(пл	Труба ПХВ диаметром 16 мм	м	25	11		275				
		Прямые затраты					**460149**		**318187**		
		Прямые затраты (оборудование)					**47417**				

Локальная смете №2-1-6

Комплектация материально-технической базы

Раздел 1 Оборудование и мебель пищеблока

1	99-2-49(пл)1	Подставка под жарочный шкаф	1	26879		26879			
		шт							
2	Ц28-927-8	Шкаф жарочный электрический, масса 0,145 т	1	1415,66	14,02	1416	14	1226	8	8
		шт		1356,75	4,5	1357	5	90	0,02628	–
3	74-2-79(об)	Шкаф жарочный электрический секционный модулированный ИЖЭ-2	1	129008		129008				
		шт								
4	Ц28-927-12	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1228	8	8
		шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,03942	–
5	74-2-75(об)	Электроплита секционная модулированная (16,8 кВт, 3Ф; 380/220В) ЭП-6ЖШ	1	132233		132233				
		шт								
6	74-2-88(об)	Секция-вставка к тепловому оборудованию ВСМ-420	1	7767		7767				
		шт								
7	Ц28-923-1	Кипятильник	1	1140,24	–	1140	–	1014	8	8
		шт		1127,25	–	1127	–	90	–	–
8	74-2-70(об)	Электрокипятильник (6,0 кВт, 3Ф; 380/220В) ЭКГ-50	1	31792		31792				
		шт								
9	99-2-50(пл)1	Подставка под кипятильник 400*400*420 ПК-420	1	8233		8233				
		шт								
10	Ц28-911-2	Шкаф холодильный	2	1850,15	38	3700	76	3257	12	24
		шт		1793,25	15,75	3587	32	90	0,09198	–
11	74-2-80(об)	Шкаф холодильный 1402x884x2028 мм ШХ-1,4	2	143947		287894				
		шт								
12	Ц28-841-7	Холодильник	3	3401,85	438,21	10206	1315	7843	16	48
		шт		2790	114,75	8370	344	90	0,67014	2
14	Е10-35-1	Установка столов, шкафов и др.	12	332,3	23,87	3988	286	1574	0,677	8
		изделие		100,35	9,02	1204	108	120	0,044	1
16	99-2-51(пл)1	Подставка под электромеханику 506*506*501,5 ПЭМ 50x50	2	13754		27508				
		шт								
17	Ц28-925-1	Привод универсальный	2	1212,81	–	2426	–	2138	9	18
		шт		1188	–	2376	–	90	–	–
18	74-2-85(об)	Электропривод универсальный 800*600*820 УКМ-0,7	2	93887		187774				
		шт								
19	74-2-96(об)	Соковыжималка 210*260*310 СВСП-102	1	11058		11058				
		шт								
24	Ц28-538-9	Весы шкальные для взвешивания продуктов и товаров	3	568,01	106,53	1704	320	1337	3	9
		шт		456,75	38,25	1370	115	90	0,22338	1
25	74-2-136(об	Весы настольные элетронные от 0 до 10 кг AD (352*325*95)	2	8800		17600				
		шт								
26	74-2-91(об)	Весы товарные электронные от 0 до 150 кг ВТ-150 (550*400*125)	1	14600		14600				

			шт								
27	74-2-86(об)	Электросушитель для рук		1	3268		3268				
			шт								
28	74-2-93(об)	Подтоварник металлический кухонный ПК-40 (400*400*420)		4	2800		11200				
			шт								
31	Е17-1-2	Установка стальных ванн		6	509,07	93,94	3054	564	2817	1,95	12
			комплект								
					330,75	36	1985	216	128	0,17	1
32	76-45-5	Ванна односекционная моечная, 635х600х860		3	7034		21102				
			шт								
33	62-7-34(об)	Ванна моечная (котломойка) ВМП-9-1 (1000*904*860), габариты мойки 800*800*800		1	12896		12896				
			шт								
34	76-36-162	Ванна моечная стационарная двухсекционная ВМП-6-2-5 РЧ (1120*600*860)		2	12896		25792				
			шт								
		Прямые затраты					**91641**		**22434**		
		Прямые затраты (оборудование)					**872882**				
		Раздел 2 Оборудование и мебель постирочной									
35	Ц36-2-4	Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,2 т		2	3800,35	386,87	7601	774	5885	20	40
			шт								
					3172,5	96,75	6345	194	90	0,565	1
36	74-2-120(об	Машина стиральная бытовая с загрузкой до 6 кг INDESIT (600*540*850)		2	62583		125166				
			шт								
37	Ц36-2-5	Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,5 т		1	4244,64	440,9	4245	441	3115	21	21
			шт								
					3352,5	108	3353	108	90	0,631	1
38	72-1-114(об	Машина стиральная отжимная до 10 кг ЛО-10 (870*800*1310)		1	232538		232538				
			шт								
39	Ц36-4-3	Машина сушильная автоматизированная, масса до 0,5 т		1	6127,26	772,37	6127	772	4524	30	30
			шт								
					4837,5	189	4838	189	90	1,104	1
40	74-2-111(об	Машина сушильная с загрузкой до 10 кг ЛС-10Р (875*885*1835)		1	175695		175695				
			шт								
41	Е17-1-2	Установка стальных ванн		1	509,07	93,94	509	94	470	1,95	2
			комплект								
					330,75	36	331	36	128	0,17	–
42	74-2-112(об	Ванна для замачивания белья		1	8646		8646				
			шт								
43	Ц36-5-2	Стол гладильный, масса до 0,5 т		1	5544,08	522,98	5544	523	4226	28	28
			шт								
					4567,5	128,25	4568	128	90	0,749	1
44	74-2-121(об	Стол гладильный (1500*500*840)		1	1957		1957				
			шт								
45	74-2-124(об	Утюг электрический		2	1240		2480				
			шт								
51	Ц33-490-1	Машина швейная универсальная специальная		1	2336,95	157,82	2337	158	1977	13	13
			шт								
					2155,5	40,5	2156	41	90	0,237	–

52	74-2-119(об	Машина швейная	шт	1	6375		6375				
53	У4-1-1	Лифт грузовой, скорость движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемность 100 кг,	лифт	1	422505,04	13082	422505	13082	85650	553	553
					89415	1239	89415	1239	94,48	7	7
		Прямые затраты					**448868**		**105847**		
		Прямые затраты (оборудование)					**552857**				
		Раздел 3 Оборудование и мебель медицинской комнаты									
55	74-1-41(об)	Кровать детская стационарная с матрасом (1400*600*600)	шт	1	6235		6235				
56	74-2-55(об)	Кушетка смотровая ОН-7-301-12 (1850*500*600)	шт	1	6480		6480				
65	73-1-116(об	Ширма трехстворчатая	шт	1	11825		11825				
66	61-10-7(об)	Столик медицинский со стеклянной крышкой	шт	2	6020		12040				
67	Ц28-841-7	Холодильник	шт	1	3401,85	438,21	3402	438	2615	16	16
					2790	114,75	2790	115	90	0,67014	1
68	74-2-82(об)	Холодильник "Атлант" МХМ 2835-90	шт	1	33907		33907				
69	74-2-64(об)	Шкаф медицинский для медикаментов	шт	1	4730		4730				
		Прямые затраты					**3402**		**2615**		
		Прямые затраты (оборудование)					**75217**				
		Раздел 4 Оборудование и мебель для для музыкального и гимнастического занятий									
70	74-2-16(об)	Пианино	шт	1	70000		70000				
71	74-1-25(об)	Стул детский ОН-1-549/20 (350*282*260)	шт	75	1398		104850				
73	74-2-19(об)	Табурет для пианино	шт	1	2258		2258				
74	74-1-45(об)	Стенка гимнастическая шведская (650*200*2500)	секция	4	9100		36400				
		Прямые затраты (оборудование)					**213508**				
		Раздел 5 Оборудование и мебель групповой ячейки									
87	74-1-41(об)	Кровать детская с матрасом (1400*600*600)	шт	150	6235		935250				
92	73-1-13(об)	Доска напольная (передвижная) для письма мелом и маркером	шт	6	7095		42570				
		Прямые затраты (оборудование)					**977820**				
		Раздел 6 Оборудование и мебель кабинетов									
96	74-2-105(об	Стулья взрослые полумягкие	шт	42	2258		94836				

98	74-1-25(об)	Стул детский (350*252*280)	шт	28	1398	39144
99	74-2-13(об)	Сейф для документов	шт	2	8278	16556
103	71-1-2(об)	Диван мягкий для служебных помещений	шт	2	27090	54180
105	80-12-25(пл	Шкаф пожарный "Престиж" 02-НОК/НОБ (840*650*230)	шт	6	5289	31734
		Прямые затраты (оборудование)				**236450**

Раздел 7 Медицинское оснащение

107	74-2-239(об	Аппарат для определения артериального давления с набором детских манжетов	шт	2	1700	3400
108	74-2-267(об	Фонендоскоп комбинированный	шт	2	450	900
109	63-6-183(об	Облучатель бактерицидный настенный	шт	7	4024	28168
110	74-2-129(об	Весы медицинские	шт	1	5276	5276
111	74-2-133(об	Ростомер складной	шт	1	1700	1700
112	63-6-96(об)	Термоконтейнер для транспортировки вакцин	шт	2	39914	79828
113	63-6-114(об	Лампа настольная	шт	1	2040	2040
114	74-2-263(об	Термометр медицинский	шт	30	70	2100
115	74-2-256(об	Ножницы	шт	2	280	560
116	74-2-170(об	Ведро педальное с крышкой	шт	2	540	1080
117	74-2-253(об	Емкость для уничтожения вакцин	шт	2	400	800
118	99-2-36(пл)-	Халаты медицинские	набор	2	2073	4146
119	99-2-33(пл)-	Колпаки	шт	6	183	1098
120	99-2-28(пл)-	Простыни белые	шт	2	190	380
121	76-45-40	Полотенца	шт	4	248	992
122	99-2-37(пл)-	Халат темный	шт	1	2073	2073
123	99-2-34(пл)-	Маски одноразовые	шт	30	6	180
124	99-2-35(пл)-	Бикс маленький	шт	2	1329	2658
125	74-2-245(об	Жгут резиновый длиной 126 см	шт	6	1600	9600

126	99-2-45(пл)і	Шприц одноразовый 2,0	шт	10	10	100
127	99-2-46(пл)і	Шприц одноразовый 5,0	шт	10	17	170
128	99-2-47(пл)і	Шприц одноразовый 10,0	шт	5	24	120
129	74-2-257(об	Пинцеты из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт	2	129	258
130	74-2-244(об	Грелка резиновая обычная емкостью 1 л	шт	2	256	512
131	74-2-260(об	Пузырь резиновый для льда диаметром 150 мм	шт	2	160	320
132	74-2-252(об	Лоток почкообразный	комплект	5	60	300
133	74-2-269(об	Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	шт	40	50	2000
134	76-58-143	Шины проволочные для рук, для ног	шт	5	80	400
135	99-2-38(пл)і	Кварц тубусный	шт	2	55675	111350
136	74-2-178(об	Коврик 1*1,5 м	шт	1	292	292
137	74-2-186(об	Лента сантиметровая	шт	1	100	100
138	74-2-265(об	Таблица для определения остроты зрения	шт	1	1539	1539
139	62-9-11(об)	Бак для приготовления растворов вместимостью 60 л	шт	1	4248	4248
140	74-2-130(об	Лампа настольная для ЛОР обследования	шт	1	1759	1759
141	74-2-263(об	Термометр спиртовой	шт	2	70	140
142	99-2-39(пл)і	Роторасширитель	шт	1	1080	1080
143	99-2-40(пл)і	Языкодержатель	шт	1	956	956
144	76-58-25	Спирометр	шт	1	3200	3200
145	76-54-243	Динамометры ручные	шт	1	72	72
146	99-2-42(пл)і	Палочки гигиенические	шт	5	41	205
147	76-55-596	Мензурки разные	шт	10	74	740
148	74-2-230(об	Термометр бытовой	шт	3	250	750
149	99-2-41(пл)і	Столик железный прививочный	шт	1	16975	16975
150	99-2-2	Система одноразовая	шт	2	44	88

151	74-2-317(об	Ведро	*шт*	1	340	340
152	73-1-236(об	Швабра	*шт*	1	498	498
153	1-1-72	Ветошь	*кг*	1	33	33
154	74-2-155(об	Емкость для хранения ветоши	*шт*	1	520	520
155	76-55-455	Перчатки	*пара*	2	100	200
156	99-2-43(пл)	Дезинфицирующие средства	*запас на 3 месяца*	1	8735	8735
157	76-39-41	Журналы	*шт*	10	26	260
158	76-42-31	Тетради	*шт*	10	26	260
159	76-36-63	Степлер	*шт*	1	356	356
160	77-1-139	Корректор	*шт*	1	356	356
161	76-36-37	Клей	*шт*	2	90	180
162	76-63-9	Ручка шариковая	*шт*	6	80	480
163	76-64-39	Дырокол	*шт*	1	280	280
164	76-37-156	Папка для бумаг	*шт*	5	26	130
165	68-6-39(об)	Лампа "Соллюкс" настольная	*шт*	1	3360	3360
166	68-6-39(об)	Лампа кварцевая портативная	*шт*	1	3360	3360
167	63-6-183(об	Облучатель бактерицидный настенный	*шт*	1	4024	4024
168	62-5-52(об)	Облучатель бактерицидный портативный	*комплект*	3	10340	31020
169	76-58-118	Баллоны резиновые (спринцовки) разных размеров	*шт*	4	68	272
170	74-2-241(об	Банки для термометров емкостью 0,5 л	*шт*	6	20	120
171	74-2-242(об	Банки с градуировкой емкостью 1000 мг	*шт*	2	70	140
172	76-58-119	Воронка стеклянная аптекарская	*шт*	2	40	80
173	74-2-249(об	Колбы с притертой пробкой	*комплект*	4	100	400
174	68-30-40(об	Ингалятор паровой	*комплект*	3	24450	73350
175	74-2-250(об	Кружка Эсмарха № 1 с наконечником	*комплект*	1	110	110

	Прямые затраты				**150314**
	Прямые затраты (оборудование)				**3203**
	Раздел 8 Технические средства				
176	76-54-47	Видеокассета	1	300	300
		шт			
177	76-36-39	Аудиокассета	1	100	100
		шт			
178	63-2-87(об)	Музыкальный центр	2	36000	72000
		шт			
179	61-8-40(об)	Телевизор	3	25000	75000
		шт			
180	61-1-37(об)	Компьютер	4	57760	231040
		комплект			
	Прямые затраты (оборудование)				**378440**
	Раздел 9 Оснащение методического кабинета				
181	63-1-7(об)	Доска интерактивная	1	16000	16000
		шт			
182	76-54-97	Пособия мультимедийные	1	1434	1434
		наименование			
183	76-54-98	Печатные пособия	1	600	600
		наименование			
184	76-53-27	Глобус Земли	1	1040	1040
		шт			
185	76-55-191	Пособия печатные демонстрационные и раздаточные (комплекты)	6	600	3600
		комплект			
186	76-64-11	Картины	6	1700	10200
		шт			
187	80-1-1(пл)п	Канцелярский набор (подарочный)	1	2393	2393
		шт			
	Прямые затраты (оборудование)				**35267**
	Раздел 10 Музыкальные инструменты				
188	62-3-107(об	Баян	3	33600	100800
		шт			
	Прямые затраты (оборудование)				**100800**
	Раздел 11 Мягкий инвентарь для дошкольных учреждений				
189	63-2-158(об	Занавески на окна	40	666	26640
		м			
190	74-2-148(об	Ковры многоцветные из аппаратной пряжи 2*3 м	54	18992	1025568
		м2			
191	74-2-148(об	Ковры 6*5 м	210	18992	3988320
		м2			
192	63-1-173(об	Дорожки ковровые по 12 *2	144	2400	345600
		м2			
193	62-2-3(об)	Матрацы детские ватные	150	12800	1920000
		шт			
194	62-2-3(об)	Матрацы детские ватные для изолятора	1	12800	12800

			шт			
195	99-2-23(пл)\	Наволочка детская трехсменная		453	293	2729
			шт			
196	99-2-24(пл)\	Наматрасники двухсменные		302	1003	302906
			шт			
197	99-2-21(пл)\	Одеяла синтетические		150	393	58950
			шт			
198	99-2-21(пл)\	Одеяла синтетические для изолятора		1	393	393
			шт			
199	99-2-28(пл)\	Простыни детские трехсменные		453	190	86070
			шт			
200	99-2-25(пл)\	Пододеяльники детские трехсменные		453	818	370554
			шт			
201	99-2-19(пл)\	Подушки пуховые детские 50х70 см		150	366	54900
			шт			
202	99-2-26(пл)\	Подушка пуховая для медицинской комнаты (изолятор)		1	366	366
			шт			
203	99-2-22(пл)\	Покрывало жаккардовое детское		150	1920	288000
			шт			
204	99-2-27(пл)\	Покрывало для кроватей в изоляторе		1	1920	1920
			шт			
205	99-2-29(пл)\	Халат белый для нянь двухсменный		20	2073	41460
			шт			
206	99-2-29(пл)\	Халат темный для нянь двухсменный		14	2073	29022
			шт			
207	76-45-40	Полотенца		453	248	112344
			шт			
208	76-36-226	Фартук для нянь		12	312	3744
			шт			
209	76-45-48	Скатерти для стола воспитателя		6	400	2400
			шт			
		Прямые затраты				**1367270**
		Прямые затраты (оборудование)				**7437416**
		Раздел 12 Перечень оборудования для пищевого блока				
210	74-2-160(об	Блюдо белое диаметром 30-40 см		12	266	3192
			шт			
211	74-2-161(об	Бутылки темные для дезраствора		5	100	500
			шт			
212	74-2-165(об	Ведро для воды с крышкой емкостью 10 л		20	236	4720
			шт			
213	74-2-166(об	Ведро оцинкованное для мытья полов емкостью 10 л		2	400	800
			шт			
214	74-2-167(об	Ведро педальное для грязного белья		1	540	540
			шт			
215	74-2-168(об	Ведро эмалированное для переноса пищи емкостью 10 л		12	618	7416
			шт			
216	74-2-169(об	Вилка детская		160	20	3200
			шт			
217	74-2-170(об	Ведро педальное для отходов		3	540	1620

		шт			
218	74-2-171(об Воронка диаметром 12 см		5	46	230
		шт			
219	74-2-174(об Доски для разделки мяса, рыбы, овощей, резки хлеба		10	282	2820
		комплект			
220	74-2-175(об Дуршлаг с ручкой		2	192	384
		шт			
221	74-2-177(об Кастрюли эмалированные емкостью, л: 2,5; 3,5; 5,5; 9		25	363	9075
		шт			
222	74-2-179(об Колун из чугуна		1	88	88
		шт			
223	74-2-180(об Котел наплитный из нержавеющей стали емкостью 43,5 л		3	1328	3984
		шт			
224	74-2-183(об Кружка фаянсовая с ручкой		151	144	21744
		шт			
225	74-2-187(об Ложка столовая детская		180	82	14760
		шт			
226	74-2-188(об Ложка чайная		180	66	11880
		шт			
227	74-2-190(об Лопатка для кондитерских изделий		1	128	128
		шт			
228	74-2-191(об Лопатка деревянная для теста		1	100	100
		шт			
229	74-2-192(об Лопатка деревянная		4	100	400
		шт			
230	74-2-203(об Ножи кухонные разные		14	466	6524
		комплект			
231	74-2-205(об Набор из трех кастрюль		4	664	2656
		шт			
232	74-2-209(об Поднос стальной		6	454	2724
		набор			
233	74-2-212(об Прибор для воды емкостью 3 л		6	372	2232
		комплект			
234	74-2-213(об Разливательные ложки разной емкости		23	360	8280
		комплект			
235	74-2-214(об Решето		2	272	544
		шт			
236	74-2-215(об Сито диаметром 36 см		6	272	1632
		шт			
237	74-2-216(об Сковороды разные		9	252	2268
		шт			
238	74-2-218(об Сотейник емкостью 1,5 л		1	418	418
		шт			
239	74-2-219(об Скалка для раскатки		5	164	820
		шт			
240	74-2-222(об Совок алюминиевый для сухих продуктов		3	64	192
		шт			
241	74-2-224(об Таз для групп емкостью 12 л		12	450	5400
		шт			
242	74-2-225(об Таз эмалированный с ручкой емкостью 12 л		12	400	4800

			шт			
243	74-2-226(об	Тарелка глубокая		210	74	15540
			шт			
244	74-2-227(об	Тарелка десертная		160	84	13440
			шт			
245	74-2-228(об	Тарелка мелкая		160	84	13440
			шт			
246	74-2-229(об	Терка		5	78	390
			шт			
247	76-45-56	Хлебница		30	136	4080
			шт			
248	74-2-159(об	Бидоны разной величины		4	474	1896
			шт			
249	74-2-233(об	Фляга для молока емкостью 38 л		1	1400	1400
			шт			
		Прямые затраты (оборудование)				**176257**
		Раздел 13 Хозяйственный инвентарь				
250	74-2-139(об	Газонокосилка		1	5400	5400
			шт			
251	74-2-138(об	Вывеска с наименованием детского сада		1	2000	2000
			шт			
252	74-2-140(об	Гири		1	6741	6741
			набор			
253	74-2-143(об	Пылесос		10	5000	50000
			шт			
254	74-2-147(об	Шторы-жалюзи		81	2550	206550
			шт			
255	74-2-173(об	Грабли железные		8	100	800
			шт			
256	74-2-178(об	Коврики для вытирания ног		7	292	2044
			шт			
257	76-36-61	Корзина для бумаг плетеная		12	184	2208
			шт			
258	73-2-182(об	Лом		2	200	400
			шт			
259	73-2-180(об	Лейка садовая для поливки		4	174	696
			шт			
260	73-2-181(об	Лопата железная		4	288	1152
			шт			
261	74-2-199(об	Мотыги с деревянным черенком		4	200	800
			шт			
262	74-2-200(об	Молотки, клещи, плоскогубцы		12	454	5448
			набор			
263	74-2-204(об	Ножницы никелированные хозяйственные длиной 175 см		2	128	256
			шт			
264	74-2-207(об	Пила двуручная		1	220	220
			набор			
265	74-2-208(об	Пила-ножовка		1	154	154
			набор			

266	74-2-220(об	Стремянка бытовая из дюралюминиевых труб	*шт*	2	1469	2938
267	74-2-230(об	Термометр комнатный	*шт*	8	250	2000
268	74-2-231(об	Термометр наружный оконный	*шт*	1	270	270
269	74-2-238(об	Аптечка	*набор*	6	3000	18000
270	74-2-313(об	Экран переносной	*шт*	1	3371	3371
271	74-2-314(об	Эпидиаскоп	*шт*	1	3290	3290
272	61-34-19(об	Вешалка настенная на 2 крючка	*шт*	6	200	1200
273	63-1-79(об)	Лампа настольная	*шт*	6	2040	12240
274	74-2-211(об	Прибор письменный	*набор*	6	736	4416
275	63-2-69(об)	Ведро оцинкованное	*шт*	11	480	5280
276	74-2-170(об	Ведро педальное для отходов	*шт*	6	540	3240
277	76-36-225	Щетка для мытья полов	*шт*	10	680	6800
278	1-1-72	Ветошь	*кг*	40	33	1320
279	76-61-39	Ковш эмалированный 1 л	*шт*	4	192	768
280	73-1-224(об	Коврик диэлектрический резиновый	*шт*	6	205	1230
281	76-36-169	Чайник эмалированный вместимостью 3,0 л	*шт*	10	292	2920
282	74-2-183(об	Кружка фаянсовая с ручкой	*шт*	50	144	7200
283	76-55-269	Фильтры разные	*комплект*	1	586	586
284	76-36-169	Чашки эмалированные вместимостью 3,0 л	*шт*	10	292	2920
285	76-36-170	Чашки эмалированные вместимостью 5,0 л	*шт*	10	400	4000
		Прямые затраты (оборудование)				**368858**
		Раздел 14 Спортивный инвентарь				
286	74-2-273(об	Бревно гимнастическое	*шт*	1	20200	20200
287	74-2-274(об	Кубы 400x400x400 мм	*шт*	2	700	1400
288	74-2-275(об	Кубы 200x200x200 мм	*шт*	2	1300	2600
289	74-2-276(об	Лоток для скольжения	*шт*	1	6235	6235

			шт			
290	74-2-281(об	Доски гимнастические разных размеров		1	600	600
			набор			
291	74-2-282(об	Доска ребристая		2	989	1978
			шт			
292	74-2-283(об	Дуги для подлезания двух размеров		6	645	3870
			шт			
293	74-2-286(об	Лесенка-стремянка двухпролетная		2	1469	2938
			шт			
294	74-2-291(об	Мат гимнастический детский поролоновый		3	7327	21981
			шт			
295	74-2-292(об	Мостик-качалка		1	12406	12406
			шт			
296	74-2-293(об	Подставка для гимнастического оборудования		1	1200	1200
			шт			
297	74-2-294(об	Палка гимнастическая		25	480	12000
			шт			
298	74-2-297(об	Стойка для игровых пособий		2	5000	10000
			секция			
299	74-2-298(об	Стойка для прыжков		2	15050	30100
			секция			
300	74-2-300(об	Скамейка гимнастическая		3	1075	3225
			секция			
301	74-2-302(об	Стойки для прыжков переносные и веревка с грузами		1	500	500
			набор			
302	74-2-304(об	Щит для метания в цель подвесной, 450х600 мм		5	645	3225
			шт			
303	74-2-305(об	Щит для метания в цель, 600х600 мм		1	430	430
			шт			
304	74-2-306(об	Щит с баскетбольными сетками		2	3010	6020
			комплект			
305	74-2-307(об	Ящики для влезания разных размеров		1	1030	1030
			комплект			
306	76-38-26	Мячи резиновые разных размеров		25	64	1600
			шт			
307	76-38-37	Скакалки		25	240	6000
			шт			
308	76-39-56	Обручи гимнастические диаметром 90-95 см		25	220	5500
			шт			
309	76-38-20	Кольцеброс из полиэтилена.		2	254	508
			комплект			
310	76-38-19	Кегли		12	182	2184
			комплект			
311	76-39-16	Канат для лазания		1	9700	9700
			шт			
		Прямые затраты (оборудование)				**167430**
		Раздел 15 Перечень оборудования для противопожарной безопасности				
312	74-2-315(об	Багор пожарный		6	380	2280
			шт			

313	74-2-316(об	Бочка для воды емкостью 200 л	шт	6	5380		32280				
314	74-2-317(об	Ведро емкостью 12 л	шт	4	340		1360				
315	74-2-318(об	Лом	шт	2	200		400				
316	76-52-29	Лопата штыковая	шт	6	288		1728				
317	73-1-230(об	Лопата совковая	шт	6	211		1266				
318	76-46-21	Огнетушитель	шт	40	1730		69200				
319	99-2-31(пл)-1	Полотно противопожарное	шт	2	983		1966				
320	74-2-320(об	Топор	шт	2	420		840				
321	99-2-32(пл)-1	Ящик для песка	шт	2	4076		8152				
		Прямые затраты					**10118**				
		Прямые затраты (оборудование)					**109354**				
		Локальная смета № 5-1-1									
		Телефонизация									
1	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	шт	6	978,9	–	5873	–	5114	7	42
					947	–	5682	–	90	–	–
2	80-5-1(пл)	Телефонный аппарат "Panasonic"	шт	5	7746		38730				
3	80-5-2(пл)	Телефонный аппарат-факс "Panasonic"	шт	1	9179		9179				
4	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	60	27,7	2,1	1662	126	1151	0,1	6
					19,7	0,5	1182	30	95	0,003	–
5	99-21-98	Кабель для цифровых систем передачи данных UTP4x2xAWG24	м	60	37		2220				
6	Е21-12-1	Прокладка кабельных каналов	м короба	60	72,88	2,03	4373	122	4190	0,397	24
					63,9	0,77	3834	46	108	0,2077	12
7	99-10-4прай	Кабельный канал 12х10 мм	м	60	12		720				
8	18-2-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	шт	6	526		3156				
		Прямые затраты					**18004**		**10455**		
		Прямые затраты (оборудование)					**47909**				
		Локальная смета № 6-1-1									
		Наружные сети									
		2.6 Комплектная канализационная станция с насосом									

102 У56-88-8									
	Насосная канализационная станция перекачки: совмещ ая с септиком БС-3 (полезной емкостью 4,9 м3), для районов расчетной температурой наружного воздуха -30, -40 °С – монтажные работы	1	47925,3	6760,9	47925	6761	22911	124	124
	насосная								
			22891,44	1225,7	22891	1226	95	7,2	7
	3.4 Опознавательные знаки								
159 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций опознавательного знака	0,0076	49326,74	16388,64	375	125	221	161	1
	т конструкций								
			28980	3479,8	220	26	90	13,02	–
	Прямые затраты				48300		23132		
	Локальная смета № 7-1-1								
	Благоустройство территории								
	Раздел 1 Покрытия проездов, дорожек и площадок								
	1.1 Асфальтобетонное покрытие								
1 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1296	61,9	2,62	80222	3396	18332	0,0681	88
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	13621	1283	123	0,0048	6
2 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1296	241,27	33,29	312686	43144	28441	0,033	43
	м2 основания								
			5	11,5	6480	14904	133	0,04038	52
3 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	1296	440,29	15,35	570616	19894	18960	0,0336	44
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	7698	6558	133	0,01766	23
4 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	5184	52,1	–	270086	–	69	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	52	–	133	–	–
5 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1296	572,24	15,35	741623	19894	18960	0,0336	44
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	7698	6558	133	0,01766	23
6 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм	510	519,97	6,63	265185	3381	74912	0,698	356
	м бортового камня								
			108,68	1,76	55427	898	133	0,0061	3
	1.2 Брусчатка								
8 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1907	61,9	2,62	118043	4996	26975	0,0681	130
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	20043	1888	123	0,0048	9
9 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	286,05	794,54	73,75	227278	21096	12574	0,144	41
	м3 материала основания в плотном теле								

			21,38	11,67	6116	3338	133	0,041	12
10 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	1907	338,51	29,99	3539	57191	473368	1,18	2250
	м2 покрытия								
			190,58	11,23	363436	21416	123	0,0549	105
12 Е27-84-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм	660	519,97	6,63	343180	4376	96945	0,698	461
	м бортового камня								
			108,68	1,76	71729	1162	133	0,0061	4
	Прямые затраты				**3574458**		**769536**		
	Раздел 2 Ограждение								
	2.1 Ограждение территории								
38 Е7-25-1	Устройство ворот распашных	3	4676,39	1172,83	14029	3518	14920	17,8	53
	шт								
			3217,5	334,76	9653	1004	140	1,276	4
41 Е15-172-4	Двухслойная окраска ограждения белилами с добавлением колера	32,4	148,39	0,07	4808	2	3675	0,646	21
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	3499	1	105	0,0001	–
42 Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	12	821,25	–	9855	–	11136	5,82	70
	яма								
			821,25	–	9855	–	113	–	–
45 Е9-17-12	Монтаж стоек из квадратных труб	0,22992	8108,11	5078,47	1864	1168	786	16,29	4
	т конструкций								
			2956,64	839,11	680	193	90	2,46	1
46 Е6-1-20	Бетонирование стоек	0,9	7783,45	311,32	7005	280	528	2,82	3
	м3								
			441	117,61	397	106	105	0,5744	1
50 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02364	33697,62	304,24	797	7	824	198	5
	т								
			33075	114,75	782	3	105	0,56	–
54 Е7-25-7	Устройство калиток	6	3039,27	2052,22	18236	12313	12187	5,31	32
	шт								
			886,5	564,32	5319	3386	140	2,0569	12
57 Е15-172-4	Двухслойная окраска ограждения белилами с добавлением колера	19,8	148,39	0,07	2938	1	2245	0,646	13
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	2138	–	105	0,0001	–
	2.2 Ограждение котельной								
58 Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	6	821,25	–	4928	–	5569	5,82	35
	яма								
			821,25	–	4928	–	113	–	–
59 Е16-9-3	Установка опор из стальных труб диаметром 80 мм	9,3	979,75	20,8	9112	193	1646	0,725	7
	м трубопровода								
			130,5	7,79	1214	72	128	0,038	–
60 Е6-1-20	Бетонирование стоек	0,6	7783,45	311,32	4670	187	353	2,82	2
	м3								
			441	117,61	265	71	105	0,5744	–
64 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01488	33697,62	304,24	501	5	519	198	3
	т								

			33075	114,75	492	2	105	0,56	–
67 Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из се ких панелей по железобетонным столбам без цоколя	23,3	506,61	240,24	1804	5598	10279	1,42	33
	м оград								
			249,75	65,38	5819	1523	140	0,2351	5
68 Е13-44-9	Обеспыливание	69,9	59	47,75	4124	3338	1840	0,07	5
	м2								
			11,25	18	786	1258	90	0,09	6
69 Е15-172-4	Двухслойная окраска ограждений белилами с добавлением колера	69,9	148,39	0,07	10372	5	7928	0,646	45
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	7549	1	105	0,0001	–
70 Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	2	821,25	–	1643	–	1857	5,82	12
	яма								
			821,25	–	1643	–	113	–	–
73 Е9-17-12	Монтаж стоек из квадратных труб	0,07472	8108,11	5078,47	606	379	256	16,29	1
	т конструкций								
			2956,64	839,11	221	63	90	2,46	–
74 Е6-1-20	Бетонирование стоек	0,2	7783,45	311,32	1557	62	118	2,82	1
	м3								
			441	117,61	88	24	105	0,5744	–
78 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00772	33697,62	304,24	260	2	269	198	2
	т								
			33075	114,75	255	1	105	0,56	–
82 Е7-25-1	Устройство ворот распашных	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4974	17,8	18
	шт								
			3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
85 Е15-172-4	Двухслойная окраска ограждения белилами с добавлением колера	10,8	148,39	0,07	1603	1	1224	0,646	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	1166	–	105	0,0001	–
	Прямые затраты				**115388**		**83133**		

Раздел 3 Малые архитектурные формы

3.1 Теневой навес (6шт)

114 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для фундаментовстоек и столбов	3,072	402,75	–	1237	–	1398	2,8	9
	м3 грунта								
			402,75	–	1237	–	113	–	–
115 Е6-1-20	Устройство фундаментов бетонных под стойки	2,4	7783,45	311,32	18680	747	1407	2,82	7
	м3								
			441	117,61	1058	282	105	0,5744	1
116 Е9-62-7	Изготовление закладных деталей ЗД-1	0,02364	49326,74	16388,64	1166	387	690	161	4
	т конструкций								
			28980	3479,8	685	82	90	13,02	–
119 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02364	33697,62	304,24	797	7	824	198	5
	т								
			33075	114,75	782	3	105	0,56	–
120 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций каркаса	3,2514	27935,09	9375,11	90828	30482	54099	91	296
	т конструкций								

				16380	2107,33	53258	6852	90	7,36	24
122	E9-24-1	Монтаж стоек, балок, прогонов	3,2514	13864,97	4022,39	45081	13078	29736	56,5	184
		т конструкций								
				9090	1071,86	29555	3485	90	3,81	12
123	E9-62-3	Изготовление ограждений ОГ-1, ОГ-2	1,15824	27935,09	9375,11	32356	10859	19272	91	105
		т конструкций								
				16380	2107,33	18972	2441	90	7,36	9
125	E9-35-1	Монтаж ограждений теневого навеса	1,15824	17937,37	627,69	20776	727	14905	86,5	100
		т конструкций								
				14197,5	101,25	16444	117	90	0,49	1
126	E9-42-1									
		Монтаж кровельного покрытия навеса из профилированного листа	300	112,46	34,25	33738	10275	16073	0,317	95
		м2								
				51,08	8,45	15324	2535	90	0,0302	9
128	E34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	4,4334	6135,45	2270,95	27201	10068	14326	14,61	65
		т металлоконструкций								
				2333,25	866,25	10344	3840	101	4,23	19
129	E11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	240	495,52	6,38	118925	1531	21231	0,447	107
		м2 пола								
				69,53	2,39	16687	574	123	0,0117	3
130	E11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	240	1905,05	11,03	457212	2647	29320	0,601	144
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	22843	994	123	0,0202	5
131	E15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	240	167,96	1,88	40310	451	19913	0,467	112
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	18792	173	105	0,0035	1
132	E9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций каркаса скамьи	0,14256	27935,09	9375,11	3982	1337	2372	91	13
		т конструкций								
				16380	2107,33	2335	300	90	7,36	1
134	E9-24-1	Монтаж стоек, балок, прогонов	0,14256	13864,97	4022,39	1977	573	1304	56,5	8
		т конструкций								
				9090	1071,86	1296	153	90	3,81	1
135	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,078	22541,72	316,57	1758	25	337	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	272	9	120	0,58	–
136	E10-7-1	Обшивка каркаса скамьи доской	30,6	69,93	4,64	2140	142	2196	0,363	11
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
				58,05	1,76	1776	54	120	0,0085	–
137	6-9-58	Доски строганые в четверть, III сорта, толщина 40-60 мм	1,56	28800		44928				
		м3								
		Прямые затраты				**943092**		**229403**		
3.2	**МАФ**									
138	T1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1 – строительные работы	12	14359,01	385,22	172308	4623	13462	4,1	49
		скамья								
				671,55	129,72	8059	1557	140	0,634	8
140	T1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	16	5447,64	27,54	87162	441	10407	3,7	59
		урна								
				613,8	5,64	9821	90	105	0,028	–

141 Т1-38-6	Песочница, тип I – строительные работы		3	60829,01	1102,25	182487	3307	50836	84	252
		песочница		13810,5	310,2	1432	931	120	1,5	5
142 Т1-8-9	Горка-скат, тип 1 – строительные работы		6	71040,18	3178,2	426241	19069	111826	90	540
		горка		14784	747,3	88704	4484	120	3,6	22
143 Т1-9-18	Лиана, тип I – строительные работы		3	5223,11	495,71	15669	1487	1316	1,5	5
		лиана		254,1	163,56	762	491	105	0,799	2
145 Т1-7-1	Балансир, тип I – строительные работы		6	32989,16	551,12	197935	3307	13127	12	72
		балансир		1897,5	186,12	11385	1117	105	0,909	5
146 Т1-21-6	Качели, тип I – строительные работы		6	21772,44	670,08	130635	4020	24021	22	132
		качели		3646,5	166,38	21879	998	105	0,813	5
147 Т1-21-7	Качели, тип I – монтаж металлоконструкций		6	23777,49	24,98	142665	150	19233	21	126
		качели		3554,21	7,48	21325	45	90	0,028	–
148 Т1-9-44	Турник – строительные работы		8	7939,27	515,95	63514	4128	5857	3,2	26
		турник		528	169,2	4224	1354	105	0,826	7
150 Т1-7-3	Бум – строительные работы		5	17218,96	258,97	86095	1295	5094	5,4	27
		балансир		882,75	87,42	4414	437	105	0,427	2
151 Т1-5-7	Брусья-лабиринт, тип III-В – строительные работы		4	32130,74	1629,14	128523	6517	13085	16	64
		брусья-лабиринт		2574	541,44	10296	2166	105	2,6	10
153 Т1-6-1	Брусья параллельные – строительные работы		2	6122,01	295,8	12244	592	1146	2,7	5
		брусья		447,15	98,7	894	197	105	0,482	1
154 Т1-6-2	Брусья параллельные – монтаж металлоконструкций		2	4829,33	–	9659	–	860	2,8	6
		брусья		478,13	–	956	–	90	–	–
	Прямые затраты					**1655137**		**270270**		
Раздел 4 Площадка под ТБО										
155 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		4,84	614,63	24,55	2975	119	293	0,263	1
		м2 покрытия		39,83	9,2	193	45	123	0,0449	–
156 Е6-1-20	Устройство бетонной площадки		0,9	7783,45	311,32	7005	280	528	2,82	3
		м3		441	117,61	397	106	105	0,5744	1
157 12-1-14	Баки металлические под ТБО, емкостью 0,8 м3		2	14200		28400				
		шт								
158 Е9-2-3	Монтаж опор из квадратного профиля 100х100х5 мм		0,08832	11676,53	4259,75	1031	376	395	22,2	2
		т конструкций		4029,3	943,79	356	83	90	3,23	–
159 2-1-41	Трубы стальные из квадратного профиля		0,08832	147100		12992				
		т								

160	Е9-24-1	Монтаж каркаса секций ограждения	0,02446	13864,97	4022,39	339	98	223	56,5	1
		конструкций		9090	1071,86	222	26	90	3,81	–
161	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,01886	47200		890				
		т								
162	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0056	93997,62	304,24	526	2	195	198	1
		т		33075	114,75	185	1	105	0,56	–
163	Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций из профилированного стального листа	9	489,91	125,08	4409	1126	1408	0,94	8
		м2		144	29,74	1296	268	90	0,103	1
164	1-1-437	Настил профилированный неоцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7К=1,100;	9,9	587		5811				
		м2								
165	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных конструкций	4,8	100,69	0,07	483	–	303	0,369	2
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	289	–	105	0,0001	–
		Прямые затраты				**64861**		**3345**		

Раздел 5 Резервуар для дизельного топлива

5.1 Земляные работы

166	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	54	23,36	22,08	1261	1192	358	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	69	300	97	0,0193	1
167	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,62	262,72	–	426	–	481	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	426	–	113	–	–
168	Е11-2-1	Засыпка саркофага песком с уплотнением трамбовками	16,62	1143,41	–	19003	–	9751	2,99	50
		м3 подстилающего слоя		477	–	7928	–	123	–	–
169	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	23,9	6,48	6,48	155	155	49	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	50	97	0,00806	–
170	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	23,9	21,55	4,52	515	108	395	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	407	–	97	–	–
		Прямые затраты				**21360**		**11034**		

5.2 Железобетонный кожух под резервуар

171	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	12,3	614,63	24,55	7560	302	742	0,263	3
		м2 покрытия		39,83	9,2	490	113	123	0,0449	1
172	Е6-33-5	Устройство железобетонных конструкций кожуха резервуара	9,4	14233,37	1945,51	133794	18288	49163	24,04	226
		м3		4313,25	667,73	40545	6277	105	2,4979	23

173 F8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	10,92	696,16	11,21	7602	122	460	0,201	2
	м2 поверхности		31,5	4,21	344	46	118	0,0205	–
174 E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	81,6	245,44	3,82	20028	312	3736	0,212	17
	м2 поверхности		37,35	1,44	3048	118	118	0,007	1
175 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,0271	50600		1371				
	т								
176 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 мм	0,00918	47400		435				
	т								
177 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	0,824	52400		43178				
	т								
178 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d=16 мм	0,0905	50900		4606				
	т								
179 E9-61-13	Обрамление фундаментов уголком	0,0436	9883,8	2860,42	431	125	276	36,3	2
	т конструкций		6300	736,43	275	32	90	3,51	–
180 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0496	59500		2951				
	т								
	Прямые затраты				**221956**		**54377**		
	5.3 Обвязка резервуара								
181 E9-7-1	Монтаж резервуаров стальных горизонтальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью 3 м3	0,5	17314,6	6991,52	8657	3496	2410	19	10
	т конструкций		3600	1755,49	1800	878	90	6,13	3
182 80-22-150(п	Резервуар одностенный РГ-3м3 (2 опоры, 1 люк) Ст 09г2с подземной установки	1	164051		164051				
	шт								
183 E18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2898	13	13
	насос		2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
184 10-2-24	Насосы центробежные малошумные "в линию", тип КМ 40/32/130, двигатель мощностью 1,1 кВт	1	22900		22900				
	шт								
185 E16-15-2	Установка крана шарового диаметром 40 мм	4	1043,47	39,24	4174	157	1382	1,47	6
	шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
186 9-4-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	2	4950		9900				
	шт								
187 E16-15-2	Установка крана шарового диаметром 40 мм	4	971,47	39,24	3886	157	1382	1,47	6
	шт								

				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
188	9-4-70	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, 4 МПа, Dy 40 мм	4	4310		7240				
		шт								
189	E16-15-1	Установка клапанов запорных диаметром 25 мм	1	835,47	39,24	835	39	346	1,47	1
		шт								
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
190	9-3-15	Клапаны запорный фланцевые, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	1570		1570				
		шт								
191	E19-9-1	Установка фильтров для очистки топлива от механических примесей диаметром 40 мм	1	1738,33	139,45	1738	139	942	3,67	4
		фильтр								
				684	51,75	684	52	128	0,25	–
192	12-7-3	Фильтры для очистки топлива от механических примесей, d=40 мм	1	5860		5860				
		шт								
193	11-3-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие, d 32 мм	2	623		1246				
		м								
194	E16-9-1	Прокладка патрубка замерного люка из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	2	658,7	14,12	1317	28	271	0,553	1
		м трубопровода								
				100,35	5,29	201	11	128	0,0258	–
195	E20-28-7	Установка люков замерных	1	430,36	81,61	430	82	343	1,26	1
		шт								
				236,25	31,5	236	32	128	0,15	–
196	99-22-58(пл	Люк замерный ЛЗО-150А	1	4814		4814				
		шт								
197	E16-15-2	Установка огневого преградителя диаметром 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт								
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
198	99-22-54(пл	Огневой преградитель ОПФ-50 (сталь) с фланцами	1	3825		3825				
		шт								
199	E16-15-2	Установка клапанов приемных диаметром 40мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт								
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
200	99-22-55(пл	Клапан приемный КП40	1	1376		1376				
		шт								
201	E16-15-2	Установка клапанов дыхательных диаметром 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт								
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
202	99-22-56(пл	Клапан совмещенный механический дыхательный СМДК-50	1	4505		4505				
		шт								
203	E16-15-3	Установка прибора сливного диаметром 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	617	2,6	3
		шт								
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
204	80-22-15(пл	Прибор сливной УСА-100	1	58861		58861				
		шт								
205	E16-9-3	Прокладка патрубка раздачи 0,3 м и приема 0,3 м из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	0,6	979,75	20,8	588	12	106	0,725	–
		м трубопровода								
				130,5	7,79	78	5	128	0,038	–

206 Е16-9-1	Прокладка трубы дыхательной диаметром 50 мм		2	658,7	14,12	1317	28	271	0,553	1
		м трубопровода								
				100,35	5,29	201	11	128	0,0258	–
207 Е16-8-5	Прокладка трубы зачистной диаметром 40 мм		0,3	402,95	4,59	121	1	20	0,281	–
		м трубопровода								
				51,3	1,71	15	1	128	0,0084	–
	Прямые затраты					**324746**		**12026**		
	5.4 Топливопровод									
208 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		2,21	23,36	22,08	52	49	15	0,00888	–
		м3 грунта								
				1,28	5,56	3	12	97	0,0193	–
209 Е11-2-1	Засыпка траншеи песком с уплотнением трамбовками		2,18	1143,41	–	2493	–	1279	2,99	7
		м3 подстилающего слоя								
				477	–	1040	–	123	–	–
210 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием		0,0105	62566,88	6788,5	657	71	659	253	3
		км трубопровода								
				45675	2565	480	27	130	12,52	–
211 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм		0,01147	121294,13	49389,75	1391	567	1214	312,7	4
		т фасонных частей								
				62775	18657	720	214	130	91,12	1
212 8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy32, 32x2,5 мм		2	208		416				
		шт								
213 8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 40, 45x2,5 мм		7	208		1456				
		шт								
214 8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57x3 мм		7	227		1589				
		шт								
215 8-10-135	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 42x2,6 мм		3	495		1485				
		шт								
216 8-10-146	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 42,4x2,6-33,7x2,1 мм		1	512		512				
		шт								
217 8-10-135	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 57x4 мм		2	495		990				
		шт								
218 8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 42x33 мм		1	251		251				
		шт								
219 8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 60x42 мм		1	251		251				
		шт								
220 Е22-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм		0,0105	112748,86	16526,11	1184	174	363	116	1
		км трубопровода								

			20295	6243,75	213	66	130	30,49	–
221	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкции теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	10,5	614,25	5,31	6450	56	1446	0,74	8
		м трубопровода								
				135,68	2,03	1425	21	100	0,01	–
		Прямые затраты				**19177**		**4976**		
		5.5 Технологический колодец								
222	Е9-62-7	Изготовление технологического колодца	0,2928	49326,74	16388,64	14443	4799	8554	161	47
		т конструкций								
				28980	3479,8	8485	1019	90	13,02	4
223	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качестваК=1,064;	0,29217	59000		17238				
		т								
224	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,064;	0,01936	59500		1152				
		т								
225	Е9-4-1	Монтаж технологического колодца	0,2928	24194,04	4817,26	7084	1410	4735	99,3	29
		т конструкций								
				16852,5	1116,27	4934	327	90	5,3	2
226	Е9-62-7	Изготовление крышки технологического колодца	0,0784	49326,74	16388,64	3867	1285	2291	161	13
		т конструкций								
				28980	3479,8	2272	273	90	13,02	1
227	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина 3 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качестваК=1,064;	0,05533	59000		3264				
		т								
228	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,064;	0,02809	59500		1671				
		т								
229	Е9-4-1	Монтаж технологического колодца	0,0784	24194,04	4817,26	1897	378	1268	99,3	8
		т конструкций								
				16852,5	1116,27	1321	88	90	5,3	–
230	Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций технологического колодца	0,3712	6135,45	2270,95	2277	843	1200	14,61	5
		т металлоконструкций								
				2333,25	866,25	866	322	101	4,23	2
		5.6 Отмостка								
231	Е11-14-1	Устройство бетонной стяжки	3	777,56	27,98	2333	84	207	0,303	1
		м2 пола								
				54,45	1,71	163	5	123	0,0057	–
		Прямые затраты				**55226**		**18255**		

Раздел 6 Озеленение

6.1 Посадка деревьев и кустарников

232	E47-6-7	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25 %		902	145,58	–	131313	–	169394	1,011	912
			яма		145,58	–	131313	–	129	–	–
233	E47-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м		902	134,79	25,57	121581	23064	133265	0,616	556
			шт		108,68	5,85	98029	5277	129	0,026	23
234	30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой от 1,5 до 2 м		62	972		60264				
			шт								
235	30-12-49	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (бирючина), с комом размером 0,3х0,3 м		840	301		252840				
			шт								
236	E47-36-2	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,3х0,3 м		902	149,6	28,52	134939	25725	146878	0,732	660
			шт		119,7	6,53	107969	5890	129	0,029	26

6.2 Посев газонных трав

237	E47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см		2115	225,58	0,34	477102	719	107416	0,2678	566
			м2		39,24	0,13	82993	275	129	0,0005	1
238	E47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную		2115	19,01	–	40206	–	22400	0,0525	111
			м2		8,21	–	17364	–	129	–	–
239	E47-39-3	Уход за газонами обыкновенными		2115	73,6	23,6	155664	49914	149787	0,3388	717
			м2		49,5	5,4	104693	11421	129	0,024	51
240	E1-153-1	Полив посевов трав водой		2115	19,29	16,91	40798	35765	12289	0,0159	34
			м2		2,12	3,87	4484	8185	97	0,0172	36

6.3 Цветник

241	E47-27-2	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную		530	104,18	–	55215	–	71227	0,7473	396
			м2		104,18	–	55215	–	129	–	–
242	E47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см		530	316,04	–	167501	–	46519	0,467	248
			м2		68,04	–	36061	–	129	–	–
243	E47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2		530	212,95	–	112864	–	143324	1,3501	716
			м2		209,63	–	111104	–	129	–	–

244 [illegible]47-39-1	Уход за цветниками из многолетников	м2	530	170,44	53,1	90333	28143	87760	0,7953	422
				116,21	12,15	1591	6440	129	0,054	29

Прямые затраты		**1840620**	**1090259**
Всего прямые затраты		**12200685**	**3296510**
Всего прямые затраты (оборудование)		**12 071 085**	
Накладные расходы		3296510	
Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*	929 832	
Итого		**28 498 112**	
Временные здания и сооружения	*1,8%*	512 966	
Итого с временными зданиями		**29 011 078**	
Допзатраты при производстве работ зимнее время	*1,4175%*	411 232	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*	290 111	
На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*	116 044	
Итого в базовых ценах 2001 года		29 828 465	
Итого в базовых ценах с оборудованием		41 899 550	
Итого по акту в текущих ценах 2014 года	*2,39*	100 139 924	
Налоги	*2%*	2 002 798	
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога(2%)		102 142 723	
НДС(12%)	*12%*	12 257 127	
Итого по акту с учетом НДС (12%)		114 399 849	
Всего по акту согласно договора с учетом НДС (12%)		**54182048,08**	
в т.ч. НДС (12%)		5805219,44	

Заказчик

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Технадзор

ТОО "Актюбинская Компания "ЭнергоСпецМонтаж"

_____ Аймагамбетов К.Б.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ Асан Н.Ж.

Расчет по цене проверен