ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-090240019379-20170627-46039826	1.1. Номер учетной системы	000000000030
2. Дата выписки	27.06.2017	3. Дата совершения оборота	26.06.2017 0:00:00
4. Исправленный ☐	4.1. Дата выписки	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2. Номер учетной системы	4.3. Регистрационный номер	5.2. Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 090240019379 6.1. БИН реорганизованного лица

7. Поставщик

Товарищество с ограниченной ответственностью АРВИС

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 39001 9.2. номер 0007713

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг 11.1. номер 28 11.2. дата 26.06.2017

10. Категория поставщика:

- [A] ☐ комитент
- [B] ☐ комиссионер
- [C] ☐ экспедитор
- [D] ☐ лизингодатель
- [E] ☐ участник договора о совместной деятельности
- [F] ☐ экспортер или участник СРП

10.1. количество

12. Дополнительные сведения

13. Кбе 17

14. ИИК KZ068826P0KZTD2001506

15. БИК ALMNKZKA

16. Наименование банка АО "АТФБанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 050140005092 17.1. БИН реорганизованного лица

18. Получатель

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

19. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, п Затобольск, ул. Калинина, дом № 63А

20. Дополнительные сведения

21. Категория получателя:

- [A] ☐ комитент
- [B] ☐ комиссионер
- [C] ☐ лизингополучатель
- [D] ☐ участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ государственное учреждение
- [F] ☐ нерезидент

21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель		23. Грузополучатель	
22.1. ИИН/БИН	090240019379	23.1. ИИН/БИН	050140005092
22.2. Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью АРВИС	23.2. Наименование	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района
22.3. Адрес отправки	Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3	23.3. Адрес доставки	Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, п Затобольск, ул. Калинина, дом № 63А

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	24.1 номер 12 24.2 дата 14.03.2016	27. Поставка товаров осуществлена по доверенности	27.1 номер 27.2 дата
25. Условия оплаты по договору	Безналичный расчет	28. Пункт назначения	
26. Способ отправления	самовывоз		

Раздел F. Реквизиты Государственного учреждения

29. ИИК	KZ790701Q3KSN3909000	31. Назначение платежа	Реконструкция ул. Ленина в селе Заречное в границах ул. Набережная - а/д А21
30. Код товаров, работ, услуг		32. БИК	KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкция ул. Ленина в селе Заречное в границах ул. Набережная - а/д А21		Работа	1	139 641 418,75	139 641 418,75			139 641 418,75	12%	16 756 970,25	156 398 389		
		Всего по счету:				139 641 418,75		0	139 641 418,75		16 756 970,25	156 398 389		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

AbhKmcSZt0cFGrALbXj5Z5epLha0954LxN/VRkdjkoX2sqpSwKqZPeg2N2jaZpW FW2sVmwyOXSfVhuhbmWxNg==

М.П.

37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

38. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ Дробышева Сания

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района,Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, п.Затобольск, ул. Калинина, дом № 63А, тел.: (71455) 2-34-49** — **050140005092**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью АРВИС,Республика Казахстан, Костанайская обл, Костанай, Карбышева, дом № 2/3, тел.: (8(7142)) 28-72-99** — **080240019379**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №2 от 24.12.2015

Номер документа	Дата составления
28	26.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ул. Ленина в селе Заречное в границах ул. Набережная - а/д А21			Работа	1	156 398 389,00	156 398 389,00
				Итого	1	x	156 398 389,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Аветисян Р.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель Касымов Н.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2017

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики РК от 19.03.2015 г. №229
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
№ 10795 от "24" апреля 2015 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ул. Ленина в селе Заречное в границах ул. Набережная - а/д А21 село Заречное, Костанайский район

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017г.

код	код	доп. соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		2	24.12.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ул. Ленина в селе Заречное в границах ул. Набережная - а/д А21	**217 226 772**	**139 641 419**							**16 756 970**	**156 398 389**

М. П.

Заказчик _____ Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района" Касимов А. Т

М. П.

Подрядчик _____ Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС" Аветисян Р. Ж.

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Костанайского района"

Подрядчик: ТОО "АРВИС"

Наименование объекта: "Реконструкция ул. Ленина в селе Заречное в границах ул. Набережная - а/д А-21"

Договор №25 от 08.04.2014 года Дополнительное соглашение № 2 от 24.12.2015 года

Реестр актов выполненных работ

за июнь месяц 2017г

в тенге

№ акта	№ лок.сметы	Наименование акта	Сумма	НДС	Всего
1	2-1-1	Проезжая часть (участок № 1)	8 228 948	987 474	9 216 422
2	2-2-1	Проезжая часть (участок № 2)	91 586 550	10 990 386	102 576 936
3	2-2-1	Проезжая часть (участок № 2). Укрепление обочин	1 937 748	232 530	2 170 278
4	2-2-2	Устройство съездов (участок № 2)	2 004 254	240 510	2 244 764
5	2-2-3	Устройство стоянок легковых автомобилей (участок № 2)	481 328	57 759	539 087
6	2-2-5	Устройство переходно-скоростной полосы (участок № 2)	5 377 979	645 357	6 023 336
7	4-1	Уличное освещение	4 170 483	500 458	4 670 941
8	7-3	Уполаживание откосов насыпи (участок 2)	25 854 129	3 102 495	28 956 624
		Итого за июнь	**139 641 419**	**16 756 970**	**156 398 389**

Составил: Герасимова И.В.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор № 25 от 08.04.2014 года. Дополнительное соглашение № 2 от 24.12.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Ленина в селе Заречное в границах улицы Набережная - а/д А21

Наименование обьекта: Проезжая часть (участок № 1)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

Локальная смета 2-1-1

Проезжая часть (участок № 1)

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0127-102 -2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	м2	4193,00	712,20	8,29	2986243	34773	0,03	126
					5,19	1,05	21762	4403	0,00	16
29.	Е0127-102 -4 К-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2	м2	8386,00	0,29	0,27	2450	2282	0,00	1
					0,02	0,02	168	196	0,00	1
ИТОГО:							2988693	37055		127
							21930	4599		17

Накладные расходы :

На общестроительные работы	35283
Всего накладных расходов:	35283
Итого с накладными	3023976

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	181438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3205414
Итого с временными, 1,5 %	3253495
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	3325072
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,16578 %	3330466
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3343480
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3376015
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	8067596
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	161352
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8228948
Налог на добавленную стоимость, 12 %	987474
Итого с НДС	9216422

Представитель заказчика:
Заведующий производственно-финансовым сектором
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата
Костанайского района» Стародубцев А.Ю.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Переверзев А.А.

Представитель
технического надзора
ИП «Азиятехнадзор»
Руководитель Туребеков А.К.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор № 25 от 08.04.2014 года. Дополнительное соглашение № 2 от 24.12.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Ленина в селе Заречное

в границах улицы Набережная - а/д А21

Наименование обьекта: Проезжая часть (участок № 2)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

Локальная смета 2-2-1

Проезжая часть (участок № 2)

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	13,40	56,25	52,36	754	702	0,03	0
					3,89	19,37	52	260	0,08	1
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,80	262,72	--	211	--	1,85	1
					262,72	--	211	--	--	--
3.	E10333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	22,80	84,26	84,26	1921	1921	--	--
					--	16,85	--	384	0,35	8
4.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	13,55	3,79	3,24	51	44	0,00	0
					0,48	1,12	7	15	0,00	0
5.	E127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-10 см	м3	1,61	2687,48	248,35	4335	401	0,22	0
					32,18	78,59	52	127	0,27	0
6.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий ЕР100.30.18	м	42,50	2337,48	6,63	99343	282	0,70	30
					108,68	1,76	4619	75	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	2,21	205,00 --	-- --	453 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1318,95	84,26 --	84,26 16,85	111134 --	111134 22227	-- 0,35	-- 467
9.	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	7074,00	23,36 4,32	18,94 6,41	165248 30560	133981 45356	0,03 0,02	209 161
10.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси	м3	960,16	3166,00 --	-- --	3039873 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	7283,96	84,26 --	84,26 16,85	613747 --	613747 122749	-- 0,35	-- 2578
12.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	15497,00	15,17 7,02	5,88 1,65	235164 108789	91197 25570	0,05 0,01	699 96
13.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	216958,00	0,29 0,19	0,02 0,01	62918 41222	4339 2170	0,00 0,00	295 7
14.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	15497,00	15,17 7,02	5,88 1,65	235164 108789	91197 25570	0,05 0,01	699 96
15.	Е0127-52-4	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	216958,00	0,29 0,19	0,02 0,01	62918 41222	4339 2170	0,00 0,00	295 7
16.	СЛок.смета	Стоимость щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом	м3	4441,44	2970,00 --	-- --	13191077 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0127-102-2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы	м2	15497,00	662,10 5,19	8,29 1,05	10260504 80429	128519 16272	0,03 0,00	465 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см								
18.	Е0127-102 -4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2	м2	61988,00	0,29 0,02	0,27 0,02	18106 1240	16867 1451	0,00 0,00	6 10
19.	Е0127-102 -2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	м2	4000,25	712,20 5,19	8,29 1,05	2848967 20761	33175 4200	0,03 0,00	120 15
20.	Е0127-102 -4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2	м2	8000,50	0,29 0,02	0,27 0,02	2337 160	2177 187	0,00 0,00	1 1
ИТОГО:							30954225 438113	1234023 268783		2820 3506

Накладные расходы :

На общестроительные работы	747062
Всего накладных расходов:	747062
Итого с накладными	31701287

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1902077
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	33603365
Итого с временными, 1,5 %	34107415
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	34857778
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,16578 %	34914321
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	35050751
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	35391825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах 2014 года, К-2,38968	10085467
Пересчет в текущих ценах 2015 года, К-2,557	79705268
Итого	89790735
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1795815
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	91586550
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10990386
Итого с НДС	102576936

Представитель заказчика:
Заведующий производственно-финансовым сектором
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата
Костанайского района» Стародубцев А.Ю.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Переверзев А.А.

Представитель
технического надзора
ИП «Азиятехнадзор»
Руководитель Туребеков А.К.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор № 25 от 08.04.2014 года. Дополнительное соглашение № 2 от 24.12.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Ленина в селе Заречное

в границах улицы Набережная - а/д А21

Наименование обьекта: Проезжая часть (участок № 2)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

Локальная смета 2-2-1

Проезжая часть (участок № 2)

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укрепление обочин								
40.	Е10333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2805,75	21,67 --	21,67 4,33	60801 --	60801 12160	-- 0,09	-- 255
41.	Е0127-30-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	7482,00	38,12 7,58	30,54 10,26	285222 56714	228509 76765	0,05 0,04	370 271
43.	СМатериал	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материалов от разборки	м3	-1593,67	2090,00 --	-- --	-3330762 --	-- --	-- --	-- --
44.	СМатериал	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материалов от разборки	м3	1593,67	2090,00 --	-- --	3330762 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						346023 56714	289309 88925		370 526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						177527		
		Всего накладных расходов:						177527		
		Итого с накладными						523550		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						231259		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						754809		
		Итого с временными, 1,5 %						766131		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %						782986		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,16578 %						784256		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						787321		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						794982		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						1899753		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						37995		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1937748		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						232530		
		Итого с НДС						2170278		

Представитель заказчика:
Заведующий производственно-финансовым сектором
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата
Костанайского района» Стародубцев А.Ю.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Переверзев А.А.

Представитель
технического надзора
ИП «Азиятехнадзор»
Руководитель Туребеков А.К.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор № 25 от 08.04.2014 года. Дополнительное соглашение № 2 от 24.12.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Ленина в селе Заречное

в границах улицы Набережная - а/д А21

Наименование объекта: Устройство съездов (участок № 2)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

Локальная смета 2-2-2

Устройство съездов (участок № 2)

N п/п	Наименование прейскурантов, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	124,78	33,43	29,06	4171	3626	0,01	1
					1,03	10,26	129	1280	0,05	6
2.	Е0127-82-4 К-5	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-623,90	1,90	1,90	-1185	-1185	--	--
					--	0,67	--	-418	0,00	-2
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	43,67	32,26	30,77	1409	1344	0,01	0
					1,42	8,34	62	364	0,03	1
4.	Е10333-А1 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	74,25	84,26	84,26	6256	6256	--	--
					--	16,85	--	1251	0,35	26
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	43,67	3,79	3,24	166	142	0,00	0
					0,48	1,12	21	49	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками и на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	142,22	12,51	12,51	1779	1779	--	--
					--	4,28	--	609	0,01	2
7.	Е0101-130 -8 К-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	711,09	1,27	1,27	904	904	--	--
					--	0,38	--	272	0,00	1
8.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	71,15	1552,76	68,13	110474	4847	0,14	10
					21,38	12,76	1521	908	0,04	3
9.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	474,31	424,99	27,83	201575	13198	0,03	16
					5,00	9,47	2372	4493	0,03	16
10.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	м2	474,31	718,51	13,29	340797	6302	0,04	18
					6,51	1,32	3088	626	0,00	2
11.	Е0127-102 -3 К-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	м2	948,62	0,56	0,54	534	515	0,00	0
					0,02	0,04	19	33	0,00	0
12.	Е0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	14,96	2814,26	0,86	42097	13	2,81	42
					432,00	0,32	6462	5	0,00	0
	ИТОГО:						708977	37740		88
							13674	9472		56

Накладные расходы :

На общестроительные работы	27547
Всего накладных расходов:	27547
Итого с накладными	736524

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	44191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	780715
Итого с временными, 1,5 %	792426
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	809859
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,16578 %	811173
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	814343
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	822267
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1964955
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	39299
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2004254
Налог на добавленную стоимость, 12 %	240510
Итого с НДС	2244764

Предоставитель заказчика:
Заведующий производственно-финансовым сектором
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата
Костанайского района» Стародубцев А.Ю.

Представитель
технического надзора
ИП «Азиятехнадзор»
Руководитель Туребеков А.К.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Переверзев А.А.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор № 25 от 08.04.2014 года. Дополнительное соглашение № 2 от 24.12.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Ленина в селе Заречное в границах улицы Набережная - а/д А21

Наименование объекта: Устройство стоянок легковых автомобилей (участок № 2)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

Локальная смета 2-2-3

Устройство стоянок легковых автомобилей (участок № 2)

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	115,40	33,43	29,06	3858	3354	0,01	1
					1,03	10,26	119	1184	0,05	6
2.	Е0127-82-4 К-5	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-577,00	1,90	1,90	-1096	-1096	--	--
					--	0,67	--	-387	0,00	-2
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	40,39	32,26	30,77	1303	1243	0,01	0
					1,42	8,34	57	337	0,03	1
4.	Е10333-А1 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	68,66	84,26	84,26	5786	5786	--	--
					--	16,85	--	1157	0,35	24
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	40,39	3,79	3,24	153	131	0,00	0
					0,48	1,12	19	45	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	34,62	12,51	12,51	433	433	--	--
					--	4,28	--	148	0,01	0
7.	Е0101-130 -8 К-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	173,10	1,27	1,27	220	220	--	--
					--	0,38	--	66	0,00	0
8.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	17,31	1552,76	68,13	26878	1179	0,14	2
					21,38	12,76	370	221	0,04	1
9.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	115,40	424,99	27,83	49043	3211	0,03	4
					5,00	9,47	577	1093	0,03	4
10.	Е0127-102 -1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	м2	115,40	718,51	13,29	82916	1533	0,04	4
					6,51	1,32	751	152	0,00	1
11.	Е0127-102 -3 К-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1	м2	230,80	0,56	0,54	130	125	0,00	0
					0,02	0,04	5	8	0,00	0
ИТОГО:							169624	16117		12
							1898	4024		35

Накладные расходы :

На общестроительные работы	7255
Всего накладных расходов:	7255
Итого с накладными	176879

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10613
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	187492
Итого с временными, 1,5 %	190304
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	194491
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,16578 %	194806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						195567		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						197470		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						471890		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						9438		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						481328		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						57759		
		Итого с НДС						539087		

Представитель заказчика:
Заведующий производственно-финансовым сектором
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата
Костанайского района» Стародубцев А.Ю.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Переверзев А.А.

Представитель
технического надзора
ИП «Азиятехнадзор»
Руководитель Туребеков А.К.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор № 25 от 08.04.2014 года. Дополнительное соглашение № 2 от 24.12.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Ленина в селе Заречное в границах улицы Набережная - а/д А21

Наименование объекта: Устройство переходно-скоростной полосы (участок № 2)

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

Локальная смета 2-2-5

Устройство переходно-скоростной полосы (участок № 2)

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-82-2 Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	910,00	33,43	29,06	30421	26445	0,01	8
				1,03	10,26	937	9337	0,05	46
2.	E0127-82-4 К-5 добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	м2	-4550,00	1,90	1,90	-8645	-8645	--	--
				--	0,67	--	-3049	0,00	-15
3.	E0101-17-8 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	355,00	32,26	30,77	11453	10923	0,01	3
				1,42	8,34	504	2962	0,03	10
4.	E10333-A10-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	603,50	84,26	84,26	50851	50851	--	--
				--	16,85	--	10170	0,35	214
5.	E0101-20-2 Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	355,00	3,79	3,24	1347	1152	0,00	1
				0,48	1,12	170	398	0,00	1
6.	E0101-130-2 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному	м3	273,00	12,51	12,51	3415	3415	--	--
				--	4,28	--	1169	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		следу при толщине слоя 30 см								
7.	Е0101-130 -8 К-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	1365,00	1,27 --	1,27 0,38	1735 --	1735 522	-- 0,00	-- 2
8.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	910,00	1,41 --	1,41 0,30	1284 --	1284 273	-- 0,00	-- 1
9.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	169,67	84,26 --	84,26 16,85	14296 --	14296 2859	-- 0,35	-- 60
10.	Е0127-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	910,00	23,36 4,32	18,94 6,41	21258 3931	17235 5835	0,03 0,02	27 21
11.	СЛок.смет а	Стоимость щебеночно-песчаной смеси	м3	102,83	3166,00 --	-- --	325560 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е10333-А1 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	427,72	84,26 --	84,26 16,85	36040 --	36040 7208	-- 0,35	-- 151
13.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	910,00	15,17 7,02	5,88 1,65	13809 6388	5355 1501	0,05 0,01	41 6
14.	Е0127-52-4 К-14	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	12740,00	0,29 0,19	0,02 0,01	3695 2421	255 127	0,00 0,00	17 0
15.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	910,00	15,17 7,02	5,88 1,65	13809 6388	5355 1501	0,05 0,01	41 6
16.	Е0127-52-4 К-14	Устройство верхнего слоя основания, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	12740,00	0,29 0,19	0,02 0,01	3695 2421	255 127	0,00 0,00	17 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	СЛок.смет а	Стоимость щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом	м3	260,81	2970,00	--	774594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0127-102 -2	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см	м2	910,00	662,10	8,29	602507	7547	0,03	27
					5,19	1,05	4723	955	0,00	3
19.	Е0127-102 -4 К-4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2	м2	3640,00	0,29	0,27	1063	990	0,00	0
					0,02	0,02	73	85	0,00	1
	ИТОГО:						1902187	174485		184
							27956	41980		510

Накладные расходы :

На общестроительные работы	74114
Всего накладных расходов:	74114
Итого с накладными	1976301

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	118578
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2094879
Итого с временными, 1,5 %	2126302
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	2173081
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,16578 %	2176606
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2185111
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2206374
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	5272528
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	105451
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5377979
Налог на добавленную стоимость, 12 %	645357
Итого с НДС	6023336

Представитель заказчика:
Заведующий производственно-финансовым сектором
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата
Костанайского района» Стародубцев А.Ю.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Переверзев А.А.

Представитель
технического надзора
ИП «Азиятехнадзор»
Руководитель Туребеков А.К.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района"

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор № 25 от 08.04.2014 года. Дополнительное соглашение № 2 от 24.12.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Ленина в селе Заречное в границах улицы Набережная - а/д А21

Наименование объекта: Уличное освещение

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

Локальная смета 4-1

Уличное освещение

N п/п	Наименование работ и техническая характеристика оборудования или видов монтажных NN позиций	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел: Комплектная трансформаторная подстанция								
52. СПрайс	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-100-6/10/0,4,проходная, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный	шт	1,00	571541,82 --	-- --	571542 --	-- --	-- --	-- --
	Итого по разделу: Комплектная трансформаторная подстанция								571542
	Раздел: Электроснабжение ВЛ-0,38 кв								
68. Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	16,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	24546 8100	14052 3943	3,06 1,03	49 16
69. Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	12623 3942	7961 2200	5,98 2,29	24 9
70. Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	4,00	459,29 157,50	301,79 83,25	1837 630	1207 333	0,91 0,30	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	40,00	23000,00	--	920000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроснабжение ВЛ-0,38 кв								959006
		Раздел: Демонтажные работы								
129.	Е0133-115 -2 К-0,6	Установка светильников с лампами люминесцентными (демонтаж)	шт	10,00	1046,55	846,75	10466	8467	1,21	12
					199,80	143,91	1998	1439	0,49	5
130.	Е0133-103 -1 К-0,8	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	10,00	1107,58	702,58	11076	7026	2,45	24
					405,00	197,14	4050	1971	0,82	8
131.	Е0133-108 -1 К-0,6	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,78	4233,47	2586,47	3302	2017	9,66	8
					1647,00	701,68	1285	547	2,67	2
132.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	7,50	152,80	152,80	1146	1146	--	--
					--	106,96	--	802	2,25	17
133.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 тпри автомобильных перевозках	т	7,50	140,00	140,00	1050	1050	--	--
					--	98,00	--	735	2,06	15
134.	Е0133-27- 2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,25	846,00	--	210	--	5,15	1
					846,00	--	210	--	--	--
135.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	7,75	84,26	84,26	653	653	--	--
					--	16,85	--	131	0,35	3
		Итого по разделу: Демонтажные работы								27903
		ИТОГО:					1558451	43578		122
							: 20215	12101		77

Накладные расходы :

На монтажные работы 5533
На общестроительные работы 28185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	33718
Итого с накладными	1592169
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	61238
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1653407
Итого с временными, 1,5 %	1669635
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	1693793
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,16578 %	1695613
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1700005
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1710986
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4088709
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	81774
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4170483
Налог на добавленную стоимость, 12 %	500458
Итого с НДС	4670941

Представитель заказчика:
Заведующий производственно-финансовым сектором
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата
Костанайского района» Стародубцев А.Ю.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Переверзев А.А.

Представитель
технического надзора
ИП «Азиятехнадзор»
Руководитель Туребеков А.К.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АРВИС"

Договор № 25 от 08.04.2014 года Дополнительное соглашение № 2 от 24.12.2015 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Ленина в селе Заречное в границах улицы Набережная - а/д А21

Наименование объекта: Уполаживание откосов насыпи (участок № 2)

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

Локальная смета 7-3

Уполаживание откосов насыпи (участок № 2)

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.		осн. з/п.		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-132 -2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	7093,80	10,14	10,14	71929	71929	--	--
					--	3,61	--	25637	0,01	87
2.	Е0101-132 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	м3	35469,00	0,88	0,88	31169	31169	--	--
					--	0,40	--	14224	0,00	64
3.	Е0101-145 -18	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 2 группы	м2	23646,00	16,62	6,79	392927	160487	0,07	1636
					9,83	2,49	232440	58954	0,01	213
4.	Е0101-152 -1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	23646,00	312,09	0,23	7379680	5439	0,33	7850
					48,60	0,09	1149196	2128	0,00	9
5.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	10560,00	0,20	0,20	2142	2142	--	--
					--	0,07	--	743	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							7877847	271165		9487
							1381636	101686		376

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1623035
Всего накладных расходов:	1623035
Итого с накладными	9500882

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	570053
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10070935
Итого с временными, 1,5 %	10221999
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	10446883
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,16578 %	10463829
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10504717
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10606937
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	25347185
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	506944
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25854129
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3102495
Итого с НДС	28956624

Представитель заказчика:
Заведующий производственно-финансовым сектором
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата
Костанайского района» Стародубцев А.Ю.

Представитель подрядчика:
Прораб ТОО «АРВИС» Переверзев А.А.

Представитель
технического надзора
ИП «Азиятехнадзор»
Руководитель Рубебков А.К.