Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«20» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Кварц-Спецсервис», г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Асан Нұрлыбека Жанабергенулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылжарской средней школы" Кобдинского района Актюбинской области, расположенный по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район, пос. Кызылжар, ул.Ы.Алтынсарина 1**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Кобдинский районный отдел образования», Руководитель Айжарыков Нурлыбай Узбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ---;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Казахстанская специализированная проектно - строительная группа" , № 622**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
489	мест	4 092м2		4 092м2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	4 092,1	4 092,1
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	1 750	1750
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроен помещений			$м^2$			
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Здание школы, 2 этажный, общая площадь-4 092 кв.м, имеет 23 помещений, в том числе подвал, фундамент - блоки, наружные и внутренние капитальные стены и перегородки – панельный , перекрытия - железобетонные плиты, крыша металлочерепица.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **7 ноябрь 2016года**;

месяц, год

окончание работ **20 декабрь 2016года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца;**

фактически, месяц: **2,5 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект по **капитальному ремонту здания ГУ "Кызылжарской средней школы" Кобдинского района Актюбинской области** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис»

Директор Асан Н.Ж. _____ **20.12.2016г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«20» декабря 2016 г.

Технический надзор **ТОО «СП Бірлік Инжиниринг», директор Байкісі Б.К., расположенный по адресу: г.Актобе ул.М.Арынова 1У**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **эксперта Бирмагамбетов Б.К. АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №04077 от 20 ноября 2012г., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №04078 от 20 ноября 2012г., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №01533 от 7 мая 2012г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора №316 от 24.10.2016 г.**

№ договора и дата

по объекту: **Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылжарской средней школы" Кобдинского района Актюбинской области, расположенный по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район, пос. Кызылжар, ул.С.Сейфуллина 1**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Кобдинский районный отдел образования" Руководитель Айжарыков Нурлыбай Узбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ---

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ---;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **7 ноябрь 2016г.;**

месяц, год

окончание работ **20 декабрь 2016г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **3 месяца;**

фактически **2,5 месяца**;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 45 574 704 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 40 691 700 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ---тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

45 574 704 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 40 432 000 тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря --- тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "Казахстанская специализированная проектно - строительная группа" , № 622

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: **ТОО «СП Бірлік Инжиниринг», директор Байкісі Б.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ **20.12.2016г.**

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Бирмагамбетов Б.К. АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №04077 от 20 ноября 2012г., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №04078 от 20 ноября 2012г., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №01533 от 7 мая 2012г.**

фамилия,имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

_____ **20.12.2016г.**

подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«20» декабря 2016г.

Авторский надзор: **ТОО "Казахстанская специализированная проектно - строительная группа" директор Шотпақов Құдайберген Нсанбайұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Эксперт Шотпақов Құдайберген Нсанбайұлы ----------

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора _____

№ договора и дата

по объекту: **Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылжарской средней школы" Кобдинского района Актюбинской области, расположенный по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район, пос. Кызылжар, ул.Ы.Алтынсарина 1**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Кобдинский районный отдел образования», Руководитель Айжарыков Нурлыбай Узбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003 г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ---

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ---;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **7 ноябрь 2016г;**

месяц, год

окончание работ **20 декабрь 2016 г**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **3 месяца;**

фактически **2,5 месяца.**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО "Казахстанская специализированная проектно - строительная группа" , № 622

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: **ТОО "Казахстанская специализированная проектно - строительная группа", директор Шотпақов Құдайберген Нсанбайұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

20.12.2016г.

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Шотпақов Құдайберген Нсанбайұлы** ----------

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

20.12.2016г.

подпись, дата

М.П.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» декабря 2016 г.

Заказчик: **ГУ "Кобдинский районный отдел образования", 031000, Актюбинская область, Кобдинский район, с.Кобда, ул.Ы.Алтынсарина 1**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 20.12.2016г. ТОО «Кварц-Спецсервис», Директор Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы, г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии 7**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 20.12.2016г. ТОО «СП Бірлік Инжиниринг», Бирмагамбетов Б.К. АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №04077 от 20 ноября 2012г., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №04078 от 20 ноября 2012г., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №01533 от 7 мая 2012г. адрес г.Актобе ул.М.Арынова 1У**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 20.12.2016г. ТОО "Казахстанская специализированная проектно - строительная группа", Шотпаков Кудайберген Нсанбайулы** ----------

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылжарской средней школы" Кобдинского района Актюбинской области»**

*наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт)***

по адресу **Актюбинская область, Кобдинский район, пос.Кызылжар, ул.Ы.Алтынсарина 1**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **20 апреля 2015г. №0065475 выдано Кобдинский районное отделение Актюбинского филиала РГП «НПЦзем»**;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года № _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»,** _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Казахстанская специализированная проектно - строительная группа" , № 622**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **7 ноябрь 2016 г;**

месяц, год

окончание работ **20 декабрь 2016 г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**;

фактически, месяц: **2,5 месяца**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
489	мест	4 092м2		4 092м2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	690,9/3127,4/ 273,8	690,9/3127,4/ 273,8
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	1099,4/1907/321,2	1750
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Здание школы, 2 этажный, общая площадь-690,9/3127,4/273,8 кв.м, имеет 23 помещений, в том числе подвал, фундамент – ж/б блоки, наружные и**

внутренние стены и перегородки – силикатный кирпич , перекрытия - железобетонные плиты, крыша профлист.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 45 574 704 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 40 691 700 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ---тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
45 574 704 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 40 432 000 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря --- тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект «Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылжарской средней школы" Кобдинского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Айжарыков Н.У. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Бирмагамбетов Б.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Шотпақов Қ.Н. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Асан Н.Ж. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Счет-фактура № 165 от 23 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 320 от 07.11.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, Кызылжарский с.о., с.Кызылжар

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 164 от 23 ноября 2016г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940025350, Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел образования",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, Кобдинский с.о., с.Кобда, ул. С.Сейфуллина, 6А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940025350, Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, Кобдинский с.о., с.Кобда, ул. С.Сейфуллина, 6А

ИИК получателя: KZ03070103KSN0615000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ «Кызылжарской средней школы» Кобдинского района Актюбинской области	работа	1	21 959 732,14	21 959 732,14	12%	2 635 167,86	24 594 900,00		
Всего по счету:					**21 959 732,14**		**2 635 167,86**	**24 594 900,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Умарова А.А. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел образования",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, Кобдинский с.о., с.Кобда, ул. С.Сейфуллина, 6А** — **130940025350**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 320 от 07.11.2016г.

Номер документа	Дата составления
164	23.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГУ «Кызылжарской средней школы» Кобдинского района Актюбинской области			работа	1	24 594 900,00	24 594 900,00
				Итого	1	x	24 594 900,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2016

М.П.

Счет-фактура № 172 от 28 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 320 от 07.11.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район,Кызылжарский с.о., с.Кызылжар

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 171 от 28 ноября 2016 г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940025350, Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел образования",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, Кобдинский с.о., с.Кобда, ул. С.Сейфуллина, 6А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940025350, Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, Кобдинский с.о., с.Кобда, ул. С.Сейфуллина, 6А

ИИК получателя: KZ03070103KSN0615000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ «Кызылжарской средней школы» Кобдинского района Актюбинской области	работа	1	7 410 714,29	7 410 714,29	12%	889 285,71	8 300 000,00		
Всего по счету:					**7 410 714,29**		**889 285,71**	**8 300 000,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел образования",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, Кобдинский с.о., с.Кобда, ул. С.Сейфуллина, 6А** — **130940025350**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 320 от 07.11.2016г.

Номер документа	Дата составления
171	28.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГУ «Кызылжарской средней школы» Кобдинского района Актюбинской области			работа	1	8 300 000,00	8 300 000,00
				Итого	1	x	8 300 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2016

М.П.

Счет-фактура № 180 от 20 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 320 от 07.11.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, Кызылжарский с.о., с.Кызылжар

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 179 от 20 декабря 2016 г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940025350, Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел образования",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, Кобдинский с.о., с.Кобда, ул. С.Сейфуллина, 6А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940025350, Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, Кобдинский с.о., с.Кобда, ул. С.Сейфуллина, 6А

ИИК получателя: KZ03070103KSN0615000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ «Кызылжарской средней школы» Кобдинского района Актюбинской области	работа	1	6 729 553,57	6 729 553,57	12%	807 546,43	7 537 100,00		
Всего по счету:					**6 729 553,57**		**807 546,43**	**7 537 100,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел образования",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, Кобдинский с.о., с.Кобда, ул. С.Сейфуллина, 6А** — **130940025350**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 320 от 07.11.2016г.

Номер документа	Дата составления
179	20.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГУ «Кызылжарской средней школы» Кобдинского района Актюбинской области			работа	1	7 537 100,00	7 537 100,00
				Итого	1	x	7 537 100,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Айтмурзаев Н.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2016

М.П.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма КС-3

Заказ 128

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылжарской средней школы" Кобдинского района Актюбинской области
Договор № 320 от 28 октября 2016 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
ноябрь 2016 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнено в текущем месяце		**21959,732**	**21228,958**		**721,845**	**2635,168**	**24594,9**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел образования"

Руководитель _____ **Айжарыков Н.У.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор _____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма 3

Заказ 128

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор № 320 от 7 ноября 2016 г

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2016 г

Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылжарской средней школы" Кобдинского района Актюбинской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Ремонтно-строительные работы здания школы	8740,067			8740,067
2	2-1-2	Ремонтно-строительные работы котельной	695,439			695,439
		Итого по главе 2	9435,506			9435,506
		Итого по главам 1-7	9435,506			9435,506
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3		Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,80	135,871			135,871
		Итого по главе 8	135,871			135,871
		Итого по главам 1-8	9571,377			9571,377
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	189,513			189,513
5		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			95,714	95,714
6		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			38,286	38,286
		Итого по главе 9	9760,89		134	9894,89
		Итого по главам 1-9				
		Итого:				
7		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**9760,89**		**134**	**9894,89**

8	- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	23328,526	320,26	23648,786
9	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		472,976	472,976
10	Сметная стоимость в текущем уровне цен	23328,526	793,236	24121,762
11	Всего:	23328,526	793,236	24121,762
12	НДС (12 %)		2894,612	2894,612
13	Стоимость строительства	23328,526	3687,848	27016,374
	с понижающим коэффициентом 0,91			24584,9

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел образования"

Руководитель _____ Айжарыков Н.У.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор _____ Асан Н.Ж.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылжарской средней школы" Кобдинского района Актюбинской области

Договор № 320 от 7 ноября 2016 г

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 г
(локальная смета 2-1-1)

Ремонтно-строительные работы здания школы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Проемы									
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	646,89	270,9	23,78	175243	15383	149101	1,6539	1070
		м2		247,12	8,98	159859	5809	90	0,0439	28
2	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	107,01	158,38	23,78	16948	2545	13829	0,9115	98
		м2		134,6	8,98	14404	961	90	0,0439	5
3	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	310	371,23	23,59	115081	7313	55209	0,93898	291
		м2 проемов		156,91	7,99	48642	2477	108	0,039	12

4 6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	56,89	5618		319608				
	м2								
5 Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	88,05	77,18	0,47	6796	41	2394	0,1576	14
	м		25,09	0,09	2209	8	108	0,0008	–
6 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	255,15	2860		729729				
	м								
7 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	107,01	446,86	128,16	47818	13714	25310	1,03385	111
	м2 проемов		174,4	44,59	18663	4772	108	0,17413	19
8 6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-10 внутренние (разм.2,34х1,0 м- 32 шт)	74,88	3760		281549				
	м2								
9 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние (17 шт)	32,13	4010		128841				
	м2								
10 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	49	1380		67620				
	комплект								
11 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений входных дверных проемов	34,8	158,38	23,78	5512	828	4497	0,9115	32
	м2		134,6	8,98	4684	313	90	0,0439	2
12 Е10-23-2	Установка входных дверных блоков в проемы наружных каменных стен площадью более 3 м2	34,8	365,39	103,92	12716	3616	7371	0,92115	32
	м2 проемов		159,65	36,46	5556	1269	108	0,14613	5
13 6-3-11	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-29 (разм. 2,4х2,9м - 5 шт)	34,8	5070		176436				

		м2							
14	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	5	2980		14900			
		комплект							
	Раздел 2 Отделочные работы								
15	Е62-36-10	Очистка вручную стен от старого набела, масляной, перхлорвиниловой окраски	1750	43,85	–	76738	–	72901	0,305	534
		м2		43,85	–	76738	–	95	–	–
16	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1750	389,9	4,29	682325	7508	143690	0,52348	916
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	148383	2870	95	0,00788	14
17	Е15-64-3	Шпаклевка поверхностей стен из сухих финишных астворных смесей (расход на 1м2/1,2 кг)	1750	134,8	4,29	235900	7508	143690	0,52348	916
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	148383	2870	95	0,00788	14
20	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	95	133,16	23,58	12650	2240	10265	0,743	71
		м2		109,58	4,16	10410	395	95	0,0234	2
21	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен из керамических плиток, по кирпичу и бетону	95	1081,04	2,63	102699	250	34650	2,3	219
		м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	36380	94	95	0,00488	–
	Раздел 3 Полы									
22	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	192	116,63	10,56	22393	2028	22961	0,6987	134
		м2		106,07	1,67	20365	321	111	0,0144	3
23	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	356	5,64	0,19	2008	68	2161	0,0377	13
		м								

			5,45	0,02	1940	7	111	0,0003	–
24 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80	243,33	12,44	19466	995	5745	0,4094	33
	м2 стяжки								
			60,03	4,68	4802	374	111	0,02275	2
25 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	192	1069,79	14,85	205400	2851	52484	1,5362	295
	м2								
			243,95	2,32	46838	445	111	0,0237	5
26 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	703,74	935,07	6,13	658046	4314	54361	0,4393	309
	м2 покрытия								
			67,28	2,31	47348	1626	111	0,01125	8
27 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	280	178,36	0,09	49941	25	4706	0,0944	26
	м								
			15,12	0,02	4234	6	111	0,0001	–
Раздел 4 Электромонтажные работы									
28 Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	500	3,69	–	1845	–	1790	0,0254	13
	м								
			3,69	–	1845	–	97	–	–
29 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	135	8,42	–	1137	–	1103	0,0584	8
	шт								
			8,42	–	1137	–	97	–	–
30 Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	500	24,84	–	12420	–	12047	0,1492	75
	м провода								
			24,84	–	12420	–	97	–	–
31 16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,7	39700		27790				
	1000м								
32 Е67-7-6	Демонтаж электросчетчиков	2	40,78	0,5	82	1	79	0,2572	1
	шт								
			40,28	0,09	81	–	97	0,0007	–
34 18-3-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	3	9460		28380				
	шт								
36 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	63	156		9828				

		шт							
37	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	52	46		2392			
		шт							
39	17-2-3	Светильники, тип ЛСП02-2х40/Д20-01-УХЛ4	136	2320		315520			
		шт							
40	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	272	24		6528			
		шт							
41	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	272	17		4624			
		шт							
	Раздел 5 Сантехнические работы								
42	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	200	118,01	1,59	23602	318	26834	0,688	138
		м		116,42	0,25	23284	50	115	0,0022	–
43	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	131	197,2	15,96	25833	2091	27683	1,2059	158
		шт		181,24	2,52	23742	330	115	0,0217	3
44	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	200	636,63	0,8	127326	160	28161	0,6716	134
		м трубопровода		122,13	0,31	24426	62	115	0,0015	–
45	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	140	433,63	6,6	60708	924	35308	1,2075	169
		м трубопровода		216,83	2,48	30356	347	115	0,01213	2
46	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	80,8	546,4	15,24	44149	1231	31787	1,886	152

		м трубопровода								
				336,38	5,71	27180	461	115	0,02788	2
47	E18-6-1	Установка чугунных радиаторов	164,8	4352,09	43,41	717224	7154	26719	0,7843	129
		кВт								
				124,72	16,26	20554	2680	115	0,07938	13
48	E17-5-4	Установка раковин	5	2934,39	15,41	14672	77	984	0,9315	5
		комплект								
				165,6	5,63	828	28	115	0,025	–
49	E17-5-1	Установка моек на одно отделение	2	4022,73	17,38	8045	35	751	1,794	4
		комплект								
				320,85	5,63	642	11	115	0,0375	–
50	E17-2-3	Установка смесителей	7	1482,61	1,96	10378	14	1166	0,805	6
		шт								
				144,9	–	1014	–	115	–	–

Раздел 6 Крыша

51	E58-25-5	Устройство фартуков в местах выступов здания из листовой стали	60	164,2	0,54	9852	32	4398	0,4545	27
		м								
				68,42	0,09	4105	5	107	0,0008	–
52	E58-15-1	Смена покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля	144	441	4,09	63504	589	10422	0,4192	60
		м2								
				67,01	0,63	9649	91	107	0,0065	1
53	E58-25-5	Смена ендовы из листовой стали	100	164,2	0,54	16420	54	7331	0,4545	45
		м								
				68,42	0,09	6842	9	107	0,0008	–
54	E58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	24	317,62	0,16	7623	4	1595	0,3504	8
		м труб								
				62,12	0,02	1491	–	107	0,0002	–
55	E58-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	34	326,42	0,74	11098	25	1222	0,2151	7
		м								
				33,48	0,11	1138	4	107	0,0012	–

Раздел 7 Наружные работы

7.3 Фасад

56 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки, шириной 0,7м	21,98	7873,83	82,51	173067	1814	5351	1,5525	34
	м3		225,11	31,16	4948	685	95	0,15225	3
57 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	1551	264,15	2,45	409697	3800	185360	0,70265	1090
	м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	194247	869	95	0,03275	51
58 Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	1551	140,49	2,06	217900	3195	42730	0,1518	235
	м2 окрашиваемой поверхности		28,21	0,79	43754	1225	95	0,00375	6
59 Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	1551	161,14	0,78	249928	1210	131081	0,50025	776
	м2 вертикальной проекции		79,44	0,29	123211	450	106	0,00138	2
60 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа	75	128,68	42,81	9651	3211	4211	0,36455	27
	м2		58,74	10,57	4406	793	81	0,03775	3
61 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,106;	82,95	896		74323				
	м2								
	Всего прямые затраты				**6851909**	**97166**			**8415**
					1361138	**32717**			**205**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5393607				
	Накладные расходы, тенге				1393438				
	- заработная плата, тенге				209016				
	- трудоемкость, чел-ч				697				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				494721				
	Всего				**8740068**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	125857
- сметная заработная плата, тенге	17746
- нормативная трудоемкость, чел-ч	101
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	175545
- сметная заработная плата, тенге	80751
- нормативная трудоемкость, чел-ч	492
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	88659
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	35464
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9165593**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**21905766**
- материалы, тенге	12890721
- сметная заработная плата, тенге	4362923
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9910
Налог (2 %)	438115
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22343881**
НДС (12 %)	2681266
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	25025147
с понижающим коэффициентом 0,91	22772884

Заказчик
ГУ "Кобдинский районный отдел образования"

Руководитель _____ **Айжарыков Н.У.**

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

_____ **Бирмагамбетов Б.К.**

Есеп-шоттар ушін «СП Бірлік Инжиниринг» Для счетов-фактур

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылжарской средней школы" Кобдинского района Актюбинской области

Договор № 320 от 7 ноября 2016 г

Акт №2

приемки выполненных работ за ноябрь 2016 г

(локальная смета 2-1-2)

Ремонтно-строительные работы котельной

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проемы								
1	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	4,875	371,23	23,59	1810	115	868	0,93898	5
		м2 проемов		156,91	7,99	765	39	108	0,039	–
3	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков (разм. 3,0х2,5 м- 1 шт, 2,6х2,2м - 1 шт, 2,6х1,7 м - 1 шт)	17,64	379,71	40,1	6698	707	6253	1,7135	30
		м2 проемов		313,09	15,16	5523	267	108	0,074	1
5	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,89	446,86	128,16	845	242	447	1,03385	2
		м2 проемов		174,4	44,59	330	84	108	0,17413	–
8	Е53-21-1	Заделка оконного проема из кирпича	3,8	8925,41	300,96	33917	1144	3926	5,63	21
		м3 кладки		873	101,79	3317	387	106	0,39	1

Раздел 2 Ремонтные работы

9	Е53-21-1	Ремонт внутренних стен из кирпича	11	8925,41	300,96	98180	3311	11366	5,63	62
		м3 кладки		873	101,79	9603	1120	106	0,39	4
11	Е55-9-11	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных глухих в помещениях площадью более 5 м2	60	1264,15	53,03	75849	3182	20029	2,1454	129
		м2		305,93	8,98	18356	539	106	0,0494	3
12	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	250	324,45	5,08	81113	1270	37345	0,851	213
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	39008	303	95	0,06463	16
13	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	50	55,64	0,77	2782	39	2106	0,238	12
		м борозды		46,67	0,11	2334	6	90	0,0007	–
14	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая	350	25,16	0,05	8806	18	7339	0,143	50
		м2		22,05	0,02	7718	7	95	0,0001	–

Раздел 3 Кровля

15	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,89	23143,99	395,71	20598	352	3998	25,875	23
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	3569	133	108	0,725	1
16	Е10-14-1	Установка стропил	0,7	21898,02	417,85	15329	292	3073	25,415	18
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	2735	110	108	0,775	1
17	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	82	164,33	2,55	13475	209	2562	0,1959	16
		м2		28,78	0,41	2360	34	107	0,0051	–
18	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	82	128,68	42,81	10552	3510	4604	0,36455	30
		м2		58,74	10,57	4817	867	81	0,03775	3
20	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,59	599,34	35,14	953	56	267	0,897	1

	м3 древесины в конструкции								
			142,31	13,23	226	21	108	0,065	–
21 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	82	21,42	1,14	1756	93	514	0,03335	3
	м2 обработанной поверхности								
			5,38	0,43	441	35	108	0,0021	–
Раздел 5 Сантехнические работы									
5.1 Внутренние работы									
29 Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	75	1004,53	26	75340	1950	13785	0,83375	63
	м трубопровода								
			150,08	9,74	11256	731	115	0,0475	4
30 Е16-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	20	1345,53	26	26911	520	3677	0,83375	17
	м трубопровода								
			150,08	9,74	3002	195	115	0,0475	1
31 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	90	431,3	4,95	38817	446	6406	0,34155	31
	м трубопровода								
			60,03	1,86	5403	167	115	0,00913	1
32 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	40	273,3	4,95	10932	198	2846	0,34155	14
	м трубопровода								
			60,03	1,86	2401	74	115	0,00913	–

Всего прямые затраты	**524663**	**17654**	**740**
	123164	**5119**	**36**
В том числе стоимость: материалов, тенге	383847		
Накладные расходы, тенге	131411		
- заработная плата, тенге	19712		
- трудоемкость, чел-ч	66		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	39364		

Всего	**695438**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	10014
- сметная заработная плата, тенге	1412
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	13968
- сметная заработная плата, тенге	6425
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7055
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2822
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**729297**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**1743020**
- материалы, тенге	917394
- сметная заработная плата, тенге	396045
- нормативная трудоемкость, чел-ч	889
Налог (2 %)	34860
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1777880
НДС (12 %)	213346
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1991226
с понижающим коэффициентом 0,91	1812016

Заказчик
ГУ "Кобдинский районный отдел образования"

Руководитель _____ Айжарыков Н.У.

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор _____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

_____ **Бирмагамбетов Б.К.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма КС-3

Заказ 128

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Объект: Капитальный ремонт здания ГУ " Кызылжарской средней школы" Кобдинского района Актюбинской области

Договор № 320 от 7 ноября 2016 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
ноябрь 2016 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	7410,714	7167,016		243,698	889,286	8300
	Всего по объекту с начала строительства	**29370,464**	**28395,974**		**965,543**	**3524,454**	**32894,9**

Заказчик:

ГУ "Кобдинский районный отдел образования"

Руководитель _____ **Айжарыков Н.У.**

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор _____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма 3

Заказ 128

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Договор № 320 от 7 ноября 2016 г

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2016 г

Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылжарской средней школы" Кобдинского района Актюбинской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Ремонтно-строительные работы здания школы	3185,479			3185,479
		Итого по главе 2	3185,479			3185,479
		Итого по главам 1-7	3185,479			3185,479
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,80	45,871			45,871
		Итого по главе 8	45,871			45,871
		Итого по главам 1-8	3231,35			3231,35
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	63,981			63,981
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			32,314	32,314
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			12,925	12,925
		Итого по главе 9	3295,331		45,239	3340,57
		Итого по главам 1-9				
		Итого:				

6	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3295,331	45,239	3340,57
7	- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	7875,842	108,121	7983,963
8	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		159,679	159,679
9	Сметная стоимость в текущем уровне цен	7875,842	267,8	8143,642
10	Всего:	7875,842	267,8	8143,642
11	НДС (12 %)		977,237	977,237
12	Стоимость строительства	7875,842	1245,037	9120,879
	с понижающим коэффициентом 0,91			8300

Заказчик:

ГУ "Кобдинский районный отдел образования"

Руководитель _____ **Айжарыков Н.У.**

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор _____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылжарской средней школы" Кобдинского района Актюбинской области

Договор № 320 от 7 ноября 2016 г

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 г
(локальная смета 2-1-1)
Ремонтно-строительные работы здания школы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проемы								
4	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	520,2423	5618		2922721				
		Раздел 4 Электромонтажные работы								
33	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	3	666,89	45,21	2001	136	1573	3,036	9

			522,68	17,92	1568	54	97	0,0875	–
35 E67-17-1	Монтаж выключателей, розеток, распредкоробок	115	37,55	–	4318	–	4188	0,239	27
	шт								
			37,55	–	4318	–	97	–	–
38 E67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	136	263,81	2,81	35878	382	34490	1,6	218
	шт								
			261	0,45	35496	61	97	0,0045	1
	Всего прямые затраты				**2964918**	**518**			**254**
					41382	**115**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2923018				
	Накладные расходы, тенге				40251				
	- заработная плата, тенге				6038				
	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				180310				
	Всего				**3185479**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				45871				
	- сметная заработная плата, тенге				6468				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				37				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)				63981				
	- сметная заработная плата, тенге				29431				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				179				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				32313				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				12925				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3340569**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**7983960**				
	- материалы, тенге				6986013				
	- сметная заработная плата, тенге				307526				

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма КС-3

Заказ 128

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылжарской средней школы" Кобдинского района Актюбинской области
Договор № 320 от 7 ноября 2016 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
декабрь 2016 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	**6729,554**	**6508,254**		**221,3**	**807,546**	**7537,1**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел образования"
Руководитель _____ Айжарыков Н.У.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ Асан Н.Ж.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма 3

Заказ 128

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор № 320 от 7 ноября 2016 г.

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь 2016 г

Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылжарской средней школы" Кобдинского района Актюбинской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Ремонтно-строительные работы здания школы	1248,878			1248,878
2	2-1-2	Ремонтно-строительные работы котельной	1637,172			1637,172
		Итого по главе 2	2886,05			2886,05
		Итого по главам 1-7	2886,05			2886,05
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3		Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,80	41,559			41,559
		Итого по главе 8	41,559			41,559
		Итого по главам 1-8	2927,609			2927,609
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	57,967			57,967
5		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			29,276	29,276
6		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			11,71	11,71
		Итого по главе 9	2985,576		40,986	3026,562
		Итого по главам 1-9				
		Итого:				
7		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**2985,576**		**40,986**	**3026,562**

8	**- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)**	**7135,527**	**97,957**	**7233,484**
9	**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**		**144,67**	**144,67**
10	**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**7135,527**	**242,627**	**7378,154**
11	**Всего:**	**7135,527**	**242,627**	**7378,154**
12	**НДС (12 %)**		**885,378**	**885,378**
13	Стоимость строительства	7135,527	1128,005	8263,532
	с понижающим коэффициентом 0,9121			**7537,1**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел образования"

Руководитель _____ **Айжарыков Н.У.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылжарской средней школы" Кобдинского района Актюбинской области

Договор № 320 от 7 ноября 2016 г

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2016 г
(локальная смета 2-1-1)

Ремонтно-строительные работы здания школы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проемы								
3	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	336,89	371,23	23,59	125064	7947	59997	0,93898	316
		м2 проемов		156,91	7,99	52861	2692	108	0,039	13
4	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	69,7577	5618		391899				
		м2								
5	Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	167,1	77,18	0,47	12897	79	4545	0,1576	26
		м								

			25,09	0,09	4193	15	108	0,0008	–
Раздел 2 Отделочные работы									
18	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	925	316,78	2,63	293022	2433	66584	0,4485	415
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	69172	916	95	0,00488	5
19	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	825	185,33	2,35	152897	1939	71282	0,5382	444
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	74291	743	95	0,00438	4
		Всего прямые затраты				**975779**	**12398**			**1201**
						200517	**4366**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				762864				
		Накладные расходы, тенге				202408				
		- заработная плата, тенге				30361				
		- трудоемкость, чел-ч				101				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70691				
		Всего				**1248878**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				17984				
		- сметная заработная плата, тенге				2536				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)				25084				
		- сметная заработная плата, тенге				11539				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				70				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12669				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5067				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1309682**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**3130140**
- материалы, тенге	1823245
- сметная заработная плата, тенге	638261
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1408
Налог (2 %)	62603
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3192743**
НДС (12 %)	383129
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3575872**
с понижающим коэффициентом 0,9121	**3261553**

Заказчик
ГУ "Кобдинский районный отдел образования"

Руководитель _____ **Айжарыков Н.У.**

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

_____ **Бирмагамбетов Б.К.**

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылжарской средней школы" Кобдинского района Актюбинской области

Договор № 320 от 7 ноября 2016 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2016 г
(локальная смета 2-1-2)

Ремонтно-строительные работы котельной

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проемы								
3	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 *м2*	4,875	5206		25379				
5	2-2-3	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные *шт*	3	40600		121800				
7	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 *м2*	1,89	4010		7579				
8	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				

		комплект								
Раздел 2 Ремонтные работы										
11	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	60	2719,44	399,69	163166	23981	151543	15,88	953
		м3 кладки								
				2319,75	63	139185	3780	106	0,54	32
Раздел 3 Кровля										
20	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,106;	90,692	896		81260				
		м2								
Раздел 4 Электромонтажные работы										
23	Е67-14-1	Прокладка кабеля	130	104,75	0,06	13618	8	13202	0,595	77
		м								
				104,69	–	13610	–	97	0,0001	–
24	16-1-138	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,07	179800		12586				
		1000м								
25	16-1-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,06	47500		2850				
		1000м								
26	Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	6	263,81	2,81	1583	17	1522	1,6	10
		шт								
				261	0,45	1566	3	97	0,0045	–
27	17-2-3	Светильники, тип ЛСП02-2х40/Д20-01-УХЛ4	6	2320		13920				
		шт								
28	17-6-8	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-60	12	24		288				
		шт								
29	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	12	17		204				
		шт								

Раздел 5 Сантехнические работы

5.1 Внутренние работы

34	Е18-10-13	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 2,5 м3	1	21938,43	288,93	21938	289	3158	16,215	16
		бак		2639,25	106,88	2639	107	115	0,525	1
35	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	20	521,42	49,05	10428	981	7178	1,6905	34
		шт		292,39	19,69	5848	394	115	0,0875	2
36	9-4-10	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм	8	343		2744				
		шт								
37	9-4-11	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 32 мм	8	489		3912				
		шт								
38	9-4-20	Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	6600		26400				
		шт								
39	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	8	981,62	112,66	7853	901	5126	2,99	24
		шт		514,91	42,19	4119	338	115	0,2	2
40	9-4-21	Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	8	12600		100800				
		шт								
41	Ц8-530-1	Монтаж пускателя магнитного	4	892,9	17,9	3572	72	1363	2	8
		шт		394	2,3	1576	9	86	0,013	–
42	99-1-1(пл)	Контактор КМИ-22510	0,4	5943		2377				
		10шт								

5.2 Элеваторный узел

43 Е18-18-1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1	54823,29	317,79	54823	318	2398	10,925	11
	узел		1966,5	118,13	1967	118	115	0,575	1
44 9-2-20	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с97нж для воды, пара, нефти и масла, Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), Dy 100 мм	4	35100		140400				
	шт		393,3	30,94	393	31	115	0,1625	–
45 Е16-26-4	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм	1	17973,55	85,75	17974	86	488	2,277	2
	счетчик (водомер)		865,17	1,96	2596	6	161	0,253	1
46 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	46,58	–	140	–	115	–	–
	комплект		423,1	–	1269	–	214	0,3565	1
47 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	62,1	–	186	–	115	–	–
	комплект								

5.3 Теплотрасса

48 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	240	49,49	47,27	11878	11345	3320	0,01495	4
	м3 грунта		2,15	13,75	516	3300	87	0,047	11
49 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,5	251,77	–	629	–	642	1,771	4
	м3 грунта		251,77	–	629	–	102	–	–
50 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,6	154,22	–	555	–	566	1,1178	4
	м3 грунта		154,22	–	555	–	102	–	–
51 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	236	8,1	8,1	1912	1912	540	–	–

	м3 грунта								
			–	2,63	–	621	87	0,01008	2
52 Е23-1-1									
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4	1885,38	190,65	7542	763	1162	1,173	5
	м3 основания								
			176,73	71,44	707	286	117	0,34875	1
53 Е24-2-6									
	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,2	402020,15	103994,27	80404	20799	40892	769,35	154
	км трубопровода								
			144900	29851,88	28980	5970	117	150,1375	30
54 8-6-268									
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	200	1498		299600				
	м								
55 Е22-12-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,2	277850,23	43890,73	55570	8778	10238	156,4	31
	км трубопровода								
			27168,75	16579,69	5434	3316	117	80,975	16
	Всего прямые затраты				**1300789**	**70256**			**1339**
					208050	**18273**			**98**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1022484				
	Накладные расходы, тенге				243713				
	- заработная плата, тенге				36557				
	- трудоемкость, чел-ч				122				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				92670				
	Всего				**1637172**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				23575				
	- сметная заработная плата, тенге				3324				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	32883
- сметная заработная плата, тенге	15126
- нормативная трудоемкость, чел-ч	92
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16607
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6643
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1716880**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**4103343**
- материалы, тенге	2443737
- сметная заработная плата, тенге	727946
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1670
Налог (2 %)	82067
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4185410**
НДС (12 %)	502249
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4687659**
с понижающим коэффициентом 0,91208	**4275547**

Заказчик
ГУ "Кобдинский районный отдел образования"

Руководитель _____ **Айжарыков Н.У.**

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

_____ **Бирмагамбетов Б.К.**