Счет-фактура №28 от 31 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации:

Поставщик: Производственный кооператив "Ерзат"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920940000559, Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Шалкар, Айтеке би, дом № 67,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0005384, от 19.11.2012

ИИК поставщика: KZ24926010218G795000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №1 от 15.08.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 920940000559, Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Шалкар, Айтеке би, дом № 67

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980140004187,ТОО "Машат", Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, 41 разъезд 543

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Машат"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980140004187, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, 41 разъезд 543

ИИК получателя: KZ38998MTB0000345109, в АО "Цеснабанк" , БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Байкадам Шалкарского района Актюбинской области"	Работа	1	22 630 105,00	22 630 105,00	12%	2 715 613,00	25 345 718,00		
Всего по счету:					**22 630 105,00**		**2 715 613,00**	**25 345 718,00**		

Руководитель ПК "Ерзат" Аликулов К.К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

«ЕРЗАТ» МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Машат", Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, 41 разъезд 543** — **980140004187**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Шалкар, Айтеке би, дом № 67** — **920940000559**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 15.08.2017 г.

Номер документа	Дата составления
28	**31.08.2017г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Байкадам Шалкарского района Актюбинской области"			Работа	1		25 345 718,00
				Итого	1	x	25 345 718,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2017

М.П.

Ген.подрядчик : ТОО "Машат"
Субподрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительно-монтажные работы по объекту "Строительств внутрипоселкового газопровода среднего давления к с. Байкадам, Шалкарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	1	15.08.2017г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство внутрипосельковогo газопроводак с. Байкадам, Шалкарского района Актюбинской области"	22 630 105	22 630 105	9 905 159	12 144 900	0	580 046	2 715 613,00	25 345 718,00
Итого за отч. м-ц: август 2017г.	22 630 105	22 630 105	9 905 159	12 144 900	0	580 046	2 715 613,00	25 345 718,00

Ген..подрядчик _____ Жанпейсов.Ф.И

Субподрядчик: _____ Аликулов К.К.

Генподрядчик : ТОО "Машат"
Субподрядчик: ПК "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Байкадам, Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №01
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы для прокладки газопровода Ду 63 мм в одну нитку протяженностью 86 м.										
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	72	35,29	33,19	2541	2390	784	0,0146	1
		м3 грунта		2,1	9,13	151	657	97	0,0317	2
2	Е1-164-3	Зачистка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	12	467,1	0	5605	0	6334	2,976	36
		м3 грунта		467,1	0	5605	0	113	0	0
3	Е1-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	3	389,25	0	1168	0	1320	2,48	7
		м3 грунта		389,25	0	1168	0	113	0	0
4	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 10 см	4,4	862,8	152,52	3796	671	1 206	1,02	4
		м3 грунта		153,68	57,15	676	251	130	0,279	1
5	Е1-27-3	Послойная засыпка траншеи грунтом	57	7,57	7,57	431	431	136	0	0
		м3 грунта		0	2,46	0	140	97	0,00942	1
6	Е1-166-3	Засыпка вручную траншеи, грунтом	14	167,18	0	2341	0	2 645	1,21	17
		м3 грунта		167,18	0	2341	0	113	0	0
7	Е1-134-2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	71	25,65	5,38	1821	382	1 396	0,1290	9
		м3 уплотненного грунта		20,27	0	1439	0	97	0	0
Раздел 2. Строительные работы										
8	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	1,313	58 881,69	25695,31	77312	33738	68086	194	255
		км трубопровода		33 075	6813,45	43427	8946	130	26,38	35

9	8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	1313	466		611858				
		м								
		Раздел 3. Земляные работы для прокладки газопровода в одну нитку протяженностью 7537 м.								
10	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2110	35,29	33,19	74462	70031	22 984	0,0146	31
		м3 грунта		2,1	9,13	4431	19264	97	0,0317	67
11	Е1-164-3	Зачистка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	352	467,1	0	164419	0	185 794	2,976	1048
		м3 грунта		467,1	0	164419	0	113	0	0
12	Е1-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	84	389,25	0	32697	0	36 948	2,48	208
		м3 грунта		389,25	0	32697	0	113	0	0
13	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 10 см	128	862,8	152,52	110438	19523	35 082	1,02	131
		м3 грунта		153,68	57,15	19671	7315	130	0,279	36
14	Е1-27-3	Послойная засыпка траншеи грунтом	1668	7,57	7,57	12627	12627	3 980	0	0
		м3 грунта		0	2,46	0	4103	97	0,00942	16
		Раздел 4. Строительные работы								
15	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	1,1	96 708,9	47796,27	106380	52576	87 155	286	315
		км трубопровода		48 375	12572,33	53213	13830	130	49,07	54
16	8-4-1178	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-225x13,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1100	1 968		2164800				
		м								
17	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	1,492	58 881,69	25695,31	87851	38337	77 368	194	289
		км трубопровода		33 075	6813,45	49348	10166	130	26,38	39
18	8-4-1172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	4476	474		2121624				
		м								
19	8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	3274	158		517292				
		м								

20	8-6-65	Трубы стальные электросварныеГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	435	212		92220				
21	8-6-114	Футляр - Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм м	0,8	4 318		3454				
22	8-6-79	Футляры - 139шт. По 0,8м. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 м	111,2	538		59826				
23	99-1-1 (пл) ТОО "ASAR-Building Energy"	Полиэтиленовая лента желтого цвета ширина 200 мм м	8850	29		256650				
24	16-7-99	Алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	8,89	3 059		27195				
25	8-4-3700	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	2	5 618		11236				
26	8-4-3622	Отвод полиэтиленовый сварной 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1	3 152		3152				
27	8-4-3695	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	7	2 082		14574				
28	8-4-3691	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	139	514		71446				
29	8-4-5383	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	48	6 915		331920				
30	8-4-5376	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	236	927		218772				
31	8-4-5374	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	139	643		89377				

32	8-4-3070	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	6 020		18060				
		шт								
33	8-4-2906	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	21	5 343		112203				
		шт								
34	8-4-3031	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	118	1 150		135700				
		шт								
35	8-4-3465	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	286		858				
		шт								
36	9-4-613	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	139	4 128		573792				
		шт								
37	9-4-74	Краны шаровые стальные сварные со штангой PN 25, DN 110 ГОСТ 21345-2005	3	18 117		54351				
		шт								
Итого стоимость строительство						8174249	230706	531 216		2351
						378586	64673			251
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						531216				
Заработная плата, тенге						79682				
трудоемкость, чел-ч						266				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						522328				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						9227793				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 2,7%						249150				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						37373				
Итого по главе 8						249150				
Итого по главам 1-8						9476944				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Затраты на производство строительно-монтажных										
работ в зимнее время (3,1185%)						295538				
Затраты на выслугу лет 1%						94769				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						37908				
Итого по главе 9						428216				
Итого по главам 1-9						9905159				

Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				9905159,26				
в текущих ценах 2017 года, МРП тек.=2269 К=2,928				29002306,30				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				580046,13				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				29582352,43				
Договорная сумма согласно тендеру к=0,879295				26011614,58				
Согласно договору 87% от общей суммы договора				22630105,00				
НДС (12%)				2715613,00				
Стоимость строительства				25345718,00				

Генподрядчик: Директор ТОО "Машат" Жанпеисов Ф.И.

Субподрядчик : Директор ПК "Ерзат" Аликулов К.К.

Счет-фактура № 33 от 25 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.10.2017

Поставщик: Производственный кооператив "Ерзат"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920940000559, Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Шалкар, Айтеке би, дом № 67,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0005384, от 19.11.2012

ИИК поставщика: KZ828560000007047313, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг):

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 920940000559, Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Шалкар, Айтеке би, дом № 67

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980140004187, ТОО "Машат"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Машат"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980140004187,

ИИК получателя: KZ38998MTB0000345109, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Байкадам Шалкарского района Актюбинский области	Работа	1	26 002 894,64	26 002 894,64	12%	3 120 347,36	29 123 242,00		
Всего по счету:					**26 002 894,64**		**3 120 347,36**	**29 123 242,00**		

Руководитель: Аликулов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Машат"** — **980140004187**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Шалкар, Айтеке би, дом № 67** — **920940000559**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
33	25.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Байкадам Шалкарского района Актюбинский области			Работа	1	29 123 242,00	29 123 242,00
				Итого	1	x	29 123 242,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2017

М.П.

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Ген.подрядчик : ТОО "Машат"
Субподрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство внутрипосельковогo газопровода с. Байкадам, Шалкарского района Актюбинской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	1	15.08.2017г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство внутрипосельковогo газопроводак с. Байкадам, Шалкарского района Актюбинской области"	26 002 895	26 002 895	11 318 892	14 021 169	0	662 834	3 120 348,00	29 123 242,00
Итого за отч. м-ц: сентябрь 2017г.	26 002 895	26 002 895	11 318 892	14 021 169	0	662 834	3 120 348,00	29 123 242,00

Ген..подрядчик _____ Жанпейсов.Ф.И

Субподрядчик: _____ Аликулов К.К.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Машат"
Наименование объекта: "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Байкадам, Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №02

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2017 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 6-1-1										
Раздел 2. Строительные работы										
1	8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004(аварийный запас)	3,939	466		1836				
		м								
2	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	0,086	51 202,26	20326,01	4403	1748	4 044	179	15
		км трубопровода		30 825	5353,43	2651	460	130	20,64	2
3	8-4-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-63*5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	86	231		19866				
		м								
4	Е22-9-1	Укладка стальных труб диаметром 57 мм с пневматическим испытанием	0,015	121 367,16	49858,78	1821	748	1 565	336	5
		км трубопровода		61 425	18834,75	921	283	130	91,99	1

5	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	15	212		3180			-	
		м								
6	Е13-16-6	Огрунтовка металических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за два раза К=2,000	2,4	21,8	0,05	52		13	0,0295	
		м2		5,81	0,02	14		90	0,0001	
7	Е13-28-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб эмалью ХВ-16 в два слоя К=2,000	2,4	53,39	0,09	128		6	0,0136	
		м2		2,75	0,05	7		90	0,0002	
8	Е25-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 63-90 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 мПа (100 кгс/см2) (25%)	29	605,3	488,3	17554	14161	10 180	0,47	14
		стык		108	184,5	3132	5351	120	1,18	34
9	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	1399	78,92		110409		124 902	0,333	466
		м газопровода		69,75		97580		128		
10	Е25-120-1	Испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 мПа (80 ксг/см2), диаметр трубопровода 63-90 мм	1,399	211 139,21	171127,46	295384	239407	69 488	97	136
		км трубопровода		18 225	23166,64	25497	32410	120	91,05	127
11	Е22-9-3	Укладка футляров из стальных труб диаметром 108 мм-3 шт. по 0,8 м	0,0024	129 222,58	54072,58	310	130	265	352	1
		км трубопровода		64 575	20425,5	155	49	130	99,76	

12	8-6-79	Футляры-3 шт. по 0,8 м. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2,4	538	-	1291		-		
		м								
13	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через футляры диаметром до 100 мм	3	770,63		2312		1 158	1,8	5
		сальник		301,5		905		128		
14	Е22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные футляры диаметром 100 мм	0,0024	221 454,23	30337,38	531	73	147	204,8	
		км трубопровода		35 550	11459,25	85	28	130	55,97	
15	Е13-16-6	Огрунтовка металических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,73	21,8	0,05	16		4	0,0295	
		м2		5,81	0,02	4		90	0,0001	
16	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб эмалью ПФ-115 в два слоя К=2,000	1,46	20,35	0,02	30		5	0,0213	
		м2		4,16		6		90		
17	Ц10-926-1	Прокладка полиэтиленовой ленты желтого цвета	1,399	21 564,7	17195,84	30169	24057	12 623	21	29
		км кабеля		4 368,86	2415,6	6112	3379	133	14,1071	20
18	99-1-1(пл) ТОО "Asar Bulding Energy"	Полиэтиленовая лента желтого цвета ширина 200 мм	1399	29,0		40571				
		м								
19	Ц8-141-1	Прокладка алюминиевого провода	1420	26,4	3,1	37488	4402	26 440	0,11	156
		м кабеля		19,1	0,5	27122	710	95	0,003	4
20	16-7-99	Алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,42	3 059		4344				
		км								

21	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	7	300,56	225,63	2104	1579	1 170	0,414	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,226	2
22	8-4-3691	Отвод полиэтиленовый сварной 90 гр ПЭ 100 SDR 11, DN 63,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	514,0		3598				
		шт								
23	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	3	440,21	332,43	1321	997	738	0,611	2
		шт		102,38	86,87	307	261	130	0,333	1
24	8-4-283	Тройник полиэтиленовый литой 90 гр ПЭ 100 SDR 11, DN 63*63*63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	364,0		1092				
		шт								
25	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (отвод, Ду 57*3,0 мм-3 шт, переход) Ду 89*57 мм-1 шт)	0,0024	247 994,13	49389,75	595	119	255	312,7	1
		т фасонных частей		62 775	18657	151	45	130	91,12	
26	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей отводов и переходов грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,07	21,8	0,05	2			0,0295	
		м2		5,81	0,02			90	0,0001	
27	Е13-26-6	Окраска металических огрунтованных поверхностей отводов и переходов эмалью ПФ-115 в два слоя К=2,000	0,14	20,35	0,02	3		1	0,0213	
		м2		4,16		1		90		
28	Е22-36-1	Установка задвижек диаметром 50мм	4	276,46	17,71	1106	71	1 006	1,07	4
		задвижка или клапан		186,75	6,75	747	27	130	0,03	
29	9-2-24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16, Ру 1,6 МПа (16 кг/см2), Ду 50 мм	4	5 994		23976				
		шт								
30	Е22-40-1	Приварка фланцев к трубопроводам диаметром 50 мм	8	74,06	9,03	592	79	655	0,32	3
		фланец		63		504		130		

31	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низкоглегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	408		3264		-		
		шт								
Локальная смета № 6-1-2										
Раздел 3. Земляные работы для прокладки газопровода в одну нитку протяженностью 7537 м.										
32	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4221	35,29	33,19	148959	140095	45 980	0,0146	62
		м3 грунта		2,1	9,13	8864	38538	97	0,0317	134
33	Е1-164-3	Зачистка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	703	467,1		328371		371 059	2,98	2092
		м3 грунта		467,1		328371		113		
34	Е1-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	169	389,25		65783		74 335	2,48	419
		м3 грунта		389,25		65783		113		
35	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 10 см	256	862,8	152,52	220877	39045	70 164	1,02	261
		м3 грунта		153,68	57,15	39342	14630	130	0,28	71
36	Е1-27-3	Послойная засыпка траншеи грунтом	3337	7,57	7,57	25261	25261	7 963		
		м3 грунта			2,46		8209	97	0,01	31
37	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, грунтом	1251	167,18		209142		236 330	1,21	1514
		м3 грунта		167,18		209142		113		
38	Е1-134-2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	6256	25,65	5,38	160466	33657	123 005	0,129	807
		м3 уплотненного грунта		20,27		126809		97		
39	Е1-17-15	Разработка вытесненного грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили самосвалы	75	50,82	48,38	3812	3629	1 197	0,0166	1
		м3 грунта		2,39	14,07	179	1055	97	0,0481	4

40	П9-7-1	Вытесненный грунт(земля, перегной)-погрузка	135	30	30	4050	4050	2 835		
		т			21		2835	100	0,0441	6
41	П8-10-1	Вывоз вытесненного грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	135	77	76,6	10341	10341	2 068		
		т			15,32		2068	100	0,03217	
42	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	75	3,76	3,24	282	243	116	0,00332	
		м3 грунта		0,48	1,12	36	84	97	0,00371	
Раздел 4. Строительные работы										
43	8-4-1178	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-225*13,4 СТ РК ИСО 4437-2004(аварийный запас 0,3%)	3,3	1 968		6494				
		м								
44	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	2,984	58 881,69	25695,31	175703	76675	154 735	194	579
		км трубопровода		33 075	6813,45	98696	20331	130	26,38	79
45	8-4-1172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-110*6,6 СТ РК ИСО 4437-2004(аварийный запас)	13,428	474		6365				
		м								
46	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	3,274	51 202,26	20326,01	167636	66547	153 982	179	586
		км трубопровода		30 825	5353,43	100921	17527	130	20,64	68
47	8-4-1669	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-63*3,8 СТ РК ИСО 4437-2004(аварийный запас)	9,822	158		1552				
		м								

48	Е22-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с пневматическим испытанием	0,008	199 804,17	95036,29	1598	760	1 271	458	4
		км трубопровода		86 400	35901	691	287	130	175,34	1
49	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	8	1 442		11536				
		м								
50	Е22-9-1	Укладка стальных труб диаметром 57 мм с пневматическим испытанием	0,435	121 367,16	49858,78	52795	21689	45 387	336	146
		км трубопровода		61 425	18834,75	26720	8193	130	91,99	40
51	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей отводов и переходов грунтовкой ГФ-021 за два раза К=2,000	78	21,8	0,05	1700	4	410	0,0295	2
		м2		5,81	0,02	453	2	90	0,0001	
52	Е13-28-1	Окраска металлических огунтованных поверхностей труб эмалью ХВ-16 в два слоя К=2,000	78	53,39	0,09	4164	7	197	0,0136	1
		м2		2,75	0,05	215	4	90	0,0002	
53	Е25-123-4	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 225 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 мПа (100 кгс/см2) (6%)	5	684,12	534,49	3421	2672	1 985	0,57	3
		стык		128,25	202,5	641	1013	120	1,29	6
54	Е25-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 63-110 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 мПа (100 кгс/см2) (6%)	39	605,3	488,3	23607	19044	13 690	0,47	18
		стык		108	184,5	4212	7196	120	1,18	46
55	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	8850	78,92		698442		790 129	0,333	2947

		м газопровода		69,75		617288		128		
56	Е25-120-1	Испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 мПа (80 ксг/см2), диаметр трубопровода 63-110 мм	7,75	211 139,21	171127,46	1636329	1326238	384 942	97	752
		км трубопровода		18 225	23166,64	141244	179541	120	91,05	706
57	Е25-120-4	Испытание трубпроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 225 мм	1,1	321 406,72	269466,59	353547	296413	84 084	145	160
		км трубопровода		27 450	36249,83	30195	39875	120	142,15	156
58	Е22-9-9	Укладка стальных футляров из труб диаметром 325 мм-1 шт*0,8 м	0,0008	305 272,8	142318,8	244	114	199	729	1
		км трубопровода		137 700	53761,5	110	43	130	262,58	
59	Е16-30-4	Заделка сальников при проходе труб через футляры диаметром до 325 мм	1	4 146,95	6,95	4147	7	763	3,56	4
		сальник		594	2,25	594	2	128	0,01	
60	Е22-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные футляры диаметром 325 мм	0,0008	734 929	138458,56	588	111	120	358	
		км трубопровода		62 325	52303,5	50	42	130	255,45	
61	Е22-9-3	Укладка футляров из стальных труб диаметром 108 мм-139 шт. по 0,8 м	0,1112	129 222,58	54072,58	14370	6013	12 288	352	39
		км трубопровода		64 575	20425,5	7181	2271	130	99,76	11
62	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через футляры диаметром до 100 мм	139	770,63		107118		53 644	1,8	250
		сальник		302		41909		128		

63	Е22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные футляры диаметром 100 мм	0,1112	221 454,23	30337,38	24626	3374	6 795	204,8	23
		км трубопровода		35 550	11459,25	3953	1274	130	55,97	6
64	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей футляров грунтовкой ГФ-021 за один раз	35	21,8	0,05	763	2	184	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	203	1	90	0,0001	
65	Е13-26-6	Окраска металических огрунтованных поверхностей стальных футляров эмалью ПФ-115 в два слоя К=2,000	70	20,35	0,02	1425	1	262	0,0213	1
		м2		4,16		291		90		
66	Ц10-926-1	Прокладка полиэтиленовой ленты желтого цвета	8,85	21 564,7	17195,84	190848	152183	79 856	21	186
		км кабеля		4 368,86	2415,6	38664	21378	133	14,1071	125
67	Ц8-141-1	Прокладка алюминиевого провода	8890	26,4	3,1	234696	27559	165 532	0,11	978
		м кабеля		19,1	0,5	169799	4445	95	0,003	27
68	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, муфт	572	300,56	225,63	171920	129060	95 560	0,414	237
		шт		69,53	58,98	39771	33737	130	0,226	129
69	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	142	440,21	332,43	62510	47205	34 936	0,611	87
		шт		102,38	86,87	14538	12336	130	0,333	47
70	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (отвод, Ду 219*5 мм-1 шт, Ду 57*3,0 мм-139 шт, переходы СТ/СТ Ду 219/108 мм-1 шт, 89/57 мм-1 шт.ПЭ/СТ Ду 225/219 мм-1 шт. ПЭ/СТ Ду 63/57 мм-139 шт)	0,112	247 994,13	49389,75	27775	5532	11 857	312,7	35
		т фасонных частей		62 775,00	18657	7031	2090	130	91,12	10
71	Е22-34-3	Установка задвижек полиэтиленовых диаметром 100 мм-3 шт	3	594,94	450,71	1785	1352	1 000	0,828	2
		шт		138,83	117,67	416	353	130	0,452	1

72	Е22-36-1	Установка стальных заглушек диаметром 50 мм	145	276,46	17,71	40087	2568	36 475	1,07	155
		задвижка или клапан		186,75	6,75	27079	979	130	0,03	4
73	8-10-15	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру=10 Мпа, 57*5,0 мм	145	190		27550				
		шт								
74	Е16-15-2	Установка кранов шаровых диаметром до 50 мм(резьбовое соединение)	139	473,47	39,24	65812	5454	48 038	1,47	204
		шт		254,25	15,75	35341	2189	128	0,07	10
75	Е16-15-4	Установка кранов со штангой диаметром 110 мм	3	2 004,94	155,59	6015	467	4 122	6,05	18
		шт		1 014,75	58,5	3044	176	128	0,28	1
Локальная смета № 6-1-3										
Земляные работы для прокладки газопровода среднего и низкого давлений протяженньстью 1313 м в две нитки(глуб. траншеи 1,2 м)										
76	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1576	35,29	33,19	55617	52307	17 168	0,0146	23
		м3 грунта		2,1	9,13	3310	14389	97	0,0317	50
77	Е1-164-3	Зачистка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	263	467,1		122847		138 817	2,976	783
		м3 грунта		467,1		122847		113		
78	Е1-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб 3 группы	63	389,25		24523		27 711	2,48	156
		м3 грунта		389,25		24523		113		
79	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 10 см	67	862,8	152,52	57808	10219	18 364	1,02	68
		м3 основания		153,68	57,15	10297	3829	130	0,279	19

80	Е1-27-3	Прослойная засыпка траншеи мягким грунтом	1250	7,57	7,57	9463	9463	2 983		
		м3 грунта			2,46		3075	97	0,009	12
81	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, грунтом 3 группы	313	167,18		52327		59 130	1,21	379
		м3 грунта		167,18		52327		113		
82	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1563	25,65	5,38	40091	8409	30 732	0,129	202
		м3 уплотненного грунта		20,27		31682		97		
83	Е1-17-15	Разработка вытесненного грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили самосвалы	13	50,82	48,38	661	629	208	0,0166	
		м3 грунта		2,39	14,07	31	183	97	0,0481	1
84	П9-7-1	Грунт растительного слоя(земля, перегной)-погрузка	24	30	30	720	720	504		
		т			21		504	100	0,0441	1
85	П8-10-1	Перевозка вытесненного грунта автомобили-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	24	76,6	76,6	1838	1838	368		
		т			15,32		368	100	0,03217	1
86	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	13	3,76	3,24	49	42	20	0,00332	
		м3 грунта		0,48	1,12	6	15	97	0,00371	
Итого стоимость строительства						6279804	2818570	3 668 165		15026
						2601187	488483			1994
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						3668165				
Заработная плата, тенге						550225				
трудоемкость, чел-ч						1834				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						596878				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						10544847				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 2,7%						284711				

Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				42707				
Итого по главе 8				284711				
Итого по главам 1-8				10829558				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Затраты на производство строительно-монтажных								
работ в зимнее время (3,1185%)				337720				
Затраты на выслугу лет 1%				108296				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				43318				
Итого по главе 9				489334				
Итого по главам 1-9				11318892				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				11318892				
в текущих ценах 2017 года, МРП тек.=2269 К=2,928				33141714				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				662834				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				33141714				
Договорная сумма согласно тендеру К=0,879295				29888385				
Согласно договору 87 % от общей суммы договора				26002895				
НДС (12%)				3120348				
Стоимость строительства				29123242				

Генодрядчик: ТОО "Машат" Жанпейсов ,Ф

Субподрядчик: ПК "Ерзат" Аликулов К.К