БЕКІТЕМІН:
УТВЕРЖДАЮ

қолы/подпись

ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА ГОРОДА – УМАРОВ ЕРХАН БУЛАТЖАНОВИЧ
(Лауазымы – қабылдау комиссиясының төрағасы – фамилия, аты, тегі)
(Должность – председатель приемочной комиссии – фамилия, имя, отчество)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

2009 ж. «25» августа № _____

Строительство автомобильной дороги до микрорайона «Болашак»
(Объектінің орналасқан жері местонахождение объекта)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе»
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приемочная комиссия, назначенная: *распоряжением акима г.Актобе от «1» 06 2009 г. № 132р.*
В составе:

төраға
председателя:
Заместитель акима города Актобе ***Умаров Е.Б.***

төраға орынбасары
заместитель председателя:
Начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области ***Башеев Б.К.***

комиссия мүшелері - өкілдер:
членов комиссии – представителей:

тапсырыс беруші
заказчика ***Габидуллин А.М.***

И.о. начальника ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе»

бас жобалаушы
генерального проектировщика ***Ажгалиев А. Г.***

Председатель ПрК «Актюбгражданпроект»

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы ***Беркимбаева Н.А.***

Начальник городского отдела департамента государственного санитарно -эпидемиологического надзора

мемлекеттік өрт қадағалау органдары
органов государственного пожарного надзора ***Алтаев С. М.***

Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Актюбинской области

бас мердігер
генерального подрядчика ***Гавва А. И.***

Исполнительный директор ТОО «КТП»

технологиялық ілеспемен камту
осуществление технологического сопровождения _____ *Жанбаров Ж. К.*

Директор ТОО «АктобеСтройЭксперт»

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей городской архитектуры: _____ *Карманов Ш.Д.*

Начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе»

баска да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Дадин А.Д.

Начальник Тобыл-Торгайского департамента экологии

Наурызбаев Н.Ш.

Начальник ГУ «Отдел земельных отношений г. Актобе»

Тленбаев М.Т.

Начальник ГУ «Актобежоллаборатория»

Турдалин М.Б.

Начальник ОДП УВД г.Актобе

генерального подрядчика: баска да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

(Тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество – должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

21. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) _____
(ұйымның атауы)

_____ мекен-жайы бойынша _____

[облыс, аудан, елді мекен, ықшаумадан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі]

[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.
Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: *Строительство автомобильной дороги до микрорайона «Болашак»*
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: *г.Актобе*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

22. Құрылыс _____
(шешім шығарған органның атауы)
200___ ж. «____» _____ № _____ шешімнің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және __
_____
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 200__ж. «___» _____ №_____ рұқсатына сәйкес салынған.
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от « » _____ 200__г. №_____
_____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «____» _____ 200___ г. № _____
_____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты _____
(жұмыстың түрлері)
орындаған бас мердігер _____
(ұйымның атауы)
және _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі, орындаған жұмыстың түрлері)

салған _____
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком :
ТОО«КТП»
(наименование организации)

выполнившим: ***строительно - монтажные работы***
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер _____
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және _____
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

әзірлеген.
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:
ПрК «Актюбгражданпроект»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим ***рабочие чертежи и сметная документация***
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____
[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

Исходные данные для проектирования выданы _____
[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, кайта колданылған) бойынша _____
[жобаның нөмірі, сериясын (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны колдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

жүзеге асты.
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____
[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Жобалау-смета құжаттамасын _____
(объектіге (кезегі, іске косу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (кайта бекітуші) органның атауы)

200___ж. «___» _____ №_____ бекіткен.
Проектно-сметная документация утверждена
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе»
[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]
от «21» апреля 2009г. № 149

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы _____; жұмыстың аякталуы _____;
(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____ ай;
іс жүзінде _____
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ : ***май 2009г***; окончание работ: ***август 2009 г.***
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС _____; фактически _____

9. Мемлекеттік кабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: _____
(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____

_____

_____

_____

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам, кроме жилых домов)

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту		Фактически	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объекта)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Іс жүзінде Фактически
Жалпы алаңы Общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	қабат этаж		
Құрылыстың жалпы көлемі Общий строительный объем	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту			Іс жүзінде Фактически		
	Пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$		Пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы, $м^2$ Площадь квартир, $м^2$	
		жалпы общая	тұрғын жилая		жалпы общая	тұрғын жилая
Барлық пәтер оның ішінде: бір бөлмелі Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
Екі бөлмелі Двухкомнатных						
Үш бөлмелі Трехкомнатных						
Төрт бөлмелі Четырехкомнатных						
Тағы басқа И более						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

_____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____

Асфальтобетонное покрытие – 20006,97 м2;
Посев газонов – 13793 м2.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің … қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении … к акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің … қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении … к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорого к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұкаммал _____ мың теңге.

Всего: ***118 855,9 тыс. тенге***, в том числе: строительно-монтажных работ ***116 690,5 тыс. тенге,*** оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс тенге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, о оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұкаммал _____ мың теңге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Қабылдауға ұсынылған
Предъявленный к приемке : ***Строительство автомобильной дороги до микрорайона «Болашак»***
(объектінің атауы наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:
принять в эксплуатацию

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии _____ (қолы подпись) ***Умаров Е.Б.***

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ (қолы подпись) ***Башеев Б.***

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ (қолы подпись) ***Габидуллин А.М***

_____ (қолы подпись) ***Ажгалиев А. Г.***

_____ (қолы подпись) ***Беркимбаева Н.А.***

_____ (қолы подпись) ***Алтаев С. М.***

_____ (қолы подпись) ***Гавва А. И.***

_____ (қолы подпись) ***Жайбаусов Ж. К.***

_____ (қолы подпись) ***Карманов Ш.Д.***

_____ (қолы подпись) ***Дадин А.Д.***

_____ (қолы подпись) ***Нагрымбаев Н.Ш.***

_____ (қолы подпись) ***Тлепбаев М.Т.***

_____ (қолы подпись) ***Турганов М.Б.***

Ескерту: Акті бекітілген күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

"SANA-2001" Версия 8-2.11 от 7.11.08 г Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Благоустройство жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Болашак" в г. Актобе (первая очередь)

Договор № 280

Акт №1

выполненных работ за июль 2009г

Вертикальная планировка (первая очередь)

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1	Е1-22-1	Разработка грунта 1 группы прицепными скреперами емкостью 3 м3 с перемещением до 100 м	5018,4	27,56	26,55	138307	133239	45856	0,007	35
		м3 грунта		1,01	8,41	5069	42205	97	0,03221	162
2	Е1-22-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы прицепными скреперами емкостью 3 м3К=10,000;	50184	1,35	1,3	67748	65239	22391	0,00036	18
		м3 грунта		0,05	0,41	2509	20575	97	0,00157	79
3	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	106,2	11,19	11,19	1188	1188	315	–	–

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

	м3 грунта								
			–	3,06	–	325	97	0,01	1
4 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=3,000;	318,6	9,4	9,4	2995	2995	794	–	–
	м3 грунта								
			–	2,57	–	819	97	0,0084	3
5 Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	22986	11,19	11,19	257213	257213	68227	–	–
	м3 грунта								
			–	3,06	–	70337	97	0,01	230
6 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	91944	9,4	9,4	864274	864274	229207	–	–
	м3 грунта								
			–	2,57	–	236296	97	0,0084	772
7 Е1-28-2	Перемещение грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	13650,3	6,83	6,83	93232	93232	24760	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	25526	97	0,0061	83
8 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=19,000;	259355,7	3,29	3,29	853280	853280	226417	–	–
	м3 грунта								
			–	0,9	–	233420	97	0,00294	763
9 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	13650,3	12,51	12,51	170765	170765	56670	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,28	–	58423	97	0,01399	191
10 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см К=5,000;	68251,5	1,27	1,27	86679	86679	25158	–	–
	м3 уплотненного грунта								

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

			–	0,38	–	25936	97	0,00125	85
11	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	9441,9	32,54	30,98	307239	292510	96532	0,0106	100
		м3 грунта								
				1,53	9,01	14446	85072	97	0,0308	291
12	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	17467,5	76,6		1338011		267602	–	–
		т								
				15,32		267602		100	0,03217	562
13	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	9441,9	3,07	2,66	28987	25115	12089	0,00272	26
		м3 грунта								
				0,39	0,93	3682	8781	97	0,00305	29
14	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5018,4	32,54	30,98	163299	155470	51307	0,0106	53
		м3 грунта								
				1,53	9,01	7678	45216	97	0,0308	155
15	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	9033,12	19,7		177952		35590	–	–
		т								
				3,94		35590		100	0,00827	75
16	Е1-28-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	5018,4	6,01	6,01	30161	30161	7983	–	–
		м3 грунта								
				–	1,64	–	8230	97	0,00537	27
17	Е1-28-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=3,000;	15055,2	2,9	2,9	43660	43660	11537	–	–
		м3 грунта								
				–	0,79	–	11894	97	0,00259	39
18	Е1-166-1	Разравнивание грунта вручную	5018,4	122,18	–	613148	–	692857	0,885	4441
		м3 грунта								
				122,18	–	613148	–	113	–	–

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Всего прямые затраты	**5238138**	**4590983**	**4673**
	646532	**1176247**	**3547**
В том числе стоимость: материалов, тенге	623		
Накладные расходы, тенге	1875292		
- заработная плата, тенге	281294		
- трудоемкость, чел-ч	938		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	426806		
Всего	**7540236**		
Временные здания и сооружения (1,1%)	82943		
- сметная заработная плата, тенге	11695		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	66		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73%)	208113		
- сметная заработная плата, тенге	95732		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	583		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	76232		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	30493		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7938017**		
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**13042162**		
- материалы, тенге	1024		
- сметная заработная плата, тенге	3808844		
Налог(2%)	260843		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**13303005**		
НДС(12%)	1596361		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**14899366**		

тех. надзор
ТОО „АктобеСтройЭксперт"
дир. Жанбауов Ж.К.

Заказчик
и.о. Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Габидуллин А.М.
Принял Нурашев Б.Ж.

Подрядчик
Директор ТОО "КТП" Гавва А.И.
Сдал Жигулев В.А.

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

авт. надзор
ГК „Актюбгражданпроект"
Мамонтов Н.В.

"SANA-2001" Версия 8-2.11 от 7.11.08 г Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Благоустройство жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Болашак" в г. Актобе (первая очередь)

Адрес: 280

Акт №2

выполненных работ за июль 2009г

Покрытие (первая очередь)

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1.1. Асфальтобетонное покрытие проездов внутриквартальных - 9269,43м2										
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	7415,54	33,43	29,06	247902	215496	111349	0,0093	69
				1,03	10,26	7638	76083	133	0,0501	372
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	741,55	742,06	68,13	550275	50522	33670	0,144	107
				21,38	12,76	15854	9462	133	0,0438	32

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

3 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	7415,54	212,59	34,29	1576544	254353	146066	0,0398	295
	м2 основания		6,01	8,79	44567	65257	133	0,03015	224
4 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=10,000;	74155,4	15,6	1,37	1157566	101593	50301	0,00062	46
	м2 основания		0,1	0,4	7416	30404	133	0,00133	99
5 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	7415,54	529,74	15,35	3928308	113829	108489	0,0336	249
	м2 покрытия		5,94	5,06	44048	37523	133	0,01766	131
6 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 5смК=2,000;	14831,08	63,3	–	938807	–	197	0,00009	1
	м2 покрытия		0,01	–	148	–	133	–	–
7 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1248,8 ✓	519,97	6,63	649339	8280	183431	0,698	872
	м бортового камня		108,68	1,76	135720	2198	133	0,0061	8
8 30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	56,19 ✓	26300		1477797				
	м3								

1.2. Асфальтобетонное покрытие тротуаров, площадок, дорожек - 4035м2

9 Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	3228	33,43	29,06	107912	93806	48471	0,0093	30
	м2 корыта		1,03	10,26	3325	33119	133	0,0501	162
10 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	322,8	742,06	68,13	239537	21992	14657	0,144	46

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	6901	4119	133	0,0438	14
11 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	3228	212,59	34,29	686273	110720	63582	0,0398	128
	м2 основания								
			6,01	8,79	19400	28406	133	0,03015	97
12 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1175,2 ✓	519,97	6,63	611069	7792	172619	0,698	820
	м бортового камня								
			108,68	1,76	127721	2068	133	0,0061	7
13 30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300	23,5 ✓	25500		599250				
	м3								
	1.3. Покрытие бетонной плиткой - 2667м2								
14 Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	2133,6	33,43	29,06	71326	62002	32038	0,0093	20
	м2 корыта								
			1,03	10,26	2198	21891	133	0,0501	107
15 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	469,39	742,06	68,13	348316	31980	21313	0,144	68
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	10036	5989	133	0,0438	21
16 Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	2133,6	99,76	42,08	212848	89782	204966	0,381	813
	м2 тротуара								
			57,38	14,85	122426	31684	133	0,0726	155
17 30-3-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 80 мм	2133,6	674		1438046				
	м2								
	Всего прямые затраты				**14841115**	**1162147**			**3564**
					547398	**348203**			**1429**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				13131567				

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Накладные расходы, тенге	1191149
- заработная плата, тенге	178672
- трудоемкость, чел-ч	596
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	961936
Всего	**16994200**
Временные здания и сооружения (1,1%)	186936
- сметная заработная плата, тенге	26358
- нормативная трудоемкость, чел-ч	150
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73%)	469045
- сметная заработная плата, тенге	215761
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1313
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	171811
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	68725
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**17890717**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**29394448**
- материалы, тенге	21575165
- сметная заработная плата, тенге	2558033
Налог(2%)	587889
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**29982337**
НДС(12%)	3597880
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**33580217**

тех. надзор
ТОО „АктобеСтройЭкспертиза"
дир. Жанбацов Ж.К

Заказчик
и Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Габидуллин А.М.
Принял Нурашев Б.Ж.

Подрядчик
Директор ТОО "КТП" Гавва А.И.
Сдал Жигулев В.А.

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

авт. надзор
ПК „Актюбгражданпроект"
Мамонтови Н. В

"SANA-2001" Версия 8-2.11 от 7.11.08 г

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Благоустройство жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Болашак" в г. Актобе (первая очередь)

Договор № 280

Акт №3

выполненных работ за июль 2009г

Озеленение (первая очередь)

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1	Е47-27-1	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом	249	57,86	9,48	14407	2361	16709	0,3598	90
		м2		48,38	3,64	12047	906	129	0,0147	4
2	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	249	316,04	–	78694	–	21855	0,467	116
		м2		68,04	–	16942	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				**93101**	**2361**			**206**
						28989	**906**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				61752				

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Накладные расходы, тенге	38564
- заработная плата, тенге	5785
- трудоемкость, чел-ч	19
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7900
Всего	**139565**
Временные здания и сооружения (1,1%)	1535
- сметная заработная плата, тенге	216
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73%)	3852
- сметная заработная плата, тенге	1772
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1411
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	564
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**146927**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**241401**
- материалы, тенге	101459
- сметная заработная плата, тенге	65133
Налог(2%)	4828
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**246229**
НДС(12%)	29547
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**275776**

тех. надзор
ТОО „Актобе СтройЭксперт"
дир. Жанбаусов Ж.К

Заказчик
и.о. Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Габидуллин А.М.
Принял Нурашев Б.Ж.

Подрядчик
Директор ТОО "КТП" Гавва А.И.
Сдал Жигулев В.А.

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

авт. надзор
ГК „Актюбгражданпроект"
Мамонтова Н.В

"SANA-2001" Версия 8-2.11 от 7.11.08 г Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Благоустройство жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Болашак" в г.Актобе (первая очередь)

Договор № 280

Акт №4

выполненных работ за июль 2009г

Малые архитектурные формы (первая очередь)

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1.1. Малые архитектурные формы										
1	Т1-43-20	Скамья, тип I – строительные работы	22	10009,05	242,88	220199	5343	34969	9,7	213
		скамья		1605,45	67,68	35320	1489	94,5	0,331	7
2	Т1-49-1	Урна, тип 1 – строительные работы	18	2720,42	80,96	48968	1457	17315	6	108
		урна		990	22,56	17820	406	94,5	0,11	2
3	Т1-39-5	Площадка для мусоросборников, тип 3 – строительные работы	3	24076,72	68,02	72230	204	11288	19	57
		площадка		3118,5	16,92	9356	51	119,7	0,083	–
1.2. Бум тип 2 - 4шт										
4	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	0,64	218,93	–	140	–	158	1,54	1

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

		м3 грунта							
5	Е1-166-1	Погрузка лишнего грунта	0,4	218,93 122,18	– –	140 49	– –	113 55	– 0,885	– –
		м3 грунта							
6	П8-1-1	Транспорт грунта на 1км	0,72	122,18 19,7	–	49 14	–	113 3	– –	– –
		т							
7	Е1-166-2	Обратная засыпка грунта вручную	0,24	3,94 134,1	– –	3 32	– –	100 36	0,00827 0,972	– –
		м3 грунта							
8	Е6-1-2	Устройство фундаментов из бетона М-50	0,576	134,1 8178,74	– 98,32	32 4711	– 57	113 442	– 4,41	– 3
		м3							
9	Е10-5-2	Устройство бума из брусьев	0,24	695,25 12593,89	37,15 327,33	400 3023	21 79	105 930	0,1814 20,1	– 5
		м3 древесины в конструкции							
10	Е10-3-2	Острожка брусьев	6,04	3105 11,84	123,75 –	745 72	30 –	120 86	0,6 0,0751	– –
		м2							
11	Е9-54-2	Установка металлических элементов из труб	5,04	11,84 473,69	– 92,32	72 2387	– 465	120 1666	– 2,21	– 11
		м							
12	2-1-245	Стоимость металлоконструкций	0,028	362,25 172800	4,95	1826 4838	25	90	0,024	–
		т							
13	Е20-30-1	Детали крепления бума	6,16	107,48	1,2	662	7	7	0,0502	–
		кг изделия							
14	Е34-27-8	Окраска металлоконструкций	0,036	8,53 9898,65	0,45 3974,44	53 356	3 143	12 22	0,0022 22,93	– 1
		т металлоконструкций							
15	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0014	3660,75 149300	1514,25	132 209	55	12	7,4	–
		т							
16	Т1-21-1	Качели – строительные работы	3	988,22	20,24	2965	61	346	0,7	2
		качели							
				115,5	5,64	347	17	94,5	0,028	–

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

17 Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций	3	24170,99	38,72	72513	116	9641	23	69
	качели		3956,17	11,22	11869	34	81	0,042	–
18 Т1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы	3	5115,49	488,41	15346	1465	1322	1,8	5
	стенка		300,3	163,56	901	491	94,5	0,799	2
19 Т1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций	3	8235,98	13,74	24708	41	3284	7,8	23
	стенка		1347,64	3,74	4043	11	81	0,014	–
20 Т1-38-4	Песочница деревянная, тип I – строительные работы	3	8168,42	182,99	24505	549	4673	8,5	26
	песочница		1394,25	47,94	4183	144	108	0,234	1
21 Т1-42-1	Стол-скамья, тип IA – строительные работы	6	10984,74	1263,18	65908	7579	32021	28	168
	стол-скамья		4620	321,48	27720	1929	108	1,6	10
22 Т1-40-15	Установка для чистки домашней одежды, тип I – строительные работы	2	13559,79	303,27	27120	607	5751	18	36
	установка		2953,5	73,32	5907	147	94,5	0,358	1
23 Т1-40-16	Установка для чистки домашней одежды, тип I – монтаж металлоконструкций	2	12048,08	18,11	24096	36	1935	6,9	14
	установка		1188,97	5,61	2378	11	81	0,021	–
24 Т1-40-5	Установка для сушки белья, тип 2 – строительные работы	10	2768,68	81,79	27687	818	4686	2,9	29
	установка		473,55	19,74	4736	197	94,5	0,096	1
25 Т1-40-6	Установка для сушки белья, тип 2 – монтаж металлоконструкций	10	2161,18	5	21612	50	1731	1,2	12
	установка		213,68	–	2137	–	81	–	–
	Всего прямые затраты				**664350**	**19091**			**783**

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

	130166	5064
В том числе стоимость: материалов, тенге	515094	
Накладные расходы, тенге	132367	
- заработная плата, тенге	19855	
- трудоемкость, чел-ч	66	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	47803	
Всего	**844520**	
Временные здания и сооружения (1,1%)	9290	
- сметная заработная плата, тенге	1310	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73%)	23309	
- сметная заработная плата, тенге	10722	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	65	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	8538	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	3415	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**889072**	
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**1460745**	
- материалы, тенге	846299	
- сметная заработная плата, тенге	294212	
Налог(2%)	29215	
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1489960**	
НДС(12%)	178795	
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1668755**	

тек. надзор
ТОО „Актобе Строй Эксперт"
дир. Жанбаков Ж.К.

Заказчик
и.о.Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе" Габидуллин А.М.
Принял Нурашев Б.Ж.

Подрядчик
Директор ТОО "КТП" Гавва А.И.
Сдал Жигулев В.А.

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

авт. надзор
ГК „Актюбгражданпроект"
Мамонтов Н.В.

"SANA-2001" Версия 8-2.11 от 7.11.08 г | Цены региона Актюбинская обл. | Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Благоустройство жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Болашак" в г. Актобе (первая очередь)

Договор № 280

Акт №1

выполненных работ за август 2009г

Вертикальная планировка (первая очередь)

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1	Е1-22-1	Разработка грунта 1 группы прицепными скреперами емкостью 3 м3 с перемещением до 100 м *м3 грунта*	557,6	27,56 1,01	26,55 8,41	15367 563	14804 4689	5094 97	0,007 0,03221	4 18
2	Е1-22-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы прицепными скреперами емкостью 3 м3К=10,000; *м3 грунта*	5576	1,35 0,05	1,3 0,41	7528 279	7249 2286	2488 97	0,00036 0,00157	2 9
3	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	11,8	11,19	11,19	132	132	35	–	–

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

	м3 грунта								
			–	3,06	–	36	97	0,01	–
4 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=3,000;	35,4	9,4	9,4	333	333	88	–	–
	м3 грунта								
			–	2,57	–	91	97	0,0084	–
5 Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	2554	11,19	11,19	28579	28579	7581	–	–
	м3 грунта								
			–	3,06	–	7815	97	0,01	26
6 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	10216	9,4	9,4	96030	96030	25467	–	–
	м3 грунта								
			–	2,57	–	26255	97	0,0084	86
7 Е1-28-2	Перемещение грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	1516,7	6,83	6,83	10359	10359	2751	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	2836	97	0,0061	9
8 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котловановК=19,000;	28817,3	3,29	3,29	94809	94809	25158	–	–
	м3 грунта								
			–	0,9	–	25936	97	0,00294	85
9 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1516,7	12,51	12,51	18974	18974	6296	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,28	–	6491	97	0,01399	21
10 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	7583,5	1,27	1,27	9631	9631	2796	–	–
	м3 уплотненного грунта								

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

			–	0,38	–	2882	97	0,00125	9
11 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1049,1	32,54	30,98	34138	32501	10725	0,0106	11
	м3 грунта		1,53	9,01	1605	9452	97	0,0308	32
12 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1940,85	76,6		148669		29734	–	–
	т		15,32		29734		100	0,03217	62
13 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	1049,1	3,07	2,66	3221	2791	1343	0,00272	3
	м3 грунта		0,39	0,93	409	976	97	0,00305	3
14 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	557,6	32,54	30,98	18144	17274	5701	0,0106	6
	м3 грунта		1,53	9,01	853	5024	97	0,0308	17
15 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1003,68	19,7		19772		3954	–	–
	т		3,94		3954		100	0,00827	8
16 Е1-28-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	557,6	6,01	6,01	3351	3351	887	–	–
	м3 грунта		–	1,64	–	914	97	0,00537	3
17 Е1-28-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=3,000;	1672,8	2,9	2,9	4851	4851	1282	–	–
	м3 грунта		–	0,79	–	1322	97	0,00259	4
18 Е1-166-1	Разравнивание грунта вручную	557,6	122,18	–	68128	–	76985	0,885	493
	м3 грунта		122,18	–	68128	–	113	–	–

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Всего прямые затраты	**582016**	**510109**	**519**
	71837	**130693**	**392**
В том числе стоимость: материалов, тенге	69		
Накладные расходы, тенге	208365		
- заработная плата, тенге	31255		
- трудоемкость, чел-ч	104		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	47423		
Всего	**837804**		
Временные здания и сооружения (1,1%)	9216		
- сметная заработная плата, тенге	1299		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73%)	23124		
- сметная заработная плата, тенге	10637		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	65		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	8470		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	3388		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**882002**		
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**1449129**		
- материалы, тенге	113		
- сметная заработная плата, тенге	423202		
Налог(2%)	28983		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1478112**		
НДС(12%)	177373		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1655485**		

Тех. надзор
ТОО „Актобе Строй Эксперт"
дир. Жайбаков Ж.К.

Авторский надзор
„Пк Актюбгражданпроект"
Мамонтова Н.В.

Заказчик
и.о. Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Габидуллин А.М.
Принял Нурашев Б.Ж.

Подрядчик
Директор ТОО "КТП" Гавва А.И.
Сдал Жигулев В.А.

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

"SANA-2001" Версия 8-2.11 от 7.11.08 г Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Благоустройство жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Болашак" в г. Актобе (первая очередь)

Адрес: 280

Акт №2

выполненных работ за август 2009г

Покрытие (первая очередь)

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1.1. Асфальтобетонное покрытие проездов внутриквартальных - 9269,43м2										
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	1853,89	33,43	29,06	61976	53874	27838	0,0093	17
				1,03	10,26	1910	19021	133	0,0501	93
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	185,39	742,06	68,13	137571	12631	8419	0,144	27
				21,38	12,76	3964	2366	133	0,0438	8

3 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм *м2 основания*	1853,89	212,59	34,29	394137	63588	36516	0,0398	74
			6,01	8,79	11142	16314	133	0,03015	56
4 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при измененииии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=10,000; *м2 основания*	18538,9	15,6	1,37	289392	25398	12575	0,00062	11
			0,1	0,4	1854	7601	133	0,00133	25
5 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	1853,89	529,74	15,35	982080	28457	27123	0,0336	62
			5,94	5,06	11012	9381	133	0,01766	33
6 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 5смК=2,000; *м2 покрытия*	3707,78	63,3	–	234702	–	49	0,00009	–
			0,01	–	37	–	133	–	–
7 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	312,2	519,97	6,63	162335	2070	45857	0,698	218
			108,68	1,76	33930	549	133	0,0061	2
8 30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400 *м3*	14,06	26300		369778				

1.2. Асфальтобетонное покрытие тротуаров, площадок, дорожек - 4035м2

9 Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	807	33,43	29,06	26978	23451	12118	0,0093	8
			1,03	10,26	831	8280	133	0,0501	40
10 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	80,7	742,06	68,13	59884	5498	3664	0,144	12

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ

	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	1725	1030	133	0,0438	4
11 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	807	212,59	34,29	171568	27680	15896	0,0398	32
	м2 основания								
			6,01	8,79	4850	7102	133	0,03015	24
12 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	4035	424,3	–	1712051	–	132822	0,144	581
	м2 покрытия								
			24,75	–	99866	–	133	–	–
13 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 5смК=4,000;	16140	67,26	–	1085576	–	85435	0,0232	374
	м2 покрытия								
			3,98	–	64237	–	133	–	–
14 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	293,8	519,97	6,63	152767	1948	43155	0,698	205
	м бортового камня								
			108,68	1,76	31930	517	133	0,0061	2
15 30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300	5,88	25500		149940				
	м3								
	1.3. Покрытие бетонной плиткой - 2667м2								
16 Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	533,4	33,43	29,06	17832	15501	8009	0,0093	5
	м2 корыта								
			1,03	10,26	549	5473	133	0,0501	27
17 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	117,35	742,06	68,13	87081	7995	5328	0,144	17
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	2509	1497	133	0,0438	5
18 Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	533,4	99,76	42,08	53212	22445	51241	0,381	203

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

	м2 тротуара								
			57,38	14,85	30606	7921	133	0,0726	39
19 30-3-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 80 мм	533,4	674		359512				
	м2								
	Всего прямые затраты				**6508372**	**290536**			**1846**
					300952	**87052**			**358**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5916880				
	Накладные расходы, тенге				516045				
	- заработная плата, тенге				77407				
	- трудоемкость, чел-ч				258				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				421465				
	Всего				**7445882**				
	Временные здания и сооружения (1,1%)				81905				
	- сметная заработная плата, тенге				11549				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				66				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73%)				205509				
	- сметная заработная плата, тенге				94534				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				575				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				75278				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				30111				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7838685**				
	Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге				**12878959**				
	- материалы, тенге				9721434				
	- сметная заработная плата, тенге				1112119				
	Налог(2%)				257579				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**13136538**				

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

НДС(12%)

Всего по акту с учетом НДС(12%) 1576385

14712923

Заказчик

и.о. Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе" Габидуллин А.М.

Принял Нурашев Б.Ж.

Подрядчик

Директор ТОО "КТП" Гавва А.И.

Сдал Жигулев В.А.

Тех. надзор
ТОО „Актобе Строй Эксперт"
дир. Тлембаев Ж.Б.

Авторский надзор
„ПК Актюбгражданпроект"
Малютова Н.В.

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

"SANA-2001" Версия 8-2.11 от 7.11.08 г Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Благоустройство жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Болашак" в г. Актобе (первая очередь)

Договор № 280

Акт №3
выполненных работ за август 2009г
Озеленение (первая очередь)

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1	Е47-11-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	102	56,94	12,39	5807	1263	6480	0,323	33
		яма		44,55	4,7	4544	479	129	0,018	2
2	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	102	151,76	–	15480	–	19717	0,821	84
		шт		149,85	–	15285	–	129	–	–
3	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь обыкновенный), без кома, высотой 1,5 м	79	649		51271				

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

			шт							
4	30-12-73	Ель европейская, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,0 м		23	3240		74520			
			шт							
5	Е47-15-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в естественном грунте		610	38,9	10,32	23730	6296	25570	0,199	121
			яма		28,58	3,92	17434	2388	129	0,015	9
6	Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м		610	27,63	–	16854	–	21600	0,166	101
			шт		27,45	–	16745	–	129	–	–
7	30-12-44	Кустарники лиственных пород (смородина золотистая), без кома		610	203		123830				
			шт								
8	Е47-27-1	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом		166	57,86	9,48	9605	1574	11139	0,3598	60
			м2		48,38	3,64	8031	604	129	0,0147	2
9	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см		166	316,04	–	52463	–	14571	0,467	78
			м2		68,04	–	11295	–	129	–	–
10	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2		415	212,95	–	88376	–	112225	1,3501	560
			м2		209,63	–	86996	–	129	–	–
11	99-1-1Расп.№	Стоимость рассады цветов		6640	12,48		82851				
			шт								
12	Е47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли		8890	6,1	0,34	54266	3059	67553	0,0406	361
			м2								

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

				5,76	0,13	51206	1160	129	0,0005	4
13	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	8890	19,01	–	168999	–	94153	0,0525	467
		м2		8,21	–	72987	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				**768029**	**12156**			**1865**
						284523	**4630**			**17**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				471351				
		Накладные расходы, тенге				373008				
		- заработная плата, тенге				55951				
		- трудоемкость, чел-ч				187				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68462				
		Всего				**1209499**				
		Временные здания и сооружения (1,1%)				13304				
		- сметная заработная плата, тенге				1876				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73%)				33383				
		- сметная заработная плата, тенге				15356				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				93				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				12228				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				4891				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1273305**				
		Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге				**2092040**				
		- материалы, тенге				774430				
		- сметная заработная плата, тенге				623445				
		Налог(2%)				41841				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2133881**				

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

НДС(12%) 256066

Всего по акту с учетом НДС(12%) **2389947**

Заказчик
и.о. Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунальног хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"
Габидуллин А.М.
Принял Нурашев Б.Ж.

Подрядчик
Директор ТОО "КТП" Гавва А.И.
Сдал Жигулев В.А.

Тех. надзор
ТОО „Актюбе Строй Эксперт"
дир Жанбаусов Ж.К.

Авторский надзор
„ПК Актюбгражданпроект"
Мамонтова Н.В.

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

"SANA-2001" Версия 8-2.11 от 7.11.08 г Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Благоустройство жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Болашак" в г.Актобе (первая очередь)

Договор № 280

Акт №4

выполненных работ за август 2009г

Малые архитектурные формы (первая очередь)

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1.1. Малые архитектурные формы										
1	Т1-43-20	Скамья, тип I – строительные работы	9	10009,05	242,88	90081	2186	14305	9,7	87
		скамья		1605,45	67,68	14449	609	94,5	0,331	3
2	Т1-49-1	Урна, тип 1 – строительные работы	8	2720,42	80,96	21763	648	7695	6	48
		урна		990	22,56	7920	180	94,5	0,11	1
3	Т1-39-5	Площадка для мусоросборников, тип 3 – строительные работы	1	24076,72	68,02	24077	68	3763	19	19
		площадка		3118,5	16,92	3119	17	119,7	0,083	–
1.2. Бум тип 2 - 4шт										
4	Т1-21-1	Качели – строительные работы	2	988,22	20,24	1976	40	230	0,7	1

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

	качели								
			115,5	5,64	231	11	94,5	0,028	–
5 Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций	2	24170,99	38,72	48342	77	6427	23	46
	качели								
			3956,17	11,22	7912	22	81	0,042	–
6 Т1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы	2	5115,49	488,41	10231	977	882	1,8	4
	стенка								
			300,3	163,56	601	327	94,5	0,799	2
7 Т1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций	2	8235,98	13,74	16472	27	2189	7,8	16
	стенка								
			1347,64	3,74	2695	7	81	0,014	–
8 Т1-38-4	Песочница деревянная, тип I – строительные работы	1	8168,42	182,99	8168	183	1557	8,5	9
	песочница								
			1394,25	47,94	1394	48	108	0,234	–
9 Т1-42-1	Стол-скамья, тип IA – строительные работы	2	10984,74	1263,18	21969	2526	10674	28	56
	стол-скамья								
			4620	321,48	9240	643	108	1,6	3
10 Т1-40-15	Установка для чистки домашней одежды, тип I – строительные работы	1	13559,79	303,27	13560	303	2876	18	18
	установка								
			2953,5	73,32	2954	73	94,5	0,358	–
11 Т1-40-16	Установка для чистки домашней одежды, тип I – монтаж металлоконструкций	1	12048,08	18,11	12048	18	968	6,9	7
	установка								
			1188,97	5,61	1189	6	81	0,021	–
12 Т1-40-5	Установка для сушки белья, тип 2 – строительные работы	5	2768,68	81,79	13843	409	2344	2,9	15
	установка								
			473,55	19,74	2368	99	94,5	0,096	–
13 Т1-40-6	Установка для сушки белья, тип 2 – монтаж металлоконструкций	5	2161,18	5	10806	25	865	1,2	6
	установка								
			213,68	–	1068	–	81	–	–

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Всего прямые затраты	**293336**	**7487**	**332**
	55140	**2042**	**9**
В том числе стоимость: материалов, тенге	230710		
Накладные расходы, тенге	54775		
- заработная плата, тенге	8216		
- трудоемкость, чел-ч	27		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	20887		
Всего	**368998**		
Временные здания и сооружения (1,1%)	4059		
- сметная заработная плата, тенге	572		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73%)	10184		
- сметная заработная плата, тенге	4685		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	3731		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	1492		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**388464**		
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**638246**		
- материалы, тенге	379057		
- сметная заработная плата, тенге	124668		
Налог(2%)	12765		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**651011**		
НДС(12%)	78121		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**729132**		

Тех. надзор
ТОО „АктобеСтройЭксперт"
дир. Жанбаров Ж.К.

Авторский надзор
„Пк Актюбгражданпроект"
Мамонтова Н.В.

Заказчик
и.о. Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Габидуллин А.М.
Принял Нурашев Б.Ж.

Подрядчик
Директор ТОО "КТП" Гавва А.И.
Сдал Жигулев В.А.

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

"SANA-2001" Версия 8-2.11 от 7.11.08 г

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Благоустройство жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Болашак" в г.Актобе

Договор № 280

Акт №5

выполненных работ за август 2009г

Вертикальная планировка (дороги)

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2330,31	9,85 –	9,85 2,69	22947 –	22947 6275	6087 97	– 0,0088	– 21
2	Е1-25-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.) с перемещением до 10 м до 50м (в кучи)К=4,000; *м3 грунта*	9321,26	7,01 –	7,01 1,35	65364 –	65364 12617	12239 97	– 0,0047	– 44
3	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы растительного грунта	2330,31	32,54	30,98	75819	72186	23822	0,0106	25

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

	м3 грунта								
			1,53	9,01	3565	20994	97	0,0308	72
4 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	4194,57	19,7		82633		16527	–	–
	т								
			3,94		–		100	0,00827	35
5 Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	932,09	11,19	11,19	10430	10430	2767	–	–
	м3 грунта								
			–	3,06	–	2852	97	0,01	9
6 Е1-25-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.) с перемещением до 10 м до 100мК=9,000;	8388,78	18,8	18,8	157702	157702	29528	–	–
	м3 грунта								
			–	3,63	–	30441	97	0,0126	106
7 Е1-25-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (из под корыт и траншей)	4891,34	11,19	11,19	54734	54734	14518	–	–
	м3 грунта								
			–	3,06	–	14968	97	0,01	49
8 Е1-25-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.) с перемещением до 10 м до 50мК=4,000;	19565,37	18,8	18,8	367813	367813	68869	–	–
	м3 грунта								
			–	3,63	–	70999	97	0,0126	247
9 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы недостающего грунта для насыпи	1899,63	32,54	30,98	61806	58845	19420	0,0106	20
	м3 грунта								
			1,53	9,01	2906	17114	97	0,0308	59
10 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	3514,31	19,7		69232		13846	–	–
	т								
			3,94		13846		100	0,00827	29

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

11 Е1-28-2	Перемещение грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1899,63	6,83	6,83	12967	12967	3439	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	3546	97	0,0061	12
12 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов до 100мК=19,000;	36092,88	3,29	3,29	118741	118741	31496	–	–
	м3 грунта		–	0,9	–	32471	97	0,00294	106
13 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1899,63	12,51	12,51	23760	23760	7888	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	8132	97	0,01399	27
14 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	9498,13	1,27	1,27	12072	12072	3524	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	3633	97	0,00125	12
15 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы излишнего грунта	3923,8	32,54	30,98	127664	121548	40112	0,0106	42
	м3 грунта		1,53	9,01	6003	35350	97	0,0308	121
16 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	7259,04	76,6		556042		111208	–	–
	т		15,32		111208		100	0,03217	234
17 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	3923,8	3,07	2,66	12045	10440	5024	0,00272	11
	м3 грунта		0,39	0,93	1530	3649	97	0,00305	12
18 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы растительного грунта из резерва	2330,31	32,54	30,98	75819	72186	23822	0,0106	25

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

	м3 грунта								
			1,53	9,01	3565	20994	97	0,0308	72
19 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	4194,57	19,7		82633		16527	–	–
	т								
			3,94		16527		100	0,00827	35
20 Е1-28-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) под озеленение	2330,31	6,01	6,01	14003	14003	3714	–	–
	м3 грунта								
			–	1,64	–	3829	97	0,00537	13
21 Е1-28-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов до 20мК=3,000;	6990,94	2,9	2,9	20261	20261	5374	–	–
	м3 грунта								
			–	0,79	–	5541	97	0,00259	18
22 Е1-166-1	Разравнивание растительного грунта вручную	2330,31	122,18	–	284718	–	321731	0,885	2062
	м3 грунта								
			122,18	–	284718	–	113	–	–
	Всего прямые затраты				**2309204**	**1216000**			**2185**
					460397	**293404**			**1333**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				393				
	Накладные расходы, тенге				781484				
	- заработная плата, тенге				117218				
	- трудоемкость, чел-ч				391				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				185441				
	Всего				**3276130**				
	Временные здания и сооружения (1,1%)				36038				
	- сметная заработная плата, тенге				5081				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				29				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73%)				90423				

- сметная заработная плата, тенге	41595
- нормативная трудоемкость, чел-ч	253
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	33122
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	13249
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3449005**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**5666715**
- материалы, тенге	646
- сметная заработная плата, тенге	1583910
Налог(2%)	113334
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5780049**
НДС(12%)	693606
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**6473655**

Заказчик
и.о.Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Габидуллин А.М.
Принял Нурашев Б.Ж.

Подрядчик
Директор ТОО "КТП" Гавва А.И.
Сдал Жигулев В.А.

Тех. надзор
ТОО „Актобе Строй Эксперт"
дир Жамбацов Ж.

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Авторский надзор
„Пк Актюбгражданпроект"
Мамонтова Н.В.

"SANA-2001" Версия 8-2.11 от 7.11.08 г

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Благоустройство жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Болашак" в г. Актобе

Договор № 280

Акт №6

выполненных работ за август 2009г

Покрытие (дороги)

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1.1. Асфальтобетонное покрытие проездов (улицы, дороги) - 4830,93м2										
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	4830,93	33,43 1,03	29,06 10,26	161498 4976	140387 49565	72540 133	0,0093 0,0501	45 242
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	1207,73	742,06 21,38	68,13 12,76	896213 25821	82285 15412	54840 133	0,144 0,0438	174 53

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

3	Е27-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм *м2 основания*	4830,93	212,86	34,56	1028335	166960	92465	0,0398	192
				6,01	8,38	29034	40489	133	0,02882	139
4	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при измененииии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 ммК=10,000; *м2 основания*	48309,3	15,6	1,37	753717	66063	32190	0,00062	30
				0,1	0,4	4831	19372	133	0,00133	64
5	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	4830,93	572,24	15,35	2764471	74162	70677	0,0336	162
				5,94	5,06	28696	24445	133	0,01766	85
6	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 8смК=8,000; *м2 покрытия*	38647,47	68,63	–	2652260	–	514	0,00009	3
				0,01	–	386	–	133	–	–
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	4830,93	529,74	15,35	2559136	74162	70677	0,0336	162
				5,94	5,06	28696	24445	133	0,01766	85
8	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 5смК=2,000; *м2 покрытия*	9661,87	63,3	–	611625	–	129	0,00009	1
				0,01	–	97	–	133	–	–
9	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	1065,84 ✓	519,97	6,63	554208	7067	156551	0,698	744
				108,68	1,76	115835	1872	133	0,0061	7
10	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	47,96 ✓	26300		1261417				

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

		м3							
	1.2. Асфальтобетонное покрытие тротуаров, площадок, дорожек - 1871,61м2								
11	Е27-82-1								
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1871,61	19,95	15,58	37339	29160	16255	0,0093	17
	м2 корыта		1,03	5,5	1928	10294	133	0,02686	50
12	Е27-14-1								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	187,16	742,06	68,13	138885	12752	8499	0,144	27
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	4002	2388	133	0,0438	8
13	Е27-26-1								
	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	1871,61	212,59	34,29	397895	64179	36853	0,0398	74
	м2 основания		6,01	8,79	11248	16461	133	0,03015	56
14	Е27-55-1								
	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1871,61	424,3	–	794120	–	61609	0,144	270
	м2 покрытия		24,75	–	46322	–	133	–	–
15	Е27-55-2								
	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 5смК=4,000;	7486,46	67,26	–	503562	–	39629	0,0232	174
	м2 покрытия		3,98	–	29796	–	133	–	–
16	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1732,47 √	519,97	6,63	900841	11487	254467	0,698	1209
	м бортового камня		108,68	1,76	188285	3044	133	0,0061	11
17	30-3-9								
	Камни бетонные бортовые М-300	34,65 √	25500		883560				
		м3							
	1.3. Покрытие бетонной плиткой - 58,49м2								

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

18	E27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	58,49	19,95	15,58	1167	911	508	0,0093	1
		м2 корыта		1,03	5,5	60	322	133	0,02686	2
19	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	12,87	742,06	68,13	9549	877	584	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	275	164	133	0,0438	1
20	E27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	58,49	99,76	42,08	5835	2461	5619	0,381	22
		м2 тротуара		57,38	14,85	3356	869	133	0,0726	4
21	30-3-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350, толщина 80 мм	58,49	674		39423				
		м2								

Всего прямые затраты	**16955056**	**732912**	**3309**
	523644	**209141**	**807**
В том числе стоимость: материалов, тенге	15698733		

Накладные расходы, тенге	974604
- заработная плата, тенге	146280
- трудоемкость, чел-ч	488
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1075780
Всего	**19005440**
Временные здания и сооружения (1,1%)	209071
- сметная заработная плата, тенге	29479
- нормативная трудоемкость, чел-ч	167
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73%)	524585
- сметная заработная плата, тенге	241309
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1469

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	192156
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	76862
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**20009167**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**32806479**
- материалы, тенге	25793018
- сметная заработная плата, тенге	2331938
Налог(2%)	656130
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**33462609**
НДС(12%)	4015513
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**37478122**

Заказчик
и.о.Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Габидуллин А.М.
Принял Нурашев Б.Ж.

Подрядчик
Директор ТОО "КТП" Гавва А.И.
Сдал Жигулев В.А.

Тех. надзор
ТОО „АктобеСтройЭксперт"
дир. Жанбаусов Ж.

Авторский надзор
„ТК Актюбгражданпроект"
Малюкова Н.В.

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

"SANA-2001" Версия 8-2.11 от 7.11.08 г

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "КТП"

Наименование объекта: Благоустройство жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Болашак" в г. Актобе

Договор № 280

Акт №7

выполненных работ за август 2009г

Озеленение (дороги)

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Строительные работы										
1	Е47-11-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	149	56,94	12,39	8483	1846	9466	0,323	48
		яма		44,55	4,7	6638	700	129	0,018	3
2	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	149	151,76	–	22612	–	28803	0,821	122
		шт		149,85	–	22328	–	129	–	–
3	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, береза, клен татарский), без кома, высотой 1,5 м	149	649		96701				

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

		шт							
4	Е47-15-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в естественном грунте	2746	38,9	10,32	106824	28344	115108	0,199	546
		яма		28,58	3,92	78481	10751	129	0,015	41
5	Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	2746	27,63	–	75872	–	97237	0,166	456
		шт		27,45	–	75378	–	129	–	–
6	30-12-44	Кустарники лиственных пород (рябина, смородина,боярышник,сирень) без кома	2746	203		557438				
		шт								
7	Е47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	4893	6,1	0,34	29868	1684	37181	0,0406	199
		м2		5,76	0,13	28184	639	129	0,0005	2
8	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	4893	19,01	–	93016	–	51821	0,0525	257
		м2		8,21	–	40172	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				**990815**	**31873**			**1628**
						251179	**12089**			**46**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				707762				
		Накладные расходы, тенге				339616				
		- заработная плата, тенге				50945				
		- трудоемкость, чел-ч				170				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				79826				
		Всего				**1410257**				

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Тех. надзор
ТОО „Актобе Строй Эксперт"
дир. Жолбаусов Ж.К.

Временные здания и сооружения (1,1%)	15513
- сметная заработная плата, тенге	2187
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73%)	38923
- сметная заработная плата, тенге	17905
- нормативная трудоемкость, чел-ч	109
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	14258
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	5703
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1484644**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**2439270**
- материалы, тенге	1162853
- сметная заработная плата, тенге	582080
Налог(2%)	48785
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**2488055**
НДС(12%)	298567
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**2786622**

Авторский надзор
„ПК Актюбгражданпроект"
Мамонтова Н.В.

Заказчик
и.о.Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Габидуллин А.М.
Принял Нурашев Б.Ж.

Подрядчик
Директор ТОО "КТП" Гавва А.И.
Сдал Жигулев В.А.

СОТ САРАПТАМАСЫ ОРТАЛЫҒЫ
ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ