Шалқар ауданы бойынша сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінде ТІРКЕЛДІ

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"14" ноября 2017 года

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» руководитель управления Аманов Дастан Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии
«14» ноября 2017 г. ТОО "МАШАТ" № 16012430 от 04.08.2016,Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, 41 разъезд, 543. Жанпеисов Фазыл Илиясович
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
«14» ноября 2017 г. ТОО «Нисан-Актобе» эксперта Кыдыралин Гибат Амзеевич аттестат эксперта АДСиЖКХ №04128 от 05.12.2012 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
«14» ноября 2017 г. ТОО «Инженерное проектирование» №000424 эксперта эксперта Булайчиков Юрий Георгиевич аттестат №000035 от 03.08.2016 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Байкадам Шалкарского района Актюбинской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Актюбинская область Шалкарский района с. Байкадам
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "19" ноября 2015 года №113 Акимат Кемпирсайского сельского округа Каргалинского района Актюбинской области;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» талон №KZ76REA00068080 от 15.08.2017 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Инженерное проектирование» №000424 Рабочий проект №23/2015/ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» №84-Ѳ от 19.05.2016 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 08.2017 г.;

месяц, год

окончание работ 10.2017 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,5;

фактически, месяц: 2,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	10707	10707	10548	10548

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проект разработан на оснований технических условий №764 от 18.09.2015г выданных ПТО АПФ АО "КазТрансГазАймак".

Точка врезки на выходе запроектированного ПГБ в районе с.Байкадам:
- для социальных объектов газопровод среднего давления., давление газа Рпр.=3,0 кгс/см^2,
- для жилых домов газопровод низкого давления., давление газа Рпр.=0,02 кгс/см.

Газоснабжение с. Байкадам улучшит социально-бытовые условия жизнедеятельности людей, обеспечит развитие малого бизнеса, услуг, фермерства, что приведет к увеличению занятости трудоспособной части населения и повышению качества уровня жизни.

Проектом предусмотрена параллельная прокладка гагопровода среднего и низкого давления в одной траншее.

На границе участков предусмотрено выход из земли, с установкой шаровых кранов Ду50мм.

Укладка газопровода и соединений осуществлена на песчаном основании толщиной не менее 0,1 м и присыпана слоем песка на высоту не менее 0,2 м. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода необходимо предусмотреть прокладку вдоль присыпанного (на расстояний 0,2-0,3 м) газопровода изолированного алюминиевого провода по ГОСТу 6323-79 сечением 2,5-4 мм^2 с выходом концов его на поверхность под ковер или футляр. В целях предотвращения механического повреждения газопровода предусмотрена укладка полиэтиленовой ленты желтого цвета несмываемой надписью «Осторожно! Газ» по ГОСТу 10354-82 (по действующей нормативной документаций) уложена на расстояний 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

Средняя глубина заложения газопровода не менее -1,2 м.

Соединение полиэтиленового газопровода со стальным выполнено неразъемным. Стальные участки узлов неразъемного соединения должны быть покрыты изоляцией "весьма усиленного" типа. На выходе из земли на вертикальном участке предусмотрен стальной футляр из электросварных труб ГОСТ-10704-91 длиной не менее 0,8 м.

Строительство и монтаж газопроводов выполнено в соответствии с требованиями: Требования по безопасности объектов систем газоснабжения, МСН 4.03-01-2003, МСП 4.03-103-2005, "Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов", и Технический регламент "Требования к безопасности систем газоснабжения". Строительство и монтаж газопроводов выполнить в соответствии с требованиями.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **81 511,314** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **71 202,49** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **71 012,694** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **62 608,0** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство внутрипоселкового газпровода в с. Байкадам Шалкарского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Аманов Дастан Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Кистаубаева Алифа Сутемгеновна

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор Булгаичиков Юрий Георгиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Жанпеисов Фазыл Ильясович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.