Форма 3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик : ТОО "Асанас-Дар"
Договор № №37 от 19.06.2017г
Наименование строительства и ее адрес : Жилой квартал с наружными инженерными сетями по ул. Демисинова в г. Кызылорда. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года

(тыс.тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Жилой квартал с наружными инженерными сетями по ул. Демисинова в г. Кызылорда. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	357 012,712	318 761,350	319 200,000	319 200,000	318 761,350	319 200,000	318 761,350	15 959,997	15 938,064

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик:
ТОО "Асанас-Дар"

Технадзор:
ТОО:"СтандартСтройСервис LTD"

Форма 2В

Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик : ТОО "Асанас-Дар"
Договор: №37 от 19.06.2017г

Наименование объекта:, Жилой квартал с наружными инженерными сетями по ул. Демисинова в г.Кызылорда. НАРУЖНЫЕ СЕТИ . БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ								
1	Е11-250211-0101 11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	670	11002,42	10199,60	7371624,15	6833729,05	1601264,71	0,96	643,20
		стык		793,39	2350,06	531572,64	1574541,81	58,7	2,12	1420,40
		Накладные расходы -		*2389,95*		*1601265,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1845,21*				*1236289,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*544,74*				*364976,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1071,39*		*717831,00*				
		Сметная стоимость				*9690720,00*				
		ВСКРЫТИЕ 24М2 ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ -3620м2								
2	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	325,8	868,71	769,61	283025,88	250739,31	60246,37	0,14	46,92
		м3 материала основания в плотном теле		99,10	136,49	32286,57	44469,06	60,3	0,14	44,21
		Накладные расходы -		*184,92*		*60246,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,06*				*46284,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,86*				*13963,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,29*		*27462,00*				
		Сметная стоимость				*370734,00*				
20СМ										
3	Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	2878,28	462,11	136,92	1330084,69	394089,12	169845,20	0,04	114,56
		м2 основания		27,91	34,80	80321,77	100167,47	60,3	0,03	95,42
		Накладные расходы -		*59,01*		*169845,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,81*				*108835,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,20*				*61010,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,69*		*119994,00*				
		Сметная стоимость				*1619924,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е11-270403-0503 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=8	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	2878,28	266,12	67,35	765976,16	193845,25	70036,28	0,00	1,78
		м2 основания		3,48	17,28	10009,95	49743,24	60,3	0,00	6,22
		Накладные расходы -		*24,33*		*70036,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*12,52*				*36031,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,81*				*34005,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,24*		*66881,00*				
		Сметная стоимость				*902893,00*				
6СМ										
5	Е11-270602-0304 11-270602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	3620	98,24	65,02	355617,58	235363,68	119200,63	0,03	121,63
		м2 покрытия		27,77	17,99	100522,77	65127,69	60,3	0,02	60,92
		Накладные расходы -		*32,93*		*119201,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,59*				*99887,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,34*				*19313,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,49*		*37985,00*				
		Сметная стоимость				*512804,00*				
6	Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	3620	0,36	0,06	1308,99	231,96	732,49	0,00	0,33
		м2 покрытия		0,30	--	1077,03	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*0,20*		*732,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,18*				*649,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,02*				*83,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,05*		*163,00*				
		Сметная стоимость				*2205,00*				
7	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	3620	98,24	65,02	355617,58	235363,68	119200,63	0,03	121,63
		м2 покрытия		27,77	17,99	100522,77	65127,69	60,3	0,02	60,92
		Накладные расходы -		*32,93*		*119201,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,59*				*99887,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,34*				*19313,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,49*		*37985,00*				
		Сметная стоимость				*512804,00*				
8	Е11-221101-0107 11-221101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	16443,65	9559,10	16443,65	9559,10	6086,90	5,59	5,59
		врезка		5251,25	3074,78	5251,25	3074,78	62,1	3,20	3,20
		Накладные расходы -		*6086,90*		*6087,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5170,46*				*5170,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*916,44*				*916,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1802,44*		*1802,00*				
		Сметная стоимость				*24333,00*				
		КТ128Х68								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	534	1861,63	24,08	994111,86	12860,68	151581,14	0,47	249,91
		м2 поверхности		382,44	4,55	204225,59	2427,28	50,8	0,01	2,94
		Накладные расходы -		*283,86*		*151581,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*196,59*				*104980,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,27*				*46601,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,64*		*91655,00*				
		Сметная стоимость				*1237348,00*				
		УСТАНОВКА ЛЮКА ВОЗДУШНИКА -1ШТ								
10	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	4,96	6951,55	1840,40	34479,66	9128,40	11588,87	3,33	16,52
		м3 сборных конструкций		2626,70	527,36	13028,45	2615,70	62,1	0,55	2,75
		Накладные расходы -		*2336,47*		*11589,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1958,67*				*9715,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*377,79*				*1874,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*743,04*		*3685,00*				
		Сметная стоимость				*49754,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			11508290,22	8174910,22			1322,06
		Накладные расходы -	Тенге			2309783,22				
		Сметная прибыль -	Тенге			1105445,88				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			14923519,31				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3019,04
		Сметная заработная плата -	Тенге				2986113,50			

Временные здания и сооружения (1 %)	149235
Итого с временными зданиями и сооружениями	15072754
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	162786
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	702524
Итого	15938064
Понижающий коэффициент 0,89408581	14249997
НДС (12 %)	1710000
ВСЕГО с учетом НДС (12 %)	15959997

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Асанас-Дар"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО"СтандартСтройСервис LTD"