Утверждаю"
Даулбаев Н.М.
26.12.16 г.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» декабря 2016 г.

Заказчик: **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", 030200, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Мкр 5-4**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 15.12.2016г. ТОО «Кварц-Спецсервис», Директор Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы, г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии 7**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 15.12.2016г. ТОО «Строй-Мах», Жубаниязов А.У., эксперта Жубаниязова А.У., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №03890 от 19.10.2012г., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №03889 от 19.10.2012г., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №03891 от 19.10.2012г. адрес г.Актобе ул.Некрасова 147**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 15.12.2016г. ТОО "Иншаб", Ерменов Гинатулла Калданович, № аттестата KZ18VJE00017818 от 24.05.2016 г., № аттестата KZ18VJE00017819 от 24.05.2016 г. адрес г.Актобе ул.Некрасова 147**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по улице Есет-батыра, 30"В" в городе Алга Алгинского района Актюбинской области»**

*наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт**)*

по адресу **Актюбинская область Алгинский район г.Алга ул.Есет-батыра, 30"В"**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **№33 от 19.02.2013г. выдано Решением акима г.Алга**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года № _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», 29.08.2016г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Иншаб", № 1632000**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" от 20.03.13. №36

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **18 август 2016 г;**

месяц, год

окончание работ **15 декабрь 2016 г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,5 месяца**;

фактически, месяц: **4 месяца**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	682,18	682,18
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	640	640
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	6 2	445,14 190,2	445,14 190,2	6 2	445,14 190,2	445,14 190,2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Жилой дом 2-х этажное, общая площадь-682,18 кв.м, состоит из 8 квартир: 6 из них 2-х комнатные квартиры и 2 квартиры 3-х комнатные. Фундамент дома из ж/б блоки, наружные стены из ракушечника с облицовкой силикатным кирпичом. Внутренние стены и перегородки – кладка из силикатного кирпича, панельный , перекрытия – сборные железобетонные плиты, крыша – четырехскатная**

чердачная из деревянного пиломатериала, кровля – металлочерепица, окна – пластиковые с двойным стеклопакетом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 51 199 900 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 47 205 278,4 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 314 274 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
51 199 900 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 47 503 680 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря --- тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект «Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по улице Есет-батыра, 30"В" в городе Алга Алгинского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Даулбаев Ж.М._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Жубаниязов А.У._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Ерменов Г.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Асан Н.Ж._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«15» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Кварц-Спецсервис», г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Асан Нұрлыбека Жанабергенұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по улице Есет-батыра, 30"В" в городе Алга Алгинского района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", Руководитель Даулбаев Жаксыгали Мухамбетович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ---;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Иншаб", № 1632000**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" от 20.03.13. №36**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	682,18	682,18
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	640	640
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроен	$м^2$		

помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
	8	общая	жилая	8	общая	жилая
Всего квартир, в том числе однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	6 2	445,14 190,2	445,14 190,2	6 2	445,14 190,2	445,14 190,2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Жилой дом 2-х этажное, общая площадь-682,18 кв.м, состоит из 8 квартир: 6 из них 2-х комнатные квартиры и 2 квартиры 3-х комнатные. Фундамент дома из ж/б блоки, наружные стены из ракушечника с облицовкой силикатным кирпичом. Внутренние стены и перегородки – кладка из силикатного кирпича, панельный , перекрытия – сборные железобетонные плиты, крыша – четырехскатная чердачная из деревянного пиломатериала, кровля – металлочерепица, окна – пластиковые с двойным стеклопакетом.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **18 ноябрь 2016года**;
месяц, год

окончание работ **15 декабрь 2016года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,5 месяца**;

фактически, месяц: **4 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект по **«Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по улице Есет-батыра, 30"В" в городе Алга Алгинского района Актюбинской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис»

Директор Асан Н.Ж. _____ **15.12.2016г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«15» декабря 2016г.

Авторский надзор: **ТОО «Иншаб» директор Имагамбетов Ойлыбай Сандибаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Эксперт Ерменов Гинатулла Калданович, № аттестата KZ18VJE00017818 от 24.05.2016 г., № аттестата KZ18VJE00017819 от 24.05.2016 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора **№48 от 26.08.2016 г**
№ договора и дата
по объекту: : **«Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по улице Есет-батыра, 30"В" в городе Алга Алгинского района Актюбинской области»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", Руководитель Даулбаев Жаксыгали Мухамбетович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003 г**
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице директора **Асан Нұрлыбек Жанабергенулы,**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   б) субподрядными организациями ---
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице ---;
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **18 август 2016 г;**
месяц, год
окончание работ **15 декабрь 2016 г;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **6,5 месяца;**
фактически **4 месяца.**
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО "Иншаб", № 1632000

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" от 20.03.13. №36**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: **ТОО «Иншаб» директор Имагамбетов Ойлыбай Сандибаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

15.12.2016г.

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Ерменов Гинатулла Калданович, № аттестата KZ18VJE00017818 от 24.05.2016 г., № аттестата KZ18VJE00017819 от 24.05.2016 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

15.12.2016г.

подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«15» декабря 2016 г.

Технический надзор **ТОО «Строй-Мах», директор Муханов Мухтар Абилгазиевич, расположенный по адресу: г.Актобе ул.Некрасова 147**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **эксперта Жубаниязова А.У., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №03890 от 19.10.2012г., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №03889 от 19.10.2012г., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №03891 от 19.10.2012г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора №49 от 26.08.2016г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по улице Есет-батыра, 30"В" в городе Алга Алгинского района Актюбинской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", Руководитель Даулбаев Жаксыгали Мухамбетович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Асан Нурлыбек Жанабергенулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____---_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____---_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **18 августа 2016г.;**

месяц, год

окончание работ **15 декабря 2016г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **6,5 месяца;**

фактически **4 месяца**;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 51 199 900 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 47 205 278,4 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 314 274 тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
51 199 900 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 47 503 680 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря --- тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО "Иншаб", № 1632000

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" от 20.03.13. №36**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: **ТОО «Строй-Мах», директор Муханов М.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ **15.12.2016г.**

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Жубаниязов А.У. АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №03890 от 19.10.2012г., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №03889 от 19.10.2012г., АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №03891 от 19.10.2012г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

_____ **15.12.2016г.**

подпись, дата

М.П.

Счет-фактура № 119 от 26 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №46 от 18.08.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г. Алга

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 118 от 26 сентября 2016г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100440000262, Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г. Алга, Микрорайон 5, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100440000262, Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г. Алга, Микрорайон 5, 4

ИИК получателя: KZ86070103KSN0604000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по улице Есет-батыра, 30 "В" в городе Алга Алгинского района Актюбинской области	работа	1	7 737 500,00	7 737 500,00	12%	928 500,00	8 666 000,00		
Всего по счету:					**7 737 500,00**		**928 500,00**	**8 666 000,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г. Алга, Микрорайон 5, 4** — **100440000262**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №46 от 18.08.2016г.

Номер документа	Дата составления
118	26.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по улице Есет-батыра, 30 "В" в городе Алга Алгинского района Актюбинской области			работа	1	8 666 000,00	8 666 000,00
				Итого	1	x	8 666 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Нуховербек Д.А. / Даулетбаев Ж.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2016

М.П.

Счет-фактура № 153 от 27 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №46 от 18.08.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г. Алга

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 152 от 27 октября 2016 г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100440000262, Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г. Алга, Микрорайон 5, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100440000262, Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г. Алга, Микрорайон 5, 4

ИИК получателя: KZ86070103KSN0604000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по улице Есет-батыра, 30 "В" в городе Алга Алгинского района Актюбинской области	работа	1	25 040 446,43	25 040 446,43	12%	3 004 853,57	28 045 300,00		
Всего по счету:					**25 040 446,43**		**3 004 853,57**	**28 045 300,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г. Алга, Микрорайон 5, 4**	**100440000262**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**	**030140005782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №46 от 18.08.2016г.	

Номер документа	Дата составления
152	**27.10.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по улице Есет-батыра, 30 "В" в городе Алга Алгинского района Актюбинской области			работа	1	28 045 300,00	28 045 300,00
				Итого	1	x	28 045 300,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Дауылбаев Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2016

М.П.

Счет-фактура № 167 от 23 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №46 от 18.08.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г. Алга

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 166 от 23 ноября 2016 г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100440000262, Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г. Алга, Микрорайон 5, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100440000262, Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г. Алга, Микрорайон 5, 4

ИИК получателя: KZ86070103KSN0604000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по улице Есет-батыра, 30 "В" в городе Алга Алгинского района Актюбинской области	работа	1	7 982 142,86	7 982 142,86	12%	957 857,14	8 940 000,00		
Всего по счету:					**7 982 142,86**		**957 857,14**	**8 940 000,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г. Алга, Микрорайон 5, 4** — **100440000262**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №46 от 18.08.2016г.

Номер документа	Дата составления
166	23.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по улице Есет-батыра, 30 "В" в городе Алга Алгинского района Актюбинской области			работа	1	8 940 000,00	8 940 000,00
				Итого	1	x	8 940 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2016

М.П.

Счет-фактура № 181 от 20 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №46 от 18.08.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г. Алга

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: -

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 180 от 20 декабря 2016 г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100440000262, Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г. Алга, Микрорайон 5, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100440000262, Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г. Алга, Микрорайон 5, 4

ИИК получателя: KZ86070103KSN0604000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по улице Есет-батыра, 30 "В" в городе Алга Алгинского района Актюбинской области	работа	1	1 653 910,71	1 653 910,71	12%	198 469,29	1 852 380,00	-	
Всего по счету:					**1 653 910,71**		**198 469,29**	**1 852 380,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г. Алга, Микрорайон 5, 4** — **100440000262**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №46 от 18.08.2016г.

Номер документа	Дата составления
180	20.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по улице Есет-батыра, 30 "В" в городе Алга Алгинского района Актюбинской области			работа	1	1 852 380,00	1 852 380,00
				Итого	1	x	1 852 380,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: "Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по Есет батыра , 30 "В" в г.Алга Актюбинской области"

Основание: Договор № 46 от 18 августа 2016 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 г

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№46	от 18.08.16 г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2016г.	Стоимость оборудования, мебели инвентаря	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	42 414 000		18304123	40 883 143	136 702,0	6 484 741	5 089 680,00	47 503 680
Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного жилого дома по адресу: ул. Есет батыра, 30 "В" в г. Алга Актюбинской области		7 737 500	3 350 131	7 482 685		254 815	928 500,00	8 666 000
Итого за сентябрь мес.		**7 737 500**	**3 350 131**	**7 482 685**		**254 815**	**928 500,00**	**8 666 000**

Итого к оплате: **8 666 000** (Восемь миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч) тенге, в том числе НДС 12% - 928 500 тенге

Заказчик
Руководитель
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Даулбаев Ж.М.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма КС-3

Заказ 104

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект:Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунальногожилого дома по ул. Есет батыра, 30 В в г. Алга Алгинского района Актюбинской области
Договор № 46 от 18 августа 2016 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
сентябрь 2016 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнено в текущем месяце с понижающим коэффициентом 0,97		7737500	7482685		254815	928500	8666000
Всего по объекту с начала строительства		**7737500**	**7482685**		**254815**	**928500**	**8666000**

Заказчик

ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель

_____ **Даулбаев Ж.М.**

Подрядчик

ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор

_____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма 3

Заказ 104

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор № 46 от 18 августа 2016 г

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2016 г

Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра, 30 В в г. Алга Алгинского района Актюбинской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1-2	Вертикальная планировка	51356			51356
		Итого по главе 1	51356			51356
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1-1	Общестроительные работы	3310778			3310778
		Итого по главе 2	3310778			3310778
		Итого по главам 1-7	3362134			3362134
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3		Временные здания и сооружения (1,1 %)	36983			36983
		Итого по главе 8	36983			36983
		Итого по главам 1-8	3399117			3399117
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,607 %)	54624			54624
5		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			33991	33991
6		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			13596	13596
		Итого по главе 9	3453743		47587	3501330

	Итого по главам 1-9			
	Итого:			
7	**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**3453741**	**47587**	**3501328**
8	**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)**	**7714103**	**106288**	**7820391**
9	**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**		**156408**	**156408**
10	**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**7714103**	**262696**	**7976799**
11	**Всего:**	**7714103**	**262696**	**7976799**
12	**НДС (12 %)**		**957216**	**957216**
13	Стоимость строительства	7714103	1219912	8934015
	с понижающим коэффициентом 0,97			**8666000**

Заказчик

ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель

_____ **Даулбаев Ж.М.**

Подрядчик

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор

_____ **Асан Н.Ж.**

Форма 2В

Цены региона Актюбинская обл.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Затраты на подготовительные работы по территории строительства

Договор № 46 от 18 августа 2016 г

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г
(локальная смета 666-1-2)
Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы								
1	Е1-25-1	Разработка (срезка) растительного грунта толщиной 20 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	424,5	9,85	9,85	4180	4180	1109	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	1143	97	0,01	4
2	Е1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в грунт вертикальной планировки)	699,2	11,19	11,19	7824	7824	2075	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	2140	97	0,01	7

3 Е1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м до 50 м (в грунт вертикальной планировки) к=4;	699,2	37,6	37,6	26289	26289	6973	–	–
	м3 грунта		–	10,28	–	7189	97	0,03	23
	Всего прямые затраты				**38293**	**38293**			–
					–	**10472**			**34**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				10156				
	- заработная плата, тенге				1523				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2907				
	Всего				**51356**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				565				
	- сметная заработная плата, тенге				80				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,607 %)				834				
	- сметная заработная плата, тенге				384				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				519				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				208				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**53482**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)				**119455**				
	- материалы, тенге				–				
	- сметная заработная плата, тенге				29447				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				41				
	Налог (2 %)				2389				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**121844**
НДС (12 %)	14621
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**136465**
с понижающим коэффициентом 0,97004	**132376**

Заказчик

ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ **Даулбаев Ж.М.**

Технадзор:

ТОО "Строй-мах" _____ **Жубаниязов А.У.**

Подрядчик

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор _____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра, 30 В в г. Алга, Алгинского района Актюбинской области (Основные объекты строительства)

Договор № 46 от 18 августа 2016 г

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г
(локальная смета 666-2-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.03.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	694	23,36	22,08	16211	15323	4603	0,01	6
		м3 грунта		1,28	5,56	888	3858	97	0,02	13
2	Е1-163-8	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	12,3	537,3	–	6609	–	7468	3,55	44
		м3 грунта		537,3	–	6609	–	113	–	–
3	Е1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	485,2	11,19	11,19	5429	5429	1440	–	–

	м3 грунта								
			–	3,06	–	1485	97	0,01	5

Раздел 2 Фундамент монолитный ленточный (АС-30-33)

7	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	21,46	1495,27	100,89	32088	2165	4102	0,85	18
		м3 основания								
				123,75	38,25	2656	821	118	0,18	4
9	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,54945	52400		28791				
		т								
10	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,278	47400		13177				
		т								

Фундамент под перегородки

11	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты перегородок	2,844	867,5	97,07	2467	276	498	0,78	2
		м3 основания								
				112,5	36	320	102	118	0,18	1
13	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,1209	53600		6480				
		т								
14	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,0168	50600		850				
		т								

Раздел 3 Стены

Стены наружные (АС-7)

19	99-1-1(пл)	Ракушеблоки 400х200х200 мм	9760	44,37		433023				
		шт								

Армирование стен

21	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм с ячейкой 100x100 мм	1,28064	50800	65057
		т			
	Теплоизоляция стен				
23	99-1-2(пл)	Плиты теплоизоляционные из пенопласта ППС-С	46	2547,47	117184
		м3			
	Раздел 4 Стены внутренние (АС-7)				
28	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм с ячейкой 100x100 мм	0,30785	50800	15639
		т			
	Перегородки (АС-7)				
30	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,1925	32300	6218
		т			
32	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,092	32300	2972
		т			
	Дымовентиляционные трубы (лист АС-25,26,27)				
35	30-17-4	Плиты парапетные ПТ 12,5-8,6 (1 шт-0,038 м3)	0,608	14400	8755
		м3			
37	1-1-761	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия, из низкоуглеродистой проволоки	18,684	502	9379
		м2			
39	1-3-25	Плиты теплоизоляционные ISOVER жесткие	0,205	2500	513
		м3			
	Перемычки сб. ж/б (лист АС 28-29)				
41	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	2,49	24000	59760
		м3			
	Перемычки металлические				

43	1-1-894	Прокат угловой равнополочный, толщина 8-30 мм, при ширине полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,27982	59000	16509
		т			
44	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0288	87100	2508
		т			

Раздел 5 Перекрытие

Монолитный пояс на отм. +2,310 и +5,100 (АС-24)

46	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	0,2114	53600	11331
		т			
47	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,846	50900	43061
		т			
48	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,1342	50600	6791
		т			

Плиты перекрытия (лист АС-34,36)

50	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 22 см	614,25	2750	1689188
		м2			
51	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 22 см	90,72	2750	249480
		м2			
53	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 22 см	23,4	2750	64350
		м2			

Монолитный участок УМ-1 - 4 шт (лист АС-36)

56	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,01008	53000	534
		т			
57	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,0446	52400	2337
		т			
		Монолитный участок УМ-2 - 1 шт (лист АС-36)			
59	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	0,00864	53000	458
		т			
60	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,02544	52400	1333
		т			
		Монолитная плита МП-1 (лист АС-37)			
63	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	0,0257	50900	1308
		т			
64	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	0,01445	52400	757
		т			
65	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00232	47400	110
		т			
66	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01356	67700	918
		т			
		Раздел 6 Стремянка МЛ-1 (лист АС-17)			
68	2-1-267	Лестница-стремянка	0,0405	133700	5415
		т			

Раздел 7 Люк выхода на кровлю (лист АС-17)

71	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0446	47200	2105
		т			
72	1-1-880	Прокат полосовой из углеродистой стали Ст3кп	0,03936	59000	2322
		т			

Раздел 8 Лестницы (лист АС-185-22)

80	2-1-146	Косоуры	0,34776	108500	37732
		т			
81	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,29916	69700	20851
		т			
82	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0278	69100	1921
		т			
83	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25-28 мм	0,001	45800	46
		т			
85	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	35	995	34825
		м			

Ограждение ОГР-1, ОГР-2, ОГР-3, ОГР-4 (лист АС-21,22)

87	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,14987	133700	20038
		т			

Раздел 10 Окна из ПХВ (лист АС-15)

115	6-1-189	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двойными стеклопакетами (тройное остекление) с одной поворотной створкой	8,4436	6920	58430	
		м2				
		Всего прямые затраты			**3105261**	**23194**	**70**
					10473	**6267**	**23**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			3071595		
		Накладные расходы, тенге			18114		
		- заработная плата, тенге			2717		
		- трудоемкость, чел-ч			9		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			187403		
		Всего			**3310778**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)			36419		
		- сметная заработная плата, тенге			5135		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			29		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,607 %)			53789		
		- сметная заработная плата, тенге			24743		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			151		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			33472		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			13389		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3447847**		
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)			**7700937**		
		- материалы, тенге			6860561		
		- сметная заработная плата, тенге			214859		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			282		
		Налог (2 %)			154019		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7854956**
НДС (12 %)	942595
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8797551**
с понижающим коэффициентом 0,97	**8533624**

8666 000

Заказчик

ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель
_____ **Даулбаев Ж.М.**

Подрядчик

ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Строй-мах"
_____ **Жубаниязов А.У.**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: "Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по Есет батыра , 30 "В" в г.Алга Актюбинской области"

Основание: Договор № 46 от 18 августа 2016 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016 г

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№46	от 18.08.16 г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2016г.	Стоимость оборудования, мебели инвентаря	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	42 414 000		18304123	40 883 143	136 708,0	6 484 741	5 089 680	47 503 680
Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного жилого дома по адресу: ул. Есет батыра, 30 "В" в г. Алга Актюбинской области		25 040 446	10 991 229	24 080 947	136 708	822 791	3 004 854	28 045 300
Итого за октябрь мес.		**25 040 446**	**10 991 229**	**24 080 947**	**136 708**	**822 791**	**3 004 854**	**28 045 300**

Итого к оплате: **28 045 300** (Двадцать восемь миллионов сорок пять тысяч триста) тенге, в том числе НДС 12% - 3 004 854 тенге

Заказчик
Руководитель
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Даулбаев Ж.М.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма 3

Заказ 104

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор № 46 от 18 августа 2016 г

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь 2016 г

Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунальногожилого дома по ул. Есет батыра, 30 В в г. Алга Алгинского района Актюбинской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Общестроительные работы	9788,297			9788,297
2	2-1-2	Отопление и вентиляция	207,832			207,832
3	2-1-3	Холодное водоснабжение, водомерный узел, глрячее водоснабжение, канализация	128,598			128,598
4	2-1-4	Внутреннее электроснабжение	695,377	63,099		758,476
		Итого по главе 2	10820,104	63,099		10883,203
		Итого по главам 1-7	10820,104	03.мар		10883,203
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5		Временные здания и сооружения (1,1 %)	119,021			119,021
		Итого по главе 8	119,021			119,021
		Итого по главам 1-8	10939,125	63,099		11002,224
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,607 %)	175,792			175,792
7		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			109,391	109,391
8		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			43,757	43,757

	Итого по главе 9	11114,917	63,099	153,148	11331,164
	Итого по главам 1-9				
	Итого:				
9	**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**11114,917**	**63,099**	**153,148**	**11331,164**
10	**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)**	**24825,719**	**140,935**	**342,064**	**25308,718**
11	**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**506,174**	**506,174**
12	**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**24825,719**	**140,935**	**848,238**	**25814,892**
13	**Всего:**	**24825,719**	**140,935**	**848,238**	**25814,892**
14	**НДС (12 %)**			**3097,788**	**3097,788**
15	Стоимость строительства	24825,719	140,935	3946,026	28912,68
	с понижающим коэффициентом 0,97				**28045,3**

Заказчик

ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель
_____ **Даулбаев Ж.М.**

Подрядчик

ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

SANA-2001" Версия 26-2 29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроитель

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного аредного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра, 30 "В" в г. Алга, Алгинского района Актюбинской области (Основные объекты строительства)

Договор № 46 от 18 августа 2016 г

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь 2016 г

(локальная смета 666-2-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
4	Е1-166-2	Обратная Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,3	134,1	–	1649	–	1864	0,97	12
		м3 грунта		134,1	–	1649	–	113	–	–
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	485,2	6,83	6,83	3312	3312	879	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	906	97	0,01	3
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	485,2	21,55	4,52	10454	2191	8015	0,11	52
		м3 уплотненного грунта								

			17,03	–	8263	–	97	–	–
Раздел 2 Фундамент монолитный ленточный (АС-30-33)									
Фундамент									
8	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм из бетона класса В15 /М-200/	193	7939,68	208,34	1532358	40210	102127	2,6	502
		м3		425,25	78,71	82073	15191	105	0,38	74
Фундамент под перегородки										
12	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона класса В15 (М-200)	5,4	8517,97	353,46	45997	1909	4074	3,6	19
		м3		585	133,52	3159	721	105	0,65	4
Гидроизоляция										
15	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности фундаментов	420	245,44	3,82	103085	1604	19224	0,21	89
		м2 поверхности		37,35	1,44	15687	605	118	0,01	3
16	Е8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов рубероидом РМ-350 (на отметке -0.900 и 0.000)	76	696,16	11,21	52908	852	3202	0,2	15
		м2 поверхности		31,5	4,21	2394	320	118	0,02	2
17	Е8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаная фундаментов под перегородки	10,8	202,05	4,19	2182	45	760	0,38	4
		м2 поверхности		58,05	1,58	627	17	118	0,01	–
Раздел 3 Стены										
Стены наружные (АС-7)										
18	Е8-23-9	Кладка наружных стен из известняка с облицовкой силикатным кирпичом М-100 на растворе М-50, толщиной 600 мм при высоте этажа до 4 м	206	3382,65	296,6	696826	61100	211115	4,9	1009

	м3 кладки		758,25	110,25	156200	22712	118	0,54	111
	Армирование стен								
20 Е8-12-1	Армирование кладки наружных стен	1,28064	8679,65	422,15	11116	541	12716	56,4	72
	т металлических изделий		8257,5	157,5	10575	202	118	0,77	1
	Теплоизоляция стен								
22 Е26-33-5	Теплоизоляция стен изделиями из пенопласта насухо толщиной 90 мм	45	1811,99	169,49	81540	7627	76747	9,47	426
	м3 изоляции		1642,5	63	73913	2835	100	0,31	14
24 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	462,2	38,93	–	17993	–	21232	0,22	101
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	17993	–	118	–	–
	Стены наружные- парапет и фронтон (АС-41)								
25 Е8-6-1	Кладка стен (парапет и фронтон) наружных простых при высоте этажа до 4 м, толщ. 380 мм из силикатного кирпича М-100 на растворе М-50	34	5766,84	335,84	196073	11419	33129	4,54	154
	м3 кладки		699,75	126	23792	4284	118	0,61	21
	Раздел 4 Стены внутренние (АС-7)								
	Стены внутренние								
26 Е8-6-7	Кладка стен внутренних несущих (толщ. 380 мм) при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм, М-100 на растворе М-50	98,3	5725,66	337,41	562832	33167	92389	4,38	431
	м3 кладки		670,5	126	65910	12386	118	0,62	61
27 Е8-12-1	Армирование кладки внутренних стен	0,30785	8679,65	422,15	2672	130	3057	56,4	17
	т металлических изделий		8257,5	157,5	2542	48	118	0,77	–
	Перегородки (АС-7)								
29 Е8-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм, М-100	420	844,02	34,73	354488	14587	117958	1,43	601

	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	94500	5464	118	0,06	27
31	E8-7-3 Кладка перегородок армированных /в санузлах/ толщ. 120 мм из кирпича красного керамического М-100 на растворе М-50	92	1006,81	34,73	92627	3195	25838	1,43	132
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	20700	1197	118	0,06	6
	Дымовентиляционные трубы (лист АС-25,26,27)								
33	E8-6-1 Кладка стен дымовентиляционной трубы из кирпича красного керамического М-100 на растворе М-75	9,6	7056,64	335,84	67744	3224	9354	4,54	44
	м3 кладки		699,75	126	6718	1210	118	0,61	6
34	E7-53-9 Установка плит покрытия массой до 0,5 т	16	190,5	59,42	3048	951	1927	0,39	6
	шт сборных конструкций		65,93	20,1	1055	322	140	0,13	2
36	E15-71-1 Установка сетки С-1 на торцы дымовентиляционных труб	17,3	39,63	1,19	686	21	695	0,22	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	654	8	105		–
38	E26-12-2 Изоляция плоских поверхностей плитами ISOVER, толщиной 50 мм	4,1	161,16	50,15	661	206	454	0,53	2
	м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	377	77	100	0,09	–
	Перемычки сб. ж/б (лист АС 28-29)								
40	E7-44-10 Укладка перемычек массой до 0,3 т	91	103,01	66,43	9374	6045	6077	0,15	13
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	2170	2170	140	0,11	10
	Перемычки металлические								
42	E9-25-1 Монтаж прогонов из уголка неравнополочного 140x90x8 мм	0,30862	2553,64	281,14	788	87	661	14,1	4
	т конструкций		2272,5	105,75	701	33	90	1,79	1

Раздел 5 Перекрытие

Монолитный пояс на отм. +2,310 и +5,100 (АС-24)

45	Е6-22-3	Устройство (монолитный пояс) безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	12,86	9694,08	210,67	124666	2709	13379	5,75	74
		м3		911,25	79,58	11719	1023	105	0,39	5
	Плиты перекрытия (лист АС-34,36)									
49	Е7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	77	1226,26	373,54	94422	28762	64768	2,66	205
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	35863	10400	140	0,61	47
52	Е7-45-5	Укладка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	751,65	200,77	3007	803	2074	1,74	7
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	1197	285	140	0,31	1
	Анкера А-1, А-2									
54	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг (анкер А-1, А-2 =80+74 шт)	0,075	175710,1	1826,1	13178	137	923	42,7	3
		т стальных элементов		8100	690,75	608	52	140	3,37	–
	Монолитный участок УМ-1 - 4 шт (лист АС-36)									
55	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В20 (М-250)	0,612	10241,65	269,2	6268	165	921	8,21	5
		м3		1332	101,7	815	62	105	0,5	–
	Монолитный участок УМ-2 - 1 шт (лист АС-36)									
58	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В20 (М-250)	0,34	10028,5	269,2	3410	92	512	8,21	3
		м3		1332	101,7	453	35	105	0,5	–
	Монолитная плита МП-1 (лист АС-37)									
61	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм из бетона класса В15 /М-100/	0,35	9629	210,67	3370	74	364	5,75	2

	м3								
			911,25	79,58	319	28	105	0,39	–
62 Е6-11-10	Армирование	0,056	5239,08	327,33	293	18	118	11,6	1
	т								
			1890	123,75	106	7	105	0,6	–

Раздел 8 Лестницы (лист АС-185-22)

Лестницы

78 Е9-29-1	Монтаж лестничных маршей по стальным косоурам с ограждением	0,67572	7209,99	1121,01	4872	757	3131	28,9	20
	т конструкций								
			5040	108,01	3406	73	90	5,46	4
79 Е9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,328	27215,62	4134,09	8927	1356	6573	120	39
	т конструкций								
			21600	665,23	7085	218	90	4,42	1
84 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступуней гладких	35	203,59	12,56	7125	440	9053	1,08	38
	м ступеней								
			180	4,75	6300	166	140	0,02	1

Раздел 9 Кровля (лист АС-8, 41-50)

Кровля

97 Е6-18-9	Устройство тумб из бетона класса В15 /М-200/	0,7	13376,4	367,51	9363	257	1721	13,1	9
	м3								
			2202,75	138,83	1542	97	105	0,68	–
98 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероидом РКП-350	425,2	229,96	1,19	97777	506	13889	0,16	66
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	11480	191	119	–	1
99 Е12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка /керамзитом толщ. 250 мм	106,3	3440,12	245,72	365685	26120	60054	2,71	288
	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	40660	9806	119	0,45	48

100 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	425,2	145,23	15,94	61751	6778	20548	0,24	103
	м2 стяжки		34,65	5,96	14733	2534	119	0,03	12
101 Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения до толщины 20 мм ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	425,2	25,78	0,7	10962	298	405	–	2
	м2 стяжки		0,55	0,25	234	106	119	–	1
102 Е10-13-1	Укладка ходовой доски 25х100 мм (13 м х 4 шт)	52	24,75	0,9	1287	47	359	0,03	2
	м ходов		5,42	0,34	282	18	120	–	–
103 Е10-14-1	Установка стропил, мауэрлатов (обернуть рубероидом РКП-350)	6,3034	21291,3	334,28	134208	2107	26652	22,1	139
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	21416	794	120	0,62	4
104 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,351	22235,72	316,57	74512	1061	14503	22,5	75
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	11687	400	120	0,58	2
105 Е10-51-2	Огнезащита стропил, мауэрлатов, элементов каркаса	9,65	1862,35	14,17	17972	137	3580	1,88	18
	м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	2931	52	120	0,03	–
106 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	515	20,48	0,91	10548	469	3102	0,03	15
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	2410	175	120	–	1
107 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами	515	131,98	0,55	67970	283	4128	0,04	21
	м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	3337	103	120	–	1
108 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством (обрешетка=5,356 м3)	321,617	1267,99	8,2	407807	2637	105643	1,71	550
	м2 кровли		272,95	3,08	87785	991	119	0,02	5

Раздел 10 Окна из ПХВ (лист АС-15)

Окна из ПХВ

113	Е10-91-1	Установка оконных блоков (О-3 Л=560 мм на чердаке) из ПХВ профилей глухих, площадь проема до 2 м2	0,25	482,48	3,57	121	1	69	1,38	–
		м2 проемов		230,97	–	58	–	120	0,03	–
114	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	73,32	362,67	2,93	26591	215	13732	0,93	68
		м2 проемов		156,07	–	11443	–	120	0,03	2
115	6-1-189	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двойными стеклопакетами (тройное остекление) с одной поворотной створкой	65,1264	6920		450675				
		м2								
116	Е10-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	73,32	194,21	–	14240	–	8275	0,59	43
		м2 проемов		94,05	–	6896	–	120	0,01	1
117	6-1-197	Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 500 мм	53,16	4100		217956				
		м								

Наружные оконные сливы

118	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (сливы наружные подоконные) из листовой оцинкованной стали	18,924	715,87	1,24	13547	23	3461	0,97	18
		м2 покрытия		153,23	0,47	2900	9	119	–	–

Раздел 11 Двери (лист АС-15,16)

Дверь металлическая ДН 21-13 (АС-15,16)

119	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,73	310,29	32,08	847	88	932	1,49	4
		м2 проемов		272,25	12,13	743	33	120	0,06	–
120	2-2-1	Двери металлические 2.1х1,3 утепленные, огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				

		шт								
121	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530		530				
		шт								
	Внутренние двери (АС-17)									
123	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние	2,73	3540		9664				
		м2								
124	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	50,82	4010		203788				
		м2								
125	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	14,7	4250		62475				
		м2								
126	6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	13,5	3780		51030				
		м2								
127	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	45	844		37980				
		шт								
128	Е15-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным заполнений проемов дверных	196,056	208,02	0,18	40784	35	29427	0,84	165
		м2 окрашиваемой поверхности		142,88	0,07	28012	14	105	–	–
	Раздел 12 Полы (лист АС-12,13)									
	Первый этаж Тип2, S=298,14 м2									
129	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	298,14	59,22	–	17654	–	3854	0,07	20
		м2 площади уплотнения		10,51	–	3133	–	123	–	1
130	Е11-2-9	Устройство подготовки из бетона класса В7,5 (М-100) толщ. 20 мм	5,9628	7254,61	–	43258	–	4159	3,66	22
		м3 подстилающего слоя		567	–	3381	–	123	–	–
131	Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рубероидом на битумной мастике первый слой	298,14	305,05	–	90947	–	31519	0,42	124
		м2 изолируемой поверхности								

132 Е11-4-2			85,95	–	25625	–	123	0,03	10
	Устройство гидроизоляции оклеечной рубероидом на битумной мастике последующий слой	298,14	206,34	–	61518	–	18647	0,25	75
	м2 изолируемой поверхности								
133 Е11-8-3			50,85	–	15160	–	123	0,02	5
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой, толщ. 157 мм	46,80798	3502,5	–	163945	–	28758	3,44	161
	м3 изоляции								
134 Е11-2-9			499,5	–	23381	–	123	0,48	22
	Устройство подготовки из бетона класса В7,5 /М-100/ толщ. 50 мм	14,907	7254,61	–	108144	–	10396	3,66	55
	м3 подстилающего слоя								
135 Е11-11-1			567	–	8452	–	123	–	–
	Устройство цементно-песчаных стяжек марки М-150, толщиной 20 мм	298,14	194,65	9,95	58033	2966	20514	0,36	106
	м2 стяжки								
Первый этаж Тип3, S=23,7 м2			52,2	3,74	15563	1115	123	0,02	5
138 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	23,7	59,22	–	1403	–	306	0,07	2
	м2 площади уплотнения								
139 Е11-2-9			10,51	–	249	–	123	–	–
	Устройство подготовки из бетона класса В7,5 (М-100) толщ.20 мм	0,474	7254,61	–	3439	–	331	3,66	2
	м3 подстилающего слоя								
140 Е11-4-1			567	–	269	–	123	–	–
	Устройство гидроизоляции оклеечной рубероидом на битумной мастике первый слой	23,7	305,05	–	7230	–	2506	0,42	10
	м2 изолируемой поверхности								
141 Е11-4-2			85,95	–	2037	–	123	0,03	1
	Устройство гидроизоляции оклеечной рубероидом на битумной мастике последующий слой	23,7	206,34	–	4890	–	1482	0,25	6
	м2 изолируемой поверхности								
142 Е11-8-3			50,85	–	1205	–	123	0,02	–
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой, толщ.157 мм	3,7209	3502,5	–	13032	–	2286	3,44	13

	м3 изоляции								
			499,5	–	1859	–	123	0,48	2
143 Е11-2-9	Устройство подготовки из бетона класса В7,5 /М-100/ толщ.50 мм	1,185	7254,61	–	8597	–	826	3,66	4
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	672	–	123	–	–
144 Е11-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек марки М-150, толщиной 20 мм	23,7	194,65	9,95	4613	236	1631	0,36	8
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1237	89	123	0,02	–
Первый этаж Тип4, S=16,5 м2 (тамбур и лестничная клетка)									
146 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рубероидом на битумной мастике первый слой	16,5	323,65	18,42	5340	304	1885	0,42	7
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	1418	114	123	0,03	1
147 Е11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рубероидом на битумной мастике последующий слой	16,5	215,39	9,05	3554	149	1101	0,25	4
	м2 изолируемой поверхности								
			50,85	3,4	839	56	123	0,02	–
148 Е11-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона класса В2, толщиной 20 мм	16,5	287,23	–	4739	–	1352	0,45	7
	м2 стяжки								
			66,6	–	1099	–	123	0,02	–
149 Е11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона до толщ. 50 мм ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	16,5	310,13	4,02	5117	66	107	0,03	–
	м2 стяжки								
			3,78	1,5	62	25	123	0,01	–
150 Е11-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек марки М-150, толщиной 20 мм	16,5	194,65	9,95	3212	164	1135	0,36	6
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	861	62	123	0,02	–
Второй этаж Тип5, S=298,14 м2 (лист АС-13)									
152 Е11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рубероидом на битумной мастике первый слой	298,14	305,23	–	91001	–	31519	0,42	124

	м2 изолируемой поверхности		85,95	–	25625	–	123	0,03	10
153 Е11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рубероидом на битумной мастике последующий слой	298,14	215,39	9,05	64216	2698	19894	0,25	75
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	15160	1014	123	0,02	5
154 Е11-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона класса В2, толщиной 20 мм	298,14	287,23	–	85634	–	24423	0,45	134
	м2 стяжки		66,6	–	19856	–	123	0,02	7
155 Е11-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона до толщ. 57 мм ктрр1=7; ктрм1=7; кзпр1=7; кэкс1=7; кзпм1=7; кмат1=7;	298,14	361,82	4,69	107872	1398	2259	0,03	9
	м2 стяжки		4,41	1,75	1315	522	123	0,01	3
156 Е11-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек марки М-150, толщиной 20 мм	298,14	183,77	–	54789	–	19142	0,36	106
	м2 стяжки		52,2	–	15563	–	123	0,02	5
Второй этаж Тип6, S=32,5 м2									
159 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	32,5	323,65	18,42	10519	599	3712	0,42	14
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	2793	225	123	0,03	1
160 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	32,5	206,34	–	6706	–	2033	0,25	8
	м2 изолируемой поверхности		50,85	–	1653	–	123	0,02	1
161 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из керамзитобетона	32,5	287,23	–	9335	–	2662	0,45	15
	м2 стяжки		66,6	–	2165	–	123	0,02	1

162	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	32,5	310,13	4,02	10079	131	211	0,03	1
		м2 стяжки		3,78	1,5	123	49	123	0,01	–
163	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32,5	194,65	9,95	6326	323	2236	36	12
		м2 стяжки		52,2	3,74	1697	122	123	0,02	1

Раздел 13 Внутренняя отделка

Первый этаж стены S=721,8 м2

169	Е15-64-1	Однослойная штукатурка цементным раствором стен	721,8	99,36	–	71718	–	45701	0,37	267
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	–	43525	–	105	–	2

Первый этаж отделка низа стены S=109,6 м2

173	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен на высоту 1,8м	105,3	232,76	3,39	24509	356	13016	0,65	68
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	12320	76	105	0,05	5
176	Е15-61-3	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4,3	289,81	4,07	1246	17	617	0,74	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	583	4	105	0,05	–

Первый этаж откосы S=33,9 м2

178	Е15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов по бетону и камню	33,9	618,85	6,33	20979	215	11217	1,79	61
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	10602	81	105	0,01	–

Первый этаж тамбур

182	Е26-33-5	Теплоизоляция откосов изделиями из пенопласта насухо	0,611	1811,99	169,49	1107	104	1042	9,47	6

		м3 изоляции		1642,5	63	1004	38	100	0,31	–
184	Е8-7-1	Кладка толщиной 65мм из силикатного кирпича М-100	9,4	532,4	18,89	5005	178	2240	1,24	12
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	1832	66	118	0,03	–
	Лестничная клетка и коридор									
185	Е15-61-1	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	11	232,76	3,39	2560	37	1360	0,65	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	1287	8	105	0,05	1
		Всего прямые затраты				**7748120**	**287909**			**7246**
						1171677	**105488**			**572**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6288534				
		Накладные расходы, тенге				1486123				
		- заработная плата, тенге				222918				
		- трудоемкость, чел-ч				743				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				554055				
		Всего				**9788298**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				107671				
		- сметная заработная плата, тенге				15182				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				86				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,607 %)				159028				
		- сметная заработная плата, тенге				73153				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				445				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				98960				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				39584				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**10193541**				

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)	**22767784**
- материалы, тенге	14045755
- сметная заработная плата, тенге	3857256
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9092
Налог (2 %)	455356
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**23223140**
НДС (12 %)	2786777
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**26009917**
с понижающим коэффициентом 0,97	**25229619**

Заказчик

ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель
_____ **Даулбаев Ж.М.**

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Строй-мах"
_____ **Жубаниязов А.У.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроитель

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного аредного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра, 30 "В" в г. Алга, Алгинского района Актюбинской области (Основные объекты строительства)

Акт №2

приемки выполненных работ за октябрь 2016 г

(локальная смета 666-2-2)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление (ОВ.С лист1)								
		Трубопроводы								
2	8-4-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, диаметр 20/25 мм *м*	380	426		161880				
7	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм *шт*	34	377		12818				
10	99-18-1(пл)	Кран шаровый "Bugatti" Д 15 мм *100комплект*	0,16	25881		4141				
11	99-18-1(пл)	Кран шаровый "Bugatti" Д 20 мм *100комплект*	0,16	44367		7099				

Раздел 2 Вентиляция

13	13-12-61	Решетки вентиляционные пластмассовые 200х200 мм *шт*	10	557	5570	
14	13-12-61	Решетки вентиляционные пластмассовые 120х200 мм *шт*	8	557	4456	

Раздел 3 Вентиляция

17	13-12-74	Сетки металлические в рамках, площадь в свету до 0,2 м2 *м2*	0,1	1040	104	

Всего прямые затраты	**196068**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	196068		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11764		
Всего	**207832**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2286		
- сметная заработная плата, тенге	322		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,607 %)	3377		
- сметная заработная плата, тенге	1553		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2101		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	840		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**216436**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)	**483421**		
- материалы, тенге	437928		

- сметная заработная плата, тенге	10757
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Налог (2 %)	9668
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**493089**
НДС (12 %)	59171
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**552260**
с понижающим коэффициентом 0,97	**535692**

Заказчик

ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель
_____ **Даулбаев Ж.М.**

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Строй-мах"
_____**Жубаниязов А.У.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного аредного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра, 30 "В" в г. Алга, Алгинского района Актюбинской области (Основные объекты строительства)
Договор № 46 от 18 августа 2016 г

Акт №3
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г
(локальная смета 666-2-3)
Холодное водоснабжение, водомерный узел, глрячее водоснабжение, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Холодное водоснабжение /лист ВК.СО 1-2/								
		Трубопроводы								
6	99-16-1(пл)	Кран шаровый К-83Т (Вентиль прямой), 1" Д 25 мм *10шт*	0,3	8504		2551				
7	99-16-1(пл)	Кран шаровый К-83Т (Вентиль прямой), 3/4" Д 20 мм *шт*	1	562		562				
8	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	48	328		15744				
9	99-16-2(пл)	Муфта (адаптор) с наружной резьбой, Д 32х1" *10 шт*	0.6	2773		1664				

10	99-16-2(пл)	Муфта (адаптор) с наружной резьбой, Д 25х3/4" *шт*	2	107	214

Раздел 2 Водомерный узел №1

12	99-1-1(пл)	Счетчики холодной воды "ZENNER" со штуцером, д 32 мм *шт*	1	6637	6637
13	12-7-5	Фильтр-грязевик "ZENNER" для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм *шт*	1	7260	7260
14	12-5-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160 *комплект*	1	811	811
15	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	3500	7000
16	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм *шт*	4	285	1140
17	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	350	350
18	8-10-63	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 50 мм *шт*	2	121	242
19	8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 15х2,8 мм *м*	1	112	112
20	8-6-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 32х3,2 мм *м*	1	261	261

Раздел 3 Счетчики квартирные, ввод в здание

22	99-16-1(пл)	Счетчики холодной воды квартирные "Minomess"15 мм *10шт*	0,8	12571		10057				
24	99-16-2(пл)	Обратный клапан К-1039 д.15 мм *100шт*	0,08	23663		1893				
25	99-16-3(пл)	Фильтр для обратного клапана К-1039F, д.15 мм *шт*	8	74		592				
26	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273х4 мм (ФУТЛЯР НА ВВОДЕ В ЗДАНИЕ на глубине 2,5 м) *км трубопровода*	0,001	204666,79	85907,16	205	86	167	504	1
				95850	32451,75	96	32	130	158,5	–
27	8-6-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм *м*	1	1900		1900				

Раздел 4 Горячее водоснабжение

29	8-4-95	Трубы металл-полимерные для водоснабжения, d=20/25 мм *м*	64	426		27264				
30	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	9,6	200		1920				
32	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	40	280		11200				

Раздел 5 Канализация

41	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180,200-175 мм *шт*	8	1750		14000				

43	8-10-183	Ревизия, d 100 мм	8	523		4184				
		шт								
44	8-10-183	Прочистка, d 100 мм	2	523		1046				
		шт								
	Ввод в здание									
45	Е22-8-9									
		Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325х4 мм (ФУТЛЯР НА ВВОДЕ ЧЕРЕЗ СТЕНУ)	0,001	243707,18	102058,18	244	102	200	615	1
		км трубопровода		115425	38553,75	115	39	130	188,29	–
46	8-6-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	1	1900		1900				
		м								
		Всего прямые затраты				**120953**	**188**			**2**
						211	**71**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				120553				
		Накладные расходы, тенге				366				
		- заработная плата, тенге				55				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7279				
		Всего				**128598**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1415				
		- сметная заработная плата, тенге				200				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,607 %)				2089				
		- сметная заработная плата, тенге				961				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1300				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				520				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**133922**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)	**299121**
- материалы, тенге	269261
- сметная заработная плата, тенге	7411
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Налог (2 %)	5982
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**305103**
НДС (12 %)	36612
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**341715**
с понижающим коэффициентом 0,97	**331464**

Заказчик

ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель

_____ **Даулбаев Ж.М.**

Подрядчик

ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Строй-мах"

_____ **Жубаниязов А.У.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного аредного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра, 30 "В" в г. Алга, Алгинского района Актюбинской области (Основные объекты строительства)

Договор № 46 от 18 августа 2016 г

Акт №4

приемки выполненных работ за октябрь 2016 г

(локальная смета 666-2-4)

Внутреннее электроснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электромонтажные работы								
		Монтаж ВРУ								
1	Ц8-572-7	Монтаж вводно-распределительных устройств, устанавливаемый на постаменте	1	3458	241	3458	241	652	4	4
		шт		630	56,3	630	56	95	0,33	–
2	80-21-1(пл)	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-54УХЛ4 (1700х800х450 мм) /ВРУ-1/	1	63098,99		63099				
		шт								
3	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	–

4	99-21-1(пл)	Счетчик 3-х фазный электронный, многотарифный 380/220В,5А, типа "АЛЬФА-1140" модификация A1140RAL-BW-4T	1	31501,38	31501
		шт			

Раздел 2 Монтаж щитов этажных и квартирных

5	99-21-2(пл)	Щит этажный ЩЭ-4 встроенный	2	26325,1	52650
		шт			
6	99-21-3(пл)	Щит квартирный ЩК встроенный пластиковый	8	2070,51	16564
		шт			

Раздел 3 Монтаж общедомового щита ЩУРн-3/12

7	99-21-4(пл)	Корпус: Щит учетно-распределительный навесной ЩРУн-3/12	1	2089	2089
		шт			
8	99-1-5(пл)	Электронный Счетчик "Меркурий 201.2" 1ф 5-60А дин.р+пан (ДЛЯ ПОДЪЕЗДА)	1	1460,45	1460
		шт			
9	99-1-6(пл)	Автоматический выключатель ВА47-63 "ЭКФ", 3ф, 32А	1	314,27	314
		шт			
10	99-1-7(пл)	Автоматический выключатель ВА47-29 "ИЭК", 1ф, 16А	4	462,17	1849
		шт			

Раздел 4 ЯТП

11	18-3-192				
		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	9440
		шт			
	Светильники				
12	17-1-15прим	Патрон лампового настенного	8	143	1144
		шт			
13	17-1-14прим				
		Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871	3484
		шт			

14	17-1-14прим	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУ3	17	871	14807
		шт			
15	17-1-38прим	Светильники, тип НПБ1307, 60W	2	3550	7100
		шт			
	Лампы				
16	99-1-8(пл)	Лампы энергосберегающие EkoTwist 25w, E27, NEW	4	152,85	611
		шт			
17	99-1-8(пл)	Лампы энергосберегающие EkoTwist 11w, E27, NEW	19	101,51	1929
		шт			
	Светильник переносной				
18	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561	561
		шт			
19	99-1-8(пл)	Лампы энергосберегающие Spiralt 15w, E27	1	176,36	176
		шт			
	Звонок				
20	18-1-119	Звонок электрический "Чистон"	8	431	3448
		шт			
	Выключатели				
21	18-1-12	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 10А,220В IP20	36	156	5616
		шт			
22	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	6	215	1290
		шт			
23	18-1-14прим	Выключатель 2-х клавишный для скрытой установки 10А, 220В,IP20	16	182	2912
		шт			
	Розетки				

24	18-1-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления (зануления), на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	8	126		1008				
		шт								
25	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУ3-01/220 У3	32	105		3360				
		шт								
26	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	38	145		5510				
		шт								
27	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	8	96		768				
		шт								
	Коробки									
28	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,14	18000		2520				
		1000шт								
	Прокладка труб									
29	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,51	777		396				
		10м								
30	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	6,528	999		6521				
		10м								
	Прокладка кабеля и провода									
31	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	5	11,05	109	55	5	53	0,06	–
		м		9,23	0,66	46	3	108	–	–

32 Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до16 мм2	64	10,79	0,84	690	54	676	0,06	4
	м		9,23	0,56	591	36	108	–	–
33 Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	1736	94,79	10,91	164551	18936	159758	0,48	838
	м кабеля		78,3	6,91	135929	11995	108	0,03	52
34 16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,3	28900		8670				
	1000м								
35 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1	60500		60500				
	1000м								
36 16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,505	79100		39946				
	1000м								
37 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	370	26,92	–	9960	–	9890	0,15	56
	м провода		24,75	–	9158	–	108	–	–
38 16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,03	19900		597				
	км								
39 16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,34	50600		17204				
	км								
	Всего прямые затраты				**547930**	**19246**			**903**
					146512	**12093**			**52**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				319076				

оборудования, тенге	63099
Накладные расходы, тенге	171184
- заработная плата, тенге	25678
- трудоемкость, чел-ч	86
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	39361
Всего	**758475**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	7649
- сметная заработная плата, тенге	1079
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,607 %)	11298
- сметная заработная плата, тенге	5197
- нормативная трудоемкость, чел-ч	32
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7030
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2812
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**787264**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)	**1758394**
- материалы, тенге	712672
- оборудование, тенге	140935
- сметная заработная плата, тенге	447606
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1079
Налог (2 %)	35168
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1793562**
НДС (12 %)	215227
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2008789**
с понижающим коэффициентом 0,97	**1948525**

Заказчик

ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель
_____ Даулбаев Ж.М.

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Строй-мах"
_____ Жубаниязов А.У.

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по улице Есет-Батыра, 30"В" в городе Алга Алгинского района Актюбинской области

Основание: Договор № 46 от 18 августа 2016 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 г

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№46	от 18.08.16 г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2016г.	Стоимость оборудования, мебели инвентаря	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	42 414 000		18304123	40 883 143	136 708,0	6 484 741	5 089 680	47 503 680
Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по улице Есет-батыра, 30"В" в городе Алга Алгинского района Актюбинской области		7 982 143	3 456 055	7 719 271		262 872	957 857	8 940 000
Итого за ноябрь мес.		**7 982 143**	**3 456 055**	**7 719 271**		**262 872**	**957 857**	**8 940 000**

Итого к оплате: 8 940 000 (Восемь миллионов девятьсот сорок тысяч) тенге, в том числе
НДС12%: 957 857,00 тенге

Заказчик
Руководитель
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Даулбаев Ж.М.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма 3

Заказ 104

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор № 46 от 18 августа 2016 г

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2016 г

Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра, 30 В в г. Алга Алгинского района Актюбинской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1-2	Вертикальная планировка	196,782			196,782
		Итого по главе 1	196,782			196,782
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1-1	Общестроительные работы	2471,997			2471,997
3	2-1-2	Отопление и вентиляция	522,501			522,501
4	2-1-3	Холодное водоснабжение, водомерный узел, глрячее водоснабжение, канализация	225,853			225,853
5	2-1-4	Внутреннее электроснабжение	51,306			51,306
		Итого по главе 2	3271,657			3271,657
		Итого по главам 1-7	3468,439			3468,439
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6		Временные здания и сооружения (1,1 %)	38,153			38,153
		Итого по главе 8	38,153			38,153
		Итого по главам 1-8	3506,592			3506,592
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

7	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,607 %)	56,351		56,351
8		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		35,066	35,066
9		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		14,026	14,026
		Итого по главе 9	3562,943	49,092	3612,035
		Итого по главам 1-9			
		Итого:			
10		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**3562,943**	**49,092**	**3612,035**
11		**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)**	**7958,011**	**109,649**	**8067,66**
12		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**		**161,353**	**161,353**
13		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**7958,011**	**271,002**	**8229,013**
14		**Всего:**	**7958,011**	**271,002**	**8229,013**
15		**НДС (12 %)**		**987,482**	**987,482**
16		Стоимость строительства	7958,011	1258,484	9216,495
		с понижающим коэффициентом 0,97			**8940**

Заказчик
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель
_____ **Даулбаев Ж.М.**

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра, 30 "В" в г. Алга Алгинского района Актюбинской области

Договор № 46 от 18 августа 2016 г

Акт №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2016 г

(локальная смета 666-1-2)

Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы								
4	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1657,3	32,23	30,77	53412	50996	15698	0,01	16
		м3 грунта		1,42	8,34	2353	13830	97	0,03	47
5	П8-2-1	Перевозка (недостающего грунта -1657,3 м3) автомобилями-самосвалами расстояние перевозки до 2 км	2983,14	26	_	77562	_	15512	0,11	326
		т		5,2	_	15512	_	100	_	_

6 Е1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (подсыпка недостающего грунта для вертикальной планировки)	1657,3	11,19	11,19	18545	18545	4919	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	5071	97	0,01	17
	Всего прямые затраты				**149519**	**69541**			**342**
					17865	**18901**			**64**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				66				
	Накладные расходы, тенге				36121				
	- заработная плата, тенге				5418				
	- трудоемкость, чел-ч				18				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11139				
	Всего				**196782**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				2165				
	- сметная заработная плата, тенге				305				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,607 %)				3197				
	- сметная заработная плата, тенге				1471				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1989				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				796				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**204929**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)				**457719**				
	- материалы, тенге				147				
	- сметная заработная плата, тенге				104389				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				142				
	Налог (2 %)				9154				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**466873**
НДС (12 %)	56025
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**522898**
с понижающим коэффициентом 0,97	**507211**

Заказчик
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель

_____ **Даулбаев Ж.М.**

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Строй-Мах"

_____ **Жубаниязов А.У.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного аредного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра, 30 "В" в г. Алга, Алгинского района Актюбинской области
Договор № 46 от 18 августа 2016 г

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 г
(локальная смета 666-2-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Стремянка МЛ-1 (лист АС-17)								
67	Е9-29-1	Монтаж лестницы-стремянки	0,0405	7209,99	1121,01	292	45	188	28,9	1
		т конструкций		5040	108,01	204	4	90	5,46	–
69	Е15-172-4	Масляная окраска лестницы-стремянки за 2 раза	1,68	148,4	0,07	249	–	191	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	181	–	105	_	–

Раздел 7 Люк выхода на кровлю (лист АС-17)
7.1 Люк выхода на кровлю

70	Е9-29-1								
	Монтаж обрамления проема и люк выхода на крышу	0,08516	7205,2	1116,22	614	95	395	28,9	2
	т конструкций								
			5040	108,01	429	9	90	5,46	–
73	Е15-172-4	Масляная окраска выхода на кровлю за 2 раза	4,5	148,4	0,07	668	–	510	0,65	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	486	–	105	–	–
	7.2 Бетонные заделки выхода на кровлю (АС-17)								
74	Е6-1-20								
	Устройство бетонных заделок из бетона В7,5 /М-100/	0,12	7783,45	311,32	934	36	70	2,82	–
	м3								
			441	117,61	53	14	105	0,57	–
75	Е26-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов покрытий и перекрытий сверху	0,04	2483,15	360,5	99	14	80	10,93	–
	м3 изоляции								
			1874,25	135	75	5	100	0,66	–
76	1-3-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	0,04	6190		248			
	м3								
77	1-1-237	Клей полимерный	0,0005	120100		60			
	т								
	Раздел 8 Лестницы (лист АС-185-22)								
	8.2 Ограждение ОГР-1, ОГР-2, ОГР-3, ОГР-4 (лист АС-21,22)								
86	Е9-30-1	Монтаж ограждения ОГР-1, ОГР-2, ОГР-3, ОГР-4	0,14987	12234,87	5110,89	1834	766	980	35,9	5
	т конструкций								
			6075	1189,44	910	178	90	4,73	1
88	Е7-60-2	Установка поручней из хвойных пород	10,35	485,17	7,69	5022	80	3498	1,34	14
	м ограждений								
			238,5	2,9	2468	30	140	0,01	–
89	Е7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0016	41008,57	2434,57	66	4	74	170	–
	т стальных элементов								
			31950	920,25	51	1	140	4,49	–
90	4-1-6	Деталь для соединения ограждений квадрат 10х10 мм, длина 250 мм	0,0016	45800		73			

		т							
91	1-1-1040								
		Шурупы самонарезные для крепления деревянных поручней с полукруглой головкой 4,2х35 мм	0,001	92100		92			
		т							
92	Е15-172-4	Масляная окраска ограждений за 2 раза	29,7	148,4	0,07	4407	2	3369	0,65	19
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	3208	1	105	_	–
93	Е15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных поручней	5,2	134,48	1,88	699	10	431	0,47	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	407	4	105	_	–
	8.3 Облицовка гипсокартоном лестничного марша (лист АС-21)									
94	Е15-36-1	Облицовка листовыми материалами при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	12,5	581,65	3,76	7271	47	2925	1,29	16
		м2								
				222,86	0,98	2786	12	105	0,01	–
95	1-1-377	Листы гипсокартонные ГКЛВО, толщина 12,5 мм	12,5	320		4000				
		м2								
96	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	12,5	325,41	2,33	4068	29	1078	0,49	6
		м2 окрашиваемой поверхности								
				81,23	0,88	1015	11	105	_	–
	Раздел 9 Кровля (лист АС-8, 41-50)									
	9.1 Кровля									
108	Е12-7-5									
		Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством (обрешетка=5,356 м3)	193,383	1267,99	8,2	245208	1586	63522	1,71	331
		м2 кровли								
				272,95	3,08	52784	596	119	0,02	3
	9.2 Слуховые окна (2 шт)									
109	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		слуховое окно								

			963	31,5	1926	63	120	0,15	–
110 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	8,6	2619	8,2	22523	71	2449	1,48	13
	м2 кровли								
			236,25	3,08	2032	26	119	0,02	–
111 Е10-35-1	Жалюзийные решетки на слуховые окна	2	164,3	23,87	329	48	262	0,68	1
	изделие								
			100,35	9,02	201	18	120	0,04	–
112 1-2-105	*Пластины из лесоматериала хвойных пород IV сорта*	0,074	6420		475				
	м3								

Раздел 11 Двери (лист АС-15,16)

11.2 Внутренние двери (АС-17)

122 Е10-23-1	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2	81,69	159,81	–	13055	–	14866	0,9	73
	м2 проемов								
			151,65	–	12388	–	120	0,14	11

Раздел 12 Полы (лист АС-12,13)

12.1 Первый этаж Тип2, S=298,14 м2

136 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике	298,14	764,88	–	228041	–	21453	0,38	114
	м2 покрытия								
			58,5	–	17441	–	123	0,01	3
137 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	327,954	123,31	0,16	40440	52	6555	0,09	29
	м плинтусов								
			16,18	0,07	5306	23	123	–	–

12.2 Первый этаж Тип3, S=23,7 м2

145 Е11-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	23,7	1550,81	15,2	36754	360	5267	1,07	25
	м2 покрытия								
			173,3	7,37	4107	175	123	0,04	1

12.3 Первый этаж Тип4, S=16,5 м2 (тамбур и лестничная клетка)

151	Е11-27-6								
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	16,5	1550,81	15,2	25588	251	3667	1,07	18
	м2 покрытия								
			173,3	7,37	2859	122	123	0,04	1
	12.4 Второй этаж Тип5, S=298,14 м2 (лист АС-13)								
157	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике	298,14	764,88	–	228041	–	21453	0,38	114
	м2 покрытия								
			58,5	–	17441	–	123	0,01	3
158	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	327,954	123,31	0,16	40440	52	6555	0,09	29
	м плинтусов								
			16,18	0,07	5306	23	123	–	–
	12.5 Второй этаж Тип6, S=32,5 м2								
164	Е11-27-6								
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	16,5	1550,81	15,2	25588	251	3667	1,07	18
	м2 покрытия								
			173,3	7,37	2859	122	123	0,04	1
	<u>Раздел 13 Внутренняя отделка</u>								
	13.1 Первый этаж потолки S=331,2 м2								
165	Е15-69-4	Отделка под окраску потолков сборных	331,2	55,89	–	18509	–	18077	0,3	99
	м2 отделываемой поверхности								
			51,98	–	17216	–	105	–	–
166	Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	11,2	17,43	0,12	195	1	162	0,09	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	154	1	105	0,0002	–
167	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков моющейся дисперсионной краской	69,03	325,41	2,33	22463	161	5951	0,49	34
	м2 окрашиваемой поверхности								
			81,23	0,88	5607	61	105	–	–

168	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	250,97	325,41	2,33	81668	585	21638	0,49	123
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	20386	221	105	_	1
	13.2 Первый этаж стены S=721,8 м2									
170	Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	11	17,43	0,12	192	1	159	0,09	1
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	151	1	105	_	–
171	Е15-180-5	Улучшенная окраска стен моющейся дисперсионной краской	159,5	251,66	1,88	40140	300	6640	0,23	37
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	6209	115	105	_	1
172	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	551,3	306,5	2,1	168973	1158	38101	0,39	215
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	35851	436	105	_	2
	13.3 Первый этаж отделка низа стены S=109,6 м2									
174	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,8м	41,3	173,1	1,88	7149	78	3427	0,47	19
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	3234	30	105	_	–
175	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	64	1513,3	4,62	96851	296	17180	1,52	97
		м2 облицовки		254,97	3,14	16318	201	104	0,02	1
177	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен (ФАРТУК)=0,4 м	4,3	1504,91	2,1	6471	9	1507	2	9
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	1432	3	105	_	–
	13.4 Первый этаж откосы S=33,9 м2									
179	Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	2,8	17,43	0,12	49	–	41	0,09	–
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	38	–	105	_	–

180	Е15-180-5	Улучшенная окраска оштукатуренных стен моющейся дисперсионной краской	7,6	251,66	1,88	1913	14	316	0,23	2
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	296	5	105	–	–
181	Е15-180-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску	23,5	306,5	2,1	7203	49	1624	0,39	9
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	1528	19	105	–	–
	13.6 Лестничная клетка и коридор									
186	Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	11	17,43	0,12	192	1	159	0,09	1
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	151	1	105	–	–
	13.7 Второй этаж потолки S=339,1 м2 (лист АС-10)									
187	Е15-69-4	Отделка под окраску потолков сборных	339,1	55,89	–	18951	–	18508	0,3	101
		м2 отделываемой поверхности		51,98	–	17626	–	105	–	–
188	Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	19,1	17,43	0,12	333	2	276	0,09	2
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	262	1	105	–	–
189	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков моющейся дисперсионной краской	69,03	325,41	2,33	22463	161	5951	0,49	34
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	5607	61	105	–	–
190	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	250,97	325,41	2,33	81668	585	21637	0,49	123
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	20386	221	105	–	1
	13.8 Второй этаж стены S=738,5 м2									
191	Е15-64-1	Однослойная штукатурка цементным раствором стен	16,7	100,55	1,19	1659	–	1057	0,37	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	1007	–	105	–	–

192	Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	27,7	17,43	0,12	483	3	401	0,09	3
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	380	1	105	_	–
193	Е15-180-5	Улучшенная окраска стен моющеся дисперсионной краской	159,5	251,66	1,88	40140	300	6640	0,23	37
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	6209	115	105	_	1
194	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	551,3	306,5	2,1	168973	1158	38101	0,39	215
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	35851	436	105	_	2
	13.9 Второй этаж отделка низа стены S=94,4 м2									
196	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке на высоту 1,8м	26,1	141,48	1,88	3693	49	2166	0,47	12
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	2044	19	105	_	–
197	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	2,307	1513,3	4,62	3491	11	625	1,52	4
		м2 облицовки		254,97	3,14	588	7	104	0,02	_
199	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен (ФАРТУК)=0,4 м	4,3	1504,91	2,1	6471	9	1507	2	9
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	1432	3	105	_	–
	13.10 Второй этаж откосы									
201	Е15-180-5	Улучшенная окраска оштукатуренных стен моющейся дисперсионной краской	7,6	251,66	1,88	1913	14	316	0,23	2
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	296	5	105	_	–
202	Е15-180-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску	23,5	251,66	1,88	5914	44	978	0,23	9
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	915	17	105	_	–

Раздел 14 Наружная отделка цоколя (лист АС-4)

203 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя "под шубу" цементным раствором	96	233,9	1,96	22454	188	11022	0,61	59
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	10454	43	105	0,03	3
204 Е15-156-1	Окраска цоколя с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	96	136,4	1,65	13094	158	2536	0,13	13
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	2355	60	105	–	–

Раздел 15 Крыльцо-главный вход (лист АС-38,39,40)

15.1 Крыльцо

205 Е1-166-2	Засыпка вручную пазух крыльца насыпным грунтом	0,45	134,1	–	60	–	68	0,97	–
	м3 грунта		134,1	–	60	–	113	–	–
206 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	0,45	21,55	4,52	10	2	7	0,11	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	8	–	97	–	–
207 Е6-1-20	Устройство фундаментов из бетона класса В15 /М-200/	1,4	8250,35	311,32	11550	436	821	2,82	4
	м3		441	117,61	617	165	105	0,57	1
208 Е6-1-20	Устройство площадки со ступенями из бетона клпсса В-15 /М-200/	0,84	8250,35	311,32	6930	262	493	2,82	2
	м3		441	117,61	370	99	105	0,57	–
209 Е6-11-10	Армирование сеткой	0,0298	5239,08	327,33	156	10	63	11,6	–
	т		1890	123,75	56	4	105	0,6	–
210 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0298	67700		2017				
	т								
211 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,3	194,65	9,95	837	43	296	0,36	2
	м2 стяжки		52,2	3,74	224	16	123	0,02	–

212	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из антискользящих керамических плиток для полов входа	4,3	1411,16	11,72	6068	50	931	1,06	5
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	738	19	123	0,02	–
15.2 Ограждение крыльца главного входа ОГ-1, ОГ-2										
213	Е9-29-1	Монтаж ограждения ОГ-1, ОГ-2	0,0175	6918,68	829,7	121	15	79	28,9	1
		т конструкций								
				5040	–	88	–	90	5,46	–
214	2-1-267	Ограждение лестничных проемов ОГ-1, ОГ-2	0,0175	133700		2340				
		т								
215	Е6-11-7	Детали закладные ЗД-1 (=6 шт) для ограждения	0,0036	93997,62	304,24	338	1	125	198	1
		т								
				33075	114,75	119	–	105	0,56	–
15.3 Стойки под козырек СТ-1										
216	Е9-29-1	Монтаж стоек из труб под козырек СТ-1	0,058	6481,82	1116,22	376	65	269	28,9	2
		т конструкций								
				5040	108,01	292	6	90	5,46	–
217	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,0 мм	12,8	377		4826				
		м								
15.4 Козырек (лист АС-40)										
218	Е9-24-1	Монтаж металлоконструкций козырька из швеллера №8	0,0197	12982,39	3892,39	256	77	180	56,5	1
		т конструкций								
				9090	1044,68	179	21	90	3,81	–
219	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	0,0197	75600		1489				
		т								
220	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	6,2	1261,14	8,2	7819	51	2037	1,71	11
		м2 кровли								
				272,95	3,08	1692	19	119	0,02	–

221 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки	6,2	20,48	0,91	127	6	37	0,03	–
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	29	2	120	–	–
222 Е12-8-1	Устройство примыкания кровли к стенам (фартук) с изготовлением элементов	1,7	88,05	0,16	150	–	46	0,13	–
	м2 фасадов (без вычета проемов)		22,5	0,07	38	–	119	–	–
223 Е10-12-1	Подшивка козырька досками обшивки	8,2	700,7	5,48	5746	45	848	0,53	4
	м2 потолков		84,15	2,07	690	17	120	0,01	–
224 Е15-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	8,2	196,11	2,7	1608	22	948	0,65	5
	м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	895	8	105	0,01	–

Раздел 16 Пандус (лист Ас-40)

16.1 Пандус

225 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты толщ. 100мм	1,46	867,5	97,07	1267	142	256	0,78	1
	м3 основания		112,5	36	164	53	118	0,18	–
226 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	280,73	116,27	1123	465	645	0,48	2
	шт сборных конструкций		76,28	38,9	305	156	140	0,24	1
227 30-3-14	Блоки бетонные для стен подвалов ФБС 9-3-6т объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 (М-150)	0,584	11000		6424				
	м3								
228 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
	м2 поверхности		37,35	1,44	374	14	118	0,01	–
229 Е1-166-2	Засыпка вручную пазух крыльца насыпным грунтом	1	134,1	–	134	–	152	0,97	1
	м3 грунта		134,1	–	134	–	113	–	–

230	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1	21,55	4,52	22	5	17	0,11	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	17	–	97	–	–
231	Е6-1-20	Устройство покрытия и боковых стенок пандуса из бетона класса В15 /М-200/	0,5	8250,35	311,32	4125	156	293	2,82	1
		м3		441	117,61	221	59	105	0,57	–
232	Е11-15-7	Железнение поверхеости	1,8	127,03	9,83	229	18	263	0,69	1
		м2 покрытия		115,2	3,69	207	7	123	0,02	–
	16.2 Ограждение пандуса ОГ-3									
233	Е9-29-1	Монтаж ограждения ОГ-3	0,0408	6918,68	829,7	282	34	185	28,9	1
		т конструкций		5040	–	206	–	90	5,46	–
234	2-1-267	Ограждение лестничных проемов ОГ-3	0,0408	133700		5455				
		т								
235	Е6-11-7	Детали закладные ЗД-2 (=10 шт) для ограждения	0,006	93679,24	304,24	562	2	209	198	1
		т		33075	114,75	198	1	105	0,56	–
	16.3 Окраска металлических поверхностей									
236	Е13-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	4,82	304,86	0,14	1469	1	19	0,02	–
		м2		4,43	0,05	21	–	90	–	–
237	Е15-172-4	Масляная окраска эмалью за 2 раза	4,82	148,4	0,07	715	–	547	0,65	3
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	521	–	105	–	–
	Раздел 17 Отмостка									
238	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.110мм	2,85	1495,27	100,89	4262	288	545	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	353	109	118	0,18	1

239 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м из бетона класса В15 /М-200/, толщ.110 мм	7,6	7307,77	66,01	55539	502	1761	1,35	10
	м3								
			195,75	24,93	1488	189	105	0,12	1
	Всего прямые затраты				**1926013**	**11987**			**2186**
					374972	**4475**			**41**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1552119				
	Накладные расходы, тенге				406061				
	- заработная плата, тенге				60909				
	- трудоемкость, чел-ч				203				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				139924				
	Всего				**2471998**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				27192				
	- сметная заработная плата, тенге				3834				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,607 %)				40162				
	- сметная заработная плата, тенге				18475				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				112				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				24992				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9997				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2574341**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)				**5749920**				
	- материалы, тенге				3466735				
	- сметная заработная плата, тенге				1082329				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2564				
	Налог (2 %)				114998				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5864918**				

НДС (12 %)	703790
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6568708**
с понижающим коэффициентом 0,97	**6371647**

Заказчик
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель
_____ **Даулбаев Ж.М.**

Технадзор:
ТОО "Строй-мах"
_____ **Жубаниязов А.У.**

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного аредного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра, 30 "В" в г. Алга, Алгинского района Актюбинской области (Основные объекты строительства)

Договор № 46 от 18 августа 2016 г

Акт №3

приемки выполненных работ за ноябрь 2016 г

(локальная смета 666-2-2)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление (ОВ.С лист1)								
		Трубопроводы								
1	Е16-31-3	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	380	176,84	–	67199	–	81151	0,94	356
		м трубопровода		166,84	–	63399	–	128	–	–
3	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм	380	11,31	–	4298	–	5356	0,05	20
		м трубопровода		11,01	–	4184	–	128	–	–
		Радиаторы								
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	52,2	4331,44	35,77	226101	1867	8359	0,7	37
		кВт		111,7	13,4	5831	699	128	0,07	3
5	Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	34	62,81	–	2135	–	1009	0,12	4

	комплект								
			23,18	–	788	–	128	–	–
6	Е16-15-1	Установка кранов двойной регулировки диам. до 25 мм ктрр2=1,03; ктрм2=1,03; кзпр2=1,03; кэкс2=1,03; кзпм2=1,03;	34	482,27	40,42	16397	1374	12103	1,51	51
		шт								
				261,88	16,22	8904	552	128	0,07	2
	Окраска радиаторов									
8	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	76	148,4	0,07	11278	5	8620	0,65	49
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	8208	2	105	0,0001	–
9	Е16-15-1	Установка кранов шаровых диаметром 20 мм	32	473,47	39,24	15151	1256	11059	1,47	47
		шт								
				254,25	15,75	8136	504	128	0,07	2
	Раздел 2 Вентиляция									
12	Е20-12-3	Установка решеток вентиляционных	18	193,9	16,15	3490	291	4251	1,07	19
		решетка								
				177,75	6,75	3200	122	128	0,03	1
	Раздел 3 Вентиляция									
15	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм (ДЫМОВАЯ ТРУБА Д=120 мм)	3,61728	1777,88	13,16	6431	48	1169	1,54	6
		м2 поверхности воздуховодов								
				247,5	4,93	895	18	128	0,02	–
16	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	8	859,88	5,38	6879	43	645	0,36	3
		зонт								
				60,75	2,25	486	18	128	0,01	–
		Всего прямые затраты				**359360**	**4884**			**591**
						103909	**1914**			**8**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				250567				
		Накладные расходы, тенге				133565				
		- заработная плата, тенге				20035				

- трудоемкость, чел-ч	67
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	29576
Всего	**522501**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	5748
- сметная заработная плата, тенге	810
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,607 %)	8489
- сметная заработная плата, тенге	3905
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5282
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2113
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**544133**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)	**1215348**
- материалы, тенге	559654
- сметная заработная плата, тенге	308158
- нормативная трудоемкость, чел-ч	695
Налог (2 %)	24307
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1239655**
НДС (12 %)	148759
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1388414**
с понижающим коэффициентом 0,97	**1346762**

Заказчик
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель

_____ **Даулбаев Ж.М.**

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Строй-Мах"

_____ **Жубаниязов А.У.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного аредного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра, 30 "В" в г. Алга, Алгинского района Актюбинской области (Основные объекты строительства)

Договор № 46 от 18 августа 2016 г

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 г
(локальная смета 666-2-3)

Холодное водоснабжение, водомерный узел, глрячее водоснабжение, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Холодное водоснабжение /лист ВК.СО 1-2/								
		1.1 Трубопроводы								
1	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	3	710,38	9,63	2131	29	842	1,22	4
		м трубопровода		215,78	3,6	647	11	128	0,02	–
2	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	15	404,02	5,28	6060	79	3658	1,05	16
		м трубопровода		188,55	1,98	2828	30	128	0,01	–
3	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	20	409,13	7,9	8183	158	6008	1,29	26
		м трубопровода		231,75	2,95	4635	59	128	0,01	–

4	Е16-14-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	56	499,47	12,19	27970	683	21294	1,64	92
	м трубопровода		292,5	4,57	16380	256	128	0,02	1
5	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	52	473,47	39,24	24620	2040	17971	1,47	76
	шт			254,25	15,75	13221	819	128	0,07	4

Раздел 4 Горячее водоснабжение

28	Е16-31-2	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр 20 мм	62,62	193,46	3,68	12114	230	14493	1,01	63
	м трубопровода			179,78	1,04	11258	65	128	–	–

Раздел 5 Канализация

5.1 Канализация

37	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	22	620,54	0,64	13652	14	2998	0,58	13
	м трубопровода			106,2	0,25	2336	6	128	–	–
38	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	58	748,88	1,43	43435	83	7641	0,56	32
	м трубопровода			102,38	0,54	5938	31	128	–	–

Всего прямые затраты	**138165**	**3316**	**322**
	57243	**1277**	**5**
В том числе стоимость: материалов, тенге	77606		
Накладные расходы, тенге	74904		
- заработная плата, тенге	11236		
- трудоемкость, чел-ч	37		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12784		

Всего	**225853**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2484
- сметная заработная плата, тенге	350
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,607 %)	3669
- сметная заработная плата, тенге	1688
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2283
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	913
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**235202**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)	**525333**
- материалы, тенге	173337
- сметная заработная плата, тенге	167494
- нормативная трудоемкость, чел-ч	376
Налог (2 %)	10507
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**535840**
НДС (12 %)	64301
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**600141**
с понижающим коэффициентом 0,97	**582137**

Заказчик
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель

_____ **Даулбаев Ж.М.**

Технадзор:
ТОО "Строй-Мах"

_____ **Жубаниязов А.У.**

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор

_____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного аредного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра, 30 "В" в г. Алга, Алгинского района Актюбинской области
Договор № 46 от 18 августа 2016 г

Акт №5
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 г
(локальная смета 666-2-4)
Внутреннее электроснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электромонтажные работы								
		1.1 Монтаж ВРУ								
5	Е21-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише	2	434,42	36,17	869	72	818	2,08	4
		шт		364,5	14,34	729	29	108	0,07	–
		Раздел 2 Монтаж щитов этажных и квартирных								
7	Е21-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	8	434,42	36,17	3475	289	3273	2,08	17
		шт		364,5	14,34	2916	115	108	0,07	1

Раздел 3 Монтаж общедомового щита ЩУРн-3/12										
9	Е21-23-1	Монтаж щита распределительного ЩРУн-3/12	1	2070	–	2070	–	1312	6,98	7
		шкаф		1215	–	1215	–	108	–	–
11	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	–
14	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,01	–
Раздел 4 ЯТП										
4.1 ЯТП										
16	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
		шт		205	2,3	410	5	95	0,01	–
4.6 Выключатели										
31	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	42	35,4	–	1487	–	1337	0,19	8
		шт		29,48	–	1238	–	108	–	–
34	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	16	45,74	–	732	–	537	0,2	3
		шт		31,05	–	497	–	108	–	–
4.7 Розетки										
36	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	86	34,7	–	2984	–	2738	0,19	16
		шт		29,48	–	2535	–	108	–	–
4.8 Коробки										

41 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,13	16300		2119				
	1000шт								
4.9 Прокладка труб									
43 Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб диам. до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	5	71,1	5,89	355	29	270	0,29	1
	м труб		46,13	3,92	231	20	108	0,02	–
44 Е21-2-3	Прокладка винипластовых труб диам. до 50 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	64	77,99	5,89	4991	377	3848	0,32	21
	м труб		51,75	3,92	3312	251	108	0,02	1
Раздел 5 Заземление									
56 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	6,3	218,93	–	1379	–	1559	1,54	10
	м3 грунта		218,93	–	1379	–	113	–	–
57 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,3	134,1	–	845	–	955	0,97	6
	м3 грунта		134,1	–	845	–	113	–	–
58 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	35	61,9	3,3	2167	116	778	0,14	5
	м		23	0,4	805	14	95	–	–
59 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,6	21,6	2590	130	866	0,9	5
	шт		149	2,9	894	17	95	0,02	–
	Всего прямые затраты				**28694**	**1097**			**110**

	18072	**462**	**2**
В том числе стоимость: материалов, тенге	9523		
Накладные расходы, тенге	19708		
- заработная плата, тенге	2956		
- трудоемкость, чел-ч	10		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2904		
Всего	**51306**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	564		
- сметная заработная плата, тенге	80		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,607 %)	834		
- сметная заработная плата, тенге	384		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	519		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	207		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**53430**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)	**119339**		
- материалы, тенге	21270		
- сметная заработная плата, тенге	50657		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	124		
Налог (2 %)	2387		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**121726**		
НДС (12 %)	14607		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**136333**		
с понижающим коэффициентом 0,97	**132243**		

Заказчик
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель
Даулбаев Ж.М.

Технадзор:
ТОО "Строй-мах"
Жубаниязов А.У.

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра 30 "В" в г. Алга Алгинского района Актюбинской области

Основание: Договор № 46 от 18 августа 2016 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 г

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№46	от 18.08.16 г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2016г.	Стоимость оборудования, мебели инвентаря	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	42 414 000		18304123	40 883 143	136 708,0	6 484 741	5 089 680	47 503 680
Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного жилого дома по адресу: ул. Есет батыра, 30 "В" в г. Алга Актюбинской области		1 653 911	748 418	1 599 443		54 468	198 469	1 852 380
Итого за декабрь мес.		**1 653 911**	**748 418**	**1 599 443**		**54 468**	**198 469**	**1 852 380**

Итого к оплате: **1 852 380** **(Один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи триста восемьдесят) тенге, в том числе**

НДС12%: **198 469,00** **тенге**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Даулбаев Ж.М.

Подрядчик
Директор
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан Н.Ж.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма 3

Заказ 104

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор № 46 от 18 августа 2016 г

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь 2016 г

Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра, 30 В в г. Алга Алгинского района Актюбинской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Общестроительные работы	341,485			341,485
2	2-1-3	Холодное водоснабжение, водомерный узел, глрячее водоснабжение, канализация	366,391			366,391
3	2-1-4	Внутреннее электроснабжение	10,789			10,789
		Итого по главе 2	718,665			718,665
		Итого по главам 1-7	718,665			718,665
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4		Временные здания и сооружения (1,1 %)	7,905			7,905
		Итого по главе 8	7,905			7,905
		Итого по главам 1-8	726,57			726,57
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,607 %)	11,676			11,676
6		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			7,266	7,266
7		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			2,906	2,906
		Итого по главе 9	11,676		10,172	21,848
		Итого по главам 1-9	738,246		10,172	748,418

	Итого:			
8	**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**738,246**	**10,172**	**748,418**
9	**- в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)**	**1648,91**	**22,72**	**1671,63**
10	**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**		**33,433**	**33,433**
11	**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**1648,91**	**56,153**	**1705,063**
12	**Всего:**	**1648,91**	**56,153**	**1705,063**
13	**НДС (12 %)**		**204,607**	**204,607**
14	Стоимость строительства	1648,91	260,76	1909,67
				1852,38

Заказчик
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель
_____ Даулбаев Ж.М.

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного аредного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра, 30 "В" в г. Алга, Алгинского района Актюбинской области (Основные объекты строительства)

Договор № 46 от 18 августа 2016 г

Акт №1

приемки выполненных работ за декабрь 2016 г

(локальная смета 666-2-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 12 Полы (лист АС-12,13)								
		12.5 Второй этаж Тип6, S=32,5 м2								
164	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	16	1550,81	15,2	24813	243	3556	1,07	17
		м2 покрытия		173,3	7,37	2773	118	123	0,04	1
		Раздел 13 Внутренняя отделка								
		13.5 Первый этаж тамбур								
183	99-1-2(пл)	Плиты теплоизоляционные из пенопласта ППС-С	0,62	2547,47		1579				
		м3								

	13.8 Второй этаж стены S=738,5 м2								
191	E15-64-1								
	Однослойная штукатурка цементным раствором стен	721,8	100,55	1,19	72577	879	47107	0,37	267
	м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	43525	332	105	–	2
	13.9 Второй этаж отделка низа стены S=94,4 м2								
195	E15-61-1								
	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен на высоту 1,8м	90,1	232,75	3,39	20971	305	11137	0,65	59
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	10542	65	105	0,05	5
197	E15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	61,693	1513,3	4,62	93360	296	16720	1,52	94
	м2 облицовки		254,97	3,14	15730	194	104	0,02	1
198	E15-61-3								
	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4,3	289,81	4,07	1246	17	617	0,74	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	583	4	105	0,05	–
	13.10 Второй этаж откосы								
200	E15-65-1								
	Штукатурка плоских поверхностей оконных откосов по бетону и камню	31,1	618,85	6,33	19246	197	10291	1,79	56
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	9727	74	105	0,01	–
	Всего прямые затраты				**233793**	**1907**			**496**
					82880	**780**			**9**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				149008				
	Накладные расходы, тенге				88363				
	- заработная плата, тенге				13254				
	- трудоемкость, чел-ч				44				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19329				

Всего	**341485**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	3756
- сметная заработная плата, тенге	530
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,607 %)	5548
- сметная заработная плата, тенге	2552
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3452
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1381
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**355622**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)	**794300**
- материалы, тенге	332817
- сметная заработная плата, тенге	234141
- нормативная трудоемкость, чел-ч	568
Налог (2 %)	15886
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**810186**
НДС (12 %)	97222
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**907408**
с понижающим коэффициентом 0,97	**880186**

Заказчик
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель
_____ **Даулбаев Ж.М.**

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Строй-мах" _____ **Жубаниязов А.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного аредного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра, 30 "В" в г. Алга, Алгинского района Актюбинской области (Основные объекты строительства)

Договор № 46 от 18 августа 2016 г

Акт №2
приемки выполненных работ за декабрь 2016 г
(локальная смета 666-2-3)

Холодное водоснабжение, водомерный узел, глрячее водоснабжение, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Водомерный узел №1								
11	Е16-25-1	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с диаметром ввода 65 мм, а диаметр водомера 32 мм	1	7312,39	1033,76	7312	1034	7206	30,6	31
		узел		5242,5	387	5243	387	128	1,89	2
		Раздел 3 Счетчики квартирные, ввод в здание								
		3.1 Счетчики								
21	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	8	952,37	36,99	7619	296	2304	1,22	10
		счетчик (водомер)		211,5	13,5	1692	108	128	0,07	1

23	Е16-15-1								
	Установка клапанов обратных диаметром до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
	шт								
			254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1

Раздел 4 Горячее водоснабжение

28	Е16-31-2								
	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр 20 мм	1,38	193,46	3,68	267	5	319	1,01	1
	м трубопровода								
			179,78	1,04	248	1	128	–	–
31	Е16-15-1								
	Установка вентилей на трубопроводах диаметром до 25 мм	40	473,47	39,24	18939	1570	13824	1,47	59
	шт								
			254,25	15,75	10170	630	128	0,07	3
33	Е17-2-3								
	Установка смесителей для душа с душевой сеткой на гибком шланге	8	1793,32	1,57	14347	13	1290	0,7	6
	шт								
			126	–	1008	–	128	–	–
34	Е17-2-3								
	Установка смесителей для умывальника	8	1793,32	1,57	14347	13	1290	0,7	6
	шт								
			126	–	1008	–	128	–	–
35	Е17-2-3								
	Установка смесителей для мойки	8	1793,32	1,57	14347	13	1290	0,7	6
	шт								
			126	–	1008	–	128	–	–
36	Е17-2-2								
	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	8	7298,33	6,95	58387	56	4262	2,48	20
	шт								
			414	2,25	3312	18	128	0,01	–

Раздел 5 Канализация

5.1 Канализация

39	Е17-3-1								
	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	8	9126,62	39,24	73013	314	4124	2,22	18
	комплект								
			387	15,75	3096	126	128	0,07	1

40 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	8	5930,28	21,53	47442	172	3640	1,95	16
	комплект		346,5	9	2772	72	128	0,04	–
42 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	8	9759,07	93,94	78073	752	3756	1,95	16
	комплект		330,75	36	2646	288	128	0,17	1

Всего прямые затраты	**341132**	**4552**	**201**
	34237	**1756**	**9**
В том числе стоимость: материалов, тенге	299093		
Накладные расходы, тенге	46070		
- заработная плата, тенге	6911		
- трудоемкость, чел-ч	23		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	23037		
Всего	**366391**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	4030		
- сметная заработная плата, тенге	631		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,607 %)	5953		
- сметная заработная плата, тенге	3042		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3704		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1482		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**381560**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)	**852234**		
- материалы, тенге	668039		
- сметная заработная плата, тенге	116900		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	256		

Налог (2 %)	17045
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**869279**
НДС (12 %)	104313
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**973592**
с понижающим коэффициентом 0,97	**944384**

Заказчик
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель
_____ **Даулбаев Ж.М.**

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Строй-мах" _____ **Жубаниязов А.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 2-х этажного 8-ми квартирного аредного коммунального жилого дома по ул. Есет батыра, 30 "В" в г. Алга, Алгинского района Актюбинской области (Основные объекты строительства)

Договор № 46 от 18 августа 2016 г

Акт №3

приемки выполненных работ за декабрь 2016 г

(локальная смета 666-2-4)

Внутреннее электроснабжение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 ЯТП								
		4.2 Светильники								
18	Е21-17-5	Монтаж патрона лампового настенного	8	199,08	6,3	1593	50	679	0,48	4
		шт		76,05	2,5	608	20	108	0,01	–
20	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	21	169,86	57,56	3567	1209	2785	0,55	12
		шт		86,85	35,93	1824	755	108	0,16	3
23	Е21-17-5	Монтаж настенных светильников тип НПБ1307, 60W	2	199,08	6,3	398	13	170	0,48	1
		шт		76,05	2,5	152	5	108	0,01	–

4.5 Звонок

29	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	8	74,15	–	593	–	395	0,29	2
		комплект		45,68	–	365	–	108	–	–
		Всего прямые затраты				**6151**	**1272**			**19**
						2949	**780**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1929				
		Накладные расходы, тенге				4027				
		- заработная плата, тенге				604				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				611				
		Всего				**10789**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				119				
		- сметная заработная плата, тенге				17				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,607 %)				175				
		- сметная заработная плата, тенге				81				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				109				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				44				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**11236**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,23355)				**25096**				
		- материалы, тенге				4309				
		- сметная заработная плата, тенге				10239				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
		Налог (2 %)				502				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**25598**				

НДС (12 %)	3072
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28670**
с понижающим коэффициентом 0,97	**27810**

Заказчик
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель
_____ **Даулбаев Ж.М.**

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Строй-мах" _____ **Жубаниязов А.**