Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» августа 2016 г.

Заказчик **ГУ "Мугалжарский районный отдел образования", 030701, Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, мкр.Молодежное 2**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 24.08.2016г. ТОО «Кварц-Спецсервис», Директор Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы, г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии 7**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 24.08.2016г. ТОО «Батталов», эксперт Батталов Сакен Тельманович аттестат эксперта №06041, №06042, №06043 от 23.09.2013г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 24.08.2016г. ТОО «Азиз Проект», Турумбетова Эльмира Жусупбековна, № аттестата KZ05VJE00001950 от 23.09.2014 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт здания Аккемерской СШ Мугалжарского района»**

*наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт)***

по адресу **Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Аккемер, ул.Тама Есет Көкіұлы 304**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **03 июня 2010 г., №»10/0.18.1\572, выдано Отделом земельных отношений Мугалжарского района**;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года № _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», 07.07.2016г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «АЗИЗ-Проект», № проекта 317**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"от 16.02.2016г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2016 г;**
месяц, год
окончание работ **август 2016 г;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**;
фактически, месяц: **3 месяца**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
300	мест				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	2504,77	2504,77
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	$м^3$	11 113,15	11 113,15
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Здание школы 3 этажа, общая площадь-2 504,77 кв.м., объем здания-11 113,15 куб.м., имеет 26 классных кабинетов, спортзал, столовую, библиотеку, фундамент -блоки, наружные и внутренние капитальные стены и перегородки - силикатный кирпич, перекрытия - железобетонные плиты.**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими

эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
66 698 182 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 64 991 516 тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря --- тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **66 698 182 тенге, в том числе:**
стоимость строительно-монтажных работ 52 382 945,44 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ---- тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: Объект «Капитальный ремонт здания Аккемерской СШ Мугалжарского района» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Жүсіпов Н.М._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Батталов С.Т. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Турумбетова Э.Ж. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Асан Н.Ж._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«24» августа 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Кварц-Спецсервис», г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания Аккемерской СШ Мугалжарского района», расположенный по адресу: Актюбинская область Мугалжарский район село Аккемер ул. Тама Есет Көкіұлы 304**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Мугалжарский районный отдел образования" руководитель отдела Жүсіпов Нұрлыбек Мейірханұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ---;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Азиз Проект», № 317**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Мугалжарский районный отдел образования" от 16.06.2016г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
300	мест				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	2504,77	2504,77
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	11 113,15	11 113,15
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроен помещений			$м^2$			
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Здание школы 3 этажа, общая площадь-2 504,77 кв.м., объем здания-11 113,15 куб.м., имеет 26 классных кабинетов, спортзал, столовую, библиотеку, фундамент - блоки, наружные и внутренние капитальные стены и перегородки - силикатный кирпич, перекрытия - железобетонные плиты.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2016года**;
месяц, год

окончание работ **август 2016года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца**;

фактически, месяц: **3 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект по **капитальному ремонту здания Аккемерской СШ Мугалжарского района,** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис»

Директор Асан Н.Ж. _____ **24.08.2016г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

24 августа 2016 г.

Технический надзор **ТОО «Батталов», Директор Батталов Сакен Тельманович распложенный по адресу: г.Актобе ул.Целинная 24**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **эксперта Батталова Сакена Тельманович АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №06041, №06042, №06043 от 23.09.2013г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора №310 от 18.06.2016 г.**

№ договора и дата

по объекту: **Капитальный ремонт здания Аккемерской СШ Мугалжарского района, местонахождение ул.Тама Есет Көкіұлы 304 с.Аккемер, Мугалжарского района Актюбинской области,**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГККП «Мугалжарский районный отдел образования», Руководитель отдела Жүсіпов Нұрлыбек Мейірханұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ---

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ---;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2016г.;**

месяц, год

окончание работ **август 2016г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **3 месяца;**

фактически **3 месяца**;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): **всего 66 698 182 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 64 991 516 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря --- тенге;**

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

66 698 182 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 52 382 945, 44 тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ---- тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «АЗИЗ Проект», № проекта 317
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **ГУ «Мугалжарский районный отдел образования» от 16.02.2016г;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: **ТОО «Батталов», директор Батталов Сакен Тельманович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

24.08.2016г.
подпись, дата
М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Батталова Сакена Тельманович АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №06041, №06042, №06043 от 23.09.2013г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

24.08.2016г.
подпись, дата
М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«24» августа 2016г.

Авторский надзор: **ТОО «АЗИЗ-ПРОЕКТ» директор Дастенова Бибіғатша Момыновна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Эксперт Турумбетова Эльмира Жусупбековна, № аттестата KZ05VJE00001950 от 23.09.2014 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора **№284 от 21.06.2016 г**

№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт здания Аккемерской СШ Мугалжарского района», находящемуся по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, с.Аккемер, ул. Тама Есет Көкіұлы 304**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Мугалжарский районный отдел образования", руководитель отдела Жусіпов Нұрлыбек Мейірханұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003 г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ---

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ---:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2016г;**

месяц, год

окончание работ **август 2016 г**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **3 месяца;**

фактически **3 месяца.**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства и согласно с протоколом замены работ без изменения сметной стоимости (протокол прилагается);

6. Объект построен с изменениями в проекте (проектно-сметной документацией)

ТОО «АЗИЗ-Проект», № проекта 317,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ "Мугалжарский районный отдел образования" от 16.02.2016г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: **ТОО «АЗИЗ-Проект», директор Дастенова Бибіғатша Момыновна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

24.08.2016г.

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Эксперт Турумбетова Эльмира Жусупбековна, № аттестата KZ05VJE00001950 от 23.09.2014 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
№7657 от 23.09.2014г
Турумбетова
Эльмира Жусупбековна

24.08.2016г.

подпись, дата

М.П.

Счет-фактура № 48 от 23 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №240 от 03.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Мугалжарский район, Аккемерский с.о., с.Аккемер Аккемерская СШ

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №48 от 23 июня 2016г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140003535, Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел образования",Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г. Кандыагаш, Гагарина, 6

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140003535, Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г. Кандыагаш, Гагарина, 6

ИИК получателя: KZ08070103KSN0612000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п.п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Аккемерской средней школы Мугалжарского района	работа	1	7 526 825,00	7 526 825,00	12%	903 219,00	8 430 044,00		
Всего по счету:					**7 526 825,00**		**903 219,00**	**8 430 044,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел образования",Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г. Кандыагаш, Гагарина, 6** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110140003535**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №240 от 03.06.2016г.

Номер документа	Дата составления
48	23.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Аккемерской средней школы Мугалжарского района			работа	1	8 430 044,00	8 430 044,00
				Итого	1	x	8 430 044,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2016

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО «Кварц-Спецсервис»

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания Аккемерской средней школы Мугалжарского района

Типовая № КС-3
Утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г
№ 73

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2016 г

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 240	03.06.2016				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	с начала года по отчетный период	в отчетном месяце	СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2015 г	Стоимость оборудования 2015 г	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2015 г	НДС 12 %	всего гр.1+гр.7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**7526825**	7526825	3580518	7379240		147585	903219	8430044
Общестроительные работы	**7526825**	7526825	3580518	7379240		147585	903219	8430044
Итого за отчетный месяц		**7526825**	**3 580 518**	**7 379 240**		**147 585**	**903219**	**8430044**

З А К А З Ч И К
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"

_____Жусіпов Н.М.

П О Д Р Я Д Ч И К
Директор ТОО «Кварц-Спецсервис»

_____Асан Н.Ж.

Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Кварц Спец Сервис"

Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Аккемерской средней школы, Мугалжарского района

Акт № 1

приемки выполненных работ за июнь 2016 года

на капитальный ремонт здания Аккемерской средней школы, Мугалжарского района

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п по лок. смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Стоимость материалов согласно локальной смете № 2-1-1						
1	6-1-710	Стоимость блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатых одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным поворотно откидной фурнитурой,двухэлементные - импост и поворотно откидная створка ГОСТ 30674-99 / м2	10,875	6433		69959		

2	6-1-719	Стоимость блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатых одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным поворотно откидной фурнитурой,трехэлементные с одной поворотно откидной створкой ГОСТ 30674-99 *м2*	220	6433	1415260
3	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм *м*	227,65	4100	933365
		Двери наружные металлические			
4	2-2-1	Стоимость дверей распашных ДСН (В) 2,1х0,9 огрунтованные и окрашенные *штук*	7	25100	175700
5	2-2-2	Стоимость дверей стальных утепленных двупольных ДСУ 2,1х1,2 и ДСУ 2,1х1,6 огрунтованные и окрашенные *штук*	4	37400	149600
6	1-1-790	Стоимость скобянных изделий для однопольных и двухполных входных дверей в здание *комплект*	11	1960	21560
		Двери внутренние			
7	6-2-2	Стоимость блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние *м2*	14,7	4250	62475
8	6-2-3	Стоимость блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние *м2*	49,14	4010	197051

9	6-2-5	Стоимость блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние	м2	13,65	3540	48321	
10	6-2-22	Стоимость блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДГ 21-18 П внутренние	м2	7,56	5050	38178	
11	1-1-791	Стоимость скобянные изделия для однопольных входных дверей в помещении	комплект	43	1380	59340	
12	1-1-816	Стоимость замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	штук	43	583	25069	
13	6-9-45	Стоимость наличников	м	211	74	15614	
		Всего прямые затраты		тенге		**3 211 492**	- -
						------	------
						-	-
		накладные расходы		тенге		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		тенге		192 690	
		Всего				**3 404 182**	
		Временные здания и сооружения (1,8%)К=0,8		тенге		61 275	

- сметная заработная плата, тенге	тенге	-
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время(1,98 %)	тенге	67 403
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	тенге	34 042
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	тенге	13 617
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**3 580 518**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	тенге	**9 155 385**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, с учетом коэф.договорной стоимости	тенге	7 379 240
Налог (2 %)	тенге	147 585
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	тенге	**7 526 825**
НДС (12 %)	тенге	903 219
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	тенге	8 430 044

Заказчик Нусілов Н.М.

Подрядчик

Технадзор Тажаралов М.Б.

Счет-фактура № 87 от 25 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №240 от 03.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Мугалжарский район, Аккемерский с.о., с.Аккемер, Аккемерская СШ

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140003535, Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел образования",Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г. Кандыагаш, Гагарина, 6

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140003535, Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г. Кандыагаш, Гагарина, 6

ИИК получателя: KZ08070103KSN0612000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Аккемерской средней школы Мугалжарского района	работа	1	34 762 505,00	34 762 505,00	12%	4 171 500,60	38 934 005,60		
Всего по счету:					**34 762 505,00**		**4 171 500,60**	**38 934 005,60**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел образования",Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г. Кандыагаш, Гагарина, 6** — **110140003535**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №240 от 03.06.2016г.

Номер документа	Дата составления
87	25.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Аккемерской средней школы Мугалжарского района			работа	1	38 934 005,60	38 934 005,60
				Итого	1	x	38 934 005,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО «Кварц-Спецсервис»
Наименование объекта:Капитальный ремонт здания Аккемерской средней школы Мугалжарского района

Типовая № КС-3
Утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г
№ 73

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2016 г

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 240	03.06.2016				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	с начала года по отчетный период	в отчетном месяце	СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2015 г	Стоимость оборудования 2015 г	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2015 г	НДС 12 %	всего гр.1+гр.7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**42289330,00**	34762505,00	20241100	41460127		829203	5074720	47364050
Общестроительные работы	**34762505,00**	34762505,00	16660582	34080887		681618	4171500,60	38934005,60
Итого за отчетный месяц		**34762505,00**	**16 660 582**	**34 080 887**		**681 618**	**4171500,60**	**38934005,60**

З А К А З Ч И К
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"

_____

П О Д Р Я Д Ч И К
Директор ТОО «Кварц-Спецсервис»

_____ Асан Н.Ж.

Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Кварц Спец Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Аккемерской средней школы, Мугалжарского района

Акт № 2

приемки выполненных работ за июль 2016 года

на капитальный ремонт здания Аккемерской средней школы, Мугалжарского района

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п по лок. смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Замена оконных блоков						
		1.1.Демонтажные работы						
1	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *штук*	112	215,57	21,24	24144	1379	23907
				194,33	3,31	21765	371	108
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных *м2*	346,175	74,9	6,81	25929	2357	25861
				68,09	1,08	23571	374	108

3 Е56-3-2	Снятие подоконных досок в каменных зданиях	346,175	146,99	6,63	50884	2295	52865
	м2		---	---	---	---	---
			140,36	1,04	48589	360	108
	1.2.Монтажные работы						
Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных двухстворчатых площадь проема более 2 м2	10,875	371,23	23,59	4037	257	1936
	м2 проема		---	---	---	---	---
			156,91	7,99	1706	87	108
Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных трехстворчатых площадь проема более 2 м2	314,1	379,3	23,59	119138	7410	69501
	м2 проема		---	---	---	---	---
			196,66	8,22	61771	2582	108
6-1-719	Стоимость блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатых одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным поворотно откидной фурнитурой,трехэлементные с одной поворотно откидной створкой ГОСТ 30674-99	94,1	6433		605345		
	м2						
Е8-25-3	Установка пластиковых подоконных досок впроемы каменных стен высотой до 2	21,2	4446,09	29,91	94257	634	5996
	м2 перегородок		---	---	---	---	---
			255,63	11,2	5420	237	106
Е10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок впроемы каменных стен высотой до 2	324,975	225,99	6,98	73441	2268	38891
	м2 проема		---	---	---	---	---
			108,16	2,65	35149	861	108

	Всего прямые затраты	тенге			**997 175**	**16 600**	**218 957**
					---	---	
					197 971	**4 872**	
	накладные расходы	тенге			**218 957**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			72 968		
	Всего				**1 289 100**		
			Раздел 2. Замена дверных блоков				
	Демонтажные работы						
E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах	57	320,85	30,15	18288	1719	18074
	шт		---	---	---	---	---
			290,7	2,9	16570	165	108
E56-12-1	Снятие дверных полотен	104,8	59,88	6,55	6275	686	6154
	м2		---	---	---	---	---
			53,33	1,04	5589	109	108
	Двери наружные металлические						
E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен на металлическом каркасе	25,83	379,71	40,1	9808	1036	9157
	м2 проема		---	---	---	---	---
			313,09	15,16	8087	392	108
E56-27-1	Установка дверных приборов врезных	11	77,9	-	857	-	908
	прибор		---	---	---	---	---
			76,46	-	841	-	108
E56-20-3	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	9	332,91	0,99	2996	9	1771
	коробка		---	---	---	---	---
			182,07	0,16	1639	1	108
	Двери внутренние						

	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен						
Е10-23-2	площадью более 3 м2	85,05	365,39	103,92	31076	8838	18013
	м2 проема		---	---	---	---	---
			159,65	36,46	13578	3101	108
	Двери из ПХВ профилей						
	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних						
Е10-92-2	проемы стен площадью более 3 м2	12,42	352,51	25,52	4378	317	2037
	м2 проема		---	---	---	---	---
			142,88	9,81	1775	111	108
	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные остекленные однокамерными стеклопакетами с						
6-1-192	фурнитурой двупольные						
	м2	12,42	12700		157734		
	Скобянные изделия для двупольных						
1-1-789	дверей входных в помещение						
	комплект	3	1500		4500		
		тенге			**210 313**	**12 605**	**756**
					---	---	
					48 079	**3 879**	
	накладные расходы	тенге			**756**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			12 664		
	Всего				**223 733**		

Раздел 3. Устройство перегородок Вп -1,2,3

	Вп-1,Вп-2,Вп-3						
3-1-149	Профили алюминиевые холодноизогнутые для ограждающих строительных конструкций А6-1000-1,0	24,2	548		13262		
	м						
Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02944	99034,93	380,3	2916	11	1068
	тонн		---	---	---	---	---
			38036,25	143,44	1120	4	95
Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0392	71965,18	380,3	2821	15	420
	тонн		---	---	---	---	---
			11126,25	143,44	436	6	95
Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемы стен площадью более 3 м2	1,7	392,85	24,17	668	41	310
	м2 проема		---	---	---	---	---
			160,3	8,22	273	14	108
6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные остекленные однокамерными стеклопакетами с фурнитурой	1,7	13000		22100		
	м2						
1-1-791	Скобянные изделия для однопольных дверей входных в помещение						
	комплект	1	1380		1380		
Е10-91-2	Установка перегородок из ПХВ профилей глухих площадь проема более 2 м2	38,61	406,32	23,17	15688	895	7806
	м2 проемов		---	---	---	---	---
			179,48	7,73	6930	298	108

6-1-181	Перегородки из ПХВ профилей толщиной 60мм одинарной конструкции						
		м2	38,61	4472		172664	
			тенге			231 499	962	9 604
						---	---	
						8 759	322	
	накладные расходы		тенге			9 604		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		тенге			14 466		
	Всего					**255 569**		

Раздел 4. Полы

	Демонтажные работы						
E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина		1007,1	17,38	0,93	17503	937	18546
		м2		---	---	---	---	---
				16,45	0,14	16567	141	111
E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов		424,2	51,33	4,89	21774	2074	22258
		м2		---	---	---	---	---
				46,44	0,83	19700	352	111
E57-2-7	Разборка покрытий из керамической плитки		202,45	116,63	10,56	23612	2138	24211
		м2		---	---	---	---	---
				106,07	1,67	21474	338	111
E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов		856	5,64	0,19	4828	163	5197
		м		---	---	---	---	---
				5,45	0,02	4665	17	111

Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	213	20,76	0,19	4422	40	4867
	м		---	---	---	---	---
			20,57	0,02	4381	4	111
	Тип 1						
Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	108,7	274,47	3,23	29835	351	7297
	м2 пола		---	---	---	---	---
			59,26	1,21	6442	132	111
Е57-17-4	Устройство дощатых покрытий со шпунтом и гребнем толщина 36 мм площадью свыше 10 м2	108,7	1920,69	5,23	208779	569	14592
	м2		---	---	---	---	---
			120,11	0,83	13056	90	111
Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат		935,07	6,13	101642	666	8396
	м2 покрытия	108,7	---	---	---	---	---
			67,28	2,31	7313	251	111
	Тип -2						
Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	315,5	274,47	3,23	86595	1019	21178
	м2 пола		---	---	---	---	---
			59,26	1,21	18697	382	111
Е57-17-4	Устройство дощатых покрытий со шпунтом и гребнем толщина 36 мм площадью свыше 10 м2	315,5	1920,69	5,23	605978	1650	42351
	м2		---	---	---	---	---
			120,11	0,83	37895	262	111
	Тип -3						
Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	202,45	341,47	13,43	69131	2719	16098
	м2 стяжки		---	---	---	---	---
			66,6	5,04	13483	1020	111
Е11-27-3	Устройство покрытия из керамической плитки с красителем на цементном растворе	202,45	1628,07	11,72	329603	2373	39567

	м2 покрытия		---	---	---	---	---
			171,68	4,39	34757	889	111
	Тип -4						
Е11-11-1	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	898,4	243,33	12,44	218608	11176	64531
	м2 стяжки		---	---	---	---	---
			60,03	4,68	53931	4205	111
Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат	898,4	935,07	6,13	840067	5507	69396
	м2 покрытия		---	---	---	---	---
			67,28	2,31	60444	2075	111
		тенге			**2 562 377**	**31 382**	**358 485**
					---	---	
					312 805	**7 194**	
	накладные расходы	тенге			**358 485**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			175 252		
	Всего				**3 096 114**		

Раздел 5.Вентиляция

	Системв В1						
Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 тонн	1	1368,23	46,24	1368	46	1379
	м2		---	---	---	---	---
			1182,49	16,88	1182	17	111

13-1-92	Вентиляторы радиальные из алюмиевых сплавов с повышенной защитой от искрообразования						
	комплект	1	48200		48200		
Е20-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	2	213,97	0,68	428	1	179
	виброизолятор		---	---	---	---	---
			77,63	0,29	155	1	115
Е20-22-1	Установка зонтов над оборудованием	1,5	2720,99	39,51	4081	59	309
	м2 поверхности зонта		---	---	---	---	---
			165,6	14,06	248	21	115
Е20-2-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	3,68	1250,25	11,44	4601	42	975
	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---
			226,41	4,28	833	16	115
Е20-2-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,75	1114,36	13,23	7522	89	2067
	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---
			261,34	4,95	1764	33	115
Е20-2-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	4,8	1250,25	11,44	6001	55	1274
	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---
			226,41	4,28	1087	21	115
Е20-2-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,9	1114,36	13,23	1003	12	275
	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---
			261,34	4,95	235	4	115

Е20-2-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,48	1250,25	11,44	600	5	128
	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---
			226,41	4,28	109	2	115
Е20-19-1	Устоновка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1138,59	8,69	1139	9	110
	зонт	108,7	---	---	---	---	---
			93,15	2,81	93	3	115
Е26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых материалов	0,65	10526,57	472,78	6842	307	2503
	м3 изоляции		---	---	---	---	---
			4101,19	177,19	2666	115	90
	Система В2						
Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 тонн	1	783,39	35,6	783	36	876
	вентилятор		---	---	---	---	---
			747,79	14,06	748	14	115
13-1-6	Вентилятор канальный						
	комплект	1	10800		10800		
Е20-2-2	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4,8	1142,3	16,45	5483	79	1605
	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---
			284,63	6,16	1366	30	115
Е20-2-2	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,4	1142,3	16,45	457	7	133
	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---
			284,63	6,16	114	2	115

Е20-2-2	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,24	1142,3	16,45	274	4	79
	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---
			284,63	6,16	68	1	115
Е20-2-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,16	1114,36	13,23	178	2	49
	м2 поверхности воздуховодов		---	---	---	---	---
			261,34	4,95	42	1	115
Е20-14-3	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 560 мм	1	4066,11	11,5	4066	12	325
	заслонка или клапан		---	---	---	---	---
			276,86	5,63	277	6	115
Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	3	819,85	20,19	2460	61	734
	решетка		---	---	---	---	---
			204,41	8,44	613	25	115
Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм	1	870,34	6,73	870	7	84
	зонт		---	---	---	---	---
			69,86	2,81	70	3	115
Е26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых материалов	0,24	10526,57	472,78	2526	113	925
	м3 изоляции		---	---	---	---	---
			4101,19	177,19	984	43	90

		тенге			109 682	946	14 009
					---	---	
					12 654	228	
	накладные расходы	тенге			14 009		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			7 421		
	Всего				**131 112**		

Раздел 6. Наружная отделка

Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов для кладки и облицовки	2435	135,64	0,78	330283	1899	205120
	м2 вертикальной проекции		---	---	---	---	---
			79,18	0,29	192803	706	106
Е53-17-2	Ремонт поверхностей кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	5,6	1959,87	137,49	10975	770	5465
	м2 отремонтированной поверхности		---	---	---	---	---
			897,53	23,18	5026	130	106
Е15-39-1	Устройство каркаса с шагом 600 мм из Г образного профиля	2001	671,87	6,57	1344412	13147	452065
	м2		---	---	---	---	---
			231,24	0,58	462711	1161	95
Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	2001	1396,3	1,27	2793996	2541	83186
	м2		---	---	---	---	---
			43,57	0,19	87184	380	95
Е15-39-8	Облицовка фасадными панелями	2001	137,5	0,73	275138	1461	124493

		м2		---	---	---	---
				65,3	0,19	130665	380	95
99-1-1	Металлосайдинг	м2	2001	489		978489		
1-1-2153	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа	м	160	187,93		30069		
99-1-2	Планка начальная ПНС	п м	668,1	52		34741		
99-1-3	Планка завершающая	п м	316,9	68		21549		
99-1-4	Планка стыковочная	п м	357	68		24276		
1-1-2097	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку	штук	10944	13,04		142710		
1-1-1974	Шуруп саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой	штук	13899	0,45		6255		
1-1-2147	Заклепка вытяжная комбинированная	штук	11208	1,43		16027		
Е15-40-1	Установка наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	805	669,58	2,53	539012	2037	56569
				---	---	---	---	---
				73,75	0,22	59369	177	95
Е15-40-2	Установка наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	263,4	446,03	2,53	117484	666	18510
				---	---	---	---	---
				73,75	0,22	19426	58	95

		тенге			6 665 416	22 520	934 021
					---	---	
					957 185	2 992	
	накладные расходы	тенге			934 021		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			455 966		
	Всего				**8 055 403**		

Раздел 7. Ограждение

Демонтаж существующего ограждения - 563 метра

Е7-24-8 (ДМ)	Демонтаж металлических оград высотой до 1,7 метров из сетки по металлическим столбам	345	638,19	149,9	220176	51716	154949
	м оград		---	---	---	---	---
			206,55	40,92	71260	14117	126
	Ограждение металлическое -552 м						
Е7-24-9	Установка металлических оград по металлическим столбам	345	720,92	271,48	248717	93661	308102
	м2		---	---	---	---	---
			437,29	74,52	150865	25709	126
30-1-5	Бетон тяжелый класса В10						
	м3	11,83	7700		91091		
Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	15,949	32735,87	11718,89	522104	186905	277379
	тонн конструкций		---	---	---	---	---
			18837	2634,17	300431	42012	81
4-1-9	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-1 диаметр 16 мм						
	тонн конструкций	16,459	49131		808647		

Налог (2 %)	тенге	681 618
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	тенге	**34 762 505**
НДС (12 %)	тенге	4 171 500,60
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	тенге	38 934 005,60

З А К А З Ч И К

Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"

_____

Т Е Х Н А Д З О Р

Директор

_____

П О Д Р Я Д Ч И К

Директор ТОО «Кварц-Спецсервис»

_____ **Асан Н.Ж.**

Счет-фактура № 96 от 17 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №240 от 03.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Актюбинская область, Мугалжарский район, Аккемерский с.о., с.Аккемер, Аккемерская СШ

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №95 от 17.08.2016г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 110140003535, Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел образования",Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г. Кандыагаш, Гагарина, 6

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел образования"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 110140003535, Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г. Кандыагаш, Гагарина, 6

ИИК получателя: KZ08070103KSN0612000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания Аккемерской средней школы Мугалжарского района	работа	1	4 481 157,00	4 481 157,00	12%	537 738,84	5 018 895,84		
Всего по счету:					**4 481 157,00**		**537 738,84**	**5 018 895,84**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел образования",Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г. Кандыагаш, Гагарина, 6** — **110140003535**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №240 от 03.06.2016г.

Номер документа	Дата составления
95	17.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Аккемерской средней школы Мугалжарского района			работа	1	5 018 895,84	5 018 895,84
				Итого	1	x	5 018 895,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ / Пернешов Т.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.08.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел обр вания" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Кварц Спец Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Аккемерской средней школы, Мугалжарского района

Типовая № КС-3
Утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г
№ 73

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ за август месяц 2016 г

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 240	03.06.2016				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	с начала года по отчетный период	в отчетном месяце	СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2015 г	Стоимость оборудования 2015 г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2015 г	НДС 12 %	всего гр.1+гр.7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**46770487,00**	4481157,00	22449990	45853419		917068	5612458,44	52382945,44
Общестроительные работы	**4481157,00**	4481157,00	2208890	4393292		87865	537738,84	5018895,84
Итого за отчетный месяц		**4481157,00**	**2 208 890**	**4 393 292**		**87 865**	**537738,84**	**5018895,84**

З А К А З Ч И К

Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"

_____

П О Д Р Я Д Ч И К

Директор ТОО «Кварц-Спецсервис»

_____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Аккемерской средней школы, Мугалжарского района

Акт № 3

приемки выполненных работ за август 2016 года

на капитальный ремонт здания Аккемерской средней школы, Мугалжарского района

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п по лок. смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге --- %
				Всего --- з/п рабочих-строителей	экспл. машин --- з/п рабочих-строителей	Всего --- з/п рабочих-строителей	экспл. машин --- в т.ч. з/п машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 4. Полы						
		Тип 1						
Е11-40-1		Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН -2 *м плинтуса*	25	125,78 --- 18,61	0,2 --- 0,09	3145 --- 465	5 --- 2	518 --- 111
		Тип -2						
Е15-165-3		Улучшенная окраска деревянных полов *м2 окрашиваемой поверхности*	315,5	180,18 --- 90,05	2,35 --- 0,9	56847 --- 28411	741 --- 284	27260 --- 95
Е11-40-1		Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН -2 *м плинтуса*	165	125,78 --- 18,61	0,2 --- 0,09	20754 --- 3071	33 --- 15	3425 --- 111
		Тип -3						

Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	213	139,1	0,32	29628	68	9868
	м плинтуса		---	---	---	---	---
			41,63	0,11	8867	23	111
	Тип -4						
Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН -2	633	125,78	0,2	79619	127	13139
	м плинтуса		---	---	---	---	---
			18,61	0,09	11780	57	111
	Тип -5						
Е62-11-3	Улучшенная маслянная окраска полов за 1 раз с расчисткой старой краски более 35 %	121,22	127,13	0,1	15411	12	7900
	м2		---	---	---	---	---
			68,59	0,02	8314	2	95
		тенге			**205 404**	**986**	**62 110**
					---	---	
					60 908	**383**	
	накладные расходы	тенге			**62 110**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			16 051		
	Всего				**283 565**		

Раздел 7. Ограждение

Демонтаж существующего ограждения - 563 метра

Е7-24-8 (ДМ)	Демонтаж металлических оград высотой до 1,7 метров из сетки по металлическим столбам	207	638,19	149,9	132105	31029	92969
	м оград		---	---	---	---	---
			206,55	40,92	42756	8470	126
Е7-25-2 (ДМ)	Демонтаж металлических распашных ворот	2	2782,52	1458,17	5565	2916	4404
	штук		---	---	---	---	---

			1324,35	422,93	2649	846	126
Е7-25-8 (ДМ)	Демонтаж металлических калиток	3	884,73	23,43	2654	70	3290
	штук		---	---	---	---	---
			861,3	8,86	2584	27	126
	Ограждение металлическое -552 м						
Е7-24-9	Установка металлических оград по металлическим столбам	207	720,92	271,48	149230	56196	184861
	м2		---	---	---	---	---
			437,29	74,52	90519	15426	126
Е7-25-2	Устройство распашных ворот с установкой металлических столбов	2	5180,93	2603,88	10362	5208	8300
	штук		---	---	---	---	---
			2538,34	755,24	5077	1510	126
Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	3	1712,55	41,84	5138	126	6299
	штук		---	---	---	---	---
			1650,83	15,81	4952	47	126
Е13-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП за два раза	956	305,56	0,18	292115	172	3988
	м2		---	---	---	---	---
			5,09	0,06	4866	57	81
Е13-28-4	Окрска металличеких поверхностей огрунтованных за два раза эмалью ЭП - 755	956	34,22	0,03	32714	29	2408
	м2		---	---	---	---	---
			3,11	-	2973	-	81
	Секция СО-1 (4 штуки)						
Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,5632	32735,87	11718,89	18437	6600	9795
	тонн конструкций		---	---	---	---	---
			18837	2634,17	10609	1484	81

4-1-9	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-1 диаметр 16 мм	0,5812	49131		28555		
	тонн конструкций						
	Стойка Ст-1 (4 штуки)						
Е9-62-2	Изготовление стоек	0,2235	9362,13	3278,32	2092	733	979
	тонн конструкций		---	---	---	---	---
			4823,1	585,06	1078	131	81
1-1-871	Трубы квадратного сечения размером 110 мм немерной длины нормальной точности прокатки из углеродистой стали						
	м	0,2197	60200		13226		
1-1-879	Прокат полосовой толщина 4-5 мм ширина 40-70 мм немерной дины нормальной точности прокатки из углеродистой стали						
	тонн	0,00195	49389		96		
1-1-873	Прокат круглого сечения размером 50-70 мм						
	тонн	0,00628	72300		454		
	Стойка Ст-2 (185 штуки)						
Е9-62-2	Изготовление стоек	8,0364	9362,13	3278,32	75238	26346	35204
	тонн конструкций		---	---	---	---	---
			4823,1	585,06	38760	4702	81
1-1-871	Трубы квадратного сечения размером 110 мм немерной длины нормальной точности прокатки из углеродистой стали						
	м	7,9612	60200		479264		

1-1-879	Прокат полосовой толщина 4-5 мм ширина 40-70 мм немерной дины нормальной точности прокатки из углеродистой стали						
	тонн	0,0905	49389		4470		
1-1-873	Прокат круглого сечения размером 50-70 мм						
	тонн	0,1453	72300		10505		
	Ворота В-1 (2 штуки)						
Е9-62-3	Изготовление ворот	0,38	32735,87	11718,89	12440	4453	6609
	тонн конструкций		---	---	---	---	---
			18837	2634,17	7158	1001	81
1-1-871	Трубы квадратного сечения размером 110 мм немерной длины нормальной точности прокатки из углеродистой стали						
	м	0,047	60200		2829		
4-1-9	Арматурные заготовки несобранные в каркасы и сетки						
	тонн	0,2249	49131		11050		
1-1-879	Прокат полосовой толщина 4-5 мм ширина 40-70 мм немерной дины нормальной точности прокатки из углеродистой стали						
	тонн	0,00028	49389		14		
2-1-250	Навес металлический						
	тонн	0,0541	154200		8342		
	Калитка К-1 (3 штук)						
Е9-62-3	Изготовление калитки	0,1455	32735,87	11718,89	4763	1705	2530
	тонн конструкций		---	---	---	---	---
			18837	2634,17	2741	383	81

1-1-871	Трубы квадратного сечения размером 110 мм немерной длины нормальной точности прокатки из углеродистой стали	*м*	0,03525	60200	2122		
4-1-9	Арматурные заготовки несобранные в каркасы и сетки	*тонн*	0,0721	49131	3542		
1-1-879	Прокат полосовой толщина 4-5 мм ширина 40-70 мм немерной дины нормальной точности прокатки из углеродистой стали	*тонн*	0,00043	49389	21		
2-1-250	Навес металлический	*тонн*	0,027	154200	4163		
			тенге		1 311 507	135 583	361 637
					------	------	
					216 722	115 923	
	накладные расходы		тенге		361 637		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		тенге		100 389		
	Всего				1 773 532		

Раздел 8. Разные работы

Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных и штукатурных работ	1633,75	6,08	-	9933	-	8940
	м2 пола		---	---	---	---	---
			6,08	-	9933	-	90
П9-29-1	Мусор строительный- погрузка	120	27,1	3523	3252	3252	2048

		тонн		---	---	---	---
			-	18,97	-	2276	90
П7-5-2	Перевозка грузов на 5 км	120	62,5	62,5	7500	7500	1350
		тонн	---	---	---	---	---
			-	12,5	-	1500	90
П9-29-2	Мусор строительный- погрузка	120	38,6	38,6	4632	4632	2918
		тонн	---	---	---	---	---
			-	27,02	-	3242	90
		тенге			**25 317**	**15 384**	**15 256**
					---	---	
					9 933	**7 018**	
	накладные расходы	тенге			**15 256**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге			2 434		
	Всего				**43 007**		
	Всего по акту				**2 100 104**		
	Временные здания и сооружения (1,8%)К=0,8	тенге			37 802		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время(1,98 %)	тенге			41 582		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	тенге			21 001		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	тенге			8 400		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 208 890**		

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	тенге	**5 648 131**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, с учетом коэф.договорной стоимости	тенге	4 393 292
Налог (2 %)	тенге	87 865
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	тенге	**4 481 157**
НДС (12 %)	тенге	537 738,84
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	тенге	5 018 895,84

З А К А З Ч И К

Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел образования"

_____

Т Е Х Н А Д З О Р

Директор

_____

П О Д Р Я Д Ч И К

Директор ТОО «Кварц-Спецсервис»

_____ **Асан Н.Ж.**