Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказган"
Подрядчик: ТОО "Алмас Құрылыс Kazakhstan"
Договор № 14-023-19 от 02.07.2019г.

Акт №4
Объект: "Устройство асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул.Пушкина г.Жезказган. "

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Общая стоимость работ по договору	173 600 000, 00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	106 397 571,84
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю 5%	
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	106 397 571,84
5	Виды выполненных работ	Устройство асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул.Пушкина г.Жезказган.
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	
7	Сумма фактических расходов исполнителя за август-сентябрь 2019г.	43 023 805,00
8	Удержание аванса 5%	
9	Удержание резерва 5%	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	43 023 805,00

Принял: Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана " **Сансызбаев К.К.**

Сдал: ТОО "Алмас Құрылыс Kazakhstan"
Директор **Молдашов.М.Е.**

АлмасҚұрылыс Kazakhstan

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и АД города Жезказгана"
Подрядчик: ТОО "Алмас Құрылыс Kazakhstan"
Договор № 14-023-19 от 02.07.2019г.

Наименование стройки - Устройство асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул.Пушкина (от ул.Холмецкого до ул.Байконурова) г.Жезказган
Наименование объекта - Благоустройство г.Жезказган

Акт приемки выполненных работ за август-сентябрь месяцы 2019 г.

на Устройство асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул.Пушкина (от ул.Холмецкого до ул.Байконурова) г.Жезказган

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Основания. Устройство розлива вяжущих материалов по нижнему слою.**	т	7,56	1965,85	1965,85	14862	14862	--	7643	24305
		НР - 108% СП - 8%			--	936,12	--	7077		1800	
2	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	7,56	127766,00	--	965911	--	965911	--	1043184
		СП - 8%			--	--	--	--		77273	
3	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2 покрытия	6300	136,38	91,13	859202	574121	46729	433934	1396587
		НР - 108% СП - 8%			37,83	25,94	238352	163439		103451	
4	2102-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	603,54	17512,00	--	10569192	--	10569192	--	11414728
		СП - 8%			--	--	--	--		845535	
5	2102-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	302,4	17512,00	--	5295629	--	5295629	--	5719279
		СП - 8%			--	--	--	--		423650	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2 покрытия	6300	136,38	91,13	859202	574121	46729	433934	1396587
		НР - 108% СП - 8%			37,83	25,94	238352	163439		103451	
7	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	608,58	17101,00	--	10407327	--	10407327	--	11239913
		СП - 8%			--	--	--	--		832586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	4102-0104-1013 РСНБ РК 2015	**Перевозка асфальтобетонной смеси самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км**	т	1514,52	344,00	--	520995	--		--	562674
		СП - 8%			--	--	--	--		41680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29492319	1163104	27331517	875511	32797257
							476703	333956	--	2429426	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29492319				
	Материалы		Тенге				93457				
	Всего заработная плата		Тенге					810659			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				965911				
	Местные материалы		Тенге				26272148				
	Транспортные расходы		Тенге				520995				
		Накладные расходы	Тенге				875512				
		Сметная прибыль	Тенге				2429426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32797257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								640
		Сметная заработная плата	Тенге					810659			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32797257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								640
		Сметная заработная плата	Тенге					810659			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуары									
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле,Н=5см	75	1077,24	957,14	80793	71786	--	22926	112017
		НР - 97,2%; СП - 8%			120,10	194,39	9007	14580		8298	
10	1127-0701-0302	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов**	м2 тротуара	1500	364,01	34,08	546022	51125	1121	498920	1128537
		НР - 97,2%; СП - 8%			329,18	13,01	493776	19517		83595	
11	2104-0509-0110	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до**	м2	1500	2458,00	--	3687000	--	3687000	--	3981960
		СП - 8%			--	--	--	--		294960	
12	4102-0104-2991 РСНБ РК 2015	**Перевозка тротуарных плит самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т.Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км**	т·км	157,5	21,00	--	3308	--		--	3572
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4317122	122910	3688121	521846	5226086
							502783	34096	--	387118	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4317122				
	Материалы		Тенге				1121				
	Всего заработная плата		Тенге					536879			
	Местные материалы		Тенге				3687000				
	Транспортные расходы		Тенге				3308				
		Накладные расходы	Тенге				521847				
		Сметная прибыль	Тенге				387118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5226086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
		Сметная заработная плата	Тенге					536879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5226086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
		Сметная заработная плата	Тенге					536879			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								38023343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				979487				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1286015			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					368052			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31019638		
		- Перевозка грузов	Тенге				524303				
		- Накладные расходы	Тенге							1397357	
		- Сметная прибыль	Тенге							2816544	
		ВСЕГО по АКТУ					**38 023 343**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					**760 467**				
		Итого					**38 783 810**				
		Налог на добавленную стоимость 12%					**4 654 057**				
		ВСЕГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**43 437 867**				
		Ценовая скидка					**414 062**				
		ИТОГО к оплате с учетом ценовой скидки					**43 023 805**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ ,ПТ и АД города Жезказгана"

_____**Сансызбаев К. К.**

Гл.специалист ГУ "Отдел ЖКХ ,ПТ и АД города Жезказгана"

_____**Пардабеков Б.**

Технадзор "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____**Аймагамбетов А.Б.**

24.09.19г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АлмасҚұрылыс Kazakhstan"

_____**Молдашов М.Е.**

АлмасҚұрылыс Kazakhstan