"Согласовано"

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "

_____ Тасбулатов Г.Х.

Договор **№ 115 от 25 июля 2019 года**

АКТ

выполненных работ ***за 16 по 29 август месяц 2019 года***
"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209 "

тыс. тенге

№ п/п	Подрядная организация, наименование объекта, адрес, вид работ	С начала года		в том числе: **за август месяц**	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	ТОО "Новинтех"	**229 971,311**	**229 971,311**	**79 971,311**	**79 971,311**
1	"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209 "	229 971,311	229 971,311	79 971,311	79 971,311

Директор
ТОО "Новинтех" Маргарян В.А.

Форма № 1

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "**

Подрядчик: **ТОО "Новинтех"**

Акт

приемки выполненных работ за **16 по 29 август месяц** 2019 года

"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209 "

№ п/п	Наименование объектов, виды работ, адреса	Ед. изм.	Количество
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, толщина слоя 10 см (всего 18 см)	м2	20155,200
2	на каждый 1 см изменения толщины фрезируемого слоя добовлять к расценке 27-101-5	м2	161241,600
3	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 8 см (всего 18 см)	м2	20155,200
4	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50 /2,5/	м2	201552,000
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	359,166
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	319,258
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1995,365
8	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	тн	220,859
9	Песок из отсевов дробления, М-1000	м3	718,331
10	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	тн	16,124
11	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	тн	16,608
12	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (всего 5 см)	м2	18832,515
13	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	тн	1819,221
14	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	37665,030
15	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	тн	455,747
16	Щебеночная смесь	м3	695,354
17	Доставка битума на 160 км	тн	46,911

Работу сдал: Маргарян В.А.

Работу принял: Ауелов Т.Ж.

Форма 2

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Новинтех"**

Акт

приемки выполненных работ **за 16 по 29 август** месяц 2019 года

"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209 "

Основание: Договор **№ 115 от 25 июля 2019 года**

Составлена в уровне цен 2001 года, по состоянию на 2017 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда рабоч.чел./час			
					Всего прямые затраты	З/П рабочих строител	Эксплуатация машин	в т.ч. З/П машинистов	Всего прямые затраты	З/П рабочих строителе	Эксплуатация машин	в т.ч. З/П машинистов			Рабочих-строите	Раб.,обслуж.	Рабочих-строителей	Раб.,обслуж.
													%	Тенге	на единицу		Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Устройство дорожной одежды																
1	Е0127-101-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, толщина слоя 10 см (всего 18 см)	м2	20155,200	119,34	3,01	116,17	6,73	2 405 359	60 667	2 341 467	135 644	133	261 094	0,02	0,03	351	532
2	Е0127-101-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	на каждый 1 см изменения толщины фрезируемого слоя добовлять к расценке 27-101-5	м2	161241,600	5,32	0,16	5,15	0,31	858 188	25 799	831 099	49 340	133	99 934			145	193
3	Е0127-50-2	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 8 см (всего 18 см)	м2	10077,600	43,83	7,04	33,73	6,52	441 683	70 946	339 966	65 706	133	181 748	0,03	0,02	306	241
4	Е0127-51-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50 /2,5/	м2	100776,000	1,86		1,86	0,34	187 353		187 181	34 264	133	45 571				128
5	С143008-33 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	179,583	3 100,00				556 707									
6	С143008-35 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	159,629	2 850,00				454 943									
7	С143008-36 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	997,682	2 680,00				2 673 789									
8	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	тн	110,429	7 800,00				861 348									
9	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	м3	359,166	731,56				262 751									
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	тн	8,062	339,59		339,59	140,94	2 738		2 738	1 136	133	1 511	0,58	0,58	5	5

11	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	тн	8,304	38 600,00				320 532									
12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (всего 5 см)	м2	18832,515	24,52	5,94	15,35	5,06	461 801	111 865	289 107	95 293	133	275 520	0,03	0,02	633	333
13	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	тн	1819,221	5 680,00				10 333 175									
14	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	37665,030	0,02	0,01			753	377			133	501			3	
15	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	тн	455,747	5 680,00				2 588 642									
16	С143008-7	Щебеночная смесь	м3	695,354	1 990,00				1 383 755									
17	Е27 т.ч.п.1.5	Доставка битума на 160 км	тн	46,911	1 171,0		1 171,00	486,00	54 933		54 933	22 799	12	2 736		1,00		47
		Итого прямые затраты:							**23 848 450**	**269 654**	**4 046 491**	**404 182**		**868 615**			**1 443**	**1 478**
		Стоимость: материалов, тенге							19 532 305									
		Накладные расходы							868 615									
		заработная плата, тенге								130 292								
		трудоемкость, чел-час																434
		Итого с накладными							24 717 065									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							1 483 024									
		Всего							**26 200 089**									
		Сметная заработная плата, тенге								804 128								
		Нормативная трудоемкость, чел-час																3 356
		Выслуга лет 1%							262 001									
		Дополнительные отпуска 0,4%							104 800									
		Итого в базе 2001 года							26 566 890									
		Итого в ценах 2017 года		2,92774194					77 780 998									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							1 555 620									
		Итого							79 336 618									
		Налог на добавленную стоимость 12 %							9 520 394									
		Всего							88 857 012									
		корректирующий коэффициент с учетом скидки			0,90				**79 971 311**									

Заказчик:
автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской
Тасбулатов Г.Х.

Работу принял:
Ауелов Т.Ж.

Проверил:
Технический надзор:

Подрядчик:
ТОО "Новинтех"
Маргарян В.А.

Составил:

Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за 16 по 29 ***август*** месяц 2019 года

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***

Подрядчик: ***ТОО "Новинтех"***

Договор **№ 115 от 25 июля 2019 года**

Наименование строительства и его адрес:

"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209 "

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	*229 971,311*
В том числе	
Всего за ***август месяц 2019 года***	*79 971,311*
В том числе в т. ч.: НДС 12% с начала года	*24 639,783*
НДС 12% за август 2019 года	*8 568,355*
Резерв 5%	*3 998,566*
Итого к оплате	*75 972,745*

М.П. **Заказчик:** _____

М.П. **Подрядчик:** _____