АКТ

приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий и объектов коммунального назначения

с. Шарбакты «16» августа 2010 года

Приемочная комиссия, назначенная приказом № 27 от 08 апреля 2010 года ГУ «Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района» с. Шарбакты в составе:

председателя – представителя заказчика (застройщика):

Колодежная Г.Д. – директор ГУ «Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района»

членов комиссии – представителей:

Генерального подрядчика:

Киев М.М. – директор ТОО «Павлодар Рем Комплекс»

Генерального проектировщика:

Клочков В.И - ИП «Клочков В.И.»

Органов архитектурно–строительного контроля:

Органов государственного санитарного надзора:

Органов государственного пожарного надзора:

Эксплуатационных организаций:

Никитина Т.И. – главного бухгалтера ГУ «Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района»

Гостищев В.Н. – заведующий хозяйством ГУ «Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района»

Кисилишин А.В. – специалист ГУ «Районный отдел образования Щербактинского района»

Масальский А.В.- представитель НурОтан

И других служб:

Клочков В.И.– эксперта технологического сопровождения ИП «Клочков В.И.»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Павлодар Рем Комплекс»** предъявлен к приемке
(наименование организации)

в эксплуатацию объект **Капитальный ремонт здания школы, электроосвещения и отопления школы ГУ «Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района» с. Шарбакты, ул. Советов, 46**
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Капитальный ремонт объекта **Капитальный ремонт здания школы, электроосвещения и отопления школы ГУ «Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района»**
осуществлялся генеральным подрядчиком **ТОО «Павлодар Рем Комплекс»**, выполнявшим строительно-монтажные работы.

3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана проектной организацией **ИП «Клочков В.И.»**
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

4. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту **индивидуальный**
(номер проекта, номер серии)

5. Проектно-сметная документация утверждена **ГУ «Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района»**
(наименование органа, утвердившего документацию, на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы были осуществлены в сроки:

начало работ: **15 мая 2010 г.**
(год и месяц)

окончание работ: **15 августа 2010 г.**

7. Приемочной комиссией представлена следующая документация: **проектно-сметная исполнительная документация, акты на скрытые работы**

(перечислить предъявленные проектные материалы, акты, справки и другие документы)

8. Здание, сооружение имеет следующие показатели _____

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными: **Капитальный ремонт помещений спортивного зала : стены, потолок, двери, окна, полы, электроосвещение, отопление. Капитальный ремонт кухни-столовой - стены, потолок, двери, окна, полы, электроосвещение, отопление сантехнические приборы. Капитальный ремонт кабинета директора- стены, потолок, двери, витражи, полы, электроосвещение, отопление. Капитальный ремонт фойе- стены, потолок, двери, окна, полы, электроосвещение, отопление. Капитальный ремонт крыльца-стены, потолок,полы,двери, электроосвещение, кровля.**

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями в количестве:

по проекту _____ единицы

фактически _____ единицы

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **Выполнено**

(сведенья о выполнении)

12. Выявлены дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **20 000** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **20 000** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **-** тысяч тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ :

Капитальный ремонт здания школы, электроосвещения и отопления школы ГУ «Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района»

(наименование здания, сооружения)

выполнен в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами и отвечает требованиям приемки законченных строительством объектов, изложенным в главе СНиП.

Предъявленный к приемке объект

Капитальный ремонт здания школы, электроосвещения и отопления школы ГУ «Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района»

(наименование здания, сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ от генерального подрядчика ТОО «Павлодар Рем Комплекс»

Председатель приемочной комиссии: Колодежная Г.Д.

Члены приемочной комиссии: Никитина Т.И.

Гостищев В.Н.

Кисилишин А.В.

Масальский А.В.

Клочков В.И.

Киев М.М.

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района"

Подрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы ГУ "Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района"
Договор № 21 от 29 апреля 2010 года

Акт №1
приема-сдачи выполненных работ от 12 августа 2010 год
Капитальный ремонт крыльца

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е55-1-3	Разборка деревянных перегородок щитовых	24	61,66	8,92	1480	214	1406	0,3801	9
		м2		52,74	1,49	1266	36	108	0,0149	–
2	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	24	1775,49	34,73	42612	834	6055	1,43	34
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	5400	312	106	0,0635	2
3	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	70	961,81	13,43	67327	940	4483	0,366	26
		м2 стяжки		52,65	5,04	3686	353	111	0,0246	2
4	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	420	50,31	0,67	21130	281	411	0,0044	2
		м2 стяжки		0,63	0,25	265	105	111	0,0012	1
5	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	70	1569,53	29,99	109867	2099	15681	1,18	83
		м2 покрытия		190,58	11,23	13341	786	111	0,0549	4
6	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	48	258,66	1,96	12416	94	4987	0,611	29
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	5227	22	95	0,0262	1

7 Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	48	322,77	3,63	15493	174	3571	0,504	24
	м2		77,74	0,56	3732	27	95	0,0058	–
8 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	48	320,99	2,1	15408	101	3001	0,39	19
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	3121	38	95	0,0039	–
9 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	6,132	398,48	102,53	2443	629	1241	0,899	6
	м2 проемов		151,65	35,67	930	219	108	0,1393	1
10 6-4-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	6,132	14500		88914				
	м2								
11 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
	шт								
12 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
	комплект								
13 Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным	16,56	208,02	0,18	3445	3	2249	0,843	14
	м2 окрашиваемой поверхности		142,88	0,07	2366	1	95	0,0003	–
14 Е10-14-1	Установка стропил	0,819	21325,1	334,28	17465	274	3117	22,1	18
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	2783	103	108	0,62	1
15 Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	40,95	164,33	2,55	6729	104	1280	0,1959	8
	м2		28,78	0,41	1179	17	107	0,0051	–
16 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	40,95	1357,8	34,25	55602	1403	1975	0,317	13
	м2		51,08	8,45	2092	346	81	0,0302	1
17 Е62-17-1	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 %	56,12	274,06	0,07	15380	4	1601	0,1802	10
	м2		30	0,02	1684	1	95	0,0001	–

18 Е62-36-5	Очистка вручную потолка от известковой, масляной, водоэмульсионной окраски	58,31	46,31	–	2700	–	2565	0,322	19
	м2		46,31	–	2700	–	95	–	–
19 Е61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	58,31	345,98	3,8	20174	222	4933	0,5725	33
	м2		88,47	0,59	5159	34	95	0,0061	–
20 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	58,31	339,9	2,33	19820	136	4549	0,49	29
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	4737	51	95	0,0043	–
	Всего прямые затраты				**523093**	**7512**			**376**
					59668	**2451**			**13**

В том числе стоимость: материалов, тенге	455916
Накладные расходы, тенге	63105
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	35172
Всего	**621370**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	6214
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2485
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**630069**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**1117742**
Налог(2%)	22355
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1140097**
НДС(12%)	136812
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1276909**

Заказчик:

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района" Колодежная Г.Д.

Технадзор

ИП "Клочков В.И." Клочков В.И.

Подрядчик

ТОО "Павлодар Рем Комплекс" Киев М.М.

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района"

Подрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы ГУ "Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района"
Договор № 21 от 29 апреля 2010 года

Акт №2
приема-сдачи выполненных работ от 13 августа 2010 год
Капитальный ремонт фойе

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	202	5,64	0,19	1139	38	1227	0,0377	8
		м		5,45	0,02	1101	4	111	0,0003	–
2	E57-4-12	Перестилка дощатых покрытий чистых с фризом площадью свыше 20 м2	390	177,06	0,26	69053	101	46434	0,6672	260
		м2		107,21	0,05	41812	20	111	0,0005	–
3	E57-4-14	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок при перестилке дощатых покрытий	390	23,71	–	9247	–	6099	0,084	33
		м2		14,09	–	5495	–	111	–	–
4	E57-6-2	Острожка ручным рубанком дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	390	86	–	33540	–	37229	0,546	213
		м2		86	–	33540	–	111	–	–
5	E57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит OSB	390	359,78	1,14	140314	445	25372	0,3812	149
		м2		58,43	0,18	22788	70	111	0,0018	1
6	99-1-8прайс	Оринтировочно стружечные плиты OSB	390	625		243750				
		м2								

7 Е11-37-1	Устройство покрытий из "офисного линолиума" на клее "Бустилат"	390	1212,48	5,12	472867	1997	29368	0,424	165
	м2 покрытия								
			65,93	1,91	25713	745	111	0,0094	4
8 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	202	123,31	0,16	24909	32	3643	0,0899	18
	м плинтусов								
			16,18	0,07	3268	14	111	0,0003	–
9 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	9	320,85	30,15	2888	271	2853	1,9603	18
	шт								
			290,7	2,9	2616	26	108	0,187	2
10 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	16,2	59,88	6,55	970	106	951	0,3628	6
	м2								
			53,33	1,04	864	17	108	0,0089	–
11 Е56-13-1	Снятие наличников	45,9	6,47	0,3	297	14	308	0,0421	2
	м								
			6,17	0,05	283	2	108	0,0005	–
12 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	16,2	634,99	31,85	10287	516	3549	1,15	19
	м2 проемов								
			190,8	12,04	3091	195	108	0,0587	1
13 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	16,2	4010		64962				
	м2								
14 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380		12420				
	комплект								
15 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	9	844		7596				
	шт								
16 Е62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски	150	25,7	–	3855	–	3662	0,178	27
	м2								
			25,7	–	3855	–	95	–	–
17 Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	150	206,08	1,91	30912	287	9889	0,4441	67
	м2								

			69,1	0,29	10365	44	95	0,003	–
18	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	150	339,9	2,33	50985	350	11701	0,49	74
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	12185	132	95	0,0043	1
19	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	128,5	25,7	–	3302	–	3137	0,178	23
		м2		25,7	–	3302	–	95	–	–
20	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	128,5	177,96	1,83	22868	235	6806	0,3573	46
		м2		55,46	0,29	7127	37	95	0,0029	–
21	Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	128,5	320,99	2,1	41247	270	8035	0,39	50
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	8356	102	95	0,0039	1
22	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленнымК=2,700;	43,74	208,02	0,18	9099	8	5940	0,843	37
		м2 окрашиваемой поверхности		142,88	0,07	6250	3	95	0,0003	–
23	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	40	589,48	3,96	23579	158	2470	0,297	12
		м трубопровода		52,2	1,49	2088	60	115	0,0073	–
24	8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 40, 45х2,5 мм	3	208		624				
		шт								
25	Е18-6-2	Установка алюминиевых радиаторов kзпр=1,03; kэкс=1,03; kзпм=1,03;	13,72	234,78	19,17	3221	263	1697	0,591	8
		кВт		100,35	7,19	1377	99	115	0,034	–
26	99-1-1прайс	Радиаторы алюминиевые ALR-102-500 с комплектующими	70	950		66500				
		секция								

Всего прямые затраты	**1350431**	**5091**	**1235**
	195476	**1570**	10
В том числе стоимость: материалов, тенге	1149866		
Накладные расходы, тенге	210370		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	93648		
Всего	**1654449**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	16544		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	6618		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1677611**		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**2976082**		
Налог(2%)	59522		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**3035604**		
НДС(12%)	364272		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**3399876**		

Заказчик:

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района" Колодежная Г.Д.

Технадзор

ИП "Клочков В.И." Клочков В.И.

Подрядчик

ТОО "Павлодар Рем Комплекс" Киев М.М.

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района"

Подрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы ГУ "Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района"
Договор № 21 от 29 апреля 2010 года

Акт №3
приема-сдачи выполненных работ от 12 августа 2010 год
Капитальный ремонт спортивного зала

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Спортзал									
1	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	67	109,84	0,46	7359	31	909	0,0765	5
		м плинтусов		12,04	0,18	807	12	111	0,0008	–
2	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	271,4	167,96	1,88	45584	510	20374	0,467	127
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	21251	195	95	0,0035	1
	Всего прямые затраты					**52943**	**541**			**132**
						22058	**207**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					30345				
	Накладные расходы, тенге					21283				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					4454				
	Всего					**78680**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					787				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					315				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**79782**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**141533**
Налог(2%)	2831
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**144364**
НДС(12%)	17324
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**161688**

Заказчик:

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района" Колодежная Г.Д.

Технадзор

ИП "Клочков В.И." Клочков В.И.

Подрядчик

ТОО "Павлодар Рем Комплекс" Киев М.М.

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района"

Подрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы ГУ "Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района"
Договор № 21 от 29 апреля 2010 года

Акт №4
приема-сдачи выполненных работ от 13 августа 2010 год
Капитальный ремонт электроосвещения

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Спортзал									
1	Ц8-596-7	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной мачте, с лампой 500 Вт	4	1508	549	6032	2196	2257	3,2	13
		шт		536	120	2144	480	86	0,701	3
2	99-1-1прайс	Прожектор YGT400 250-400	4	6040		24160				
		шт								
3	17-6-87	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ400(6)-4	4	725		2900				
		шт								
4	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	356	2	2
		шт		412	2,3	412	2	86	0,013	–
5	18-3-155	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4	1	7930		7930				
		шт								
6	Ц8-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах (спортивные)	19	413,6	158	7858	3002	4788	1,5	29
		шт		248	45	4712	855	86	0,263	5
7	17-2-41	Светильники, тип ЛП046-2х36-504 спорт	19	3600		68400				
		шт								

8	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	38	14		532				
		шт								
9	99-1-1прайс	Лампы люминистцентные NL-T8 36W/765 RADIUM	38	107,14		4071				
		шт								
10	18-3-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,005	60400		302				
		1000шт								
11	Е69-9-7	Заделка в кирпичных стенах борозд	2,01	593,65	28,14	1193	57	285	1,048	2
		м борозды								
				154,13	3,6	310	7	90	0,021	–
	Раздел 4. Фойе 1-го этажа									
12	Е69-9-7	Заделка в кирпичных стенах борозд	24	593,65	28,14	14091	668	3370	1,048	25
		м борозды								
				154,13	3,6	3659	85	90	0,021	–
13	Е69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 250 мм	32	951,46	638,8	30447	20442	16097	2,0112	64
		отверстие								
				312,66	246,28	10005	7881	90	1,35	43
14	Е69-7-3	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	32	310,11	3,8	9924	122	6090	1,32	42
		отверстие								
				210,85	0,61	6747	20	90	0,0044	–
15	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	313	131	1252	524	537	0,75	3
		шт								
				119	36,9	476	148	86	0,216	1
16	17-1-18	Светильник подвесной, тип НСП11х100-234-У3	4	665		2660				
		шт								
17	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	4	39		156				
		шт								
18	Е21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2, закрепляемого на одном тросе	20	48,73	3,43	975	69	701	0,21	4
		м кабеля								
				34,43	1,72	689	34	97	0,0079	–
19	16-1-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2К=1,020;	0,0204	33800		690				

		1000м								
Раздел 5. Крыльцо										
20	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	33	3,69	–	122	–	118	0,0254	1
		м		3,69	–	122	–	97	–	–
21	Е67-7-4	Демонтаж бра, плафонов	8	14,95	0,19	120	2	114	0,1081	1
		шт		14,76	0,02	118	–	97	0,0003	–
22	Е67-7-1	Демонтаж электрического звонка	3	8,42	–	25	–	24	0,0584	–
		шт		8,42	–	25	–	97	–	–
23	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	2	342,8	134	686	268	337	0,99	2
		шт		158	37,8	316	76	86	0,221	–
24	17-2-27	Светильники, тип ЛП001-2х36-002	2	2480		4960				
		шт								
25	99-1-1прайс	Лампы люминистцентные NL-T8 36W/765 RADIUM	4	107,14		429				
		шт								
26	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	4	14		56				
		шт								
27	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	33	26,92	–	888	–	792	0,152	5
		м провода		24,75	–	817	–	97	–	–
28	16-7-152	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,030;	0,034	9140		311				
		1000м								
29	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	313	131	1252	524	537	0,75	3
		шт		119	36,9	476	148	86	0,216	1
30	17-1-18	Светильник подвесной, тип НСП11х100-234-У3	4	665		2660				
		шт								

31	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	4	39		156			
		шт							
32	Ц8-604-1	Звонок электрический с кнопкой	5	115,1	2,8	576	14	441	0,64	3
		комплект		102	0,5	510	3	86	0,003	–
33	18-1-120	Звонок DNS-206	5	1160		5800			
		шт							
		Всего прямые затраты				**202576**	**27911**			**199**
						31538	**9739**			**53**

В том числе стоимость: материалов, тенге	143130
Накладные расходы, тенге	36844
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14365
Всего	**253785**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	2538
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	1015
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**257338**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375 тенге	**456519**
Налог(2%)	9130
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**465649**
НДС(12%)	55878
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**521527**

Заказчик:

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа с гимназическими классами Щербактинского района" Колодежная Г.Д.

Технадзор

ИП "Клочков В.И." Клочков В.И.

Подрядчик

ТОО "Павлодар Рем Комплекс" Киев М.М.