Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» сентября 2017 г.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Байганинского района", 030300, Актюбинская область, Байганинский район, Карауылкелдинский с.о., с.Карауылкелды, Д.Конаева, 36

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 28.09.2017г. ТОО «Кварц-Спецсервис», Директор Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы, г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии 7

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 28.09.2017г. ТОО «Қараша Сәрен», **эксперт** Кузайдарова Серика Шайзатовича АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ29VJE00017232 от 3 мая 2016г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 28.09.2017г. ТОО "Стройуниверсал", ГИП Ергалиев Амандык Сырымович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области,

*наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт**)*

по адресу Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ул.Конаева, 36

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года № _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», от 28.08.2016г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "Стройуниверсал", Заказ № 246/2014

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ "Аппарат акима Байганинского района" от 19.06.2014г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2017года;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2017года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;
фактически, месяц: 3 месяца;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Здание – 2-х этажное с подвальным помещением, прямоугольной конфигурации, общей площадью здания 939м2. Фундаменты под несущими и самонесущими стенами – ленточный из сборных бетонных блоков толщиной 600мм, наружные несущие и несущие стены – из силикатного кирпича толщиной 640мм, покрытие – сборные железобетонные плиты. Крыша – стропильная система покрытием из металлочерепицы. Наружная и внутренняя отделка – наружная-керамогранит, внутренняя – цементно-песчанная штукатурка и стеновые панели.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 20 966 257 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 20 364 935,36 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря --- тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
20 966 257 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 18 928 000 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря --- тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект «Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Абитов Жумабек Аманжолович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Технический надзор: Кузайдаров Серик Шайзатович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *М.П.*

Авторский надзор: Ергалиев Амандык Сырымович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя *М.П.*

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«28» сентября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис», г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области расположенный по адресу: Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ул.Конаева, 36

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Аппарат акима Байганинского района", Руководитель аппарата Абитов Жумабек Аманжолович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ---;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Стройуниверсал", Заказ № 246/2014

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Аппарат акима Байганинского района" от 19.06.2014г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроен помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_Здание – 2-х этажное с подвальным помещением, прямоугольной конфигурации, общей площадью здания 939м2. Фундаменты под несущими и самонесущими стенами – ленточный из сборных бетонных блоков толщиной 600мм, наружные несущие и несущие стены – из силикатного кирпича толщиной 640мм, покрытие – сборные железобетонные плиты. Крыша – стропильная система покрытием из металлочерепицы. Наружная и внутренняя отделка – наружная-керамогранит, внутренняя – цементно-песчанная штукатурка и стеновые панели.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2017года;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2017года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;

фактически, месяц: 3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____----_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект по капитальному ремонту здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис»

Директор Асан Н.Ж. _____ 28.09.2017г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

«Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«28» сентября 2017 г.

Технический надзор ТОО «Қараша Сәрен», директор Сарин К.М., расположенный по адресу: Актюбинская обл., Иргизский район, с.Иргиз, ул.Абулхаир хана 12

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Кузайдарова Серика Шайзатовича АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ29VJE00017232 от 3 мая 2016г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора №85 от 04.08.2017 г.

№ договора и дата

по объекту: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области расположенный по адресу: Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ул.Конаева, 36

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ "Аппарат акима Байганинского района", Руководитель аппарата Абитов Жумабек Аманжолович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ---

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ---;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2017года;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2017года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3 месяца;

фактически 3 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 20 966 257 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 20 364 935,36 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря --- тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

20 966 257 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 18 928 000 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря --- тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО "Стройуниверсал", Заказ № 246/2014
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) ГУ "Аппарат акима Байганинского района" от 19.06.2014г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: ТОО «Қараша Сәрен», директор Сарин К.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ 28.09.2017г.
подпись, дата
М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору Кузайдаров С.Ш. АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ29VJE00017232 от 3 мая 2016г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, дата получения

_____ 28.09.2017г.
подпись, дата
М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«28» сентября 2017г.

Авторский надзор: ТОО "Стройуниверсал" директор Ергалиев Амандык Сырымович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ГИП Ергалиев Амандык Сырымович ----------
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №86 от 23.08.2017г.
№ договора и дата
по объекту: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области расположенный по адресу: Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ул.Конаева, 36
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого ГУ "Аппарат акима Байганинского района", Руководитель аппарата Абитов Жумабек Аманжолович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003 г
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы,
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   б) субподрядными организациями ---
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице ---;
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ июль 2017года;
   месяц, год
   окончание работ сентябрь 2017года;
   месяц, год
   при продолжительности строительства, 3 месяц:
   по норме или по проекту организации строительства 3 месяца;
   фактически 3 месяца.
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО "Стройуниверсал", Заказ № 246/2014
   наименование проектной организации, номер проекта
   утвержденным(ой) ГУ "Аппарат акима Байганинского района" от 19.06.2014г.
   наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: ТОО "Стройуниверсал" директор Ергалиев Амандык Сырымович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____28.09.2017г.
подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору ГИП Ергалиев Амандык Сырымович ----------
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

_____28.09.2017г.
подпись, дата

М.П.

Счет-фактура № 94 от 18 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 18.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №80 от 01.07.2017г., доп.соглашение №1 от 12.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, Актюбинская область, Байганинский район, Карауылкелдинский с.о., с.Карауылкелды, Д.Конаева, 36

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 93 от 18 августа 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 920640000042, Государственное учреждение "Аппарат акима Байганинского района",РК, Актюбинская область, Байганинский район, Карауылкелдинский с.о., с.Карауылкелды, Д.Конаева, 36

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат акима Байганинского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 920640000042, РК, Актюбинская область, Байганинский район, Карауылкелдинский с.о., с.Карауылкелды, Д.Конаева, 36

ИИК получателя: KZ52070103KSN0605000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области	работа	1	8 992 330,36	8 992 330,36	12%	1 079 079,64	10 071 410,00		
Всего по счету:					**8 992 330,36**		**1 079 079,64**	**10 071 410,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Аппарат акима Байганинского района",РК, Актюбинская область, Байганинский район, Карауылкелдинский с.о., с.Карауылкелды, Д.Конаева, 36** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**920640000042**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №80 от 01.07.2017г., доп.соглашение №1 от 12.07.2017г.	

Номер документа	Дата составления
93	**18.08.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области			работа	1	10 071 410,00	10 071 410,00
				Итого	1	x	10 071 410,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.08.2017

М.П.

Счет-фактура № 101 от 25 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №80 от 01.07.2017г., доп.соглашение №1 от 12.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, Актюбинская область, Байганинский район, Карауылкелдинский с.о., с.Карауылкелды, Д.Конаева, 36

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 100 от 25 августа 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 920640000042, Государственное учреждение "Аппарат акима Байганинского района",РК, Актюбинская область, Байганинский район, Карауылкелдинский с.о., с.Карауылкелды, Д.Конаева, 36

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат акима Байганинского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 920640000042, РК, Актюбинская область, Байганинский район, Карауылкелдинский с.о., с.Карауылкелды, Д.Конаева, 36

ИИК получателя: KZ52070103KSN0605000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области	работа	1	590 375,89	590 375,89	12%	70 845,11	661 221,00		
Всего по счету:					**590 375,89**		**70 845,11**	**661 221,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Аппарат акима Байганинского района",РК, Актюбинская область, Байганинский район, Карауылкелдинский с.о., с.Карауылкелды, Д.Конаева, 36** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**920640000042**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №80 от 01.07.2017г., доп.соглашение №1 от 12.07.2017г.	

Номер документа	Дата составления
100	25.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области			работа	1	661 221,00	661 221,00
				Итого	1	x	661 221,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2017

М.П.

Счет-фактура № 115 от 14 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 14.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №80 от 01.07.2017г., доп.соглашение №1 от 12.07.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, Актюбинская область, Байганинский район, Карауылкелдинский с.о., с.Карауылкелды, Д.Конаева, 36

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 114 от 14 сентября 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 920640000042, Государственное учреждение "Аппарат акима Байганинского района",РК, Актюбинская область, Байганинский район, Карауылкелдинский с.о., с.Карауылкелды, Д.Конаева, 36

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат акима Байганинского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 920640000042, РК, Актюбинская область, Байганинский район, Карауылкелдинский с.о., с.Карауылкелды, Д.Конаева, 36

ИИК получателя: KZ52070103KSN0605000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области	работа	1	7 317 293,75	7 317 293,75	12%	878 075,25	8 195 369,00		
Всего по счету:					**7 317 293,75**		**878 075,25**	**8 195 369,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Умарова А.А. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Байганинского района",РК, Актюбинская область, Байганинский район, Карауылкелдинский с.о., с.Карауылкелды, Д.Конаева, 36** — **920640000042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №80 от 01.07.2017г., доп.соглашение №1 от 12.07.2017г.

Номер документа	Дата составления
114	14.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области			работа	1	8 195 369,00	8 195 369,00
				Итого	1	x	8 195 369,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.09.2017

М.П.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма КС-3

Заказ 190

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Байганинского района"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Капитальный ремонт зданий ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с. Карааулкельды, Байганинского района Актюбинской области
Договор № 80 от 01.07.2017 г, доп.соглашение №1 от 12.07.2017 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
август 2017 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	8 992 330	8 696 636		295 694	1 079 080	10 071 410
	Всего по объекту с начала строительства	**8 992 330**	**8 696 636**		**295 694**	**1 079 080**	**10 071 410**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

_____**Абитов Ж.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»

Договор № 80 от 01.07.2017 г, доп.соглашение №1 от 12.07.2017 г

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2017 г
(локальная смета 2-1-1)

Ремонтно-строительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Окна									
1	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	53	215,57	21,24	11425	1126	11312	1,2873	68
		шт		194,33	3,31	10299	175	108	0,0289	2
2	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	141,21	74,9	6,81	10577	962	10549	0,4611	65
		м2		68,09	1,08	9615	153	108	0,0093	1
3	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	26,18	146,99	6,63	3848	174	3998	0,9497	25
		м2		140,36	1,04	3675	27	108	0,0125	–
4	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	137,61	371,23	23,59	51085	3246	24507	0,93898	129
		м2 проемов		156,91	7,99	21592	1100	108	0,039	5

5	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	3,6	460,2	24,15	1657	87	862	1,27892	5
		м2 проемов		213,7	7,99	769	29	108	0,039	–
6	6-1-716	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	16,65	5781		96254				
		м2								
7	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	120,96	6433		778136				
		м2								
8	6-1-706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	3,6	6433		23159				
		м2								
9	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	124,56	225,99	6,98	28149	869	14906	0,6739	84
		м2 проемов		108,16	2,65	13472	330	108	0,01288	2
10	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	74,8	2860		213928				
		м								
	Раздел 2 Двери									
11	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,9603	4
		шт		290,7	2,9	581	6	108	0,187	–
12	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	4,41	59,88	6,55	264	29	259	0,3628	2
		м2		53,33	1,04	235	5	108	0,0089	–
13	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,3	2975,47	1238,47	893	372	595	10,6	3
		м3		1737	468	521	140	90	2,28	1

14	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,3	10061,83	154,03	3019	46	636	14,63	4
		м3		2295	58,5	689	18	90	0,28	–
15	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	6,3	446,86	128,16	2815	807	1490	1,03385	7
		м2 проемов		174,4	44,59	1099	281	108	0,17413	1
16	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010		15158				
		м2								
17	6-4-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	2,52	14500		36540				
		м2								
18	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
		комплект								
19	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
		шт								

Раздел 3 Коридор и фойе 1 этажа

3.4 Полы 1-го этажа

20	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	52,5	5,64	0,19	296	10	319	0,0377	2
		м		5,45	0,02	286	1	111	0,0003	–
21	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	95,6	17,38	0,93	1662	89	1760	0,1139	11
		м2		16,45	0,14	1573	13	111	0,0013	–
22	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	95,6	51,33	4,89	4907	467	5016	0,336	32
		м2		46,44	0,83	4440	79	111	0,0086	1
23	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	95,6	20,6	0,12	1969	11	2179	0,1426	14
		м2		20,48	0,05	1958	5	111	0,0001	–
24	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	95,6	11,07	0,04	1058	4	1172	0,0767	7
		м2		11,03	0,02	1054	2	111	0,0001	–
25	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	10,2	116,63	10,56	1190	108	1220	0,6987	7

	м2								
			106,07	1,67	1082	17	111	0,0144	–
26 Е51-3-1									
	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	28,68	710,72	0,02	20383	1	19944	4,74	136
	м3 грунта								
			681,75	–	19553	–	102	–	–
27 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	95,6	109,78	3,28	10495	314	1415	0,07832	7
	м2 площади уплотнения								
			12,09	1,24	1156	119	111	0,006	1
28 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	95,6	362,83	18,45	34687	1764	7134	0,41515	40
	м2 покрытия								
			60,29	6,93	5764	663	111	0,03375	3
29 Е11-15-2									
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	95,6	171,67	3,35	16412	320	958	0,04784	5
	м2 покрытия								
			7,77	1,25	743	120	111	0,006	1
30 Е11-15-3									
	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	10,2	240,99	12,44	2458	127	569	0,30935	3
	м2 покрытия								
			45,54	4,68	465	48	111	0,02275	–

<u>Раздел 4 Коридор 2 этажа</u>

4.3 Полы 2-го этажа

33 Е57-2-5									
	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	94,2	17,38	0,93	1637	88	1735	0,1139	11
	м2								
			16,45	0,14	1550	13	111	0,0013	–
34 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	94,2	51,33	4,89	4835	461	4943	0,336	32
	м2								
			46,44	0,83	4375	78	111	0,0086	1
35 Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	94,2	11,07	0,04	1043	4	1156	0,0767	7
	м2								
			11,03	0,02	1039	2	111	0,0001	–
36 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	52	5,64	0,19	293	10	315	0,0377	2
	м								
			5,45	0,02	283	1	111	0,0003	–
37 Е11-15-3									
	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	94,2	240,99	12,44	22701	1172	5251	0,30935	29
	м2 покрытия								
			45,54	4,68	4290	441	111	0,02275	2

Раздел 5 Лестничная клетка

40	Е57-2-7								
	Разборка покрытия полов из керамических плиток	41,82	116,63	10,56	4877	442	5002	0,6987	29
	м2		106,07	1,67	4436	70	111	0,0144	1
41	Е57-3-2								
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	22,5	20,76	0,19	467	4	514	0,1428	3
	м		20,57	0,02	463	–	111	0,0003	–
44	Е7-60-2 (ДМ)								
	Разборка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород kмат1=0;	8,6	246,19	7,69	2117	66	2616	1,34	12
	м ограждений		238,5	2,9	2051	25	126	0,0142	–
45	Е7-60-3								
	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	8,6	3084,28	8,2	26525	71	1263	0,65665	6
	м ограждений		113,33	3,1	975	27	126	0,01513	–

Раздел 6 Санузел 1-го и 2-го этажа (женский и мужской)

6.1 Перегородки

48	6-1-181								
	Перегородки из ПВХ профилей	29,92	4472		133802				
	м2								
49	Е10-92-1								
	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	8,96	367,11	19,34	3289	173	1413	0,8342	7
	м2 проемов		139,39	6,57	1249	59	108	0,0321	–
50	6-1-182								
	Двери из ПВХ профилей с фурнитурой: однопольные ГОСТ 30674-99	8,96	5206		46646				
	м2								
51	Е10-91-1								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	9,92	537,53	23,97	5332	238	2929	1,58953	16
	м2 проемов		265,62	7,73	2635	77	108	0,03775	–
52	6-1-181								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (фрамуга)	9,92	4472		44362				
	м2								

6.2 Стены									
53 Е62-36-7	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	52,1	30,24	–	1576	–	1497	0,21	11
	м2		30,24	–	1576	–	95	–	–
54 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	42,8	312,86	5,08	13390	217	6394	0,851	36
	м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	6678	52	95	0,06463	3
55 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей "Ротбонд,Алинекс-Финиш" толщиной до 10 мм	66,4	89,2	4,29	5923	285	5452	0,52348	35
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	5630	109	95	0,00788	1
56 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	322	31		9982				
	кг								
57 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	161	37		5957				
	кг								
58 30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	161	38		6118				
	кг								
60 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	132	1081,04	2,63	142697	347	48146	2,3	304
	м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	50549	131	95	0,00488	1
6.3 Откосы									
61 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей "Ротбонд, Алинекс-Финиш" толщиной до 10 мм	3,18	170,46	7,65	542	24	500	0,92644	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	517	9	95	0,01415	–
62 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	27,32	31		847				
	кг								
63 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	13,66	37		505				

		кг								
64	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	13,66	38		519				
		кг								
6.4 Потолки										
66	Е62-36-7	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	51,52	30,24	–	1558	–	1480	0,21	11
		м2		30,24	–	1558	–	95	–	–
67	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей "Ротбонд, Алинекс-Финиш" толщиной до 10 мм	51,52	122,51	4,93	6312	254	5839	0,63653	33
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	6050	96	95	0,00911	–
68	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	291,4	31		9033				
		кг								
69	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	145,7	37		5391				
		кг								
70	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	145,7	38		5537				
		кг								
6.5 Полы 1-го этажа										
72	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	22,4	5,64	0,19	126	4	135	0,0377	1
		м		5,45	0,02	122	–	111	0,0003	–
73	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	25,76	17,38	0,93	448	24	475	0,1139	3
		м2		16,45	0,14	424	4	111	0,0013	–
74	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	25,76	51,33	4,89	1322	126	1351	0,336	9
		м2		46,44	0,83	1196	21	111	0,0086	–
75	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	25,76	20,6	0,12	531	3	587	0,1426	4
		м2		20,48	0,05	528	1	111	0,0001	–
76	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	25,76	11,07	0,04	285	1	316	0,0767	2
		м2		11,03	0,02	284	1	111	0,0001	–

77	Е51-3-1								
	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	7,73	710,72	0,02	5494	–	5375	4,74	37
	м3 грунта								
			681,75	–	5270	–	102	–	–
78	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	25,76	109,78	3,28	2828	84	381	0,07832	2
	м2 площади уплотнения								
			12,09	1,24	311	32	111	0,006	–
79	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	25,76	362,83	18,45	9347	475	1923	0,41515	11
	м2 покрытия								
			60,29	6,93	1553	179	111	0,03375	1
80	Е11-15-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ktpp1=4; ktpм1=4; kзпр1=4; kэкс1=4; kзпм1=4; kмат1=4;	25,76	171,67	3,35	4422	86	258	0,04784	1
	м2 покрытия								
			7,77	1,25	200	32	111	0,006	–
	6.6 Полы 2-го этажа								
83	Е57-2-5								
	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	25,76	17,38	0,93	448	24	475	0,1139	3
	м2								
			16,45	0,14	424	4	111	0,0013	–
84	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	25,76	51,33	4,89	1322	126	1351	0,336	9
	м2								
			46,44	0,83	1196	21	111	0,0086	–
85	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	25,76	11,07	0,04	285	1	316	0,0767	2
	м2								
			11,03	0,02	284	1	111	0,0001	–
86	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	22,4	5,64	0,19	126	4	135	0,0377	1
	м								
			5,45	0,02	122	–	111	0,0003	–
87	Е11-15-3								
	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	25,76	240,99	12,44	6208	320	1436	0,30935	8
	м2 покрытия								
			45,54	4,68	1173	121	111	0,02275	1
	6.7 Электромонтажные работы								
90	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	56	3,69	–	207	–	201	0,0254	1
	м								
			3,69	–	207	–	97	–	–
91	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	8	8,42	–	67	–	65	0,0584	–
	шт								
			8,42	–	67	–	97	–	–

92	Е67-7-5								
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	8	29,35	2,8	235	22	210	0,1789	1
	шт								
			26,55	0,45	212	4	97	0,0038	–
93	Е21-22-2								
	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	39,82	–	319	–	263	0,21505	2
	шт								
			33,9	–	271	–	97	–	–
94	18-1-12								
	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	8	156		1248				
	шт								
95	Е21-22-8								
	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	4	39,12	–	156	–	132	0,2162	1
	шт								
			33,9	–	136	–	97	–	–
96	18-1-147								
	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	4	66		264				
	шт								
97	18-1-132								
	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,012	16300		196				
	1000шт								
98	18-3-48								
	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,016	26100		418				
	1000шт								
100	17-1-14								
	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	12	871		10452				
	шт								
101	17-6-16								
	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	12	39		468				
	шт								
102	Е21-9-1								
	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	56	30,63	–	1715	–	1546	0,1748	10
	м провода								
			28,46	–	1594	–	97	–	–
103	16-7-178								
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,056	76732		4297				

		км							
Раздел 7 Кабинет 205									
7.1 Стены									
104	Е63-11-1	Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов	36,78	12,89	1,05	474	39	428	0,0731	3
		м2		11,84	0,41	435	15	95	0,002	–
105	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей "Ротбонд, Алинекс-Финиш" толщиной до 10 мм	36,78	89,2	4,29	3281	158	3020	0,52348	19
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	3119	60	95	0,00788	–
106	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	180,4	31		5592				
		кг								
107	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	90,2	37		3337				
		кг								
108	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	90,2	38		3428				
		кг								
7.2 Откосы									
110	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей "Ротбонд, Алинекс-Финиш" толщиной до 10 мм	3,18	170,46	7,65	542	24	500	0,92644	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	517	9	95	0,01415	–
111	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	27,32	31		847				
		кг								
112	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	13,66	37		505				
		кг								
113	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	13,66	38		519				
		кг								
7.3 Потолки									
115	Е15-35-1 (ДМ	Демонтаж подвесных потолков из "ARMSTRONG" с комплектующими kмат1=0;	13,8	321,71	2,21	4440	30	4199	1,76	24

	м2								
			319,5	0,83	4409	11	95	0,0041	–
116 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	13,8	713,9	3,58	9852	49	4267	1,8745	26
	м2								
			324,35	1,18	4476	16	95	0,00575	–
117 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей "Ротбонд, Алинекс-Финиш" толщиной до 10 мм	13,8	122,51	4,93	1691	68	1565	0,63653	9
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117,43	1,86	1621	26	95	0,00911	–
118 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	78,07	31		2420				
	кг								
119 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	39,04	37		1444				
	кг								
120 30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	39,04	38		1484				
	кг								
7.4 Полы									
122 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	13,8	51,33	4,89	708	67	724	0,336	5
	м2								
			46,44	0,83	641	11	111	0,0086	–
123 Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	13,8	11,07	0,04	153	1	169	0,0767	1
	м2								
			11,03	0,02	152	–	111	0,0001	–
124 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	13,8	17,38	0,93	240	13	254	0,1139	2
	м2								
			16,45	0,14	227	2	111	0,0013	–
125 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	12,2	5,64	0,19	69	2	73	0,0377	–
	м								
			5,45	0,02	66	–	111	0,0003	–
126 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	1,38	5697,76	327,33	7863	452	1070	3,956	5
	м3 изоляции								
			574,43	123,75	793	171	111	0,6	1
127 Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	13,8	240,99	12,44	3326	172	769	0,30935	4
	м2 покрытия								

			45,54	4,68	628	65	111	0,02275	–
128 Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм	13,8	449,49	3,26	6203	45	842	0,36064	5
	м2 стяжки								
			53,74	1,21	742	17	111	0,00438	–
7.5 Электромонтажные работы									
131 Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	18	3,69	–	66	–	64	0,0254	–
	м								
			3,69	–	66	–	97	–	–
132 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	1	8,42	–	8	–	8	0,0584	–
	шт								
			8,42	–	8	–	97	–	–
133 Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	2	29,35	2,8	59	6	52	0,1789	–
	шт								
			26,55	0,45	53	1	97	0,0038	–
134 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	50,4	–	50	–	35	0,2277	–
	шт								
			35,71	–	36	–	97	–	–
135 18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	1	182		182				
	шт								
136 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	2	39,12	–	78	–	66	0,2162	–
	шт								
			33,9	–	68	–	97	–	–
137 18-1-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	2	66		132				
	шт								
138 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,002	16300		33				
	1000шт								
139 18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,002	26100		52				
	1000шт								
141 17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	2	2480		4960				

		шт							
142	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	4	99		396			
		шт							
143	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	2	17		34			
		шт							
144	Е21-9-1								
		Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	22	30,63	–	674	–	607	0,1748	4
		м провода							
				28,46	–	626	–	97	–	–
145	16-7-178	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,022	76732		1688			
		км							

Раздел 8 Кабинет 205 А

8.1 Стены

146	Е63-11-1	Разборка облицовки стен из МДФ листов	66,1	12,89	1,05	852	69	770	0,0731	5
		м2							
				11,84	0,41	783	27	95	0,002	–
147	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей "Ротбонд, Алинекс-Финиш" толщиной до 10 мм	66,1	89,2	4,29	5896	284	5427	0,52348	35
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				84,79	1,64	5605	108	95	0,00788	1
148	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	320,6	31		9939			
		кг							
149	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	160,3	37		5931			
		кг							
150	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	160,3	38		6091			
		кг							

8.2 Откосы

152	Е15-64-5								
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей "Ротбонд, Алинекс-Финиш" толщиной до 10 мм	3,18	170,46	7,65	542	24	500	0,92644	3

		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				162,6	2,9	517	9	95	0,01415	–
153	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	27,32	31		847				
		кг								
154	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	13,66	37		505				
		кг								
155	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	13,66	38		519				
		кг								
	8.3 Потолки									
157	Е15-35-1 (ДМ	Демонтаж подвесных потолков из "ARMSTRONG" с комплектующими kмат1=0;	38,4	321,71	2,21	12354	85	11686	1,76	68
		м2								
				319,5	0,83	12269	32	95	0,0041	–
158	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	38,4	713,9	3,58	27414	137	11875	1,8745	72
		м2								
				324,35	1,18	12455	45	95	0,00575	–
159	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей "Ротбонд, Алинекс-Финиш" толщиной до 10 мм	38,4	122,51	4,93	4704	189	4351	0,63653	24
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117,43	1,86	4509	71	95	0,00911	–
160	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	217,24	31		6734				
		кг								
161	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	108,62	37		4019				
		кг								
162	30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	108,62	38		4128				
		кг								
	8.4 Полы									
164	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	38,4	51,33	4,89	1971	188	2015	0,336	13
		м2								
				46,44	0,83	1783	32	111	0,0086	–
165	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	38,4	11,07	0,04	425	2	472	0,0767	3
		м2								
				11,03	0,02	424	1	111	0,0001	–

166	E57-2-5								
	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	38,4	17,38	0,93	667	36	707	0,1139	4
	м2								
			16,45	0,14	632	5	111	0,0013	–
167	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	24	5,64	0,19	135	5	145	0,0377	1
	м								
				5,45	0,02	131	–	111	0,0003	–
168	E11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	3,84	5697,76	327,33	21879	1257	2976	3,956	15
	м3 изоляции								
				574,43	123,75	2206	475	111	0,6	2
169	E11-15-3								
	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	38,4	240,99	12,44	9254	478	2141	0,30935	12
	м2 покрытия								
				45,54	4,68	1749	180	111	0,02275	1
170	E11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм	38,4	449,49	3,26	17260	125	2342	0,36064	14
	м2 стяжки								
				53,74	1,21	2064	46	111	0,00438	–
	8.5 Электромонтажные работы								
173	E67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	26	3,69	–	96	–	93	0,0254	1
	м								
				3,69	–	96	–	97	–	–
174	E67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	5	8,42	–	42	–	41	0,0584	–
	шт								
				8,42	–	42	–	97	–	–
175	E67-7-5								
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	29,35	2,8	176	17	157	0,1789	1
	шт								
				26,55	0,45	159	3	97	0,0038	–
176	E21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	50,4	–	101	–	69	0,2277	–
	шт								
				35,71	–	71	–	97	–	–
177	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	2	182		364				
	шт								
178	E21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	3	39,12	–	117	–	99	0,2162	1
	шт								
				33,9	–	102	–	97	–	–

179	18-1-147								
		Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	3	66		198			
		шт							
180	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,005	16300		82			
		1000шт							
181	18-3-48								
		Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,005	26100		131			
		1000шт							
183	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	6	2480		14880			
		шт							
184	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	12	99		1188			
		шт							
185	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	6	17		102			
		шт							
186	Е21-9-1								
		Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	32	30,63	–	980	–	884	0,1748	6
		м провода							
				28,46	–	911	–	97	–	–
187	16-7-178	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,032	76732		2455			
		км							

Раздел 9 Кабинет 205 Б

9.1 Стены

188	Е62-36-7	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	41,13	30,24	–	1244	–	1182	0,21	9
		м2							
				30,24	–	1244	–	95	–	–
189	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей "Ротбонд, Алинекс-Финиш" толщиной до 10 мм	41,13	89,2	4,29	3669	176	3376	0,52348	22
		м2 оштукатуриваемой поверхности							

			84,79	1,64	3487	67	95	0,00788	–
190 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	199,5	31		6185				
	кг								
191 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	99,74	37		3690				
	кг								
192 30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	99,74	38		3790				
	кг								
9.2 Потолки									
194 Е62-36-7	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	11,9	30,24	–	360	–	342	0,21	2
	м2								
			30,24	–	360	–	95	–	–
195 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей "Ротбонд, Алинекс-Финиш" толщиной до 10 мм	11,9	122,51	4,93	1458	59	1348	0,63653	8
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117,43	1,86	1397	22	95	0,00911	–
196 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	67,32	31		2087				
	кг								
197 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	33,66	37		1245				
	кг								
198 30-2-57	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на клеевой основе	33,66	38		1279				
	кг								
9.3 Полы									
200 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	11,9	17,38	0,93	207	11	220	0,1139	1
	м2								
			16,45	0,14	196	2	111	0,0013	–
201 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	13,4	5,64	0,19	76	3	81	0,0377	1
	м								
			5,45	0,02	73	–	111	0,0003	–
202 Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	11,9	240,99	12,44	2868	148	664	0,30935	4
	м2 покрытия								
			45,54	4,68	542	56	111	0,02275	–

9.4 Прочие работы

205	Е69-1-4	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича	2	1553,21	1088,65	3106	2177	1588	3,0673	6
		отверстие		464,56	417,36	929	835	90	2,29	5
206	Е20-4-1	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1351,3	16,45	8108	99	2007	1,771	11
		м2 поверхности воздуховодов		284,63	6,16	1708	37	115	0,03013	–
207	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	2	907,34	6,73	1815	13	168	0,414	1
		зонт		69,86	2,81	140	6	115	0,0125	–
208	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2	341,85	20,19	684	40	490	1,2305	2
		решетка		204,41	8,44	409	17	115	0,0375	–
		Всего прямые затраты				**2216240**	**22897**			**1810**
						287775	**7422**			**39**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1905574				

Накладные расходы, тенге	301738
- заработная плата, тенге	45261
- трудоемкость, чел-ч	151
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	34243
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	153133
Всего	**2671111**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	48080
- сметная заработная плата, тенге	6779
- нормативная трудоемкость, чел-ч	38
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	53840
- сметная заработная плата, тенге	24766
- нормативная трудоемкость, чел-ч	151
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	27192
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10877

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2811100**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**6718529**
- материалы, тенге	4554322
- сметная заработная плата, тенге	980072
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2189
с понижающим коэффициентом 0,929	**6241513**
Налог (2 %)	124830
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6366343**
НДС (12 %)	763961
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7130304**

Заказчик
Руководитель ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

_____ **Абитов Ж.А.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Қараша Сәрен"

_____ **Көзайдаров С.Ш.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»

Договор № 80 от 01.07.2017 г, доп.соглашение №1 от 12.07.2017 г

Акт №2
приемки выполненных работ за август 2017 г
(локальная смета 2-1-2)
На отопление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 Демонтажные работы								
1	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	61	197,2	15,96	12029	974	14349	1,2059	74
		шт		181,24	2,52	11056	154	128	0,0217	1
2	Е65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	13	313,24	31,9	4072	415	4765	1,9078	25
		шт		281,34	5,04	3657	66	128	0,0434	1
3	Е16-6-6 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	114	29,37	3,18	3348	363	3996	0,1488	17
		м трубопровода		26,19	1,19	2986	136	128	0,0058	1
4	Е16-6-5 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	72	22,46	1,58	1617	114	1979	0,1188	9
		м трубопровода								

			20,88	0,6	1503	43	128	0,00292	–
5 Е16-6-4 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	52	22,46	1,58	1168	82	1430	0,1188	6
	м трубопровода								
			20,88	0,6	1086	31	128	0,00292	–
6 Е16-6-3 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	28	22,46	1,58	629	44	771	0,1188	3
	м трубопровода								
			20,88	0,6	585	17	128	0,00292	–
7 Е16-6-2	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;	288	25,99	1,98	7485	570	9128	0,13662	39
	м трубопровода								
			24,01	0,75	6915	216	128	0,00365	1
8 Е16-6-1 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	35	22,46	1,58	786	55	963	0,1188	4
	м трубопровода								
			20,88	0,6	731	21	128	0,00292	–
1.2 Монтажные работы									
9 Е16-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	2	1320,75	20,8	2642	42	355	0,725	1
	м трубопровода								
			130,5	7,79	261	16	128	0,038	–
10 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	114	606,31	7,95	69119	906	9989	0,372	42
	м трубопровода								
			65,48	2,97	7465	339	128	0,0145	2
11 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	72	472,48	3,96	34019	285	4947	0,297	21

	м трубопровода		52,2	1,49	3758	107	128	0,0073	1
12 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	52	422,48	3,96	21969	206	3572	0,297	15
	м трубопровода		52,2	1,49	2714	77	128	0,0073	–
13 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	28	343,48	3,96	9617	111	1925	0,297	8
	м трубопровода		52,2	1,49	1462	42	128	0,0073	–
14 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	288	264,48	3,96	76170	1140	19793	0,297	86
	м трубопровода		52,2	1,49	15034	429	128	0,0073	2
15 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	35	266,48	3,96	9327	139	2405	0,297	10
	м трубопровода		52,2	1,49	1827	52	128	0,0073	–
16 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	68,74	4327,14	34,73	297448	2387	10687	0,682	47
	кВт		108,45	13,01	7455	894	128	0,0635	4
17 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	65	62,13	–	4038	–	1873	0,12	8
	комплект		22,5	–	1463	–	128	–	–
18 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	44	473,47	39,24	20833	1727	15206	1,47	65
	шт		254,25	15,75	11187	693	128	0,07	3
19 9-4-981	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20	48	526		25248				
	шт								
20 9-4-1014	Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный с воздухоудалением и дренажем, Т от -10 °С до +110 °С, PN 40, DN 15	4	487		1948				
	шт								

22 9-2-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3590	14360		
	шт					
23 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	202	1616		
	шт					
	Всего прямые затраты			**619488**	**9560**	**480**
				81145	**3333**	**16**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			528785		
	Накладные расходы, тенге			108133		
	- заработная плата, тенге			16220		
	- трудоемкость, чел-ч			54		
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге			125178		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			51168		
	Всего			**778789**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)			14018		
	- сметная заработная плата, тенге			1977		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			11		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			15698		
	- сметная заработная плата, тенге			7221		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			44		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			7928		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			3171		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**819604**		
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)			**1958854**		
	- материалы, тенге			1263796		
	- сметная заработная плата, тенге			289178		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			605		
	с понижающим коэффициентом 0,929			**1819775**		
	Налог (2 %)			36396		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**1856171**		
	НДС (12 %)			222741		

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2078912

Заказчик
Руководитель ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

_____ Абитов Ж.А.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Қараша Сәрен"

_____ Кезайдаров С.Ш.

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»

Договор № 80 от 01.07.2017 г, допсоглашение от 12.07.2017 г

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2017 г
(локальная смета 2-1-3)
Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод В1								
1	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	3	404,03	5,28	1212	16	732	1,05	3
		м трубопровода		188,55	1,98	566	6	128	0,0097	–
2	8-4-83	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые тройник DN 32	1	16		16				
		шт								
3	8-4-86	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	13		13				
		шт								

4	Е16-14-2								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	11	409,13	7,9	4500	87	3304	1,29	14
	м трубопровода		231,75	2,95	2549	32	128	0,0144	–
5	8-4-82	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник DN 25	2	9		18			
	шт								
6	Е16-14-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	32	499,47	12,19	15983	390	12168	1,64	52
	м трубопровода		292,5	4,57	9360	146	128	0,0223	1
7	8-4-84	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90° DN 20	11	5		55			
	шт								
8	8-4-81	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник DN 20	14	6		84			
	шт								
9	8-4-80								
	Фитинги для водоснабжения полипропиленовае: муфта переходная DN 32x25	1	17		17				
	шт								
10	8-4-78								
	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная DN 25x20	2	8		16				
	шт								
11	8-4-42	Переход, Dy 20x16 мм	0,6	56		34			
	10шт								
12	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 20 мм	1	67,5	–	68	–	87	0,41	–
	счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
13	99-1-141(пл)	Счетчик для воды 1/2	1	750		750			
	шт								

14	9-5-1111	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 15	1	385		385			
		шт							
16	9-1-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	319		957			
		шт							
17	9-1-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	18	275		4950			
		шт							
19	9-1-21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	516		516			
		шт							
	Раздел 3 Канализация К1								
20	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	14	748,88	1,43	10484	20	1844	0,56	8
		м трубопровода		102,38	0,54	1433	8	128	0,0026	–
21	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	12	620,54	0,64	7446	8	1635	0,584	7
		м трубопровода		106,2	0,25	1274	3	128	0,0012	–
22	8-4-67	Отвод для канализационных труб 90 градусов, d=110 мм	0,3	1480		444			
		10шт							
23	8-4-66	Отвод для канализационных труб 60 градусов, d=50 мм	1	837		837			
		10шт							
24	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	0,6	6190		3714			
		10шт							
25	8-4-56	Тройник прямой, d=50 мм	0,7	820		574			
		10шт							
26	8-4-2334	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 100 PE ГОСТ Р 54475-2011	4	92		368			
		шт							

27 8-4-39	Муфта, d=50 мм	0,2	369		74				
	10шт								
28 8-4-49	Переход, Dy 110x50 мм	0,3	770		231				
	10шт								
33 8-4-2346	Ревизии полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN 100 PP ГОСТ Р 54475-2011	2	112		224				
	шт								
34 8-4-60	Прочистка, d=110 мм	0,1	6190		619				
	10шт								
35 Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	2	1892,76	895,38	3786	1791	2671	5,7228	11
	отверстие		997,38	338,16	1995	676	100	1,6518	3
	Всего прямые затраты				**58375**	**2312**			**95**
					17245	**871**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				38819				
	Накладные расходы, тенге				22441				
	- заработная плата, тенге				3366				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4849				
	Всего				**85665**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				1542				
	- сметная заработная плата, тенге				217				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)				1727				
	- сметная заработная плата, тенге				794				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				872				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				349				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**90155**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**215470**
- материалы, тенге	92777
- сметная заработная плата, тенге	56676
- нормативная трудоемкость, чел-ч	116
с понижающим коэффициентом 0,929	**200172**
Налог (2 %)	4003
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**204175**
НДС (12 %)	24501
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**228676**

Заказчик
Руководитель ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

_____ **Абитов Ж.А.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Қараша Сәрен"

_____ **Көзайдаров С.Ш.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»

Договор № 80 от 01.07.2017 г, доп.соглашение №1 от 12.07.2017г

Акт №4
приемки выполненных работ за август 2017 г
(локальная смета 7-1-1)
Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружный водопровод								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	756	21,3	20,46	16103	15468	5603	0,00584	4
		м3 грунта		0,84	6,8	635	5141	97	0,0254	19
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	28	262,72	–	7356	–	8312	1,848	52
		м3 грунта		262,72	–	7356	–	113	–	–
3	Е1-164-2	Уширение и углубление вручную траншей для цстройства колодцев шириной до 2 м и глубиной до 3 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3	218,93	–	657	–	742	1,54	5
		м3 грунта		218,93	–	657	–	113	–	–
		1.2 Трубопроводы								

9 8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	250	302	75500
11 8-4-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	30	32	960
17 8-10-138	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108x4 мм *шт*	1	741	741
19 8-9-56	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	3	844	2532
21 8-4-1862	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	5	2553	12765
22 8-4-5086	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	5	646	3230
23 8-4-5321	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	1506	1506
24 8-4-1612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	4	180	720
25 8-4-1581	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	4	67	268
27 9-2-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм *шт*	1	8500	8500
29 9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	4	471	1884
31 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	4	328	1312

32	8-4-2083								
		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	173		692			
		шт							
33	8-4-2079								
		Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	118		472			
		шт							
	1.3 Колодцы								
36	11-4-11	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	4	8010		32040			
		комплект							
37	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,024	151200		3629			
		т							
	Раздел 2 Наружная канализация								
	2.1 Земляные работы								
41	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	68	21,3	20,46	1448	1391	503	0,00584	–
		м3 грунта		0,84	6,8	57	462	97	0,0254	2
42	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6,4	262,72	–	1681	–	1900	1,848	12
		м3 грунта		262,72	–	1681	–	113	–	–
43	Е1-164-2									
		Уширение и углубление вручную траншей для цстройства колодцев шириной до 2 м и глубиной до 3 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,2	218,93	–	263	–	297	1,54	2
		м3 грунта		218,93	–	263	–	113	–	–
	2.2 Трубопроводы								
50	8-4-2322								
		Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	37,4	232		8677			
		м							
51	8-4-2346	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN 100 PP ГОСТ Р 54475-2011	6	112		672			

		шт							
2.3 Колодцы									
53 11-4-11	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	1	8010		8010				
	комплект								
54 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,006	151200		907				
	т								
2.4 Выгреб V=3 м3									
58 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	6	33,67	32,1	202	193	81	0,0109	–
	м3 грунта		1,57	12,33	9	74	97	0,0498	–
59 Е1-29-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) с перемещением до 5 м	6	3,26	3,26	20	20	4	–	–
	м3 грунта		–	0,65	–	4	97	0,00214	–
60 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,5	218,93	–	547	–	618	1,54	4
	м3 грунта		218,93	–	547	–	113	–	–
65 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
67 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	15,4	245,44	3,82	3780	59	704	0,212	3
	м2 поверхности		37,35	1,44	575	22	118	0,007	–
	Всего прямые затраты				**205134**	**17131**			**82**
					11780	**5703**			**21**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				176223				
	Накладные расходы, тенге				18764				
	- заработная плата, тенге				2815				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13434				
	Всего				**237332**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				4272				

- сметная заработная плата, тенге	602
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	4784
- сметная заработная плата, тенге	2201
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2416
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	966
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**249770**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**596950**
- материалы, тенге	421173
- сметная заработная плата, тенге	63294
- нормативная трудоемкость, чел-ч	128
с понижающим коэффициентом 0,929	**554567**
Налог (2 %)	11091
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**565658**
НДС (12 %)	67880
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**633518**

Заказчик
Руководитель ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

_____ **Абитов Ж.А.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Қараша Сәрен"

_____ **Кезайдаров С.Ш.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма КС-3

Заказ 190

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Байганинского района"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Капитальный ремонт зданий ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с. Карааулкельды, Байганинского района Актюбинской области
Договор № 80 от 01.07.2017 г, доп.соглашение №1 от 12.07.2017 г

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
август 2017 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	590 376	570 960		19 416	70 845	661 221
	Всего по объекту с начала строительства	**9 582 706**	**9 267 596**		**315 110**	**1 149 925**	**10 732 631**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат акима Байганинского района"
_____**Абитов Ж.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»

Договор № 80 от 01.07.2017 г, доп.соглашение №1 от 12.07.2017 г

Акт №3
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-1)
Ремонтно-строительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Санузел 1-го и 2-го этажа (женский и мужской)								
		6.1 Перегородки								
46	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	21,4	416,18	42,96	8906	919	5295	1,3915	30
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		217,35	16,09	4651	344	106	0,07863	2
		6.2 Стены								
59	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	66,4	316,78	2,63	21034	175	4779	0,4485	30
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	4965	66	95	0,00488	–
		6.3 Откосы								
65	Е15-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3,18	316,78	2,63	1007	8	229	0,4485	1
		м2 окрашиваемой поверхности								

			74,78	0,99	238	3	95	0,00488	–
6.4 Потолки									
71	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	51,52	338,17	2,91	17423	150	4626	0,5635	29
		м2 окрашиваемой поверхности								
				93,41	1,1	4812	57	95	0,00538	–
6.5 Полы 1-го этажа									
81	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	25,76	1978,48	37,95	50966	978	4635	0,92115	24
		м2 покрытия								
				152,78	9,32	3936	240	111	0,0475	1
82	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	22,4	125,78	0,2	2817	4	465	0,10339	2
		м плинтусов								
				18,61	0,09	417	2	111	0,00038	–
6.6 Полы 2-го этажа									
88	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	25,76	1978,48	37,95	50966	978	4635	0,92115	24
		м2 покрытия								
				152,78	9,32	3936	240	111	0,0475	1
89	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	22,4	125,78	0,2	2817	4	465	0,10339	2
		м плинтусов								
				18,61	0,09	417	2	111	0,00038	–
6.7 Электромонтажные работы									
Раздел 7 Кабинет 205									
7.4 Полы									
129	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	13,8	935,07	6,13	12904	85	1066	0,4393	6
		м2 покрытия								
				67,28	2,31	928	32	111	0,01125	–
130	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	12,2	125,78	0,2	1535	2	253	0,10339	1
		м плинтусов								
				18,61	0,09	227	1	111	0,00038	–
Раздел 8 Кабинет 205 А									

8.1 Стены									
151 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	66,1	257,97	2,35	17052	155	2867	0,26565	18
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	2959	59	95	0,00438	–
8.3 Потолки									
163 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	38,4	264,27	2,91	10148	112	1872	0,299	11
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	1928	42	95	0,00538	–
Раздел 9 Кабинет 205 Б									
9.3 Полы									
203 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	4,86	935,07	6,13	4544	30	375	0,4393	2
	м2 покрытия		67,28	2,31	327	11	111	0,01125	–
	Всего прямые затраты				**202119**	**3600**			**180**
					29741	**1099**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				168777				
	Накладные расходы, тенге				31562				
	- заработная плата, тенге				4734				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14021				
	Всего				**247702**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				4459				
	- сметная заработная плата, тенге				629				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)				4993				
	- сметная заработная плата, тенге				2297				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2522				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1009
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**260685**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**623037**
- материалы, тенге	403377
- сметная заработная плата, тенге	100454
- нормативная трудоемкость, чел-ч	218
с понижающим коэффициентом 0,929	**578800**
Налог (2 %)	11576
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**590376**
НДС (12 %)	70845
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**661221**

Заказчик
Руководитель ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

_____ **Абитов Ж.А.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Қараша Сәрен"

_____ **Көзайдаров С.Ш.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма КС-3

Заказ 190

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Байганинского района"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Капитальный ремонт зданий ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с. Карааулкельды, Байганинского района Актюбинской области
Договор № 80 от 01.07.2017 г, доп.соглашение №1 от 12.07.201

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
сентябрь 2017 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	7 317 294	7 076 666		240 628	878 075	8 195 369
	Всего по объекту с начала строительства	**16 900 000**	**16 344 262**		**555 738**	**2 028 000**	**18 928 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

_____**Абитов Ж.А.** **Абитов Ж.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО

"Кварц-Спецсервис" _____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Форма 3

Заказ 190

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Байганинского района"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор № 80 от 01.07.2017 г, доп.соглашение №1 от 12.07.2017 г

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2017 г

Капитальный ремонт зданий ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с. Карааулкельды, Байганинского района Актюбинской области

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Ремонтно-строительные работы	824,675			824,675
2	2-1-2	На отопление	189,668			189,668
3	2-1-3	Водопровод, канализация	161,646			161,646
		Итого по главе 2	1175,989			1175,989
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
4	6-2-1	На ограждение	541,967			541,967
5	6-2	Наружные работы	829,035			829,035
		Итого по главе 6	1371,002			1371,002
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
6	7-1-1	Наружные сети водоснабжения и канализации	516,253			516,253
		Итого по главе 7	516,253			516,253
		Итого по главам 1-7	3063,244			3063,244
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7		Временные здания и сооружения (1,8 %)	55,138			55,138
		Итого по главе 8	55,138			55,138
		Итого по главам 1-8	3118,382			3118,382

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

8	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	61,744		61,744
9		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		31,184	31,184
10		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		12,474	12,474
		Итого по главе 9	3180,126	43,658	3223,784
		Итого по главам 1-9			
		Итого:			
11		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**3180,126**	**43,658**	**3223,784**
12		**- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)**	**7600,501**	**104,343**	**7704,844**
13		**с понижающим коэффициентом 0,9310789**	**7076,666**	**97,152**	**7173,818**
14		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**		**143,476**	**143,476**
15		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**7076,666**	**240,628**	**7317,294**
16		**Всего:**	**7076,656**	**240,628**	**7317,294**
17		**НДС (12 %)**		**878,075**	**878,075**
18		**Стоимость строительства**	**7076,656**	**1118,703**	**8195,369**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

_____**Абитов Ж.А**

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»

Договор № 80 от 01.07.2017 г, доп.соглашение №1 от 12.07.2017 г

Акт 1
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г
(локальная смета 2-1-1)

Ремонтно-строительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Коридор и фойе 1 этажа								
		3.4 Полы 1-го этажа								
31	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	105,8	1978,48	37,95	209323	4015	19037	0,92115	97
		м2 покрытия		152,78	9,32	16164	986	111	0,0475	5
32	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	52,5	125,78	0,2	6603	11	1090	0,10339	5
		м плинтусов		18,61	0,09	977	5	111	0,00038	–
		Раздел 4 Коридор 2 этажа								
		4.3 Полы 2-го этажа								
38	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	94,2	1978,48	37,95	186373	3575	16950	0,92115	87
		м2 покрытия								

			152,78	9,32	14392	878	111	0,0475	4
39	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	52	125,78	0,2	6541	10	1080	0,10339	5
		м плинтусов		18,61	0,09	968	5	111	0,00038	–
	Раздел 5 Лестничная клетка									
42	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	41,82	1978,48	37,95	82740	1587	7525	0,92115	39
		м2 покрытия		152,78	9,32	6389	390	111	0,0475	2
43	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	22,5	145,42	0,4	3272	9	1199	0,2714	6
		м плинтусов		47,87	0,14	1077	3	111	0,00075	–
	Раздел 6 Санузел 1-го и 2-го этажа (женский и мужской)									
	6.1 Перегородки									
47	Е10-91-2	Установка металлопластиковых перегородок из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	29,92	362,67	2,93	10851	88	5044	0,934	28
		м2 проемов		156,07	–	4670	–	108	0,0302	1
	6.7 Электромонтажные работы									
99	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	12	135,37	3,23	1624	39	1364	0,6992	8
		шт		115,92	1,28	1391	15	97	0,00625	–
	Раздел 7 Кабинет 205									
	7.1 Стены									
109	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	36,78	257,97	2,35	9488	86	1596	0,26565	10
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	1647	33	95	0,00438	–
	7.2 Откосы									
114	Е15-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3,18	316,78	2,63	1007	8	229	0,4485	1
		м2 окрашиваемой поверхности								

			74,78	0,99	238	3	95	0,00488	–
7.3 Потолки									
121	Е15-180-6								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	13,8	264,27	2,91	3647	40	673	0,299	4
	м2 окрашиваемой поверхности								
			50,2	1,1	693	15	95	0,00538	–
7.4 Полы									
7.5 Электромонтажные работы									
140	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	2	283,46	81,7	567	163	422	1,0879	2
		шт							
			174,4	43,07	349	86	97	0,19525	–
Раздел 8 Кабинет 205 А									
8.2 Откосы									
156	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	3,18	257,97	2,35	820	7	138	0,26565	1
		м2 окрашиваемой поверхности							
			44,77	0,9	142	3	95	0,00438	–
8.4 Полы									
171	Е11-34-4	Устройство покрытий по готовому основанию из многослойных паркетных досок типа Tarkett "плавающим" способом с устройством звукоизоляционной прокладки	38,4	4228,54	4,38	162376	168	3356	0,3565	14
		м2 покрытия							
			77,36	1,36	2971	52	111	0,00725	–
172	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	24	125,78	0,2	3019	5	498	0,10339	2
		м плинтусов							
			18,61	0,09	447	2	111	0,00038	–
8.5 Электромонтажные работы									
182	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	6	283,46	81,7	1701	490	1265	1,0879	7
		шт							
			174,4	43,07	1046	258	97	0,19525	1
Раздел 9 Кабинет 205 Б									
9.1 Стены									

193	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	41,13	257,97	2,35	10610	97	1784	0,26565	11
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	1841	37	95	0,00438	–
	9.2 Потолки									
199	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	11,9	338,17	2,91	4024	35	1069	0,5635	7
		м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	1112	13	95	0,00538	–
	9.3 Полы									
203	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	7,04	935,07	6,13	6583	43	544	0,4393	3
		м2 покрытия		67,28	2,31	474	16	111	0,01125	–
204	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	13,4	125,78	0,2	1685	3	278	0,10339	1
		м плинтусов		18,61	0,09	249	1	111	0,00038	–
		Всего прямые затраты				**712854**	**10479**			**338**
						57237	**2801**			**13**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				645140				
		Накладные расходы, тенге				65141				
		- заработная плата, тенге				9771				
		- трудоемкость, чел-ч				33				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46680				
		Всего				**824675**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				14844				
		- сметная заработная плата, тенге				2093				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)				16622				
		- сметная заработная плата, тенге				7646				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8395				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3358
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**867894**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**2074267**
- материалы, тенге	1541885
- сметная заработная плата, тенге	218209
- нормативная трудоемкость, чел-ч	443
с понижающим коэффициентом 0,929	**1926994**
Налог (2 %)	38540
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1965534**
НДС (12 %)	235864
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2201398**

Заказчик
Руководитель ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

_____ **Абитов Ж.А.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Қараша Сәрен"

_____ **Кезайдаров С.Ш.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»

Договор № 80 от 01.07.2017 г, доп.соглашение №1 от 12.07.2017 г

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г
(локальная смета 2-1-2)
На отопление

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.2 Монтажные работы								
16	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	29,46	4327,14	34,73	127478	1023	4580	0,682	20
		кВт		108,45	13,01	3195	383	128	0,0635	2
17	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	8	62,13	–	497	–	230	0,12	1
		комплект		22,5	–	180	–	128	–	–
18	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
21	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6

	шт								
			254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
24 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	703	10,99	–	7726	–	9619	0,0501	35
	м трубопровода								
			10,69	–	7515	–	128	–	–
25 Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	76	136,21	0,07	10352	5	8621	0,646	49
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	8208	2	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**151735**	**1499**			**123**
					22149	**574**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				128086				
	Накладные расходы, тенге				27197				
	- заработная плата, тенге				4080				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10736				
	Всего				**189668**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				3414				
	- сметная заработная плата, тенге				481				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)				3823				
	- сметная заработная плата, тенге				1759				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1931				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				772				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**199608**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**477063**				
	- материалы, тенге				306126				
	- сметная заработная плата, тенге				75873				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				154				

с понижающим коэффициентом 0,929	**443192**
Налог (2 %)	8864
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**452056**
НДС (12 %)	54247
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**506303**

Заказчик
Руководитель ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

_____ **Абитов Ж.А.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Қараша Сәрен"

_____ **Кезайдаров С.Ш.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»

Договор № 80 от 01.07.2017 г, доп.соглашение №1 от 12.07.2017 г

Акт №3

приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г

(локальная смета 2-1-3)

Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод В1								
15	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	21	309,24	39,24	6494	824	7258	1,47	31
		шт		254,25	15,75	5339	331	128	0,07	1
18	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
		Раздел 3 Канализация К1								

29 Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	8	5831,96	17,71	46656	142	2788	1,49	12
	комплект		265,5	6,75	2124	54	128	0,03	–
30 Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника	8	1446	–	11568	–	1290	0,7	6
	шт		126	–	1008	–	128	–	–
31 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	8	7027,38	–	56219	–	3963	2,22	18
	комплект		387	–	3096	–	128	0,07	1
32 Е17-4-1	Установка писсуаров настенных (одиночных)	6	2387,78	13,9	14327	83	1279	0,93	6
	комплект		162	4,5	972	27	128	0,03	–
	Всего прямые затраты				**135573**	**1088**			**74**
					12793	**428**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				121691				
	Накладные расходы, тенге				16924				
	- заработная плата, тенге				2539				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9150				
	Всего				**161647**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				2910				
	- сметная заработная плата, тенге				410				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)				3258				
	- сметная заработная плата, тенге				1499				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1646				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				658				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**170119**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**406584**
- материалы, тенге	290841
- сметная заработная плата, тенге	47735
- нормативная трудоемкость, чел-ч	95
с понижающим коэффициентом 0,929	**377717**
Налог (2 %)	7554
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**385271**
НДС (12 %)	46233
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**431504**

Заказчик
Руководитель ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

_____ **Абитов Ж.А.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Қараша Сәрен"

_____ **Көзайдаров С.Ш.**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»

Договор № 80 от 01.07.2017 г, доп.соглашение №1 от 12.07.2017 г

Акт №4
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г
(локальная смета 6-2-1)
На ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	45	821,25	–	36956	–	41760	5,82	262
		яма		821,25	–	36956	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,2	134,1	–	429	–	485	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	429	–	113	–	–
		Раздел 2 Фундаменты								
3	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,81	3002,9	–	2432	–	529	3,24	3
		м3 подстилающего слоя		531	–	430	–	123	–	–
4	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов под стойки	3,6	8329,95	95,97	29988	345	3054	4,9	18
		м3		771,75	36,25	2778	131	105	0,1771	1

5 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (цоколь 0,25х0,3м)	7,17	8889,8	311,32	63740	2232	4205	2,82	20
	м3		441	117,61	3162	843	105	0,5744	4
6 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	19,1	236,55	–	4518	–	841	0,212	4
	м2 поверхности		37,35	–	713	–	118	0,007	–
7 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	38,2	244,09	3,39	9324	129	4722	0,65	25
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	4469	28	105	0,0505	2
Раздел 3 Стойки СТ-1, СТ-2 (45 шт)									
8 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (заглушки, пики для стоек)	0,011	93375	–	1027	–	382	198	2
	т		33075	–	364	–	105	0,56	–
9 Е9-62-8	Изготовление стоек СТ-1, СТ-2 в построечных условиях и на производственной базе	0,764	24023,72	2896,04	18354	2213	13750	110	84
	т конструкций		19800	198	15127	151	90	2,55	2
10 Е9-53-3	Монтаж стоек СТ-1, СТ-2	0,764	15252,42	353,56	11653	270	10178	95	73
	т конструкций		14670	132,75	11208	101	90	0,65	–
11 1-1-871	Труба квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,753	60200		45331				
	т								
Раздел 4 Панели ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3, ОГ-4 (38 шт)									
12 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ограждения в построечных условиях и на производственных базах	1,349	20267,46	1720,26	27341	2321	20096	91	123
	т конструкций		16380	172,03	22097	232	90	7,36	10
13 Е9-53-1	Монтаж конструкций панелей	1,349	13017,78	68,3	17561	92	15653	82,1	111
	т конструкций		12892,5	–	17392	–	90	1,95	3

14 1-1-871	Труба квадратного сечения размером 25-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	1,293	60200		77839				
	т								
15 1-1-854	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст2кп	0,056	43600		2442				
	т								
Раздел 5 Ворота 1 шт									
16 Е9-62-3	Изготовление ворот в построечных условиях и на производственных базах	0,074	20267,46	1720,26	1500	127	1103	91	7
	т конструкций		16380	172,03	1212	13	90	7,36	1
17 Е9-53-1	Монтаж конструкций ворот	0,074	13026,66	77,18	964	6	859	82,1	6
	т конструкций		12892,5	–	954	–	90	1,95	–
18 1-1-854	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст2кп	0,002	43600		87				
	т								
19 4-1-101	Сталь гладкая класса А-I, d=25-28 мм	0,003	55700		167				
	т								
20 1-1-871	Труба квадратного сечения размером 25-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,069	60200		4154				
	т								
Раздел 6 Калитка 3 шт									
21 Е9-62-3	Изготовление калитки в построечных условиях и на производственных базах	0,068	19968,61	1720,26	1358	117	1013	91	6
	т конструкций		16380	172,03	1114	12	90	7,36	1
22 1-1-871	Труба квадратного сечения размером 25-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,059	60200		3552				
	т								
23 Е9-53-1	Монтаж конструкций калитки	0,068	13026,66	77,18	886	5	789	82,1	6
	т конструкций		12892,5	–	877	–	90	1,95	–
24 4-1-101	Сталь гладкая класса А-I, d=25-28 мм	0,005	55700		279				

		т							
25	1-1-854	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст2кп	0,003	43600		131			
		т							
Раздел 7 Окраска м/к									
26	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	324,7	21,8	0,05	7078	16	1704	0,0295	10
		м2		5,81	0,02	1887	6	90	0,0001	–
27	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	324,7	62,4	0,05	20261	16	815	0,0138	4
		м2		2,77	0,02	899	6	90	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**389352**	**7889**			**767**
						122068	**1523**			**24**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				259394				
		Накладные расходы, тенге				121938				
		- заработная плата, тенге				18291				
		- трудоемкость, чел-ч				61				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30677				
		Всего				**541967**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				9755				
		- сметная заработная плата, тенге				1375				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)				10924				
		- сметная заработная плата, тенге				5025				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				31				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5517				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2207				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**570370**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1363184**				

- материалы, тенге	619952
- сметная заработная плата, тенге	372854
- нормативная трудоемкость, чел-ч	891
с понижающим коэффициентом 0,929	**1265469**
Налог (2 %)	25309
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1290778**
НДС (12 %)	154893
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1445671**

Заказчик
Руководитель ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

_____ **Абитов Ж.А.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Қараша Сәрен"

_____ **Көзайдаров С.Ш.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»

Договор № 80 от 01.07.2017 г, доп.соглашение №1 от 12.07.2017 г

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г
(локальная смета 6-2-2)
Наружные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство из нескользящих керамогранитных плиток крыльца главного входа								
		1.1 Устройство из нескользящих керамогранитных плиток крыльца главного фасада								
1	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	8,3	116,63	10,56	968	88	1100	0,6987	6
		м2		106,07	1,67	880	14	123	0,0144	–
2	Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм	8,3	441,83	2,61	3667	22	487	0,3136	3
		м2 стяжки		46,73	0,97	388	8	123	0,0035	–
3	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	8,3	1468,5	30,36	12189	252	1433	0,801	7
		м2 покрытия		132,85	7,46	1103	62	123	0,038	–
		Раздел 2 Устройство из тротуарной плитки (брусчатка) входа главного фасада								

2.2 Устройство из тротуарной плитки входа главного фасада

4	Е57-2-7								
	Разборка покрытия полов из керамических плиток	20,3	116,63	10,56	2368	214	2690	0,6987	14
	м2								
			106,07	1,67	2153	34	123	0,0144	–
5	Е11-25-2	Устройство покрытий из плитки "Сетка 6" (300х300х30 мм) на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	20,3	376,36	29,99	7640	609	5039	1,18	24
		м2 покрытия							
				190,58	11,23	3869	228	123	0,0549	1
6	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 500х200х70 мм при цементобетонных покрытиях ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	13,3	147,16	–	1957	–	2210	0,8027	11
		м бортового камня							
				124,98	–	1662	–	133	0,00763	–
7	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,187	29200		5460				
	м3								

Раздел 3 Устройство из тротуарной плитки (брусчатка) площадки дворового фасада

8	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	72,2	1607,76	68,13	116080	4919	3278	0,144	10
		м3 материала основания в плотном теле							
				21,38	12,76	1544	921	133	0,0438	3
9	Е11-25-1								
		Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	361	184	21,26	66424	7675	72874	0,948	342
		м2 покрытия							
				156,15	7,97	56370	2877	123	0,0389	14
10	30-3-33	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	361	697		251617				
		м2							
11	Е27-34-1								
		Установка бетонных бортовых камней сечением 500х200х70 мм при цементобетонных покрытиях	119	130,86	–	15572	–	17201	0,698	83
		м бортового камня							
				108,68	–	12933	–	133	0,0061	1
12	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	1,666	29200		48647				
	м3								

Раздел 4 Устройство ворот распашных (гараж)

13	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой	1	6832,7	1172,83	6833	1173	4974	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
14	2-2-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	1	131400		131400				
		шт								
		Всего прямые затраты				**670822**	**14952**			**518**
						84120	**4479**			**20**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				571752				
		Накладные расходы, тенге				111286				
		- заработная плата, тенге				16693				
		- трудоемкость, чел-ч				56				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46926				
		Всего				**829034**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				14923				
		- сметная заработная плата, тенге				2104				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)				16710				
		- сметная заработная плата, тенге				7687				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8440				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3376				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**872483**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**2085234**				
		- материалы, тенге				1366487				
		- сметная заработная плата, тенге				303289				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				653				
		с понижающим коэффициентом 0,929				**1937182**				
		Налог (2 %)				38744				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1975926**				

НДС (12 %)	237111
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2213037**

Заказчик
Руководитель ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

_____ **Абитов Ж.А.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Қараша Сәрен"

_____ **Кезайдаров С.Ш.**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Байганинского района" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»

Договор № 80 от 01.07.2017 г, доп.соглашение №1 от 12.07.2017 г

Акт №6
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г
(локальная смета 7-1-1)
Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружный водопровод								
		1.1 Земляные работы								
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	756	6,83	6,83	5163	5163	1372	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	1414	97	0,0061	5
5	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	756	3,29	3,29	2487	2487	660	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	680	97	0,00294	2
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	75,6	134,1	–	10138	–	11456	0,972	73
		м3 грунта		134,1	–	10138	–	113	–	–

7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	756	21,55	4,52	16292	3417	12489	0,108	82
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	12875	–	97	–	–
1.2 Трубопроводы										
8	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,25	58881,69	25695,31	14720	6424	12964	194	49
		км трубопровода		33075	6813,45	8269	1703	130	26,38	7
10	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм	0,03	47611,09	17877,09	1428	536	1342	173	5
		км трубопровода		29700	4698,68	891	141	130	18,1	1
12	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,25	8287,75	–	2072	–	2610	51,5	13
		км трубопровода		8032,5	–	2008	–	130	–	–
13	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 25 мм	0,03	8097,13	–	243	–	313	51,5	2
		км трубопровода		8032,5	–	241	–	130	–	–
14	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	–
15	8-10-162	Пожарная подставка двойная фланцевая Ду-100 мм	0,017	126700		2154				
		т								
16	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,01	247994,13	49389,75	2480	494	1060	312,7	3
		т фасонных частей		62775	18657	628	187	130	91,12	1
18	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,6	2
		фланец		126	–	378	–	130	–	–
20	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,56	225,63	1503	1128	836	0,414	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,226	1

26 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	617	2,6	3
	шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
28 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
	шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
30 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
	шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
34 Е6-13-1	Устройство бетонных упоров В10	0,2	8856,67	86,6	1771	17	110	3,06	1
	м3		490,5	32,72	98	7	105	0,1598	–
1.3 Колодцы									
35 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,88	29544,86	1879,87	232813	14813	20222	8,86	70
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	11312	4243	130	2,061	16
38 Е6-1-1	Устройство бетонных опор под трубопроводы в колодцах	0,04	7827,97	66,01	313	3	9	1,35	–
	м3		195,75	24,93	8	1	105	0,1218	–
39 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6	107,54	2,62	645	16	85	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	63	6	123	0,0048	–
40 Е11-2-9	Устройство бетонного покрытия отмостки толщ.100 мм вокруг люков	0,6	8610,38	–	5166	–	418	3,66	2
	м3 подстилающего слоя		567	–	340	–	123	–	–

Раздел 2 Наружная канализация

2.1 Земляные работы

44	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	68	6,83	6,83	464	464	123	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	127	97	0,0061	–
45	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	68	3,29	3,29	224	224	59	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	61	97	0,00294	–
46	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10,2	134,1	–	1368	–	1546	0,972	10
		м3 грунта		134,1	–	1368	–	113	–	–
47	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	68	21,55	4,52	1465	307	1123	0,108	7
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1158	–	97	–	–
	2.2 Трубопроводы									
48	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,4	1824,2	152,52	6202	519	932	1,02	3
		м3 основания		153,68	57,15	523	194	130	0,279	1
49	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,034	58881,69	25695,31	2002	874	1764	194	7
		км трубопровода		33075	6813,45	1125	232	130	26,38	1
	2.3 Колодцы									
52	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,99	21198,59	2308,84	20987	2286	4055	13,869	14
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	2263	856	130	4,223	4
55	Е6-1-1	Устройство бетонных лотков в колодцах	0,02	8949,97	66,01	179	1	4	1,35	–
		м3		195,75	24,93	4	–	105	0,1218	–
56	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1,5	107,54	2,62	161	4	21	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	16	1	123	0,0048	–

57	Е11-2-9	Устройство бетонного покрытия отмостки толщ.100 мм вокруг люков	0,15	8610,38	–	1292	–	105	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	–	85	–	123	–	–
2.4 Выгреб V=3 м3										
61	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,5	134,1	–	335	–	379	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	335	–	113	–	–
62	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,2	1824,2	152,52	2189	183	329	1,02	1
		м3 основания		153,68	57,15	184	69	130	0,279	–
63	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2	665,89	24,55	1332	49	121	0,263	1
		м2 покрытия		39,83	9,2	80	18	123	0,0449	–
64	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	1,97	18918,89	1538,85	37270	3032	5613	9,655	19
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	3183	1135	130	2,814	6
66	Е16-7-10	Прокладка трубы вентиляционной диаметром 108х4,5 мм	1,5	1550,07	19,03	2325	29	239	0,69	1
		м трубопровода		117	7,13	176	11	128	0,0348	–
		Всего прямые затраты				**400408**	**42975**			**387**
						60867	**11555**			**45**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				296572				
		Накладные расходы, тенге				86624				
		- заработная плата, тенге				12994				
		- трудоемкость, чел-ч				43				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29222				
		Всего				**516254**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				9293				

- сметная заработная плата, тенге	1310
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	10406
- сметная заработная плата, тенге	4787
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5255
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2102
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**543310**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**1298511**
- материалы, тенге	708807
- сметная заработная плата, тенге	236299
- нормативная трудоемкость, чел-ч	511
с понижающим коэффициентом 0,9420511	**1223264**
Налог (2 %)	24465
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1247729**
НДС (12 %)	149727
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1397456**

Заказчик
Руководитель ГУ "Аппарат акима Байганинского района"

_____ **Абитов Ж.А.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Қараша Сәрен"

_____ **Кезайдаров С.Ш.**