Форма 2

Заказчик: ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АБАЙСКОГО РАЙОНА"

Подрядчик: ТОО "Нұрлы табыс"

АКТ

приемки выполненных работ за июнь 2013 года

Объект: **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.АКБАСТАУ АБАЙСКОГО РАЙОНА**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ЛС2-2								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	1375,64	9,85	9,85	13546	13546	3593	--	--
		м3		--	2,69	--	3704	97	0,01	12
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (при перемещении до 30м)	1375,64	14,08	14,08	19365	19365	5137	--	--
		м3		--	3,85	--	5295	97	0,01	17
3	Е0101-12-16 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	5890,61	52,89	49,75	311528	293078	96095	0,02	129
		м3		3,13	13,69	18449	80617	97	0,05	280
4	Е0101-12-16 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях с откосами	2993,77	58,17	54,73	174159	163845	53722	0,02	72
		м3		3,45	15,05	10314	45069	97	0,05	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-4 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	92,59	949,32	--	87898	--	99325	5,13	475
		м3		949,32	--	87898	--	113	--	--
6	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширения для колодцев/	407,92	659,25	--	268921	--	303881	3,56	1452
		м3		659,25	--	268921	--	113	--	--
7	Е0101-164-4 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/уширения для колодцев/	414,82	791,10	--	328164	--	370825	4,27	1772
		м3		791,10	--	328164	--	113	--	--
8	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	3501,18	289,15	289,15	1012352	1012352	633772	--	--
		м3		--	186,62	--	653373	97	0,86	3004
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	88,38	2011,20	152,52	177750	13480	24223	1,02	90
		м3		153,68	57,15	13582	5051	130	0,28	25
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3,9	58881,69	25695,31	229639	100212	202234	194,00	757
		км		33075,00	6813,45	128993	26572	130	26,38	103
11	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	111,95	12504,96	2104,76	1399930	235628	434565	13,90	1556
		м3		2362,50	623,48	264482	69799	130	2,48	277
12	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	30,41	24400,00	--	742004	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-37к =1,1 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	36,96	7018,00	--	259385	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5024642**	**1851506**			**6302**
			Тенге			**1120804**	**889481**			**3874**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5024642**				
	Материалы -		Тенге			**154696**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2010285,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**259385**				
	Местные материалы -		Тенге			**1638250**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2227372**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1114**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**334106,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**435121**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7687135**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11291**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2344391,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**7687135**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11291**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2344391,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5024642**	**1851506**			**6302**
			Тенге			**1120804**	**889481**			**3874**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5024642**				
	Материалы -		Тенге			**154696**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2010285,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**259385**				
	Местные материалы -		Тенге			**1638250**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2227372**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1114**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**334106,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**435121**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7687135**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11291**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2344391,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7687135**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11291**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2344391,00**			
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах на 1.01.2001 г.					**7687135**				
	Временные здания и сооружения 1,92%					**147593**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					**7834728**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Зимние удорожания 3,96%					310255				
	Затраты на выслугу лет					78347				
	Затраты на доп. отпуска					31339				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					8254669				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2011 к=2,08774					17233616				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					344672				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					17578289				
	Затраты на осуществление авторского надзора 0,2%					35157				
	Итого					17613445				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					2113614				
	ВСЕГО ПО АКТУ					19727059				

Сдал: ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрлы табыс"
100012 Карагандинская область г.Караганда
ул.Терешковой 15
БИН 060940003483
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ598560000005157100
АО "Банк Центр Кредит"
тел. 8(7212)568770
Директор ТОО "Нұрлы табыс"

_____Торопов С.А.

Тех.надзор ТОО"Стройтехнология"

_____Омирзах Ж.

Принял: **ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района"**
Карагандинская область, Абайский район,
Абайская г.а., г.Абай, Абая 26
БИН: 060140009205
БИК:KKMFKZ2A
ИИК: KZ34070103KSN3002000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Начальник отдела

_____ Магзин М.С.

Форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района"

Подрядчик: ТОО "Нұрлы табыс"

Объект: "Реконструкция водопроводных сетей с.Акбастау Абайского района"

Договор № 8 от 20 марта 2013 г.

АКТ
выполненных работ за июнь 2013г

№№	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	**160 824 261**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	24 123 639
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	-
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	37 236 897
7	Сумма выполненных работ за июнь 2013 года	19 727 059
8	Удержание аванса, 15%	2 959 059
9	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	16 768 000

Заказчик:
Начальник ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства Абайского района"
Карагандинская область
Абайский район, ул. Абая, 26
БИН 060140009205
БИК:KKMFKZ2A
ИИК: KZ34070103KSN3002000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик:
ТОО "Нұрлы табыс"
Карагандинская область, г. Караганда
ул. Терешковой, 15
тел.: 8(7212)568770

БИН 060940003483
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ598560000005157100
АО "Банк Центр Кредит"

Начальник ГУ «Отдел строительства архитектуры И градостроительства Абайского района»

_____Магзин М.С.

Директор ТОО «Нұрлы табыс»

_____Торопов С.А.

Форма 2

Заказчик: ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АБАЙСКОГО РАЙОНА"

Подрядчик: ТОО "Нұрлы табыс"

АКТ

приемки выполненных работ за июль 2013 года

Объект: **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.АКБАСТАУ АБАЙСКОГО РАЙОНА**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОВОДА С ДЮКЕРОМ ЛС 2-1								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	742	9,85	9,85	7307	7307	1938	--	--
		м3		--	2,69	--	1998	97	0,01	7
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (при перемещении до 30м)	742	14,08	14,08	10445	10445	2771	--	--
		м3		--	3,85	--	2856	97	0,01	9
3	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3в траншеях с откосами	3575,51	42,35	39,83	151415	142405	46736	0,02	63
		м3		2,52	10,96	9010	39172	97	0,04	136
4	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях с откосами	1838,04	46,58	43,81	85621	80526	26428	0,02	35
				2,77	12,05	5095	22150	97	0,04	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	56,85	560,52	--	31864	--	36006	3,57	203
		м3		560,52	--	31864	--	113	--	--
6	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширения для колодцев/	19,84	389,25	--	7722	--	8726	2,48	49
		м3		389,25	--	7722	--	113	--	--
7	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/уширения для колодцев/	21,16	467,10	--	9886	--	11171	2,98	63
		м3		467,10	--	9886	--	113	--	--
8	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1916,05	289,15	289,15	554017	554017	346836	--	--
		м3		--	186,62	--	357563	97	0,86	1644
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	115,01	2011,20	152,52	231308	17541	31522	1,02	117
		м3		153,68	57,15	17675	6573	130	0,28	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1089584	812241			531
			Тенге			81251	430312			1905
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1089584				
	Всего заработная плата -		Тенге				511564,00			
	Местные материалы -		Тенге			196092				
		Накладные расходы -	Тенге			512134				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76820,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1697821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2691
		Сметная заработная плата -	Тенге				588384,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1697821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2691
		Сметная заработная плата -	Тенге				588384,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ЛС2-2								
10	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	354,82	9,85	9,85	3494	3494	927	--	--
		м3		--	2,69	--	955	97	0,01	3
11	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (при перемещении до 30м)	354,82	14,08	14,08	4995	4995	1325	--	--
		м3		--	3,85	--	1366	97	0,01	4
12	Е0101-12-16 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	2847,84	52,89	49,75	150609	141690	46457	0,02	62
		м3		3,13	13,69	8919	38975	97	0,05	135
13	Е0101-12-16 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях с откосами	1649,71	58,17	54,73	95970	90286	29603	0,02	40
		м3		3,45	15,05	5684	24835	97	0,05	86
14	Е0101-164-4 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	51,02	949,32	--	48436	--	54733	5,13	262
		м3		949,32	--	48436	--	113	--	--
15	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1077,86	167,18	--	180196	--	203622	1,21	1304
		м3		167,18	--	180196	--	113	--	--
16	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт(л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1935,41	7,51	7,51	14532	14532	3855	--	--
		м3		--	2,05	--	3974	97	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширения для колодцев/	101,98	659,25	--	67234	--	75974	3,56	363
		м3		659,25	--	67234	--	113	--	--
18	Е0101-164-4 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/уширения для колодцев/	103,7	791,10	--	82038	--	92703	4,27	443
		м3		791,10	--	82038	--	113	--	--
19	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	845,61	167,18	--	141369	--	159747	1,21	1023
		м3		167,18	--	141369	--	113	--	--
20	Е0101-17-2	Погрузка разработанного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	491,5	29,63	28,58	14563	14045	5031	0,01	3
		м3		0,99	9,56	487	4700	97	0,04	17
21	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	884,7	45,00	45,00	39812	39812	7962	--	--
		т		--	9,00	--	7962	100	0,19	167
22	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1935,41	25,65	5,38	49636	10405	38054	0,13	250
		м3		20,27	--	39231	--	97	--	--
23	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1804,43	289,15	289,15	521743	521743	326631	--	--
		м3		--	186,62	--	336733	97	0,86	1548
24	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	25,38	2011,20	152,52	51036	3870	6955	1,02	26
		м3		153,68	57,15	3900	1450	130	0,28	7
25	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,433	58881,69	25695,31	25496	11126	22453	194,00	84
		км		33075,00	6813,45	14321	2950	130	26,38	11
26	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,5574	47611,09	17877,09	26538	9965	24926	173,00	96
				29700,00	4698,68	16555	2619	130	18,10	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
27	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	562,97	57,00	--	32090	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	15	18075,87	36,99	271138	555	5879	1,82	27
		шт		288,00	13,50	4320	202	130	0,07	1
29	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	46,45	12504,96	2104,76	580793	97756	180289	13,90	646
		м3		2362,50	623,48	109726	28958	130	2,48	115
30	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	10,45	24400,00	--	254980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-37к =1,1 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	21,24	7018,00	--	149062	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	72	6380,00	--	459360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-38к =1,1 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	8,4	8910,00	--	74844	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	6,3	8100,00	--	51030	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-33к =1,25 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	50,68	3737,50	--	189417	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	77	13400,00	--	1031800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	158,4	134,00	--	21225	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С12021-267	Стремянка для колодца	1,22	133700,00	--	162659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4796094	964273			4629
			Тенге			722415	455680			2119
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4796094				
	Материалы -		Тенге			330422				
	Всего заработная плата -		Тенге				1178096,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1639872				
	Местные материалы -		Тенге			1139111				
		Накладные расходы -	Тенге			1287126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							644
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				193069,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6448213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7392
		Сметная заработная плата -	Тенге				1371165,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6448213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7392
		Сметная заработная плата -	Тенге				1371165,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5885678**	**1776514**			**5160**
			Тенге			**803667**	**885993**			**4024**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5885678				
	Материалы -		Тенге			330422				
	Всего заработная плата -		Тенге				1689659,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1639872				
	Местные материалы -		Тенге			1335204				
		Накладные расходы -	Тенге			1799260				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							900
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				269889,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			461096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8146034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10084
		Сметная заработная плата -	Тенге				1959548,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8146034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10084
		Сметная заработная плата -	Тенге				1959548,00			
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах на 1.01.2001 г.					**8146034**				
	Временные здания и сооружения 1,92%					**156404**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					**8302438**				
	Зимние удорожания 3,96%					**328777**				
	Затраты на выслугу лет					**83024**				
	Затраты на доп. отпуска					**33210**				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**8747449**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2011 к=2,08774					**18262412**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					**365248**				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					**18627661**				
	Затраты на осуществление авторского надзора 0,2%					**37255**				
	Итого					**18664916**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					**2239790**				
	ВСЕГО ПО АКТУ					**20904706**				

Сдал: ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрлы табыс"
100012 Карагандинская область г.Караганда
ул.Терешковой 15
БИН 060940003483
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ598560000005157100
АО "Банк Центр Кредит"
тел. 8(7212)568770
Директор ТОО "Нұрлы табыс"

_____Торопов С.А.

Тех.надзор ТОО"Стройтехнология"

_____Омирзах Ж.

Принял: **ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района"**
Карагандинская область, Абайский район,
Абайская г.а., г.Абай, Абая 26
БИН: 060140009205
БИК:KKMFKZ2A
ИИК: KZ34070103KSN3002000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Начальник отдела

_____ Магзин М.С.

Форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района"

Подрядчик: ТОО "Нұрлы табыс"

Объект: "Реконструкция водопроводных сетей с.Акбастау Абайского района"

Договор № 8 от 20 марта 2013 г.

АКТ
выполненных работ за июль 2013г

№№	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	**160 824 261**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	37 236 897
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	24 123 639
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	31 651 362
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	58 141 603
7	Сумма выполненных работ за июль 2013 года	20 904 706
8	Удержание аванса, 15%	3 135 706
9	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	17 769 000

Заказчик:
Начальник ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства Абайского района"
Карагандинская область
Абайский район, ул. Абая, 26
БИН 060140009205
БИК:KKMFKZ2A
ИИК: KZ34070103KSN3002000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик:
ТОО "Нұрлы табыс"
Карагандинская область, г. Караганда
ул. Терешковой, 15
тел.: 8(7212)568770

БИН 060940003483
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ598560000005157100
АО "Банк Центр Кредит"

Начальник ГУ «Отдел строительства архитектуры И градостроительства Абайского района»

_____Магзин М.С.

Директор ТОО «Нұрлы табыс»

_____Торопов С.А.

Форма 4

Заказчик: ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АБАЙСКОГО РАЙОНА"
Подрядчик: ТОО "Нұрлы табыс"

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года

Объект: **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.АКБАСТАУ АБАЙСКОГО РАЙОНА**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОВОДА С ДЮКЕРОМ С2-1								
1	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3в траншеях с откосами	1387,55	42,35	39,83	58760	55263	18137	0,02	24
		м3		2,52	10,96	3497	15201	97	0,04	53
2	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях с откосами	250,22	-46,58	-43,81	-11656	-10962	-3598	-0,02	-5
		м3		-2,77	-12,05	-694	-3015	97	-0,04	-10
3	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,74	-560,52	--	-4338	--	-4902	-3,57	-28
		м3		-560,52	--	-4338	--	113	--	--
4	Е0101-12-18	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1077,56	73,13	68,79	78799	74123	24314	0,03	33
		м3		4,34	18,92	4677	20389	97	0,07	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка разрыхленного грунта вручную после разработки их механизированным способом	33,33	791,10	--	26365	--	29792	4,27	142
		м3		791,10	--	26365	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,8	134,10	--	107	--	121	0,97	1
		м3		134,10	--	107	--	113	--	--
7	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2939,67	7,51	7,51	22072	22072	5855	--	--
		м3		--	2,05	--	6036	97	0,01	20
8	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширения для колодцев/	19,6	389,25	--	7629	--	8621	2,48	49
		м3		389,25	--	7629	--	113	--	--
9	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/уширения для колодцев/	18,96	467,10	--	8856	--	10008	2,98	56
		м3		467,10	--	8856	--	113	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	40,9	134,10	--	5485	--	6198	0,97	40
		м3		134,10	--	5485	--	113	--	--
11	Е0101-25-3	Планирование лишнего разработанного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	212,17	12,31	12,31	2612	2612	693	--	--
		м3		--	3,37	--	714	97	0,01	2
12	Е0101-25-11	Перемещение 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/перемещение грунта до 50м/	212,17	38,94	38,94	8262	8262	2192	--	--
		м3		--	10,65	--	2259	97	0,03	7
13	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2939,67	25,65	5,38	75392	15804	57799	0,13	379
		м3		20,27	--	59587	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	141	-289,15	-289,15	-40770	-40770	-25523	--	--
		м3		--	-186,62	--	-26313	97	-0,86	-121
15	Е0101-25-1	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	1054,2	9,85	9,85	10381	10381	2754	--	--
		м3		--	2,69	--	2839	97	0,01	9
16	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (при перемещении до 30м)	1054,2	14,08	14,08	14840	14840	3936	--	--
		м3		--	3,85	--	4058	97	0,01	13
17	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	324,76	53,32	0,04	17315	13	2432	0,04	14
		м2		8,32	--	2702	--	90	--	--
18	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0035	8097,13	--	28	--	37	51,50	--
		км		8032,50	--	28	--	130	--	--
19	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	3,34	8287,75	--	27665	--	34856	51,50	172
		км		8032,50	--	26812	--	130	--	--
20	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0115	-247994,13	-49389,75	-2852	-568	-1217	-312,70	-4
		т		-62775,00	-18657,00	-722	-215	130	-91,12	-1
21	С130809-12	Фланцы плоские свободные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	18	492,00	--	8856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,21	12504,96	2104,76	15131	2547	4697	13,90	17
		м3		2362,50	623,48	2859	754	130	2,48	3
23	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,37	24400,00	--	9028	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ8020-90/	1,8	-6380,00	--	-11484	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	1,8	8100,00	--	14580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-33к =1,25 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	1,8	3737,50	--	6728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	СпрайсТОО Завод ЖБК	Железобетонный люк ПЛ	5	1977,74	--	9889	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей (арматура и фасонные части) грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	0,51	-32,52	-0,05	-17	--	-3	-0,03	--
		м2		-5,81	-0,02	-3	--	90	--	--
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,21	134,00	--	162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С12021-267	Стремянка для колодца	0,0158	133700,00	--	2112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - указательный знак для пожарного гидранта	1	332,30	23,87	332	24	131	0,68	1
		шт		100,35	9,02	100	9	120	0,04	--
32	С11011-954	Таблички для указателя	1	359,00	--	359	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
33	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,67	2700,80	--	7211	--	1744	3,24	9
		м3		531,00	--	1418	--	123	--	--
34	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	26,7	366,27	14,76	9780	394	1904	0,36	10
		м2		52,43	5,54	1400	148	123	0,03	1
		РАЗДЕЛ 2.СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С2-2								
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
35	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	196	9,85	9,85	1930	1930	512	--	--
		м3		--	2,69	--	528	97	0,01	2
36	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (при перемещении до 30м)	196	14,08	14,08	2759	2759	732	--	--
		м3		--	3,85	--	754	97	0,01	2
37	Е0101-12-16 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	278,42	52,89	49,75	14724	13852	4542	0,02	6
		м3		3,13	13,69	872	3810	97	0,05	13
38	Е0101-12-16 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях с откосами	149,57	-58,17	-54,73	-8701	-8186	-2684	-0,02	-4
		м3		-3,45	-15,05	-515	-2252	97	-0,05	-8
39	Е0101-164-4 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,62	-949,32	--	-4386	--	-4956	-5,13	-24
		м3		-949,32	--	-4386	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0101-12-18	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	772,32	73,13	68,79	56478	53126	17426	0,03	23
		м3		4,34	18,92	3352	14614	97	0,07	51
41	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка разрыхленного грунта вручную после разработки их механизированным способом	23,89	791,10	--	18896	--	21352	4,27	102
		м3		791,10	--	18896	--	113	--	--
42	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1430,36	167,18	--	239128	--	270214	1,21	1731
		м3		167,18	--	239128	--	113	--	--
43	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт(л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	24310,99	7,51	7,51	182539	182539	48419	--	--
		м3		--	2,05	--	49917	97	0,01	163
44	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширения для колодцев/	113,45	-659,25	--	-74792	--	-84515	-3,56	-404
		м3		-659,25	--	-74792	--	113	--	--
45	Е0101-164-4 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/уширения для колодцев/	115,31	-791,10	--	-91222	--	-103081	-4,27	-493
		м3		-791,10	--	-91222	--	113	--	--
46	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	177,86	167,18	--	29735	--	33600	1,21	215
		м3		167,18	--	29735	--	113	--	--
47	Е0101-17-2	Погрузка разработанного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	221,18	29,63	28,58	6553	6320	2264	0,01	2
		м3		0,99	9,56	219	2115	97	0,04	8
48	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	398,12	45,00	45,00	17915	17915	3583	--	--
				--	9,00	--	3583	100	0,19	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
49	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	24310,99	25,65	5,38	623486	130702	478000	0,13	3136
		м3		20,27	--	492784	--	97	--	--
50	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	1760,47	289,15	289,15	509033	509033	318674	--	--
		м3		--	186,62	--	328530	97	0,86	1510
51	Е0101-25-1	Восстановление растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	3767,2	9,85	9,85	37096	37096	9840	--	--
		м3		--	2,69	--	10144	97	0,01	33
52	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных (при перемещении до 30м)	3767,2	14,08	14,08	53031	53031	14067	--	--
		м3		--	3,85	--	14502	97	0,01	47
53	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,23	2011,20	152,52	16552	1255	2256	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1265	470	130	0,28	2
54	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,006	58881,69	25695,31	353	154	311	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	198	41	130	26,38	--
55	Е0122-46-2	Продавливание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	43	-992,48	-560,65	-42677	-24108	-40834	-2,05	-88
		м		-371,25	-359,23	-15964	-15447	130	-1,16	-50
56	Е0122-46-9	Продавливание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	43	1169,31	727,54	50280	31284	45173	2,25	97
		м		407,25	400,85	17512	17236	130	1,29	56
57	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	43	244,98	0,28	10534	12	8220	0,84	36
		м		146,93	0,11	6318	5	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С130804-258 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	6,06	388,00	--	2351	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,004	51202,26	20326,01	205	81	188	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	123	21	130	20,64	--
60	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	4,04	188,00	--	760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,4806	47611,09	17877,09	22882	8592	21492	173,00	83
		км		29700,00	4698,68	14274	2258	130	18,10	9
62	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	484,8	57,00	--	27634	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0113-16-4 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза	5,83	-65,03	-0,10	-379	-1	-61	-0,06	--
		м2		-11,62	-0,04	-68	--	90	--	--
64	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	5,83	43,60	0,10	254	1	61	0,06	--
		м2		11,62	0,04	68	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	4,97	53,32	0,04	265	--	37	0,04	--
		м2		8,32	--	41	--	90	--	--
66	Е0113-16-10 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за два раза	0,8534	35,36	0,04	30	--	7	0,04	--
		м2		8,78	--	7	--	90	--	--
67	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	3,52	8097,13	--	28518	--	36778	51,50	181
		км		8032,50	--	28290	--	130	--	--
68	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	5,9	8287,75	--	48865	--	61568	51,50	304
		км		8032,50	--	47360	--	130	--	--
69	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	15	18075,87	36,99	271138	555	5879	1,82	27
		шт		288,00	13,50	4320	202	130	0,07	1
70	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	4	-594,94	-450,71	-2380	-1803	-1334	-0,83	-3
		шт		-138,83	-117,67	-555	-471	130	-0,45	-2
71	Спрайс листТОО"Ка рал PLAST"2011 г	Крест ПНД д 100Х100мм								
		шт	4	-3597,80	--	-14391	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	6	-440,21	-332,43	-2641	-1995	-1476	-0,61	-4
		шт		-102,38	-86,87	-614	-521	130	-0,33	-2
73	Спрайс листТОО"Ка рал PLAST"2011 г	Тройник ПНД д 110мм								
		шт	6	-1608,43	--	-9651	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	Е0122-36-1п рим.	Установка кранов диам. 32 мм	8	276,46	17,71	2212	142	2012	1,07	9
		шт		186,75	6,75	1494	54	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые , Dy 32 мм	8	3510,00	--	28080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	38,83	-12504,96	-2104,76	-485568	-81728	-150729	-13,90	-540
		м3		-2362,50	-623,48	-91736	-24210	130	-2,48	-96
77	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	7,2	-24400,00	--	-175680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С143018-37к =1,1 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	58,2	-7018,00	--	-408448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	7,2	-6380,00	--	-45936	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	С143018-38к =1,1 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	8,4	-8910,00	--	-74844	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	9,9	8100,00	--	80190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
82	С143018-33к =1,25 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	12,99	3737,50	--	48550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	77	-13400,00	--	-1031800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
84	СпрайсТОО Завод ЖБК	Железобетонный люк ПЛ	66	1977,74	--	130531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С130806-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 150 мм	9,2	931,00	--	8565	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 200 мм	17	1710,00	--	29070	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей (арматура и фасонные части) грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	5,53	32,52	0,05	180	--	29	0,03	--
		м2		5,81	0,02	32	--	90	--	--
88	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	38,83	-134,00	--	-5203	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С12021-267	Стремянка для колодца	0,1738	-133700,00	--	-23237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	35,24	2700,80	--	95187	--	23019	3,24	114
		м3		531,00	--	18715	--	123	--	--
91	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	352,44	366,27	14,76	129090	5202	25130	0,36	127
		м2		52,43	5,54	18478	1953	123	0,03	10
92	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - указательный знак для пожарного гидранта	60	332,30	23,87	19938	1432	7875	0,68	41
		шт		100,35	9,02	6021	541	120	0,04	3
93	С11011-954	Таблички для указателя	60	359,00	--	21540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ д=32мм								
94	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	135	75,82	1,57	10236	212	11664	0,41	55
		1счетчик		67,50	--	9113	--	128	--	--
95	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам.ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	135	2233,69	91,69	301548	12378	178459	5,93	801
		1узел		999,00	33,75	134865	4556	128	0,17	23
96	Спрайс лист ТОО"Эргономика" 2011г	Счетчик воды Астарис д 15мм	135	5756,49	--	777126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25мм	135	473,47	39,24	63918	5297	46656	1,47	198
		1шт		254,25	15,75	34324	2126	128	0,07	9
98	С130903-12п рим.	Клапаны обратные 19Б1нж для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	135	296,00	--	39960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	135	4867,02	50,89	657048	6870	25661	0,75	101
		1фильтр		130,50	18,00	17618	2430	128	0,09	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	135	430,00	--	58050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Спрайс листТОО"Ка рал PLAST"2011 г	Отвод 90 ПНД д 32мм	135	2810,94	--	379477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	106	-691,17	-483,04	-73264	-51202	-37508	-1,37	-145
		отверст		-208,13	-185,04	-22062	-19614	90	-1,02	-108
103	Е0169-2-1пр им	Пробивка отверстий в бетонных полах, размер стороны отверстия до 150 мм	54	341,53	229,14	18443	12374	9753	0,73	40
		отверст		112,39	88,29	6069	4768	90	0,48	26
104	Е0169-6-2пр им	Прорезка отверстий в деревянных полах	81	157,80	1,20	12782	97	11429	0,89	72
		отверст		156,60	0,18	12685	15	90	--	--
105	Е0169-7-3пр им	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в полах бетонных	54	303,28	3,80	16377	205	10277	1,32	71
		отверст		210,85	0,61	11386	33	90	--	--
		Строительные работы								
106	Е0101-164-4 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	466,71	791,10	--	369214	--	417212	4,27	1994
		м3		791,10	--	369214	--	113	--	--
107	Е0103-5-1	Разхрыхление шпуровыми зарядами грунта 4-5 группы в траншеях шириной по дну до 1,5 м	162,26	-476,56	-108,37	-77330	-17584	-23541	-0,64	-103
		м3		-115,65	-0,41	-18766	-67	125	--	--
108	Е0101-12-18	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	162,26	-73,13	-68,79	-11866	-11162	-3661	-0,03	-5
		м3		-4,34	-18,92	-704	-3070	97	-0,07	-11
109	Е0103-3-2	Зачистка дна траншей из грунтов 6-7 группы	4,87	-370,95	-91,86	-1807	-447	-571	-0,51	-2
				-93,60	-0,18	-456	-1	125	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
110	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка разрыхленного грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,87	-791,10	--	-3851	--	-4352	-4,27	-21
		м3		-791,10	--	-3851	--	113	--	--
111	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы с разравниваем на месте	1064,02	167,18	--	177882	--	201007	1,21	1287
		м3		167,18	--	177882	--	113	--	--
112	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,355	47611,09	17877,09	16902	6346	15875	173,00	61
		км		29700,00	4698,68	10544	1668	130	18,10	6
113	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	681,43	57,00	--	38841	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ д=63мм								
114	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	3044,69	91,69	3045	92	1322	5,93	6
		1узел		999,00	33,75	999	34	128	0,17	--
115	Спрайс лист ТОО"Эргономика" 2011г	Счетчик воды Астарис д 50мм	1	9735,24	--	9735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	190	0,75	1
		1фильтр		130,50	18,00	131	18	128	0,09	--
117	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт								
118	С130902-51п рим	Задвижки для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 63 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Спрайс листТОО"Ка рал PLAST"2011 г	Отвод ПНД д 63мм	1	338,62	--	339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0169-2-1пр им	Пробивка отверстий в бетонных полах, размер стороны отверстия до 150 мм	1	341,53	229,14	342	229	181	0,73	1
		отверст		112,39	88,29	112	88	90	0,48	--
121	Е0169-7-3пр им	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в полах бетонных	1	303,28	3,80	303	4	190	1,32	1
		отверст		210,85	0,61	211	1	90	--	--
		Строительные работы								
122	Е0101-164-4 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	12,04	791,10	--	9525	--	10763	4,27	51
		м3		791,10	--	9525	--	113	--	--
123	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы с разравниваем на месте	12,02	167,18	--	2010	--	2272	1,21	15
		м3		167,18	--	2010	--	113	--	--
124	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,005	51202,26	20326,01	256	102	235	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	154	27	130	20,64	--
125	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	5,05	188,00	--	949	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С2-3-1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
126	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	0,76	-771,66	-11,21	-586	-9	-32	-0,20	--
		м2		-31,50	-4,21	-24	-3	118	-0,02	--
127	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,4	-245,44	-3,82	-3780	-59	-705	-0,21	-3
		м2		-37,35	-1,44	-575	-22	118	-0,01	--
128	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	15,4	-13,91	-0,07	-214	-1	-112	-0,04	-1
		м2		-8,06	-0,02	-124	--	90	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
129	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м /рама Р1/	0,0964	-14327,66	-4594,36	-1381	-443	-386	-17,10	-2
		т		-2902,50	-1541,87	-280	-149	90	-5,95	-1
130	С12021-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,0964	-153500,00	--	-14797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м /прогоны пола Р11-Р14/	0,0331	-5030,50	-2020,02	-167	-67	-83	-14,10	--
		т		-2272,50	-502,43	-75	-17	90	-1,79	--
132	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0331	-2452,13	-545,76	-81	-18	-37	-5,25	--
		т		-1230,75	--	-41	--	90	--	--
133	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0331	-162700,00	--	-5385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т /стойки Р2-Р7/	0,0562	-4646,85	-2285,57	-261	-128	-111	-9,35	-1
		т		-1579,50	-617,13	-89	-35	90	-2,34	--
135	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0562	-542,84	-144,52	-31	-8	-15	-1,34	--
		т		-292,50	--	-16	--	90	--	--
136	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0562	-162700,00	--	-9144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0109-43-1	Монтаж фахверка /прогоны стеновые Р8-Р10, Р21-Р26/	0,1323	-11487,34	-4590,56	-1520	-607	-663	-25,30	-3
		т		-4725,00	-840,11	-625	-111	90	-3,01	--
138	С12021-118	Ригели фахверка	0,1323	-110400,00	--	-14606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м /прогоны кровли Р15-Р20/	0,0778	-5030,50	-2020,02	-391	-157	-194	-14,10	-1
		т		-2272,50	-502,43	-177	-39	90	-1,79	--
140	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0778	-2452,13	-545,76	-191	-42	-86	-5,25	--
		т		-1230,75	--	-96	--	90	--	--
141	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,0778	-101700,00	--	-7912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	Стехн.часть СН РК 8.02-04-20 02 часть2	Доплата за изменение марки стали на С245	0,41	-1860,00	--	-763	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	12,32	-41,97	-0,04	-517	--	-69	-0,03	--
				-6,26	--	-77	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		СТЕНЫ								
144	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	20,37	-435,65	-125,09	-8874	-2548	-3185	-0,94	-19
		м2		-144,00	-29,74	-2933	-606	90	-0,10	-2
145	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	22,54	-1190,00	--	-26823	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0134-58-4	Обертывание полиэтиленом минераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 100 мм	58,8	-179,94	-0,49	-10580	-29	-8234	-0,79	-46
		м2		-127,13	-0,18	-7475	-11	110	--	--
147	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,1729	-30400,00	--	-5255	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	58,8	-112,12	-2,32	-6593	-136	-7159	-0,69	-41
		м2		-109,80	-0,88	-6456	-52	110	--	--
149	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	5,88	-10700,00	--	-62916	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0109-43-2 прим.	Монтаж ограждающих конструкций стен из стального листа толщ. 3мм при высоте здания до 30 м	55,73	-435,65	-125,09	-24277	-6971	-8714	-0,94	-52
		м2		-144,00	-29,74	-8025	-1657	90	-0,10	-6
151	С11011-887 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	1,31	59000,00	--	77429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0112-10-1 прим.	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /нащельники/	2,41	-715,87	-1,24	-1725	-3	-441	-0,97	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-153,23	-0,47	-369	-1	119	--	--
153	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	35,83	582,74	4,85	20879	174	8437	1,29	46
		м2		222,86	1,41	7985	51	105	0,01	--
154	Спрайс	Плиты OSB	37,62	607,56	--	22857	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами /стен/	35,83	164,72	50,15	5902	1797	3967	0,53	19
		м2		92,03	18,68	3297	669	100	0,09	3
156	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	3,69	10700,00	--	39488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
157	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	6,95	-217,57	-34,24	-1512	-238	-372	-0,32	-2
		м2		-51,08	-8,45	-355	-59	90	-0,03	--
158	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	7,68	-1190,00	--	-9139	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0134-58-4	Обертывание полиэтиленом минераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 100 мм	21,35	-179,94	-0,49	-3842	-10	-2990	-0,79	-17
		м2		-127,13	-0,18	-2714	-4	110	--	--
160	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0628	-30400,00	--	-1908	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0134-57-4	Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	21,35	-117,30	-2,32	-2504	-50	-2721	-0,73	-16
		м2		-114,98	-0,88	-2455	-19	110	--	--
162	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	2,13	-10700,00	--	-22845	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
163	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из листа толщ. 3мм	21,35	-217,57	-34,24	-4645	-731	-1144	-0,32	-7
		м2		-51,08	-8,45	-1091	-180	90	-0,03	-1
164	С11011-887 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,5028	-59000,00	--	-29665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
165	Е0109-39-1 прим.	Монтаж металлических полов из стального листа толщ. 3мм	13,57	-739,88	-10,88	-10040	-148	-8954	-4,33	-59
		м2		-729,00	-4,12	-9893	-56	90	-0,02	--
166	С11011-887 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат тонколистовойхолоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,3196	-59000,00	--	-18855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0134-58-4	Обертывание полиэтиленомминераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 100 мм	13,57	-179,94	-0,49	-2442	-7	-1900	-0,79	-11
		м2		-127,13	-0,18	-1725	-2	110	--	--
168	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0399	-30400,00	--	-1213	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0134-57-4	Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	13,57	-117,30	-2,32	-1592	-31	-1729	-0,73	-10
		м2		-114,98	-0,88	-1560	-12	110	--	--
170	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	1,36	-10700,00	--	-14520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0109-39-1 прим.	Монтаж металлических полов из стального листа толщ. 4мм	13,57	-739,88	-10,88	-10040	-148	-8954	-4,33	-59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-729,00	-4,12	-9893	-56	90	-0,02	--
172	С11011-887 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,4261	-59000,00	--	-25140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	13,57	235,22	4,37	3192	59	203	0,07	1
		м2		10,53	1,64	143	22	123	0,01	--
174	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	13,57	48,53	5,55	659	75	752	0,26	4
		м2		42,98	2,07	583	28	123	0,01	--
175	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	1,4	10700,00	--	14955	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	13,57	96,97	4,86	1316	66	1349	0,50	7
		м2		78,98	1,82	1072	25	123	0,01	--
177	Спрайс	Плиты OSB	13,84	607,56	--	8410	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	18,5	123,31	0,16	2281	3	370	0,09	2
		м		16,18	0,07	299	1	123	--	--
		ПЕРЕГОРОДКА								
179	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	6,14	-435,65	-125,09	-2674	-768	-960	-0,94	-6
		м2		-144,00	-29,74	-884	-183	90	-0,10	-1
180	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	6,79	-1190,00	--	-8080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
181	Е0110-86-5	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	3,61	2214,72	17,05	7995	62	1870	2,46	9
		м2		425,25	6,44	1535	23	120	0,03	--
		ПОТОЛОК								
182	Е0115-37-9	Облицовка потолков OSB листами на металлическом каркасе	13,57	670,87	2,86	9104	39	4032	1,63	22
		м2		282,04	0,94	3827	13	105	--	--
183	Спрайс	Плиты OSB	14,25	607,56	--	8657	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами /потолков/	13,57	164,72	50,15	2235	681	1502	0,53	7
		м2		92,03	18,68	1249	253	100	0,09	1
185	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	1,4	10700,00	--	14955	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
186	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0829	-14806,01	-1133,15	-1227	-94	-992	-82,10	-7
		т		-12892,50	-398,25	-1069	-33	90	-1,95	--
187	С12022-2	Двери стальные утепленные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные/по проекту 2,33Х0,91м/	1,91	-8904,76	--	-17017	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,68	634,99	31,85	1067	54	409	1,15	2
		м2		190,80	12,04	321	20	120	0,06	--
189	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250,00	--	7140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
191	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
192	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным полов	13,57	171,09	1,88	2322	26	1126	0,47	6
		м2		78,30	0,72	1063	10	105	--	--
193	Е0115-165-1 0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	43,05	120,60	1,61	5192	69	2377	0,31	13
		м2		51,98	0,61	2238	26	105	--	--
194	Е0115-165-1 1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	13,57	136,93	2,95	1858	40	830	0,34	5
		м2		57,15	1,10	776	15	105	0,01	--
195	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	38,43	21,80	0,05	838	2	202	0,03	1
		м2		5,81	0,02	223	1	90	--	--
196	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	38,43	53,32	0,04	2049	2	288	0,04	2
		м2		8,32	--	320	--	90	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА								
197	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1029	-13711,47	-5475,87	-1411	-563	-610	-28,90	-3
		т		-5040,00	-1552,87	-519	-160	90	-5,46	-1
198	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1029	-133700,00	--	-13756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	Стехн.часть СН РК 8.02-04-20 02 часть2	Доплата за изменение марки стали на С245	0,1029	-1860,00	--	-191	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	3,09	-41,97	-0,04	-130	--	-17	-0,03	--
		м2		-6,26	--	-19	--	90	--	--
201	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 /косоуры/	0,064	-8246,17	-66,01	-528	-4	-15	-1,35	--
		м3		-195,75	-24,93	-13	-2	105	-0,12	--
		ОТОПЛЕНИЕ С2-3-2								
202	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	3	763,40	5,40	2290	16	1791	2,00	6
		шт		626,00	2,30	1878	7	95	0,01	--
203	прайс лист ТОО "Келет" 2011г.	Электропечь отопительная ПЭТ-4	3	1350,49	--	4051	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ С2-3-3								
		СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
204	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3385,00	223,00	3385	223	582	3,00	3
		шт		563,00	49,50	563	49	95	0,29	--
205	прайс-лист ОАО"ДЗНВА" РФ 2011г	Шкаф ввода распределения и учета электроэнергии в комплекте со счетчиком и выключателями автоматическими	1	55487,88	--	55488	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
206	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	прайс-лист ЭЦ"220 вольт" г.Караганда 2011г	Выключатель автоматический АП50-2МТ 10А	1	1352,28	--	1352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ УЧТЕН В ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ ЧАСТИ ТХ								
208	У65-33-8 СКЦЭ	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-1874...3074	3	3298,94	324,13	9897	972	4611	10,00	30
		устр-во		1547,01	70,84	4641	213	95	0,40	1
209	75-6-8	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2974 УХЛ 4, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле 5,5-8,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 10 А	2	32100,00	--	64200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
210	75-6-7	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А	1	35300,00	--	35300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	1	311,79	--	312	--	277	2,00	2
		шт		308,25	--	308	--	90	--	--
212	прайс-лист ОАО"Промавтоматика" г.Екатеринбург 2011г	Датчик камерный биметаллический ДТКБ-53	1	1387,52	--	1388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УЧТЕНА В ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ								
		ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
213	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	5	314,30	120,00	1572	600	788	0,79	4
		шт		132,00	34,00	660	170	95	0,20	1
214	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	5	157,00	--	785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	5	24,00	--	120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
216	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	55,00	0,90	165	3	142	0,33	1
		шт		49,70	0,20	149	1	95	--	--
217	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип ВА1У-115- б	3	134,00	--	402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64,00	1,00	128	2	112	0,36	1
		шт		58,50	0,20	117	--	95	--	--
219	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РА16-112Б	2	134,00	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
220	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,005	18000,00	--	90	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
221	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
222	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443,00	--	443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
224	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17,00	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
225	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64,00	1,00	128	2	112	0,36	1
		шт		58,50	0,20	117	--	95	--	--
226	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная У86-РО в комплекте с вилкой, тип У87-Р	2	212,00	--	424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНЫЕ И ТРУБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
227	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	118	66,80	18,10	7882	2136	2702	0,12	14
		м		20,30	3,80	2395	448	95	0,02	3
228	Спрайс-лист ЭЦ"220 вольт" г.Караганд а2011г	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х2,5мм2								
			12	30,90	--	371	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
229	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,086	30200,00	--	2597	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
230	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	28900,00	--	289	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
231	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,01	109700,00	--	1097	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	170	10,60	0,10	1802	17	1437	0,06	10
		м		8,80	0,10	1496	17	95	--	--
233	Спрайс-лист АО"Келет" г.Караганд а2011г	Провод с медными жилами ВПВ сеч.4мм2	135	52,91	--	7143	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
234	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	170	34,20	1,20	5814	204	3779	0,14	24
		м		23,20	0,20	3944	34	95	--	--
235	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	17	777,00	--	13209	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
236	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	14	431,60	21,60	6042	302	2020	0,90	13
		шт		149,00	2,90	2086	41	95	0,02	--
237	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	10	49,10	7,30	491	73	271	0,15	2
		м		27,70	0,80	277	8	95	--	--
238	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	107,30	3,50	4292	140	1246	0,18	7
		м		32,40	0,40	1296	16	95	--	--
239	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	88,90	3,10	2223	78	670	0,16	4
		м		27,90	0,30	698	7	95	--	--
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С2-3-4								
		ВОДОПРОВОД ХОЗПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ								
240	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
				211,50	13,50	212	14	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1счетчик								
241	Спрайс-лист ООО"ТераИнвест" г.Екатеринбург 2011г	Счетчик холодной воды турбинный ПРЭМ-3 со стоимостью штуцера	1	35990,92	--	35991	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6905,10	70,85	6905	71	233	0,91	1
		1фильтр		155,25	27,00	155	27	128	0,13	--
243	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	958,45	1,57	1917	3	144	0,31	1
		комплект		56,25	--	113	--	128	--	--
244	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	328,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	Спрайс-лист ТОО"Эргономика" г.Караганда 2011г	Кран шаровый муфтовый ТА д 15мм	2	253,96	--	508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	Спрайс-лист ТОО"Эргономика" г.Караганда 2011г	Кран шаровый муфтовый ТА д 25мм	8	588,35	--	4707	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,13	--	124	--	58	0,12	--
		комплект		22,50	--	45	--	128	--	--
248	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	Спрайс-лист ТОО"Эргоно мика" г.Караганд а 2011г	Затвор поворотный дисковый д 50мм SP116	8	2759,73	--	22078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
250	Спрайс-лист ТОО"Промре сурс-KZ" г.Павлодар 2011г	Клапан обратный поворотный фланцевый д 50мм КО126	2	2116,36	--	4233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
251	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	10	1360,00	--	13600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		МАТЕРИАЛЫ								
252	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,2198	52703,00	2455,00	11583	540	9712	288,00	63
		т		48830,00	270,00	10732	59	90	1,57	--
253	С130806-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 /ГОСТ 8732-78/, 76х3,5 мм	33	446,00	--	14718	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
254	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0287	59769,00	2748,00	1717	79	1444	316,00	9
		т		55580,00	297,00	1596	9	90	1,72	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	С130806-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3,5 мм	6	329,00	--	1974	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
256	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	7	302,00	--	2114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
257	С130810-147	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х6-57х5 мм	1	593,00	--	593	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
258	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	8	277,00	--	2216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
259	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227,00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
260	Ц0112-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм	10	342,60	24,90	3426	249	2857	2,00	20
		м		313,00	4,50	3130	45	90	0,03	--
261	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	10	216,00	--	2160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
262	Ц0112-753-4	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 76 мм	33	272,00	218,00	8976	7194	3208	0,40	13
				54,00	54,00	1782	1782	90	0,31	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
263	Ц0112-753-3	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 57 мм	6	224,00	179,00	1344	1074	474	0,30	2
		м		45,00	42,80	270	257	90	0,25	1
264	Ц0112-753-1	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 15-38 мм	10	148,80	115,00	1488	1150	547	0,20	2
		м		33,80	27,00	338	270	90	0,16	2
265	Е0109-35-1	Монтаж оголовка герметизированного	0,0697	17937,36	627,68	1250	44	897	86,50	6
		т		14197,50	101,25	990	7	90	0,49	--
266	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0697	154200,00	--	10748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
267	Е0113-26-6к =2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,88	26,66	0,02	130	--	18	0,02	--
		м2		4,16	--	20	--	90	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
268	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	39	91,37	8,47	3563	330	2018	0,28	11
		м		48,60	3,15	1895	123	100	0,02	1
269	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	1,6	4260,00	--	6816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,6	21,80	0,05	166	--	40	0,03	--
		м2		5,81	0,02	44	--	90	--	--
271	Е0113-26-6к =2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	15,2	26,66	0,02	405	--	57	0,02	--
		м2		4,16	--	63	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов,радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1,5	138,19	0,07	207	--	170	0,65	1
		м2		108,00	0,02	162	--	105	--	--
		ОБОРУДОВАНИЕ								
273	Ц0107-247-5	Насос артезианский с погружным электродвигателем	2	31772,00	16190,00	63544	32380	25430	60,00	120
		шт		10550,00	3577,99	21100	7156	90	20,75	42
274	прайс-лист ТОО"Эргоно мика" г.Караганд а 2011г	Насос скважинный GRUNDFOS SP14A-13 с кабелем 70м	2	177223,63	--	354447	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
275	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	2	1599,47	--	3199	--	2847	10,00	20
		компл		1581,75	--	3164	--	90	--	--
276	прайс-лист ТОО НПФ"Эргоно мика" г.Караганд а 2011г	Бактерицидная установка ОДВ-10	2	286070,35	--	572141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
277	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3385,00	223,00	3385	223	582	3,00	3
		шт		563,00	49,50	563	49	95	0,29	--
278	прайс-лист ТОО НПФ"Эргоно мика" г.Караганд а2011г	Шкаф управления скважинным и насосами с частотным преобразователем MiTsuBisHi	1	168250,28	--	168250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 4.ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ ЕМК.50М3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ ЕМК.50М3								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С2-5-1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
279	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	322,1	8,55	4,43	2753	1426	1519	0,03	9
		м2		4,12	0,74	1327	239	97	--	1
280	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	322,1	223,65	0,23	72038	74	17722	0,33	107
		м2		48,60	0,09	15654	29	113	--	--
		КОЛОДЕЦ								
281	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,55	12504,96	2104,76	19383	3262	6017	13,90	22
		м3		2362,50	623,48	3662	966	130	2,48	4
282	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	24400,00	--	15860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
283	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ8020-90/	1,8	6380,00	--	11484	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
284	С143018-33к =1,25 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	0,07	3737,50	--	262	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
285	СпрайсТОО Завод ЖБК	Железобетонный люк ПЛ	1	1977,74	--	1978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
286	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,55	134,00	--	208	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
287	Е0106-1-20	Заделка труб бетоном в стенах колодца	0,78	9184,15	311,32	7164	243	458	2,82	2
		м3		441,00	117,61	344	92	105	0,57	--
288	Е0127-22-1	Устройство основания отмостки для колодцев из щебня фракции	5,34	373,86	33,28	1996	178	117	0,03	--
		м2		5,00	11,49	27	61	133	0,04	--
289	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,34	366,27	14,76	1956	79	381	0,36	2
		м2		52,43	5,54	280	30	123	0,03	--
		РАЗДЕЛ 5.СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С4-1								
		УСТАНОВКА ОПОР								
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ П10-1 - 56шт								
290	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	1534,11	878,23	15341	8782	7903	3,06	31
		опора		506,25	246,42	5063	2464	105	1,03	10
291	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	3,82	134,10	--	512	--	578	0,97	4
		м3		134,10	--	512	--	113	--	--
292	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	10	19500,00	--	195000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	16,32	245,44	3,82	4006	62	747	0,21	3
		м2		37,35	1,44	610	24	118	0,01	--
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ УГЛОВАЯ УП10-1- 4ШТ								
294	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	-3155,76	-1990,26	-12623	-7961	-6449	-5,98	-24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		-985,50	-549,90	-3942	-2200	105	-2,29	-9
295	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	3,02	-134,10	--	-405	--	-458	-0,97	-3
		м3		-134,10	--	-405	--	113	--	--
296	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	8	-19500,00	--	-156000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
297	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	16,24	-245,44	-3,82	-3986	-62	-743	-0,21	-3
		м2		-37,35	-1,44	-607	-23	118	-0,01	--
298	Е0133-107-1	Установка плиты для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3	8	-459,29	-301,79	-3674	-2414	-2022	-0,91	-7
		шт		-157,50	-83,25	-1260	-666	105	-0,30	-2
299	С143014-3к= 1,36изм.и доп.в.2	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,4	-26656,00	--	-10662	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
300	С143-ТЕХ.Ч. ТБ.5	Надбавка за изм.класса бетона до В25	0,4	-129,00	--	-52	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ АНКЕРНАЯ А10-1 -2ШТ								
301	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	-3155,76	-1990,26	-3156	-1990	-1612	-5,98	-6
		опора		-985,50	-549,90	-986	-550	105	-2,29	-2
302	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	0,7558	-134,10	--	-101	--	-115	-0,97	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-134,10	--	-101	--	113	--	--
303	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	-19500,00	--	-39000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	4,06	-245,44	-3,82	-996	-16	-186	-0,21	-1
		м2		-37,35	-1,44	-152	-6	118	-0,01	--
305	Е0133-107-1	Установка плиты для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3	2	-459,29	-301,79	-919	-604	-506	-0,91	-2
		шт		-157,50	-83,25	-315	-167	105	-0,30	-1
306	С143014-3к= 1,36изм.и доп.в.2	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,1	-26656,00	--	-2666	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
307	С143-ТЕХ.Ч. ТБ.5	Надбавка за изм.класса бетона до В25	0,1	-129,00	--	-13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1-3ШТ								
308	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
309	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	2,27	134,10	--	304	--	344	0,97	2
		м3		134,10	--	304	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	6	19500,00	--	117000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
311	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	12,18	245,44	3,82	2989	47	558	0,21	3
		м2		37,35	1,44	455	18	118	0,01	--
312	С143014-3к= 1,36изм.и доп.в.2	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,3	26656,00	--	7997	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
313	С143-ТЕХ.Ч. ТБ.5	Надбавка за изм.класса бетона до В25	0,3	129,00	--	39	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПП10-1 -2шт								
314	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	-1534,11	-878,23	-3068	-1756	-1581	-3,06	-6
		опора		-506,25	-246,42	-1013	-493	105	-1,03	-2
315	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	0,7635	-134,10	--	-102	--	-116	-0,97	-1
		м3		-134,10	--	-102	--	113	--	--
316	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	-19500,00	--	-39000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
317	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	3,26	-245,44	-3,82	-801	-12	-149	-0,21	-1
		м2		-37,35	-1,44	-122	-5	118	-0,01	--
318	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	4	-502,85	-325,10	-2011	-1300	-1120	-1,01	-4
		шт		-177,75	-89,01	-711	-356	105	-0,33	-1
319	С143019-63 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 4,5 м, марки ПТ 45	4	-11200,00	--	-44800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОПОР								
320	Спрайс-лист ТОО"Казтра нсформатор "г.Алматы2 011г	Траверса ТМ1	10	3163,11	--	31631	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
321	Спрайс-лист ТОО"Казтра нсформатор "г.Алматы2 011г	Траверса ТМ6	1	3870,81	--	3871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
322	Спрайс-лист ТОО"Казтра нсформатор "г.Алматы2 011г	Оголовок ОГ2	1	1248,23	--	1248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
323	Спрайс-лист ТОО"Казтра нсформатор "г.Алматы2 011г	Хомут Х1,Х2	14	580,30	--	8124	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
324	Спрайс-лист ТОО"Казтра нсформатор "г.Алматы2 011г	Хомут 25	1	590,89	--	591	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
325	Спрайс-лист ТОО"Казтра нсформатор "г.Алматы2 011г	Кронштейн У1	1	2635,71	--	2636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
326	Спрайс-лист ТОО"Казтра нсформатор "г.Алматы2 011г	Стяжка Г1	1	1735,41	--	1735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
327	С12021-237	Стоимость м/к(проводник ЗП1)	0,0006	154400,00	--	95	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
328	Спрайс-лист ТОО"Казтра нсформатор "г.Алматы2 011г	Хомут Х7	1	554,49	--	554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
329	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона до 5 т при автомобильных перевозках	15,34	152,80	--	2344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
330	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	15,34	140,00	--	2148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331	С010332-А1- 2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	15,34	33,00	--	506	--	101	0,14	2
		т		6,60	--	101	--	100	--	--
332	С01031-А18- 1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,08	247,10	--	20	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
333	С01031-А18- 2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,08	234,30	--	19	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
334	С010332-А1- 2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	0,08	33,00	--	3	--	1	0,14	--
		т		6,60	--	1	--	100	--	--
335	С01031-А37- 1	Погрузка прочих материалов(провода АС), деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0308	122,80	--	4	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
336	С01031-А37- 2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0308	102,80	--	3	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
337	С010332-А1- 2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	0,0308	33,00	--	1	--	--	0,14	--
		т		6,60	--	--	--	--	--	--
		ОБОРУДОВАНИЕ								
338	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	1	5136,21	2723,08	5136	2723	2994	10,00	10
		т		1777,50	717,22	1778	717	120	3,14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	75-4-52	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1	1	163900,00	--	163900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
340	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	1	8859,00	5158,00	8859	5158	4343	20,00	20
		шт		3420,00	1151,99	3420	1152	95	6,68	7
341	75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм	1	117500,00	--	117500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
342	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
		шт		1386,00	236,48	2772	473	105	1,03	2
343	прайс-лист ТОО"Электр оцентр НС"г.Астан а2011г	Разъединитель РЛНД.1-10Б/200УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10УХЛ1	2	18394,02	--	36788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
344	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
		комплект		616,50	306,68	1850	920	105	1,06	3
345	прайс-лист ТОО"Электр оцентр НС"г.Астан а2011г	Разрядник вентильный РВО-10УХЛ1	6	2762,00	--	16572	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
346	75-6-А13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВН-0,5	3	449,00	--	1347	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
347	Спрайс-лист ТОО"Казтра нсформатор "г.Алматы2 011г	Предохранитель ПКТ-101-10 с патроном ПТ1.1-5	3	3712,09	--	11136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
348	Ц0108-521-1 5	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1	890,60	29,60	891	30	442	2,00	2
		шт		461,00	4,50	461	5	95	0,03	--
349	прайс-лист ЭЦ"220 вольт"2011 г	Рубильник 80А	1	2295,38	--	2295	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
350	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
351	прайс-лист ЭЦ"220 вольт"2011 г	Выключатель автоматический АЕ2046 63А	2	1136,03	--	2272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
352	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
353	прайс-лист ТОО"ЭКАС"г .Караганда 2010г	Счетчик электронный активной энергии СТЭБ-К-04-50	1	20378,42	--	20378	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
354	У65-14-9 СКЦЭприм	Корпус защиты учета КЗУ-380, устанавливаемые на стене или колонне	1	13439,46	44,79	13439	45	412	3,00	3
		устр-во		428,37	5,06	428	5	95	0,03	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
355	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	1	73,10	20,80	73	21	26	0,14	--
		м		23,40	4,40	23	4	95	0,03	--
356	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	41	27,70	2,10	1136	86	787	0,10	4
		м		19,70	0,50	808	21	95	--	--
357	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	41	36,70	27,80	1505	1140	612	0,06	2
		м		8,80	6,90	361	283	95	0,04	2
358	С151601-486 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2								
		1000м	0,042	205600,00	--	8635	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
359	Ц0108-411-1 прим	Гофрорукав, наружный диаметр до 48 мм	41	114,40	7,80	4690	320	1920	0,29	12
		м		48,80	0,50	2001	20	95	--	--
360	Спрайс	Гофрорукав диам.32мм	41	23,73	--	973	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
361	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	61,90	3,30	4333	231	1556	0,14	10
		м		23,00	0,40	1610	28	95	--	--
362	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	18	431,60	21,60	7769	389	2597	0,90	16
		шт		149,00	2,90	2682	52	95	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	1146,9	53,87	12,24	61784	14038	37934	0,39	447
		м		29,25	2,25	33547	2581	105	0,07	85
364	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1519	47400,00	--	7200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
365	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0975	45800,00	--	4464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
366	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,6615	45300,00	--	29966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
367	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 для полосы заземления, кабеля	6,81	46,51	44,35	317	302	127	0,02	--
		м3		2,16	17,03	15	116	97	0,07	--
368	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,9665	467,10	--	451	--	510	2,98	3
		м3		467,10	--	451	--	113	--	--
369	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	55,23	7,57	7,57	418	418	132	--	--
		м3		--	2,46	--	136	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	55,23	25,65	5,38	1416	297	1086	0,13	7
		м3		20,27	--	1120	--	97	--	--
371	У1-31-11	Ограда железобетонная типа I, строительные работы	4	30373,56	2547,90	121494	10192	16776	13,00	52
		секция		2178,00	817,80	8712	3271	140	4,00	16
372	У1-31-12	Ограда железобетонная типа I, монтаж металлоконструкций	4	4026,54	6,87	16106	27	2383	3,80	15
		секция		660,07	1,87	2640	7	90	0,01	--
373	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,60	4
		калитка		626,22	1,87	626	2	90	0,01	--
		РАЗДЕЛ 6.БЛАГОУСТРОЙСТВО С7-1								
374	Е0127-15-1 прим.	Устройство грунтощебеночного покрытия дороги	210	158,74	34,73	33336	7294	5203	0,06	12
		м2		8,33	10,30	1749	2163	133	0,04	8
375	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	441	238,85	17,83	105332	7861	6732	0,04	18
		м2		6,41	5,07	2827	2235	133	0,02	8
376	У1-31-16	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2,м, типа Б5В-2, строительные работы	540	9699,87	395,76	5237930	213710	589960	4,00	2160
		м		661,65	118,72	357291	64109	140	0,58	313
377	У1-34-39	Ворота металлические типов I, II, строительные работы	2	3771,65	91,91	7543	184	1745	3,60	7
		ворота		600,60	22,56	1201	45	140	0,11	--
378	У1-34-40	Ворота металлические типов I, II, монтаж металлоконструкций	2	15117,23	24,98	30234	50	4469	14,00	28
		ворота		2475,25	7,48	4951	15	90	0,03	--
379	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	2	5223,59	9,37	10447	19	1131	3,60	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		калитка		**626,22**	**1,87**	**1252**	**4**	**90**	**0,01**	**--**
380	**У1-33-5**	**Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы**	**399**	**31,27**	**--**	**12477**	**--**	**6776**	**0,07**	**30**
		м ограды		**12,13**	**--**	**4840**	**--**	**140**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11325216**	**1370696**			**13314**
			Тенге			**2063950**	**512541**			**2345**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1617670**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1617670**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**329697**				
	Материалы -		Тенге			**59399**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**94603,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**127339**				
		Накладные расходы -	Тенге			**87875**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13181,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**25054**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**442626**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**596**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107785,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7503383**				
	Материалы -		Тенге			**5079073**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2317627,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-802653**				
	Местные материалы -		Тенге			**84504**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**510**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2768367**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1293**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**387816,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**616305**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10888055**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15437**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2705444,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**-73055**				
	Материалы -		Тенге			**34303**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-26409,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-72729**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-23020**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**-12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-3453,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5765				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-101840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-171
		Сметная заработная плата -	Тенге				-29862,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2026658				
	Материалы -		Тенге			830130				
	Всего заработная плата -		Тенге				209959,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			970471				
		Накладные расходы -	Тенге			268747				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40312,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137724				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2433130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1363
		Сметная заработная плата -	Тенге				250271,00			
	Стоимость буровзрывных работ -		Тенге			-79136				
	Материалы -		Тенге			-41883				
	Всего заработная плата -		Тенге				-19289,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-24111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-3617,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-6195				
	ВСЕГО, Стоимость буровзрывных работ -		Тенге			-109443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-118
		Сметная заработная плата -	Тенге				-22906,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15170199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17107
		Сметная заработная плата -	Тенге				3010731,00			
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах на 1.01.2001 г.					15170199				
	Временные здания и сооружения 1,92%					260209	15430408			
	Итого с временными зданиями и сооружениями					15430408				
	Зимние удорожания 3,96%					546985				
	Затраты на выслугу лет					138127				
	Затраты на доп. отпуска					55251				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					16170771				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2011 к=2,08774					33760395				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					675208				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					34435603				
	Затраты на осуществление авторского надзора 0,2%					68871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого					**34504474**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					**4140537**				
	ВСЕГО ПО АКТУ					**38645011**				

Сдал: ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрлы табыс"
100012 Карагандинская область г.Караганда
ул.Терешковой 15
БИН 060940003483
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ598560000005157100
АО "Банк Центр Кредит"
тел. 8(7212)568770
Директор ТОО "Нұрлы табыс"

_____ Кондрат И.Р,

Тех.надзор ТОО"Стройтехнология"

_____Омирзах Ж.

Принял: **ГУ"Отдел строительства Абайского района"**
Карагандинская область, Абайский район,
г.Абай, Абая 26
БИН: 131040028622
БИК:KKMFKZ2A
ИИК: KZ34070103KSN3002000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Руководитель отдела

_____ Магзин М.С.

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
Единая форма

Акт государственной приемочной
комиссии по приемке в эксплуатацию объекта:

От "12" 12 2013 г. г. Абай
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "21" ноября 2013г. № 71р
Аким Абайского района
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) ***Бимаганбетов М. А. - заместитель акима Абайского района***
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) ***Смагулов А. Р. – главный специалист ГУ «Департамент ГАСК и лицензирования по Карагандинской области»***
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
заказчика ***Магзин М.С. – руководитель ГУ «Отдел строительства Абайского района»***
(фамилия, имя, отчество, должность)
представитель местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации ***Майков В. Г. – главный инженер КГП «Жигер Су»***
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика ***Кондрат И. Р.– директор ТОО "Нұрлы табыс"***
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика ***Хен Е.В. – директор ТОО «СтройБизнесКонсалтинг»*** (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов

производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Даутпаева Г.Т. – руководитель ГУ УГСЭН по Абайскому району
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы ***Баринов А. В. – руководитель ОЧС Абайского района***
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов социальной защиты населения:
(фамилия, имя, отчество, должность)
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора
Данильченко В. А. – директор ТОО «Стройтехнология»
Усенов У. Т. – руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Абайского района»
Оразбеков Б. М. – аким с. Акбастау
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ***ГУ «Отдел строительства Абайского района»***
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию ***«Реконструкция водопроводных сетей с. Акбастау Абайского района»***
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: ***Абайский район, с. Акбастау***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "__"_____ 20__ г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от 20. 05. 2013 г. № 127
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО "Нұрлы табыс"**
(наименование организации)
выполнившим ***строительно-монтажные работы***
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ***ТОО «СтройБизнесКонсалтинг»***
(наименование организации)
выполнившим **проектно-сметную документацию** _____
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы
документации (при числе организаций свыше трех перечень их
указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских
организаций, тематика исходных данных (при числе организаций
свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ***ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Абайского района»***
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
№ 106 от "21" декабря 2011 года.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *март 2013 г.;*
(месяц, год)
окончание работ *ноябрь 2013 г.*.;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства _____;
фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: ***акты на скрытые работы, сертификаты на примененные материалы.*** (перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

— прокладка центрального водовода –9 438 м.;
— построена насосная станция;
— установлено 72 ж/б колодцев;
— 31 пожарных гидрантов;
— произведен ввод водопровода к домам – 4 181 м.;
— смонтирована водонапорная башня;
— установлено КТП электроснабжения;
— пробурено 2 скважины.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____ (сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **161 744 291** тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **160 824 261** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке ***«Реконструкция водопроводных сетей с. Акбастау Абайского района»***

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Председатель государственной приемочной комиссии

Бимаганбетов М. А. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Смагулов А. Р. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Магзин М.С. _____

Даутпаева Г.Т. _____

Баринов А. В. _____

Майков В. Г. _____

Оразбеков Б. М. _____

Усенов У. Т. _____

Данильченко В. А. _____

Хен Е.В. _____

Кондрат И. Р. _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328
Единая форма

Акт государственной приемочной
комиссии по приемке в эксплуатацию объекта:

От "12" 12 2013 г. г. Абай
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "21" ноября 2013г. № 71р
Аким Абайского района
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) ***Бимаганбетов М. А. - заместитель акима Абайского района***
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) ***Смагулов А. Р. – главный специалист ГУ «Департамент ГАСК и лицензирования по Карагандинской области»***
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
заказчика ***Магзин М.С. – руководитель ГУ «Отдел строительства Абайского района»***
(фамилия, имя, отчество, должность)
представитель местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации ***Майков В. Г. – главный инженер КГП «Жигер Су»***
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика ***Кондрат И. Р.– директор ТОО "Нұрлы табыс"***
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика ***Хен Е.В. – директор ТОО «СтройБизнесКонсалтинг»*** (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов

производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Даутпаева Г.Т. – руководитель ГУ УГСЭН по Абайскому району
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы ***Баринов А. В. – руководитель ОЧС Абайского района***
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов социальной защиты населения:
(фамилия, имя, отчество, должность)
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора
Данильченко В. А. – директор ТОО «Стройтехнология»
Усенов У. Т. – руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Абайского района»
Оразбеков Б. М. – аким с. Акбастау
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ***ГУ «Отдел строительства Абайского района»***
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию ***«Реконструкция водопроводных сетей с. Акбастау Абайского района»***
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: ***Абайский район, с. Акбастау***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "__"_____ 20__ г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от 20. 05. 2013 г. № 127
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО "Нұрлы табыс"**
(наименование организации)
выполнившим ***строительно-монтажные работы***
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ***ТОО «СтройБизнесКонсалтинг»***
(наименование организации)
выполнившим **проектно-сметную документацию** _____
(наименование частей или разделов документации)

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке ***«Реконструкция водопроводных сетей с. Акбастау Абайского района»***

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Председатель государственной приемочной комиссии

Бимаганбетов М. А. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Смагулов А. Р. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Магзин М.С. _____

Даутпаева Г.Т. _____

Баринов А. В. _____

Майков В. Г. _____

Оразбеков Б. М. _____

Усенов У. Т. _____

Данильченко В. А. _____

Хен Е.В. _____

Кондрат И. Р. _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)