МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ
САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ
АКТІСІ

Акт
государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию.

2014 ж « 27 » 10 №

«Строительство внутриплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения п. Садовое, г. Актобе»
(объектінің орналасқан жері) (местонахождение объекта)
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приёмочная комиссия, назначенная: распоряжением акима г. Актобе от 06.09.2012г., № 191р

В составе:
Төраға:
Председателя: **Заместителя Акима г. Актобе – *Калдыгулова Ербола Калдыгуловича***
Төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет құрылыс инспекциясының өкілі:
Заместителя председателя:
Начальника **ГУ « Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области» - Примбетова Б.А.**

Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии - представителей:

Тапсырыс беруші:
Заказчика: **Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Актобе» - Алимбаев А.С.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Пайдаланушы ұйым:
Эксплуатационная организация: **Главный инженер АО «Акбулак» - Боранкулов А. К.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Бас жобалаушы:
Генерального проектировщика: **ТОО «Актюбводпроект» - А. Калпаков.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Мемлекеттік тұтынушыларды қорғау органдары:
Органы государственной службы по защите прав потребителей:
Руководитель РГУ «Актюбинский городской департамент по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Актюбинской области Агенства РК по защите прав потребителей» - Беркимбаева Нурсулу Алтынбековна
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары:
Органов государственного пожарного надзора:
Заместитель начальника ДЧС по Актюбинской области - Утегенов Е.С.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей городской архитектуры:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» - Казиев А. Б.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

бас мердігер
генерального подрядчика **ТОО «Кварц-Спецсервис» - Асан Н. Ж.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Иманкулов Ж. И. – Руководитель ГУ «Департамент экологий по Актюбинской области».
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Жолдыбаев К.А. – Руководитель ГУ «Отдел земельных отношении г. Актобе».
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Ешимкулов Н. Ш. – Директор ТОО «Ntiger»

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. *тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге/* _____
(ұйымның атауы)

_____ *мекен – жайы бойынша* _____
/облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,үйдің /корпустың/ нөмірі/

_____
(объектінің атауы және құрылыстың түрі / жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру/)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Отдел строительства г. Актобе»**
(наименование организации, наименование объекта и вид строительства (новое расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

предъявлен к приёмке в эксплуатацию:

«Строительство внутриплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения п. Садовое, г. Актобе»

по адресу: _____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. *Құрылыс* _____
/шешім шығарған органның атауы/

200 ж. «____» _____ № _____ шешімнің / бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және

_____

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 200 ж. «_____» № _____ рұқсатына сәйкес салынған.

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от
«____» _____ 200_ г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «**28**» **05** 2014 г.
ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. *Құрылысты* _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер _____
(ұйымның атауы)

және _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ орындаған жұмыстың түрлері/

Жасалған

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Кварц-Спецсервис» - Асан Н. Ж.**
(наименование организации)

Выполнившим
«Строительство внутриплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения п. Садовое, г. Актобе»
(виды работ)

и субподрядными организациями: _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

3. *Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер* _____

_____
/ұйымның атауы және оның ведомствалық бағыныстылығы/

және _____
(құжаттамалардың болімдерінің немесе тарауларының атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/

әзірлеген.

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
ТОО «Актюбводпроект» - А. Калпаков.
(наименование организации и её ведомственная подчинённость)

выполнившим **Разработку проекта**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

4. *Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген* _____
/ ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ /

Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчинённость, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении _____ к акту))

5. *Нормалар мен ережелер (жобалауда пайдаланылған) бойынша*

(жобаның нөмері, сериясының (үлгі жоба бойынша) нөмірі: тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға руқсат берген органның атауы корсетеледі)

жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Индивидуальному

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

Жобалау – смета құжаттамасын _____ 200__ ж. «___» ____ № ____ бекіткен.

(объектіге (кезегі,іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекетуші (қайта бекетуші) органның атауы)

ПСД утверждена **ГУ «Отдел строительства г. Актобе»** от «**27**» **06** 20**13** г. за № **03-8/146**

(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

6. *Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:*

Жұмыстың басталуы _____ *; жұмыстың аяқталуы* _____;

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____ *ай;*

іс жүзінде _____

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Май 2014 года**; окончание работ **Октябрь 2014 года**

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____ ; фактически _____

7. *Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:* _____

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: _____

Рабочий проект, гос .экспертиза по проекту, исполнительная документация

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. *Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті / тұрғын үйлерді қоспағанда/ бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/.*

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг.):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица изм.	Жоба бойынша По проекту		Фактически Іс жүзінде	
		Жалпы /бұрын қабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы /бұрын қабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных сетей	км.	**7,293**	---	**7,293**	---

Ағашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару / қызмет көрсету/ _____

/ колемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдың мынадай корсеткіштері бар.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукциис указанием объекта)

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Олшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Фактически Іс жүзінде
Жалпы алаңы / Общая площадь	м²		
Қабаттар саны / Число этажей	қабат этаж:		
Құрылыстың жалпы колемі / Общий строительный объём	м²		
Оның ішінде жер асты болегі / В тои числе подземной части	м²		
Жансарлас салынған, жансарлас ө жанаса салынған және жанаса салынған ұй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту		Фактически Іс жүзінде	
Барлық пәтер оның ішінде: бір болмелі	Пәтер саны	Пәтер аланы, м²	Пәтер саны	Пәтер аланы, м²

однокомнатных.				жалпы общая	м²	
		жалпы общая	түрғын жилая			
Екі болмелі / 2-х комнатных						
Үш болмелі / 3-х комнатных						
Төрт болмелі / 4-х комнатных						
Тағы басқа / и более						

9. *Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:*

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және технікалық жабдықтар бойынша қысқаша технікалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. *Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.*

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приёмке, после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к акту).

11. *Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар* _____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12. *Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің _____ қосымшасында берілген.*

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

13. *Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.*

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

14. *Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:*

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объём работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

15. *Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:*

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Всего: **185 928 000** тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **174 979 221,76** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

16. *Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.*

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **185 928 000** тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

17. *Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен тынысу негізінде: технологиялық* _____

(түрғын ұйлер толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдармен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда/

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Қабылдауға ұсынылған:
Предъявленный к приемке

«Строительство внутриплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения п. Садовое, г. Актобе»

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАСЫН:
Принять в эксплуатацию:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Председатель Государственной приёмочной комиссии _____ **Калдыгулов Е. К.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары:
Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии: _____ **Примбетов Б.А.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приёмочной комиссии _____ **Алимбаев А.С.**

_____ **Жолдыбаев К.А.**

_____ **Казиев А. Б.**

_____ **Беркимбаева Н.**

_____ **Утегенов Е.С.**

_____ **Иманкулов Ж.**

_____ **Боранкулов А. К.**

_____ **Ешимкулов Н. Ш.**

_____ **Калпаков А.К.**

_____ **Асан Н. Ж.**

Счет-фактура № 63 от 29 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/131 от 27.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Садовое г. Актобе	шт	1	28 344 356,25	28 344 356,25	12%	3 401 322,75	31 745 679,00	0	
Всего по счету:					**28 344 356,25**		**3 401 322,75**	**31 745 679,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**

Договор (контракт) Договор № 03-3/131 от 27.05.2014г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
63	29.05.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Садовое г. Актобе		шт	1	31 745 679,00	31 745 679,00	3 401 322,75	31 745 679,00
			Итого	1	x	31 745 679,00	3 401 322,75	31 745 679,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Асан Н.М. Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. **М.П.**

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водосабжения с.Садовое, г. Актобе

за май 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№03-3/131	27.05.2014г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**31 745 679**			**28 344 356**			**3 401 323**	**31 745 679**
За отчетный месяц		**31 745 679**		**28 344 356**			**3 401 323**	**31 745 679**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель ГУ _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водосабжения с.Садовое, г. Актобе
Адрес: с.Садовое, г.Актобе

Акт выполненных работ

по объекту: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водосабжения с.Садовое, г. Актобе

за май 2014 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей на ед-цу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство ВЛ-10 кВ длиной 6,54км								
	30-19-104	Стойки вибрированные для опор, марка СВ 105 *шт*	10	20600		206000				
	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные *м3*	0,44	17700		7788				
	30-19-104	Стойки вибрированные для опор, марка СВ 105 *шт*	2	20600		41200				
	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные *м3*	0,088	17700		1558				
	30-19-104	Стойки вибрированные для опор, марка СВ 105 *шт*	24	20600		494400				
	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные *м3*	1,056	17700		18691				
	30-19-104	Стойки вибрированные для опор, марка СВ 105 *шт*	2	20600		41200				
	30-13-21	Стойки опор ж/б конические, марка СК 22,1 *шт*	2	74180		148360				
	30-19-104	Стойки вибрированные для опор, марка СВ 105 *шт*	7	20600		144200				
		Строительство ВЛ-0,4 кВ длиной 1,22 км								
	30-19-101	Стойки вибрированные для опор, марка СВ 95-1 *шт*	6	11400		68400				
	30-19-101	Стойки вибрированные для опор, марка СВ 95-1 *шт*	9	11400		102600				
	30-19-101	Стойки вибрированные для опор, марка СВ 95-1 *шт*	28	11400		319200				
	30-19-102	Стойки вибрированные для опор, марка СВ 95-2 *шт*	2	12000		24000				

	Прямые затраты					**1617597**		**0**		
	Ограждение и благоустройство площадки насосных станций I-го подъема									
Т1-31-17	Ограда ж/б глухая с цоколем тип Б6В-1		416	10973,48	432,59	4564968	179957	445682	3,9	1622
		м		635,25	130	264264	54080	140	0,635	264
	Прямые затраты					**4564968**		**445682**		
	Ограждениеиз ж/б панелей и благоустройство площадки насосных станций II-го подъема									
Т1-31-17	Ограда ж/б глухая с цоколем тип Б6В-1		360	10973,48	432,59	3950453	155732	385686	3,9	1404
		м		635,25	130	228690	46800	140	0,635	229
	Прямые затраты					**3950453**		**385686**		
	Всего прямые затраты					**10 133 017**		**831368**		
	Накладные расходы					**831 368**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы					657 863				
		6%								
	Итого					**11 622 248**				
	Временные здания и сооружения	*2,40%*				278 934				
	Итого с временными зданиями					**11 901 182**				
	Допзатраты при производстве работ зимнее время	*3,1185%*				371 138				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1,0%*				119 012				
	На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*				47 605				
	Итого в базовых ценах 2001 года					**12 438 937**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года	*2,234*				**27 788 585**				
	Налоги	*2%*				555 772				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога(2%)					**28 344 357**				
	НДС(12%)	*12%*				3 401 323				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)					**31 745 679**				

Заказчик:

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

Технадзор _____

Подрядчик:

Директор _____ Асан Н.Ж.

Расшифровка по листу прилагается

Счет-фактура № 84 от 20 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/131 от 27.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Садовое г. Актобе	шт	1	16 814 201,79	16 814 201,79	12%	2 017 704,21	18 831 906,00	0	
Всего по счету:					**16 814 201,79**		**2 017 704,21**	**18 831 906,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Макашева Д

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**

Договор (контракт) Договор № 03-3/131 от 27.05.2014г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
84	**20.06.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Садовое г. Актобе		шт	1	18 831 906,00	18 831 906,00	2 017 704,21	18 831 906,00
			Итого	1	x	18 831 906,00	2 017 704,21	18 831 906,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Асан Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТОТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водосабжения с.Садовое, г. Актобе

за июнь 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№03-3/131	27.05.2014г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**50 577 585**			**45 158 558**			**5 419 027**	**50 577 585**
За отчетный месяц		**18 831 906**		**16 814 202**			**2 017 704**	**18 831 906**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель ГУ _____ **Алимбаев А.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецстрой"

Наименование объекта: Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водосабжения с.Садовое, г. Актобе

Адрес: с.Садовое

Акт выполненных работ

по объекту: Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водосабжения с.Садовое, г. Актобе

за июнь 2014 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей на ед-цу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внутриквартальная водопроводная сеть и подводка к границам домов потребителей										
		Водопроводная сеть								
Е1-12-8		Разработка в отвал грунта 2гр. экскаваторами	4132	23,36	22,08	96524	91235	27415	0,00888	37
		м3		1,28	5,56	5289	22974	97	0,0193	80
Е1-12-8		Разработка в отвал грунта 2гр. экскаваторами	350	25,7	24,29	8995	8502	2553	0,00977	3
		(мокрого) *м3*		1,41	6,11	494	2139	97	0,02121	7
Е1-164-1		Доработка вручную траншей в грунтах 1гр.	122	220,97		26958		30463	1,5576	190
		(мокрого) *м3*		220,97		26958		113		0
Е1-164-2		Доработка вручную траншей в грунтах 2гр.	17	302,12		5136		5804	2,1252	36
		(мокрого) *м3*		302,12		5136		113		0
Е1-166-2		Засыпка вручную траншей в грунтах 2гр.	218	134,1		29234		33034	0,972	212
		(мокрого) *м3*		134,1		29234		113		0
Е1-134-1		Уплотнение грунта 1-2гр.пневмотрамбовками	218	21,55	4,52	4698	985	3601	0,00977	2
		м3		17,03		3713	0	97	0,02121	5
Е1-28-2		Засыпка вручную траншей в грунтах 2гр.	4400	6,83	6,83	30052	30052	7981	0	0
		м3			1,87	0	8228	97	0,0061	27
Е1-30-3		Планировка площадей бульдозерами	2574	0,26	0,26	669	669	125	0	0
		м2			0,05	0	129	97	0,00017	0
Е1-173-1		Водоотлив из траншей	485	289,15	289,15	140238	140238	87795	0	0
		м3			186,62	0	90511	97	0,858	416
Е6-1-2		Устройство бетонных упоров	0,22	8178,74	98,32	1799	22	169	4,41	1
		м3		695,25	37,15	153	8	105	0,1814	0
Е22-11-1		Укладка трубопроводов из п/э труб д.100мм	0,65	58881,69	25695,31	38273	16702	27224	4,41	3
		км		33075	6813,45	21499	4429	105	0,1814	0
8-4-857		Труба п/э 90*3,5мм	1460,46	212		309618				

8-4-858	Труба п/э 110*4,2мм	м	2084,64	302		629561				
Е22-41-2	Устройство круглых колодцев	м	7,53	33466,4	2104,76	252001	15849	29230	13,9	105
		м3		2362,5	623,48	17790	4695	130	2,475	19
11-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т	шт	29	3512		101848				
30-8-21	Щебень из природного камня, фр.20-40мм	м3	25,52	1037		26464				
2-1-237	Отдельные конструктивные элементы	т	0,571	154400		88162				
9-2-67	Задвижки чугунные фланцевые д.100мм	шт	34	12939		439926				
99-28-14	Втулка д.110мм	шт	46	647		29762				
99-28-25	Фланцы д.110мм	шт	46	1719		79074				
99-28-167	Переходник д.110*90мм	шт	10	943		9430				
99-28-50	Заглушка д.110мм	шт	15	1277		19155				
99-28-53	Отвод 90 град д.90мм	шт	3	943		2829				
99-28-40	Отвод 90 град д.110мм	шт	7	1534		10738				
	Прямые затраты					**2381144**		**255394**		
	Строительство ВЛ-10 кВ длиной 6,54км									
Е33-103-1	Установка одностоечных опор	опора	100	1534,11	878,23	153411	87823	79030	3,06	306
				506,25	246,42	50625	24642	105	1,03	103
30-19-104	Стойки вибрированные для опор, марка СВ 105	шт	123	20600		2533800				
99-28-79	Траверса ТМ3	шт	123	3748		461004				
99-28-77	Хомут Х1	шт	123	461		56703				
1-4-50	Изоляторы штыревые ШФ	шт	738	333		245754				
99-28-66	Колпачок К-6	шт	738	15		11070				
1-7-6	Зажим плашечный	100шт	8,61	7100		61131				
	Прямые затраты					**3522873**		**79030**		

Установка КТП напряжением 10/0,4 кВ мощностью 40 кВа

Оборудование

75-4-53	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 40/6-10	*шт*	1	166100	166100	
75-3-2	Трансформаторы масляные ТМ, ТМГ 40/6-10 У1	*шт*	1	135400	135400	
	Прямые затраты				**301500**	
	Всего прямые затраты				**5 904 017**	**334424**
	Накладные расходы				**334 424**	
	Непредвиденные и ненормируемые расходы				374 306	
	Итого				**6 612 748**	
	Временные здания и сооружения	*2,40%*			158 706	
	Итого с временными зданиями				**6 771 454**	
	Допзатраты при производстве работ зимнее время	*3,1185%*			211 168	
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1,0%*			67 715	
	На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*			27 086	
	Итого в базовых ценах 2001 года				**7 077 422**	
	Итого в базовых ценах 2001 года с оборудованием				**7 378 922**	
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года	*2,234*			**16 484 512**	
	Налоги	*2%*			329 690	
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога(2%)				**16 814 202**	
	НДС(12%)	*12%*			2 017 704	
	Всего по акту с учетом НДС (12%)				**18 831 906**	

Заказчик:

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

Технадзор _____

Подрядчик:

Директор _____ Асан Н.Ж.

Счет-фактура № 127 от 24 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/131 от 27.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Садовое г. Актобе	шт	1	28 492 910,71	28 492 910,71	12%	3 419 149,29	31 912 060,00	0	
Всего по счету:					**28 492 910,71**		**3 419 149,29**	**31 912 060,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Такашева Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 03-3/131 от 27.05.2014г. от "_____"_____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
127	24.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Садовое г. Актобе		шт	1	31 912 060,00	31 912 060,00	3 419 149,29	31 912 060,00
			Итого	1	x	31 912 060,00	3 419 149,29	31 912 060,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Асан Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водосабжения с.Садовое, г. Актобе

за июль 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№03-3/131	27.05.2014г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**82 489 645**			**73 651 469**			**8 838 176**	**82 489 645**
За отчетный месяц		**31 912 060**		**28 492 911**			**3 419 149**	**31 912 060**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель ГУ _____ **Алимбаев А.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водосабжения с.Садовое, г. Актобе

Адрес: с.Садовое, г.Актобе

Акт выполненных работ

по объекту: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водосабжения с.Садовое, г. Актобе

за июль 2014 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения		Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей на ед-цу	машинистов всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-5									
		Бурение скважин глубиной 12м (2 шт)									
	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2м в с креплением		4	353,25		1413		1597	2,33	9
		вручную в грунтах 1гр.	м3		353,25		1413		113		0
	Е1-172-2	Крепление досками стенок котлована		16	84,53	7,35	1352	118	749	0,249	4
		в устойчивых грунтах	м2		38,7	2,75	619	44	113	0,0132	0
	Е4-25-2	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50м		16	1330,87	1013,4	21294	16214	7899	1,356	22
		вручную в грунтах 3гр.	м		242,46	232,26	3879	3716	104	0,71424	11
	Е4-25-3	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50м		4	2628,03	2089,18	10512	8357	3970	2,676	11
		вручную в грунтах 4гр.	м		480,6	473,7	1922	1895	104	1,43364	6
	Е4-48-9	Крепление скважин глубиной до 50м		9	649,51	506,21	5846	4556	2511	0,8364	8
		в грунтах 1гр.	м		141,76	126,42	1276	1138	104	0,4368	4
	Е4-48-10	Крепление скважин глуб.до 50м в грунт.2групп		16	1121,1	891,4	17938	14262	7340	1,308	55
			м		228,16	212,93	3651	3407	104	0,6948	29
	99-28-212	Трубы стальные обсадные(Гост 632-80)324*9мм		25,75	364		9373				
			м								
	99-28-212	Башмак к трубам,d-324мм,износ 10%		1,5	364		546				
			м								
	Е4-57-3	Установка фильтра на колонне водопод.труб станками		25	290,13	236,49	7253	5912	2904	0,3104	18
		ударно-канатного бурения	м		53,64	58,02	1341	1451	104	0,1952	11
	8-6-303	Трубы обсадные из стали групп Д(Б) с корот.треуг.рез.		13,455	1720		23143				
			м								
	99-1-306	Фильтр перфорированный d-168*7,3мм		12	5392		64704				
			м								
	1-1-156	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки,d-2мм		7,2	343		2470				
			м2								
	1-2-3	Пробка деревянная		0,04	5810		232				
			м3								

Е4-59-2	Засыпка гравия или песка в межтруб.пространство.		1,4	3316,6	137,08	4643	192	3005	11,4	39
		м3		2011,5	52,2	2816	73	104	0,255	1
Е4-51-7	Извлечение обсадных труб из скважин глуб.до 50м		9	415,72	255,06	3741	2296	2091	0,9024	14
	в грунтах 1 групп.	м		160,66	62,73	1446	565	104	0,2136	3
Е4-51-8	Извлечение обсадных труб из скважин глуб.до 50м		16	701,45	447,65	11223	7162	5983	1,428	60
	в грунтах 2 групп.	м		253,8	105,78	4061	1692	104	0,342	14
Е4-51-8	Извлечение башмака в грунтах 1 групп.по устойчивости		1,5	701,45	447,65	1052	671	562	1,428	60
		м		253,8	105,78	381	159	104	0,342	14
Е4-60-9	Откачка воды из скважины глуб.до 50м эрлифтом		8	65044,94	53772,44	520360	430180	214489	57,3	344
		сутки		11272,5	14507,34	90180	116059	104	48,14	289
Е4-61-4	Откачка воды из скважины насосом		0,66	36534,16	28389,16	24113	18737	10909	42	28
		сутки		8145	7746,22	5376	5113	104	33,11	22
Е6-1-1	Цементация устья скважины		4	6716,17	66,01	26865	264	927	1,35	5
		м3		195,75	24,93	783	100	105	0,1218	0
30-1-54	Надбавка к смет.ст-ти за сульфатостойкий цемент		4	106		424				
		м3								
	Прямые затраты					**758496**		**264 936**		

Узел насосной станции II-го подъема (лок.смета №2-2-1)

Водопроводная насосная станция производительностью 50м3/час

Земляные работы

Е1-90-1	Планировка вручную дна грунта 1 гр.		235	13,64		3205	0	3622	0,0865	20
		м3		13,64		3205	0	113		0
Е1-25-1	Разработка грунта 1 гр.бульдозерами		20	9,85	9,85	197	197	52		0
	с перемещением до 10м	м3			2,69	0	54	97	0,0088	0
Е1-17-15	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили		20	26,21	25,03	524	501	154	0,008	0
	самосвалы экскаваторами	м3		1,15	6,78	23	136	97	0,0232	0
П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1км		24	19,7	19,7	473	473	95	0,32	8
	1кл.груза	т			3,94	0	95	100		
Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 гр.		20	3,07	2,66	61	53	26	0,00272	
		м3		0,39	0,93	8	19	97	0,00305	
Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную		73	218,93		15982	0	18060	1,54	112
		м3		218,93		15982	0	113		
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими		5	21,55	4,52	108	23	83	0,108	1
	трамбовками	м3		17,03	0	85	0	97	0	0
Е1-25-2	Разработка грунта 2 гр.бульдозерами		52	11,19	11,19	582	582	154		0
	с перемещением до 10м	м3			3,06	0	159	97	0,0100	1
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10м		52	18,8	18,8	978	978	259		0
	грунта 2 гр.бульдозерами	м3			5,14	0	267	97	0,0168	1
Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили		21	32,23	30,77	677	646	199	0,0098	0
	самосвалы экскаваторами	м3		1,42	8,34	30	175	97	0,0285	1
П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1км		36,75	19,7	19,7	724	724	145	0,32	12
	1кл.груза	т			3,94	0	145	100		
Е1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		21	3,76	3,24	79	68	33	0,00332	
		м3		0,48	1,12	10	24	97	0,00371	

Е1-25-2	Разработка грунта 2 гр.бульдозерами		52	11,19	11,19	582	582	154		0
	с перемещением до 10м	м3			3,06	0	159	97	0,0100	1
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10м		52	18,8	18,8	978	978	259		0
	грунта 2 гр.бульдозерами	м3			5,14	0	267	97	0,0168	1
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей,пазых котлованов и ям в		52	134,1		6973	0	7880	0,972	51
	грунтах 2 группы	м3		134,1		6973	0	113		
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими		52	21,55	4,52	1121	235	859	0,108	6
	трамбовками	м3		17,03	0	886	0	97	0	0
	Прямые затраты					**33243**		**32033**		
	Фундаменты									
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		21,5	61,9	2,62	1331	56	304	0,0681	1
		м2		10,51	0,99	226	21	123	0,0048	0
Е7-1-1	Установка блоков и плит ленточных ф-тов до 0,5т		30	302,09	197,24	9063	5917	7239	0,652	20
		шт		104,85	67,51	3146	2025	140	0,2499	7
Е7-1-2	Установка блоков и плит ленточных ф-тов до 1 т		6	408,67	272,99	2452	1638	1933	0,825	5
		шт		135,68	94,48	814	567	140	0,3633	2
Е7-1-2	Установка блоков и плит ленточных ф-тов до 1,5 т		21	408,67	272,99	8582	5733	6767	0,825	17
		шт		135,68	94,48	2849	1984	140	0,3633	8
30-3-21	Блоки бетонные объемом 0,5м3		11,4	10000		114000				
		м3								
30-3-13	Блоки бетонные объемом менее 0,3м3		1,59	10900		17331				
		м3								
30-3-13	Блоки бетонные объемом менее 0,3м3		3,32	10900		36188				
		м3								
30-3-13	Блоки бетонные объемом менее 0,3м3		1,9	10900		20710				
		м3								
Е6-13-1	Заделка бетоном монолитных участков		0,5	7744,87	86,6	3872	43	275	3,06	2
		м3		490,5	32,72	245	16	105	0,1598	0
Е8-4-7	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором		15	245,44	3,82	3682	57	687	0,212	3
		м2		37,35	1,44	560	22	118	0,007	0
Е8-4-7	Боковая гидроизоляция обмазочная битумом		65	245,44	3,82	15954	248	2975	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2428	94	118	0,01	1
Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под ф-ты		0,4	1495,27	100,89	598	40	76	0,85	0
		м3		123,75	38,25	50	15	118	0,18	0
Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов под оборудование		1,36	8150,71	260,48	11085	354	1005	3,94	5
		м3		614,25	89,46	835	122	105	0,3512	0
Е15-64-1	Затирка стен приямка из бетона		5	100,55	1,19	503	6	319	0,37	2
		м2		60,3	0,45	302	2	105	0,0022	0
Е11-15-1	Устройство пола приямки из бетона		1	293,85	14,76	294	15	71	0,361	0
		м2		52,43	5,54	52	6	123	0,027	0
Е11-15-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины бетона		1	517,13	9,38	517	9	33	0,1456	0
		м2		23,66	3,5	24	4	123	0,0168	0
Е11-15-2	Устройство покрытий из бетона т.5мм		1	36,94	0,67	37	1	2	0,0104	0
		м2		1,69	0,25	2	0	123	0,0012	0

Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов под оборудование		0,3	8150,71	260,48	2445	78	222	3,94	1
		м3		614,25	89,46	184	27	105	0,3512	0
Е34-53-1	Перекрытие приямка щитом из стали		1,1	4023,28	221,4	4426	244	996	4,87	5
		м2		812,25	84,38	893	93	101	0,412	0
Е6-11-7	Закладные детали для крепления крышки приямка		0,03	93997,62	304,24	2820	9	1045	198	6
		т		33075	114,75	992	3	105	0,56	0
4-1-132	Металлизация закладных деталей		0,03	40200		1206				
		т								
	Прямые затраты					**257095**		**23950**		
	Приямок для установки насосов									
Е1-163-2	Разработка траншей шириной более2м и глубиной до 2м		13	353,25		4592	0	5189	2,33	30
	с крепление вручную грунта 2 группы	м3		353,25		4592	0	113		
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		6	61,9	2,62	371	16	85	0,0681	0
		м2		10,51	0,99	63	6	123	0,0048	0
Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен		2,24	7744,87	86,6	17349	194	1231	3,06	7
		м3		490,5	32,72	1099	73	105	0,1598	0
Е8-4-7	Боковая гидроизоляция обмазочная битумом		16,6	245,44	3,82	4074	63	760	0,21	3
		м2		37,35	1,44	620	24	118	0,01	0
Е15-64-1	Сплошное выравнивание стен раствором		15	100,55	1,19	1508	18	957	0,37	6
		м2		60,3	0,45	905	7	105	0,0022	0
Е11-2-9	Устройство бетонных подстилающего слоя с трамбован		0,6	7254,61		4353	0	418	3,66	2
		м3		567		340	0	123		0
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		6	194,65	9,95	1168	60	413	0,356	2
		м2		52,2	3,74	313	22	123	0,0182	0
Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под колонны		0,2	8178,74	98,32	1636	20	154	4,41	1
		м3		695,25	37,15	139	7	105	0,1814	0
1-4-85	Сталь угловая 50*50мм		0,12	47200		5664				
		т								
1-4-84	Сталь угловая 20*20мм		0,03	47200		1416				
		т								
1-4-85	Сталь угловая 50*50мм		0,0193	47200		911				
		т								
1-1-870	Сталь листовая ромбического рифления т.2,5мм		0,0423	43100		1823				
		т								
	Прямые затраты					**44865**		**9206**		
	Стены									
Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этаж.до 4м		34,75	2372,24	335,84	82435	11670	33860	4,54	158
	из кирпича	м3		699,75	126	24316	4379	118	0,61	21
30-7-2	Кирпич и камни силикатные М-100		13,205	8870		117128				
		1000шт								
Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича		120	38,93		4672	0	5512	0,219	26
		м2		38,93		4672	0	118		0
Е7-44-10	Укладка перемыч.масса до 0,3 т		21	103,01	66,43	2163	1395	1402	0,148	3

		шт		23,85	23,85	501	501	140	0,1051	2
30-15-64	Перемыч.из тяжелого бетона класс.В15		0,48	24000		11520				
		м3								
	Прямые затраты					**217919**		**40775**		

Локальная смета №2-2-12

Резервуар для воды прямоугольный ж/б сборный емк.150м3 -2шт

Земляные работы

Е1-25-1	Разработка грунта 1 гр.бульдозерами		36	9,85	9,85	355	355	94		0
	с перемещением до 10м	м3			2,69	0	97	97	0,0088	0
Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10м		36	8,28	8,28	298	298	79		0
	грунта 1 гр.бульдозерами	м3			2,26	0	81	97	0,0074	0
Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 гр.в кавальерах бульдозерами		36	5,86	5,86	211	211	45		0
	с перемещением до 10м	м3			1,3	0	47	97	0,00426	0
Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10м		36	3,7	3,7	133	133	29		0
	грунта 1 гр.бульдозерами при разравнивание кавальер	м3			0,82	0	30	97	0,00269	0
Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили		420	32,23	30,77	13537	12923	3976	0,00984	4
	самосвалы экскаваторами	м3		1,42	8,34	596	3503	97	0,02853	12
Е1-25-2	Разработка грунта 2 гр.бульдозерами		22	11,19	11,19	246	246	65		0
	с перемещением до 10м	м3			3,06	0	67	97	0,0100	0
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10м		22	9,4	9,4	207	207	55		0
	грунта 2 гр.бульдозерами	м3			2,57	0	57	97	0,0084	0
Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили		22	26,21	25,03	577	551	169	0,008	0
	самосвалы экскаваторами	м3		1,15	6,78	25	149	97	0,0232	1
П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4км		773,5	38,6	38,6	29857	29857	5971		0
	1кл.груза	т			7,72	0	5971	100	0,01621	
Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили		596	32,23	30,77	19209	18339	5642	0,00984	6
	самосвалы экскаваторами	м3		1,42	8,34	846	4971	97	0,02853	17
П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4км		1043	38,6	38,6	40260	40260	8052		0
	1кл.груза	т			7,72	0	8052	100	0,01621	
Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5км грунтовых дорог		596	11,07	10,96	6598	6532	2359		0
	грунта 2 гр.	м3			4,08	0	2432	97	0,01960	12
	Прямые затраты					**111487**		**26537**		

Монолитные и ж/б конструкции

Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		1,2	6716,17	66,01	8059	79	278	1,35	2
	набетонка	м3		195,75	24,93	235	30	105	0,12	0
Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		9,2	6716,17	66,01	61789	607	2132	1,35	12
	подбетонка	м3		195,75	24,93	1801	229	105	0,12	1
30-1-56	Надбавка к сметной стомости при изменение марки		9,2	218		2006				
	бетона по морозостойкости	м3								
Е6-3-59	Устройство плоского ж/б днища		8	8342,68	299,88	66741	2399	4707	2,84	23
		м3		450	110,41	3600	883	105	0,5161	4
30-1-62	Надбавка к сметной стомости при изменение марки		8	302		2416				

	бетона по водонепроницаемости до 4	м3								
30-1-63	Надбавка к сметной стомости при изменение марки бетона по водонепроницаемости свыше 4	м3	8	352		2816				
4-1-53	Каркасы и сетки плоские:арматура глад.кл.А-I, д.6мм	т	0,148	65000		9620				
4-1-71	Каркасы и сетки плоские:арматура период.кл.А-III, д.8мм	т	0,0382	68200		2605				
4-1-72	Каркасы и сетки плоские:арматура период.кл.А-III, д.10мм	т	0,3846	67700		26037				
4-1-73	Каркасы и сетки плоские:арматура период.кл.А-III, д.12мм	т	0,0852	65900		5615				
4-1-41	Провоока арматурная В-1, д.5мм	т	0,0168	29400		494				
30-18-20	Панели-блоки стеновые Г и Т-образные	м3	17,36	23300		404488				
30-1-62	Надбавка к сметной стомости при изменение марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	17,36	302		5243				
30-1-63	Надбавка к сметной стомости при изменение марки бетона по водонепроницаемости свыше 4	м3	17,36	352		6111				
30-18-20	Панели-блоки стеновые Г и Т-образные	м3	15,2	23300		354160				
30-1-62	Надбавка к сметной стомости при изменение марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	15,2	302		4590				
30-1-63	Надбавка к сметной стомости при изменение марки бетона по водонепроницаемости свыше 4	м3	15,2	352		5350				
30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий рбристые	м3	7,02	25300		177606				
30-17-3	Стаканы для дефлекторов и зонтов	м3	2,6	16100		41860				
30-1-62	Надбавка к сметной стомости при изменение марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	2,6	302		785				
30-1-63	Надбавка к сметной стомости при изменение марки бетона по водонепроницаемости свыше 4	м3	2,6	352		915				
99-26-17	Доп.затраты на железнение конструкций в заводских условиях	м2	91,2	37,94		3460				
Е6-19-2	Обетонирование труб под днищем		1	8202,4	283,24	8202	283	871	4,15	4
		м3		722,25	106,99	722	107	105	0,5226	1
30-1-62	Надбавка к сметной стомости при изменение марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	1	302		302				
30-1-63	Надбавка к сметной стомости при изменение марки бетона по водонепроницаемости свыше 4	м3	1	352		352				
	Прямые затраты					**1201624**		**7988**		

Локальная смета №2-2-13

Приобретение и монтаж технологических трубопроводов

	Подводящие трубопроводы									
8-1-83	Узлы техн.трубопроводов 159*8мм	т	0,306	106500		32589				
8-1-40	Крепления для трубопроводов	кг	34,2	200		6840				
Ц12-753-7	Протравка и промывка труб реактивами д.133-159мм	м	20	502,5	409	10050	8180	3443	0,6	12
				92,3	99	1846	1980	90	0,579	12
	Прямые затраты					**49479**		**3443**		
	Отводящие трубопроводы									
Ц12-753-8	Протравка и промывка труб реактивами д.219-426мм	м	4,72	782,4	510	3693	2407	1767	2	9
				270	146	1274	689	90	0,855	4
	Прямые затраты					**3693**		**1767**		
	Переливной трубопровод									
8-1-83	Узлы техн.трубопроводов 159*8мм	т	0,16512	106500		17585				
Ц12-753-7	Протравка и промывка труб реактивами д.133-159мм	м	10,8	502,5	409	5427	4417	1859	0,6	6
				92,3	99	997	1069	90	0,579	6
8-1-40	Крепления для трубопроводов	кг	38,8	200		7760				
	Прямые затраты					**23012**		**1859**		
	Спускной трубопровод									
8-1-82	Узлы техн.трубопроводов 108*6мм	т	0,05	106600		5330				
Ц12-753-6	Протравка и промывка труб реактивами д.108мм	м	4,84	408,5	333	1977	1612	677	0,5	2
				74,3	81	360	392	90	0,473	2
Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных труб д.более 50мм	м2	102	100,69	0,07	10270	7	6461	0,369	38
				60,3	0,02	6151	2	105	0,0001	0
80-3-132	Канальный 3-ступенчатый фильтр	шт	2	179184		358368				
	Прямые затраты					**375946**		**7138**		

Локальная смета №2-4-1

Внутриквартальная водопроводная сеть и подводка к границам домов потребителей

Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2гр. экскаваторами	м3	13182	23,36	22,08	307932	291059	87460	0,00888	117
				1,28	5,56	16873	73292	97	0,0193	254
Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2гр. экскаваторами (мокрого)	м3	1118	25,7	24,29	28733	27156	8155	0,00977	11
				1,41	6,11	1576	6831	97	0,02121	24
Е1-164-1	Доработка вручную траншей в грунтах 1гр. (мокрого)	м3	391	220,97		86399		97631	1,5576	609
				220,97		86399		113		0
Е1-164-2	Доработка вручную траншей в грунтах 2гр.		52	302,12		15710		17753	2,1252	111

	(мокрого)	м3		302,12		15710		113		0
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2гр.		695	134,1		93200		105315	0,972	676
	(мокрого)	м3		134,1		93200		113		0
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2гр.пневмотрамбовками		695	21,55	4,52	14977	3141	11481	0,00977	7
		м3		17,03		11836	0	97	0,02121	15
Е1-28-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2гр.		14047	6,83	6,83	95941	95941	25480	0	0
		м3			1,87	0	26268	97	0,0061	86
Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами		8213	0,26	0,26	2135	2135	398	0	0
		м2			0,05	0	411	97	0,00017	1
Е1-173-1	Водоотлив из траншей		1560	289,15	289,15	451074	451074	282393	0	0
		м3			186,62	0	291127	97	0,858	1338
Е6-1-2	Устройство бетонных упоров		0,67	8178,74	98,32	5480	66	515	4,41	3
		м3		695,25	37,15	466	25	105	0,1814	0
Е22-11-1	Укладка трубопроводов из п/э труб д.100мм		2,11	58881,69	25695,31	124240	54217	88373	4,41	9
		км		33075	6813,45	69788	14376	105	0,1814	0
Е22-41-2	Устройство круглых колодцев		29,6	33466,4	2104,76	990605	62301	114901	13,9	411
		м3		2362,5	623,48	69930	18455	130	2,475	73
Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей д.50-100мм		0,18	107786,81	398,18	19402	72	1615	42,1	8
		т		6750	150,75	1215	27	130	0,74	0
Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен		76	300,56	225,63	22843	17148	12697	0,414	31
		шт		69,53	58,98	5284	4482	130	0,226	17
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2гр.пневмотрамбовками		115	21,55	4,52	2478	520	1900	0,00977	1
		м3		17,03		1958	0	97	0,02121	2
	Прямые затраты					**2261149**		**856066**		
	Подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей									
8-6-102	Трубы э/сварные прямошовные 219*7мм		165,66	2610		432373				
		м								
8-4-940	Трубы полиэтиленовые SDR17-32*2		2868,4	49		140552				
		м								
11-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т		40	3512		140480				
		шт								
30-8-21	Щебень из природного камня, фр.20-40мм		35,2	1037		36502				
		м3								
2-1-237	Отдельные конструктивные элементы		0,788	154400		121667				
		т								
9-2-64	Задвижки чугунные фланцевые д.50мм		40	6468		258720				
		шт								
99-28-15	Втулка д.63 мм		40	318		12720				
		шт								
99-28-26	Фланцы д.63мм		40	980		39200				
		шт								
99-28-308	Муфта компресионная д.32мм		160	176		28160				
		шт								
99-28-399	Седловидный хомут 90*2		16	362		5792				

99-28-399	Седловидный хомут 110*2	шт	24	362		8688				
9-1-24	Вентили проходные д.15мм	шт	160	328		52480				
9-3-4	Клапаны обратные д.32мм	шт	160	951		152160				
8-6-182	Трубы стальные бесшовные 57*3,5мм	шт	33,132	329		10900				
08.06.2018	Трубы стальные сварные 15*2,8мм	м	16,064	90		1446				
8-9-9	Фланцы плоские д.50мм	м	40	285		11400				
	Прямые затраты	шт				**1453240**				

Локальная смета №4-1-1

Строительство ВЛ-10 кВ длиной 6,54км

Строительные работы

Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом		5	3155,76	1990,26	15779	9951	8062	5,98	30
		опора		985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11
99-28-80	Траверса ТМ6	шт	5	3965		19825				
99-28-94	Накладка ОГ2	шт	10	712		7120				
99-28-95	Накладка ОГ5	шт	5	440		2200				
99-28-77	Хомут Х1	шт	5	461		2305				
99-1-614	Болт Б5	шт	5	380		1900				
99-28-63	Кронштейн У1	шт	5	1920		9600				
99-28-96	Стяжка Г1	шт	10	994		9940				
4-1-6	Арматурные заготовки, не собр.в каркас сталь гладкая кл.А-I, д.10мм	т	0,009	45800		412				
1-4-50	Изоляторы штыревые ШФ	шт	5	333		1665				
99-28-66	Колпачок К-6	шт	5	15		75				
1-7-6	Зажим плашечный	100шт	0,25	7100		1775				
Е33-103-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит		10	502,85	325,1	5029	3251	2801	1,01	10
		шт		177,75	89,01	1778	890	105	0,33	3
1-7-30	Кронштейн РА,Р	т	0,0471	139600		6575				

99-28-69	Хомут Х7		5	382		1910				
		шт								
99-28-70	Хомут Х8		4	388		1552				
		шт								
4-1-6	Арматурные заготовки, не собр.в каркас сталь гладкая кл.А-I, д.10мм		0,0027	45800		124				
		т								
99-28-68	Изоляторы штыревые ШФ		2	333		666				
		шт								
99-28-66	Колпачок К-6		2	15		30				
		шт								
1-1-59	Болт строительные		0,001	149300		149				
		т								
1-7-6	Зажим плашечный		0,03	7100		213				
		100шт								
99-28-97	Кронштейн КМ1		1	1079		1079				
		шт								
1-1-899	Прокат угловой равноплочный т.4-10мм		0,017	59200		1006				
		т								
1-5-193	Скобы КМ3		4	329		1316				
		шт								
Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ		23	1534,11	878,23	35285	20199	18177	3,06	70
		опора		506,25	246,42	11644	5668	105	1,03	24
Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом		1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
99-28-180	Траверса ТМ5		1	2490		2490				
		шт								
99-28-77	Хомут Х1		1	461		461				
		шт								
99-28-62	Хомут Х2		1	475		475				
		шт								
99-28-181	Оголовок ОГ1		1	1171		1171				
		шт								
99-28-63	Кронштейн У1		1	1920		1920				
		шт								
99-28-96	Стяжка Г1		2	994		1988				
		шт								
4-1-6	Арматурные заготовки, не собр.в каркас сталь гладкая кл.А-I, д.10мм		0,0018	45800		82				
		т								
99-28-68	Изолятор ШФ-20-Г (В)		6	333		1998				
		шт								
99-28-66	Колпачок К-9		6	15		90				
		шт								
1-7-6	Зажим плашечный		0,06	7100		426				
		100шт								
Е33-103-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит		2	502,85	325,1	1006	650	561	1,01	2
		шт		177,75	89,01	356	178	105	0,33	1

Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосоми		8	4836,53	3187,28	38692	25498	19777	9	72
		опора		1476	878,4	11808	7027	105	3,63	29
99-28-180	Траверса ТМ6		8	3965		31720				
		шт								
99-28-77	Хомут Х1		8	461		3688				
		шт								
99-28-94	Накладка ОГ2		16	712		11392				
		шт								
99-28-95	Накладка ОГ5		8	440		3520				
		шт								
99-1-614	Болт Б5		8	380		3040				
		шт								
99-28-63	Кронштейн У1		16	1920		30720				
		шт								
99-28-96	Стяжка Г1		24	994		23856				
		шт								
4-1-6	Арматурные заготовки, не собр.в каркас сталь гладкая кл.А-I, д.10мм(ЗП1)		0,0144	45800		660				
		т								
99-28-68	Изолятор ШФ-20-Г(В)		16	333		5328				
		шт								
99-28-66	Колпачок К-6		16	15		240				
		шт								
1-7-6	Зажим плашечный		0,48	7100		3408				
		100шт								
Е33-103-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит		24	502,85	325,1	12068	7802	6722	1,01	24
		шт		177,75	89,01	4266	2136	105	0,33	8
Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ		2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
99-28-222	Надставка ТС1		2	9310		18620				
		шт								
99-28-77	Хомут Х1		4	461		1844				
		шт								
99-28-68	Изолятор ШФ-20-В		12	333		3996				
		шт								
99-28-66	Колпачок К-6		12	15		180				
		шт								
1-7-6	Зажим плашечный		0,14	7100		994				
		100шт								
Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ ПП10-5 (коническая опора СК22.1-1,1)		2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
99-28-292	Траверса ТМ22		2	5495		10990				
		шт								
99-28-293	Траверса ТМ23		2	4884		9768				
		шт								
99-28-68	Изолятор ШФ-20-В		12	333		3996				
		шт								

99-28-181	Оголовок ОГ7		2	1132		2264				
		шт								
99-28-196	Хомут Х33		2	813		1626				
		шт								
99-28-118	Хомут Х34		2	823		1646				
		шт								
99-28-66	Колпачок К-6		12	15		180				
		шт								
1-7-6	Зажим плашечный		0,12	7100		852				
		100шт								
4-1-6	Арматурные заготовки, не собр.в каркас		0,00234	45800		107				
	сталь гладкая кл.А-I, д.10мм(ЗП1)	*т*								
Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ		7	1534,11	878,23	10739	6148	5532	3,06	21
	ПС10-2	*опора*		506,25	246,42	3544	1725	105	1,03	7
99-28-246	Траверса ТМ4		7	3093		21651				
		шт								
99-28-77	Хомут Х1		7	461		3227				
		шт								
99-28-68	Изолятор ШФ-20-В		42	333		13986				
		шт								
99-28-66	Колпачок К-6		42	15		630				
		шт								
1-7-6	Зажим плашечный		0,49	7100		3479				
		100шт								
4-1-6	Арматурные заготовки, не собр.в каркас		0,00315	45800		144				
	сталь гладкая кл.А-I, д.10мм(ЗП1)	*т*								
Е33-118-1	Монтаж контура заземления		400	53,87	12,24	21548	4896	13230	0,18	72
		м шин		29,25	2,25	11700	900	105	0,01	4
4-1-33	Арматурные заготовки, не собр.в каркас		0,356	58000		20648				
	сталь гладкая кл.А-IV, д.16мм	*т*								
	Прямые затраты					**470376**		**79637**		
	Монтажные работы									
Е33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ		6,54	35517,87	25993,62	232287	169998	96971	48	314
		км		8550	5571,27	55917	36436	105	19,95	130
Е33-111-7	Добавлять к расценке 33-109-5		13	2196,95	1660,32	28560	21584	8616	1,91	25
		опора		351	280,22	4563	3643	105	0,94	12
16-7-27	Провода марка АС, сечением 35/6,2мм		3,197	322100		1029754				
		т								
Е33-116-3	Установка линейного э/оборудования		1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
	разъединителей	*комп*		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
Е33-116-1	Установка линейного э/оборудования		3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
	разрядников	*комп*		616,5	306,68	1850	920	105	1,06	3
Ц8-28-4	Распределительные устройства комплектные блочные		1	209870	129600	209870	129600	97052	370	370
	110кВ: ячейка	*ячейка*		67280	34880	67280	34880	95	203,825	204

	Прямые затраты					**1510165**		**207251**		
	Оборудование									
80-3-65	Зажим аппаратный А-2А-35	шт	9	242		2178				
80-17-3	Опора А10-1 (изолирующие подвески и зажимы)	шт	5	10812		54060				
80-6-25	Опора УА10-1 (изолирующие подвески и зажимы)	шт	8	10900		87200				
75-5-8	Ячейка КРУН серии К-8М	шт	1	1574800		1574800				
80-3-39	Разъединитель РЛНД 1-10/400 У1	шт	1	23042		23042				
16-10-13	Муфты концевые типа КМА	комп	1	3870		3870				
75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ	шт	3	599		1797				
	Прямые затраты					**1746947**				
	Локальная смета №4-1-2									
	Строительство ВЛ-0,4 кВ длиной 1,22км									
	Строительные работы									
Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом		3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
Ц8-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ103)		0,096	102170	1870	9808	180	780	52	5
		т		8280	270	795	26	95	1,578	0
Ц8-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ104)		0,0966	102170	1870	9870	181	785	52	5
		т		8280	270	800	26	95	1,578	0
99-28-165	Кронштейн У4	шт	3	2295		6885				
99-28-340	Заземляющий проводник ЗП2М	шт	3	704		2112				
99-28-341	Лента металлическая монтажная	м	6	75		450				
99-28-342	Скрепа С20	шт	6	17		102				
99-28-343	Анкерный кронштейн СА2000	шт	3	236		708				
99-28-357	Анкерный кронштейн СА25	шт	3	28		84				
99-28-344	Натяжной зажим для СИП	шт	6	481		2886				
99-28-345	Натяжной зажим для СИП 2*16	шт	3	105		315				
99-28-346	Зажим ZP-2	шт	3	499		1497				

99-28-347	Зажим для фазных жил		12	292		3504			
		шт							
99-28-348	Зажим для нулевой жилы		3	292		876			
		шт							
99-28-349	Зажим ПС-1-1		3	118		354			
		шт							
99-28-350	Кабельный ремешок д.45мм		6	8		48			
		шт							
99-28-346	Зажим KZP-1		3	179		537			
		шт							
Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами		3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9	27
		опора		1476	878,4	4428	2635	105	3,63	11
Ц8-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ103)		0,096	102170	1870	9808	180	780	52	5
		т		8280	270	795	26	95	1,578	0
Ц8-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ104)		0,193	102170	1870	19719	361	1568	52	10
		т		8280	270	1598	52	95	1,578	0
99-28-165	Кронштейн У4		6	2295		13770			
		шт							
99-28-340	Заземляющий проводник ЗП2М		6	704		4224			
		шт							
99-28-341	Лента металлическая монтажная		12	75		900			
		м							
99-28-342	Скрепа С20		12	17		204			
		шт							
99-28-343	Анкерный кронштейн СА2000		6	236		1416			
		шт							
99-28-346	Зажим ZP-2		3	499		1497			
		шт							
99-28-347	Зажим для фазных жил		12	292		3504			
		шт							
99-28-348	Зажим для нулевой жилы		3	292		876			
		шт							
99-28-348	Зажим ПС-1-1		6	118		708			
		шт							
99-28-350	Кабельный ремешок д.45мм		6	8		48			
		шт							
99-28-346	Зажим KZP-1		6	179		1074			
		шт							
Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38		28	1534,11	878,23	42955	24590	22129	3,06	86
		опора		506,25	246,42	14175	6900	105	1,03	29
99-28-351	Заземляющий проводник ЗП1М		28	528		14784			
		шт							
99-28-341	Лента металлическая монтажная		56	75		4200			
		м							
99-28-342	Скрепа С20		56	17		952			
		шт							

99-28-352	Комплект промежуточной подвески		28	438		12264				
		шт								
99-28-346	Зажим ZP-2		28	499		13972				
		шт								
99-28-348	Зажим ПС-1-1		28	118		3304				
		шт								
99-28-350	Кабельный ремешок д.45мм		56	8		448				
		шт								
99-28-346	Зажим KZP-2		28	179		5012				
		шт								
Е33-103-2	Установка одностоечных опор		1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
99-1-28	Траверса ТН-8		2	1744		3488				
		шт								
99-1-29	Траверса ТН-9		2	1531		3062				
		шт								
99-28-61	Хомут Х10		4	464		1856				
		шт								
99-28-165	Кронштейн У3		1	2295		2295				
		шт								
99-28-340	Заземляющий проводник ЗП2М		1	704		704				
		шт								
1-7-8	Изолятор фарфоровый		0,1	6500		650				
		100шт								
99-28-66	Колпачок К-6		10	7		70				
		шт								
1-7-6	Зажим плашечный		0,1	7100		710				
		100шт								
99-28-348	Зажим ПС-1-1		2	118		236				
		шт								
	Прямые затраты					**235879**		**39907**		
	Монтажные работы									
Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ		1,22	7259,41	4310,78	8856	5259	5015	16,1	20
		км		2745	1169,46	3349	1427	105	4,45	5
Е33-111-1	Добавлять к расценке 33-108-1		9	196,88	124,88	1772	1124	750	0,34	3
		опора		56,25	23,13	506	208	105	0,08	1
99-28-353	Провод самонесущий СИП-4 4*35		0,84	158950		133518				
		км								
99-28-355	Провод самонесущий СИП-4 2*16		0,38	44358		16856				
		км								
17-1-61	Светильники, тип LL		9	8020		72180				
		шт								
16-7-279	Провода с медной гибкой жилой , ПРГН, сеч.1,5мм2		0,0405	14700		595				
		1000м								
1-7-6	Зажим плашечный		0,18	7100		1278				

		100шт								
1-7-30	Кронштейн дляподвески проводов		0,017	139600		2373				
		т								
Е9-62-8	Изготовление стремянок, связей , кронштейнов		0,004	25987,18	444495	104	1778	74	110	0
		т		19800	697,37	79	3	90	2,55	0
4-1-4	Арматурные заготовки, не собр.в каркас		0,00212	50600		107				
	сталь гладкая кл.А-I, д.10мм	*т*								
1-1-879	Прокат полосовая т.4-5 мм		0,00148	75900		112				
		т								
1-7-53	Хомут для крепления		0,0045	147300		663				
		т								
	Прямые затраты					**238415**		**5839**		
	Установка КТП напряжением 10/0,4 кВ мощностью 40 кВа									
	Строительные работы									
Е1-149-2	Бурения ям глубиной до 2м машинами в		4	209,01	180,88	836	724	321	0,196	1
	грунтах 2 группы	*яма*		28,13	54,63	113	219	97	0,213	
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей,пазых котлованов и ям в		16	134,1		2146	0	2425	0,972	16
	грунтах 2 группы	*м3*		134,1		2146	0	113		
Е33-30-13	Установка стальных конструкций под оборудование		0,317	3828,19	2032,69	1214	644	777	10,300	3
		т		1795,5	538,56	569	171	105	1,870	
1-1-908	Швеллеры из стали №16-40		0,054	69700		3764				
		т								
8-6-100	Трубы э/сварные 219*5 мм		7,84	1880		14739				
		м								
1-1-885	Прокат толстолистовой т.9-12 мм		0,056	63800		3573				
		т								
Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под ф-ты		0,052	1495,27	100,89	78	5	10	0,85	0
		м3		123,75	38,25	6	2	118	0,18	0
Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под колонны		0,96	8178,74	98,32	7852	94	738	4,41	4
		м3		695,25	37,15	667	36	105	0,1814	0
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		16	61,9	2,62	990	42	226	0,0681	1
		м2		10,51	0,99	168	16	123	0,0048	0
Е9-29-1	Монтаж лестниц с ограждением		0,03	13711,46	5475,86	411	164	178	28,9	1
		т		5040	1552,87	151	47	90	5,46	0
2-1-267	Ограждение лестничных проемов, пожар.лестницы		0,03	133700		4011				
		т								
Е33-254-2	Окраска масляной окраской стальных опор		0,04	3589,37	2776,32	144	111	40	2,97	0
		т		497,25	447,12	20	18	105	1,44	0
Е1-164-1	Разработка траншей шириной более2м и глубиной до 2м		7	167,4		1172	0	1324	1,18	8
	с крепление вручную грунта12 группы	*м3*		167,4		1172	0	113		
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей,пазых котлованов и ям в		7	134,1		939	0	1061	0,972	7
	грунтах 2 группы	*м3*		134,1		939	0	113		
Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток,труб		12	136,21	0,07	1635	1	1361	0,646	8
		м2		108	0,02	1296	0	105	0,0001	0
Т1-32-5	Ограда металлическая из сетки, тип М1В		15	2210,69	135,73	33160	2036	3160	0,64	10

	строительные работы	м		105,6	44,84	1584	673	140	0,219	3
Т1-32-6	Ограда металлическая из сетки, тип М1В		15	187,12	0,32	2807	5	298	0,218	3
	монтаж металлоконструкций	м		22	0,09	330	1	90		0
Т1-34-44	Калитка металлическая из сетки, тип КМ1В		1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,6	4
	строительные работы	калитка		626,22	1,87	626	2	90	0,007	0
Т1-34-46	Добавлять на установку доп.столбов для навеса калит		1	4799,64		4800				
	строительные работы	калитка								
	Прямые затраты					89492		12484		
	Монтажные работы									
Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ		1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подст.		4680	2318,05	4680	2318	95	13,545	14
Ц8-62-1	Транформатор силовой маслянный		1	7897	1541	7897	1541	3466	19	19
		шт		3308	340	3308	340	95	1,986	2
Ц8-23-1	Спуск, петля сеч.до 300мм2, к-во проводов в фазе 1		1	2733	1732	2733	1732	1018	4	4
		спуск		788	284	788	284	95	1,657	2
16-7-27	Провода марка АС, сечением 35/6,2мм		0,025	322100		8053				
		т								
Ц8-600-1	Счетчик трехфазный		1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	0
Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее		20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
		м		23	0,4	460	8	95	0	0
Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из круглой стали		15	51,7	2,8	776	42	397	0,16	2
	д.12 мм	шт		27,5	0,3	413	5	95	0,002	0
Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали		8	330,1	24,1	2641	193	902	0,7	6
	д.14 мм	шт		116	2,5	928	20	95	0,015	0
Ц8-472-7	Проводник из полосовой стали сеч.160 мм2		0	107,3	3,5	13	0	4	0,18	0
		м		32,4	0,4	4	0	95	0	0
1-7-6	Зажим плашечный		0,04	7100		284				
		100шт								
	Прямые затраты					40264		13032		
	Оборудование									
80-3-226	Счетчик многофункциональный АЛЬФА		2	40566		81132				
		шт								
	Прямые затраты					81132				

Локальная смета №7-1-3

Ограждениеиз ж/б панелей и благоустройство площадки насосных станций II-го подъема

Ограждениеиз площадки

Е1-25-1	Разработка грунта 1 гр.бульдозерами		220	9,85	9,85	2167	2167	574		0
	с перемещением до 10м	м3			2,69	0	592	97	0,0088	2
Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 гр.в кавальерах бульдозерами		220	5,86	5,86	1289	1289	277		0
	с перемещением до 10м	м3			1,3	0	286	97	0,00426	1
Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами за 1 проход		1120	0,26	0,26	291	291	54		0

		м2			0,05	0	56	97	0,00017	0
Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этаж.до 4м		0,8	2372,24	335,84	1898	269	780	4,54	4
	из кирпича	*м3*		699,75	126	560	101	118	0,61	0
30-6-8	Кирпич и камни керамические М-125		0,304	15900		4834				
		1000шт								

Прямые затраты		**10479**	**1685**
Всего прямые затраты		**9 386 316**	**1635534**
Накладные расходы		**1 635 534**	
Непредвиденные и ненормируемые расходы		661 311	
	6%		
Итого		**11 683 161**	
Временные здания и сооружения	*2,40%*	280 396	
Итого с временными зданиями		**11 963 557**	
Допзатраты при производстве работ зимнее время	*3,1185%*	373 084	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1,0%*	119 636	
На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*	47 854	
Итого в базовых ценах 2001 года		**12 504 130**	
Итого в базовых ценах с оборудованием		**14 332 209**	
Итого по акту в текущих ценах 2013 года	*2,234*	**27 934 226**	
Налоги	*2%*	558 685	
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога(2%)		**28 492 911**	
НДС(12%)	*12%*	3 419 149	
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**31 912 060**	

Заказчик:

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

Тех.сопровождение _____

Подрядчик:

Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Счет-фактура № 160 от 21 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/131 от 27.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Садовое г. Актобе	шт	1	19 412 516,96	19 412 516,96	12%	2 329 502,04	21 742 019,00	0	
Всего по счету:					**19 412 516,96**		**2 329 502,04**	**21 742 019,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 03-3/131 от 27.05.2014г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
160	21.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Садовое г. Актобе		шт	1	21 742 019,00	21 742 019,00	2 329 502,04	21 742 019,00
			Итого	1	x	21 742 019,00	2 329 502,04	21 742 019,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Асан Н.Ж. / Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водосабжения с.Садовое, г. Актобе

за август 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№03-3/131	27.05.2014г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**104 231 664**			**93 063 986**			**11 167 678**	**104 231 664**
За отчетный месяц		**21 742 019**		**19 412 517**			**2 329 502**	**21 742 019**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель ГУ _____ **Алимбаев А.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водосабжения с.Садовое, г. Актобе

Адрес: с.Садовое, г.Актобе

Акт выполненных работ

по объекту: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водосабжения с.Садовое, г. Актобе

за август 2014 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения		Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей машинистов на ед-цу	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1									
		Наземная насосная станция I-го подъема (2 шт)									
		Общестроительные работы по зданию насосной станции									
Е1-25-1		Разработка грунта 1 гр.бульдозерами		17	9,85	9,85	167	167	44		0
		с перемещением до 10м	м3			2,69	0	46	97	0,0088	0
Е1-25-9		Добавлять на каждые последующие 10м		17	8,28	8,28	141	141	37		0
		грунта 1 гр.бульдозерами	м3			2,26	0	38	97	0,0074	0
Е1-85-1		Разравнивание грунта 1 гр.в кавальерах бульдозерами		17	9,49	9,49	161	161	44		0
			м3			2,69	0	46	97	0,0103	0
Е1-25-10		Добавлять на каждые последующие 10м		17	8,25	8,25	140	140	39		0
		грунта 1 гр.бульдозерами при разравнивание кавальеров	м3			2,34	0	40	97	0,00896	0
Е1-13-5		Работа в отвал грунта 2 гр. Экскаваторами		36	33,67	32,1	1212	1156	485	0,01090	0
			м3		1,57	12,33	57	444	97	0,0498	2
Е1-25-2		Разработка грунта 2 гр.бульдозерами		36	11,19	11,19	403	403	107		0
		с перемещением до 10м	м3			3,06	0	110	97	0,0100	0
Е1-168-2		Разработка вручную с подъемом краном грунта 2 группы		10	657,73	268,48	6577	2685	6494	2,47	25
			м3		389,25	185,44	3893	1854	113	0,80	8
Е1-28-2		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 гр.бульдозерами		12	6,83	6,83	82	82	22		0
			м3			1,87	0	22	97	0,0061	0
Е1-25-8		Добавлять на каждые последующие 5 м		12	3,29	3,29	39	39	10		0
		грунта 1 гр.бульдозерами	м3			0,9	0	11	97	0,00294	0
Е1-166-2		Засыпка вручную траншей,пазых котлованов и ям в		12	134,1		1609		1818	0,972	12
		грунтах 2 группы	м3		134,1		1609		113		
Е1-134-1		Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими		12	21,55	4,52	259	54	198	0,108	1
		трамбовками	м3		17,03	0	204	0	97	0	0

	Прямые затраты				**10791**		**37 398**			
	Фундаменты									
Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под ф-ты		1,68	1495,27	100,89	2512	169	321	0,85	1
		м3		123,75	38,25	208	64	118	0,18	0
Е7-1-2	Установка блоков и плит ленточных ф-тов до 1 т		64	408,67	272,99	26155	17471	20622	0,825	53
		шт		135,68	94,48	8684	6047	140	0,3633	23
Е7-1-3	Установка блоков и плит ленточных ф-тов до 3,5 т		16	626,36	424,53	10022	6792	7870	1,21	19
		шт		201,83	149,49	3229	2392	140	0,6067	10
30-3-21	Блоки бетонные объемом 0,5м3		10,864	10000		108640				
		м3								
30-3-17	Блоки бетонные объемом менее 0,5м3 до 0,3м3		1,986	9268		18406				
		м3								
30-3-13	Блоки бетонные объемом менее 0,3м3		14,152	10900		154257				
		м3								
Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб		2	770,63		1541		772	1,8	4
		сальник		301,5		603		128		0
Е22-8-1	Укладка сталь.водопроводных труб д.50 мм		0,0148	62566,88	6788,5	926	100	928	253	4
		км		45675	2565	676	38	130	12,52	0
8-6-23	Трубы стальные сварные 50*3,5 мм		14,8592	306		4547				
		м								
Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен		0,6	7744,87	86,6	4647	52	330	3,06	2
		м3		490,5	32,72	294	20	105	0,1598	0
Е8-4-7	Боковая гидроизоляция обмазочная битумом		126	245,44	3,82	30925	481	5767	0,21	26
		м2		37,35	1,44	4706	181	118	0,01	1
Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом		11,2	202,05	4,19	2263	47	788	0,382	4
		м2		58,05	1,58	650	18	118	0,008	0
	Прямые затраты				**364841**		**37398**			
	Стены									
Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этаж.до 4м из кирпича		35,06	2372,24	335,84	83171	11775	34162	4,54	159
		м3		699,75	126	24533	4418	118	0,61	21
30-7-3	Кирпич и камни силикатные М-125		13,3228	10300		137225				
		1000шт								
Е7-44-10	Укладка перемыч.масса до 0,3 т		8	103,01	66,43	824	531	534	0,148	1
		шт		23,85	23,85	191	191	140	0,1051	1
30-15-64	Перемыч.из тяжелого бетона класс.В15		0,208	24000		4992				
		м3								
Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича		96,6	38,93		3761	0	4438	0,219	21
		м2		38,93		3761	0	118		0
	Прямые затраты				**229972**		**39134**			

	Перекрытие и кровли									
Е7-13-1	Установка плит покрытий площадью до 6м2		6	1385,25	387,22	8312	2323	3858	2,06	12
		шт		344,25	115,02	2066	690	140	0,4606	3
30-17-8	Многопустотные панели, плиты т.22 см		12	3245		38940				
		м2								
30-18-23	Плиты покрытия плоские прямоугольные		1,54	19552		30110				
		м3								
30-1-47	Надбавка к сметной ст-ти за изменение класса бетона		1,54	152		234				
		м3								
Е7-13-1	Установка опор		0,06	2811,56	1856,11	169	111	119	4,933	0
		м3		812,93	597,97	49	36	140	2,3715	0
30-18-32	Кольца для колодцев		0,58	2980		1728				
		м								
30-18-32	Кольца для смотровых		0,14	2660		372				
		м								
Е10-9-1	Устройство чистых щитовых пергородок		0,604	2258,21	29,26	1364	18	83	0,66	0
	дерев.крышка	м2		102,6	11,05	62	7	120	0,05	0
11.04.2013	Люк чугунный		2	11500		23000				
		компл								
Е12-14-2	Утепление покрытий		2,94	3440,12	245,72	10114	722	1661	2,71	8
		м3		382,5	92,25	1125	271	119	0,45	1
Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек		34,4	145,23	15,94	4996	548	1662	0,24	8
		м2		34,65	5,96	1192	205	119	0,03	1
Е12-17-2	Изменение толщины цементно-песчяных стяжек		34,4	25,78	0,7	887	24	33	0,0045	0
		м2		0,55	0,25	19	9	119	0,0015	0
Е8-1-1	Кладка карнизов		1	3298,46	289,66	3298	290	2169	9,81	10
		м3		1730,25	108	1730	108	118	0,53	1
30-7-3	Кирпичи и камни силикатные		0,39	10300		4017				
		1000 шт								
Е12-2-1	Устройство кровель		27,24	1095,42	9,15	29839	249	1584	0,2630	7
		м2		45,45	3,42	1238	93	113	0,0167	0
Е12-10-1	Устройства мелких покрытий		10	715,87	1,24	7159	12	1829	0,972	0
		м2		153,23	0,47	1532	5	119	0,0023	0
4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркас сталь гладкая кл.А-I, д.6мм		0,008	50600		405				
		т								
	Прямые затраты					**164943**		**12997**		
	Проемы									
Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы стен		4,12	398,48	102,53	1642	422	926	0,899	4
		м2		151,65	35,67	625	147	120	0,1393	1
6-3-17	Блоки дверные однопольные полотнами ДНГ21-10п		4,12	5610		23113				
		м2								

1-1-791	Скобяные изделия для двухпольных дверей в здание		2	1380		2760				
		комп								
Е15-163-6	Простая окраска дверных блоков колером		9,88	29,94	0,02	296	0	175	0,104	1
		м2		16,88		167	0	105		0
Е15-51-1	Улучшенная штукатурка стен раствором		77,2	233,9	1,96	18057	151	8864	0,611	47
		м2		108,9	0,45	8407	35	105	0,0262	2
Е15-64-2	Сплошное выравнивание потолков раствором		18,4	118,32	1,42	2177	26	1389	0,45	8
		м2		71,33	0,54	1312	10	105	0,0026	0
Е15-151-1	Простая клеевая окраска		95,6	14,45	0,18	1381	17	934	0,057	5
		м2		9,23	0,07	882	7	105	0,0003	0
	Прямые затраты					**49426**		**12287**		
	Приобретение и монтаж технологического оборудования (шт-2)									
80-3-127	Насос скважинный SQE 5-25		2	60876		121752				
		шт								
80-3-128	Автоматика для насосов SQE Paket CU 301		2	39847		79694				
		шт								
	Прямые затраты					**201446**				
	Узел насосной станции II-го подъема (лок.смета №2-2-**1**)									
	Водопроводная насосная станция производительностью 50м3/час									
	Фундаменты									
Е6-13-1	Устройство канала из бетона		0,3	7744,87	86,6	2323	26	165	3,06	1
		м3		490,5	32,72	147	10	105	0,1598	0
Е6-1-1	Устройство подготовки из бетона под каналы		0,14	6716,17	66,01	940	9	32	1,35	0
		м3		195,75	24,93	27	3	105	0,1218	0
Е7-14-1	Укладка плит перекрытий каналов до 0,04т		3	111,44	37,48	334	112	318	0,408	1
		шт		64,8	10,81	194	32	140	0,042	0
30-18-23	Плиты перекрытий каналов		0,06	18800		1128				
		м3								
	Прямые затраты					**4726**		**515**		
	Перегородки									
Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		0,6	22541,72	316,57	13525	190	2598	22,5	14
		м3		3487,5	119,25	2093	72	120	0,58	0
Е7-64-4	Обшивка перегородок асболистами с двух сторон		49	114,64	5,01	5617	245	6814	0,655	32
		м2		97,43	1,89	4774	93	140	0,0092	0
1-1-370	Листы асбоцементные плоские		66,15	589		38962				
		м2								
	Прямые затраты					**58105**		**9412**		
	Покрытие									

Е7-13-7	Установка плит покрытий площадью до 6м2		4	1922,2	586,05	7689	2344	3560	2,76	11
		шт		459	176,74	1836	707	140	0,7188	3
30-17-11	Плиты перкрытия сборные ж/б ребристые с отверстием		54	1130		61020				
		м2								
30-17-11	Плиты перкрытия сборные ж/б ребристые без отверстий		18	1130		20340				
		м2								
Е7-20-1	Установка соединит.изделий плит		0,115	89308,57	2434,57	10270	280	5292	170	20
		т		31950	920,25	3674	106	140	4,49	1
4-1-132	Металлизация соед.деталей		0,115	40200		4623				
		т								
	Прямые затраты					**103942**		**8852**		
	Кровля									
Е12-15-4	Пароизоляция горячим битумом		72	72,27	0,42	5203	30	1292	0,093	7
		м2		14,92	0,16	1074	12	119	0,0008	0
Е12-17-1	Устройство выравнивающих стяжек т.15мм		101	145,23	15,94	14668	1610	4881	0,24	25
		м2		34,65	5,96	3500	602	119	0,0291	3
Е12-17-2	Добавлять на каждые 1мм изменения толщины стяжки		101	128,91	3,5	13020	354	481	0,0225	2
		м2		2,75	1,25	278	126	119	0,00750	1
Е12-2-1	Устройство кровель плоских 4-слойных из рулонных		101	1095,42	9,15	110637	924	5874	0,26	27
	кровельных материалов	м2		45,45	3,42	4590	345	119	0,0167	2
Е12-10-1	Обделки на фасадах лист.сталью		101	715,87	1,24	72303	125	18473	0,97	98
		м2		153,23	0,47	15476	47	119	0,0023	0
	Прямые затраты					**215832**		**31001**		
	Полы									
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		58,7	61,9	2,62	3634	154	830	0,07	4
		м2		10,51	0,99	617	58	123	0,0048	0
Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя		5,9	7254,61		42802		4115	3,66	22
		м3		567		3345		123		0
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек т.20мм		58,7	194,65	9,95	11426	584	4039	0,36	21
		м3		52,2	3,74	3064	220	123	0,02	1
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		6	61,9	2,62	371	16	85	0,07	0
		м2		10,51	0,99	63	6	123	0,0048	0
Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя		0,6	7254,61		4353		418	3,66	2
		м3		567		340		123		0
Е11-11-1	Устройство стяжек т.20мм из легкого бетона		6	300,66	13,43	1804	81	529	0,45	3
		м3		66,6	5,04	400	30	123	0,0246	0
	Прямые затраты					**64390**		**10016**		
	Проемы									
Е10-17-1	Установка оконных блоков		6,4	1075,24	62,79	6882	402	1730	1,32	8

		м2		202,73	22,52	1297	144	120	0,0961	1
6-1-2	Блоки оконные ОС 6-9		1	6860		6860				
		м2								
6-1-11	Блоки оконные ОС 9-12		5,4	5930		32022				
		м2								
Е10-18-2	Установка оконных приборов		7	72,63	1,08	508	8	604	0,45	3
		комп		71,55	0,41	501	3	120	0,0020	0
1-1-793	Скобяные изделия окон		7	3440		24080				
		комп								
Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы стен		4,2	398,48	102,53	1674	431	944	0,90	4
		м2		151,65	35,67	637	150	120	0,1393	1
Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок		4,62	634,99	31,85	2934	147	1125	1,15	5
		м2		190,8	12,04	881	56	120	0,0587	0
6-3-17	Блоки дверные однопольные полотнами ДНГ21-10п		4,2	5610		23562				
		м2								
6-2-21	Блоки дверные двухпольные полотнами ДВГ21-8п		1,68	5300		8904				
		м2								
6-2-21	Блоки дверные двухпольные полотнами ДВГ21-7п		2,94	5300		15582				
		м2								
1-1-790	Скобяные изделия для однопольных дверей в здание		2	1960		3920				
		комп								
1-1-791	Скобяные изделия для двухпольных дверей в здание		3	1380		4140				
		комп								
	Прямые затраты					**131067**		**4403**		
	Отделочные работы									
Е15-61-3	Улучшенная штукатурка стен раствором		161,2	168,08	4,07	27094	656	23129	0,74	119
		м2		135,68	0,97	21872	156	105	0,0517	8
	Прямые затраты					**27094**		**23129**		
	На приобретение и монтаж технологического оборудования									
80-3-136	Насосная станция АКВА Е2		1	360622		360622				
		к-т								
80-3-137	Насосная станция АКВА 2		1	854152		854152				
		к-т								
	Прямые затраты					1214774				
	Локальная смета №2-2-8									
	Уборная									
Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 гр.экскаваторами		7	33,67	32,1	236	225	94	0,0109	0
		м3		1,57	12,33	11	86	97	0,0498	0
Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м		1	218,93		219		247	1,54	2
	в грунтах 2гр.	м3		218,93		219		113		0

Е1-166-2	Засыпка вручную траншей,пазых котлованов и ям в		1	134,1		134		152	0,972	1
	грунтах 2 группы	м3		134,1		134		113		
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		4,6	61,9	2,62	285	12	65	0,07	0
		м2		10,51	0,99	48	5	123	0,0048	0
Е8-5-1	Боковая изоляция стен и ф-тов глиной		2,31	2008,02	274,19	4639	633	2993	6,93	16
		м3		994,5	103,5	2297	239	118	0,5000	1
Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 гр.бульдозерами		7	6,32	6,32	44	44	10		0
	с перемещением до 10м	м3			1,4	0	10	97	0,0046	0
Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10м		7	3,85	3,85	27	27	6		0
	грунта 2 гр.бульдозерами	м3			0,86	0	6	97	0,0028	0
Е27-14-2	Устройство подстилающейх слоев из ПГС		0,61	794,54	73,75	485	45	27	0,144	0
		м3		21,38	11,67	13	7	133	0,0410	0
Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		0,61	6716,17	66,01	4097	40	141	1,35	1
		м3		195,75	24,93	119	15	105	0,1218	0
Е6-13-1	Устройство бетонной подпорных стен		1,4	7744,87	86,6	10843	121	769	3,06	4
		м3		490,5	32,72	687	46	105	0,1598	0
	Прямые затраты					**21008**		**4504**		

Локальная смета №2-2-10

Общестроительные работы водопроводной башни емкостью 25м3

Земляные работы

Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м		20	218,93		4379		4948	1,54	31
	в грунтах 2гр.	м3		218,93		4379		113		0
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей,пазых котлованов и ям в		6	134,1		805		909	0,972	6
	грунтах 2 группы	м3		134,1		805		113		
Е1-25-2	Разработка грунта 2 гр.бульдозерами		14	11,19	11,19	157	157	42		0
	с перемещением до 10м	м3			3,06	0	43	97	0,0100	0
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10м		14	9,4	9,4	132	132	35		0
	грунта 2 гр.бульдозерами	м3			2,57	0	36	97	0,0084	0
Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили		244	56,25	52,36	13725	12776	5505	0,027	7
	самосвалы экскаваторами	м3		3,89	19,37	949	4726	97	0,0774	19
П7-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1км		427	24,6	24,6	10504	10504	2941		0
	1кл.груза	т			4,92	0	2101	140	0,01003	
Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5км дорог грунта 2 гр.		244	2,97	2,74	725	669	241		0
		м3			1,02	0	249	97	0,0049	1
Е1-25-2	Разработка грунта 2 гр.бульдозерами		218	11,19	11,19	2439	2439	647		0
	с перемещением до 10м	м3			3,06	0	667	97	0,0100	2
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10м		218	9,4	9,4	2049	2049	543		0
	грунта 2 гр.бульдозерами	м3			2,57	0	560	97	0,0084	2
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей,пазых котлованов и ям в		40	134,1		5364		6061	0,972	39
	грунтах 2 группы	м3		134,1		5364		113		
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими		218	21,55	4,52	4698	985	3601	0,108	24

	трамбовками	м3		17,03	0	3713	0	97	0	0
Е1-90-2	Планировка вручную дна грунта 2 гр.		170	20,27		3446		3894	0,129	22
		м3		20,27		3446		113		0
	Прямые затраты					**48422**		**29368**		
	Подземная часть									
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		13,2	61,9	2,62	817	35	187	0,07	1
		м2		10,51	0,99	139	13	123	0,0048	0
Е6-1-7	Устройство ж/б фундаментов		9,7	8343,65	358,13	80933	3474	6717	3,35	32
		м3		524,25	135,29	5085	1312	105	0,6608	6
4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркас сталь период.профиля кл.А-II, д.12мм		0,07	50000		3500				
		т								
Е6-11-8	Установка закладных деталей		0,085	70437,87	304,24	5987	26	874	58,00	5
		т		9675	114,75	822	10	105	0,5600	0
Е6-9-1	Устройство подливки под оборудование т.20мм		9,6	227,12	1,8	2180	17	710	0,42	4
		м2		69,75	0,68	670	7	105	0,0033	0
	Прямые затраты					**93418**		**8488**		
	Металлоконструкции									
2-1-204	Стоимость сталь.м/к водонапорной башни		4,66	134900		628634				
		т								
2-1-267	Ограждение лестничных проемов, марши, лестницы		0,454	133700		60700				
		т								
	Прямые затраты					**689334**				
	Отделочные работы									
Е13-16-1	Огрунтовка метал.поверхностей грунтовкой		116,6	72,17	0,18	8415	21	932	0,04	5
		м2		8,78	0,1	1024	12	90	0,0004	0
Е13-26-8	Окраска метал.поверхностей эмалью		116,6	140,16	0,24	16343	28	592	0,03	3
		м2		5,54	0,1	646	12	90	0,0004	0
Е15-173-2	Двухслойная окраска суриком метал.поверхностей		101,7	51,74	1,84	5262	187	2045	0,111	11
		м2		18,45	0,7	1876	71	105	0,0034	0
	Прямые затраты					**30020**		**3569**		

Локальная смета №2-2-12

Резервуар для воды прямоугольный ж/б сборный емк.150м3 -2шт

Монолитные и ж/б конструкции

4-1-132	Металлизация соед.деталей		0,0736	40200		2959				
		т								
Е7-30-12	Установка стеновых панелей с вертик.стыками		15,2	2516,35	1116,19	38249	16966	20260	3,31	50
		м3		582,75	369,32	8858	5614	140	1,6345	25

4-1-132	Металлизация соед.деталей		0,184	40200		7397				
		т								
Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5м2		4	2758,31	414,99	11033	1660	2623	2,01	8
		шт		339,75	128,68	1359	515	140	0,5376	2
	Прямые затраты					**59637**		**22883**		
	Изоляционные работы									
Е41-1-3	Штукатурка изоляции вертикальной поверхности мастикой		91,66	193,98	48,92	17780	4484	15573	0,888	81
		м2		144,9	18,47	13282	1693	104	0,0903	8
Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума		0,01834	26143,3	1166,54	479	21	35	5,07	0
		т		1284,75	574,87	24	11	104	2,69	0
Е41-8-9	Приготовление холодной асф.мастики		1,5124	16648,76	1042,69	25180	1577	3967	8,42	13
		т		2135,25	387,08	3229	585	104	1,59	2
Е41-1-3	Штукатурка изоляции вертикальной поверхности мастикой		240,58	193,98	48,92	46668	11769	40876	0,888	214
		м2		144,9	18,47	34860	4444	104	0,0903	22
Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума		0,04812	26143,3	1166,54	1258	56	93	5,07	0
		т		1284,75	574,87	62	28	104	2,69	0
Е41-8-9	Приготовление холодной асф.мастики		3,96958	16648,76	1042,69	66089	4139	10413	8,42	33
		т		2135,25	387,08	8476	1537	104	1,59	6
	Прямые затраты					**157454**		**70958**		

Локальная смета №2-2-13

Приобретение и монтаж технологических трубопроводов

	Подводящие трубопроводы									
Ц12-2-11	Трубопроводы из стал.труб д.159 мм		0,34	23181	1862	7882	633	6223	118	40
		т		20090	248	6831	84	90	1,447	0
	Отводящие трубопроводы									
Ц12-2-12	Трубопроводы из стал.труб д.219 мм		0,1126	19408	1949	2185	219	1685	95	11
		т		16360	270	1842	30	90	1,578	0
8-1-84	Узлы техн.трубопроводов 219*9мм		0,1126	114400		12881				
		т								
	Переливной трубопровод									
Ц12-2-11	Трубопроводы из стал.труб д.159 мм		0,204	23181	1862	4729	380	3734	118	24
		т		20090	248	4098	51	90	1,447	0
	Спускной трубопровод									
Ц12-2-9	Трубопроводы из стал.труб д.108 мм		0,05	33857	2296	1693	115	1379	183	9
		т		30380	270	1519	14	90	1,578	0
	Прямые затраты					**29370**		**13022**		

Локальная смета №2-2-13

Строительство внутриплощадочных трубопроводов насосной станции II подъема

Е1-25-1	Разработка грунта12 гр.бульдозерами		520	9,85	9,85	5122	5122	1357		0
	с перемещением до 10м	м3			2,69	0	1399	97	0,0088	5
Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10м		520	8,28	8,28	4306	4306	1140		0
	грунта 1 гр.бульдозерами	м3			2,26	0	1175	97	0,0074	4
Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 гр.бульдозерами		520	5,86	5,86	3047	3047	656		0
	с перемещением до 10м	м3			1,3	0	676	97	0,00426	2
Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10м		520	3,7	3,7	1924	1924	414		0
	грунта 1 гр.бульдозерами	м3			0,82	0	426	97	0,00269	1
Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 гр.экскаваторами		2022	23,36	22,08	47234	44646	13416	0,00888	18
		м3		1,28	5,56	2588	11242	97	0,0193	39
Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 гр.экскаваторами		500	25,7	24,29	12850	12145	3647	0,00977	5
	мокрого	м3		1,41	6,11	705	3055	97	0,02123	11
Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2м		78	262,72		20492		23156	1,848	144
	в грунтах 2гр.	м3		262,72		20492		113		0
Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 гр.бульдозерами		2465	6,83	6,83	16836	16836	4471		0
		м3			1,87	0	4610	97	0,0061	15
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей,пазых котлованов и ям в		135	134,1		18104		20457	0,972	131
	грунтах 2 группы	м3		134,1		18104		113		
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими		135	21,55	4,52	2909	610	2230	0,108	15
	трамбовками	м3		17,03	0	2299	0	97	0	0
Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами		2300	0,26	0,26	598	598	112		0
		м2			0,05	0	115	97	0,00017	0
Е22-8-3	Укладка стал.труб д.100 мм		0,263	70153,47	10674,97	18450	2808	18072	270	71
		км		48825	4032	12841	1060	130	19,69	5
8-6-79	Трубы э/с 108*4 мм		264,052	714		188533				
		м								
Е22-8-5	Укладка стал.труб д.150 мм		0,1	115636,32	31953,19	11564	3195	10198	360	36
		км		66375	12071,25	6638	1207	130	58,95	6
8-6-89	Трубы э/с 159*4 мм		100,4	1060		106424				
		м								
Е22-8-6	Укладка стал.труб д.200 мм		0,046	154891,68	66009,8	7125	3036	5689	376	17
		км		70200	24936,75	3229	1147	130	121,79	6
8-6-99	Трубы э/с 219*4,5 мм		46,184	1710		78975				
		м								
Е22-14-3	Нанесение усиленной бит-резиновой изоляции		0,263	285120,61	30429,76	74987	8003	16085	205	54
	на трубопроводы д.100мм	км		35550	11495,25	9350	3023	130	56,14	15
Е22-14-5	Нанесение усиленной бит-резиновой изоляции		0,1	430521,51	68116,36	43052	6812	9137	256	26
	на трубопроводы д.150мм	км		44550	25731	4455	2573	130	125,67	13
Е22-14-6	Нанесение усиленной бит-резиновой изоляции		0,046	566134,23	80990,95	26042	3726	4722	278	13
	на трубопроводы д.200мм	км		48375	30595,5	2225	1407	130	149,43	7
Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов		0,64	8178,74	98,32	5234	63	492	4,41	3
		м3		695,25	37,15	445	24	105	0,1814	0
Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей д.50-100мм		0,0863	107786,81	398,18	9302	34	774	42,1	4
		т		6750	150,75	583	13	130	0,74	0

Е22-33-2	Установка чугунных фасонных частей д.125-200мм		0,048	95357,36	3488,98	4577	167	391	32,7	2
		т		4950	1318,5	238	63	130	6,44	0
Е22-33-5	Установка стальных фасонных частей д.100-250мм		0,0491	247994,13	49389,75	12177	2425	5198	312,7	15
		т		62775	18657	3082	916	130	91,12	4
Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен		6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
99-28-15	Втулка д.63 мм		1	318		318				
		шт								
99-28-14	Втулка д.110 мм		2	647		1294				
		шт								
99-28-26	Фланцы д.63мм		1	980		980				
		шт								
99-28-25	Фланцы д.110мм		2	1719		3438				
		шт								
Е22-40-3	Приварка фланцев к стал.трубопроводам д.100мм		13	156,43	21,43	2034	279	2129	0,6	8
		фланец		126		1638	0	130		0
Е22-40-5	Приварка фланцев к стал.трубопроводам д.150мм		4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4
		фланец		180	2,25	720	9	130	0,01	0
8-9-12	Фланцы приварные д.100мм		13	492		6396				
		шт								
8-9-14	Фланцы приварные д.150мм		4	757		3028				
		шт								
Е22-33-5	Установка стальных фасонных частей д.100-250мм переходы		0,0075	247994,13	49389,75	1860	370	794	312,7	2
		т		62775	18657	471	140	130	91,12	1
Е22-35-1	Установка чугунных задвижек д.50мм		1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		задв		144	2,25	144	2	130	0,01	0
9-2-64	Задвижки чугун.фланцевые д.50мм		1	6468		6468				
		шт								
Е22-35-3	Установка чугунных задвижек д.100мм		13	411,46	17,71	5349	230	4031	1,4	18
		задв		231,75	6,75	3013	88	130	0,03	0
9-2-67	Задвижки чугун.фланцевые д.100мм		13	12939		168207				
		шт								
Е22-35-5	Установка чугунных задвижек д.150мм		2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		задв		317,25	13,5	635	27	130	0,07	0
9-2-69	Задвижки чугун.фланцевые д.150мм		2	22036		44072				
		шт								
Е22-41-2	Устройство круглых колодцев		16,69	33466,4	2104,76	558554	35128	64787	13,9	232
		м3		2362,5	623,48	39430	10406	130	2,475	41
11-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т		11	3512		38632				
		шт								
2-1-237	Отдельные конструктивные элементы		0,217	154400		33505				
		т								
30-8-21	Щебень из природного камня, фр.20-40мм		9,68	1037		10038				
		м3								

1-1-759	Сетка плетеная с ячейками №20		0,44	257		113				
		м2								
1-1-679	Проволока из стали, д. 2 мм		0,6	31		19				
		кг								
30-1-54	Надбавка к сметной ст-ти за сульфатостойкий цемент		22,18	106		2351				
		м3								
	Прямые затраты					**1610662**		**216554**		
	Напорный водовод от НС II подъема до внутриквартальной сети									
Е1-25-1	Разработка грунта12 гр.бульдозерами		500	9,85	9,85	4925	4925	1305		0
	с перемещением до 10м	м3			2,69	0	1345	97	0,0088	4
Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 гр.бульдозерами		500	5,86	5,86	2930	2930	631		0
	с перемещением до 10м	м3			1,3	0	650	97	0,00426	2
Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 гр.экскаваторами		102	20,36	19,25	2077	1964	590	0,00773	1
	мокрого	м3		1,11	4,85	113	495	97	0,01683	2
Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 гр.экскаваторами		1400	23,36	22,08	32704	30912	9289	0,00888	12
		м3		1,28	5,56	1792	7784	97	0,0193	27
Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 гр.экскаваторами		50	25,7	24,29	1285	1215	365	0,00977	0
		м3		1,41	6,11	71	306	97	0,02123	1
Е1-163-7	Доработка вручную траншей в грунтах 1 гр.		48	442,53		21241		24003	2,9436	141
	(мокрого)	м3		442,53		21241		113		0
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими		48	21,55	4,52	1034	217	793	0,108	5
	трамбовками	м3		17,03	0	817	0	97	0	0
Е1-166-1	Засыпка вручную траншей,пазых котлованов и ям в		98	122,18		11974		13530	0,885	87
	грунтах 1 группы	м3		122,18		11974		113		
Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 гр.бульдозерами		1502	6,83	6,83	10259	10259	2724		0
		м3			1,87	0	2809	97	0,0061	9
Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами		1650	0,26	0,26	429	429	80		0
		м2			0,05	0	83	97	0,00017	0
Е1-173-1	Водоотлив из траншей		200	289,15	289,15	57830	57830	36204		0
		м3			186,62	0	37324	97	0,858	172
Е22-11-3	Укладка трубопроводов из п/э труб д.100мм		0,262	58881,69	25695,31	15427	6732	13586	4,41	1
		км		33075	6813,45	8666	1785	130	0,1814	0
8-4-858	Труба п/э 110*4,2мм		264,62	302		79915				
		м								
	Прямые затраты					**242030**		**103099**		
	Локальная смета №4-1-1									
	Строительство ВЛ-10 кВ длиной 6,54км									
	Кабельная линия									
Е1-14-2	Разработка траншей в грунта 2 гр. Ротор.экскаваторами		67,2	16,15	16,15	1085	1085	273		0
		м3			4,19	0	282	97	0,01478	1
Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 гр.бульдозерами		67,2	6,83	6,83	459	459	122		0
		м3			1,87	0	126	97	0,0061	0

Ц8-141-4	Кабель прокладываемый в траншеях без покрытия		40	44	10,6	1760	424	1189	0,180	7
		м		29	2,3	1160	92	95	0,0130	1
Ц8-146-5	Кабель прокладываемый с креплениями скобами		30	113,2	42,7	3396	1281	1419	0,250	8
		м		40,5	9,3	1215	279	95	0,0540	2
16-1-221	Кабели силовые марка АСБ 3*50 мм2		0,07	804100		56287				
		1000м								
Ц8-144-5	Присоединение к зажимам жил, сеч. до 70 мм2		6	33		198		186	0,180	1
		шт		32,6		196		95		0
	Прямые затраты					**63185**		**3190**		
	Локальная смета №4-1-4									
	Приобретение дизельного генератора									
80-3-125	Дизельгенераторная станция ЭДД		1	1045775		1045775				
		комп								
	Прямые затраты					1045775				
	Локальная смета №7-1-1									
	Ограждениеиз ж/б панелей и благоустройство площадки насосных станций I-го подъема									
Е1-25-1	Разработка грунта 1 гр.бульдозерами		720	9,85	9,85	7092	7092	1879		0
	с перемещением до 10м	м3			2,69	0	1937	97	0,0088	6
Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 гр.в кавальерах бульдозерами		720	5,86	5,86	4219	4219	908		0
	с перемещением до 10м	м3			1,3	0	936	97	0,00426	3
Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами за 1 проход		1280	0,26	0,26	333	333	62		0
		м2			0,05	0	64	97	0,00017	0
30-6-8	Кирпич и камни керамические М-125		0,304	15900		4834				
		1000шт								
	Прямые затраты					**16478**		**2849**		
	Локальная смета №7-1-3									
	Ограждениеиз ж/б панелей и благоустройство площадки насосных станций II-го подъема									
	Ограждениеиз площадки									
Т1-34-13	Ворота метал.глухие, тип ВМ4В		1	47820,3	2530,32	47820	2530	6426	23	23
	строительные работы	ворота		3811,5	778,32	3812	778	140	3,8	4
Т1-34-14	Ворота метал.глухие, тип ВМ4В		1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20	20
	монтаж м/к	ворота		3384,96	14,96	3385	15	90	0,1	0
Т1-34-44	Калитки металлические, тип КМ1В		1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,6	4
	строительные работы	калитка		626,22	1,87	626	2	90	0,0	0
Т1-34-45	Добавлять на уст-ку доп.столбов для калитки		1	6051,72		6052		0		
	строительные работы	калитка						140		
Т1-33-7	Насадка из колючей сталь.проволоки		368	53,16		19563		10623	0,1258	46
	строительные работы	м		20,62		7588		140		0
Т1-33-8	Насадка из колючей сталь.проволоки		368	49,76	0,09	18312	33	1901	0,034	13
	монтаж м/к	м		5,71	0,03	2101	11	90		0

Прямые затраты		**125410**	**22575**
Всего прямые затраты		**4 611 558**	**727601**
Накладные расходы		**727 601**	
Непредвиденные и ненормируемые расходы		320 350	
	6%		
Итого		**5 659 508**	
Временные здания и сооружения	*2,40%*	135 828	
Итого с временными зданиями		**5 795 337**	
Допзатраты при производстве работ зимнее время	*3,1185%*	180 728	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1,0%*	57 953	
На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*	23 181	
Итого в базовых ценах 2001 года		**6 057 199**	
Итого в базовых ценах с оборудованием		**8 519 194**	
Итого по акту в текущих ценах 2013 года	*2,234*	**19 031 879**	
Налоги	*2%*	380 638	
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога(2%)		**19 412 517**	
НДС(12%)	*12%*	2 329 502	
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**21 742 019**	

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

Технадзор

ТОО "NTiger"

_____**Боранбаева И.Н.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Расценки по смете проверил

Счет-фактура № 200 от 24 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/131 от 27.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Садовое г. Актобе	шт	1	29 794 833,04	29 794 833,04	12%	3 575 379,96	33 370 213,00	0	
Всего по счету:					**29 794 833,04**		**3 575 379,96**	**33 370 213,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**

Договор (контракт) Договор № 03-3/131 от 27.05.2014г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
200	**24.09.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Садовое г. Актобе		шт	1	33 370 213,00	33 370 213,00	3 575 379,96	33 370 213,00
			Итого	1	x	33 370 213,00	3 575 379,96	33 370 213,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ким Н.Н. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водосабжения с.Садовое, г. Актобе

за сентябрь 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№03-3/131	27.05.2014г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**137 601 877**			**122 858 819**			**14 743 058**	**137 601 877**
За отчетный месяц		**33 370 213**		**29 794 833**			**3 575 380**	**33 370 213**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель ГУ _____ **Алимбаев А.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

«Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водосабжения с.Садовое, г. Актобе

Адрес: с.Садовое, г.Актобе

Акт выполненных работ

по объекту: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водосабжения с.Садовое, г. Актобе

за сентябрь 2014 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей машинистов на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		Наземная насосная станция I-го подъема (2 шт)								
		Полы								
Е1-134-1		Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими	1,84	21,55	4,52	40	8	30	0,108	0
		трамбовками *м3*		17,03	0	31	0	97	0	0
Е11-15-1		Устройство бетонных покрытий т.30 см	18,4	293,85	14,76	5407	272	1312	0,361	7
		м2		52,43	5,54	965	102	123	0,0270	0
Е11-15-2		Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетон.	18,4	517,13	9,38	9515	173	615	0,1456	3
		покрытий *м2*		23,66	3,5	435	64	123	0,01680	0
Е11-11-1		Устройство цементных стяжек т.20мм	18,4	194,65	9,95	3582	183	1266	0,36	8
		м2		52,2	3,74	960	69	123	0,02	1
Е11-27-3		Устройство покрытий полов из керамических плиток	18,4	1411,16	11,72	25965	216	3985	1,06	8
		м2		171,68	4,39	3159	81	123	0,02	1
		Прямые затраты				**44509**		**7208**		
		Узел насосной станции II-го подъема (лок.смета №2-2-**1**)								
		Водопроводная насосная станция производительностью 50м3/час								
		Приямок для установки насосов								
Е15-17-5		Гладкая облицовка стен из керамических плиток	15	1854,91	2,1	27824	32	5257	2	8
		м2		333	0,79	4995	12	105	0,0039	1
Е11-27-3		Устройство покрытий из керамических плиток	6	1411,16	11,72	8467	70	1299	1,06	8
		м2		171,68	4,39	1030	26	123	0,02	1
		Прямые затраты				**36291**		**6557**		
		Покрытие								
Е8-6-9		Устройство стакана из кирпича	0,17	8918,85	296,6	1516	50	206	5,95	1

		м3		915,75	110,25	156	19	118	0,54	0
30-6-6	Кирпич и камни силикатные М-75		0,068	10400		707				
		1000шт								
Е34-53-1	Устройство настила из риф.стали для стакана		1	4023,28	221,4	4023	221	906	4,87	5
		м2		812,25	84,38	812	84	101	0,412	0
Е26-12-6	Изоляция фасонных поверхностей изделиями		1	272,04	48,45	272	48	153	0,784	1
	минераловатными	*м2*		135,23	18,23	135	18	100	0,089	0
1-3-25	Вата минераловатная		0,13	2530		329				
		м3								
Е13-39-2	Изоляция стакана стеклотканью		2	1611,39	9,2	3223	18	296	0,81	2
		м2		159,75	4,5	320	9	90	0,02	0
	Прямые затраты					**10070**		**1561**		
	Полы									
Е11-27-3	Устройство покрытий полов из керамических плиток		58,7	1411,16	11,72	82835	688	12712	1,06	8
		м2		171,68	4,39	10078	258	123	0,02	1
Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума		6	925,06	4,9	5550	29	445	0,38	8
		м2		58,5	1,85	351	11	123	0,009	1
	Прямые затраты					**88385**		**13158**		
	Отделочные работы									
Е15-64-2	Сплошное выравнивание потолков раствором		67,7	118,32	1,42	8010	96	5109	0,45	30
		м2		71,33	0,54	4829	37	105	0,0026	0
Е15-151-1	Простая клеевая окраска		65	14,45	0,18	939	12	635	0,057	4
		м2		9,23	0,07	600	5	105	0,0003	0
Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска		46,3	23,54	0,16	1090	7	769	0,101	5
		м2		15,75	0,07	729	3	105	0,0003	0
Е15-152-4	Силикатная окраска по штукатурке		3	31,8	0,07	95	0	66	0,129	0
		м2		20,93	0,02	63	0	105	0,0001	0
Е15-152-4	Силикатная окраска по штукатурке		27	31,8	0,07	859	2	594	0,129	3
		м2		20,93	0,02	565	1	105	0,0001	0
Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмуль-		58,8	197,34	1,19	11604	70	1403	0,138	8
	сионными составами	*м2*		22,28	0,45	1310	26	105	0,0022	0
Е15-165-1	Улучшенная окраска дерев.стен колером		29	165,65	1,61	4804	47	2718	0,532	15
		м2		88,65	0,61	2571	18	105	0,003	0
Е15-165-4	Улучшенная окраска дерев.заполнений дверей колером		22	208,02	0,18	4576	4	3302	0,843	19
		м2		142,88	0,07	3143	2	105	0,0003	0
Е15-165-5	Улучшенная окраска дерев.заполнений окон колером		14,08	282,02	0,16	3971	2	3221	1,26	18
		м2		217,8	0,07	3067	1	105	0,0003	0
Е15-201-4	Остекленение дерев.окон		6,4	767,76	3,04	4914	19	478	0,452	3
		м2		69,98	1,15	448	7	105	0,0056	0
	Прямые затраты					**40862**		**18295**		

	Вентиляция									
Е20-23-3	Установка дефлекторов с д.500мм		2	5319,47	22,61	10639	45	1972	4,6725	9
		дефлектор		760,73	9,45	1521	19	128	0,042	0
Е20-20-6	Установка зонтов над шахтами из стали д.500мм		1	1611,23	12,95	1611	13	181	0,8085	1
		зонт		137,03	4,73	137	5	128	0,021	0
Е20-24-3	Установка узлов прохода вытяж.шахт патрубком д.500мм		3	681,42	55,8	2044	167	2177	3,507	11
		узел		545,74	21,26	1637	64	128	0,105	0
13-5-59	Узлы прохода вытяжных шахт д.патрубка 500мм		3	7360		22080				
		шт								
Е20-12-5	Установка жалюзийных решеток		2	599,85	16,96	1200	34	496	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	0
Е20-1-1	Прокладка воздуховодво кл.Н д.до 200мм		3,14	1009,92	13,82	3171	43	1065	1,617	5
		м2		259,88	5,18	816	16	128	0,02531	0
Е20-1-7	Прокладка воздуховодво кл.Н д.от 500 до 560мм		3,925	1014,73	9,61	3983	38	1057	1,281	5
		м2		206,72	3,59	811	14	128	0,01754	0
Е13-16-4	Огрунтовка метал.поверхностей грунтовкой		68	65,04	0,1	4423	7	714	0,06	4
		м2		11,62	0,04	790	3	90	0,0002	0
Е13-26-12	Окраска метал.поверхностей эмалью		136	42,36	0,09	5761	12	343	0,01	2
		м2		2,75	0,05	374	7	90	0,0002	0
Е15-172-1	Однослойная окраска метал.поверхностей белилами		17	52,09	1,22	886	21	266	0,088	1
		м2		14,4	0,45	245	8	105	0,0022	0
Ц12-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб д.15-25мм		10	251,2	11,7	2512	117	2145	1	10
		м		236	2,3	2360	23	90	0,0130	0
8-6-18	Трубы стальные сварные 15*2,8 мм		10	90		900				
		м								
	Прямые затраты					**59209**		**10415**		

Локальная смета №2-2-8

	Уборная									
Е7-11-1	Укладка перемычек масса от 0,3 до 0,7 т		2	391,83	250,96	784	502	613	0,813	2
		шт		130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класс.В15		0,052	24000		1248				
		м3								
Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка		12,4	339,3	3,58	4207	44	1637	0,73	9
		м2		124,88	0,88	1549	11	105	0,0433	1
Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		0,052	22541,72	316,57	1172	16	225	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	181	6	120	0,58	0
Е10-9-2	Устройство чистых дощатых перегородок		0,3	834,73	14,05	250	4	66	1,19	0
		м2		178,2	5,31	53	2	120	0,0259	0
Е10-28-5	Обивка дверей кровельной сталью		0,3	813,3	2,28	244	1	69	1,25	0
		м2		189,68	0,86	57	0	120	0,0042	0
Е15-163-6	Простая окраска деревянных дверных блоков колером		0,3	29,94	0,02	9	0	5	0,104	0
		м2		16,88		5	0	105		0
1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей		1	843		843				
		комп								
Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		0,52	22541,72	316,57	11722	165	2251	22,5	12

		м3		3487,5	119,25	1814	62	120	0,58	0
Е10-9-2	Устройство чистых дощатых перегородок		9,2	834,73	14,05	7680	129	2026	1,19	11
		м2		178,2	5,31	1639	49	120	0,0259	0
Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы стен		1,49	398,48	102,53	594	153	335	0,899	1
		м2		151,65	35,67	226	53	120	0,1393	0
6-2-2	Блоки дверные однопольные полотнами ДГ21-7п		1,49	4250		6333				
		м2								
1-1-813	Задвижка накладная		1	142		142				
		шт								
Е11-33-1	Устройство покрытий из досок т.28мм		3,25	1536,74	8,54	4994	28	359	0,547	2
		м2		86,63	3,2	282	10	123	0,0156	0
Е10-14-1	Установка стропил		0,071	21304,82	334,28	1513	24	300	22,10	7
		м3		3397,5	126	241	9	120	0,62	0
Е12-7-1	Устройство кровель из асбестоцементных листов		3,23	567,59	8,2	1833	26	272	0,42	7
		м2		67,73	3,08	219	10	119	0,02	0
Е11-2-5	Устройство глинобитного подстилающего слоя		2,43	1965,58		4776	0	3147	6,8	17
		м3		1053		2559	0	123		0
30-1-54	Надбавка к сметной сто-ти бетона за применение сульфатостойкого цемента		2,01	106		213				
		м3								
	Прямые затраты					**48557**		**11306**		

Локальная смета №2-2-10

Общестроительные работы водопроводной башни емкостью 25м3

Металлоконструкции

Е9-7-1	Сборка и установка стальных конструкций башни		4,66	17314,6	6991,52	80686	32580	22461	19,00	7
		т		3600	1755,49	16776	8181	90	6,13	0
Е9-29-1	Монтаж лестниц пожарных с ограждением		0,454	13711,46	5475,86	6225	2486	2694	28,90	7
		т		5040	1552,87	2288	705	90	5,46	0
	Прямые затраты					**86911**		**25155**		

Локальная смета №2-2-12

Резервуар для воды прямоугольный ж/б сборный емк.150м3 -2шт

Земляные работы

Е1-28-2	Засыпка траншей,пазых котлованов и ям в грунтах 2 группы бульдозерами		260	6,83	6,83	1776	1776	472		0
		м3			1,87	0	486	97	0,0061	
Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 гр.экскаваторами		336	40,36	37,95	13561	12751	4188	0,01668	6
		м3		2,41	10,44	810	3508	97	0,0363	12
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		260	21,55	4,52	5603	1175	4295	0,108	28
		м3		17,03	0	4428	0	97	0	0
Е1-145-2	Планировка площадей грунта 2 гр.мех.способом		346	1,41	1,41	488	488	101		0
		м2			0,3	0	104	97	0,00099	0
	Прямые затраты					**21428**		**9055**		

	Монолитные и ж/б конструкции									
Е7-31-2	Установка опор из плит и колец		2,6	1875,61	1247,36	4877	3243	3358	2,998	7
		м3		503,55	418,91	1309	1089	140	1,76	0
Е6-19-2	Обетонирование камер лаза		1,82	8202,4	283,24	14928	515	1585	4,15	8
		м3		722,25	106,99	1314	195	105	0,5226	1
30-1-62	Надбавка к сметной сто-ти бетона при изменение марки бетона по водонепроницаемости до 4		1,82	302		550				
		м3								
30-1-63	Надбавка к сметной сто-ти бетона при изменение марки бетона по водонепроницаемости свыше 4		1,82	352		641				
		м3								
Е6-19-2	Обетонирование камер лаза		0,48	8202,4	283,24	3937	136	418	4,15	2
		м3		722,25	106,99	347	51	105	0,5226	0
30-1-45	Надбавка к сметной сто-ти бетона за изменение класса бетона всех видов, выше 15 до 25		0,48	283		136				
		м3								
30-1-46	Надбавка к сметной сто-ти бетона за изменение класса бетона всех видов, выше 20 до 22,5		0,48	152		73				
		м3								
Е13-26-22	Окраска метал.поверхностей ЭП-00-10		32	65,93	0,05	2110	2	151	0,03	1
		м2		5,22	0,02	167	1	90	0,0001	0
	Прямые затраты					**27251**		**5511**		
	Изоляционные работы									
Е12-17-1	Устройство выравнивающих стяжек		91,66	145,23	15,94	13312	1461	4430	0,243	22
		м2		34,65	5,96	3176	546	119	0,0291	3
Е41-1-4	Штукатурка изоляции вертикальной поверхности мастикой		75,88	223,15	69,76	16933	5293	14172	0,934	71
		м2		153,23	26,35	11627	1999	104	0,1287	10
Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума		0,01518	26143,3	1166,54	397	18	29	5,07	0
		т		1284,75	574,87	20	9	104	2,69	0
Е41-8-9	Приготовление холодной асф.мастики		1,87424	16648,76	1042,69	31204	1954	4917	8,42	16
		т		2135,25	387,08	4002	725	104	1,59	3
Е12-17-1	Устройство выравнивающих стяжек		76	145,23	15,94	11037	1211	3673	0,243	18
		м2		34,65	5,96	2633	453	119	0,0291	2
Е12-17-2	Добавлять на каждые 1 мм изменения толщины стяжек		76	25,78	0,7	1959	53	72	0,0045	0
		м2		0,55	0,25	42	19	119	0,00150	0
Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев		0,228	5239,08	327,33	1195	75	482	11,6	3
		т		1890	123,75	431	28	105	0,6	0
4-1-8	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная В-I, В-II		0,228	64100		14615				
		м3								
Е13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью		46,8	633,78	1,57	29661	73	4928	0,62	29
		м2		117		5476	0	90		0
Е6-37-3	Устройство деформационных швов		49,28	2006,24	1,84	98868	91	2015	0,217	11
		м		38,25	0,7	1885	34	105	0,0034	0
Е7-65-1	Устройство покрытий из асбестоцементных плит		14,78	381,91	96,39	5645	1425	2365	0,498	7
		м2		82,8	31,5	1224	466	140	0,1376	2
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек		72	194,65	9,95	14015	716	4954	0,356	26
		м2		52,2	3,74	3758	269	123	0,0182	1
Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжек		72	326,22	7,37	23488	531	857	0,0484	3

		м2		6,93	2,75	499	198	123	0,01320	1
Е6-36-4	Железнение поверхности		72	58,37	0,23	4203	17	3885	0,289	21
		м2		51,3	0,09	3694	6	105	0,0004	0
Е13-16-4	Огрунтовка метал.поверхностей грунтовкой		30	31,99	0,05	960	2	120	0,02	1
		м2		4,41	0,02	132	1	90	0,0001	0
Е13-26-8	Окраска метал.поверхностей эмалью		30	280,33	0,48	8410	14	305	0,06	2
		м2		11,08	0,2	332	6	90	0,0008	0
Е6-36-2	Торкретирование поверхностей		44	500,5	132,35	22022	5823	10887	1,03	45
		м2		185,18	50,47	8148	2221	105	0,2797	12
Е6-36-4	Железнение поверхности		44	58,37	0,23	2568	10	2374	0,289	13
		м2		51,3	0,09	2257	4	105	0,0004	0
	Прямые затраты					**300489**		**60 465**		
	Напорный водовод от НС I подъема до НС II -го подъема									
Е1-25-1	Разработка грунта12 гр.бульдозерами		2000	9,85	9,85	19700	19700	5219		0
	с перемещением до 10м	м3			2,69	0	5380	97	0,0088	18
Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 гр.бульдозерами		2000	5,86	5,86	11720	11720	2522		0
	с перемещением до 10м	м3			1,3	0	2600	97	0,00426	9
Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 гр.экскаваторами		250	18,51	17,5	4628	4375	1314	0,00703	2
		м3		1,01	4,41	253	1103	97	0,01530	4
Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 гр.экскаваторами		377	20,36	19,25	7676	7257	2180	0,00773	3
	мокрого	м3		1,11	4,85	418	1828	97	0,0168	6
Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 гр.экскаваторами		4300	23,36	22,08	100448	94944	28530	0,00888	38
		м3		1,28	5,56	5504	23908	97	0,0193	83
Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 гр.экскаваторами		650	25,7	24,29	16705	15789	4741	0,00977	6
		м3		1,41	6,11	917	3972	97	0,02123	14
Е1-163-7	Доработка вручную траншей в грунтах 1 гр.		173	442,53		76558		86510	2,9436	509
	(мокрого)	м3		442,53		76558		113		0
Е1-173-1	Водоотлив из траншей		1200	289,15	289,15	346980	346980	217226		0
		м3			186,62	0	223944	97	0,858	1030
Е1-166-1	Засыпка вручную траншей,пазых котлованов и ям в		200	122,18		24436		27613	0,885	177
	грунтах 1 группы	м3		122,18		24436		113		
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими		200	21,55	4,52	4310	904	3304	0,108	22
	трамбовками	м3		17,03	0	3406	0	97	0	0
Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 гр.бульдозерами		5550	6,83	6,83	37907	37907	10067		0
		м3			1,87	0	10379	97	0,0061	34
Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами		6200	0,26	0,26	1612	1612	301		0
		м2			0,05	0	310	97	0,00017	1
Е22-11-2	Укладка трубопроводов из п/э труб д.65мм		0,607	51202,26	20326,01	31080	12338	28548	179	109
		км		30825	5353,43	18711	3250	130	20,64	13
8-4-855	Труба SDR 26-п/э 63*2,5мм		613,07	113		69277				
		м								
Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен		20	300,56	225,63	6011	4513	3341	0,414	8
		шт		69,53	58,98	1391	1180	130	0,226	5
99-28-15	Втулка д.63 мм		9	318		2862				

		шт								
99-28-26	Фланцы д.63мм		9	980		8820				
		шт								
8-4-855	Труба SDR 26-п/э 63*2,5мм		4,04	113		457				
		м								
Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей д.50-100мм		0,0357	107786,81	398,18	3848	14	320	42,1	2
		т		6750	150,75	241	5	130	0,74	0
Е22-35-1	Установка чугунных фасонных частей д.50 мм		4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		задвижка		144	2,25	576	9	130	0,01	0
9-2-64	Задвижка чугунная фланцеваяд.50 мм		4	6468		25872				
		шт								
Е22-41-2	Устройство круглых колодцев		7,08	33466,4	2104,76	236942	14902	27483	13,9	98
		м3		2362,5	623,48	16727	4414	130	2,475	18
11-4-3	Люки полимерные композитные, тип Т		5	3512		17560				
		шт								
2-1-237	Отдельные конструктивные элементы		0,098	154400		15131				
		т								
Е27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток		40	151,96	36,82	6078	1473	6187	0,62	25
		м2		103,28	13,01	4131	520	133	0,06	3
30-8-21	Щебень из природного камня, фр.20-40мм		4,4	1037		4563				
		м3								
30-1-54	Надбавка к сметной ст-ти за сульфатостойкий цемент		9,23	106		978				
		м3								
	Прямые затраты					**1083126**		**456166**		
	(лок.смета №2-4-1)									
Внутриквартальная водопроводная сеть и подводка к границам домов потребителей										
Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2гр. экскаваторами		4656	23,36	22,08	108764	102804	30892	0,00888	41
		м3		1,28	5,56	5960	25887	97	0,0193	90
Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2гр. экскаваторами		395	25,7	24,29	10152	9595	2881	0,00977	4
	(мокрого)	*м3*		1,41	6,11	557	2413	97	0,02121	8
Е1-164-1	Доработка вручную траншей в грунтах 1гр.		138	220,97		30494		34458	1,5576	215
	(мокрого)	*м3*		220,97		30494		113		0
Е1-164-2	Доработка вручную траншей в грунтах 2гр.		17	302,12		5136		5804	2,1252	36
	(мокрого)	*м3*		302,12		5136		113		0
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2гр.		245	134,1		32855		37126	0,972	238
	(мокрого)	*м3*		134,1		32855		113		0
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2гр.пневмотрамбовками		245	21,55	4,52	5280	1107	4047	0,00977	2
		м3		17,03		4172	0	97	0,02121	5
Е1-28-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2гр.		49650	6,83	6,83	339110	339110	90060	0	0
		м3			1,87	0	92846	97	0,0061	303
Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами		2902	0,26	0,26	755	755	141	0	0
		м2			0,05	0	145	97	0,00017	0
Е1-173-1	Водоотлив из траншей		555	289,15	289,15	160478	160478	100467	0	0
		м3			186,62	0	103574	97	0,858	476

Е6-1-2	Устройство бетонных упоров		0,23	8178,74	98,32	1881	23	177	4,41	1
		м3		695,25	37,15	160	9	105	0,1814	0
Е22-11-1	Укладка трубопроводов из п/э труб д.100мм		0,75	58881,69	25695,31	44161	19271	31412	4,41	3
		км		33075	6813,45	24806	5110	105	0,1814	0
Е22-41-2	Устройство круглых колодцев		12,17	33466,4	2104,76	407286	25615	47241	13,9	169
		м3		2362,5	623,48	28752	7588	130	2,475	30
Е27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток		232	151,96	36,82	35255	8542	35882	0,62	145
		м2		103,28	13,01	23961	3018	133	0,06	15
Е22-35-3	Установка чугунных фасонных частей д.100мм		34	411,46	17,71	13990	602	10542	1,4	48
		задвижка		231,75	6,75	7880	230	130	0,03	1
Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных		15	18075,87	36,99	271138	555	5879	1,82	27
		шт		288	13,5	4320	203	130	0,07	1
Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей д.50-100мм		0,63	107786,81	398,18	67906	251	5652	42,1	27
		т		6750	150,75	4253	95	130	0,74	0
Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей д.50-100мм		0,1143	107786,81	398,18	12320	46	1025	42,1	5
		т		6750	150,75	772	17	130	0,74	0
30-1-54	Надбавка к сметной ст-ти за сульфатостойкий цемент		52,72	106		5588				
		м3								
Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен		51	300,56	225,63	15329	11507	8520	0,414	21
		шт		69,53	58,98	3546	3008	130	0,226	12
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2гр.пневмотрамбовками		77	21,55	4,52	1659	348	1272	0,00977	1
		м3		17,03		1311	0	97	0,02121	2
	Прямые затраты					**1569535**		**453478**		
	Подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей									
Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2гр. экскаваторами		16975	23,36	22,08	396536	374808	112626	0,00888	151
		м3		1,28	5,56	21728	94381	97	0,0193	328
Е1-164-2	Доработка вручную траншей в грунтах 2гр.		525	262,72		137928		155859	1,848	970
		м3		262,72		137928		113		0
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2гр.		937	134,1		125652		141986	0,972	911
		м3		134,1		125652		113		0
Е1-28-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2гр.		16563	6,83	6,83	113125	113125	30044	0	0
		м3			1,87	0	30973	97	0,0061	101
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2гр.пневмотрамбовками		937	21,55	4,52	20192	4235	15478	0,00977	9
		м3		17,03		15957	0	97	0,02121	20
Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами		2272	0,26	0,26	591	591	110	0	0
		м2			0,05	0	114	97	0,00017	0
Е22-46-10	Продавливание грунта сталь.трубами д.200мм		165	1228,55	741,99	202711	122428	176246	2,31	381
		м		418,5	403,16	69053	66521	130	1,3	215
Е22-47-1	Протаскивание в футляр п/э труб д.32мм		165	244,98	0,28	40422	46	31540	0,844	139
		м		146,93	0,11	24243	18	130	0,0005	0
Е22-14-6	Нанесение весьма усилен.изоляции на стал.трубы		0,165	566134,23	80990,95	93412	13364	16939	278	46
	д.200 мм	км		48375	30595,5	7982	5048	130	149,43	25
Е22-11-1	Укладка трубопроводов из п/э труб д.32мм		2,675	47611,09	17877,09	127360	47821	119621	173	463
		км		29700	4698,68	79448	12569	130	18,1	48

Е22-41-2	Устройство круглых колодцев		68	33466,4	2104,76	2275715	143124	263961	13,9	945
		м3		2362,5	623,48	160650	42397	130	2,475	168
Е27-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток		320	151,96	36,82	48627	11782	49493	0,62	200
		м2		103,28	13,01	33050	4163	133	0,06	20
Е22-35-1	Установка чугунных фасонных частей д.50 мм		40	242,08	6,95	9683	278	7605	0,88	35
		задвижка		144	2,25	5760	90	130	0,01	0
Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен		600	300,56	225,63	180336	135378	100238	0,414	248
		шт		69,53	58,98	41718	35388	130	0,226	136
Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах д.до 25 мм		160	473,47	39,24	75755	6278	55296	1,47	235
		шт		254,25	15,75	40680	2520	128	0,07	11
Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах д.до 25 мм		160	473,47	39,24	75755	6278	55296	1,47	235
		шт		254,25	15,75	40680	2520	128	0,07	11
Е22-8-1	Укладка стал. трубопроводов из труб д.50мм		0,049	62566,88	6788,5	3066	333	3073	253	12
		км		45675	2565	2238	126	130	12,52	1
Е22-14-1	Нанесение весьма усилен.изоляции на стал.трубы		0,049	180453,4	29493,95	8842	1445	2960	203	10
	д.50 мм	км		35325	11142	1731	546	130	54,42	3
30-1-54	Надбавка к сметной ст-ти за сульфатостойкий цемент		86	106		9116				
		м3								
	Прямые затраты					**3944824**		**1338371**		

Локальная смета №4-1-2

Строительство ВЛ-0,4 кВ длиной 1,22 км

	Монтажные работы									
Е33-115-2	Установка светильников с люм.лампами		9	1745,38	1411,25	15708	12701	5413	2,01	18
		свет		333	239,85	2997	2159	105	0,81	7
	Кабельная линия									
Е1-14-2	Разработка траншей в грунта 2 гр. Ротор.экскаваторами		252	16,15	16,15	4070	4070	1024		0
		м3			4,19	0	1056	97	0,01478	4
Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 гр.бульдозерами		252	6,83	6,83	1721	1721	457		0
		м3			1,87	0	471	97	0,0061	2
Ц8-141-1	Кабельдо 35 кВ, прокладываемый в траншеях		100	26,4	3,1	2640	310	1862	0,110	11
	масса 1м до 1кг	м		19,1	0,5	1910	50	95	0,0030	0
Ц8-141-3	Кабельдо 35 кВ, прокладываемый в траншеях		50	31,5	7,5	1575	375	1017	0,120	6
	масса 1м до 3кг	м		19,8	1,6	990	80	95	0,0090	0
16-1-606	Кабели силовые марка ВБбШв 3*2,5 мм2		0,1	169900		16990				
		1000м								
16-1-627	Кабели силовые марка ВБбШв 4*25 мм2		0,05	1060500		53025				
		1000м								
Ц8-144-1	Присоединение к зажимам жил, сеч. до 2,5 мм2		6	20,7		124		117	0,120	1
		шт		20,5		123		95		0
Ц8-144-4	Присоединение к зажимам жил, сеч. до 35 мм2		8	29,9		239		224	0,170	1
		шт		29,5		236		95		0
	Прямые затраты					**96093**		**10114**		

Локальная смета №7-1-1

Ограждениеиз ж/б панелей и благоустройство площадки насосных станций I-го подъема

Т1-34-13	Ворота метал.глухие, тип ВМ4В		1	47820,3	2530,32	47820	2530	6426	23	23
	строительные работы	*ворота*		3811,5	778,32	3812	778	140	3,8	4
Т1-34-14	Ворота метал.глухие, тип ВМ4В		1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20	20
	монтаж м/к	*ворота*		3384,96	14,96	3385	15	90	0,1	0
Т1-34-44	Калитки металлические, тип КМ1В		1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,6	4
	строительные работы	*калитка*		626,22	1,87	626	2	90	0,0	0
Т1-34-45	Добавлять на уст-ку доп.столбов для калитки		1	6051,72		6052		0		
	строительные работы	*калитка*						140		
Е8-6-1	Кладка простых наружных стен		0,8	2372,24	335,84	1898	269	780	4,54	4
		м3		699,75	126	560	101	118	0,61	0
Т1-33-7	Насадка из колючей сталь.проволоки		424	53,16		22540		12240	0,1258	53
	строительные работы	*м*		20,62		8743		140		0
Т1-33-8	Насадка из колючей сталь.проволоки		424	49,76	0,09	21098	38	2190	0,034	14
	монтаж м/к	*м*		5,71	0,03	2421	13	90		0
Е27-14-1	Устройство подстилающих слоев из песка		153,4	742,06	68,13	113832	10451	6965	0,144	22
		м3		21,38	12,76	3280	1957	133	0,044	7
30-3-9	Камни бетонные бортовые		10,8	25500		275400				
		м3								
	Прямые затраты					**522303**		**32226**		

Локальная смета №7-1-3

Ограждениеиз ж/б панелей и благоустройство площадки насосных станций II-го подъема

Ограждениеиз площадки

Т1-33-3	Ограда из колючей сталь.проволоки		368	1241,98	106,43	457049	39166	80943	0,75	276
	строительные работы	*м*		126,23	30,88	46453	11364	140	0,15075	55
Т1-33-4	Ограда из колючей сталь.проволоки		368	119,47	0,2	43965	74	4703	0,0825	30
	монтаж м/к	*м*		14,15	0,05	5207	18	90		0
	Прямые затраты					**501014**		**85646**		

Подъездная дорога

Е1-25-1	Разработка грунта 1 гр бульдозерами		156	9,85	9,85	1537	1537	407	0	0
		м3			2,69	0	420	97	0,0088	1
Е1-25-9	Добавлять на каждые 10 м перемещения грунта 1гр.		156	8,28	8,28	1292	1292	342	0	0
	бульдозерами	*м3*			2,26	0	353	97	0,00740	1
Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 гр в кавальерах бульдозерами		156	5,86	5,86	914	914	197	0	0
		м3			1,3	0	203	97	0,00426	1
Е1-85-6	Добавлять на каждые 10 м перемещения грунта 1гр.		156	3,7	3,7	577	577	124	0	0
	бульдозерами	*м3*			0,82	0	128	97	0,00269	0
Е27-14-1	Устройство подстилающих слоев из песка		52	742,06	68,13	38587	3543	2361	0,144	7
		м3		21,38	12,76	1112	664	133	0,044	2
Е27-34-2	Установка бетоннных бортовых камней		250	519,97	6,63	129993	1658	36721	0,698	175
		м		108,68	1,76	27170	440	133	0,0061	2
30-3-9	Камни бетонные бортовые		11,25	25500		286875				

	м3		
Прямые затраты		**459774**	**40152**
Всего прямые затраты		**8 940 631**	**2584839**
Накладные расходы		**2 584 839**	
Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*	691 528	
Итого		**12 216 998**	
Временные здания и сооружения	*2,40%*	293 208	
Итого с временными зданиями		**12 510 205**	
Допзатраты при производстве работ зимнее время	*3,1185%*	390 131	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1,0%*	125 102	
На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*	50 041	
Итого в базовых ценах 2001 года		**13 075 479**	
Итого в базовых ценах с оборудованием		**13 075 479**	
Итого по акту в текущих ценах 2013 года	*2,234*	**29 210 620**	
Налоги	*2%*	584 212	
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога(2%)		**29 794 833**	
НДС(12%)	*12%*	3 575 380	
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**33 370 213**	

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____Алимбаев А.С.

Технадзор

ТОО "NTiger"

_____

Подрядчик:

Директор

ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ Асан Н.Ж.

Акты по форме проверил

Счет-фактура № 245 от 24 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/131 от 27.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Садовое г. Актобе	шт	1	33 372 629,25	33 372 629,25	12%	4 004 715,51	37 377 344,76		
Всего по счету:					**33 372 629,25**		**4 004 715,51**	**37 377 344,76**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Ушарова А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140005361**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**

Договор (контракт) Договор № 03-3/131 от 27.05.2014г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
245	**24.10.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения с.Садовое г. Актобе		шт	1	37 377 344,76	37 377 344,76	4 004 715,51	37 377 344,76
			Итого	1	x	37 377 344,76	4 004 715,51	37 377 344,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Асан Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водосабжения с.Садовое, г. Актобе

за октябрь 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№03-3/131	27.05.2014г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**174 979 221,76**			**156 231 448,25**			**18 747 773,51**	**174 979 221,76**
За отчетный месяц		**37 377 344,76**		**33 372 629,25**			**4 004 715,51**	**37 377 344,76**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель ГУ _____ **Алимбаев А.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водосабжения с.Садовое, г. Актобе

Адрес: с.Садовое, г.Актобе

Акт выполненных работ

по объекту: СМР на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водосабжения с.Садовое, г. Актобе

за октябрь 2014 года

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	Стоимость ед.,тенге экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	Общая стоимость,тг экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей машинистов на ед-цу	Затраты труда,ч-час рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №1-1-1								
		Перенос проекта				85000				
		Прямые затраты				**85000**				
		Локальная смета №2-1-1								
		Наземная насосная станция I-го подъема (2 шт)								
		Проемы и отделочные работы								
Е15-17-5		Гладкая облицовка стен из керамических плиток	40,4	1863,3	4,62	75277	187	10949	1,52	8
		м2		254,97	3,14	10301	127	105	0,0162	1
		Прочие работы								
Е1-134-1		Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими	6,4	21,55	4,52	138	29	106	0,108	1
		трамбовками *м3*		17,03	0	109	0	97	0	0
Е27-21-1		Устройство оснований т.12 см из ПГС	24	109,67	17,83	2632	428	366	0,042	1
		м2		6,41	5,07	154	122	133	0,0183	0
Е11-15-1		Устройство бетонных покрытий т.30 см	24	293,85	14,76	7052	354	1711	0,361	9
		м2		52,43	5,54	1258	133	123	0,0270	1
Е7-59-1		Устройство лестниц из отдельных ступеней	10,4	203,59	12,56	2117	131	2690	1,080	11
		м		180	4,75	1872	49	140	0,0232	0
30-21-8		Ступени лестничные ЛС 14-4шт	10,4	995		10348				
		м								
Е11-2-4		Устройство щебеночного подстил.слоя	0,208	1865,8		388		136	3,24	1
		м3		531		110		123	0	0
Е11-2-9		Устройство бетонного подстил.слоя	0,26	7254,61		1886		181	3,65	1
		м3		567		147		123	0	0
Е11-11-1		Устройство цементных стяжек т.20мм	2,6	194,65	9,95	506	26	179	0,356	8
		м2		52,2	3,74	136	10	123	0,018	1
Е11-11-2		Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетон.	2,6	59,31	1,34	154	3	6	0,0088	0

	покрытий	м2		1,26	0,5	3	1	123	0,00240	0
Е6-36-4	Железнение поверхности		2,6	58,37	0,23	152	1	140	0,2890	8
		м2		51,3	0,09	133	0	105	0,0004	1
30-1-54	Надбавка к сметной сто-ти бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	27,602	106		2926				
	Прямые затраты					**103577**		**16464**		

Локальная смета №2-1-2

Вентиляция

Е20-23-3	Установка дефлекторов с д.500мм		2	2268,81	7,3	4538	15	1156	2,7825	6
		дефлектор		448,88	2,36	898	5	128	0,0105	0
Е20-1-1	Прокладка воздуховодов кл.Н д.до 200мм		1,4	1009,92	13,82	1414	19	475	1,617	2
		м2		259,88	5,18	364	7	128	0,02531	0
Е20-1-1	Прокладка переходов кл.Н д.до 200мм		0,4	1009,92	13,82	404	6	136	1,617	1
		м2		259,88	5,18	104	2	128	0,02531	0
Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, труб белилами		2,4	148,39	0,07	356	0	272	0,646	2
		м2		108	0,02	259	0	105	0,0001	0
Е20-24-1	Установка узлов прохода вытяж.шахт патрубком д.250мм		2	498,77	24,24	998	48	1101	2,709	5
		узел		420,53	9,45	841	19	128	0,042	0
13-5-11	Узлы прохода шахт д.250 мм		2	2890		5780				
		шт								
	Прямые затраты					**13489**		**3140**		

Локальная смета №2-1-3

Приобретение и монтаж технологического оборудования (шт-2)

Монтажные работы

Ц7-247-4	Монтаж скважинного насоса		2	21699	8717	43398	17434	17942	45	90
		шт		8033	1935	16066	3870	90	11,309	23
Ц8-481-20	Подготовка к испытанию		2	456,2	24,2	912	48	459	1	2
		шт		239	2,3	478	5	95	0,013	0
Ц8-573-1	Пульт управления		2	710	230	1420	460	675	2	4
		шт		306	49,5	612	99	95	0,289	1
Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьб .соединениях		2	64,86		130		89	0,29	1
		шт		49,5		99		90		0
99-28-187	Манометр 111		2	1201		2402				
		шт								
Е16-26-1	Установка счетчиков д.40мм		2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		счетчик		67,5		135	0	128		0
11-2-1	Счетчик холодной воды д.32мм		2	5693		11386				
		шт								
Ц12-806-2	Краны трехходовые д.32мм		2	481,9	13,9	964	28	757	3	6
		шт		416	4,5	832	9	90	0,026	0
99-28-429	Краны трехходовые		2	961		1922				
		шт								

Ц12-1208-	Фильтр сетчатый		2	59,7		119		105	0,3	1
		шт		58,5		117		90		0
1-6-86	Фильтр сетчатый д.32мм		2	1035		2070				
		шт								
Ц12-801-2	Затворы поворотные д.40-50 мм		4	433,9	13,2	1736	53	1506	3	12
		шт		416	2,3	1664	9	90	0,013	0
9-2-167	Затворы диск.поворотные д.40 мм		4	3419		13676				
		шт								
Ц22-17-1	Монтаж оголовка ОГ-50		0,07	150733,15	44190,02	10551	3093	1884	45	3
		т		21375	8527,5	1496	597	90	11,309	1
Ц12-1-2	Трубопроводы из труб д.32-50мм		15	342,6	24,9	5139	374	4287	2	30
		м		313	4,5	4695	68	90	0,026	0
8-6-178	Трубы стальные бесшовные 45*4 мм		15,45	287		4434				
		м								
Е22-33-5	Установка стальных фасонных частей д.100мм		0,0252	247994,13	49389,75	6249	1245	2668	312,7	8
		т		62775	18657	1582	470	130	91,12	2
8-6-21	Трубы стальные сварные 32*3,2 мм		16	216		3456				
		м								
8-10-107	Переходы штамп. 57*4-32*2,5 мм		2	251		502				
		шт								
11-3-3	Головки для присоединения рукавов д.50мм		4	194		776				
		шт								
11-3-7	Рукава пожарные д.51 мм		40	523		20920				
		м								
Е22-34-1	Установка п/э отводов, переходов		2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	0
99-28-308	Муфта компрессионная д.32мм		2	176		352				
		шт								
73-1-256	Огнетушитель		2	2540		5080				
		шт								
	Прямые затраты					**133268**		**30880**		
	Оборудование					**5080**				

Локальная смета №2-1-4

Приобретение и монтаж электрооборудования (шт-2)

Монтажные работы

Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт		8	763,4	5,4	6107	43	4775	2	16
		шт		626	2,3	5008	18	95	0,013	
80-2-15	Электропечь ПЭТ-4		8	1089		8712				
		шт								
Ц8-572-4	Блок управления		2	2849	178	5698	356	1000	3	6
		шт		486	40,5	972	81	95	0,237	
80-3-114	Корпус щита распределения		2	1273		2546				
		шт								
99-28-85	Муфта кабельная		2	3105		6210				

		шт								
Е21-1-2	Прокладка стальных труб		6	96,81	10,81	581	65	550	0,486	3
		м		79,43	5,31	477	32	108	0,0244	0
8-6-32	Трубы стальные сварные 25*2,8мм		6,12	181		1108				
		м								
Ц8-411-5	Ввод гибкий		2	202,9		406		201	1	2
		ввод		106		212		95		
18-2-8	Ввод гибкие тип К1086 У3		2	523		1046				
		шт								
Ц8-396-5	Кабельный канал		80	177,5	116	14200	9280	6688	0,32	26
		м		54,9	33,1	4392	2648	95	0,193	15
99-28-295	Кабельный канал 25х25		80	36		2880				
		м								
Ц8-412-2	Затягивание проводов, сеч.до 6мм2		60	10,6	0,1	636	6	507	0,06	4
		м		8,8	0,1	528	6	95		0
Ц8-412-3	Затягивание проводов, сеч.до 16мм2		20	14,6	0,2	292	4	226	0,07	1
		м		11,8	0,1	236	2	95		0
Ц8-591-10	Розетки штепсельные		4	133,4	3,6	534	14	438	0,68	3
		шт		115	0,3	460	1	95	0,001	0
18-1-146	Розетка штепсельная		4	195		780				
		шт								
Ц8-591-3	Выключатель		4	134,8	3,6	539	14	438	0,68	3
		шт		115	0,2	460	1	95	0,001	0
########	Выключатель одноклавишный		4	134		536				
		шт								
Ц8-402-1	Кабель 2-4 жильный, сеч.до 10 мм2		50	50,5	23,1	2525	1155	1311	0,13	7
		м		22,1	5,5	1105	275	95	0,032	2
16-1-341	Кабели силовые,ВВГ сеч.3*1,5мм2		0,07	52100		3647				
		1000м								
16-1-333	Кабели силовые,ВВГ сеч 2*2,5мм2		0,04	39700		1588				
		1000м								
16-1-587	Кабели силовые,ВВГ сеч 4*2,5 мм2		0,02	125400		2508				
		1000м								
99-28-86	Кабель погружной 3*1,5 мм2		20	388		7760				
		м								
Ц8-593-1	Светильник с подвеской		8	216,3	120	1730	960	755	0,41	3
		шт		65	34,4	520	275	95	95	2
17-1-90	Светильник переносной, тип РВО		2	561		1122				
		шт								
17-1-14	Светильник потолочный, тип НППО3		6	871		5226				
		шт								
73-1-258	Фонарь электрический		2	1540		3080				
		шт								
17-6-16	Лампы биспиральные, тип Б220		6	39		234				
		шт								

17-6-19	Лампы биспиральные, тип Б215		2	52		104				
		шт								
Ц8-420-1	Коробки ответвительные		4	578,1	31,1	2312	124	1560	2,09	8
		шт		403	7,6	1612	30	95	0,044	0
18-1-131	Коробка пластмассовая		4	509		2036				
		шт								
Ц8-526-1	Автомат одно-, двух, полюсный		14	501,2	13,2	7017	185	3050	1	14
	,	шт		227	2,3	3178	32	95	0,013	0
80-3-21	Выключатель автоматический 1- фазный		8	219		1752				
		шт								
80-3-20	Выключатель автоматический 3-фазный 16А		4	701		2804				
		шт								
80-3-79	Выключатель автоматический 3-фазный 25А		2	701		1402				
		шт								
Ц8-573-5	Шкаф управления навесной		2	663	152	1326	304	723	2	4
		шт		349	31,5	698	63	63	0,184	0
75-6-30	Устройства управления РУС М		2	44400		88800				
		шт								
Ц11-30-1	Приборы		2	64,86		130		89	0,29	1
		шт		49,5		99		90		
80-3-73	Датчик температуры ДТКБ-53		2	1026		2052				
		шт								
	Прямые затраты					**80818**		**22311**		
	Оборудование					111148				
	Заземление и молниезащита									
Е1-14-2	Разработка траншей в грунтах 2 гр.		14	16,15	16,15	226	226	57	0	0
		м3			4,19	0	59	97	0,01478	0
Е1-166-2	Засыпка вручную в грунтах 2 гр.		14	134,1	0	1877	0	2121	0,972	14
		м3		134,1	0	1877	0	113	0	0
Е33-3-2	Бурение котлованов в грунтах 2 гр.		6	1065,02	925,52	6390	5553	2366	0,89	5
		котлован		139,5	235,98	837	1416	105	0,92	6
Е33-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов		0,25846	14242,7	7785,2	3681	2012	2304	35,4	9
		т		6457,5	2029,95	1669	525	105	7,1	2
Е9-62-8	Изготовление молниеотводов		0,25846	25987,18	4444,95	6717	1149	4768	110	28
		т		19800	697,37	5118	180	90	2,55	1
8-6-183	Трубы стальные бесшовные 57*4мм		4,24	373		1582				
		м								
8-6-199	Трубы стальные бесшовные 76*4 мм		4,24	505		2141				
		м								
8-6-226	Трубы стальные бесшоные 108*4мм		20,14	734		14783				
		м								
4-1-37	Арматурные заготовки, несобраннын в каркас д. 24 мм		0,01505	54700		823				
		т								
Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов		5	8178,74	98,32	40894	492	3845	4,41	22

		м3		695,25	37,15	3476	186	105	0,1814	1
30-1-42	Надбавка к сметной стомости при изменение класса бетона: выше 7,5 до 10	м3	5	142		710				
30-1-43	Надбавка к сметной стомости при изменение класса бетона: выше 10 до 12,5	м3	5	142		710				
30-1-44	Надбавка к сметной стомости при изменение класса бетона: выше 12,5 до 15	м3	5	142		710				
Ц8-472-2	Заземлитель горизотальны, сеч. 160 мм2		30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
		м		23	0,4	690	12	95	0,002	0
Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный, д.16 мм		12	330,1	24,1	3961	289	1351	0,7	8
		шт		116	2,5	1392	30	95	0,015	0
Ц8-472-6	Проводник заземляющий из стали, сеч.100мм2		20	88,9	3,1	1778	62	536	0,16	3
		м		27,9	0,3	558	6	95	0,002	0
	Прямые затраты					**88840**		**18015**		
	Локальная смета №2-1-5									
	Бурение скважины (шт-2)									
95-1-5	Анализ проб воды	анализ	1	13357		13357				
	Прямые затраты					**13357**				
	Узел насосной станции II-го подъема (лок.смета №2-2-1)									
	Водопроводная насосная станция производительностью 50м3/час									
	Приямок для установки насосов									
Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений		0,15	17937,37	627,69	2691	94	1931	87	8
		т		14197,5	101,25	2130	15	90	0,49	1
Е9-29-1	Монтаж лестниц сограждением		0,0193	13711,46	5475,86	265	106	115	28,90	8
		т		5040	1552,87	97	30	90	5,46	1
Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением		0,0423	14359,66	5522,03	607	234	282	35,90	8
		т		6075	1322,37	257	56	90	4,73	1
Е13-17-1	Огрунтовка мет.поверхностей		8	20,47	0,02	164	0	42	0,03	8
		м2		5,81		46	0	90		1
Е13-26-6	Окраска мет.поверхностей		8	20,35	0,02	163	0	30	0,021	8
		м2		4,16		33	0	90		1
	Прямые затраты					**3889**		**2399**		
	Покрытие									
Е7-14-11	Установка опорных стаканов для вентустройств		2	674,98	198,98	1350	398	1042	1,8	4
		шт		315	56,75	630	114	140	0,2176	0
30-17-3	Стаканы сборные ж/б	м3	0,24	16100		3864				
Е7-53-9	Установка карнизных плит весом до 0,3т		20	219,51	88,43	4390	1769	2716	0,389	8
		шт		65,93	31,06	1319	621	140	0,1305	3

Е7-53-9	То же угловых весом до 0,35т		4	219,51	88,43	878	354	543	0,389	2
		шт		65,93	31,06	264	124	140	0,1305	1
30-17-4	Плиты карнизные сборные марки АК15-8		1,78	14400		25632				
		м3								
30-17-4	То же угловые марки АКУ-23		0,54	14400		7776				
		м3								
	Прямые затраты					**43890**		**4301**		
	Кровля									
Е26-12-2	Утепленение покрытий минераловатными плитами		72	164,72	50,15	11860	3611	7971	0,534	38
		м2		92,03	18,68	6626	1345	100	0,092	7
1-3-100	Плиты минераловатные		4,4064	4260		18771				
		м3								
	Прямые затраты					**30631**		**7971**		
	Разные работы									
Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем		2	61,9	2,62	124	5	28	0,0681	0
		м2		10,51	0,99	21	2	123	0,0048	0
Е8-27-1	Устройство крылец		1,5	923,7	70,85	1386	106	454	1,530	2
		м2		229,5	27	344	41	118	0,1300	0
Е11-15-3	Устройство цементных покрытий т230 см		2	194,2	9,95	388	20	107	0,269	1
		м2		39,6	3,74	79	7	123	0,0182	0
Е11-2-4	Устройство щебеночного подстил.слоя		3,1	1865,8		5784		2025	3,24	10
		м3		531		1646		123	0	0
Е11-19-1	Устройство асфальтобетонных покрытий		31	66,04	15,09	2047	468	1760	0,243	8
		м2		40,5	5,65	1256	175	123	0,0276	1
30-10-17	Смеси асфальтобетонные М-1		1,79	5290		9469				
		т								
Е6-11-7	Установка закладных деталей		0,08	93997,62	304,24	7520	24	2788	198	16
		т		33075	114,75	2646	9	105	0,56	0
30-1-54	Надбавка к сметной сто-ти бетона за применение сульфатостойкого цемента		24	106		2544				
		м3								
	Прямые затраты					**29262**		**7161**		
	Локальная смета №2-2-2									
	Хозяйственно-питьевой водопровод									
Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения		4	329,67	4,19	1319	17	314	0,337	1
	д.15 мм	м		59,85	1,58	239	6	128	0,0076	0
Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения		15	362,67	4,19	5440	63	1180	0,337	5
	д.25 мм	м		59,85	1,58	898	24	128	0,0076	0
Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения		15	693,07	10,34	10396	155	1551	0,433	6
	д.50 мм	м		76,95	3,87	1154	58	128	0,0189	0
Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов д. до 50мм		34	10,99	0	374		465	0,0501	2
		м		10,69	0	363		128	0	0

Е16-15-1	Установка вентилей д. до 25 мм		5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	0
9-1-37	Вентили проходные д.15мм		2	401		802				
		шт								
9-1-39	Вентили проходные д.25мм		3	560		1680				
		шт								
Е16-15-2	Установка вентилей д. до 50мм		1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
9-2-64	Задвижки фланцевые д.50мм		1	6468		6468				
		шт								
8-9-9	Фланцы плоские д.50мм		2	285		570				
		шт								
Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек д.50мм		1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
9-5-2	Регуляторы расхода и давления		1	22500		22500				
		шт								
8-9-9	Фланцы плоские д.50мм		2	285		570				
		шт								
Е18-22-3	Установка монометров		2	958,45	1,57	1917	3	145	0,31	1
		комплект		56,25	0	113	0	128	0	0
Ц8-602-2	Монтаж электроводонагревателя		1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
		шт		626	2,3	626	2	95	0,013	0
80-3-223	Электроводонагреватель		1	3683		3683				
		шт								
Е16-15-1	Установка кранов д.25мм		1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
9-4-2	Краны водоразборные д.15 мм		1	432		432				
		шт								
Е16-20-1	Установка кранов пожарных д.50мм		1	10263,47	23,09	10263	23	214	0,9	1
		кран		157,5	158	158	158	128	0,04	0
11-3-14	Рукава резинотканевые д.25 мм		20	445		8900				
		м								
11-3-7	Рукава пожарные д.51 мм		10	523		5230				
		м								
Е15-172-4	Двухслойная окраска труб, решеток белилами		6,74	148,39	0,07	1000	0	764	0,646	4
		м2		108	0,02	728	0	105	0,0001	0
	Прямые затраты					**82412**		**7996**		
	Оборудование					**3683**				

Локальная смета №2-2-3

Бытовая канализация

Е17-1-4	Установка одиночных умывальников		1	5816,21	17,71	5816	18	334	1,43	1
		комплект		254,25	6,75	254	7	128	0,03	0
Е17-3-1	Установка унитазов		1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2

		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	0
Е17-1-12	Установка трапов д.100мм		2	2898,08	9,2	5796	18	369	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	279	9	128	0,02	0
8-10-183	Ревизии к чугун.трубам д.100мм		2	523		1046				
		шт								
Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации п/э д.110мм		20	748,88	1,43	14978	29	2636	0,56	11
		м		102,38	0,54	2048	11	128	0,0026	0
	Прямые затраты					**36763**		**3855**		

Локальная смета №2-2-3

Приобретение и монтаж технологических оборудования насосной станции

10-4-3	*Насосы сетевые фекальные марка "ГНОМ"*		1	24400		24400				
		шт								
Ц7-218-3	Насосные агрегаты лопастные масса 0,425т		2	6964	785	13928	1570	9558	31	62
		шт		5175	135	10350	270	90	0,789	2
Ц8-481-22	Подготовка к испытанию машины		2	702,7	25,7	1405	51	710	2	4
		шт		371	2,3	742	5	95	0,013	0
9-2-156	Затвор поворотный, чугунные д.100мм		12	5301		63612				
		шт								
Ц12-802-3	Затворы чугунные фланцевые д.65-100мм		12	688,9	55,8	8267	176	6907	4	48
		шт		626	13,5	7512	162	90	0,079	1
Ц12-1-1	Трубопроводы из в/г проводных труб д.15-25мм		15	251,2	1,7	3768	176	3218	1	15
		м		236	2,3	3540	35	90	0,013	0
Ц12-1-2	Трубопроводы из в/г проводных труб д.32-50мм		8	342,6	24,9	2741	199	2286	2	16
		м		313	4,5	2504	36	90	0,026	0
Ц12-1-3	Трубопроводы из в/г проводных труб д.70-80мм		40	426,2	27,1	17048	1084	14357	2	80
		м		392	6,8	15680	272	90	0,039	2
Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб д.108 мм		0,553	37242,7	2525,6	20595	1397	16780	201,3	111
		т		33418	297	18480	164	90	1,7358	1
Е22-40-3	Приварка фланцев к трубопроводам д.100мм		38	156,43	21,43	5944	814	6224	0,6	23
		фланец		126	0	4788	0	130	0	0
8-9-12	Фланцы плоские д.100мм		38	492		18696				
		шт								
Ц12-803-3	Клапаны чугунные обратные д.65-100мм		2	645,8	58,9	1292	118	1070	4	8
		шт		581	13,5	1162	27	90	0,079	0
9-3-60	Клапан обратный д.100мм		2	3883		7766				
		шт								
8-6-20	Трубы стальные сварные 25*3,2мм		15,45	168		2596				
		м								
8-6-23	Трубы стальные сварные 50*3,5мм		8,24	309		2521				
		м								
8-6-25	Трубы стальные сварные 80*4мм		41,2	562		23154				
		м								
8-6-78	Трубы электросварные 108*3,5мм		15,45	540		8343				

		м								
8-6-80	Трубы электросварные 108*5 мм		25,75	882		22712				
		м								
Е15-172-3	Двухслойная окраска труб белилами		35,2	100,69	0,07	3544	2	2230	0,369	13
		м2		60,3	0,02	2123	1	105	0,0001	0
Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов белилами		4,48	148,39	0,07	665	0	508	0,0646	3
		м2		108	0,02	484	0	105	0,0001	0
Ц35-151-1	Установка для обеззараживания воды		2	5742,79	598,73	11486	1197	9420	28	56
		комплект		5085	178,5	10170	297	90	0,867	2
80-3-126	Установка обеззараживания ОДВ-10		2	216675		433350				
		шт								
Ц12-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб д.32-50мм		14	342,6	24,9	4796	349	4001	2	28
		м		313	4,5	4382	63	90	0,026	0
8-6-66	Трубы электросварные 57*3,5мм		14,42	321		4629				
		м								
Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей д.50-100мм		0,148	107786,81	398,18	15952	59	1327	42,1	6
		т		6750	15,75	999	22	130	0,74	0
Ц12-802-2	Задвижки чугунные д.50мм		10	501,7	24	5017	240	4318	3	30
		шт		473	6,8	4730	68	90	0,039	0
9-2-64	Задвижки чугунные д50мм		10	6468		64680				
		шт								
Е22-40-1	Приварка фланцев к трубопроводам д.50мм		36	74,06	9,93	2666	357	2948	0,32	12
		фланец		63	0	2268	0	130	0	0
Е22-40-2	Приварка фланцев к трубопроводам д.80мм		8	118,85	16,47	951	132	1006	0,46	4
		фланец		96,75	0	774	0	130	0	0
8-9-9	Фланцы плоские д.50мм		36	285		10260				
		шт								
8-9-10	Фланцы плоские д.65мм		8	342		2736				
		шт								
Е22-33-5	Установка стальных фасонных частей д.100мм		0,006	247994,13	49389,75	1488	296	636	312,7	2
		т		62775	18657	377	126	130	91,12	1
Е16-12-5	Установка фланцев соединений д.120мм		4	2013,53	84,74	8054	339	2465	2,45	10
		соединение		450	31,5	1800	126	128	0,15	1
Е16-12-7	Установка фланцев соединений д.190мм		2	3279,5	84,74	6559	169	1233	2,45	5
		соединение		450	31,5	900	63	128	0,15	0
Е6-1-1	Устройствобетонной подготовки		1	7134,37	66,01	7134	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,1218	0
30-1-56	Надбавка к сметной стомости при изменение марки бетона по морозостойкости до 200	м3	1	218		218				
Е6-11-1	Установка анкерных болтов		0,0018	172357,31	536,06	310	1	89	289	1
		т		47475	202,5	85	0	105	0,99	0
Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных труб белилами		3,64	100,69	0,07	367	0	230	0,369	1
		м2		60,3	0,02	219	0	105	0,0001	0
	Прямые затраты					**400301**		**91753**		

Оборудование 433350

Локальная смета №2-2-6

Приобретение и монтаж электрооборудования

Ц8-572-5	Блок управления		1	3385	223	3385	223	582	3	3
		шт		563	49,5	563	50	95	0,289	0
75-6-78	Пункт распределительный ПР-11		1	61400		61400				
		комплект								
Ц8-572-9	Блок управления (шкаф) 1ШУВ		1	2284	123	2284	123	409	2	2
		шт		401	29,3	401	29	95	0,171	0
75-6-38	Устройства управления РУС М5111		1	63000		63000				
		шт								
Ц8-407-2	Трубы стальные д.40 мм		15	159,9	81,1	2399	1217	1067	0,35	5
		м		54,5	20,3	818	305	95	0,119	2
8-6-21	Трубы стальные д.32*3,2 мм		15	216		3240				
		м								
1-4-52	Скобы СД-43		6	22		132				
		комплект								
Ц8-411-4	Ввод гибкий д.27 мм		3	186,9	0	561	0	257	1	3
		ввод		90	0	270	0	95	0	0
Ц8-411-1	Металлический рукав, д.48 мм		40	114,4	7,8	4576	312	1873	0,29	12
		м		48,8	0,05	1952	20	95	0,003	0
99-28-171	Металлорукав д.25мм		40	71		2840				
		м								
Ц8-396-5	Кабельнай канал по стенам. Дл.2м		40	177,5	116	7100	4640	3344	0,32	13
		м		54,9	33,1	2196	1324	95	0,193	8
99-28-295	Кабельный канал 25*25		40	36		1440				
		м								
Ц8-401-1	Кабель 2-4 жильный, сеч.16 мм2		130	175,2	75,7	22776	9841	11523	0,44	57
		м		72,7	20,6	9451	2678	95	0,12	16
Ц8-412-3	Затягивание проводов в трубы , сеч.до 16 мм2		15	14,6	0,2	219	3	170	0,07	1
		м		11,8	0,1	177	2678	95	0	0
16-1-334	Кабели силовые,ВВГ сеч.2*4 мм2		0,09	52200		4698				
		1000м								
16-1-588	Кабели силовые,ВВГ сеч.4*4 мм2		0,035	192700		6745				
		1000м								
16-1-593	Кабели силовые,ВВГ сеч.5*4 мм2		0,005	248700		1244				
		1000м								
16-1-590	Кабели силовые,ВВГ сеч.4*10 мм2		0,015	467700		7016				
		1000м								
18-2-6	Вводы гибкие, тип К1084 У3		3	460		1380				
		шт								
18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409		15	509		7635				
		шт								
Ц8-603-1	Ящик с понизающим трансформатором		1	228,8	13,2	229	13	197	1	1

		шт		205	2,3	205	2	95	0,013	0
18-3-192	Ящик с понизающим трансформатором ЯТП		1	4720		4720				
		шт								
Ц8-602-2	Электропечь до 1 квт		10	763,4	5,4	7634	54	5969	2	20
		шт		626	2,3	6260	23	95	0,013	0
80-2-15	Электропечь ПЭТ-4		10	1089		10890				
		шт								
Ц8-591-10	Розетки		3	133,4	3,6	400	11	329	0,68	2
		шт		115	0,03	345	1	95	0,001	0
Ц8-591-3	Выключатель		6	134,8	3,6	809	22	656	0,68	4
		шт		115	0,2	690	1	95	0,001	0
18-1-146	Розетка штепсельная		3	195		585				
		шт								
18-1-11	Выключатель одноклавишный		6	134		804				
		шт								
Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемых на резьбах		1	64,86	0	65	0	45	0,29	0
		шт		49,5	0	50	0	90	0	0
80-3-73	Датчик температуры		1	1026		1026				
		шт								
Ц8-593-5	Светильник для помещений с тяж.условиями		1	314,3	120	314	120	158	0,79	1
		шт		132	34	132	34	95	0,199	0
Ц8-593-2	Светильник для помещений с повышенной влажностью		9	275,2	159	2477	1431	1112	0,53	5
		шт		84,4	45,7	760	411	95	0,267	2
Ц8-593-1	Светильник для помещений с номальными условиями		2	216,3	120	433	240	189	0,41	1
		шт		65	34,4	130	69	95	0,201	0
Ц8-599-10	Щиток осветительный		2	1233,6	54,6	2467	109	1168	3	6
		шт		610	4,5	1220	69	95	0,026	0
17-1-11	Светильник местного освещенияй, тип НПО21		1	578		578				
		шт								
17-1-14	Светильник потолочный, тип НППО3		2	871		1742				
		шт								
17-2-36	Светильник , тип ARS		9	1500		13500				
		шт								
17-1-90	Светильник переносной, тип РВО		1	561		561				
		шт								
17-6-9	Лампы биспиральные, тип Б220		3	24		72				
		шт								
17-6-77	Лампы ртутные, тип ЛБ20		18	82		1476				
		шт								
17-5-3	Стартер для люм.лампы , тип 8ОС		18	14		252				
		шт								
18-3-156	Щиток осветительный ОШВ		2	11000		22000				
		шт								
Ц8-401-1	Кабель 2-4 жильный, сеч.16 мм2		200	175,2	75,7	35040	15140	17727	0,44	88
		м		72,7	20,6	14540	4120	95	0,12	16

16-1-341	Кабели силовые,ВВГ сеч.3*1,5 мм2		0,15	52100		7815				
		1000м								
16-1-342	Кабели силовые,ВВГ сеч.3*2,5 мм2		0,05	60500		3025				
		1000м								
Ц8-144-1	Присоединение к азжимам жил, сеч.до 2,5 мм2		20	20,7		414		390	0,12	2
		шт		20,5		410		95		
Ц8-144-2	Присоединение к азжимам жил, сеч.до 6 мм2		18	22,7		409		385	0,13	2
		шт		22,5		405		95		
Ц8-144-3	Присоединение к азжимам жил, сеч.до1 6 мм2		8	26,5		212		200	0,15	1
		шт		26,3		210		95		
Е1-14-2	Разработка траншей в грунтах 2 гр.		7	16,15	16,15	113	113	28	0	0
		м3			4,19	0	29	97	0,01478	0
Е1-166-2	Засыпка вручную в грунтах 2 гр.		7	134,1	0	939	0	1061	0,972	7
		м3		134,1	0	939	0	113	0	0
Е33-3-2	Бурение котлованов в грунтах 2 гр.		3	1065,02	925,52	3195	2777	1183	0,89	3
		котлован		139,5	235,98	419	708	105	0,92	3
Е33-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов		0,12923	14242,7	7785,2	1841	1006	1152	35,4	5
		т		6457,5	2029,95	835	262	105	7,1	1
Е9-62-8	Изготовление молниеотводов		0,12923	25987,18	4444,95	3358	574	2384	110	14
		т		19800	697,37	2559	90	90	2,55	0
8-6-183	Трубы стальные бесшовные 57*4мм		2,12	373		791				
		м								
8-6-199	Трубы стальные бесшовные 76*4 мм		2,12	505		1071				
		м								
8-6-226	Трубы стальные бесшоные 108*4мм		10,07	734		7391				
		м								
4-1-37	Арматурные заготовки, несобраннын в каркас д. 24 мм		0,00753	54700		412				
		т								
Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов		2,5	8178,74	**98,32**	20447	246	1923	4,41	11
		м3		695,25	**37,15**	1738	93	105	0,1814	0
30-1-42	Надбавка к сметной стомости при изменение класса бетона: выше 7,5 до 10		2,5	142		355				
		м3								
30-1-43	Надбавка к сметной стомости при изменение класса бетона: выше 10 до 12,5		2,5	142		355				
		м3								
30-1-44	Надбавка к сметной стомости при изменение класса бетона: выше 12,5 до 15		2,5	142		355				
		м3								
Ц8-472-2	Заземлитель горизотальны, сеч. 160 мм2		30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
		м		23	0,4	690	12	95	0,002	0
Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный, д.16 мм		6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
		шт		116	2,5	696	15	95	0,015	0
Ц8-472-6	Проводник заземляющий из стали, сеч.100мм2		20	88,9	3,1	1778	62	536	0,16	3
		м		27,9	0,3	558	6	95	0,002	0
	Прямые затраты					**233939**		**57359**		
	Оборудование					**136316**				

Локальная смета №2-2-6

Кабельная эстакада

Ц8-395-2	Лоток метал.штампованный		0,3103	15590	6127	4838	1901	2892	49	15
		т		8258	1553	2562	482	95	9,074	3
Ц8-88-3	Конструкции метал.для лотков		0,065	102170	1870	6641	122	528	52	3
		т		8280	270	538	18	95	1,578	0
Ц8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций		30	71,5	5,7	2145	171	1274	0,24	7
		шт		43,7	1	1311	30	95	0,006	0
Ц8-152-9	Полка кабельная		30	5,6	1,4	168	42	117	0,02	1
		шт		3,5	0,6	105	18	95	0,004	0
Ц8-152-2	Конструкции метал.кабельные		0,024	88547	1377	2125	33	252	57	1
		т		10620	430	255	10	95	2,512	0
18-3-12	Лоток кабельный ЛЛ-30		7	2584		18088				
		шт								
99-25-460	Крышка прямой КЛ-300		7	1587		11109				
		шт								
18-3-12	Лоток кабельный У300		3	1949		5847				
		шт								
99-25-461	Крышка угловоой КРУ-300		3	1211		3633				
		шт								
99-28-462	Соединитель лотков		22	223		4906				
		шт								
99-28-463	Стойка кабельная		30	282		8460				
		шт								
99-28-464	Полка кабельная		30	368		11040				
		шт								
99-28-465	Планка крепления лотков		30	43		1290				
		шт								
99-28-466	Скоба крепления стойки		60	11		660				
		шт								
99-28-467	Распорка		60	74		4440				
		шт								
99-28-468	Разделитель РЗГ		9	411		3699				
		шт								
	Прямые затраты					**89089**		**5063**		

Локальная смета №2-2-6

Заземление, молниезащита, система уравнения потенциалов

Ц8-472-2	Заземлитель горизотальны, сеч. 160 мм2		10	61,9	3,3	619	33	222	0,14	1
		м		23	0,4	230	4	95	0,002	0
99-28-469	Наконечник кабельный луженый ТМЛ 16		16	25		400				
		шт								
Ц8-472-6	Проводник заземляющий из стали, сеч.100мм2		100	88,9	3,1	8890	310	2679	0,16	16
		м		27,9	0,3	2790	30	95	0,002	0

99-28-422	Держатель для шин		40	29		1160				
		шт								
16-7-145	Провода силовые марка ПВ3,сеч.16 мм2		0,04	90100		3604				
		1000м								
	Прямые затраты					**14673**		**2901**		
	Локальная смета №2-2-7									
	Инструмент, инвентарь, мебель									
74-2-108	Шкаф для одежды		2	15480		30960				
		шт								
68-1-26	Шкаф комбин.хозяйственный		1	16125		16125				
		шт								
74-2-5	Стол письменный 1-тумбовый		1	9675		9675				
		шт								
76-36-193	Э/плитка настольная		1	1900		1900				
		шт								
12-5-4	Термометры прямые		2	352		704				
		шт								
76-58-15	Часы настенные		1	2638		2638				
		шт								
76-58-98	Стул		2	2150		4300				
		шт								
73-1-256	Огнетушитель		2	2540		5080				
		шт								
	Прямые затраты					**71382**				
	Локальная смета №2-2-9									
	Железобетонный выгреб									
Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2гр. экскаваторами		221	23,36	22,08	5163	4880	1466	0,00888	2
		м3		1,28	5,56	283	1229	97	0,0193	4
Е1-164-2	Доработка вручную траншей в грунтах 2гр.		4	262,72		1051		1187	1,848	7
		м3		262,72		1051		113		0
Е1-28-2	Засыпка траншей грунтом 2гр.бульдозерами		170	6,83	6,83	1161	1161	308		0
		м3			1,87	0	318	97	0,0061	1
Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 гр. В кавальерах		55	6,32	6,32	348	348	75		0
		м3			1,4	0	77	97	0,00459	0
Е1-145-4	Планирование площадей в грунтах 1 гр.		80	15,75		1260		1222	0,1	8
		м2		15,75		1260		97		0
Е23-13-8	Устройство канал.круглых ж/б колодцев		6,06	20142,37	1265,69	122063	7670	15967	9,16	56
		м3		1552,73	474,08	9410	2873	130	2,315	14
11-4-3	Люки полимерные тип Т		2	3512		7024				
		шт								
2-1-237	Отдельные конструктивные элементы ,		0,01612	154400		2489				
		т								
Е10-9-2	Устройство деревяных крышек		0,76	834,73	14,05	634	11	167	1,19	1

		м2		178,2	5,31	135	4	120	0,0259	0
Е27-33-1	Устройство мощеных отмосток		16	151,96	36,82	2431	589	2475	0,624	10
		м2		103,28	13,01	1652	208	133	0,0635	1
30-8-21	Щебень фр.20-40 мм		1,76	1037		1825				
		м3								
Е15-64-1	Сплошное выравнивание стен раствором		57,7	100,55	1,19	5802	69	3681	0,37	21
		м2		60,3	0,45	3479	26	105	0,0022	0
Е22-33-6	Устройство стальных сварных футляров		0,0474	204796,82	39324,82	9707	1864	2787	147,7	7
		т		30375	14854,5	1440	704	130	72,55	3
30-1-54	Надбавка к сметной сто-ти бетона за применение сульфатостойкого цемента		8,31	106		881				
		м3								
	Прямые затраты					**161839**		**29336**		

Локальная смета №2-2-10

Общестроительные работы водопроводной башни емкостью 25м3

	Земляные работы									
Е1-152-1	Укрепление откосов посевом трав		122	55,01	0,23	6711	28	5762	0,332	41
		м2		48,6	0,09	5929	11	97	0,0004	0
	Подземная часть									
Е6-9-11	Устройство ж/бетонных лестницы		1,54	10015,92	316,01	15425	487	2405	8,25	13
		м3		1368	119,39	2107	184	105	0,583	1
4-1-89	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная В-I, В-II д.4мм		0,014	50800		711				
		т								
Е23-41-2	Устройство круглых ж/б колодцев		2,97	41506,4	2104,76	123274	6251	11529	13,9	41
		м3		2362,5	623,48	7017	1852	130	2,475	7
2-1-237	Отдельные конструктивные элементы ,		0,01	154400		1544				
		т								
Е27-33-1	Устройство мощеных отмосток		8	151,96	36,82	1216	295	1237	0,624	5
		м2		103,28	13,01	826	104	133	0,0635	1
30-8-21	Щебень фр.20-40 мм		0,88	1037		913				
		м3								
Е10-9-2	Устройство дощеных перегородок		0,38	834,73	14,05	317	5	84	1,19	0
		м2		178,2	5,31	68	2	120	0,0259	0
Е8-4-7	Боковая гидроизоляция обмазочная битумом		26,1	245,44	3,82	6406	100	1195	0,21	5
		м2		37,35	1,44	975	38	118	0,01	0
30-1-54	Надбавка к сметной сто-ти бетона за применение сульфатостойкого цемента		15,41	106		1633				
		м3								
	Прямые затраты					**158150**		**22212**		

Локальная смета №2-2-10

Утеплление башни

Е9-30-1	Сборка и установка каркаса из стали		0,338	14359,66	5522,03	4854	1866	2250	35,9	12
		т		6075	1322,37	2053	447	90	4,73	2

2-1-219	Стоимость стальных конструкций		0,338	146000		49348				
		т								
Е26-12-2	Изоляция плоских поверхостей плитами минватнными		101,7	164,72	50,15	16752	5100	11259	0,534	54
		м2		92,03	18,68	9359	1900	100	0,092	9
1-3-100	Плиты теплоизоляции из минваты		5,7	4260		24282				
		м3								
Е9-5-3	Обшивка каркаса листовой сталью		1,009	7445,66	2046,88	7513	2065	3731	19,4	20
		т		3780	328,5	3814	331	90	1,25	1
1-1-859	Сталь листовая волнистая марки Ст0		1,009	50400		50854				
		т								
	Прямые затраты					**153603**		**17240**		

Локальная смета №2-2-11

Технологическое оборудование башни

Ц12-1-4	Трубопроводы из в/г проводных труб д.100мм		2	486,2	34,9	972	70	810	2	4
		м		443	6,8	886	14	90	0,039	2
8-6-15	Трубы стальные сварные 100*4 мм		2	749		1498				
		м								
Ц12-1-3	Трубопроводы из в/г проводных труб д.70-80мм		2	426,2	27,1	852	54	718	2	4
		м		392	6,8	784	14	90	0,039	2
8-6-13	Трубы стальные сварные 80*3,5 мм		2	509		1018				
		м								
Ц12-1-1	Трубопроводы из в/г проводных труб д.15-25мм		4	251,2	11,7	1005	47	858	1	4
		м		236	2,3	944	9	90	0,013	2
8-6-13	Трубы стальные сварные 15*2,5 мм		4	81		324				
		м								
8-10-162	Фасонные части плоские д.800мм		0,02	126700		2534				
		т								
Ц12-790-4	Вентили, задвижки д.65-100мм		1	774,5	74,4	775	74	640	4	4
		шт		693	18	693	18	90	0,105	2
9-2-67	Задвижка чугунная фланцеваяд.100 мм		1	12939		12939				
		шт								
Ц12-790-4	Вентили, задвижки д.65-100мм		1	774,5	74,4	775	74	640	4	4
		шт		693	18	693	18	90	0,105	2
9-2-66	Задвижка чугунная фланцеваяд.80 мм		1	10167		10167				
		шт								
Е16-20-1	Установка кранов пожарных д.50мм		2	10263,47	23,09	20527	46	426	0,9	2
		кран		157,5	158	315	316	128	0,04	0
11-3-7	Рукава пожарные д.51 мм		20	523		10460				
		м								
8-9-12	Фланцы плоские д.100мм		3	492		1476				
		шт								
8-9-11	Фланцы плоские д.80мм		3	377		1131				
		шт								
Е22-8-3	Укладка стальных в/проводных труб д.100мм		0,006	70153,47	10674,97	421	64	412	270	2

		км		48825	4032	293	24	130	19,69	0
8-6-15	Трубы стальные сварные 100*4 мм		6,024	749		4512				
		м								
Е22-8-2	Укладка стальных в/проводных труб д.80мм		0,006	64249,36	8122,48	385	49	382	254	2
		км		45900	3069	275	18	130	14,99	0
8-6-13	Трубы стальные сварные 80*3,5 мм		6,024	509		3066				
		м								
Е22-8-1	Укладка стальных в/проводных труб д.15мм		0,002	62566,88	6788,5	125	14	125	253	1
		км		45675	2565	91	5	130	12,52	0
8-6-6	Трубы стальные сварные 15*2,5 мм		2,008	81		163				
		м								
Е22-13-3	Нанесение усиленной изоляция на сталь.трубы д.100мм		0,006	232335,64	23876,89	1394	143	288	161,00	1
		км		27900	9020,25	167	54	130	44,05	0
Е22-13-2	Нанесение усиленной изоляция на сталь.трубы д.75мм		0,006	179755,38	23641,25	1079	142	287	160,00	1
		км		27900	8930,25	167	54	130	43,62	0
Е22-13-1	Нанесение усиленной изоляция на сталь.трубы д.50мм		0,002	147905,62	23407,87	296	47	96	159,00	0
		км		27900	8842,5	56	18	130	43,19	0
Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией тубопроводов д.100мм		0,008	8287,75		66		84	51,50	0
		км		8032,5		64		130		0
Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией тубопроводов д.75-80мм		0,008	8170,63		65		84	51,50	0
		км		8032,5		64		130		0
Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией тубопроводов д.50-65мм		0,006	8097,13		49		63	51,50	0
		км		8032,5		48		130		0
Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных труб белилами		2,14	100,69	0,07	215	0	135	0,369	1
		м2		60,3	0,02	129	0	105	0,0001	0
	Прямые затраты					**78289**		**6047**		

Локальная смета №2-2-12

Резервуар для воды прямоугольный ж/б сборный емк.150м3 -2шт

Земляные работы

Е1-152-2	Укрепление откосов посевом трав		346	42,27	27,14	14625	9390	2115	0	0
		м2			6,3	0	2180	97	0,022	0
	Прямые затраты					**14625**		**2115**		

Монолитные и ж/б конструкции

Е7-30-12	Установка стеновых панелей		17,36	2516,35	1116,19	43684	19377	23139	3,31	57
		м3		582,75	369,32	10117	6411	140	1,6345	0
	Прямые затраты					**43684**		**23139**		

Металлоконструкции

Е9-29-1	Монтаж лестниц		0,384	13711,46	5475,86	5265	2103	2278	28,90	8
		т		5040	1552,87	1935	596	90	5,46	1

2-1-267	Стоимость лестниц		0,384	133700		51341				
		т								
Е9-53-1	Монтаж конструкций лазов		0,712	14806,01	1133,15	10542	807	8517	82,10	8
		т		12892,5	398,25	9179	284	90	1,95	1
2-1-227	Лазы круглые для резервуаров		0,712	247800		176434				
		т								
Е9-53-1	Монтаж запорного устройства		0,01004	14806,01	1133,15	149	11	120	82,10	8
		т		12892,5	398,25	129	4	90	1,95	1
2-1-237	Запорное устройство		0,01004	154400		1550				
		т								
	Прямые затраты					**245281**		**10915**		
	Разные работы									
Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость		230	24,6	0,69	5658	159	2891	0,0787	8
		м3		11,7	0,27	2691	62	105	0,0013	1
Е6-40-2	Дезинфекция емкостей		230	52,65	0,22	12110	51	5760	0,1650	8
		м3		23,76	0,09	5465	21	105	0,0004	1
Е16-30-2	Заделка сальников труб д.200мм		4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,3600	8
		сальник		393,75		1575	0	128		1
Е6-11-7	Установка закладных деталей		0,022	93997,62	304,24	2068	7	768	198	4
		т		33075	114,75	728	3	105	0,56	0
30-1-54	Надбавка к сметной сто-ти бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	63,88	106		6771				
	Прямые затраты					**34677**		**11435**		
	Локальная смета №2-2-14									
	Строительство внутриплощадочных трубопроводов насосной станции II подъема									
Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией тубопроводов д.100мм		0,263	8287,75		2180		2747	51,50	14
		км		8032,5		2113		130		0
Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией тубопроводов д.150мм		0,1	10216,13		1022		1252	61,80	6
		км		9630		963		130		0
Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией тубопроводов д.200мм		0,046	10651,88		490		576	61,80	3
		км		9630		443		130		0
Е27-33-1	Устройство мощеных отмосток		88	151,96	36,82	13372	3240	13611	0,624	55
		м2		103,28	13,01	9089	1145	133	0,0635	6
	Прямые затраты					**17064**		**18185**		
	Локальная смета №2-3-1									
	Напорный водовод от НС I подъема до НС II -го подъема									
Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией тубопроводов д.50-65мм		0,607	8097,13		4915		6339	51,50	31
		км		8032,5		4876		130		0
	Прямые затраты					**4915**		**6339**		

Локальная смета №2-3-2

Напорный водовод от НС II -го подъема до внутриквартальной сети

Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией тубопроводов д.100мм	0,262	8287,75		2171		2737	51,50	13
	км		8032,5		2105		130		0
	Прямые затраты				**2171**		**2737**		

Локальная смета №2-3-3

Опозновательные знаки "Зона санитарной охраны"

Е1-25-1	Разработка траншей в грунтах 1 гр.бульдозером	1,5	9,85	9,85	15	15	4	0	0
	м3			2,69	0	4	97	0,008	0
Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 гр.бульдозерами	1,5	5,86	5,86	9	9	2		0
	с перемещением до 10м м3			1,3	0	2	97	0,00426	0
Е1-149-4	Бурение ям в грунтах 2 гр.	5	162,72	143,86	814	719	269	0,131	1
	яма		18,86	36,68	94	183	97	0,143	1
Е1-145-5	Планировка площадей грунта 2 гр.вручную	5	19,4		97	0	94	0,123	1
	м2		19,4		97	0	97		0
Е6-1-13	Устройство бетонных столбов	0,5	8264,15	95,97	4132	48	424	4,9	2
	м3		771,15	36,25	386	18	105	0,1771	0
Е27-83-1	Установка опозновательных знаков	5	747,86	146,19	3739	731	3554	3,2	16
	шт		506,25	28,22	2531	141	133	0,11	1
Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций	0,13	49326,74	16388,64	6412	2131	3798	161	21
	т		28980	3479,8	3767	452	90	13,02	2
8-6-66	Трубы стальные сварные 57*3,5 мм	18,62	321		5977				
	м								
1-1-887	Прокат тонколистовой т.до 4 мм	0,03618	59000		2135				
	т								
1-1-879	Прокат посововой т. 4-5 мм	0,00938	75900		712				
	т								
Е13-16-6	Огрунтовка мет.поверхностей	10	21,8	0,02	218		52	0,0295	8
	м2		5,81		58		90		1
Е13-26-6	Окраска мет.поверхностей	10	40,72	0,04	407		75	0,0213	8
	м2		8,32		83		90		1
Е13-26-6	Нанесение надписи эмалью	2,5	20,35	0,02	51		9	0,0213	8
	м2		4,16		10		90		1
	Прямые затраты				**24718**		**8282**		

Локальная смета №2-4-1

утриквартальная водопроводная сеть и подводка к границам домов потребителей

Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией тубопроводов д.100мм	3,51	8287,75		29090		36652	51,50	181
	км		8032,5		28194		130		0
Е27-24-1	Устройство оснований т.15 см из щебня ф.20-40мм	1920	241,44	23,95	463565	45984	33299	0,033	63
	м2		5	8,04	9600	15437	133	0,02838	54

Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтовых смесей		1920	381,14	5,88	731789	11290	22140	0,0451	87
	т.3 см	м2		7,02	1,65	13478	3168	133	0,00618	12
Е27-63-2	Добавлять на каждые 1 см изменения толщ.слоя		1920	499,64		959309		15015	0,03296	63
	асфальтобетона до 7см	м2		5,88		11290		133		0
	Прямые затраты					**2183752**		**107106**		
	Подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей									
Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией тубопроводов д.32мм		2,84	8097,13		22996		29656	51,50	146
		км		8032,5		22812		130		0
Е16-26-1	Установка счетчиков д.до 40 мм		160	75,82	1,57	12131	251	13824	0,41	66
		счетчик		67,5		10800	0	128		0
11-2-1	Водомеры (счетчик) д.15мм		160	1087		173920				
		шт								
99-28-337	Сетчатый фильтр к водомерному счетчику		160	232		37120				
		шт								
8-4-940	Трубы полиэтиленовые SDR17-32*2		2047,255	49		100315				
		м								
	Прямые затраты					**346483**		**43480**		
	Локальная смета №4-1-1									
	Строительство ВЛ-10 кВ длиной 6,54км									
	Оборудование									
80-3-65	Зажим аппаратный А-2А-35		9	242		2178				
		шт								
80-17-3	Опора А10-1 (изолирующие подвески и зажимы)		5	10812		54060				
		шт								
80-6-25	Опора УА10-1 (изолирующие подвески и зажимы)		8	10900		87200				
		шт								
75-5-8	Ячейка КРУН серии К-8М		1	1574800		1574800				
		шт								
80-3-39	Разъединитель РЛНД 1-10/400 У1		1	23042		23042				
		шт								
16-10-13	Муфты концевые типа КМА		1	3870		3870				
		комп								
75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ		3	599		1797				
		шт								
	Прямые затраты					**1746947**				
	Локальная смета №5-1-1									
	Автоматизация насосных станций									
80-3-234	**Автоматизация подачи воды**		**1**	**4002552**		4002552				
		к-т								
	Прямые затраты					**4002552**				

Локальная смета №7-1-1

Ограждениеиз ж/б панелей и благоустройство площадки насосных станций I-го подъема

Е27-24-2	Устройство верхнего слоя из щебня ф.10-20мм, т.15 см		334	252,14	24,63	84215	8226	5624	0,033	11
		м2		5	7,66	1670	2558	133	0,02717	9
Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтовых смесей		334	381,14	5,88	127301	1964	3851	0,0451	15
	т.3 см	м2		7,02	1,65	2345	551	133	0,00618	2
Е27-52-4	Добавлять к расц.27-52-1 на каждые 0,5см		236	368,74	0,12	87023	28	377	0,00816	2
		м2		1,14	0,06	269	14	133	0,00018	0
Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней		240	519,97	6,63	124793	1591	35252	0,698	168
		м		108,68	1,76	26083	422	133	0,00610	1
Е27-31-1	Устройство 1-слойных покрытий т.15см щебня		1200	268,92	26,23	322704	31476	25951	0,0495	59
		м2		7,58	8,68	9096	10416	133	0,03069	37
	Прямые затраты					**746035**		**71055**		

Локальная смета №7-1-2

Озеленение площадки насосных станций I-го подъема

Е47-11-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест		150	97,2		14580		18808	0,674	101
		яма		97,2		14580		129		
Е47-33-2	Заготовка вручную саженцев деревьев		150	106,17		15926		15983	0,462	69
		шт		82,6		12390		129		0
Е47-13-1	Посадка деревьев -саженцев		150	151,76		22764		28997	0,821	123
		шт		149,85		22478		129		0
########	Древесные лиственные породы		150	649		97350				
		шт								
Е47-37-1	Уход за саженцами деревьев		150	129,92	28,52	19488	4278	20768	0,705	106
		шт		100,8	6,53	15120	980	129	0,029	4
	Прямые затраты					**170108**		**84557**		

Локальная смета №7-1-3

Ограждениеиз ж/б панелей и благоустройство площадки насосных станций II-го подъема

Подъездная дорога

Е27-24-2	Устройство верхнего слоя из щебня ф.20-40мм,т.15 см		520	242,12	24,63	125902	12808	8756	0,033	17
		м2		5	7,66	2600	3983	133	0,02717	14
Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтовых смесей		520	381,14	5,88	198193	3058	5996	0,0451	23
	т.3 см	м2		7,02	1,65	3650	858	133	0,00618	3
Е27-52-4	Добавлять к расц.27-52-1 на каждые 0,5см		520	368,74	0,12	191745	62	830	0,00816	4
		м2		1,14	0,06	593	31	133	0,00018	0
	Прямые затраты					**515840**		**15582**		

Дорожки на насыпи между резервуарами

Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев		10	742,06	68,13	7421	681	455	144	1440
	из песка	м3		21,38	12,76	214	128	133	0,0438	0

Е27-31-1	Устройство 1-слойных покрытий т.15см щебня		100	268,92	26,23	26892	2623	2163	0,0495	5
		м2		7,58	8,68	758	868	133	0,03069	3
	Прямые затраты					**34313**		**2618**		
	Установка лестничных маршей									
Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев		2	742,06	68,13	1484	136	92	144	288
	из песка	м3		21,38	12,76	43	26	133	0,0438	0
Е27-31-1	Устройство 1-слойных покрытий т.15см щебня		20	268,92	26,23	5378	525	434	0,0495	1
		м2		7,58	8,68	152	174	133	0,03069	1
Е7-1-2	Установка блоков и плит ленточных ф-тов до 1 т		6	408,67	272,99	2452	1638	1933	0,825	5
		шт		135,68	94,48	814	567	140	0,3633	2
30-3-13	Блоки бетонные объемом менее 0,3м3		1,59	10900		17331				
		м3								
Е7-21-3	Установка лестничных маршей до 5 т		4	1121,85	567,53	4487	2270	3807	2,92	12
		шт		483,75	195,94	1935	784	140	0,7907	3
30-21-4	Лестничные марши		24	2860		68640				
		м2								
Е7-60-4	Установка металлического огражденя		33,5	3798,62	589	127254	19732	3472	0,415	14
		м		71,78	2,23	2405	75	140	0,0109	0
Е15-172-4	Двухслойная окраска стальных решеток,труб белилами		8	148,39	0,07	1187	1	907	0,369	3
		м2		108	0,02	864	0	105	0,0001	0
	Прямые затраты					**228214**		**10646**		
	Локальная смета №7-1-4									
	Озеленение площадки насосных станций II-го подъема									
Е47-11-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест		120	97,2		11664		15047	0,674	81
		яма		97,2		11664		129		
Е47-33-2	Заготовка вручную саженцев деревьев		120	106,17		12740		12786	0,462	55
		шт		82,6		9912		129		0
Е47-13-1	Посадка деревьев -саженцев		120	151,76		18211		23197	0,821	99
		шт		149,85		17982		129		0
########	Древесные лиственные породы		120	649		77880				
		шт								
Е47-37-1	Уход за саженцами деревьев		120	129,92	28,52	15590	3422	16615	0,705	85
		шт		100,8	6,53	12096	784	129	0,029	3
	Прямые затраты					**136086**		**67645**		
	Всего прямые затраты					**6 783 044**		**842238**		
	Накладные расходы					**842 238**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы					457 517				
		6%								

Итого		8 082 798
Временные здания и сооружения	*2,40%*	193 987
Итого с временными зданиями		8 276 786
Допзатраты при производстве работ зимнее время	*3,1185%*	258 112
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1,0%*	82 768
На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*	33 107
Итого в базовых ценах 2001 года		8 650 772
Итого в базовых ценах с оборудованием		15 161 230
Итого по акту в текущих ценах 2013 года	*2,234*	33 870 188
Налоги	*2%*	677 404
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога(2%)		34 547 592
НДС(12%)	*12%*	4 145 711
Всего по акту с учетом НДС (12%)		38 693 303
Всего по акту согласно договора с учетом НДС (12%)		**37 377 344,76**
в т.ч. НДС(12%)	*12%*	**4 004 715,51**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____**Алимбаев А.С.**

Технадзор

ТОО "NTiger"

_____

Подрядчик:

Директор

ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**