Форма 3

Заказчик: **ГУ "Районный отдел образования"**
Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана, РНН 181000210812, БИН 050240008883, ИИК KZ83070103KSN1828000
ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейства" Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"
Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, РНН 181000211381, БИН 070140010657, ИИК KZ526010261000024466
АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX
Наименование объекта: "Текущий ремонт зданий дет-ясли "Балауса-Балгын" с. Акжар Тарбагатайский район"
Договор № 1 от 11.09.2013 г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц

от 19 сентября 2013 года

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3	4
1	Всего по объекту:	14 746 429	14 746 429
	НДС 12%	1 769 571	1 769 571
	Итого:	16 516 000	16 516 000
2	Погашение аванса		
	К оплате:	**16 516 000**	**16 516 000**

Заказчик:

ГУ "Районный отдел образования"
ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана
РНН 181000210812
БИН 050240008883
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Тарбагатайское районное управление
Казначейства" Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК

Руководитель отдела _____ **С.Н.Дауытбаева**

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Районный отдел образования"**

Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана, РНН 181000210812, БИН 050240008883, ИИК KZ83070103KSN1828000

ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейства" Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, РНН 181000211381, БИН 070140010657, ИИК KZ526010261000024466

АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Наименование объекта: "Текущий ремонт зданий дет-ясли "Балауса-Балгын" с. Акжар Тарбагатайский район"

Договор № 1 от 11.09.2013 г.

Акт №1 от 19 сентября 2013 года
приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года

19.09.2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Проемы									
1	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	254,55	74,9	6,81	19066	1733	21128	0,4611	117
		м2		68,09	1,08	17332	275	120	0,0093	2
2	Е56-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	70	593,4	21,45	41538	1502	48330	3,8236	268
		шт		571,95	3,4	40037	238	120	0,0292	2
3	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	163,2	146,99	6,63	23989	1082	27692	0,9497	155
		м2		140,36	1,04	22907	170	120	0,0125	2
4	Е56-7-2	Установка оконных коробок в каменных стенах при площади проема более 2 м2	254,55	365,07	6,06	92929	1543	32696	0,6854	174
		м2 проема								

			106,07	0,97	27000	247	120	0,012	3
5 Е56-9-1	Установка неостекленных оконных переплетов створных	254,55	460,36	3,03	117185	771	138673	2,2457	572
	створка								
			453,51	0,47	115441	120	120	0,0048	1
6 6-1-38	Блоки оконные одностворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 12-9 для жилья	254,55	9230		2349497				
	м2								
7 Е56-10-1	Установка подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	132,1	77,56	0,47	10246	62	3991	0,1576	21
	м								
			25,09	0,09	3314	12	120	0,0008	–
8 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 200 мм	19,9	2030		40397				
	м								
9 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	112,2	2860		320892				
	м								
11 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	320,85	30,15	1283	121	1410	1,9603	8
	шт								
			290,7	2,9	1163	12	120	0,187	1
12 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	8,87	447,28	20,21	3967	179	2363	1,2876	11
	м2 проемов								
			215,16	6,88	1908	61	120	0,0336	–
13 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	8,87	10900		96683				
	м2								

Раздел 2 Благоустройство

2.1 Ограждение

18 Е68-6-2	Ремонт металлических ограждений средний	411,4	3202,54	43,03	1317525	17703	840003	9,61	3954
	м2								
			1535,2	-	631581	–	133	–	–
19 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	30,25	8419,57	66,01	254692	1997	7009	1,35	41
	м3								
			195,75	24,93	5921	754	105	0,1218	4

Раздел 3 Отделочные работы

3.2 Столовая

39 У73-2-6	Облицовка стен глазурованными плитками по фронту оборудования на высоту 0,6 м, окраска синтетическими красками на высоту 1,8 м, выше - клеевая	46	1819,34	31,85	83690	1465	29319	3,23	149
	м2 площади пола		598,6	8,42	27536	387	105	0,0301	1
40 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24	279,63	9,95	6711	239	1652	0,356	9
	м2 стяжки		52,2	3,74	1253	90	123	0,0182	–
41 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	24	1633,55	14,85	39205	356	7271	1,5362	37
	м2		243,95	2,32	5855	56	123	0,0237	1
42 Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	26	289,33	2,26	7523	59	1605	0,2896	8
	м		49,84	0,34	1296	9	123	0,0023	–
43 Е61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	24	333,01	3,8	7992	91	2244	0,5725	14
	м2		88,47	0,59	2123	14	105	0,0061	–
44 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4	306,5	2,1	1226	8	276	0,39	2
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	260	3	105	0,0039	–
47 Е20-43-1	Установка камер орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч. Кондиционер.	1	27357,98	611,6	27358	612	3520	14,7	15
	камера		2520	229,5	2520	230	128	1,12	1
	Всего прямые затраты				**4863594**	**29523**			**5555**
					907447	**2678**			**18**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3926623				
	Накладные расходы, тенге				1169182				

- заработная плата, тенге	175377
- трудоемкость, чел-ч	585
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	361967
Всего	**6394742**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (0,8 %)	51158
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	25579
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6471479**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**14457283**
- материалы, тенге	8772076
- сметная заработная плата, тенге	2596442
Налог (2 %)	289146
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14746429**
НДС (12 %)	1769571
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16516000**

Всего прописью: Шестнадцать миллион пятьсот шестнадцать тысяча тенге 00 тиын

Заказчик:

ГУ "Районный отдел образования"
ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана
РНН 181000210812
БИН 050240008883
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Тарбагатайское районное управление
Казначейства" Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК

Руководитель отдела _____ **С.Н.Дауытбаева**

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

Форма 3

Заказчик: **ГУ "Районный отдел образования"**
Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана, РНН 181000210812, БИН 050240008883, ИИК KZ83070103KSN1828000
ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейства" Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"
Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Аюкар, ул. Жамбыла, 11, РНН 181000211381, БИН 070140010657, ИИК KZ526010261000024466
АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX
Наименование объекта: "Текущий ремонт зданий дет-ясли "Балауса-Балгын" с. Аюкар Тарбагатайский район"
Договор № 1 от 11.09.2013 г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц

от 24 октября 2013 года

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала	В том числе стоимость выполненных
1	2	3	4
1	Всего по объекту:	22 118 750	7 372 321
	НДС 12%	2 654 250	884 679
	Итого:	24 773 000	8 257 000
2	Погашение аванса		
	К оплате:	**24 773 000**	**8 257 000**

Заказчик:

ГУ "Районный отдел образования"
ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана
РНН 181000210812
БИН 050240008883
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Тарбагатайское районное управление
Казначейства" Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК

Руководитель отдела _____ **С.Н.Дауытбаева**

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Аюкар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Районный отдел образования"**

Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана, РНН 181000210812, БИН 050240008883, ИИК KZ83070103KSN1828000

ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейства" Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, РНН 181000211381, БИН 070140010657, ИИК KZ526010261000024466

АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Наименование объекта: "Текущий ремонт зданий дет-ясли "Балауса-Балгын" с. Акжар Тарбагатайский район"

Договор № 1 от 11.09.2013 г.

Акт №2 от 24 октября 2013 года
приемки выполненных работ за октябрь 2013 года

24.10.2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Проемы									
10	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	81	320,85	30,15	25989	2442	28538	1,9603	159
		шт		290,7	2,9	23547	235	120	0,187	15
13	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	5,043	367,11	19,34	1851	98	883	0,8342	4
		м2 проемов		139,39	6,57	703	33	120	0,0321	–
14	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	5,043	13000		65559				
		м2								

15	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	5,185	398,48	102,53	2066	532	1165	0,899	5
		м2 проемов		151,65	35,67	786	185	120	0,1393	1
16	99-1-3(пл)ИП	Блоки дверные двупольные с глухмими полотнами, наружные категория "А", модель Англия	5,185	11533		59799				
		м2								
17	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980		5960				
		комплект								
18	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок	23,745	330,85	32,08	7856	762	8104	1,49	35
		м2 проемов		272,25	12,13	6465	288	120	0,0592	1
19	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП. Металлические	9,925	11200		111160				
		м2								
20	6-4-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП. Металлические	7,465	14500		108243				
		м2								
21	6-2-1	Блоки дверные однопольные неутепленные, металлические ДГ19-9	6,355	8820		56051				
		м2								
22	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы внутренних каменных стен площадью до 3 м2	124,2	398,48	102,53	49491	12734	27918	0,899	112
		м2 проемов		151,65	35,67	18835	4430	120	0,1393	17
23	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	55,1	3900		214890				
		м2								
24	6-2-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	12,7	5300		67310				
		м2								
25	6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	29	3780		109620				
		м2								

26 6-2-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	1,8	5960		10728				
	м2								
27 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	25,6	4250		108800				
	м2								
28 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	27	1500		40500				
	комплект								
29 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	37	1380		51060				
	комплект								
30 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских дверных откосов	65,62	328,89	6,33	21582	415	21714	1,79	117
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	20523	157	105	0,0117	1
31 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных откосов	119,15	328,89	6,33	39187	754	39426	1,79	213
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	37264	285	105	0,0117	1
32 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	65,62	306,5	2,1	20113	138	4535	0,39	26
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	4267	52	105	0,0039	–
33 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных оконных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	119,15	306,5	2,1	36519	250	8234	0,39	46
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	7748	94	105	0,0039	–

Раздел 2 Благоустройство

2.1 Ограждение

34 Е68-6-2	Ремонт металлических ограждений средний	77	3202,54	43,03	246596	3313	157219	9,61	740
	м2		1535,2	–	118210	–	133	–	–
35 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,85	8419,57	66,01	40835	320	1124	1,35	7
	м3								

			195,75	24,93	949	121	105	0,1218	1
39	Е27-20-1	Разборка бордюров на бетонном основании	132	122,85	–	16216	–	21567	0,767	101
		м								
				122,85	–	16216	–	133	–	–
40	Е27-34-2	Установка бордюрных камней при других видах покрытий	132	134,01	6,63	17689	875	19389	0,698	92
		м бортового камня								
				108,68	1,76	14346	232	133	0,0061	1
41	99-1-7(пл)ИП	Бордюр тротуарный, дорожный 600*250*107	220	308		67760				
		шт								
	2.2 Детская площадка									
42	Т1-38-6	Песочница, тип I – строительные работы	7	60829,01	1102,25	425803	7716	118614	84	588
		песочница								
				13810,5	310,2	96674	2171	120	1,5	11
	Раздел 3 Отделочные работы									
	3.1 Кабинет медперсонала									
44	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	15,5	116,63	10,56	1808	164	2054	0,6987	11
		м2								
				106,07	1,67	1644	26	123	0,0144	–
45	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,5	279,63	9,95	4334	154	1066	0,356	6
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	809	58	123	0,0182	–
46	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	15,5	1633,55	14,85	25320	230	4695	1,5362	24
		м2								
				243,95	2,32	3781	36	123	0,0237	–
47	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	46	133,16	23,58	6125	1085	5494	0,743	34
		м2								
				109,58	4,16	5041	191	105	0,0234	1
48	У73-2-6	Облицовка стен глазурованными плитками по фронту оборудования на высоту 0,6 м, окраска синтетическими красками на высоту 1,8 м, выше - клеевая	11,8	1819,34	31,85	21468	376	7520	3,23	38
		м2 площади пола								
				598,6	8,42	7063	99	105	0,0301	–

49 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	35,2	1904,86	2,1	67051	74	12338	2	70
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	11722	28	105	0,0039	–
50 Е62-36-2	Очистка вручную потолков от известковой окраски с лестниц	21,61	32,13	–	694	–	729	0,223	5
	м2		32,13	–	694	–	105	–	–
51 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	21,61	434,19	3,94	9383	85	2351	0,5535	12
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	2207	32	105	0,00729	–
52 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	21,61	325,41	2,33	7032	50	1863	0,49	11
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	1755	19	105	0,0043	–
53 Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	73,52	25,7	–	1889	–	1983	0,178	13
	м2		25,7	–	1889	–	105	–	–
54 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	73,52	358,58	3,43	26363	252	5793	0,4552	33
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	5421	96	105	0,0063	–
55 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	73,52	306,5	2,1	22534	154	5081	0,39	29
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	4781	58	105	0,0039	–
56 Е17-5-4	Установка раковин	2	2909,71	12,33	5819	25	380	0,81	2
	комплект		144	4,5	288	9	128	0,02	–

57 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
	комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
3.2 Столовая									
58 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	46	133,16	23,58	6125	1085	5494	0,743	34
	м2		109,58	4,16	5041	191	105	0,0234	1
59 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	20	269,74	3,39	5395	68	2472	0,65	13
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	2340	14	105	0,0505	1
61 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	37	1904,86	2,1	70480	78	12968	2	74
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	12321	29	105	0,0039	–
62 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	51	116,63	10,56	5948	539	6759	0,6987	36
	м2		106,07	1,67	5410	85	123	0,0144	1
63 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,63	279,63	9,95	5210	185	1282	0,356	7
	м2 стяжки		52,2	3,74	972	70	123	0,0182	–
64 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	27	1633,55	14,85	44106	401	8180	1,5362	41
	м2		243,95	2,32	6587	63	123	0,0237	1
65 Е62-36-2	Очистка вручную потолков от известковой окраски с лестниц	33,63	32,13	–	1081	–	1135	0,223	7
	м2		32,13	–	1081	–	105	–	–

67 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	9,63	173	3,94	1666	38	1047	0,5535	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	983	14	105	0,00729	–
68 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	33,63	325,41	2,33	10944	78	2900	0,49	16
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	2732	30	105	0,0043	–
69 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	2	3977,4	13,9	7955	28	726	1,56	3
	комплект		279	4,5	558	9	128	0,03	–
70 Е17-2-3	Установка смесителей	2	1463,32	1,57	2927	3	323	0,7	1
	шт		126	–	252	–	128	–	–
71 Е17-5-4	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	191	0,81	1
	комплект		144	4,5	144	5	128	0,02	–
72 Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т.	1	58204,74	36,99	58205	37	1334	6	6
	вентилятор		1028,25	13,5	1028	14	128	0,07	–
	Всего прямые затраты				**2461132**	**35589**			**2779**
					453464	**9475**			**54**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1972078				
	Накладные расходы, тенге				555104				
	- заработная плата, тенге				83266				
	- трудоемкость, чел-ч				278				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				180974				
	Всего				**3197210**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (0,8 %)				25578				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12559
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3235347**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**7227766**
- материалы, тенге	4405622
- сметная заработная плата, тенге	1305934
Налог (2 %)	144555
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7372321**
НДС (12 %)	884679
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8257000**
Всего прописью Восемь миллион двести пятьдесят семь тысяч тенге 00 тиын	

Заказчик:

ГУ "Районный отдел образования"
ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана
РНН 181000210812
БИН 050240008883
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Тарбагатайское районное управление
Казначейства" Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК

Руководитель отдела _____ **С.Н.Дауытбаева**

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

Форма 3

Заказчик: **ГУ "Районный отдел образования"**
Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана, РНН 181000210812, БИН 050240008883, ИИК KZ83070103KSN1828000
ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейства" Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"
Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, РНН 181000211381, БИН 070140010657, ИИК KZ526010261000024466
АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX
Наименование объекта: "Текущий ремонт зданий дет-ясли "Балауса-Балгын" с. Акжар Тарбагатайский район"
Договор № 2 от 11.09.2013 г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц
от 29 ноября 2013 года

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала	В том числе стоимость выполненных
1	2	3	4
1	Всего по объекту:	2 458 036	828 572
	НДС 12%	294 964	99 428
	Итого:	2 753 000	928 000
2	Погашение аванса		
	К оплате:	**2 753 000**	**928 000**

Заказчик:

ГУ "Районный отдел образования"
ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана
РНН 181000210812
БИН 050240008883
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Тарбагатайское районное управление
Казначейства" Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК

Руководитель отдела _____ **С.Н.Дауытбаева**

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Аюжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

Заказчик: **ГУ "Районный отдел образования"**
Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана, РНН 181000210812, БИН 050240008883, ИИК KZ83070103KSN1828000
ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейства" Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"
Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, РНН 181000211381, БИН 070140010657, ИИК KZ526010261000024466
АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX
Наименование объекта: "Текущий ремонт зданий дет-ясли "Балауса-Балгын" с. Акжар Тарбагатайский район"
Договор № 2 от 11.09.2013 г.

Акт №3 от 29 ноября 2013 года
приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года

29.11.2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Проемы									
4	Е56-7-2	Установка оконных коробок в каменных стенах при площади проема более 2 м2К=-1,000;	-254,55	365,07	6,06	-92929	-1543	-32696	0,6854	-174
		м2 проема		106,07	0,97	-27000	-247	120	0,012	-3
5	Е56-9-1	Установка неостекленных оконных переплетов створныхК=-1,000;	-254,55	460,36	3,03	-117185	-771	-138673	2,2457	-572
		створка		453,51	0,47	-115441	-120	120	0,0048	-1
6	6-1-38	Блоки оконные одностворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 12-9 для жильяК=-1,000;	-254,55	9230		-2349497				
		м2								

7	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, с фурнитурой простого открывания, двухстворчатых, трехстворчатых, площадь проема более 2 м2	225,32	346,04	18,87	77970	4252	38620	0,8165	184
		м2 проемов		136,44	6,39	30743	1440	120	0,0312	7
8	99-1-1(пл)	Блоки оконные из ПХВ профилей с двухкамерными стеклопакетами (под тройное остекление) и москитной сеткой	225,32	9230		2079704				
		м2								
	Раздел 2 Благоустройство									
	2.1 Ограждение									
36	Е68-6-2	Ремонт металлических ограждений средний	12,65	3202,54	43,03	40512	544	25829	9,61	122
		м2		1535,2	–	19420	–	133	–	–
38	Т1-34-40	Ворота металлические, типы I, II – монтаж металлоконструкций	2	15117,23	24,98	30234	50	4469	14	28
		ворота		2475,25	7,48	4951	15	90	0,028	–
39	Т1-34-71	Калитки металлические, типы I, II – монтаж металлоконструкций	2	6225,47	9,37	12451	19	1835	5,9	12
		калитка		1017,6	1,87	2035	4	90	0,007	–
40	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	469,35	157,66	0,04	73998	19	58601	0,738	346
		м2		118,89	0,02	55801	9	105	0,0001	–
	2.2 Детская площадка									
45	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	432	625,17	5,88	270073	2540	4982	0,0451	19
		м2 покрытия		7,02	1,65	3033	713	133	0,00618	3
	Раздел 3 Отделочные работы									
	3.1 Кабинет медперсонала (сан.узел, прихож.)									
58	Е17-5-4	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	191	0,81	1
		комплект		144	4,5	144	5	128	0,02	–

59	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	-
3.2 Столовая										
67	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамическихК=-1,000;	-26	289,33	2,26	-7523	-59	-1605	0,2896	-8
		м		49,84	0,34	-1296	-9	123	0,0023	-
68	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных, (столовая, медкаб., сан узел)	83,9	122,02	0,16	10237	13	1678	0,0899	8
		м плинтусов		16,18	0,07	1358	6	123	0,0003	-
78	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	90	3,69	–	332	–	359	0,0254	2
		м		3,69	–	332	–	108	–	-
80	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	90	70,74	–	6367	–	2415	0,1492	13
		м провода		24,84	–	2236	–	108	–	-
Раздел 4 Электромонтажные работы										
81	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	55	9,32	0,23	513	13	543	0,0632	3
		шт		9,09	0,05	500	3	108	0,0003	-
82	Е21-17-4	Монтаж светильников	55	219,93	49,51	12096	2723	10775	0,883	49
		шт		151,65	29,74	8341	1636	108	0,131	7
83	17-1-14	Светильник потолочный	55	871		47905				
		шт								
84	17-6-1	Лампочки энергосберегающие	55	141		7755				
		шт								
85	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	87	8,42	–	733	–	792	0,0584	5
		шт		8,42	–	733	–	108	–	-
86	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	87	37,55	–	3267	–	3528	0,239	21
		шт		37,55	–	3267	–	108	–	-
87	18-1-12	Выключатель	38	156		5928				

		шт								
88	18-1-153	Розетка пластмассовая	49	127		6223				
		шт								
89	Ц10-901-12	Коробка оконечная	2	85,5	0,2	171	–	84	0,23	–
		шт		38	0,1	76	–	110	–	–
90	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые	0,002	26100		52				
		1000шт								
	Раздел 5 Наружная отделка откосов									
91	Е58-18-4	Демонтаж подоконных отливов из листовой стали кмат1=0;	121,8	41,42	0,56	5045	68	5936	0,2612	32
		м		40,86	0,09	4977	11	119	0,0009	–
92	Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	121,8	279,6	0,56	34055	68	5936	0,2612	32
		м		40,86	0,09	4977	11	119	0,0009	–
93	Е15-65-2	Штукатурка по бетону и камню криволинейных оконных и дверных откосов	82,8	973,89	6,33	80638	524	62609	3,8	315
		м2 оштукатуриваемой поверхности		717,75	2,39	59430	198	105	0,0117	1
94	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных наружных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	82,8	306,5	2,1	25378	174	5721	0,39	32
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	5384	65	105	0,0039	–
		Всего прямые затраты				**276540**	**8685**			**472**
						64388	**3756**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				203469				
		Накладные расходы, тенге				62445				
		- заработная плата, тенге				9367				
		- трудоемкость, чел-ч				31				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20339				
		Всего				**359324**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (0,8 %)	2878
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1439
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**364109**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**812325**
- материалы, тенге	586968
- сметная заработная плата, тенге	110623
Налог (2 %)	16247
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**828572**
НДС (12 %)	99428
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**928000**
Всего прописью:	Девятьсот двадцать восемь тысяча тенге 00 тиын

Заказчик:

ГУ "Районный отдел образования"
ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана
РНН 181000210812
БИН 050240008883
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Тарбагатайское районное управление
Казначейства" Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК

Руководитель отдела _____С.Н.Дауытбаева

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____Б.К.Кунафиянов

Форма 3

Заказчик: **ГУ "Районный отдел образования"**
Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана, РНН 181000210812, БИН 050240008883, ИИК KZ83070103KSN1828000
ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейства" Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"
Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, РНН 181000211381, БИН 070140010657, ИИК KZ526010261000024466
АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX
Наименование объекта: "Текущий ремонт зданий дет-ясли "Балауса-Балгын" с. Акжар Тарбагатайский район"
Договор № 2 от 11.09.2013 г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц
от 19 сентября 2013 года

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала	В том числе стоимость выполненных
1	2	3	4
1	Всего по объекту:	15 483 036	736 607
	НДС 12%	1 857 964	88 393
	Итого:	17 341 000	825 000
2	Погашение аванса		
	К оплате:	**17 341 000**	**825 000**

Заказчик:

ГУ "Районный отдел образования"
ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана
РНН 181000210812
БИН 050240008883
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Тарбагатайское районное управление
Казначейства" Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК

Руководитель отдела _____ **С.Н.Дауытбаева**

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Районный отдел образования"

Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана, РНН 181000210812, БИН 050240008883, ИИК KZ83070103KSN1828000

ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейства" Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, РНН 181000211381, БИН 070140010657, ИИК KZ526010261000024466

АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Наименование объекта: "Текущий ремонт зданий дет-ясли "Балауса-Балгын" с. Акжар Тарбагатайский район"

Договор № 2 от 11.09.2013 г.

Акт №1 от 19 сентября 2013 года
приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года

19.09.2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Благоустройство									
	2.1 Ограждение									
18	Е68-6-2	Ремонт металлических ограждений средний	51	3202,54	43,03	163330	2195	104132	9,61	490
		м2		1535,2	–	78295	–	133	–	–
19	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,92	8419,57	66,01	33005	259	908	1,35	5
		м3		195,75	24,93	767	98	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**196335**	**2454**			**495**
						79062	**98**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				114819				
		Накладные расходы, тенге				105040				

- заработная плата, тенге	15756
- трудоемкость, чел-ч	53
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18083
Всего	**319427**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (0,8 %)	2556
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1278
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**323261**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**722164**
- материалы, тенге	256506
- сметная заработная плата, тенге	220608
Налог (2 %)	14443
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**736607**
НДС (12 %)	88393
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**825000**
Всего прописью:	**Восемьсот двадцать пять тысяча тенге 00 тиын**

Заказчик:

ГУ "Районный отдел образования"
ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана
РНН 181000210812
БИН 050240008883
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Тарбагатайское районное управление
Казначейства" Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК

Руководитель отдела _____ **С.Н.Дауытбаева**

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Аюкар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

Форма 3

Заказчик: **ГУ "Районный отдел образования"**
Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана, РНН 181000210812, БИН 050240008883, ИИК KZ83070103KSN1828000
ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейства" Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"
Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, РНН 181000211381, БИН 070140010657, ИИК KZ526010261000024466
АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX
Наименование объекта: "Текущий ремонт зданий дет-ясли "Балауса-Балгын" с. Акжар Тарбагатайский район"
Договор № 2 от 11.09.2013 г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц

от 24 октября 2013 года

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала	В том числе стоимость выполненных
1	2	3	4
1	Всего по объекту:	1 629 464	892 857
	НДС 12%	195 536	107 143
	Итого:	1 825 000	1 000 000
2	Погашение аванса		
	К оплате:	**1 825 000**	**1 000 000**

Заказчик:

ГУ "Районный отдел образования"
ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана
РНН 181000210812
БИН 050240008883
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Тарбагатайское районное управление
Казначейства" Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК

Руководитель отдела _____ **С.Н.Дауытбаева**

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

ТОО "Айзат-Курылыс"

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Районный отдел образования"**

Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана, РНН 181000210812, БИН 050240008883, ИИК KZ83070103KSN1828000 ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейства" Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, РНН 181000211381, БИН 070140010657, ИИК KZ526010261000024466 АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Наименование объекта: "Текущий ремонт зданий дет-ясли "Балауса-Балгын" с. Акжар Тарбагатайский район"

Договор № 2 от 11.09.2013 г.

Акт №2 от 24 октября 2013 года
приемки выполненных работ за октябрь 2013 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

24.10.2013г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Благоустройство								
		2.1 Ограждение								
34	Е68-6-2	Ремонт металлических ограждений средний / *м2*	63,5	3202,54 / 1535,2	43,03 / –	203361 / 97485	2732 / –	129655 / 133	9,61 / –	610 / –
35	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки / *м3*	3,73	8419,57 / 195,75	66,01 / 24,93	31405 / 730	246 / 93	864 / 105	1,35 / 0,1218	5 / –
		Всего прямые затраты				**234766**	**2978**			**615**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**98215** / 133573	**93**			–
		Накладные расходы, тенге				130519				

- заработная плата, тенге	19578
- трудоемкость, чел-ч	65
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	21917
Всего	**387202**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (0,8 %)	3098
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1531
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**391831**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**875350**
- материалы, тенге	298402
- сметная заработная плата, тенге	273739
Налог (2 %)	17507
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**892857**
НДС (12 %)	107143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1000000**
Всего прописью	Один миллион тенге 00 тиын

Заказчик:

ГУ "Районный отдел образования"
ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана
РНН 181000210812
БИН 050240008883
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Тарбагатайское районное управление
Казначейства" Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК

Руководитель отдела _____ **С.Н.Дауытбаева**

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

ДОГОВОР №1

с.Аксуат «11» сентября 2013г.

Государственное учреждение «Районный отдел образования» свидетельство о госрегистрации №38-1917-10-ГУ от 24.03.2009г. , именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице начальника отдела Дауытбаевой Самал Нагызхановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Айзат Курылыс» именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Кунафиянов Бакытжан Калымович, действующего на основании Устава и государственной № 168-1917-10-ТОО от «16» января 2007 года, предложивший в процессе государственных закупок с использованием из одного источника , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему договору **Подрядчик,** обязуется выполнить работы по текущему ремонту зданий дет-ясли «Балауса-Балгын» с.Акжар, Тарбагатайский район, а **Заказчик** принять и оплатить выполненные работы.

2.УСЛУГА И ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1 Услуга по настоящему договору являются выполнить работы по текущему ремонту зданий дет-ясли «Балауса-Балгын» с.Акжар, Тарбагатайский район.

№ п/п	Найменование услуги	Ед.изм.	Кол-во	Цена в тенге	Сумма в тенге
1	Текущий ремонт зданий дет-ясли «Балауса-Балгын» с.Акжар, Тарбагатайский район.	услуга	1	24773000	24773000
	Итого				24773000

2.2 Цена договора составляет 24773000-00 (Двадцать четыре миллиона семьсот семьдесят три тысяч) тенге 00 тиын.
2.3 Срок выполнение работы до 15 ноября 2013года.

3.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Оплата по настоящему договору производится в безналичном форме путем перечисление на оснований договора на расчетный счет Подрядчика, после получения акта выполных работ не позднее «30» ноября 2013 года. На основании акта выполненных работ.
3.2 Затраты по оплате услуги отражаются Заказчик по программе бюджетной классификаций по программе 464026 «Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020», подпрограмма 011 «за счет трансфертов из республиканского бюджета», специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ», 21800240 (Двадцать один миллион восемьсот тысяч двесте сорок) тенге 00 тиын и по спефике 168 «Перечисление пооставщику суммы НДС по приобретаемым товаром,

услугам и работам» 2972760 (Два миллиона девятьсот семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят) тенге 00 тиын.

4.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Обязанности Подрядчика:
- передать Заказчику выполненную работу и услугу надлежащего качества, в количестве и срок, договоренные настоящим договором;
- при обнаружении Заказчик дефекта качества принятой работы и услуги, Заказчик заменяет некачественный товар аналогичным качественным;
- оплатить выпоненную работу и услугу в соответствии с условиями настоящего договора.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За невыполнение договорных обязательств по настоящему Договору Заказчик несет ответственность в соответствии с нормами Гражданского кодекса РК. Подрядчику за несвоевременное окончание работ начисляется неустойка (пеня) в размере 0,1% от общей суммы настоящего договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы настоящего договора. Уплата неустойки не освобождает подрядчика от выполнения принятых ими обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае досрочного расторжения настоящего договора по вине подрядчика он выплачивает заказчику неустойку (штраф) в размере 10% от общей суммы договора.

5.3.**Подрядчик** несет ответственность перед **Заказчиком** за действия и бездействия своих работников, субподрядчиков, работников и доверенных лиц субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих работы в рамках настоящего договора, на основании договора с **Подрядчиком.**

5.4.Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов до сдачи подрядчиком обусловленной договором работы несет подрядчик.

5.5.Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных договором, и обязательными для сторон нормами и правилами.

5.6.Ответственность за безопасность проводимых работ несет подрядчик

6. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

6.1.Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов (паспортов, сертификатов, лабораторных испытаний), не вмешиваясь при этом в оперативно- хозяйственную деятельность подрядчика.

6.2.Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, обязан немедленно заявить об этом подрядчику.

6.3.Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

6.4.Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением

7.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1 При возникновении споров стороны принимают меры к урегулированию их путем переговоров.

6.2 При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры разрешаются в порядке установленном законодательством Республики Казахстан.

6.3 Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его регистрации в органах казначейства, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2013года.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	**Поставщик**
ГУ«Районный отдел образования»	ТОО «Айзат Курылыс»
ВКО с Аксуат ул Абылайхана	Адрес Тарбагатайский район, с Акжар
РНН 181000210812	ул.Жамбыла, № 11
БИН 050240008883	РНН 181000211381
ИИК KZ83070103KSN1828000	ИИК KZ526010261000024466
БИК KKMFKZ2A	БИК HSBKKZKX
ГУ «Тарбагатайское районное управление Казначейства» Департамент Казначейства по ВКО КК МФ РК	БИН 070140010657
	АО «Народный банк Казахстана»
Руководитель отдела	Директор
_____С.Н. Дауытбаева	_____Б.К.Кунафиянов

ДОГОВОР №2

с.Аксуат «11» сентября 2013г.

Государственное учреждение «Районный отдел образования» свидетельство о госрегистрации №38-1917-10-ГУ от 24.03.2009г. , именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника отдела Дауытбаевой Самал Нагызхановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Айзат Курылыс» именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Кунафиянов Бакытжан Калымович, действующего на основании Устава и государственной № 168-1917-10-ТОО от «16» января 2007 года, предложивший в процессе государственных закупок с использованием из одного источника , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему договору **Подрядчик,** обязуется выполнить работы по текущему ремонту зданий дет-ясли «Балауса-Балгын» с.Акжар, Тарбагатайский район, а **Заказчик** принять и оплатить выполненные работы.

2.УСЛУГА И ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1 Услуга по настоящему договору являются выполнить работы по текущему ремонту зданий дет-ясли «Балауса-Балгын» с.Акжар, Тарбагатайский район.

№ п/п	Найменование услуги	Ед.изм.	Кол-во	Цена в тенге	Сумма в тенге
1	Текущий ремонт зданий дет-ясли «Балауса-Балгын» с.Акжар, Тарбагатайский район.	услуга	1	2753000	2753000
	Итого				2753000

2.2 Цена договора составляет 2753000-00 (Два миллиона семьсот пятьдесят три тысяч) тенге 00 тиын.
2.3 Срок выполнение работы до 15 ноября 2013 года.

3.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Оплата по настоящему договору производится в безналичном форме путем перечисление на оснований договора на расчетный счет Подрядчика, после получения акта выполных работ не позднее «30» ноября 2013 года. На основании акта выполненных работ.
3.2 Затраты по оплате услуги отражаются Заказчик по программе бюджетной классификаций по программе 464026 «Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020», подпрограмма 015 «за счет средств из местного бюджета», специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ», 2422640 (Два миллиона четыресто двадцать две шестьсот сорок) тенге 00 тиын и по спефике 168 «Перечисление

пооставщику суммы НДС по приобретаемым товаром, услугам и работам» 330360 (Тристо тридцать тысяч тристо шестьдесят) тенге 00 тиын.

4.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Обязанности Подрядчика:
- передать Заказчику выполненную работу и услугу надлежащего качества, в количестве и срок, договоренные настоящим договором;
- при обнаружении Заказчик дефекта качества принятой работы и услуги. Заказчик заменяет некачественный товар аналогичным качественным;
- оплатить выпоненную работу и услугу в соответствии с условиями настоящего договора.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За невыполнение договорных обязательств по настоящему Договору Заказчик несет ответственность в соответствии с нормами Гражданского кодекса РК. Подрядчику за несвоевременное окончание работ начисляется неустойка (пеня) в размере 0,1% от общей суммы настоящего договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы настоящего договора. Уплата неустойки не освобождает подрядчика от выполнения принятых ими обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае досрочного расторжения настоящего договора по вине подрядчика он выплачивает заказчику неустойку (штраф) в размере 10% от общей суммы договора.

5.3.**Подрядчик** несет ответственность перед **Заказчиком** за действия и бездействия своих работников, субподрядчиков, работников и доверенных лиц субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих работы в рамках настоящего договора, на основании договора с **Подрядчиком.**

5.4.Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов до сдачи подрядчиком обусловленной договором работы несет подрядчик.

5.5.Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных договором, и обязательными для сторон нормами и правилами.

5.6.Ответственность за безопасность проводимых работ несет подрядчик

6. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

6.1.Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов (паспортов, сертификатов, лабораторных испытаний), не вмешиваясь при этом в оперативно- хозяйственную деятельность подрядчика.

6.2.Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, обязан немедленно заявить об этом подрядчику.

6.3.Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

6.4.Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением

7.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1 При возникновении споров стороны принимают меры к урегулированию их путем переговоров.

6.2 При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры разрешаются в порядке установленном законодательством Республики Казахстан.

6.3 Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его регистрации в органах казначейства, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2013года.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

ГУ«Районный отдел образования»
ВКО с Аксуат ул Абылайхана
РНН 181000210812
БИН 050240008883
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Тарбагатайское районное управление
Казначейства» Департамент
Казначейства по ВКО КК МФ РК
Руководитель отдела

_____С.Н. Дауытбаева

Поставщик

ТОО «Айзат Курылыс»
Адрес Тарбагатайский район, с Акжар ул.Жамбыла, № 11
РНН 181000211381
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
БИН 070140010657
АО «Народный банк Казахстана»

Директор

_____Б.К.Кунафиянов