Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Карасу**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮЛЬ** месяц 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№125-ГЗ	31 октября 2011г.				
		Дополнительное соглашение №1	6 февраля 2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль 2012г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Карасу	204 377 890	87 303 304							10 476 396	97 779 700
Всего:	**204 377 890**	**87 303 304**							**10 476 396**	**97 779 700**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Форма-2

Заказчик: **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор №125-ГЗ от 31 октября 2011г.

Дополнительное соглашение №1 от 6 февраля 2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Карасу**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ИЮЛЬ** месяц 2012г.
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,95	40097,59	339,59	38093	323	178	0,58	1
				-	140,94	-	134	133	0,58	1
2	E0127-53-10	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщ.10 см) м2	1350	24,52	15,35	33104	20724	19751	0,03	45
				5,94	5,06	8019	6831	133	0,02	24
3	E0127-54-10	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	16200	0,02	-	324	-	215	-	1
				0,01	-	162	-	133	-	-
4	C143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые высокопористый тип-2 т	308,07	3750	-	1155263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	5,61	40097,59	339,59	224947	1905	1052	0,58	3
				-	140,94	-	791	133	0,58	3

6	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщ.7 см) м2	8773	24,52	15,35	215127	134678	128349	0,03	295
				5,94	5,06	52112	44391	133	0,02	155
7	Е0127-54-6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	52638	0,02	-	1053	-	700	-	5
				0,01	-	526	-	133	-	-
8	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые т	1422,09	3890	-	5531911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	1,31	40097,59	339,59	52528	445	246	0,58	1
				-	140,94	-	185	133	0,58	1
10	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (толщ.6 см) м2	4350	24,52	15,35	106668	66779	63641	0,03	146
				5,94	5,06	25839	22011	133	0,02	77
11	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	17400	0,02	-	348	-	231	-	2
				0,01	-	174	-	133	-	-
12	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II т	630,75	4700	-	2964525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	2,25	40097,59	339,59	90220	764	422	0,58	1
				-	140,94	-	317	133	0,58	1
14	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщ.8 см) м2	3220	24,52	15,35	78959	49432	47109	0,03	108
				5,94	5,06	19127	16293	133	0,02	57
15	Е0127-54-6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	25760	0,02	-	515	-	343	-	2
				0,01	-	258	-	133	-	-

16	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые т	596,67	3890 --- -	- --- -	2321031 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
17	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	6,23	40097,59 --- -	339,59 --- 140,94	249808 --- -	2116 --- 878	1168 --- 133	0,58 --- 0,58	4 --- 4
18	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (толщ.5 см) м2	20901	24,52 --- 5,94	15,35 --- 5,06	512523 --- 124152	320861 --- 105759	305782 --- 133	0,03 --- 0,02	702 --- 369
19	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	41802	0,02 --- 0,01	- --- -	836 --- 418	- --- -	556 --- 133	- --- -	4 --- -
20	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II т	2524,83	4700 --- -	- --- -	11866712 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
21	Е0127-34-2	-Установка бортовых камней м	1700	435,96 --- 108,68	6,63 --- 1,76	741133 --- 184756	11272 --- 2987	249698 --- 133	0,7 --- 0,01	1187 --- 10
22	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовые камни м3	76,5	27400 --- -	- --- -	2096100 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ
==========

23	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	185	218,93 --- 218,93	- --- -	40502 --- 40502	- --- -	45767 --- 113	1,54 --- -	285 --- -
24	Е0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи м	700	643,46 --- 240,75	351,18 --- 89,1	450422 --- 168525	245826 --- 62370	307090 --- 133	1,56 --- 0,36	1092 --- 252
25	С143018-150 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 450 мм (Лотки БА-3) м	700	3830 --- -	- --- -	2681000 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

26	Е0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи м	60	643,46 240,75	351,18 89,1	38608 14445	21071 5346	26322 133	1,56 0,36	94 22
27	С143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 450 мм, шириной по верху 300 мм (Лотки Б-2-1) м	60	2860 -	- -	171600 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	148	134,1 134,1	- -	19847 19847	- -	22427 113	0,97 -	144 -

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

29	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	116	6,01 -	6,01 2,08	697 -	697 242	234 97	- 0,01	- 1
30	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	116	26,2 1,15	25,02 6,79	3040 133	2902 787	893 97	0,01 0,02	1 3
31	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (в отвал) т	191,4	176,4 -	176,4 35,28	33763 -	33763 6753	6753 100	- 0,74	- 142
32	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 8 проходов) м3	611	14,01 -	14,01 4,8	8557 -	8557 2930	2842 97	- 0,02	- 10
33	Е0101-130-7 К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	4277	1,39 -	1,39 0,42	5958 -	5958 1793	1739 97	- -	- 6
34	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	611	14,12 1,62	12 2,75	8626 990	7330 1677	2587 97	0,01 0,01	7 7
35	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	116	32,23 1,42	30,77 8,34	3739 165	3569 968	1099 97	0,01 0,03	1 3

36	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(в насыпь) т	191,4	176,4	176,4	33763	33763	6753	-	-
				-	35,28	-	6753	100	0,74	142
37	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	116	21,55	4,52	2499	524	1916	0,11	13
				17,03	-	1975	-	97	-	-
38	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	116	14,12	12	1638	1392	491	0,01	1
				1,62	2,75	188	318	97	0,01	1
39	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см (из ГПС толщ.15см) м2	626,67	160,27	12,52	100436	7846	35357	0,24	152
				38,03	4,39	23832	2752	133	0,02	11
40	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать м2	1880	10,28	-	19326	-	2075	0,01	10
				0,83	-	1560	-	133	-	-
41	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,17	40097,59	339,59	6817	58	32	0,58	-
				-	140,94	-	24	133	0,58	-
42	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщ.5 см) м2	582	52,86	-	30765	-	19158	0,14	84
				24,75	-	14405	-	133	-	-
43	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	2328	3,98	-	9265	-	12323	0,02	54
				3,98	-	9265	-	133	-	-
44	С143010-12	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: В, М-II т	69,72	4290	-	299099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик и пандус - БР 100.20.8) м	779	435,96	6,63	339613	5165	114420	0,7	544
				108,68	1,76	84662	1369	133	0,01	5
46	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бортовые БР 100.20.8 м3	12,46	26700	-	332789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 0,5 М

47	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	90,8	27,84	26,18	2527	2377	780	0,01	1
				1,66	7,2	151	654	97	0,03	2
		м3								
48	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,08	262,72	-	2385	-	2696	1,85	17
	т.ч.			262,72	-	2385	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
49	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	99,88	9,24	9,24	923	923	291	-	-
				-	3	-	300	97	0,01	1
		м3								
50	E0130-3-2	Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси под фундаменты	17,6	990,12	33,87	17426	596	5289	1,94	34
				263,25	12,47	4633	219	109	0,06	1
		м3								
51	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	10,5	6589,26	3701,25	69187	38863	33675	11,8	124
				1980	962,33	20790	10104	109	3,29	35
		м3								
52	C143019-37	Трубы железобетонные круглые Dy 500 мм	70	3000	-	210000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
53	E0130-62-1	Устройство СТ8 В20F200W6	25,2	3053,16	1845	76940	46494	38330	5,46	138
				915,75	479,7	23077	12088	109	1,64	41
		м3								
54	C143018-2	Блоки оголовков железобетонных из тяжелого бетона класса В15	25,2	16100	-	405720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	C143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	25,2	240	-	6048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	C143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	25,2	554	-	13961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	E0130-62-1	Устройство СБ В25F200W6	6,6	3053,16	1845	20151	12177	10039	5,46	36
				915,75	479,7	6044	3166	109	1,64	11
		м3								
58	C143018-2	Смотровой блок	6,6	16100	-	106260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

59	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	6,6	240	-	1584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	6,6	129	-	851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	6,6	129	-	851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	6,6	554	-	3656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок В25F200W6 шт	382	302,09	197,24	115399	75346	92178	0,65	249
				104,85	67,51	40053	25789	140	0,25	95
64	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетонные подкладки м3	3,82	20800	-	79456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	3,82	240	-	917	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	3,82	129	-	493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	3,82	129	-	493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	3,82	554	-	2116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0123-24-1	-Установка люков-дождеприемников шт	80	282,27	35,42	22582	2834	23166	1,31	105
				209,25	13,5	16740	1080	130	0,07	6
70	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	80	13400	-	1072000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

71 E0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	42	1088,46	20,67	45715	868	7559	0,91	38
	м2		157,5	7,61	6615	320	109	0,31	13
72 E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	248,9	321,4	13,7	79995	3410	29265	0,61	151
	м2		102,83	5,04	25594	1254	109	0,02	6
73 E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы засыпка	53,9	864,08	73,75	46574	3975	2369	0,14	8
	м3		21,38	11,67	1152	629	133	0,04	2
74 E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м Разравнивание до 20 м	99,8	9,24	9,24	923	923	291	-	-
	м3		-	3	-	300	97	0,01	1
75 E0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3,8	7,91	7,91	30	30	9	-	-
	м3		-	2,57	-	10	97	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	35329259	1176536		5889
	Тенге	943271	350571		1520
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	34257259	-	-	-
Материалы -	Тенге	940601	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1293842	-	-
Местные материалы -	Тенге	31196850	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1675655	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	838
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	251348	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2155975	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	38088889	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8247
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1545191	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1072000	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1072000	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	64320	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1136320	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	39225209	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8247
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1545191	-	-

Всего прямые затраты	35329259
Накладные расходы	1675655
Ненормируемые и непредвиденные затраты	2220295

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	39225209
Временные здания и сооружениями 1,5%	588378
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	622090
Затраты на выслугу лет 1%	398136
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	159254
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	40993068
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. К=2,088	85593525
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1711871
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	87305396
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	10476648
Всего стоимость строительства	97782044
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОГО СНИЖЕНИЯ	**97779700**
В том числе НДС 12%	10476396

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «Инжтранском»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Карасу**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **АВГУСТ** месяц 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№125-ГЗ	31 октября 2011г.				
		Дополнительное соглашение №1	6 февраля 2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2012г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Карасу	273 603 790	61 808 839							7 417 061	69 225 900
Всего:	**273 603 790**	**61 808 839**							**7 417 061**	**69 225 900**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Заказчик: **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор №125-ГЗ от 31 октября 2011г.

Дополнительное соглашение №1 от 6 февраля 2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Карасу**

А К Т

приемки выполненных работ
за **АВГУСТ** месяц 2012г.
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,15	40097,59	339,59	6015	51	28	0,58	-				
				-	140,94	-	21	133	0,58	-				
2	E0127-53-10	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщ.10 см) м2	197	24,52	15,35	4831	3024	2882	0,03	7				
				5,94	5,06	1170	997	133	0,02	3				
3	E0127-54-10	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2364	0,02	-	47	-	31	-	-				
				0,01	-	24	-	133	-	-				
4	C143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые высокопористый тип-2 т	44,96	3750	-	168600	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,36	40097,59	339,59	14435	122	67	0,58	-				
				-	140,94	-	51	133	0,58	-				
6	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.7 см м2	535	24,52	15,35	13119	8213	7827	0,03	18				
				5,94	5,06	3178	2707	133	0,02	9				

7	Е0127-54-6	-Нормы для корректировки таб. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3210	0,02	-		-	43	-	-
				0,01	-	32	-	133	-	-
8	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	м2 86,75	3890	-	337438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	т 0,09	40097,59	339,59	3609	31	17	0,58	-
			т	-	140,94	-	13	133	0,58	-
10	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщ.6см	197	24,52	15,35	4831	3024	2882	0,03	7
				5,94	5,06	1170	997	133	0,02	3
11	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 788	0,02	-	16	-	10	-	-
				0,01	-	8	-	133	-	-
12	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	м2 28,56	4700	-	134232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	т 2,33	40097,59	339,59	93427	791	437	0,58	1
			т	-	140,94	-	328	133	0,58	1
14	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3толщ.8 см	3321	24,52	15,35	81436	50982	48586	0,03	112
				5,94	5,06	19727	16804	133	0,02	59
15	Е0127-54-6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 26568	0,02	-	531	-	353	-	2
				0,01	-	266	-	133	-	-
16	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	м2 615,38	3890	-	2393844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	т 2,47	40097,59	339,59	99041	839	463	0,58	1
			т	-	140,94	-	348	133	0,58	1
18	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных	8051	24,52	15,35	197422	123595	117786	0,03	271
				5,94	5,06	47823	40738	133	0,02	142

		материалов 2,5-2,9 т/м3 тип АБВ толщ.5см	м2						
19	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	16102	0,02	-	322	-	214	-	1
					0,01	-	161	-	133	-	-
20	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	т	972,81	4700	-	4572196	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Е0127-34-2	-Установка бортовых камней	м	281	435,96	6,63	122505	1863	41274	0,7	196
					108,68	1,76	30539	494	133	0,01	2
22	С143003-10	-Камни бортовые	м3	12,64	27400	-	346473	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004										
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
23	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	624	6,01	6,01	3748	3748	1261	-	-
					-	2,08	-	1300	97	0,01	4
24	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	624	26,2	25,02	16351	15613	4804	0,01	5
					1,15	6,79	718	4234	97	0,02	14
25	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (в отвал)	т	1029,6	176,4	176,4	181621	181621	36324	-	-
					-	35,28	-	36324	100	0,74	763
26	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	м3	6163	14,01	14,01	86317	86317	28665	-	-
					-	4,8	-	29552	97	0,02	97
27	Е0101-130-7 К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	43141	1,39	1,39	60096	60096	17543	-	-
					-	0,42	-	18086	97	-	59
28	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6163	14,12	12	87006	73940	26094	0,01	75
					1,62	2,75	9984	16917	97	0,01	75
29	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	851	32,23	30,77	27430	26185	8061	0,01	8
					1,42	8,34	1208	7102	97	0,03	24

30	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(в насыпь) т	1404,15	176,4	176,4	247	247692	49538	-	-
				-	35,28	-	49538	100	0,74	1040
31	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	851	21,55	4,52	18336	3843	14058	0,11	92
				17,03	-	14493	-	97	-	-
32	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	851	14,12	12	12014	10210	3603	0,01	10
				1,62	2,75	1379	2336	97	0,01	10
33	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см (из ГПС толщ.15см) м2	6153,08	160,27	12,52	986151	77033	347165	0,24	1495
				38,03	4,39	234002	27024	133	0,02	109
34	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать м2	18459,24	10,28	-	189761	-	20377	0,01	100
				0,83	-	15321	-	133	-	-
35	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	1,76	40097,59	339,59	70572	598	330	0,58	1
				-	140,94	-	248	133	0,58	1
36	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщ.5см) м2	5869	52,86	-	310235	-	193193	0,14	845
				24,75	-	145258	-	133	-	-
37	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	23476	3,98	-	93434	-	124268	0,02	545
				3,98	-	93434	-	133	-	-
38	С143010-12	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип В, М-II т	703,11	4290	-	3016342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик и пандус - БР 100.20.8) м	6377	435,96	6,63	2780121	42284	936660	0,7	4451
				108,68	1,76	693052	11203	133	0,01	39
40	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	102,03	26700	-	2724254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ								
41	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	297	218,93	-	65022	-	73475	1,54	457
				218,93	-	65022	-	113	-	-

42	Е0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи м	158	643,46 240,75	351,18 89,1	101[illegible] 38039	55486 14078	69315 133	1,56 0,36	246 57
43	С143018-150 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 450 мм (Лотки БА-3) м	158	3830 -	- -	605140 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи м	162	643,46 240,75	351,18 89,1	104241 39002	56891 14434	71069 133	1,56 0,36	253 58
45	С143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 450 мм, шириной по верху 300 мм (Лотки Б-2-1) м	162	2860 -	- -	463320 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	235	134,1 134,1	- -	31514 31514	- -	35610 113	0,97 -	228 -
47	Е0101-158-5	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см м2	820	995,64 181,13	30,59 8,11	816428 148527	25085 6650	150521 97	1,22 0,04	1000 30
48	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	83,64	128 -	- -	10706 -	- -	- -	- -	- -
49	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	83,64	298 -	- -	24925 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0106-62-1	-Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий т	1,8	2043,86 1683	192,86 52,2	3687 3036	348 94	3287 105	11,58 0,2	21 -
51	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	1,8	50600 -	- -	91282 -	- -	- -	- -	- -
		УПОРНЫЕ ПЛИТЫ								
52	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Доработка грунта вручную м3	26,8	262,72 262,72	- -	7041 7041	- -	7956 113	1,85 -	50 -
53	Е0151-6-1	-Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы м3	26,8	112,5 112,5	- -	3015 3015	- -	2632 87,3	0,83 -	22 -

54	E010333-A30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	46,9	176,4	176,4	8[illegible]	8273	1655	-	-
		т		-	35,28	-	1655	100	0,74	35
55	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	15,07	2031,07	38,67	30618	583	5336	1,99	30
		м3		310,5	14,24	4681	215	109	0,07	1
56	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	10,05	5787,97	66,01	58169	663	2329	1,35	14
		м3		195,75	24,93	1967	251	105	0,12	1
57	E0127-64-1	Устройство укрепительных полос из упорных плит ПУ 150.75.15	22,78	2560,15	1023,15	58320	23307	30456	4,94	113
		м3		738	267,24	16812	6088	133	1,1	25
58	C143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты укрепления ПУ 150.75.15	134	5400	-	723600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 0,5 М

59	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	40,3	27,84	26,18	1122	1055	346	0,01	-
		м3		1,66	7,2	67	290	97	0,03	1
60	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4	262,72	-	1051	-	1187	1,85	7
		м3		262,72	-	1051	-	113	-	-
61	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	44,32	9,24	9,24	410	410	129	-	-
		м3		-	3	-	133	97	0,01	1
62	E0130-3-2	Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси под фундаменты	7,8	990,12	33,87	7723	264	2344	1,94	15
		м3		263,25	12,47	2053	97	109	0,06	-
63	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	4,65	6589,26	3701,25	30640	17211	14913	11,8	55
		м3		1980	962,33	9207	4475	109	3,29	15
64	C143019-37	Трубы железобетонные круглые Dy 500 мм	31	3000	-	93000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
65	E0130-62-1	Устройство СТ8 В20F200W6	13,86	3053,16	1845	42317	25572	21082	5,46	76
		м3		915,75	479,7	12692	6649	109	1,64	23
66	C143018-2	Блоки оголовков железобетонных из тяжелого бетона класса В15	13,86	16100	-	223146	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

67	С143001-45	-Надбавка или скидка к смет стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	13,86	240	-	3	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	13,86	554	-	7678	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0130-62-1	-Устройство СБ В25F200W6 м3	1,32	3053,16	1845	4030	2435	2008	5,46	7
				915,75	479,7	1209	633	109	1,64	2
70	С143018-2	-Смотровой блок м3	1,32	16100	-	21252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	1,32	240	-	317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	1,32	129	-	170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	1,32	129	-	170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	1,32	554	-	731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Е0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок В25F200W6 шт	44	302,09	197,24	13292	8679	10617	0,65	29
				104,85	67,51	4613	2970	140	0,25	11
76	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетонные подкладки м3	0,44	20800	-	9152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,44	240	-	106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,44	129	-	57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	0,44	129	-	57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,44	554	-	244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

81	E0123-24-1	-Установка люков-дождеприемников	12	282,27	35,42	3	425	3475	1,31	16
		шт		209,25	13,5	2511	162	130	0,07	1
82	C131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	12	13400	-	160800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	комплект		-	-	-	-	-	-	-
83	E0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	18,53	1088,46	20,67	20169	383	3335	0,91	17
		м2		157,5	7,61	2918	141	109	0,31	6
84	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	110,3	321,4	13,7	35450	1511	12969	0,61	67
		м2		102,83	5,04	11342	556	109	0,02	3
85	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы засыпка	24,1	864,08	73,75	20824	1777	1059	0,14	3
		м3		21,38	11,67	515	281	133	0,04	1
86	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м Разравнивание до 20 м	44,3	9,24	9,24	410	410	129	-	-
		м3		-	3	-	133	97	0,01	1
87	E0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1,9	7,91	7,91	15	15	5	-	-
		м3		-	2,57	-	5	97	0,01	-
88	E0101-158-5	-Укрепление откосов монолитным бетоном В20 при толщине 10 см	224	1052,15	30,59	235682	6853	41118	1,22	273
		м2		181,13	8,11	40573	1817	97	0,04	8
89	E0101-158-6	-Исключить 1х2 см	448	-77,43	-0,16	-34690	-72	-5097	-0,08	-34
		м2		-11,66	-0,07	-5224	-31	97	-	-
90	E0106-62-1	-Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий	0,0005	2043,86	192,86	1	-	1	11,58	-
		т		1683	52,2	1	-	105	0,2	-
91	C12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0005	65000	-	32	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	23614954	1259282		11210
	Тенге	1755130	329138		2738
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	23454154	-	-	-
Материалы -	Тенге	731181	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2084268	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	91314	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	19617247	-	-	-

Накладные расходы -	Тенге	2596	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1299
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	389716	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1563136	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27615397	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15248
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2473984	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	160800	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	160800	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9648	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	170448	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	27785845	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15248
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2473984	-	-

Всего прямые затраты	23614954
Накладные расходы	2598107
Ненормируемые и непредвиденные затраты	1572784
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	27785845
Временные здания и сооружениями 1,5%	416788
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	424731
Затраты на выслугу лет 1%	282026
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	112811
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	29022199
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. К=2,088	60598352
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1211967
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	61810319
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	7417239
Всего стоимость строительства	69227558
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОГО СНИЖЕНИЯ	**69225900**
В том числе НДС 12%	7417061

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «Инжтранском»**