Счет-фактура № 00000000056 от 5 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 05.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Достыктранссервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960940000536, 040000, Республика Казахстан, Алматинская обл. г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 149,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия 09001, № 0009990, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ058560000000168877, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 276 от 13 августа 2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Гаухар ана, 99-а

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 960940000536, Товарищество с ограниченной ответственностью "Достыктранссервис",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл. г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 149

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070840006614, Городское государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетысу Водоканал" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Гаухар ана, 99-а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Городское государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетысу Водоканал" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070840006614, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Гаухар ана, 99-а

ИИК получателя: KZ808560000000504020, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

№п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей г. Талдыкорган за ноябрь 2018 год	тг	1	7 741 527,68	7 741 527,68	12%	928 983,32	8 670 511,00		
Всего по счету:					7 741 527,68		928 983,32	8 670 511,00		

Генеральный директор: Даулбаев А. Н.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Шамчиева Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

ЭСР отпр

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

070840006614

Заказчик Городское государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетысу Водоканал" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Гаухар ана, 99-а

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

960940000536

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Достыктранссервис",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 149, тел.: +7 (7282) 24-26-03

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 276 от 13 августа 2018 г.

Номер документа	Дата составления
56	05.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей г. Талдыкорган за ноябрь 2018 год			тг.	1	8 670 511,00	8 670 511,00
				Итого	1	x	8 670 511,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.11.2018

М.П.

Объект: Реконструкция водопроводных сетей г. Талдыкорган

Заказчик: ГГКП на ПХВ «Жетысу Водоканал»
Адрес: Гаухар-ана 99А т. 273350
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ808560000000504020
БИН 070840006614
Подрядчик: ТОО «Достыктранссервис»
Адрес: г. Талдыкорган ул. Жансугурова, 149

Полная сметная стоимость 29088640 тенге

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 27626494 тенге
б) отчетный месяц- 8670511 тенге

БИК KCJBKZKX
ИИК KZ 058560000000168877
БИН 960940000536
«Банк ЦентрКредит» АҚ

Акт Ф-3
Выполнение работ за ноябрь месяц по дог. № 276 от 2018-08-13

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц 2018 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Реконструкция водопроводных сетей г. Талдыкорган		29088640	0	0	0	18955983	24666513		8670511	27626494
				29088640	0	0	0	18955983	24666513		8670511	27626494

Заказчик: Директор ГГКП на ПХВ «Жетысу Водоканал»

В. Ким

Подрядчик: Гл. директор ТОО «Достыктранссервис»

А. Дауылбаев

Заказчик ГГКП "Жетысу Водоканал"
Подрядчик ТОО "Достыктранссервис"
дог 276 от 13.08.2018г.
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей г.Талдыкорган
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Форма 4

Акт № 1

Участок №2.Улица Масанчи микрорайон Восточный

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		л.с. 2-1-2									
		Раздел 1 Водопроводная сеть.									
		1.2 Трубопроводы,арматура									
1	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	и2 основания	177,2	794,84	182,2	140846	32285	103058	17303	170801
					31,06	59,36	5503	10518	–	12652	

2 1127-0401-0102

Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,150;	плотном теле	26,58	1143,91	1013,17	30405	26930	–	10082	43726
			130,74	220,47	3475	5860	–	3239	

Итого по разделу 1	**214 527**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 978
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 215
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 378
- материалы, изделия и конструкции, тенге	103 058
Накладные расходы, тенге	27 385
Сметная прибыль (8 %), тенге	15 891

Итого по смете	**214 527**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 978
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 215
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 378
- материалы, изделия и конструкции, тенге	103 058
Накладные расходы, тенге	27 385
Сметная прибыль (8 %), тенге	15 891
Временные здания и сооружения 1,3%	2231
Итого с временными	216758
Пр-во работ в зимнее время 2,07%	4487
Итого в текущих ценах	221245
НДС 12%	26549
Всего к оплате	247794

Заказчик **В. Ким** **Подрядчик** **А.Дауылбаев**

"Технадзор" ТОО ""АКВ Servise"" Ахметова Б.

Заказчик ГГКП "Жетысу Водоканал"
Подрядчик ТОО "Достыктранссервис"
дог №276 от 13.08.2018г.
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей г.Талдыкорган
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Акт №2

Участок №5.Внутридворовые сети водопровода между ул.Шевченко и ул.Казахстанская (ж/д №4,6,8)

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		л.с. 2-1-5									
		Раздел 1 Водопроводная сеть									
		1.1 Земляные работы									
1	1101-0101-03	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	196,2	192,44	182,57	37757	35821	–	7574	48957
					9,87	43,75	1936	8584	–	3626	
2	1101-0101-03	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	14,6	211,64	200,82	3090	2932	–	620	4007

				10,82	48,15	158	703	–	297	
3	1101-0101-03	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	64,4	335,3	318,12	21593	20487	–	4331	27998
				17,17	76,23	1106	4909	–	2074	
4	1101-0205-03	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.178: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	8,8	5478,86	–	48214	–	–	34714	89562
					5478,86	–	48214	–	–	6634	
5	1101-0104-01	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	58,6	29,69	29,69	1740	1740	–	503	2422
					–	11,91	–	698	–	179	
6	1101-0102-03	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	58,6	256,37	246,91	15023	14469	7	3170	19648
					9,33	65,8	547	3856	–	1455	
7	4102-0103-10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 кмК=1,200;	т	70,32	134		9423		–	–	10177
					–		–		–	754	
8	1123-0101-01	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	11,9	5724,62	153,61	68123	1828	54873	11813	86331
					959,83	42,86	11422	510	–	6395	

1.2 Трубопроводы,арматура

9	1122-0501-01(	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	трубопровода	0,03919	325082,93	95866,29	12740	3757	118	9864	24412
					226205,66	28042,87	8865	1099	–	1808	
10	2301-0501-11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	184,83	1286		237691		237691	–	256706
					–		–		–	19015	
		Итого по разделу 1					**570 220**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					72 248				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					81 034				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 359				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					292 689				
		- перевозка грузов, тенге					9 423				
		Накладные расходы, тенге					72 589				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					42 237				
		Раздел 3 Демонтажные работы									
11	1122-1301-01(	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	кций колодца	2,84	14354,58	6798,94	40767	19309	–	29009	75358
					7555,63	2761,97	21458	7844	–	5582	
		Итого по разделу 3					**75 358**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 458				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 309				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 844				
		Накладные расходы, тенге					29 009				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 582				

Итого по смете	**645 578**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 706
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	100 343
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 203
- материалы, изделия и конструкции, тенге	292 689
- перевозка грузов, тенге	9 423
Накладные расходы, тенге	101 598
Сметная прибыль (8 %), тенге	47 819
Временные здания и сооружения 1,3%	6714
Итого с временными	652292
Пр-во работ в зимнее время 2,07%	13502
Итого в текущ. Ценах	665794
НДС 12%	79895
Всего к оплате	745690

Заказчик _____ В. Ким

Подрядчик _____ А. Дауылбаев

Технадзор ТОО "АКВ Servise" Ахметова Б.

Заказчик ГГКП "Жетысу Водоканал"

Подрядчик ТОО "Достыктранссервис"
дог № 276 от 13.08.2018г.
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей г.Талдыкорган
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Приложение 2 к НДОССС в РК
Заказ 7Аник

Форма 4

Акт №3

Участок №3.Ул.Лермонтова (от ул.Ж.Жабаева до ул.Ч.Валиханова)

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		л.с. 2-1-3									
		Раздел 1 Водопроводная сеть.									
		1.1 Земляные работы									
1	1101-0101-031	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	201,6	192,44	182,57	38796	36807	–	7782	50304
					9,87	43,75	1989	8820	–	3726	
2	1101-0101-031	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	177,4	304,81	289,2	54074	51304	–	10846	70114

				15,61	69,3	2770	12294	–	5194	
3	1101-0205-03(	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	12,1	4383,06	–	53035	–	–	38185	98518
					4383,06	–	53035	–	–	7298	
4	1101-0104-01(	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	80,6	29,69	29,69	2393	2393	–	692	3332
					–	11,92	–	961	–	247	
5	1101-0102-031	на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	80,6	256,36	246,92	20663	19902	9	4360	27025
					9,33	65,81	752	5304	–	2002	
6	4102-0103-10(	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 кмК=1,200;	т	96,72	134		12960		–	–	13997
					–		–		–	1037	
7	1101-0101-031	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	80,6	192,44	182,58	15511	14716	–	3111	20112
					9,86	43,75	795	3526	–	1490	
8	1101-0201-05(	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	ного грунта	80,6	143,95	66,4	11602	5352	–	6366	19405
					77,54	32,16	6250	2592	–	1437	
9	1101-0104-04(	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	201,6	16,56	16,56	3339	3339	–	966	4649

10	1101-0104-04(	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3			–	6,65	–	1341	–	344	
			м3 грунта	121	18,88	18,88	2284	2284	–	660	3180
11	1101-0201-01(	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см			–	7,58	–	917	–	236	
			ного грунта	322,6	68,96	68,96	22246	22246	–	6278	30806
	1.2 Трубопроводы,арматура.				–	27,03	–	8720	–	2282	
12	1122-0301-01(	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
			бопровода	0,252	483837,3	101698,41	121927	25628	4853	100034	239718
					362880,95	38087,3	91446	9598	–	17757	
13	2301-0201-01(	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;									
			м	253,008	2228		563702		563702	–	608798
					–		–		–	45096	
14	1122-0601-03(	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции									
			бопровода	0,252	1470246,03	33039,68	370502	8326	300856	60903	465917
					243333,33	785,71	61320	198	–	34512	
15	1122-0701-01(	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией									
			бопровода	0,252	61230,16	–	15430	–	2115	13182	30901
					52837,3	–	13315	–	–	2289	
16	1122-0801-01(	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка									
			ных частей	0,3541	1285775,2	465416,55	455293	164804	128274	208839	717263

				458105,06	137624,96	162215	48733	–	53131		
17	1122-0901-01(	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	или клапан	2	1929	78	3858	156	661	3084	7497
					1520,5	37	3041	74	–	555	
18	2304-0102-19(	обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42488		84976		84976	–	91774
					–		–		–	6798	
19	1122-1201-011	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	2	23107,5	427,5	46215	855	36892	8457	59046
					4234	37	8468	74	–	4374	
20	1122-1201-01(	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	5150,5	121,5	10301	243	7421	2635	13971
					1318,5	12,5	2637	25	–	1035	
21	1122-1201-01(	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	25 ✓	3176,88	67,32	79422	1683	55764	21755	109271
					879	–	21975	–	–	8094	
22	1122-0301-01(	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	бопровода	0,0039 √	483846,15	101794,87	1887	397	75	1548	3710
					362820,51	38205,13	1415	149	–	275	
23	2301-0201-01E	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,9 √	2471		9637		9637	–	10408
					–		–		–	771	
24	1122-0301-01(	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	бопровода	0,0024 √	759583,33	221250	1823	531	131	1326	3401
					483750	74166,67	1161	178	–	252	

25	2301-0201-021	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	3546		8510		8510	–	9191
					–		–		–	681	
26	1122-0601-03(	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	бопровода	0,0024	2231666,67	192916,67	5356	463	4164	807	6656
					303750	35833,33	729	86	–	493	
27	1122-0301-01(	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	бопровода	0,0004	1062500	482500	425	193	30	261	741
					505000	155000	202	62	–	55	
28	2301-0201-022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	5107		2043		2043	–	2206
					–		–		–	163	
29	1122-0601-03(	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	бопровода	0,0004	3022500	300000	1209	120	957	146	1463
					330000	37500	132	15	–	108	
30	2302-0101-10(	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 108 мм x 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2039		2039		2039	–	2202
					–		–		–	163	
31	1122-1001-01(	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	65523	168,5	131046	337	126974	3840	145677
					1867,5	72	3735	144	–	10791	
32	1134-0201-08(	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	604,5	–	1209	–	–	919	2298

				604,5	–	1209	–	–	170	
33	2401-0107-05(Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	111681		2234		2234	–	2413
				–		–		–	179	
34	1101-0205-10(Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	креплений	200	608,41	24,31	121682	4862	63468	39903	174512
				266,76	10,35	53352	2069	–	12927	
35	1127-0302-01(Покрытия и основания асфальтобетонные. РазборкаК=0,110;	онструкции	27,72	2605,48	1095,78	72224	30375	–	59662	142437
				1509,7	483,19	41849	13394	–	10551	
36	1127-0302-01(Покрытия и основания щебеночные. РазборкаК=0,150;	онструкции	37,8	337,06	236,67	12741	8946	–	6173	20427
				100,4	50,82	3795	1921	–	1513	
37	1127-0403-02(Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	основания	252	794,83	182,19	200297	45912	146560	24606	242895
				31,05	59,36	7825	14958	–	17992	
38	1127-0602-03(Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2 покрытия	252	1327,68	93,64	334576	23597	300607	18886	381739
				41,16	28,23	10372	7115	–	28277	
39	1127-0602-04(Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	2 покрытия	1008	148,53	0,02	149718	21	149586	120	161825

				0,11	–	111	–	–	11987	
40	1127-0602-03(	асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2 покрытия	252	1733,14	93,64	436751	23597	402782	18886	492088
					41,16	28,23	10372	7115	–	36451	
41	1127-0602-04(	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	2 покрытия	504	199,32	0,02	100455	11	100388	60	108556
					0,11	–	56	–	–	8041	
42	1113-0301-04(	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	84,67	2,33	508	14	248	171	733
					41	0,33	246	2	–	54	
43	1122-1101-01(	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	13016	6557	13016	6557	2483	5961	20495
					3976	2045	3976	2045	–	1518	
44	1122-1101-01(	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	44233	21001	44233	21001	13245	15981	65031
					9987	6155	9987	6155	–	4817	
	1.3 Пересечение трассы водопровода с кабелем связи										
45	1101-0205-03(	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16	2457,69	–	39323	–	–	28313	73047
					2457,69	–	39323	–	–	5411	
46	1101-0205-05(	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	6	1138,67	–	6832	–	–	4919	12691

47	1101-0104-04(	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3			1138,67	–	6832	–	–	940	
			м3 грунта	10	18,9	18,9	189	189	–	55	264
48	1101-0201-05(	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками			–	7,6	–	76	–	20	
			ного грунта	10	171,7	79,1	1717	791	–	942	2872
49	1122-0301-01(	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием			92,6	38,3	926	383	–	213	
			бопровода	0,007	484000	101857,14	3388	713	135	2779	6660
50	2301-0201-01(	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80			362857,14	38142,86	2540	267	–	493	
			м	7	2049		14343		14343	–	15490
51	1106-0301-04(	Детали закладные весом до 20 кг. Установка			–		–		–	1147	
			т	0,01479	229952,67	1217,04	3401	18	2417	886	4630
52	2106-0209-02(	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012			65314,4	540,91	966	8	–	343	
			т	0,01479	496929		7350		7350	–	7938
53	2105-0307-011	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74			–		–		–	588	
			кг	1,332	290		386		386	–	417
					–		–		–	31	
		Итого по разделу 1					**4 810 711**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	631 119
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	528 683
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	159 319
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 546 315
- перевозка грузов, тенге	12 960
Накладные расходы, тенге	735 285
Сметная прибыль (8 %), тенге	356 349

Раздел 2 Колодцы водопроводные

54	1101-0101-031	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	236,4	192,45	182,58	45494	43161	–	9127	58991
					9,87	43,75	2333	10343	–	4370	
55	1101-0101-031	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	237	304,81	289,2	72241	68540	–	14490	93669
					15,62	69,3	3701	16424	–	6938	
56	1101-0104-040	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	236,4	16,57	16,57	3916	3916	–	1132	5452
					–	6,65	–	1572	–	404	
57	1101-0104-040	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	210,6	18,87	18,87	3975	3975	–	1149	5534
					–	7,58	–	1596	–	410	
58	1101-0201-050	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	ного грунта	236,4	143,96	66,41	34031	15700	–	18672	56919

59	1101-0201-05(	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками			77,54	32,16	18331	7602	–	4216	
			ного грунта	210,6	171,69	79,06	36157	16651	–	19849	60486
60	1101-0104-01(	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м			92,62	38,28	19506	8062	–	4480	
			м3 грунта	26,4	90,23	90,23	2382	2382	–	688	3316
61	1101-0203-01(	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4			–	36,21	–	956	–	246	
			й площади	54	213,41	–	11524	–	–	8297	21407
62	1122-1301-01(	железобетона. Устройство в грунтах сухих			213,41	–	11524	–	–	1586	
			ий колодца	8,64	31963,08	8498,38	276161	73426	121132	110315	417394
63	2102-0101-03(	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010			9444,79	3452,08	81603	29826	–	30918	
			м3	0,3	14345		4304		4304	–	4648
64	2102-0101-04(	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010			–		–		–	344	
			м3	0,27	14813		4000		4000	–	4320
65	1106-0101-01(	Отмостка бетонная. Устройство			–		–		–	320	
			м3	3,3	19093,64	1077,58	63009	3556	55631	4145	72526
66	2104-0302-01(	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15			1158,18	222,12	3822	733	–	5372	
			шт.	6	23930		143580		143580	–	155066
67	2104-0301-011	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9			–		–		–	11486	
			шт.	12	19639		235668		235668	–	254521
					–		–		–	18853	

68	2104-0302-01(	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18362		18362		18362	–	19831
					–		–		–	1469	
69	2104-0302-011	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	23339		116695		116695	–	126031
					–		–		–	9336	
70	2104-0301-02(	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	12	1568		18816		18816	–	20321
					–		–		–	1505	
71	2113-0814-22(	Скобы ходовые	кг	4,92	349		1717		1717	–	1854
					–		–		–	137	
72	2303-0101-03(	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	21260		127560		127560	–	137765
					–		–		–	10205	
73	2106-0208-05(	Стоимость стремянок	т	0,10248	521309		53424		53424	–	57698
					–		–		–	4274	
74	1107-0107-01(	Накладки арматурные стыковые. Установка	элементов	0,16848	452279,2	12280,39	76200	2069	36324	44873	130759
					224400,52	1311,73	37807	221	–	9686	
75	1108-0101-03(	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	ɔверхности	108	849,74	20,12	91772	2173	61964	25947	127137
					255,88	2,45	27635	265	–	9418	

Итого по разделу 2 **1 835 645**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 206 262
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 235 549

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	837 381
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	764 232
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	236 919
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 545 492
- перевозка грузов, тенге	12 960
Накладные расходы, тенге	993 969
Сметная прибыль (8 %), тенге	492 322
Временные здания и сооружения 1,3%	69 122
Итого с временными	6 715 478
Пр-во работ в зимнее время 2,07%	139 010
Итого в текущих ценах	6 854 488
НДС 12%	822 539
Всего к оплате	7 677 027

Заказчик **В. Ким**

Технадзор ТОО "АКВ Servise" Б. Ахметова

Подрядчик **А. Дауылбаев**