Счет-фактура № 00000000059 от 13 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 13.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Достыктранссервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960940000536, 040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 149,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009990, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ058560000000168877, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 276 от 13 августа 2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Гаухар ана, 99-а
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 960940000536, Товарищество с ограниченной ответственностью "Достыктранссервис" 040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 149
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070840006614, Городское государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетысу Водоканал" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Гаухар ана, 99-а
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Городское государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетысу Водоканал" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070840006614, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Гаухар ана, 99-а

ИИК получателя: KZ808560000000504020, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей г. Талдыкорган за ноябрь 2018 год	тг.	1	1 305 487,50	1 305 487,50	12%	156 658,50	1 462 146,00		
Всего по счету:					1 305 487,50		156 658,50	1 462 146,00		

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Генеральный директор: Дауылбаев А. Н.
(Ф.И.О., подпись)

(должность)

Главный бухгалтер: Шамчиева Г.А.
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

1СФ отпров

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Городское государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетысу Водоканал" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Гаухар ана, 99-а *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070840006614
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Достыктранссервис",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 149, тел.: +7 (7282) 24-26-03 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	960940000536
Договор (контракт)	Договор № 276 от 13 августа 2018 г.	

Номер документа	Дата составления
58	13.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей г. Талдыкорган за ноябрь 2018 год			тг.	1	1 462 146,00	1 462 146,00
				Итого	1	x	1 462 146,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.11.2018

М.П.

Объект: Реконструкция водопроводных сетей г. Талдыкорган

Заказчик: ГГКП на ПХВ «Жетысу Водоканал»
Адрес: Гаухар-ана 99А т. 273350
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ808560000000504020
БИН 070840006614

Полная сметная стоимость 29088640 тенге

Подрядчик: ТОО «Достыктранссервис»
Адрес: г. Талдыкорган ул. Жансугурова, 149
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ 058560000000168877
БИН 960940000536
«Банк ЦентрКредит» АҚ

Стоимость выполненных работ
а) с начала года- 29088640 тенге
б) отчетный месяц- 1462146 тенге

Акт Ф-3
Выполнение работ за ноябрь месяц по дог. № 276 от 2018-08-13

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц 2018 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Реконструкция водопроводных сетей г. Талдыкорган		29088640	0	0	0	27626494	25972000		1462146	29088640
				29088640	0	0	0	27626494	25972000		1462146	29088640

Заказчик: Директор ГГКП на ПХВ «Жетысу Водоканал»
_____ В. Ким

Подрядчик: Ген. директор ТОО «Достыктранссервис»
_____ А. Дауылбаев

..зчик ГГКП "Жетысу Водоканал"
Подрядчик ТОО "Достыктранссервис"
дог. № 276 от 13.08.2018г.

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей г.Талдыкорган

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Акт № 1

Участок №5.Внутридворовые сети водопровода между ул.Шевченко и ул.Казахстанская (ж/д №4,6,8)

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		л.с. 2-1-5									
		Раздел 1 Водопроводная сеть									
		1.1 Земляные работы									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	58,6	192,44	182,58	11277	10699	–	2262	14622
					9,86	43,75	578	2564	–	1083	
2	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	ого грунта	58,6	143,96	66,42	8436	3892	–	4628	14109
					77,54	32,15	4544	1884	–	1045	

3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	196,2	16,56	16,56	3250	3250	–	940	4525
					–	6,65	–	1305	–	335	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,18	794,44	–	143	–	–	103	266
					794,44	–	143	–	–	20	
5	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	25,78	18,89	18,89	487	487	–	140	677
					–	7,56	–	195	–	50	
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	ого грунта	222,16	68,96	68,96	15320	15320	–	4324	21216
					–	27,03	–	6006	–	1572	
	1.2 Трубопроводы,арматура										
7	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	ѣопровода	0,14381	325067,8	95869,55	46748	13787	431	36198	89582
					226201,24	28050,9	32530	4034	–	6636	
8	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	ѣопровода	0,183	61234,97	–	11206	–	1536	9573	22441
					52841,53	–	9670	–	–	1662	
9	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	ли клапан	2	1156,5	26	2313	52	350	1917	4568
					955,5	12,5	1911	25	–	338	
10	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	ли клапан	2	1929	78	3858	156	661	3084	7497
					1520,5	37	3041	74	–	555	

11	2304-0102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	24141		48282		48282	–	52145
					–		–		–	3863	
12	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42488		84976		84976	–	91774
					–		–		–	6798	
13	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2464		2464		2464	–	2661
					–		–		–	197	
14	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	3177	67,5	6354	135	4461	1740	8742
					879	–	1758	–	–	648	
15	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	100 м трубопровода	0,001	483000	101000	483	101	19	397	950
					363000	38000	363	38	–	70	
16	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	2228		2228		2228	–	2406
					–		–		–	178	
17	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	100 м трубопровода	0,0016	758750	220625	1214	353	87	884	2266
					483750	74375	774	119	–	168	
18	2301-0201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	3546		5674		5674	–	6128
					–		–		–	454	

19	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	1 трубопровода	0,0016	2231875	193125	3571	309	2776	538	4438
					303750	35625	486	57	–	329	
20	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	1 фасонных частей	0,1019	1285780	465417,08	131021	47426	36914	60098	206409
					458105,99	137625,12	46681	14024	–	15290	
21	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	65523	169	65523	169	63487	1920	72838
					1867	72	1867	72	–	5395	
		Итого по разделу 1					**630 260**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					104 346				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					96 136				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 397				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					254 346				
		Накладные расходы, тенге					128 746				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					46 686				
		Раздел 2 Колодцы водопроводные									
22	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	117,3	192,44	182,57	22573	21416	–	4528	29269
					9,86	43,75	1157	5132	–	2168	
23	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	50,1	304,81	289,2	15271	14489	–	3063	19801
					15,61	69,3	782	3472	–	1467	
24	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,3	16,56	16,56	1943	1943	–	562	2705

25 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3			–	6,65	–	780	–	200	
		м3 грунта	34,2	18,89	18,89	646	646	–	186	899
26 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками			–	7,57	–	259	–	67	
		ого грунта	117,3	143,96	66,41	16886	7790	–	9265	28243
27 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками			77,54	32,16	9096	3772	–	2092	
		ого грунта	34,2	171,7	79,06	5872	2704	–	3223	9823
28 1101-0104-0108	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м			92,63	38,27	3168	1309	–	728	
		м3 грунта	15,9	90,25	90,25	1435	1435	–	415	1998
29 1101-0203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3			–	36,23	–	576	–	148	
		і площади	27	167,22	–	4515	–	–	3251	8387
30 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих			167,22	–	4515	–	–	621	
		й колодца	4,26	31963,15	8498,36	136163	36203	59725	54391	205798
31 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010			9444,84	3451,88	40235	14705	–	15244	
		м3	0,15	14345		2152		2152	–	2324
32 2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010			–		–		–	172	
		м3	0,135	14813		2000		2000	–	2160
33 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство			–		–		–	160	
		м3	1,65	19093,94	1078,18	31505	1779	27815	2073	36264
34 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15			1158,18	222,42	1911	367	–	2686	
		шт.	3	23930		71790		71790	–	77533

35	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6	– / 19639		– / 117834		– / 117834	5743 / –	127261
36	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	– / 23339		– / 70017		– / 70017	9427 / –	75618
37	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	– / 1568		– / 9408		– / 9408	5601 / –	10161
38	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	2,46	– / 349		– / 859		– / 859	753 / –	928
39	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	– / 21260		– / 63780		– / 63780	69 / –	68882
40	2106-0208-0501	Стоимость стремянок	т	0,05124	– / 521309		– / 26712		– / 26712	5102 / –	28849
41	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	элементов	0,08424	– / 452279,2	12274,45	– / 38100	1034	– / 18163	2137 / 22435	65378
42	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная	верхности	20,7	224394,59 / 3347,63	1305,79 / 10,39	18903 / 69296	110 / 215	– / 48016	4843 / 19684	96098
43	2205-0105-0104	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008К=2,000;	кг	41,4	1017,63 / 1063	4,88	21065 / 44008	101	– / 44008	7118 / –	47529
44	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	– / 605	–	– / 605	–	– / –	3521 / 460	1150
					605	–	605	–	–	85	

45	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	111681		1117		1117	–	1206
					–		–		–	89	
46	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	84	2	84	2	41	28	121
					41	–	41	–	–	9	

Итого по разделу 2	**948 385**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	101 478
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 656
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 583
- материалы, изделия и конструкции, тенге	563 437
Накладные расходы, тенге	123 564
Сметная прибыль (8 %), тенге	70 250

Итого по смете	**1 578 645**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	205 824
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	185 792
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 980
- материалы, изделия и конструкции, тенге	817 783
Накладные расходы, тенге	252 310
Сметная прибыль (8 %), тенге	116 936
Временные здания и сооружения 1,3%	16418
Итого с временными	1595063
Пр-во работ в зимнее время 2,07%	33018
Итого в текущих ценах	1628081
НДС 12%	195370
Всего к оплате	1823451

Заказчик В. Ким

Подрядчик А. Дауылбаев

Технадзор ТОО "AKB Servise" Ахметова Б.

Заказчик ГГКП "Жетысу Водоканал"

Подрядчик ТОО "Достыктранссервис"

дог. № 276 от 13.08.2018г.

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей г.Талдыкорган

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

п/14 ?

Акт № 2

Участок №1.Ул.Маметовой-Щорса(от Кабанбай батыра до Гаухар ана)

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		л.с. 2-1-1									
		Раздел 1 Водопроводная сеть									
		1.1 Земляные работы.									
1	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	664	794,83	182,19	527769	120975	386175	64832	640009
					31,05	59,35	20619	39411	–	47408	
2	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	664	1327,68	93,64	881580	62176	792074	49766	1005854
					41,16	28,24	27330	18750	–	74508	
3	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	м2 покрытия	2656	148,53	0,02	394492	54	394145	316	426393
					0,11	–	293	–	–	31585	
4	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	664	1733,14	93,64	1150804	62176	1061298	49766	1296616
					41,16	28,24	27330	18750	–	96046	

5 1127-0602-0401										
Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	м2 покрытия	1328	199,31	0,02	264689	29	264514	158	286035
			0,11	–	146	–	–	21188	

Итого по разделу 1	**3 654 907**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 718
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	245 410
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 911
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 898 206
Накладные расходы, тенге	164 838
Сметная прибыль (8 %), тенге	270 735

Итого по смете	**3 654 907**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 718
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	245 410
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 911
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 898 206
Накладные расходы, тенге	164 838
Сметная прибыль (8 %), тенге	270 735
Временные здания и сооружения 1,3%	38011
Итого с временными	3692918
Пр-во работ в зимнее время 2,07%	76443
Итого в текущих ценах	3769362
НДС 12%	452323
Всего к оплате	4221685

Заказчик В. Ким

Технадзор ТОО "АКВ Servise" Ахметова Б.

Подрядчик А. Дауылбаев

Заказчик ГГКП "Жетысу Водоканал"
Подрядчик ТОО "Достыктранссервис"
дог. № 276 от 13.08.2018г.
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей г.Талдыкорган
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Акт № 3

Участок №6. Ул.Абылай хана ж/д №279,279а

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		л.с. 2-1-6									
		Раздел 1 Земляные работы.									
1	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	84,5	244,04	231,5	20621	19562	–	4138	26740
					12,53	55,48	1059	4688	–	1981	
2	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	62,17	304,81	289,19	18950	17979	–	3801	24571
					15,62	69,29	971	4308	–	1820	
3	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,53	4383	–	19855	–	–	14296	36883
					4383	–	19855	–	–	2732	
4	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	30,24	29,7	29,7	898	898	–	259	1250
					–	11,9	–	360	–	93	
5	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30,24	256,38	246,92	7753	7467	4	1635	10139

				9,33	65,77	282	1989	–	751	
6	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 кмК=1,200;	т	36,288	134		4863	–	–	5252
					–		–	–	389	
7	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	30,24	192,43	182,57	5819	5521	–	1167	7545
					9,85	43,75	298	1323	–	559	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	ного грунта	30,24	143,95	66,4	4353	2008	–	2388	7280
					77,55	32,14	2345	972	–	539	
9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	120,96	16,57	16,57	2004	2004	–	579	2790
					–	6,65	–	804	–	207	
10	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	ного грунта	120,96	68,96	68,96	8342	8342	–	2354	11552
					–	27,03	–	3270	–	856	
		Итого по разделу 1					**134 002**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 810				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					63 781				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 714				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4				
		- перевозка грузов, тенге					4 863				
		Накладные расходы, тенге					30 617				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 927				

Раздел 2 Трубопроводы,арматура

2.1 Трубопроводы,арматура

11	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	/бопровода	0,083	483843,37	101698,8	40159	8441	1599	32948	78956
					362879,52	38096,39	30119	3162	–	5849	
12	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	83,332	2228		185664		185664	–	200517

				–		–		–	14853	
13 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	/бопровода	0,083	1470265,1	33048,19	122032	2743	99092	20059	153458
				243337,35	783,13	20197	65	–	11367	
14 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	/бопровода	0,083	61228,92	–	5082	–	696	4342	10178
				52843,37	–	4386	–	–	754	
15 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	/бопровода	0,013	416769,23	63692,31	5418	828	170	4673	10898
				340000	23076,92	4420	300	–	807	
16 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	13,052	1007		13143		13143	–	14194
				–		–		–	1051	
17 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	/бопровода	0,013	900153,85	31307,69	11702	407	8163	3110	15997
				240923,08	692,31	3132	9	–	1185	
18 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	/бопровода	0,013	55000	–	715	–	28	680	1507
				52846,15	–	687	–	–	112	
19 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	ных частей	0,1432	1285782,1	465418,99	184124	66648	51875	84456	290066
				458107,54	137625,7	65601	19708	–	21486	
20 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	или клапан	3	1928,67	78	5786	234	991	4624	11243
				1520,33	36,67	4561	110	–	833	
21 2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	42488		127464		127464	–	137661
				–		–		–	10197	
22 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	или клапан	1	1157	26	1157	26	175	958	2284
				956	12	956	12	–	169	
23 2304-0102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	24141		24141		24141	–	26072

				–		–			–	1931	
24	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	3176,92	67,33	38123	808	26767	10443	52451
					879	–	10548	–	–	3885	
25	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	1603,5	33,5	3207	67	2202	929	4467
					469	–	938	–	–	331	
26	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	/бопровода	0,0003	2720000	100000	816	30	677	120	1011
					363333,33	40000	109	12	–	75	
27	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	/бопровода	0,0006	755000	220000	453	132	31	332	848
					483333,33	75000	290	45	–	63	
28	2301-0201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	3546		2128		2128	–	2298
					–		–		–	170	
29	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	/бопровода	0,0006	2231666,7	193333,33	1339	116	1041	202	1664
					303333,33	36666,67	182	22	–	123	
30	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	/бопровода	0,0002	485000	95000	97	19	5	79	190
					365000	35000	73	7	–	14	
31	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	/бопровода	0,0002	1465000	30000	293	6	238	49	369
					245000	–	49	–	–	27	
32	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2228		446		446	–	482
					–		–		–	36	
33	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	604,5	–	1209	–	–	919	2298
					604,5	–	1209	–	–	170	
34	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	111681		2234		2234	–	2413

				–		–		–	179	
35 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7941	3848	7941	3848	1297	3990	12885
				2796	1234	2796	1234	–	954	
36 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	65523	168,5	131046	337	126974	3840	145677
				1867,5	72	3735	144	–	10791	
37 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1659	182	1659	182	107	1441	3348
				1370	86	1370	86	–	248	
38 2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21562		21562		21562	–	23287
				–		–		–	1725	
39 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	85	2,5	170	5	83	57	245
				41	–	82	–	–	18	
40 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,1	18615,45	1077,27	20477	1185	18018	1382	23608
				1158,18	222,73	1274	245	–	1749	
41 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. РазборкаК=0,110;	онструкции	0,605	2604,96	1095,87	1576	663	–	1301	3107
				1509,09	482,64	913	292	–	230	
42 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. РазборкаК=0,150;	онструкции	0,825	338,18	237,58	279	196	–	136	448
				100,61	52,12	83	43	–	33	
43 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	основания	5,5	794,91	182,18	4372	1002	3199	539	5304
				31,09	59,64	171	328	–	393	
44 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2 покрытия	5,5	1327,82	93,82	7303	516	6561	411	8331
				41,09	28,18	226	155	–	617	
45 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=4,000;	2 покрытия	22	148,5	–	3267	–	3265	2	3531
				0,09	–	2	–	–	262	

46	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2 покрытия	5,5	1733,27	93,82	9533	516	8791	411	10740
					41,09	28,18	226	155	–	796	
47	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	2 покрытия	11	199,27	–	2192	–	2191	1	2368
					0,09	–	1	–	–	175	
48	1127-0302-0102	Покрытия гравийные . РазборкаК=0,150;	онструкции	16,455	337,04	236,65	5546	3894	–	2688	8893
					100,4	50,87	1652	837	–	659	
49	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,150;	отном теле	16,455	1143,91	1013,13	18823	16671	–	6241	27069
					130,78	220,42	2152	3627	–	2005	
		Итого по разделу 2					**1 300 363**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					162 140				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					109 520				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 598				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					741 018				
		Накладные расходы, тенге					191 363				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					96 322				

Раздел 3 Пересечение с кабелем связи

50	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16	2457,69	–	39323	–	–	28313	73047
					2457,69	–	39323	–	–	5411	
51	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	6	1138,67	–	6832	–	–	4919	12691
					1138,67	–	6832	–	–	940	
52	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	10	18,9	18,9	189	189	–	55	264
					–	7,6	–	76	–	20	
53	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	ного грунта	10	171,7	79,1	1717	791	–	942	2872
					92,6	38,3	926	383	–	213	

54	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	ровода	0,007	484000	101857,14	8	713	135	2779	6660
					362857,14	38142,86	2540	267	–	493	
55	2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	2049		14343		14343	–	15490
					–		–		–	1147	
56	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01479	229952,67	1217,04	3401	18	2417	886	4630
					65314,4	540,91	966	8	–	343	
57	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,01479	496929		7350		7350	–	7938
					–		–		–	588	
58	2105-0307-0113	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,332	290		386		386	–	417
					–		–		–	31	

Итого по разделу 3	**124 009**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 587
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 711
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	734
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 631
Накладные расходы, тенге	37 894
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 186

Итого по смете	**1 558 374**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	237 537
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	175 012
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 046
- материалы, изделия и конструкции, тенге	765 653
- перевозка грузов, тенге	4 863
Накладные расходы, тенге	259 874
Сметная прибыль (8 %), тенге	115 435
Временные здания и сооружения 1,3%	16207
Итого с временными	1574581
Пр-во работ в зимнее время 2,07%	32594
Итого в текущих ценах	1607175
НДС 12%	192861
Всего к оплате	1800036
Непредвиденные затраты 2%	712974
Вынос проекта в натуру	177015

Итого	2690025
Итого по актам 1-3	8735161
Тендерная скидка (минус)	727[illegible]5
Итого к оплате	146[illegible]46

Заказчик В. Ким

Подрядчик А. Дауылбаев

Технадзор ТОО "АКВ Servise" **Ахметова Б.**