Счет-фактура № 00000000049 от(октября 2018 г.

Дата совершения оборота: 11.10.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Достыктранссервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960940000536, 040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 149,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009990, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ058560000000168877, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 276 от 13 августа 2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Гаухар ана, 99-а

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 960940000536, Товарищество с ограниченной ответственностью "Достыктранссервис",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 149

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070840006614, Городское государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетысу Водоканал" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Гаухар ана, 99-а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Городское государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетысу Водоканал" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070840006614, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Гаухар ана, 99-а

ИИК получателя: KZ808560000000504020, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция водопроводных сетей г. Талдыкорган за октябрь 2018 год	тг.	1	16 924 984,82	16 924 984,82	12%	2 030 998,18	18 955 983,00		
Всего по счету:					16 924 984,82		2 030 998,18	18 955 983,00		

Генеральный директор: Дауылбаев А. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шамчиева Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

ДОСТЫК-ТРАНССЕРВИС

1 сф 1 пр.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Городское государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетысу Водоканал" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Гаухар ана, 99-а

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 070840006614

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Достыктранссервис",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 149, тел.: +7 (7282) 24-26-03

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

960940000536

Договор (контракт): Договор № 276 от 13 августа 2018 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
49	11.10.2018

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей г. Талдыкорган за октябрь 2018 год			тг.	1	18 955 983,00	18 955 983,00
				Итого	1	x	18 955 983,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Объект: Реконструкция водопроводных сетей г. Талдыкорган
Заказчик: ГГКП на ПХВ «Жетысу Водоканал»
Адрес: Гаухар-ана 99А т. 273350
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ808560000000504020
БИН 070840006614

Полная сметная стоимость 29088640 тенге

Подрядчик: ТОО «Достыктранссервис»
Адрес: г. Талдыкорган ул. Жансугурова, 149
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ 058560000000168877
БИН 960940000536
в АО «Банк ЦентрКредит»

Стоимость выполненных работ

а) с начала года - 18955983 тенге
б) отчетный месяц- 18955983 тенге

Акт Ф-3

Выполнение работ за октябрь месяц по дог. № 276 от 13 августа 2018 года

№ п/п	Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактического расхода сначала года(без НДС)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за октябрь месяц 2018 год		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге с НДС)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			%	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Реконструкция водопроводных сетей г. Талдыкорган		29088640	0	0	0	0	16924985		18955983	18955983
				29088640	0	0	0	0	16924985		18955983	18955983

Заказчик: Директор ГГКП на ПХВ «Жетысу Водоканал»

_____ В. Ким

Подрядчик: Ген. директор ТОО «Достыктранссервис»

_____ А. Дауылбаев

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.
Заказчик Жетысу Водоканал
Подрядчик Достыктранссервис
Цены Алматинская обл.
Приложение 2 к НДОССС в РК
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей г.Талдыкорган
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения
Заказ 7Аник
Договор № 276 от 2018-08-13

Акт №1

Участок №1.Ул.Маметовой-Щорса(от Кабанбай батыра до Гаухар ана)

Основание:
Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	л.с. 2-1-1										
		Раздел 1 Водопроводная сеть									
		1.1 Земляные работы.									
1	1101-0101-0:	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1053,8	192,44	182,58	202796	192398	–	40681	262955
					9,87	43,75	10398	46104	–	19478	
2	1101-0101-0:	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8,3	243,98	231,45	2025	1921	–	406	2625
					12,53	55,42	104	460	–	194	
3	1101-0205-0:	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	31,87	2949,23	–	93992	–	–	67674	174599

				2949,23	–	93992	–	–	12933	
4	1101-0104-0	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	212,5	29,68	29,68	6308	6308	–	1823	8781
					–	11,92	–	2532	–	650	
5	1101-0102-0	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	212,5	256,37	246,92	54478	52470	25	11496	71252
					9,33	65,8	1983	13983	–	5278	
6	4102-0103-1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 кмК=1,200;	т	255	134		34170		–	–	36904
					–		–		–	2734	
7	1101-0101-0	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	212,5	192,44	182,57	40894	38797	–	8204	53026
					9,87	43,75	2097	9297	–	3928	
8	1101-0201-0	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	ого грунта	212,5	143,95	66,41	30590	14112	–	16784	51164
					77,54	32,16	16478	6833	–	3790	
9	1101-0104-0	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	849,9	16,56	16,56	14078	14078	–	4069	19599
					–	6,65	–	5652	–	1452	
10	1101-0201-0	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	ого грунта	849,9	68,96	68,96	58608	58608	–	16542	81162
					–	27,03	–	22975	–	6012	
11	1101-0205-1	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	реплений	292	608,41	24,31	177655	7098	92663	58258	254786
					266,76	10,34	77894	3020	–	18873	

12	1127-0302-0	Покрытия и основания асфальтобетонные. РазборкаК=0,110;	нструкции	73,04	2605,48	1095,78	190304	80036	–	157204	375309
					1509,69	483,17	110268	35291	–	27801	
13	1127-0302-0	Покрытия и основания щебеночные. РазборкаК=0,150;	нструкции	99,6	337,05	236,67	33570	23572	–	16264	53821
					100,38	50,81	9998	5061	–	3987	
	1.2 Трубопроводы,арматура										
14	1122-0301-0	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	опровода	0,664	483833	101694,28	321265	67525	12788	263582	631635
					362879,52	38090,36	240952	25292	–	46788	
15	2301-0201-0	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	666,656	2761		1840637		1840637	–	1987888
					–		–		–	147251	
16	1122-0601-0	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	опровода	0,664	1470248	33039,16	976245	21938	792733	160472	1227654
					243334,34	781,63	161574	519	–	90937	
17	1122-0701-0	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	опровода	0,664	61228,9	–	40656	–	5571	34734	81421
					52838,86	–	35085	–	–	6031	
18	1122-0801-0	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	ых частей	0,2475	1285774	465418,18	318229	115191	89657	145969	501334
					458105,05	137624,24	113381	34062	–	37136	
19	1122-0901-0	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	ли клапан	2	1929	78	3858	156	661	3084	7497
					1520,5	37	3041	74	–	555	
20	2304-0102-1	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	42488		84976		84976	–	91774
					–		–		–	6798	

21	1122-0901-0	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	ли клапан	1	1157	26	1157	26	175	958	2284
					956	12	956	12	–	169	
22	2304-0102-1	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	24141		24141		24141	–	26072
					–		–		–	1931	
23	2302-0103-2	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2464		2464		2464	–	2661
					–		–		–	197	
24	1122-1201-0	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	54	3176,87	67,31	171551	3635	120450	46991	236025
					879	–	47466	–	–	17483	
25	1122-1201-0	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	1603,67	33,67	9622	202	6607	2785	13400
					468,83	–	2813	–	–	993	
26	1122-0301-0	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	опровода	0,0077	483636	101688,31	3724	783	147	3056	7322
					362857,14	38051,95	2794	293	–	542	
27	1122-0601-0	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	опровода	0,0077	1470390	32987,01	11322	254	9194	1861	14238
					243376,62	779,22	1874	6	–	1055	
28	1122-0701-0	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	опровода	0,0077	61168,8	–	471	–	64	403	944
					52857,14	–	407	–	–	70	
29	2301-0201-0	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	7,7308	2228		17224		17224	–	18602
					–		–		–	1378	

30	1122-0301-0	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	опровода	0,005	759200	221000	3796	1105	272	2765	7086
					483800	74800	2419	374	–	525	
31	2301-0201-0	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	3546		17730		17730	–	19148
					–		–		–	1418	
32	1122-0601-0	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	опровода	0,005	2231400	192600	11157	963	8675	1682	13866
					303800	36000	1519	180	–	1027	
33	1122-0301-0	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	опровода	0,0004	480000	100000	192	40	7	158	378
					362500	37500	145	15	–	28	
34	1122-0601-0	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	опровода	0,0004	1470000	32500	588	13	478	96	739
					242500	–	97	–	–	55	
35	2301-0201-0	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	2471		988		988	–	1067
					–		–		–	79	
36	1134-0201-0	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	3	604,67	–	1814	–	–	1379	3448
					604,67	–	1814	–	–	255	
37	2401-0107-0	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,03	111681		3350		3350	–	3618
					–		–		–	268	
38	1122-1101-0	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4542	2135	4542	2135	599	2460	7562
					1808	677	1808	677	–	560	

39	2302-1104-0	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	43	579 / –		24897 / –		24897 / –	– / 1992	26889
40	1116-0601-0	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	43	2047,28 / 1655,21	91,44 / 12,26	88033 / 71174	3932 / 527	12927 / –	70267 / 12664	170964
41	2304-0501-0	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	43	455 / –		19565 / –		19565 / –	– / 1565	21130
42	1122-1001-0	Гидранты пожарные. Установка	шт.	3	65523 / 1867,33	168,67 / 71,67	196569 / 5602	506 / 215	190461 / –	5759 / 16186	218514
43	2302-0803-1	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	81503 / –		163006 / –		163006 / –	– / 13040	176046
44	1122-0301-0	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	опровода	0,0004	1707500 / 827500	770000 / 247500	683 / 331	308 / 99	44 / –	426 / 89	1198
45	2301-0201-0	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	16753 / –		6701 / –		6701 / –	– / 536	7237
46	1122-0601-0	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	опровода	0,0004	5197500 / 365000	697500 / 182500	2079 / 146	279 / 73	1654 / –	217 / 184	2480
47	1113-0301-0	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	84,58 / 41	2,25 / 0,17	1015 / 492	27 / 2	496 / –	341 / 108	1464
		Итого по разделу 1 в том числе					**6 979 568**				

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 019 102
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	708 416
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	213 628
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 552 027
- перевозка грузов, тенге	34 170
Накладные расходы, тенге	1 148 850
Сметная прибыль (8 %), тенге	517 003

Раздел 2 Колодцы водопроводные

48	1101-0101-0:	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	442,8	192,44 / 9,87	182,57 / 43,75	85213 / 4369	80844 / 19373	– / –	17094 / 8185	110492
49	1101-0101-0:	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	104,4	244,03 / 12,53	231,5 / 55,48	25477 / 1308	24169 / 5792	– / –	5112 / 2447	33036
50	1101-0104-0	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	442,8	16,57 / –	16,57 / 6,65	7335 / –	7335 / 2945	– / –	2120 / 756	10211
51	1101-0104-0	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	52,8	18,88 / –	18,88 / 7,58	997 / –	997 / 400	– / –	288 / 103	1388
52	1101-0201-0	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	ого грунта	442,8	143,96 / 77,54	66,41 / 32,16	63744 / 34336	29408 / 14239	– / –	34974 / 7897	106615
53	1101-0201-0	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	ого грунта	52,8	171,67 / 92,61	79,05 / 38,28	9064 / 4890	4174 / 2021	– / –	4976 / 1123	15163
54	1101-0104-0	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	52,8	33,79	33,79	1784	1784	–	516	2484

55	1101-0203-0	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	площади	108	167,24	13,56	18062	716	184	33552
					–	–	–	–	13005	
					167,24	–	18062	–	2485	
56	1122-1301-0	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	й колодца	17,28	31962,9	8498,5	552319	146854	242260	834783
					9444,73	3452,08	163205	59652	220628	
					14345		8607		61836	
57	2102-0101-0	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6	–		–		8607	9296
					–		–		–	
					14813		7999		689	
58	2102-0101-0	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,54	–		–		7999	8639
					–		–		–	
					19093,8	1077,73	126019	7113	640	
59	1106-0101-0	Отмостка бетонная. Устройство	м3	6,6	1158,33	222,12	7645	1466	111261	145055
					–		–		8291	
					23930		287160		10745	
60	2104-0302-0	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	12	–		–		287160	310133
					–		–		–	
					19639		471336		22973	
61	2104-0301-0	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	24	–		–		471336	509043
					–		–		–	
					18362		55086		37707	
62	2104-0302-0	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	–		–		55086	59493
					–		–		–	
					23339		210051		4407	
63	2104-0302-0	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	9	–		–		210051	226855
					–		–		–	
					1568		37632		16804	
64	2104-0301-0	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	24	–		–		37632	40643
					–		–		–	
					21562		258744		3011	
65	2303-0101-0	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	12	–		–		258744	279444
					–		–		–	
									20700	

66	2106-0208-0!	Стоимость стремянок	т	0,20496	521309		106847		106847	–	115395
67	1107-0107-0	Накладки арматурные стыковые. Установка	лементов	0,33696	452279	12280,39	152400	4138	72648	8548	261518
68	1108-0101-0:	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная	верхности	216	224400,52	1311,73	75614	442	–	89746	461682
69	2205-0105-0	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008К=2,000;	кг	432	1028,12	10,4	222074	2247	15	19372	495953
					1017,65	4,9	219812	1058	–	205409	
										34199	
		Итого по разделу 2					**4 070 873**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					529 241				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					309 063				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					108 104				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 328 862				
		Накладные расходы, тенге					602 159				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					301 548				
		Раздел 3 Пересечение трассы водопровода с кабелем связи(2шт)									
70	1101-0205-0:	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	32	1526,13	–	48836	–	–	35162	90718
71	1101-0205-0!	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	796,08	–	9553	–	–	6878	17745
72	1101-0104-0	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	16,55	16,55	331	331	–	96	461

73	1101-0201-0!	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками			–	6,65	–	133	–	34	
			ого грунта	20	143,95	66,4	2879	1328	–	1580	4816
					77,55	32,15	1551	643	–	357	
74	1109-0305-0:	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж									
			нструкций	0,16722	122862	1841,88	20545	308	1761	12800	36013
					110489,18	442,53	18476	74	–	2668	
75	2301-0201-0	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80									
			м	12	1299		15588		15588	–	16835
					–		–		–	1247	
76	2301-0201-0	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	14	2049		28686		28686	–	30981
					–		–		–	2295	
77	2105-0307-0:	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 6 мм ГОСТ 9389-75									
			кг	2,664	339		903		903	–	975
					–		–		–	72	
		Итого по разделу 3					**198 544**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					78 416				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 967				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					850				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					46 938				
		Накладные расходы, тенге					56 516				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					14 707				
		Итого по смете					**11 248 985**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 626 759				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 019 446				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	322 582
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 927 827
- перевозка грузов, тенге	34 170
Накладные расходы, тенге	1 807 525
Сметная прибыль (8 %), тенге	833 258
Временные здания и сооружения 1,3%	116 989
Итого с временными	11 365 974
Пр-во работ в зимнее время 2,07%	235 276
Итого в текущих ценах	11 601 250
НДС 12%	1 392 150
Всего к оплате	12 993 400

Заказчик В. Ким

Подрядчик А. Дауылбаев

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Заказчик ГГКП "Жетысу Водоканал"

Приложение 2 к НДОССС в РК

Подрядчик ТОО "Достыктранссервис"

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей г.Талдыкорган

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Заказ 7Аник

Договор № 276 от 2018-08-13

Форма 4

Акт №2

Основание: Участок №2.Улица Масанчи микрорайон Восточный

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		л.с. 2-1-2									
		Раздел 1 Водопроводная сеть.									
		1.1 Земляные работы.									
1	1101-0101-(	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	91,37	192,45 / 9,87	182,58 / 43,75	17584 / 902	16682 / 3997	– / –	3527 / 1689	22800
2	1101-0101-(	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	263,48	304,81 / 15,61	289,2 / 69,3	80312 / 4114	76198 / 18259	– / –	16109 / 7714	104135

3	1101-0205-(	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	10,97	4383,04	–	48082	–	–	34619	89317
					4383,04	–	48082	–	–	6616	
4	1123-0101-(	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	снования	18,29	5724,6	153,58	104703	2809	84339	18156	132688
					959,81	42,86	17555	784	–	9829	
5	1101-0205-(	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	796,05	–	15921	–	–	11463	29575
					796,05	–	15921	–	–	2191	
6	1101-0101-(	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	73,16	192,44	182,57	14079	13357	–	2825	18256
					9,87	43,75	722	3201	–	1352	
7	1101-0201-(	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	ого грунта	73,16	143,96	66,42	10532	4859	–	5779	17616
					77,54	32,16	5673	2353	–	1305	
8	1101-0104-(	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	254,35	18,88	18,88	4801	4801	–	1387	6683
					–	7,58	–	1927	–	495	
9	1101-0201-(	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	ого грунта	254,35	68,96	68,96	17540	17540	–	4950	24289
					–	27,03	–	6875	–	1799	
	1.2 Трубопроводы,арматура										
10	1122-0501-(	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	опровода	0,1829	325068,34	95866,59	59455	17534	548	46038	113932
					226205,58	28048,11	41373	5130	–	8439	

11	2301-0501-1	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	184,729	1286 / –		237561 / –		237561 / –	– / 19005	256566
12	1122-0701-(	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	опровода	0,1829	61230,18 / 52837,62	– / –	11199 / 9664	– / –	1535 / –	9567 / 1661	22427
13	1122-0901-(	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	ли клапан	1	1928 / 1520	78 / 37	1928 / 1520	78 / 37	330 / –	1541 / 278	3747
14	2304-0102-1	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42488 / –		42488 / –		42488 / –	– / 3399	45887
15	2302-0103-2	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2464 / –		2464 / –		2464 / –	– / 197	2661
16	1122-1201-(	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	14	3176,86 / 879	67,29 / –	44476 / 12306	942 / –	31228 / –	12183 / 4533	61192
17	1122-0801-(	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	ых частей	0,03626	1285769,44 / 458108,11	465416,44 / 137617,21	46622 / 16611	16876 / 4990	13135 / –	21385 / 5441	73448
18	1122-0301-(	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	опровода	0,0033	483939,39 / 363030,3	101818,18 / 37878,79	1597 / 1198	336 / 125	63 / –	1310 / 233	3140
19	2301-0201-(	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,3	2471		8154		8154	–	8806

20	1113-0301-(	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	84,5 / –	2,25 / –	338 / –	9 / –	165 / –	113 / 652	487
21	1101-0205-1	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	реплений	162,4	608,41 / 41	24,3 / –	98805 / 164	3947 / –	51536 / –	32401 / 36	141702
22	1127-0302-(	Покрытия и основания щебеночные. РазборкаК=0,150;	іструкции	26,58	337,06 / 266,76	236,68 / 10,34	8959 / 43322	6291 / 1679	– / –	4341 / 10496	14364
23	1122-1101-(	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4542 / 100,38	2135 / 50,83	4542 / 2668	2135 / 1351	599 / –	2460 / 1064	7562
24	1122-0301-(	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	опровода	0,0016	758750 / 1808	220625 / 677	1214 / 1808	353 / 677	87 / –	884 / 560	2266
25	1122-0601-(	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	опровода	0,0016	2231875 / 483750	193125 / 74375	3571 / 774	309 / 119	2776 / –	538 / 168	4438
26	2301-0201-(	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	3546 / 303750	35625	5674 / 486	57	5674 / –	– / 329	6128
27	2302-0302-8	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1256 / –		15072 / –		15072 / –	– / 454	16278

28	2302-0103-(	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2169	–	26028	–	26028	–	1206	28110
29	2302-0101-(	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1417	–	1417	–	1417	–	113	1530
		Итого по разделу 1					**1 260 030**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					224 863					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					185 056					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					51 561					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					525 199					
		Накладные расходы, тенге					231 576					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					93 336					
		Раздел 2 Колодцы водопроводные										
30	1101-0101-(	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	118,2	192,44	182,57	22746	21580	–	4563	29494
					9,86	43,75	1166	5171	–	2185	
31	1101-0101-(	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	355,2	304,81	289,2	108270	102723	–	21717	140386
					15,62	69,3	5547	24615	–	10399	

32	1101-0104-(	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	118,2	16,57	16,57	1958	1958	–	566	2726
					–	6,65	–	786	–	202	
33	1101-0104-(	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	328,8	18,87	18,87	6206	6206	–	1794	8640
					–	7,58	–	2491	–	640	
34	1101-0201-(	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	ого грунта	118,2	143,96	66,41	17016	7850	–	9336	28460
					77,55	32,16	9166	3801	–	2108	
35	1101-0201-(	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	ого грунта	328,8	171,68	79,06	56449	25995	–	30990	94434
					92,62	38,28	30454	12587	–	6995	
36	1101-0104-(	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	26,4	90,23	90,23	2382	2382	–	688	3316
					–	36,21	–	956	–	246	
37	1101-0203-(	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	площади	54	167,24	–	9031	–	–	6502	16776
					167,24	–	9031	–	–	1243	
38	1122-1301-(	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	і колодца	5,64	31962,94	8498,4	180271	47931	79072	72011	272465
					9444,68	3452,13	53268	19470	–	20183	
39	2102-0101-(	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	14345		4304		4304	–	4648
					–		–		–	344	
40	2102-0101-(	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	14813		4000		4000	–	4320

41	1106-0101-(	Отмостка бетонная. Устройство	м3	3,3	19093,64 / –	1077,58	63009 / –	3556	55631 / –	320 / 4145	72526
42	2104-0302-(	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6	1158,18 / 23930	222,12	3822 / 143580	733	143580 / –	– / 5372	155066
43	2104-0301-(	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	12	– / 19639		– / 235668		235668 / –	– / 11486	254521
44	2104-0302-(	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	6	– / 23339		– / 140034		140034 / –	– / 18853	151237
45	2104-0301-(	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	12	– / 1568		– / 18816		18816 / –	– / 11203	20321
46	2113-0814-2	Скобы ходовые	кг	4,92	– / 349		– / 1717		1717 / –	1505 / –	1854
47	2303-0101-(	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	– / 21562		– / 129372		129372 / –	137 / –	139722
48	2106-0208-(	Стоимость стремянок	т	0,10248	– / 521309		– / 53424		53424 / –	10350 / –	57698
49	1107-0107-(	Накладки арматурные стыковые. Установка	пементов	0,16848	– / 452279,2	12280,39	– / 76200	2069	36324 / –	4274 / 44873	130759
50	1108-0101-(	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	ıерхности	93	224400,52 / 849,74	1311,73 / 20,12	37807 / 79026	221 / 1871	– / 53358	9686 / 22343	109479

	Итого по разделу 2			255,88	2,45	23797	228	–	8110	
	в том числе					**1 698 848**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					174 058				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					224 121				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					71 059				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					955 300				
	Накладные расходы, тенге					219 528				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					125 841				
	Раздел 3 Демонтажные работы									
51	1130-0401-(									
	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,3 -0,6м. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	а звеньев	0,748	25683,16	15053,48	19211	11260	–	9101	30577
				10629,68	3855,61	7951	2884	–	2265	
52	1130-0401-(									
	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,3-0,6м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	а звеньев	0,44	39631,82	18818,18	17438	8280	3312	6692	26060
				13286,36	4820,45	5846	2121	–	1930	
53	1116-0901-(									
	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	узел	14	8022,43	365,64	112314	5119	–	106242	236040
				7656,79	86,79	107195	1215	–	17484	
54	1122-1301-(Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	і колодца	8,52	14354,58	6798,83	122301	57926	–	87026	226073
				7555,75	2761,74	64375	23530	–	16746	
55	1216-0101-(Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром 100 мм. Разборка	м	182,9	794,51	–	145316	–	–	104628	269940

				794,51	–	145316	–	–	19996
	Итого по разделу 3					**788 690**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					330 683			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					82 585			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 750			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 312			
	Накладные расходы, тенге					313 689			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					58 421			
	Раздел 4 Пересечение трассы водопровода с кабелем связи1шт)								
56	1101-0205-(Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16	1526,13	–	24418	–	–	17581
				1526,13	–	24418	–	–	3360
57	1101-0205-(Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	796	–	4776	–	–	3439
				796	–	4776	–	–	657
58	1101-0104-(Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	16,6	16,6	166	166	–	48
				–	6,7	–	67	–	17
59	1101-0201-(Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	ого грунта	10	143,9	66,4	1439	664	–	790
				77,5	32,2	775	322	–	178
60	1109-0305-(Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	іструкций	0,08361	122832,2	1829,92	10270	153	879	6400
				110489,18	442,53	9238	37	–	1334
61	2301-0201-(Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1299		7794		7794	–

45359									
8872									
231									
2407									
18004									
8418									

62	2301-0201-(	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	2049	14343	14343	15490
					–	–	–	–
					–	–	–	624
63	2105-0307-(	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 6 мм ГОСТ 9389-75	кг	1,332	339	452	452	488
					–	–	–	–
					–	–	–	1147
		Итого по разделу 4				**99 269**		
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				39 207		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				983		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				426		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				23 468		
		Накладные расходы, тенге				28 258		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				7 353		
		Итого по смете				**3 846 837**		
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				768 811		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				492 745		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				152 796		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 507 279		
		Накладные расходы, тенге				793 051		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				284 951		
		Временные здания и сооружения 1,3%				40007		
		Итого с временными				3886844		
		Пр-во работ в зимнее время 2,07%				80458		
		Итого в текущих ценах				3967302		
		НДС 12%				476076		
		Всего к оплате				4443378		

Заказчик _____ В. Ким

Подрядчик _____ А. Дауылбаев

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г.

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей г.Талдыкорган

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор № 276 от 2018-08-13

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ 7Аник

Форма 4

Основание:

Акт №3

Участок №4.Ул. Циолковского (от ул.Пугачева в западном направлении)

Сметная стоимость, тыс. тенге **1315,246**

Сметная заработная плата, тыс. тенге **299,812**

Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч **0,325**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		л.с. 2-1-4									
		Раздел 1 Водопроводная сеть									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	69,6	192,44 / 9,87	182,57 / 43,75	13394 / 687	12707 / 3045	– / –	2687 / –	–
2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзкс1=1,1;	м3 грунта	17,6	211,7 / 10,85	200,85 / 48,13	3726 / 191	3535 / 847	– / –	747 / –	–
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,8	1831,43 / 1831,43	– / –	5128 / 5128	– / –	– / –	3692 / –	–
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,63	796,83 / 796,83	– / –	502 / 502	– / –	– / –	361 / –	–
5	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	18,56	192,46 / 9,86	182,6 / 43,75	3572 / 183	3389 / 812	– /	716 /	–

6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	ённого грунта	18,56	143,91 / 77,53	66,38 / 32,17	2671 / 1439	1232 / 597	– / –	1466 / –	–
7	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,81	16,56 / –	16,56 / 6,65	1123 / –	1123 / 451	– / –	325 / –	–
8	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	ённого грунта	67,81	6,64 / –	6,64 / 2,01	450 / –	450 / 136	– / –	98 / –	–
9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,8	5724,66 / 959,83	153,62 / 42,93	33203 / 5567	891 / 249	26745 / –	5758 / –	–
10	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	трубопровода	0,058	325051,72 / 226206,9	95844,83 / 28051,72	18853 / 13120	5559 / 1627	174 / –	14600 / –	–
11	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	58,58	1286 / –		75334 / –		75334 / –	– / –	–
12	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	трубопровода	0,058	61241,38 / 52844,83	– / –	3552 / 3065	– / –	487 / –	3034 / –	–
13	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	а или клапан	1	1928 / 1520	78 / 37	1928 / 1520	78 / 37	330 / –	1541 / –	–
14	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	42488 / –		42488 / –		42488 / –	– / –	–
15	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2464 / –		2464 / –		2464 / –	– / –	–
16	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	3176,88 / 879	67,38 / –	25415 / 7032	539 / –	17844 / –	6962 / –	–
17	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	трубопровода	0,0006	483333,33 /	100000 /	290 /	60 /	12 /	238 /	–

18	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	363333,33	36666,67	218	22	–	–
					2228		1337		1337	–
					–		–		–	–
19	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	трубопровода	0,0008	760000	221250	608	177	44	442
					483750	73750	387	59	–	–
20	2301-0201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	3546		2837		2837	–
					–		–		–	–
21	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	трубопровода	0,0008	2230000	192500	1784	154	1387	269
					303750	36250	243	29	–	–
22	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. РазборкаК=0,150;	3 конструкции	1,185	336,71	236,29	399	280	–	193
					100,42	50,63	119	60	–	–
23	1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	7,9	961,65	232,15	7597	1834	5382	1058
					48,23	75,82	381	599	–	–
24	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7941	3848	7941	3848	1297	3990
					2796	1234	2796	1234	–	–
25	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	156	608,41	24,31	94912	3792	49505	31125
					266,76	10,35	41615	1614	–	–
26	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) мводопонижение в траншее т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	20,4	211,67	200,83	4318	4097	–	866
					10,83	48,14	221	982	–	–
		Итого по разделу 1					**470 873**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					84 414			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					43 745			

48 2106-0208-0501	Стоимость стремянок	т	0,03416	521309		17808		17808	–	–
49 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	ых элементов	0,05616	452261,4	12268,52	25399	689	12108	14958	–
50 1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная	поверхности	13,8	224394,59	1317,66	12602	74	–	–	–
51 2205-0105-0104	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008К=2,000;	кг	27,6	1028,19	10,43	14189	144	1	13124	–
				1063	4,93	14044	68	–	–	–
	Итого по разделу 3					**599 115**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					68 442				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					59 772				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 455				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					343 403				
	Накладные расходы, тенге					83 117				
	Итого по смете					**1 315 246**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					258 679				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					124 654				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41 133				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					571 070				
	Накладные расходы, тенге					263 416				
	Временные здания и сооружения 1,3%					13679				
	Итого с временными					1328925				
	Пр-во работ в зимнее время 2,07%					27509				
	Итого в текущих ценах					1356433				
	НДС 12%					162772				
	Всего к оплате					1519205				

Заказчик В. Ким

Подрядчик А. Дауылбаев