Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«06» декабря 2016 г.

Заказчик 050000, КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы», Площадь Республики 4;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от « » ноября 2016 года, **ТОО «Кельма 05» дирекетор Қоқанов К. Ғ. г.Алматы мкр.АККЕНТ 22**
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « » ноября 2016 года, **ТОО «Изыскатель НС»- директор Маханов Кайрат Тureханович г. Алматы, пр.Рыскулова, 65, эксперт технического надзора Мусин А.Т., Аттестат KZ73VJE00006525 от 17.06.2014 г., Алимбеков Т.К., Аттестат KZ73VJE00004998 от 17.06.2014 г.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « » ноября 2016 года, **АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» г.Алматы, пр. Абылай хана, 58А. Директор Марковский А.Е.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию **"Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы" , реконструкция**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: город Алматы, Бостандыкский, Алмалинский районы ул.Кабанбай батыра, переход через р.Есентай ул.Кожамкулова, ул.Курмангазы вдоль театра им.Ауэзова, до пр.Абая по бульвару С.Мусрепова вдоль НацБанка РК
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «28» апреля 2014 г. №2/307 Акимат г. Алматы**

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы от 12. 07. 2016 года KZ65REA00030933**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) **АО «Институт «КазНИПИЭнергопром», ГСЛ №000291 от 07.04.1995 г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **Управлением энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы, № 04-36/819 от 31.12.2014 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2016г.;**

(месяц, год)

окончание работ **ноябрь 2016г.;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **4,5**

фактически, месяцев: **4,5**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Разрешенная тепловая нагрузка	**Гкал/ч**	**90**		**90**	
Протяженность тепловых сетей	**км**	**1,745**		**1,745**	
Тепловые камеры	**шт**	**16**		**15**	
Неподвижные опоры	**шт**	**23**		**23**	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Протяженность реконструируемой теплотрассы	**м**	**1745**	**1745**

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Протяженность теплотрассы 2Ду400 мм, 2Ду500 мм – 1,745 км

Схема тепловых сетей сохраняется двухтрубной, циркуляционной с совместной подачей тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Система подключения потребителей горячего водоснабжения – открытая.

Проектный температурный график регулирования отпуска тепла 136/70°С.

Схема подачи тепла в рассматриваемый район принципиально сохраняется существующей. Тепло предусматривается подавать от ТЭЦ-1. Рассматриваемый район реконструируемых тепловых сетей расположен во II-ой гидравлической зоне с отметками земли от 797 до 834 метров.

Гидравлические режимы в тепловых сетях II-зоны организуются сетевыми насосами, установленными в насосной станции НС-2.

Реконструируемая по данному проекту, тепломагистраль М-2кок, проходящая по II и III-зонам, предназначена для подачи тепла от ТЭЦ-1 потребителям Центрального теплового района.

Применить подземный способ прокладки тепловых сетей в непроходных сборных железобетонных каналах, с применением изготовленных в заводских условиях конструкций изолированных пенополиуретаном труб, в оболочке из плотного полиэтилена, оснащенных системой ОДК.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **1 034 790,52** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **782 074,54** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **252 715,98** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **902 788 454,96** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных

работ **742 970 810** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **159 817 644,96** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы» принять в эксплуатацию.**

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Усенбаев Е.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор

Маханов К.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Нурпеисов М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Коканов К. Ғ.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«08» декабря 2016 г.

Технический надзор: **ТОО «Изыскатель НС» Маханов К.Т.-директор.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице: **Маханов К.Т., Аттестат KZ73VJE00000726 от 17.06.2014 г., Мусин А.Т., Аттестат KZ73VJE00006525 от 17.06.2014 г., Алимбеков Т.К., Аттестат KZ73VJE00004998 от 17.06.2014 г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании договора: **№23 от 07.07.2016 г.**
(№ договора и дата)

по объекту: **"Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы», Усенбаев Е.О. - руководитель.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «Кельма 05» ГСЛ №000122 от 12.08.2005г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице: **Қоқанов Қ. Ғ. –директор**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями _____
(наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль 2016г.;**
(месяц, год)
окончание работ **ноябрь 2016г**.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **4,5** месяца;
фактически **4,5** месяца;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **1 034 790,52** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **782 074,54** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **252 715,98** тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **902 788 454,96** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **742 970 810** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **159 817 644,96** тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):
АО «Институт «КазНИПИЭнергопром», Проект № 1270 РП
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) **Управлением энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы, от 31.05.2016 г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «Изыскатель НС», Маханов К.Т. - директор.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____
подпись, дата

М.П.

Эксперты технического надзора:
Мусин А.Т., Аттестат KZ73VJE00006525 от 17.06.2014 г.

_____
подпись, дата

М.П.

Алимбеков Т.К., Аттестат KZ73VJE00004998 от 17.06.2014 г.

_____
подпись, дата

М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«06» декабря 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Кельма 05»**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице: **Коканов К. Ғ. –директор**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **""Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы», Усенбаев Е.О.- руководитель.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
(наименование организации)
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация
АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» г.Алматы, № 1270 РП
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **Управлением энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы, № 04-36/819 от 31.12.2014 года.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Разрешенная тепловая нагрузка	**Гкал/ч**	**90**		**90**	
Протяженность тепловых сетей	**км**	**1,745**		**1,745**	
Тепловые камеры	**шт**	**16**		**15**	
Неподвижные опоры	**шт**	**23**		**23**	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Протяженность реконструируемой теплотрассы	**м**	**1745**	1745

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Схема тепловых сетей сохраняется двухтрубной, циркуляционной с совместной подачей тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Система подключения потребителей горячего водоснабжения – открытая.

Проектный температурный график регулирования отпуска тепла 136/70°С.

Схема подачи тепла в рассматриваемый район принципиально сохраняется существующей. Тепло предусматривается подавать от ТЭЦ-1. Рассматриваемый район реконструируемых тепловых сетей расположен во II-ой гидравлической зоне с отметками земли от 797 до 834 метров.

Гидравлические режимы в тепловых сетях II-зоны организуются сетевыми насосами, установленными в насосной станции НС-2.

Реконструируемая по данному проекту, тепломагистраль М-2кок, проходящая по II и III-зонам, предназначена для подачи тепла от ТЭЦ-1 потребителям Центрального теплового района.

Применить подземный способ прокладки тепловых сетей в непроходных сборных железобетонных каналах, с применением изготовленных в заводских условиях конструкций изолированных пенополиуретаном труб, в оболочке из плотного полиэтилена, оснащенных системой ОДК.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2016г.;**
(месяц, год)

окончание работ **ноябрь 2016г.**;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по проекту организации строительства,

месяцев: **4,5** ;

фактически, месяцев **4,5** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Генеральный директор ТОО «Алматинские Тепловые Сети» - Нургазин Жанат Медеубаевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

подпись, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Кельма 05»** считает объект **"Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы»**
(наименование объекта(комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Коканов К. Ғ. –директор
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту

«06» декабря 2016 г.

Авторский надзор: **АО «Институт «КазНИПИЭнергопром»**
Марковский А.Е. – директор.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
действующего на основании договора: **№ 17 от 30.06.2016 г.**
(№ договора и дата)
по объекту: **""Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы», Усенбаев Е.О. - руководитель.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ГСЛ №000122 от 12.08.2005г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице: **Қоқанов Қ. Ғ. – директор**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями _____
_____
_____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице _____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль 2016г.;**
(месяц, год)
окончание работ **ноябрь 2016г.**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **4,5** месяцев;

фактически **4,5** месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):

АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» г.Алматы

Проект № 12-70РП

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **Управлением энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы, № 04-36/819 от 31.12.2014 года.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор:

организация **АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» Марковский А.Е. – директор.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

С участием Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы № 04.1-29/и-2082 от 05.12.2016

подпись, дата М.П.

эксперт авторского надзора **АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» Нурпеисов М.К.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество)

подпись, дата М.П.

#ID959154 №040740002533/160018/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ. №11 2016-05-31

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі мемлекеттік мекеме туралы Ереже негізінде әрекет ететін Усенбаев Ермек Омирбаевич бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Кельма 05" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Қоқанов Қайрат Ғаділжанұлы, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2016-05-30 № 443103 Өтпеген (болмаған) сатып алулар бір дереккөздерден тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша **431** Алматы қаласының жылу желілерін қайта құрылымдау. ТК-2Кд-8 ден бастап УР-2кок-ке дейінгі "көктем" ықшамауданының М-2көк жылу магистралін қайта құрылымдау;

2.2 Жұмыстар - Алматы қаласының жылу желілерін қайта құрылымдау. ТК-2Кд-8 ден бастап УР-2кок-ке дейінгі "көктем" ықшамауданының М-2көк жылу магистралін қайта құрылымдау Жобасы бойынша орындалады, онда объектінің орналасқан жері бар.
Бас жобалаушы - Бас жобалаушының аты.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 902 788 454.96 (тоғыз жүз екі миллион жеті жүз сексен сегіз мың төрт жүз елу төрт тенге тоқсан алты тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 96 727 334.46 тенге (тоқсан алты миллион жеті жүз жиырма жеті мың үш жүз отыз төрт тенге қырық алты тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
012 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 902 788 454.96 (тоғыз жүз екі миллион жеті жүз сексен сегіз мың төрт жүз елу төрт тенге тоқсан алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2016 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін, Орындаушы Заңның 26-бабына сәйкес Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен, аванстық және (немесе) соманы қамтамасыз еткеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді. Қалған соманы Тапсырыс беруші бұрын төленген аванстық тепе-тең ұстауды есепке ала отырып, Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Орындалған жұмыстар актісінің нысанын Мердігер алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

4) Техникалық бөлім және басқарма басшысының қолымен және гербты мөрмен бекітілген КС №3

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 297 920 190.14 (екі жүз тоқсан жеті миллион тоғыз жүз жиырма мың жүз тоқсан тенге он төрт тиын) құрайтын Шарттың жалпы сомасының 27 083 653.65 теңгеге тең 3 пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 270 836 536.49 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ490705023713751001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес веб-порталда электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не электрондық құжат нысанында банктік кепілдік. Банктік кепілдікті электрондық көшірмесін веб-порталға орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынылған кезде банктік кепілдіктің түпнұсқасы қағаз тасығышта тапсырыс берушіге ұсынылады.
Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) "Құрылыс аяқталған соң қайтаруға және Тапсырыс берушіге жалпы сомасы сатудан материалдар мен бөлшектерді алынатын бөлшектеу, уақытша ғимараттар мен құрылыстарды, белгілі бір жиынтық сметном есептеу мөлшерінде құнының 15% - уақытша ғимараттар мен құрылыстардың түріне қарамастан, олар үшін есеп айырысу"

9) Келісім-шартқа сәйкес жұмысты орындап жұмыс Актісін Тапсырыс берушіге тапсыру;

10) келісім-шарт жасасқансоң 3 (үш) күнде Тапсырыс берушіге жұмыс кестесін келісуге ұсыну керек;

11) жұмыс актісін (форма №2,№3) ар айдың 20 нан кешіктірмеу керек;

12) келісім-шартта көрсетілген 5.1.6 тармақшасы орындалмаса Тпасырыс беруші төлем жасамауға құқылы;

13) ҚР Заңымен бекітілген Объектіні пайдалануға қабылдау актісінен кейін мердігер ұйым 60 айға кепілдеме береды

14) 4.6. Тапсырыс беруші және мердігер ұйым осы шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күннін аралығында объектінің техникалық жағдайы туралы қабылдау Актісіне қол қойылады.

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде орындалған жұмыстар актісіне қол қоюға не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, қабылдаудан бас тартуға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 5 жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Мердігер Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды:

1) шот-фактураның түпнұсқасын дана саны көрсетіледі;

2) Орындалған Жұмыстар актілерінің түпнұсқасын дана саны көрсетіледі.

6.2 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.3 2015 жылдың 24 ақпанындағы ҚР Ұлттық экономика министрінің №121 бұйрығына сәйкес Сәйкестік туралы декларация
6.4 2015 жылдың 24 ақпанындағы ҚР Ұлттық экономика министрінің №121 бұйрығына сәйкес Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті кепілдік мерзімі мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшінШарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

8.10 За несвоевременное исполнение обязательств, в установленные договором сроки Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от суммы неисполненного либо ненадлежащее исполненного обязательства (ст.296 Гражданского кодекса) за каждый день просрочки с перечислением суммы штрафа в доход местного бюджета.

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2016-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер күн саны күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау күн саны күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған Жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

9.5 Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған Жұмыстардың құнына ақы төлеуді жүргізеді.

9.6 Шарт жоғарыда тізбеленген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.7 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.8 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.9 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.10 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 040740002533
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-52
Басшысы Усенбаев Ермек Омирбаевич

2016-05-31 15:49:03
Усенбаев Ермек Омирбаевич
"Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы

Мердігер:
"Кельма 05" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Микрорайон АККЕНТ, 22
БСН/ЖСН 050540013781
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ288210339812199655
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: +7 775 715 6692
Директор Қоқанов Қайрат Ғаділжанұлы

2016-05-31 16:06:37
Қоқанов Қайрат Ғаділжанұлы
"Кельма 05" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кельма 05"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 612141
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласының жылу желілерін қайта құрылымдау. ТК-2Кд-8 ден бастап УР-2кок-ке дейінгі "көктем" ықшамауданының М-2көк жылу магистралін қайта құрылымдау							
1414840	"Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по ремонту магистральных теплопроводных сетей	Работы строительные по ремонту и реконструкции магистральных теплопроводных сетей	Алматы қаласының жылу желілерін қайта құрылымдау. ТК-2Кд-8 ден бастап УР-2кок-ке дейінгі "көктем" ықшамауданының М-2көк жылу магистралін қайта құрылымдау	Жұмыс	1	902788454.96	2016 жылдың 25 казаны	2016 жылдың 25 казаны	Алматы қ., Бостандық ауданы (1)	30	902788454.96

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID959154 №040740002533/160018/00

Договор о государственных закупках работ

г.Алматы №11 2016-05-31

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Усенбаев Ермек Омирбаевич, действующий на основании Положения о государственном учреждении, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Кельма 05", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Қоқанов Қайрат Ғаділжанұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2016-05-30 года № 443103, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике **431** Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр. "Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок";

2.2 Работы выполняются по Проекту - Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр. "Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок", который находится - Местонахождение объекта.
Генеральный проектировщик - название Генерального проектировщика.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 902 788 454.96 (девятьсот два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре тенге девяносто шесть тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 96 727 334.46 тенге (девяносто шесть миллионов семьсот двадцать семь тысяч триста тридцать четыре тенге сорок шесть тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **012** Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2016 год 902 788 454.96 (девятьсот два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре тенге девяносто шесть тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению №1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона.
Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

4) КС №3 подписанный заместителем руководителя управления и техническим отделом заверенная гербовой печатью управления

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 27 083 653.65 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 270 836 536.49, что в общем составляет 297 920 190.14 (двести девяносто семь миллионов девятьсот двадцать тысяч сто девяносто тенге четырнадцать тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ490705023713751001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) «По завершению строительства вернуть Заказчику сумму от реализации материалов и деталей, получаемых от разборки временных зданий и сооружений, определенных в сводном сметном расчете в размере 15% стоимости временных зданий и сооружений независимо от вида расчетов за них»

9) Выполнить работы на сумму, предусмотренную настоящим Договором, сдать Заказчику эти работы с исполнительной документацией, в законченном виде по Акту Рабочий комиссии, на предусмотренную договором сумму и в установленные договором сроки, в соответствии с утвержденным и согласованным графиком производства работ;

10) в течение 3 (трех) дней после заключения Договора представить Заказчику на согласование график производства работ, где излагаются фактические объемы и сроки выполнения работ по Объекту в соответствии с его конкурсной заявкой;

11) Предъявлять акты выполненных работ (форма № 2 , № 3), а также счета-фактуры на приобретенные материалы не позднее 20 числа ежемесячно за отчетный месяц.

12) в случае не соблюдения Подрядчиком требования, предусмотренного п.5.1.6 Договора, Заказчик вправе приостановить оплату.

13) Подрядчик гарантирует, что выполненные работы надлежащего качества и отвечает требованиям, установленным законодательством РК. Гарантия на выполненные работы действует в течение 60 месяцев со дня подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию.

14) 4.6. Строронами в течение 20 (двадцати) дней с даты подписания настоящего Договора подписывается Акт приема-передачи технического состояния объекта.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры указывается количество экземпляров счетов фактуры;

2) оригинал Акта выполненных Работ указывается количество экземпляров актов.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.3 Декларация о соответствии согласно приказа министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года №121

6.4 Акт приемки объекта в эксплуатацию согласно приказа министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года №121

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на Срок гарантии.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

8.10 За несвоевременное исполнение обязательств, в установленные договором сроки Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от суммы неисполненного либо ненадлежащее исполненного обязательства (ст.296 Гражданского кодекса) за каждый день просрочки с перечислением суммы штрафа в доход местного бюджета.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до Количество дней до расторжения, если остановка работ была не санкционирована Заказчиком дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение Количесто дней до расторжения, если Заказчик дает указание задержать ход работ, и не отменяет указание дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 040740002533
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-52
Руководитель Усенбаев Ермек Омирбаевич

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кельма 05"
г.Алматы, Микрорайон АККЕНТ, 22
БИН/ИИН 050540013781
БИК KINCKZKA
ИИК KZ288210339812199655
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: +7 775 715 6692
Директор Қоқанов Қайрат Ғаділжанұлы

2016-05-31 15:49:03
Усенбаев Ермек Омирбаевич
"Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы

2016-05-31 16:06:37
Қоқанов Қайрат Ғаділжанұлы
"Кельма 05" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кельма 05"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 612141
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр. "Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок"						
1414840	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы	Работы строительные по ремонту магистральных теплопроводных сетей	Работы строительные по ремонту и реконструкции магистральных теплопроводных сетей	Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр. "Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок"	Работа	1	902788454.96	25 октября 2016 года	25 октября 2016 года	г.Алматы, Бостандыкский район (1)	30	902788454.96

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID959154 №040740002533/160018/00

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/959154

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/959154

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пр,Республики, дом № 4** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Кельма 05",Республика Казахстан, Алмалинский район, г. Алматы, Айтеке Би, дом № 187, к.203, тел.: (8727) 331-51-61** — **050540013781**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 11 от 31.05.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000013	22.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП "Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"			усл	1	238 534 925,00	238 534 925,00
				Итого	1	x	238 534 925,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кожанов К.Ф.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2016

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Кельма 05"

Типовая междуведомственная форма № КС 3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республика Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование объекта: *Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр. "Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок"*

СПРАВКА № 1 от 22.07.2016 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
			№11	31.05.2016 г.					
		Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							
				из них					ВСЕГО
	С начала года с текущим месяцем	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных ценах 2001г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РП"Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"	238 534 925	238 534 925						25 557 313	238 534 925
За текущий месяц 2016г								25 557 313	238 534 925

Итого к оплате: Двести тридцать восемь миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот двадцать пять тенге, 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Заместитель руководителя

Амангалиев Е.З.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
"ТОО "Кельма 05"

Коканов К.Г.

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Договор №11 от 31.05.2016 года

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"

Наименование обьекта: Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	12097,00	44,90	43,42	543167	525269	0,01	120
					1,43	14,53	17250	175779	0,05	643
2.	E0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	м2	8829,00	162,41	11,63	1433878	102650	0,60	5280
					97,04	4,35	856740	38380	0,02	184
3.	E0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях возле незащищенных кабелей	м3	9309,00	1056,22	--	9832329	--	6,34	59008
					1056,22	--	9832329	--	--	--
4.	E0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях возле водопроводных и канализационных труб	м3	2054,00	934,35	--	1919147	--	5,61	11518
					934,35	--	1919147	--	--	--
5.	E0101-163-9	Доработка грунта 3 группы вручную	м3	374,00	974,97	--	364639	--	5,85	2188
					974,97	--	364639	--	--	--
6.	E0101-17-2	Погрузка грунта разработанного вручную в автосамосвалы	м3	11737,00	34,04	32,86	399557	385692	0,01	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,14	11,00	13363	129070	0,04	472
7.	Е010333-А 25-1	Перевозка грунта на 25 км	т	30248,20	154,26	154,26	4666087	4666087	--	--
					--	30,85	--	933217	0,65	19598
		Итого по разделу: Земляные работы								19158805
		Раздел: Сборные и монолитные железобетонные конструкции								
16.	Е0108-3-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	411,64	1335,64	111,63	549797	45951	0,90	369
					129,38	41,40	53256	17042	0,21	85
17.	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	513,19	2863,22	713,71	1469377	366270	3,65	1871
					600,30	247,91	308068	127223	0,96	495
18.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	53,48	23900,00	--	1278172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0	м3	901,00	22600,00	--	20362600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	954,48	129,00	--	123128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ПП4	м3	57,66	22000,00	--	1268520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-57,66	129,00	--	-7438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-57,66	240,00	--	-13838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143014-3	Опорные подушки тяжелого бетона класса В15 ОП5	м3	14,40	28288,00	--	407347	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
25.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	71,94	256,00 --	-- --	18417 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0107-20-3	Установка дополнительных крепежных стальных элементов	т	10,15	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	1799421 94592	21325 8067	49,10 3,88	499 39
27.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	456,97	22,68 6,68	0,06 0,02	10362 3053	26 11	0,03 0,00	16 0
28.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	456,97	41,97 9,57	0,05 --	19179 4372	21 --	0,05 --	22 --
29.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	1302,17	207,74 45,54	11,44 4,30	270511 59301	14900 5601	0,31 0,02	403 27
30.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	1463,60	376,56 25,41	8,21 3,08	551127 37197	12018 4511	0,16 0,02	241 22
31.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	1463,60	646,12 36,23	12,89 4,84	945656 53019	18868 7086	0,23 0,02	338 35
32.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	1302,17	207,74 45,54	11,44 4,30	270511 59301	14900 5601	0,31 0,02	403 27
33.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	1302,17	64,77 3,52	1,54 0,57	84343 4582	2007 749	0,02 0,00	30 2
		Итого по разделу: Сборные и монолитные железобетонные конструкции								29407192
	ИТОГО:						48565996 13680209	6175990 1452337		82398 21630
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						14576730		
		Всего накладных расходов:						14576730		
		Итого с накладными						63142726		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3788564
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	66931289
Итого с временными, 1,2 %	67734465
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	69319451
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	69596729
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	70292697
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	179767948
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3595359
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	183363307
Налог на добавленную стоимость, 12 %	22003597
Итого с НДС	205366904
Итого с понижающим коэффициентом 0,9499999878	**195098556**

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Изыскатель-НС» БСН/БИН 020740009933 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Договор №11 от 31.05.2016 года

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"

Наименование обьекта: Затраты на подготовительные работы по территории строительства

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 год

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Демонтажные работы по существующей тепломагистали									
1.	E0124-2-13 Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 500 мм	км	3,13	355901,90	166496,90	1114685	521468	1000,50	3134
				189405,00	45403,88	593216	142205	195,21	611
2.	E0124-2-8 Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 250 мм	км	0,04	185940,10	75712,60	7809	3180	578,91	24
				110227,50	20565,68	4630	864	101,17	4
3.	E0124-2-7 Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 200 мм	км	0,04	157473,07	64478,32	5669	2321	494,73	18
				92994,75	18088,18	3348	651	89,44	3
4.	E0124-2-6 Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 150 мм	км	0,14	144344,83	57404,83	20208	8037	461,61	65
				86940,00	16478,23	12172	2307	82,88	12
5.	E0124-2-4 Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм	км	0,09	99088,99	36212,74	8918	3259	340,86	31
				62876,25	11754,50	5659	1058	61,06	5
6.	E0124-2-3 Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 80 мм	км	0,01	87883,15	32924,65	879	329	303,60	3
				54958,50	11735,87	550	117	60,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0124-13-9	Демонтаж задвижек стальных диаметром 500 мм	компл	4,00	6298,04	2944,64	25192	11779	19,04	76
					3353,40	735,89	13414	2944	3,17	13
8.	Е0124-13-6	Демонтаж задвижек стальных диаметром 250 мм	компл	4,00	2718,21	1352,01	10873	5408	7,18	29
					1366,20	297,77	5465	1191	1,24	5
9.	Е0124-13-5	Демонтаж задвижек стальных диаметром 200 мм	компл	4,00	1952,01	1009,64	7808	4039	5,06	20
					942,37	233,81	3769	935	0,97	4
10.	Е0124-13-4	Демонтаж задвижек стальных диаметром 150 мм	компл	14,00	1332,67	675,96	18657	9463	3,55	50
					656,71	152,92	9194	2141	0,63	9
11.	Е0124-13-3	Демонтаж задвижек стальных диаметром 100 мм	компл	8,00	843,82	458,80	6751	3670	2,10	17
					385,02	108,05	3080	864	0,45	4
12.	Е0124-11-9	Демонтаж сальниковых компенсаторов из труб диаметром 500 мм	шт	26,00	5634,27	3026,07	146491	78678	13,25	344
					2608,20	697,54	67813	18136	2,86	74
13.	Е0126-22-1	Демонтаж покровного слоя	м2	4000,00	122,71	18,07	490838	72284	0,62	2498
					104,64	6,83	418554	27324	0,03	132
14.	Е0126-12-4	Демонтаж изоляции	м2	4000,00	152,15	60,86	608580	243432	0,51	2053
					91,29	22,83	365148	91301	0,11	444
15.	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических	т	27,43	284,17	284,16	7796	7796	--	--
					--	198,92	--	5457	4,17	115
16.	Е01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром более 426 мм	т	282,76	299,00	299,00	84544	84544	--	--
					--	209,30	--	59181	4,39	1242
17.	Е01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм	т	6,34	128,11	128,11	813	813	--	--
					--	89,68	--	569	1,89	12
18.	Е01031-А26-1	Погрузка демонтированной изоляции и покровного слоя	т	33,08	31,16	31,16	1031	1031	--	--
					--	21,82	--	722	0,46	15
19.	Е010332-А30-1	Перевозка груза на 30 км	т	316,54	164,43	164,43	52048	52048	--	--
					--	32,89	--	10410	0,69	219
20.	Е010333-А	Перевозка груза на 30 км	т	33,08	176,40	176,40	5835	5835	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1				--	35,28	--	1167	0,74	25
21.	E01031-A1 8-2	Разгрузка конструкций металлических	т	27,43	234,30	234,30	6428	6428	--	--
					--	164,01	--	4500	3,44	94
22.	E01031-A3 3-2	Разгрузка труб металлических диаметром более 426 мм	т	282,76	312,80	312,80	88446	88446	--	--
					--	218,96	--	61912	4,60	1301
23.	E01031-A3 2-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм	т	6,34	107,10	107,10	679	679	--	--
					--	74,97	--	476	1,57	10
24.	E0107-62-2	Демонтаж теплофикационных камер со стенками из монолитного бетона	м3	530,00	1577,09	384,77	835858	203928	7,29	3862
					1192,32	140,74	631930	74593	0,63	336
25.	E0107-61-1	Демонтаж непроходных каналов	м3	1036,10	1040,92	519,28	1078501	538027	3,06	3174
					521,64	179,85	540473	186344	0,69	718
26.	E0146-34-3	Демонтаж неподвижных опор	м3	320,00	4330,04	2095,79	1385613	670653	13,32	4262
					2234,25	789,37	714960	252599	3,86	1235
27.	E01031-A2 6-1	Погрузка мусора	т	3366,16	31,16	31,16	104906	104906	--	--
					--	21,82	--	73434	0,46	1548
28.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3366,16	176,40	176,40	593791	593791	--	--
					--	35,28	--	118758	0,74	2494
		Итого по разделу: Демонтажные работы по существующей тепломагистали								6719648
		Раздел: Участок трассы от ул.Кабанбай батыра до ул.Шевченко,жилой комплекс "Изумрудный город"								
29.	E0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	м3	135,00	469,33	195,05	63359	26332	1,78	241
					274,27	4,68	37027	632	0,02	2
30.	E01031-A2 6-1	Погрузка демонтируемого покрытия	т	267,30	31,16	31,16	8330	8330	--	--
					--	21,82	--	5831	0,46	123
31.	E010333-A	Перевозка груза на 30 км	т	267,30	176,40	176,40	47152	47152	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1				--	35,28	--	9430	0,74	198
38.	У1-43-1	Демонтаж деревянных скамеек	скамья	5,00	972,23	354,40	4861	1772	3,77	19
					617,83	119,34	3089	597	0,58	3
40.	У1-49-4	Демонтаж мусорных урн	урна	3,00	392,54	52,50	1178	158	2,02	6
					340,03	15,57	1020	47	0,08	0
42.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора	т	0,63	31,16	31,16	20	20	--	--
					--	21,82	--	14	0,46	0
43.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,63	176,40	176,40	111	111	--	--
					--	35,28	--	22	0,74	0
45.	Е0109-24-1	Демонтаж металлических конструкций	т	1,80	9510,12	3238,02	17137	5835	38,98	70
					6272,10	862,85	11302	1555	3,07	6
46.	Е0124-4-4	Демонтаж газопроводной трубы диаметром 100 мм	км	0,08	87741,26	32006,51	7019	2561	302,91	24
					55734,75	11302,72	4459	904	59,23	5
47.	Е0109-34-1	Демонтаж опорных конструкций	т	0,29	10426,93	1763,98	2982	504	50,78	15
					8662,95	81,51	2478	23	0,39	0
52.	Е0124-4-4	Демонтаж газопроводной трубы диаметром 100 мм	км	0,08	87741,26	32006,51	7019	2561	302,91	24
					55734,75	11302,72	4459	904	59,23	5
53.	Е0109-34-1	Демонтаж опорных конструкций	т	0,29	10426,93	1763,98	2982	504	50,78	15
					8662,95	81,51	2478	23	0,39	0
58.	Е0128-322 -6	Разборка трамвайных путей	км	0,02	77431,80	--	1239	--	533,60	9
					77366,25	--	1238	--	--	--

Итого по разделу: Участок трассы от ул.Кабанбай батыра до ул.Шевченко,жилой комплекс "Изумрудный город" 163390

Раздел: Автостоянка по ул.Кожамкулова между ул.Жамбыла и ул.Шевченко

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0146-40-2	Разборка покрытий кровель из профлиста	м2	1440,00	13,60	1,38	19584	1987	0,09	124
					12,22	0,52	17597	749	0,00	4
60.	Е0109-24-1	Демонтаж металлических конструкций каркаса и стоек	т	16,50	9510,12	3238,02	156917	53427	38,98	643
					6272,10	862,85	103490	14237	3,07	51
61.	Е0107-24-3	Демонтаж ж/бетонной плиты	м	5,00	404,17	298,60	2021	1493	0,69	3
					105,57	84,49	528	422	0,32	2
62.	Е0109-46-1	Демонтаж конструкций ворот	т	0,35	19313,67	14035,17	6760	4912	28,57	10
					5278,50	1955,08	1847	684	6,56	2
63.	Е0109-17-1	Демонтаж металлических стоек	т	0,03	2929,74	1839,89	94	59	6,45	0
					1089,86	496,79	35	16	1,88	0
64.	Е0109-34-1	Демонтаж стоек надземного газопровода	т	0,02	10426,93	1763,98	229	39	50,78	1
					8662,95	81,51	191	2	0,39	0
65.	Е0146-40-4	Разборка покрытий кровель из шиферных листов	м2	18,00	24,56	3,34	442	60	0,15	3
					21,22	1,26	382	23	0,01	0
66.	Е0146-39-2	Разборка деревянных продольных реек и стропил кровли	м2	18,00	178,29	30,01	3209	540	1,02	18
					148,28	11,34	2669	204	0,06	1
67.	Е0146-66-1	Перенос вагончика	гараж	1,00	5811,54	1412,79	5812	1413	25,15	25
					4398,75	494,10	4399	494	2,32	2
68.	Е0109-17-1	Демонтаж металлических стоек	т	0,09	2929,74	1839,89	264	166	6,45	1
					1089,86	496,79	98	45	1,88	0
		Итого по разделу: Автостоянка по ул.Кожамкулова между ул.Жамбыла и ул.Шевченко								195331
		Раздел: Участок трассы от жилого комплекса "Изумрудный город",через сквер Казахского драматического театра,пр.Абая, по ул.Мусрепова до Госцирка								
69.	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	м3	471,45	469,33	195,05	221265	91958	1,78	840
					274,27	4,68	129307	2207	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е01031-А2 6-1	Погрузка демонтируемого покрытия	т	933,47	31,16	31,16	29092	29092	--	--
					--	21,82	--	20364	0,46	429
71.	Е010333-А 30-1	Перевозка груза на 30 км	т	933,47	176,40	176,40	164664	164664	--	--
					--	35,28	--	32933	0,74	692
78.	У1-32-33	Демонтаж ограды решетчатой с цоколем/строительные работы	м	3,00	276,52	162,81	830	488	0,69	2
					113,70	52,67	341	158	0,26	1
79.	У1-32-34	Демонтаж ограды решетчатой с цоколем/металлоконструкции	м	3,00	82,11	1,38	246	4	0,47	1
					80,72	0,42	242	1	0,00	0
80.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора от фундаментов	т	0,54	31,16	31,16	17	17	--	--
					--	21,82	--	12	0,46	0
81.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,54	176,40	176,40	95	95	--	--
					--	35,28	--	19	0,74	0
82.	Е0107-24-3	Демонтаж железобетонных оград из панелей	м	5,00	404,17	298,60	2021	1493	0,69	3
					105,57	84,49	528	422	0,32	2
83.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	0,60	1795,50	627,75	1077	377	7,10	4
					1167,75	236,25	701	142	1,16	1
84.	Е0146-34-5	Демонтаж ограждения из сплитерных блоков	м3	2,06	1254,83	375,08	2588	774	5,72	12
					879,75	141,75	1814	292	0,69	1
85.	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	м3	0,50	2430,59	1082,84	1215	541	8,27	4
					1347,75	481,50	674	241	1,95	1
86.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора	т	0,90	31,16	31,16	28	28	--	--
					--	21,82	--	20	0,46	0
87.	Е010333-А 30-1	Перевозка груза на 30 км	т	0,50	176,40	176,40	88	88	--	--
					--	35,28	--	18	0,74	0
88.	Е0107-24-3	Демонтаж декоративных бетонных секций	м	7,50	404,17	298,60	3031	2240	0,69	5
					105,57	84,49	792	634	0,32	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	Е0146-34-5	Демонтаж столбов и низа забора из сплитерных блоков	м3	0,48	1254,83	375,08	602	180	5,72	3
					879,75	141,75	422	68	0,69	0
90.	Е0146-34-2	Демонтаж ленточного фундамента 7,5х0,2х0,4	м3	0,60	2430,59	1082,84	1458	650	8,27	5
					1347,75	481,50	809	289	1,95	1
91.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора	т	1,08	31,16	31,16	34	34	--	--
					--	21,82	--	24	0,46	0
92.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1,08	176,40	176,40	191	191	--	--
					--	35,28	--	38	0,74	1
93.	Е0107-24-3	Демонтаж декоративных бетонных секций	м	3,00	404,17	298,60	1213	896	0,69	2
					105,57	84,49	317	253	0,32	1
94.	Е0146-34-5	Демонтаж столбов и низа забора из сплитерных блоков	м3	0,18	1254,83	375,08	226	68	5,72	1
					879,75	141,75	158	26	0,69	0
95.	Е0146-34-2	Демонтаж ленточного фундамента 7,5х0,2х0,4	м3	0,24	2430,59	1082,84	583	260	8,27	2
					1347,75	481,50	323	116	1,95	0
96.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора	т	0,43	31,16	31,16	13	13	--	--
					--	21,82	--	9	0,46	0
97.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,43	176,40	176,40	76	76	--	--
					--	35,28	--	15	0,74	0
		Итого по разделу: Участок трассы от жилого комплекса "Изумрудный город",через сквер Казахского драматического театра,пр.Абая, по ул.Мусрепова до Госцирка								430654
		Раздел: Теплотрасса в районе Казахского драматического театра								
98.	Е0127-57-2	Демонтаж плитных тротуаров	м2	120,00	91,50	38,71	10980	4646	0,28	34
					52,79	13,66	6335	1639	0,07	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	Е01031-А2 6-1	Погрузка демонтируемых плит тротуарных	т	1,68	31,16	31,16	52	52	--	--
					--	21,82	--	37	0,46	1
100.	Е010333-А 30-1	Перевозка груза на 30 км	т	1,68	202,86	202,86	341	341	--	--
					--	40,57	--	68	0,85	1
103.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	45,00	141,28	--	6357	--	0,88	40
					141,28	--	6357	--	--	--
105.	У1-45-20	Демонтаж щита рекламного, строительные работы	столб	1,00	7097,11	3302,11	7097	3302	18,40	18
					3795,00	1102,62	3795	1103	5,43	5
106.	У1-45-21	Демонтаж щита рекламного, металлоконструкций	столб	1,00	577,21	124,68	577	125	2,62	3
					452,53	36,13	453	36	0,13	0
107.	У1-45-22	Демонтаж щита рекламного, электромонтажные работы	столб	1,00	461,68	213,11	462	213	0,75	1
					248,57	74,59	249	75	0,36	0
111.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора	т	6,12	31,16	31,16	191	191	--	--
					--	21,82	--	134	0,46	3
112.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	6,12	176,40	176,40	1080	1080	--	--
					--	35,28	--	216	0,74	5
113.	Е0106-16-5	Демонтаж монолитной бетонной стенки	м3	0,80	902,41	157,21	722	126	3,81	3
					745,20	59,39	596	48	0,29	0
115.	Е0146-47-1	Разборка облицовки	м2	2,00	602,55	--	1205	--	4,33	9
					602,55	--	1205	--	--	--
116.	Е0127-20-1	Разборка гранитного бордюра	м	8,00	141,28	--	1130	--	0,88	7
					141,28	--	1130	--	--	--
118.	Е0147-35-1	Снятие газона	м2	75,00	85,91	--	6443	--	0,63	47
					85,91	--	6443	--	--	--

Итого по разделу: Теплотрасса в районе Казахского драматического театра 36637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок трассы по ул.Мусрепова от Госцирка через ул.Сатпаева до границы проектирования								
120.	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	м3	180,90	469,33	195,05	84902	35285	1,78	322
					274,27	4,68	49616	847	0,02	3
121.	Е01031-А26-1	Погрузка демонтируемого покрытия	т	358,18	31,16	31,16	11163	11163	--	--
					--	21,82	--	7814	0,46	165
122.	Е010333-А30-1	Перевозка груза на 30 км	т	358,18	176,40	176,40	63183	63183	--	--
					--	35,28	--	12637	0,74	265
129.	У1-45-20	Демонтаж щита рекламного, строительные работы	столб	1,00	7097,11	3302,11	7097	3302	18,40	18
					3795,00	1102,62	3795	1103	5,43	5
130.	У1-45-21	Демонтаж щита рекламного, металлоконструкций	столб	1,00	577,21	124,68	577	125	2,62	3
					452,53	36,13	453	36	0,13	0
131.	У1-45-22	Демонтаж щита рекламного электромонтажные работы	столб	1,00	277,01	127,86	277	128	0,72	1
					149,14	44,75	149	45	0,22	0
135.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора	т	6,12	31,16	31,16	191	191	--	--
					--	21,82	--	134	0,46	3
136.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	6,12	176,40	176,40	1080	1080	--	--
					--	35,28	--	216	0,74	5
137.	У1-32-33	Демонтаж ограды решетчатой с цоколем/строительные работы	м	8,00	276,52	162,81	2212	1302	0,69	6
					113,70	52,67	910	421	0,26	2
138.	У1-32-34	Демонтаж ограды решетчатой с цоколем/металлоконструкции	м	8,00	82,11	1,38	657	11	0,47	4
					80,72	0,42	646	3	0,00	0
139.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора от фундаментов	т	0,43	31,16	31,16	13	13	--	--
					--	21,82	--	9	0,46	0
140.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	0,43	176,40	176,40	76	76	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	35,28	--	15	0,74	0
141.	Е0127-57-2	Демонтаж плитных тротуаров	м2	1823,00	91,50	38,71	166810	70575	0,28	511
					52,79	13,66	96235	24906	0,07	122
142.	Е01031-А2 6-1	Погрузка демонтируемых плит тротуарных	т	25,52	31,16	31,16	795	795	--	--
					--	21,82	--	557	0,46	12
143.	Е010333-А 30-1	Перевозка груза на 30 км	т	25,52	202,86	202,86	5177	5177	--	--
					--	40,57	--	1035	0,85	22
146.	У1-30-1	Демонтаж декоративного ограждения из гнутых труб Н=0,5м, строительные работы	м	12,00	59,80	6,82	718	82	0,26	3
					52,98	1,58	636	19	0,01	0
147.	У1-30-2	Демонтаж декоративного ограждения из гнутых труб Н=0,5м, металлоконструкции	м	12,00	62,71	20,81	752	250	0,24	3
					41,90	6,92	503	83	0,03	0
150.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора от фундаментов	т	0,07	31,16	31,16	2	2	--	--
					--	21,82	--	2	0,46	0
151.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,07	176,40	176,40	13	13	--	--
					--	35,28	--	3	0,74	0
		Итого по разделу: Участок трассы по ул.Мусрепова от Госцирка через ул.Сатпаева до границы проектирования								345696
	ИТОГО:						7891353	3983263		22827
							3908095	1290560		12860

Накладные расходы :

На монтажные работы	491
На общестроительные работы	6029920
На металломонтажные работы	126863
Всего накладных расходов:	6157274
Итого с накладными	14048627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	842918
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14891545
Итого с временными, 1,2 %	15070244
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	15422888
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15483169
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15633871
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	39982374
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	799647
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40782021
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4893843
Итого с НДС	45675864
Итого с понижающим коэффициентом 0,9499999878	43392070

Заказчик:

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___»_____20__ж.

Подрядчик:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Кельма 05" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Технадзор:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Изыскатель-НС» БСН/БИН 020740009983 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИУКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Договор №11 от 31.05.2016 года

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"

Наименование обьекта: Затраты на подготовительные работы по территории строительства

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-195 -4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	7,00	128,47	105,59	899	739	0,16	1
					22,87	38,81	160	272	0,13	1
2.	Е01031-А9 -1	Погрузка при автомобильных перевозках	т	11,47	188,94	188,94	2167	2167	--	--
					--	132,26	--	1517	2,78	32
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	11,47	176,40	176,40	2023	2023	--	--
					--	35,28	--	405	0,74	8
4.	Е0101-203 -1	Корчевка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	га	0,02	5571,72	5571,72	108	108	--	--
					--	1156,68	--	22	3,78	0
5.	Е0101-207 -1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт	га	0,02	2576,93	2576,93	50	50	--	--
					--	939,42	--	18	3,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0147-35-1	Снятие газона	м2	40,00	74,70	--	2988	--	0,54	22
					74,70	--	2988	--	--	--
ИТОГО:							8235	5088		23
							3148	2234		41

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6107
Всего накладных расходов:	6107
Итого с накладными	14342

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	861
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15203
Итого с временными, 1,2 %	15385
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	15745
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15807
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15961
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	40819
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	816
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	41635
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4996
Итого с НДС	46631
Итого с понижающим коэффициентом, 0,9499999878	44299

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для Актов-формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ

Заказчик: «__» _____ 20__ж.

Подрядчик:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Кельма 05" товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Казахстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Изыскатель-НС» БСН/БИН 020740009983 товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Алматы

Директор:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пр,Республики, дом № 4** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Кельма 05",Республика Казахстан, Алмалинский район, г. Алматы, Айтеке Би, дом № 187, к.203, тел.: (8727) 331-51-61** — **050540013781**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 11 от 31.05.2016 г.

Номер документа	Дата составления
10000000018	08.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП "Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"			усл	1	249 673 698,00	249 673 698,00
				Итого	1	x	249 673 698,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Боцанов Ц.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.08.2016

М.П.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТов формы №2
«ПРОПЛАЖЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Кельма 05" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Кельма 05"

Типовая междуведомственная форма № КС 3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республика Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование объекта: ***Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр. "Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок"***

СПРАВКА № 2 от 08.08.2016 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
			№11	31.05.2016 г.					
	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)								
				из них					ВСЕГО
	С начала года с текущим месяцем	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных ценах 2001г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РП"Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"	488 208 623	249 673 698						26 750 753	249 673 698
За текущий месяц 2016г								26 750 753	249 673 698

Итого к оплате: Двести сорок девять миллионов шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот девяносто восемь тенге, 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Заместитель руководителя

_____ **Амангалиев Е.З.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Кельма 05"

_____ **Коканов К.Г.**

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Договор №11 от 31.05.2016 года

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"

Наименование обьекта: Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сборные и монолитные железобетонные конструкции								
17.	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	513,19	2863,22	713,71	1469377	366270	3,65	1871
					600,30	247,91	308068	127223	0,96	495
27.	Е0107-20-3	Установка дополнительных крепежных стальных элементов	т	10,15	177199,02	2100,01	1799421	21325	49,10	499
					9315,00	794,36	94592	8067	3,88	39
28.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	456,97	22,68	0,06	10362	26	0,03	16
					6,68	0,02	3053	11	0,00	0
29.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	456,97	41,97	0,05	19179	21	0,05	22
					9,57	--	4372	--	--	--
35.	Е0108-3-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	29,38	1335,64	111,63	39236	3279	0,90	26
					129,38	41,40	3801	1216	0,21	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	68,41	2863,22 600,30	713,71 247,91	195873 41067	48825 16959	3,65 0,96	249 66
37.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	32,10	23900,00 --	-- --	767190 --	-- --	-- --	-- --
38.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0	м3	30,74	22600,00 --	-- --	694724 --	-- --	-- --	-- --
39.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	62,84	129,00 --	-- --	8106 --	-- --	-- --	-- --
40.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ПП4	м3	4,80	22000,00 --	-- --	105600 --	-- --	-- --	-- --
41.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-4,80	129,00 --	-- --	-619 --	-- --	-- --	-- --
42.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-4,80	240,00 --	-- --	-1152 --	-- --	-- --	-- --
43.	С143014-3	Опорные подушки тяжелого бетона класса В15 ОП4	м3	0,77	28288,00 --	-- --	21782 --	-- --	-- --	-- --
44.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	5,57	256,00 --	-- --	1426 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0107-20-3	Установка дополнительных крепежных стальных элементов	т	0,68	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	120708 6345	1431 541	49,10 3,88	33 3
46.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,65	22,68 6,68	0,06 0,02	695 205	2 1	0,03 0,00	1 0
47.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	30,65	41,97	0,05	1287	1	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза			9,57	--	293	--	--	--
53.	Е0108-3-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	5,06	1335,64 129,38	111,63 41,40	6760 655	565 210	0,90 0,21	5 1
54.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	12,37	2156,29 652,05	649,10 224,81	26673 8066	8029 2781	3,83 0,87	47 11
55.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0	м3	4,32	22600,00 --	-- --	97632 --	-- --	-- --	-- --
56.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	2,16	23900,00 --	-- --	51624 --	-- --	-- --	-- --
57.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	6,48	129,00 --	-- --	836 --	-- --	-- --	-- --
58.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	1,98	140,00 --	-- --	277 --	-- --	-- --	-- --
59.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	1,98	160,00 --	-- --	317 --	-- --	-- --	-- --
63.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ПП5	м3	0,91	22000,00 --	-- --	20020 --	-- --	-- --	-- --
64.	С143018-67	Опорные подушки и подкладки из тяжелого бетона класса В15 ОП3	м3	0,27	28288,00 --	-- --	7638 --	-- --	-- --	-- --
65.	С143001-47	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	-1,18	129,00 --	-- --	-152 --	-- --	-- --	-- --
66.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,18	240,00 --	-- --	-283 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	39,06	2156,29	649,10	84235	25357	3,83	150
					652,05	224,81	25472	8782	0,87	34
75.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	19,96	23900,00	--	477044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	19,96	129,00	--	2575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 ПП4	м3	3,12	22000,00	--	68640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С143018-67	Опорные подушки и подкладки из тяжелого бетона класса В15 ОП2	м3	0,34	28288,00	--	9476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С143001-47	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	-3,46	129,00	--	-446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-3,46	240,00	--	-829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,46	256,00	--	884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,86	4589,97	75,91	8559	142	1,55	3
					225,11	28,67	420	53	0,14	0
95.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен	м3	5,00	6074,99	99,59	30375	498	3,52	18
					564,08	37,63	2820	188	0,18	1
96.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	5,08	256,00	--	1299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	12,60	4589,97	75,91	57834	956	1,55	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					225,11	28,67	2836	361	0,14	2
98.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В15	м3	86,46	10306,13	480,96	891068	41584	9,11	787
					1490,40	175,93	128860	15211	0,79	69
99.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	70,64	256,00	--	18085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	55620,00	--	4005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,18	53000,00	--	9731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,70	52400,00	--	246238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	11,10	4589,97	75,91	50949	843	1,55	17
					225,11	28,67	2499	318	0,14	2
114.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В15	м3	68,78	10306,13	480,96	708856	33081	9,11	626
					1490,40	175,93	102510	12100	0,79	55
115.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	59,78	128,00	--	7652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	55620,00	--	3471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13	53000,00	--	6837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,09	52400,00	--	214295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С143001-4	Надбавка или скидка к сметной	м3	9,88	129,00	--	1275	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
122.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	82,80	207,74	11,44	17201	947	0,31	26
					45,54	4,30	3771	356	0,02	2
123.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	103,21	376,56	8,21	38864	847	0,16	17
					25,41	3,08	2623	318	0,02	2
124.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	103,21	646,12	12,89	66686	1331	0,23	24
					36,23	4,84	3739	500	0,02	2
125.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	82,80	207,74	11,44	17201	947	0,31	26
					45,54	4,30	3771	356	0,02	2
126.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	82,80	64,77	1,54	5363	128	0,02	2
					3,52	0,57	291	48	0,00	0
127.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	61,40	4589,97	75,91	281824	4661	1,55	95
					225,11	28,67	13822	1760	0,14	9
128.	Е0107-62-3	Устройство неподвижных опор из монолитного железобетона В25	м3	338,50	9992,01	285,26	3382295	96560	9,03	3056
					1529,21	105,60	517638	35747	0,49	166
129.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,37	65900,00 --	-- --	156288 --	-- --	-- --	-- --
130.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,30	55620,00 --	-- --	16519 --	-- --	-- --	-- --
131.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,19	53600,00 --	-- --	10227 --	-- --	-- --	-- --
132.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,64	52400,00 --	-- --	295546 --	-- --	-- --	-- --
133.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	13,17	50900,00 --	-- --	670333 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм								
134.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,24	48300,00 --	-- --	11679 --	-- --	-- --	-- --
135.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,15	71934,76 11126,25	349,88 131,96	10877 1682	53 20	66,70 0,64	10 0
136.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,80	22,68 6,68	0,06 0,02	154 45	-- --	0,03 0,00	0 0
137.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,80	41,97 9,57	0,05 --	286 65	-- --	0,05 --	0 --
138.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	16,99	7326,23 1858,34	1769,68 662,66	124473 31573	30067 11259	11,10 3,24	189 55
139.	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	м3	0,40	2122,55 579,08	1434,46 481,75	849 232	574 193	3,45 2,03	1 1
140.	С143018-24	Плиты из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	3,53	29600,00 --	-- --	104488 --	-- --	-- --	-- --
141.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	4,51	22600,00 --	-- --	101926 --	-- --	-- --	-- --
142.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-8,04	129,00 --	-- --	-1037 --	-- --	-- --	-- --
143.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-3,79	240,00 --	-- --	-910 --	-- --	-- --	-- --
144.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,79	256,00 --	-- --	970 --	-- --	-- --	-- --
145.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и	м	10,68	7530,00 --	-- --	80420 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм								
146.	С143018-37К=1,1	Кольца высотой 0,6 м диаметр 1500 мм	м	3,00	8283,00	--	24849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С143018-33	Кольца высотой 0,3 м, диаметр 700 мм КС7-3	м	2,70	4475,00	--	12082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	52,00	221,00	--	11492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	С131104-16	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	7,00	17100,00	--	119700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	101,15	251,62	4,39	25450	444	0,24	25
					42,95	1,66	4345	167	0,01	1
151.	Е0107-20-3	Установка металлических конструкций	т	0,14	14499,01	2100,01	2018	292	49,10	7
					9315,00	794,36	1297	111	3,88	1
152.	С11011-879	Стоимость металлоконструкций	т	0,14	49389,00	--	6875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,26	22,68	0,06	142	--	0,03	0
					6,68	0,02	42	--	0,00	0
154.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,26	41,97	0,05	263	--	0,05	0
					9,57	--	60	--	--	--
155.	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	т	13,45	8182,60	4132,47	110071	55589	16,45	221
					2742,75	1116,72	36895	15022	4,04	54
156.	С12021-260	Стоимость швеллера /с учетом оборачиваемости/	т	1,25	114900,00	--	144131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С12021-32	Поправка на марку стали С245	т	0,17	1860,00	--	310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,	т	0,13	29400,00	--	3804	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d 5 мм			--	--	--	--	--	--
159.	Е0109-18-1	Демонтаж металлоконструкций	т	13,45	4900,07	2892,73	65915	38912	9,87	133
					1645,65	781,70	22137	10515	2,83	38
160.	С11021-19	Брусья необрезные 100х100 для настила	м3	0,84	7050,00	--	5922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	т	0,62	8182,60	4132,47	5040	2545	16,45	10
					2742,75	1116,72	1689	688	4,04	2
162.	С12021-260	Стоимость швеллера /с учетом оборачиваемости/	т	0,61	114900,00	--	70273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С12021-32	Поправка на марку стали С245	т	0,61	1860,00	--	1138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0043	29400,00	--	126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С11021-19	Брусья необрезные 100х100 для настила	м3	0,06	7050,00	--	423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0109-18-1	Демонтаж металлоконструкций	т	0,62	4900,07	2892,73	3018	1782	9,87	6
					1645,65	781,70	1014	481	2,83	2
167.	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду219, учтенной в расценке - 2,26 м/	шт	14,16	171,59	59,31	2430	840	0,51	7
					80,21	23,29	1136	330	0,12	2
168.	Е0122-8-6	Укладка трубы-кожуха диам. 200 мм	км	0,02	175009,15	75911,27	2800	1215	432,40	7
					80730,00	28677,26	1292	459	140,06	2
169.	С130806-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	16,00	2030,00	--	32480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,02	570923,12	93139,59	9135	1490	319,70	5
					55631,25	35184,83	890	563	171,84	3
171.	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным	м3	0,40	4117,71	75,91	1647	30	1,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствором			225,11	28,67	90	11	0,14	0
172.	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду219, учтенной в расценке - 2,26 м/	шт	14,16	171,59 80,21	59,31 23,29	2430 1136	840 330	0,51 0,12	7 2
173.	Е0122-8-8	Укладка трубы-кожуха диам. 300 мм	км	0,02	231220,36 110227,50	98793,23 37319,51	3700 1764	1581 597	579,60 182,28	9 3
174.	С130806-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	16,00	3460,00 --	-- --	55360 --	-- --	-- --	-- --
175.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,02	818997,66 71415,00	120058,63 45353,70	13104 1143	1921 726	410,55 221,50	7 4
176.	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	м3	0,40	4117,71 225,11	75,91 28,67	1647 90	30 11	1,55 0,14	1 0
177.	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду720, учтенной в расценке - 2,26 м/	шт	21,24	171,59 80,21	59,31 23,29	3644 1704	1260 495	0,51 0,12	11 2
178.	Е0122-8-8	Укладка трубы-кожуха диам. 325 мм	км	0,02	231220,36 110227,50	98793,23 37319,51	5549 2645	2371 896	579,60 182,28	14 4
179.	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	м	24,00	4203,00 --	-- --	100872 --	-- --	-- --	-- --
180.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.300 мм	км	0,02	818997,66 71415,00	120058,63 45353,70	19656 1714	2881 1088	410,55 221,50	10 5
181.	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	м3	0,80	4117,71 225,11	75,91 28,67	3294 180	61 23	1,55 0,14	1 0
182.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,04	1441,13 176,73	175,40 65,72	1499 184	182 68	1,17 0,32	1 0
183.	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду720, учтенной в расценке - 2,26 м/	шт	3,54	171,59 80,21	59,31 23,29	607 284	210 82	0,51 0,12	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184.	Е0122-8-10	Укладка трубы-кожуха диам. 377мм	км	0,004	305153,05	132979,67	1221	532	761,30	3
					144900,00	50233,73	580	201	245,34	1
185.	С130806-120	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	4,00	4328,00	--	17312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.300 мм	км	0,004	1075694,15	177768,26	4303	711	423,20	2
					72708,75	67153,39	291	269	327,98	1
187.	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	м3	0,20	4117,71	75,91	824	15	1,55	0
					225,11	28,67	45	6	0,14	0
188.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,52	1441,13	175,40	749	91	1,17	1
					176,73	65,72	92	34	0,32	0
189.	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду219, учтенной в расценке - 2,26 м/	шт	6,19	171,59	59,31	1063	367	0,51	3
					80,21	23,29	497	144	0,12	1
190.	Е0122-8-6	Укладка трубы-кожуха диам. 219 мм	км	0,01	175009,15	75911,27	1225	531	432,40	3
					80730,00	28677,26	565	201	140,06	1
191.	С130806-102	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм	м	7,00	2477,00	--	17339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,01	570923,12	93139,59	3996	652	319,70	2
					55631,25	35184,83	389	246	171,84	1
193.	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	м3	0,20	4117,71	75,91	824	15	1,55	0
					225,11	28,67	45	6	0,14	0
194.	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	т	0,0026	8182,60	4132,47	21	11	16,45	0
					2742,75	1116,72	7	3	4,04	0
195.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0026	29400,00	--	76	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Е0104-53-	Резка кожуха вдоль /объем кратный	шт	6,19	171,59	59,31	1063	367	0,51	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12	длине окружности трубы Ду325, учтенной в расценке - 2,26 м/			80,21	23,29	497	144	0,12	1
197.	Е0122-8-7	Укладка трубы-кожуха диам. 273 мм	км	0,01	197457,46	82641,08	1382	578	507,15	4
					95478,75	31218,19	668	219	152,47	1
198.	С130806-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	7,00	2999,00	--	20993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.250 мм	км	0,01	699714,71	108215,56	4898	758	371,45	3
					64428,75	40879,91	451	286	199,65	1
200.	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	м3	0,20	4117,71	75,91	824	15	1,55	0
					225,11	28,67	45	6	0,14	0
201.	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	т	0,0034	8182,60	4132,47	28	14	16,45	0
					2742,75	1116,72	9	4	4,04	0
202.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0034	29400,00	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду720, учтенной в расценке - 2,26 м/	шт	12,39	171,59	59,31	2126	735	0,51	6
					80,21	23,29	994	289	0,12	1
204.	Е0122-8-10	Укладка трубы-кожуха диам. 400 мм	км	0,01	305153,05	132979,67	4272	1862	761,30	11
					144900,00	50233,73	2029	703	245,34	3
205.	С130806-120	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	14,00	4328,00	--	60592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.400 мм	км	0,01	1075694,15	177768,26	15060	2489	423,20	6
					72708,75	67153,39	1018	940	327,98	5
207.	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	м3	0,40	4117,71	75,91	1647	30	1,55	1
					225,11	28,67	90	11	0,14	0
208.	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	т	0,01	8182,60	4132,47	72	36	16,45	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2742,75	1116,72	24	10	4,04	0
209.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	29400,00	--	259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду720, учтенной в расценке - 2,26 м/	шт	6,19	171,59	59,31	1063	367	0,51	3
					80,21	23,29	497	144	0,12	1
211.	Е0122-8-11	Укладка трубы-кожуха диам.530 мм	км	0,01	349157,44	132673,69	2444	929	985,55	7
					186300,00	63859,50	1304	447	311,89	2
212.	С130806-131	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	7,00	9127,00	--	63889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.500 мм	км	0,01	1309991,65	208622,55	9170	1460	446,20	3
					76072,50	78810,08	533	552	384,90	3
214.	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	м3	0,20	4117,71	75,91	824	15	1,55	0
					225,11	28,67	45	6	0,14	0
215.	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	т	0,01	8182,60	4132,47	49	25	16,45	0
					2742,75	1116,72	16	7	4,04	0
216.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	29400,00	--	176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду219, учтенной в расценке - 2,26 м/	шт	12,39	171,59	59,31	2126	735	0,51	6
					80,21	23,29	994	289	0,12	1
218.	Е0122-8-5	Укладка трубы-кожуха диам. 150 мм	км	0,01	130205,55	36746,17	1823	514	414,00	6
					76331,25	13881,94	1069	194	67,79	1
219.	С130806-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	14,00	1142,00	--	15988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150мм	км	0,01	436981,46	78333,81	6118	1097	294,40	4
					51232,50	29590,65	717	414	144,52	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	м3	0,40	4117,71	75,91	1647	30	1,55	1
					225,11	28,67	90	11	0,14	0
222.	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду325, учтенной в расценке - 2,26 м/	шт	18,58	171,59	59,31	3189	1102	0,51	9
					80,21	23,29	1491	433	0,12	2
223.	Е0122-8-6	Укладка трубы-кожуха диам. 219 мм	км	0,02	175009,15	75911,27	3675	1594	432,40	9
					80730,00	28677,26	1695	602	140,06	3
224.	С130806-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	21,00	2030,00	--	42630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.200 мм	км	0,02	570923,12	93139,59	11989	1956	319,70	7
					55631,25	35184,83	1168	739	171,84	4
226.	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	м3	0,60	4117,71	75,91	2471	46	1,55	1
					225,11	28,67	135	17	0,14	0
227.	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду325, учтенной в расценке - 2,26 м/	шт	18,58	171,59	59,31	3189	1102	0,51	9
					80,21	23,29	1491	433	0,12	2
228.	Е0122-8-8	Укладка трубы-кожуха диам. 273 мм	км	0,02	231220,36	98793,23	4856	2075	579,60	12
					110227,50	37319,51	2315	784	182,28	4
229.	С130806-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	21,00	2999,00	--	62979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.300 мм	км	0,02	818997,66	120058,63	17199	2521	410,55	9
					71415,00	45353,70	1500	952	221,50	5
231.	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	м3	0,60	4117,71	75,91	2471	46	1,55	1
					225,11	28,67	135	17	0,14	0
232.	Е0104-53-12	Резка кожуха вдоль /объем кратный длине окружности трубы Ду325, учтенной в расценке - 2,26 м/	шт	6,19	171,59	59,31	1063	367	0,51	3
					80,21	23,29	497	144	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233.	Е0122-8-1 0	Укладка трубы-кожуха диам. 377 мм	км	0,01	305153,05	132979,67	2136	931	761,30	5
					144900,00	50233,73	1014	352	245,34	2
234.	С130806-1 20	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	7,00	4328,00	--	30296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.400 мм	км	0,01	1075694,15	177768,26	7530	1244	423,20	3
					72708,75	67153,39	509	470	327,98	2
236.	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	м3	0,20	4117,71	75,91	824	15	1,55	0
					225,11	28,67	45	6	0,14	0
237.	Е0122-8-1	Демонтаж стальных водопроводных труб труб диам. 50 мм	км	0,01	31515,75	--	164	--	174,57	1
					31515,75	--	164	--	8,64	0
238.	Е0122-8-3	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,02	33689,25	--	701	--	186,30	4
					33689,25	--	701	--	13,59	0
239.	Е0122-8-5	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,02	45798,75	--	714	--	248,40	4
					45798,75	--	714	--	40,68	1
240.	Е0122-8-6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,01	48438,00	--	504	--	259,44	3
					48438,00	--	504	--	84,04	1
241.	Е0122-8-8	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,01	66136,50	--	344	--	347,76	2
					66136,50	--	344	--	109,36	1
242.	Е0122-8-3	Укладка трубы-кожуха диам. 108 мм	км	0,004	78999,97	12276,22	316	49	310,50	1
					56148,75	4636,80	225	19	22,64	0
243.	Е0122-8-8	Укладка трубы-кожуха диам. диам.300 мм	км	0,01	231220,36	98793,23	1850	790	579,60	5
					110227,50	37319,51	882	299	182,28	1
244.	Е0122-8-6	Укладка трубы-кожуха диам.200 мм	км	0,02	175009,15	75911,27	2800	1215	432,40	7
					80730,00	28677,26	1292	459	140,06	2
245.	Е0122-8-7	Укладка трубы-кожуха диам.250 мм	км	0,01	197457,46	82641,08	2369	992	507,15	6
					95478,75	31218,19	1146	375	152,47	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246.	Е0122-8-10	Укладка трубы-кожуха диам.400 мм	км	0,004	305153,05	132979,67	1221	532	761,30	3
					144900,00	50233,73	580	201	245,34	1
247.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	4,00	629,00	--	2516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	С130806-113	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	8,00	4203,00	--	33624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	С130806-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	12,00	2999,00	--	35988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	С130806-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	16,00	2030,00	--	32480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	С130806-125	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	4,00	5646,00	--	22584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,004	287883,57	34994,22	1152	140	235,75	1
					40882,50	13219,54	164	53	64,56	0
253.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,01	818997,66	120058,63	6552	960	410,55	3
					71415,00	45353,70	571	363	221,50	2
254.	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,02	570923,12	93139,59	9135	1490	319,70	5
					55631,25	35184,83	890	563	171,84	3
255.	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,01	699714,71	108215,56	8397	1299	371,45	4
					64428,75	40879,91	773	491	199,65	2
256.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы	км	0,004	1075694,15	177768,26	4303	711	423,20	2
					72708,75	67153,39	291	269	327,98	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 400 мм								
257.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50-100 мм	м	20,00	267,06	0,32	5341	6	0,97	19
					168,97	0,13	3379	3	0,00	0
258.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	12,00	306,37	0,43	3676	5	1,03	12
					179,84	0,16	2158	2	0,00	0
259.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	8,00	337,46	0,48	2700	4	1,03	8
					179,84	0,18	1439	1	0,00	0
260.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	4,00	463,99	0,79	1856	3	1,04	4
					183,19	0,31	733	1	0,00	0
261.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	70436,40	7806,77	528	59	290,95	2
					52526,25	2949,75	394	22	14,40	0
262.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	130385,55	36746,17	3025	853	414,00	10
					76331,25	13881,94	1771	322	67,79	2
263.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	79078,47	12276,22	2641	410	310,50	10
					56148,75	4636,80	1875	155	22,64	1
264.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	175323,15	75911,27	2402	1040	432,40	6
					80730,00	28677,26	1106	393	140,06	2
265.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	231930,36	98793,23	1716	731	579,60	4
					110227,50	37319,51	816	276	182,28	1
266.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	7,50	250,00	--	1875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	33,57	629,00	--	21118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	С130806-92	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	23,24	1339,00	--	31122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269.	С130806-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	13,77	2030,00 --	-- --	27963 --	-- --	-- --	-- --
270.	С130806-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	7,45	3560,00 --	-- --	26521 --	-- --	-- --	-- --
271.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	186435,24 40623,75	33918,04 12813,30	1398 305	254 96	233,45 62,58	2 0
272.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,03	287883,57 40882,50	34994,22 13219,54	9615 1365	1169 442	235,75 64,56	8 2
273.	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,02	436981,46 51232,50	78333,81 29590,65	10138 1189	1817 687	294,40 144,52	7 3
274.	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,01	570923,12 55631,25	93139,59 35184,83	7822 762	1276 482	319,70 171,84	4 2
275.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,01	818997,66 71415,00	120058,63 45353,70	6061 528	888 336	410,55 221,50	3 2
276.	Е0106-1-1	Заделка концов кожуха цементным раствором	м3	2,20	4117,71 225,11	75,91 28,67	9059 495	167 63	1,55 0,14	3 0
277.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,26	264818,84 72191,25	56798,21 21455,55	68641 18712	14722 5561	359,61 104,79	93 27
278.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,16	215251,79 34931,25	45223,54 17082,68	33579 5449	7055 2665	169,85 83,43	26 13
279.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,03	306413,05 144900,00	132979,67 50233,73	10112 4782	4388 1658	761,30 245,34	25 8
280.	С130806-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения	м	33,13	4836,00	--	160226	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм			--	--	--	--	--	--
281.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,03	1075694,15 72708,75	177768,26 67153,39	35498 2399	5866 2216	423,20 327,98	14 11
282.	Е0109-18-1	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	т	3,72	8182,60 2742,75	4132,47 1116,72	30456 10209	15381 4156	16,45 4,04	61 15
283.	С11011-84-1	Двутавр	т	0,64	59600,00 --	--	38144 --	--	--	--
284.	С11011-91-0	М/к для подвески коммуникаций	т	0,29	57700,00 --	--	16762 --	--	--	--
285.	С12021-32	Поправка на марку стали С245	т	3,72	1860,00 --	--	6923 --	--	--	--
286.	Е0109-18-1	Демонтаж металлоконструкций для подвески коммуникаций	т	3,72	4538,38 1645,65	2892,73 781,70	16892 6125	10767 2910	9,87 2,83	37 11
287.	С11021-19	Брусья необрезные 100х100 для настила	м3	0,60	7050,00 --	--	4230 --	--	--	--
		Итого по разделу: Сборные и монолитные железобетонные конструкции								15861895
		Раздел: Монолитные камеры								
288.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	3,20	4589,97 225,11	75,91 28,67	14688 720	243 92	1,55 0,14	5 0
289.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25 и монолитных опор	м3	29,99	11046,33 1490,40	480,96 175,93	331280 44697	14424 5276	9,11 0,79	273 24
290.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,16	256,00 --	--	41 --	--	--	--
291.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,07	67700,00	--	4807	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
292.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,22	65900,00 --	-- --	14287 --	-- --	-- --	-- --
293.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	55620,00 --	-- --	4060 --	-- --	-- --	-- --
294.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,38	52400,00 --	-- --	72076 --	-- --	-- --	-- --
295.	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	24,93	80,00 --	-- --	1994 --	-- --	-- --	-- --
296.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99004,51 38036,25	349,88 131,96	2277 875	8 3	227,70 0,64	5 0
297.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	71934,76 11126,25	349,88 131,96	611 95	3 1	66,70 0,64	1 0
299.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,23	64638,01 3829,50	349,88 131,96	14544 862	79 30	23,00 0,64	5 0
300.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,71	22,68 6,68	0,06 0,02	288 85	1 --	0,03 0,00	0 0
301.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,71	41,97 9,57	0,05 --	534 122	1 --	0,05 --	1 --
302.	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка	т	0,01	16099,21 6986,25	6350,33 1520,73	211 92	83 20	41,28 5,44	1 0
303.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	т	0,01	124800,00 --	-- --	1635 --	-- --	-- --	-- --
304.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,59	41,97 9,57	0,05 --	25 6	-- --	0,05 --	0 --
305.	Е0109-29-	Установка металлоконструкций	т	0,09	15288,85	6297,25	1324	545	33,23	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	лестниц Л1			5796,00	1785,80	502	155	6,28	1
306.	С12021-26 7	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,09	133700,00	--	11578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
322.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	3,30	4589,97	75,91	15147	251	1,55	5
					225,11	28,67	743	95	0,14	0
323.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25 и монолитных опор	м3	45,85	11046,33	480,96	506474	22052	9,11	418
					1490,40	175,93	68335	8066	0,79	36
324.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,16	256,00	--	41	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
325.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	67700,00	--	4834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
326.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,23	65900,00	--	14867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
327.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	55620,00	--	4172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
328.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,99	52400,00	--	104035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
329.	С11011-67 9	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	34,08	80,00	--	2726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	99004,51	349,88	3940	14	227,70	9
					38036,25	131,96	1514	5	0,64	0
331.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	71934,76	349,88	611	3	66,70	1
					11126,25	131,96	95	1	0,64	0
332.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	71934,76	349,88	2302	11	66,70	2
					11126,25	131,96	356	4	0,64	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,23	64638,01	349,88	14544	79	23,00	5
					3829,50	131,96	862	30	0,64	0
334.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,74	22,68	0,06	312	1	0,03	0
					6,68	0,02	92	--	0,00	0
335.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	13,74	41,97	0,05	577	1	0,05	1
					9,57	--	131	--	--	--
336.	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка	т	0,01	16099,21	6350,33	211	83	41,28	1
					6986,25	1520,73	92	20	5,44	0
337.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	т	0,01	124800,00	--	1635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
338.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,59	41,97	0,05	25	--	0,05	0
					9,57	--	6	--	--	--
339.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л1	т	0,24	15288,85	6297,25	3675	1514	33,23	8
					5796,00	1785,80	1393	429	6,28	2
340.	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,24	133700,00	--	32141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	3,20	4589,97	75,91	14688	243	1,55	5
					225,11	28,67	720	92	0,14	0
362.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	м3	29,91	11046,33	480,96	330396	14386	9,11	272
					1490,40	175,93	44578	5262	0,79	24
363.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,16	256,00	--	41	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
364.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	67700,00	--	4807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
365.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,22	65900,00	--	14287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	55620,00	--	4060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
367.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,37	52400,00	--	72008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
368.	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	24,93	80,00	--	1994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
369.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99004,51	349,88	2138	8	227,70	5
					38036,25	131,96	822	3	0,64	0
370.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	71934,76	349,88	611	3	66,70	1
					11126,25	131,96	95	1	0,64	0
371.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	71934,76	349,88	1583	8	66,70	1
					11126,25	131,96	245	3	0,64	0
372.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,35	64638,01	349,88	22688	123	23,00	8
					3829,50	131,96	1344	46	0,64	0
373.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,14	22,68	0,06	411	1	0,03	1
					6,68	0,02	121	--	0,00	0
374.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	18,14	41,97	0,05	761	1	0,05	1
					9,57	--	174	--	--	--
375.	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка	т	0,01	16099,21	6350,33	211	83	41,28	1
					6986,25	1520,73	92	20	5,44	0
376.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	т	0,01	124800,00	--	1635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
377.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,59	41,97	0,05	25	--	0,05	0
					9,57	--	6	--	--	--
378.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л1	т	0,09	15288,85	6297,25	1324	545	33,23	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5796,00	1785,80	502	155	6,28	1
379.	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,09	133700,00	--	11578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
396.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	3,10	4589,97	75,91	14229	235	1,55	5
					225,11	28,67	698	89	0,14	0
397.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	м3	30,08	11046,33	480,96	332274	14467	9,11	274
					1490,40	175,93	44831	5292	0,79	24
398.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00	--	4265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
399.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20	65900,00	--	13510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
400.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	55620,00	--	3782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
401.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,50	52400,00	--	78705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
402.	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	27,60	80,00	--	2208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
403.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99004,51	349,88	2851	10	227,70	7
					38036,25	131,96	1095	4	0,64	0
404.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	71934,76	349,88	2913	14	66,70	3
					11126,25	131,96	451	5	0,64	0
405.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,23	64638,01	349,88	14544	79	23,00	5
					3829,50	131,96	862	30	0,64	0
406.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,24	22,68	0,06	300	1	0,03	0
					6,68	0,02	88	--	0,00	0
407.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	13,24	41,97	0,05	556	1	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза			9,57	--	127	--	--	--
408.	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка и передвижной площадки обслуживания ППО1	т	0,07	16099,21 6986,25	6350,33 1520,73	1050 456	414 99	41,28 5,44	3 0
409.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	т	0,01	124800,00 --	-- --	1635 --	-- --	-- --	-- --
410.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С245	т	0,05	126660,00 --	-- --	6599 --	-- --	-- --	-- --
411.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,93	41,97 9,57	0,05 --	123 28	-- --	0,05 --	0 --
412.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л3	т	0,13	15288,85 5796,00	6297,25 1785,80	2015 764	830 235	33,23 6,28	4 1
413.	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,13	133700,00 --	-- --	17622 --	-- --	-- --	-- --
431.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	5,90	4589,97 225,11	75,91 28,67	27081 1328	448 169	1,55 0,14	9 1
432.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25 и монолитных опор	м3	95,48	11046,33 1490,40	480,96 175,93	1054704 142303	45922 16798	9,11 0,79	870 76
433.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,34	65900,00 --	-- --	22736 --	-- --	-- --	-- --
434.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,81	61200,00 --	-- --	49756 --	-- --	-- --	-- --
435.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,18	55620,00 --	-- --	10234 --	-- --	-- --	-- --
436.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,52	52400,00 --	-- --	27405 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
437.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,51	50900,00	--	229406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
438.	С11011-67 9	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	95,50	80,00	--	7640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
439.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99004,51	349,88	3148	11	227,70	7
					38036,25	131,96	1210	4	0,64	0
440.	Е0106-11- 8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	71934,76	349,88	2050	10	66,70	2
					11126,25	131,96	317	4	0,64	0
441.	Е0106-11- 9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,22	64638,01	349,88	14414	78	23,00	5
					3829,50	131,96	854	29	0,64	0
442.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,85	22,68	0,06	269	1	0,03	0
					6,68	0,02	79	--	0,00	0
443.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	11,85	41,97	0,05	497	1	0,05	1
					9,57	--	113	--	--	--
444.	Е0106-14- 5	Устройство железобетонных колонн КМ1	м3	1,56	9136,97	912,56	14254	1424	8,30	13
					1322,21	344,74	2063	538	1,68	3
445.	Е0106-1-1	Укладка бетона В15	м3	0,06	5121,39	75,91	307	5	1,55	0
					225,11	28,67	14	2	0,14	0
446.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	55620,00	--	1835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
447.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,17	50900,00	--	8551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
448.	С11011-67 9	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	3,00	80,00	--	240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
449.	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка и передвижной площадки обслуживания ППО1	т	0,12	16099,21 6986,25	6350,33 1520,73	1888 819	745 178	41,28 5,44	5 1
450.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	т	0,01	124800,00 --	-- --	1635 --	-- --	-- --	-- --
451.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С245	т	0,10	126660,00 --	-- --	13198 --	-- --	-- --	-- --
452.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	5,28	41,97 9,57	0,05 --	222 51	-- --	0,05 --	0 --
453.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л4	т	0,16	15288,85 5796,00	6297,25 1785,80	2385 904	982 279	33,23 6,28	5 1
454.	С12021-26-7	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,16	133700,00 --	-- --	20857 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Монолитные камеры								3689047
	ИТОГО:						19550946 1867649	1026353 357092		11140 1512

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3162916
На металломонтажные работы	107213
Всего накладных расходов:	3270129
Итого с накладными	22821075

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1369265
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	24190340
Итого с временными, 1,2 %	24480624
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	25053471
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	25153684
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	25405221
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	64971821
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1299436
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	66271257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 % 7952551
Итого с НДС 74223808

Итого с понижающим коэффициентом 0,9499999878 70512616

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

Заказчик:

Подрядчик: "Кельма 05" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Технадзор:

«Изыскатель-НС» БСН/БИН 020740008883 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Договор №11 от 31.05.2016 года

Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"

Наименование объекта: Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0124-2-13	Прокладка в непроходном канале предызолированных стальных трубопроводов и концевых элементов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	2,60	658940,74	281444,41	1715618	732769	1734,20	4515
					328302,00	76001,03	854767	197876	325,36	847
5.	С130806-484ИЗМ.	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530Х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	2640,40	20882,00	--	55136833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						56852451	732768		4515
							854767	197876		847

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1132187
Всего накладных расходов:	1132187
Итого с накладными	57984638

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						3479078		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						61463716		
		Итого с временными, 1,2 %						62201281		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						63656791		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						63911418		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						64550532		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						165082822		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3301656		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						168384478		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						20206137		
		Итого с НДС						188590615		
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9499999878						179161082		

Заказчик:

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

Подрядчик:

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Кельма 05" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Технадзор:

РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Изыскатель-НС» БСН/БИН 020740000 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пр,Республики, дом № 4** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Кельма 05",Республика Казахстан, Алмалинский район, г. Алматы, Айтеке Би, дом № 187, к.203, тел.: (8727) 331-51-61** — **050540013781**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 11 от 31.05.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000023	26.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП "Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"			усл	1	207 894 956,00	207 894 956,00
				Итого	1	х	207 894 956,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Воданов В.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Кельма 05" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2016

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Кельма 05"

Типовая междуведомственная форма № КС 3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республика Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование объекта: ***Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр. "Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок"***

СПРАВКА № 3 от 26.08.2016 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
			№11	31.05.2016 г.					
	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)								
			из них						ВСЕГО
	С начала года с текущим месяцем	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных ценах 2001г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РП"Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"	696 103 579	457 568 654						22 274 460	207 894 956
За текущий месяц 2016г								22 274 460	207 894 956

Итого к оплате: Двести семь миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть тенге, 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Заместитель руководителя

Амангалиев Е.З.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Кельма 05"

Коканов К.Г.

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Договор №11 от 31.05.2016 года

Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"

Наименование обьекта: Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0124-2-13	Прокладка в непроходном канале предызолированных стальных трубопроводов и концевых элементов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,27	658940,74	281444,41	177914	75990	1734,20	468
					328302,00	76001,03	88642	20520	325,36	88
2.	E0124-2-11	Прокладка в непроходном канале предызолированных стальных трубопроводов и концевых элементов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,23	530802,15	216769,29	122084	49857	1375,40	316
					274482,00	57304,22	63131	13180	245,86	57
3.	E0124-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,02	784224,02	338753,72	15684	6775	2248,48	45
					419796,00	81959,60	8396	1639	300,16	6
4.	E0124-10-12	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 400 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,02	746371,00	335888,70	14927	6718	2045,16	41
					384813,00	80878,99	7696	1618	296,19	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	С130806-484ИЗМ.	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530Х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	229,30	20882,00 --	-- --	4788243 --	-- --	-- --	-- --
6.	С130806-483ИЗМ.	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426Х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	270,00	14256,00 --	-- --	3849120 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм	т	11,75	88551,79 34931,25	45223,54 17082,68	1040484 410442	531377 200721	169,85 83,43	1996 980
8.	С130806-391	Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	10,00	74397,00 --	-- --	743970 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130806-392	Отвод Ст 530х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	16,00	104661,00 --	-- --	1674576 --	-- --	-- --	-- --
10.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Тройниковое ответвление укороченное под 45°с металлической заглушкой изоляции Ст 530х7-219х6-1-ППУ-ПУ-200,Ру 2,5МПа из стали 17ГС	шт	4,00	73051,81 --	-- --	292207 --	-- --	-- --	-- --
11.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Тройник с металлической заглушкой изоляции Ст 530х7-159х4,5-1-ППУ-ПЭ-200,Ру 2,5МПа из стали 17ГС	шт	2,00	65414,72 --	-- --	130829 --	-- --	-- --	-- --
12.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Тройник с металлической заглушкой изоляции Ст 426х7-426х7-1-ППУ-ПЭ-200,Ру 2,5МПа из стали 17ГС	шт	2,00	80818,78 --	-- --	161638 --	-- --	-- --	-- --
13.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Тройник параллельный с металлической заглушкой изоляции Ст 530х7-159х4,5-1-ППУ-ПЭ,с ОДК,Ру 2,5МПа из стали 17ГС	шт	4,00	67215,15 --	-- --	268861 --	-- --	-- --	-- --
14.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Тройник параллельный с металлической заглушкой изоляции Ст 530х7-108х4-1-ППУ-ПЭ,с ОДК,Ру 2,5МПа из стали 17ГС	шт	2,00	64184,05 --	-- --	128368 --	-- --	-- --	-- --
15.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Тройник параллельный с металлической заглушкой изоляции Ст 530х7-89х4-1-ППУ-ПЭ,с ОДК,Ру 2,5МПа из стали 17ГС	шт	2,00	63621,26 --	-- --	127243 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 426х7-32-1-ППУ-ПЭ,с ОДК,Ру 2,5МПа из стали 17ГС	шт	2,00	44792,64	--	89585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	шт	525,00	344,84	259,48	181043	136229	0,48	250
					79,96	67,83	41979	35609	0,26	136
18.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Муфта термоусаживаемая "ТУМАР" 500-650,с комплектующими	шт	470,00	9077,23	--	4266299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Муфта термоусаживаемая "ТУМАР" 400-650,с комплектующими	шт	55,00	5935,11	--	326431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	м3	27,11	7726,83	3807,78	209509	103246	19,92	540
					3757,05	2367,56	101871	64195	10,60	287
21.	Е0109-34-1	Монтаж диэлектрических опор	т	35,37	19644,71	2519,98	694833	89132	84,64	2994
					14438,25	116,44	510681	4118	0,56	20
22.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Неподвижная опора диэлектрическая Ст530х7-900-40-1-ППУ-ПЭ-Д с системой ОДК	шт	44,00	129462,61	--	5696355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Неподвижная опора диэлектрическая Ст426х7-900-40-1-ППУ-ПЭ-Д с системой ОДК	шт	2,00	92573,44	--	185147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов сверх учтенных расценками на монтаж труб	т	25,24	19644,71	2519,98	495813	63602	84,64	2136
					14438,25	116,44	364407	2939	0,56	14
25.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Скользящие опоры Ст530-1-ППУ-ПЭ	шт	306,00	4591,33	--	1404947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Скользящие опоры Ст426-1-ППУ-ПЭ	шт	26,00	4111,29	--	106894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	т	8,59	19644,71	2519,98	168669	21637	84,64	727
					14438,25	116,44	123967	1000	0,56	5
28.	СТОО"ГАЗИНЖКОМСТРОЙСЕРВИС"	Направляющая опора Ду530 в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке на основе чертежей НТС 65-06	шт	48,00	22343,95	--	1072510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Мосинжпроект"								
29.	СТОО"ГАЗИНЖКОМСТРОЙСЕРВИС"	Направляющая опора Ду426 в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке на основе чертежей НТС 65-06 "Мосинжпроект"	шт	4,00	20249,21 --	-- --	80997 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0124-11-9	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 500 мм	шт	7,00	10090,21 4347,00	5043,46 1162,57	70631 30429	35304 8138	22,08 4,76	155 33
32.	САО"НПП	Сильфонное компенсационное устройство типа ППУ СКУ.ППУ/ПЭ I-25-500-210-ОДК	шт	7,00	878171,11 --	-- --	6147198 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0124-10-2	Монтаж промежуточного элемента с кабелем вывода диаметром 400 мм	км	0,002	743735,55 403650,00	315301,80 73100,64	1487 807	631 146	2162,00 300,16	4 1
39.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Промежуточный элемент с кабелем вывода d 426/560	шт	2,00	21419,82 --	-- --	42840 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0124-10-4	Монтаж промежуточного элемента с кабелем вывода диаметром 500 мм	км	0,01	919486,80 489037,50	399474,42 95830,91	12873 6847	5593 1342	2610,50 392,01	37 5
41.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Промежуточный элемент с кабелем вывода d 500/710	шт	14,00	27164,66 --	-- --	380305 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0124-10-2	Монтаж концевого элемента с металлической заглушкой изоляции диаметром 400 мм	км	0,004	743735,55 403650,00	315301,80 73100,64	2975 1615	1261 292	2162,00 300,16	9 1
43.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Концевой элемент с металлической заглушкой изоляции Ст426х7-ППУ-ПЭ-650	шт	2,00	47042,40 --	-- --	94085 --	-- --	-- --	-- --
44.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Защитный экран d 500	шт	2,00	1162,23 --	-- --	2324 --	-- --	-- --	-- --
45.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Защитный экран d 400	шт	2,00	1097,30 --	-- --	2195 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0112-13-1	Укладка полиэтиленовых мат	м2	38,40	48,94 33,64	5,67 2,13	1879 1292	218 82	0,21 0,01	8 0
47.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Полиэтиленовый мат	шт	16,00	2912,39	--	46598	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0110-926 -1	Укладка ленты маркировочной	км	0,10	7439,82	5932,56	744	593	7,25	1
					1507,26	833,38	151	83	4,83	0
49.	СТОО"АЛМА ЗИТ"	Лента сигнальная	м	100,00	18,16	--	1816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов диаметром 15-273 мм	стык	178,00	2588,43	1546,45	460740	275268	2,24	399
					450,23	584,77	80140	104090	3,74	665
51.	Е0125-51-2	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 400 мм	стык	57,00	2716,25	1601,37	154826	91278	2,36	134
					491,63	605,48	28023	34512	3,86	220
52.	Е0125-51-3	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 500 мм	стык	574,00	3144,72	1821,04	1805067	1045275	2,65	1518
					548,55	688,28	314868	395070	4,40	2528
53.	Ц0112-754 -2	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 76-89 мм	врезка	2,00	2151,24	92,69	4302	185	10,35	21
					1951,55	2,65	3903	5	0,02	0
54.	Ц0112-754 -3	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм	врезка	12,00	2618,75	121,90	31425	1463	11,50	138
					2367,85	5,17	28414	62	0,03	0
55.	Ц0112-754 -5	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм	врезка	28,00	3752,65	185,15	105074	5184	17,25	483
					3415,50	5,17	95634	145	0,03	1
56.	Ц0112-754 -6	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм	врезка	8,00	5399,55	307,05	43196	2456	24,15	193
					4864,50	10,35	38916	83	0,06	0
57.	Ц0112-754 -7	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 273 мм	врезка	8,00	6369,80	366,85	50958	2935	28,75	230
					5718,95	10,35	45752	83	0,06	0
58.	Ц0112-754 -9	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный	врезка	8,00	10400,80	640,55	83206	5124	46,00	368
					9263,25	20,70	74106	166	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		врезаемой трубы 426-530 мм								
59.	Ц0108-144 -1	Присоединение проводов следящей системы в муфтовых соединениях	шт	1575,00	23,77	--	37446	--	0,14	217
					23,57	--	37131	--	--	--
60.	Ц0110-349 -4	Монтаж терминалов и коверов	шт	16,00	799,50	--	12792	--	4,60	74
					745,20	--	11923	--	--	--
61.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Стоимость ковера наземного	шт	8,00	9213,04	--	73704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	ТООО"Термолайн"	Стоимость терминала КТ-15/Ш	шт	8,00	2799,97	--	22400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	ТООО"Термолайн"	Детектор повреждений переносной многоуровневый "Пиккон" ДПП-АМ	шт	1,00	9702,16	--	9702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	ТНПП"СТЭЛЛ"	Рефлектометр импульсный "Рейс-105М"	шт	1,00	192716,59	--	192717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Ц0108-80-2	Монтаж мегаомметра	шт	1,00	222,37	3,56	222	4	1,15	1
					209,30	--	209	--	--	--
66.	ТГК"Эликс"	Мегаомметр цифровой АМ-2002	шт	1,00	18852,71	--	18853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Ц0108-147 -1	Монтаж кабеля, масса 1 м до 1 кг	м	238,00	25,99	2,42	6186	575	0,12	27
					18,98	0,35	4516	82	0,00	0
68.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	126,00	30,97	2,42	3902	304	0,12	14
					22,66	0,58	2855	72	0,00	0
69.	С151601-1271ИЗМ.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,36	66166,00	--	24084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	126,00	122,89	8,97	15484	1130	0,33	42
					56,12	0,57	7071	72	0,00	0
71.	С130806-169	Металлорукав Ду32 РЗ-Ц-Х-Ш-32УЗ	м	126,00	144,00	--	18144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	Е0124-13-9	Установка шаровых кранов стальных диаметром 500 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	10897,24	4907,74	65383	29446	31,74	190
					5589,00	1226,48	33534	7359	5,28	32
73.	Е0124-13-8	Установка шаровых кранов стальных диаметром 400 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	8209,75	4138,37	8210	4138	20,47	20
					3726,00	987,91	3726	988	4,14	4
74.	Е0124-13-6	Установка шаровых кранов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	компл	8,00	4795,84	2253,34	38367	18027	11,96	96
					2277,00	496,28	18216	3970	2,07	17
75.	Е0124-13-5	Установка шаровых кранов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	9,00	3429,98	1682,74	30870	15145	8,43	76
					1570,61	389,68	14136	3507	1,62	15
76.	Е0124-13-4	Установка шаровых кранов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	14,00	2352,75	1126,60	32938	15772	5,92	83
					1094,51	254,87	15323	3568	1,06	15
77.	Е0124-13-3	Установка шаровых кранов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	1500,87	764,67	9005	4588	3,51	21
					641,70	180,09	3850	1081	0,75	4
78.	Е0124-13-3	Установка шаровых кранов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	10,00	1500,87	764,67	15009	7647	3,51	35
					641,70	180,09	6417	1801	0,75	7
79.	TLD	Шаровой кран полнопроходной Ду 500 Ру2,5 МПа с механическим редуктором непредызолированный	шт	6,00	1766978,29	--	10601870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	TLD	Шаровой кран полнопроходной Ду 400 Ру2,5 МПа с механическим редуктором непредызолированный	шт	1,00	982529,93	--	982530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	TLD	Шаровой кран полнопроходной Ду 250 Ру2,5 МПа с механическим редуктором непредызолированный	шт	8,00	209840,09	--	1678721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	CLD	Шаровой кран полнопроходной Ду 200 с механическим редуктором непредызолированный	шт	9,00	131575,51	--	1184180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	CLD	Шаровой кран полнопроходной Ду 150 с механическим редуктором непредызолированный	шт	14,00	52758,61	--	738621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	CLD	Шаровой кран полнопроходной Ду 100 с механическим редуктором непредызолированный	шт	6,00	24316,85	--	145901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	С130904-73	Краны шаровые стальные сварные, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт	10,00	9960,00 --	-- --	99600 --	-- --	-- --	-- --
86.	Е0124-13-6	Установка регулятора давления Ду 250мм	компл	1,00	4795,84 2277,00	2253,34 496,28	4796 2277	2253 496	11,96 2,07	12 2
87.	Е0124-13-4	Установка регулятора давления Ду 150мм	компл	1,00	2352,75 1094,51	1126,60 254,87	2353 1095	1127 255	5,92 1,06	6 1
88.	Т"DAnfOss"	Регулятор давления "до себя" тип 2335 Ду 250,Ру16 с компенсацией давления сильфоном, фланцевый в комплекте со стальным пилотным клапаном тип 41-73 Ду15,Ру40	шт	1,001	772362,44 --	-- --	1772362 --	-- --	-- --	-- --
89.	С"DAnfOss"	Регулятор давления "до себя" стальной на пусковой расход с компенсацией давления сильфоном тип 2422/2425 Ду 150,Ру16 ,фланцевый в комплекте с импульсными трубками	шт	1,00	750427,96 --	-- --	750428 --	-- --	-- --	-- --
90.	Е0116-15-2	Установка клапанов запорных проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм /установка 1 клапана Ду50 учтена в расценке на монтаж трубопроводов/	шт	7,00	517,49 292,39	45,13 18,11	3622 2047	316 127	1,69 0,08	12 1
91.	Е0116-15-2	Установка клапанов запорных проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	32,00	517,49 292,39	45,13 18,11	16560 9356	1444 580	1,69 0,08	54 3
92.	С130901-102ПРИМ.	Клапан запорный проходной Dy 50 мм 15с22нж	шт	6,00	6040,00 --	-- --	36240 --	-- --	-- --	-- --
93.	С130901-111ПРИМ.	Клапан запорный проходной Dy 32 мм 15с52нж	шт	2,00	6380,00 --	-- --	12760 --	-- --	-- --	-- --
94.	С130901-110ПРИМ.	Клапан запорный проходной Dy 25 мм 15с52нж	шт	32,00	4760,00 --	-- --	152320 --	-- --	-- --	-- --
95.	Е0124-13-4	Установка задвижек стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	8,00	2352,75 1094,51	1126,60 254,87	18822 8756	9013 2039	5,92 1,06	47 8
96.	Е0124-13-	Установка задвижек стальных	компл	2,00	1500,87	764,67	3002	1529	3,51	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	диаметром 100 мм для горячей воды и пара			641,70	180,09	1283	360	0,75	1
97.	Е0124-13-2	Установка задвижек стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1393,53 577,01	736,63 177,50	2787 1154	1473 355	3,17 0,72	6 1
98.	С130902-17ПРИМ	Задвижка Ду 150 30с64нж	шт	8,00	38600,00 --	-- --	308800 --	-- --	-- --	-- --
99.	С130902-16ПРИМ	Задвижка Ду 100 30с64нж	шт	2,00	23700,00 --	-- --	47400 --	-- --	-- --	-- --
100.	С130902-15ПРИМ	Задвижка Ду 80 30с64нж	шт	2,00	16300,00 --	-- --	32600 --	-- --	-- --	-- --
101.	С130809-95	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 150 мм	компл	8,00	4230,00 --	-- --	33840 --	-- --	-- --	-- --
102.	С130809-93	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	компл	2,00	2550,00 --	-- --	5100 --	-- --	-- --	-- --
103.	С130809-92	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 80 мм	компл	2,00	1880,00 --	-- --	3760 --	-- --	-- --	-- --
104.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	6,00	1360,00 --	-- --	8160 --	-- --	-- --	-- --
105.	С130809-70	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	компл	2,00	1090,00 --	-- --	2180 --	-- --	-- --	-- --
106.	С130809-69	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy	компл	32,00	953,00 --	-- --	30496 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25 мм								
107.	Е0124-14-5	Установка грязевиков из труб диаметром 400 мм	шт	1,00	147400,39	2269,33	147400	2269	12,42	12
					2279,59	506,38	2280	506	2,16	2
108.	Е0122-8-14	Укладка стальной трубы-кожуха диам. 800 мм	км	0,04	612866,80	276728,05	22063	9962	1574,35	57
					300150,00	104535,00	10805	3763	510,55	18
109.	Е0122-8-13	Укладка стальной трубы-кожуха диам. 700 мм	км	0,01	546944,67	245770,92	6563	2949	1368,50	16
					260302,50	92842,09	3124	1114	453,44	5
110.	С130806-3518	Труба-футляр D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	36,00	31040,00	--	1117440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С130806-3511	Труба-футляр D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	12,00	27190,00	--	326280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0122-27-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 800 мм	км	0,042	731755,79	274573,91	98343	9885	250,70	9
					42952,50	103722,53	1546	3734	506,59	18
113.	Е0122-27-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 700 мм	км	0,012	262003,26	267306,51	27144	3208	216,20	3
					37518,75	100977,19	450	1212	493,18	6
114.	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	м	0,01	574,92	1,14	7	--	1,15	0
					202,61	0,44	2	--	0,00	0
115.	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	м	0,04	805,47	1,77	29	--	1,29	0
					233,39	0,68	8	--	0,00	0
116.	Е0122-48-1ПРИМ.	Заделка концов футляра прокладкой "Вилатерм"	футляр	9,00	4900,76	643,77	44107	5794	9,19	83
					1518,86	10,68	13670	96	0,02	0
117.	Е0124-2-13	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,041	025734,75	281444,41	35901	9851	1734,20	61
					328302,00	76001,03	11491	2660	325,36	11
118.	Е0124-2-11	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром	км	0,01	885661,15	216769,29	7971	1951	1375,40	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С			274482,00	57304,22	2470	516	245,86	2
119.	Е0124-2-8	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,04	515034,69 191061,00	128628,06 34463,99	22146 8216	5531 1482	1003,44 168,61	43 7
120.	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,05	461667,34 161190,90	109512,74 30327,98	23083 8060	5476 1516	857,53 149,07	43 7
121.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,20	338560,54 150696,00	97535,22 27604,61	69405 30893	19995 5659	800,12 138,13	164 28
122.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,04	227082,73 108985,50	61495,07 19699,27	9765 4686	2644 847	590,82 101,76	25 4
123.	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,06	197419,07 95261,40	55664,61 19657,97	12240 5906	3451 1219	526,24 101,61	33 6
124.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,004	184847,35 90955,80	54015,47 19658,90	739 364	216 79	507,10 101,63	2 0
125.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 32 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,03	184847,35 90955,80	54015,47 19658,90	4806 2365	1404 511	507,10 101,63	13 3
126.	С130806-3 497	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 20295-85	м	35,00	13808,00 --	-- --	483280 --	-- --	-- --	-- --
127.	С130806-1 25	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	9,00	5646,00 --	-- --	50814 --	-- --	-- --	-- --
128.	С130806-1 07	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина	м	43,00	3460,00 --	-- --	148780 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки 7,0 мм								
129.	С130806-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	50,00	2030,00 --	-- --	101500 --	-- --	-- --	-- --
130.	С130806-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	205,00	1055,00 --	-- --	216275 --	-- --	-- --	-- --
131.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	43,00	629,00 --	-- --	27047 --	-- --	-- --	-- --
132.	С130806-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	62,62	400,00 --	-- --	25048 --	-- --	-- --	-- --
133.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	4,04	250,00 --	-- --	1010 --	-- --	-- --	-- --
134.	С130806-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	26,26	111,00 --	-- --	2915 --	-- --	-- --	-- --
135.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 100-250 мм	т	0,84	264818,84 72191,25	56798,21 21455,55	222607 60684	47745 18036	359,61 104,79	302 88
136.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей сверх учтенных расценками на монтаж труб диам. 300-800 мм	т	2,58	215251,79 34931,25	45223,54 17082,68	554553 89993	116509 44010	169,85 83,43	438 215
137.	Ц0112-698-1	Штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	56,00	459,57 152,95	21,62 --	25736 8565	1211 --	0,67 --	37 --
138.	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	компл	1,00	3360,00 --	-- --	3360 --	-- --	-- --	-- --
139.	С130809-7	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные	компл	1,00	10000,00	--	10000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 250 мм			--	--	--	--	--	--
140.	Ц0112-698-5	Установка индикатора на смешанную коррозию	шт	2,00	189,31 157,55	23,46 --	379 315	47 --	0,72 --	1 --
141.	Ц0111-30-1	Установка манометров	шт	4,00	72,28 56,92	-- --	289 228	-- --	0,33 --	1 --
142.	С131205-2	Манометры МП4-У/с радиальным штуцером и бобышкой	компл	4,00	895,00 --	-- --	3580 --	-- --	-- --	-- --
143.	Ц0111-30-1	Установка термометров	шт	2,00	72,28 56,92	-- --	145 114	-- --	0,33 --	1 --
144.	С130905-1126	Термоманометр биметаллический с бобышкой	шт.	2,00	1513,00 --	-- --	3026 --	-- --	-- --	-- --
145.	Е0113-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 в 4 слоя	м2	147,00	759,04 13,06	0,64 0,23	111578 1920	95 34	0,06 0,00	10 0
146.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	470,00	22,68 6,68	0,06 0,02	10658 3140	27 11	0,03 0,00	16 0
147.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 в два слоя	м2	470,00	40,23 7,20	0,05 --	18908 3384	22 --	0,04 --	17 --
148.	Е0122-27-3	Покрытие дренажа лентой поливинилхлоридной липкой ПВХ в три слоя, диам. 100 мм	км	0,0045	377015,18 39330,00	37417,55 14135,51	1697 177	168 64	225,40 69,03	1 0
149.	Е0122-27-5	Покрытие дренажа лентой поливинилхлоридной липкой ПВХ в три слоя,диам. 150 мм	км	0,01	520681,52 11617,88	68912,27 26032,84	6769 151	896 338	63,25 127,14	1 2
150.	Е0126-12-4	Изоляция матами минераловатными прошивными на металлической сетке фасонных частей и арматуры	м2	427,47	321,89 152,15	101,43 38,04	137600 65037	43358 16262	0,86 0,19	366 79
151.	Е0126-11-20	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями	м	33,20	401,96 229,77	111,98 41,92	13345 7628	3718 1392	1,26 0,20	42 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм								
152.	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	33,00	422,31 240,12	116,67 43,73	13936 7924	3850 1443	1,32 0,21	44 7
153.	Е0126-11-13	Изоляция трубопроводов диаметром 273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	м	22,00	238,36 134,30	59,35 22,25	5244 2955	1306 490	0,75 0,11	16 2
154.	Е0126-11-14	Изоляция трубопроводов диаметром 273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	20,50	259,11 146,20	63,61 23,80	5312 2997	1304 488	0,81 0,12	17 2
155.	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	м	134,50	203,85 111,26	52,62 19,67	27418 14965	7078 2645	0,62 0,10	83 13
156.	Е0126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	115,00	222,31 121,36	56,69 21,22	25565 13956	6520 2440	0,67 0,10	77 12
157.	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 30-133 мм матами минераловатными прошивными , изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	м	82,60	134,76 70,90	36,77 13,72	11131 5856	3037 1133	0,39 0,07	33 6
158.	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 30-133 мм матами минераловатными прошивными , изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	79,60	159,41 91,86	38,01 14,24	12689 7312	3025 1133	0,51 0,07	40 5
159.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	м3	25,03	5520,00 --	-- --	138160 --	-- --	-- --	-- --
160.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 60 мм	м3	31,98	4590,00 --	-- --	146795 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161.	Е0126-22-2	Покрытие изоляции стеклопластиком	м2	950,00	731,16 683,10	34,11 12,68	694601 648945	32404 12050	3,76 0,06	3572 59
162.	С11011-94-1	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,98	179500,00 --	-- --	175641 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							62789976 3709566	3028165 1043433		19945 5789

Накладные расходы :

На монтажные работы	328320
На общестроительные работы	3259525
На металломонтажные работы	906400
Всего накладных расходов:	4494245
Итого с накладными	67284221

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4037053
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	71321274
Итого с временными, 1,2 %	72177129
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	73866074
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	74161538
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	74903153
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	191558823
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4026217
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	195389999
Налог на добавленную стоимость, 12 %	23446800
Итого с НДС	218836799
Итого с понижающим коэффициентом 0,949999978	207894956

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20___ ж.

Заказчик: директор

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Изыскатель-НС» БСН/БИН 020740000963 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Подрядчик:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Кельма 05" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пр,Республики, дом № 4** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Кельма 05",Республика Казахстан, Алмалинский район, г. Алматы, Айтеке Би, дом № 187, к.203, тел.: (8727) 331-51-61** — **050540013781**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 11 от 31.05.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000027	31.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП "Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"			усл	1	68 324 672,00	68 324 672,00
				Итого	1	х	68 324 672,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2016

М.П.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Кельма 05"

Типовая междуведомственная форма № КС 3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республика Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование объекта: ***Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр. "Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок"***

СПРАВКА № 4 от 31.08.2016 г.

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
			№11	31.05.2016 г.					
	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)								
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в см. ценах)			ВСЕГО
	С начала года с текущим месяцем	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных ценах 2001г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РП"Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"	764 428 251	525 893 326						7 320 501	68 324 672
За текущий месяц 2016г								7 320 501	68 324 672

Итого к оплате: Шестьдесят восемь миллионов тристо двадцать четыре тысячи шестьсот семьдесят две тенге

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Заместитель руководителя

Амангалиев Е.З.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Кельма 05"

Қоқанов Қ.Ғ.

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Договор №11 от 31.05.2016 года

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"

Наименование объекта: Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сборные и монолитные железобетонные конструкции								
30.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	1953,26	207,74	11,44	405766	22350	0,31	604
					45,54	4,30	88951	8401	0,02	41
31.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	2195,40	376,56	8,21	826691	18026	0,16	361
					25,41	3,08	55796	6766	0,02	33
32.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	2195,40	646,12	12,89	1418484	28302	0,23	507
					36,23	4,84	79528	10629	0,02	52
33.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	1953,26	207,74	11,44	405766	22350	0,31	604
					45,54	4,30	88951	8401	0,02	41
34.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	1953,26	64,77	1,54	126514	3010	0,02	45
					3,52	0,57	6874	1123	0,00	3

Итого по разделу: Сборные и монолитные железобетонные конструкции 3183221

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						3183221 320100	94038 35320		2122 169
	Накладные расходы :								
	На общестроительные работы						351228		
	Всего накладных расходов:						351228		
	Итого с накладными						3534449		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						212067		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3746516		
	Итого с временными, 1,2 %						3791474		
	Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						3880195		
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3895715		
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3934672		
	Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						10062610		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						201252		
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10263862		
	Налог на добавленную стоимость, 12 %						1231663		
	Итого с НДС						11495525		
	Итого с понижающим коэффициентом 0,949999878						10948119		

Заказчик: _____ 20__ ж.

Подрядчик:

Технадзор:

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Договор №11 от 31.05.2016 года

Наименование строительства и его адрес: РП "Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"

Наименование объекта: Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0124-11-9	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 500 мм	шт	17,00	10090,21	5043,46	171534	85739	22,08	375
					4347,00	1162,57	73899	19764	4,76	81
31.	Е0124-11-7	Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 400 мм	шт	2,00	7873,80	3970,05	15748	7940	17,48	35
					3337,88	908,21	6676	1816	3,71	7
32.	САО"НПП	Сильфонное компенсационное устройство типа ППУ СКУ.ППУ/ПЭ I-25-500-210-ОДК	шт	5,00	878171,11	--	4390856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	САО"НПП	Двухсильфонное компенсационное устройство типа ППУ 2СКУ.ППУ/ПЭ I-25-500-420-ОДК	шт	12,00	1040795,28	--	12489543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	САО"НПП	Двухсильфонное компенсационное устройство типа ППУ 2СКУ.ППУ/ПЭ I-25-400-400-ОДК	шт	2,00	620658,10	--	1241316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	шт	36,00	344,84	259,48	12414	9341	0,48	17
					79,96	67,83	2879	2442	0,26	9
36.	СТОО"АЛМАЗИТ"	Рабочая заглушка изоляции с кабелем вывода 500-1	шт	30,00	3223,46	--	96704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	СТОО"АЛМА ЗИТ"	Рабочая заглушка изоляции с кабелем вывода 400-1	шт	6,00	3069,15	--	18415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						18440423	103021		427
							83454	24022		98

Накладные расходы :

На общестроительные работы	135825
Всего накладных расходов:	135825
Итого с накладными	18576248

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1114575
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19690823
Итого с временными, 1,2 %	19927113
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	20393407
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20473115
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20672386
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	52867973
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1057359
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53925332
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6471040
Итого с НДС	60396372
Итого с понижающим коэффициентом 0,9499999878	57376553

Заказчик: **Подрядчик:**

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Кельма 05" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Изыскатель-НС» БСН/БИН 020740009963 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Технадзор: К. Мах

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пр,Республики, дом № 4 — 040740002533

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Кельма 05",Республика Казахстан, Алмалинский район, г. Алматы, Айтеке Би, дом № 187, к.203, тел.: (8727) 331-51-61 — 050540013781

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 11 от 31.05.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000028	16.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП "Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"		-	усл	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Қоқанов КҒ

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.09.2016

М.П.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Кельма 05" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Кельма 05"

Типовая междуведомственная форма № КС 3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республика Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование объекта:

Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-2кок мкр. "Коктем" от ТК-Кд-8 до УР- 2кок"

СПРАВКА № 5 от 15.09.2016 г.

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
			№ 11	31.05.2016 г.					
		Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							
				из них					ВСЕГО
	С начала года с текущим месяцем	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных ценах 2001г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РП"Реконструкция тепломагистрали М-2кок мкр. "Коктем" от ТК-Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы	814 428 251	50 000 000						5 357 143	50 000 000
За текущий месяц 2016 г.								5 357 143	50 000 000

Итого к оплате: Пятьдесят миллионов тенге, 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"
г. Алматы

_____ Амангалиев Е.З.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Кельма 05"

_____ Бектов М.Б.

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Договор №11 от 31.05.2016 года

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"

Наименование объекта: Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	16834,00	3,77	3,24	63411	54610	0,00	56
					0,48	1,12	8080	18854	0,00	62
9.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	15089,00	29,61	28,57	446752	431168	0,01	104
					0,99	9,56	14938	144289	0,04	528
10.	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на 30 км	т	27914,65	176,40	176,40	4924144	4924144	--	--
					--	35,28	--	984829	0,74	20681
11.	С143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	290,00	1090,00	--	316100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1768,00	154,22	--	272652	--	1,12	1976
					154,22	--	272652	--	--	--
13.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	13321,00	7,45	7,45	99259	99259	--	--
					--	2,42	--	32226	0,01	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	5981,50	630,00 --	-- --	3768345 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	м3	13321,00	24,78 19,58	5,19 --	330067 260885	69182 --	0,12 --	1654 --
		Итого по разделу: Земляные работы								11013689
		Раздел: Сборные и монолитные железобетонные конструкции								
47.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	232,32	207,74 45,54	11,44 4,30	48262 10580	2658 999	0,31 0,02	72 5
48.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	261,12	376,56 25,41	8,21 3,08	98326 6636	2144 805	0,16 0,02	43 4
49.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	261,12	646,12 36,23	12,89 4,84	168714 9459	3366 1264	0,23 0,02	60 6
50.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	232,32	207,74 45,54	11,44 4,30	48262 10580	2658 999	0,31 0,02	72 5
51.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	232,32	64,77 3,52	1,54 0,57	15048 818	358 134	0,02 0,00	5 0
59.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,	м3	3,18	23000,00 --	-- --	73140 --	-- --	-- --	-- --
60.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого	м3	1,53	25200,00 --	-- --	38556 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3								
61.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,71	129,00 --	-- --	608 --	-- --	-- --	-- --
66.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,18	256,00 --	-- --	302 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	39,43	207,74 45,54	11,44 4,30	8191 1796	451 170	0,31 0,02	12 1
68.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	47,42	376,56 25,41	8,21 3,08	17856 1205	389 146	0,16 0,02	8 1
69.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	47,42	646,12 36,23	12,89 4,84	30638 1718	611 230	0,23 0,02	11 1
70.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	39,43	207,74 45,54	11,44 4,30	8191 1796	451 170	0,31 0,02	12 1
71.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	39,43	64,77 3,52	1,54 0,57	2554 139	61 23	0,02 0,00	1 0
72.	Е0108-3-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	20,97	1335,64 129,38	111,63 41,40	28004 2713	2341 868	0,90 0,21	19 4
76.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,	м3	12,95	23000,00 --	-- --	297850 --	-- --	-- --	-- --
77.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	2,70	25200,00 --	-- --	68040 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-15,65	129,00 --	-- --	-2019 --	-- --	-- --	-- --
79.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-15,65	240,00 --	-- --	-3756 --	-- --	-- --	-- --
85.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	153,93	207,74 45,54	11,44 4,30	31978 7010	1761 662	0,31 0,02	48 3
86.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	193,74	376,56 25,41	8,21 3,08	72955 4924	1591 597	0,16 0,02	32 3
87.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	193,74	646,12 36,23	12,89 4,84	125180 7018	2498 938	0,23 0,02	45 5
88.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	153,93	207,74 45,54	11,44 4,30	31978 7010	1761 662	0,31 0,02	48 3
89.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	153,93	64,77 3,52	1,54 0,57	9970 542	237 89	0,02 0,00	4 0
90.	Е0127-72-1	Заливка битумом стыков между лотками в днище канала и в деформационных швах канала, в местах примыкания канала к камерам и неподвижным опорам	т	3,07	40148,53 --	390,53 162,08	123336 --	1200 498	0,67 0,67	2 2
91.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя деформационных швов	м2	284,00	646,12 36,23	12,89 4,84	183497 10288	3661 1375	0,23 0,02	66 7
92.	Е0108-6-9	Обкладка деформационных швов кирпичом	м3	9,19	5955,50 1053,11	341,09 126,79	54716 9675	3134 1165	6,84 0,62	63 6
102.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	11,22	23000,00 --	-- --	258060 --	-- --	-- --	-- --
103.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	0,64	25200,00 --	-- --	16128 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3								
104.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	5,00	24500,00 -- --	-- -- --	122500 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
105.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	16,86	129,00 -- --	-- -- --	2175 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
106.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	16,86	128,00 -- --	-- -- --	2158 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
108.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	99,36	207,74 45,54	11,44 4,30	20641 4525	1137 427	0,31 0,02	31 2
109.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	119,94	376,56 25,41	8,21 3,08	45164 3048	985 370	0,16 0,02	20 2
110.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	119,94	646,12 36,23	12,89 4,84	77495 4345	1546 581	0,23 0,02	28 3
111.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	99,36	207,74 45,54	11,44 4,30	20641 4525	1137 427	0,31 0,02	31 2
112.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	99,36	64,77 3,52	1,54 0,57	6436 350	153 57	0,02 0,00	2 0
119.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	9,24	23000,00 -- --	-- -- --	212520 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
120.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы	м3	0,64	25200,00 -- --	-- -- --	16128 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		объемом до 0,2 м3								
		Итого по разделу: Сборные и монолитные железобетонные конструкции								2380420
		Раздел: Монолитные камеры								
307.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,90	41,97 9,57	0,05 --	164 37	-- --	0,05 --	0 --
308.	С143015-35	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3	м3	1,15	16900,00 --	-- --	19435 --	-- --	-- --	-- --
309.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П04	м3	2,44	2392,00 --	-- --	5836 --	-- --	-- --	-- --
310.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	1,16	24500,00 --	-- --	28420 --	-- --	-- --	-- --
311.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,75	129,00 --	-- --	613 --	-- --	-- --	-- --
312.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	м3	0,16	29600,00 --	-- --	4736 --	-- --	-- --	-- --
313.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,16	129,00 --	-- --	-21 --	-- --	-- --	-- --
314.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	м3	-0,16	240,00 --	-- --	-38 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ячеистого: выше 15 до 20								
315.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00 --	-- --	68400 --	-- --	-- --	-- --
316.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	22,75	207,74 45,54	11,44 4,30	4726 1036	260 98	0,31 0,02	7 0
317.	Е0111-15-4К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	22,75	259,08 14,08	6,16 2,30	5894 320	140 52	0,09 0,01	2 0
318.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	25,71	376,56 25,41	8,21 3,08	9681 653	211 79	0,16 0,02	4 0
319.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	25,71	646,12 36,23	12,89 4,84	16612 931	331 124	0,23 0,02	6 1
320.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	22,75	207,74 45,54	11,44 4,30	4726 1036	260 98	0,31 0,02	7 0
321.	Е0111-15-4+К±2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	22,75	64,77 3,52	1,54 0,57	1474 80	35 13	0,02 0,00	1 0
341.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	10,82	41,97 9,57	0,05 --	454 104	-- --	0,05 --	1 --
342.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3	2,13	16800,00 --	-- --	35784 --	-- --	-- --	-- --
343.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	1,44	24232,00 --	-- --	34894 --	-- --	-- --	-- --
344.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	0,88	23300,00 --	-- --	20504 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
345.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,22	25200,00 ---	--- ---	5544 ---	--- ---	--- ---	--- ---
346.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1024,52	129,00 ---	--- ---	132163 ---	--- ---	--- ---	--- ---
347.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	м3	0,16	29600,00 ---	--- ---	4736 ---	--- ---	--- ---	--- ---
348.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,16	256,00 ---	--- ---	41 ---	--- ---	--- ---	--- ---
349.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,16	129,00 ---	--- ---	-21 ---	--- ---	--- ---	--- ---
350.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,16	240,00 ---	--- ---	-38 ---	--- ---	--- ---	--- ---
351.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00 ---	--- ---	68400 ---	--- ---	--- ---	--- ---
352.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	23,56	207,74 --- 45,54	11,44 --- 4,30	4894 --- 1073	270 --- 101	0,31 --- 0,02	7 --- 0
353.	Е0111-15-4К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	23,56	259,08 --- 14,08	6,16 --- 2,30	6104 --- 332	145 --- 54	0,09 --- 0,01	2 --- 0
354.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	26,65	376,56 --- 25,41	8,21 --- 3,08	10035 --- 677	219 --- 82	0,16 --- 0,02	4 --- 0
355.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	м2	26,65	646,12 ---	12,89 ---	17219 ---	344 ---	0,23 ---	6 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов			36,23	4,84	965	129	0,02	1
356.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	23,56	207,74	11,44	4894	270	0,31	7
					45,54	4,30	1073	101	0,02	0
357.	Е0111-15-4+К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	23,56	64,77	1,54	1526	36	0,02	1
					3,52	0,57	83	14	0,00	0
358.	Е0109-30-1	Монтаж м/к площадки ППО1	т	0,05	16099,21	6350,33	839	331	41,28	2
					6986,25	1520,73	364	79	5,44	0
360.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,34	41,97	0,05	98	--	0,05	0
					9,57	--	22	--	--	--
380.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,90	41,97	0,05	164	--	0,05	0
					9,57	--	37	--	--	--
381.	С143015-35	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3	м3	1,15	16900,00	--	19435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	2,44	23920,00	--	58365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
383.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	1,16	24500,00	--	28420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
384.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,75	129,00	--	613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
385.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,	м3	0,16	29600,00	--	4736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		круглые КО-6								
386.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,16	256,00 --	-- --	41 --	-- --	-- --	-- --
387.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,16	129,00 --	-- --	-21 --	-- --	-- --	-- --
388.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,16	240,00 --	-- --	-38 --	-- --	-- --	-- --
389.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00 --	-- --	68400 --	-- --	-- --	-- --
390.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	22,75	207,74 45,54	11,44 4,30	4726 1036	260 98	0,31 0,02	7 0
391.	Е0111-15-4К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	22,75	259,08 14,08	6,16 2,30	5894 320	140 52	0,09 0,01	2 0
392.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	25,71	376,56 25,41	8,21 3,08	9681 653	211 79	0,16 0,02	4 0
393.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	25,71	646,12 36,23	12,89 4,84	16612 931	331 124	0,23 0,02	6 1
394.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	22,75	207,74 45,54	11,44 4,30	4726 1036	260 98	0,31 0,02	7 0
395.	Е0111-15-4+К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	22,75	64,77 3,52	1,54 0,57	1474 80	35 13	0,02 0,00	1 0
414.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	5,93	41,97 9,57	0,05 --	249 57	-- --	0,05 --	0 --
415.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4	м3	1,42	16800,00 --	-- --	23856 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м, объем до 1,0 м3								
416.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	1,44	24232,00 -- --	-- --	34894 -- --	-- --	-- --	-- --
417.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,П15-8	м3	0,66	23000,00 -- --	-- --	15180 -- --	-- --	-- --	-- --
418.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,32	25200,00 -- --	-- --	8064 -- --	-- --	-- --	-- --
419.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,84	129,00 -- --	-- --	495 -- --	-- --	-- --	-- --
420.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	м3	0,24	29600,00 -- --	-- --	7104 -- --	-- --	-- --	-- --
421.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,24	256,00 -- --	-- --	61 -- --	-- --	-- --	-- --
422.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,24	129,00 -- --	-- --	-31 -- --	-- --	-- --	-- --
423.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,24	240,00 -- --	-- --	-58 -- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00	--	68400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
425.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	21,28	207,74	11,44	4421	243	0,31	7
					45,54	4,30	969	92	0,02	0
426.	Е0111-15-4К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	21,28	259,08	6,16	5513	131	0,09	2
					14,08	2,30	300	49	0,01	0
427.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	24,20	376,56	8,21	9113	199	0,16	4
					25,41	3,08	615	75	0,02	0
428.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	24,20	646,12	12,89	15636	312	0,23	6
					36,23	4,84	877	117	0,02	1
429.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	21,28	207,74	11,44	4421	243	0,31	7
					45,54	4,30	969	92	0,02	0
430.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	21,28	64,77	1,54	1378	33	0,02	0
					3,52	0,57	75	12	0,00	0
455.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	7,02	41,97	0,05	295	--	0,05	0
					9,57	--	67	--	--	--
456.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3	3,27	16800,00	--	54936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
457.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	1,44	24232,00	--	34894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
458.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11	м3	1,01	23000,00	--	23230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2,П15-8,П8-8								
459.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	1,46	25200,00 --	-- --	36792 --	-- --	-- --	-- --
460.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	6,65	129,00 --	-- --	858 --	-- --	-- --	-- --
461.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,53	129,00 --	-- --	-68 --	-- --	-- --	-- --
462.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,53	240,00 --	-- --	-127 --	-- --	-- --	-- --
463.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,53	256,00 --	-- --	136 --	-- --	-- --	-- --
464.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	м3	0,16	29600,00 --	-- --	4736 --	-- --	-- --	-- --
465.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,16	256,00 --	-- --	41 --	-- --	-- --	-- --
466.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,16	129,00 --	-- --	-21 --	-- --	-- --	-- --
467.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,16	240,00 --	-- --	-38 --	-- --	-- --	-- --
468.	С131104-1	Люк чугунный с шарниром и замком,	комплек	4,00	17100,00	--	68400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	т		--	--	--	--	--	--
469.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	42,75	207,74	11,44	8881	489	0,31	13
					45,54	4,30	1947	184	0,02	1
470.	Е0111-15-4К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	42,75	259,08	6,16	11076	264	0,09	4
					14,08	2,30	602	98	0,01	0
471.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	46,80	376,56	8,21	17623	384	0,16	8
					25,41	3,08	1189	144	0,02	1
472.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	46,80	646,12	12,89	30238	603	0,23	11
					36,23	4,84	1695	227	0,02	1
473.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	42,75	207,74	11,44	8881	489	0,31	13
					45,54	4,30	1947	184	0,02	1
474.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	42,75	64,77	1,54	2769	66	0,02	1
					3,52	0,57	150	25	0,00	0
		Итого по разделу: Монолитные камеры								1244183
	ИТОГО:						13845337	5622203		4684
							691593	1196641		21474

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2336528
На металломонтажные работы	399
Всего накладных расходов:	2336927
Итого с накладными	16182264

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	970936
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17153200
Итого с временными, 1,2 %	17359038
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	17765240
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17836301
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18014664
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	46071061
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	921421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		46992482
Налог на добавленную стоимость, 12 %		5639098
Итого с НДС		52631580
Итого с понижающим коэффициентом	0.949999978	50000000

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___»_____20__ж.

Заказчик:

Подрядчик:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Кельма 05" Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Алматы

Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Изыскатель-НС» БСН/БИН 020740000882 Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Алматы

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пр,Республики, дом № 4	040740002533
Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Кельма 05",Республика Казахстан, Алмалинский район, г. Алматы, Айтеке Би, дом № 187, к.203, тел.: (8727) 331-51-61	050540013781

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 11 от 31.05.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000030	27.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП "Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"		-	усл	1	49 863 251,00	49 863 251,00
				Итого	1	x	49 863 251,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кокенов К.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2016

М.П.

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Кельма 05"

Типовая междуведомственная форма № КС 3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республика Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование объекта:

Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-2кок мкр. "Коктем" от ТК-Кд-8 до УР- 2кок"

СПРАВКА № 6от 27.09.2016 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
			№ 11	31.05.2016 г.					
		Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							
				из них					ВСЕГО
	С начала года с текущим месяцем	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных ценах 2001г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РП"Реконструкция тепломагистрали М-2кок мкр. "Коктем" от ТК-Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы	864 291 502	49 863 251						5 342 491,18	49 863 251
За текущий месяц 2016 г.								5 342 491,18	49 863 251

Итого к оплате: Сорок девять миллионов восемьсот шестьдесят три тысяч двести пятьдесят один тенге, 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"
г. Алматы

_____ Амангазиев Е.З.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Кельма 05"

_____ Бекетов М.Б.

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Договор №11 от 31.05.2016 года
Наименование строительства и его адрес: РП"Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"

Наименование объекта: Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монолитные камеры								
475.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	3,10	4589,97	75,91	14229	235	1,55	5
					225,11	28,67	698	89	0,14	0
476.	E0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	м3	34,08	11046,33	480,96	376459	16391	9,11	310
					1490,40	175,93	50793	5996	0,79	27
477.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00	--	4265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
478.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20	65900,00	--	13510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
479.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	55620,00	--	3782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
480.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,80	52400,00	--	94582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
481.	С11011-67 9	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	32,12	80,00	--	2570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
482.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99004,51	349,88	2138	8	227,70	5
					38036,25	131,96	822	3	0,64	0
483.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	71934,76	349,88	2482	12	66,70	2
					11126,25	131,96	384	5	0,64	0
484.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,23	64638,01	349,88	14544	79	23,00	5
					3829,50	131,96	862	30	0,64	0
485.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,65	22,68	0,06	287	1	0,03	0
					6,68	0,02	85	--	0,00	0
486.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,65	41,97	0,05	531	1	0,05	1
					9,57	--	121	--	--	--
487.	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка и передвижной площадки обслуживания ППО1	т	0,07	16797,84	6350,33	1095	414	45,41	3
					7684,88	1520,73	501	99	5,44	0
488.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	т	0,01	124800,00	--	1635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
489.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С245	т	0,05	126660,00	--	6599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
490.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,93	41,97	0,05	123	--	0,05	0
					9,57	--	28	--	--	--
491.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л6	т	0,16	15288,85	6297,25	2376	979	33,23	5
					5796,00	1785,80	901	278	6,28	1
492.	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,16	133700,00	--	20777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
493.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,99	41,97	0,05	294	--	0,05	0
					9,57	--	67	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
494.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3	1,42	16800,00	--	23856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
495.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	1,44	24232,00	--	34894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
496.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,П15-8	м3	0,66	23000,00	--	15180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
497.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,32	25200,00	--	8064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
498.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,13	129,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
499.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	м3	0,24	29600,00	--	7104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
500.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,24	256,00	--	61	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
501.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,24	129,00	--	-31	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
502.	С143001-4 5	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,24	240,00	--	-58	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
503.	С131104-1 6	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00	--	68400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
504.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	21,28	207,74	11,44	4421	243	0,31	7
					45,54	4,30	969	92	0,02	0
505.	Е0111-15-4К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	21,28	259,08	6,16	5513	131	0,09	2
					14,08	2,30	300	49	0,01	0
506.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	24,20	376,56	8,21	9113	199	0,16	4
					25,41	3,08	615	75	0,02	0
507.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	24,20	646,12	12,89	15636	312	0,23	6
					36,23	4,84	877	117	0,02	1
508.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	21,28	207,74	11,44	4421	243	0,31	7
					45,54	4,30	969	92	0,02	0
509.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	21,28	64,77	1,54	1378	33	0,02	0
					3,52	0,57	75	12	0,00	0
510.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	5,30	4589,97	75,91	24327	402	1,55	8
					225,11	28,67	1193	152	0,14	1
511.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	м3	64,38	11046,33	480,96	711163	30964	9,11	586
					1490,40	175,93	95952	11326	0,79	51
512.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,32	65900,00	--	21154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
513.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,72	61200,00	--	44003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
514.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	55620,00	--	2948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
515.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,47	52400,00 --	-- --	24680 --	-- --	-- --	-- --
516.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,13	50900,00 --	-- --	159062 --	-- --	-- --	-- --
517.	С11011-67 9	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	70,34	80,00 --	-- --	5627 --	-- --	-- --	-- --
518.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99004,51 38036,25	349,88 131,96	2871 1103	10 4	227,70 0,64	7 0
519.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	71934,76 11126,25	349,88 131,96	1762 273	9 3	66,70 0,64	2 0
520.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,17	64638,01 3829,50	349,88 131,96	10859 643	59 22	23,00 0,64	4 0
521.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,45	22,68 6,68	0,06 0,02	373 110	1 --	0,03 0,00	1 0
522.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	16,45	41,97 9,57	0,05 --	690 157	1 --	0,05 --	1 --
523.	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн КМ1	м3	0,30	9136,97 1322,21	912,56 344,74	2741 397	274 103	8,30 1,68	2 1
524.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	55620,00 --	-- --	389 --	-- --	-- --	-- --
525.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 --	-- --	1883 --	-- --	-- --	-- --
526.	С11011-67 9	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	0,66	80,00 --	-- --	53 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
527.	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка ПР	т	0,01	16099,21	6350,33	211	83	41,28	1
					6986,25	1520,73	92	20	5,44	0
528.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	т	0,01	124800,00	--	1635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
529.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,59	41,97	0,05	25	--	0,05	0
					9,57	--	6	--	--	--
530.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л1	т	0,12	15288,85	6297,25	1766	727	33,23	4
					5796,00	1785,80	669	206	6,28	1
531.	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,12	133700,00	--	15442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
532.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	5,20	41,97	0,05	218	--	0,05	0
					9,57	--	50	--	--	--
533.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3	1,42	16800,00	--	23856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
534.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,плоские площадью более 3 до 11 м2,	м3	2,44	23920,00	--	58365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
535.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,плоские площадью более 3 до 11 м2,	м3	2,36	23000,00	--	54280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
536.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	6,22	129,00	--	802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
537.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев	м3	0,16	29600,00	--	4736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6								
538.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,16	256,00 --	-- --	41 --	-- --	-- --	-- --
539.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,16	129,00 --	-- --	-21 --	-- --	-- --	-- --
540.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,16	240,00 --	-- --	-38 --	-- --	-- --	-- --
541.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00 --	-- --	68400 --	-- --	-- --	-- --
542.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	37,26	207,74 45,54	11,44 4,30	7740 1697	426 160	0,31 0,02	12 1
543.	Е0111-15-4К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	37,26	259,08 14,08	6,16 2,30	9653 524	230 86	0,09 0,01	3 0
544.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	41,04	376,56 25,41	8,21 3,08	15454 1043	337 126	0,16 0,02	7 1
545.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	41,04	646,12 36,23	12,89 4,84	26517 1487	529 199	0,23 0,02	9 1
546.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	37,26	207,74 45,54	11,44 4,30	7740 1697	426 160	0,31 0,02	12 1
547.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	37,26	64,77 3,52	1,54 0,57	2413 131	57 21	0,02 0,00	1 0
548.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	4,40	4589,97 225,11	75,91 28,67	20196 990	334 126	1,55 0,14	7 1
549.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	м3	46,10	11046,33 1490,40	480,96 175,93	509236 68707	22172 8110	9,11 0,79	420 37
550.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,16	65900,00	--	10478	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
551.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,57	61200,00 --	-- --	34945 --	-- --	-- --	-- --
552.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	55620,00 --	-- --	6007 --	-- --	-- --	-- --
553.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,03	52400,00 --	-- --	106424 --	-- --	-- --	-- --
554.	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	43,00	80,00 --	-- --	3440 --	-- --	-- --	-- --
555.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99004,51 38036,25	349,88 131,96	2851 1095	10 4	227,70 0,64	7 0
556.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,05	71934,76 11126,25	349,88 131,96	3489 540	17 6	66,70 0,64	3 0
557.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,23	64638,01 3829,50	349,88 131,96	14544 862	79 30	23,00 0,64	5 0
558.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,60	22,68 6,68	0,06 0,02	308 91	1 --	0,03 0,00	0 0
559.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	13,60	41,97 9,57	0,05 --	571 130	1 --	0,05 --	1 --
560.	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн КМ1	м3	0,38	9136,97 1322,21	912,56 344,74	3472 502	347 131	8,30 1,68	3 1
561.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	55620,00 --	-- --	501 --	-- --	-- --	-- --
562.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	50900,00 --	-- --	1476 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
563.	С11011-67 9	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	0,15	80,00 --	-- --	12 --	-- --	-- --	-- --
564.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0028	99004,51 38036,25	349,88 131,96	277 107	1 --	227,70 0,64	1 0
565.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0028	22,68 6,68	0,06 0,02	1 --	-- --	0,03 0,00	0 0
566.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,13	41,97 9,57	0,05 --	5 1	-- --	0,05 --	0 --
567.	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка и передвижной площадки обслуживания ППО1	т	0,12	16099,21 6986,25	6350,33 1520,73	1888 819	745 178	41,28 5,44	5 1
568.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	т	0,01	124800,00 --	-- --	1635 --	-- --	-- --	-- --
569.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С245	т	0,10	126660,00 --	-- --	13198 --	-- --	-- --	-- --
570.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	5,28	41,97 9,57	0,05 --	222 51	-- --	0,05 --	0 --
571.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л5	т	0,15	15288,85 5796,00	6297,25 1785,80	2261 857	931 264	33,23 6,28	5 1
572.	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,15	133700,00	--	19774	--	--	--
573.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,66	41,97 9,57	0,05 --	279 64	-- --	0,05 --	0 --
574.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3	1,42	16800,00 --	-- --	23856 --	-- --	-- --	-- --
575.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого	м3	2,44	23920,00 --	-- --	58365 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона класса В22,5,плоские площадью более 3 до 11 м2,			--	--	--	--	--	--
576.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,П21-8,	м3	2,36	23000,00 -- --	-- -- --	54280 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
577.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	0,58	24500,00 -- --	-- -- --	14210 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
578.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	6,80	129,00 -- --	-- -- --	877 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
579.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	м3	0,16	29600,00 -- --	-- -- --	4736 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
580.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,16	256,00 -- --	-- -- --	41 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
581.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,16	129,00 -- --	-- -- --	-21 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
582.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,16	240,00 -- --	-- -- --	-38 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
583.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00 -- --	-- -- --	68400 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
584.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	34,00	207,74 -- 45,54	11,44 -- 4,30	7063 -- 1548	389 -- 146	0,31 -- 0,02	11 -- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
585.	Е0111-15-4К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	34,00	259,08	6,16	8809	210	0,09	3
					14,08	2,30	479	78	0,01	0
586.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	37,63	376,56	8,21	14170	309	0,16	6
					25,41	3,08	956	116	0,02	1
587.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	37,63	646,12	12,89	24313	485	0,23	9
					36,23	4,84	1363	182	0,02	1
588.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	34,00	207,74	11,44	7063	389	0,31	11
					45,54	4,30	1548	146	0,02	1
589.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	34,00	64,77	1,54	2202	52	0,02	1
					3,52	0,57	120	20	0,00	0
590.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	3,20	4589,97	75,91	14688	243	1,55	5
					225,11	28,67	720	92	0,14	0
591.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	м3	31,91	11046,33	480,96	352488	15348	9,11	291
					1490,40	175,93	47559	5614	0,79	25
592.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	67700,00	--	4807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
593.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,22	65900,00	--	14300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
594.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	55620,00	--	4060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
595.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,52	52400,00	--	79700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
596.	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	28,23	80,00	--	2258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
597.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99004,51	349,88	2138	8	227,70	5
					38036,25	131,96	822	3	0,64	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
598.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	71934,76	349,88	2122	10	66,70	2
					11126,25	131,96	328	4	0,64	0
599.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,23	64638,01	349,88	14544	79	23,00	5
					3829,50	131,96	862	30	0,64	0
600.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,42	22,68	0,06	282	1	0,03	0
					6,68	0,02	83	--	0,00	0
601.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,42	41,97	0,05	521	1	0,05	1
					9,57	--	119	--	--	--
602.	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка и передвижной площадки обслуживания ППО1	т	0,12	16099,21	6350,33	1888	745	41,28	5
					6986,25	1520,73	819	178	5,44	1
603.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	т	0,01	124800,00	--	1635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
604.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С245	т	0,10	126660,00	--	13198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
605.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	5,28	41,97	0,05	222	--	0,05	0
					9,57	--	51	--	--	--
606.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л3	т	0,10	15288,85	6297,25	1511	622	33,23	3
					5796,00	1785,80	573	176	6,28	1
607.	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,10	133700,00	--	13210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
608.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,45	41,97	0,05	187	--	0,05	0
					9,57	--	43	--	--	--
609.	С143015-35	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3	м3	1,15	16900,00	--	19435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
610.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,плоские площадью более 3 до 11 м2,	м3	2,44	23920,00	--	58365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
611.	С143018-7 1	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	1,16	24500,00 --	-- --	28420 --	-- --	-- --	-- --
612.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,75	129,00 --	-- --	613 --	-- --	-- --	-- --
613.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	м3	0,16	29600,00 --	-- --	4736 --	-- --	-- --	-- --
614.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,16	256,00 --	-- --	41 --	-- --	-- --	-- --
615.	С143001-4 6	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,16	129,00 --	-- --	-21 --	-- --	-- --	-- --
616.	С143001-4 5	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,16	240,00 --	-- --	-38 --	-- --	-- --	-- --
617.	С131104-1 6	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00 --	-- --	68400 --	-- --	-- --	-- --
618.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	22,75	207,74 45,54	11,44 4,30	4726 1036	260 98	0,31 0,02	7 0
619.	Е0111-15-4К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	22,75	259,08 14,08	6,16 2,30	5894 320	140 52	0,09 0,01	2 0
620.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	25,70	376,56 25,41	8,21 3,08	9677 653	211 79	0,16 0,02	4 0
621.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	25,70	646,12 36,23	12,89 4,84	16605 931	331 124	0,23 0,02	6 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
622.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	22,75	207,74	11,44	4726	260	0,31	7
					45,54	4,30	1036	98	0,02	0
623.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	22,75	64,77	1,54	1474	35	0,02	1
					3,52	0,57	80	13	0,00	0
624.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	3,20	4589,97	75,91	14688	243	1,55	5
					225,11	28,67	720	92	0,14	0
625.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	м3	33,91	11046,33	480,96	374581	16309	9,11	309
					1490,40	175,93	50539	5966	0,79	27
626.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	67700,00	--	4807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
627.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,22	65900,00	--	14300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
628.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	55620,00	--	4338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
629.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,68	52400,00	--	87980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
630.	С11011-67-9	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	30,68	80,00	--	2454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
631.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99004,51	349,88	2138	8	227,70	5
					38036,25	131,96	822	3	0,64	0
632.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	71934,76	349,88	2482	12	66,70	2
					11126,25	131,96	384	5	0,64	0
633.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,23	64638,01	349,88	14544	79	23,00	5
					3829,50	131,96	862	30	0,64	0
634.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,65	22,68	0,06	287	1	0,03	0
					6,68	0,02	85	--	0,00	0
635.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,65	41,97	0,05	531	1	0,05	1
					9,57	--	121	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
636.	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка и передвижной площадки обслуживания ППО1	т	0,12	16099,21 6986,25	6350,33 1520,73	1888 819	745 178	41,28 5,44	5 1
637.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	т	0,01	124800,00 --	-- --	1635 --	-- --	-- --	-- --
638.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С245	т	0,10	126660,00 --	-- --	13198 --	-- --	-- --	-- --
639.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	5,28	41,97 9,57	0,05 --	222 51	-- --	0,05 --	0 --
640.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л5	т	0,11	15288,85 5796,00	6297,25 1785,80	1696 643	698 198	33,23 6,28	4 1
641.	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,11	133700,00 --	-- --	14827 --	-- --	-- --	-- --
642.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,99	41,97 9,57	0,05 --	210 48	-- --	0,05 --	0 --
643.	С143015-35	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3	м3	1,15	16900,00 --	-- --	19435 --	-- --	-- --	-- --
644.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,плоские площадью более 3 до 11 м2,	м3	2,44	23920,00 --	-- --	58365 --	-- --	-- --	-- --
645.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	1,16	24500,00 --	-- --	28420 --	-- --	-- --	-- --
646.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,75	129,00 --	-- --	613 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
647.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	м3	0,16	29600,00 --	-- --	4736 --	-- --	-- --	-- --
648.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,16	256,00 --	-- --	41 --	-- --	-- --	-- --
649.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,16	129,00 --	-- --	-21 --	-- --	-- --	-- --
650.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,16	240,00 --	-- --	-38 --	-- --	-- --	-- --
651.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00 --	-- --	68400 --	-- --	-- --	-- --
652.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	22,75	207,74 45,54	11,44 4,30	4726 1036	260 98	0,31 0,02	7 0
653.	Е0111-15-4К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	22,75	259,08 14,08	6,16 2,30	5894 320	140 52	0,09 0,01	2 0
654.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	25,70	376,56 25,41	8,21 3,08	9677 653	211 79	0,16 0,02	4 0
655.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	25,70	646,12 36,23	12,89 4,84	16605 931	331 124	0,23 0,02	6 1
656.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	22,75	207,74 45,54	11,44 4,30	4726 1036	260 98	0,31 0,02	7 0
657.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	22,75	64,77 3,52	1,54 0,57	1474 80	35 13	0,02 0,00	1 0
658.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	4,80	4589,97 225,11	75,91 28,67	22032 1081	364 138	1,55 0,14	7 1
659.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	м3	40,11	11046,33	480,96	443068	19291	9,11	365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1490,40	175,93	59780	7056	0,79	32
660.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	67700,00 ---	-- --	5890 --	-- --	-- --	-- --
661.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,27	65900,00 ---	-- --	17595 --	-- --	-- --	-- --
662.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	55620,00 ---	-- --	5228 --	-- --	-- --	-- --
663.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,86	52400,00 ---	-- --	97307 --	-- --	-- --	-- --
664.	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	34,57	80,00 ---	-- --	2766 --	-- --	-- --	-- --
665.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99004,51 --- 38036,25	349,88 --- 131,96	2138 --- 822	8 --- 3	227,70 --- 0,64	5 --- 0
666.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	71934,76 --- 11126,25	349,88 --- 131,96	2913 --- 451	14 --- 5	66,70 --- 0,64	3 --- 0
667.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,23	64638,01 --- 3829,50	349,88 --- 131,96	14544 --- 862	79 --- 30	23,00 --- 0,64	5 --- 0
668.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,42	22,68 --- 6,68	0,06 --- 0,02	282 --- 83	1 --- --	0,03 --- 0,00	0 --- 0
669.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,92	41,97 --- 9,57	0,05 --- --	542 --- 124	1 --- --	0,05 --- --	1 --- --
670.	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка и передвижной площадки обслуживания ППО1	т	0,12	16099,21 --- 6986,25	6350,33 --- 1520,73	1888 --- 819	745 --- 178	41,28 --- 5,44	5 --- 1
671.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	т	0,01	124800,00 --- --	-- -- --	1635 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
672.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С245	т	0,10	126660,00 --- --	-- -- --	13198 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
673.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	5,28	41,97 9,57	0,05 --	222 51	-- --	0,05 --	0 --
674.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л5	т	0,11	15288,85 5796,00	6297,25 1785,80	1696 643	698 198	33,23 6,28	4 1
675.	С12021-26-7	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,11	133700,00 --	-- --	14827 --	-- --	-- --	-- --
676.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,99	41,97 9,57	0,05 --	210 48	-- --	0,05 --	0 --
677.	С143015-35	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3	м3	3,45	16900,00 --	-- --	58305 --	-- --	-- --	-- --
678.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,88	24232,00 --	-- --	21324 --	-- --	-- --	-- --
679.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,	м3	0,88	23000,00 --	-- --	20240 --	-- --	-- --	-- --
680.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,66	25200,00 --	-- --	16632 --	-- --	-- --	-- --
681.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	5,87	129,00 --	-- --	757 --	-- --	-- --	-- --
682.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев	м3	0,24	29600,00 --	-- --	7104 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6								
683.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,24	256,00 --	-- --	61 --	-- --	-- --	-- --
684.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,24	129,00 --	-- --	-31 --	-- --	-- --	-- --
685.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,24	240,00 --	-- --	-58 --	-- --	-- --	-- --
686.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00 --	-- --	68400 --	-- --	-- --	-- --
687.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	26,40	207,74 45,54	11,44 4,30	5484 1202	302 114	0,31 0,02	8 1
688.	Е0111-15-4К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	26,40	259,08 14,08	6,16 2,30	6840 372	163 61	0,09 0,01	2 0
689.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	29,60	376,56 25,41	8,21 3,08	11146 752	243 91	0,16 0,02	5 0
690.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	29,60	646,12 36,23	12,89 4,84	19125 1072	382 143	0,23 0,02	7 1
691.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	26,40	207,74 45,54	11,44 4,30	5484 1202	302 114	0,31 0,02	8 1
692.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	26,40	64,77 3,52	1,54 0,57	1710 93	41 15	0,02 0,00	1 0
693.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	3,20	4589,97 225,11	75,91 28,67	14688 720	243 92	1,55 0,14	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
694.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	м3	31,91	11046,33	480,96	352488	15348	9,11	291
					1490,40	175,93	47559	5614	0,79	25
695.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	67700,00	--	4807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
696.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,22	65900,00	--	14498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
697.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	55620,00	--	3671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
698.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,67	52400,00	--	87351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
699.	С11011-67-9	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	30,36	80,00	--	2429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
700.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99004,51	349,88	2138	8	227,70	5
					38036,25	131,96	822	3	0,64	0
701.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,05	71934,76	349,88	3273	16	66,70	3
					11126,25	131,96	506	6	0,64	0
702.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,23	64638,01	349,88	14544	79	23,00	5
					3829,50	131,96	862	30	0,64	0
703.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,14	22,68	0,06	298	1	0,03	0
					6,68	0,02	88	--	0,00	0
704.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	13,14	41,97	0,05	552	1	0,05	1
					9,57	--	126	--	--	--
705.	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка и передвижной площадки обслуживания ППО1	т	0,12	16099,21	6350,33	1888	745	41,28	5
					6986,25	1520,73	819	178	5,44	1
706.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	т	0,01	124800,00	--	1635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
707.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С245	т	0,10	126660,00	--	13198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
708.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	5,28	41,97	0,05	222	--	0,05	0
					9,57	--	51	--	--	--
709.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л3	т	0,10	15288,85	6297,25	1511	622	33,23	3
					5796,00	1785,80	573	176	6,28	1
710.	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,10	133700,00	--	13210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
711.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,45	41,97	0,05	187	--	0,05	0
					9,57	--	43	--	--	--
712.	С143015-35	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3	м3	1,15	16900,00	--	19435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
713.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,плоские площадью более 3 до 11 м2,	м3	2,44	23920,00	--	58365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
714.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	1,16	24500,00	--	28420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
715.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,75	129,00	--	613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
716.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	м3	0,16	29600,00	--	4736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
717.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,16	256,00 --	-- --	41 --	-- --	-- --	-- --
718.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,16	129,00 --	-- --	-21 --	-- --	-- --	-- --
719.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,16	240,00 --	-- --	-38 --	-- --	-- --	-- --
720.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00 --	-- --	68400 --	-- --	-- --	-- --
721.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	22,75	207,74 45,54	11,44 4,30	4726 1036	260 98	0,31 0,02	7 0
722.	Е0111-15-4К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	22,75	259,08 14,08	6,16 2,30	5894 320	140 52	0,09 0,01	2 0
723.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	25,70	376,56 25,41	8,21 3,08	9677 653	211 79	0,16 0,02	4 0
724.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	25,70	646,12 36,23	12,89 4,84	16605 931	331 124	0,23 0,02	6 1
725.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	22,75	207,74 45,54	11,44 4,30	4726 1036	260 98	0,31 0,02	7 0
726.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	22,75	64,77 3,52	1,54 0,57	1474 80	35 13	0,02 0,00	1 0
727.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	3,10	4589,97 225,11	75,91 28,67	14229 698	235 89	1,55 0,14	5 0
728.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	м3	37,27	11046,33 1490,40	480,96 175,93	411697 55547	17925 6557	9,11 0,79	339 30
729.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	67700,00 --	-- --	5145 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
730.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,25	65900,00	--	16607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
731.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	55620,00	--	4895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
732.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,79	52400,00	--	93744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
733.	С11011-67 9	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	33,10	80,00	--	2648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
734.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99004,51	349,88	2138	8	227,70	5
					38036,25	131,96	822	3	0,64	0
735.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,06	71934,76	349,88	4424	22	66,70	4
					11126,25	131,96	684	8	0,64	0
736.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,23	64638,01	349,88	14544	79	23,00	5
					3829,50	131,96	862	30	0,64	0
737.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,86	22,68	0,06	314	1	0,03	0
					6,68	0,02	93	--	0,00	0
738.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	13,86	41,97	0,05	582	1	0,05	1
					9,57	--	133	--	--	--
739.	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн КМ1	м3	0,78	9136,97	912,56	7127	712	8,30	6
					1322,21	344,74	1031	269	1,68	1
740.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	55620,00	--	1001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
741.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	50900,00	--	2952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
742.	С11011-67 9	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	1,14	80,00	--	91	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
743.	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка и передвижной площадки обслуживания ППО1	т	0,12	16099,21	6350,33	1888	745	41,28	5
					6986,25	1520,73	819	178	5,44	1
744.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	т	0,01	124800,00	--	1635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
745.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С245	т	0,10	126660,00	--	13198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
746.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	5,28	41,97	0,05	222	--	0,05	0
					9,57	--	51	--	--	--
747.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л5	т	0,11	15288,85	6297,25	1696	698	33,23	4
					5796,00	1785,80	643	198	6,28	1
748.	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,11	133700,00	--	14827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
749.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,99	41,97	0,05	210	--	0,05	0
					9,57	--	48	--	--	--
750.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3	2,18	16800,00	--	36624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
751.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	1,44	24232,00	--	34894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
752.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,П8-8	м3	0,35	23000,00	--	8050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
753.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	1,14	25200,00	--	28728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3								
754.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,58	129,00 -- --	-- --	591 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
755.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,53	129,00 -- --	-- --	-68 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
756.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,53	240,00 -- --	-- --	-127 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
757.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	м3	0,16	29600,00 -- --	-- --	4736 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
758.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,69	256,00 -- --	-- --	177 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
759.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,16	129,00 -- --	-- --	-21 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
760.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,16	240,00 -- --	-- --	-38 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
761.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00 -- --	-- --	68400 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
762.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	26,50	207,74 45,54	11,44 4,30	5505 1207	303 114	0,31 0,02	8 1
763.	Е0111-15-4К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	26,50	259,08 14,08	6,16 2,30	6866 373	163 61	0,09 0,01	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
764.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	29,68	376,56	8,21	11176	244	0,16	5
					25,41	3,08	754	91	0,02	0
765.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	29,68	646,12	12,89	19177	383	0,23	7
					36,23	4,84	1075	144	0,02	1
766.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	26,50	207,74	11,44	5505	303	0,31	8
					45,54	4,30	1207	114	0,02	1
767.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	26,50	64,77	1,54	1716	41	0,02	1
					3,52	0,57	93	15	0,00	0
768.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	4,50	4589,97	75,91	20655	342	1,55	7
					225,11	28,67	1013	129	0,14	1
769.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25	м3	55,80	11046,33	480,96	616385	26838	9,11	508
					1490,40	175,93	83164	9817	0,79	44
770.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11	67700,00	--	7176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
771.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,34	65900,00	--	22142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
772.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,15	55620,00	--	8399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
773.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,68	52400,00	--	140484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
774.	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	49,11	80,00	--	3929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
775.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99004,51	349,88	2851	10	227,70	7
					38036,25	131,96	1095	4	0,64	0
776.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,07	71934,76	349,88	5143	25	66,70	5
					11126,25	131,96	796	9	0,64	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
777.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,23	64638,01	349,88	14544	79	23,00	5
					3829,50	131,96	862	30	0,64	0
778.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,64	22,68	0,06	332	1	0,03	0
					6,68	0,02	98	--	0,00	0
779.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	14,64	41,97	0,05	614	1	0,05	1
					9,57	--	140	--	--	--
780.	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн КМ1	м3	1,16	9136,97	912,56	10599	1059	8,30	10
					1322,21	344,74	1534	400	1,68	2
781.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	55620,00	--	1224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
782.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,12	50900,00	--	5904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
783.	С11011-67-9	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	2,10	80,00	--	168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
784.	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка и передвижной площадки обслуживания ППО1	т	0,12	16099,21	6350,33	1888	745	41,28	5
					6986,25	1520,73	819	178	5,44	1
785.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	т	0,01	124800,00	--	1635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
786.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С245	т	0,10	126660,00	--	13198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
787.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	5,28	41,97	0,05	222	--	0,05	0
					9,57	--	51	--	--	--
788.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л7	т	0,17	15288,85	6297,25	2572	1059	33,23	6
					5796,00	1785,80	975	300	6,28	1
789.	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,17	133700,00	--	22488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
790.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	7,57	41,97	0,05	318	--	0,05	0
					9,57	--	72	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
791.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3	1,42	16800,00 -- --	-- --	23856 -- --	-- --	-- --	-- --
792.	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	м3	0,56	17900,00 -- --	-- --	10024 -- --	-- --	-- --	-- --
793.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,44	24232,00 -- --	-- --	10662 -- --	-- --	-- --	-- --
794.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,плоские площадью более 3 до 11 м2,	м3	1,22	23920,00 -- --	-- --	29182 -- --	-- --	-- --	-- --
795.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,	м3	1,18	23000,00 -- --	-- --	27140 -- --	-- --	-- --	-- --
796.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,33	25200,00 -- --	-- --	8316 -- --	-- --	-- --	-- --
797.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	1,45	24500,00 -- --	-- --	35525 -- --	-- --	-- --	-- --
798.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	6,60	129,00 -- --	-- --	851 -- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
799.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	м3	0,20	29600,00 --	-- --	5920 --	-- --	-- --	-- --
800.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,20	256,00 --	-- --	51 --	-- --	-- --	-- --
801.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,20	129,00 --	-- --	-26 --	-- --	-- --	-- --
802.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,20	240,00 --	-- --	-48 --	-- --	-- --	-- --
803.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00 --	-- --	68400 --	-- --	-- --	-- --
804.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	34,98	207,74 45,54	11,44 4,30	7267 1593	400 150	0,31 0,02	11 1
805.	Е0111-15-4К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	34,98	259,08 14,08	6,16 2,30	9063 492	216 80	0,09 0,01	3 0
806.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	38,64	376,56 25,41	8,21 3,08	14550 982	317 119	0,16 0,02	6 1
807.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	38,64	646,12 36,23	12,89 4,84	24966 1400	498 187	0,23 0,02	9 1
808.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	34,98	207,74 45,54	11,44 4,30	7267 1593	400 150	0,31 0,02	11 1
809.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	34,94	64,77 3,52	1,54 0,57	2263 123	54 20	0,02 0,00	1 0
810.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	7,20	4589,97 225,11	75,91 28,67	33048 1621	547 206	1,55 0,14	11 1
811.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В25 и	м3	78,04	11046,33	480,96	862056	37534	9,11	711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монолитных опор			1490,40	175,93	116311	13729	0,79	62
812.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,18	67700,00	--	12118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
813.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,56	65900,00	--	37168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
814.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,20	55620,00	--	11024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
815.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,31	52400,00	--	173523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
816.	С11011-679	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	63,00	80,00	--	5040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
817.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	99004,51	349,88	3406	12	227,70	8
					38036,25	131,96	1308	5	0,64	0
818.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	71934,76	349,88	1547	8	66,70	1
					11126,25	131,96	239	3	0,64	0
819.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом свыше 20 кг	1т	0,23	64638,01	349,88	14544	79	23,00	5
					3829,50	131,96	862	30	0,64	0
820.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,64	22,68	0,06	287	1	0,03	0
					6,68	0,02	84	--	0,00	0
821.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,64	41,97	0,05	531	1	0,05	1
					9,57	--	121	--	--	--
822.	Е0106-14-5	Устройство железобетонных колонн КМ1	м3	1,76	9136,97	912,56	16081	1606	8,30	15
					1322,21	344,74	2327	607	1,68	3
823.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	55620,00	--	2114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
824.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,19	50900,00	--	9773	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
825.	С11011-67 9	Проволока вязальная из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	кг	2,20	80,00 --	-- --	176 --	-- --	-- --	-- --
826.	Е0109-30-1	Монтаж м/к перекрытия приямка и передвижной площадки обслуживания ППО1,СПО1	т	0,20	16099,21 6986,25	6350,33 1520,73	3252 1411	1283 307	41,28 5,44	8 1
827.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С235	т	0,01	124800,00 --	-- --	1635 --	-- --	-- --	-- --
828.	С12021-88	Стоимость м/конструкций из стали С245	т	0,19	126660,00 --	-- --	23926 --	-- --	-- --	-- --
829.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	9,09	41,97 9,57	0,05 --	382 87	-- --	0,05 --	0 --
830.	Е0109-29-1	Установка металлоконструкций лестниц Л6	т	0,16	15288,85 5796,00	6297,25 1785,80	2510 952	1034 293	33,23 6,28	5 1
831.	С12021-267	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,16	133700,00 --	-- --	21954 --	-- --	-- --	-- --
832.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	7,39	41,97 9,57	0,05 --	310 71	-- --	0,05 --	0 --
833.	С143015-35	Балки для перекрытий прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем более 1,0 до 1,5 м3	м3	4,60	16900,00 --	-- --	77740 --	-- --	-- --	-- --
834.	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	м3	1,52	17900,00 --	-- --	27208 --	-- --	-- --	-- --
835.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого	м3	0,44	24232,00 --	-- --	10662 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
836.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,плоские площадью более 3 до 11 м2,	м3	1,22	23920,00 --	-- --	29182 --	-- --	-- --	-- --
837.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,	м3	3,91	23000,00 --	-- --	89930 --	-- --	-- --	-- --
838.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	1,28	25200,00 --	-- --	32256 --	-- --	-- --	-- --
839.	С143018-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	0,96	24500,00 --	-- --	23520 --	-- --	-- --	-- --
840.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	13,93	129,00 --	-- --	1797 --	-- --	-- --	-- --
841.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КО-6	м3	0,16	29600,00 --	-- --	4736 --	-- --	-- --	-- --
842.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,16	256,00 --	-- --	41 --	-- --	-- --	-- --
843.	С143001-4	Скидка к сметной стоимости за	м3	-0,16	129,00	--	-21	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5			--	--	--	--	--	--
844.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,16	240,00 --	-- --	-38 --	-- --	-- --	-- --
845.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	17100,00 --	-- --	68400 --	-- --	-- --	-- --
846.	Е0111-15-3	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	60,76	207,74 45,54	11,44 4,30	12622 2767	695 261	0,31 0,02	19 1
847.	Е0111-15-4К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	60,76	259,08 14,08	6,16 2,30	15742 855	375 140	0,09 0,01	6 1
848.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	65,65	376,56 25,41	8,21 3,08	24721 1668	539 202	0,16 0,02	11 1
849.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	65,65	646,12 36,23	12,89 4,84	42418 2378	846 318	0,23 0,02	15 2
850.	Е0111-15-3	Устройство защитного слоя из цементного раствора толщиной 20 мм	м2	60,76	207,74 45,54	11,44 4,30	12622 2767	695 261	0,31 0,02	19 1
851.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	60,76	64,77 3,52	1,54 0,57	3935 214	94 35	0,02 0,00	1 0
852.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,64	4589,97 225,11	75,91 28,67	2938 144	49 18	1,55 0,14	1 0
853.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонной части терминала	м3	2,40	6972,75 1174,72	129,21 48,81	16735 2819	310 117	7,29 0,24	17 1
854.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,004	50642,00 --	-- --	203 --	-- --	-- --	-- --
855.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 --	-- --	392 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
856.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,30	64638,01	349,88	19650	106	23,00	7
					3829,50	131,96	1164	40	0,64	0
857.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,08	71934,76	349,88	6100	30	66,70	6
					11126,25	131,96	944	11	0,64	0
858.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,001	99004,51	349,88	109	--	227,70	0
					38036,25	131,96	42	--	0,64	0
859.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,001	179558,97	616,47	287	1	332,35	1
					54596,25	232,87	87	--	1,14	0
860.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	13,68	251,62	4,39	3442	60	0,24	3
					42,95	1,66	588	23	0,01	0
861.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,55	22,68	0,06	398	1	0,03	1
					6,68	0,02	117	--	0,00	0
862.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	17,55	41,97	0,05	736	1	0,05	1
					9,57	--	168	--	--	--
		Итого по разделу: Монолитные камеры								10093756
ИТОГО:							10092422	258655		4873
							793046	93318		421

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2372336
На металломонтажные работы	172180
Всего накладных расходов:	2544516
Итого с накладными	12636938

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	758216
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13395154
Итого с временными, 1,2 %	13555896
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	13873104
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13928596
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14067882
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	35977483
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	719550
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	36697032
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4403644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС						41100676		
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9499999878					39045642		

Заказчик:

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТ үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

Подрядчик:

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Кельма 05" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Технолог:

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Изыскатель-КС» БСН/БИН 020740009983 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Договор №11 от 31.05.2016 года

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"

Наименование обьекта: Затраты на подготовительные работы по территории строительства

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 год

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Участок трассы от ул.Кабанбай батыра до ул.Шевченко,жилой комплекс "Изумрудный город"									
32.	Е0127-14-4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночных смесей	м3	225,00	1298,20	285,60	292095	64260	0,25	56
				37,01	90,37	8327	20334	0,31	71
33.	Е0127-14-4 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийных смесей	м3	288,00	1116,76	285,60	321626	82253	0,25	72
				37,01	90,37	10658	26028	0,31	91
34.	Е0127-53-6 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	900,00	387,54	17,65	348786	15889	0,04	35
				6,83	5,82	6148	5237	0,02	18
35.	Е0127-54-6 Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям при изменении толщины на 6 см	м2	900,00	541,75	--	487571	--	0,00	1
				0,14	--	124	--	--	--
36.	Е0127-53-1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	900,00	502,99	17,65	452688	15889	0,04	35
				6,83	5,82	6148	5237	0,02	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		под стойки для газопровода			887,51	41,69	231	11	0,20	0
		Итого по разделу: Участок трассы от ул.Кабанбай батыра до ул.Шевченко,жилой комплекс "Изумрудный город"								2143844
		Раздел: Участок трассы от жилого комплекса "Изумрудный город",через сквер Казахского драматического театра,пр.Абая, по ул.Мусрепова до Госцирка								
72.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночных смесей	м3	432,16	1298,20	285,60	561033	123426	0,25	107
					37,01	90,37	15993	39056	0,31	136
73.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийных смесей	м3	551,52	1116,76	285,60	615912	157514	0,25	137
					37,01	90,37	20410	49843	0,31	173
		Итого по разделу: Участок трассы от жилого комплекса "Изумрудный город",через сквер Казахского драматического театра,пр.Абая, по ул.Мусрепова до Госцирка								1176945
ИТОГО:							3320787	504012		813
							128342	157324		554

Накладные расходы :

На общестроительные работы	137278
На металломонтажные работы	43003
Всего накладных расходов:	180281
Итого с накладными	3501068

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	210064
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3711132
Итого с временными, 1,2 %	3755666
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	3843548
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3858922
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3897512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	9967574
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	199351
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1166926
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1220031
Итого с НДС	11386957
Итого с понижающим коэффициентом 0,9499999878	10817609

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«___» _____ 20__ ж.

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы",050001, Республика Казахстан, Алматы, пр,Республики, дом № 4 — 040740002533

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Кельма 05",Республика Казахстан, Алмалинский район, г. Алматы, Айтеке Би, дом № 187, к.203, тел.: (8727) 331-51-61 — 050540013781

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 11 от 31.05.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000039	21.11.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РП "Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"		-	усл	1	38 496 952,96	38 496 952,96
				Итого	1	х	38 496 952,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Қоқанов Қ.Ғ

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / [подпись] _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2016

М.П.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«М.П.» _____ 20__ ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Кельма 05" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Кельма 05"

Типовая междуведомственная форма № КС 3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республика Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование объекта: *Реконструкция тепловых сетей г. Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-2кок мкр. "Коктем" от ТК-Кд-8 до УР- 2кок"*

СПРАВКА № 7 от 21.11.2016 г.

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
			№ 11	31.05.2016 г.					
		Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							
				из них					ВСЕГО
	С начала года с текущим месяцем	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных ценах 2001г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В т.ч. НДС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
РП"Реконструкция тепломагистрали М-2кок мкр. "Коктем" от ТК-Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы	902 788 454,96	38 496 952,96						4 124 673,53	38 496 952,96
За текущий месяц 2016 г.								4 124 673,53	38 496 952,96

Итого к оплате: Тридцать восемь миллионов четыреста девяносто шесть тысяч девятсот пятьдесят два тенге, 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"
г.Алматы

_____ Аманкалиев Е.З.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Кельма 05"

Бекетов М.Б.

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Договор №11 от 31.05.2016 года

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"

Наименование объекта: Затраты на подготовительные работы по территории строительства

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок трассы от жилого комплекса "Изумрудный город",через сквер Казахского драматического театра,пр.Абая, по ул.Мусрепова до Госцирка								
72.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночных смесей	м3	353,59	1298,20 37,01	285,60 90,37	459031 13086	100985 31954	0,25 0,31	88 111
73.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийных смесей	м3	451,24	1116,76 37,01	285,60 90,37	503927 16700	128874 40779	0,25 0,31	112 142
74.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	3143,00	387,54 6,83	17,65 5,82	1218039 21470	55487 18289	0,04 0,02	121 64
75.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3143,00	541,75 0,14	-- --	1702708 434	-- --	0,00 --	4 --
76.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	5186,00	502,99 6,83	17,65 5,82	2608492 35426	91555 30177	0,04 0,02	200 105
77.	Е0127-54-	При изменении толщины на 1 см	м2	5186,00	119,11	--	617689	--	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	добавлять			0,02	--	119	--	--	--
		Итого по разделу: Участок трассы от жилого комплекса "Изумрудный город",через сквер Казахского драматического театра,пр.Абая, по ул.Мусрепова до Госцирка								8286827
		Раздел: Теплотрасса в районе Казахского драматического театра								
101.	Е0127-57-1	Устройство плитных тротуаров/90% возврат/	м2	120,00	139,07	57,33	16688	6879	0,53	63
					79,44	20,24	9533	2429	0,10	12
102.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	12,00	780,00	--	9360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0127-34-2	Восстановление гранитного бордюра	м	45,00	452,94	7,63	20382	343	0,80	36
					124,98	2,02	5624	91	0,01	0
108.	У1-45-20	Восстановление щита рекламного, строительные работы	столб	1,00	8871,39	4127,64	8871	4128	28,75	29
					4743,75	1378,27	4744	1378	6,79	7
109.	У1-45-21	Восстановление щита рекламного, монтаж металлоконструкций	столб	1,00	932,33	178,11	932	178	4,37	4
					754,22	51,61	754	52	0,19	0
110.	У1-45-22	Восстановление щита рекламного, электромонтажные работы	столб	1,00	923,36	426,21	923	426	2,99	3
					497,14	149,18	497	149	0,73	1
114.	Е0106-16-5	Восстановление монолитной бетонной стенки	м3	0,80	6593,26	196,51	5275	157	5,96	5
					931,50	74,23	745	59	0,36	0
117.	Е0127-34-2	Восстановление гранитного бордюра	м	8,00	452,94	7,63	3624	61	0,80	6
					124,98	2,02	1000	16	0,01	0
119.	Е0147-30-1	Восстановление газона	м	375,00	50,69	--	19009	--	0,30	112
					42,02	--	15758	--	--	--
		Итого по разделу: Теплотрасса в районе Казахского драматического театра								85065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Участок трассы по ул.Мусрепова от Госцирка через ул.Сатпаева до границы проектирования								
123.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеночных смесей	м3	301,50	1298,20	285,60	391407	86109	0,25	75
					37,01	90,37	11158	27248	0,31	95
124.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийных смесей	м3	385,92	1116,76	285,60	430979	110219	0,25	96
					37,01	90,37	14282	34877	0,31	121
125.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	1206,00	387,54	17,65	467373	21291	0,04	47
					6,83	5,82	8238	7018	0,02	24
126.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1206,00	541,75	--	653346	--	0,00	1
					0,14	--	166	--	--	--
127.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	м2	2990,00	502,99	17,65	1503932	52786	0,04	116
					6,83	5,82	20425	17399	0,02	61
128.	Е0127-54-1	При изменении толщины на 1 см добавлять	м2	2990,00	119,11	--	356130	--	0,00	1
					0,02	--	69	--	--	--
132.	У1-45-20	Восстановление щита рекламного, строительные работы	столб	1,00	8871,39	4127,64	8871	4128	28,75	29
					4743,75	1378,27	4744	1378	6,79	7
133.	У1-45-21	Восстановление щита рекламного, монтаж металлоконструкций	столб	1,00	932,33	178,11	932	178	4,37	4
					754,22	51,61	754	52	0,19	0
134.	У1-45-22	Восстановление щита рекламного, электромонтажные работы	столб	1,00	923,36	426,21	923	426	2,99	3
					497,14	149,18	497	149	0,73	1
144.	Е0127-57-1	Устройство плитных тротуаров/90% возврат/	м2	1823,00	139,07	57,33	253524	104508	0,53	960
					79,44	20,24	144823	36898	0,10	180
145.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	182,30	780,00	--	142194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148.	У1-30-1	Ограждение декоративное из гнутых труб Н=0,5м, строительные работы	м	12,00	74,75 66,23	8,52 1,98	897 795	102 24	0,40 0,01	5 0
149.	У1-30-2	Ограждение декоративное из гнутых труб Н=0,5м, монтаж металлоконструкций	м	12,00	99,56 69,83	29,73 9,89	1195 838	357 119	0,41 0,04	5 0
		Итого по разделу: Участок трассы по ул.Мусрепова от Госцирка через ул.Сатпаева до границы проектирования								4211703
ИТОГО:							11406545 461019	1273079 407839		2940 1486

Накладные расходы :

На монтажные работы	1228
На общестроительные работы	830180
На металломонтажные работы	45315
Всего накладных расходов:	876729
Итого с накладными	12283268

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	736996
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13020264
Итого с временными, 1,2 %	13176507
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	13484838
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13538777
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13674165
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	34970582,20
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	699411,64
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35669993,84
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4280399,26
Итого с НДС	39950393,10
Итого с понижающим коэффициентом 0,9499999878	37952872,96

Заказчик:

Подрядчик:

Директор:

Заказчик КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Кельма 05"
Договор №11 от 31.05.2016 года

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконструкция тепломагистрали М-2кок к мкр."Коктем" от ТК-2Кд-8 до УР-2кок в городе Алматы"

Наименование объекта: Затраты на подготовительные работы по территории строительства

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2016 год

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	E0147-7-3 Подготовка стандартных посадочных мест для пересадки деревьев в с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5x0,5x0,4 м	яма	9,00	1068,39 524,03	-- --	9616 4716	-- --	3,64 --	33 --
7.	E0147-32-6 Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,5x0,4 м для пересадки	шт	9,00	1596,46 1340,78	65,36 16,58	14368 12067	588 149	7,24 0,07	65 1
8.	E0147-9-5 Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,5x0,4 м	шт	9,00	500,13 321,98	177,05 43,42	4501 2898	1593 391	1,85 0,18	17 2
10.	E0147-30-1 Восстановление газона	м	200,00	45,21 36,54	-- --	9042 7308	-- --	0,26 --	52 --
11.	E0147-7-3 Подготовка стандартных посадочных мест для пересадки роз	яма	32,00	1068,39 524,03	-- --	34188 16769	-- --	3,64 --	116 --
12.	E0147-27-1 Устройство корыта под розарий	м2	12,00	57,86 48,38	9,48 3,64	694 581	114 44	0,36 0,01	4 0
13.	E0147-17-1 Посадка роз	шт	32,00	27,63	--	884	--	0,17	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					27,45	--	878	--	--	--
14.	Е0147-19-3	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	м	16,00	206,74	6,06	3308	97	0,32	5
					45,68	2,83	731	45	0,01	0
15.	Е0147-32-1	Заготовка кустарников-саженцев для живой изгороди	шт	48,00	626,42	--	30068	--	0,68	33
					119,48	--	5735	--	--	--
16.	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь	м	16,00	66,92	--	1071	--	0,40	6
					66,60	--	1066	--	--	--
ИТОГО:							107740	2393		337
							52749	629		3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	68349
Всего накладных расходов:	68349
Итого с накладными	176089

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10565
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	186654
Итого с временными, 1,2 %	188894
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	193314
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	194087
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	196028
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	501327
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10027
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	511353
Налог на добавленную стоимость, 12 %	61362
Итого с НДС	572716
Итого с понижающим коэффициентом 0,9499999878	544080

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор: