Тарбағатай ауданы Екпін ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Әкімшілік ғимаратын ағымдағы жөндеу» жұмыстарын өткізу-қабылдап алу
АКТІСІ

Екпін ауылы. **«01» қазан 2013 жыл**

Біздер, төменде қол қойып, акт жасаушылар; комиссия төрағасы – **Б.Сербатыров** – Екпін ауылдық округінің әкімі, комиссия мүшелері: **Б.А.Қоныров** - Екпін ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің бас маман іс жүргізуші, **Б.Асанов** - Екпін ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің ісі жөніндегі маман, **Ж.Ахметқалиев** – ақсақалдар алқасының төрағасы, (келісім бойынша), **Б.Құнафиянов** – жұмысты атқарушы мердігер, «Айзат Құрылыс» ЖШС-нің директоры (келісім бойынша), **Т.Х.Қойбағарова** - Екпін ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің бас маман есепшісі, комиссия хатшысы бола отырып, Тарбағатай ауданы Екпін ауылдық округіне қарасты «Әкімшілік ғимаратын ағымдағы жөндеу» жұмыстарын өткізу-қабылдап алуды жүргізді.

1. Бас мердігер: «Айзат Құрылыс» ЖШС-і

2. Әкімшілік ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарының жалпы сметалық құны – 4 895 460 теңге.

3. Жұмыстың басталуы: 09 шілде 2013 жыл, аяқталуы 30 қыркүйек 2013 жыл

4. Комиссия қарауына төмендегідей құжаттар ұсынылды:
   1). Келісім-шарт 09.07.2013 жыл №3.
   2). Сметалық құжаттама.
   3). Атқарылған жұмыстардың актісі.

5. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 69 бабына сәйкес атқарылған жұмыстың кепілдемелік мерзімі – 2жыл.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:

3. Екпін ауылдық округіне қарасты «Әкімшілік ғимаратын ағымдағы жөндеу» жұмыстары «қанағаттанарлық» - деп бағалансын.

4. Акт 4 – данадан жасалып, төмендегі мекемелерге таратылсын:

1). Тарбағатай ауданының құрылыс бөліміне;
2). Тарбағатай ауданының қаржы бөліміне;
3). Екпін ауылдық округі әкімі аппаратына;
4). «Айзат Құрылыс» ЖШС-не;

Комиссия төрағасы: Б.Сербатыров

Комиссия мүшелері: Б.А.Қоныров

Б.Асанов

Ж.Ахметқалиев

Б.Құнафиянов

Комиссия хатшысы: Т.Х.Қойбағарова

Форма 3

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Екпинского сельского округа Тарбагатайского района Восточно Казахстанской**
Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Кегенбая, 6, БИН 980840003888, ИИК KZ83070103KSN1828000
ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейство Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"
Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, РНН 181000211381, БИН 070140010657, ИИК KZ526010261000024466
АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX
Наименование объекта: "Текущий ремонт административного здания в селе Екпин"
Договор №3 от 09.07.2013 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за июль месяц
от 22 июля 2013 года

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3	4
1	Всего по объекту:	2 547 946	2 547 946
	НДС 12%	305 754	305 754
	Итого:	2 853 700	2 853 700
	К оплате:	2 853 700	**2 853 700**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Екпинского сельского округа Тарбагатайского района Восточно Казахстанской области"
ВКО, Тарбагатайский район, с. Екпин, ул.Кегенбая, 6,
БИН 980840003888
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейство Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Аким Екпинского сельского округа _____ **Б.Сербатыров**

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Екпинского сельского округа Тарбагатайского района Восточно Казахстанской области"

Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Кегенбая, 6, БИН 980840003888, ИИК KZ83070103KSN1828000

ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейство Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, РНН 181000211381, БИН 070140010657, ИИК KZ526010261000024466

АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Наименование объекта: "Текущий ремонт административного здания в селе Екпин"

Договор №3 от 09.07.2013 г.

Акт №1 от 22 июля 2013 года
приемки выполненных работ за июль 2013 года

22.07.2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля								
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	273	48,37	4,36	13205	1190	14519	0,2875	78
		м2 кровли		44,01	0,68	12015	186	119	0,005	1
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	109,2	24,15	2,64	2637	288	2854	0,1516	17
		м2 кровли		21,51	0,45	2349	49	119	0,0046	1
3	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	109,2	36,77	1,67	4015	182	4599	0,2268	25
		м2 кровли		35,1	0,29	3833	32	119	0,0029	–
4	Е10-14-1	Установка стропил	1,8	21304,82	334,28	38349	602	7612	22,1	40
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	6116	227	120	0,62	1

5 Е58-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	159,6	109,12	1,45	17416	231	4903	0,1725	28
	м2		25,58	0,23	4083	37	119	0,0029	–
6 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	77,6	1008,46	34,25	78256	2658	4158	0,317	25
	м2		51,08	8,45	3964	656	90	0,0302	2
Раздел 2 Проемы									
2.1 Окна									
7 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	11	215,57	21,24	2371	234	2609	1,2873	14
	шт		194,33	3,31	2138	36	120	0,0289	–
8 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	21,468	498,08	19,17	10693	412	6109	1,3822	30
	м2 проемов		230,97	6,18	4958	133	120	0,0302	1
9 6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой простого открывания: одноэлементные поворотные	21,468	6618		142075				
	м2								
Раздел 5 Пристройка									
10 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	4,6	9488,65	311,32	43648	1432	2699	2,82	13
	м3		441	117,61	2029	541	105	0,5744	3
11 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	15	8718,51	372,83	130778	5592	12984	3,72	56
	м3 кладки		594	139,5	8910	2093	118	0,68	10
12 Е6-47-3	Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов марки 50	1,65	548,76	213,51	905	352	778	2,31	4
	м3		335,25	113,86	553	188	105	0,5765	1
13 Е54-9-1	Устройство перекрытий с накатом из пластин по деревянным балкам в зданиях кирпичных	48	5379,82	14,15	258231	679	16183	1,8934	91
	м2 перекрытий		278,71	2,25	13378	108	120	0,0278	1

14 Е54-8-2	Смена засыпки перекрытия со смазкой глиняным раствором	48	654,4	127,63	31411	6126	23009	2,7736	133
	м2 засыпки		382,77	20,05	18373	962	119	0,116	6
15 Е54-13-3	Подшивка потолков досками под штукатурку	48	941,47	4,01	45191	192	6330	0,7346	35
	м2 подшивки		109,28	0,63	5245	30	120	0,008	–
16 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	44	918,67	2,86	40421	126	13074	1,63	72
	м2		282,04	0,94	12410	41	105	0,0046	–
17 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	44	257,14	2,33	11314	103	2058	0,26	11
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	1921	39	105	0,0043	–
18 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	42,22	168,08	4,07	7096	172	6057	0,74	31
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	5728	41	105	0,0517	2
19 Е6-48-6	Приготовление тяжелых отделочных цементных растворов состава 1:3	0,7895	5973,92	197,82	4716	156	324	2,01	2
	м3		283,5	107,95	224	85	105	0,5475	–
20 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	42,22	358,58	3,43	15139	145	3326	0,4552	19
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	3113	55	105	0,0063	–
21 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	42,22	251,66	1,88	10625	79	1758	0,231	10
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	1644	30	105	0,0035	–
	Всего прямые затраты				**908492**	**20951**			**734**
					112984	**5569**			**29**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				774560				

	Накладные расходы, тенге	135943
	- заработная плата, тенге	20391
	- трудоемкость, чел-ч	68
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	62666
	Всего	**1107101**
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11071
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1118172**
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2497986**
	- материалы, тенге	1730367
	- сметная заработная плата, тенге	335134
	Налог (2 %)	49960
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2547946**
	НДС (12 %)	305754
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2853700**
	Всего прописью: Два миллиона восемьсот пятьдесят три тысяч семьсот тенге 00 тиын	

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Екпинского сельского округа Тарбагатайского района Восточно Казахстанской области"
ВКО, Тарбагатайский район, с. Екпин, ул.Кегенбая, 6,
БИН 980840003888
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейство Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Аким Екпинского сельского округа _____ **Б.Сербатыров**

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

Форма 3

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Екпинского сельского округа Тарбагатайского района Восточно Казахстанской**
Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Кегенбая, 6, БИН 980840003888, ИИК KZ83070103KSN1828000
ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"
Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, РНН 181000211381, БИН 070140010657, ИИК KZ526010261000024466
АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX
Наименование объекта: "Текущий ремонт административного здания в селе Екпин"
Договор №3 от 09.07.2013 г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц
от 19 сентября 2013 года

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала	В том числе стоимость выполненных
1	2	3	4
1	Всего по объекту:	4 370 946	1 823 000
	НДС 12%	524 514	218 760
	Итого:	4 895 460	2 041 760
	К оплате:	4 895 460	**2 041 760**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Екпинского сельского округа Тарбагатайского района Восточно Казахстанской области"
ВКО, Тарбагатайский район, с. Екпин, ул.Кегенбая, 6,
БИН 980840003888
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Аким Екпинского сельского округа _____ **Б.Сербатыров**

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

ТОО "Айзат-Курылыс" Цены региона Восточно-Казахстан обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Екпинского сельского округа Тарбагатайского района Восточно Казахстанской области"

Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Кегенбая, 6, БИН 980840003888, ИИК KZ83070103KSN1828000

ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейство Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"

Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, РНН 181000211381, БИН 070140010657, ИИК KZ526010261000024466

АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Наименование объекта: "Текущий ремонт административного здания в селе Екпин"

Договор №3 от 09.07.2013 г.

Акт №2 от 19 сентябрь 2013 года
приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) 19.09.2013г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля								
6	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	245,8	1008,46	34,25	247879	8419	13169	0,317	78
		м2		51,08	8,45	12555	2077	90	0,0302	7
		Раздел 2 Проемы								
		2.1 Окна								
13	Е56-3-3	Снятие деревянных подоконных досок в зданиях	13,8	123,25	6,63	1701	91	1948	0,7922	11
		м2		116,62	1,04	1609	14	120	0,0125	–
14	Е56-10-1	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах	13,8	72,58	0,47	1002	6	416	0,1576	2
		м		25,09	0,09	346	1	120	0,0008	–
15	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	9,6	4890		46944				
		м								

16 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм *м*	4,2	2030		8526				
	2.2 Двери								
18 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	8	320,85	30,15	2567	241	2819	1,9603	16
			290,7	2,9	2326	23	120	0,187	1
19 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	19,8	398,48	102,53	7890	2030	4451	0,899	18
			151,65	35,67	3003	706	120	0,1393	3
20 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние *м2*	19,8	4010		79398				
21 Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных *прибор*	11	1457,9	–	16037	–	1009	0,3903	4
			76,46	–	841	–	120	–	–
	Раздел 3 Полы								
22 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	41,6	279,63	9,95	11633	414	2863	0,356	15
			52,2	3,74	2172	156	123	0,0182	1
	Раздел 4 Отделочные работы								
25 Е62-36-2	Очистка вручную простых потолков от известковой окраски с лестниц *м2*	147,91	32,13	–	4752	–	4990	0,223	33
			32,13	–	4752	–	105	–	–
26 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	147,91	434,19	3,94	64221	583	16089	0,5535	82
			102,11	1,49	15103	220	105	0,00729	1
27 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	103,91	257,14	2,33	26719	242	4858	0,26	27
			43,65	0,88	4536	91	105	0,0043	–
28 Е62-36-1	Очистка вручную простых стен от известковой окраски с земли и лесов *м2*	319,91	25,7	–	8222	–	8633	0,178	57

			25,7	–	8222	–	105	–	–
30 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	319,91	358,58	3,43	114713	1097	25206	0,4552	146
			73,73	1,31	23587	419	105	0,0063	2
31 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	70	251,66	1,88	17616	132	2914	0,231	16
			38,93	0,72	2725	50	105	0,0035	–
Раздел 5 Пристройка									
41 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	44	434,19	3,94	19104	173	4787	0,5535	24
			102,11	1,49	4493	66	105	0,00729	–
Раздел 6 Освещение									
47 Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах *м провода*	50	214,84	–	10742	–	1341	0,1492	7
			24,84	–	1242	–	108	–	–
48 Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток *шт*	20	37,55	–	751	–	811	0,239	5
			37,55	–	751	–	108	–	–
49 18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220 *шт*	10	242		2420				
50 18-1-145	Розетка штепсельная, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 *шт*	10	68		680				
51 Ц10-901-12	Коробка оконечная *шт*	11	85,5	0,2	941	2	461	0,23	3
			38	0,1	418	1	110	–	–
52 18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок *1000шт*	0,011	26100		287				
53 Е21-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания *шт*	3	98,48	0,36	295	1	202	0,396	1
			62,33	0,14	187	–	108	0,0007	–
54 1-6-109	Патроны	3	105		315				

шт

Всего прямые затраты	**695355**	**13431**	**545**
	88868	**3824**	**15**
В том числе стоимость: материалов, тенге	593055		
Накладные расходы, тенге	96967		
- заработная плата, тенге	14545		
- трудоемкость, чел-ч	48		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (1,00 %)	7923		
Всего	**800245**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**800245**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1787255**		
- материалы, тенге	1324885		
- сметная заработная плата, тенге	239567		
Налог (2 %)	35745		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1823000**		
НДС (12 %)	218760		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2041760**		

Всего прописью: Два миллион сорок одна тысяча семьсот шестьдесят тенге 00 тиын

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Екпинского сельского округа Тарбагатайского района Восточно Казахстанской области"
ВКО, Тарбагатайский район, с. Екпин, ул.Кегенбая, 6,
БИН 980840003888
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Аким Екпинского сельского округа _____ **Б.Сербатыров**

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

ДОГОВОР ПОДРЯДА №3
о государственных закупках работ способом из одного источника
по обьекту «Текущий ремонт административного здания в селе Екпин»

с.Екпин **«09» июля 2013 г**

ТОО «Айзат Құрылыс» в лице директора **Кунафиянова Бакытжана Калымовича** свидетельство о гос.регистраций 168 -1917-10-ТОО от 16.01.2007 года Департамент Юстиции Восточно-Казахстанской области Управление юстиции Тарбагатайского района именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Устава с одной стороны и Государственное учреждение **«Аппарат акима Екпинского сельского округа Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»** в лице Акима Екпинского с/округа **Сербатырова Бейбит,** свидетельство о гос.регистраций 159-1917-10-ГУ от 11.01.2013 года Департамента Юстиции Восточно-Казахстанской области действующей на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, в соответствии со статьей 32 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» №303 от 21.07.2007 г. Заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.Предмет Договора

1.1По договору подряда Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы указанные в п.1.2 настоящего договора,Заказщик обязуется оплатить эти услуги.Общая сумма договора составляет 4895460-00 (Четыре миллиона восемьсот девяносто пять тысяч четыресто шестьдесят) тенге 00тиын.

1.2 Наименование бюджетной программы 123001«Текущий ремонт административного здания в селе Екпин», 000, специфика 159 Оплата прочих работ и услуг. Заказчика оказать услуги: Текущий ремонт административного здания в селе Екпин, на сумму 4370946-00(Четыре миллиона триста семьдесят тысячи девятьсот сорок шесть) тенге 00тиын.

По специфике 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам» в сумме – 524514-00(Пятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот четырнадцать) тенге 00тиын.

1.3 Сроки выполнения работ с «09» июля 2013г.до 30 сентября 2013г. Подрядчик имеет права выполненить работы досрочно.

1.4 Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи услуг Заказчиком.

2.Сроки и порядок расчетов

2.1.Оплата производится перечислением на счет подрядчика.

2.2.Цены на сопутствующие услуги включаются в общую стоимость суммы по Договору.

2.3.Оплата производится по факту оказанных услуг в течении 5 (пяти) банковских дней со дня подписания договора, на основании акта выполненных работ.

3.Качество работы

3.1.Подрядчик гарантирует, что поставленная работа (услуга) будет выполнен во время в срок.

4.Приемка выполненных работ

4.1. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке вправе ссылаться на них в случаях, если в документе, удостоверяющим приемку были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.2. Заказчик, обнаруживший после приемки товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчиком незамедлительно после их обнаружения.

5. Сроки выполненных работ

5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы до 30 сентября 2013 года после регистрации договора в Казначействе. Досрочное выполнение всех указанных видов работ допускается.

6. Ответственность сторон

6.1. Задержка с выполнением со стороны Подрядчик может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: аннулирование Договора или выплата неустойки.
6.2. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств:
а) если Подрядчик не может выполнить работы в установленные сроки, предусмотренные Договором;
б) если Подрядчик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.
6.3. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде штрафных санкции сумму в размере 0,05 % от общей суммы договора за каждый день просрочки.
6.4. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего договора, Заказчик уплачивает штрафные санкции в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки.
6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Заказчик возмещает Подрядчику прямой ущерб, вызванный нарушением условий договора.
6.6. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик, не несет ни какой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.
6.7.Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
6.8.Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

7. Форс – мажор.

7.1. Подрядчик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.
7.2. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не связанное с просчетом или небрежностью Подрядчика и имеющее непредвиденный характер, Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.
7.3. При возникновении форс – мажорных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс – мажорных обстоятельств.

8. Разрешение споров

8.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
8.2. Если в течение 31 (тридцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.Срок действия договора

9.1.Настоящий Договор вступает всилу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до «31» декабря2013года
10.Юридические адреса сторон:

Заказчик:

ГУ « Аппарат акима Екпинского сельского округа Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской Области »
Адрес: ВКО Тарбагатайский район с. Екпин ул.Кегенбая ,д.6
БИН 980840003888
ИИК KZ83070103KSN1828000
ГУ «Тарбагатайское районное управление Казначейства Департамент Казначейства по ВКО КК МФ РК»
БИК KKMFKZ2A
Подпись _____ Сербатыров Б.
М.П.

Подрядчик:

ТОО « Айзат Құрылыс»
Адрес ВКО Тарбагатайский р-н с.Акжар ул.Жамбыла11

РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
Директор _____Кунафиянов Б.К
М.П.