Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі
«Тарбағатай ауданының жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесін
ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстары туралы

Акт государственной приемочнойкомиссии о приемке
Текущий ремонт здании ГУ «Отдел занятости и
социальных программ Тарбагатайского района ВКО»

2013 жылғы «25» мамыр — Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылы
(объектінің орналасқан жері)

От «25» мая 2013 г. — Тарбагатайский район село Аксуат
(местонахождение объекта)

«Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2013 жылғы « 25 » мамыр № 113/1 қаулысымен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением (приказом, постановлением и др.) от « 25 » мая 2013 г. № 113/1

ГУ "Отдел занятости и социальных программ Тарбагатайского района ВКО"
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады) Ғ. Атықанов –«Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезітнде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
М.Қарғабаев - «Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бас маманы (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Г. Атыканов – начальник отдела ГУ "Отдел занятости и социальных программ Тарбагатайского района ВКО"
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
М.Каргабаев – главный специалист ГУ «Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО» (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелері - өкілдер:

21.11.2011 ЕСЭДО ГО (версия 7.4.1) Копия электронного документа верна.

пайдаланушы ұйымдар Е.Сыдыков – Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің күзетшісі (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

эксплуатационной организации Е.Сыдыков – охранник отдела ГУ "Отдел занятости и социальных программ Тарбагатайского района ВКО"
(фамилия, имя, отчество, должность)

бас мердігер Кунафиянов Бакытжан Калымович - «Айзат Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального подрядчика Кунафиянов Бакытжан Калымович - директор Товарищества с ограниченной ответсвенностью «Айзат Құрылыс» (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Т.Қашқынбаев - «АкжарЖоба» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас инженері (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) Т.Кашкынбаев – главный инженер Товарищества с ограниченной ответственностью «АкжарЖоба» (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) _____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) А.Каребаев - «Облжилкомхозстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры. (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) А.Каребаев - директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Облжилкомхозстрой» (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) Шығыс Қазақстан облысы «Айзат Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі.

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылы мекенжайы бойынша

ғимараттың ағымдағы жөндеу жұмыстары

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) Восточно-Казахстанская область, товарищество с ограниченной ответственностью «Айзат Құрылыс»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию текущий ремонт здания ГУ "Отдел занятости и социальных программ Тарбагатайского района ВКО"

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: ВКО Тарбагатайский район с. Аксуат

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «___»_____2013г. №_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

2. Құрылысты Ғимараттың ағымдағы жөндеу жұмыстарын

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер «Айзат Құрылыс» ЖШС_____

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар сметалық құжатта көрсетілген жұмыстар тізбесі_____

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

2. Ремонт осуществлено генеральным подрядчиком _____ТОО «Айзат Құрылыс»

(наименование организации)

виды работ по сметной документации

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

_____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

3. Ағымдағы жөндеудің жобалау-сметалық құжаттамасын 2013 жылғы «АқжарЖоба» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мем.лицензия 08-ГСЛ №09-02482 13 қыркүйек 2011 ж.

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ғимаратына ағымдағы жөндеу жұмыстарының сметалық құжаттамасы

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____ _____

(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

әзірлеген.

3. Проектная (проектно-сметная) документация на текущий ремонт разработана генеральным проектировщиком товариществом с ограниченной ответственностью «АкжарЖоба» 2013 года гос. лицензия 08-ГСЛ №09-02482 от 13 сентября 2011 г.

(наименование организации)

Выполнившим сметную документацию на _Текущий ремонт здания ГУ "Отдел занятости и социальных программ Тарбагатайского района ВКО"

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _Ақаулық актісі

_____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

4. Исходные данные для проектирования выданы Дефектный акт__

_____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Құрылыс Жеке_____

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному_____

(номер проекта, номер серии)

6. Жобалау-сметалық құжаттамасын « (объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

6.Проектная (проектно-сметная)

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

7. Ағымдағы жөндеу жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы

Құрылыс-жинақтау жұмыстары 2013жылы сәуір айында бастылды

(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы 2013 жылы мамыр айында аяқталды

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 1 ай

нақты 1,5 ай

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2013 года;_____

(месяц, год)

окончание работ май 2013 года;_____

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:1

по норме или по проекту организации строительства 1 месяцев;

фактически 1,5 месяцев

8. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
Жобалық сметалық құжатама және мемлекеттік сараптама қортындысы
, жұмыс құжаттары қосымшаға сәйкес
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
проектно-сметная документация и заключение госэкспертизы, исполнительная документация,
_____
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____.
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жер учаскесінің алаңы	га		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь земельного участка	га		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады_____.

_____

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар

_____

бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің _қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро-безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении __ к акту.

14. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Ағымдағы жөндеу	дана	1	мамыр 2013ж

14. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Текущий ремонт	шт	1	май 2012г

15. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы 8150,0 мын.теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 7087,119 мын.теңге

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 8150,0 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 7087,119 тыс.теңге

16. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 8150,0 мын.теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 7087,119 мын.теңге

16.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 8150,0 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 7087,119 тыс.теңге.

17. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің ғимаратының ағымдағы жөндеу жұмыстары

(объектінің атауы)

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Текущий ремонт здания ГУ "Отдел занятости и социальных программ Тарбагатайского района ВКО"_____

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ Г.Атықанов
Председатель государственной приемочной комиссии (тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ М.Қарғабаев
Заместитель председателя государственной (тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
приемочной комиссии (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены государственной приемочной комиссии:

Е.Сыдыков _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Г.Қаныкынбаев _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

А.Каребаев _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Б.К.Кунафиянов _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Форма 3

Заказчик: **ГУ "Отдел занятости и социальных программ Тарбагатайского района ВКО"**
Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана, 16, РНН.181000210834, БИН 060440006935, ИИК KZ83070103KSN1828000
ТПК ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейство Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК", БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "Айзат Курылыс"
Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, РНН 181000211381, БИН 070140010657, ИИК KZ526010261000024466
АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX
Наименование объекта: "Текущий ремонт здании ГУ "Отдела занятости и социальных программ Тарбагатайского района ВКО"
Договор №17 от 19.04.2013 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за май месяц
от 22 мая 2013 года

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3	4
1	Всего по объекту:	7 087 119	7 087 119
	НДС 12%	850 454	850 454
	Итого:	7 937 573	7 937 573
	К оплате:	7 937 573	**7 937 573**

Заказчик:

ГУ "Отдел занятости и социальных программ
Тарбагатайского района ВКО"
ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана, 16,
РНН 181000210834
БИН 060440006935
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ТПК ГУ "Тарбагатайское районное управление
Казначейство Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Начальник _____ **Г.Ж.Атыканов**

Технадзор:

ТОО "Облжилкомхозстрой"
ВКО, г. Усть-Каменогрск
ул. Казахстан, 71 "а"
РНН 181600060246
БИН 990540001085
ИИК KZ3694809KZT22030306
БИК EURIKZKA
АО "Евразийский банк"

Директор _____ **А.И.Каребаев**

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

ТОО "Айзат-Курылыс"

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел занятости и социальных программ Тарбагатайского района ВКО"**

Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана, 16, РНН 181000210834, БИН 060440006935, ИИК KZ83070103KSN1828000

ТПК ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейство Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Айзат Курылыс"**

Реквизиты: ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, РНН 181000211381, БИН 070140010657, ИИК KZ526010261000024466

АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Наименование объекта: "Текущий ремонт здании ГУ "Отдела занятости и социальных программ Тарбагатайского района ВКО"

Договор №17 от 19.04.2013 г.

Акт №1 от 22 мая 2013 года
приемки выполненных работ за май 2013 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

22.05.2013г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля								
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов								
		м2 кровли	560	48,37 / 44,01	4,36 / 0,68	27087 / 24646	2442 / 381	26779 / 107	0,2875 / 0,005	161 / 3
2	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
		м3 древесины в конструкции	20,93	599,34 / 142,31	35,14 / 13,23	12544 / 2979	735 / 277	3516 / 108	0,897 / 0,065	19 / 1
3	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	560	1921,5	10,25	1076040	5740	190389	1,9665	1101

	м2 кровли								
			313,89	3,85	175778	2156	107	0,01875	11
4 Е10-3-4	Устройство фронтонов	30	821,04	10,84	24631	325	4031	0,782	23
	м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
			120,32	4,08	3610	122	108	0,02	1
5 Е12-5-1	Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов	20	689,33	4,89	13787	98	566	0,13455	3
	м ендовы								
			24,59	1,83	492	37	107	0,009	–
6 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3246,04	102,01	3246	102	1238	6,992	7
	слуховое окно								
			1107,45	39,38	1107	39	108	0,1875	–
7 1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
	шт								
8 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
	шт								
9 1-1-813	Задвижка накладная	1	142		142				
	шт								
10 6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий	0,8	3960		3168				
	м2								
11 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	2	1782,9	10,25	3566	21	590	1,702	3
	м2 кровли								
			271,69	3,85	543	8	107	0,01875	–

Раздел 2 Внутренняя отделка

2.1 Стены

12 Е62-36-1	Очистка вручную простых стен, потолков и откосов от известковой окраски с земли и лесов	653,2	25,7	–	16787	–	15948	0,178	116
	м2								
			25,7	–	16787	–	95	–	–
13 Е15-63-2	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей стен и перегородок цементно-известковым	452,5	354,19	5,56	160271	2516	81053	1,0212	462
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			187,34	1,21	84771	548	95	0,07963	36
14	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	19,2	668,68	7,65	12839	147	3019	0,92644	18
				162,6	2,9	3122	56	95	0,01415	–
15	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами							
		м2 окрашиваемой поверхности	471,7	316,78	2,63	149425	1241	33954	0,4485	212
				74,78	0,99	35274	467	95	0,00488	2
16	Е10-83-2	Заделка проемов толщиной 108 мм в жилых и общественных зданиях на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляционной прокладки, с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой							
		м2 перегородок	4,5	1230,67	15,01	5538	68	1537	2,0125	9
				310,5	5,69	1397	26	108	0,02775	–
	2.2 Потолок									
17	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	181,8	450,5	4,93	81901	896	20603	0,63653	116
				117,43	1,86	21349	338	95	0,00911	2
18	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами							
		м2 окрашиваемой поверхности	181,8	338,17	2,91	61479	529	16323	0,5635	102
				93,41	1,1	16982	200	95	0,00538	1
19	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами "Армстронг" - 1 этаж							
		м2	58	1619,43	3,58	93927	208	17936	1,8745	109
				324,35	1,18	18812	68	95	0,00575	–

<u>Раздел 3 Проемы</u>

3.1 Окна

20 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
	шт	7	215,57	21,24	1509	149	1494	1,2873	9
			194,33	3,31	1360	23	108	0,0289	–
21 Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	20,1	74,9	6,81	1505	137	1502	0,4611	9
	м2								
			68,09	1,08	1369	22	108	0,0093	–
22 Е56-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	7,62	418,31	26,36	3188	201	3261	2,756	21
	м2								
			391,95	4,19	2987	32	108	0,0316	–
23 Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2	20,1	638,27	73,96	12829	1487	5529	1,357	27
	м2 проемов								
			228,22	26,46	4587	532	108	0,11213	2
24 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	20,1	6920		139092				
	м2								
25 Е10-22-3	Установка подоконников в проемы каменных стен высотой более 2 м	20,1	153,7	4,8	3089	96	1651	0,4623	9
	м2 проемов								
			74,27	1,8	1493	36	108	0,00888	–
26 6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	12,1	4890		59169				
	м								
3.2 Двери									
27 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	10	320,85	30,15	3209	302	3171	1,9603	20
	шт								
			290,7	2,9	2907	29	108	0,187	2
28 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	18,8	59,88	6,55	1126	123	1105	0,3628	7
	м2								
			53,33	1,04	1003	20	108	0,0089	–

29 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	18,8	671,57	39,81	12626	748	4761	1,3225	25
	м2 проемов		219,42	15,05	4125	283	108	0,07338	1
30 6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	7,6	3540		26904				
	м2								
31 6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	2,8	3760		10528				
	м2								
32 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	11,2	4250		47600				
	м2								
33 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	7	1960		13720				
	комплект								
34 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	2980		8940				
	комплект								

Раздел 4 Полы

35 Е57-3-2	Разборка плинтусов	102,8	20,76	0,19	2134	20	2350	0,1428	15
	м		20,57	0,02	2115	2	111	0,0003	–
36 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	110,7	17,38	0,93	1924	103	2038	0,1139	13
	м2		16,45	0,14	1821	15	111	0,0013	–
37 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	10	1633,55	14,85	16336	149	2734	1,5362	15
	м2		243,95	2,32	2440	23	111	0,0237	–
38 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	110,7	935,07	6,13	103512	679	8551	0,4393	49
	м2 покрытия		67,28	2,31	7448	256	111	0,01125	1

39 Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	102,8	178,36	0,09	18335	9	1727	0,0944	10
	м		15,12	0,02	1554	2	111	0,0001	–

Раздел 5 Электромонтажные работы

40 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	16	9,32	0,23	149	4	142	0,0632	1
	шт		9,09	0,05	145	1	97	0,0003	–
41 Е67-7-6	Демонтаж ответвительной коробки	6	40,78	0,5	245	3	236	0,2572	2
	шт		40,28	0,09	242	1	97	0,0007	–
42 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	16	8,42	–	135	–	131	0,0584	1
	шт		8,42	–	135	–	97	–	–
43 Е67-4-1	Демонтаж электропроводки	50	3,69	–	185	–	179	0,0254	1
	м		3,69	–	185	–	97	–	–
44 Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	6	82,17	–	493	–	311	0,337	2
	шт		53,55	–	321	–	97	–	–
45 18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	6	242		1452				
	шт								
46 Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	10	74,54	–	745	–	520	0,337	3
	шт		53,55	–	536	–	97	–	–
47 18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2)	10	90		900				
	шт								
48 Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	50	47,2	14,8	2360	740	1316	0,16	8
	м								

			26,3	4,3	1315	215	86	0,025	1
49 16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2К=1,020;	0,051	9230		471				
	1000м								
50 Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	16	197,28	71,95	3156	1151	2247	0,6325	10
	шт								
			99,88	44,92	1598	719	97	0,19625	3
51 17-1-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	16	970		15520				
	шт								
52 18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,006	22300		134				
	1000шт								
	Всего прямые затраты				**2260294**	**21169**			**2718**
					447335	**6934**			**67**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1791796				

Накладные расходы, тенге	462438
- заработная плата, тенге	69366
- трудоемкость, чел-ч	231
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	163364
Всего	**2886096**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	41560
- сметная заработная плата, тенге	5860
- нормативная трудоемкость, чел-ч	33
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	64408
- сметная заработная плата, тенге	29628
- нормативная трудоемкость, чел-ч	180
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29277
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11711

Транспорт привозных материалов	77135
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3110186**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**6948156**
- материалы, тенге	4002872
- сметная заработная плата, тенге	1340648
Налог (2 %)	138963
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7087119**
НДС (12 %)	850454
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7937573**

Всего прописью: Семь миллион девятьсот тридцать семь тысяч пятьсот семьдесят три тенге 00 тиын.

Заказчик:

ГУ "Отдел занятости и социальных программ
Тарбагатайского района ВКО"
ВКО, Тарбагатайский район, с. Аксуат, ул. Абылайхана, 16,
РНН 181000210834
БИН 060440006935
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ТПК ГУ "Тарбагатайское районное управление
Казначейство Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Начальник _____ **Г.Ж.Атыканов**

Технадзор:

ТОО "Облжилкомхозстрой"
ВКО, г. Усть-Каменогрск
ул. Казахстан, 71 "а"
РНН 181600060246
БИН 990540001085
ИИК KZ3694809KZT22030306
БИК EURIKZKA
АО "Евразийский банк"

Директор _____ **А.И.Каребаев**

Подрядчик:

ТОО "Айзат Курылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

Договор о государственных закупках работ № 17

на «Текущий ремонт здании ГУ Отдел занятости и социальных работ Тарбагатайского района ВКО»

с.Аксуат «19» апрель 2013 г.

Государственное учреждение ГУ « Отдел занятости и социальных программ Тарбагатайского района ВКО», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника отдела Атыканова Г.Ж., действующего на основании Положения о отдела занятости и социальных программ Тарбагатайского района прошедший перерегистрацию в Областном Департаменте Юстиции № 102 –1917-10-ГУ от 24.03.2009 года, с одной стороны и ТОО «Айзат Курылыс» именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Кунафиянова Б.К, действующего на основании Устава и государственной регистрации Серия 18915 № 00117863 от 24.03.2004 года на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов государственных закупок, проведенных способом из одного источника , заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Основные термины и понятия

В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) " Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Строительное оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Оборудование» - приборы, устройства и инвентарь, устанавливаемые и монтируемые на Объекте в соответствии с проектно-сметной документацией;

13) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

14) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

15) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

16) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

17) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет и цена договора

2.1. Заказчик ГУ Отдел строительства Тарбагатайского района поручает а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ «Текущий ремонт здании ГУ Отдела занятости и социальных программ Тарбагатайского района ВКО»

2.2.Заказчик принимает конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 7087119-00 (Семь миллионов восемьдесят семь тысяч сто девятнадцать) тенге, НДС 850454-00 (Восемьсот пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят четыре) тенге (далее - цена Договора).

Подрядчик принимает на себя все обязанности по строительству объекта «под ключ» и сдает Заказчику объект, готовый к эксплуатации.

2.3. Работы выполняются по рабочему проекту Текущий ремонт здании ГУ«Отдела занятости и социальных программ Тарбагатайского района ВКО»

2.4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора;

3) Перечень субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком с указанием стоимости, видов и объемов выполняемых работ;

4) техническая спецификация;

5) календарный график производства работ и проект производства работ (ППР);

6) проектно-сметная документация/рабочие чертежи, в том числе:

Сметная документация 08-ГСЛ № 09-02483

2.5. Подрядчик своими силами и материально-техническими средствами, а также силами субподрядных организаций выполняет Работы в соответствии с технической спецификацией Заказчика и проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке. Работы Подрядчик выполняет из материалов, на оборудовании и инструментами в соответствии с требованиями СНиП и инструкциями ГОСТа и ТУ, если иное не предусмотрено Договором. Все работы выполняются с соблюдением правил пожарной, технической и экологической безопасности.

3. Порядок расчета

3.1. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем работ, выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

3.2. Форма оплаты: перечисление средств на расчетный счет Подрядчика. Средства перечисляется по коду государственного учреждения ГУ «Отдел занятости и социальных программ Тарбагатайского района ВКО» по бюджетной программе 451001 – Отдел занятости и социальных программ района /города областного значения/, «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения», подпрограмме 000, по специфики 159 «Оплата прочих работ и услуг» 7087119-00 (Семь миллионов восемьдесят семь тысяч сто девятнадцать) тенге, по специфике 451001000168 - НДС 850454-00 (Восемьсот пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят четыре) тенге .

3.2. Текущие выплаты по договору осуществляются согласно актам выполненных работ Ф-2 и справки Ф-3, подписанных Подрядчиком, Органом технадзора и Заказчиком по мере финансирования бюджетной программы. Срок платежей – в течение 10 рабочих дней со дня предоставления акта выполненных работ.

3.3. В год завершения строительства объекта из суммы выполненных Подрядчиком работ Заказчик удерживает 5 % от общей стоимости договора, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

3.4. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов, после подписания акта Государственной приемочной комиссии.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Получать все необходимые разрешительные документы в уполномоченных государственных органах, в том числе лицензии и разрешения на проведение строительно-монтажных работ.

4.1.2. Обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности.

4.1.3. Обеспечить соблюдение техники безопасности производства работ на объекте.

4.1.4. В течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, указанный Заказчиком, с даты получения письменного уведомления о выявлении недостатков Работ безвозмездно устранить их.

4.1.5. Предоставить Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования использовать только участки, санкционированные Заказчиком.

4.1.6. Обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

4.1.7. Самостоятельно и за свой счет оформить до начала работ разрешение на пользование на время строительства электроэнергией, водой, тепловой энергией от существующих источников на строительство, производство работ в зоне линий электропередач и связи, местах прохождения подземных коммуникаций, проезжей части городских дорог и др. путем заключения договоров с соответствующими органами. При этом расходы по использованию услуг оплачиваются Подрядчиком.

Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком.

4.1.8. В ходе выполнения Работ осуществить любые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей.

4.1.9. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик должен вести журнал производства Работ, оформленный в соответствии с требованиями строительных норм и правил на русском языке.

4.1.10. Содержать территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

4.1.18. Обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке.

4.1.19. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее выполнение Работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

4.1.20. В случае если Заказчиком и уполномоченными лицами государственного органа по делам архитектуры и градостроительства будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в кратчайшие сроки переделать и/или устранить работы для обеспечения их надлежащего качества. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении:

4.1.20.1. Вывоза со строительной площадки любых материалов, признанных несоответствующими условиям Проекта и Договора;

4.1.20.2. Замены некачественных материалов, обнаруженных во время проверки и испытания и устранения дефектов. Подрядчик обязан за свой счет, своими средствами и силами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика без изменения Графика выполнения работ.

4.1.21. В течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения отдельного (декадного, месячного) этапа Работ, предусмотренного графиком выполнения Работ, предоставлять Заказчику промежуточные результаты Работ.

4.1.22. Письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения Работ по Объекту.

4.1.23. После подписания Рабочей комиссией Акта предоставить Заказчику исполнительно-техническую документацию по ремонту объекта.

4.1.24. После сдачи объекта вывезти с участка строительное оборудование, обеспечить за свой счет очистку участка, сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора.

4.1.25. Безвозмездно устранить дефекты и недостатки, выявленные в ходе приемки объекта Рабочей комиссией, в сроки, установленные Рабочей комиссией.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объекта в срок до 20 марта 2012 года.

4.2.2. Письменно уведомить Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

4.2.3. Осуществить технический надзор за выполнением работ через своего представителя, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих строительных нормах и правилах Республики Казахстан, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве.

Назначить ответственных лиц для осуществления контроля над качеством Работ и согласования технической документации, письменно поставив в известность Подрядчика.

4.2.4. Оплачивать выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.5. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления об окончании Работ назначить Рабочую комиссию для приемки результатов Работ.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Сдать Работы досрочно.

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Осуществлять надзор над качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов;

4.4.2. Запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;

4.4.3. Вносить изменения и дополнения в график выполнения Работ по согласованию с Подрядчиком;

4.4.4. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

4.4.5. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

4.4.6. Заказчик может провести испытания для проверки качества выполненных Работ и материалов, используемых Подрядчиком для выполнения Работ. Если по результатам проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

4.4.7. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

4.4.8. Письменным обоснованным требованием остановить Работы Подрядчика в целом или ее части в случае обнаружения в ходе строительства допущенных отступлений от строительных норм и правил, сметного расчета стоимости работ, требований, установленных настоящим договором, до устранения причин остановки.

5. Порядок внесения изменений в Договор и расторжения Договора

5.1. Внесение изменений в настоящий договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2)

настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам или несоответствия финансирования по годам с нормативными сроками строительства согласно проектно-сметной документации.

5.2. Не допускается вносить в настоящий договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

5.3. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

5.4. Договор может быть расторгнут до срока, указанного в Договоре:

1) по соглашению Сторон;

2) по письменному требованию одной из сторон в случае, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором;

3) в случае одностороннего отказа от исполнения Договора частично или полностью;

4) Заказчиком в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения.

5.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 30 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 7 рабочих дней, следующих за датой подтверждения суммы;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

5.6. Односторонний отказ от Договора допускается в следующих случаях:

1) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

2) Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

5.7. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

5.8. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

В этом случае Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

5.9. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

5.10. Расторжение Договора в соответствии с пп.2 п.5.4 Раздела 5 настоящего Договора производится путем извещения в течение 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты расторжения одной из Сторон, расторгающей Договор, с указанием причины расторжения Договора. После этого Сторонами в случае взаимного согласия на расторжение Договора, в определенный Сторонами срок, подписывается Соглашение о расторжении Договора. В случае получения отказа от расторжения Договора или неполучения ответа в указанный десятидневный срок, Сторона, инициирующая расторжение Договора, может обратиться в суд с требованием о расторжении Договора.

5.11. При одностороннем отказе от Договора, сторона должна предупредить об этом другую сторону не позднее чем за 10 (десять) календарных дней.

5.12. В случае расторжения Договора Заказчиком в соответствии с пп.2,3,4 п.5.4 Раздела 5 Договора, Стороны производят следующие мероприятия:

1) Подрядчик должен немедленно прекратить работы и обеспечить консервацию Объекта;

2) После консервации Объекта Стороны составляют Акт о фактически выполненных объемах работ по Договору, определяют срок оплаты за фактически выполненные работы.

5.13. В случае расторжения Договора, все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

5.14. Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность объекта до момента передачи его по Акту приема-передачи лицу, определенному Заказчиком. Услуги по такому ответственному хранению с даты расторжения Договора и прекращения работ подлежат оплате Заказчиком по фактической стоимости.

5.15. Расторжение Договора не исключает ответственности, предусмотренной для Сторон настоящим Договором.

6. Ответственность сторон

6.1. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. Риск случайного удорожания работ и материалов по настоящему договору несет Подрядчик.

6.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, в процессе выполнения работ в отношении Персонала Подрядчика.

6.3. В случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Подрядчику, в том числе вызванных производством работ или другой деятельностью по вине Подрядчика, Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности.

6.4. Все вопросы взаимоотношений Подрядчика со своими рабочими и служащими, в том числе касающиеся оплаты труда, приема и увольнения, предоставления отпусков, страхования, социального обеспечения и др., решаются Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.5. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в проектно-сметной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

6.6. Подрядчик несет ответственность за надлежащее обеспечение страхового покрытия на имя Заказчика на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов.

Объекты страхования:

- страхование гражданско-правовой ответственности работодателя.

Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику в течение 10 дней со дня заключения договора.

Если Подрядчик не представляет требуемые сертификаты, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из Стоимости Договора.

Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.

6.7. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при производстве работ на Объекте.

6.8. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

6.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

6.10. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

6.11. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

6.12. В конце текущего финансового года Заказчик обязан уведомить Подрядчика о сумме удержанной и невозвращенной неустойки в течение года, которую Подрядчик обязан перечислить на указанные в уведомлении реквизиты в течении 3-х дней после получения уведомления или сообщить в письменном виде о принятых мерах также в течении 3-х дней. В случае предоставления Подрядчиком платежного поручения о перечислении неустойки Заказчик возвращает Подрядчику удержанную неустойку.

6.13. В случае отказа Подрядчика от перечисления неустойки заключается дополнительное соглашение о перечислении Заказчиком суммы удержанной неустойки в доход соответствующего бюджета. В случае отказа Подрядчика от подписания указанного дополнительного соглашения средства остаются на расчетном счете Заказчика.

6.14. В год завершения строительства, за исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

6.15. Уплата, вычет неустойки и возмещение причиненного ущерба не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.16. В случае расторжения договора по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком, на него возлагается обязанность по принятию мер по охране объекта вплоть до периода начала выполнения работ новым Подрядчиком.

7. Срок действия договора и выполнения работ

7.1. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

7.2. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее до 19 мая 2013 года.

7.3. Дополнительные соглашения к Договору по изменению сроков выполнения работ заключаются в случаях:

1) уточнения, корректировки бюджета;

2) внесения изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика согласно нормам законодательства Республики Казахстан о государственных закупках;

3) изменения реквизитов сторон;

4) изменения суммы на текущий финансовый год договора со сроком действия, превышающим текущий финансовый год, без изменения общей суммы договора, в случае изменения базовых расходов второго и третьего годов планового периода;

4) расторжения договора в случаях и порядке, предусмотренных условиями Договора и законодательством Республики Казахстан;

5) продления срока действия Договора, неисполненного в прошлом году и подлежащего финансированию в текущем финансовом году за счет остатков бюджетных средств и/или не перечисленной суммы гарантированного трансферта из Национального фонда РК, в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

7.4. В случаях применения неустойки (штрафа, пени) при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий обязательств по Договору составляются Дополнительные соглашения к Договору. При этом удержание неустойки (штрафа, пени) осуществляется путем заключения государственным

учреждением с получателем денег дополнительного соглашения о перечислении государственным учреждением суммы удержанной неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего бюджета.

7.5. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

7.6. Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с даты фактического окончания Работ направляет Заказчику уведомление об окончании Работ.

7.7. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления об окончании Работ назначает Рабочую комиссию для определения готовности объекта. При отсутствии замечаний по результатам выполненных Работ Заказчик путем подписания акта Рабочей комиссии принимает выполненные работы.

7.8. В установленных законодательством случаях в работе Рабочей комиссии принимают участие представители государственных органов, Подрядчика и субподрядчика.

7.9. Датой завершения Работ (в случае отсутствия замечаний по результатам выполненных Работ) считается дата подписания акта Рабочей комиссии.

7.10. В случае обнаружения Рабочей комиссией дефектов и недостатков, впоследствии устраненных Подрядчиком, датой завершения Работ считается дата устранения дефектов и недостатков.

В случае неустранения выявленных в ходе Рабочей комиссии дефектов и недостатков в срок, определенный Рабочей комиссией, Подрядчик должен возместить стоимость устранения дефектов и недостатков. Заказчик имеет право на взыскание стоимости устранения недостатков и дефектов в судебном порядке.

7.11. В случаях, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо вытекает из характера Работ, приемке результатов Работ должны предшествовать их предварительные испытания. В этих случаях приемка результатов Работ осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.

7.12. Окончательная приемка работ не может быть произведена при наличии обременений на объекте или его части, в том числе, на оборудовании, находящемся на объекте.

8. Гарантия качества выполненных работ

8.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что для выполнения Работ будут использоваться материалы и оборудование надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям, что работы будут выполнены без дефектов, снижающих качество Работ до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации (рабочих чертежей, дефектных актов). Результат Работ, не соответствующий этим требованиям, в том числе содержащий необоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектным и подлежит безвозмездному исправлению Подрядчиком в установленные Заказчиком сроки.. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки в Работах, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.3. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

8.4. Подрядчик гарантирует качество строительных работ в соответствии со строительными нормами и правилами и совместно с Заказчиком, субподрядными организациями и необходимыми государственными органами обеспечить ввод Объекта в эксплуатацию.

8.5. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в проектно-сметной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока, при этом гарантийный срок, предоставляемый Подрядчиком, составляет 6 (шесть) лет после сдачи Объекта Государственной приемочной комиссии. По оборудованию и материалам гарантийный срок устанавливается согласно сертификатам (паспортам) заводов изготовителей.

Течение Гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого Объект не может эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов и недоделок), за которые отвечает Подрядчик.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого были исправлены значительные дефекты.

9. Форс-мажорные обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

9.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору, если невозможность выполнения ими условий настоящего договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий, землетрясений, ураганов, пожаров, технологических катастроф, военных действий, эпидемий, забастовок, актов государственных органов и т.д., при условии их непосредственного влияния на возможность выполнения условий настоящего договора.

В случае возникновения подобных обстоятельств Сторона, подвергшаяся воздействию таких обстоятельств, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону, а также в течение 10 (десяти) календарных дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы предоставить другой Стороне документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченным органом.

9.3. В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы, и обязательства Сторон по настоящему договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) календарных месяцев, Сторона, ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, вправе досрочно расторгнуть договор, уведомив другую Сторону о досрочном расторжении договора.

9.6. В случае досрочного расторжения договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик обязан передать Заказчику фактически выполненные на дату наступления обстоятельств непреодолимой силы Работы. Заказчик обязан выплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных, документально подтвержденных на дату расторжения договора Работ.

10. Заключительные положения

10.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых неофициальных переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров, Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.3. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по настоящему договору, должны быть составлены в письменной форме. Все уведомления или сообщения считаются предоставленными должным образом, если они будут доставлены лично, по телефаксу, по телексу или курьерской почтой по адресу участвующей Стороны.

10.4. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

10.5. Условия настоящего договора являются конфиденциальными для любой третьей стороны и не подлежат разглашению Сторонами без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

10.6. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства и законодательства о государственных закупках.

Все изменения настоящего договора и дополнения к нему должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон с проставлением оттисков печатей.

Изменения настоящего договора и дополнения к нему, совершенные в надлежащей форме, являются его неотъемлемой частью.

10.7. Уведомление о расторжении договора должно быть направлено заказным письмом с оформлением уведомления о вручении почтового отправления.

10.8. Правом, подлежащим применению к настоящему договору, является право Республики Казахстан.

10.9. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

10.10. Настоящий договор действует до 31 декабря 2013 года.

10.11. Условия, указанные в п.10.10 настоящего договора, необходимы для регистрации в органах Казначейства и применимы только в отношении Заказчика.

11. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик	Подрядчик
ГУ «Отдел занятости и социальных программ Тарбагатайского района ВКО» ВКО Тарбагатайский район, с.Аксуат ул.Абылайхана,16 РНН 181000210834 ИИК KZ83 0701 03KS N182 8000 БИК KKMFKZ2A БИН 060440006935	ТОО «Айзат Курылыс» Адрес ВКО Тарбагатайский район, село Акжар, ул.Жамбыла 11 РНН 181000211381 ИИК KZ526010261000024466 БИК HSBKKZKX БИН 070140010657 Банк АО «Народный Банк Казахстана»
ТПК ГУ «Тарбагатайское районное управление Казначейство Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК»	
Начальник отдела МП _____ Г.Ж.Атыканов	Директор МП _____ Кунафиянов Б.К

дата регистрации в территориальном подразделении казначейства _____