Заказчик: КГКП "Детско-юнешеская спортивная школа № 1 отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Капитальный ремонт стадиона «Шахтер», с устройством искусственного поля с подогревом, (подтрибунные помещения и трибуны (лестницы)

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-3-1)

Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
		1.2 без наименования								
1	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	22,5	1252	105,47	28170	2373	13752	1,6539	37,21275
		м2		1146,53	56,58	25797	1273	50,8	0,0774	1,7415
2	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	26,67	737,35	105,47	19665	2813	9327	0,9115	24,30971
		м2		631,87	56,58	16852	1509	50,8	0,0774	2,06426
3	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен-ДЕМОНТАЖ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	6,9	1250,72	85,07	8630	587	4952	1,3708	9,45852
		м2 проемов		1165,65	34,49	8043	238	59,8	0,0368	0,25392
4	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	9,72	17084,16	3105,04	166058	30181	87838	21,241	206,46252
		м3 кладки		13979,12	1311,63	135877	12749	59,1	1,535	14,9202

5	11-070102-0108	Панели стеновые площадью до 8 м2. Установка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т - Демонтаж перегородки из ж/б плиты ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	1	6310	3210	6310	3210	2418	3,7996	3,7996
		шт. сборных конструкций		3100	794	3100	794	62,1	0,8359	0,8359
6	11-090402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж- ДЕМОНТАЖ металлической перегородки ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	27,6	1093,95	584,75	30071	16139	10771	0,6486	17,90136
		м2		504,78	136,05	13932	3755	60,9	0,13126	3,62278
7	11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	2,7	12991,11	4845,93	35076	13084	14047	10,6	28,62
		м3		8145,19	2095,93	21992	5659	50,8	2,54	6,858
8	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	185,8	77,92	1,77	14478	329	8467	0,1139	21,16262
		м2		76,15	0,95	14149	177	59,1	0,0013	0,24154
9	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	59,4	530,25	19,63	31497	1166	18295	0,6987	41,50278
		м2		510,62	10,52	30331	625	59,1	0,0144	0,85536
10	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	8,3	236,39	11,69	1962	97	1133	0,336	2,7888
		м2		224,7	6,27	1865	52	59,1	0,0086	0,07138
11	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	8,3	51,33	–	426	–	252	0,0767	0,63661
		м2		51,33	–	426	–	59,1	–	–
12	12-120104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов - стен от водоэмульсионной краски	533,54	119,01	–	63497	–	37526	0,178	94,97012
		м2		119,01	–	63496	–	59,1	–	–
13	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	159,93	537,4	36,06	85946	5767	48906	0,743	118,82799
		м2 облицовки		501,34	16,09	80179	2573	59,1	0,0199	3,18261
14	12-030101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	31,8	93,68	14,03	2979	446	1590	0,123	3,9114
		м2 стен		79,65	4,97	2533	158	59,1	0,0045	0,1431

15 11-120101-1303	Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (прим) Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	31,8	333,65	31,16	10610	991	5558	0,37076	11,79017
	м2 утепляемого покрытия		302,48	7,39	9619	235	56,4	0,0083	0,26394
16 12-120104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов -- потолков	76,7	119,01	–	9128	–	5395	0,178	13,6526
	м2		119,01	–	9128	–	59,1	–	–
17 11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство - РАЗБОРКА подвесного потолка типа Армстронг ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	185,8	851,79	91,72	158262	17041	81802	0,943	175,2094
	м2		760,07	43,34	141221	8053	54,8	0,0534	9,92172
18 11-100104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки - РАЗБОРКА ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	8,3	372,29	14,1	3090	117	1807	0,48392	4,01654
	м2 потолков		358,19	5,78	2973	48	59,8	0,0064	0,05312
19 11-120101-1303	Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (прим) РАЗБОРКА ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	8,3	333,73	31,2	2770	259	1451	0,37076	3,07731
	м2 утепляемого покрытия		302,53	7,35	2511	61	56,4	0,0083	0,06889
20 11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	421,3	278,1	114,06	117162	48055	48538	0,21873	92,15095
	м2 покрытия		164,03	25,15	69107	10594	60,9	0,02339	9,85421
21 12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	421,3	118,82	15,59	50058	6568	26648	0,1516	63,86908
	м2 кровли		103,23	3,8	43490	1599	59,1	0,0046	1,93798
22 12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	421,3	201,96	14,23	85087	5997	47605	0,2708	114,08804
	м2 кровли		187,73	3,47	79090	1460	59,1	0,0042	1,76946
23 12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	421,3	54,98	9,15	23161	3855	11965	0,0673	28,35349
	м2 кровли		45,82	2,23	19306	939	59,1	0,0027	1,13751

24	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки - парапета *м3 кладки*	7,3	17084,25	3105,07	124715	22667	65969	21,241	155,0593
25	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	110,34395	13979,18 73	1311,64	102048 8055	9575	59,1	1,535	11,2055
26	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	110,34395	405,81		44779				

Раздел 2 Кровля

27	11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм *отверстие*	40	503	218,75	20120	8750	8702	0,337	13,48
28	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - анкер Ан1 *т*	0,03	278,05 432566,67	150,18 1766,67	11122 12977	6007 53	50,8 3681	0,182 332,35	7,28 9,9705
29	11-100105-0101	Стропила. Установка *м3 древесины в конструкции*	4,936	252300 67007,7	700 1118,11	7569 330750	21 5519	48,5 54721	0,775 25,415	0,02325 125,44844
30	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка *м3 древесины в конструкции*	8,338	18104,13 65851,76	434,36 832,93	89362 549072	2144 6945	59,8 94550	0,4625 25,875	2,2829 215,74575
31	11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам *м3 древесины в конструкции*	1,713	18591,39 52511,97	371,31 1050,79	155015 89953	3096 1800	59,8 13848	0,45 15,87	3,7521 27,18531
32	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	440	13094,57 69,24	423,82 9,38	22431 30463	726 4128	59,8 15434	0,45 0,07981	0,77085 35,1164
33	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82К=1,100; *1000м2*	0,484	59,85 77745,42	2,34	26335 37629	1030	56,4	0,00263	1,1572
34	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство *м2*	440	152,9 133,39	7,72 3,91	67277 58693	3395 1719	35703 59,1	0,1959 0,0051	86,196 2,244

35	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *м3*	4,5889	38138,66		175014				
36	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *м2 кровли*	440	583,93	17,74	256929	7804	125637	0,65125	286,55
				500,43	5,84	220191	2569	56,4	0,00563	2,4772
37	21-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150; *м2*	506	1825,11		923506				
38	21-100102-0212	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *м*	3	679,47		2038				
39	21-100102-0210	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *м*	72,1	809,97		58399				
40	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов *м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п*	51	1229,03	20,13	62681	1026	36937	1,6445	83,8695
				1201,84	9,28	61294	473	59,8	0,01125	0,57375
41	21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *м3*	0,8652	32402,18		28034				
42	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *м3 древесины в конструкции*	14,987	6091,61	45,97	91295	689	6122	0,897	13,44334
				663,84	19,28	9949	289	59,8	0,02125	0,31847
43	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *м2 обработанной поверхности*	440	212,38	2,13	93449	939	6816	0,03335	14,674
				25,01	0,9	11004	394	59,8	0,00099	0,4356
44	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *м2 покрытия*	51	2353,59	10,37	120033	529	23578	1,1178	57,0078
				816,92	2,78	41663	142	56,4	0,00338	0,17238
45	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *т*	0,02736	213023,92		5828				
46	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *м2 стяжки*	16,34	275,15	87,33	4496	1427	1906	0,27945	4,56621

			186,84	20,01	3053	327	56,4	0,02425	0,39625
47 21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,49	14986,35		7343				
	м3								
Раздел 3 Стены									
48 11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	1,73	29216,76	22,54	50545	39	9000	14,63	25,3099
	м3								
			10241,04	–	17717	–	50,8	–	–
49 11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	72,91667	3661,65	183,57	266995	13385	46131	1,6445	119,91146
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			1201,85	43,53	87635	3174	50,8	0,05275	3,84635
50 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,11908	144993,56		17266				
	т								
51 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	6	350,67	185,5	2104	1113	641	0,1702	1,0212
	шт. сборных конструкций								
			127,67	44,33	766	266	62,1	0,05375	0,3225
52 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,06	52737,2		3164				
	м3								
53 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка -ММ1	0,0077	332597,4	1168,83	2561	9	664	227,7	1,75329
	т								
			177272,73	519,48	1365	4	48,5	0,45	0,00347
54 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка- ММ13	0,00336	332440,48	1190,48	1117	4	290	227,7	0,76507
	т								
			177083,33	595,24	595	2	48,5	0,45	0,00151
55 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (каркас К1, К2, К3 см.прим. п.7-9)	0,02731	242145,73	1720,98	6613	47	691	64,86	1,77133
	т металлических изделий								
			49249,36	549,25	1345	15	50,8	0,675	0,01843
56 12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	16	40,81	0,69	653	11	379	0,0549	0,8784
	отверстие								
			40,13	–	642	–	59,1	–	–
57 12-190101-0203	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм - до 30 мм	16	46,94	0,81	751	13	436	0,0631	1,0096
	отверстие								
			46,13	–	738	–	59,1	–	–

58	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,00365	432876,71	1917,81	1580	7	448	332,35	1,21308
		т		252328,77	547,95	921	2	48,5	0,775	0,00283
59	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0014	14986,35		21				
		м3								

Раздел 4 Проемы

60	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	17,16	2653,06	141,69	45528	2431	10512	1,27892	21,94627
		м2 проемов		959,08	65,32	16458	1121	59,8	0,08363	1,43509
61	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	17,16	19456,58		333875				
		м2								
62	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	17,3	3338,47	7,82	57758	136	1898	0,24587	4,25355
		п/м		179,71	3,76	3109	65	59,8	0,00463	0,0801
63	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	13,23	1981,1	404,69	26168	5354	7299	1,03385	13,67784
		м2		814,21	108,39	10772	1434	59,8	0,12625	1,67029
64	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	7,98	1672,93	106,27	13350	848	7159	1,7135	13,67373
		м2 проемов		1457,14	43,11	11628	344	59,8	0,046	0,36708
65	11-100107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	24,15	1734,24	86,09	41882	2079	15257	1,3225	31,93838
		м2		1016,23	40,21	24542	971	59,8	0,04875	1,17731
66	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	130,41	257,71		33608				
		м								
67	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	1,68	1673,21	106,55	2811	179	1507	1,7135	2,87868
		м2 проемов		1457,14	42,86	2448	72	59,8	0,046	0,07728
68	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	54,99	353,88	0,89	19460	49	2084	0,08993	4,94525
		м коробок								

69	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	1,4	62,96	0,42	3462	23	59,8	0,0005	0,0275
		м2		9536,03		13350				
70	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	24,5	8993,4		220338				
		м2								
71	21-090304-0204	Двери внутренние для конструкции витражеи из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	1,8	44351,34		79832				
		м2								
72	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	4,2	40419,4		169761				
		м2								
73	21-090402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	3,78	19047,74		72000				
		м2								
74	21-130211-0501	Петля накладная	40	280,77		11231				
		шт.								
75	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	20	3868,99		77380				
		шт.								
	Раздел 5 Полы									
76	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	99,9	266,23	0,66	26596	66	5287	0,10339	10,32866
		м плинтусов		86,59	0,31	8650	31	60,9	0,00038	0,03796
77	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	191,38	266,23	0,66	50952	127	10128	0,10339	19,78678
		м плинтусов		86,58	0,31	16570	60	60,9	0,00038	0,07272
78	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на цементном растворе. Устройство	30,8	3127,34	108,6	96322	3345	15392	1,02868	31,68334
		м2 покрытия		780,94	39,68	24053	1222	60,9	0,0485	1,4938
79	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,4004	14986,35		6002				
		м3								
	5.1 Тип 1									
80	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	17,3	988,61	84,28	17103	1458	3276	0,41515	7,1821

		м2 покрытия		282,66	28,32	4890	490	60,9	0,0355	0,61415
81	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-2,000;	-34,6	104,48	3,35	-3615	-116	-208	0,01196	-0,41382
		м2 покрытия		8,15	1,73	-282	-60	60,9	0,00238	-0,08235
5.2 Тип 2										
82	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство ктрм1=0;	63	3021,69	60,55	190368	3816	1060	1,219	76,797
		м2 покрытия		–	27,61	–	1740	60,9	–	–
83	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	63	632,57	22,86	39851	1440	11140	0,4094	25,7922
		м2 стяжки		278,77	11,61	17562	731	60,9	0,01588	1,00044
84	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	63	1304,54	62,66	82188	3948	18093	0,4784	30,1392
		м2 изолируемой поверхности		461,94	9,65	29103	607	60,9	0,01225	0,77175
5.3 Тип 3										
85	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	115,88	3150,64	17	365096	1970	22674	0,4393	50,90608
		м2 покрытия		312,93	8,36	36262	969	60,9	0,01063	1,2318
86	11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	115,88	75,86	19,5	8791	2260	4633	0,0843	9,76868
		м2 изолируемой поверхности		56,36	9,3	6531	1077	60,9	0,0115	1,33262
87	21-070509-0411	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 18 ммК=1,030;	119,3564	1175,87		140348				
		м2								
88	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	115,88	632,57	22,86	73302	2649	20492	0,4094	47,44127
		м2 стяжки		278,77	11,6	32304	1344	60,9	0,01588	1,84017
5.4 Тип 4										
89	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство ктрм1=0;	58,8	3021,72	60,56	177677	3561	988	1,219	71,6772
		м2 покрытия		–	27,6	–	1623	60,9	–	–
90	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	58,8	632,57	22,86	37195	1344	10398	0,4094	24,07272
		м2 стяжки								

			278,78	11,6	16392	682	60,9	0,01588	0,93374
5.5 Тип 5									
91 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	8,3	119,64	9,4	993	78	292	0,07981	0,66242
	м2 изолируемой поверхности		59,88	2,41	497	20	56,4	0,00263	0,02183
92 21-050401-0415	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014К=1,100;	9,13	637,56		5821				
	м2								
93 11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство-пеностекло	8,3	252,65	24,7	2097	205	1212	0,2967	2,46261
	м2 изолируемой поверхности		227,95	11,81	1892	98	60,9	0,0145	0,12035
94 21-110203-0108	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95 -пеностекло	0,8549	12474,61		10665				
	м3								
Раздел 6 Внутренняя отделка									
6.0 Подраздел без наименования									
95 11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	181,15	1044,49	64,96	189210	11767	73115	0,851	154,15865
	м2 оштукатуриваемой поверхности		685,91	50,61	124253	9168	54,8	0,06925	12,54464
96 11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	216,7	880,2	61,21	190740	13264	74856	0,7475	161,98325
	м2 оштукатуриваемой поверхности		581,76	48,6	126068	10531	54,8	0,0665	14,41055
97 12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные - дверные	33	3662,94	15,82	120877	522	57893	3,852	127,116
	м2		2959,94	8,48	97678	280	59,1	0,0116	0,3828
98 11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	18,2	631,43	37,47	11492	682	4564	0,52348	9,52734
	м2 оштукатуриваемой поверхности		427,09	30,55	7773	556	54,8	0,04163	0,75767
99 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям - откосы	18,2	296,26	2,36	5392	43	2047	0,26565	4,83483

	м2 окрашиваемой поверхности		204,12	1,15	3715	21	54,8	0,00138	0,02512
100 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	17,3	573,82	24,22	9927	419	4297	0,5175	8,95275
	м2 оштукатуриваемой поверхности		433,35	19,94	7497	345	54,8	0,02725	0,47143
101 11-150401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	17,3	49,6	0,64	858	11	339	0,0506	0,87538
	м2 окрашиваемой поверхности		35,43	0,35	613	6	54,8	0,00038	0,00657
102 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	683,4	374,74	20,71	256100	14153	131907	0,4255	290,7867
	м2 оштукатуриваемой поверхности		335,09	17,13	229000	11707	54,8	0,02338	15,97789
103 22-050101-0401	Смеси сухие шпатлевочные цементные М25 СТ РК 1168-2006	1325,796	88,1		116803				
	кг								
104 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	614,9	296,25	2,38	182166	1462	69163	0,26565	163,34819
	м2 окрашиваемой поверхности		204,13	1,12	125520	690	54,8	0,00138	0,84856
105 22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	3,0745	120,36		370				
	кг								
106 11-150401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	68,5	49,58	0,61	3396	42	1340	0,0506	3,4661
	м2 окрашиваемой поверхности		35,42	0,29	2426	20	54,8	0,00038	0,02603
107 11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	148,2	4228,62	15,91	626682	2358	147745	2,3	340,86
	м2 поверхности облицовки		1811,3	7,91	268434	1173	54,8	0,01075	1,59315
108 11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,83	11083,13	1389,16	9199	1153	4734	12,167	10,09861
	м3 изоляции		9693,98	619,28	8046	514	55,3	0,75	0,6225
109 21-110203-0108	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	0,8466	12474,61		10561				
	м3								
110 11-100104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки	8,3	2767,83	17,71	22973	147	2259	0,6049	5,02067

	м2 потолков		447,71	7,35	3716	61	59,8	0,008	0,0664
111 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	8,3	119,64	9,4	993	78	292	0,07981	0,66242
	м2 изолируемой поверхности		59,88	2,41	497	20	56,4	0,00263	0,02183
112 21-050401-0415	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014К=1,100;	9,13	637,56		5821				
	м2								
113 11-100104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки	8,3	2767,83	17,71	22973	147	2259	0,6049	5,02067
	м2 потолков		447,71	7,35	3716	61	59,8	0,008	0,0664
114 11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	3,18	11083,65	1389,62	35246	4419	18136	12,167	38,69106
	м3 изоляции		9694,03	618,87	30827	1968	55,3	0,75	2,385
115 21-110203-0108	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	3,2436	12474,61		40463				
	м3								
116 11-100102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	31,8	2209,81	12,42	70272	395	5985	0,41745	13,27491
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		308,93	5,79	9824	184	59,8	0,007	0,2226
117 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	31,8	119,62	9,37	3804	298	1115	0,07981	2,53796
	м2 изолируемой поверхности		59,84	2,33	1903	74	56,4	0,00263	0,08363
118 21-050401-0415	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014К=1,100;	34,98	637,56		22302				
	м2								
119 11-100102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	31,8	2209,81	12,42	70272	395	5985	0,41745	13,27491
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		308,93	5,79	9824	184	59,8	0,007	0,2226

Раздел 7 Наружная отделка

120 12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	65	1648,75	0,25	107170	16	50127	1,74	113,1
	м2		1304,88	–	84817	–	59,1	–	–
121 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	65	545,65	20,71	35467	1346	12547	0,4255	27,6575
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			335,09	17,14	21781	1114	54,8	0,02338	1,5197
122	11-150402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная *м2 окрашиваемой поверхности*	65	108,25	1,18	7036	77	2036	0,07107	4,61955
				56,63	0,52	3681	34	54,8	0,00063	0,04095
123	11-150402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая-откосов *м2 окрашиваемой поверхности*	3,87	613,44	2,58	2374	10	259	0,1518	0,58747
				120,93	1,29	468	5	54,8	0,0015	0,00581
	Раздел 8 Дополнительные работы									
124	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *м2 проемов*	9,229	2804,31	143,89	25883	1328	4385	0,95933	8,85366
				728,36	66,2	6722	611	59,8	0,08475	0,78216
125	21-090202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	9,229	22669		209214				
126	11-100403-0102	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах *м2 потолка*	279	2131,03	11,14	594558	3108	153040	1,15955	323,51445
				913,17	4,1	254774	1145	59,8	0,00425	1,18575
127	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	279	573,86	24,2	160108	6753	69314	0,5175	144,3825
				433,38	19,97	120912	5573	54,8	0,02725	7,60275
128	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	279	330,29	2,38	92151	664	35299	0,299	83,421
				229,76	1,12	64102	313	54,8	0,00138	0,38502
129	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка парапета *м3 кладки*	13	23598,92	1762,85	306886	22917	27336	5,221	67,873
				3719,15	412,54	48449	5363	50,8	0,5	6,5
130	11-150201-0106	Парапеты. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	52,8	5362,16	11,59	283125	612	110978	4,0365	213,1272
				3835,47	–	202515	–	54,8	–	–

131	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям - парапет *м2 окрашиваемой поверхности*	52,8	296,27	2,39	15643	126	5939	0,26565	14,02632
				204,13	1,12	10778	59	54,8	0,00138	0,07286
132	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	52,8	374,73	20,7	19786	1093	10192	0,4255	22,4664
				335,09	17,14	17693	905	54,8	0,02338	1,23446
133	22-050101-0401	Смеси сухие шпатлевочные цементные М25 СТ РК 1168-2006 *кг*	102,432	88,1		9024				
134	11-100404-0202	Обшивка стен по одинарному металлическому каркасу одним слоем гипсокартонных листов *м2 стен (за вычетом проемов)*	88	2166,68	20,78	190669	1829	34855	0,84111	74,01768
				654,61	7,73	57606	680	59,8	0,008	0,704
135	12-110101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм *м2*	330	1467,24	9,13	484189	3013	218311	1,468	484,44
				1114,48	4,9	367777	1616	59,1	0,0067	2,211
136	11-150403-0301	Карниз. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *м2 окрашиваемой поверхности*	51	636,76	1,94	32477	99	13333	0,6118	31,2018
				476,16	0,92	24284	47	54,8	0,00113	0,05763
137	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-толщиной 15 мм *м2 стяжки*	8,3	632,53	22,89	5250	190	1468	0,4094	3,39802
				278,8	11,57	2314	96	60,9	0,01588	0,1318
138	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000; *м2 стяжки*	-8,3	90	3,98	-747	-33	-27	0,00506	-0,042
				3,49	1,93	-29	-16	60,9	0,00263	-0,02183
139	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на цементном растворе. Устройство *м2 покрытия*	8,3	3127,23	108,55	25956	901	4148	1,02868	8,53804
				780,96	39,64	6482	329	60,9	0,0485	0,40255
140	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 *м3*	0,1079	14986,35		1617				

Всего прямые затраты	**11635296**	**5881** / **185**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 349 667	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	372 405	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	154 626	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 860 390	
- перевозка грузов, тенге	52 834	
Накладные расходы I уровня, тенге	2 574 488	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 209 784	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	511 552	
Итого, тенге	14 721 336	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 177 707	
Всего	**15 899 043**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	190 784	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	389 364	
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**16 479 191**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,030)	**16 973 567**	
С понижающим коэф. 0,9	**15276210,17**	
НДС (12 %)	**1833144,09**	
Всего по акту с учетом НДС	**17109354,26**	

Заказчик :

КГКП "Детско-юнешеская спортивная школа № 1 отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза

Директор _____ Муритов У.М.

Подрядчик :

ТОО "КазЕвроСтрой"

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Шелекбаев Д.А.

Технический надзор :

ТОО «Anvar-Sagat»

Эксперт _____ Каржасов К.Н.

Авторский надзор:

ТОО «Архиектурно - проектное предприятие»

Эксперт _____ Нурпеисов С.К.