Счет-фактура № 000000088 от 12.12.13 (1)

Поставщик: ТОО" Достыктранссервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960940000536, г. Талдыкорган ул Жансугурова 149, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0004127 от 06.10.09 **(2)**

ИИК поставщика: KZ058560000000168877 в АО БанкЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): **Договор № 194 от 25.11.2013г. о государственных закупках работ/услуг** (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Талдыкорган ул Гаухар ана 99А (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГГКП на ПХВ "Жетысу-Водоканал" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070840006614, г. Талдыкорган ул Гаухар ана 99А **(10)**

ИИК получателя: KZ808560000000504020 в АО БанкЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Текущий ремонт систем водоснабжения г.Талдыкорган**	тенге	1	17 857 142,86	17 857 142,86	12%	2 142 857,14	20 000 000,00		
Всего по счету:					**17 857 142,86**		**2 142 857,14**	**20 000 000,00**		

Генеральный директор: Дауылбаев А.

(Ф.И.О., подпись)

гл. бухгалтер: Шамчиева Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Достыктранссервис"	строительная бригада

Номер документа	Дата составления
0000000061	**12.12.2013**

Акт выполненных работ

Заказчик: **ГГКП на ПХВ "Жетысу-Водоканал"**
Основание: **Договор № 194 от 25.11.2013г. о государственных закупках работ/услуг**

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт систем водоснабжения г.Талдыкорган	тенге	1	20 000 000,00	20 000 000,00

Всего работ на сумму: 20 000 000,00
в т.ч НДС 2 142 857,14

Итого сумма: Двадцать миллионов тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
ТОО" Достыктранссервис"

БИН: 960940000536,
Адрес: г. Талдыкорган ул Жансугурова 149
Расчетный счет: KZ058560000000168877 в АО БанкЦентрКредит, г. Талдыкорган,
БИК KCJBKZKX

МП

Генеральный директор
(должность)
Дауылбаев А.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГГКП на ПХВ "Жетысу-Водоканал"

БИН: 070840006614,
Адрес: г. Талдыкорган ул Гаухар ана 99А
Расчетный счет: KZ808560000000504020 в АО БанкЦентрКредит,
г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX

МП

Директор
(должность)
Ким В.Ф.
(Ф.И.О., подпись)

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГГКП "Жетысу Водоканал"

Подрядчик: ТОО "Достыктранссервис"

Наименование объекта: Текущий ремонт системы водоснабжения города Талдыкорган

Договор № 194 от 25.11.2013 г

Акт

приемки выполненных работ за декабрь 2013 г

Текущий ремонт системы водоснабжения города Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	1200	26,45 / 1.57	24.88 / 6.84	31740 / 1884	29856 / 8208	9789 / 97	0.01093 / 0.02376	13 / 29
2	Е1-12-13	Разработка в отвал мокрого грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	80	26,45	24.88	2116	1990	653	0.01093	1

3	Е1-12-14		1.57	6.84	126	547	97	0.02376	2
	Разработка в отвал мокрого грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;								
	м3 грунта	140	33,4	31.41	4676	4397	1444	0.0138	2
			1.99	8.64	279	1210	97	0.03	4
4	Е1-12-16								
	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;								
	м3 грунта	265	52,88	49.75	14013	13184	4323	0.02184	6
			3.13	13.69	829	3628	97	0.04752	13
5	Е1-164-1								
	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
	м3 грунта	8.75	200,88	–	1758	–	1987	1.416	12
			200.88	–	1758	–	113	–	–
6	Е1-164-2								
	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в мокрых грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
	м3 грунта	17.5	262,72	–	4598	–	5196	1.848	32
			262.72	–	4598	–	113	–	–
7	Е23-1-1								
	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
	м3 основания	60	1138,9	152.52	68334	9151	16445	1.02	61
			153.68	57.15	9221	3429	130	0.279	17
8	Е1-166-1								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы								
	м3 грунта	26.25	122,18	–	3207	–	3624	0.885	23
			122.18	–	3207	–	113	–	–
9	Е1-166-2								
	Подбивка вручную труб грунтом 2 группы								
	м3 грунта	70	134,1	–	9387	–	10607	0.972	68
			134.1	–	9387	–	113	–	–

10	Е1-13-1	Засыпка грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 грунта*	385	27,97	26.96	10768	10380	3428	0.00701	3
				1.01	8.17	389	3145	97	0.0305	12
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	385	21,55	4.52	8297	1740	6360	0.108	42
				17.03	–	6557	–	97	–	–
12	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	2180	3,35	3.35	7303	7303	2453	–	–
				–	1.16	–	2529	97	0.0038	8
13	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	2180	1,48	1.48	3226	3226	1079	–	–
				–	0.51	–	1112	97	0.00168	4
14	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	240	3,82	3.82	917	917	307	–	–
				–	1.32	–	317	97	0.00433	1
15	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	240	1,57	1.57	377	377	126	–	–
				–	0.54	–	130	97	0.00178	–
16	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	2420	3,42	3.42	8276	8276	2723	–	–

				–	1.16	–	2807	97	0.00379	9
Раздел 2 Трубопровод										
17 E22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм с гидравлическим испытанием									
	км трубопровода	0.62	309142,18	115368.43	191668	71528	175330	857	531	
			162000	55530	100440	34429	130	271.21	168	
18 8-6-130	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 530х8 ммК=1,004;									
	м	622.48	9520		5926010					
19 E22-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм									
	км трубопровода	0.62	1032578,82	181364.72	640199	112446	108484	387.6	240	
			66082.5	68512.5	40971	42478	130	334.61	207	
20 E22-31-13	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 500 мм									
	км трубопровода	0.62	26892,63	–	16673	–	14236	113.3	70	
			17662.5	–	10951	–	130	–	–	
	Всего прямые затраты				**6953543**	**274771**			**1104**	
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**190597**	**103969**			**474**	
					6488177					
	Накладные расходы, тенге				368594					
	- заработная плата, тенге				55289					
	- трудоемкость, чел-ч				184					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				439328					
	Всего				**7761465**					
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				77 615.0					

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31 046.0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7 870 126.0**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**17 507 003.0**
- материалы, тенге	14 494 587.0
- сметная заработная плата, тенге	1 024 325.0
Налог (2 %)	350 140.0
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17 857 143.0**
НДС (12 %)	2 142 857.0
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20 000 000.0**

Заказчик _____ В. Ким

Подрядчик _____ А. Дауылбаев