"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 01.11.13 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Основная средняя школа имени Т.Токтарова"

Подрядчик: ТОО "Айзат Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт здания клуба в с. Тауке Тарбагатайского района"

Договор №1 от 10.09.2014г.

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь
от 30.09.2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Крыша, перекрытие										
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	348	48,37	4,36	16833	1517	18507	0,2875	100
		м2 кровли		44,01	0,68	15315	237	119	0,005	2
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	348	24,15	2,64	8404	919	9094	0,1516	53
		м2 кровли		21,51	0,45	7485	157	119	0,0046	2
3	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок кмат1=0;	348	36,77	1,67	12796	581	14656	0,2268	79
		м2 кровли		35,1	0,29	12215	101	119	0,0029	1

4	Е10-73-3 (ДМ	Демонтаж фронтонов из строганых досок кмат1=0; ктрр3=0,8; ктрм3=0,8; кзпр3=0,8; кэкс3=0,8; кзпм3=0,8; кмат3=0;	40	90,13	6,61	3605	264	4129	0,5432	22
		м2 фронтонов		83,52	2,5	3341	100	120	0,01216	–
5	Е54-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	212	21,98	0,69	4660	146	5443	0,1479	31
		м2 подшивки		21,29	0,11	4513	23	120	0,0009	–
6	Е58-22-3 (ДМ	Разборка0,8 теплоизоляции насухо из гравия керамзитового ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	212	31,41	1,66	6659	352	7571	0,17592	37
		м2		29,75	0,26	6307	55	119	0,00264	1
7	Е54-1-3	Разборка перекрытий чердачных по деревянным балкам в зданиях кирпичных	212	464,75	95,28	98527	20199	98074	2,612	554
		м2 перекрытий		369,47	16,04	78328	3400	120	0,108	23
8	Е54-9-1	Устройство перекрытийиз из досок по деревянным балкам в зданиях кирпичных	200,15	5379,82	14,15	1076771	2832	67481	1,8934	379
		м2 перекрытий		278,71	2,25	55784	450	120	0,0278	6
		Всего прямые затраты				**1228255**	**26810**			**1255**
						183288	**4523**			**35**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1018155				
		Накладные расходы, тенге				224955				
		- заработная плата, тенге				33743				
		- трудоемкость, чел-ч				112				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				124995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				94692				
		Всего				**1547902**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1547902**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3699492**
- материалы, тенге	2433390
- сметная заработная плата, тенге	529514
Налог (2 %)	73990
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3773482**
НДС (12 %)	452818
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4226300**

Всего прописью: Четыре миллионов двести двадцать шесть тысяча триста тенге 00 тиын

Заказчик:
КГУ "Основная средняя школа имени Т.Токтарова"
ВКО Тарбагатайского района с. Тауке
ул. Абылайхана 16
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
БИН 030640004485
ГУ "Тарбагатайское районное
управление Казначейства Департамента
Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Директор школы _____ **Шагыраева А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Айзат Құрылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 01.11.13 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Основная средняя школа имени Т.Токтарова"**

Подрядчик: **ТОО "Айзат Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт здания клуба в с. Тауке Тарбагатайского района"

Договор №1 от 10.09.2014г.

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь
от 24.10.2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Крыша, перекрытие								
8	Е54-9-1	Устройство перекрытийиз из досок по деревянным балкам в зданиях кирпичных	11,85	5379,82	14,15	63751	168	3996	1,8934	22
		м2 перекрытий		278,71	2,25	3303	27	120	0,0278	–
9	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	21,2	9926,14	330,46	210434	7006	40975	10,58	224
		м3 изоляции		1809	123,75	38351	2624	100	0,6	13
10	Е10-14-1	Установка стропил	12	21304,82	334,28	255658	4011	50738	22,1	265
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	40770	1512	120	0,62	7
11	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированного настила	348	164,33	2,55	57187	887	12088	0,1959	68

		м2								
				28,78	0,41	10015	143	119	0,0051	2
12	E12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	348	121,68	8,31	42345	2892	39487	0,5663	197
		м2 кровли								
				94,18	1,17	32775	407	119	0,0048	2
13	1-1-3764	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	400,2	396		158479				
		м2								
15	E15-39-2	Устройство каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	181,82	846,72	5,26	153951	956	38477	1,2016	218
		м2								
				201,08	0,47	36560	85	105	0,0022	–
16	E15-35-1	Устройство подвесных потолков из плит типа Armstrong	63	1417,69	2,21	89314	139	21190	1,76	111
		м2								
				319,5	0,83	20129	52	105	0,0041	–
	Раздел 5 Отопление									
39	E65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на резьбе	70	67,96	0,5	4757	35	6052	0,4357	30
		м								
				67,46	0,09	4722	6	128	0,0007	–
40	E65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	10	197,2	15,96	1972	160	2351	1,2059	12
		шт								
				181,24	2,52	1812	25	128	0,0217	–
		Всего прямые затраты				**1037848**	**16254**			**1147**
						188437	**4881**			**24**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				833156				
		Накладные расходы, тенге				215354				
		- заработная плата, тенге				32303				
		- трудоемкость, чел-ч				108				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				75192				

Всего	**1328394**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1328394**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3174895**
- материалы, тенге	1991243
- сметная заработная плата, тенге	539234
Налог (2 %)	63498
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3238393**
НДС (12 %)	388607
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3627000**
Всего к оплате:	Три миллиона шестьсот двадцать семь тысяча тенге 00 тиын

Заказчик:
КГУ "Основная средняя школа имени Т.Токтарова"
ВКО Тарбагатайского района с. Тауке
ул. Абылайхана 16
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
БИН 030640004485
ГУ "Тарбагатайское районное
управление Казначейства Департамента
Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Директор школы _____ **Шагыраева А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Айзат Құрылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 01.11.13 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Основная средняя школа имени Т.Токтарова"

Подрядчик: ТОО "Айзат Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт здания клуба в с. Тауке Тарбагатайского района"

Договор №1 от 10.09.2014г.

Акт №3
приемки выполненных работ за ноябрь
от 21.11.2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Крыша, перекрытие								
15	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из плит типа Armstrong	118,82	1417,69	2,21	168450	263	39965	1,76	209
		м2		319,5	0,83	37963	99	105	0,0041	–
		Раздел 2 Отделка								
		2.1 Внутренняя отделка								
16	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	135,27	25,7	–	3476	–	3650	0,178	24
		м2		25,7	–	3476	–	105	–	–
		Всего прямые затраты				**171926**	**263**			**233**

	41439	**99**
В том числе стоимость: материалов, тенге	130224	
Накладные расходы, тенге	43615	
- заработная плата, тенге	6542	
- трудоемкость, чел-ч	22	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12932	
Всего	**228473**	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**228473**	
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**545955,75**	
- материалы, тенге	311235	
- сметная заработная плата, тенге	114911	
Налог (2 %)	10919,12	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**556874,87**	
НДС (12 %)	66824,98	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**623699,85**	

Всего к оплате: Шестьсот двадцать три тысяча шестьсот девяносто девять тенге 85 тиын

Заказчик:
КГУ "Основная средняя школа имени Т.Токтарова"
ВКО Тарбагатайского района с. Тауке
ул. Абылайхана 16
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
БИН 030640004485
ГУ "Тарбагатайское районное
управление Казначейства Департамента
Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Директор школы _____ **Шагыраева А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Айзат Құрылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 01.11.13 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Основная средняя школа имени Т.Токтарова"**

Подрядчик: **ТОО "Айзат Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт здания клуба в с. Тауке Тарбагатайского района"

Договор №1 от 10.09.2014г.

Акт №3-1
приемки выполненных работ за ноябрь
от 25.11.2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Отделка								
		2.1 Внутренняя отделка								
16	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	143	25,7	–	3675	–	3859	0,178	25
		м2		25,7	–	3675	–	105	–	–
17	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	278,28	296,27	1,96	82446	545	31952	0,611	170
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	30305	125	105	0,0262	7
18	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	298,5	358,58	3,43	107036	1024	23519	0,4552	136
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	22008	391	105	0,0063	2
19	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	298,5	306,5	2,1	91490	627	20629	0,39	116
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	19411	236	105	0,0039	1
20	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	14,6	9301,46	337,41	135801	4926	15429	4,76	69
		м3 кладки								

				769,5	126	11235	1840	118	0,62	9
21	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором. (Наружная и внутр. штукат. кладки) *м2 оштукатуриваемой поверхности*	58,88	296,27	1,96	17444	115	6760	0,611	36
				108,9	0,45	6412	26	105	0,0262	2
	Раздел 3 Проемы									
22	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	3	320,85	30,15	963	90	1057	1,9603	6
				290,7	2,9	872	9	120	0,187	1
23	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	6,8	398,48	102,53	2710	697	1529	0,899	6
				151,65	35,67	1031	243	120	0,1393	1
24	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	3,2	4250		13600				
25	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П *м2*	1,8	5610		10098				
26	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	2	1500		3000				
27	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	1	1960		1960				
28	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными металлическими полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП *м2*	1,8	12300		22140				
29	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах *шт*	5	215,57	21,24	1078	106	1187	1,2873	6
				194,33	3,31	972	17	120	0,0289	–
30	E10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	0,836	498,08	19,17	416	16	238	1,3822	1
				230,97	6,18	193	5	120	0,0302	–

31	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,836	4472		3739			
		м2							
32	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	10,832	346,04	18,87	3748	204	1856	0,8165	9
		м2 проемов		136,44	6,39	1478	69	120	0,0312	–
33	6-1-186	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с фурнитурой простого открывания: двухэлементные с створками ГОСТ 30674-99	10,832	5206		56391			
		м2							
34	E56-10-1	Установка подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	10	4259,56	0,47	42596	5	302	0,1576	2
		м		25,09	0,09	251	1	120	0,0008	–
	Раздел 4 Полы									
35	E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	184	51,33	4,89	9445	900	10699	0,336	62
		м2		46,44	0,83	8545	153	123	0,0086	2
36	E11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	184	1905,05	11,03	350529	2030	22478	0,601	111
		м2 покрытия		95,18	4,14	17513	762	123	0,0202	4
37	E15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным за два раза kзпр1=2; kмат1=2;	184	334,05	1,88	61465	346	30393	0,467	86
		м2 окрашиваемой поверхности		156,6	0,72	28814	132	105	0,0035	1
	Раздел 5 Отопление									
40	E18-6-2	Установка биметаллических радиаторов	11,5	231,3	18,61	2660	214	1536	0,591	7
		кВт		97,43	6,98	1120	80	128	0,034	–
41	12-4-139	Радиаторы отопления биметалические, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	100	809		80900			
		секция								
42	E16-31-5	Прокладка трубопроводов отопления из пластиковых армированных труб диаметром 32 мм	70	199,24	3,68	13947	258	13650	0,85	60

		м трубопровода								
				151,3	1,04	10591	73	128	0,0007	–
43	99-1-2(пл)	Труба пластиковая армированная со стекловолокном диаметром 32мм	70	165		11550				
		м								
44	Е18-1-1	Установка отопительных водогрейных котлов	1	5297,16	337,41	5297	337	5460	22,1	22
		котел								
				4140	126	4140	126	128	0,62	1
45	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2898	13	13
		насос								
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
46	80-1-3(пл)	Котел ЭВН-к-36	1	28361		28361				
		шт								
47	80-1-4(пл)	Циркулярный насос RS25/8G	1	5294		5294				
		шт								
	Раздел 6 Крыльцо									
48	Е6-1-2	Устройство бетонных крылец	2,4	9892,34	98,32	23742	236	1846	4,41	11
		м3								
				695,25	37,15	1669	89	105	0,1814	–
49	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток керамических на цементном растворе	6	908,03	16,79	5448	101	871	0,726	4
		м2 покрытия								
				111,6	6,28	670	38	123	0,0307	–
50	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,3	8419,57	66,01	19365	152	532	1,35	3
		м3								
				195,75	24,93	450	57	105	0,1218	–
	Раздел 7 Инвентарь									
51	77-1-25	Кресло зрительного зала	70	5160		361200				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1582758**	**13049**			**961**
						173574	**4517**			**31**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1001279				
		оборудования, тенге				394855				
		Накладные расходы, тенге				187082,5				
		- заработная плата, тенге				29802				
		- трудоемкость, чел-ч				99				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				83195				

Всего	**1853035,5**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1853035,5**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**4428755**
- материалы, тенге	2393057
- оборудование, тенге	943703
- сметная заработная плата, тенге	496864
Налог (2 %)	88575
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4517330**
НДС (12 %)	542080
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5059410**
Вычет суммы дополнительных работ по тех.решению	**1070410**
Скидка 5% по электронному конкурсу с учетом НДС	**623300**
Всего к оплате за вычетом доп.работ по акту с учетом НДС (360611 тенге)	**3365700**
Всего прописью: Три миллиона триста шестьдесят пять тысяча семьсот тенге 00 тиын	

Заказчик:
КГУ "Основная средняя школа имени Т.Токтарова"
ВКО Тарбагатайского района с. Тауке
ул. Абылайхана 16
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
БИН 030640004485
ГУ "Тарбагатайское районное
управление Казначейства Департамента
Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Директор школы _____

Подрядчик:
ТОО "Айзат Құрылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

ДОГОВОР № 1

с.Тауке «10» Сентября 2014г.

КГУ Основная средняя школа имени Т.Токтарова свидетельство о госрегистрации №128-1917-10-ГУ от 29.12.2011г., именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице директор школы Шагыраева Алмира Сейтказыновна, действующей на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «АЙЗАТ-КУРЫЛЫС» именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Кунафиянов Бакытжан Калымовича, действующего на основании Устава и государственной регистрации № 168-1917-10-ТОО от «16» января 2007 года, предложивший в процессе государственных закупок .На оснований статей №32 п.2.Закона РК «О государственных закупок » заключили настоящий договор.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему договору **Подрядчик,** обязуется выполнить работы по текущему ремонту зданий клуба с.Тауке, Тарбагатайский район, а **Заказчик** принять и оплатить выполненные работы.

2. УСЛУГА И ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1 Услуга по настоящему договору являются выполнить работы по текущему ремонту зданий с.Тауке, Тарбагатайский район.

№ п/п	Наименование услуги	Ед.изм.	Кол-во	Цена в тенге без НДС	НДС		Сумма в тенге
					Ставка	Сумма	
1	Текущий ремонт зданий клуба с.Тауке, Тарбагатайский район.	услуга	1	10573839,15	12 %	1268860,70	11842699,85
	Итого						11842699,85

2.2 Цена договора составляет 11842699-85 (Одиннадцать милионов восемьсот сорок две тысячи шестьсот девяноста девять) тенге 85 тиын. В том числе НДС – 1268860,70 (Один миллион двести шестьдесят восемь тысяча восемьсот шестьдесят) тенге 70 тиын.

2.3 Срок выполнение работы до «30» Ноября 2014 года.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Оплата по настоящему договору производится в безналичном форме путем перечисление на оснований договора на расчетный счет Подрядчика,Заказчик производить авансовый платеж в размере 50% от общей суммы, форма оплаты безналичный расчет путем перечисления суммы после приемки работ согласно акту выполненных работ. КГУ пропорционально удерживает ране выплаченные аванс.

3.2 Затраты по оплате услуги отражаются Заказчик по программе бюджетной классификаций по программе 464026 «Общеобразовательное обучения », подпрограмма 011 «за счет трансфертов из Республиканского бюджета», специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ», 11219000,00 (Одиннадцать миллион двести девятнадцать тысяч) тенге 00 тиын, по программе 464026 «Общеобразовательное обучения », подпрограмма 015 «за счет трансфертов из Местного бюджета», специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ», 623699,85 (Шестьсот двадцать три тысячи шестьсот девяноста девять) тенге 85 тиын.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Обязанности Подрядчика:

- передать Заказчику выполненную работу и услугу надлежащего качества, в количестве и срок, договоренные настоящим договором;
- при обнаружении Заказчик дефекта качества принятой работы и услуги, Заказчик заменяет некачественный товар аналогичным качественным;
- оплатить выполненную работу и услугу в соответствии с условиями настоящего договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение договорных обязательств по настоящему Договору Заказчик несет ответственность в соответствии с нормами Гражданского кодекса РК. Подрядчику за несвоевременное окончание работ начисляется неустойка (пеня) в размере 0,1% от неисполненного или ненадлежащее исполненного обязательства за каждый день просрочки и обеспечивает ее вызыскание. Уплата неустойки не освобождает подрядчика от выполнения принятых ими обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае досрочного расторжения настоящего договора по вине подрядчика он выплачивает заказчику неустойку (штраф) в размере 10% от общей суммы договора.

5.3. **Подрядчик** несет ответственность перед **Заказчиком** за действия и бездействия своих работников, субподрядчиков, работников и доверенных лиц субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих работы в рамках настоящего договора, на основании договора с **Подрядчиком.**

5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов до сдачи подрядчиком обусловленной договором работы несет подрядчик.

5.5. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных договором, и обязательными для сторон нормами и правилами.

5.6. Ответственность за безопасность проводимых работ несет подрядчик

6. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов (паспортов, сертификатов, лабораторных испытаний), не вмешиваясь при этом в оперативно- хозяйственную деятельность подрядчика.

6.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, обязан немедленно заявить об этом подрядчику.

6.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

6.4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением;

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1 При возникновении споров стороны принимают меры к урегулированию их путем переговоров.

6.2 При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры разрешаются в порядке установленном законодательством Республики Казахстан.

6.3 Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его регистрации в органах казначейства, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2014 года.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

КГУ Основная средняя школа
имени Т.Токтарова
ВКО с Тауке
РНН 181000210471
БИН 030640004485
ИИК KZ83070103KSN1828000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Тарбагатайское районное управление
Казначейства» Департамент
Казначейства по ВКО КК МФ РК

Директор школы: А.С.Шагыраева

Поставщик

ТОО «АЙЗАТ КУРЫЛЫС»
ВКО Тарбагатайский район
с. Акжар
РНН 181000211381
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО «Народный банк Казахстана»

Директор: Б.К.Кунафиянов.