Заказчик: КГКП "Детско-юнешеская спортивная школа № 1 отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Капитальный ремонт стадиона «Шахтер», с устройством искусственного поля с подогревом, (подтрибунные помещения и трибуны (лестницы)

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-3-3)
Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Осветительная арматура									
1	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	1	3255	63	3255	63	1100	3	3
		шт.		2551	19	2551	19	42,8	0,02	0,02
2	23-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001- ЩЗН-П-2/16	1	3871,66		3872				
		шт.								
3	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2909	80	2909	80	707	2	2
		шт.		1632	19	1632	19	42,8	0,02	0,02
4	23-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1186,61		1187				
		шт.								
5	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	1749	19,56	15741	176	3143	1	9
		шт.		815,89	–	7343	–	42,8	–	–
6	23-070204-1304	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	382,45		1912				

		шт.								
7	23-070204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	4475,81		17903				
		шт.								
8	13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	23	1453,39	649,22	33428	14932	11056	0,82	18,86
		шт.		697,3	425,83	16038	9794	42,8	0,5718	13,1514
9	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	31	1620,52	584,9	50236	18132	15968	0,99	30,69
		шт.		841,87	361,65	26098	11211	42,8	0,4776	14,8056
10	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	1	1622	586	1622	586	515	0,99	0,99
		шт.		842	362	842	362	42,8	0,4776	0,4776
11	29-000000-0001(пл)	Светильник Vega Round 9951	23	4646		106858				
		шт								
12	29-000000-0002(пл)	Светильник MD 914-Y	31	11520		357120				
		шт								
13	29-000000-0002(пл)	Светильник Sirius Antivandal 9025B	1	6891		6891				
		шт								
14	29-000000-0003(пл)	Лампа компактная Spiral-TINV 25W	48	771		37008				
		шт								
15	29-000000-0004(пл)	Лампа трубчатая 2xT5 28W Daylight	62	776		48112				
		шт								
16	29-000000-0005(пл)	Переносная лампа E27 TEKSAN	1	4187		4187				
		шт								
0.2 Провода и кабели										
17	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	25	302,04	10,8	7551	270	1920	0,22	5,5
		м		177,32	2,12	4433	53	42,8	0,0022	0,055
18	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	25	52,09		1302				
		м								

19	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	25	202,6	87,92	5065	2198	1198	0,1	2,5
		м кабеля		82,52	29,44	2063	736	42,8	0,0378	0,945
20	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	500	276	1,67	137999	836	27722	0,16	80
		м		128,96	0,58	64481	290	42,8	0,0006	0,3
21	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	596762,84		14919				
		км								
22	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5	230901,88		115451				
		км								
	0.3 Электроустановочные изделия									
23	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	23	260,87	2,22	6000	51	2435	0,29	6,67
		шт.		246,61	0,78	5672	18	42,8	0,0008	0,0184
24	29-000000-0000(пл)	Выключатель однополюсной, одинарный, скрытой установки Anahtar	23	386		8878				
		шт								
25	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	15	311,8	2,27	4677	34	1861	0,34	5,1
		шт.		289,13	0,8	4337	12	42,8	0,0008	0,012
26	29-000000-0000(пл)	Розетка штепсельная двухполюсная, скрытой установки Ikili toprakli priz	15	589		8835				
		шт								
27	29-000000-0000(пл)	Коробка монтажная распределительная 11-301	15	108		1620				
		шт								
28	29-000000-0000(пл)	Коробка монтажная под выключатели и розетки	38	48		1824				
		шт								
29	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	980	113	980	113	380	1	1
		шт.		850	39	850	39	42,8	0,04	0,04
30	23-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	7210,1		7210				
		шт.								
	0.4 Строительные работы									

31	12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	19	40,79	0,68	775	13	450	0,0549	1,0431
		отверстие		40,11	–	762	–	59,1	–	–
32	12-190101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	13	39,31	0,69	511	9	297	0,0528	0,6864
		отверстие		38,62	–	502	–	59,1	–	–
33	11-460302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	36	502,11	216,94	18076	7810	6931	0,3621	13,0356
		шт.		285,17	93,81	10266	3377	50,8	0,1137	4,0932
34	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	200	183,62	77,46	36724	15492	14189	0,1348	26,96
		м борозд		106,16	33,5	21232	6700	50,8	0,0406	8,12
35	11-451701-0201	Изоляция асбестовым шнуром	22,32	145,39	–	3245	–	1561	0,173	3,86136
		кг		145,39	–	3245	–	55,3	0,0009	0,02009
36	21-130406-0106	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 8 мм до 10 мм ГОСТ 1779-83	0,02232	1548948,89		34573				
		т								
37	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (сауна)	60	202,63	87,93	12158	5276	2875	0,1	6
		м кабеля		82,52	29,45	4951	1767	42,8	0,0378	2,268
38	23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	596762,84		35806				
		км								
		Всего прямые затраты				**1155998**				**217**
										44
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				176 875				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				66 071				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				34 397				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				913 052				
		Накладные расходы I уровня, тенге				94 308				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 250 306				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				45 011				
		Итого, тенге				1 295 317				

Сметная прибыль (8 %), тенге	103 625
Всего	**1 398 942**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	16 787
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	34 261
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**1 449 990**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**1 493 490**
С понижающим коэф. 0,9	1 344 141
НДС (12 %)	161 297
Всего по акту с учетом НДС	**1 505 438**

Заказчик :

КГКП "Детско-юнешеская спортивная школа № 1 отдела физической культуры и спорта акимата города Экибастуза

Директор _____ Муритов У.М.

Технический надзор :
ТОО «Anvar-Sagat»

Эксперт _____ Каржасов К.Н.

Подрядчик :

ТОО "КазЕвроСтрой"

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Шелекбаев Д.А.

Авторский надзор:
ТОО «Архиектурно - проектное предприятие»

Эксперт _____ Нурпеисов С.К.