Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» сентября 2018 г.

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, 090007, Уральск Г.А., г.Уральск, ул.Есенжанова 17

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 27.09.2018 г. ТОО «Кварц-Спецсервис», Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы, г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 27.09.2018г. ТОО «Ақпәтер Құрылыс Жол» эксперт Нуралиев Келис Рахимгалиевич АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ66VJE00031213 от 06.10.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 27.09.2018г. ТОО «ЖайыкСтройПроект» ГИП Таспаев Айбек Мерниязович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт главного корпуса ГККП «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО, по адресу: ул. Есенжанова, 17»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт**)

по адресу ул. Есенжанова, 17 г.Уральск ЗКО

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «_____» _____ _____г. №__

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «31» 03 2005года № 470 ;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 18.05.2018г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ЖайыкСтройПроект», №04-17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГККП «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО №72у.б. от 10.08.2017г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2018г;
месяц, год
окончание работ: сентябрь 2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 4;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Лагерь имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	2454,9	2454,9
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	11492	11492

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир,$м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Здание трехэтажное, 1972 года постройки, с подвалом, «М» - образной прямоугольной формы, с наружными размерами 21,30х67,80 м.
Фундамент из сборных ж/б плит и фундаментных блоков.
Стены из силикатного кирпича толщиной 640 мм.
Перегородки – кирпичные.
Перекрытия из пустотных ж/б плит заводского изготовления.
Кровля - стропильная, с покрытием шиферными листами.
Междуэтажное сообщение по железобетонным лестничным маршам.
Двери – деревянное.
Оконные блоки - деревянные.
Полы в зависимости от назначения помещении (бетонные, линолеум, керамическая плитка).
Внутренняя отделка – штукатурка, покраска и побелка.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 194570590 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 153874730 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 6515040 тенге
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 181245990 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 142240000 тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 6022427 тенге,
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ объект «Капитальный ремонт главного корпуса ГККП «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО, по адресу: ул. Есенжанова, 17» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _Мурзахметов Бекет Тельманович _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор Нуралиев Келис Рахимгалиевич _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор Таспаев Айбек Мерниязович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик)_ Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«25» сентября 2018г.

Авторский надзор: ТОО «ЖайыкСтройПроект» директор Сейтқалиев Асхат Болатұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице ГИП Таспаев Айбек Мерниязович
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №147 от 15.05.2016г.
№ договора и дата
по объекту: «Капитальный ремонт главного корпуса ГККП «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО, по адресу: ул. Есенжанова, 17» расположенный по адресу: ул. Есенжанова, 17 г.Уральск ЗКО
наименование и местонахождение объекта
заказчиком, которого Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, директор Мурзахметов Бекет Тельманович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003 г.
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы,
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   б) субподрядными организациями нет
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице директора _____
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2018г;
месяц, год
окончание работ: сентябрь 2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5 месяца;
фактически 4 месяца.

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ЖайыкСтройПроект», №04-17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГККП «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО №72у.б. от 10.08.2017г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «ЖайыкСтройПроект» директор Сейтқалиев А.Б. 25.09.2018г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору ГИП Таспаев А.М. 25.09.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«25» сентября 2018г.

Технический надзор ТОО «Ақпәтер Құрылыс Жол», директор Дуйсенгалиев Орал Исатаевич, расположенный по адресу: Западно-Казахстанская область, Казталовский район, Акпатерский с.о., с.Акпатер, Акпатер, 19

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Нуралиев Келис Рахимгалиевич АТТЕСТАТЫ ЭКСПЕРТА № KZ66VJE00031213 от 6.10.2017г., KZ77VJE00031209 от 6.10.2017г., № KZ61VJE00031206 от 6.10.2017г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора №133 от 14.05.2018 г.

№ договора и дата

по объекту: «Капитальный ремонт главного корпуса ГККП «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО, по адресу: ул. Есенжанова, 17» расположенный по адресу: ул. Есенжанова, 17 г.Уральск ЗКО.

наименование и местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, директор Мурзахметов Бекет Тельманович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями нет

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице нет;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2018г;

месяц, год

окончание работ: сентябрь 2018г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;

фактически 4 месяцев ;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 194570590 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 153874730 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 6515040 тенге

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 181245990 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 142240000 тенге; оборудования, инструмента и инвентаря 6022427 тенге,

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ЖайыкСтройПроект», №04-17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГККП «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО №72у.б. от 10.08.2017г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «Ақпәтер Құрылыс Жол»
Директор Дуйсенгалиев О.И. _____ 25.09.2018г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Нуралиев К.Р. АТТЕСТАТЫ ЭКСПЕРТА № KZ66VJE00031213 от 6.10.2017г., KZ77VJE00031209 от 6.10.2017г., № KZ61VJE00031206 от 6.10.2017г.

_____ 25.09.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«25» сентября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис», г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Асан Нұрлыбек Жанабергенулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт главного корпуса ГККП «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО, по адресу: ул. Есенжанова, 17», расположенный по адресу: ул. Есенжанова, 17 г.Уральск ЗКО
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области директор Мурзахметов Бекет Тельманович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЖайыкСтройПроект», №04-17
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГККП «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО №72у.б. от 10.08.2017г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Лагерь имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	2454,9	2454,9
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	$м^3$	11492	11492

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь квартир, $м^2$	число	площадь квартир, $м^2$

	квартир			квартир		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Здание трехэтажное, 1972 года постройки, с подвалом, «М» - образной прямоугольной формы, с наружными размерами 21,30х67,80 м.
Фундамент из сборных ж/б плит и фундаментных блоков.
Стены из силикатного кирпича толщиной 640 мм.
Перегородки – кирпичные.
Перекрытия из пустотных ж/б плит заводского изготовления.
Кровля - стропильная, с покрытием шиферными листами.
Междуэтажное сообщение по железобетонным лестничным маршам.
Двери – деревянное.
Оконные блоки - деревянные.
Полы в зависимости от назначения помещении (бетонные, линолеум, керамическая плитка).
Внутренняя отделка – штукатурка, покраска и побелка.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2018г;
месяц, год
окончание работ: сентябрь 2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 4;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект по капитальному ремонту главного корпуса ГККП «Областной центр психического здоровья» управления здравоохранения акимата ЗКО, по адресу: ул. Есенжанова, 17» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис»

Директор: Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы _____ 25.09.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Счет-фактура № 78 от 5 июля 2018 г.

Дата совершения оборота: 05.07.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 132 от 25.04.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Х.Есенжанова, 17

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 71 от 5 июля 2018г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 941240000966, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул. Х.Есенжанова, 17

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 941240000966, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул. Х.Есенжанова, 17

ИИК получателя: KZ168560000004395745, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт главного корпуса	работа	1	58 184 608,04	58 184 608,04	12%	6 982 152,96	65 166 761,00		
Всего по счету:					58 184 608,04		**6 982 152,96**	**65 166 761,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул. Х.Есенжанова, 17 — 941240000966

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61 — 030140005782

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о государственных закупках работ № 132 от 25.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
71	05.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт главного корпуса			работа	1	65 166 761,00	65 166 761,00
				Итого	1	x	65 166 761,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Мурзахметов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.07.2018

М.П.

Счет-фактура № 54 от 4 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 04.06.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 132 от 25.04.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Х.Есенжанова, 17

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 47 от 4 июня 2018г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 941240000966, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул. Х.Есенжанова, 17

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 941240000966, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул. Х.Есенжанова, 17

ИИК получателя: KZ168560000004395745, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт главного корпуса	работа	1	44 998 415,18	44 998 415,18	12%	5 399 809,82	50 398 225,00		
Всего по счету:					44 998 415,18		5 399 809,82	50 398 225,00		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул. Х.Есенжанова, 17** — **941240000966**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 132 от 25.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
47	04.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт главного корпуса			работа	1	50 398 225,00	50 398 225,00
				Итого	1	x	50 398 225,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Мурзахметов Б.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата сдачи (приемки) работ (услуг) 04.06.2018

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт главного корпуса"

Основание: договор № 132 от 2018-04-25

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		132	2018-04-25				
	Стоимость выполненных работ					НДС 12%	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за июль 2018 года	из графика				
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2018г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:								
Акт выполненных работ №1	604 869	604 869		540 062			64 807	604 869
Акт выполненных работ №2	11 030 666	11 030 666		9 848 809			1 181 857	11 030 666
Акт выполненных работ №3	15 450 317	15 450 317		13 794 926			1 655 391	15 450 317
Акт выполненных работ №4	11 649 953	11 649 953		10 401 744			1 248 209	11 649 953
Акт выполненных работ №5	9 106 292	9 106 292		8 130 618			975 674	9 106 292
Акт выполненных работ №6	1 262 949	1 262 949		1 127 633			135 316	1 262 949
Акт выполненных работ №7	3 077 707	3 077 707		2 747 953			329 754	3 077 707
Акт выполненных работ №8	12 984 007	12 984 007		11 592 863			1 391 144	12 984 007
Итого за июль месяц	**65 166 761**	**65 166 760**		**58 184 608**			**6 982 153**	**65 166 761**

Итого к оплате: 65 166 761 (Шестьдесят пять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят один) тенге, в т.ч. НДС 12%: - 6 982 153 тенге

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья "

УЗ акимата ЗКО

Директор

Мурзахметов Б.Т.

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор

Асан Н.Ж.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт главного корпуса"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт главного корпуса"
Основание: Договор № 132 от 2018-04-25

АКТ 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года
Подготовительные работы

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ПОДВАЛ						
1	Е12-050101-0301 **12-050101-0301**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи** Состав работ: 1. Разборка перегородок 2. Очистка годного кирпича от раствора 3. Складирование годного кирпича в штабель	**м2 перегородо**	46,4200		2081,64	96629,68	**59,1** **30817,16**
		Итого оплата труда:				**1123,31**	**52144,10**	
		Итого эксплуатация машин:				**130,56**	**6060,51**	
		Итого прямые затраты:				**1196,59**	**55545,70**	
		Накладные расходы	%	--		730,85	33926,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,20	7157,75	
2	**Е12-060101-0101** **12-060101-0101**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок	**шт.**	**4,0000**		**1711,32**	**6845,27**	**59,1** **2242,38**
		Итого оплата труда:				**948,56**	**3794,22**	
		Итого эксплуатация машин:				**37,98**	**151,94**	
		Итого прямые затраты:				**968,90**	**3875,58**	
		Накладные расходы	%	--		615,66	2462,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,76	507,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**Е12-060101-0202** **12-060101-0202**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие** Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель	**м2**	**5,6000**		**601,84**	**3370,28**	**59,1** **1106,4**
		Итого оплата труда:				**334,30**	**1872,08**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**73,02**	
		Итого прямые затраты:				**340,32**	**1905,79**	
		Накладные расходы	%	--		216,94	1214,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,58	249,65	
4	**Е12-070101-0207** **12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**18,4000**		**968,81**	**17826,12**	**59,1** **5854,52**
		Итого оплата труда:				**538,38**	**9906,12**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,19**	**371,51**	
		Итого прямые затраты:				**547,70**	**10077,59**	
		Накладные расходы	%	--		349,35	6428,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,76	1320,45	
5	**Е12-070101-0208** **12-070101-0208**	**Полы цементные. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**131,2000**		**2057,30**	**269918,37**	**59,1** **78840,5**
		Итого оплата труда:				**1016,78**	**133401,86**	
		Итого эксплуатация машин:				**398,26**	**52251,93**	
		Итого прямые затраты:				**1237,80**	**162399,29**	
		Накладные расходы	%	--		667,11	87525,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,39	19993,95	
6	**Е12-120104-0501** **12-120104-0501**	**Очистка вручную потолка от краски известковой с земли и лесов** Состав работ: .	**м2**	**131,2000**		**218,85**	**28713,39**	**59,1** **9532,75**
		Итого оплата труда:				**122,94**	**16129,86**	
		Итого прямые затраты:				**122,94**	**16129,86**	
		Накладные расходы	%	--		79,70	10456,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,21	2126,92	
7	**Е11-460201-0802** **11-460201-0802**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	**м2**	**264,8000**		**265,94**	**70419,89**	**50,8** **21201,87**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**157,61**	**41735,97**	
		Итого прямые затраты:				**157,61**	**41735,97**	
		Накладные расходы	%	--		88,62	23467,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,70	5216,29	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**291669,79**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**232760,87**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**58908,91**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**26223,34**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0,00**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**149595,59**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**441265,37**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**15885,55**	
ИТОГО:			Тенге				**457150,93**	
Сметная прибыль			Тенге				**36572,07**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**493723,00**	

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	5 925
итого	499 648
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	9 893
Итого в текущих ценах 2017г.	509 541
Итого в ценах 2018 г к= 1,0599	540 062
НДС, 12%	64 807
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	604 869

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"УЗ акимата ЗКО
Директор _____Мурзахметов Б.Т.

Технадзор:
ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол"_____ О.И.Дуйсенгалиев

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор_____Асан Н.Ж.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт главного корпуса"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт главного корпуса"
Основание: Договор № 132 от 2018-04-25

АКТ 2
приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		РАЗДЕЛ 1.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ПОДВАЛ						
1	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	131,2000		1017,78	133532	60,9 20964
		Итого оплата труда:				262,38	34424	
		Итого эксплуатация машин:				18,36	2408	
		Итого материалов:				478,71	62806	
2	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатури	104,9600		485,11	50917	54,8 6073
		Итого оплата труда:				105,58	11082	
		Итого эксплуатация машин:				9,99	1049	
		Итого материалов:				268,39	28170	
3	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатури	264,8000		1520,72	402688	54,8 95480
		Итого оплата труда:				657,98	174233	
		Итого эксплуатация машин:				54,30	14377	
		Итого материалов:				328,13	86888	
4	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатури	211,8400		401,79	85116	54,8 9558
		Итого оплата труда:				82,33	17441	
		Итого эксплуатация машин:				8,55	1811	
		Итого материалов:				230,18	48762	
5	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	5,6000		3443,22	19282	59,8 3066

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				915,54	5127	
		Итого эксплуатация машин:				115,95	649	
		Итого материалов:				1552,38	8693	
6	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,6000		19301,77	108090	
7	11-100501-0403 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	6,0000		835,21	5011	59,8 583
		Итого оплата труда:				162,51	975	
		Итого эксплуатация машин:				4,12	25	
		Итого материалов:				484,66	2908	
8	21-090205-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	6,0000		2909,88	17459	
		РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 1 ЭТАЖ						
9	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	2,6600		4073,31	10835	59,8 1690
		Итого оплата труда:				1062,68	2827	
		Итого эксплуатация машин:				115,88	308	
		Итого материалов:				1879,72	5000	
10	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	135,6600		2589,55	351298	59,8 55695
		Итого оплата труда:				686,54	93135	
		Итого эксплуатация машин:				113,05	15336	
		Итого материалов:				1158,26	157130	
11	11-100501-0403 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	78,1000		835,21	65230	59,8 7590
		Итого оплата труда:				162,51	12692	
		Итого эксплуатация машин:				4,12	322	
		Итого материалов:				484,66	37852	
		РАЗДЕЛ 3.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 2 ЭТАЖ						
12	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	162,2600		2589,55	420180	59,8 66616
		Итого оплата труда:				686,54	111397	
		Итого эксплуатация машин:				113,05	18343	
		Итого материалов:				1158,26	187940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	162,2600		19301,77	3131904	
14	11-100501-0403 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	90,0000		835,21	75169	59,8 8746
		Итого оплата труда:				162,51	14626	
		Итого эксплуатация машин:				4,12	371	
		Итого материалов:				484,66	43620	
15	21-090205-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	90,0000		2909,88	261889	
		РАЗДЕЛ 4.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 3 ЭТАЖ						
16	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного	м2 поверхност	30,1500		5557,20	167550	54,8 26991
		Итого оплата труда:				1633,62	49254	
		Итого эксплуатация машин:				13,07	394	
		Итого материалов:				2431,38	73306	
17	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	154,2800		2589,55	399515	59,8 63339
		Итого оплата труда:				686,54	105919	
		Итого эксплуатация машин:				113,05	17441	
		Итого материалов:				1158,26	178697	
18	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	154,2800		19301,77	2977876	
19	11-100501-0403 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	85,5000		835,21	71410	59,8 8309
		Итого оплата труда:				162,51	13894	
		Итого эксплуатация машин:				4,12	352	
		Итого материалов:				484,66	41439	
20	21-090205-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	85,5000		2909,88	248795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7672408**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**606754**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**73187**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**40271**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6992467**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**374699**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**8047107**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**289696**	
	ИТОГО:		Тенге				**8336803**	
	Сметная прибыль		Тенге				**666944**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**9003747**	

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	108 045
итого	9 111 792
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	180 413
Итого в текущих ценах 2017г.	9 292 205
Итого в ценах 2018 г к= 1,0599	9 848 809
НДС, 12%	1 181 857
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	11 030 666

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"УЗ акимата ЗКО
Директор _____ **Мурзахметов Б.Т.**

Технадзор:
ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол" _____ **О.И.Дуйсенгалиев**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт главного корпуса"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт главного корпуса"
Основание: Договор № 132 от 2018-04-25

АКТ 3
приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ						
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ						
1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопрово	400,0000		3024,68	1209871	60,4 / 373042
		Итого оплата труда:				1544,05	617620	
		Итого эксплуатация машин:				317,03	126812	
		Итого материалов:				12,98	5192	
2	23-010602-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	782,7500		166,33	130197	
3	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопрово	150,0000		2307,16	346073	60,4 / 108464
		Итого оплата труда:				1197,18	179576	
		Итого эксплуатация машин:				195,60	29340	
		Итого материалов:				10,11	1516	
4	23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	252,5000		260,21	65702	
5	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопрово	60,0000		1820,64	109238	60,4 / 34793

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				960,07	57604	
		Итого эксплуатация машин:				114,64	6879	
		Итого материалов:				10,28	617	
6	23-010602-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	131,3000		417,36	54800	
7	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопрово	60,0000		2419,05	145143	60,4 46269
		Итого оплата труда:				1276,75	76605	
		Итого эксплуатация машин:				141,77	8506	
		Итого материалов:				19,24	1155	
8	23-010602-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	161,6000		641,87	103726	
9	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопрово	60,0000		2369,62	142177	60,4 42615
		Итого оплата труда:				1175,92	70555	
		Итого эксплуатация машин:				318,03	19082	
		Итого материалов:				17,83	1070	
10	23-010602-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-50x10,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	111,1000		1080,56	120050	
11	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	115,0000		971,97	111776	60,4 35409
		Итого оплата труда:				509,77	58624	
		Итого эксплуатация машин:				55,49	6381	
		Итого материалов:				22,09	2540	
12	23-051001-0289 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1160,0000		1672,56	1940167	
13	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Радиаторные терморегуляторы. Установка	комплект	90,0000		310,62	27955	60,4 6073
		Итого оплата труда:				111,73	10055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				98,40	8856	
14	23-041008-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан RA-N-15, прямой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	180,0000		8142,00	1465560	
15	23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	180,0000		6207,46	1117342	
16	23-040905-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны двойной регулировки проходной муфтовый КРДП 11Б25бк, Т 150°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	180,0000		1284,26	231167	
17	23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,0000		47,96	719	
18	23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000		124,42	1244	
19	23-020401-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,0000		192,74	3855	
20	23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		58,11	349	
21	23-020401-1110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		132,53	530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,0000		67,31	2692	
23	23-020401-2509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44,0000		108,09	4756	
24	23-020401-2512 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x20x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,0000		229,44	8260	
25	23-020401-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крестовина полипропиленовая PP-R приварная с переходными диаметрами DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	124,0000		91,35	11327	
26	23-041006-2001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		20872,80	20873	
27	23-041006-2004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		42772,24	85544	
28	23-041009-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		72455,83	72456	
29	23-041009-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		93567,19	187134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	23-041009-0611 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	31,0000		72043,50	2233348	
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ						
31	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,0000		4563,24	9126	60,4 2570
		Итого оплата труда:				2127,38	4255	
		Итого эксплуатация машин:				206,68	413	
		Итого материалов:				496,42	993	
32	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,0000		38723,13	154893	
33	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000		1888,19	15106	
34	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2,0000		65896,04	131792	60,4 3716
		Итого оплата труда:				3076,17	6152	
		Итого эксплуатация машин:				338,51	677	
		Итого материалов:				53663,07	107326	
35	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	14,0000		370,35	5185	60,4 1683
		Итого оплата труда:				199,06	2787	
		Итого материалов:				11,70	164	
36	23-051501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	8,0000		2560,98	20488	
37	23-051501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6,0000		2320,18	13921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	23-050401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,0000		23471,31	23471	
62	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000		2724,43	2724	60,4 191
		Итого оплата труда:				316,47	316	
		Итого эксплуатация машин:				33,68	34	
		Итого материалов:				1902,61	1903	
63	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхност	0,9500		5172,39	4914	60,4 726
		Итого оплата труда:				1265,93	1203	
		Итого эксплуатация машин:				35,43	34	
		Итого материалов:				2570,07	2442	
64	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Переход,крестовина,тройник из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхност	0,3000		5172,39	1552	60,4 229
		Итого оплата труда:				1265,93	380	
		Итого эксплуатация машин:				35,43	11	
		Итого материалов:				2570,07	771	
				В3,4				
65	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,0000		9510,04	9510	60,4 2886
		Итого оплата труда:				4777,33	4777	
		Итого эксплуатация машин:				155,44	155	
		Итого материалов:				702,29	702	
66	23-050401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,0000		23519,24	23519	
67	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000		2724,43	2724	60,4 191
		Итого оплата труда:				316,47	316	
		Итого эксплуатация машин:				33,68	34	
		Итого материалов:				1902,61	1903	
68	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхност	1,3800		5172,39	7138	60,4 1055
		Итого оплата труда:				1265,93	1747	
		Итого эксплуатация машин:				35,43	49	
		Итого материалов:				2570,07	3547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Переход,крестовина,тройник из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхност	0,4000		5172,39	2069	60,4 306
		Итого оплата труда:				1265,93	506	
		Итого эксплуатация машин:				35,43	14	
		Итого материалов:				2570,07	1028	
				В5				
70	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,0000		9510,04	9510	60,4 2886
		Итого оплата труда:				4777,33	4777	
		Итого эксплуатация машин:				155,44	155	
		Итого материалов:				702,29	702	
71	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0000		2724,43	2724	60,4 191
		Итого оплата труда:				316,47	316	
		Итого эксплуатация машин:				33,68	34	
		Итого материалов:				1902,61	1903	
72	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхност	0,0400		5172,39	207	60,4 31
		Итого оплата труда:				1265,93	51	
		Итого эксплуатация машин:				35,43	1	
		Итого материалов:				2570,07	103	
73	12-150103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	95,0000		260,47	24745	59,1 7931
		Итого оплата труда:				141,26	13419	
		Итого эксплуатация машин:				0,14	13	
		Итого материалов:				8,00	760	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				10581460	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1094155	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				200741	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				66131	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8936640	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				349924	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				699586	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				11281046	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				406118	
	ИТОГО:		Тенге				11687164	
	Сметная прибыль		Тенге				934973	
	Оборудование						349924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по смете:		Тенге				**12272213**	

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	147 267
итого	12 419 480
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	245 906
Итого в текущих ценах 2017г.	13 015 309
Итого в ценах 2018 г к= 1,0599	13 794 926
НДС, 12%	1 655 391
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	15 450 317

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"УЗ акимата ЗКО
Директор _____Мурзахметов Б.Т.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Ақпатер Құрылыс Жол"_____ О.И.Дуйсенгалиев

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт главного корпуса"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт главного корпуса"
Основание: Договор № 132 от 2018-04-25

АКТ 4
приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ						
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД						
		В1						
1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопрово	170,0000		3024,68	514195	60,4 158543
		Итого оплата труда:				1544,05	262488	
		Итого эксплуатация машин:				317,03	53895	
		Итого материалов:				12,98	2207	
2	23-010601-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	170,0000		214,72	36503	
3	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопрово	58,0000		2307,16	133815	60,4 41939
		Итого оплата труда:				1197,18	69436	
		Итого эксплуатация машин:				195,60	11345	
		Итого материалов:				10,11	586	
4	23-010601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	58,0000		336,94	19542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопрово	15,0000		1820,64	27310	60,4 8698
		Итого оплата труда:				960,07	14401	
		Итого эксплуатация машин:				114,64	1720	
		Итого материалов:				10,28	154	
6	23-010601-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,0000		581,33	8720	
7	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопрово	52,0000		2419,05	125791	60,4 40100
		Итого оплата труда:				1276,75	66391	
		Итого эксплуатация машин:				141,77	7372	
		Итого материалов:				19,24	1001	
8	23-010601-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	52,0000		866,87	45077	
9	23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	106,0000		917,32	97236	
10	23-030301-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1,0000		27415,44	27415	
11	23-040702-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000		5361,39	16084	
12	23-051501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1,0000		2320,18	2320	
				ТЗ				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопрово	170,0000		3024,68	514195	60,4 158543
		Итого оплата труда:				1544,05	262488	
		Итого эксплуатация машин:				317,03	53895	
		Итого материалов:				12,98	2207	
14	23-010601-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	170,0000		214,72	36503	
15	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопрово	65,0000		2307,16	149965	60,4 47001
		Итого оплата труда:				1197,18	77816	
		Итого эксплуатация машин:				195,60	12714	
		Итого материалов:				10,11	657	
16	23-010601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	65,0000		336,94	21901	
17	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопрово	15,0000		1820,64	27310	60,4 8698
		Итого оплата труда:				960,07	14401	
		Итого эксплуатация машин:				114,64	1720	
		Итого материалов:				10,28	154	
18	23-010601-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,0000		581,33	8720	
19	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопрово	52,0000		2419,05	125791	60,4 40100
		Итого оплата труда:				1276,75	66391	
		Итого эксплуатация машин:				141,77	7372	
		Итого материалов:				19,24	1001	
20	23-010601-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	52,0000		866,87	45077	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	106,0000		917,32	97236	
				В2				
22	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопрово	33,0000		1958,51	64631	60,4 9720
		Итого оплата труда:				487,64	16092	
		Итого эксплуатация машин:				25,32	835	
		Итого материалов:				952,16	31421	
23	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопрово	85,0000		2457,21	208863	60,4 29691
		Итого оплата труда:				578,31	49157	
		Итого эксплуатация машин:				30,34	2579	
		Итого материалов:				1248,98	106164	
24	13-070401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной,	шт.	1,0000		37541,22	37541	40,6 9152
		Итого оплата труда:				22541,15	22541	
		Итого эксплуатация машин:				788,29	788	
		Итого материалов:				1131,22	1131	
25	ПРАЙС-ЛИСТ	Насосная автоматическая станция пожаротушения GRUNFOSS Hydro MX1/1	шт	1,0000		5745090,28	5745090	
26	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	9,0000		19620,56	176585	60,4 4309
		Итого оплата труда:				792,70	7134	
		Итого эксплуатация машин:				73,93	665	
		Итого материалов:				16216,04	145944	
27	23-080305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	18,0000		9761,41	175705	
28	23-080307-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	9,0000		20803,83	187234	
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ						
29	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопрово	135,0000		1223,53	165176	60,4 41855

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				513,31	69297	
		Итого эксплуатация машин:				0,86	115	
		Итого материалов:				269,61	36397	
30	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопрово	180,0000		1988,22	357879	60,4 53555
		Итого оплата труда:				492,60	88668	
		Итого эксплуатация машин:				2,07	372	
		Итого материалов:				985,43	177377	
31	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия канализационная с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1,0000		364,17	364	
32	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизия канализационная с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12,0000		801,95	9623	
33	23-020601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	1,0000		87,85	88	
34	23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пробка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,0000		47,93	48	
35	23-020601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	5,0000		233,78	1169	
36	23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пробка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5,0000		129,49	647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	**23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**20,0000**		**423,53**	**8471**	
38	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**84,0000**		**1019,49**	**85637**	
39	**23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**2,0000**		**1019,49**	**2039**	
40	**23-030102-1223 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**84,0000**		**4128,52**	**346796**	
41	**23-030102-1250 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**7169,76**	**14340**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7989446**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1036018**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**155388**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**50684**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1663361**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**5134680**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**651905**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**8641351**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**311089**	
	ИТОГО:		Тенге				**8952440**	
	Сметная прибыль		Тенге				**716195**	
	Оборудование						**5134680**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4533955**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%					54 407	
		итого					4 588 362	
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%					90 850	
		Итого в текущих ценах 2017г.					9 813 892	
		Итого в ценах 2018 г к= 1,0599					10 401 744	
		НДС, 12%					1 248 209	
		ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)					11 649 953	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"УЗ акимата ЗКО
Директор _____ **Мурзахметов Б.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол" _____ **О.И.Дуйсенгалиев**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт главного корпуса"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт главного корпуса"
Основание: Договор № 132 от 2018-04-25

АКТ 5

приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
1	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ шкафного исполнения или распределительный панель (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	2,0000		11609,77	23220	42,8 2820
		Итого оплата труда:				3293,98	6588	
		Итого эксплуатация машин:				2080,26	4161	
		Итого материалов:				4250,75	8501	
2	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	10,0000		5009,54	50095	42,8 11365
		Итого оплата труда:				2655,37	26554	
		Итого эксплуатация машин:				63,92	639	
		Итого материалов:				641,45	6415	
3	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям	м	40,0000		433,89	17356	42,8 3174
		Итого оплата труда:				185,38	7415	
		Итого эксплуатация машин:				11,34	454	
		Итого материалов:				113,93	4557	
4	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40,0000		277,36	11094	42,8 1980
		Итого оплата труда:				115,67	4627	
		Итого эксплуатация машин:				89,86	3594	
		Итого материалов:				23,28	931	
5	13-080206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	5135,0000		208,26	1069390	42,8 239211
		Итого оплата труда:				108,84	558903	
		Итого эксплуатация машин:				1,70	8725	
		Итого материалов:				29,60	152004	
6	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,0000		2135,79	6407	42,8 769

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				598,81	1796	
		Итого эксплуатация машин:				86,89	261	
		Итого материалов:				982,83	2949	
7	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20,0000		622,38	12448	42,8 1326
		Итого оплата труда:				154,86	3097	
		Итого эксплуатация машин:				19,66	393	
		Итого материалов:				320,44	6409	
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ						
8	51-080401-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1,0000		179953,95	179954	
9	51-080401-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 5х60+5х60 А	шт.	1,0000		78491,67	78492	
10	23-070201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,0000		3587,36	10762	
11	23-070201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,0000		4444,44	26667	
12	23-070201-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,0000		5790,51	17372	
13	23-060144-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1600		160812,82	25730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,3500		149151,30	499657	
15	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,3300		239128,80	318041	
16	23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0350		363900,01	12737	
17	23-060144-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0500		518307,68	25915	
18	23-060144-0704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0300		347182,65	10415	
19	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4000		907115,77	362846	
20	23-070106-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники офисные светодиодные, световой поток 3000 лм	шт.	390,0000		10167,54	3965341	
21	ПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный СПП-2101	шт	46,0000		2193,22	100888	
22	ПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный СБА 1048С 18LED	шт	30,0000		3253,04	97591	
23	ПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный OD LED8	шт	15,0000		6556,12	98342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	23-070208-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010101, 230 В, типа ИЭК	шт.	1,0000		1368,65	1369	
25	23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	170,0000		688,23	117000	
26	23-070218-1803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22,0000		721,33	15869	
27	23-070220-0516 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	260,0000		443,64	115345	
28	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	440,0000		104,00	45760	
29	23-080306-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка разветвительная JBS размерами 100x100x50 мм, степень защиты IP 44	шт.	250,0000		484,20	121049	
30	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	35,0000		28,60	1001	
31	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30,0000		44,60	1338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	**23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**10,0000**		**66,33**	**663**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**6420538**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**602937**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**18227**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**6044**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5271567**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**230986**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**260644**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**6681182**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**229837**	
	ИТОГО:		Тенге				**6911019**	
	Сметная прибыль		Тенге				**529136**	
	Оборудование						**230986**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**7209168**	

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	86 510
итого	7 295 678
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	144 454
Итого в текущих ценах 2017г.	7 671 118
Итого в ценах 2018 г к= 1,0599	8 130 618
НДС, 12%	975 674
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	9 106 292

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"УЗ акимата ЗКО
Директор _____ **Мурзахметов Б.Т.**

Технадзор:
ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол" _____ **О.И.Дуйсенгалиев**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт главного корпуса"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт главного корпуса"
Основание: Договор № 132 от 2018-04-25

АКТ 6
приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-5 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУЖЕНИЯ						
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ						
1	ПРАЙС-ЛИСТ	Модуль газовый МПГ60-20-24-02У	шт	2,0000		429367,95	858736	
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Пусковое устройство ПУО-2	шт	1,0000		18751,71	18752	
3	ПРАЙС-ЛИСТ	Прибор С2000-АСПТ	шт	1,0000		29390,54	29391	
4	ПРАЙС-ЛИСТ	Сигнализатор СДГ	шт	1,0000		7432,32	7432	
5	23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2,0000		1528,23	3056	
6	23-080302-0313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые двухточечный модели СКИФ Д-2	шт.	2,0000		4075,61	8151	
7	23-080304-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"	шт.	1,0000		2344,41	2344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**23-080304-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!"**	**шт.**	**1,0000**		**2344,41**	**2344**	
9	**23-080304-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Газ! Уходи!"**	**шт.**	**1,0000**		**2344,41**	**2344**	
10	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0050**		**149151,30**	**746**	
11	**23-060408-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	**км**	**0,0750**		**18630,24**	**1397**	
12	**23-060409-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	**км**	**0,2400**		**214056,78**	**51374**	
13	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Сплит-система LG G07LHC**	**шт**	**1,0000**		**44809,75**	**44810**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1023254**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**64133**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1023254**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2309**	
	ИТОГО:		Тенге				**1025562**	
	Сметная прибыль		Тенге				**5315**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1030878**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%					12 371	
		итого					1 043 249	
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%					20 656	
		Итого в текущих ценах 2017г.					1 063 905	
		Итого в ценах 2018 г к= 1,0599					1 127 633	
		НДС, 12%					135 316	
		ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)					1 262 949	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"УЗ акимата ЗКО
Директор _____ **Мурзахметов Б.Т.**

Технадзор:
ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол" _____ **О.И.Дуйсенгалиев**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт главного корпуса"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт главного корпуса"
Основание: Договор № 132 от 2018-04-25

АКТ 7

приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-6 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ						
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		53970,77	53971	40,6 / 13749
		Итого оплата труда:				33865,60	33866	
		Итого эксплуатация машин:				1,70	2	
		Итого материалов:				619,69	620	
2	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		15179,12	15179	40,6 / 3864
		Итого оплата труда:				9516,21	9516	
		Итого эксплуатация машин:				1,38	1	
		Итого материалов:				185,18	185	
3	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	109,0000		1393,73	151917	40,6 / 37721
		Итого оплата труда:				852,37	92908	
		Итого эксплуатация машин:				0,64	69	
		Итого материалов:				46,58	5077	
4	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж	шт.	211,0000		2789,77	588641	40,6 / 146038
		Итого оплата труда:				1704,74	359700	
		Итого эксплуатация машин:				1,70	358	
		Итого материалов:				94,80	20002	
5	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Ручной пожарный извещатель. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15,0000		3993,81	59907	42,8 / 10822
		Итого оплата труда:				1685,64	25285	
		Итого эксплуатация машин:				21,71	326	
		Итого материалов:				1140,67	17110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,0000		473,08	473	42,8 124
		Итого оплата труда:				290,49	290	
		Итого эксплуатация машин:				2,38	2	
		Итого материалов:				6,21	6	
7	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	5,0000		448,79	2244	42,8 483
		Итого оплата труда:				225,87	1129	
		Итого эксплуатация машин:				38,01	190	
		Итого материалов:				49,94	250	
8	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5,0000		433,89	2169	42,8 397
		Итого оплата труда:				185,38	927	
		Итого эксплуатация машин:				11,34	57	
		Итого материалов:				113,93	570	
9	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	2000,0000		237,87	475733	42,8 117589
		Итого оплата труда:				137,37	274742	
		Итого эксплуатация машин:				2,10	4194	
		Итого материалов:				14,41	28813	
10	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	2000,0000		50,29	100583	42,8 21553
		Итого оплата труда:				25,18	50358	
		Итого эксплуатация машин:				0,57	1133	
		Итого материалов:				8,63	17252	
11	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	551,0000		768,92	423675	42,8 57980
		Итого оплата труда:				245,86	135467	
		Итого эксплуатация машин:				42,40	23362	
		Итого материалов:				298,13	164271	
12	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и	м	551,0000		86,06	47420	42,8 9865
		Итого оплата труда:				41,83	23049	
		Итого эксплуатация машин:				0,57	312	
		Итого материалов:				16,82	9266	
13	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	15,0000		1346,64	20200	42,8 4768
		Итого оплата труда:				742,70	11140	
		Итого эксплуатация машин:				105,35	1580	
		Итого материалов:				60,00	900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	13-100701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	16,0000		7207,72	115324	40,6 29360
		Итого оплата труда:				4519,70	72315	
		Итого эксплуатация машин:				0,95	15	
		Итого материалов:				86,26	1380	
				МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ				
15	23-080303-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1,0000		20889,94	20890	
16	23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-К	шт.	1,0000		984,03	984	
17	23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	109,0000		244,41	26640	
18	23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	211,0000		1019,32	215077	
19	23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	15,0000		764,73	11471	
20	23-070204-2101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		425,85	426	
21	23-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	2,0000		10200,87	20402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	23-060408-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,5400		19377,20	10464	
23	23-060408-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,4	км	0,0150		44870,55	673	
24	23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0110		63428,41	698	
25	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30,0000		44,60	1338	
26	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	5,0000		25,15	126	
27	23-010101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,35 мм ГОСТ 3262-75	м	5,0000		259,46	1297	
28	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Световой указатель модели Призма-102 "Выход"	шт.	15,0000		852,63	12789	
29	23-080304-0641 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Оповещатели светозвуковые модели Призма-201	шт.	16,0000		1357,07	21713	
30	23-061705-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	551,0000		74,37	40979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала**	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	**м**	**2000,0000**		**34,38**	**68766**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1790940**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1087219**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**31601**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3473**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**672120**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**454314**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2245254**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**80829**	
	ИТОГО:		Тенге				**2326083**	
	Сметная прибыль		Тенге				**186087**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2512169**	

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	30 146
итого	2 542 315
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	50 338
Итого в текущих ценах 2017г.	2 592 653
Итого в ценах 2018 г к= 1,0599	2 747 953
НДС, 12%	329 754
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	3 077 707

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"УЗ акимата ЗКО
Директор _____Мурзахметов Б.Т.

Технадзор:
ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол"_____ О.И.Дуйсенгалиев

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор_____Асан Н.Ж.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт главного корпуса"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт главного корпуса"
Основание: Договор № 132 от 2018-04-25

АКТ 8
приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-9 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ						
		РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ						
1	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф 22U Eurolan	шт	1,0000		46562,08	46562	
2	ПРАЙС-ЛИСТ	KVM переключатель 16-портовый	шт	1,0000		84279,04	84279	
3	23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	98,0000		3047,64	298669	
4	ПРАЙС-ЛИСТ	Мини АТС	шт	1,0000		355590,79	355591	
5	ПРАЙС-ЛИСТ	Сервер HP DL380 G7	шт	2,0000		579473,46	1158947	
6	ПРАЙС-ЛИСТ	Кроссовая панель типа 110,19	шт	4,0000		7995,66	31983	
7	ПРАЙС-ЛИСТ	Патч-корд UTP категория 6	шт	100,0000		962,12	96212	
8	ПРАЙС-ЛИСТ	Организатор	шт	1,0000		3233,48	3233	
9	23-080306-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2000	шт.	1,0000		55944,00	55944	
10	ПРАЙС-ЛИСТ	Серверный шкаф 42U	шт	1,0000		100017,52	100018	
11	ПРАЙС-ЛИСТ	Набор для пакетного соединения шкафов	шт	1,0000		10347,13	10347	
12	ПРАЙС-ЛИСТ	Полка для тяжелого оборудования,600мм	шт	1,0000		10347,13	10347	
13	ПРАЙС-ЛИСТ	Полка для оборудования,400мм	шт	3,0000		9053,74	27161	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-9 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

14	ПРАЙС-ЛИСТ	Потолочный вентилятор	шт	2,0000	20694,26	41389	
15	ПРАЙС-ЛИСТ	Органайзер	шт	3,0000	4526,87	13581	
16	ПРАЙС-ЛИСТ	Блок розеток	шт	1,0000	2740,32	2740	
17	ПРАЙС-ЛИСТ	Патч-корд UTP категория 6	шт	98,0000	962,12	94287	
18	ПРАЙС-ЛИСТ	Розетки RJ45 категория 6	шт	196,0000	517,36	101402	
19	ПРАЙС-ЛИСТ	Адаптор Eurolan	шт	98,0000	186,08	18236	
20	ПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор RJ45	шт	98,0000	15,85	1554	
21	ПРАЙС-ЛИСТ	Проволочный лоток	шт	10,0000	1940,09	19401	
22	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление	шт	40,0000	776,03	31041	
23	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепеж для крепления лотка	шт	100,0000	905,37	90537	
24	ПРАЙС-ЛИСТ	Короб 50х105	м	10,0000	1178,24	11782	
25	ПРАЙС-ЛИСТ	Разделительная перегородка	м	6,0000	447,26	2684	
26	ПРАЙС-ЛИСТ	Скоба держатель кабеля	шт	12,0000	192,76	2313	
27	ПРАЙС-ЛИСТ	Накладка на стык профиля	шт	2,0000	52,57	105	
28	ПРАЙС-ЛИСТ	Накладка на стык крышек	шт	2,0000	171,06	342	
29	ПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка торцевая	шт	1,0000	180,24	180	
30	ПРАЙС-ЛИСТ	Внутренний угол	шт	1,0000	907,04	907	
31	ПРАЙС-ЛИСТ	Плоский угол	шт	1,0000	1366,82	1367	
32	ПРАЙС-ЛИСТ	Короб 10х20	м	390,0000	163,55	63785	
33	ПРАЙС-ЛИСТ	Короб 50х110	м	770,0000	1178,24	907243	
34	ПРАЙС-ЛИСТ	Фиксатор кабеля	шт	800,0000	192,76	154206	
35	ПРАЙС-ЛИСТ	Накладка на стык крышек	шт	420,0000	171,06	71846	
36	ПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка торцевая	шт	100,0000	180,24	18024	
37	ПРАЙС-ЛИСТ	Внутренний угол	шт	300,0000	907,04	272113	
38	ПРАЙС-ЛИСТ	Наружный угол	шт	300,0000	1008,01	302403	
39	21-130211-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0280	263536,92	7379	
40	23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель UTP 6E	км	3,5000	76468,84	267641	
41	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	350,0000	66,33	23215	

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-9 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

42	21-130206-1701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,0080	110666,24	885	
43	21-130202-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гайка шестигранная самостопорящаяся с нейлоновым кольцом М6 х 10 мм ГОСТ Р 50273-92	1000 шт.	0,0140	3588,55	50	

РАЗДЕЛ 2.КОМПЮТЕРНАЯ СЕТЬ

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

44	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф 42U Eurolan	шт	2,0000	192228,81	384458	
45	ПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор Cisco WS-C3750-24PS	шт	2,0000	558227,64	1116455	
46	ПРАЙС-ЛИСТ	KVM переключатель 16-портовый	шт	2,0000	84279,04	168558	
47	ПРАЙС-ЛИСТ	Сервер HP DL380 G7	шт	2,0000	579473,46	1158947	
48	ПРАЙС-ЛИСТ	Кроссовая панель типа 110,19	шт	4,0000	7995,66	31983	
49	ПРАЙС-ЛИСТ	Патч-корд UTP категория 6	шт	200,0000	962,12	192423	
50	ПРАЙС-ЛИСТ	Организатор	шт	4,0000	3233,48	12934	
51	23-080306-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2000	шт.	4,0000	55944,00	223776	
52	ПРАЙС-ЛИСТ	Серверный шкаф 42U	шт	2,0000	100017,52	200035	
53	ПРАЙС-ЛИСТ	Набор для пакетного соединения шкафов	шт	2,0000	10347,13	20694	
54	ПРАЙС-ЛИСТ	Полка для тяжелого оборудования,600мм	шт	2,0000	10347,13	20694	
55	ПРАЙС-ЛИСТ	Полка для оборудования,400мм	шт	6,0000	9053,74	54322	
56	ПРАЙС-ЛИСТ	Потолочный вентилятор	шт	4,0000	20694,26	82777	
57	ПРАЙС-ЛИСТ	Органайзер	шт	6,0000	4526,87	27161	
58	ПРАЙС-ЛИСТ	Блок розеток	шт	4,0000	2740,32	10961	
59	ПРАЙС-ЛИСТ	Патч-корд UTP категория 6	шт	98,0000	962,12	94287	
60	ПРАЙС-ЛИСТ	Розетки RJ45 категория 6	шт	196,0000	517,36	101402	
61	ПРАЙС-ЛИСТ	Адаптор Eurolan	шт	98,0000	186,08	18236	
62	ПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор RJ45	шт	98,0000	15,85	1554	
63	ПРАЙС-ЛИСТ	Проволочный лоток	шт	10,0000	1940,09	19401	
64	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление	шт	40,0000	776,03	31041	
65	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепеж для крепления лотка	шт	100,0000	905,37	90537	
66	ПРАЙС-ЛИСТ	Короб 50х105	м	20,0000	1178,24	23565	
67	ПРАЙС-ЛИСТ	Разделительная перегородка	м	12,0000	447,26	5367	
68	ПРАЙС-ЛИСТ	Короб 10х20	м	420,0000	163,55	68692	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-9 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

69	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Короб 50х110**	**м**	**770,0000**		**1178,24**	**907243**	
70	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Фиксатор кабеля**	**шт**	**800,0000**		**192,76**	**154206**	
71	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Внутренний угол**	**шт**	**300,0000**		**907,04**	**272113**	
72	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Наружный угол**	**шт**	**300,0000**		**1008,01**	**302403**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10504916**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**784319**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**10504916**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**28235**	
	ИТОГО:		Тенге				**10533152**	
	Сметная прибыль		Тенге				**65004**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**10598156**	

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	127 178
итого	10 725 334
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	212 362
Итого в текущих ценах 2017г.	10 937 695
Итого в ценах 2018 г к= 1,0599	11 592 863
НДС, 12%	1 391 144
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	12 984 007

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"УЗ акимата ЗКО
Директор _____ **Мурзахметов Б.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол" _____ **О.И.Дуйсенгалиев**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт главного корпуса

Основание: договор № 132 от 2018-04-25

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		наименов.	код
			от 2018-04-25					
	Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за июнь 2018 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2018г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:								
Акт выполненных работ №1	13 630 194	13 630 194		12 169 816			1 460 378	13 630 194
Акт выполненных работ №2	36 768 031	36 768 031		32 828 599			3 939 432	36 768 031
Итого за июнь месяц	**50 398 225**	**50 398 225**		**44 998 415**			**5 399 810**	**50 398 225**

Итого к оплате: 50 398 225 (Пятьдесят миллионов триста девяносто восемь тысяч двести двадцать пять) тенге, в т.ч. НДС 12%: - 5 399 810 тенге

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья "

УЗ акимата ЗКО

Директор

Мурзахметов Б Т

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор

Асан Н.Ж.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт главного корпуса ГККП"Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО, по адресу: ул.Есенжанова,17"

Наименование объекта - "Капитальный ремонт главного корпуса ГККП"Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО, по адресу: ул.Есенжанова,17"

Основание: Договор № 132 от 2018-04-25

АКТ 1

приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Подготовительные работы

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Локальная смета 1-1

РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 1 ЭТАЖ

1	**Е12-050101-0301** **12-050101-0301**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи** Состав работ: 1. Разборка перегородок 2. Очистка годного кирпича от раствора 3. Складирование годного кирпича в штабель	**м2 перегородо**	**17,3800**		**2081,64**	**36178,89**	**59,1** **11538,18**
		Итого оплата труда:				**1123,31**	**19523,15**	
		Итого эксплуатация машин:				**130,56**	**2269,10**	
		Итого прямые затраты:				**1196,59**	**20796,73**	
		Накладные расходы	%	--		730,85	12702,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,20	2679,92	
2	**Е11-460302-0103** **11-460302-0103**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка** Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов	**м3**	**0,5000**		**20949,36**	**10474,68**	**50,8** **2687,17**
		Итого оплата труда:				**10579,41**	**5289,70**	
		Итого эксплуатация машин:				**4934,79**	**2467,39**	
		Итого прямые затраты:				**13349,17**	**6674,59**	
		Накладные расходы	%	--		6048,38	3024,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1551,80	775,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Е12-060101-0101 12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок	**шт.**	**57,0000**		**1711,32**	**97545,09**	**59,1** **31953,98**
		Итого оплата труда:				**948,56**	**54067,65**	
		Итого эксплуатация машин:				**37,98**	**2165,10**	
		Итого прямые затраты:				**968,90**	**55227,03**	
		Накладные расходы	%	--		615,66	35092,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,76	7225,56	
4	Е12-060101-0202 12-060101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие** Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель	**м2**	**148,9600**		**601,84**	**89649,44**	**59,1** **29430,3**
		Итого оплата труда:				**334,30**	**49797,46**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**1942,41**	
		Итого прямые затраты:				**340,32**	**50693,97**	
		Накладные расходы	%	--		216,94	32314,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,58	6640,70	
5	Е12-060101-0901 12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок	**шт.**	**53,0000**		**2585,53**	**137032,86**	**59,1** **44642,19**
		Итого оплата труда:				**1425,22**	**75536,70**	
		Итого эксплуатация машин:				**77,13**	**4087,82**	
		Итого прямые затраты:				**1468,51**	**77831,05**	
		Накладные расходы	%	--		925,49	49051,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,52	10150,58	
6	Е12-060101-1001 12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие** Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель	**м2**	**104,1600**		**454,29**	**47319,12**	**59,1** **15709,79**
		Итого оплата труда:				**255,20**	**26581,71**	
		Итого прямые затраты:				**255,20**	**26581,71**	
		Накладные расходы	%	--		165,44	17232,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,65	3505,12	
7	Е12-070101-0205 12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований	**м2**	**668,2000**		**142,73**	**95371,63**	**59,1** **31454,25**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Укладка на строительной площадке						
		Итого оплата труда:				**79,65**	**53222,08**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,82**	**1217,97**	
		Итого прямые затраты:				**80,49**	**53784,23**	
		Накладные расходы	%	--		51,67	34522,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,57	7064,57	
8	**Е12-070101-0207** **12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**104,0600**		**968,81**	**100814,46**	**59,1** **33109,85**
		Итого оплата труда:				**538,38**	**56023,43**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,19**	**2101,04**	
		Итого прямые затраты:				**547,70**	**56993,16**	
		Накладные расходы	%	--		349,35	36353,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,76	7467,74	
9	**Е12-070101-0208** **12-070101-0208**	**Полы цементные. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**772,2600**		**2057,30**	**1588774,10**	**59,1** **464065,26**
		Итого оплата труда:				**1016,78**	**785220,41**	
		Итого эксплуатация машин:				**398,26**	**307561,58**	
		Итого прямые затраты:				**1237,80**	**955903,01**	
		Накладные расходы	%	--		667,11	515184,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,39	117686,97	
10	**Е12-120104-0501** **12-120104-0501**	**Очистка вручную потолка от краски известковой с земли и лесов** Состав работ: .	**м2**	**772,2600**		**218,85**	**169010,67**	**59,1** **56110,99**
		Итого оплата труда:				**122,94**	**94942,45**	
		Итого прямые затраты:				**122,94**	**94942,45**	
		Накладные расходы	%	--		79,70	61548,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,21	12519,31	
11	**Е11-460201-0802** **11-460201-0802**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	**м2**	**2190,0000**		**265,94**	**582400,16**	**50,8** **175347,81**
		Итого оплата труда:				**157,61**	**345172,86**	
		Итого прямые затраты:				**157,61**	**345172,86**	
		Накладные расходы	%	--		88,62	194086,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,70	43140,75	
12	**Е11-460302-0103** **11-460302-0103**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка** Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов	**м3**	**1,0000**		**20949,36**	**20949,36**	**50,8** **5374,34**
		Итого оплата труда:				**10579,41**	**10579,41**	
		Итого эксплуатация машин:				**4934,79**	**4934,79**	
		Итого прямые затраты:				**13349,17**	**13349,17**	
		Накладные расходы	%	--		6048,38	6048,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1551,80	1551,80	
13	**Е12-130103-0105** **12-130103-0105**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели	**м2 облицовки**	**97,0000**		**974,08**	**94485,77**	**59,1** **30642,97**
		Итого оплата труда:				**534,53**	**51849,36**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,77**	**3566,68**	
		Итого прямые затраты:				**554,68**	**53803,77**	
		Накладные расходы	%	--		347,25	33683,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,15	6998,95	
14	**Е11-090403-0301** **11-090403-0301**	**Металлические двери Д21х10. Демонтаж** Состав работ: 1. Монтаж и крепление каркасов ворот 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкци**	**0,4500**		**51498,89**	**23174,50**	**60,9** **4960,5**
		Итого оплата труда:				**18100,69**	**8145,31**	
		Итого эксплуатация машин:				**20245,58**	**9110,51**	
		Итого прямые затраты:				**35003,85**	**15751,73**	
		Накладные расходы	%	--		12680,30	5706,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3814,73	1716,63	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1827505,47**	**937027,58**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1811753,74**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1627806,35**	
Накладные расходы -			Тенге				**1030844,62**	
Сметная прибыль -			Тенге				**227407,87**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3070006,23**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2217,21**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1627806,35**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**15751,73**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**8145,31**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5706,14**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1716,63**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**23174,50**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8,88**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8145,31**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3093180,73**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2226,09**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1635951,67**	
		РАЗДЕЛ 3.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 2 ЭТАЖ						
15	**Е11-460302-0103** **11-460302-0103**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка** Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов	**м3**	**0,7600**		**20949,36**	**15921,52**	**50,8** **4084,5**
		Итого оплата труда:				**10579,41**	**8040,35**	
		Итого эксплуатация машин:				**4934,79**	**3750,44**	
		Итого прямые затраты:				**13349,17**	**10145,37**	
		Накладные расходы	%	--		6048,38	4596,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1551,80	1179,37	
16	**Е12-060101-0101** **12-060101-0101**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок	**шт.**	**60,0000**		**1711,32**	**102679,04**	**59,1** **33635,77**
		Итого оплата труда:				**948,56**	**56913,31**	
		Итого эксплуатация машин:				**37,98**	**2279,06**	
		Итого прямые затраты:				**968,90**	**58133,72**	
		Накладные расходы	%	--		615,66	36939,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,76	7605,85	
17	**Е12-060101-0202** **12-060101-0202**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие** Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов со снятием петель	**м2**	**159,6000**		**601,84**	**96052,98**	**59,1** **31532,46**
		Итого оплата труда:				**334,30**	**53354,42**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**2081,15**	
		Итого прямые затраты:				**340,32**	**54314,97**	
		Накладные расходы	%	--		216,94	34622,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,58	7115,04	
18	E12-060101-0901 12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок	**шт.**	**46,0000**		**2585,53**	**118934,18**	**59,1** **38746,05**
		Итого оплата труда:				**1425,22**	**65560,16**	
		Итого эксплуатация машин:				**77,13**	**3547,92**	
		Итого прямые затраты:				**1468,51**	**67551,48**	
		Накладные расходы	%	--		925,49	42572,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,52	8809,94	
19	E12-060101-1001 12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие** Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель	**м2**	**85,0500**		**454,29**	**38637,59**	**59,1** **12827,55**
		Итого оплата труда:				**255,20**	**21704,83**	
		Итого прямые затраты:				**255,20**	**21704,83**	
		Накладные расходы	%	--		165,44	14070,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,65	2862,04	
20	E12-070101-0205 12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**690,6700**		**142,73**	**98578,76**	**59,1** **32511,98**
		Итого оплата труда:				**79,65**	**55011,81**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,82**	**1258,93**	
		Итого прямые затраты:				**80,49**	**55592,87**	
		Накладные расходы	%	--		51,67	35683,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,57	7302,13	
21	E12-070101-0207 12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**78,3300**		**968,81**	**75886,95**	**59,1** **24923,07**
		Итого оплата труда:				**538,38**	**42171,01**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,19**	**1581,54**	
		Итого прямые затраты:				**547,70**	**42900,96**	
		Накладные расходы	%	--		349,35	27364,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,76	5621,26	
22	E12-070101-0208 12-070101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**769,0000**		**2057,30**	**1582067,29**	**59,1** **462106,27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке						
		Итого оплата труда:				**1016,78**	**781905,70**	
		Итого эксплуатация машин:				**398,26**	**306263,25**	
		Итого прямые затраты:				**1237,80**	**951867,78**	
		Накладные расходы	%	--		667,11	513009,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,39	117190,17	
23	**Е12-120104-0501 12-120104-0501**	**Очистка вручную потолка от краски известковой с земли и лесов** Состав работ: .	**м2**	**769,0000**		**218,85**	**168297,21**	**59,1 55874,12**
		Итого оплата труда:				**122,94**	**94541,66**	
		Итого прямые затраты:				**122,94**	**94541,66**	
		Накладные расходы	%	--		79,70	61289,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,21	12466,46	
24	**Е11-460201-0802 11-460201-0802**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	**м2**	**1780,0000**		**265,94**	**473366,34**	**50,8 142520,14**
		Итого оплата труда:				**157,61**	**280551,45**	
		Итого прямые затраты:				**157,61**	**280551,45**	
		Накладные расходы	%	--		88,62	157750,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,70	35064,17	
25	**Е11-460302-0103 11-460302-0103**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка** Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов	**м3**	**1,0000**		**20949,36**	**20949,36**	**50,8 5374,34**
		Итого оплата труда:				**10579,41**	**10579,41**	
		Итого эксплуатация машин:				**4934,79**	**4934,79**	
		Итого прямые затраты:				**13349,17**	**13349,17**	
		Накладные расходы	%	--		6048,38	6048,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1551,80	1551,80	
26	**Е12-130103-0105 12-130103-0105**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели	**м2 облицовки**	**99,7000**		**974,08**	**97115,78**	**59,1 31495,92**
		Итого оплата труда:				**534,53**	**53292,59**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**36,77**	**3665,96**	
		Итого прямые затраты:				**554,68**	**55301,40**	
		Накладные расходы	%	--		347,25	34620,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,15	7193,76	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1705955,67**	**875632,17**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1705955,67**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1523626,69**	
		Накладные расходы -	Тенге				**968569,33**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**213962,00**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2888487,00**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2070,77**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1523626,69**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2888487,00**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2070,77**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1523626,69**	
		РАЗДЕЛ 4.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 3 ЭТАЖ						
27	**Е11-460302-0103** **11-460302-0103**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка** Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов	**м3**	**0,9000**		**20949,36**	**18854,43**	**50,8** **4836,9**
		Итого оплата труда:				**10579,41**	**9521,47**	
		Итого эксплуатация машин:				**4934,79**	**4441,31**	
		Итого прямые затраты:				**13349,17**	**12014,26**	
		Накладные расходы	%	--		6048,38	5443,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1551,80	1396,62	
28	**Е12-060101-0101** **12-060101-0101**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок	**шт.**	**60,0000**		**1711,32**	**102679,04**	**59,1** **33635,77**
		Итого оплата труда:				**948,56**	**56913,31**	
		Итого эксплуатация машин:				**37,98**	**2279,06**	
		Итого прямые затраты:				**968,90**	**58133,72**	
		Накладные расходы	%	--		615,66	36939,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,76	7605,85	
29	**Е12-060101-0202** **12-060101-0202**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие** Состав работ:	**м2**	**159,6000**		**601,84**	**96052,98**	**59,1** **31532,46**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Снятие оконных переплетов со снятием петель						
		Итого оплата труда:				**334,30**	**53354,42**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**2081,15**	
		Итого прямые затраты:				**340,32**	**54314,97**	
		Накладные расходы	%	--		216,94	34622,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,58	7115,04	
30	**Е12-060101-0901** **12-060101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок	**шт.**	**34,0000**		**2585,53**	**87907,87**	**59,1** **28638,39**
		Итого оплата труда:				**1425,22**	**48457,51**	
		Итого эксплуатация машин:				**77,13**	**2622,37**	
		Итого прямые затраты:				**1468,51**	**49929,35**	
		Накладные расходы	%	--		925,49	31466,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,52	6511,69	
31	**Е12-060101-1001** **12-060101-1001**	**Полотна дверные. Снятие** Состав работ: 1. Снятие дверных полотен со снятием петель	**м2**	**61,9500**		**454,29**	**28143,43**	**59,1** **9343,53**
		Итого оплата труда:				**255,20**	**15809,69**	
		Итого прямые затраты:				**255,20**	**15809,69**	
		Накладные расходы	%	--		165,44	10249,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,65	2084,70	
32	**Е12-070101-0205** **12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**695,9000**		**142,73**	**99325,23**	**59,1** **32758,17**
		Итого оплата труда:				**79,65**	**55428,38**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,82**	**1268,46**	
		Итого прямые затраты:				**80,49**	**56013,84**	
		Накладные расходы	%	--		51,67	35953,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,57	7357,42	
33	**Е12-070101-0207** **12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**78,7000**		**968,81**	**76245,41**	**59,1** **25040,79**
		Итого оплата труда:				**538,38**	**42370,21**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,19**	**1589,01**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**547,70**	**43103,61**	
		Накладные расходы	%	--		349,35	27493,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,76	5647,81	
34	**Е12-070101-0208** **12-070101-0208**	**Полы цементные. Разборка покрытия** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	**м2**	**774,6000**		**2057,30**	**1593588,19**	**59,1** **465471,41**
		Итого оплата труда:				**1016,78**	**787599,68**	
		Итого эксплуатация машин:				**398,26**	**308493,51**	
		Итого прямые затраты:				**1237,80**	**958799,46**	
		Накладные расходы	%	--		667,11	516745,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,39	118043,57	
35	**Е12-120104-0501** **12-120104-0501**	**Очистка вручную потолка от краски известковой с земли и лесов** Состав работ: .	**м2**	**774,6000**		**218,85**	**169522,78**	**59,1** **56281,01**
		Итого оплата труда:				**122,94**	**95230,13**	
		Итого прямые затраты:				**122,94**	**95230,13**	
		Накладные расходы	%	--		79,70	61735,41	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,21	12557,24	
36	**Е11-460201-0802** **11-460201-0802**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	**м2**	**1890,0000**		**265,94**	**502619,32**	**50,8** **151327,56**
		Итого оплата труда:				**157,61**	**297888,90**	
		Итого прямые затраты:				**157,61**	**297888,90**	
		Накладные расходы	%	--		88,62	167499,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,70	37231,06	
37	**Е11-460302-0103** **11-460302-0103**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка** Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов	**м3**	**1,0000**		**20949,36**	**20949,36**	**50,8** **5374,34**
		Итого оплата труда:				**10579,41**	**10579,41**	
		Итого эксплуатация машин:				**4934,79**	**4934,79**	
		Итого прямые затраты:				**13349,17**	**13349,17**	
		Накладные расходы	%	--		6048,38	6048,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1551,80	1551,80	
38	**Е12-130103-0105** **12-130103-0105**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**60,3000**		**974,08**	**58737,03**	**59,1** **19049,19**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели						
		Итого оплата труда:				**534,53**	**32232,13**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,77**	**2217,22**	
		Итого прямые затраты:				**554,68**	**33447,08**	
		Накладные расходы	%	--		347,25	20939,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,15	4350,89	
39	**Е12-080101-0204 12-080101-0204**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	**м2 кровли**	**1342,6000**		**355,02**	**476648,53**	**59,1 157561,04**
		Итого оплата труда:				**198,57**	**266600,75**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,37**	**1843,25**	
		Итого прямые затраты:				**199,94**	**268444,00**	
		Накладные расходы	%	--		128,78	172897,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,30	35307,30	
40	**Е12-180101-1302 12-180101-1302**	**Покрытия отмостки асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических** Состав работ: 1. Разборка покрытия 2. Сгребание материала, полученного от разборки	**м2**	**220,5000**		**118,71**	**26176,19**	**59,1 7282,9**
		Итого оплата труда:				**55,89**	**12323,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**30,57**	**6739,88**	
		Итого прямые затраты:				**73,07**	**16112,10**	
		Накладные расходы	%	--		36,85	8125,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,79	1938,98	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1972590,30**	**1028133,46**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1972590,30**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**1784309,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1136159,51**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**248699,98**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3357449,80**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2446,73**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1784309,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3357449,80**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2446,73**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1784309,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 5.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ОТОПЛЕНИЕ,ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
41	**Е12-150102-0303 12-150102-0303**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** Состав работ: 1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб	**м трубопрово**	**1285,0000**		**597,29**	**767523,05**	**59,1 249984,19**
		Итого оплата труда:				**329,17**	**422985,09**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**1194,05**	
		Итого материалов:				**9,19**	**11811,08**	
		Итого прямые затраты:				**339,29**	**435990,23**	
		Накладные расходы	%	--		213,76	274679,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,24	56853,56	
42	**Е12-150102-0801 12-150102-0801**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж** Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов	**шт.**	**180,0000**		**1411,25**	**254025,74**	**59,1 83366,45**
		Итого оплата труда:				**783,67**	**141059,98**	
		Итого эксплуатация машин:				**31,41**	**5653,39**	
		Итого прямые затраты:				**798,16**	**143669,29**	
		Накладные расходы	%	--		508,55	91539,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,54	18816,72	
43	**Е12-150102-1603 12-150102-1603**	**Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов с отсоединением от трубопроводов	**шт.**	**1,0000**		**12737,94**	**12737,94**	**59,1 4228,95**
		Итого оплата труда:				**7155,59**	**7155,59**	
		Итого прямые затраты:				**7155,59**	**7155,59**	
		Накладные расходы	%	--		4638,80	4638,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		943,55	943,55	
44	**Е12-150101-0313 12-150101-0313**	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие** Состав работ: 1. Отсоединение арматуры от трубопроводов	**шт. арматуры**	**5,0000**		**1285,97**	**6429,86**	**59,1 2131,69**
		Итого оплата труда:				**721,38**	**3606,92**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,51**	**17,53**	
		Итого прямые затраты:				**723,00**	**3615,01**	
		Накладные расходы	%	--		467,71	2338,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,26	476,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	E12-150102-0202 12-150102-0202	**Грязевики. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов с отсоединением от трубопроводов	**шт.**	**2,0000**		**2136,91**	**4273,82**	**59,1** **1418,89**
		Итого оплата труда:				**1200,42**	**2400,84**	
		Итого прямые затраты:				**1200,42**	**2400,84**	
		Накладные расходы	%	--		778,20	1556,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,29	316,58	
46	E12-150101-0101 12-150101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей	**м трубопрово**	**186,0000**		**485,43**	**90290,91**	**59,1** **28120,28**
		Итого оплата труда:				**255,81**	**47580,84**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,96**	**365,45**	
		Итого материалов:				**25,65**	**4771,43**	
		Итого прямые затраты:				**282,67**	**52577,30**	
		Накладные расходы	%	--		166,80	31025,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,96	6688,22	
47	E12-150101-0102 12-150101-0102	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка** Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей	**м трубопрово**	**134,0000**		**835,03**	**111894,11**	**59,1** **34846,56**
		Итого оплата труда:				**440,02**	**58962,03**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,36**	**449,63**	
		Итого материалов:				**44,17**	**5919,22**	
		Итого прямые затраты:				**486,26**	**65158,90**	
		Накладные расходы	%	--		286,92	38446,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,85	8288,45	
48	E12-150101-0308 12-150101-0308	**Водомер диаметром до 50 мм. Снятие** Состав работ: 1. Отсоединение арматуры от трубопроводов	**шт. арматуры**	**1,0000**		**382,52**	**382,52**	**59,1** **125,43**
		Итого оплата труда:				**212,24**	**212,24**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**6,56**	**6,56**	
		Итого прямые затраты:				**216,45**	**216,45**	
		Накладные расходы	%	--		137,74	137,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,34	28,34	
49	**Е12-150101-0313** **12-150101-0313**	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие** Состав работ: 1. Отсоединение арматуры от трубопроводов	**шт. арматуры**	**3,0000**		**1285,97**	**3857,92**	**59,1** **1279,01**
		Итого оплата труда:				**721,38**	**2164,15**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,51**	**10,52**	
		Итого прямые затраты:				**723,00**	**2169,00**	
		Накладные расходы	%	--		467,71	1403,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,26	285,77	
50	**Е12-150101-0201** **12-150101-0201**	**Трубопроводы из канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка** Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений 3. Отборка годных труб 4. Складирование по диаметрам	**м трубопрово**	**65,0000**		**920,16**	**59810,25**	**59,1** **19831,81**
		Итого оплата труда:				**516,25**	**33556,36**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**145,82**	
		Итого прямые затраты:				**517,29**	**33623,66**	
		Накладные расходы	%	--		334,71	21756,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,16	4430,39	
51	**Е12-150101-0202** **12-150101-0202**	**Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка** Состав работ: 1. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей 2. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений 3. Отборка годных труб 4. Складирование по диаметрам	**м трубопрово**	**110,0000**		**1143,35**	**125768,55**	**59,1** **41670,13**
		Итого оплата труда:				**640,98**	**70507,83**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,49**	**493,55**	
		Итого прямые затраты:				**643,05**	**70735,63**	
		Накладные расходы	%	--		415,61	45716,73	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,69	9316,19	
52	**Е12-150101-0401** **12-150101-0401**	**Умывальники и раковины. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов	**прибор**	**20,0000**		**694,83**	**13896,66**	**59,1** **4601,14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Снятие кронштейнов						
		Итого оплата труда:				**389,27**	**7785,35**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,65**	**72,91**	
		Итого прямые затраты:				**390,95**	**7819,01**	
		Накладные расходы	%	--		252,41	5048,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,47	1029,38	
53	**Е12-150101-0402** **12-150101-0402**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов	**прибор**	**25,0000**		**863,99**	**21599,67**	**59,1** **7153,59**
		Итого оплата труда:				**484,17**	**12104,22**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,07**	**101,65**	
		Итого прямые затраты:				**486,05**	**12151,14**	
		Накладные расходы	%	--		313,94	7848,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,00	1599,98	
54	**Е12-150101-0404** **12-150101-0404**	**Ванна. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов	**прибор**	**1,0000**		**3992,22**	**3992,22**	**59,1** **1319,08**
		Итого оплата труда:				**2231,95**	**2231,95**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,88**	**36,88**	
		Итого прямые затраты:				**2248,97**	**2248,97**	
		Накладные расходы	%	--		1447,53	1447,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,72	295,72	
55	**Е12-170101-0401** **12-170101-0401**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор	**м**	**5385,0000**		**31,23**	**168170,57**	**59,1** **55832,08**
		Итого оплата труда:				**17,54**	**94470,52**	
		Итого прямые затраты:				**17,54**	**94470,52**	
		Накладные расходы	%	--		11,37	61242,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,31	12457,08	
56	**Е12-170101-0701** **12-170101-0701**	**Выключатели и розетки. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**450,0000**		**71,80**	**32311,41**	**59,1** **10727,28**
		Итого оплата труда:				**40,34**	**18151,07**	
		Итого прямые затраты:				**40,34**	**18151,07**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		26,15	11766,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,32	2393,44	
57	**Е12-170101-0705** **12-170101-0705**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**481,0000**		**227,70**	**109521,65**	**59,1** **36268,32**
		Итого оплата труда:				**127,58**	**61367,72**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,12**	**539,54**	
		Итого прямые затраты:				**128,10**	**61616,75**	
		Накладные расходы	%	--		82,73	39792,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,87	8112,71	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1013769,33**	**582904,88**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1013769,33**	
Материалы -			Тенге				**22501,73**	
Всего заработная плата -			Тенге				**986302,69**	
		Накладные расходы -	Тенге				**640385,16**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**132332,36**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1786486,85**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1345,09**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**986302,69**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1786486,85**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1345,09**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**986302,69**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**6519820,77**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5478934,11**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1018384,92**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**451255,93**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**22501,73**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**3423698,08**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**9943518,85**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**357966,68**	
ИТОГО:			Тенге				**10301485,53**	
Сметная прибыль			Тенге				**824118,84**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**11125604,37**	

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8% 133 507

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	итого						11 259 112	
	Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%						222 930	
	Итого в текущих ценах 2017г.						11 482 042	
	Итого в ценах 2018 г к= 1,0599						12 169 816	
	НДС, 12%						1 460 378	
	ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)						13 630 194	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"УЗ акимата ЗКО
Директор _____ **Мурзахметов Б.Т.**

Технадзор:
ТОО"Ақпатер Құрылыс Жол" _____ **О.И.Дуйсенгалиев**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт главного корпуса ГККП"Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО, по адресу: ул.Есенжанова, 17"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт главного корпуса ГККП "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО, по адресу: ул.Есенжанова, 17"

Основание: Договор № 132 от 2018-04-25

АКТ 2

приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Ремонтно-строительные работы

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-1						
		РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 1 ЭТАЖ						
1	**12-030101-1904 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**2,1500**		**34505,12**	**74186**	**59,1 / 6748**
		Итого оплата труда:				**5310,61**	**11418**	
		Итого эксплуатация машин:				**1362,63**	**2930**	
		Итого материалов:				**21364,70**	**45934**	
2	**12-050101-0912 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2**	**м2**	**30,8200**		**6166,95**	**190065**	**59,1 / 33582**
		Итого оплата труда:				**1843,67**	**56822**	
		Итого эксплуатация машин:				**157,00**	**4839**	
		Итого материалов:				**2477,92**	**76369**	
3	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**772,2600**		**1017,78**	**785988**	**60,9 / 123398**
		Итого оплата труда:				**262,38**	**202623**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,36**	**14175**	
		Итого материалов:				**478,71**	**369686**	
4	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатури**	**772,2600**		**485,11**	**374629**	**54,8 / 44681**
		Итого оплата труда:				**105,58**	**81534**	
		Итого эксплуатация машин:				**9,99**	**7716**	
		Итого материалов:				**268,39**	**207268**	
5	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатури**	**2190,0000**		**1520,72**	**3330385**	**54,8 / 789654**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				657,98	1440975	
		Итого эксплуатация машин:				54,30	118907	
		Итого материалов:				328,13	718597	
6	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатури	2190,0000		401,79	879926	54,8 98807
		Итого оплата труда:				82,33	180305	
		Итого эксплуатация машин:				8,55	18724	
		Итого материалов:				230,18	504101	
7	21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	2,6600		25109,63	66792	
8	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	135,6600		19301,77	2618477	
9	21-090205-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	78,1000		2909,88	227262	
10	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	16,0200		13008,98	208404	
11	21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	25,4800		52864,81	1346995	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				7932794	1096870
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6728916	
	Материалы -		Тенге				1921955	
	Всего заработная плата -		Тенге				1973677	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2789338	
		Накладные расходы -	Тенге				1378598	
		Сметная прибыль -	Тенге				648601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8756114	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2732	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1973677	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1203878	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1203878	
		Накладные расходы -	Тенге				43340	
		Сметная прибыль -	Тенге				99777	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1346995	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10103110	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2732	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1973677	
		РАЗДЕЛ 3.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 2 ЭТАЖ						
12	**12-030101-1904 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**0,2500**		**34505,12**	**8626**	**59,1 785**
		Итого оплата труда:				**5310,61**	**1328**	
		Итого эксплуатация машин:				**1362,63**	**341**	
		Итого материалов:				**21364,70**	**5341**	
13	**12-050101-0912 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2**	**м2**	**50,4800**		**6166,95**	**311307**	**59,1 55003**
		Итого оплата труда:				**1843,67**	**93068**	
		Итого эксплуатация машин:				**157,00**	**7925**	
		Итого материалов:				**2477,92**	**125085**	
14	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**769,0000**		**1017,78**	**782670**	**60,9 122877**
		Итого оплата труда:				**262,38**	**201768**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,36**	**14115**	
		Итого материалов:				**478,71**	**368125**	
15	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатури**	**769,0000**		**485,11**	**373047**	**54,8 44492**
		Итого оплата труда:				**105,58**	**81190**	
		Итого эксплуатация машин:				**9,99**	**7684**	
		Итого материалов:				**268,39**	**206393**	
16	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатури**	**1780,0000**		**1520,72**	**2706888**	**54,8 641820**
		Итого оплата труда:				**657,98**	**1171203**	
		Итого эксплуатация машин:				**54,30**	**96646**	
		Итого материалов:				**328,13**	**584065**	
17	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатури**	**1780,0000**		**401,79**	**715191**	**54,8 80309**
		Итого оплата труда:				**82,33**	**146549**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				8,55	15219	
		Итого материалов:				230,18	409726	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3432066**	**945286**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3432066**	
	Материалы -		Тенге				**1698735**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1695107**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1102870**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**362795**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4897731**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2358**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1695107**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4897731**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2358**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1695107**	
		РАЗДЕЛ 4.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 3 ЭТАЖ						
18	**12-030101-1904 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**1,4100**		**34505,12**	**48652**	**59,1 4425**
		Итого оплата труда:				**5310,61**	**7488**	
		Итого эксплуатация машин:				**1362,63**	**1921**	
		Итого материалов:				**21364,70**	**30124**	
19	**12-050101-0912 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2**	**м2**	**3,6000**		**6166,95**	**22201**	**59,1 3923**
		Итого оплата труда:				**1843,67**	**6637**	
		Итого эксплуатация машин:				**157,00**	**565**	
		Итого материалов:				**2477,92**	**8920**	
20	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**774,6000**		**1017,78**	**788370**	**60,9 123772**
		Итого оплата труда:				**262,38**	**203237**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,36**	**14218**	
		Итого материалов:				**478,71**	**370806**	
21	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатури**	**774,6000**		**485,11**	**375764**	**54,8 44816**
		Итого оплата труда:				**105,58**	**81781**	
		Итого эксплуатация машин:				**9,99**	**7740**	
		Итого материалов:				**268,39**	**207896**	
22	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатури**	**1890,0000**		**1520,72**	**2874168**	**54,8 681483**
		Итого оплата труда:				**657,98**	**1243581**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**54,30**	**102618**	
		Итого материалов:				**328,13**	**620159**	
23	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм**	**м2 оштукатури**	**1890,0000**		**401,79**	**759388**	**54,8 85272**
		Итого оплата труда:				**82,33**	**155606**	
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**16159**	
		Итого материалов:				**230,18**	**435046**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3407575**	**943691**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3407575**	
Материалы -			Тенге				**1672951**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1698330**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1100335**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**360633**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4868543**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2365**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1698330**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4868543**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2365**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1698330**	
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ И ФАСАД						
24	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка карниза**	**м3 кладки**	**1,4000**		**30346,09**	**42485**	**50,8 2619**
		Итого оплата труда:				**3681,84**	**5155**	
		Итого эксплуатация машин:				**1432,79**	**2006**	
		Итого материалов:				**20477,79**	**28669**	
25	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка,кобылка. Установка**	**м3 древесины**	**2,6500**		**94516,25**	**250468**	**59,8 26341**
		Итого оплата труда:				**16621,96**	**44048**	
		Итого эксплуатация машин:				**910,27**	**2412**	
		Итого материалов:				**57360,84**	**152006**	
26	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные обрешетка,кобылка . Огнезащита**	**м3 древесины**	**2,6500**		**7142,12**	**18927**	**59,8 970**
		Итого оплата труда:				**612,28**	**1623**	
		Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**99**	
		Итого материалов:				**5383,34**	**14266**	
27	**12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**892,3000**		**580,22**	**517734**	**59,1 74797**
		Итого оплата труда:				**141,84**	**126560**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				7,91	7054	
		Итого материалов:				289,05	257915	
28	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанн	892,3000		249,93	223016	59,8 12383
		Итого оплата труда:				23,21	20707	
		Итого эксплуатация машин:				1,74	1550	
		Итого материалов:				185,30	165340	
29	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемо	892,3000		203,92	181959	56,4 28032
		Итого оплата труда:				55,70	49701	
		Итого эксплуатация машин:				7,82	6979	
		Итого материалов:				89,25	79641	
30	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами	м2 утепляемог	892,3000		505,75	451278	56,4 127321
		Итого оплата труда:				252,99	225746	
		Итого эксплуатация машин:				82,83	73909	
31	21-110102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	178,4600		26305,93	4694557	
32	21-100404-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2	м2	1342,6000		101,99	136926	
33	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4180		232804,30	97312	
34	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2500		172939,46	43235	
35	21-130201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0140		559908,61	7839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	**21-050108-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**САЙДИНГ**	**м2**	**2166,0250**		**1256,77**	**2722197**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**8118010**	**272463**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8118010**	
	Материалы -		Тенге				**697838**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**473540**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6883728**	
		Накладные расходы -	Тенге				**574519**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**695402**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9387932**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**632**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**473540**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**9387932**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**632**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**473540**	
		РАЗДЕЛ 6.ОГРАЖДЕНИЕ - ОГ-1						
37	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6488**		**172939,46**	**112203**	
				КРЫЛЬЦО ВХОДА- 2шт				
38	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2600**		**170100,88**	**44226**	
				КОЗЫРЬЕК ГЛАВНОГО ВХОДА				
39	**21-050204-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,3648**		**192300,08**	**70151**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	23-010201-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,2000		4653,30	28850	
41	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0316		232804,30	7357	
42	21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	23,0000		2054,01	47242	
43	21-050108-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	м2	34,5000		1563,33	53935	
				КОЗЫРЬКИ ВХОДОВ-К1-5шт,К2-1шт				
44	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2817		193187,58	54421	
45	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0151		170100,88	2569	
46	21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	31,6250		2054,01	64958	
47	21-050108-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	м2	39,7900		1563,33	62205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ПАНДУС №1				
48	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4220**		**170100,88**	**71783**	
49	**23-010101-0128 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**14,0000**		**701,85**	**9826**	
				ПАНДУС №2-2шт				
50	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6220**		**170100,88**	**105803**	
51	**23-010101-0128 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**27,0000**		**701,85**	**18950**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**674316**	
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**622812**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**622812**	
Накладные расходы -			Тенге				**22421**	
Сметная прибыль -			Тенге				**51619**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**696852**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**51504**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**51504**	
Накладные расходы -			Тенге				**1854**	
Сметная прибыль -			Тенге				**4269**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**57626**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**754478**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**23564761**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**5475569**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**546453**	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**365085**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**17542739**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3258306**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**26823067**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**965630**	
	ИТОГО:		Тенге				**27788697**	
	Сметная прибыль		Тенге				**2223096**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**30011793**	

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	360 142
итого	30 371 935
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	601 364
Итого в текущих ценах 2017г.	30 973 299
Итого в ценах 2018 г к= 1,0599	32 828 599
НДС, 12%	3 939 432
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	36 768 031

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"УЗ акимата ЗКО
Директор_____Мурзахметов Б.Т.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор_____Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол"_____ О.И.Дуйсенгалиев