Счет-фактура № 102 от 15 августа 2018 г.

Дата совершения оборота: 15.08.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 132 от 25.04.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Х.Есенжанова, 17

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 95 от 15 августа 2018г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 941240000966, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул. Х.Есенжанова, 17

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 941240000966, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул. Х.Есенжанова, 17

ИИК получателя: KZ168560000004395745, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт главного корпуса	работа	1	23 816 976,79	23 816 976,79	12%	2 858 037,21	26 675 014,00		
Всего по счету:					**23 816 976,79**		**2 858 037,21**	**26 675 014,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, ул. Х.Есенжанова, 17** — **941240000966**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 132 от 25.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
95	15.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт главного корпуса			работа	1	26 675 014,00	26 675 014,00
				Итого	1	x	26 675 014,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Мурзахметов Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.08.2018

М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоро[illegible]" УЗ акимата ЗКО

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт главного корпуса"

Основание: договор № 132 от 2018-04-25

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата 2018-04-25	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код		Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ: Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	Стоимость выполненных работ: В отчетном месяце за июль 2018 года	из графика: СМР в базисных ценах 2001г.	из графика: СМР в текущих ценах 2018г.	из графика: Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	из графика: прочих затрат не входящий в состав СМР	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:								
Акт выполненных работ №1	290 931	290 931		259 760			31 171	290 931
Акт выполненных работ №2	19 733 506	19 733 506		17 619 202			2 114 304	19 733 506
Акт выполненных работ №3	1 031 174	1 031 174		920 691			110 483	1 031 174
Акт выполненных работ №4	831 341	831 341		742 269			89 072	831 341
Акт выполненных работ №5	778 085	778 085		694 719			83 366	778 085
Акт выполненных работ №6	81 641	81 641		72 894			8 747	81 641
Акт выполненных работ №7	541 635	541 635		483 603			58 032	541 635
Акт выполненных работ №8	2 085 786	2 085 786		1 862 309			223 477	2 085 786
Акт выполненных работ №9	1 300 915	1 300 915		1 161 531			139 384	1 300 915
Итого за июль месяц	**26 675 014**	**26 675 014**		**23 816 977**			**2 858 037**	**26 675 014**

Итого к оплате: 26 675 014 (двадцать шесть миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч четырнадцать) тенге, в т.ч. НДС 12%: - 2 858 037 тенге

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья "
УЗ акимата ЗКО
Директор
_____Мурзахметов Б Т

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____Асан Н.Ж.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт главного корпуса"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт главного корпуса"
Основание: Договор № 132 от 2018-04-25

АКТ 1
приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		локальная смета 1-1 подготовительные работы						
		РАЗДЕЛ 4.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - 3 ЭТАЖ						
1	**Е12-080101-0101 12-080101-0101**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	**м2 кровли**	**1342,6000**		**210,13**	**282126,09**	**59,1** **87726,28**
		Итого оплата труда:				**110,56**	**148437,02**	
		Итого эксплуатация машин:				**15,83**	**21251,35**	
		Итого прямые затраты:				**122,47**	**164424,17**	
		Накладные расходы	%	--		72,10	96803,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,57	20898,23	
		РАЗДЕЛ 5.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ОТОПЛЕНИЕ,ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ,ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
2	**С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**295,6200**		**480,00**	**141897,46**	
		Итого прямые затраты:				**429,00**	**126820,98**	
		Накладные расходы	%	--		15,44	4565,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,56	10510,92	
3	**С341-020102-1021 41-020102-1021 РСНБ РК**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км**	**тенге за 1 тонну**	**295,6200**		**494,93**	**146309,84**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**442,34**	**130764,55**	
		Накладные расходы	%	--		15,92	4707,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,66	10837,77	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**422009,70**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**143172,81**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**21251,35**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5264,20**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0,00**	
		- перевозка грузов	Тенге				**257585,53**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**87726,28**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**509735,97**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**18350,50**	
ИТОГО:			Тенге				**528086,47**	
Сметная прибыль			Тенге				**42246,92**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**570333,39**	

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	6 844
итого	577 177
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	11 428
Итого в текущих ценах 2017г.	588 606
Итого в ценах 2018 г к= 1,0599	623 863
коэффициент договорной цены к-0,416374	259 760
НДС, 12%	31 171
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	290 931

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"УЗ акимата ЗКО
Директор _____ **Мурзахметов Б.Т.**

Технадзор:
ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол" _____ **О.И.Дуйсенгалиев**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт главного корпуса"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт главного корпуса"
Основание: Договор № 132 от 2018-04-25

АКТ 2
приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		РАЗДЕЛ 1.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ПОДВАЛ						
1	12-050101-0912 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2	м2	18,5000		6166,95	114089	59,1 / 20158
		Итого оплата труда:				1843,67	34108	
		Итого эксплуатация машин:				157,00	2905	
		Итого материалов:				2477,92	45841	
2	11-110101-2802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	18,4000		4309,90	79302	60,9 / 11479
		Итого оплата труда:				1024,39	18849	
		Итого эксплуатация машин:				28,21	519	
		Итого материалов:				2180,88	40128	
3	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	74,0000		637,02	47139	60,9 / 8987
		Итого оплата труда:				199,42	14757	
		Итого эксплуатация машин:				1,08	80	
		Итого материалов:				247,91	18345	
4	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатури	26,2400		485,11	12729	54,8 / 1518
		Итого оплата труда:				105,58	2770	
		Итого эксплуатация машин:				9,99	262	
		Итого материалов:				268,39	7043	
5	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашивае	131,2000		834,17	109443	54,8 / 28075

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				390,48	51231	
		Итого эксплуатация машин:				3,16	414	
		Итого материалов:				139,43	18293	
6	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм	м2 оштукатури	52,9600		401,79	21279	54,8 2389
		Итого оплата труда:				82,33	4360	
		Итого эксплуатация машин:				8,55	453	
		Итого материалов:				230,18	12190	
7	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашивае	264,8000		683,75	181056	54,8 45132
		Итого оплата труда:				311,02	82357	
		Итого эксплуатация машин:				2,98	789	
		Итого материалов:				128,10	33920	
8	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Двери стальные. Монтаж	т конструкци	0,5500		117377,59	64558	60,9 21158
		Итого оплата труда:				63166,30	34741	
		Итого эксплуатация машин:				3115,72	1714	
		Итого материалов:				1338,47	736	
9	21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,3400		47573,42	539483	
10	21-090402-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,5200		34908,54	87970	
		РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 1 ЭТАЖ						
11	11-110101-2802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	104,0600		4309,90	448488	60,9 64918
		Итого оплата труда:				1024,39	106598	
		Итого эксплуатация машин:				28,21	2936	
		Итого материалов:				2180,88	226943	
12	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	74,0000		637,02	47139	60,9 8987
		Итого оплата труда:				199,42	14757	
		Итого эксплуатация машин:				1,08	80	
		Итого материалов:				247,91	18345	
13	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	668,2000		3483,48	2327659	60,9 117201

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				288,01	192449	
		Итого эксплуатация машин:				13,90	9290	
		Итого материалов:				2642,95	1766021	
14	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	356,0000		320,95	114257	60,9 16917
		Итого оплата труда:				78,03	27778	
		Итого эксплуатация машин:				0,54	192	
		Итого материалов:				161,01	57321	
15	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашивае	772,2600		834,17	644193	54,8 165251
		Итого оплата труда:				390,48	301553	
		Итого эксплуатация машин:				3,16	2440	
		Итого материалов:				139,43	107674	
16	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашивае	2190,0000		683,75	1497402	54,8 373256
		Итого оплата труда:				311,02	681124	
		Итого эксплуатация машин:				2,98	6525	
		Итого материалов:				128,10	280531	
17	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного	м2 поверхност	97,0000		5557,20	539048	54,8 86837
		Итого оплата труда:				1633,62	158461	
		Итого эксплуатация машин:				13,07	1268	
		Итого материалов:				2431,38	235844	
18	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	19,8000		8327,31	164881	60,9 54593
		Итого оплата труда:				4527,45	89643	
		Итого эксплуатация машин:				306,72	6073	
		Итого материалов:				3,82	76	
19	21-090202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002	м2	3,7800		26635,95	100684	
20	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Двери стальные. Монтаж	т конструкци	0,7700		117377,59	90381	60,9 29621
		Итого оплата труда:				63166,30	48638	
		Итого эксплуатация машин:				3115,72	2399	
		Итого материалов:				1338,47	1031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8900		48814,52	92259	
22	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	95,7600		1824,85	174748	59,8 44525
		Итого оплата труда:				777,53	74456	
		Итого эксплуатация машин:				51,44	4926	
		Итого материалов:				358,98	34376	
23	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,3500		10469,21	76949	
24	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	83,3700		10012,41	834735	
25	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,0400		9258,82	46664	
26	11-100107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	8,4000		1546,94	12994	59,8 3412
		Итого оплата труда:				679,31	5706	
		Итого эксплуатация машин:				70,65	593	
		Итого материалов:				258,07	2168	
27	21-090102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92	м2	8,4000		9019,20	75761	
28	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Двери стальные. Монтаж	т конструкци	0,3000		117377,59	35213	60,9 11540
		Итого оплата труда:				63166,30	18950	
		Итого эксплуатация машин:				3115,72	935	
		Итого материалов:				1338,47	402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,5600		47573,42	359655	
		РАЗДЕЛ 3.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 2 ЭТАЖ						
30	11-110101-2802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	78,3300		4309,90	337594	60,9 48866
		Итого оплата труда:				1024,39	80240	
		Итого эксплуатация машин:				28,21	2210	
		Итого материалов:				2180,88	170829	
31	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	74,0000		637,02	47139	60,9 8987
		Итого оплата труда:				199,42	14757	
		Итого эксплуатация машин:				1,08	80	
		Итого материалов:				247,91	18345	
32	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	690,6700		3483,48	2405933	60,9 121142
		Итого оплата труда:				288,01	198920	
		Итого эксплуатация машин:				13,90	9603	
		Итого материалов:				2642,95	1825408	
33	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	456,0000		320,95	146352	60,9 21669
		Итого оплата труда:				78,03	35581	
		Итого эксплуатация машин:				0,54	246	
		Итого материалов:				161,01	73422	
34	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашивае	769,0000		834,17	641474	54,8 164554
		Итого оплата труда:				390,48	300280	
		Итого эксплуатация машин:				3,16	2429	
		Итого материалов:				139,43	107219	
35	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашивае	1780,0000		683,75	1217067	54,8 303377
		Итого оплата труда:				311,02	553608	
		Итого эксплуатация машин:				2,98	5303	
		Итого материалов:				128,10	228012	
36	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного	м2 поверхност	99,7000		5557,20	554053	54,8 89254
		Итого оплата труда:				1633,62	162872	
		Итого эксплуатация машин:				13,07	1303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				2431,38	242408	
37	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	31,5600		8327,31	262810	60,9 87018
		Итого оплата труда:				4527,45	142886	
		Итого эксплуатация машин:				306,72	9680	
		Итого материалов:				3,82	121	
38	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	25,8900		13008,98	336803	
39	21-090202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002	м2	5,6700		26635,95	151026	
40	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	103,9500		1824,85	189693	59,8 48333
		Итого оплата труда:				777,53	80824	
		Итого эксплуатация машин:				51,44	5347	
		Итого материалов:				358,98	37316	
41	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	13,2300		10469,21	138508	
42	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	83,1600		10012,41	832632	
43	21-090102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,5600		9258,82	69997	
		РАЗДЕЛ 4.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 3 ЭТАЖ						
44	11-110101-2802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	78,7000		4309,90	339189	60,9 49097
		Итого оплата труда:				1024,39	80619	
		Итого эксплуатация машин:				28,21	2220	
		Итого материалов:				2180,88	171636	
45	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	64,0000		637,02	40769	60,9 7772
		Итого оплата труда:				199,42	12763	
		Итого эксплуатация машин:				1,08	69	
		Итого материалов:				247,91	15866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	695,9000		3483,48	2424151	60,9 122060
		Итого оплата труда:				288,01	200426	
		Итого эксплуатация машин:				13,90	9676	
		Итого материалов:				2642,95	1839230	
47	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	456,0000		320,95	146352	60,9 21669
		Итого оплата труда:				78,03	35581	
		Итого эксплуатация машин:				0,54	246	
		Итого материалов:				161,01	73422	
48	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашивае	774,6000		834,17	646145	54,8 165752
		Итого оплата труда:				390,48	302467	
		Итого эксплуатация машин:				3,16	2447	
		Итого материалов:				139,43	108000	
49	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашивае	1890,0000		683,75	1292279	54,8 322125
		Итого оплата труда:				311,02	587819	
		Итого эксплуатация машин:				2,98	5631	
		Итого материалов:				128,10	242102	
50	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного	м2 поверхност	30,1500		5557,20	167550	54,8 26991
		Итого оплата труда:				1633,62	49254	
		Итого эксплуатация машин:				13,07	394	
		Итого материалов:				2431,38	73306	
51	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	61,9500		1824,85	113049	59,8 28804
		Итого оплата труда:				777,53	48168	
		Итого эксплуатация машин:				51,44	3187	
		Итого материалов:				358,98	22239	
52	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	10,2900		10469,21	107728	
53	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	49,1400		10012,41	492010	
54	21-090102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,5200		9258,82	23332	
55	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Двери стальные. Монтаж	т конструкци	0,0700		117377,59	8216	60,9 2693

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				63166,30	4422	
		Итого эксплуатация машин:				3115,72	218	
		Итого материалов:				1338,47	94	
56	21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8900		47573,42	89914	
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ И ФАСАД						
57	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1342,6000		3235,72	4344276	56,4 344053
		Итого оплата труда:				454,36	610023	
		Итого эксплуатация машин:				14,43	19379	
		Итого материалов:				2171,70	2915724	
58	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	168,6200		3024,14	509930	56,4 70008
		Итого оплата труда:				736,14	124128	
		Итого эксплуатация машин:				8,42	1420	
		Итого материалов:				1545,38	260581	
59	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	207,2000		108,32	22443	56,4 5873
		Итого оплата труда:				50,26	10413	
		Итого эксплуатация машин:				15,55	3222	
		Итого материалов:				6,64	1376	
60	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	1726,9000		1638,76	2829980	54,8 171115
		Итого оплата труда:				180,82	312253	
		Итого эксплуатация машин:				2,21	3825	
		Итого материалов:				1183,14	2043171	
61	11-150108-1802 РСНБ РК 2015	Фасад здания из САЙДИНГА. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	1883,5000		2746,49	5173011	54,8 986427
		Итого оплата труда:				955,69	1800050	
		Итого эксплуатация машин:				12,68	23884	
		Итого материалов:				964,43	1816511	
		РАЗДЕЛ 6.ОГРАЖДЕНИЕ - ОГ-1						
62	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные. Монтаж	т конструкци	0,6639		131756,43	87473	60,9 27549
		Итого оплата труда:				68137,64	45237	
		Итого эксплуатация машин:				1180,65	784	
		Итого материалов:				7242,47	4808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				КРЫЛЬЦО ВХОДА- 2шт				
63	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,2000		4831,26	10629	50,8 918
		Итого оплата труда:				821,58	1807	
		Итого эксплуатация машин:				680,04	1496	
		Итого материалов:				2656,48	5844	
64	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,2000		10388,21	22854	50,8 1213
		Итого оплата труда:				1085,30	2388	
		Итого эксплуатация машин:				1163,09	2559	
		Итого материалов:				6955,37	15302	
65	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,2000		29262,60	93640	48,5 1687
		Итого оплата труда:				1086,95	3478	
		Итого эксплуатация машин:				652,70	2089	
		Итого материалов:				24041,19	76932	
66	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство	м3	34,0000		34723,00	1180582	48,5 52345
		Итого оплата труда:				3174,37	107929	
		Итого эксплуатация машин:				419,60	14266	
		Итого материалов:				26042,68	885451	
67	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2600		22364,38	5815	48,5 1632
		Итого оплата труда:				12938,42	3364	
		Итого эксплуатация машин:				693,59	180	
		Итого материалов:				275,40	72	
68	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	85,0000		2028,28	172404	60,9 46562
		Итого оплата труда:				899,48	76456	
		Итого эксплуатация машин:				51,08	4342	
		Итого материалов:				337,25	28666	
				КОЗЫРЬЕК ГЛАВНОГО ВХОДА				
69	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Козырьек	. Монтаж	0,5302		98959,52	52468	60,9 15285
		Итого оплата труда:				47337,43	25098	
		Итого эксплуатация машин:				14140,65	7497	
		Итого материалов:				1704,89	904	
70	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины	0,7400		82947,16	61381	59,8 7526
		Итого оплата труда:				17007,48	12586	
		Итого эксплуатация машин:				678,97	502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				46584,03	34472	
71	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	50,0000		873,61	43681	56,4 12813
		Итого оплата труда:				454,36	22718	
		Итого эксплуатация машин:				14,43	722	
		Итого материалов:				60,56	3028	
		КОЗЫРЬКИ ВХОДОВ-К1-5шт,К2-1шт						
72	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Козырьек. Монтаж	т конструкци	0,2968		98959,52	29371	60,9 8556
		Итого оплата труда:				47337,43	14050	
		Итого эксплуатация машин:				14140,65	4197	
		Итого материалов:				1704,89	506	
73	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины	0,1650		82947,16	13686	59,8 1678
		Итого оплата труда:				17007,48	2806	
		Итого эксплуатация машин:				678,97	112	
		Итого материалов:				46584,03	7686	
74	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	62,1000		873,61	54251	56,4 15914
		Итого оплата труда:				454,36	28216	
		Итого эксплуатация машин:				14,43	896	
		Итого материалов:				60,56	3761	
75	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,0000		3024,14	30241	56,4 4152
		Итого оплата труда:				736,14	7361	
		Итого эксплуатация машин:				8,42	84	
		Итого материалов:				1545,38	15454	
		ПАНДУС №1						
76	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,8000		4831,26	8696	50,8 751
		Итого оплата труда:				821,58	1479	
		Итого эксплуатация машин:				680,04	1224	
		Итого материалов:				2656,48	4782	
77	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Пандус. Устройство	м3	11,5000		31958,78	367526	48,5 8922
		Итого оплата труда:				1599,58	18395	
		Итого эксплуатация машин:				1011,28	11630	
		Итого материалов:				25424,70	292384	
78	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4220		22364,38	9438	48,5 2648
		Итого оплата труда:				12938,42	5460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				693,59	293	
		Итого материалов:				275,40	116	
79	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные. Монтаж	т конструкци	0,0247		131756,43	3254	60,9 1025
		Итого оплата труда:				68137,64	1683	
		Итого эксплуатация машин:				1180,65	29	
		Итого материалов:				7242,47	179	
		ПАНДУС №2-2шт						
80	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,6000		4831,26	17393	50,8 1503
		Итого оплата труда:				821,58	2958	
		Итого эксплуатация машин:				680,04	2448	
		Итого материалов:				2656,48	9563	
81	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Пандус. Устройство	м3	11,5000		31958,78	367526	48,5 8922
		Итого оплата труда:				1599,58	18395	
		Итого эксплуатация машин:				1011,28	11630	
		Итого материалов:				25424,70	292384	
82	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,6220		22364,38	13911	48,5 3903
		Итого оплата труда:				12938,42	8048	
		Итого эксплуатация машин:				693,59	431	
		Итого материалов:				275,40	171	
83	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные. Монтаж	т конструкци	0,0490		131756,43	6456	60,9 2033
		Итого оплата труда:				68137,64	3339	
		Итого эксплуатация машин:				1180,65	58	
		Итого материалов:				7242,47	355	
		РАЗДЕЛ 7.ОТМОСТКИ						
84	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство	м3 подстилаю	22,1000		15632,93	345488	60,9 37844
		Итого оплата труда:				2811,81	62141	
		Итого эксплуатация машин:				1196,92	26452	
		Итого материалов:				8719,63	192704	
85	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	22,0500		29262,60	645240	48,5 11624
		Итого оплата труда:				1086,95	23967	
		Итого эксплуатация машин:				652,70	14392	
		Итого материалов:				24041,19	530108	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого прямые затраты:		Тенге				**29964126**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**8117154**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**265126**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**93847**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**21581846**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**4610596**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**34574723**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1244690**	
	ИТОГО:		Тенге				**35819413**	
	Сметная прибыль		Тенге				**2865553**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**38684966**	

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	464 220
итого	39 149 186
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	775 154
Итого в текущих ценах 2017г.	39 924 339
Итого в ценах 2018 г к= 1,0599	42 315 807
коэффициент договорной цены к-0,416374	17 619 202
НДС, 12%	2 114 304
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	19 733 506

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"УЗ акимата ЗКО
Директор _____**Мурзахметов Б.Т.**

Технадзор:
ТОО "Акпэтер Құрылыс Жол" _____ **О.И.Дуйсенгалиев**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____**Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт главного корпуса"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт главного корпуса"
Основание: Договор № 132 от 2018-04-25

АКТ 3
приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ						
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ						
1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопрово	375,0000		3024,68	1134254	60,4 349727
		Итого оплата труда:				1544,05	579019	
		Итого эксплуатация машин:				317,03	118886	
		Итого материалов:				12,98	4868	
2	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопрово	100,0000		2307,16	230716	60,4 72309
		Итого оплата труда:				1197,18	119718	
		Итого эксплуатация машин:				195,60	19560	
		Итого материалов:				10,11	1011	
3	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопрово	70,0000		1820,64	127445	60,4 40592
		Итого оплата труда:				960,07	67205	
		Итого эксплуатация машин:				114,64	8025	
		Итого материалов:				10,28	720	
4	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопрово	100,0000		2419,05	241905	60,4 77115
		Итого оплата труда:				1276,75	127675	
		Итого эксплуатация машин:				141,77	14177	
		Итого материалов:				19,24	1924	
5	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопрово	50,0000		2369,62	118481	60,4 35513

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				1175,92	58796	
		Итого эксплуатация машин:				318,03	15902	
		Итого материалов:				17,83	892	
6	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	117,0000		971,97	113720	60,4 36025
		Итого оплата труда:				509,77	59643	
		Итого эксплуатация машин:				55,49	6492	
		Итого материалов:				22,09	2584	
7	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Радиаторные терморегуляторы. Установка	комплект	90,0000		310,62	27955	60,4 6073
		Итого оплата труда:				111,73	10055	
		Итого материалов:				98,40	8856	
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ						
8	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,0000		4563,24	9126	60,4 2570
		Итого оплата труда:				2127,38	4255	
		Итого эксплуатация машин:				206,68	413	
		Итого материалов:				496,42	993	
9	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7,0000		2554,22	17880	60,4 5069
		Итого оплата труда:				1198,91	8392	
		Итого эксплуатация машин:				93,28	653	
		Итого материалов:				283,55	1985	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				1181707	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				973767	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				184108	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				60990	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				23832	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				624993	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1806701	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				65041	
	ИТОГО:		Тенге				1871742	
	Сметная прибыль		Тенге				149739	
	ИТОГО по смете:		Тенге				2021481	

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8% 24 258

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	итого						2 045 739	
	Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%						40 506	
	Итого в текущих ценах 2017г.						2 086 244	
	Итого в ценах 2018 г к= 1,0599						2 211 210	
	коэффициент договорной цены к-0,416374						920 691	
	НДС, 12%						110 483	
	ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)						1 031 174	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"УЗ акимата ЗКО
Директор _____ **Мурзахметов Б.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол" _____ **О.И.Дуйсенгалиев**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт главного корпуса"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт главного корпуса"
Основание: Договор № 132 от 2018-04-25

АКТ 4
приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ						
1	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**20,0000**		**23273,81**	**465476**	**60,4 23296**
		Итого оплата труда:				**1928,46**	**38569**	
		Итого эксплуатация машин:				**115,25**	**2305**	
		Итого материалов:				**17649,89**	**352998**	
2	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**84,0000**		**12003,81**	**1008320**	**60,4 85779**
		Итого оплата труда:				**1690,69**	**142018**	
		Итого эксплуатация машин:				**58,02**	**4874**	
		Итого материалов:				**7987,09**	**670916**	
3	**11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные акриловые. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**30438,22**	**60876**	**60,4 2138**
		Итого оплата труда:				**1769,68**	**3539**	
		Итого эксплуатация машин:				**227,74**	**455**	
		Итого материалов:				**24245,45**	**48491**	
4	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**86,0000**		**1105,40**	**95064**	**60,4 30993**
		Итого оплата труда:				**596,66**	**51313**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**9**	
		Итого материалов:				**30,80**	**2649**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**1314373**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**231676**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7644**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3763**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1075053**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**142205**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1456579**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**52437**	
	ИТОГО:		Тенге				**1509015**	
	Сметная прибыль		Тенге				**120721**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1629737**	

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	19 557
итого	1 649 294
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	32 656
Итого в текущих ценах 2017г.	1 681 950
Итого в ценах 2018 г к= 1,0599	1 782 699
коэффициент договорной цены к-0,416374	742 269
НДС, 12%	89 072
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	831 341

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"УЗ акимата ЗКО
Директор_____Мурзахметов Б.Т.

Технадзор:
ТОО "Акпэтер Курылыс Жол"_____ О.И.Дуйсенгалиев

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор_____Асан Н.Ж.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт главного корпуса"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт главного корпуса"
Основание: Договор № 132 от 2018-04-25

АКТ 5

приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
1	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	390,0000		2457,71	958508	42,8 / 207528
		Итого оплата труда:				1243,28	484879	
		Итого эксплуатация машин:				600,99	234388	
		Итого материалов:				193,78	75574	
2	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	91,0000		2226,18	202582	42,8 / 26558
		Итого оплата труда:				681,88	62051	
		Итого эксплуатация машин:				453,73	41290	
		Итого материалов:				883,90	80435	
3	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	170,0000		473,08	80424	42,8 / 21136
		Итого оплата труда:				290,49	49384	
		Итого эксплуатация машин:				2,38	404	
		Итого материалов:				6,21	1056	
4	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	22,0000		529,19	11642	42,8 / 3068
		Итого оплата труда:				325,83	7168	
		Итого эксплуатация машин:				2,94	65	
		Итого материалов:				5,53	122	
5	13-080305-0111 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	260,0000		1046,84	272177	42,8 / 63808

		Итого оплата труда:			**573,40**	**149084**	
		Итого эксплуатация машин:			**6,80**	**1767**	
		Итого материалов:			**112,39**	**29222**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге			**1041170**	
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**576847**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**277914**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**175720**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**186409**	
		- перевозка грузов	Тенге			**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге			**322099**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			**1363269**	
Накладные расходы II уровня			Тенге			**49078**	
ИТОГО:			Тенге			**1412347**	
Сметная прибыль			Тенге			**112988**	
ИТОГО по смете:			Тенге			**1525334**	

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	18 304
итого	1 543 638
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	30 564
Итого в текущих ценах 2017г.	1 574 202
Итого в ценах 2018 г к= 1,0599	1 668 497
коэффициент договорной цены к-0,416374	694 719
НДС, 12%	83 366
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	778 085

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"УЗ акимата ЗКО
Директор_____Мурзахметов Б.Т.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор_____Асан Н.Ж.

Технадзор:
ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол"_____ О.И.Дуйсенгалиев

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт главного корпуса"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт главного корпуса"
Основание: Договор № 132 от 2018-04-25

АКТ 6
приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-5 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУЖЕНИЕ						
1	11-191301-0101 РСНБ РК 2015	Модуль газовый. Установка	установка	2,0000		18256,00	36512	60,4 / 2708
		Итого оплата труда:				2241,47	4483	
		Итого эксплуатация машин:				89,96	180	
		Итого материалов:				12673,65	25347	
2	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы пусковые. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		32690,35	32690	40,6 / 8322
		Итого оплата труда:				20497,60	20498	
		Итого эксплуатация машин:				1,70	2	
		Итого материалов:				395,70	396	
3	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор управления. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		15179,12	15179	40,6 / 3864
		Итого оплата труда:				9516,21	9516	
		Итого эксплуатация машин:				1,38	1	
		Итого материалов:				185,18	185	
4	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		15179,12	15179	40,6 / 3864
		Итого оплата труда:				9516,21	9516	
		Итого эксплуатация машин:				1,38	1	
		Итого материалов:				185,18	185	
5	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Ручной пожарный извещатель. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000		3993,81	7988	42,8 / 1443
		Итого оплата труда:				1685,64	3371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				21,71	43	
		Итого материалов:				1140,67	2281	
6	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж	шт.	2,0000		2789,77	5580	40,6 1384
		Итого оплата труда:				1704,74	3409	
		Итого эксплуатация машин:				1,70	3	
		Итого материалов:				94,80	190	
7	13-100411-0215 РСНБ РК 2015	Световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	3,0000		2719,51	8159	40,6 2076
		Итого оплата труда:				1704,74	5114	
		Итого материалов:				33,70	101	
8	13-100105-0507 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м провода	320,0000		82,66	26452	40,6 6173
		Итого оплата труда:				47,51	15205	
		Итого эксплуатация машин:				8,90	2847	
		Итого материалов:				0,39	126	
9	11-201701-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1,0000		12308,99	12309	60,4 3770
		Итого оплата труда:				6241,41	6241	
		Итого эксплуатация машин:				649,26	649	
		Итого материалов:				481,26	481	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				109439	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				76419	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3728	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				935	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				29292	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				33603	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				143043	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				5150	
		ИТОГО:	Тенге				148192	
		Сметная прибыль	Тенге				11855	
		ИТОГО по смете:	Тенге				160048	

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8% 1 921

итого 161 969

Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9% 3 207

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого в текущих ценах 2017г.	165 176
Итого в ценах 2018 г к= 1,0599	175 070
коэффициент договорной цены к-0,416374	72 894
НДС 12%	8 747
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	81 641

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"УЗ акимата ЗКО
Директор _____ **Мурзахметов Б.Т.**

Технадзор:
ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол" _____ **О.И.Дуйсенгалиев**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт главного корпуса"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт главного корпуса"
Основание: Договор № 132 от 2018-04-25

АКТ 7
приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-7 ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ						
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		32690,35	32690	40,6 / 8322
		Итого оплата труда:				20497,60	20498	
		Итого эксплуатация машин:				1,70	2	
		Итого материалов:				395,70	396	
2	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		53970,77	53971	40,6 / 13749
		Итого оплата труда:				33865,60	33866	
		Итого эксплуатация машин:				1,70	2	
		Итого материалов:				619,69	620	
3	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		15179,12	30358	40,6 / 7727
		Итого оплата труда:				9516,21	19032	
		Итого эксплуатация машин:				1,38	3	
		Итого материалов:				185,18	370	
4	13-100701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	44,0000		1399,04	61558	40,6 / 15227
		Итого оплата труда:				852,37	37504	
		Итого материалов:				51,96	2286	
5	13-100701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле.	шт.	20,0000		1409,18	28184	40,6 / 6921
		Итого оплата труда:				852,37	17047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				61,02	1220	
6	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	5,0000		448,79	2244	42,8 483
		Итого оплата труда:				225,87	1129	
		Итого эксплуатация машин:				38,01	190	
		Итого материалов:				49,94	250	
7	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40,0000		433,89	17356	42,8 3174
		Итого оплата труда:				185,38	7415	
		Итого эксплуатация машин:				11,34	454	
		Итого материалов:				113,93	4557	
8	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	760,0000		237,87	180778	42,8 44684
		Итого оплата труда:				137,37	104402	
		Итого эксплуатация машин:				2,10	1594	
		Итого материалов:				14,41	10949	
9	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	760,0000		50,29	38222	42,8 8190
		Итого оплата труда:				25,18	19136	
		Итого эксплуатация машин:				0,57	430	
		Итого материалов:				8,63	6556	
10	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	55,0000		768,92	42291	42,8 5787
		Итого оплата труда:				245,86	13522	
		Итого эксплуатация машин:				42,40	2332	
		Итого материалов:				298,13	16397	
11	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и	м	55,0000		86,06	4733	42,8 985
		Итого оплата труда:				41,83	2301	
		Итого эксплуатация машин:				0,57	31	
		Итого материалов:				16,82	925	
12	13-100701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8,0000		7207,72	57662	40,6 14680
		Итого оплата труда:				4519,70	36158	
		Итого эксплуатация машин:				0,95	8	
		Итого материалов:				86,26	690	
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	23-080303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1,0000		12432,08	12432	
14	23-080303-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1,0000		20889,94	20890	
15	23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-К	шт.	2,0000		984,03	1968	
16	23-080302-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели охранные комбинированные модели СКИФ 360 ИК+А	шт.	1,0000		8019,64	8020	
17	23-080301-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели акустические модели BG-2000	шт.	44,0000		4381,43	192783	
18	23-080301-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели оптико-электронные пассивные, потолочной установки модели TLC-360	шт.	19,0000		6012,26	114233	
19	23-080306-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Датчик разбития стекла BG-2000	шт.	13,0000		4840,33	62924	
20	23-060408-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	1,4500		19377,20	28097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0250		63428,41	1586	
22	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	5,0000		25,15	126	
23	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	35,0000		44,60	1561	
24	23-010101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,35 мм ГОСТ 3262-75	м	5,0000		259,46	1297	
25	23-080304-0641 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Оповещатели светозвуковые модели Призма-201	шт.	8,0000		1357,07	10857	
26	23-061705-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	55,0000		74,37	4090	
27	23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	660,0000		34,38	22693	
28	23-061710-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	100,0000		282,04	28204	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого прямые затраты:		Тенге				**819060**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**311414**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**5045**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**596**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**502602**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**129930**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**948990**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**34164**	
	ИТОГО:		Тенге				**983154**	
	Сметная прибыль		Тенге				**78652**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1061806**	

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	12 742
итого	1 074 548
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	21 276
Итого в текущих ценах 2017г.	1 095 824
Итого в ценах 2018 г к= 1,0599	1 161 464
коэффициент договорной цены к-0,416374	483 603
НДС, 12%	58 032
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	541 635

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"УЗ акимата ЗКО
Директор _____ **Мурзахметов Б.Т.**

Технадзор:
ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол" _____ **О.И.Дуйсенгалиев**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт главного корпуса"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт главного корпуса"
Основание: Договор № 132 от 2018-04-25

АКТ 8
приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-8 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ						
1	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		3130,56	3131	40,6 / 801
		Итого оплата труда:				1971,72	1972	
		Итого эксплуатация машин:				34,22	34	
2	13-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Камеры. Монтаж оборудования**	шт.	35,0000		1452,03	50821	44 / 6753
		Итого оплата труда:				438,50	15347	
		Итого эксплуатация машин:				105,58	3695	
		Итого материалов:				611,88	21416	
3	13-110401-0501 РСНБ РК 2015	**Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		26788,39	26788	44 / 6698
		Итого оплата труда:				15223,43	15223	
		Итого эксплуатация машин:				2403,26	2403	
		Итого материалов:				552,01	552	
4	13-080103-0301 РСНБ РК 2015	**Стабилизатор напряжения трансформаторного типа. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		1939,94	1940	42,8 / 416
		Итого оплата труда:				972,11	972	
		Итого эксплуатация машин:				339,83	340	
		Итого материалов:				125,56	126	
5	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	**Сетевой коммутатор. Монтаж оборудования**	шт.	2,0000		1256,13	2512	44 / 680
		Итого оплата труда:				773,05	1546	
		Итого эксплуатация машин:				17,99	36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	Сетевой видеорегистратор. Монтаж на столе	шт.	4,0000		1605,66	6423	44 / 1569
		Итого оплата труда:				891,36	3565	
		Итого эксплуатация машин:				287,88	1152	
7	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	130,0000		237,87	30923	42,8 / 7643
		Итого оплата труда:				137,37	17858	
		Итого эксплуатация машин:				2,10	273	
		Итого материалов:				14,41	1873	
8	13-080206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	180,0000		273,21	49178	42,8 / 11947
		Итого оплата труда:				155,07	27913	
		Итого эксплуатация машин:				2,36	425	
		Итого материалов:				20,46	3682	
9	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	310,0000		50,29	15590	42,8 / 3341
		Итого оплата труда:				25,18	7805	
		Итого эксплуатация машин:				0,57	176	
		Итого материалов:				8,63	2674	
10	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба гибкие гофрированные из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка	м	760,0000		276,57	210197	42,8 / 38632
		Итого оплата труда:				118,76	90261	
		Итого эксплуатация машин:				6,35	4823	
		Итого материалов:				73,44	55816	
11	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и	м	760,0000		86,06	65408	42,8 / 13607
		Итого оплата труда:				41,83	31792	
		Итого эксплуатация машин:				0,57	430	
		Итого материалов:				16,82	12780	
12	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных	м кабеля	2330,0000		348,46	811901	42,8 / 145558
		Итого оплата труда:				145,96	340090	
		Итого эксплуатация машин:				111,96	260867	
		Итого материалов:				28,76	67006	
				МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ				
13	ПРАЙС-ЛИСТ	Комплект для передачи видеосигнала по симетричной линии SVP-03T/04R	компл.	1,0000		67103,39	67103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	23-080501-2139 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Видеокамера корпусная модели EQ610x, типа EverFocus	шт.	25,0000		20991,51	524788	
15	23-080501-2150 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Видеокамера уличная модели ECZ380FIR, типа EverFocus	шт.	10,0000		22744,48	227445	
16	23-080505-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Термобокс	шт.	10,0000		16783,20	167832	
17	23-080306-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блок питания Квант-50 NB	шт.	3,0000		8865,36	26596	
18	23-080306-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Аккумулятор PTK-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч	шт.	2,0000		10903,72	21807	
19	23-080505-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Диск жесткий, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	шт.	5,0000		31486,59	157433	
20	23-080505-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1,0000		63994,74	63995	
21	23-080505-0509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	USB модели SIHD1203-06CB, типа AndGood	шт.	1,0000		7642,73	7643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	23-070505-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стабилизатор напряжения трансформаторного типа СНВТ-2000/1	шт.	1,0000		19179,16	19179	
23	ПРАЙС-ЛИСТ	СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР RVI-NS2402M	компл.	2,0000		207584,26	415169	
24	23-080502-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Видеорегистратор 16-канальный модели DS-7316HWI-SH, типа Hikvision	шт.	4,0000		121054,69	484219	
25	23-060144-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,7000		106902,01	181733	
26	23-060409-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	1,7000		214056,78	363897	
27	23-061710-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	130,0000		151,93	19751	
28	23-061710-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	180,0000		282,04	50766	
29	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	700,0000		28,60	20019	
30	23-080505-0612 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	50,0000		108,60	5430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**60,0000**		**44,60**	**2676**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3428783**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**461141**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**274653**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**93204**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2261957**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**431031**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**237645**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3666427**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**131991**	
	ИТОГО:		Тенге				**3798419**	
	Сметная прибыль		Тенге				**303873**	
	Оборудование						**431031**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3671261**	

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	44 055
итого	3 715 316
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	73 563
Итого в текущих ценах 2017г.	4 219 910
Итого в ценах 2018 г к= 1,0599	4 472 683
коэффициент договорной цены к-0,416374	1 862 309
НДС, 12%	223 477
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	2 085 786

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"УЗ акимата ЗКО
Директор _____ **Мурзахметов Б.Т.**

Технадзор:
ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол" _____ **О.И.Дуйсенгалиев**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ **Асан Н.Ж.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" УЗ акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт главного корпуса"
Наименование объекта - "Капитальный ремонт главного корпуса"
Основание: Договор № 132 от 2018-04-25

АКТ 9
приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-9 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ						
		РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ						
1	13-100408-0608 РСНБ РК 2015	**Шкаф. Монтаж оборудования**	шт.	3,0000		90945,81	272837	40,6 / 68195
		Итого оплата труда:				55989,39	167968	
		Итого эксплуатация машин:				136,89	411	
		Итого материалов:				2459,02	7377	
2	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	**Сетевой сервер. Монтаж оборудования**	шт.	2,0000		1256,13	2512	44 / 680
		Итого оплата труда:				773,05	1546	
		Итого эксплуатация машин:				17,99	36	
3	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	1210,0000		237,87	287818	42,8 / 71142
		Итого оплата труда:				137,37	166219	
		Итого эксплуатация машин:				2,10	2537	
		Итого материалов:				14,41	17432	
4	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м	1210,0000		50,29	60853	42,8 / 13040
		Итого оплата труда:				25,18	30466	
		Итого эксплуатация машин:				0,57	685	
		Итого материалов:				8,63	10437	
5	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба гибкие гофрированные из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка**	м	350,0000		276,57	96801	42,8 / 17791
		Итого оплата труда:				118,76	41568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				6,35	2221	
		Итого материалов:				73,44	25705	
6	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и	м	350,0000		86,06	30122	42,8 6266
		Итого оплата труда:				41,83	14641	
		Итого эксплуатация машин:				0,57	198	
		Итого материалов:				16,82	5886	
7	13-100105-0507 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м провода	2690,0000		82,66	222365	40,6 51893
		Итого оплата труда:				47,51	127815	
		Итого эксплуатация машин:				8,90	23935	
		Итого материалов:				0,39	1057	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ						
8	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	14,0000		469,53	6573	42,8 714
		Итого оплата труда:				119,22	1669	
		Итого эксплуатация машин:				42,92	601	
		Итого материалов:				217,45	3044	
		РАЗДЕЛ 2.КОМПЮТЕРНАЯ СЕТЬ						
9	13-100408-0608 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.	4,0000		90945,81	363783	40,6 90927
		Итого оплата труда:				55989,39	223958	
		Итого эксплуатация машин:				136,89	548	
		Итого материалов:				2459,02	9836	
10	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	Сетевой коммутатор. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		1256,13	2512	44 680
		Итого оплата труда:				773,05	1546	
		Итого эксплуатация машин:				17,99	36	
11	13-080206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	1210,0000		273,21	330583	42,8 80308
		Итого оплата труда:				155,07	187635	
		Итого эксплуатация машин:				2,36	2856	
		Итого материалов:				20,46	24752	
12	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	1210,0000		50,29	60853	42,8 13040
		Итого оплата труда:				25,18	30466	
		Итого эксплуатация машин:				0,57	685	
		Итого материалов:				8,63	10437	
13	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба гибкие гофрированные из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка	м	350,0000		276,57	96801	42,8 17791

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				118,76	41568	
		Итого эксплуатация машин:				6,35	2221	
		Итого материалов:				73,44	25705	
14	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и	м	350,0000		86,06	30122	42,8 6266
		Итого оплата труда:				41,83	14641	
		Итого эксплуатация машин:				0,57	198	
		Итого материалов:				16,82	5886	
15	13-100105-0507 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м провода	2690,0000		82,66	222365	40,6 51893
		Итого оплата труда:				47,51	127815	
		Итого эксплуатация машин:				8,90	23935	
		Итого материалов:				0,39	1057	
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ						
16	ПРАЙС-ЛИСТ	Скоба держатель кабеля	шт	24,0000		192,76	4626	
17	ПРАЙС-ЛИСТ	Накладка на стык профиля	шт	4,0000		52,57	210	
18	ПРАЙС-ЛИСТ	Накладка на стык крышек	шт	4,0000		171,06	684	
19	ПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка торцевая	шт	2,0000		180,24	360	
20	ПРАЙС-ЛИСТ	Внутренний угол	шт	2,0000		907,04	1814	
21	ПРАЙС-ЛИСТ	Плоский угол	шт	2,0000		1366,82	2734	
22	ПРАЙС-ЛИСТ	Накладка на стык крышек	шт	420,0000		171,06	71846	
23	ПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка торцевая	шт	100,0000		180,24	18024	
24	21-130211-0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0280		263536,92	7379	
25	23-060409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 6E	км	4,2500		76468,84	324993	
26	23-010504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	350,0000		66,33	23215	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ						
27	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	14,0000		469,53	6573	42,8 714
		Итого оплата труда:				119,22	1669	
		Итого эксплуатация машин:				42,92	601	
		Итого материалов:				217,45	3044	
28	21-130206-1701 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,0080		110666,24	885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	**21-130202-0904 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная самостопорящаяся с нейлоновым кольцом М6 х 10 мм ГОСТ Р 50273-92**	**1000 шт.**	**0,0140**		**3588,55**	**50**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1798645**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1166345**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**61703**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**14845**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**470298**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**491340**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2289985**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**78829**	
	ИТОГО:		Тенге				**2368814**	
	Сметная прибыль		Тенге				**181481**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2550295**	

Временные здания и сооружения, 1,5.0,8%	30 604
итого	2 580 899
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,2.0,9%	51 102
Итого в текущих ценах 2017г.	2 632 000
Итого в ценах 2018 г к= 1,0599	2 789 657
коэффициент договорной цены к-0,416374	1 161 541
НДС, 12%	139 385
ИТОГО по акту с учетом НДС (12%)	1 300 926

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья"УЗ акимата ЗКО
Директор _____ **Мурзахметов Б.Т.**

Технадзор:
ТОО "Ақпәтер Құрылыс Жол" _____ **О.И.Дуйсенгалиев**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ **Асан Н.Ж.**