Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Капшагай»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью « Альянс центр»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Текущий ремонт улицы Кунаева от улицы Достык до поликлиники в городе Капшагай

(наименование, адрес)

Объект:

(наименование)

Договор подряда (контракт) №190064 от 28.08.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за сентябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Тротуар из брусчатки				
1.	1.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	315,0000000	2100,83	661762
2.	2.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м	2292,0000000	1178,28	2700618
3.	3.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,8000000	1150,53	42339
4.	4.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	44,8960000	1947,57	87438
5.	5.	11-110101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с	м2 покрытия	368,0000000	2303,51	847693

1	2	3	4	5	6	7	8
			заполнением швов				
6.	6.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,0000000	2059,45	20595
7.	7.	21-040509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1685,0000000	2376,00	4003560
			Раздел: Посадка газонов				
8.	8.	41-010105-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1384,0000000	692,40	958280
			Раздел: Автополив				
9.	9.	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3675,0000000	158,00	580658
10.	10.	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	7,3500000	2421,86	17801
11.	11.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	294,0000000	1132,31	332898
12.	12.	23-010501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	495,0000000	157,11	77768
13.	13.	23-010501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1122,0000000	71,57	80303

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	14.	ТЦЕНА	Сопла разбрызгивающие пластмассовые, d 28 мм	шт.	300,0000000	4860,00	1458000
15.	15.	23-030301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики	шт.	1,0000000	19202,40	19202
			Раздел: Установка светильник				
16.	16.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1015,0000000	1973,37	2002968
17.	17.	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя	т	324,8000000	210,60	68403
18.	18.	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	324,8000000	270,89	87984
19.	19.	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	174,0000000	5067,28	881707
20.	20.	ТЦЕНА	Шкаф ШУНО+0,4/100-у1	шт	1,0000000	165379,82	165380
21.	21.	23-070204-0401 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	8217,94	8218
22.	22.	ТЦЕНА	Уличный светильник	шт	69,0000000	41657,14	2874343
23.	23.	ТЦЕНА	опора освещения граненная коническая Н 4м	шт	69,0000000	33620,79	2319834
24.	24.	ТЦЕНА	Анкерный фундамент	шт	69,0000000	6557,14	452443
25.	25.	21-130201-0201 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М5 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0276000	413900,22	11424

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	26.	23-060137-0607 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х50	км	0,8000000	1211875,87	969501
27.	27.	23-060131-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5	км	0,1600000	65731,62	10517
28.	28.	23-061703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	48,0000000	10302,66	494528
29.	29.	23-070203-0805 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-371-400А, степень защиты IP32	шт.	1,0000000	24188,17	24188
30.	30.	24-040207-2503 РСНБ РК 2015	Сжим соединительный	100 шт.	0,0200000	1055,33	21
		Раздел: Ограждения					
31.	31.	11-270901-0108 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения пешеходные металлические.	м	550,0000000	422,31	232272
32.	32.	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5092,4500000	229,62	1169322
33.	33.	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	5092,4500000	385,56	1963445
34.	34.	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением	отверстие	396,0000000	805,38	318931

1	2	3	4	5	6	7	8
			охлаждающей жидкости				

ИТОГО: 25944345

В том числе :

Накладные расходы			1541028
Сметная прибыль			1921803
Итого с НДС	12 %	3113321	29057666

Заказчик

Руководитель Алмабеков А.А.

Принял:

Подрядчик

Директор Нымеджанова М.Ж.

Сдал: