Тарбағатай ауданы Жетіарал ауылдық округіне қарасты Қамысты ауылындағы «Қамысты» медициналық пунктісінің ғимаратына ағымдағы жөндеу жұмыстарын өткізу-қабылдап алу
АКТІСІ

Қамысты ауылы. **«21» тамыз 2015 жыл**

Біздер, төменде қол қойып, акт жасаушылар; комиссия төрайымы – **Аширбаева Ш.М. –** Тарбағатай ауданының ауданаралық ауруханасының бас дәрігері, төрайымның орынбасары **Қажиякберова Р.К.** комиссия мүшелері: **Қожахметова А.М.** - «Қамысты» медициналық пунктісінің фельдшері, **Шапатов Б.Х.** - Тарбағатай ауданының ауданаралық ауруханасының шаруашылық меңгерушісі, **Каребаев А.И**.- техникалық қадағалау «Облжилкомхозстрой» ЖШС-нің директоры, **Қонарбаев М.** - «Қамысты» ауылының тұрғыны, **Б.Құнафиянов** – жұмысты атқарушы мердігер, «Айзат Құрылыс» ЖШС-нің директоры (келісім бойынша) бола отырып, Тарбағатай ауданы Жетіарал ауылдық округіне қарасты Қамысты ауылындағы «Қамысты» медициналық пунктісінің ғимаратына ағымдағы жөндеу жұмыстарын өткізу-қабылдап алуды жүргізді.

1. Бас мердігер: «Айзат Құрылыс» ЖШС-і

2. «Қамысты» медициналық пунктісінің ғимаратына ағымдағы жөндеу жұмыстарының жалпы құны – 2 900 800 теңге.

3. Жұмыстың басталуы: 19 маусым 2015 жыл, аяқталуы 22 тамыз 2015 жыл

4. Комиссия қарауына төмендегідей құжаттар ұсынылды:

   1). Келісім-шарт 19.06.2015 жыл №58.
   2). Сметалық құжаттама.
   3). Атқарылған жұмыстардың актісі.

5. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 69 бабына сәйкес атқарылған жұмыстың кепілдемелік мерзімі – 2жыл.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:

1. Тарбағатай ауданы Жетіарал ауылдық округіне қарасты Қамысты ауылындағы «Қамысты» медициналық пунктісінің ғимаратына ағымдағы жөндеу жұмыстары «қанағаттанарлық» - деп бағалансын.

2. Акт 4 – данадан жасалып, төмендегі мекемелерге таратылсын:
   1). Тарбағатай ауданының ауданаралық ауруханасына – 2дана;
   2). «Қамысты» медициналық пунктісіне;
   3). «Облжилкомхозстрой» ЖШС-не;
   4). «Айзат Құрылыс» ЖШС-не.

Комиссия төрайымы: _____ Аширбаева Ш.М.

Төрайымның орынбасары: _____ Қажиякберова Р.К.

Комиссия мүшелері: _____ Қожахметова А.М.

_____ Шапатов Б.Х.

_____ Каребаев А.И.

_____ Қонарбаев М.

_____ Б.Құнафиянов

Заказчик: КГП на ПХВ "Межрайоннная больница Тарбагатайского района" УЗ ВКО акимата
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания МП села Камысты Жетыаральского сельского округа Тарбагатайского района ВКО
Договор №58 от 19.06.2015г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№58	19.06.2015 г.	Местный	015	КГП на ПХВ "Межрайоннная больница Тарбагатайского района" УЗ ВКО акимата	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2015г. Без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнено в текущем месяце	290 080	**259 000**	104 774	104 774		1 467			**31 080**	290 080

М.П. **Заказчик** КГП на ПХВ "Межрайоннная больница Тарбагатайского района" УЗ ВКО акимата — Главный врач Ш.М.Аширбаева (должность ф., и., о., подпись) — 2015 года

М.П. **Технадзор** ТОО "Облжилкомхозстрой" — Директор А.Я.Каребаев (должность ф., и., о., подпись) — 2015 года

М.П. **Подрядчик** ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС" — Директор Б.К.Кунафиянов (должность ф., и., о., подпись) — 2015 года

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. **Форма 2В**

Заказчик: **КГП на ПХВ "Межрайоннная больница Тарбагатайского района" УЗ ВКО акимата**

Подрядчик: **ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания МП села Камысты Жетыаральского сельского округа Тарбагатайского района ВКО

Договор №58 от 19.06.2015г.

Акт №1
приемки выполненных работ
за август 2015 года

от 21 августа 2015г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кровля									
1	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	9,121	8904,1	330,46	81214	3014	17629	10,58	97
		м3 изоляции		1809	123,75	16500	1129	100	0,6	5
		Всего прямые затраты				**81214**	**3014**			**97**
						16500	**1129**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				61700				
		Накладные расходы, тенге				17629				
		- заработная плата, тенге				2644				
		- трудоемкость, чел-ч				9				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5931
Всего	**104774**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1048
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	419
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**106241**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**253922**
- материалы, тенге	147463
- сметная заработная плата, тенге	51959
Налог (2 %)	5078
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**259000**
НДС (12 %)	31080
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**290080**
Всего к оплате:	Двести девяносто тысяча восемьдесят тенге 00 тиын

Заказчик:

КГП на ПХВ "Межрайоннная больница
Тарбагатайского района" УЗ ВКО акимата
ул. Муратбаева, 44
БИН 080640009831
ИИК KZ826010261000033141
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Главный врач _____ **Ш.М.Аширбаева**

Технадзор:

ТОО "Облжилкомхозстрой"
ВКО, г. Усть-Каменогорск
ул. Казахстан, 71 "а"
БИН 990540001085
ИИК KZ3694809KZT22030306
БИК EURIKZKA
АО "Евразийский банк"

Директор _____ **А.И.Каребаев**

Подрядчик:

ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

Заказчик: КГП на ПХВ "Межрайоннная больница Тарбагатайского района" УЗ ВКО акимата
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания МП села Камысты Жетыаральского сельского округа Тарбагатайского района ВКО
Договор №58 от 19.06.2015г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№58	19.06.2015 г.	Республиканский	011	КГП на ПХВ "Межрайоннная больница Тарбагатайского района" УЗ ВКО акимата	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2015г. Без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнено в текущем месяце	2 900 800	**2 331 000**	1 440 797	1 336 023		19 201			**279 720**	**2 610 720**

М.П. Заказчик КГП на ПХВ "Межрайоннная больница Тарбагатайского района" УЗ ВКО акимата Главный врач Ш.М.Аширбаева (должность ф., и., о., подпись) 2015 года

М.П. Технадзор ТОО "Облжилкомхозстрой" Директор А.И.Каребаев (должность ф., и., о., подпись) 2015 года

М.П. Подрядчик ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС" Директор В.К.Кунафиянов (должность ф., и., о., подпись) 2015 года

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. **Форма 2В**

Заказчик: **КГП на ПХВ "Межрайоннная больница Тарбагатайского района" УЗ ВКО акимата**

Подрядчик: **ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания МП села Камысты Жетыаральского сельского округа Тарбагатайского района ВКО

Договор №58 от 19.06.2015г.

Акт №2
приемки выполненных работ
за август 2015 года

от 21 августа 2015г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля								
1	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,879	8904,1	330,46	7827	290	1699	10,58	9
		м3 изоляции		1809	123,75	1590	109	100	0,6	1
2	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	145	684,16	8,31	99203	1205	16453	0,5663	82
		м2 кровли		94,18	1,17	13656	170	119	0,0048	1
3	Е10-73-3 (ДМ	Разборка фронтонов kзпр1=0,9; kмат1=0;	18	102,22	8,26	1840	149	2096	0,679	12
		м2 фронтонов		93,96	3,13	1691	56	120	0,0152	–
4	Е10-3-4	Устройство фронтонов	18	120,6	8,67	2171	156	2330	0,68	12
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	1883	59	120	0,016	–
5	Е10-7-3	Обшивка фронтонов плитами OSB толщиной 5 мм	18	381,31	4,32	6864	78	2660	0,753	14
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		121,5	1,64	2187	30	120	0,008	–

Раздел 2 Отделочные работы

6 Е55-3-1	Разборка печей	2	2719,44	399,69	5439	799	5624	15,88	32
	м3 кладки		2319,75	63	4640	126	118	0,54	1
7 Е60-20-2	Кладка неоштукатуренных печей и очагов, топки под уголь	1	19555,52	26,46	19556	26	1962	12,3	12
	м3 кладки		1953	9	1953	9	100	0,03	–
8 Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	36	112,93	2	4065	72	3549	0,566	20
	м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	3370	10	105	0,0423	2
9 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из плит типа Armstrong	51,4	374,77	2,76	19263	142	19886	2,024	104
	м2		367,43	1,04	18886	53	105	0,00513	–
10 1-1-652	Потолок подвесной "Armstrong" с комплектующими	51,4	1390		71446				
	м2								
11 Е10-86-1	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	8	1731,07	11,8	13849	94	3326	2,02	16
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		342	4,46	2736	36	120	0,0218	–
12 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	149,78	358,58	3,43	53708	514	11801	0,4552	68
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	11043	196	105	0,0063	1
13 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	149,78	197,34	1,19	29558	178	3574	0,138	21
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	3337	67	105	0,0022	–
14 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	28,12	1069,86	2,1	30084	59	9855	2	56

	м2 поверхности облицовки		333	0,79	9364	22	105	0,0039	–
15 Е62-10-2	Улучшенная масляная окраска дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 %	20	120,9	0,07	2418	1	1740	0,51	10
	м2		82,85	0,02	1657	–	105	0,0001	–
16 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	8,5	1007,92	2,86	8567	24	2525	1,63	14
	м2		282,04	0,94	2397	8	105	0,0046	–
17 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	8,5	434,19	3,94	3691	33	925	0,5535	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	868	13	105	0,00729	–
18 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,5	325,41	2,33	2766	20	732	0,49	4
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	690	7	105	0,0043	–
19 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	215,57	21,24	647	64	712	1,2873	4
	шт		194,33	3,31	583	10	120	0,0289	–
20 Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	2,025	146,99	6,63	298	13	343	0,9497	2
	м2		140,36	1,04	284	2	120	0,0125	–
21 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	7,83	10620,08	19,17	83155	150	2227	1,3822	11
	м2 проемов		230,97	6,18	1808	48	120	0,0302	–
22 Е56-10-1	Установка подоконных досок из ПХВ	4,5	4084,72	0,47	18381	2	136	0,1576	1
	м		25,09	0,09	113	–	120	0,0008	–
23 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	320,85	30,15	1283	121	1410	1,9603	8
	шт		290,7	2,9	1163	12	120	0,187	1

24	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	7,2	6608,48	102,53	47581	738	1619	0,899	6
		м2 проемов		151,65	35,67	1092	257	120	0,1393	1
25	Е10-90-2	Установка металлических, утепленных дверных блоков	2	330,85	32,08	662	64	683	1,49	3
		м2 проемов		272,25	12,13	545	24	120	0,0592	–
26	6-4-2	Блоки дверные металлические с однопольными полотнами ДМ 16-9ГТП; ДМ 19-9ГТП	1,8	12300		22140				
		м2								
	Раздел 3 Полы									
27	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	52,834	51,33	4,89	2712	258	3073	0,336	18
		м2		46,44	0,83	2454	44	123	0,0086	–
28	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	52,834	501,18	6,38	26479	337	4674	0,447	24
		м2 пола		69,53	2,39	3674	126	123	0,0117	1
29	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	52,834	1905,05	11,03	100651	583	6455	0,601	32
		м2 покрытия		95,18	4,14	5029	219	123	0,0202	1
30	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	64	123,31	0,16	7892	10	1279	0,0899	6
		м плинтусов		16,18	0,07	1036	4	123	0,0003	–
31	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	64,834	309,58	14,01	20071	908	8134	0,674	44
		м2		99,79	2,21	6470	143	123	0,0122	1
32	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	12	1124,57	14,85	13495	178	3635	1,5362	18
		м2		243,95	2,32	2927	28	123	0,0237	–
33	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	52,834	925,06	4,9	48875	259	3922	0,382	20
		м2 покрытия		58,5	1,85	3091	98	123	0,009	–

Раздел 4 Печи

34	Е18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	1	13038,27	1712,39	13038	1712	11016	46	46
		котел		7965	641,25	7965	641	128	3,13	3
35	12-3-3	Котлы стальные	1	15500		15500				
		комплект								
36	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	37523,67	120,17	37524	120	2898	13	13
		насос		2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
37	Е18-6-2	Установка биметаллических радиаторов	7,5	140,69	18,61	1055	140	1002	0,591	4
		кВт		97,43	6,98	731	52	128	0,034	–
38	12-4-139	Радиаторы отопления биметалические, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	50	809		40450				
		секция								
39	8-10-49	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	5	205		1025				
		комплект								
40	Е16-31-6	Прокладка трубопроводов отопления ППР стекловолокном из труб диаметром 32мм	45	222,78	3,71	10025	167	9801	0,95	43
		м трубопровода		169,1	1,05	7610	47	128	0,0007	–
41	8-4-96	Трубы ППР со стекловолокном многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	45	174		7830				
		м								
42	99-1-1(пл)ТО	Адаптер ППР с нар.рез. серый 32х3/4	5	211		1055				
		шт								
43	99-1-2(пл)ТО	Адаптер ППР с вн.рез. серый 25х1	10	245		2450				
		шт								
44	8-4-80	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	17		170				
		шт								
45	8-4-2265	Колено полипропиленовое PP-R DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	159		1590				
		шт								

46	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
		бак		621	24,75	621	25	128	0,13	–
47	Е18-18-1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1	54503,23	254,23	54503	254	2310	9,5	10
		узел		1710	94,5	1710	95	128	0,46	–

Раздел 5 Благоустройство

48	Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	2,079	261	–	543	–	614	1,81	4
		м3 грунта		261	–	543	–	113	–	–
49	Е10-40-2	Устройство решетчатых заборов высотой до 1,2 м с установкой столбов	78	636,34	11,54	49635	900	19237	1,24	97
		м2 забора		201,15	4,37	15690	341	120	0,0213	2
50	Е10-41-1	Устройство глухих калиток с установкой столбов	0,96	1737,26	36,28	1668	35	668	3,63	3
		м2 калиток		567	13,7	544	13	120	0,067	–
51	Е10-42-2	Устройство решетчатых ворот высотой до 1,2 м с установкой столбов	4,8	1583,71	30,89	7602	148	2815	3,06	15
		м2 ворот		477	11,68	2290	56	120	0,057	–
52	Е15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	78	97,08	1,19	7572	93	3409	0,255	20
		м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	3212	35	105	0,0022	–

Раздел 6 Уборная

53	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,5	29,64	28,03	133	126	38	0,0112	–
		м3 грунта		1,61	7,06	7	32	97	0,0245	–
54	Е10-78-1	Установка уборной на 1 очко без заделки стыков	1	20168,71	15,22	20169	15	41	0,177	–
		м3 блока		30,38	4,03	30	4	120	0,014	–

55	Е9-42-1	Покрытие уборной из профилированного листа	1	590,46	34,25	590	34	53	0,317	–
		м2		51,08	8,45	51	8	90	0,0302	–
56	1-1-791	Скобяные изделия	1	1180		1180				
		комплект								
	Раздел 7 Электромонтажные работы									
57	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	38	78,42	–	2980	–	1016	0,152	6
		м провода		24,75	–	941	–	108	–	–
58	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	8	8,42	–	67	–	72	0,0584	–
		шт		8,42	–	67	–	108	–	–
59	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	8	37,55	–	300	–	324	0,239	2
		шт		37,55	–	300	–	108	–	–
60	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	4	134		536				
		шт								
61	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В	4	134		536				
		шт								
62	Е21-18-16	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп	4	704,83	151,68	2819	607	2183	2,51	10
		шт		414	91,29	1656	365	108	0,4018	2
63	17-2-3	Светильники, тип ЛСП02-2х40/Д20-01-УХЛ4	4	2320		9280				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1073020**	**11945**			**965**
						158404	**3745**			**18**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				902669				
		Накладные расходы, тенге				187363				
		- заработная плата, тенге				28104				
		- трудоемкость, чел-ч				94				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				286				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				75640				

Всего	**1336023**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13360
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4371
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 353 754**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**3 235 472**
Вычет суммы скидки согласно ценовому предложению	**928 750**
Вычет суммы дополнительных работ по тех.решению	**21 428**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, (с учетом вычетов доп.работ и скидок)	**2 285 294**
- материалы, тенге	2 157 379
- сметная заработная плата, тенге	499 407
Налог (2 %)	45 706
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 331 000**
НДС (12 %)	279 720
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 610 720**

Всего к оплате: Два миллиона шестьсот десять тысяча семьсот двадцать тенге 00 тиын

Заказчик:

КГП на ПХВ "Межрайоннная больница
Тарбагатайского района" УЗ ВКО акимата
ул. Муратбаева, 44
БИН 080640009831
ИИК KZ826010261000033141
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Главный врач _____ **Ш.М.Аширбаева**

Технадзор:

ТОО "Облжилкомхозстрой"
ВКО, г. Усть-Каменогорск
ул. Казахстан, 71 "а"
БИН 990540001085
ИИК KZ3694809KZT22030306
БИК EURIKZKA
АО "Евразийский банк"

Директор _____ **А.И.Каребаев**

Подрядчик:

ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Аюжар, ул.Жамбыла, 11
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Б.К.Кунафиянов**

Договор № 58
на текущий ремонт здании МП села Камысты, Жетыаральского сельского округа, Тарбагатайского района, Восточно-Казахстанской Области.

с.Акжар «19» июня 2015 года.

КГП на ПХВ «Межрайонная больница Тарбагатайского района » УЗ ВКО акимата, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Аширбаевой Шынар Муратовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «Айзат Құрылыс»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Б.К.Кунафиянова, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" и итогов электронных государственных закупок, проведенных способом конкурса от 15.06.2015 г об итогах государственных закупок работ по текущему ремонту здания **МП села Камысты, Жетыаральского сельского округа, Тарбагатайского района, Восточно-Казахстанской Области** заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Общая сумма договора на 2015 год составляет 2900800,00 (Два миллиона девятьсот тысяч восемьсот тенге 00 тиын), в том числе НДС 310800-00 **(Триста десять тысяч восемьсот тенге 00 тиын)** (далее - цена Договора).

Форма оплаты: перечисление средств на расчетный счет Подрядчика. Средства перечисляется по бюджетной программе **047 «Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020», в том числе:**

- по подпрограмме 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» специфике 015 «За счет средств местного бюджета» на сумму в размере 290080,00 (Двести девяносто тысяч восемьдесят тенге) 00 тиын.

- по подпрограмме 011 «» специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» на сумму в размере **2610720,00 (Два миллиона шестьсот десять тысяч семьсот двадцать тенге 00 тиын.)**

2. Работы по текущему ремонту здания **МП села Камысты, Жетыаральского сельского округа, Тарбагатайского района, Восточно-Казахстанской Области** (далее - Объект) выполняются на основании проектно-сметной документации (дефектной ведомости, сметы), по адресу: **ВКО, Тарбагатайского района, село Камысты.**

3.Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором. Обязательным условиям для проведения работ является наем рабочих мест из числа участников Программы центра занятости населения с среднемесячной заработной платы 45000 (Сорок пять тысяч) тенге.

4.Подрядчик в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора вносит обеспечение исполнения Договора, в размере равном авансовому платежу в соответствии с пунктом 158 Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 1301 Об утверждении Правил осуществления государственных закупок.

5. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

6. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию (дефектную ведомость) на ремонт объекта.

7. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

8. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ и соблюдение правил пожарной безопасности работ на Объекте.

9. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации и специалисты, осуществляющие техническое сопровождение (технический надзор) Объекта всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

10. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11. Подрядчик, вместе с договором, представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по ремонту Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

12. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

13. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль над средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

14. Заказчик может провести испытание совместно с Подрядчиком, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию за счет собственных средств.

15. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

16. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, согласованного с Заказчиком, в зависимости от вида работы.

17. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, субподрядчиков(ка) выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

18. Окончательный расчет по Договору Заказчиком производится после полного завершения работ и подписания Акта о приемке объекта в эксплуатацию (акта приемки выполненных работ), включая устранение выявленных недостатков, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в безналичном порядке по выставленному Подрядчиком счету-фактуре в тенге в строгом соответствии с объемами денежных средств, выделяемых из областного бюджета.

19. Сроки выплат: 30% предоплаты от общей суммы выделенных денежных средств. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

Текущие выплаты осуществляются по мере приемки работ заказчиком с участием технического и авторского надзора, в соответствии с планом финансирования государственного учреждения. В случае осуществления Заказчиком авансового платежа, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансового платежа в размерах пропорционально объемам выполненных работ. Оплата работ в период ремонта производится в пределах 95% их полной стоимости, окончательная оплата (5%) по договору производится после полного окончания работ и подписания акта государственной или рабочей комиссии о вводе данных объектов в эксплуатацию, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков. Срок действия договора до 31.12.2015г. Гарантийный срок закупаемых работ составляет 24 месяцев после

подписания акта приемки в эксплуатацию.

20. Форма оплаты: безналичным перечислением в тенге на расчетный счет Подрядчика. в размере средств определённых планом финансирования государственного учреждения, по мере поступления финансовых средств на счет Заказчика.

21. Необходимые документы, предшествующие оплате: Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком на основании актов выполненных работ по форме Ф-2 и справки по форме Ф-3 (после проверки их специалистами технического надзора), счет-фактура в размере средств определённых планом финансирования государственного учреждения, по мере выполнения работ предоставлять сертификаты на исполненные материалы.

22. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких Подрядчиков, утвержденный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

23. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут новыми, ранее неиспользованными хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации (сметы), что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации (сметы).

Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

24. В случае использования Подрядчиком с согласия Заказчика энергоресурсов Заказчика (электричество, вода), Подрядчик несет финансовую ответственность за увеличение расходов по энергоресурсам в период выполнения ремонтных работ, которые приводят к превышению норм использования энергоресурсов в рабочем режиме предприятия.

Затраты за использование Подрядчиком энергоресурсов (электричество, вода) Заказчика, возмещает Подрядчик, в случаи если Подрядчик отказывается оплатить данные затраты, то Заказчик может удержать данные суммы при окончательном расчете.

25. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества.

Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат

дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

26. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте, согласно требований предъявленным к лечебным учреждениям, согласно санитарных норм и правил. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор, обеспечить вывоз строительного мусора с территории и оперативно приводить Участок в порядок.

27. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

28. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

29. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

30. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением несет Подрядчик.

31. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на объекте осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

32. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

33. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

34. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается

объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

35. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

36. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

37. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

38. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные ремонтные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

39. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

40.1. На протяжении всего периода выполнения работ на объект(ах/е) Заказчика Подрядчик ежемесячно не позднее 20 (двадцатого) числа текущего месяца предоставляет отчеты о проделанной работе с подтверждающими актами выполненных работ.

41. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

42. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

43. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.

44.За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

45. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

46.Подрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание, согласно конкурсной заявке (при его наличии).

47. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 22 августа 2015 года.

48. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

59. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

50. В случае выявления дефектов, сроки их устранения согласовываются сторонами.

51. В случае если потенциальный Подрядчик в сроки, установленные Законом, не представил заказчику подписанный договор о государственных закупках или, заключив договор о государственных закупках, не внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, то

такой потенциальный Подрядчик признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках.

52. В случае признания потенциального Подрядчика уклонившимся от заключения договора о государственных закупках заказчик:

1) удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе и представляет соответствующие сведения в уполномоченный орган и обращается в суд с иском о признании такого потенциального подрядчика недобросовестным участником государственных закупок;

2) вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого потенциального подрядчика заключить договор о государственных закупках, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора о государственных закупках.

53. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.

54. Договор вступает в силу со дня подписания сторонами, и действует до 31 декабря 2015 года.

55. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
КГП на пхв «Межрайонная больница Тарбагатайского района» УЗ ВКО акимата ул. Муратбаева, 44 РНН 181000211656 БИН 080640009831 ИИК KZ826010261000033141 БИК HSBKKZKX Региональный филиал г.Семей № 269900 АО Народный Банк Казахстана **8-72-344-21-582** **Главный врач** **_Ш.М.Аширбаева** **МП** _____	ТОО «Айзат Құрылыс» адрес ВКО Тарбагатайский район, с.Акжар, ул.Жамбыла,11 БИН 070140010657 ИИК KZ526010261000024466 БИК HSBKKZKX Региональный филиал г.Семей № 269900 АО Народный Банк Казахстана **8-72-344-21-154** **Директор** **Б.К.Кунафиянов** **МП**