	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«13» декабря 2017 г.

Заказчик **ГУ «Отдел архитектуры , градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО»**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от **«05» декабря 2017 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолаушы-Жол», Сертекова Саламат Сериковича Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, поселок Жангала, улица Автодорная, дом №6**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 12 декабря 2017 года, ЗКОФ АО «НЦ Курылысконсалтинг», в лице директора Идресов М.С, эксперта Яудин Серик Кабулович № 06041 от 23.02.2013 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 12 декабря 2017 года, ТОО «СПС», ГИП Лукпанов Махамбет Чапаевич**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство 22-х одноквартирных коммунально-арендных жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **решение Акима Казталовского сельского округа Казталовского района ЗКО №31 от 05 сентября 2013 года и №56 от 13 октября 2016 года за ;**
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 23 мая 2017 года за №KZ96REA000556468**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «СПС», РП №А-00-14-002**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел архитектуры , градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО» Приказ №1 от 31.03.2014 года**
наименование
организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **23 мая 2017 года**:
месяц, год
окончание работ **12 декабря 2017 года**:
месяц, год
при продолжительности строительства, **10 (десять) месяца**:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:10 **(десять) месяца**;
фактически, месяц: 7 **(семь) месяца**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____-_____;
_____-_____ факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	548,00	548,00
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более	22	89,14	56,49	22	89,14	56,49

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Двадцать два одноэтажных одноквартирных жилых домов с размерами в плане по осям 8,424 х 10,828м (каждый). Высота всех комнат от чистого пола до низа покрытия 2,60м.

Площадь участка под один дом 1000,00 м2

Количество квартир 1 кв.

Этажность 1 этаж.

Площадь застройки 110,0 м2.

Общая площадь квартиры 89,14 м2.

Строительный объем 548,00 м3.

Фундамент наружных стен и внутренних перегородок выполнен и монолитного бетона марки В12,5.

Гидроизоляция вертикальных поверхностей фундамента выполнен горячей битумной мастикой по холодной битумной грунтовке.

Наружные стены выложены силикатным кирпичом М175,t=120мм, на растворе М50.

Утепление наружных стен выполнено сборо-щитовыми панелями t=142мм .Общая толщина наружных стен -272 мм, панели монтировались на общий монолитный фундамент внутри здания. Материал утепления ИЗОВЕР t=120мм

Несущий каркас выполнен из брусков 50*120 мм.

Полы- деревянные по деревянным лагам уложенных на слое гидроизоляционного материала по кирпичным столбикам. В котельном пол выполнен бетонным. В санузле и в веранде - керамическая плитка.

Покрытие -- деревянные балки, подшивка из досок t=25мм, чистый потолок из гипсоволокнистых плит (ГКЛ).Утепление минватой ИЗОВЕР t=150мм.

Крыша деревянная, двухскатная , стропильного типа.

Кровля- профилированный стальной лист Н-44.

Окна пластиковые с тройным остеклением.

Наружные и внутренние двери – деревянные, глухие.

Отделка помещения-обшивка ГКЛ панелей, потолка и перегородок, улучшенная штукатурка стен, шпаклевка с последующим покрытием водоэмульсионной краской.

На кухне и в туалете выполнено отделка глазурованной плиткой. В санузле выполнено облицовка полов керамической плиткой.

По периметру дома выполнено бетонная отмоска шириной 800 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного

опробования:
6. Наружные инженерные коммуникации: нет.
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):всего **186 302,0**тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ**154 558,0**тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **31 744,0**тысяч тенге:
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **170 755,1**тысяч тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ**164 664,5** тысяч тенге:
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **31 744,0** тысяч тенге:
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ::
«Строительство 22-х одноквартирных коммунально-арендных жилых домов в с.Казталовка Казталовского района ЗКО» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Керешов Айбек Асылбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Идресов Манарбек Сибатович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор Шапкенов Алтай Жамбулович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сертеков Саламат Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

	Приложение 1 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(индивидуальный жилой дом, дачи, гаражи)

Наименование индивидуальный жилой дом (холодная пристройка, гараж, баня, летняя кухня, сарай и т.п.), дачи, гаражи	Единица измерения	Общие сведения					
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	число квартир	общая площадь(м2)	жилая площадь (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8
Жилой дом		1	110,0	548,00	1	89,14	56,49

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
9	10	11	12	13	14	15	16	17
М/Б	Щитовые 142мм. обшиты силикатным кирпичом 120мм.	Профилированный стальной лист НС 44	Природный газ	Внутреннее	Внутреннее	Внутреннее	-	Внутреннее

Заказчик:_Керешов Айбек Аслыбекович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:__Шапкенов Алтай Жамбулович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области" ФОРМА 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы - Жол"

Основание: Договор о государственных закупках работ №34 от 12.05.2017г. Дополнительное соглашение №34/1 от 22.05.2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство 22-х одноквартирных коммунально-арендных жилых домов в с. Казталовка Казталовского района ЗКО

АКТ № 4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 28 АВГУСТА 2017 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0110-7-5	-Обшивка каркасных стен пленкой	1157,64	54,75	0,22	63386	255	18629	0,08	96
				13,32	0,09	15420	104	120	-	-
		м2								
2	Е0110-7-2	-Обшивка каркасных стен из ГКЛ	2308,57	32,22	4,32	74382	9973	81834	0,18	422
				27,9	1,64	64409	3786	120	0,01	18
		м2								
3	Е0110-7-2	-Обшивка каркасных стен из ЦСП толщиной 10 мм	1157,64	32,22	4,32	37299	5001	41036	0,18	212
				27,9	1,64	32298	1899	120	0,01	9
		м2								
4	Е0126-31-1	-Теплоизоляция стен плитами теплоизоляционными марки Изовер КТ11	124,465	5087,26	330,46	633186	41131	156364	10,58	1317
				1809	123,75	225157	15403	65	0,6	75
		м3								
		ПРОЕМЫ								
5	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью	120,736	427,5	19,32	51615	2333	27849	1,11	134
				185,83	6,39	22436	772	120	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	проема до 2 м2 м2								
6	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	22,176	472,81 217,73	19 6,18	10485 4828	421 137	5959 120	1,3 0,03	29 1
7	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	142,912	110,32 94,05	5,58 2,12	15766 13441	797 303	16493 120	0,59 0,01	84 1
8	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм м	283,8	435,9 64,13	2,02 0,48	123708 18200	574 135	19252 105	0,39 -	111 -
9	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2 м2	116,424	340,55 158,87	22,32 4,68	39648 18496	2598 545	22850 120	0,98 0,03	114 3
10	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	33,264	398,48 151,65	102,53 35,67	13255 5044	3411 1187	7477 120	0,9 0,14	30 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0110-11-1	-Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов	464,28471	1881,3	46,81	873459	21733	-	0,94	436
				145,35	17,69	67484	8213	-	0,09	40
				м2						
22	Е0110-12-1	-Подшивка потолков досками обшивки	528,84	700,7	5,48	370558	2898	-	0,53	278
				84,15	2,07	44502	1095	-	0,01	5
				м2						
23	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	792	12,58	0,99	9963	784	-	0,07	55
				11,59	0,38	9179	301	-	-	1
				м2						
24	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,5 мм	0,36432	184000	-	67035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				т						
25	Е0112-15-3 К=2	-Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	660	206,16	1,98	136066	1307	-	0,14	92
				23,18	0,76	15299	502	-	-	2
				м2						
26	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	528,84	864,07	2,86	456955	1512	-	1,63	862
				282,04	0,94	149154	497	-	-	2
				м2						
					КРОВЛЯ					
27	Е0110-14-1	-Установка стропил	12,18	21304,82	334,28	259493	4072	-	22,1	269
				3397,5	126	41382	1535	-	0,62	8
				м3						
28	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	12,18	573,75	28,11	6988	342	-	0,78	10
				123,75	10,58	1507	129	-	0,05	1
				м3						
29	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия из профилированного листа по деревянной обрешетке с ее устройством	792	472,94	8,2	374568	6494	-	1,71	1354
				272,95	3,08	216176	2439	-	0,02	12
				м2						
30	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	324,47306	508	-	164832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м2						
31	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю	792	20,48	0,91	16222	721	-	0,03	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,68	0,34	3707	269	-	-	1
32	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	792	12,58	0,99	9963	784	-	0,07	55
				11,59	0,38	9179	301	-	-	1
33	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ м2	322,71281	38,09	-	12292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	16,2	767,86	7,54	12439	122	-	1,43	23
				214,65	2,86	3477	46	-	0,01	-
35	Е0110-52-1	-Огнезащита карнизов м2	16,2	20,48	0,91	332	15	-	0,03	-
				4,68	0,34	76	6	-	-	-
36	Е0110-3-8	-Дополнительные работы по стенам, обшивка карниза м2	33,6	58,23	1,72	1957	58	-	0,33	11
				50,85	0,65	1709	22	-	-	-
37	С11011-3768 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 м2	13,765524	502	-	6910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0110-3-4	-Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов м2	115,2	803,18	8,67	92526	999	-	0,68	78
				104,63	3,26	12053	376	-	0,02	2
39	Е0110-52-1	-Огнезащита фронтонов м2	115,2	20,48	0,91	2360	105	-	0,03	3
				4,68	0,34	539	39	-	-	-
40	Е0110-3-8	-Дополнительные работы по стенам, обшивка фронтонов м2	422,4	58,23	1,72	24596	727	-	0,33	141
				50,85	0,65	21479	275	-	-	1
41	С11011-3768 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 м2	47,196081	502	-	23692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0112-10-1	-Устройство конькового элемента из листовой оцинкованной стали м2	28,2	544,76	1,24	15362	35	-	0,97	27
				153,23	0,47	4321	13	-	-	-
43	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон м2	6	3081,19	81,61	18487	490	-	6,08	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		963	31,5	5778	189	-	0,15	1
44	С12065-72	-Створки оконные	3,48	4250	-	14790	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	6	308	-	1848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	С11011-819	-Петля накладная	12	40	-	480	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	С11011-813	-Задвижка накладная	12	142	-	1704	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
48	Е0115-64-4 К=0,2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	1762,8	91,36	0,79	161053	1389	23741	0,11	195
				20,42	0,3	36000	525	65	-	3
		м2								
49	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1762,8	257,14	2,33	453286	4107	51023	0,26	458
				43,65	0,88	76946	1551	65	-	8
		м2								
50	Е0115-64-3 К=0,2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	4290,6	75,6	0,69	324352	2943	41856	0,09	391
				14,75	0,26	63269	1124	65	-	5
		м2								
51	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	4290,6	251,66	1,88	1079772	8066	110579	0,23	991
				38,93	0,72	167033	3089	65	-	15
		м2								
52	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	742	286,15	2,11	212322	1568	58754	0,64	475
				121,5	0,32	90153	237	65	0,04	32
		м2								
53	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и	214,8	1028,3	4,62	220879	992	36037	1,52	326
				254,97	3,14	54768	674	65	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2								
					ОТМОСТКА					
54	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из песчано-гравийных смесей	30	2764,05	-	82922	-	17601	2,99	90
				477	-	14310	-	123	-	-
		м3								
55	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки (В7,5)	56	8205,37	66,01	459501	3697	12976	1,35	76
				195,75	24,93	10962	1396	105	0,12	7
		м3								
					КРЫЛЬЦО					
56	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6	218,93	-	1314	-	1484	1,54	9
				218,93	-	1314	-	113	-	-
		м3								
57	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2	122,18	-	244	-	276	0,89	2
				122,18	-	244	-	113	-	-
		м3								
58	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2	21,55	4,52	43	9	33	0,11	-
				17,03	-	34	-	97	-	-
		м3								
59	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	10,8	5427,7	-	58619	-	7054	3,24	35
				531	-	5735	-	123	-	-
		м3								
60	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из песчано-гравийных смесей	18	2764,05	-	49753	-	10561	2,99	54
				477	-	8586	-	123	-	-
		м3								
61	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	14,8	8437,58	-	124876	-	10322	3,66	54
				567	-	8392	-	123	-	-
		м3								
62	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	99	271,57	9,95	26885	985	6812	0,36	35
				52,2	3,74	5168	370	123	0,02	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	99	232,4	4,02	23008	398	643	0,03	3
				3,78	1,5	374	148	123	0,01	1
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10431952	151362			10931
			Тенге			1796504	56197			303
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10431952	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6586142	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1852700	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			293584	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1604361	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1074145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		537
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	161122	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			690366	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12196463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11771
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2013822	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12196463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11771
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2013822	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Отопление и вентиляция

ОТОПЛЕНИЕ

64	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	187	264,48	3,96	49458	741	12851	0,3	56
				52,2	1,49	9761	279	128	0,01	1
			м							
65	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	968	422,48	3,96	408961	3833	66524	0,3	287
				52,2	1,49	50530	1442	128	0,01	7
			м							
66	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1155	10,99	-	12693	-	15804	0,05	58
				10,69	-	12347	-	128	-	-
			м							
67	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	144,1	21,8	0,05	3141	7	756	0,03	4
				5,81	0,02	837	3	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
68	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	144,1	40,72	0,04	5867	6	1079	0,04	6
				8,32	-	1199	-	90	-	-
		м2								
69	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	176	62,81	-	11054	-	5221	0,12	22
		комплект		23,18	-	4079	-	128	-	-
70	С130903-117- Изм. и доп.вып.18	-Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20	136	1690	-	229840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
71	С130901-37	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	34	401	-	13634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	С130901-42	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	17	1030	-	17510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
73	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	271,04	4331,44	35,77	1173994	9696	43402	0,7	190
		1кВт		111,7	13,4	30276	3632	128	0,07	18
74	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	22	4578,67	70,66	100731	1554	18730	3,74	82
				639,63	25,49	14072	561	128	0,13	3
		1бак								
75	Е0116-10-2	-Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 50 мм	39,6	623,7	14,12	24699	559	5355	0,55	22
				100,35	5,29	3974	209	128	0,03	1
		м								
76	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	22	3150,83	123,78	69318	2723	65652	13,39	295
				2285,06	46,35	50271	1020	128	0,23	5
		1насос								
77	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	-Насос циркуляционный DAB VA 55/130 цена /23100:2,38968:1,12/	17	8630,86	-	146725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
78	Е0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе	22	10978,2	1528,92	241520	33636	204071	38,63	850
				6674,4	572,42	146837	12593	128	2,8	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/								
79	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	-Котел газовый ВВ 150 GA цена /170000:2,38968:1,12/	котел	17	63517,17	-	1079792	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			компл		ВЕНТИЛЯЦИЯ						
80	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	66	801,76	15,99	52916	1055	10314	0,66	43
					116,1	5,99	7663	395	128	0,03	2
81	Е0116-10-3	-Прокладка дымовой трубы из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	94,6	801,76	15,99	75846	1513	14784	0,66	62
					116,1	5,99	10983	567	128	0,03	3
82	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,28	21,8	0,05	834	2	201	0,03	1
					5,81	0,02	222	1	90	-	-
83	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	38,28	40,72	0,04	1559	2	287	0,04	2
					8,32	-	318	-	90	-	-
84	Е0116-10-8	-Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	5,5	2303,32	45,33	12668	249	2163	1,66	9
					290,25	16,97	1596	93	128	0,08	-
85	Е0120-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	44	1149,1	7,3	50560	321	4923	0,51	23
					85,05	2,36	3742	104	128	0,01	-
86	Е0120-12-7	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	22	693,85	16,96	15265	373	5455	1,12	25
					186,64	7,09	4106	156	128	0,03	1
87	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	22	712,67	29,9	15679	658	19559	3,83	84
					682,76	11,81	15021	260	128	0,05	1
88	СЦеновое предложение ТОО "Виаст"	-Бытовой вытяжной вентилятор BN-100 цена /8200:2,38968:1,12/	шт	17	3063,77	-	52084	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			компл							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3866348	56928			2121
			----			---	---			---
			Тенге			367835	21315			104
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11401	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8808	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2581	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	348	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			823	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2929	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3854946	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1893135	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	386569	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1539585	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			58	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			9692	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			494808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74221	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260985	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4610740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2459
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	460790	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4625288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2474
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	463719	-		-

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Электрическое освещение (внутреннее)

					МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
89	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	22	62,9	5,4	1384	119	1177	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				54	2,3	1188	51	95	0,01	-
			шт							
90	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	22	518,13	31	11399	682	9647	2,3	51
				---	---	---	---	---	---	---
				393,75	12,29	8663	270	108	0,06	1
			шт							
91	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	286	501,2	13,2	143343	3775	62301	1	286
				---	---	---	---	---	---	---
				227	2,3	64922	658	95	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке (шт)	110	35,4	-	3894	-	3502	0,19	21
				29,48	-	3243	-	108	-	-
93	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке (шт)	88	45,74	-	4025	-	2951	0,2	17
				31,05	-	2732	-	108	-	-
94	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке (шт)	198	34,7	-	6871	-	6304	0,19	37
				29,48	-	5837	-	108	-	-
95	Е0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания (шт)	66	119,6	2,58	7894	171	7258	0,61	40
				100,8	1,02	6653	68	108	0,01	-
96	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях (шт)	44	244,37	65,36	10752	2876	8844	0,95	42
				151,65	34,45	6673	1516	108	0,16	7
97	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 (шт)	4730	26,92	-	127332	-	126433	0,15	719
				24,75	-	117068	-	108	-	-
98	Ц0110-901-1-2	-Коробка ответвительная (м)	330	85,5	0,2	28215	66	13830	0,23	76
				38	0,1	12540	33	110	-	-
99	Ц0108-408-4	-Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр до 25 мм (шт)	66	127,1	39	8389	2574	5436	0,4	26
				76,3	10,4	5036	686	95	0,06	4
100	Ц0108-410-1	-Монтаж кабель-канала (м)	1100	34,2	1,2	37620	1320	24453	0,14	154
				23,2	0,2	25520	220	95	-	1
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ								
101	СПрайс лист	-Электросчетчик СО-Э-411 10-50А 1фаз. /цена 3000:2,38968:1,12/ (шт)	17	1120,89	-	19055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	СПрайс лист	-Щиток счетчика /цена 310:2,38968:1,12/ (шт)	17	115,83	-	1969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	СПрайс	-Автомат ВА 47-29 1ф 16А /цена (шт)	221	85,93	-	18992	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист	230:2,38968:1,12/								
				-	-	-	-	-	-	-
104	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-14-003 СУ	шт 85	156	-	13260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт 68	182	-	12376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	С151801-153	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием	шт 153	127	-	19431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У-192	шт 255	509	-	129795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт 0,387	16300	-	6308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	1000шт 22	157	-	3454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	СПрайс лист	-Светильник люм. ARCTIC 254 /цена 9000:2,38968:1,12/	шт 44	3362,67	-	147958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	СПрайс лист	-Светильник НПО 20-100 /цена 1400:2,38968:1,12/	шт 44	523,08	-	23016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	С151601-111	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	шт 0,03	30100	-	903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	С151607-152 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1000м 0,1	5600	-	560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	С151607-158	-Провода силовые для	км 0,3	8357	-	2507	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		-	-	-	-	-	-	-
115	СПрайс лист	км -Люстра 3-х рожковая /цена 35000:2,38968:1,12/	88	13077,06	-	1150782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	6	104	-	624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	СПрайс лист	м -Кабель-канал ПВХ 20х10 /цена 60:2,38968:1,12/	100	22,42	-	2242	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1944348	11582			1469

			Тенге			260073	3502			18
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1943724	-	-		-
	Материалы -		Тенге			119461	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	263575	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1552607	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			272136	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		136
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	40820	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			132952	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			2348811	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1623
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	304395	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			624	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			624	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			37	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			661	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2349473	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1623
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	304395	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. Газоснабжение (внутренние устройства)									
118	Е0116-8-3	-Прокладка трубопроводов	440	285,95	4,59	125818	2020	29855	0,28	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		51,3	1,71	22572	752	128	0,01	4
119	Е0116-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм (м)	418	292,95 51,3	4,59 1,71	122453 21443	1919 715	28362 128	0,28 0,01	117 4
120	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Бббк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм (м)	44	284 -	- -	12496 -	- -	- -	- -	- -
121	С130904-15	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Бббк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм (шт)	22	495 -	- -	10890 -	- -	- -	- -	- -
122	Ц0111-350-2	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный наружный диаметр трубопровода до 32 мм (шт)	22	266,57 220,5	- -	5865 4851	- -	4366 90	1 -	22 -
123	Ценовое предложение ТОО "Аквагаз"	-Счетчик газа бытовой СГБ G-4 /цена 5500:2,38968:1,12/ (шт)	22	2054,97 -	- -	45209 -	- -	- -	- -	- -
124	Е0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит (шт)	22	30732,58 189	54,7 20,25	676117 4158	1203 445	5892 128	1,15 0,1	25 2
125	Е0116-10-2	-Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 50 мм (прибор)	44	623,7 100,35	14,12 5,29	27443 4415	621 233	5950 128	0,55 0,03	24 1
126	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (м)	64,68	21,8 5,81	0,05 0,02	1410 376	3 1	339 90	0,03 -	2 -
127	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (м2)	64,68	40,72 8,32	0,04 -	2634 538	3 -	484 90	0,04 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов м2	858	78,92 69,75	- -	67713 59846	- -	76602 128	0,33 -	286 -
129	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ м	5,72	200 -	- -	1144 -	- -	- -	- -	- -
130	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях кг	22	64,86 49,5	- -	1427 1089	- -	980 90	0,29 -	6 -
131	Ценовое предложение ТОО "Аквагаз"	-Сигнализатор загазованности Ду 25 мм /цена 20700:2,38968:1,12/ шт	22	7734,15 -	- -	170151 -	- -	- -	- -	- -
132	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы шт	6,6	402,75 402,75	- -	2658 2658	- -	3004 113	2,8 -	18 -
133	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов (бетон В15) м3	6,6	10202,15 771,75	95,97 36,25	67334 5094	633 239	5599 105	4,9 0,18	32 1
134	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций м3	0,59752	9751,19 3015	2162,21 415,31	5827 1802	1292 248	1845 90	17,3 1,56	10 1
135	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,59752	172800 -	- -	103251 -	- -	- -	- -	- -
136	С т.ч. сб.,п.4.7	-Надбавка за окраску, за 2 раза т	0,59752	5940 -	- -	3549 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 тн		Тенге --- Тенге		1453389 128841	7694 2634			671 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			222652	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1351	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5940	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			215361	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	802	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13680	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			241678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6742	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74036	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9394	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8906	-		-
		Местные материалы -	Тенге			55337	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9427	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1414	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5008	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10320	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			112627	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2733	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2050	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106801	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	277	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6868	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			121340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2326	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1044074	-	-		-
		Материалы -	Тенге			901347	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	114580	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24530	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			146662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21999	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71444	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1262180	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		660
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	136579	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1713669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		765
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	155968	-		-

РАЗДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. Водопровод и канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД						
137	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 16 мм м	264	485,45 292,5	12,19 4,57	128158 77220	3218 1206	100386 128	1,64 0,02	433 6
138	С130901-45	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	17	477 -	- -	8109 -	- -	- -	- -	- -
139	С130901-43	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм шт	17	340 -	- -	5780 -	- -	- -	- -	- -
140	С130804-209 1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	17	7 -	- -	119 -	- -	- -	- -	- -
141	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 25 мм 1фильтр	22	192,46 134,42	52,42 18,54	4234 2957	1153 408	4307 128	0,77 0,09	17 2
142	С130905-111 1 Изм. и доп.вып.18	-Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 шт.	17	385 -	- -	6545 -	- -	- -	- -	- -
143	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. 15 мм 1счетчик	22	75,82 67,5	1,57 -	1668 1485	35 -	1901 128	0,41 -	9 -
144	Спрайс лист "JAKKO"	-Счетчик универсальный "БЕТАР" цена /4000:2,38968:1,12/ компл	17	1494,52 -	- -	25407 -	- -	- -	- -	- -
145	Е0116-10-1	-Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 32x3,0 мм м	8,8	291,7 100,35	14,12 5,29	2567 883	124 47	1190 128	0,55 0,03	5 -
				ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	E0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	157	748,88	1,43	117574	225	20683	0,56	88
				102,38	0,54	16074	85	128	-	-
			м							
147	Спрайс лист "Валтек"	-Ревизия диам. 100 мм цена /460:2,38968:1,12/	17	171,87	-	2922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
148	Спрайс лист "Валтек"	-Прочистка диам. 100 мм цена /460:2,38968:1,12/	17	171,87	-	2922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
149	E0116-10-6	-Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 127 (прим.) мм	8,8	1565,57	27,87	13777	245	2148	1,04	9
				180,23	10,44	1586	92	128	0,05	-
			м							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	319782	5000			561

	Тенге	100205	1838			9
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	319782	-	-		-
Материалы -	Тенге	162774	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	102042	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	51803	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	120	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	130614	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		65
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19592	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27024	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	477420	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		635
Сметная заработная плата -	Тенге	-	121635	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	477420	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		635
Сметная заработная плата -	Тенге	-	121635	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	18015819	232566			15752

	Тенге	2653458	85485			447
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2166376	-	-		-
Материалы -	Тенге	120813	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	269515	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1767967	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	277482	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		139
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	41622	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	146631	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2590489	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1654
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	311137	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10517390	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6604344	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1864187	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			293584	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1659698	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1085895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		543
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	162884	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			696197	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12299481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11847
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2027071	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			112627	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2733	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2050	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106801	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	277	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6868	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			121340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2326	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5219426	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2957255	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	603191	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1616542	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			58	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			9811	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			772085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		386
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	115813	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			359491	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6351002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3755
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	719004	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			21362313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17268
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3059539	-		-

Пересчет итогов с учетом скидок

Итого прямых затрат			18015818,839
Накладные расходы			2137306
Ненормируемые и непредвиденные затраты			1209187,5
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			21362313
Итого с затратами на выслугу лет	21362312,351 X 1 %	213623,124	21575935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на доп. отпуска	21362312,351	X 0,4 %		85449,249	21661385			
		Итого в текущих ценах					51617094,22			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	51617094,215	X 2 %		1032341,884	52649436,10			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				6317932,33			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					58967368,43			

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Западно-Казахстанская область, Казталовский район, Казталовский с.о., с.Казталовка, ЖАБАЙ , Улица ЖАБАЙ, 4
БИН 110140003842
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ39070103KSN2708000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель Керешов Айбек Асылбекович

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы - Жол"
Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, Жанакалинский с.о., с.Жангала, АВТОДОР, 6
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090140008480
БИК NURSKZKX
ИИК KZ1584914KZ000300427
АО "Нурбанк"

Директор Сертеков Саламат Серикович

ТЕХНАДЗОР:

Технадзор ЗКОФ АО «НЦ Курылыс Консалтинг» Идресов М.А.