УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОО «Астана-Телемет»

_____Б.В. Фишбах

16 февраля 2007г.

А К Т

выполненных работ по шеф-монтажным и пусконаладочным работам «Автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) «Омь» для РП-10/0,4кВ городских электрических сетей г. Астана»

Мы нижеподписавшиеся представители ТОО «Астана-Телемет», ТОО НПК «МИР-АС», констатируем факт проведения комплекса шеф-монтажных и пусконаладочных работ в целях запуска системы АСДУ «Омь» в ее рабочее эксплуатационное состояние.

Пусконаладочные работы произведены по системе в целом. Произведена отладка работы системы по радиоканалу, основному каналу связи.

Работы выполнены в период с 12.03.2007 по 16.03.2007г.г.

Внедряемая система запущена и проверена в объеме: шесть подстанций – ПУ.

Работы проведены в соответствии с договорными обязательствами по договору №3 от 26.02.2007г., пуско-наладочные работы на сумму 1 360 000 (Один миллион триста шестьдесят тысяч) тенге, выполнены в полном объеме.

В целях правильной эксплуатации системы произведено обучение обслуживающего и оперативного персонала. На момент завершения работ система показала устойчивую и надежную работу, на основании приведенных фактов система удовлетворяет требованиям Заказчика.

Акт составлен в двух экземплярах, все участники выполнения договора получают один экземпляр оригинала.

От ТОО «Астана-Телемет»

Технический директор

_____С.Д. Споткай

От ТОО НПК «МИР-АС»

Технический директор

_____С.Н.Малюков