Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«28» июля 2017 г.

Заказчик **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, Чапаевский с.о., с.Чапаево, Конаева,70**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от **«28» июля 2017 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолаушы-Жол», Сертекова Саламат Сериковича Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, поселок Жангала, улица Автодорная, дом №6**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 28 июля 2017 года, ТОО «БатысСтроиГрупп», в лице технического надзора Базарбаев Максут Галимович №KZ06VJE00014154, №KZ06VJE00014153, №KZ06VJE00014155 от 23.11.2015г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 28 июля 2017 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «ГАЗСЕРВИС и К», директор Султанов Арман Нурболатович.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство спортивно-игровой площадки в селе Тайпак Акжаикского района ЗКО»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, Тайпакский с.о., с.Тайпак, по улице Д.Нурпейсовой
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от _____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года № _____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» от 29.05.2017 года. №KZ49REA00057508**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «ГАЗСЕРВИС и К», рабочий проект 02-16**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **Руководителем отдела ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Жаншин Асылбек Габитович №39-НК от 01.11.2016г.**;
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **29 мая 2017 года**;
месяц, год
окончание работ **29 июля 2017 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, **2 месяца**:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца**;
фактически, месяц: **2 месяца**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели
1.	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2016-2017г.	млн. тенге	20,048
2.	в том числе СМР	млн. тенге	15,605
3.	оборудование	млн. тенге	1,409
4.	прочие затраты	млн. тенге	3,034
5.	Продолжительность строительства	мес.	2

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____-_____ факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	648	648
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Спортивно - игровая площадка прямоугольной формы в плане с размерами 18,00 х 36,00 м.

Ограждение площадки предусмотрено из сетчатых панелей индивидуального изготовления: - стойки из труб ГОСТ 8732-78; - панели ограждения из сетки «Рабица» по ГОСТ 5336-80* в каркасе из уголков по ГОСТ 8509-93; - фундамент под стойки столбчатый из бетона класса В15 по подготовке из бетона класса В 3,5 толщиной 100 мм.

Проектом предусмотрена установка трансформаторной подстанции наружной установки типа КТПН мощностью 25 кВА. Монтаж КТПН предусмотрен в соответствии с паспортными данными на бетонные блоки ФБС ГОСТ 13579-78.

Предусмотрено ограждение площадки индивидуальным металлическим ограждением из сетчатых панелей в соответствии с ТП 7.402 – 5.1-81СБ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации; нет.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **20048,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **15605,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1409,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ___ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **20048,0** тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **15605,0** тыс. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство спортивно-игровой площадки в селе Тайпак Акжаикского района ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Жаншин Асылбек Габитович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Базарбаев Максут Галимович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Султанов Арман Нурболатович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сертеков Саламат Серикович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Заказчик: ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "Жолаушы - Жол"

Договор №47 от 10 мая 2017 года #ID3128813 №101240004914/170052/00

Наименование стройки: Строительство спортивно-игровой площадки в селе Тайпак Акжаикского района ЗКО

29.06.2017г

АКТ №1

приемки выполненных работ за июнь 2017г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА					
1	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**97,2000**		**24,01**	**2334**
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,956448	942,45	901
		Итого оплата труда:				**9,27**	**901**
1. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	0,956448	2439,84	2334
		Итого эксплуатация машин:				**24,01**	**2334**
		НР первого уровня	%	59,1		5,48	533
		НР второго уровня	%	3,8		1,12	109
		Накладные расходы	%	--		6,60	642
		Сметная прибыль	%	8		2,45	238
		Сметная стоимость:				**33,06**	**3213**
2	**11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**97,2000**		**111,13**	**10802**
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04555	4,427	942,45	4173
		Итого оплата труда:				**42,93**	**4173**
2. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,04555	4,427	2439,84	10802
		Итого эксплуатация машин:				**111,13**	**10802**
		НР первого уровня	%	59.1		25,37	2466
		НР второго уровня	%	3,8		5.19	504
		Накладные расходы	%	--		30,56	2970
		Сметная прибыль	%	8		11,34	1102
		Сметная стоимость:				**153,03**	**14874**

3	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**152,6000**		**28,06**	**4282**
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,755	942,45	1654
		Итого оплата труда:				**10,84**	**1654**
3. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	1,755	2439,84	4282
		Итого эксплуатация машин:				**28,06**	**4282**
		НР первого уровня	%	59,1		6,41	977
		НР второго уровня	%	3,8		1,31	200
		Накладные расходы	%	--		7,71	1177
		Сметная прибыль	%	8		2,86	437
		Сметная стоимость:				**38,63**	**5896**
4	**11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**152,6000**		**120,04**	**18318**
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0492	7,508	942,45	7076
		Итого оплата труда:				**46,37**	**7076**
4. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0492	7,508	2439,84	18318
		Итого эксплуатация машин:				**120,04**	**18318**
		НР первого уровня	%	59,1		27,40	4182
		НР второго уровня	%	3,8		5,60	855
		Накладные расходы	%	--		33,01	5037
		Сметная прибыль	%	8		12,24	1868
		Сметная стоимость:				**165,29**	**25223**
5	**11-010104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**648,0000**		**0,85**	**553**
5. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	0,2268	942,45	214
		Итого оплата труда:				**0,33**	**214**
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	0,2268	2439,84	553
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**553**
		НР первого уровня	%	59,1		0,19	126
		НР второго уровня	%	3,8		0,04	26
		Накладные расходы	%	--		0,23	152
		Сметная прибыль	%	8		0,09	56
		Сметная стоимость:				**1,18**	**762**

РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ

6	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТК АМИ НА ПКЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ**	**М3**	**162,0000**		**47,22**	**7650**
6. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	2,539	1084,13	2752
		Итого оплата труда:				**16,99**	**2752**
6. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	2,317	2988,60	6923
6. 3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,22194	628,55	140
6. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,22194	2647,30	588
		Итого эксплуатация машин:				**47,22**	**7650**
		НР первого уровня	%	59,1		10,04	1626
		НР второго уровня	%	3,8		2,18	353
		Накладные расходы	%	--		12,22	1979
		Сметная прибыль	%	8		4,76	770
		Сметная стоимость:				**64,20**	**10400**
7	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПО ДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАЗНИВАИЦИЕ ИЗ ПЕСЧАНС-ГРАВИЙНОЙ СМ ЕСИ. УСТРОЙСТВО**	**М3 МАТЕРИА ЛА ОСНОВАН ИЯ В ПЛОТНОМ Т ЕЛЕ**	**64,8000**		**2382,86**	**154409**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=681,48)	чел-ч	0,144	9,331	681,48	6359
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	9,266	986,95	9145
		Итого оплата труда:				**239,27**	**15504**
7. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,004	6008,31	6035
7. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	3,084	3254,28	10038
7. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	4,588	5336,73	24484
7. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,58968	3244,89	1913
		Итого эксплуатация машин:				**655,40**	**42470**
7. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1	64,8	1612,89	104515
7. 8	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	4,536	234,72	1065
		Итого материалов:				**1629,32**	**105580**
		НР первого уровня	%	60,3		144,28	9349
		НР второго уровня	%	3,8		96,03	6223
		Накладные расходы	%	--		240,31	15572
		Сметная прибыль	%	8		209,85	13598
		Сметная стоимость:				**2833,02**	**183580**

8	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЕ ЕЕ ТОННОЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ**	**М3**	**64,8000**		**23518,83**	**1524020**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	3,66	237,168	694,31	164668
		Итого оплата труда:				**2541,17**	**164668**
8. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	31,104	11,22	349
		Итого эксплуатация машин:				**5,39**	**349**
8. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	20,088	2577,62	51779
8. 4	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	66,096	18411,37	1216918
8. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0648	12324,68	799
8. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	129,6	686,27	88941
8. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	22,68	25,00	567
		Итого материалов:				**20972,27**	**1359003**
		НР первого уровня	%	60,9		1547,58	100283
		НР второго уровня	%	3.8		952,52	61724
		Накладные расходы	%	--		2500,10	162006
		Сметная прибыль	%	8		2081,51	134882
		Сметная стоимость:				**28100,45**	**1820909**
9	**11-270601-0301 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ВЕТОНН ЫЕ. УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**648,0000**		**236,52**	**153263**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	0,0114	7,387	771,93	5702
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,10368	940,58	98
		Итого оплата труда:				**8,95**	**5800**
9. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,04536	2823,60	128
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00009	0,05832	1734,25	101
		Итого эксплуатация машин:				**0,35**	**229**
9. 5	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,00154	0,99792	147638,04	147331
		Итого материалов:				**227,36**	**147331**
		НР первого уровня	%	60,3		5,40	3497
		НР второго уровня	%	3,8		9,19	5957
		Накладные расходы	%	--		14,59	9454
		Сметная прибыль	%	8		20,09	13017
		Сметная стоимость:				**271,19**	**175734**

РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ

10	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТО ЛБОВВ ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	**М3**	**5,9660**		**1856,79**	**11078**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	2,8	16,705	663,14	11078
		Итого оплата труда:				**1856,79**	**11078**
		НР первого уровня	%	59,1		1097,36	6547
		НР второго уровня	%	3,8		112,26	670
		Накладные расходы	%	--		1209,62	7217
		Сметная прибыль	%	8		245,31	1464
		Сметная стоимость:				**3311,73**	**19758**
11	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ М200.УСТРОЙСТВО**	**М3**	**6,0800**		**23395,95**	**142247**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	4,9	29,792	724,87	21595
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	1,198	828,87	993
		Итого оплата труда:				**3715,15**	**22588**
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,016416	3254,28	53
11. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	1,773	38,09	68
11. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	1,071	3552,10	3803
11. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,044992	2823,60	127
11. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,052288	57,10	3
11. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,065664	1734,25	114
		Итого эксплуатация машин:				**685,53**	**4168**
11. 9	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,202	17565,93	108937
11.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	4,633	66,30	307
11.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,04256	27826,64	1184
11.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,004986	17400,00	87
11.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	1,824	196,54	358
11.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,456	6598,38	3009
11.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,025779	25,00	1
11.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	3,958	657,11	2601
		Итого материалов:				**19158,55**	**116484**
		НР первого уровня	%	48,5		1801,85	10955
		НР второго уровня	%	3,8		957,52	5822
		Накладные расходы	%	--		2759,36	16777
		Сметная прибыль	%	8		2092,42	12722
		Сметная стоимость:				**28247,73**	**171746**
12	**11-090305-0301**	**МОНТАЖ СТОЕК**	**Т**	**3,0880**		**69083,20**	**213329**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	73,6	227,277	771,93	175442

12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,83376	932,18	777
		Итого оплата труда:				**57065,74**	**176219**
12. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	50,334	296,82	14940
12. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,33968	2823,60	959
12. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	11,426	107,17	1224
12. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	3,675	168,02	617
12. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,49408	1734,25	857
12. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	7,164	25,11	180
		Итого эксплуатация машин:				**6080,97**	**18778**
12. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,005991	189110,22	1133
12.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,09264	66,30	6
12.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,057746	1467,25	85
12.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,003181	32379,92	103
12.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,01544	381819,66	5895
12.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,03088	196,54	6
12.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	6,022	180,96	1090
12.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	1,822	91,04	166
12.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000309	1774323,66	548
12.18	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,043232	208172,82	9000
12.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000957	265260,55	254
12.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001853	444671,26	824
12.21	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	3,088	--	--
		Итого материалов:				**6188,19**	**19109**
		НР первого уровня	%	60,9		34753,03	107317
		НР второго уровня	%	3,8		3945,78	12185
		Накладные расходы	%	--		38698,81	119502
		Сметная прибыль	%	8		8622,56	26626
		Сметная стоимость:				**116404,58**	**359457**
13	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**СТСИМОСТЬ СТОЕК**	**т**	**3,0540**		**242180,01**	**739618**
		НР второго уровня	%	3,8		9202,84	28105

		Накладные расходы	%	--		9202,84	28105
		Сметная прибыль	%	8		20110,63	61418
		Сметная стоимость:				**271493,48**	**829141**
14	**21-060802-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 К Г С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТ ИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ**	**Т**	**0,0330**		**101065,53**	**3335**
		НР второго уровня	%	3,8		3840,49	127
		Накладные расходы	%	--		3840,49	127
		Сметная прибыль	%	8		8392,48	277
		Сметная стоимость:				**113298,50**	**3739**
15	**11-090305-0401**	**МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЙ,КАЛИТКИ**	**Т**	**3,8170**		**73364,69**	**280033**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	86,5	330,171	752,99	248615
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	1,183	926,50	1096
		Итого оплата труда:				**65420,85**	**249711**
15. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	8,207	10,15	83
15. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,45804	2823,60	1293
15. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	16,871	107,17	1808
15. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,72523	1734,25	1258
		Итого эксплуатация машин:				**1163,85**	**4442**
15. 7	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности	т	0,00194	0,007405	189110,22	1400
15. 8	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3	кг	0,03	0,11451	66,30	8
15. 9	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с.,	10 м	0,0187	0,071378	1467,25	105
15.10	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,003932	32379,92	127
15.11	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,061072	381819,66	23318
15.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,03817	196,54	8
15.13	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000382	1774323,66	677
15.14	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001183	265260,55	314
15.15	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00229	444671,26	1018
15.16	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	3,817	--	--
		Итого материалов:				**7067,20**	**26975**
		НР первого уровня	%	60,9		39841,30	152074
		НР второго уровня	%	3,8		4301,83	16420
		Накладные расходы	%	--		44143,13	168494
		Сметная прибыль	%	8		9400,62	35882
		Сметная стоимость:				**126908,44**	**484410**
16	**21-060510-1601**	**СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛ ЕМЕНТЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ**	**Т**	**2,5300**		**257853,69**	**652370**
		НР второго уровня	%	3,8		9798,44	24790

		Накладные расходы	%	--	9798,44	24790
		Сметная прибыль	%	8	21412,17	54173
		Сметная стоимость:			**289064,30**	**731333**
17	**21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ BI,BP1 ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 7348-81 ГОСТ 672 7-80**	**Т**	**0,1290**	**178182,09**	**22985**
		НР второго уровня	%	3,8	6770,92	873
		Накладные расходы	%	--	6770,92	873
		Сметная прибыль	%	8	14796,24	1909
		Сметная стоимость:			**199749,25**	**25768**
18	**21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕ НЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ,ДИАМЕТРОМ 2 ММ,РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80**	**М2**	**377,4440**	**465,56**	**175723**
		НР второго уровня	%	3,8	17,69	6677
		Накладные расходы	%	--	17,69	6677
		Сметная прибыль	%	8	38,66	14592
		Сметная стоимость:			**521,91**	**196992**
19	**21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ**	**т**	**0,1820**	**154210,74**	**28066**
		НР второго уровня	%	3,8	5860,01	1067
		Накладные расходы	%	--	5860,01	1067
		Сметная прибыль	%	8	12805,66	2331
		Сметная стоимость:			**172876,41**	**31464**
20	**21-050206-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ КЗАДРАТНАЯ ИЗУГЛЕР0ДИСТ0Й СТАЛИ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**М**	**11,5400**	**613,89**	**7084**
		НР второго уровня	%	3,8	23,33	269
		Накладные расходы	%	--	23,33	269
		Сметная прибыль	%	8	50,98	588
		Сметная стоимость:			**688,20**	**7942**

21	**21-050301-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**НАВЕС.СТАЛЬ АРМАТУРЫАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ ОТ 3 0 ММ ДО 40 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,0070**		**167253,52**	**1171**
		НР второго уровня	%	3,8		6355,63	44
		Накладные расходы	%	--		6355,63	44
		Сметная прибыль	%	8		13888,73	97
		Сметная стоимость:				**187497,89**	**1312**
22	**ТЕХ.ЧАСТЬ КН.1 ТБ.9 ПРИМЕЧ.3,П9. 7**	**ОКРАСКА М-ИЙ ОГРАЖДЕНИЯ**	**ТН**	**3,8170**		**18808,00**	**71790**
		НР второго уровня	%	3,8		714,70	2728
		Накладные расходы	%	--		714,70	2728
		Сметная прибыль	%	8		1561,82	5961
		Сметная стоимость:				**21084,52**	**80480**
23	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ**	**ШТ.**	**2,0000**		**1851,92**	**3704**
		НР второго уровня	%	3,8		70,37	141
		Накладные расходы	%	--		70,37	141
		Сметная прибыль	%	8		153,78	308
		Сметная стоимость:				**2076,08**	**4152**
		РАЗДЕЛ 4. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ Ф ОРМЫ					
		РАЗДЕЛ 5. ВОРОТА ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛА РАЗБОРНЫЕ -2ШТ					
24	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ.УСТАНО ВКА**	**М3 ДРЕВЕСИ НЫ В КОНСТРУ КЦИИ**	**0,2560**		**54163,52**	**13866**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	22,5	5,76	712,65	4105
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,09216	818,38	75
		Итого оплата труда:				**16329,24**	**4180**
24. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,05888	10,15	1
24. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,08448	70,22	6
24. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,09216	1734,25	160

		Итого эксплуатация машин:				**649,84**	**166**
24. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000794	205870,68	163
24. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1	0,256	31355,84	8027
24. 8	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,00192	395629,44	760
24. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,768	196,54	151
24.10	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,00066	75443,28	50
24.11	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000771	575926,68	444
		Итого материалов:				**37479,06**	**9595**
		НР первого уровня	%	59,8		9764,89	2500
		НР второго уровня	%	3,8		2429,28	622
		Накладные расходы	%	--		12194,17	3122
		Сметная прибыль	%	8		5308,62	1359
		Сметная стоимость:				**71666,31**	**18347**
25	**11-201301-0101 РСНБ РК 2015**	**КРЕПЛЕНИЕ КАРКАСА**	**КГ ИЗДЕЛИЯ**	**105,4600**		**48,93**	**5160**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	0,05271	5,559	781,10	4342
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00042	0,044293	818,38	36
		Итого оплата труда:				**41,52**	**4378**
25. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,009765	1,03	159,45	164
25. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00042	0,044293	1734,25	77
25. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00525	0,553665	15,10	8
		Итого эксплуатация машин:				**2,36**	**249**
25. 6	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0001	0,010546	11584,65	122
25. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000007	0,000738	381819,66	282
25. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000008	0,000844	195385,08	165
		Итого материалов:				**5,39**	**569**
		НР первого уровня	%	60,4		25,08	2644
		НР второго уровня	%	3,8		2,81	297
		Накладные расходы	%	--		27,89	2941
		Сметная прибыль	%	8		6,15	648
		Сметная стоимость:				**82,96**	**8749**
26	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОС ВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ,СРЕДНЯЯ МАССА СБОР ОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т**	**Т**	**0,0990**		**387495,76**	**38362**
		НР второго уровня	%	3,8		14724,84	1458
		Накладные расходы	%	--		14724,84	1458

		Сметная прибыль	%	8		32177,65	3186
		Сметная стоимость:				**434398,25**	**43005**
27	**ТЕХ.ЧАСТЬ КН.1 ТБ.9 ПРИМЕМ.3,П9.7**	**ОКРАСКА М-ИЙ**	**ТН**	**0,1060**		**18808,00**	**1994**
		НР второго уровня	%	3,8		714,70	76
		Накладные расходы	%	--		714,70	76
		Сметная прибыль	%	8		1561,82	166
		Сметная стоимость:				**21084,52**	**2235**
28	**11-150403-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ ВОРОТ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**9,7200**		**407,50**	**3961**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	0,405	3,937	743,82	2928
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,00486	799,67	4
		Итого оплата труда:				**301,65**	**2932**
28. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000972	1370,19	1
28. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,003888	1734,25	7
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**8**
28. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000039	959,95	0
28. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0023	0,022356	84,66	2
28. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,07776	162,18	13
28. 8	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,015	0,1458	302,96	44
28. 9	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,2454	2,385	319,44	762
28.10	22-040301-0204	Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,486	419,92	204
		Итого материалов:				**105,43**	**1025**
		НР первого уровня	%	54,8		165,30	1607
		НР второго уровня	%	3,8		21,77	212
		Накладные расходы	%	--		187,07	1818
		Сметная прибыль	%	8		47,57	462
		Сметная стоимость:				**642,14**	**6242**
29	**ПРАЙС**	**СЕТКА ДЛЯ МИКИ-ФУТБОЛА**	**ПАРА**	**1,0000**		**35000,00**	**35000**
		НР второго уровня	%	3,8		1330,00	1330
		Накладные расходы	%	--		1330,00	1330
		Сметная прибыль	%	8		2906,40	2906
		Сметная стоимость:				**39236,40**	**39236**

РАЗДЕЛ 6. СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ТИП2 -2ШТ							
30	**У1-11-7 К=2,737**	**СТОЙКИ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ С ДЕРЕВ.ЩИ ТОМ И КОРЗИНОЙ.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**	**СТОЙКА**	**2,0000**		**35091,58**	**70183**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	46,529	93,058	161,12	14993
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,937	1,874	204,65	384
		Итого оплата труда:				**7688,40**	**15377**
		НР первого уровня	%	59,1		4543,85	9088
		НР второго уровня	%	3,8		1506,15	3012
		Накладные расходы	%	--		6049,99	12100
		Сметная прибыль	%	8		3291,33	6583
		Сметная стоимость:				**44432,90**	**88866**
31	**У1-11-8 К=2,737**	**СТОЙКИ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ С ДЕРЕВ.ЩИТО М И КОРЗИНОЙ.МОНТАЖ МЕТАЛЛОК-Й**	**СТОЙКА**	**2,0000**		**33258,31**	**66517**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	43,792	87,584	174,54	15287
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,048	0,096	272,71	26
		Итого оплата труда:				**7656,41**	**15313**
		НР первого уровня	%	60,9		4662,75	9326
		НР второго уровня	%	3,8		1441,00	2882
		Накладные расходы	%	--		6103,75	12208
		Сметная прибыль	%	8		3148,96	6298
		Сметная стоимость:				**42511,03**	**85022**
РАЗДЕЛ 7. СТОЙКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ -1ШТ							
32	**У1-12-6 {Р1=18) К=2,737**	**СТОЙКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ С СЕТКОЙ.СТР ОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**	**К-Т**	**1,0000**		**48545,91**	**48546**
32. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	1,8	200,53	361
		Итого оплата труда:				**8399,53**	**8400**
		НР первого уровня	%	59,1		4964,12	4964
		НР второго уровня	%	3,8		2033,38	2033
		Накладные расходы	%	--		6997,50	6998
		Сметная прибыль	%	8		4443,47	4443
		Сметная стоимость:				**59986,88**	**59987**
33	**У1-12-7 К=2,737 {Н52.2,737)**	**СТОЙКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ С СЕТКОЙ.МОНТА Ж МЕТАЛЛОК-Й**	**К-Т**	**1,0000**		**29078,89**	**29079**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	38,318	38,318	175,29	6717
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,042	267,14	11
		Итого оплата труда:				**6728,09**	**6728**
		НР первого уровня	%	60,9		4097,41	4097

		НР второго уровня	%	3,8		1260,70	1261
		Накладные расходы	%	--		5358,11	5358
		Сметная прибыль	%	8		2754,96	2755
		Сметная стоимость:				**37191,96**	**37192**
		РАЗДЕЛ 8. СЕТКА ТЕННИСНАЯ					
34	**ПРАЙС**	**СЕТКА ТЕННИСНАЯ 12,8Х1,07**	**ШТ**	**1,0000**		**40000,00**	**40000**
		НР второго уровня	%	3,8		1520,00	1520
		Накладные расходы	%	--		1520,00	1520
		Сметная прибыль	%	8		3321,60	3322
		Сметная стоимость:				**44841,60**	**44842**
		РАЗДЕЛ 9. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ					
35	**11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ,МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА.УСТАНОВКА.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**	**ПОДСТАНЦИЯ**	**1,0000**		**9363,35**	**9363**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3	3	743,82	2231
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,81	1,81	1071,47	1939
		Итого оплата труда:				**4170,81**	**4171**
35. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,64	1,64	3583,76	5877
35. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,17	1734,25	295
		Итого эксплуатация машин:				**6172,19**	**6172**
35. 5	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3	3	319,90	960
		Итого материалов:				**959,70**	**960**
		НР первого уровня	%	61,7		2573,39	2573
		НР второго уровня	%	3,8		453,60	454
		Накладные расходы	%	--		3026,99	3027
		Сметная прибыль	%	8		991,23	991
		Сметная стоимость:				**13381,56**	**13382**
36	**11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ,МОЩНОСТЬ ДО 250 КВА.УСТАНОВКА.МОНТАЖНЫЕ РА ВОТЫ**	**ПОДСТАНЦИЯ**	**1,0000**		**24723,51**	**24724**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	12,1	12,1	830,61	10050
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,9	999,20	1898
		Итого оплата труда:				**11948,87**	**11949**
36. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,86	1,86	362,02	673
36. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,23	1,23	2823,60	3473
36. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,67	0,67	1734,25	1162

		Итого эксплуатация машин:				**5308,33**	**5308**
36. 6	21-130406-0103	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	0,001	1470596,43	1471
36. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,00136	222237,60	302
36. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00018	357542,57	64
36. 9	24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,5	22,5	334,56	7528
		Итого материалов:				**9364,80**	**9365**
		НР первого уровня	%	61,7		7372,45	7372
		НР второго уровня	%	3,8		1219,65	1220
		Накладные расходы	%	--		8592,10	8592
		Сметная прибыль	%	8		2665,25	2665
		Сметная стоимость:				**35980,86**	**35981**
37	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА 37,5 ГОСТ 13579-78**	**М3**	**1,1720**		**24708,92**	**28959**
		НР второго уровня	%	3,8		938,94	1100
		Накладные расходы	%	--		938,94	1100
		Сметная прибыль	%	8		2051,83	2405
		Сметная стоимость:				**27699,69**	**32464**
38	**51-080102-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ,БЕЗ СИЛОВЫХ Т РАНСФОРМАТОРОВ,НАРУЖНОЙ УСТАНОВ КИ ТУПИКОВАЯ МОДЕЛИ КТПН-25-40 КВА,МОЩНОСТЬ СИЛОВ ОГО ТРАНСФОРМАТОРА 25 КВА,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ ВН 6 10 КВ,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ НН 0,4 КЗ,ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ,ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ,ТИПА ALAGEUM S LECTRIC**	**ШТ.**	**1,0000**		**798844,00**	**798844**
		НР второго уровня	%	3,8		30356,07	30356
		Накладные расходы	%	--		30356,07	30356
		Сметная прибыль	%	8		66336,01	66336
		Сметная стоимость:				**895536,08**	**895536**
39	**51-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-25/6(10)/ 0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛ И ТМГ-25/6(10)/0,4,НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 25 КВА,К ЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ,ТИПА ALAGEUM ELECTRIC Г ОСТ 11677-85**	**ШТ.**	**1,0000**		**327886,00**	**327886**
		НР второго уровня	%	3,8		12459,67	12460

		Накладные расходы	%	--		12459,67	12460
		Сметная прибыль	%	8		27227,65	27228
		Сметная стоимость:				**367573,32**	**367573**
40	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**БОКС С ОБЗОРНЫМ ОКНОМ.УСТАНОВКА**	**шт**	**1,0000**		**2611,88**	**2612**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	2	2	843,44	1687
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,36	872,69	314
		Итого оплата труда:				**2001,05**	**2001**
40. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,22	1688,52	371
40. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,07	2996,85	210
40. 5	31-010306-0201	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,22	69,48	15
40. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	0,71	159,45	113
40. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,07	2133,93	149
		Итого эксплуатация машин:				**859,12**	**859**
40. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0001	381819,66	38
40. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	222237,60	22
40.10	22-040201-0901	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	273,39	5
		Итого материалов:				**65,87**	**66**
		НР первого уровня	%	42,8		856,45	856
		НР второго уровня	%	3,8		131,80	132
		Накладные расходы	%	--		988,25	988
		Сметная прибыль	%	8		288,01	288
		Сметная стоимость:				**3888,13**	**3888**
41	**23-080504-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**БОКС С ОБЗОРНЫМ ОКНОМ**	**ШТ.**	**1,0000**		**5311,04**	**5311**
		НР второго уровня	%	3,8		201,82	202
		Накладные расходы	%	--		201,82	202
		Сметная прибыль	%	8		441,03	441
		Сметная стоимость:				**5953,89**	**5954**
				ЗАЗЕМЛЕНИЕ			
42	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ.МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**40,0000**		**318,98**	**12759**

42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,16	6,4	799,44	5116
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,112	958,04	107
		Итого оплата труда:				**130,59**	**5224**
42. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,056	2996,85	168
42. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	1,252	159,45	200
42. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,056	2133,93	120
		Итого эксплуатация машин:				**12,17**	**487**
42. 6	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0368	167253,52	6155
42. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,00024	222237,60	53
42. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,8	1184,35	947
		Итого материалов:				**178,89**	**7156**
		НР первого уровня	%	42,8		55,89	2236
		НР второго уровня	%	3,8		14,25	570
		Накладные расходы	%	--		70,14	2806
		Сметная прибыль	%	8		31,13	1245
		Сметная стоимость:				**420,25**	**16810**
43	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 4Х40 ММ2.МОНТАЖ ПО СТРОИТ ЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ**	**М**	**25,0000**		**432,12**	**10803**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,18	4,5	799,44	3597
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,125	958,04	120
		Итого оплата труда:				**148,69**	**3717**
43. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,0625	2996,85	187
43. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,84	159,45	134
43. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,0625	2133,93	133
		Итого эксплуатация машин:				**18,18**	**455**
43. 6	21-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,0325	164824,95	5357
43. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	2,05	182,65	374
43. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	2,05	270,38	554
43. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000013	0,000325	222237,60	72
43.10	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,375	216,24	81
43.11	21-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,001	154806,60	155
43.12	22-040201-0901	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,023	0,575	273,39	157
		Итого материалов:				**270,03**	**6751**
		НР первого уровня	%	42,8		63,64	1591

		НР второго уровня	%	3,8		18,84	471
		Накладные расходы	%	--		82,48	2062
		Сметная прибыль	%	8		41,17	1029
		Сметная стоимость:				**555,76**	**13894**
				ОГРАЖДЕНИЕ 4Х4			
44	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**КОПАНИЕ ЯМ ВЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	**М3**	**0,8000**		**1856,79**	**1485**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	2,8	2,24	663,14	1485
		Итого оплата труда:				**1856,79**	**1485**
		НР первого уровня	%	59,1		1097,36	878
		НР второго уровня	%	3,8		112,26	90
		Накладные расходы	%	--		1209,62	968
		Сметная прибыль	%	8		245,31	196
		Сметная стоимость:				**3311,73**	**2649**
45	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**КИРПИЧ.КЛАДКА**	**М3 КЛАДКИ**	**0,0130**		**18908,00**	**246**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=706,54)	чел-ч	5,95	0,07735	706,54	55
		Итого оплата труда:				**4203,91**	**55**
45. 2	21-030101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,0052	36760,21	191
		Итого материалов:				**14704,08**	**191**
		НР первого уровня	%	50,8		2135,59	28
		НР второго уровня	%	3,8		799,66	10
		Накладные расходы	%	--		2935,24	38
		Сметная прибыль	%	8		1747,46	23
		Сметная стоимость:				**23590,70**	**307**
46	**11-060101-0113 РСПБ РК 2015**	**ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ.УСТРОЙСТВО**	**М3**	**0,8400**		**20714,07**	**17400**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	4,9	4,116	724,87	2984
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0209	0,017556	917,28	16
		Итого оплата труда:				**3571,03**	**3000**
46. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002268	3254,28	7
46. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,244944	38,09	9
46. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,006216	2823,60	18
46. 6	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,007224	57,10	0
46. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,009072	1734,25	16
		Итого эксплуатация машин:				**60,01**	**50**
46. 8	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,8568	15549,90	13323

46. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,64008	66,30	42
46.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00588	27826,64	164
46.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000689	17400,00	12
46.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,252	196,54	50
46.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,063	6598,38	416
46.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,003562	25,00	0
46.15	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,54684	657,11	359
		Итого материалов:				**17102,20**	**14366**
		НР первого уровня	%	48,5		1731,95	1455
		НР второго уровня	%	3,8		852,95	716
		Накладные расходы	%	--		2584,90	2171
		Сметная прибыль	%	8		1863,92	1566
		Сметная стоимость:				**25162,89**	**21137**
47	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**МОНТАЖ СТОЕК**	**Т**	**0,1740**		**69083,20**	**12020**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	73,6	12,806	771,93	9886
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,04698	932,18	44
		Итого оплата труда:				**57065,74**	**9929**
47. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	2,836	296,82	842
47. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,01914	2823,60	54
47. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,6438	107,17	69
47. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,20706	168,02	35
47. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,02784	1734,25	48
47. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,40368	25,11	10
		Итого эксплуатация машин:				**6080,97**	**1058**
47. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000338	189110,22	64
47.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00522	66,30	0
47.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003254	1467,25	5
47.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000179	32379,92	6
47.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,00087	381819,66	332
47.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00174	196,54	0

47.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,3393	180,96	61
47.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,10266	91,04	9
47.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000017	1774323,66	31
47.18	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,002436	208172,82	507
47.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000054	265260,55	14
47.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000104	444671,26	46
		Итого материалов:				**6188,19**	**1077**
		НР первого уровня	%	60,9		34753,03	6047
		НР второго уровня	%	3,8		3945,78	687
		Накладные расходы	%	--		38698,81	6734
		Сметная прибыль	%	8		8622,56	1500
		Сметная стоимость:				**116404,58**	**20254**
48	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**СТОИМОСТЬ СТОЕК**	**Т**	**0,1740**		**242180,01**	**42139**
		НР второго уровня	%	3,8		9202,84	1601
		Накладные расходы	%	--		9202,84	1601
		Сметная прибыль	%	8		20110,63	3499
		Сметная стоимость:				**271493,48**	**47240**
49	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ**	**Т**	**0,4990**		**73364,69**	**36609**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	86,5	43,164	752,99	32502
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,15469	926,50	143
		Итого оплата труда:				**65420,85**	**32645**
49. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,15	1,073	10,15	11
49. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,05988	2823,60	169
49. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,42	2,206	107,17	236
49. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,09481	1734,25	164
		Итого эксплуатация машин:				**1163,85**	**581**
49. 7	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000968	189110,22	183
49. 8	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01497	66,30	1
49. 9	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,009331	1467,25	14
49.10	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000514	32379,92	17

49.11	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,007984	381819,66	3048
49.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00499	196,54	1
49.13	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00005	1774323,66	89
49.14	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000155	265260,55	41
49.15	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000299	444671,26	133
		Итого материалов:				**7067,20**	**3527**
		НР первого уровня	%	60,9		39841,30	19881
		НР второго уровня	%	3,8		4301,83	2147
		Накладные расходы	%	--		44143,13	22027
		Сметная прибыль	%	8		9400,62	4691
		Сметная стоимость:				**126908,44**	**63327**
50	**21-060801-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ Г ОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ1Т**	**т**	**0,3010**		**276438,03**	**83208**
		НР второго уровня	%	3,8		10504,65	3162
		Накладные расходы	%	--		10504,65	3162
		Сметная прибыль	%	8		22955,41	6910
		Сметная стоимость:				**309898,09**	**93279**
51	**21-060802-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГС НАЗНАЧЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕ ОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБ ОРССВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ**	**Т**	**0,0320**		**101065,53**	**3234**
		НР второго уровня	%	3,8		3840,49	123
		Накладные расходы	%	--		3840,49	123
		Сметная прибыль	%	8		8392,48	269
		Сметная стоимость:				**113298,50**	**3626**
52	**21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I,ВР-1,D 3 ММ**	**Т**	**0,0060**		**180914,23**	**1085**
		НР второго уровня	%	3,8		6874,74	41
		Накладные расходы	%	--		6874,74	41
		Сметная прибыль	%	8		15023,12	90
		Сметная стоимость:				**202812,09**	**1217**

53	**21-050308-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**СЕТКА ПЛЕТЕННАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N12 ВЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 4ММ**	**М2**	**24,0000**		**511,75**	**12282**
		НР второго уровня	%	3,8		19,45	467
		Накладные расходы	%	--		19,45	467
		Сметная прибыль	%	8		42,50	1020
		Сметная стоимость:				**573,69**	**13769**
54	**ТЕХ.ЧАСТЬ КН.1 ТБ.9 ПРИМЕЧ.3,П9.7**	**ОКРАСКА М-ИЙ ОГРАЖДЕНИЯ**	**ТН**	**0,5130**		**18808,00**	**9649**
		НР второго уровня	%	3,8		714,70	367
		Накладные расходы	%	--		714,70	367
		Сметная прибыль	%	8		1561,82	801
		Сметная стоимость:				**21084,52**	**10816**
55	**21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ**	**ШТ.**	**1,0000**		**1851,92**	**1852**
		НР второго уровня	%	3,8		70,37	70
		Накладные расходы	%	--		70,37	70
		Сметная прибыль	%	8		153,78	154
		Сметная стоимость:				**2076,08**	**2076**
		РАЗДЕЛ 10. ВЛЗ-ЮКВ					
56	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ.УСТАНОВКА**	**ОПОРА**	**4,0000**		**5635,55**	**22542**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=743,82)	чел-ч	3,06	12,24	743,82	9104
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	3,48	1036,70	3608
		Итого оплата труда:				**3178,02**	**12712**
56. 3	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	2,72	3583,76	9748
56. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,76	1734,25	1318
		Итого эксплуатация машин:				**2766,46**	**11066**
56. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00012	168399,16	20
56. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,4	1336,01	534
56. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,08	84,66	7
56. 8	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	24	42,84	1028

56. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	409,05	654
56.10	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,4	319,90	128
		Итого материалов:				**593,00**	**2372**
		НР первого уровня	%	61,7		1960,84	7843
		НР второго уровня	%	3,8		288,66	1155
		Накладные расходы	%	--		2249,50	8998
		Сметная прибыль	%	8		630,80	2523
		Сметная стоимость:				**8515,85**	**34063**
57	**21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕ НИЕМ 0,38 КВТ,МАРКА СВ105 СТ РК 2387-2013**	**ШТ.**	**4,0000**		**32869,38**	**131478**
		НР второго уровня	%	3,8		1249,04	4996
		Накладные расходы	%	--		1249,04	4996
		Сметная прибыль	%	8		2729,47	10918
		Сметная стоимость:				**36847,89**	**147392**
58	**11-330101-0112 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ И ПОДКЛАДНЫЕ СВОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 1,5 М3.УСТАНОВКА**	**М3**	**0,2080**		**7512,15**	**1563**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=771,93)	чел-ч	2,43	0,50544	771,93	390
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,42	0,29536	926,72	274
		Итого оплата труда:				**3191,74**	**664**
58. 3	31-050308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	0,59	0,12272	4419,43	542
58. 4	33-050102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,18	0,03744	2074,47	78
58. 5	33-040101-0402	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,65	0,1352	4085,37	552
		Итого эксплуатация машин:				**5636,36**	**1172**
		НР первого уровня	%	61,7		1969,30	410
		НР второго уровня	%	3,8		360,30	75
		Накладные расходы	%	--		2329,60	485
		Сметная прибыль	%	8		787,34	164
		Сметная стоимость:				**10629,08**	**2211**
59	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ,ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИК И,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАС СА В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)**	**М3**	**0,2080**		**36161,87**	**7522**
		НР второго уровня	%	3,8		1374,15	286
		Накладные расходы	%	--		1374,15	286
		Сметная прибыль	%	8		3002,88	625
		Сметная стоимость:				**40538,90**	**8432**

60	**24-040207-1901 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН.**	**ТРАВЕРСА ТМ73,TMS604ШТ.**	**шт.**	**4,0000**	**--**	**--**
61	**24-040207-1919 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН. в ценах III квартала 2016 года**	**ТРАВЕРСЫ ТМ 96ИЧДТ.**	**шт.**	**1,0000**	**24132,70**	**24133**
		НР второго уровня	%	3,8	917,04	917
		Накладные расходы	%	--	917,04	917
		Сметная прибыль	%	8	2003,98	2004
		Сметная стоимость:			**27053,72**	**27054**
62	**24-040207-3943 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**НАКЛАДКА ОГ52**	**ШТ.**	**1,0000**	**1454,52**	**1455**
		НР второго уровня	%	3.8	55,27	55
		Накладные расходы	%	--	55,27	55
		Сметная прибыль	%	8	120,78	121
		Сметная стоимость:			**1630,58**	**1631**
63	**24-040207-5313 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН в ценах III квартала 2016 года**	**УПОР УП50ЧПТ.**	**шт.**	**2,0000**	**1092,46**	**2185**
		НР второго уровня	%	3,8	41,51	83
		Накладные расходы	%	--	41,51	83
		Сметная прибыль	%	8	90,72	181
		Сметная стоимость:			**1224,69**	**2449**
64	**24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**	**22085,21**	**132511**
		НР второго уровня	%	3,8	839,24	5035
		Накладные расходы	%	--	839,24	5035

		Сметная прибыль	%	8		1833,96	11004
		Сметная стоимость:				**24758,40**	**148550**
65	**24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ БОЛТОВЫЕ СО СРЫВНОЙ ГОЛОВКОЙ SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**2762,19**	**16573**
		НР второго уровня	%	3,8		104,96	630
		Накладные расходы	%	--		104,96	630
		Сметная прибыль	%	8		229,37	1376
		Сметная стоимость:				**3096,53**	**18579**
66	**24-040207-4025 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН. в ценах III квартала 2016 года**	**ШИНА ШП2**	**ШТ.**	**3,0000**		**1293,47**	**3880**
		НР второго уровня	%	3,8		49,15	147
		Накладные расходы	%	--		49,15	147
		Сметная прибыль	%	8		107,41	322
		Сметная стоимость:				**1450,03**	**4350**
67	**24-040207-0711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ХОМУТ Х62И,Х1,Х7,Х8**	**Т**	**0,0280**		**100838,22**	**2823**
		НР второго уровня	%	3,8		3831,85	107
		Накладные расходы	%	--		3831,85	107
		Сметная прибыль	%	8		8373,61	234
		Сметная стоимость:				**113043,68**	**3165**
68	**21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНК ОЗАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М12 ГОСТ 1759.0-87**	**КГ**	**0,9600**		**593,64**	**570**
		НР второго уровня	%	3,8		22,56	22
		Накладные расходы	%	--		22,56	22
		Сметная прибыль	%	8		49,30	47
		Сметная стоимость:				**665,49**	**639**

69	**21-130201-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИН КОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М20 ГОСТ 1759.0-87**	**КГ**	**0,0710**	**190,42**	**14**
		НР второго уровня	%	3,8	7,24	1
		Накладные расходы	%	--	7,24	1
		Сметная прибыль	%	8	15,81	1
		Сметная стоимость:			**213,47**	**15**
70	**24-040207-3986 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН. в ценах III квартала 2016 года**	**ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21 -1М**	**ШТ.**	**2,0000**	**928,20**	**1856**
		НР второго уровня	%	3,8	35,27	71
		Накладные расходы	%	--	35,27	71
		Сметная прибыль	%	8	77,08	154
		Сметная стоимость:			**1040,55**	**2081**
71	**24-040207-3926 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН. в ценах III квартала 2016 года**	**ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП1- 1М**	**ШТ.**	**4,0000**	**775,20**	**3101**
		НР второго уровня	%	3,8	29,46	118
		Накладные расходы	%	--	29,46	118
		Сметная прибыль	%	8	64,37	257
		Сметная стоимость:			**869,03**	**3476**
72	**24-040201-0422 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН в ценах III квартала 2016 года**	**КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У1**	**ШТ.**	**1,0000**	**4468,80**	**4469**
		НР второго уровня	%	3,8	169,81	170
		Накладные расходы	%	--	169,81	170
		Сметная прибыль	%	8	371,09	371
		Сметная стоимость:			**5009,70**	**5010**

73	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ 3L37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**5,0000**	**710,02**	**3550**
		НР второго уровня	%	3,8	26,98	135
		Накладные расходы	%	--	26,98	135
		Сметная прибыль	%	8	58,96	295
		Сметная стоимость:			**795,96**	**3980**
74	**24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ S0255 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**3,0000**	**9289,99**	**27870**
		НР второго уровня	%	3,8	353,02	1059
		Накладные расходы	%	--	353,02	1059
		Сметная прибыль	%	8	771,44	2314
		Сметная стоимость:			**10414,45**	**31243**
75	**24-040207-3225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ S0146 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**3,0000**	**10119,00**	**30357**
		НР второго уровня	%	3,8	384,52	1154
		Накладные расходы	%	--	384,52	1154
		Сметная прибыль	%	8	840,28	2521
		Сметная стоимость:			**11343,80**	**34031**
76	**24-040206-0701**	**ЗАЖИМЫ АППАРАТНЫЕ ПРЕССУЕМЫЕ А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**	**828,29**	**4970**
		НР второго уровня	%	3,8	31,48	189
		Накладные расходы	%	--	31,48	189
		Сметная прибыль	%	8	68,78	413
		Сметная стоимость:			**928,55**	**5571**
77	**24-040207-4030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SEW20**	**ШТ.**	**3,0000**	**6704,88**	**20115**
		НР второго уровня	%	3,8	254,79	764
		Накладные расходы	%	--	254,79	764
		Сметная прибыль	%	8	556,77	1670
		Сметная стоимость:			**7516,44**	**22549**

78	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЗАЖИМА SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**5,0000**	**318,26**	**1591**
		НР второго уровня	%	3,8	12,09	60
		Накладные расходы	%	--	12,09	60
		Сметная прибыль	%	8	26,43	132
		Сметная стоимость:			**356,78**	**1784**
79	24-040207-5203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ЗАЖИМА SP16 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**3,0000**	**646,71**	**1940**
		НР второго уровня	%	3,8	24,57	74
		Накладные расходы	%	--	24,57	74
		Сметная прибыль	%	8	53,70	161
		Сметная стоимость:			**724,99**	**2175**
80	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**	**168,31**	**1010**
		НР второго уровня	%	3,8	6,40	38
		Накладные расходы	%	--	6,40	38
		Сметная прибыль	%	8	13,98	84
		Сметная стоимость:			**188,68**	**1132**
81	24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**ЛЕНТА БАНДАЖНАЯ СТАЛЬНАЯ ССТ37ГОСТ Р 51177-98**	**М**	**10,2000**	**545,79**	**5567**
		НР второго уровня	%	3,8	20,74	212
		Накладные расходы	%	--	20,74	212
		Сметная прибыль	%	8	45,32	462
		Сметная стоимость:			**611,85**	**6241**
82	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ SDI37 ГОСТ 30531-97**	**ШТ.**	**4,0000**	**8654,27**	**34617**

		НР второго уровня	%	3,8		328,86	1315
		Накладные расходы	%	--		328,86	1315
		Сметная прибыль	%	8		718,65	2875
		Сметная стоимость:				**9701,78**	**38807**
83	**24-040207-4710 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ Б0115ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**6,0000**		**15978,80**	**95873**
		НР второго уровня	%	3,8		607,19	3643
		Накладные расходы	%	--		607,19	3643
		Сметная прибыль	%	8		1326,88	7961
		Сметная стоимость:				**17912,87**	**107477**
84	**24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**СКОБЫ ТИПА СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**ШТ.**	**3,0000**		**422,57**	**1268**
		НР второго уровня	%	3,8		16,06	48
		Накладные расходы	%	--		16,06	48
		Сметная прибыль	%	8		35,09	105
		Сметная стоимость:				**473,72**	**1421**
85	**24-040109-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ИЗОЛЯТОРЫ КОМПОЗИТНЫЕ НАТЯЖНЫЕ SDI9СГОСТ Р 55189-2012**	**ШТ.**	**6,0000**		**12978,36**	**77870**
		НР второго уровня	%	3,8		493,18	2959
		Накладные расходы	%	--		493,18	2959
		Сметная прибыль	%	8		1077,72	6466
		Сметная стоимость:				**14549,26**	**87296**
86	**24-040207-2305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**КРОНШТЕЙНЫ РА1,РА2,РА3,РА5,КМ1**	**КГ**	**31,9500**		**3086,52**	**98614**
		НР второго уровня	%	3,8		117,29	3747
		Накладные расходы	%	--		117,29	3747
		Сметная прибыль	%	8		256,30	8189
		Сметная стоимость:				**3460,11**	**110551**

87	**11-330208-0103 РСНБ РК 2015**	**РАЗЪЕДИНИТЕЛИ.УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮМЕХАНИЗМОВ**	**КОМПЛЕКТ**	**1,0000**		**8876,27**	**8876**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=855,67)	чел-ч	7,42	7,42	855,67	6349
87. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	1,02	985,42	1005
		Итого оплата труда:				**7354,20**	**7354**
87. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,61	0,61	2823,60	1722
87. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	0,41	1734,25	711
		Итого эксплуатация машин:				**2433,44**	**2433**
87. 5	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	168399,16	5
87. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,01	1336,01	13
87. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	2
87. 8	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00012	347224,83	42
87. 9	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	319,90	32
		Итого материалов:				**93,76**	**94**
		НР первого уровня	%	61,7		4537,54	4538
		НР второго уровня	%	3,8		509,73	510
		Накладные расходы	%	--		5047,27	5047
		Сметная прибыль	%	8		1113,88	1114
		Сметная стоимость:				**15037,42**	**15037**
88	**51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ)**	**ШТ.**	**1,0000**		**48210,00**	**48210**
		НР второго уровня	%	3,8		1831,98	1832
		Накладные расходы	%	--		1831,98	1832
		Сметная прибыль	%	8		4003,36	4003
		Сметная стоимость:				**54045,34**	**54045**
89	**11-330204-0103 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ ИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД).ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ**	**КМ ЛИНИИ**	**0,0270**		**47764,64**	**1290**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	34,9	0,9423	781,10	736
89. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,35	0,19845	818,38	162
		Итого оплата труда:				**33275,48**	**898**
89. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	3,24	0,08748	2609,50	228
89. 4	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,36	0,06372	1899,35	121
89. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,75	0,04725	1734,25	82
		Итого эксплуатация машин:				**15972,18**	**431**
89. 6	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,0027	1336,01	4
89. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,00054	84,66	0

89. 8	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002	0,000001	54217,08	0
89. 9	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,1	0,0567	402,90	23
89.10	24-040207-4001	Зажимы К-СФ-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	0,162	591,60	96
		Итого материалов:				**4532,07**	**122**
		НР первого уровня	%	61.7		20530,97	554
		НР второго уровня	%	3,8		2595,23	70
		Накладные расходы	%	--		23126,21	624
		Сметная прибыль	%	8		5671,27	153
		Сметная стоимость:				**76562,12**	**2067**
90	**23-061201-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-3 1Х50 ГОСТ Р 52373-2005**	**КМ**	**0,0270**		**322156,83**	**8698**
		НР второго уровня	%	3.8		12241,96	331
		Накладные расходы	%	--		12241,96	331
		Сметная прибыль	%	8		26751,90	722
		Сметная стоимость:				**361150,69**	**9751**
91	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ,ФУНДАМЕНТЫ.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ,КИРПИЧУ,БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**6,0000**		**719,17**	**4315**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	0,212	1,272	809,22	1029
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,012	818,38	10
		Итого оплата труда:				**173,19**	**1039**
91. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,117	485,17	57
91. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,012	1734,25	21
		Итого эксплуатация машин:				**12,93**	**78**
91. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	14,4	212,16	3055
91. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00144	51147,90	74
91. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,00096	82667,72	79
		Итого материалов:				**534,69**	**3208**
		НР первого уровня	%	50,8		87,98	528
		НР второго уровня	%	3,8		30,67	184
		Накладные расходы	%	--		118,65	712
		Сметная прибыль	%	8		67,03	402
		Сметная стоимость:				**904,85**	**5429**

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

92	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015 {РС127420РС127418)**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ИЗКРУГЛОЙ СТАЛИ,ДИАМЕТР 12 ММ.МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**10,0000**		**318,98**	**3190**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,16	1,6	799,44	1279
92. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,028	958,04	27
		Итого оплата труда:				**130,59**	**1306**
92. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,014	2996,85	42
92. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,313	159,45	50
92. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,014	2133,93	30
		Итого эксплуатация машин:				**12,17**	**122**
92. 6	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0092	167253,52	1539
92. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,00006	222237,60	13
92. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,2	1184,35	237
		Итого материалов:				**178,89**	**1789**
		НР первого уровня	%	42,8		55,89	559
		НР второго уровня	%	3,8		14,25	142
		Накладные расходы	%	--		70,14	701
		Сметная прибыль	%	8		31,13	311
		Сметная стоимость:				**420,25**	**4202**
93	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ,ДИАМЕТРОМ 10 ММ.МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**5,0000**		**318,98**	**1595**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,16	0,8	799,44	640
93. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,014	958,04	13
		Итого оплата труда:				**130,59**	**653**
93. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,007	2996,85	21
93. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,1565	159,45	25
93. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,007	2133,93	15
		Итого эксплуатация машин:				**12,17**	**61**
93. 6	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0046	167253,52	769
93. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,00003	222237,60	7
93. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,1	1184,35	118
		Итого материалов:				**178,89**	**894**
		НР первого уровня	%	42,8		55,89	279
		НР второго уровня	%	3,8		14,25	71

		Накладные расходы	%	--		70,14	351
		Сметная прибыль	%	8		31,13	156
		Сметная стоимость:				**420,25**	**2101**
		РАЗДЕЛ 11. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,22КВ					
94	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮЗ ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСА МИ**	**М3**	**54,0000**		**1097,48**	**59264**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,54	83,16	712,65	59264
		Итого оплата труда:				**1097,48**	**59264**
		НР первого уровня	%	59,1		648,61	35025
		НР второго уровня	%	3,8		66,35	3583
		Накладные расходы	%	--		714,96	38608
		Сметная прибыль	%	8		145,00	7830
		Сметная стоимость:				**1957,44**	**105702**
95	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,ПАЗУХ КОТЛОБАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	**М3**	**54,0000**		**629,72**	**34005**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,972	52,488	647,86	34005
		Итого оплата труда:				**629,72**	**34005**
		НР первого уровня	%	59,1		372,16	20097
		НР второго уровня	%	3,8		38,07	2056
		Накладные расходы	%	--		410,24	22153
		Сметная прибыль	%	8		83,20	4493
		Сметная стоимость:				**1123,15**	**60650**
96	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ**	**М**	**100,0000**		**305,13**	**30513**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,06	6	818,38	4910
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	9,98	958,04	9561
		Итого оплата труда:				**144,72**	**14472**
96. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	4,99	2996,85	14954
96. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	4,99	2133,93	10648
		Итого эксплуатация машин:				**256,03**	**25603**
		НР первого уровня	%	42,8		61,94	6194
		НР второго уровня	%	3,8		13,95	1395
		Накладные расходы	%	--		75,89	7589
		Сметная прибыль	%	8		30,48	3048
		Сметная стоимость:				**411,50**	**41150**

97	**13-080201-0204 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛЬ ДО 35 КВ,МАССА 1 М ДОб КГ.МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ**	**М КАБЕЛЯ**	**230,0000**		**364,20**	**83766**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,18	41,4	818,38	33881
97. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0826	18,998	818,03	15541
		Итого оплата труда:				**214,88**	**49422**
97. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0165	3,795	2996,85	11373
97. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0496	11,408	2231,05	25452
97. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0496	11,408	9,41	107
97. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0165	3,795	2133,93	8098
		Итого эксплуатация машин:				**195,78**	**45030**
97. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,0023	169074,95	389
97. 8	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,023	143878,52	3309
97. 9	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,092	237,23	22
97.10	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00184	281414,94	518
97.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,02208	1671,43	37
97.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,0943	2673,62	252
97.13	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,019136	361,08	7
97.14	22-040201-0901	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	0,575	273,39	157
97.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,138	1184,35	163
		Итого материалов:				**21,11**	**4854**
		НР первого уровня	%	42,8		91,97	21153
		НР второго уровня	%	3,8		17,33	3987
		Накладные расходы	%	--		109,30	25139
		Сметная прибыль	%	8		37,88	8712
		Сметная стоимость:				**511,38**	**117618**
				ПРОЖЕКТОРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ			
98	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	**М3**	**8,0000**		**1021,24**	**8170**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	1,54	12,32	663,14	8170
		Итого оплата труда:				**1021,24**	**8170**
		НР первого уровня	%	59,1		603,55	4828
		НР второго уровня	%	3,8		61,74	494
		Накладные расходы	%	--		665,29	5322

		Сметная прибыль	%	8		134,92	1079
		Сметная стоимость:				**1821,45**	**14572**
99	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	**М3**	**8,0000**		**629,72**	**5038**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,972	7,776	647,86	5038
		Итого оплата труда:				**629,72**	**5038**
		НР первого уровня	%	59,1		372,16	2977
		НР второго уровня	%	3,8		38,07	305
		Накладные расходы	%	--		410,24	3282
		Сметная прибыль	%	8		83,20	666
		Сметная стоимость:				**1123,15**	**8985**
100	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ,БЕТОН В15**	**М3**	**2,2000**		**24258,29**	**53368**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	4,9	10,78	724,87	7814
100. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,4334	828,87	359
		Итого оплата труда:				**3715,15**	**8173**
100. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00594	3254,28	19
100. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,64152	38,09	24
100. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,38742	3552,10	1376
100. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,01628	2823,60	46
100. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,01892	57,10	1
100. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,02376	1734,25	41
		Итого эксплуатация машин:				**685,53**	**1508**
100. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,244	18411,37	41315
100.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	1,676	66,30	111
100.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0154	27826,64	429
100.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,001804	17400,00	31
100.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,66	196,54	130
100.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,165	6598,38	1089
100.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,009328	25,00	0
100.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	1,432	657,11	941
		Итого материалов:				**20020,90**	**44046**
		НР первого уровня	%	48,5		1801,85	3964

		НР второго уровня	%	3,8		990,29	2179
		Накладные расходы	%	--		2792,13	6143
		Сметная прибыль	%	8		2164,03	4761
		Сметная стоимость:				**29214,46**	**64272**
101	**11-330104-0101 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ОПОР**	**т**	**0,7760**		**49356,80**	**38301**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=830,61)	чел-ч	26	20,176	830,61	16758
101. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,58	5,882	933,47	5491
		Итого оплата труда:				**28671,56**	**22249**
101. 3	31-050401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	3,08	2,39	8,48	20
101. 4	31-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	1,04	0,80704	3662,48	2956
101. 5	31-050308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	3,74	2,902	4419,43	12826
101. 6	33-050102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	1,85	1,436	2074,47	2978
101. 7	33-040101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,95	0,7372	3746,74	2762
		Итого эксплуатация машин:				**27760,94**	**21542**
		НР первого уровня	%	61,7		17690,35	13728
		НР второго уровня	%	3,8		2547,79	1977
		Накладные расходы	%	--		20238,15	15705
		Сметная прибыль	%	8		5567,60	4320
		Сметная стоимость:				**75162,54**	**58326**
102	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ОПОРА МЕТАЛЛИНЕСКАЯ ОТЗ-9-2.0Ф**	**Т**	**0,7760**		**387495,76**	**300697**
		НР второго уровня	%	3,8		14724,84	11426
		Накладные расходы	%	--		14724,84	11426
		Сметная прибыль	%	8		32177,65	24970
		Сметная стоимость:				**434398,25**	**337093**
103	**13-080305-0613 РСНБ РК 2015**	**ПРОЖЕКТОР С ЛАМПАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 1000 ВТ.УСТАНОВКА БЛОКАМИ ИЗ 3-Х ПРОЖЕКТОРОВ НА СТА ЛЬНОЙ МАЧТЕ**	**БЛОК**	**4,0000**		**16388,12**	**65552**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	6,19	24,76	843,44	20884
103. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,373	9,494	943,33	8956
		Итого оплата труда:				**7459,78**	**29839**
103. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0667	0,2668	2996,85	800
103. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	2,24	8,96	3390,11	30375
103. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	1,024	159,45	163
103. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0667	0,2668	2133,93	569

		Итого эксплуатация машин:				**7976,89**	**31908**
103. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00114	0,00456	381819,66	1741
103. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,02	620,99	12
103. 9	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000156	0,000624	222237,60	139
103.10	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	4,95	19,8	510,25	10103
103.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0306	0,1224	4010,64	491
103.12	22-040501-0301	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00012	0,00048	573567,42	275
		Итого материалов:				**3190,34**	**12761**
		НР первого уровня	%	42,8		3192,79	12771
		НР второго уровня	%	3,8		744,07	2976
		Накладные расходы	%	--		3936,86	15747
		Сметная прибыль	%	8		1626,00	6504
		Сметная стоимость:				**21950,98**	**87804**
104	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**КРОНШТЕЙН ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА**	**Т**	**0,0390**		**397795,44**	**15514**
		НР второго уровня	%	3,8		15116,23	590
		Накладные расходы	%	--		15116,23	590
		Сметная прибыль	%	8		33032,93	1288
		Сметная стоимость:				**445944,60**	**17392**
105	**23-070106-0508 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН.ПО ЦЕНЕ в ценах III квартала 2016 года**	**ПРОЖЕКТОР АСИММЕТРИЧНЫЙ UMA400H С МЕТАЛЛОГАЛОГЕНОВОЙ ЛАМПОЙ 400ВТ**	**ШТ**	**12,0000**		**71218,86**	**854626**
		НР второго уровня	%	3,8		2706,32	32476
		Накладные расходы	%	--		2706,32	32476
		Сметная прибыль	%	8		5914,01	70968
		Сметная стоимость:				**79839,19**	**958070**
						ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	

106	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ,НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛО ННЕ,НА ТОК ДО 25 А**	**ШТ**	**4,0000**		**1753,75**	**7015**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	1	4	809,22	3237
		Итого оплата труда:				**809,22**	**3237**
106. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,16	10,15	2
106. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,52	159,45	83
		Итого эксплуатация машин:				**21,13**	**85**
106. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,004	136530,54	546
106. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000196	381819,66	75
106. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	4,88	182,65	891
106. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,056	428,96	24
106. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,024	743,06	18
106. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,004	289,46	1
106.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,004	1023,76	4
106.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,048	620,99	30
106.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	4,88	270,38	1319
106.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	222237,60	62
106.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,08	2673,62	214
106.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4	116,28	465
106.16	22-040201-0901	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	0,036	0,144	273,39	39
106.17	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,024	179,52	4
		Итого материалов:				**923,39**	**3694**
		НР первого уровня	%	42,8		346,35	1385
		НР второго уровня	%	3,8		79,80	319
		Накладные расходы	%	--		426,15	1705
		Сметная прибыль	%	8		174,39	698
		Сметная стоимость:				**2354,29**	**9417**

107	**23-070204-0763 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-294Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-201 0**	**ШТ.**	**1,0000**		**2062,56**	**2063**
		НР второго уровня	%	3,8		78,38	78
		Накладные расходы	%	--		78,38	78
		Сметная прибыль	%	8		171,27	171
		Сметная стоимость:				**2312,21**	**2312**
108	**23-070204-0729 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-292Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-201 0**	**ШТ.**	**3,0000**		**727,38**	**2182**
		НР второго уровня	%	3,8		27,64	83
		Накладные расходы	%	--		27,64	83
		Сметная прибыль	%	8		60,40	181
		Сметная стоимость:				**815,42**	**2446**
109	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ.УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ**	**ШТ.**	**1,0000**		**343,58**	**344**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	0,34	0,34	843,44	287
109. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	958,04	19
		Итого оплата труда:				**305,93**	**306**
109. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,	маш.-ч	0,01	0,01	2996,85	30
109. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2133,93	21
		Итого эксплуатация машин:				**51,31**	**51**
109. 5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	183487,58	6
		Итого материалов:				**5,50**	**6**
		НР первого уровня	%	42,8		130,94	131
		НР второго уровня	%	3,8		18,03	18
		Накладные расходы	%	--		148,97	149
		Сметная прибыль	%	8		39,40	39
		Сметная стоимость:				**531,96**	**532**
110	**23-070501-0502**	**СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ СЕ102**	**ШТ.**	**1,0000**		**16211,31**	**16211**
		НР второго уровня	%	3,8		616,03	616
		Накладные расходы	%	--		616,03	616
		Сметная прибыль	%	8		1346,19	1346
		Сметная стоимость:				**18173,53**	**18174**

111	**13-080201-0705 РСНБ РК 2015**	**КАБЕЛЬ ДО 35 КВ,МАССА 1 М ДО 6КГ.ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ**	**М К АБЕЛЯ**	**94,0000**		**959,33**	**90177**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,25	23,5	818,38	19232
111. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	18,518	868,32	16079
		Итого оплата труда:				**375,65**	**35311**
111. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0173	1,626	2996,85	4873
111. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0696	6,542	2231,05	14596
111. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0696	6,542	9,41	62
111. 6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0928	8,723	3390,11	29573
111. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0173	1,626	2133,93	3470
		Итого эксплуатация машин:				**559,30**	**52574**
111. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,094	237,23	22
111. 9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,001504	281414,94	423
111.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	23,312	182,65	4258
111.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,02303	1671,43	38
111.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	23,312	270,38	6303
111.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00094	2673,62	3
111.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00047	3979614,44	1870
111.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	9,588	233,58	2240
111.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,019552	361,08	7
111.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	2,707	1184,35	3206
		Итого материалов:				**195,44**	**18371**
		НР первого уровня	%	42,8		160,78	15113
		НР второго уровня	%	3,8		42,56	4001
		Накладные расходы	%	--		203,34	19114
		Сметная прибыль	%	8		93,01	8743
		Сметная стоимость:				**1255,69**	**118035**

112	**23-060133-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВБбШВ 3Х6,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,2100**		**530044,98**	**111309**
		НР второго уровня	%	3,8		20141,71	4230
		Накладные расходы	%	--		20141,71	4230
		Сметная прибыль	%	8		44014,94	9243
		Сметная стоимость:				**594201,62**	**124782**
113	**23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**КМ**	**0,0520**		**176823,52**	**9195**
		НР второго уровня	%	3,8		6719,29	349
		Накладные расходы	%	--		6719,29	349
		Сметная прибыль	%	8		14683,43	764
		Сметная стоимость:				**198226,24**	**10308**
114	**13-080206-1707 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ.ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,3 ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ,**	**М**	**6,0000**		**296,60**	**1780**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,2	1,2	799,44	959
114. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	0,096	958,04	92
		Итого оплата труда:				**175,22**	**1051**
114. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,008	0,048	2996,85	144
114. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0425	0,255	159,45	41
114. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,008	0,048	2133,93	102
		Итого эксплуатация машин:				**47,82**	**287**
114. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00003	0,00018	12202,99	2
114. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000034	0,000204	169074,95	34
114. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,126	237,23	30
114. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	0,732	182,65	134
114.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	0,732	270,38	198
114.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,000063	222237,60	14

114.12	21-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00032	0,00192	4645,78	9
114.13	24-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0048	7780,56	37
114.14	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,0612	150,96	9
114.15	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,06	0,36	116,28	42
114.16	21-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0025	0,015	1584,41	24
		Итого материалов:				**88,89**	**533**
		НР первого уровня	%	42,8		74,99	450
		НР второго уровня	%	3,8		14,12	85
		Накладные расходы	%	--		89,11	535
		Сметная прибыль	%	8		30,86	185
		Сметная стоимость:				**416,57**	**2499**
115	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ.МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**М**	**20,0000**		**318,98**	**6380**
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,16	3,2	799,44	2558
115.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,056	958,04	54
		Итого оплата труда:				**130,59**	**2612**
115.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,028	2996,85	84
115.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,626	159,45	100
115.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,028	2133,93	60
		Итого эксплуатация машин:				**12,17**	**243**
115.6	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,0184	167253,52	3077
115.7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,00012	222237,60	27
115.8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,4	1184,35	474
		Итого материалов:				**178,89**	**3578**
		НР первого уровня	%	42,8		55,89	1118
		НР второго уровня	%	3,8		14,25	285
		Накладные расходы	%	--		70,14	1403
		Сметная прибыль	%	8		31,13	623
		Сметная стоимость:				**420,25**	**8405**
116	**23-010101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВСД0ГА30ПР0ВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ,DN 32,ТОЛЩИНА СТЕНК И 2,8 ММ ГОСТ 3262-75**	**М**	**6,0000**		**477,49**	**2865**

		НР второго уровня	%	3,8		18,14	109
		Накладные расходы	%	--		18,14	109
		Сметная прибыль	%	8		39,65	238
		Сметная стоимость:				**535,29**	**3212**
				ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ			
117	**23-070202-0302 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН. в ценах III квартала 2016 года**	**КЛЕЕМНЫЙ БЛОК НА 8 ЗАЖИМОВБЗ-24-8**	**ШТ.**	**6,0000**		**1149,62**	**6898**
		НР второго уровня	%	3,8		43,69	262
		Накладные расходы	%	--		43,69	262
		Сметная прибыль	%	8		95,46	573
		Сметная стоимость:				**1288,77**	**7733**
118	**23-070216-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН.**	**ФОТОРЕЛЕ**	**ШТ.**	**1,0000**		**--**	**--**
119	**23-070206-0104 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН. в ценах III квартала 2016 года**	**ПУСКАТЕЛЬ НА 220В**	**ШТ.**	**1,0000**		**4295,44**	**4295**
		НР второго уровня	%	3,8		163,23	163
		Накладные расходы	%	--		163,23	163
		Сметная прибыль	%	8		356,69	357
		Сметная стоимость:				**4815,36**	**4815**
		РАЗДЕЛ 12. Транспортировка материалов					
120	**41-310101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ГРУЗ ВСЯКИЙ НА ПОДДОНАХ ИЛИВГОТОВЫХ ПАКЕТАХ.ПОГРУЗКА**	**ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ**	**229,4190**		**245,00**	**56208**
		НР второго уровня	%	3,8		9,31	2136
		Накладные расходы	%	--		9,31	2136
		Сметная прибыль	%	8		20,34	4667

		Сметная стоимость:				**274,65**	**63011**
121	**41-310104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ПЕСОК ВСЯКИЙ,ПОГРУЗКА**	**ТЕНГЕЗА 1 ТОННУ**	**133,8120**		**101,00**	**13515**
		НР второго уровня	%	3,8		3,84	514
		Накладные расходы	%	--		3,84	514
		Сметная прибыль	%	8		8,39	1122
		Сметная стоимость:				**113,23**	**15151**
122	**41-010201-1120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.Г РУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5,7 Т.КЛАСС ГРУЗА 1.РАССТОЯНИЕ П ЕРЕВ030К 120 КМ**	**Т**	**242,6120**		**4396,72**	**1066697**
		НР второго уровня	%	3,8		167,08	40534
		Накладные расходы	%	--		167,08	40534
		Сметная прибыль	%	8		365,10	88579
		Сметная стоимость:				**4928,90**	**1195810**
123	**41-020101-1120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ.ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т.КЛАСС ГРУЗА 1.РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 120 КМ**	**Т**	**133,8120**		**3315,86**	**443702**
		НР второго уровня	%	3,8		126,00	16861
		Накладные расходы	%	--		126,00	16861
		Сметная прибыль	%	8		275,35	36845
		Сметная стоимость:				**3717,21**	**497408**
124	**41-310101-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ГРУЗ ВСЯКИЙ НА ПОДДОНАХ ИЛИВГОТОВЫХ ПАКЕТАХ.РАЗГРУЗКА**	**ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ**	**229,4190**		**245,00**	**56208**
		НР второго уровня	%	3,8		9,31	2136
		Накладные расходы	%	--		9,31	2136
		Сметная прибыль	%	8		20,34	4667
		Сметная стоимость:				**274,65**	**63011**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10307218**
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**995988**

- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				327068
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				95610
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6172893
- перевозка грузов	Тенге				1636329
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1174940
Накладные расходы I уровня	Тенге				630723
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				10937941
Накладные расходы II уровня	Тенге				415642
ИТОГО:	Тенге				11353583
Сметная прибыль	Тенге				908287
ИТОГО по акту 3 квартал 2016г:	Тенге				12261869
ИТОГО по акту 2017г: К=1,0579028	Тенге				12971865,55
НДС 12%	Тенге				1556623,87
ИТОГО с НДС	Тенге				14528489,41

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Жаншин А.Г.

Технадзор:
Директор
ТОО "Батыс Строй Град" _____ Базарбаев М.Г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жолаушы - Жол"

_____ Сертеков С.С.