Ы.Кабеков атындағы орта мектебінің ағымдағы жөндеу жұмыстарын өткізіп, қабылдап алу
АКТІСІ

Екпін ауылы **26.08.2015 жыл**

Біздер, төменде қол қойып, акт жасаушылар: комиссия төрағасы – **М.Жанкайров** – Ы.Кабеков атындағы орта мектептің мектеп басшысының шаруашылық ісі жөніндегі орынбасары және мектеп директорының уақытша міндетін атқарушы , комиссия мүшелері:**Б.Урпежанов**-аудандық білім беру бөлімінің бас маманы, **Т.Рахымжанов** - аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бас маманы (келісім бойынша), **Р.Уримжина** – Ы.Кабеков атындағы орта мектептің аға есепшісі, **Б.Қоңыров** – Екпін ауылдық округінің әкімінің бас маманы (келісім бойынша), **Б.Құрманғожин** – Нұр Отан Партиясының бастауыш ұйымының басшысы (келісім бойынша), бола отырып, Ы.Кабеков атындағы орта мектептің төбесі мен спорт залының ағымдағы жөндеу жұмыстарын өткізіп-қабылдап алуды жүргіздік.

1. Бас мердігер: «Айзат-құрылыс» ЖШС

2. Ы.Кабеков атындағы орта мектептің ағымдағы жөндеу жұмыстарының жалпы сметалық құны – 8 326 729 теңге,60 тиын

3. Жұмыстың басталуы: 1 шілде 2015 жыл, аяқталуы 24 тамыз 2015 жыл

4. Комиссия қарауына төмендегідей құжаттар ұсынылады:
   1) Келісім шарт 25.06.2015 жыл № 8
   2) Сметалық құжаттама
   3) Атқарылған жұмыстардың актісі

5. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 69 бабына сәйкес атқарылған жұмыстың кепілдемелік мерзімі – 2 жыл

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:

1. Ы.Кабеков атындағы орта мектептің ағымдағы жөндеу жобасының жұмыстары «қанағаттанарлық» - деп бағалансын.

2. Акт 4 - дана да жасалып, төмендегі мекемелерге таратылсын:

1) Аудандық білім беру бөліміне;
2) Ы.Кабеков атындағы орта мектепке;
3) «Айзат-құрылыс» ЖШС-не

Комиссия төрағасы: М.Жанкайров

Комиссия мүшелері: Б.Урпежанов

Т.Рахымжанов

Б.Құрманғожин

Б.Қоңыров

Комиссия хатшысы: Р.Уримжина

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Ы.Кабекова"
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт сш имени Ы.Кабекова с.Екпин Тарбагатайского района"
Договор №8 от 25.06.2015г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
464-83-08	48140	№8	25.06.2015 г.	Местный	015	КГУ "Средняя школа имени Ы.Кабекова"	120-1917-10-ГУ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь 2015г. Без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнено в текущем месяце	2 000 000	**1 785 714**	684 669	684 669		9 454			**214 286**	**2 000 000**

М.П. **Заказчик** КГУ "Средняя школа имени Ы.Кабекова" Директор школы И.О. Жанкайров М.К. 2015 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. **Подрядчик** ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС" Директор Б.К.Кунафиянов 2015 года
(должность ф., и., о., подпись)

"SANA-2001" Версия

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Средняя школа имени Ы.Кабекова"**

Подрядчик: **ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**

Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт сш имени Ы.Кабекова с.Екпин Тарбагатайского района"

Договор №8 от 25.06.2015г.

Акт №1
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

от 29 июля 2015г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Кровля								
6	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	2114,1	29,02	2,02	61351	4270	68732	0,1741	368
		м2 кровли		27	0,32	57081	677	119	0,0028	6
7	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1952	211,39	15,94	412633	31115	94332	0,243	474
		м2 стяжки		34,65	5,96	67637	11634	119	0,0291	57
		Всего прямые затраты				**473984**	**35385**			**842**
						124718	**12311**			**63**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				313882				
		Накладные расходы, тенге				163064				

- заработная плата, тенге	24460
- трудоемкость, чел-ч	82
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	38223
Всего	**675271**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6753
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2701
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**684670**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1750700**
- материалы, тенге	802596
- сметная заработная плата, тенге	437101
Налог (2 %)	35014
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1785714**
НДС (12 %)	214286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2000000
Всего к оплате:	Два миллиона тенге 00 тиын

Заказчик:
КГУ "Средняя школа имени Ы.Кабекова"
ВКО Тарбагатайсий район с. Екпин
РНН 510300001853
БИН 001040002741
ИИК KZ16070103KSN1810000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Директор школы И.О.
_____**Жанкайров М.К.**

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____**Кунафиянов Б.К.**

Заказчик: КГУ "Средняя школа имени Ы.Кабекова"
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт сш имени Ы.Кабекова с.Екпин Тарбагатайского района"
Договор №8 от 25.06.2015г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
464-83-08	48140	№8	25.06.2015 г.	Местный	015	КГУ "Средняя школа имени Ы.Кабекова"	120-1917-10-ГУ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2015г. Без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнено в текущем месяце	**8 326 729,6**	**5 434 580**	4 050 678	3 375 407		56 770			**892 149,6**	**6 326 729,6**

М.П. **Заказчик** КГУ "Средняя школа имени Ы.Кабекова" Директор школы И.О. Жанкайров М.К. 2015 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. **Подрядчик** ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС" Директор Б.К.Кунафиянов 2015 года
(должность ф., и., о., подпись)

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **КГУ "Средняя школа имени Ы.Кабекова"**

Подрядчик: **ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**

Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт сш имени Ы.Кабекова с.Екпин Тарбагатайского района"

Договор №8 от 25.06.2015г.

Акт №2
приемки выполненных работ
за август 2015 года
от 24 августа 2015г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонт IV блока-спортзала								
		1.1 Устройство дополнительной кирпичной стены								
1	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	48	51,33	4,89	2464	235	2791	0,336	16
		м2		46,44	0,83	2229	40	123	0,0086	–
2	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на сварке	20	109,47	1	2189	20	2780	0,4934	10
		м		108,47	0,16	2169	3	128	0,0014	–
3	Е1-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах	9	179,63	41,03	1617	369	1613	1,01	9
		м3 грунта		138,6	20,05	1247	180	113	0,0979	1
4	Е1-167-6	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	9	1229,51	2,56	11066	23	10330	6,84	62
		м3 грунта		1014,75	0,97	9133	9	113	0,0046	–

5	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,72	8419,57	66,01	6062	48	167	1,35	1
		м3		195,75	24,93	141	18	105	0,1218	–
6	Е6-1-12	Устройство железобетонных фундаментов	5,4	25179,22	458,8	135968	2478	4912	4,47	24
		м3		693	173,32	3742	936	105	0,8465	5
7	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	5,4	761,41	11,21	4112	61	228	0,201	1
		м2 поверхности		31,5	4,21	170	23	118	0,0205	–
8	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	24	665,48	8,23	15972	198	2400	0,468	11
		м2 поверхности		81,68	3,08	1960	74	118	0,0151	–
9	Е8-22-2	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	28,18	21649,59	288,09	610085	8118	22519	3,56	100
		м3 кладки		569,25	108	16041	3043	118	0,53	15
10	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	72	283,65	3,39	20423	244	8900	0,65	47
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	8424	52	105	0,0505	4
11	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	72	17,43	0,12	1255	9	1043	0,092	7
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	989	4	105	0,0002	–
	1.2 Проемы									
12	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	236	1,2873	1
		шт		194,33	3,31	194	3	120	0,0289	–
13	Е46-22-2	Кладка отдельных участков и заделка проемов из пескоблока при объеме кладки в одном месте до 15 м3	3,7	9938,43	554,03	36772	2050	4145	7,1	26
		м3								

			1062	58,5	3929	216	100	0,28	1
14	Е15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	7,27	283,65	3,39	2062	25	899	0,65	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	851	5	105	0,0505	–
15	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	7,27	17,43	0,12	127	1	105	0,092	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	100	–	105	0,0002	–
	1.3 Сейсмоусиление								
16	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,2	96687,62	3209,4	19338	642	6676	179,48	36
	т								
			32166	1212,75	6433	243	100	5,92	1
	Раздел 2 Кровля								
	2.0 Подраздел без наименования								
17	Е58-2-1								
	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	9,1	29,02	2,02	264	18	296	0,1741	2
	м2 кровли								
			27	0,32	246	3	119	0,0028	–
18	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	171,2	211,39	15,94	36190	2729	8273	0,243	42
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	5932	1020	119	0,0291	5
19	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек ктрр1=1,5; ктрм1=15; кзпр1=15; кэкс1=15; кзпм1=15; кмат1=15;	2123,2	120,34	2,1	255506	4459	6063	0,00135	3
	м2 стяжки								
			1,65	0,75	3503	1592	119	0,0045	10
20	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	2123,2	677,15	18,33	1437725	38918	79310	0,138	293
	м2 кровли								
			24,53	6,86	52082	14565	119	0,0335	71

Раздел 3 Отопление

21	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	39	197,2	15,96	7691	622	9172	1,2059	47
		шт								
				181,24	2,52	7068	98	128	0,0217	1
22	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	40,2	4327,14	34,73	173951	1396	6250	0,682	27
		кВт								
				108,45	13,01	4360	523	128	0,0635	3
Раздел 4 Полы										
23	Е57-9-5	Ремонт покрытий линолеумных на мастике при площади ремонта до 20,0 м2	300	750,57	0,93	225171	279	29468	0,4526	136
		м2								
				79,72	0,14	23916	42	123	0,0015	–
		Всего прямые затраты				**3006226**	**62963**			**907**
						154859	**22692**			**117**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2788403				
		Накладные расходы, тенге				208576				
		- заработная плата, тенге				31286				
		- трудоемкость, чел-ч				104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				192888				
		Всего				**3407690**				
		Вычет суммы согласно тех решению				-32283				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				33754				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				13562				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3422723**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**8751902,7**				
		- материалы, тенге				7129946,0				
		- сметная заработная плата, тенге				655986,0				
		Налог (2 %)				175038,1				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**8926940,8**				

Скидка согласно ценовому предложению	**-3278075,0**
Итого в текущих ценах с учетом скидки	**5648865,8**
НДС (12 %)	677863,8
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6326729,6**

Всего к оплате: Шесть миллион триста двадцать шесть тысяча семьсот двадцать девять тенге 60 тиын

Заказчик:
КГУ "Средняя школа имени Ы.Кабекова"
ВКО Тарбагатайсий район с. Екпин
РНН 510300001853
БИН 001040002741
ИИК KZ16070103KSN1810000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Директор школы И.О.
Жанкайров М.К.

Подрядчик:
ТОО "Айзат Құрылыс"
ВКО, Тарбагатайский район,
с.Акжар, ул.Жамбыла, 11
БИН 070140010657
ИИК KZ526010261000024466
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор **Кунафиянов Б.К.**

ДОГОВОР № 8

с.Аксуат «25» Июнь 2015г

КГУ «Средняя школа имени Ы.Кабекова» свидетельство о госрегистрации № 120-1917 ГУ от29 декабря2011г., именуемое в дальнейшем директор «**Заказчик»,** в лице директора школа И.О.Жанкайров Манарбек Капатаевич действующей на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС» именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Кунафиянов Бакытжан Калымович, действующего на основании Устава и государственной №168-1917-10 от «16» январь 2007 года, предложивший в процессе государственных закупок . На основании статьи №32 п.2 Закона РК «О государственных закупках» заключили настоящий договор.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему договору **Подрядчик,** обязуется выполнить работы по текущему ремонту зданий «Средняя школа имени Ы.Кабекова» с.Екпин, Тарбагатайский район, а **Заказчик** принять и оплатить выполненные работы.

2. УСЛУГА И ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1 Услуга по настоящему договору являются выполнить работы по текущему ремонту зданий «Средняя школа имени Ы.Кабекова» с.Екпин Тарбагатайский район.

№ п/п	Наименование услуги	Ед.изм.	Кол-во	Цена в тенге без НДС	НДС		Сумма в тенге
					Ставка	Сумма	
1	Текущий ремонт сш имени Ы.Кабекова с.Екпин Тарбагатайский район.	услуга	1	7434580	12 %	892149,6	8326729,6
	Итого						8326729,6

2.2Цена договора составляет 8 326 729,6 (Восемь миллионов триста двадцать шесть тысяча семьсот двадцать девять) тенге 60 тиын. В том числе НДС – 892149,6 (Восемьсот девяносто два тысяча сто сорок девять) тенге 60 тиын.

2.3 Срок выполнение работы до «30» Июля 2015 года.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Оплата по настоящему договору производится в безналичном форме путем перечисление на оснований договора на расчетный счет Подрядчика, после получения акта выполненных работ.

3.2 Затраты по оплате услуги отражаются Заказчик по программе бюджетной классификаций по программе 464003 «Общеобразовательное обучение», подпрограмма 015 «за счет средств местного бюджета», специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ», 8 326 729,6 (Восемь миллионов триста двадцать шесть тысяча семьсот двадцать девять) тенге 60 тиын.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Обязанности Подрядчика:

- передать Заказчику выполненную работу и услугу надлежащего качества, в количестве и срок, договоренные настоящим договором;
- при обнаружении Заказчик дефекта качества принятой работы и услуги, Заказчик заменяет некачественный товар аналогичным качественным;
- оплатить выпоненную работу и услугу в соответствии с условиями настоящего договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по Договору со стороны Поставщика, а также об обязанности Заказчика обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пении) в размере 0,1 % за каждый день просрочки, неустойка удерживается в размере неисполненного или ненадлежащее неисполненного обязательства.

5.2. В случае досрочного расторжения настоящего договора по вине подрядчика он выплачивает заказчику неустойку (штраф) в размере 10% от общей суммы договора.

5.3. **Подрядчик** несет ответственность перед **Заказчиком** за действия и бездействия своих работников, субподрядчиков, работников и доверенных лиц субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих работы в рамках настоящего договора, на основании договора с **Подрядчиком.**

5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов до сдачи подрядчиком обусловленной договором работы несет подрядчик.

5.5. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных договором, и обязательными для сторон нормами и правилами.

5.6. Ответственность за безопасность проводимых работ несет подрядчик

6. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения

(графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов (паспортов, сертификатов, лабораторных испытаний), не вмешиваясь при этом в оперативно- хозяйственную деятельность подрядчика.

6.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, обязан немедленно заявить об этом подрядчику.

6.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

6.4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением;

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1 При возникновении споров стороны принимают меры к урегулированию их путем переговоров.

6.2 При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры разрешаются в порядке установленном законодательством Республики Казахстан.

6.3 Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его регистрации в территориальном органах казначейства, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2015 года.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	**Поставщик**
КГУ«Средняя школа имени Ы.Кабекова»	ТОО «АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС»
ВКО Тарбагатайский район с Екпин	ВКО Тарбагатайский район
РНН 510300001853	с. Акжар ул. Жамбыла 11
БИН 001040002741	РНН 181000211381
ИИК KZ16070103KSN1810000	БИН 070140010657
БИК KKMFKZ2A	ИИК KZ526010261000024466
ГУ Комитет Казначейства»	БИК HSBKKZKX
МФ РК	АО «Народный Банк Казахстана»
Директор школы И.О.	**Директор**
Жанкайров М.К.	**Кунафиянов Б.К.**