	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«29» января 2018 г.

Заказчик **ГУ «Отдел архитектуры , градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО»**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от **«22» января 2018 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолаушы-Жол», Сертекова Саламат Сериковича Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, поселок Жангала, улица Автодорная, дом №6**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 25 января 2018 года, ЗКОФ АО «НЦ Курылысконсалтинг», в лице директораИдресов Манарбек Сибатович, эксперта Идресова Мейрамбека Амангельдиевича №KZ18VJE00011222, №KZ84VJE00011004 от 27.04.2015 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 25 января 2018 года, ТОО «Казэкология Жобалау», ГИП Лебедева Людмила Фоминична**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей для трех одноквартирных жилых домов по улице С.Сейфуллина в с.Казталовка Казталовского района ЗКО»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ул.С.Сейфуллина в с.Казталовка Казталовского района ЗКО**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **решение Акима Казталовского сельского округа Казталовского района ЗКО от 31 августа 2016 года за №43** ;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 15 декабря 2017 года за №KZ17REA00080685**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «Казэкология Жобалау», РП**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел архитектуры , градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО» Приказ №120 от 24.10.2017 года**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **15.12.2017 года**;
месяц, год
окончание работ **22 января 2018 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, 2 **(два) месяца**:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 **(два) месяца**;
фактически, месяц: 1 **(один) месяц**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____-_____;
____-____ факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели
1	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2017г.	млн. тенге	11,165
2	в том числе СМР	млн. тенге	8,336
3	прочие затраты	млн. тенге	2,830
4	Продолжительность строительства	мес	2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными;

Водопотребление 1,98 м3/сут

Потребность в газовом топливе 9,3 нм3/час

Электроснабжение

Общая установленная мощность электроснабжения жилых домов 12,0 кВт

Общая протяженность сетей водоснабжения:

из трубы полиэт.ПЭ100SDR17диам.90*5,4 0,283 км

из трубы полиэт.ПЭ100 SDR11 диам.25*2,3 0,100 км

Общая протяженность сетей газоснабжения :

из трубы полиэт. HDPE 100 ГАЗ SDR17 диам.63 0,086 км

из трубы стальной электросварной ГОСТ 10704-91*диам.20 0,060 км

Общая протяженность сетей

Электроснабжения (ВЛ-0,4 кВ) 0,163 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации; нет.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): **всего 11165,0 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **8336,0 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **8960,0** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство инженерно-коммуникационных сетей для трех одноквартирных жилых домов по улице С.Сейфуллина в с.Казталовка Казталовского района ЗКО принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Елтаев Абзал Нуртаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Идресов Манарбек Сейтович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Абдиров Ерлан Максотович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сертеков Саламат Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Жолаушы - Жол"
Договор №91 от 5 декабря 2017 года #ID4314523 №110140003842/170099/00
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационные сети для трех одноквартирных жилых домов по ул.С.Сейфуллина в с.Казталовка Казталовского района ЗКО

Форма 2в

26.12.2017г

АКТ №1
приемки выполненных работ за декабря 2017г.
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ					
1		**ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ**	**шт**	**1,0000**		**635510,00**	**635510**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**635510**
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ					
				НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ			
2	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**635,0000**		**27,18**	**17256**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	6,248	981,60	6133
		Итого оплата труда:				**9,66**	**6133**
2. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	6,248	2761,72	17256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	6,248	981,60	6133
		Итого эксплуатация машин:				**27,18**	**17256**
		НР первого уровня	%	59,1		5,71	3625
		Накладные расходы	%	--		5,71	3625
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		0,93	594
		Сметная стоимость:				**33,82**	**21475**
3	**Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**635,0000**		**25,16**	**15976**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	5,785	981,60	5678
		Итого оплата труда:				**8,94**	**5678**
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	5,785	2761,72	15976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00911	5,785	981,60	5679
		Итого эксплуатация машин:				**25,16**	**15976**
		НР первого уровня	%	59,1		5,28	3350

		Накладные расходы	%	--		5,28	3356
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		0,87	550
		Сметная стоимость:				**31,31**	**19882**
4	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**635,0000**		**27,18**	**17256**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	6,248	981,60	6133
		Итого оплата труда:				**9,66**	**6133**
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	6,248	2761,72	17256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	6,248	981,60	6133
		Итого эксплуатация машин:				**27,18**	**17256**
		НР первого уровня	%	59,1		5,71	3625
		Накладные расходы	%	--		5,71	3625
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		0,93	594
		Сметная стоимость:				**33,82**	**21475**
5	**Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**635,0000**		**25,16**	**15976**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	5,785	981,60	5678
		Итого оплата труда:				**8,94**	**5678**
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	5,785	2761,72	15976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00911	5,785	981,60	5679
		Итого эксплуатация машин:				**25,16**	**15976**
		НР первого уровня	%	59,1		5,28	3356
		Накладные расходы	%	--		5,28	3356
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		0,87	550
		Сметная стоимость:				**31,31**	**19882**
6	**Е11-010107-1301 11-010107-1301 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м**	**м3**	**635,0000**		**30,55**	**19398**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	6,541	981,60	6420
		Итого оплата труда:				**10,11**	**6420**
6. 2	245 С (31-010101-0202)	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0103	6,541	2965,88	19398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	6,541	981,60	6421
		Итого эксплуатация машин:				**30,55**	**19398**
		НР первого уровня	%	59,1		5,98	3794
		Накладные расходы	%	--		5,98	3794
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		1,04	659
		Сметная стоимость:				**37,56**	**23852**
7	**Е11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	**м2**	**3000,0000**		**0,97**	**2900**

7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	1,05	981,60	1031
		Итого оплата труда:				**0,34**	**1031**
7. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	1,05	2761,72	2900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	1,05	981,60	1031
		Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**2900**
		НР первого уровня	%	59,1		0,20	609
		Накладные расходы	%	--		0,20	609
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		0,03	100
		Сметная стоимость:				**1,20**	**3609**
		2ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
8	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3**	**359,5000**		**89,07**	**32020**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,00724	2,603	690,68	1798
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	11,324	981,60	11116
		Итого оплата труда:				**35,92**	**12914**
8. 3	2262 С (31-010201-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	11,324	2668,80	30222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	11,324	981,60	11116
		Итого эксплуатация машин:				**84,07**	**30222**
		НР первого уровня	%	59,1		21,23	7632
		Накладные расходы	%	--		21,23	7632
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		3,14	1127
		Сметная стоимость:				**113,43**	**40779**
9	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**43,5000**		**1371,68**	**59668**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	1,848	80,388	742,25	59668
		Итого оплата труда:				**1371,68**	**59668**
		НР первого уровня	%	59,1		810,66	35264
		Накладные расходы	%	--		810,66	35264
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		62,05	2699
		Сметная стоимость:				**2244,39**	**97631**
10	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**м3**	**290,0000**		**96,73**	**28051**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,009768	2,833	690,68	1957
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	6,157	1143,29	7039
		Итого оплата труда:				**31,02**	**8995**
10. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	6,157	4238,44	26095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	6,157	1143,29	7039
		Итого эксплуатация машин:				**89,98**	**26095**
		НР первого уровня	%	59,1		18,33	5316
		Накладные расходы	%	--		18,33	5316

		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		3,27	949
		Сметная стоимость:				**118,33**	**34316**
11	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы из под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м**	**м3**	**753,0000**		**140,70**	**105944**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,014208	10,699	690,68	7389
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03088	23,253	1143,29	26585
		Итого оплата труда:				**45,12**	**33974**
11. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,03088	23,253	4238,44	98555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03088	23,253	1143,29	26585
		Итого эксплуатация машин:				**130,88**	**98555**
		НР первого уровня	%	59,1		26,66	20079
		Накладные расходы	%	--		26,66	20079
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		4,76	3583
		Сметная стоимость:				**172,12**	**129606**
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СУЩ.КОЛОДЦА			
12	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**32,0000**		**1371,68**	**43894**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	1,848	59,136	742,25	43894
		Итого оплата труда:				**1371,68**	**43894**
		НР первого уровня	%	59,1		810,66	25941
		Накладные расходы	%	--		810,66	25941
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		62,05	1986
		Сметная стоимость:				**2244,39**	**71820**
13	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**м3**	**8,0000**		**96,73**	**774**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,009768	0,078144	690,68	54
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	0,16984	1143,29	194
		Итого оплата труда:				**31,02**	**248**
13. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	0,16984	4238,44	720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	0,16984	1143,29	194
		Итого эксплуатация машин:				**89,98**	**720**
		НР первого уровня	%	59,1		18,33	147
		Накладные расходы	%	--		18,33	147
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		3,27	26
		Сметная стоимость:				**118,33**	**947**
14	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы из под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м**	**м3**	**8,0000**		**140,70**	**1126**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,014208	0,113664	690,68	79
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03088	0,24704	1143,29	282
		Итого оплата труда:				**45,12**	**361**

14. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,03088	0,24704	4238,44	1047
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03088	0,24704	1143,29	282
		Итого эксплуатация машин:				**130,88**	**1047**
		НР первого уровня	%	59,1		26,66	213
		Накладные расходы	%	--		26,66	213
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		4,76	38
		Сметная стоимость:				**172,12**	**1377**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБ К ЧАСТНЫМ					
15	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**8,5000**		**1371,68**	**11659**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	1,848	15,708	742,25	11659
		Итого оплата труда:				**1371,68**	**11659**
		НР первого уровня	%	59,1		810,66	6891
		Накладные расходы	%	--		810,66	6891
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		62,05	527
		Сметная стоимость:				**2244,39**	**19077**
16	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**м3**	**83,0000**		**96,73**	**8028**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,009768	0,810744	690,68	560
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02123	1,762	1143,29	2015
		Итого оплата труда:				**31,02**	**2575**
16. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	1,762	4238,44	7469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	1,762	1143,29	2014
		Итого эксплуатация машин:				**89,98**	**7469**
		НР первого уровня	%	59,1		18,33	1522
		Накладные расходы	%	--		18,33	1522
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		3,27	272
		Сметная стоимость:				**118,33**	**9822**
17	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы из под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м**	**м3**	**215,5000**		**140,70**	**30320**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,014208	3,062	690,68	2115
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03088	6,655	1143,29	7608
		Итого оплата труда:				**45,12**	**9723**
17. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,03088	6,655	4238,44	28205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03088	6,655	1143,29	7609
		Итого эксплуатация машин:				**130,88**	**28205**
		НР первого уровня	%	59,1		26,66	5746
		Накладные расходы	%	--		26,66	5746
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		4,76	1025
		Сметная стоимость:				**172,12**	**37092**

			КОЛОДЦЫ				
18	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,4100**		**29625,79**	**101024**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	8,86	30,213	774,71	23406
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	7,563	1036,00	7836
		Итого оплата труда:				**9161,78**	**31242**
18. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,08525	3422,17	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,08525	852,37	73
18. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	4,774	3173,59	15151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	4,774	1143,29	5458
18. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,10912	187,37	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,05456	1198,95	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,05456	852,37	47
18. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	2,65	1799,25	4767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	2,65	852,37	2259
		Итого эксплуатация машин:				**5951,78**	**20296**
18. 8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,77066	4759,89	3668
18. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,45353	23008,79	10435
18.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0341	13911,64	474
18.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,01364	24435,92	333
18.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000375	17400,00	7
18.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,2728	196,54	54
18.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00031	0,001057	93,00	0

18.15	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,4092	905,42	370
18.16	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,21824	192359,44	41981
		Итого материалов:				**16810,08**	**57322**
		НР первого уровня	%	62,1		5689,46	19401
		Накладные расходы	%	--		5689,46	19401
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		1004,07	3424
		Сметная стоимость:				**36319,32**	**123849**
19	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**2,0000**		**21974,51**	**43949**
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		624,77	1250
		Сметная стоимость:				**22599,28**	**45199**
20	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**2,0000**		**12853,53**	**25707**
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		365,45	731
		Сметная стоимость:				**13218,98**	**26438**
21	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**4,0000**		**18953,07**	**75812**
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		538,86	2155
		Сметная стоимость:				**19491,93**	**77968**
22	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1,0000**		**17540,70**	**17541**
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		498,71	499
		Сметная стоимость:				**18039,41**	**18039**

23	**С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**1,0000**		**22157,12**	**22157**
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		629,96	630
		Сметная стоимость:				**22787,08**	**22787**
24	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**4461,01**	**8922**
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		126,83	254
		Сметная стоимость:				**4587,84**	**9176**
25	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**3648,24**	**7296**
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		103,73	207
		Сметная стоимость:				**3751,97**	**7504**
26	**С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобы ходовые**	**шт**	**4,0000**		**565,08**	**2260**
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		16,07	64
		Сметная стоимость:				**581,15**	**2325**
27	**Е11-260101-0701 11-260101-0701 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция шнурами "Пенебар"**	**м**	**2,0500**		**94509,24**	**193744**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	106,63	218,592	865,11	189106
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,85	1,743	852,37	1485
		Итого оплата труда:				**92971,19**	**190591**
27. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,95	3,998	8,04	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85	1,743	1799,25	3135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,85	1,743	852,37	1486
		Итого эксплуатация машин:				**1545,04**	**3167**

27. 5	126235 С (21-050112-0603)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,24	0,492	670,77	330
27. 6	128060 С (21-050307-1003)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,56	5,248	125,46	658
27. 7	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,000123	1215531,96	150
27. 8	248662 С (21-110205-9910)	Нить стеклянная комплексная	кг	0,122	0,2501	--	--
27. 9	248663 С (21-110205-9911)	Материалы теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	т	0,79	1,62	--	--
27.10	279797 С (21-050104-0303)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00061	0,001251	266279,09	333
		Итого материалов:				**717,52**	**1471**
		НР первого уровня	%	55,3		51413,07	105397
		Накладные расходы	%	--		51413,07	105397
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		4148,79	8505
		Сметная стоимость:				**150071,11**	**307646**
28	**С121-110403-0230 21-110403-**	**Гибкая изоляция "Пенебар"**	**м**	**2,0500**		**1822,62**	**3736**
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		51,82	106
		Сметная стоимость:				**1874,44**	**3843**
29	**Е11-460303-0106 11-460303-0106 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий бетоном В7,5**	**м3**	**0,0521**		**82929,25**	**4317**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=716,15)	чел-ч	60,8	3,165	716,15	2266
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,020821	852,37	18
		Итого оплата труда:				**43882,87**	**2284**
29. 3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,011972	55,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,020821	1799,25	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,020821	852,37	18
		Итого эксплуатация машин:				**727,89**	**38**

29. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,054135	25929,15	1404
29. 6	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	0,494504	66,30	33
29. 7	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,010931	24435,92	267
29. 8	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,18	0,00937	26031,20	244
29. 9	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,000255	17400,00	4
29.10	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	0,307113	196,54	60
29.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0137	0,000713	93,00	0
		Итого материалов:				**38659,45**	**2012**
		НР первого уровня	%	50,8		22292,50	1160
		Накладные расходы	%	--		22292,50	1160
		Сметная прибыль (Н30=8х0,355394)	%	2,84		2991,61	156
		Сметная стоимость:				**108213,36**	**5633**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**916713**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1552223**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**343950**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**304576**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**95252**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**903697**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**253073**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1805297**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**0**
ИТОГО:			Тенге				**1805297**
Сметная прибыль			Тенге				**33259**
ИТОГО по смете:			Тенге				**1838556,25**
НДС 12%			Тенге				**220626,75**
ИТОГО с НДС			Тенге				**2059183,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района ЗКО"

_____ **Керешов А.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жолаушы - Жол"

_____ **Сертеков С.С.**

Технадзор
ЗКОФ АО "НЦ Курылысконсалтинг"

_____ **Идрисов М.А.**