ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Созақ ауданының Құмкент а/о ММ-ң Балдырған бала бақшасы МКҚК

МЕРДІГЕР: "БЕНД-Стройсервис" ЖШС-і

ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Балдырған бала бақша ғимаратының жылу қазандығын ауыстыру және ағымдағы жөндеуБалдырған бала бақша ғимаратының жылу қазандығын ауыстыру және ағымдағы жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны

2017 жыл 26 шілдесіндегі №17 келісім-шарт бойынша құны - **2 528 000** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2017 жылғы шілде айындағы №1 АНЫҚТАМА

Код			Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны		
тапсырыс беруші	мердігер		нөмірі	күні	атауы	коды	атауы		коды
4583503	**51882**		**17**	**26.07.2017ж.**	**Бюджеттік қаржыландыру**	**1**	**ЖШС**		**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаржаты, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Есепті айға дейін, ҚҚС-сыз	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	6	7		8
Балдырған бала бақша ғимаратының жылу қазандығын ауыстыру және ағымдағы жөндеу	**2 528 000**	**2 528 000**	**2 528 000**	**2 528 000**					**2 528 000**	**2 528 000**
Ұстап қалу 5%										
Қайтарым 5%										
Төленетін сомасы	**2 528 000**	**2 528 000**							**2 528 000**	**2 528 000**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Созақ ауданының Құмкент а/о ММ-ң
Балдырған бала бақшасы МКҚК

_____ **Т.Бимырзаева**

М.О.

"___" _____ **2017ж.**

МЕРДІГЕР:
"БЕНД-Стройсервис" ЖШС-нің
директоры

_____ **Е.Б.Абилпаттаев**

М.О.

"___" _____ **2017ж.**

ЗАКАЗЧИК: ГККП Ясли сад "Балдырган" аппарата акима с/о Кумкент Созакского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "БЕНД-Стройсервис"
доп.соглашение договора №17 от 26.07.2017г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Замена отопительного котла и текущий ремонт помещений здания
Ясли детский сад "Балдырган" в пос.Кумкент Созакского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за июль месяц 2017 года

на СМР

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	т	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные работы								
1	11-060101-0113	Фундаменты бетонные под емкости.Устройство	6,1	18898,4	696,8	115280	4250,0	13853	4,9	30
		м3		3594,6	165,2	21927	1008	60,4	0,197	1
2	12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм.	18	330,39	1,37	5947	25,0	3402	0,436	8
		м трубопровода		319,85		5757	0	59,1		0
3	23-010201-0142	Стоимость трубы стальные электросварные прямошовные,Д50 мм,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ10705-80	18	734,53		13222				
		м								
4	11-120101-1303	Утепление плитами из минеральной ваты в один слой.Обшивка кровельной железом толщиной 10мм	131,88	622,98	41,87	82159	5522	28923	0,463	61
		м2		379,54	9,31	50054	1228	56,4	0,01	1
5	21-110101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом свзующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	13,19	5089		67124				
		м3								
6	Е11-160401-0302 РСНБ РК 2015 изм. II доп. Вып	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметром до 50 мм. Прокладка	10,00	1168,90	22,60	11689	226,0	1372	0,50	5
		м трубоп		216,56	10,47	2166	105	60,4	0,01	0
7	Е11-160401-0303 РСНБ РК 2015 изм. II доп. Вып	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметром до 80 мм. Прокладка	6,00	1911,18	34,99	11467	210,0	1191	0,73	4
		м трубоп		312,57	16,24	1875	97	60,4	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С123-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д25 мм, толщина стенки 2,0мм ГОСТ 10705-80	6,00	108,97	0,00	654	0,0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	Е12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	30,00	397,49	31,77	11925	953,0	7064	1,10	33
		шт		381,60	16,83	11448	505	59,1	0,02	1
10	Е11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	31,50	6821,71	66,11	214884	2082,0	5867	0,70	22
		кВт		277,52	30,82	8742	971	60,4	0,06	2
11	Е11-161301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметр до 15 мм. Прокладка при коллекторной системе	150,00	233,86	1,99	35078	299,0	21095	0,54	81
		м трубоп		232,49	0,34	34874	51	60,4	0,00	0
12	С123-010701-0105 РСНБ РК 2015	Труба металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм? Толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (теплый пол)	150,00	199,57	0,00	29936	0,0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	Е11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	150,00	26,84	2,06	4035	309,0	2327	0,05	8
		м трубоп		25,68	0,00	3852	0	60,4	0,00	0
14	Е11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси7 Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	60,00	1423,77	29,82	85426	1789,0	15701	1,07	64
		м2 покры		412,55	17,15	24753	1029	60,9	0,05	3
15	Е11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси7 Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	60,00	1423,77	29,82	85426	1789,0	15701	1,07	64
		м2 покры		412,55	17,15	24753	1029	60,9	0,05	3
16	Е11- 150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	20,00	1877,41	10,49	37548	210,0	6852	1,52	30
		м2 повер		615,43	9,77	12309	195	54,8	0,02	0
17	Е11- 150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	160,00	36,29	0,00	5807	0,0	2903	0,09	15
		м2 окраш		33,11	0,00	5298	0	54,8	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			817 607	17 664	126 251		425
			Тенге			207 808	6 218	768		11
		Накладные расходы				126 251				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%				75 509				
		Итого по смете				1 019 367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1 кв, 2017 г	к-2,4799		2 528 000				
		ВСЕГО по объекту				2 528 000				

ЗАКАЗЧИК:
Заведующий ГККП Ясли сад "Балдырган" аппарата
акима с/о Кумкент Созакского района

_____ Т.Бимырзаева

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "БЕНД-Стройсервис"

_____ Е.Б.Абилпаттаев